

Sayın Başkan, Değerli Üyeler;

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 39'ncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'nci maddesi gereğince 2012 yılında büyük bir özveri ile yapılan çalışmalar sonucu hizmetlerin özet halinde birleştirilmesi ile hazırlanan bu raporla;


2012 yılında stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen hizmetlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için azami gayret sarf edilerek genel bir değerlendirmesini sizlere ve kamuoyuna aktarmak istiyorum.

2012 yılı il özel idare bütçesi, performansa dayalı stratejik yönetim anlayışı içerisinde amaç ve hedeflere uyumlu olarak kaynakların tahsisini ve kullanılmasını planlayarak hazırlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

2012 yılında il genel meclisi ve il encümeni tarafından alınan kararlar doğrultusunda hizmetlerin en iyisinin yapılmasına büyük önem verilmiştir. Ekli dokümanlar bunun bir göstergesidir. İlimiz için öncelik gerektiren yatırımlar ve kalkınmasının sağlanmasına yönelik projeler daima ön planda tutulmuştur. İlimizin tanıtımına yönelik aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

Stratejik plan doğrultusunda köylerimizin yaşam şartlarının iyileştirilmesi hususunda gerek Köydes projeleri kapsamında gerekse il özel idaresi imkânları dâhilinde her türlü çalışmalar yapılmış olup yapılmaya da devam edilecektir.

Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese, il encümen üyeleri ile il genel meclisimizin değerli başkan ve üyelerine, verilen kaynaklar ve kararları hizmete dönüştüren daire amirleri ile çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, bu dokümanın ilgililere yararlı olmasını diliyorum.


Ali İhsan ÖZGÜR
Vali

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A. Misyon ve Vizyon	1
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
C. İdareye İlişkin Bilgiler	3
1. Teşkilat Yapısı	3
2. Fiziki Kaynaklar	7
3. İşletmeler	10
4. İştirakler	10
5. Birliklere Ortaklıklar	10
6. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	11
7. İnsan Kaynakları	13
II. AMAÇ VE HEDEFLER	16
A. İdarenin Amaç ve Hedefler	16
B. Temel Politika ve Öncelikler	19
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	20
A. Mali Bilgiler	20
1. Hazırlık Bütçesi Bilgileri	20
2. Bütçe Uygulama Sonuçları	22
B. Performans Bilgileri	29
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	29
1.1.Encümen Müdürlüğü Faaliyetleri	29
1.2.Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri	32
1.3.İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyetleri	33
1.4.Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri	35
1.5.İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Faaliyetleri	40
1.6.Plan, Proje, Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü Faaliyetleri ...	46
1.7.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Faaliyetleri	67
1.8.Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri	70
1.9.Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri	79
1.10. Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri...89	
1.11. İl Özel İdaresi Bütçesi Ve Genel Bütçeden Aktarılan Ödenekler İle Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yürüttüğü Faaliyet Ve Projeler	103
2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	147
IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER	157
V. EKLER:	
1. Üst Yönetici Güvence Beyanı	
2. Harcama Yetkilisi Güvence Beyanları	
3. Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Güvence Beyanı	

I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Isparta İÖİ'nin Misyonu

Isparta İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle Davras Kayak Merkezi, yayla turizmi, antik kentler ve mağaracılık gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.

Isparta İÖİ'nin Vizyonu

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

- Dinamik,
- İnsan Odaklı,
- Öngörülü,
- İhtiyaçlara duyarlı,

bir kuruluş olmaktır.

Bu yolda Isparta İÖİ;

- *Katılımcılık ve aktif hemşehricilik:* Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
- *Saydamlık:* Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
- *Hesap verebilirlik:* Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
- *Sosyal içirme:* Tüm vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan bir anlayışla hizmet sunar.
- *Ulaşılabilirlik:* Vatandaşların hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5302 sayılı yasa ile İl Özel İdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
- İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmibeşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.

İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

İl Özel İdaresinin Yetkileri Ve İmtiyazları

- Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek.
- Borç almak ve bağış kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.


İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Teşkilat Yapısı

İl Özel İdaresinin Organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali' den oluşmaktadır



- İL GENEL MECLİSİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 9 maddesinde İl Genel Meclisi İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelere oluşur.

5302 sayılı yasanın 10 maddesinde İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

1. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
3. İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
4. Borçlanmaya karar vermek.
5. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
6. Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
7. Şartlı bağışları kabul etmek.
8. İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
9. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
10. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
11. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
12. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
13. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
14. İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutlak toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

- İL ENCÜMENİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 25 maddesinde İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

İl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 S.K. 26'ncı maddesinde sayılmıştır.

1. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
3. Öngörülme giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
7. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
8. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
9. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
10. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

- VALİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 29'ncü maddesinde Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

1. İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
2. İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
3. İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. İl encümenine başkanlık etmek.
5. İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6. İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8. İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
10. İl özel idaresi personelini atamak.
11. İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
12. Şartsız bağışları kabul etmek.
13. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
15. Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Genel Sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

2. Fiziki Kaynaklar

Gayrimenkuller:

2012 YILI İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ MALLAR İÇMALİ

GAYRİMENKULLER	Arsa	Bağ	Bahçe	Bina	Cami	Depo	Diğer	Ev	Lojman	Okul	S.Ocağı	T.Ev	Tarla	Yurt	Toplam
MERKEZ	91	12	2	4	1	0	2	5	2	69	3	4	5	2	202
AKSU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	8
ATABEY	3	2	1	7	0	0	2	2	1	3	0	0	13	0	34
EĞİRDİR	21	0	0	6	0	0	0	1	0	6	0	0	2	1	37
GELENDOST	32	0	0	5	0	1	0	0	0	2	0	0	8	0	48
GÖNEN	21	0	1	11	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	39
KEÇİBORLU	1	0	0	13	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	22
SENİRKENT	6	0	1	2	0	0	1	2	0	13	0	0	4	0	29
SÜTÇÜLER	2	0	1	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13
Ş.KARAAĞAÇ	18	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	31
ULUBORLU	2	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
YALVAÇ	22	17	6	3	0	0	0	1	0	18	0	0	1	0	68
Y.BADEMLİ	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5

GENEL TOPLAM	Arsa	Bağ	Bahçe	Bina	Cami	Depo	Diğer	Ev	Lojman	Okul	S.Oca	T.Ev	Tarla	Yurt	Toplam
	219	31	13	70	1	1	5	11	3	140	3	4	36	3	542

İL ÖZEL İDARESİNE TAHSİSLİ GAYRİMENKULLER	Arsa	Bağ	Bahçe	Bina	Cami	Depo	Diğer	Ev	Lojman	Okul	S.Oca	T.Ev	Tarla	Yurt	Toplam
	14	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17

HİZMET BİNALARI				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Bina	Çelebiler	1.164,95	Hiz.Bin.-Loj.- Depo-işyeri-D.salonu	Kendi Kullanımında
Bina	Aksu	1.910,00	Hiz.Bin.- Loj.- Kay.loj.	Kendi Kullanımında
Bina	Atabey	457,00	Hiz. Bin.-Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Gelendost	22.288,00	Hiz.Binası - Lojman-Depo	Kendi Kullanımında
Bina	Keçiborlu	585,00	Hiz.Binası-Lojman,	Kendi Kullanımında
Bina	Ş.Karaağaç	1.085,00	Hizmet Bin.-Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Yalvaç	558,67	Hizmet Binası- Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Sütçüler	1.010,57	Hizmet Binası- Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Uluborlu	399,00	Hizmet Binası- Lojman	Kendi Kullanımında
Bina	Merkez	2.803,93	Y.Şehirler Sağ.Oc.Hiz.bin.	Kamuya Tahsisli
Bina	Merkez	607,30	Zafer Sağ.Oc.Hiz.Bin.-Loj.	Kamuya Tahsisli
Bina	Merkez	838,27	Sanayi sağlık ocağı	Kamuya Tahsisli
Bina	Gelendost	22.288,00	Lojman	Kendi Kullanımında

LOJMANLAR				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Bina	Hızırbey	196,00	Lojmanlar	Kendi Kullanımında
Bina	İstiklal	5.608,75	Vali Konağı	Kendi Kullanımında
Bina	Atabey	572,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Gelendost	879,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Keçiborlu	644,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Senirkent	424,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Yalvaç	946,01	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Uluborlu	410,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Eğirdir	795,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Yenişarbademli	1.080,00	Kaymakam Lojmanı	Kendi Kullanımında
Bina	Sütçüler	1.010,57	Lojmanlar	Kendi Kullanımında

MÜSTAKİL BİNALAR				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Bina	Çelebiler	198,50	Tarihi Ev	Boş
Bina	Çelebiler	185,67	Tarihi Ev (Demiralay Konağı)	TAHSİS(Isp.Baro Bşk.lığı)
Bina	Çelebiler	222,50	Tarihi Ev	TAHSİS(S.D.Ünv.)
Bina	Pirimehmet	11.795,00	Kongre ve Sergi Sarayı	KİRADA (Uludağ Petrol)
Bina	Ş.Karaağaç	614,00	Eski Kaymakam Loj.	Boş
Bina	Ş.Karaağaç	9.977,00	Kantar Binası (12 m ² lik)	Kirada (Emine Güney)
Bina	Eğirdir	1.082,00	Konukevi	Kendi Kullanımında
Bina	Sütçüler	183,86	Eski Kaymakam Loj.	Öğretmenevi Olarak

DİĞER KİRADAKİ İŞYERLERİ				
CİNSİ	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Bina	B.Gökçeli Ks.	4.487,00	Soğuk Hava Deposu	Kirada(Akçay petrol)
Bina	Gelendost	22.288,00	Lojman,S.H.Depo	Kendi Kullanımında
Bina	Ş.Karaağaç	9.977,00	Öğrenci Yurt Binası	Tahsisli(Yük.Öğ.K.Yurdu)
Arsa	Ankara	694,00	Öğrenci Yurt Binası	Kirada(Yük.Öğ.K.Yurt)
Arsa	Milas	9.660,00	Milas Lokantası	S.D.Ünv. Tahsisli
Arsa	Milas	10.450,00	Milas Alabalık	S.D.Ünv. Tahsisli
Arsa	Milas	1.000,00	Milas Çay Bahçesi	S.D.Ünv. Tahsisli

CİNSİ	ARSALAR			
Arsa	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Arsa	Çelebiler	210,50	Arsa (Tarihi ev)	Boş
Arsa	Çelebiler	224,50	Arsa (Tarihi ev)	S.D.Ünv. Tahsisli
Arsa	İstiklal	58.525,00	İl Özel İdaresi Saha	Kamuya Tahsisli
Arsa	İstiklal	2.196,00	Hizmet Sahası.	Kendi Kullanımında
Arsa	Sütçüler	5.552,56	İl Özel İdaresi Şantiyesi	Kamuya Tahsisli
Arsa	Sütçüler	4.036,70	İl Özel İdaresi Şantiyesi	Kamuya Tahsisli
Arsa	Ş.Karaağaç	2.647,00	Kaymakam Loj.Ars.	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	1.755,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	4.500,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	2.346,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	4.000,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	2.150,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	1.723,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	2.650,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	4.150,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	2.600,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	4.250,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	10.150,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	2.300,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	3.300,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	2.900,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	1.512,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	1.767,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	4.175,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Gönen	1.740,00	Sergi Merkezi	Kendi Kullanımında
Arsa	Çünür Mh.	139.970,00	Botanik Bahçesi	Kendi Kullanımında
Tarla	Çünür Mh.	248.754,00	Bademlikler	Kendi Kullanımında
Tarla	Çünür Mh.	2.680,00	Botanik Bahçesi	Kendi Kullanımında
Tarla	Çünür Mh.	2.826,00	Botanik Bahçesi	Kendi Kullanımında
Tarla	Çünür Mh.	2.920,00	Botanik Bahçesi	Kendi Kullanımında
Tarla	Ali Köyü	154,00	Boş (Sümerbank'tan devir)	Eğirdir-İsparta yol üzeri
Arsa	Ali Köyü	513,00	Boş (Sümerbank'tan devir)	Boş Toki yolu Üzeri
	Kurtuluş	133,00	Boş (Sümerbank'tan devir)	TED koleji arkası

CİNSİ	ARAZİLER			
Tarla	YERİ	M2	DURUMU	KULLANIM DURUMU
Arsa	Merkez	1.750,00	Nekropol Alanı	Kamuya Tahsisli
Arsa	Milas	8.280,00	Mesirelik Alan	Kamuya Tahsisli
Arsa	Milas	5.620,00	Mesirelik Alan	Kamuya Tahsisli
Arsa	Çünür Mh.	139.970,00	Botanik Bahçesi	S.D.Ünv. Tahsisli
Tarla	Çünür Mh.	248.754,00	Bademlikler	Kendi Kullanımında
Tarla	Çünür Mh.	2.680,00	Botanik Bahçesi	S.D.Ünv. Tahsisli
Tarla	Çünür Mh.	2.826,00	Botanik Bahçesi	S.D.Ünv. Tahsisli
Bahçe	Çünür Mh.	2.920,00	Botanik Bahçesi	S.D.Ünv. Tahsisli
	Uluborlu	48.159,00	Kiraz Bahçesi	K.H.G.B.Bşk. İşletiyor.

3. İşletmeler

- Gelendost Soğuk Hava Deposu (10.000 ton kapasiteli)
- İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi

4. İştirakler

- Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.Ş. :
7.200.000,00 TL sermayeli çimento fabrikasında 70.950,00 TL bedelli hissesi bulunmaktadır. Şirket çimento üretimi ile hazır beton üretimi yapmaktadır. Şirket hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir.
- Isparta Mensucat A.Ş. :
57.000.000 TL sermayeli şirkette İl Özel İdaresinin %0,0084 payla 8.394,00 TL hissesi bulunmaktadır. Şirket İl Merkezinde Pamuk İpliği üretimi yapmaktadır.
- Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi:
Organize Sanayi Bölgesinin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4.maddesi / geçici 2.maddesi / geçici 3.maddesine göre oluşturdukları kurucu ortaklar, katılma payı oranları ve müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Kurucu Ortaklar	Katılma Payı Oranları	Müteşebbis Heyette Edilecek Üye Sayısı	Temsil
Isparta İl Özel İdaresi	%25	3+ Başkan	
Isparta Belediyesi	%25	3	
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası	%25	3	
S.S. Isparta Minasın Dericiler ve Köseleciler Kç. San. Sit. Yapı Koop.	%25	3	

- Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi:
30.01.1977 tarih ve 7/13037 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile İlimizde Organize Sanayi Bölgesi kurulması kararlaştırılmış olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün 31.10.1990 gün ve 9.OSB.02.232./14075 sayılı yazılı emirleri ile Isparta İli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülünün; Vali başkanlığında İl Özel İdaresi ve Ticaret ve Sanayi Odasınınca müştereken kurulmasının uygun olacağı bildirilmiştir.
Daha sonra 30.05.2005 tarihinde yapılan Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 2. Olağan Genel Kurulu toplantısında Müteşebbis Teşekkülünün kaldırılması ve Yönetim Kurulunun seçimi kararı alınmış ve Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.
Oluşturulan Yönetim Kurulunda İdaremiz yer almamaktadır.

5. Birliklere Ortaklıklar

- Isparta Yurt Yaptırma Birliği:
İlimiz Özel İdaresi ile Ticaret Odası, İl Belediyesi, kasaba ve ilçe belediyelerinin iştiraki ile kurulmuş olup, Birliğin İstanbul'da 1 adet Yurdu bulunmaktadır. Birliğe ortak kuruluşların hisseleri oranında Yurt kontenjanı bulunmaktadır.
- Vilayetler Hizmet Birliği:
81 İl Özel İdaresinin ortağı olduğu ve bütçelerinin % 1'i oranında katkıda bulunduğu Birliğin çeşitli illerde sosyal tesisleri bulunmaktadır.

- Isparta İl Özel İdaresinin Eğirdir ve Kovada gölü havzası sınırları içerisinde kalan alan esas olmakla birlikte gölden içme ve sulama amaçlı su temin eden Belediye ve Birliklerle kurulmuş Eğirdir Kovada Çevre Koruma Birliğine üyeliği bulunmaktadır.
- 10.08.2009 tarih 2009/15362 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları Ve Turizm Merkezi İşletme Ve Altyapı Hizmet Birliği'ne üyedir.

6. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIMLAR	ADET
SERVER	3
BİLGİSAYAR	165
YAZICI	101
TARAYICI	6
YÖNETİLEBİLİR SWİCH	16
Bilgisayar ve yazıcılar için İlçeler dâhil adetlerdir.	

PROGRAMLAR	ADET
WİNDOWS SERVER 2003	1 (300 Kullanıcı)
ANTİVİRÜS PROGRAMI	1 (200 Kullanıcı)
WİNDOWS 98, XP, VİSTA,7	TÜM BİLGİSAYARLAR
OFFİCE XP, 2003,2007	TÜM BİLGİSAYARLAR
PDKS PROGRAMI	1
BEKÇİ TUR PROGRAMI	1
PLAKA OKUMA SİSTEMİ	1
YEMEKHANE OTOMASYONU	1

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU

C İ N S İ	TOPLAM	C İ N S İ	TOPLAM
BİNEK ARAÇLAR		OTOBÜS	3
OTOMOBİL	17	AMBULANS	8
PİCK-UP	15	SABİT KASALI KAMYONLAR	VOLVO 1 FATİH 1
MİNİBÜS	20	ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ	4
T O P L A M	52	ASFALT PLENTİ	1
GREYDER		AKARYAKIT TANKERİ	3
KOMATSU 655-A5	8	KANAL TEMİZLEYİCİ	1
MİTSubİSHİ GD-530	4	ÇÖP ARACI (Hyundai)	1
CATARPİLLER 140 M	2	ASF. TAM. BAK. ARACI	2
T O P L A M	14	ÇEKİCİ	3
DOZER		FORK LİFT	2
CATERPİLLAR D7G	7	JENERATÖR	5
T O P L A M	7	KAR RÖTATİFİ	1
YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI		KOMPRESÖR	8
FİAT ALLİS FL	2	KONKASÖR	2
KOMATSU (Lastikli)	3	LEVENT KAMYONET	1
Pİ MAKİNA (Lastikli)	1	ROLEY TANK (Trey.Mont.)	3
FİAT - HİTACHİ (Lastikli)	1	SEY. KAYNAK MAKİNASI	3
EXCAVATÖR	5	TRAKTÖR	3
HİDROMEK Kan. Kazıcı	2	FERRARİ ÇAPA	1
VAGON DRİL(KAYA DELİCİ)	2	TREYLER	4
T O P L A M	16	YAT. KAMP TREYLER	18
SİLİNDİR		MOTO SCRAPER	1
SİLİNDİR	10	MOBYLETTE	2
T O P L A M	10	VİNÇ	2
DAMPERLİ KAMYON		2 TONLUK ÇEK. TİP SU TANKI	1
MERCEDES 3031/K	6	SNOVTRAK	1
MERCEDES 3029	4	AKARYAKIT SALI	2
FATİH 162-22	1	T O P L A M	91
YAVUZ 2200	1		
FATİH 220-26	4		
MERCEDES AXCOR 1829	4		
FATİH 162-25	5		
MAN	2		
MERCEDES LK1513	3		
T O P L A M	30	GENEL TOPLAM	217

7. İnsan Kaynakları

MEMUR PERSONEL

GENEL İDARİ HİZ.	: 62
TEKNİK HİZ. SINIFI (Mühendis)	: 35
(Tekniker)	: 17
(Teknisyen)	: 4
YARDIMCI HİZ.	: 7

Merkez’ de 106 memur personel, 12 İlçe Müdürlüklerinde 19 memur personel olmak üzere toplam 125 memur personel çalıştırılmaktadır.

İŞÇİ PERSONEL

DAİMİ İŞÇİ (Merkez)	: 243
DAİMİ İŞÇİ (İlçelerde)	: 9
İŞÇİ PERSONEL TOPLAMI	: 252

Kurumumuz bünyesinde 125 Memur, 252 İşçi olmak üzere toplam 377 personel çalıştırılmaktadır.

Çalıştırılan personellerden; İşçi Kadrosunda 18 Özürlü, 5 Eski Hükümlü, 1 Terör Mağduru (Gazi) personel bulunmaktadır.

DAĞILIM	
POZİSYONU	SAYISI
GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI	62
TEKNİK HİZMETLER SINIFI	56
SAĞLIK HİZMETLER SINIFI	0
AVUKATLIK HİZMETLER SINIFI	0
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI	7
MEMUR TOPLAMI	125
İŞÇİ TOPLAMI	252
TOPLAM PERSONEL SAYISI	377

ISPARTA İL VE İLÇE ÖZEL İDARESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİNE GÖRE PERSONEL DURUMU ÇİZELGESİ

Sınıfı		Genel Sekreter	Genel Sek. Yrd.	Uzman	Hukuk Müşaviri	İlçe Özel İdare Müd.	Mali Hiz. Müd.	İnsan Kay. ve Eğitim Müd.	Tarım. Hiz. Müd.	İmar ve Kent. İyi. Müd.	Encümen Müd.	Pl. Prj. ve Yat. İnş. Müd.	Ruhsat ve Den. Müd.	Destek Hiz Müd. + Sen. Bşk.	Yol ve Ulaş. Hiz. Müd.	Su ve Kanal Hiz. Müd.	TOPLAM	SINIF TOP.	
Genel İdari Hiz.	Müdür	1	2	1	1	9	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	22	62	
	Müdür V.	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3		37
	Personel	-	-	-	-	3	8	5	2	1	3	3	1	9	1	1			
Teknik Hiz.	Müdür V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	56	
	Mühendis	-	-	-	-	-	-	-	7	3	-	10	2	1	1	7	31		
	Sanat Tarihçisi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
	Şehir Plancısı	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
	Arkeolog	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		
	Tekniker	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	2	5	4	17		
	Teknisyen	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	0	4		
Avukat Hiz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Yardımcı Hiz.	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	7	
MEMUR TOPLAMI	1	2	1	1	19	11	6	12	11	5	16	4	15	8	13	125	125		
İŞÇİ TOPLAMI	-	-	-	2	9	5	25	5	1	2	8	3	153	33	6	252	252		
GENEL TOPLAM	1	2	1	3	28	16	31	17	12	7	24	7	168	41	19	377	377		

MEMUR PERSONEL		İŞÇİ PERSONEL		DAĞILIM						
Unvanı	Sayısı	Pozisyonu	Sayısı	Pozisyonu	Sayısı					
GİH	Genel Sekreter	1	AKARYAKITÇI	0	GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI	62				
	Genel Sekreter Yrd.	2	AMBAR GÖR	3	TEKNİK HİZMETLER SINIFI	56				
	Birim Müdürü	8	AMBAR HİZ	2	HUKUK HİZMETLERİ					
	İlçe Özel İdare Müd	9	ARZ KAY USTASI	1	YARDIMCI HİZMETLER SINIFI	7				
	Uzman	1	ASF PLNT OPR	1						
	Şef	4	ASF SERİCİ OPR	1	MEMUR TOPLAMI		125			
	Ambar Memuru	2	ASF USTA YRD	1	İŞÇİ TOPLAMI		252			
	Bilgisayar İşl.	8	ASF USTASI	1	PERSONEL TOPLAMI		377			
	Memur	9	AŞÇI	2						
	Şoför	2	AŞÇI YRD	5	ŞUBELERE GÖRE DAĞILIM					
	Veri Haz Kon İşl.	15	ATEŞLEYİCİ	2	ŞUBESİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM		
	TOPLAM	61	ATL USTA YRD	27	GENEL SEKRETER	1		1		
THS	MÜHENDİSLER	Arkeolog	1	ATL USTASI	6	GENEL SEKRETERLİK	2	2		
		Mimar	3	BİNA VE MAL BAK	9	UZMAN	1	1		
		Müh (Çev)	1	BÜRO GÖR	28	HUKUK MÜŞAVİRİ	1	2	3	
		Müh (Elk)	2	DİSTRİBİTÖR OPR	0	DESTEK HİZ MÜD	13	152	165	
		Müh (Har)	2	DÜZ İŞÇİ	29	ENCÜMEN MÜD	5	2	7	
		Müh (İnş)	7	ELK TES USTASI	1	İMAR VE KENTSEL MÜD	12	1	13	
		Müh (Jeo)	4	ELKTRİFİKASYON USTASI	2	İNSAN KAY VE EĞT MÜD	6	25	31	
		Müh (Jeof)	1	İNŞ USTA YRD	7	MALİ HİZ MÜD	11	5	16	
		Müh (Kim)	1	İNŞAAT USTASI	2	PLAN PRO YAT İNŞ MÜD	16	8	24	
		Müh (Mad)	2	İŞ MAK OPR (B)	43	RUHSAT DENETİM MÜD	4	3	7	
		Müh (Mak)	3	İŞ MAK OPR (K)	1	SU KANAL HİZ MÜD	14	6	20	
		Müh (Zir)	6	İŞ MAK SÜR OPR	24	TARIMSAL HİZ MÜD	12	5	17	
		Sanat Tarihçisi	1	İŞ MAK ŞOFÖRÜ	1	YOL ULAŞIM HİZ MÜD	8	33	41	
		Şehir Plancısı	1	İŞ MAK YAĞCISI	2	İLÇE ÖZEL İDARE MÜD	19	9	28	
		TOPLAM	35	KALORİFERCİ	5	SENDİKA BŞK		1	1	
	TEKNİKLER	Tek (Ağaç)	1	MONTAJ USTASI	1	PERSONEL TOPLAMI		125	252	377
		Tek (Har Kad)	1	NİVOCU	1					
		Tek (Har)	1	SANTRAL HİZ	6					
Tek (İnş)		13	SÜR OPR (ŞOFÖR)	24						
Tek (Mak)		1	SÜRVEYAN	3						
TOPLAM		17	ŞENÖR	1						
TNS	Teknisyen	4	ŞOFÖR	2						
			TEKNİK RESSAM	2						
TOPLAM	4	TEMİZLİK İŞÇİSİ	2							
AV/H	Hukuk Müşaviri	1	TOPOĞRAF	2						
	Avukat	0	YIKAMA YAĞLAMACI	1						
	TOPLAM	1								
YHS	Bekçi	1								
	Hizmetli	5								
	Teknisyen Yrd	1								
	TOPLAM	7	SENDİKA BŞK	1						
GENEL TOPLAM	125	GENEL TOPLAM	252							

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Isparta İÖİ'nin stratejik amaç ve hedefleri İdarenin 2011–2015 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları sırasında tespit edilmiş olup, daha önce yapılan paydaş ve GZFT analizlerinden, SPE'nin kuruma yönelik önerilerinden ve kurumun faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan Stratejik Konulardan yararlanılarak stratejik amaçlar belirlenmiştir. Her bir stratejik amaca yönelik hedefler ve her bir hedefe yönelik faaliyetler oluşturulmuştur.

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

Stratejik Amaç 1: Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.

Hedef 1.1: Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.

Hedef 1.2: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile doğal arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Stratejik Amaç 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.

Hedef 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlularının ulaşım sorunu çözülecektir.

Hedef 2.2: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım - onarım ve ikmalleri yapılacaktır.

Hedef 2.3: Yol, sulama, kanalizasyon, arıtma vb. altyapı oluşturulmasında ihtiyaç duyulan bilgi tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 3: Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.

Hedef 3.1: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyveciliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Hedef 3.2: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

Hedef 3.3: Gıda üretim ve satış yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirler alınacaktır.

Hedef 3.4: Üretimde girdi temini, fiyat oluşturma ve pazarlama sorunlarının çözümüne yönelik çiftçi örgütlenmeleri oluşumu sağlanacak ve mevcut birliklikler desteklenecektir.

Hedef 3.5: Tarımla ilgili yatırım kararlarına esas teşekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistikî veri tabanı güncellenecektir.

Stratejik Amaç 4: Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.

Hedef 4.1: Hayvansal ürün işlemeye yönelik girişimler desteklenecektir.

Hedef 4.2: Hayvansal ürün üretiminde kalite ve kandıte yönünde artış sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Hedef 4.3: Hayvancılığı ve hayvansal ürün elde edilmesini doğrudan etkileyecek olan hayvan sağlığına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Hedef 4.4: Hayvanların tanımlanması ve bu sayede hayvan hareketlerinde denetim ve kontrol etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.

Hedef 4.5: Hayvancılıkla ilgili yatırım kararlarına esas teşekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistikî veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 5: Su ürünleri üretimi ve kontrolü, gıda yem ve mezbaha denetimleri, sertifikalı fidan ve tohum üretiminin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi işlemlerine yönelik olarak kontrol hizmetleri yürütülecektir.

Hedef 5.1: Gıda üretimi sürecinde yapılacak kontrol ve denetim hizmetleri ile gıda güvenilirliğinin tesisi sağlanacaktır.

Hedef 5.2: Alabalık üretim tesislerinin modernizasyonunun sağlanması ile üretim miktarı ve verimlilikte artış sağlanacaktır.

Hedef 5.3: Su ürünleri ile ilgili yatırım kararlarına esas teşekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistikî veri tabanı güncellenecektir.

Stratejik Amaç 6: Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.

Hedef 6.1: Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüştürmek ve il ve ilçe merkezlerinde İlköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.

Hedef 6.2: Okul yapılması amacı ile il ve İlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kişilere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaştırılması yapılacaktır.

Hedef 6.3: Orta öğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek, öğrenimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile mevcut alt yapının standardı yükseltilecektir.

Hedef 6.4: Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişimini sağlamak amacı ile okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına hız verilecektir.

Hedef 6.5: Eğitim altyapısının oluşturulmasında ve yetersiz kaynakların yerinde kullanılmasını temin edecek öğrenci değişimi ve fiziki altyapıya yönelik veri tabanı oluşturulacaktır.

Hedef 6.6: Şehir içerisinde veya sanayi içerisinde kalan veya eğitime elverişli olmayan okulların eğitime elverişli hale getirilmesi.

Stratejik Amaç 7: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kırsal-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.

Hedef 7.1: Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır.

Hedef 7.2: İl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla, birinci basamak sağlık kuruluşlarının alt yapısını güçlendirerek hizmet kalitesinin artırılacaktır.

Hedef 7.3: İldeki sağlık kurumları ve hizmet basamakları arasında koordinasyon ve işbirliği güçlendirilecektir.

Hedef 7.4: İlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek modernize hale getirilecektir.

Hedef 7.5: Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir şekilde sunulması sağlanacak, rutin aşı oranları ortalaması %95 ten 2015'e kadar % 100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm oranı %015 ten %0 10 seviyesine çekilecektir.

Hedef 7.6: Aile hekimliği ile ilgili çalışma ve uygulamalarda gereken titizliğin gösterilmesi.

Hedef 7.7: İlimizin sağlık haritası çıkarılarak, istatistikî veri tabanı oluşturulacaktır.

Hedef 7.8: Davraz Kayak Merkezi'nde sağlık birimi oluşturulması.

Stratejik Amaç 8: Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluşmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.

Hedef 8.1: İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 8.2: İlimizde yarışma sporcularını yetişmesi için destek sağlamak.

Hedef 8.3: Gençliğin korunması ve spor dallarının geliştirilmesinde uygulanacak politikalara yardımcı olmak üzere altyapı ve sporcu veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 9: Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.

Hedef 9.1: Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiştirme yurtları ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Hedef 9.2: Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaşım ve iletişimin standardının yükseltilmesi.

Hedef 9.3: Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan aile ve özürü kişilere daha etkili ve düzenli hizmet sunulması.

Hedef 9.4: Ailenin güçlendirilmesi, aile içi şiddetin önlenmesi, korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların aile yanlarında bakımlarının sağlanması.

Hedef 9.5: Sosyal hizmetlerdeki değişimlerin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olacak veri kayıtları oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 10: İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.

Hedef 10.1: Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.

Hedef 10.2: Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.

Hedef 10.3: İnanç, göl, nehir, yayla ve dağcılık turizmüne uygun alanların tespitinin ve tanıtımının yapılması.

Hedef 10.4: Turizm ve kültürel değerlerimiz tespit edilerek tanıtım ve korunmasına yönelik çalışmalara esas teşkil edecek veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 11: İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır.

Hedef 11.1: 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında İdare bünyesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün oluşturulması.

Hedef 11.2: Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.

Hedef 11.3: İlimizde doğal afetlerde mücadelede kullanılabilecek veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 12: İl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaşam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının artırılması.

Hedef 12.1: Çevrenin korunması.

Hedef 12.2: Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanının artırılması.

Hedef 12.3: Çevre ve ormanın korunması ve geliştirilmesinde alınacak karar ve çalışmalarda kullanılmak üzere tüm bilgilerden bir veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 13: İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.

Hedef 13.1: İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.

B. Temel Politika ve Öncelikler

Isparta İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle Davraz Kayak Merkezi, yayla turizmi, antik kentler ve mağaracılık gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.

Isparta İÖİ'nin Vizyonu

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

- Dinamik,
 - İnsan Odaklı,
 - Öngörülü,
 - İhtiyaçlara duyarlı,
- bir kuruluş olmaktır.

Bu yolda Isparta İÖİ;

- *Katılımcılık ve aktif hemşehricilik:* Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
- *Saydamlık:* Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
- *Hesap verebilirlik:* Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
- *Sosyal içirme:* Tüm vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar.

Ulaşılabilirlik: Vatandaşların hizmetlere ulaşabilirliğini etkin olarak sağlar.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

1. Hazırlık Bütçesi Bilgileri:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 13'ncü, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 44'ncü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22-32'nci maddeleri ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 2005/57 sayılı genelgesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/b ve 45'nci maddeleri gereğince İl Genel Meclisine sunulan İl Özel İdaresi 2012 Yılı Bütçe Tasarısı; İl Genel Meclisinin 30.11.2011 tarihli XX'nci birleşiminde görüşülerek 11/20-353 sayılı karar ile kabul edilmiş, 07.12.2011 tarih ve 353 kayıt no ile Valilik Makamına teslim edilen karar 14.12.2011 tarihinde kesinleşmiştir. İl Özel İdaresi 2012 mali yılı Gider ve Gelir Bütçesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almıştır.

2012 GİDER BÜTÇESİ:

1) ÖZEL KALEM:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	1.599.000,00
2) MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	5.196.965,00
b) Ekonomik İşler ve Hizmetler	10.000,00
3) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	
a) Genel Kamu Hizmetleri	41.000,00
4) AKSU İlçe Özel İdare Müdürlüğü:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	177.789,00
b) Eğitim Hizmetleri	21.500,00
5) ATABEY İlçe Özel İdare Müdürlüğü:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	126.300,00
b) Eğitim Hizmetleri	49.500,00
6) EĞİRDİR İlçe Özel İdare Müdürlüğü:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	199.124,00
b) Eğitim Hizmetleri	171.000,00
7) GELENDOST İlçe Özel İdare Müdürlüğü:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	120.594,00
b) Eğitim Hizmetleri	43.500,00
8) GÖNEN İlçe Özel İdare Müdürlüğü:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	128.485,00
b) Eğitim Hizmetleri	44.000,00
9) KEÇİBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	163.070,00
b) Eğitim Hizmetleri	46.000,00
10) SENİRKENT İlçe Özel İdare Müdürlüğü:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	108.755,00
b) Eğitim Hizmetleri	64.500,00
11) SÜTÇÜLER İlçe Özel İdare Müdürlüğü:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	102.500,00
b) Eğitim Hizmetleri	85.000,00
12) ŞARKIKARAAĞAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	209.131,00
b) Eğitim Hizmetleri	148.500,00

13) ULUBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	127.127,00
b) Eğitim Hizmetleri	27.500,00
14) YALVAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	153.778,00
b) Eğitim Hizmetleri	224.500,00
15) YENİŞARBADEMLİ İlçe Özel İdare Müdürlüğü:	
a) Genel Kamu Hizmetleri	118.698,00
b) Eğitim Hizmetleri	12.000,00
16) DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
a) Genel Kamu Hizmetleri	4.116.857,00
17) İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMEN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ	
a) Ekonomik İşler ve Hizmetler	105.000,00
18) İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	
a) Çevre Koruma Hizmetleri	197.000,00
b) İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	109.100,00
19) PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	
a) Genel Kamu Hizmetleri	1.038.000,00
b) Savunma Hizmetleri	526.000,00
c) Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	100.000,00
d) Ekonomik İşler ve Hizmetler	220.000,00
e) Sağlık Hizmetleri	230.000,00
f) Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	724.000,00
g) Eğitim Hizmetleri	2.698.428,00
h) Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	141.000,00
20) RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	
a) Genel Kamu Hizmetleri	120.000,00
21) TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
a) Ekonomik İşler ve Hizmetler	152.500,00
22) YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
a) Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.415.299,00
23) SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
a) Çevre Koruma Hizmetleri	990.000,00
b) İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	172.000,00

2012 GELİR BÜTÇESİ:

a) Vergi Gelirleri	300.000,00
b) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.005.000,00
c) Diğer Gelirler	21.494.573,00
d) Sermaye Gelirleri	700.000,00

2012 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:

a) Ödeme	1.924.573,00
----------	--------------

2. Bütçe Uygulama Sonuçları:

2012 GİDER BÜTÇESİ	22.575.000,00	2012 GELİR BÜTÇESİ	24.499.573,00
GERÇEKLEŞME			
TOPLAM ÖDENEK	99.668.407,45	TOPLAM GELİR	77.498.451,23
TOPLAM HARCAMA	68.305.300,24	ÖZEL İDARE GELİRLERİ	25.324.917,26
ÖZEL İDARE KAYNAKLI HARCAMA	20.896.195,19	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	52.173.533,97
TAHSİSLİ ÖDENEKLERDEN HARCAMA	47.409.105,05		
ÖZEL İDARE KAYNAKLI GİDER GERÇEKLEŞME ORANI	%92,56	ÖZEL İDARE GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANI	%103,37

İl Genel Meclisi'nin 15.02.2010 tarih ve 2/1-057 sayılı kararına istinaden; İdaremiz sorumluluk alanındaki karayollarının birinci ve ikinci kat asfalt kaplamasında kullanılmak üzere malzeme alımı için, İller Bankası'ndan 36 ay vadeli 3.500.000,00 TL kredi kullanılması öngörülmüş, yıl içinde yapılan malzeme alımları sonucu söz konusu kredi miktarının 3.488.667,38 TL'si fiilen kullanılarak borçlanma gerçekleştirilmiştir. Kredi geri ödemesi, İdaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından mahsup edilmektedir. Söz konusu kredinin 2012 yılı bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

İLLER BANKASI KREDİLİ ASFALT MALZEMESİ ALIMININ AYLIK ÖDEME TABLOSU				
Sıra No	Ay	Kredi Taksit		
		Anapara	Faiz	Toplam
1	OCAK	104.476,99	11.719,15	116.196,14
2	ŞUBAT	105.173,51	11.022,63	116.196,14
3	MART	105.874,66	10.321,48	116.196,14
4	NİSAN	106.580,50	9.615,64	116.196,14
5	MAYIS	107.291,03	8.905,11	116.196,14
6	HAZİRAN	108.006,31	8.189,83	116.196,14
7	TEMMUZ	108.726,35	7.469,79	116.196,14
8	AĞUSTOS	109.451,19	6.744,95	116.196,14
9	EYLÜL	110.180,87	6.015,27	116.196,14
10	EKİM	110.915,41	5.280,73	116.196,14
11	KASIM	111.654,84	4.541,30	116.196,14
12	ARALIK	112.399,21	3.796,93	116.196,14
TOPLAM		1.300.730,87	93.622,81	1.394.353,68

Ayrıca, İdaremizin ihtiyaç duyduğu taşıt ve iş makinelerinin alımı için İller Bankası'ndan 60 ay vadeli 3.750.000,00 TL kredi kullanılması İl Genel Meclisi'nin 08.10.2010 tarih ve 10/5-287 sayılı kararı ile uygun bulunmuş, 3.679.250,47 TL fiilen kullanılarak borçlanma gerçekleştirilmiştir. Kredi geri ödemesi, İdaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından mahsup edilmektedir. Söz konusu kredinin 2012 yılı bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

İLLER BANKASI KREDİLİ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ ALIM AYLIK ÖDEME TABLOSU				
Sıra No	Ay	Kredi Taksit		
		Anapara	Faiz	Toplam
1	OCAK	55.555,19	21.379,71	76.934,90
2	ŞUBAT	55.925,55	21.009,35	76.934,90
3	MART	56.298,39	20.636,51	76.934,90
4	NİSAN	56.673,71	20.261,19	76.934,90
5	MAYIS	57.051,54	19.883,36	76.934,90
6	HAZİRAN	57.431,88	19.503,02	76.934,90
7	TEMMUZ	57.814,76	19.120,14	76.934,90
8	AĞUSTOS	58.200,19	18.734,71	76.934,90
9	EYLÜL	58.588,20	18.346,70	76.934,90
10	EKİM	58.978,78	17.956,12	76.934,90
11	KASIM	59.371,98	17.562,92	76.934,90
12	ARALIK	59.767,79	17.167,11	76.934,90
TOPLAM		691.657,96	231.560,84	923.218,80

2012 YILI BÜTÇE GELİRLERİ

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap		BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	Cari Yıl (2012)
	Kod 1	Kod 2		
			BÜTÇE GELİRLERİ	
800	01	0	VERGİ GELİRLERİ	178.676,97
800	01	6	Harçlar	178.676,97
800	03	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.907.314,66
800	03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	113.230,25
800	03	5	Kurumlar Karları	59.869,00
800	03	6	Kira Gelirleri	1.667.727,01
800	03	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	66.488,40
800	04	0	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	52.281.114,43
800	04	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	45.830.382,00
800	04	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	53.000,00
800	04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	17.643,13
800	04	5	Proje Yardımları	6.380.089,30
800	05	0	Diğer Gelirler	23.330.291,01
800	05	1	Faiz Gelirleri	1.289.374,50
800	05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	20.529.130,92
800	05	3	Para Cezaları	343.042,50
800	05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	1.168.743,09
800	06	0	Sermaye Gelirleri	138.655,43
800	06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	138.655,43
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A)				77.836.052,50
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER				
810	03	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.764,11
810	03	6	Kira Gelirleri	2.764,11
810	04	0	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	107.580,46
810	04	5	Proje Yardımları	107.580,46
810	05	0	Diğer Gelirler	227.256,70
810	05	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.037,00
810	05	3	Para Cezaları	5.660,00
810	05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	210.559,70
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B)				337.601,27
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B)				77.498.451,23

2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

EKONOMİK KODU		AÇIKLAMA	2012 YILI			
I	II		BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	BÜTÇE GİDERİ	GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI %
01	1	MEMURLAR	1.681.010,00	5.868.288,63	5.613.458,22	95,66
01	3	İŞÇİLER	1.322.002,00	17.626.215,11	15.818.243,58	89,74
01	5	DİĞER PERSONEL	984.000,00	3.520.076,35	3.363.712,76	95,56
02	1	MEMURLAR	329.533,00	970.116,98	927.544,65	95,61
02	3	İŞÇİLER	209.355,00	3.068.895,33	3.029.918,82	98,73
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	120.000,00	78.604,24	32.153,23	40,91
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.009.484,00	12.081.994,87	8.983.471,06	74,35
03	3	YOLLUKLAR	95.862,00	366.452,35	315.398,08	86,07
03	4	GÖREV GİDERLERİ	156.925,00	256.968,12	188.350,86	73,30
03	5	HİZMETALIMLARI	1.427.858,00	7.491.408,24	6.329.391,69	84,49
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	450.000,00	372.937,37	275.347,46	73,83
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAKALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.169.700,00	1.751.140,54	1.376.360,89	78,60
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.244.600,00	2.425.158,55	1.990.878,87	82,09
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	302.480,00	325.183,84	325.183,65	100,00
05	1	GÖREV ZARARLARI	200.000,00	215.521,56	144.000,80	66,82
05	2	HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARELERİN YARDIMLARI DAHİL)	703.365,00	827.669,75	545.486,36	65,91
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	33.000,00	52.666,72	40.294,76	76,51
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	366.100,00	394.413,95	394.413,95	100,00
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	400.000,00	3.449.838,46	1.629.154,27	47,22
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	110.078,90	0,00	0,00
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	335.000,00	406.720,50	139.334,40	34,26
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	153.000,00	1.912.117,14	798.792,30	41,78
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.264.550,00	23.268.764,50	8.885.336,81	38,19
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.451.676,00	12.317.528,86	6.666.926,18	54,13
07	1	YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	948.000,00	502.146,59	492.146,59	98,01
09	1	PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
09	6	YEDEK ÖDENEK	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM			22.575.000,00	99.668.407,45	68.305.300,24	68,53

Personel Yedek Ödeneği ve Yedek Ödenek tertibindeki ödeneklerin tamamı ihtiyaç duyulan tertiplere aktarma yapılarak sarf edilmiş olup, harcamalar ilgili tertiplerde gösterilmiştir.

KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI

KURUM ADI	Cari Yıl (2012)
ISPARTA-ÖZEL KALEM	1.424.597,26
ISPARTA-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	24.288.936,19
ISPARTA-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	50.653,96
ISPARTA-AKSU İlçe Özel İdare Müdürlüğü	550.611,12
ISPARTA-ATABEY İlçe Özel İdare Müdürlüğü	429.507,73
ISPARTA-EĞİRDİR İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.903.479,59
ISPARTA-GELENDOST İlçe Özel İdare Müdürlüğü	744.398,83
ISPARTA-GÖNEN İlçe Özel İdare Müdürlüğü	448.680,55
ISPARTA-KEÇİBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü	695.265,69
ISPARTA-SENİRKENT İlçe Özel İdare Müdürlüğü	585.741,98
ISPARTA-SUTÇULER İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.043.974,68
ISPARTA-ŞARKIKARAAĞAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.809.203,85
ISPARTA-ULUBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü	290.957,98
ISPARTA-YALVAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.931.204,52
ISPARTA-YENİŞARBADEMLİ İlçe Özel İdare Müdürlüğü	174.538,20
ISPARTA-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.701.042,05
ISPARTA-İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ	26.272,63
ISPARTA-İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	132.431,40
ISPARTA-PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	18.720.356,23
ISPARTA-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	93.298,75
ISPARTA-TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	1.931.317,53
ISPARTA-YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.057.328,57
ISPARTA-SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.271.500,95
TOPLAM	68.305.300,24

FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİ DAĞILIMI

Finans Kodu	FİNANSAL AYRIM	Cari Yıl (2012)
5	MAHALLİ İDARELER (Tahsisli mahiyette olmayan)	20.896.195,19
8	BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Tahsisli mahiyette olan)	47.409.105,05
	TOPLAM:	68.305.300,24

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI

Fonksiyonel			FONKSİYON ADI	Cari Yıl (2012)
Kod 1	Kod 2	Kod 3		
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	36.886.593,95
01	1		Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri	1.646.371,61
01	1	1	Yasama ve yürütme organları hizmetleri	1.646.371,61
01	3		Genel Hizmetler	34.660.510,05
01	3	9	Diğer genel hizmetler	34.660.510,05
01	6		Genel nitelikli transferlere ilişkin hizmetler	579.712,29
02			SAVUNMA HİZMETLERİ	2.143.403,64
02	2		Sivil Savunma Hizmetleri	2.143.403,64
03			KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	457.526,74
03	1		Güvenlik Hizmetleri	457.526,74
03	1	1	Genel güvenlik hizmetleri	457.526,74
04			EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	5.832.820,63
04	1		Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.278.773,48
04	1	2	İşgücü işleri ve hizmetleri	1.278.773,48
04	2		Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri	686.976,54
04	2	1	Tarım hizmetleri	681.583,04
04	2	2	Ormancılık hizmetleri	5.393,50
04	4		Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri	26.272,63
04	4	2	İmalat işleri hizmetleri	26.272,63
04	5		Ulaştırma Hizmetleri	3.057.328,57
04	5	1	Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	3.057.328,57
04	7		Diğer Endüstriler	783.469,41
04	7	3	Turizm hizmetleri	783.469,41
05			ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	890.128,24
05	1		Atık Yönetimi Hizmetleri	306.553,58
05	2		Atık Su Yönetimi Hizmetleri	539.914,66
05	9		Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hizmetleri	43.660,00
05	9	9	Sınıflandırmaya girmeyen çevre koruma hizmetleri	43.660,00
06			İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	513.804,11
06	1		İskân işleri ve hizmetleri	73.490,40
06	2		Toplum Refahı Hizmetleri	15.281,00
06	3		Su Temini İşleri ve Hizmetleri	425.032,71
07			SAĞLIK HİZMETLERİ	2.574.470,56
07	3		Hastane İşleri ve Hizmetleri	1.003.771,83
07	3	1	Genel hastane hizmetleri	972.386,67
07	3	2	İhtisas hastaneleri tarafından verilen hizmetler	31.385,16
07	4		Halk Sağlığı Hizmetleri	1.491.115,33
07	9		Sınıflandırmaya Girmeyen Sağlık Hizmetleri	79.583,40
07	9	9	Sınıflandırmaya girmeyen sağlık hizmetleri	79.583,40
08			DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	708.779,78
08	1		Dinlenme ve spor hizmetleri	9.510,80
08	2		Kültür Hizmetleri	669.211,60
08	9		Sınıflandırmaya Girmeyen Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	30.057,38
08	9	9	Sınıflandırmaya girmeyen dinlenme, kültür ve din hizmetleri	30.057,38
09			EĞİTİM HİZMETLERİ	17.960.708,74
09	1		Okul Öncesi ve İlköğretim Hizmetleri	14.470.699,55
09	1	1	Okul öncesi eğitim hizmetleri	891.630,51
09	1	2	İlköğretim hizmetleri	13.579.069,04
09	2		Ortaöğretim Hizmetleri	1.920.274,07
09	2	1	Ortaöğretim genel programlar	782.714,81
09	2	2	Mesleki ve teknik ortaöğretim	1.137.559,26
09	5		Seviyeye göre sınıflandırılmayan eğitim hizmetleri	252.472,25
09	6		Eğitime Yardımcı Hizmetler	1.238.100,21
09	9		Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim Hizmetleri	79.162,66
09	9	9	Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri	79.162,66
10			SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	337.063,85
10	4		Aile ve Çocuk Yardımı Hizmetleri	337.063,85
GİDERLER TOPLAMI:				68.305.300,24

YEDEK ÖDENEKTEN YAPILAN AKTARMALAR

Karar Tarihi	Karar No	Açıklama	Tutar
03.01.2012	2	Laboratuvar Yapımı ve Metip Projesi için ödenek aktarılması	49.685,00
17.01.2012	7	Sütçüler İlçe Özel İdare hizmet binası ve kaymakam lojmanı kalorifer kazanı onarımı için ödenek aktarılması	3.750,00
17.01.2012	12	S.Demirel Fen Lis. pansiyonu laminant parke yapım işi için ödenek aktarılması	31.742,00
24.01.2012	14	Laboratuvar yapımı için ödenek aktarılması	51.383,85
28.02.2012	49	Gönen ve Yalvaç İlçe kaymakam lojmanları tefrişat giderleri için ödenek aktarılması	7.000,00
13.03.2012	56	Eğirdir Kent Güvenlik Yönetim Sistemi için ödenek aktarılması	77.477,81
03.04.2012	70	Şap aşısı alımı için ödenek aktarılması	10.000,00
08.05.2012	85	Isparta Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Merkezi Eş Finansman Katkısı için ödenek aktarılması	16.000,00
08.05.2012	147	Çiğ nedeniyle hasar gören telesiyej tesisinin onarım giderleri için ödenek aktarılması	50.000,00
15.05.2012	90	HDPE Korige Kanalizasyon Borusu ve C Parçası Alımı için ödenek aktarılması	70.000,00
22.05.2012	103	2 Adet Çocuk Oyun Grubu Alımı ve Montajı İş için ödenek aktarılması	16.500,00
22.05.2012	104	Toprak ve Bitki Laboratuvarı için ihtiyaç duyulan levha yapımı, analiz defteri basımı vb. giderler için ödenek aktarılması	4.500,00
29.05.2012	106	Sulama tesislerinde kullanılmak üzere değişik çapta pvc boru alımı için ödenek aktarılması	19.370,00
26.06.2012	120	Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarına ferforjeli mikro jaluzi alım için ödenek aktarılması	2.750,00
29.06.2012	125	Büyükhacılar köyü sınırları içinde ormanlık alanda yer alan İdareye ait altyapı ve maden tesisi için Orman İşletme Md.ne ödenecek izin bedeli için ödenek aktarılması	30.000,00
10.07.2012	140	İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisinde bulunan binanın tadilat yapım işi için ödenek aktarılması	18.151,01
24.07.2012	149	İşçi ücretleri için ödenek aktarılması	100.000,00
24.07.2012	151	Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı Projesi için ödenek aktarılması	56.588,45
31.07.2012	153	Toprak ve Bitki Analiz Laboratuvarı Projesi için ödenek aktarılması	2.827,68
07.09.2012	231	Emniyet Md. lojmanları mevkiinde halı saha altyapı inşaatı için ödenek aktarılması	50.103,79
02.10.2012	184	Gelendost Soğuk Hava Deposu genel temizlik ve forklift operatörü hizmet alımı için ödenek aktarılması	15.000,00
09.10.2012	185	Atabey KHGB yardım için ödenek aktarılması	22.562,84
09.10.2012	188	Keçiborlu KHGB yardım için ödenek aktarılması	16.805,50
09.10.2012	189	Davraz Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi 4.Etap Mekanik Tesis İnşaatı Hak Ediş ödemesi için ödenek aktarılması	93.064,00
20.11.2012	212	Gönen-Senirce Köyü için Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması	10.000,00
20.11.2012	213	İdareemiz birimlerinin cari ve yatırım nitelikli giderleri için ödenek aktarılması	60.640,82
20.11.2012	214	Merkez-Yakaören köyü için Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması	5.000,00
30.11.2012	220	İdare taşınmazlarının onarım giderleri için ödenek aktarılması	100.000,00
30.11.2012	221	Yenişarbademli-Gölkonak Köyü için Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması	5.990,00
30.11.2012	244	İdareemiz eski hizmet binasının yıkım giderleri için ödenek aktarılması	5.000,00
10.12.2012	252	Yalvaç İlçe Özel İdare Md. personel giderleri için ödenek aktarılması	6.100,00
28.12.2012	262	Bütçe tertipleri arası ödenek aktarılması	192.007,25
			1.200.000,00

B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İl Özel İdaresi : İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.

İl Özel İdaresinin Organları : İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Validir.

Encümen Müdürlüğünün Görevleri : İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin her türlü iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Personel Durumu : 1 Encümen Müdürü, 1 Şef, 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Bilgisayar İşletmeni ve 1 adet temizlik işçisi olmak üzere toplam 5 personel çalışmaktadır. Ayrıca İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda 1 adet santral görevlisi-sekreter ve 1 adet temizlik görevlisi çalışmaktadır.

İl Genel Meclisi : İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.

İl Genel Meclisi Üyelerinin İlçeler İtibariyle Partilere

Göre Dağılımı : Merkez İlçe; 3 Ak Parti, 3 MHP, Aksu- 2 Ak Parti, Atabey- 1 Ak Parti, 1 MHP, Eğirdir- 2 Ak Parti, 1 MHP, Gelendost- 1 DP, 1 CHP, Gönen- 1 Ak Parti, 1 DP, Keçiborlu- 1 Ak Parti, 1 MHP, Senirkent- 1 Ak Parti, 1 MHP, Sütçüler- 2 Ak Parti, Ş.Karaağaç- 2 Ak Parti, 1 MHP, Uluborlu- 2 Ak Parti, Yalvaç- 3 Ak Parti, 1 MHP, Y.Bademli- 1 Ak Parti, 1 CHP olmak üzere 34 İl Genel Meclis üyesi mevcuttur.

Meclis Başkanlık Divanı : İl Genel Meclis Başkanı Osman ZABUN İl Genel Meclisininin 2011 yılı Nisan ayı toplantısının 04.04.2011 tarihli I. birleşiminde İl Genel Meclis Başkanı olarak seçilmiş olup, halen İl Genel Meclis Başkanı olarak görev yapmaktadır.

1-) Divan Kâtibi (Asıl) : 1- Adnan KARCI (Ak Parti Senirkent İl Genel Meclisi Üyesi)
2- Osman ÇİFTÇİ (Ak Parti Yalvaç İl Genel Meclisi Üyesi)

2-) Divan Kâtibi (Yedek) : 1- Mehmet Kamil GÖNCÜ (Ak Parti Eğirdir İl Genel Meclisi Üyesi)
2- Mustafa ERENER (Ak Parti Sütçüler İl Genel Meclisi Üyesi)

I. Başkan Vekili : Ahmet TURAN (Ak Parti Yalvaç İl Genel Meclisi Üyesi)

II. Başkan Vekili : Mustafa ERENER (Ak Parti Sütçüler İl Genel Meclisi Üyesi)

İl Encümeni Üyeleri : İl Genel Meclis Üyeleri arasından seçilmiş üyeleri;
1- Veli KAHRAMAN (Ak Parti Aksu)
2- Veli GÖK (Ak Parti Eğirdir)
3- Kadir DAL (Ak Parti Gönen)
4- Muhlis TUNCAY (Ak Parti Uluborlu)
5- Osman ÇİFTÇİ (Ak Parti Yalvaç) 05/04/2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Atanmış üyeleri:

1- İbrahim YILDIRIM (İl Özel İdaresi Genel Sekreteri)

2- Şebnem ÖZDOĞAN (Mali Hizmetler Müdürü)

3- Süleyman UÇAR (Encümen Müdürü)

4- Faruk CİNGİZ (Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Müdürü)

5- Abdullah ÇELİK (Hukuk Müşaviri)'nden ibaret olup, 5302 sayılı İl

Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi gereğince atanmış üyelerin görev süreleri 14.01.2013 tarihinde sona erecek olup, Kanun hükmü gereğince Valilik Makamınca yeniden görevlendirme yapılacaktır.

Denetim Komisyonu

: 2012 Yılı İçin;

1- Nail Yaşar AKGÜL,

2- Veli KAHRAMAN,

3- Mehmet Kamil GÖNCÜ,

4- Mehmet Selçuk ER

5- Mehmet Ceylan ERDÖN seçilmiş olup, Denetim Komisyonu

raporunu 15.03.2012 tarihinde İl Genel Meclisine sunarak görevini tamamlamıştır.

2013 Yılı Ocak Ayı Toplantısında Denetim Komisyonu yeniden

teşekkül ettirilecektir.

Isparta İl ve Belediyeleri

Yurt Yaptırma Birliği Üyesi : 1- Yalçın BULGURCU (Asıl)

2- Muhlis TUNCAY (Asıl)

3- Mehmet KAYACAN (Yedek)

Vilayetler Hizmet Birliği

Üyeleri

: **Asıl Üye** :

1- Kadir DAL

: **Yedek Üye** :

1- Veli GÖK

İl ve İlçe İnsan Hakları

Kurulu Temsilcileri

: 1-Osman ZABUN(Merkez) 2-Veli KAHRAMAN(Aksu), 3-Yalçın

ULUSOY(Atabey), 4-Mehmet Kamil GÖNCÜ(Eğirdir), 5-Lokman KUMCU(Gelendost), 6- Kadir

DAL (Gönen), 7-Yusuf Murat PARLAK(Keçiborlu), 8-Adnan KARCI(Senirkent), 9-Mustafa

ERENER(Sütçüler), 10-Süleyman AKAN(Ş.Karaağaç), 11- Mehmet Selçuk ER(Uluborlu), 12-

Ahmet TURAN(Yalvaç), 13- Nail Yaşar AKGÜL(Y.Bademli)

İhtisas Komisyonları

: Plan ve Bütçe Komisyonu (7 üyeden teşekkül ettirilmiştir)

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu (7 üyeden teşekkül ettirilmiştir) 3- Eğitim, Kültür ve Sosyal

Hizmetler Komisyonu (5 üyeden teşekkül ettirilmiştir), 4-Çevre ve Sağlık Komisyonu (5 üyeden

teşekkül ettirilmiştir), 5- Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu (5 üyeden teşekkül ettirilmiştir), 6-

Spor, Gençlik ve Turizm Komisyonu (5 üyeden teşekkül ettirilmiştir), 7- Sanayi, Ticaret ve Doğal

Kaynaklar Komisyonu (5 üyeden teşekkül ettirilmiştir.)

İl Genel Meclisi Toplantıları : İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

İl Genel Meclisince 2012 yılı içerisinde konuların aciliyetine binaen 19.06.2012 tarihli Olağanüstü toplantısında 7 konuyu, 15.10.2012 tarihli Olağanüstü toplantısında 2 konuyu ve 25.12.2012 tarihli Olağanüstü toplantısında ise 1 konuyu görüşmek ve karara bağlamak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi son bendi gereğince Olağanüstü toplantı yapılmış olup, konular karara bağlanmıştır.

İl Encümeni

: İl Encümeni; İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir

yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Valinin her yıl birim

amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır. İl Genel Meclisinin 2012 yılı Nisan ayı

toplantısında, İl Genel Meclisi üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere İl Genel Meclisinin 05.04.2012 tarih ve 4/1-074 sayılı kararları ile beş İl Encümeni üyesi seçilmiş olup, Ayrıca Valilik Makamınca her yıl birim amirleri arasından beş üye seçilerek İl Encümeni teşekkül ettirilmektedir.

İl Genel Meclisi Toplantı

Yeri ve Bina Durumu : İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda belirtilen sürelerde İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda toplantısını yapmaktadır.

İl Encümeni Toplantı Yeri

ve Bina Durumu : İl Encümeni toplantıları her hafta Salı günü saat 11'.00'de mutad olarak İl Özel İdaresi hizmet sahasında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılmaktadır.

İl Genel Meclisi ve

İl Encümeni Faaliyetleri : İl Genel Meclisince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2012 yılı içerisinde; 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında 312 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilmiş ve karşılığında olumlu sonuçlar alınmıştır.

İl Encümenince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2012 yılı içerisinde 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında 265 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilerek kararlara göre işlem tesis edilmiştir.

1.2. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

- İdarenin iş ve işlemlerine ait görüş bildirilmesi,
- Adli ve idari yargıda bulunan dava dosyaları ile icra dosyalarının takibi,
- Diğer iş ve işlemlere ait görevler ile komisyonlarda görevlendirmeler,

Takibi Yapılan Dosya Sayısı:

İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğince takibi yapılp devam eden dosya sayısı aşağıda gösterildiği gibidir:

TAKİPTEKİ GENEL DOSYA DURUMU				
Sıra No.	MERCİİ	DERDEST	TEMYİZ	TOPLAM
1	Adli Yargı	51	30	81
2	İdari Yargı	17	31	48
3	İcra Daireleri	67	-	67
TOPLAM		135	61	196

1.3. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğümüzün asli görevi; 657 Sayılı Devlet Memurları ve 4857 Sayılı İş kanuna tabi Sürekli ve Geçici İşçi personellerin İdaremize girişlerinden itibaren her türlü resmi işlemlerini yürütmektir. Bunlar; Personelin giriş işlemlerinin zamanında ilgili kurumlara bildirilmesi, Sosyal ve Özlük haklarının, izinlerinin takibi, tüm bunların arşivlenmesi ve bilgisayar ortamına aktarılması Açıktan Atama ve Naklen tayin işlemleri, Görevlendirilme İşlemleri, Emeklilik İşlemleri, Terfi İşlemleri, Lojman Tahsis İşlemleri, 5233 Sayılı kanunla Terör ve Terörden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanunun kapsadığı işler, B.F.Y. Eylem Planı, Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı (2008-2012) İdaremizde Tütün ve Tütün Mamullerinin kullanılması ile ilgili işlemlerin yapılması ve Kurumumuzda Yetkili Sendikalar ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasının sağlanmasıdır.

Personel işlerinin haricinde;

- Eğitim Hizmetleri
- Genel Evrak ve Kayıt İşlemleri
- Arşiv İşlemleri
- Malzeme Mutemetliği ve Puantörlük Hizmetleri
- Sosyal Tesisler
- Yazlık Bahçe Düğün Salonunun kiraya verilmesi
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Büro İşlemleri yürütülmektedir.

İdaremizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir.

MEMUR PERSONEL

GENEL İDARE HİZ.	: 62
TEKNİK HİZ. SINIFI (Mühendis)	: 35
(Tekniker)	: 17
(Teknisyen)	: 4
YARDIMCI HİZ.	: 7

Merkez'de 106 memur personel, 12 İlçe Müdürlüklerinde 19 memur personel olmak üzere toplam 125 memur personel çalışmaktadır.

İŞÇİ PERSONEL

DAİMİ İŞÇİ (Merkez)	: 243
DAİMİ İŞÇİ (İlçelerde)	: 9
İŞÇİ PERSONEL TOPLAMI	: 252

Kurumumuz bünyesinde 125 Memur, 252 İşçi olmak üzere toplam 377 personel çalıştırılmaktadır.

Çalıştırılan personellerden; İşçi Kadrosunda 18 Özürlü, 5 Eski Hükümlü, 1 Terör Mağduru (Gazi) personel bulunmaktadır.

2012 yılı içerisinde 1 adet memur, 32 adet işçi olmak üzere toplam 33 adet Memur ve İşçi personel kendi isteği ile emekliye ayrılmış olup, isimleri aşağıya çıkarılmıştır.

Muzaffer ÇELİK	Aksu İlçe Öz.İd.Md.	Süleyman AKGÜL	Ambar Hizmetlisi
Musa AKIN	İş Mak.Opr. (K)	Mehmet ATIŞ	İş Mak.Opr.(B)
Mustafa Nedib BİLGİN	İş Mak.Opr.(B)	Şerif Ali ÇAĞLAR	Asfalt Src.Opr.
Şerafettin KARABUĞA	Düz İşçi	Nihat KAYA	İş Mak.Yağcısı
Erdoğan KAYAÖNÜ	İş Mak.Yağcısı	Sami ÖZKAN	İş Mak.Opr.(B)
Birhan ŞİMŞEK	İş Mak.Yağcısı	Hüseyin KARATAŞ	İş Mak.Opr.(B)
Ali İhsan SERTKAYA	Şoför	Mustafa BALCI	Atl.Ust.Yrd.
Duran ÖZDEMİR	Dist.Oprt.	Mustafa YAVUZ	Düz İşçi
Süleyman ÇELİMLİ	İş Mak.Opr.(B)	İsmail ÇETİN	Atölye Ustası
Mustafa GÜNAY	Asf.Planet Opr.	Eşe GEMİCİ	Düz İşçi
Süleyman	İş Mak.Yağcısı	Gündüz KIRMIZIGÜL	Ambar Hizmetlisi
DEMİRALAY			
Osman KABALAK	Atl.Ust.Yrd.	İbrahim	Sürveyan
		MORSÜMBÜL	
Ramazan LEYLEK	Topoğraf	Musa YILDIZ	İş Mak.Yağcısı
Fahri EROL	Büro Görevlisi	Hüseyin ÇAKIR	Düz İşçi
Mahmut ATASOY	Düz İşçi	N.Şeref YILDIRIM	Şoför
Akif ÖCAL	Topoğraf	Hale COŞAR	Düz İşçi
Ali KISADERE	Düz İşçi		

10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğine göre Norm Kadro çalışmaları tamamlanmıştır. Norm Kadroda 210 Memur Kadrosu verilmiş olup, 12 İlçe Özel İdare Müdürlüğü kadrosu, KUDEP ve İç Denetçi kadroları da eklenerek Memur Kadromuz 232 olmuştur. Hizmetler sınıfı ve İşçi kadrolarında personelin emeklilik işlemleri sonucunda fazla kadrolar Meclis kararıyla iptal edilmektedir.

İdaremizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurlarının memuriyete başlamadan önceki Sigortalı ve Bağ-kurlu hizmetleri ile Askerlikte geçen hizmet sürelerinin Emekli Keseneğine Esas Hizmetinde değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarımız yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Merkez Bahçelievler mahallesindeki 10 dairelik lojmanımız bulunmakta olup, sıra tahsisli olarak personele tahsisleri yapılmıştır.

1.4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yerine getirdiği görevler şunlardır:

- İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vb.
- İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri,
- Atölyelerin işletilmesini temin etmek,
- İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek,
- Araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi,
- Araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması,
- Araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
- Olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak,
- Ayniyat ve Ambar,
- Menkullere ait işlemler,

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DAĞILIMI			
S. No	BİRİM	MEMUR	İŞÇİ
1.	BİRİM MÜDÜRÜ	1	
2.	İŞLETME	3	91
3.	MERKEZ ATÖLYE	1	31
4.	İMALAT ATÖLYESİ	0	7
5.	AKARYAKIT AMBARI	1	2
6.	GELENDOST SOĞUK HAVA DEPOSU	0	4
7.	BİNA BAKIM-ONARIM	0	2
8.	İNŞAAT AMBARI - DEMİRBAŞ	1	2
9.	BAHÇIVAN	0	2
10.	YEDEKPARÇA AMBARI	0	2
11.	LASTİKHANE	0	2
12.	SANTRAL	0	3
13.	İHALE-TAHAKKUK	0	2
14.	PUANTÖR-MAKİNA MALİYET-EVRAK KAYIT	1	1
15.	ARAÇ TAKİP VE KOORDİNASYON MERKEZİ	3	1
16.	SATINALMA - İKMAL	4	0
	TOPLAM	13	175

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İHALE DURUMU

S. No	İHALE TARİHİ	KİK NO	İŞİN ADI	İHALE USULÜ	İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİ	SÖZLEŞME TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ (KDV HARİÇ)	DURUM
1	09.05.2012	2012/45926	325.000 Lt. Motorin ve 60.000 kg. Kalorifer Yakıtı alımı	Açık	Hesapcıoğlu Oto.Pet.Tur. Taş.İN.Tar.Hay.T.S.P.A.Ş.	30.05.2012	1.053.550,00	Tamamlandı
2	17.05.2012	2012/48969	(4*2) 6 Lastik şasi üzerine 4,500 lt. kapasiteli, pompalı, sayaçlı ve en az üç gözlü Akaryakıt tankeri alımı	Açık	Moğol Ekipman ve Makine San.A.Ş.	13.06.2012	115.850,00	Tamamlandı
3	18.05.2012	2012/60547	İş Makinası Opr. Kamyon Şoförü Personel Hizmeti alımı	Açık	Kıvılcım Medikal Tem.Hiz.San.Tic.Şti.	13.06.2012	69.848,00	Tamamlandı
4	13.06.2012	2012/58255	Özel Güvenlik Hizmeti Alımı işi	Açık	Antalya Profesyonel Özel Güv.Kor.Hiz.Tic.Ltd.Şti.	07.08.2012	180.027,99	İhale süresi 12 ay
5	27.08.2012	2012/66342	Bahçivan-Kaloriferci, Aşçı ve Temizlik Hizmeti Personel Çalıştırılması Hizmet alımı	Açık	MN Temizlik Taah.Gıda İnş.Med.San.Tic.A.Ş.	27.08.2012	278.086,94	İhale süresi 12 ay
6	13.09.2012	2012/108927	200.000 lt. Motorin alımı	Açık	Alp Petrol Tic.Ltd.Şti.	10.10.2012	585.400,00	Tamamlandı
7	22.11.2012	2011/166693	325.000 lt. Motorin alımı	Açık	Alp Petrol Tic.Ltd.Şti.	28.12.2011	968.500,00	Tamamlandı
TOPLAM							3.251.262,93	

(01.01.2012-31.12.2012) TARİHLERİ İTİBARIYLA
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
MAKİNA FAALİYET DURUMU

MAKİNEİN CİNSİ	MAKİNEİN DURUMU							TOPLAM ÇALIŞTIĞI SAAT (h)	TOPLAM TÜKETTİĞİ YAKIT (lt.)	ORTALAMA YAKIT (lt/h)	ORTALAMA ÇALIŞMA (h/ay)	ÇALIŞMASI GEREKEN (h/ay)	RANDİMAN (%)
	T	F	A	FZ	GGK	GGİ	H						
GREYDER	14	14						11.768	148.715	13	981	16.800	70
DOZER	7	7						3.792	103.238	27	316	8.400	45
YÜKLEYİCİ	7	7						4.203	57.285	14	350	8.400	50
KOMPRESÖR	8	8						5	50	10	0	6.432	0
SİLİNDİR	10	10						1.782	16.490	9	149	8.040	22
EXCAVATÖR	7	7						4.714	59.403	13	393	6.972	68
MOTO-SCRAPER	1	1						0	0	0	0	240	
VAGON DRİLL	2	2						290	4.750	16	24	1.608	18
KAR MAKİNESİ	1	1						50	790	16	4	600	8
ARA TOPLAM	57	57	0					26.604	390.721				
TAŞITIN CİNSİ	TAŞITIN DURUMU							TOPLAM Yaptığı Km.	TOPLAM TÜKETTİĞİ YAKIT (lt.)	ORTALAMA YAKIT (lt/h)	ORTALAMA ÇALIŞMA (km/ay)	ÇALIŞMASI GEREKEN (km/ay)	RANDİMAN (%)
	T	F	A	FZ	GGK	GGİ	H						
KAMYON	35	35						648.316	226.839	0,350	54.026	962.640	67
TREYLER ÇEKİCİ	4	4						53.073	30.945	0,583	4.423	120.000	44
TANKER	3	3						56.181	13.136	0,234	4.682	82.512	68
DİSTRİBÜTÖR	4	4						16.612	11.170	0,672	1.384	110.016	15
ASFALT ROBOTU	2	2						45.946	21.316	0,464	3.829	55.008	84
Diğer Araçlar	27	27						57.069	5.051	0,089	4.756	742.608	8
ARAÇ	31	31						746.914	79.931	0,107	62.243	852.624	88
ARA TOPLAM	106	106	0					1.624.111	388.388				
GENEL TOPLAM	163	163	0					1.650.715	779.109				

AKARYAKIT AMBARI						
31.12.2012 TARİHİ İTİBARI İLE						
S. No	AKARYAKIT		2012 SATIN ALINAN	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR + 2012 SATIN ALINAN	AMBAR ÇIKAN	AMBAR KALAN
	CİNSİ	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR	LT. / KĞ			
1	BENZİN	24.427	3.000	27.427	17.443	9.984
2	MOTORİN	12.867	855.913	868.780	801.740	67.040
3	KAL-YAK	0	59.380	59.380	59.380	0
4	GAZ YAĞI	291	2000	2.291	685	1606

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILINDA (31.12.2012 Tarihi İtibariyle) KİRAYA VERİLEN ARAÇ VE MAKİNALARIN LİSTESİ				
SIRA NO	KİRAYA VERİLEN ARACIN CİNSİ	ÇALIŞTIĞI (Saat)	ÇALIŞTIĞI (Km)	TUTARI (TL.)
1	DOZER	77		14.000,65
2	GREYDER	5		549,40
3	SİLİNDİR	5		390,80
4	TREYLER		54	675,76
5	KOMPRESÖR	15		2.054,70
6	DAMPERLİ KAMYON		250	1.392,00
7	YÜKLEYİCİ	5		1.124,85
8	JENERATÖR	25		3.655,10
TOPLAM		132	304	23.843,26

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ
<p>2012 yılı içerisinde 2 adet 10 tonluk ve 1 adet 48 tonluk akaryakıt tankeri imal edilmiş ve kaçak akaryakıt depolama için idaremizde kullanılmıştır.</p> <p>42 adet iş emri açılarak idaremize ait taşıt ve iş makineleri için muhtelif imalatlar ile bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir.</p> <p>2012 yılı içerisindeki toplam harcama 26.272,63 TL'dir.</p>

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI HARCAMALARI								
HARCAMA KALEMİ	Devreden Ödeneği (5)	Devreden Ödeneği (8)	Bütçe İle Verilen	Ek/Olağanüstü Verilen	Aktarma İle Eklenen	Aktarma İle Düşülen	Net Ödenek	Harcama
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM	68.210,74		50.000,00			100.000,00	18.210,74	1.732,48
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0,00	111.423,26	2.212.000,00	1.762.317,23	0,00	0,00	4.085.740,49	3.950.819,99
GÖREV GİDERLERİ	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.570,82
HİZMET ALIMLARI	0,00	152.530,98	570.000,00	0,00	215.000,00	0,00	937.530,98	888.283,87
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	27.735,36	0,00	856.000,00	0,00	100.000,00	0,00	983.735,36	952.653,74
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0,00	4.294,80	70.000,00	0,00	0,00	0,00	74.294,80	35.605,50
TAŞIT VE İŞ MAKİNASI ALIMLARI	219.297,04	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	319.297,04	136.703,00
DİĞER HARCAMALAR	0,00	363.035,31	208.857,00	0,00	123.151,01	0,00	695.043,32	717.672,65
TOPLAM	315.243,14	631.284,35	4.116.857,00	1.762.317,23	438.151,01	100.000,00	7.163.852,73	6.701.042,05

1.5. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Görev Alanları :

- 3194 Sayılı Kanun ile öngörülen görevlerin ifası
- Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimlerinin ;
 - Çevre düzenlenmesi
 - Park ile çevrenin korunmasına yönelik her türlü faaliyetler.
- Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve işlemler
- Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) ile ilgili iş ve işlemler.

3194 İMAR FAALİYETLERİ (2012)		
No	İŞİN ADI	Miktar(2012)
1.	Kaçak yapı tespiti	15 Adet
2.	Kaçak yapı yıkımı	----
3.	Köy içi görüş	187 Adet
4.	İnşaat ruhsatı	39 Adet
5.	İskan ruhsatı	8 Adet
6.	İfraz	40 Adet
7.	Tevhit	20 Adet
8.	Geçit hakkı	1 Adet
9.	Hali Hazır Harita Yapımı	9 Adet
10.	Nazım ve Uygulama imar planı	9 Adet
11.	Köy yerleşik alanı çizilen köy sayısı	3 Adet
	TOPLAM	331 Adet
KUDEB (Kültür Varlıkları Değerlendirme ve Uygulama Birimi)		
1	Değerlendirmeye alınan proje sayısı	5 Adet
2012-2013 Yıllarını Kapsayan:		
1	A) Kırsal Alanda Geleneksel Doku ve Mimari Özelliklerin Belirlenmesi B) Kırsal Alanda Tip Proje Çalışmaları, devam etmektedir.	

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE TUTARI	2012 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMALAR
						PARASAL (%)	FİZİKİ (%)	
1	Isparta 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı	2011-2013	218.300,00	218.300,00	43.660,00	20	40	07.02.2012 tarihinde işe başlanılmıştır. I.Aşama tamamlandı. II.Aşamaya geçildi. (İhale bedeli 185.000,00 TL) 648 sayılı KHK ile değişik 644 Sayılı KHK 7. maddesi gereğince jeolojik etüt raporunun onay mercii Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğundan onay süreci uzamıştır, Ayrıca İdarede incelenme sürecinden dolayı iş 2013 yılında da devam edecektir.
2	Merkez Milas Mesireliği Doğal Sit Alanı (47 Hak.)Koruma Amaçlı İmar Planı Hizmet Alımı işi	2011-2013	56.050,00	33.630,00	8.407,50	60	90	11.08.2011 tarihinde işe başlanılmıştır.(İhale bedeli 47.500,00 TL) 23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı resmi gazetede yayınlanan Korunan alanlarda yapılacak planlara dair yönetmelik gereği Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca incelendi ve 27.08.2012'de tasdik edildi. Ancak; aynı yönetmelik gereği ilgili Bakanlıkça ONAYLANMAK üzere İlgili Kurul tarafından gönderilmiş olup henüz bu süreç ilgili Bakanlıkça sonuçlandırılmadığında iş 2013 yılına kalmıştır.
ARA TOPLAM			274,350	251,930	52.067,50			

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE TUTARI	2012 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMALAR
						PARASAL (%)	FİZİKİ (%)	
3	Merkez ve İlçe köylerinde meydan düzenlemesi (Atabey, Harmanören ve Diğer	2012-2013	15.281,00	15.281,00	15.281,00	100	100	İŞ BİTTİ.
4	Kroki olan köy yerleşik alan sınırlarının kadastro paftalarına işlenip sayısallaştırılması. (16 Ad.)	2012	16.933,00	16.933,00	16.933,00	100	100	İŞ BİTTİ.
5	Doğal sit alanlarında kalan ve diğer köylerin yerleşik alan sınırlarının ve paftalarının sayısallaştırılması. (9 Ad.)	2012	16.874,00	16.874,00	16.874,00	100	100	İŞ BİTTİ.
6	Merkez Aliköy Kç. Hacılar İmar Planına Esas Jeolojik Etüt Yapımı	2012	16.437,00	16.437,00	16.437,00	100	100	İŞ BİTTİ.
7	Merkez By. Hacılar Köyü İmar Planına Esas Jeolojik Etüt Yapımı	2012	8.260,00	8.260,00	8.260,00	100	100	İŞ BİTTİ.
	ARA TOPLAM		73.785,00	73.785,00	73.785,00			

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE TUTARI	2012 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMALAR
						PARASAL (%)	FİZİKİ (%)	
8	Diğer Harita ve İmar Planı Yapım işleri; Isparta Merkez Büyükhacılar köyü Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapım işi	2012-2013	30.899,47	28.264,61	0	0	80	05.10.2012 tarihinde işe başlandı. Hazırlanan proje; yapım-itiraz ve İdarece değerlendirilmesinde sonra İl Genel Meclisince onaylanma süreci ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 20.maddesi gereği 2013 yılına iş uzamıştır.
9	Diğer Harita ve İmar Planı Yapım işleri; Isparta Merkez Aliköy ve Küçükacılar köyleri Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapım işi	2012-2013	36.800,00	34.165,14	0	0	80	05.10.2012 tarihinde iş başlatıldı. Hazırlanan proje; yapım-itiraz ve İdarece değerlendirilmesinde sonra İl Genel Meclisince onaylanma süreci ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 20.maddesi gereği 2013 yılına iş uzamıştır.
	ARA TOPLAM		67.699,47	62.429,75	0	-	-	
	TOPLAM		415.834,47	388.144,75	125.852,50	38,20	64	

1) İşin (Projenin) Adı	: Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı
Yaklaşık Maliyet	: 343.006,55 TL
İhale Tarihi	: 14.12.2011
Sözleşme (İhale) Bedeli	: 135.000,00 TL
Ödeneği(KDV dahil)	: 218.300,00 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı	: 2011-2012
Yapılan Ödemeler Tutarı	: 43.660,00 TL
İşin Bitiriliş Tarihi	: Devam ediyor.
Hizmet Alanı	: 857.300 Hektar
AÇIKLAMA	: 07.02.2012 tarihinde işe başlanılmıştır. I.Aşama tamamlandı.

II.Aşamaya geçildi. 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile değişik 644 Sayılı KHK gereğince Jeolojik Etüt Raporunun onay mercil Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğundan onay süreci dolayısıyla iş uzamıştır. Ayrıca İdarede İncelenme sürecinden dolayı iş 2013 yılında da devam edecektir.



2) İşin (Projenin) Adı	: Merkez Millas Mesireliği Doğal Sıt Alanı(47 Hak.) Koruma Amaçlı İmar Planı Hizmet Alımı İşi
Hizmet Alanı	: 47 Hektar
Yaklaşık Maliyet	: 66.039,94 TL
İhale Tarihi	: 29.06.2011
Sözleşme(İhale) Bedeli	: 47.500,00 TL
Ödeneği(KDV dahil)	: 56.050,00 TL
Sözleşmeye Göre Yapım Yılı	: 2011-2012
Yapılan Toplam Ödeme Tutarı	: 30.827,05 TL
İşin Bitiriliş Tarihi	: Devam ediyor
AÇIKLAMA	: 11.08.2011 tarihinde işe başlanılmıştır. 23 Mart 2012 tarih ve 26242 sayılı resmi gazetede yayınlanan Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik gereği Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varıklarını Koruma Bölge Komisyonunca incelendi ve 27.08.2012 tarihinde tasdik edildi. Ancak; aynı yönetmelik gereği ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ilgili Kurul tarafından ONAYLANMAK üzere gönderilmiş olup henüz bu süreç ilgili Bakanlıkça sonuçlandırılmadığından <u>iş 2013 yılına kalmıştır.</u>



DİĞER İŞLER

3) İşin (Projenin) Adı	: Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi
İşin Başlama ve Bitiriliş Tarihleri	: 2012
Yapılan Ödemeler Tutarı(KDV Dahil)	: 15.281,00 TL
Ödeneği(KDV dahil)	: 15.281,00 TL
Sözleşme Türü	: Mal Alımları
Toplam Döşenen Alan	: 1000 metrekare



4) İşin (Projenin) Adı	: Kroki Olan Köylerin Yerleşik Alan Sınırlarının Kadastro Paftalarına İşlenip Sayısallaştırılması İşl. (16 Adet)
Yaklaşık Maliyet	: 27.533,00 TL
Sözleşme (İhale) Bedeli	: 14.350,00 TL
Ödeneği(KDV dahil)	: 16.933,00 TL
İşin Başlama ve Bitiriliş Tarihi	: 2012
Yapılan Ödemeler Tutarı(KDV Dahil)	: 16.933,00TL
İhale Türü	: Mal ve Hizmet Alımı
Hizmet Alanı	: Isparta Merkez; Bozanönü, Çukur, Direkil, Kadılar, Küçükgökçelli-Eğirdir; Bağören, Beydere, Kınıntı, Mahmatlar-Senirkent; Akkeçilli, Gençallı, Garip, Ortayazılı-Uluborlu; Dereköy, İleydağı, Küçükkabaca.
Köy Adedi	: 16 Adet

5) İşin (Projenin) Adı	: Doğal Sit Alanlarında Kalan ve Diğer Köylerin Yerleşik Alan Sınırlarının ve Paftalarının Sayısallaştırılması İşl.
Yaklaşık Maliyet	: 22.500,00 TL
Sözleşme (İhale) Bedeli	: 14.300,00 TL
Ödeneği(KDV dahil)	: 16.874,00 TL
İşin Başlama ve Bitiriliş Tarihi	: 2012
Yapılan Ödemeler Tutarı	: 16.874,00 TL
İhale Türü	: Mal ve Hizmet Alımı
Hizmet Alanı	: Gelendost; Esinyurt, Hacılar-Şarkıkaraağaç; Beyköy, Sarıkaya, Karakaya-Yalvaç; Aşağıkaşıkara, Aşağıtirtar, Taşevi-Yenişarbademil; Gökönak.
Köy Adedi	: 9 Adet

1.6. PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Görevleri:

- Diğer birimlerin görev alanına girmeyen; Eğitim, Sağlık, Sanat, Turizm, Kültür, Gençlik Spor, Sosyal Hizmetler görevlerine ilişkin planlama, projelendirme ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi,
- Merkezi idareden finansman temin etmek amacıyla il Özel İdaresi görev alanındaki işlerle ilgili projelerin hazırlanması,
- Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için proje çalışmaları yapmak ve sonuçlandırılması,
- İl Özel İdaresi'ne verilen görevler kapsamında AR-GE çalışmalarında bulunmak,
- Halkın İl Özel İdaresi hizmetlerine gönüllü katılmaları ile ilgili planlama çalışmalarını yapmak,
- Diğer Kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek yürütülecek projelerle ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- İhale işlemleri Bürosu
- Köylere ve Birliklere Yardım
- KÖYDES iş ve işlemleri ile koordinasyonun sağlanmasıdır.

2012 YILI ARALIK AYI AYLIK İZLEME RAPORU

KURULUŞUN ADI: ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

31.12.2012

S.NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2012 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUCU HARCAMA	PARASAL GERCEK. %	FİZİKSEL GERCEK. %	AÇIKLAMALAR
	SEKTÖRÜ : -TURİZM								
1	Davraz Kar Araçları Barınağı Yapım İşi	2011-2012	288.107	279.463	8.644	0	0	100	08/06/2011'de Kar Araçları Barınağı Yapım İşi yer teslimi yapılmış, geçici kabul yapıldı.
2	Davraz Kayak Merkezi 4. Etap 3 nolu Mekanik Tesis	2011-2012	5.723.000	4.564.805	738.176	738.176	100	100	4. Etap mekanik tesis ihalesi KHGB tarafından gerçekleştirilmiş olup 2011 yılında Kül. ve Tur. Bak.'dan gelen 4.000.000 TL KHGB'ne aktarılmıştır.
3	Davraz Altyapı Projeleri	2012	20.145	-	33.199	20.145	100	100	Aritma tesisi elektrik onarımı 3.894,00 TL'ye yapıldı. 15.542,58.-TL Aritma tesisi çelik köprü yürüme yolu için harcanıldı. 708 TL kanalizasyon baca elemanları alındı. .
4	Davraz Kayak Merkezinde I nolu Telesiyej Tesisi kartlarının yenilenmesi işi	2012	41.151		41.151	0	0	100	17/09/2012 tarihinde iş tebliğ edildi. İş tamamlandı. Henüz ödemesi yapılmadı.
5	Davraz Dağı Kayak Merkezindeki II Nolu Telesiyej Tesisinin Çelik Halat Değişimi ile Bakım, Onarım ve Revizyonu yapım işi	2012	472.000	-	50.000	0	0	95	13/08/2012 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı. İş bitim tarihi: 30.12.2012
6	Davraz Turizm Merkezi nazım imar planı yapımı, revizyon- ilave uygulama imar planı yapımı ve çevre düzeni planı revizyonu işi	2012	27.293	-	110.079	0	0	20	30/07/2012 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı. I. Etap Araştırma Raporu tamamlandı.
	TOPLAM:		6.571.696	4.844.268	981.249	758.321	77	99	

	SEKTÖRÜ : -DİĞER								
1	Köylere Yardım	2012	115.000	-	115.000	110.107	96	96	19 adet iş için yardım yapıldı.
2	Birliklere Yardım	2012	495.461	-	495.461	469.605	95	95	2011 yılından 38.093 TL devir yapıldı. 2012 bütçe ile verilen 838.000.-TL. 2012 yılı içinde 39.368,34 TL ödenek eklendi, 420.000 TL ödenek düşürüldü. 26 adet iş için yardım yapıldı.
3	200 Öğrenci Kapasiteli Yurt Binası Kanalizasyon Onarım İnşaatı Yapım İşi	2012	7.136	-	7.136	7.136	100	100	İş tamamlandı.
4	Etüt-Proje Harcamaları	2011-2012	12.036	4.012	8.024	8.024	100	100	Davraz Arıtma Tesisinin işletilmesi danışmanlık hizmet alımı işi için 09.08.2011'de sözleşme imzalandı. İş tamamlandı.
		2012	8.124	-	8.124	1.805	22	22	Davraz Arıtma Tesisinin işletilmesi danışmanlık hizmet alımı işi için 03.10.2012'de 9 ay süreli yeni iş için sözleşme imzalandı İş devam ediyor.
5	Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü katındaki pencereler ile koridor pencerelerine panel tel çit yapım işi	2012	1.646	-	1.646	1.646	100	100	İş tamamlandı.
6	Eğirdir Bağacık ve Yalvaç Eyüpler Köyüne Çocuk Oyun Grubu Kurulması İşi	2012	13.950	-	16.500	13.950	85	100	Çocuk Oyun Grubu Kurulması İşi Tamamlandı.
7	Emniyet Müdürlüğü Lojmanı Halı Saha Altyapı Yapılması Yapım İşi	2012	44.840	-	44.840	0	0	10	29.11.2012 tarihinde sözleşme imzalandı. 10.12.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı.
	TOPLAM:		698.193	4.012	696.731	612.273	88	89	

2012 YILINDA PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İHALELERE AİT BİLGİ FORMU

S.N.	İŞİN ADI	YAKLAŞIK MALİYETİ TL	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	SÖZLEŞME TARİHİ	İŞİ ÜSTLENEN	İŞİN SÜRESİ	YER TESLİM TARİHİ	İŞ BİTİM TARİHİ	GEÇİCİ KABUL	AÇIKLAMA
1	Isp.Emn.Müd. Bağlı Ek Hiz. Bin. ile Eklentisi Atış Poligonu ve Oto Garajının Deprem Güvenliği Ön İnc. Çal. İle Takviye Prj. Haz. (Pln.Prj.Yat.ve İnş. Müd.)	111.734,27 TL	19.01.2012	39.000,00 TL	06.03.2012	İnter Yapı	200 GÜN	15.03.2012	30.09.2012		15/03/2012 de iş yeri teslimi yapıldı. Eksikliklerin giderilmesi için yazışmalar devam ediyor.
2	Vali Kon.Tem. Ve Bah. İşl. Pers. Çal. hizmet alımı işi. (Genel Sekreterlik)	70.460,22 TL	17.04.2012	61.080,88 TL	25.05.2012	Kıvılcım Med.	12 Ay	01.06.2012	31.05.2013		25.05.2012 de Sözleşme imzalandı.
3	112 Acil Çağrı Merk.Müd. 6 kişi ile 4 ay süreli her türlü temizlik Kal. yakımı bahçe bak. Çamaşır ütü yemek serv. hiz alımı işi. (Pln Prj.Yat.ve İnş.Müd.)	35.383,66 TL	19.04.2012	31.895,28 TL	25.05.2012	Tuğra Tem.	4 Ay	25.05.2012	22.10.2012		İş tamamlandı.
4	Davraz Dağı İmar Planı. (Pln.Prj.Yat.ve İnş.Müd.)	119.561,13 TL	24.05.2012	23.130,00 TL	24.07.2012	Ada Pln. Mim.	75 GÜN	30.07.2012			24.07.2012 de Sözleşme imzalandı.
5	Emniyet Müd. Bölge Trafik ve Lojmanların Onar. işi. (Pln.Prj.Yat.ve İnş.Müd.)	68.677,33 TL	28.05.2012	62.750,00 TL	02.07.2012	Mustafa ERDOĞAN	60 GÜN	10.07.2012	25.09.2012	01.11.2012	İş Tamamlandı. Geçici Kabul Yapıldı.
6	Emniyet Müd.Hizmet Bin. Muhtelif Onar. yap. işi. (Pln.Prj.Yat.ve İnş.Müd.)	60.342,92 TL	05.06.2012								İhale İptal Edildi. (Bütün Tek. Red.)
7	Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Gülistan Polis Merkezi Amirliği Loj. Hiz. Bin. Doğalgaz Dön. İşl. (Pln.Prj.Yat.ve İnş.Müd.)	57.564,77 TL	05.06.2012	50.000,00 TL	02.07.2012	Ahmet AKKÖSE	60 GÜN	11.07.2012	23.10.2012	23.10.2012	İş Tamamlandı. Geçici Kabul Yapıldı.
8	Davraz Kayak Merk. II Nolu Telesiyej Tes. Çelik Halat Değişimi ve Bakım, Onar. ve Reviz.yap. işi. (Pln. Prj. Yat. Ve İnş. Müd.)	410.000,00 TL	22.06.2012	400.000,00 TL	02.08.2012	STM Sis.Tel.	140 GÜN	13.08.2012	30.12.2012	30.12.2012	İş tamamlandı. Geçici kabul yapıldı.

9	Emniyet Müd.Hizmet Bin. Muhtelif Onar. yap. işi. (Pln.Prj.Yat.ve İnş.Müd.)	60.342,92 TL	02.07.2012	53.100,00 TL	03.08.2012	Koray Yapı	30 GÜN	13.08.2012	11.09.2012	11.09.2012	İş Tamamlandı. Geçici Kabul Yapıldı.
10	112 Çağrı Merkezine 6 kişi ile 9 ay süreli hizmet alımı işi. (Pln.Prj. Yat.ve İnş.Md.)	83.993,98 TL	15.08.2012	76.051,71 TL	19.11.2012	Tuğra Tem.	9 AY	22.11.2012	21.08.2013		19.11.2012 de Sözleşme imzalandı.
11	Eğirdir Trafik Tes. Büro Amir. Loj. Hizmet Bin. Muh.Onar.Yapım işi. (Pln. Prj. Yat. ve İnş. Müd.)	129.933,30 TL	17.08.2012								Katılan olmadığından ihale iptal edildi.
12	Isp. Emn. Müd. Bağlı Atabey İlçe Emn. Amir. Hiz. Bin. Muh. Onar. yap. işi.(Pln.Prj.Yat.ve İnş. Müd.)	29.943,00 TL	23.08.2012								Katılan olmadığından ihale iptal edildi.
13	Isp. Emn. Müd. Bağlı Atabey İlçe Emn. Amir. Hiz. Bin. Muh. Onar. yap. işi.(Pln.Prj.Yat.ve İnş. Müd.)	29.943,00 TL	11.10.2012								İhale İptal Edildi. (Bütün Tek. Red.)
14	Isp. Emn. Müd. Ait Davraz Mah.Eğirdir Yolu Üzer.Bul.Emn.Müd.Loğ. Bul. Taş. Üzerine Halı Saha Alt Yapısı Yapıl. işi.(Pln. Prj. Yat. ve İnş. Müd.)	42.460,84 TL	11.10.2012	38.000,00 TL	29.11.2012	Koray Yapı	45 GÜN	10.12.2012	23.01.2013		29.11.2012 de Sözleşme imzalandı.
15	Isp. Emn. Müd. Bağlı Eğirdir Trafik Tes. Büro Amir. Lojmanlı Hiz. Bin. Muh. Onar. yap. işi.(Pln. Prj. Yat. ve İnş. Müd.)	129.933,30 TL	13.11.2012	112.780,00 TL	26.12.2012	Ünlü Isıtma Sis	135 GÜN	04.01.2013			26.12.2012 de Sözleşme imzalandı.
16	Isp. Emn. Müd. Bağlı Bölge Trafik Den. Şube Müd. Lojmanlı Hiz. Bin.Doğalgaz Dön. İşleri Yapım işi.(Pln. Prj. Yat. ve İnş. Müd.)	44.585,28 TL	15.11.2012	38.965,00 TL	04.12.2012	Efsane Otogaz	135 GÜN	11.12.2012			04.12.2012 de Sözleşme imzalandı.
17	Isparta İl Emn.Müd.bağlı Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis merk. amir. ve Gülistan Polis merk. amir. dış cephe tadil. yap. işi. (Pln. Prj. Yat. ve İnş. Müd.)	52.978,53 TL	17.12.2012	38.230,00 TL		Çevik Efe İnş.	120 GÜN				22.01.2013'te sözleşme imzalandı.

**PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
2012 YILINDA DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN İŞLER**

Sıra No	İşin Adı :	İşi Üstlenen	Harcama Tutarı (KDV dahil)
1	Aritma tesisi çelik köprü yürüme yolu	Dalgıçoğlu Metal İşleme ve Montaj	15.542,58 TL
2	Aritma Tesis ENH hattı tadilat işi	HM Elektrik Muammer KARADOĞAN	3.894,00 TL
3	Davraz Aritma Tesisinin işletilmesi danışmanlık hizmet alımı işi	HMC Çevre Mühendislik Müşavirlik Hizm. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.	9.829,00 TL
4	2 adet Çocuk Oyun Grubu Alınması ve Yerine Montajı işi	Arena Menajerlik Org. Rek. Tur. Ve İnş. Tic. Ltd. Şti.	12.980,00 TL
5	Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü katındaki pencereler ile koridor pencerelerine panel tel çit yapım işi	Şener Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.	1.646,10 TL
6	200 Öğrenci Kapasiteli Yurt Binası Kanalizasyon Onarım İnşaatı Yapım İşi	Akçaylar Hafriyat	7.135,72 TL
	TOPLAM=		51.027,40 TL

DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA VALİ KONAĞINA YAPILAN İŞLER (2012)			
Sıra No	İşin Adı :	İşi Üstlenen	Harcama Tutarı (KDV dahil)
1	Vali Konağı Müştemilatı çatı onarımı işi	Ceditoğulları İnş. Tur. Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.	10.031,12 TL

DAVRAZ DAĞI KIŞ SPORLARI VE TURİZM MERKEZİ

İmar Planı ve Çevre Düzeni Planı:

Davraz Dağı 15/12/1994 gün ve 94/6345 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi olarak ilan edilmiş, Maliye Bakanlığınca 1.078.563,69 M2 alan Turizm Bakanlığına devredilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1.078.563,69 M2'lik alanın imar planları yaptırılmış olup parsellere ayrılmıştır. Bu parseller arasında;

- 11 adet Turizm Tesis Alanı
- 1 adet Ticaret Merkezi
- 1 adet Sağlık Ocağı
- 1 adet Arama-Kurtarma
- 1 adet P.T.T.
- 1 adet Telekom
- 1 adet Jandarma
- 1 adet Turizm Danışma
- 2 adet Günöbirlik Alanı
- 1 adet helikopter pisti
- 3 adet park alanı bulunmaktadır.

Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde yaklaşık 257 ha alan büyüklüğünde olan ve Kulovası olarak adlandırılan alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapımı, 1/1000 ölçekli revizyon-ilave uygulama imar planı yapımı ve alt ölçekli planların onaylanmasını takiben turizm merkezi bütününe yönelik 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı revizyonu hazırlanmasına ilişkin İdaremize 6 ay süre ile ön izin verilmiş, ihale çalışmaları gerçekleştirilmiş, 30/07/2012 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. I. Etap Araştırma Raporu tamamlanmış olup II.Etap plan hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

Yine Kültür ve Turizm Bakanlığınca 03/07/2002'de Çevre Düzeni Planı yaptırılmış olup 3955 hektarı orman sayılan alan olmak üzere 4200 hektar alanın Kültür ve Turizm Bakanlığınca 31/12/2002 tarihinde tahsisi yapılmıştır. 24/06/2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında son değişiklikler ile 4 adet mekanik tesisi güzergâhı belirlenmiş olup bunlardan 4 tanesinin de İl Özel İdaresi adına kesin tahsisi yapılmıştır.

Mekanik Tesisler:

Yeni Düzenlenen Yatırım Belgesi ile idaremize 4 adet mekanik tesis hattı tahsis edilmiştir.

- I nolu İki Kişi Kapasiteli Sabit Klemensli 1211 mt uzunluğunda 1000kişi/saat kapasiteli Telesiyej Hattı (2000 yılında yapıldı)
- II nolu İki Kişi Kapasiteli Sabit Klemensli 910 mt uzunluğunda 800kişi/saat kapasiteli Telesiyej Hattı (2006 yılında yapıldı)
- V nolu İki Kişi Kapasiteli T Tipi Askılı 623 mt uzunluğunda 800kişi/saat kapasiteli Teleski Hattı (2002 yılında yapıldı)
- III nolu Dört Kişi Kapasiteli Otomatik Ayarlanabilir Klemensli 850 mt uzunluğunda 800kişi/saat kapasiteli Telesiyej Hattı (2011-2012 yılında yapıldı)

Konaklama Tesisi:

1995 yılında 10 Oda 20 Yatak Oberj Otel yapılmış olup 04.10.2005 tarih ve 2/2 sayılı İl Genel Meclis Kararına istinaden Isparta Valiliği Merkez İlçe ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine 10 yıllığına işletme hakkı verilmiştir.

Ayrıca I nolu Telesiej tesisi alt istasyonu

I nolu Telesiej tesisi üst istasyonu

V nolu Teleski tesisinin alt istasyonu mevkilerinde 3 adet kafeterya mevcuttur.

Özel Sektöre ait Davraz Sirene Otel 280 yataklı 2005 yılında hizmete açılmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesine ait 120 yataklı Otel 2009 yılında hizmete açılmıştır.

Alt Yapı Projeleri:

İhalesi Isparta Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmış olup İl Encümeninin 18.10.2005 tarih ve 228 sayılı kararı ile 70.800,00 TL ödenek aktarılmıştır. Yol İnşaatı, İçmesuyu İnşaatı, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı, Galeri İnşaatı, Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Elektrik İşleri, Haberleşme İşleri Projeleri yaptırılmış olup kısım kısım inşaatı devam etmektedir.

ALTYAPI İNŞAATI (2005 YILI B.F.İLE)		
SIRA NO	İŞİN ADI	TUTARI (TL)
1	YOL İNŞAATI	7.100.000,00
2	İÇMESUYU İNŞAATI	955.000,00
3	KANALİZASYON İNŞAATI	445.000,00
4	YAĞMURSUYU İNŞAATI	3.060.000,00
5	GALERİ İNŞAATI (Tamamı 6902 mt)	4.840.000,00
6	ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI	609.966,00
7	ELEKTRİK İŞLERİ	1.189.894,00
8	HABERLEŞME İŞLERİ	100.140,00
GENEL TOPLAM		18.300.000,00

Projenin toplam maliyeti 2005 yılı fiyatları ile **18.300.000,00.- TL + KDV**'dir.

2006 yılında proje kapsamında kanalizasyonun tamamı ile 6902 mt galeri inşaatının 4630 mt'sinin ihalesi yapılmış olup, 2007 yılında inşaatı tamamlanmıştır. KDV dâhil toplam 2.633.239,00 TL harcama yapılmıştır.

Davraz Atıksu Arıtma Tesisi, İlave Kanalizasyon, İçmesuyu ve E.N.H. İnşaatı işi ihalesi 20/02/2008 tarihinde yapılmış, 28/02/2008 tarihli İhale Yetkilisinin Oluru ile işin **893.000,00.- TL+KDV** bedelle **İnşa İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.**'ne yaptırılması uygun görülmüş, 25/04/2008 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 08/05/2008 tarihinde yer teslimi yapılmış olup inşaat aşaması tamamlanmış, kanalizasyondan yeterli atık gelmemesi nedeniyle

işletmeye alma ve eğitim aşamasına 21/07/2011 tarihinde başlanabilmektedir. KDV dâhil toplam 1.106.435,00 TL harcama yapılmıştır.

2009 yılında Çim yüzeyli futbol sahası, paraşüt ön inceleme, basınç düşürücü vana, mekanik tesis ve meteoroloji istasyonu ihtiyaçları için 333.620,00 TL harcama yapılmıştır.

2010 yılında Arıtma Tesisi, Su Deposu ve terfi hattı ile kayak merkezinin alt yapı ve çeşitli ihtiyaçları için 296.230,80 TL harcama yapılmıştır.

2011 yılında Kar Araçları Barınağı, Telesiyej Yapımı ve kayak merkezinin alt yapı ve çeşitli ihtiyaçları için 895.985,00 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca Telesiyej Tesisi yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığında 4.000.000,00 TL gönderilmiş olup tamamı hak edişler kapsamında Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

2012 yılında Telesiyej Yapımı, Arıtma tesisi elektrik onarımı, Arıtma tesisi çelik köprü yürüme yolu ve kanalizasyon baca elemanları alımı için 758.320,13 TL harcama yapılmıştır.

İçmesuyu:

1996 yılında 100 tonluk su deposu yapılmıştır.
2002 yılında 1000 tonluk su deposu yapılmıştır.
2010 yılında 150 tonluk su deposu yapılmıştır.

Su kuyuları:

1996 yılında 1 nolu kuyu 4 lt/sn (100 tonluk eski depoya basıyor)
2001 yılında 2 nolu kuyu 10,85lt/sn (Kapalı, gözlem kuyusu)
3 nolu kuyu 5 lt/sn (1000 tonluk depoya basıyor.)
4 nolu kuyu 4 lt/sn (Çobanisa Köyü kullanımında)
5 nolu kuyu 6 lt/sn (1000 tonluk depoya basıyor.)
2006 yılında 1. kuyu 10,50 lt/sn
2. kuyu 16 lt/sn
3. kuyu 4 lt/sn (Denenmedi)
4. kuyu 18 lt/sn

Toplam kaç litre su: 59,50 lt/sn su kullanılabilir mevcut durumda, 15 lt/sn'si hâlihazırda kullanılıyor.

Kar Araçları Barınağı Yapımı İnşaat:

2011 yılında ihalesi yapılmış olup çalışmalar tamamlanmış 2012 yılında geçici kabulü yapılmıştır.

Ağaçlandırma Çalışmaları:

2009 yılında 10.000 adet
2010 yılında 25.000 adet
2011 yılında 30.000 adet olmak üzere toplam 65.000 adet ağaç Valilik-İŞKUR-Tarım İl Müdürlüğü ortak çalışması ile dikilmiştir.

2010-2011 ağaçlandırma sezonunda 35.000 adet ağaç Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından dikilmiştir.

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜNCE 2012 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Keşif Özeti ve Rapor Hazırlanması

S.N.	Yeri	Yapılan İş ve Durumu
1	Keçiborlu-Çukurören köyü	İmam Evi mimari tadilat projesi çizildi.
2	Davraz Kayak Merkezi	Kafeterya mimari uygulama projesi çizildi.
3	Keçiborlu-Saracık köyü	Mevcut Düğün Salonu yanına ek açık yemekhane mimari projesi ve keşif özeti hazırlandı.
4	Gönen- Senirce köyü	Mezarlık duvarı yapım işine ait keşif özeti hazırlandı.
6	Gönen -Senirce köyü	Cenaze yıkama aracı park yerinin çizim ve keşif özeti çıkarıldı.
7	Keçiborlu- Özbahçe	Köy Konağı binasının bakım onarım keşfi hazırlandı.
8	Keçiborlu -Kaplanlı köyü	Misafirhane binasının bakım onarım keşfi hazırlandı.
10	Merkez- Çukur köyü	Köy konağı binasının bakım onarım mimari tadilat projesi ve ek wc projesi, keşif özeti hazırlandı.
11	Şarkikaraağaç-Arak köyü	Umumi wc mimari projesi çizildi.
12	Keçiborlu -Kuyucak köyü	Mevcut açık düğün salonu ek çatısı ve ek açık mutfak çizim ve keşif özeti hazırlandı.
13	Eğirdir-Bademli köyü	Park projesi ve keşif özeti hazırlandı.
14	Eğirdir -Barla kültür evi	Röleve ve tadilat planları çizildi.

Tasarım Projesi ve Diğer Projeler

S.N.	Yeri	Yapılan İş ve Durumu
1	Isparta/ Merkez	Yıkılacak olan İl Özel İdare Binası yerine farklı otel tasarımları yapıldı.
2	Eğirdir/Bademli (06.03.2012)	Fırın uygulama projesi çizildi, keşif özeti çıkarıldı.
3	Gelendost/Yeşilköy (21.03.2012)	Düğün salonu uygulama projesi çizildi.
4	Yalvaç/Ayvalı-Aşağı Tırtar	Çocuk parkı projesi hazırlandı, keşfi çıkarıldı.
5	Yalvaç/ Eyüpler-Eğirdir/Bağacık (10.05.2012)	Köylere çocuk parkı proje hazırlandı, keşif çıkarıldı.
6	Yalvaç/ Eyüpler-Eğirdir/Bağacık (08.06.2012)	Okul bahçelerine çocuk parkı yapıldı.
7	Yalvaç/Çamharman-Ayvalı-Aşağı Tırtar (25.07.2012)	Çocuk parkları yapıldı.
8	Keçiborlu/Özbahçe-Kuyucak (03.08.2012)	Çocuk parkları yapıldı.
9	Sütçüler/Çobanisa (16.08.2012)	Çocuk parkı yapıldı.
10	Uluborlu/ Küçük Kabaca-İleydağı (01.10.2012)	Çocuk parkı yapıldı.
11	Yenişarbademli/Gölkonak Köyü (19.11.2012)	Çocuk parkı yapıldı.
12	Şarkikaraağaç/ Arak-Köprü Köyü (04.10.2012)	3 Kabinli Wc Projesi Hazırlandı. Keşfi çıkarıldı.
13	19 Köy için (15.12.2012)	Tip Wc Projesi hazırlandı. Keşfi Çıkarıldı.
14	Yalvaç/Kaymakamlık Lojmanı (24.09.2012)	Kaymakamlık Lojmanı Teras Üstü Çatı Projesi hazırlandı. Keşfi çıkarıldı.
15	Eğirdir/Barla (21.11.2012)	İl Özel İdareye Ait Ev Tadilat projesi hazırlandı. Keşfi çıkarıldı.

İnşaat İşlemleri

S.N.	Yeri	Yapılan İş ve Durumu
1	Isparta Merkez	Isparta İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisinde bulunan meclis salonu tadilat maliyeti hazırlandı, kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
2	Isparta Davraz	Davraz Dağı Karlı Kış Sporları ve Turizm Merkezi 4. Etap 4 kişilik sandalyeli buble sistem telesieji tesisi 1 adet kar motosikleti alımı ve görevli evi yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
3	Isparta Merkez	Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesi içerisinde bulunan binanın laboratuvara dönüştürülmesi tadilat inşaatı yapım işinin kontrollüğü yapıldı ve kabul işlemleri yapıldı.
4	Isparta Merkez	Hacei Sultani Abdülkadir Geylani Uyuoğlu Türbesi, Mescit ve Şadırvan Yapım işi kontrollüğü devam ediyor.
5	Isparta Merkez	Isparta emniyet müdürlüğüne ait Davraz Mahallesi Eğirdir yolu üzerinde bulunan emniyet müdürlüğü lojmanlarının bulunduğu taşınmaz üzerine halı saha alt yapısı yapılması işi Kontrollüğü devam ediyor.
6	Isparta Merkez	Vali Konağı ve Hükümet Konağı bakım onarım ve tadilat işleri proje yaklaşık maliyet hazırlandı, kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
7	Senirkent-Büyükbabaca	METİP Projesi Çadır Kampı Yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
8	Şarkikaraağaç-Göksöğüt	METİP Projesi Çadır Kampı Yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
9	Eğirdir-Akdoğan	METİP Projesi Çadır Kampı Yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
10	Eğirdir-Bağcık	Çocuk Oyun Parkı yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
11	Yalvaç-Eyüpler	Çocuk Oyun Parkı yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
12	Yalvaç- Ayvalı	Sağlık ocağı istinat duvarına ait yaklaşık maliyet hazırlandı, Kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
13	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri	İhtiyaçlar doğrultusunda Proje ve Yaklaşık Maliyet Hazırlandı.
14	Isparta	Geçici, Kesin Kabul İşlemleri ve Diğerleri yapıldı.
15	Gönen Senirce Köyü	Mezarlı duvarı yapım işi ne ait keşif özeti hazırlandı.
16	Gönen Senirce Köyü	Cenaze Yıkama aracı için garaj yapım işi ne ait keşif özeti hazırlandı.
17	Şarkikaraağaç/Arak Köyü	3 kabinli umumi wc yapım işi ne ait keşif özeti hazırlandı.
18	Gönen Senirce Köyü	İmam evi keşif özeti hazırlandı.
19	Keçiborlu Saracık Köyü	Mevcut Düğün Salonu yanına EK açık yemekhane Yapım işi ne ait keşif özeti hazırlandı.
20	Keçiborlu Saracık Köyü	Mevcut Düğün Salonu yanına EK açık yemekhane Yapım işinin kontrollüğü ve Kabul işlemleri yapıldı.
21	Şarkikaraağaç/Köprüköy	3 kabinli umumi wc yapım işinin kontrollüğü ve Kabul işlemleri yapıldı.
22	Yalvaç Mısırlı Köyü	3 kabinli umumi wc yapım işinin kontrollüğü ve Kabul işlemleri yapıldı.

23	Keçiborlu Ardıçlı Köyü	3 kabinli umumi wc yapım işinin kontrollüğü ve Kabul işlemleri yapıldı.
24	Keçiborlu Özbahçe Köyü	Köy Konağı Bakım Onarım yapım işi ne ait keşif özeti hazırlandı.
25	Keçiborlu Kaplanlı Köyü	Misafirhane Bakım Onarım yapım işi ne ait keşif özeti hazırlandı.
26	Atabey Harmanören Köyü	Mezarlık duvarı ve Köykonağı Bakım onarım Köy Konağı Bakım Onarımı keşif özeti hazırlandı.
27	Atabey Bayat Köy	Mezarlık duvarı ve Köykonağı Bakım onarım Köy Konağı Bakım Onarımı keşif özeti hazırlandı
28	Atabey Pembeli Köy	Mezarlık duvarı ve Köykonağı Bakım onarım Köy Konağı Bakım Onarımı keşif özeti hazırlandı
29	Atabey Kapıcak Köy	Mezarlık duvarı ve Köykonağı Bakım onarım Köy Konağı Bakım Onarımı keşif özeti hazırlandı
30	Atabey Merkez	Lojman Tadilatı Keşif özeti hazırlandı.
31	Eğirdir Merkez	Valilik Konuk evi Keşfi hazırlandı.

Elektrik İşleri

S.N.	Yeri	Yapılan İş ve Durumu
1	Isparta Merkez	Isparta İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisinde bulunan binanın laboratuvara dönüştürülmesi tadilat işinin kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
2	Isparta Merkez	Isparta İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisinde bulunan meclis salonu tadilat maliyeti hazırlandı, kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
3	Isparta Merkez	Vali Konağı ve Hükümet Konağı elektrik ve kamera bakım onarım ve tadilat işleri proje yaklaşık maliyet hazırlandı, kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
4	Isparta Merkez	Hükümet Konağı Ana Dağıtım ve Kompanzasyon Panosu Tadilatı işi keşfi yapıldı, yaklaşık maliyeti hazırlandı ve kontrollüğü devam ediyor.
5	Uluborlu-Küçükkabaca	METİP Projesi Çadır Kampı Yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
6	Eğirdir-Akdoğan	METİP Projesi Çadır Kampı Yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
7	Gelendost-Yenice	METİP Projesi Çadır Kampı Yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
8	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri	İhtiyaçlar doğrultusunda proje ve yaklaşık maliyet hazırlandı.
9	Şarkikaraağaç-Köprü Köy	Umumi Wc yapımı işinin kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
10	Keçiborlu-Ardıçlı	Umumi Wc yapımı işinin kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
11	Yalvaç- Mısırlı	Umumi Wc yapımı işinin kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
12	Eğirdir -Merkez	Eğirdir Gölü üzerine yapılacak olan lazer ve ışık gösterileri için teknik şartname hazırlandı. Yapımı devam etmektedir.
13	Eğirdir -Barla	İl Özel İdareye ait binanın bakım onarımı işi için proje ve keşfi çıkarıldı. Yapımı devam etmektedir.
14	Isparta Merkez	Isparta İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisinde bulunan binanın(sporculara yönelik) tadilat işinin kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
15	Isparta Merkez	Isparta İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisinde bulunan Bilim Sanayi ve

		Tapu Kadastro Müdürlüklerine ait elektrik aboneliğinin ayrılması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.
16	Davraz Kayak Merkezi	Elektrik Dağıtım Ücretleri Takibi ve Düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemler.
17	Isparta Merkez	Hükümet Konağı Ana Dağıtım ve Kompanzasyon Panosu Tadilatı işi ile ilgili iş ve işlemler.
18	Senirkent-Büyükbabaca	METİP Projesi Çadır Kampı Yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
19	Şarkikaraağaç-Göksöğüt	METİP Projesi Çadır Kampı Yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
20	Davraz Kayak Merkezi	3.Telesiyaj Yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
21	Keçiborlu-Kuyucak	İçme Suyu ENH Projesi Yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı..
22	Şarkikaraağaç-Karayaka	İçme Suyu ve Sulama Suyu ENH Tadilat Projesi yapıldı.
23	Eğirdir-Kırıntı	İçme Suyu ENH Projesi Yapım işi kontrollüğü ve kabul işlemleri yapıldı.
24	Eğirdir Dağ Komando Okulu	Yaklaşık Maliyet ve ihaleye esas proje kontrollüğü yapıldı..

Tesisat Projesi ve Diğer Projeler

S.N.	Yeri	Yapılan İş ve Durumu
1	Gönen / Merkez	Kaymakam Lojmanı için tadilatı için proje ve keşif özeti hazırlandı.
2	İl Özel İdaresi	Akaryakıt Tankeri alımı yapıldı.
3	Şarkikaraağaç / Köprü Köy	Umumi Wc yapımı işinin kontrollüğü yapıldı.
4	Gelendost / Yeşil Köy	Eski İlk Okulun düğün salonuna dönüştürülmesi işinin projesi ve keşif özeti hazırlandı.
5	Keçiborlu / Ardıçlı Köyü	Umumi Wc yapımı işinin kontrollüğü yapıldı.
6	Yalvaç / İleği Köyü	Selektör Makinesinin alımı yapıldı.
7	Uluborlu / Dere Köy	Çay Bahçesi yapımı için proje ve keşif özeti hazırlandı.
8	Eğirdir / Merkez	İl Özel İdareye ait misafirhaneye, kamera ve alarm sistemi takıldı.
9	Keçiborlu / Uluborlu / Sütçüler	Çocuk Oyun Parkı kabulleri yapıldı.
10	Yalvaç / Mısırlı	Umumi Wc yapımı işinin kontrollüğü yapıldı.
11	Yalvaç / Kurusarı	İtfaiye Tankeri alımı yapıldı.
12	Isparta / Merkez	Vali Konağı kazan dairesinde bakım-onarım işleri yapıldı.
13	Eğirdir / Merkez	Eğirdir Gölü üzerinde yapılacak olan lazer ve ışık gösterileri için proje hazırlandı. Yapımı devam etmektedir.
14	Eğirdir / Barla	İl Özel İdareye ait binanın bakım onarımı proje ve keşfi çıkarıldı. Yapımı devam etmektedir.

K Ö Y D E S – 2012

2012 yılında gelen : 3.272.000,00.-TL
2011 yılından kalan : 594.344,00.-TL

Toplam : 3.866.314,00 TL ödeneği olup
Harcanan : 2.918.150,00 TL
Cbs : 237.000,00 TL
Kalan : 711.165,00 TL

- İçme Sularında 17 Adet İş Programa alınmış 11 Adet iş tamamlanmış, 4 Adet iş devam etmekte olup 2 işe başlanmamıştır.
- Köy Yollarında 24 Adet İş Programa alınmış 23 Adet iş tamamlanmıştır.
- Bu durumda toplam harcanan parasal tutar %87 olup, işlerin fiziksel gerçekleştirme oranı %90 dır.

2012 YILINDA KÖYLERE YAPILAN YARDIMLAR

S.NO	TARİHİ	NO.SU	VERİLDİĞİ İLÇE	KONUSU	MİKTARI
1	06.12.2011	198	SÜTÇÜLER	Karadiken köyü Elektrik Trafosunun Yenisi ile değiştirilmesi için.(Fatura bedelinin %50 si kadar)	2.499,99 TL
2	21.01.2012	022	SÜTÇÜLER	Çobanisa köyü Sosyal Tesis İnşaatında kullanılmak üzere 8 ton demir alım için. (Fatura tutarı kadar)	11.759,97 TL
3	21.02.2012	044	YALVAÇ	Terziler köyüne içmesuyu dalgıç motopompu alımı için. (Fatura bedelinin %50 si kadar)	1.711,00 TL
4	21.02.2012	045	MERKEZ	Bozanönü köyüne Transformatör ve dalgıç motopompu alımı için. (Fatura bedelinin %50 si kadar)	
5	21.02.2012	046	ŞARKİKARAAĞAÇ	Kıyakdede köyüne içmesuyu dalgıç motopompu alımı için. (Fatura bedelinin %50 si kadar)	3.599,00 TL
6	13.03.2012	057	YALVAÇ	Eğirler köyüne klor dozaj pompa seti ve dalgıç motopomp alımı için. (Fatura bedelinin %50 si kadar)	1.550,66 TL
7	27.03.2012	060	KEÇİBORLU	Gülköy köyüne içmesuyu dalgıç motopompu alımı için. (Fatura bedelinin %50 si kadar)	2.250,26 TL
8	24.04.2012	077	EĞİRDİR	Bağlıllı Köyüne Kilit Parke Taşı Döşenmesi için İhtiyaç Bulunan Kumun Alımı için.	20.000,00 TL
9	22.05.2012	93	EĞİRDİR	Balkırı köyüne dalgıç motopomp alımı için. (Fatura bedelinin %50 si kadar)	2.799,50 TL
10	22.05.2012	102	YENİŞARBADEMLİ	Gölkonak köyüne köydeki çöplerin bertaraf edilmesi için.	2.000,00 TL
11	12.06.2012	116	ŞARKİKARAAĞAÇ	Yeniköy köyüne Damla Sulama Sistemi için.	6.000,00 TL

12	19.06.2012	119	SÜTÇÜLER	Aşağı Yaylabel köyüne Motopomp alımı için. (Fatura bedelinin %50 si kadar)	
13	31.07.2012	154	KEÇİBORLU	Ardıçlı köyüne dalgıç motopomp alımı için. (Fatura bedelinin %50 si kadar)	1.374,70 TL
14	31.07.2012	155	YENİŞARBADEMLİ	Gölkonak Köyüne Çocuk Oyun Parkı Yapımı için.	8.000,00 TL
15	14.08.2012	163	YALVAÇ	Mısırlı köyüne umumi WC yapımı için.	9.688,91 TL
16	25.09.2012	181	EĞİRDİR	Sevinçbey köyüne halı saha yapımı için.	12.500,00 TL
17	16.10.2012	193	MERKEZ	Deregümü Köyüne Dalgıç Motopompun Bakım ve Onarımı için.	2.134,00 TL
18	06.11.2012	200	EĞİRDİR	Bağacık köyüne dalgıç motopomp alımı için. (Fatura bedelinin %50 si kadar)	1.498,60 TL
19	13.11.2012	212	GÖNEN	Senirce köyüne Lojman çatısı yapımı için	10.000,00 TL
20	13.11.2012	214	MERKEZ	Yakaören köyüne Kesimhane ve WC tadilat inşaatı için	5.000,00 TL
21	20.11.2012	221	YENİŞARBADEMLİ	Gölkonak Köyüne Dalgıç Motopomp Alımı için.	5.740,70 TL
22	27.11.2012	239	EĞİRDİR	Beydere Köyüne dalgıç motopomp alımı için. (Fatura bedelinin %50 si kadar)	
TOPLAM					110.107,29 TL

2012 YILINDA K.H.G.B. NE YAPILAN YARDIMLAR

TARİHİ	NO.SU	VERİLDİĞİ İLÇE KHGB	KONUSU	MİKTARI
10.01.2012	006	MERKEZ	Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi Pansiyon Binası Onarımı için (Sözleşme bedeli kadar)	92.040,00 TL
31.01.2012	024	MERKEZ	Birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere	40.000,00 TL
31.01.2012	023	AKSU	Birlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere	15.000,00 TL
23.02.2012 tarih ve 1716 sayılı valilik oluru		EĞİRDİR	Balkırı köyü ilave kanalizasyon inşaatı için	22.250,00 TL
28.02.2012	050	KEÇİBORLU	Tarım Zararlıları ile mücadele için	5.000,00 TL

27.03.2012	062	AKSU	Tarım Zararlıları ile mücadele için	10.000,00 TL
27.03.2012	063	KEÇİBORLU	Saracık köyü Genel Altyapı, Üstyapı ve Sosyal Tesislerde kullanılmak için.	10.000,00 TL
27.03.2012	064	ŞARKIKARAAĞAÇ	Ördekçi köyü Altyapı, Üstyapı ve Çocuk parkı yapımı için.	10.000,00 TL
03.04.2012	066	SÜTÇÜLER	Pınarköy ve İncedere köylerinde altyapı ve dere geçişlerinde kullanılacak malzemelerin temini için.	10.000,00 TL
03.04.2012	071	MERKEZ	Tarım Zararlıları ile mücadele için	10.000,00 TL
15.05.2012	86	ULUBORLU	Haşere ile mücadele projesi için	4.000,00 TL
15.05.2012	88	ULUBORLU	K. Kabaca Köyü Kiraz Alım Merkezi Taban Betonunu için	3.000,00 TL
26.06.2012	126	MERKEZ	Merkez köylerde haşere ile mücadele için 1 adet termal sisleme makinası alımı için.	5.900,00 TL
03.07.2012	130	AKSU	Karağı ve Sofular köylerinde Çocuk Oyun Parkı Yapımı için	16.000,00 TL
03.07.2012	130	KEÇİBORLU	Kuyucak ve Özbahçe köylerinde Çocuk Oyun Parkı Yapımı için	16.000,00 TL
03.07.2012	130	SÜTÇÜLER	Çobanisa köyünde Çocuk Oyun Parkı Yapımı için	8.000,00 TL
03.07.2012	130	YALVAÇ	Çamharman, Aşağı Tırtar ve Ayvalı köylerinde Çocuk Oyun Parkı Yapımı için	24.000,00 TL
10.07.2012	138	SENİRKENT	Tarım Zararlıları ile mücadele için	5.000,00 TL
10.07.2012	141	KEÇİBORLU	Keçiborlu ilçesine bağlı köylerin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlamak amacıyla 2008-2009 yıllarında yapılan ve projeleri tamamlanan ödeneklerden kalan 25.809,02 TL ödeneğin Kaplanlı Köyü misafirhanesinin bakım onarımı, Kuyucak Köyü Düğün Salonu İkmal İşleri, Özbahçe Köyü Köy Konağı Binası bakım onarımı, Saracık Köyü İçmesuyu Motopomp Yapım İşleri ve Yenitepe Köyü Kanalizasyon İnşaatı işleri ile Çukurören Köyü alt yapı hizmetlerinde kullanılmasına karar verildi.	
31.07.2012	155	ATABEY	Harmanören ve Bayat Köylerinde Çocuk Oyun Parkı Yapılması için.	16.000,00 TL
31.07.2012	155	GÖNEN	Senirce ve Gölbaşı Köylerinde Çocuk Oyun Parkı Yapılması için.	16.000,00 TL
31.07.2012	155	ULUBORLU	Küçük Kabaca ve İleydağı Köylerinde Çocuk Oyun Parkı Yapılması için.	16.000,00 TL

31.07.2012	155	AKSU	Yılanlı Köyünde Çocuk Oyun Parkı Yapılması için.	8.000,00 TL
14.08.2012	164	MERKEZ	Direkli Köyünde Çocuk Oyun Parkı Yapılması için.	8.000,00 TL
11.09.2012	173	ŞARKİKARAAĞAÇ	Kıyıkdede köyü içmesuyu ENH, dalgıç motopomp ve terfi binası inşaatı için. (ihale bedeli kadar)	39.530,00 TL
25.09.2012	177	KEÇİBORLU	İl Encümeninin 10/072012 tarih ve 141 sayılı kararı ile önceki ödeneklerden kalan 25.809,02 TL'nin Kaplanlı Köyü misafirhanesinin bakım onarımı, Kuyucak Köyü Düğün Salonu İkmal İşleri, Özbahçe Köyü Köy Konağı Binası bakım onarımı, Saracık Köyü İçmesuyu Motopomp Yapım İşleri ile Çukurören Köyü alt yapı hizmetlerinde kullanılmasına karar verilmişti. Çukurören köyü misafirhanesinin onarımının tamamlanmasından dolayı 5.000,00 TL borcun ödenmesi için tahsis değişikliği uygun görüldü.	
25.09.2012	182	YALVAÇ	Yarıkkaya köyü içmesuyu isale hattı için. (ihale bedeli kadar)	44.840,00 TL
09.10.2012	185	ATABEY	Harmanören köyüne İhata duvarı yapımı için. (ihale bedeli kadar)	
09.10.2012	188	KEÇİBORLU	Ardıçlı Köyüne Umumi WC yapımı için. (ihale bedeli kadar)	15.045,00 TL
			TOPLAM	469.605,00 TL



T.C. İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2012 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Davraz Kar Araçları Barınağı Yapım İşİ
İşe Başlama Tarihi	: 2011
Proje (İhale) Bedeli	: 288.107
Yapılan Harcama (2011)	: 279.463
İşin Durumu	: İş Tamamlanmıştır
Fiziki Durumu	: % 100



2



T.C. İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2012 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Davraz 4. Etap 3 nolu mekânî tesis
İşe Başlama Tarihi	: 2011
Proje Bedeli	: 5.723.000 TL
Yapılan Harcama (2011)	: 4.564.805 TL
Yapılan Harcama (2012 Yılı)	: 738.176 TL
İşin Durumu	: İş Tamamlanmıştır.
Fiziki Durumu	: % 100



3



T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2012 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ



T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2012 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Davraz Dağı Kayak Merkezinde II Nolu Telesieji Tesisinin Çelik Halat Değişimi ile Bakım Onarım ve Revizyonu Yapım İşii
İşe Başlama Tarihi	: 2012
Proje (İhale) Bedeli	: 472.000 TL
Yapılan Harcama (2012)	: 0 TL
İşin Durumu	: İş devam ediyor.
Fiziki Durumu	: % 55





T.C. İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2012 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Davraz Turizm Merkezi nazım İmar Planı Yapımı, Revizyon-İlave İmar Planı Yapımı ve Çevre Düzeni Planı
İşe Başlama Tarihi	: 2012
Proje (İhale) Bedeli	: 27.293 TL
Yapılan Harcama (2011)	: 0 TL
İşin Durumu	: İş devam ediyor.
Fiziki Durumu	: % 20



6



T.C. İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2012 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Etüt Proje Harcamaları – Davraz Arıtma Tesisi Danışmanlık Hiz.
İşe Başlama Tarihi	: 2011
Proje (İhale) Bedeli	: 16.148 TL
Yapılan Harcama (2011)	: 4.012 TL
Yapılan Harcama (2012)	: 9.829 TL
İşin Durumu	: İş devam ediyor.
Fiziki Durumu	: % 75
Parasal Durumu	: % 75



7



T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2012 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Eğirdir Bağacık ve Yalvaç Eyuplar Köyüne Çocuk Oyun Grubu Kurulması İşl.
İşe Başlama Tarihi	: 2012
Proje (İhale) Bedeli	: 13.950 TL
Yapılan Harcama (2011)	: 13.950TL
İşin Durumu	: İş tamamlandı.
Fiziki Durumu	: % 100



8



T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2012 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Emniyet Müdürlüğü Lojmanı Halı Saha Altyapı Yapılması Yapım İşl
İşe Başlama Tarihi	: 2012
Proje (İhale) Bedeli	: 44.430 TL
Yapılan Harcama (2012)	: 0 TL
İşin Durumu	: İş devam ediyor.
Fiziki Durumu	: % 10



9

1.7. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

- 1- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7.Maddesi gereğince; Isparta Merkez Belediye sınırları dışındaki 1.nci sınıf gayri sıhhi müesseseler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında 1.inci 2.nci ve 3.üncü sınıf gayri sıhhi müesseselere ruhsat vermek ve denetlemek.
- 2- İl Özel İdarelerinin sorumluluk alanı içerisindeki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte belirlenen görevleri yerine getirmek.
- 3- 3213 sayılı Maden kanununun ilgili maddelerine göre 1a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını vermek Devlet Hakkı tutarından % 50 Özel İdare payının takip edilmesi.
- 4- 3213 Sayılı Maden Kanununa göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hammadde üretim izini vermek ve denetlemek.
- 5- 3213 Sayılı Maden Kanununa göre 1(a) grubu ve hammadde üretim izinleri alanlarına teknik nezaretçi atanmaları ve istifaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- 6- 3213 Sayılı Maden Kanununa göre, 13.03.2006 tarih ve 20258 sayılı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün yetki devrine ilişkin yazıları gereğince İlimiz dâhilindeki tüm madenlerin sevk fişlerinin kontrol ve denetimi yapmak.
- 7- 4916 sayılı kanunun 21.maddesi ile değişik 1380 sayılı su ürünleri kanununun 4.maddesi gereğince su ürünlerinin kiraya verilmesi işlemlerinin yapılması, 6111 sayılı Kanun ile Tarım İl Müdürlüğüne devredilmiştir.
- 8- 4916 sayılı kanunun 22.maddesi ile değişik 167 sayılı Yer altı Suları Hakkındaki Kanunun 4.maddesi gereğince Yer altı ve Kaynak sularının kiraya verilmesi
- 9- 5686 sayılı Kanun gereğince Jeotermal ve Doğal Mineralli Kaynak Suları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.
- 10- İlimiz Özel İdaresinin tüm bilgi işlem faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması,
- 11- İl Özel İdaresi birimlerinin bilgisayar ortamında faaliyetleri yürütebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması,
- 12- İl Özel İdaresi birimleri arasında ağ, yapısal kablolama ve internet kurulması,
- 13- Bilgisayar işletim sistemlerinin ve paket programların kurulması,
- 14- Birimlerden gelen talepler doğrultusunda yeni yazılımların yapılması ve daha önce yapılmış yazılımların güncellenmesi ve bakımlarının yapılması,
- 15- İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerine ait uygulamaların sistem analizi ile ihtiyaç planlamalarının yapılması,
- 16- Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgi işlem sisteminin geliştirilmesi,
- 17- Bilgisayar cihazlarının, bunların destek ünitelerinin ve ağların bakım ve onarımlarının yapılması ve bunların çalışır durumda tutulması,
- 18- Gerekğinde malzeme ikmal ve stok kontrol sisteminin aktif tutulması,
- 19- Bilgisayardaki mevcut tüm verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması,
- 20- Bilgisayar ve donanımlar ile ilgili personele yönelik eğitim düzenlemek amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğine gidilmesi,
- 21- İnternet yönetimi ve yönlendirilmesi,
- 22- Sayısal telefon alt yapısının yönetimi ve yönlendirilmesi ile Telefon, hat vb. tamir, bakım, onarımlarının yapılması ve yaptırılması,
- 23- 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca yakalanacak kaçak petrolerin tasfiye edilmesi,
- 24- Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer işlerin yapılması.

➤ İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, Maden Kanunu I (a) Grubu madenleri Uygulama Yönetmeliği ve Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu çerçevesinde yapılan faaliyetler;

RUHSATLANDIRILAN FAALİYET	ADET	DENETİMİ YAPILAN İŞYERİ	ADET
I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	8	I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	8
II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	20	II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	20
III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	34	III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	34
Kahvehane	1	Kahvehane	1
Otel	1	Otel	1
Bakkal	3	Bakkal	3
Lokanta	1	Lokanta	1
Market		Market	
Berber	1	Berber	1
Jeotermal ve Doğal Mineralli Su	1	Jeotermal ve Doğal Mineralli Su	1
1(A) Maden Ruhsatlandırılması		1(A) Maden Ruhsatlandırılması	
TOPLAM	69	TOPLAM	69

ALINAN HARÇ VE CEZALAR

Maden sahaları GSM İşyeri Açma Çalışma ruhsatları harcı	270.000,00 TL.
İdari Para Cezası miktarı TL	3.959,00 TL.

BİLGİ İŞLEM 2012 YILI FAALİYETLERİ

İdaremiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü altında çalışan Bilgi İşlem Bürosu İdaremiz Kampüsü içerisindeki internet akışını sağlamak ve (Network) alt yapı sorunlarını gidermek, yayında olan web sitemizin (www.ispartaozelidare.gov.tr) sağlıklı çalışmasını ve gereken yazılımların programlanması ve verilerin depolanması, İdaremizdeki 165 adet bilgisayarın, 107 adet yazıcı ve 5 Adet Tarayıcının bütün donanımsal ve yazılımsal arızaların giderilmesini sağlamak, PDKS (Personel Devam Takip Sistemi) cihazlarının bakım ve onarımını sağlamak, E-içişleri Projesinin Personel tarafından kullanımını ve eğitimini sağlamak, Telefon hatları ve Cihazlarının düzenli çalışmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamakla yükümlüdür.

Bilgi İşlem Büromuza 2012 Yılı içerisinde İdaremizde kullanılmakta olan bilgisayar, Program ve yazıcı arızalarının tamamı personelimiz tarafından giderilmiştir.

2012 Yılı itibari ile Bilgi işlem olarak İdaremiz ihtiyaçları doğrultusunda yapılan harcamalar şöyledir;

- 1) 17 Mayıs 2012 tarihinde D.M.O. dan 20 Masaüstü Bilgisayar 1 Adet Dizüstü bilgisayar 1 Adet A3 yazıcı 5 Adet A4 yazıcı alınmış tutarı 47.524,30 TL.
- 2) 17 Mayıs 2012 tarihinde Kurum Serverlarında Lisanslama Çalışmasında Lisans bedeli olarak KDV Hariç 8.900,00 TL. harcandı.(1 Ad. Windows Server 2008 Enterprise, 1 Ad. Windows Standart, İlçe Bilgisayarları ve Kurum Dizüstü Bilgisayarları için 30 Ad. Anti virüs Lisansı)
- 3) AMP Hakediş yazılım güncelleme bedeli olarak 24 Nisan 2012 tarihinde 2.400,00 TL harcandı.

- 4) 18 Eylül 2012 tarihinde Sayıştay Denetçileri için Çok fonksiyonlu yazıcı alınmıştır. Tutarı KDV Hariç 542,00 TL.
- 5) 04.07.2012 Tarihinde İdaremiz Bilgi Güvenliği Yönergesi Gereğince Güvenlik Duvarı ve Server Yedek Parçası Alımı KDV Hariç 11.000,00 TL.

**MADEN RUHSATLARI, KAÇAK PETROL, KAYNAK SUYU
2012 YILI FAALİYETLERİ**

- 1) MİGEM tarafından verilen Arama Ruhsatları sayısı : 301
- 2) MİGEM tarafından verilen İşletme Ruhsatları sayısı : 274
- 3) MİGEM tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilen Hammadde Üretim İzinleri sayısı : 34
- 4) Isparta İl Özel İdaresi tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilen Hammadde Üretim İzinleri sayısı : 40
- 5) Isparta İl Özel İdaresi tarafından Özel Sektöre verilen I (A) grubu İşletme Ruhsatları sayısı : 6
- 6) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre yakalanarak Isparta İl Özel İdaresine teslim edilen Kaçak Petrolden tasfiye çalışmaları devam eden:
 - Motorin (lt.) : 1.202
 - Gaz Yağı (lt.) : 2.550,5
- 7) Kaynak Suyu Kirası :
 - Kiracı Sayısı : 6
 - Kiralanan Miktar (lt/sn): 41
 - 2012-2013 Tahakkuku (TL) : 420.990,00
- 8) 2012 yılında Isparta İl Özel İdaresi hesabına yatırılan Maden Devlet Hakkı Özel İdare Payı (TL) : 774.639,82

1.8. SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Görev Alanları:

- Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimleri ile askeri gazinolara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su alımı ile ilgili yapılacak işlemler ve programdaki işlerin gerekli keşif (yaklaşık maliyet) ve ihale dokümanlarının hazırlanması ve devamındaki diğer işlemleri yapmak.
- Köy ve bağlı mahallelere yapılacak olan kanalizasyon, katı atık ve arıtma tesisleri ile ilgili hazırlanan ve programındaki işlerin gerekli keşif (yaklaşık maliyet) ve ihale dokümanlarının hazırlanması ve devamındaki diğer işlemleri yapmak.
- Mevcut içme suyu, kanalizasyon, doğal arıtma, ENH tesisi, trafo, elektro pompaj ve sondaj tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde tesisi geliştirmek için tedbirlerini almak, aldirmek,
- Valinin ve Genel Sekreterin vereceği diğer görevleri yapmak.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü
ÖDENEK HARCAMA ÇİZELGESİ

Kurum	Fok	Eko	Tür.	F	Net Öde.	Har.	Kalan	Bütçe Kaynağı	Açıklama
44.32.37.00.00	05.1.0.00	03.5.1.90	Isparta Merkez İlçe köylerinin evsel katı atıklarının toplanması ve nakil işi (Diğer Müş Firma ve Kişi Öde.)	5	164.031,70	148.294,34	15.737,36	Özel İdare	İş devam ediyor.
44.32.37.00.00	05.1.0.00	03.5.1.90	Isparta Merkez İlçe köylerinin evsel katı atıklarının toplanması ve nakil işi (Köylerin Evsel Atıklarının Top.)	8	196.268,71	129.677,09	66.591,62	İçişleri Bakanlığı	İş devam ediyor.
44.32.37.00.00	06.3.0.00	06.5.7.08	1_Muhtelif Köylerin Dep. Tad. ve yap. İşi (Eğirdir Kırıntı, Sütçüler Yeşilyurt-Aş. Yaylabel-İbişler Köyleri, Şk. Karaağaç Arak Köyü) 2_Keçiborlu Yeşilyurt Köyü İçme Suyu İnş. 3_Gelendost İlçesi Keçili Köyü, Yalvaç İlçesi Taşevi köyü İçme suyu İşi.	8	340.114,60	219.219,52	120.895,08	İller Bankası	1-İş Bitti. (Geçici Kabul Süreci Devam Ediyor.) 2-İş bitti 3-İş tamamlandı. Geçici kabulü yapıldı.
44.32.37.00.00	06.03.0.01	06.5.7.08	İçme Suyu Yapım İşi (Yalvaç Bahtiyar Köyü Şebeke ve İsale Hattı Yapım İşi -Sütçüler Hacıaliler Köyü Dibekli Mah. İsale Hattı Yapım işi .)	5	211.128,56	88.049,19	123.079,37	Özel İdare	_Yalvaç Bahtiyar Köyü Şebeke ve İsale Hattı Yapım İşi tamamlandı. - Sütçüler Hacıaliler Köyü Dibekli Mah. İsale Hattı Yapım işi. (Su tahlil sonucu, orman geçiş izni bekleniyor.)
44.32.37.00.00	06.3.0.00	03.5.1.01	İçme Suyu Tahlil İşleri (Etüt Proje Bilirkişi Ekper Gid.)	5	6.000,00		6.000,00	Özel İdare	Kalan ödenek 2013 yılına aktarıldı.
44.32.37.00.00	06.3.0.02	06.5.7.08	Sondaj çalışması (malzeme alımları/ içme suyu tes. Yap. Gid.)	5	16.000,00		16.000,00	Özel İdare	Kalan ödenek 2013 yılına aktarıldı.

44.32.37.00.00	05.02.0.01	06.5.7.09	_Şarkikaraağaç ilçesi Köprüköy Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yapımı _Şarkikaraağaç ilçesi Yassıbel Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yapımı (Kanalizasyon tesisi yap. Gideri)	5	981.170,00	528.050,00	453.120,00	Özel İdare	_Köprüköy kanalizasyon işi bitti. _Yassıbel işinin sözleşmesi imzalandı
44.32.37.00.00	05.2.0.00	03.5.1.01	Atık Su Tahlil İşleri (Etüt Proje Bilirkişi Ekper Gid.)	5	1.600,00		1.600,00	Özel İdare	Kalan ödenek 2013 yılına aktarıldı.
44.32.37.00.00	05.2.0.00	06.5.2.01	Kanalizasyon Malzemesi ve Ek Parçası Alımı (İnşaat malzemesi giderleri .)	5	70.000,00	11.864,66	58.135,34	Özel İdare	İhale süreci devam ediyor.,
44.32.37.00.00	05.2.0.00	03.8.9.01	Diğer taşınmaz yap. Bak. Onar	5	1.600,00		1.600,00	Özel İdare	Kalan ödenek 2013 yılına aktarıldı.
44.32.37.00.00	06.3.0.01	06.5.2.90	Askeri içme suyu işleri	8	42.532,97		42.532,97	MSB	Kalan ödenek 2013 yılına aktarıldı.
44.32.37.00.00	06.3.0.03	06.5.7.08	Camili Yayla Askeri içme suyu	8	13.435,00		13.435,00	MSB	Kalan ödenek 2013 yılına aktarıldı.
44.32.37.00.00	06.3.0.01	06.5.2.02	Elektrik tesisatı gideri (transformatör alımı)	5	0,00	12.980,00	-12.980,00	Özel İdare	İş Bitti
Toplam:					2.043.881,54	1.138.134,80	905.746,74		

2012 YILINDA ALINAN MALZEMELER

KANALİZASYON İŞLERİ İÇİN ALINAN MALZEMELER

Boru Alımı

- 1260 mt. 200 mm Korige Boru

İÇME SUYU İŞLERİ İÇİN ALINAN MALZEMELER

Transformatör Alımı

- 2 Adet 50 KVA-36 KV Trafo (Direk Tipi)
- 1 Adet 100 KVA-36 KV Trafo (Direk Tipi)

2012 LİMİTTEN KÖYLERE VERİLEN İÇME SUYU BORU LİSTESİ

S.NO	İLÇESİ	KÖYÜN ADI	BORU CİNSİ	MİKTARI	METRE
1	MERKEZ	BÜYÜK HACILAR KÖYÜ	Ø 50 / 63- 10	150	MT
2	SÜTÇÜLER	İNCEDERE KÖYÜ	Ø 40 / 50- 10	150	MT
3	MERKEZ	DİREKLİ KÖYÜ	Ø 25 / 32 -10	300	MT
4	GELENDOST	KÖKE KÖYÜ	Ø 65 / 75 -10	102	MT
5	EĞİRDİR	MAHMATLAR KÖYÜ	Ø 65 / 75 -10	150	MT
6	GÖNEN	SENİRCE KÖYÜ	Ø 80 / 90- 10	120	MT
7	AKSU	YUKARI YAYLABEL KÖYÜ	Ø 40 / 50- 10	150	MT
8	YALVAÇ	KIRKBAŞ KÖYÜ	Ø 50 / 63- 10	204	MT
9	YALVAÇ	SAĞIR KÖYÜ	Ø 50 / 63- 10	720	MT
10	Ş.KARAAĞAÇ	YENİKÖY KÖYÜ	Ø100 /110-10	120	MT
11	Ş.KARAAĞAÇ	BAŞDEĞİRMEN KÖYÜ	Ø 80 / 90- 10	150	MT
12	EĞİRDİR	BADEMLİ KÖYÜ	Ø 40 / 50- 10	204	MT
13	EĞİRDİR	BADEMLİ KÖYÜ	Ø 50 / 63- 10	204	MT
14	EĞİRDİR	BAĞILLI KÖYÜ	Ø 50 / 63- 10	1104	MT
15	Ş.KARAAĞAÇ	YENİ KÖY	Ø100 /110-10	120	MT
16	SÜTÇÜLER	YEŞİLYURT MANDALLAR	Ø 50 / 63- 10	1104	MT
TOPLAM=				5052	MT

BETON BÜZ VE HDPE KORUGE BORU VERİLEN KÖYLER (2012 YILI)

S.NO	İLÇESİ	KÖYÜ	VERİLİŞ TARİHİ	Ø 200 mm BÜZ AD.	Ø100 mm PVC Boru	Ø 200 mm KORUGE BORU	KORUGE C PARÇA.	PREFAB. RÖGAR TABAN ELEMANI	PREFAB. RÖGAR BİLEZİĞİ 50 cm.	PREFAB. RÖGAR BİLEZİĞİ 25 cm.	PREFAB. RÖGAR KAPAĞI	KULLANIM AMACI
1	MERKEZ	Gelincik	03.01.2012	20					3		4	Kan.arızasında.
2	GELENDOST	Köke	19.01.2011			441	13	7		7	14	İlave kanal.hat yapımı
3	KEÇİBORLU Ardıçlı		28.03.2012			301						İlave kanal.hat yapımı
4	ULUBORLU	İleydağı	29.03.2012			154						Hat değişikliği
5	YALVAÇ	A.Kaşıkkara	01.04.2012		120							Doğ.art.deşarj hattı
6	Ş.KARAAĞAÇ	Belceğiz	06.04.2012			750	10					Atık su tahliyesi
7	Ş.KARAAĞAÇ	Başdeğirment	09.04.2012			56						Kan. hat değişikliği
8	EĞİRDİR	Balkırı	19.04.2012			301	3					İlave kanal.hat yapımı
9	EĞİRDİR	Akdoğan	03.05.2012			42						Kan. hat değişikliği
10	EĞİRDİR	Ağılköy	03.05.2012			60						Kan. hat değişikliği
11	AKSU	Sofular	07.05.2012			154						Kan. hat değişikliği
12	EĞİRDİR	Y.Gökdere	11.05.2012			287	10	3	3		6	Kan.hat değişikliği
13	KEÇİBORLU Ardıçlı	Özbahçe	13.06.2012			105						Kan.hat değişikliği
14	EĞİRDİR	Akdoğan	25.06.2012			105						Yol geçişlerinde
15	MERKEZ	B.Hacılar	29.06.2012			84						İlave kanal.hat yapımı
16	YALVAÇ	İleği	14.09.2012			154	1					Kan.hat değişikliği
17	Ş.KARAAĞAÇ	A.Dinek	03.10.2012			49						Kan.hat değişikliği
18	GELENDOST	Yeşilköy	30.10.2012			84						Deşarj hattı değişik.
		TOPLAM		20	120	3.127	37	10	6	7	24	

VİDANJÖR HİZMET ÇİZELGESİ

S. No	TARİHİ	İŞ YAPILAN YER	AÇIKLAMA
1	02.01.2012	Mrkz K.Hacılar - Aliköy	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
2	04.01.2012	Merkez K.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
3	06.01.2012	Gelendost Avşar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
4	19.01.2012	Sütçüler Kasımlar Jandar.Kom.	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
5	06.02.2012	Eğirdir Yk. Gökdere	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
6	10.02.2012	Davraz Kayak Merkezi	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
7	15-16.03.2012	Gönen Senirce-Mrz.Yakaören	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
8	23.03.2012	Gelendost Çaltı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
9	26.03.2012	Merkez Aliköy	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
10	28.03.2012	Merkez Aliköy	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
11	03.04.2012	Uluborlu Dereköy	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
12	05.04.2012	Ş.Karaağaç Örenköy	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
13	06.04.2012	Ş.Karaağaç Arak köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
14	09.04.2012	Ş.Karaağaç Arak köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
15	11.04.2012	Gönen Senirce	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
16	13.04.2012	Atabey Pembeli köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
17	17.04.2012	Ş.Karaağaç Arak köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
18	18.04.2012	Daire	Rögarların temizlenmesi
19	19.04.2012	Daire	Rögarların temizlenmesi
20	20.04.2012	Senirkent Ortayazı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
21	25.04.2012	Senirkent Ortayazı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
22	30.04.2012	Merkez Aliköy	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
23	02.05.2012	Senirkent Ortayazı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
24	04.05.2012	Ş.Karaağaç Y.Dinek köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
25	11.05.2012	Yalvaç A.Kaşıkkara köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
26	16.05.2012	Kurum Bahçelievler lojmanları	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
27	17.05.2012	Merkez B.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
28	24.05.2012	Senirkent Ortayazı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
29	31.05.2012	Gelendost Avşar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
30	06.06.2012	Merkez K.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
31	08.06.2012	Senirkent Garip köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
32	11.06.2012	Merkez Gelincik köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
33	13.06.2012	Gönen Gümüştün köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
34	18.06.2012	Gönen Gümüştün köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
35	19.06.2012	Davraz Kayak Merkezi	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
36	20.06.2012	Davraz Kayak Merkezi	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
37	21.06.2012	Davraz Kayak Merkezi	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
38	26.06.2012	Eğirdir Bedre Turistik tesisleri	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
39	30-31.07.2012	Yalvaç A.Kaşıkkara-A.Tırtar köyleri	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
40	01.08.2012	Merkez Aliköy	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması

41	03.08.2012	Merkez Aliköy	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
42	06.08.2012	Gönen Senirce köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
43	08.08.2012	Gönen Gümüştün köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
44	09.08.2012	Merkez Aliköy	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
45	10.08.2012	M.B.Hacılar-Aliköy	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
46	13.08.2012	Aksu Yaka köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
47	23.08.2012	Ş.Karaağaç Fakılar Köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
48	27.08.2012	Ş.Karaağaç Fakılar Köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
49	28.08.2012	Merkez Aliköy	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
50	29.08.2012	Yalvaç Mısırlı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
51	31.08.2012	Yalvaç Eleği köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
52	04.09.2012	Yalvaç Ayvalı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
53	05.09.2012	Aksu Yaka köyü-Davraz Kayak Mrk.	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
54	10.09.2012	Daire	Asfalt plantinin temizlenmesi
55	11.09.2012	Ş.Karaağaç Y.Dinek köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
56	20.09.2012	Ş.Karaağaç A.Dinek köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
57	21.09.2012	Merkez Aliköy	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
58	25.09.2012	Gönen İğdecik köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
59	26.09.2012	Merkez K.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
60	28.09.2012	Merkez K.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
61	01.10.2012	Eğirdir Bağlı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
62	02.10.2012	Gönen Senirce köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
63	05.10.2012	Merkez K.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
64	08.10.2012	Davraz Kayak Merkezi	Katı atıkların boşaltılması
65	10.10.2012	Yalvaç Eyüpler köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
66	12.10.2012	Gönen Gölbaşı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
67	15.10.2012	Gelendost Madenli köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
68	13.11.2012	Yalvaç A.Kaşıkara köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
69	14.11.2012	Yalvaç A.Eleği	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
70	16.11.2012	Daire	Asfalt plantinin temizlenmesi
71	19-20.11.2012	Gelendost Çaltı köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
72	21.11.2012	Davraz Kayak Merkezi	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
73	10.12.2012	Gelendost Madenli köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
74	14.12.2012	Gelendost Madenli köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
75	19.12.2012	Merkez K.Hacılar köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
76	20.12.2012	Gönen Senirce köyü	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması
77	25.12.2012	Davraz Kayak Merkezi	Aritma tesisine İsp.Bld.Arit.Tes.Çamur get.
78	31.12.2012	Davraz Kayak Merkezi	Kanalizasyon tıkanıklığının açılması

Dönemi: Aralık 2012

2012 YILI KÖYDES İZLEME CETVELİ - İÇMESULARI PROGRAMI

S.NO	İLİ	İLÇESİ	SEKTÖRÜ	PROJENİN	NÜFUS	NİTELİĞİ			KEŞFİ TL	İHALE BEDELİ TL	HARCAMA TL	GERÇEKLEŞME		İŞLERİN DURUMU					
				YERİ (KÖY/ÜNİTE)		YE. TE.	TE GEL	BAK ONR				FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BAŞL. MADI	AÇIKLAMALAR
1	Isparta	Merkez	İçmesuyu	By. Kışla Köyü Orta Mah. İsale Hattı Yenileme	372			1	40.000	28.910	28.910	100	100	1					BİTTİ
2	Isparta	Aksu	İçmesuyu	Koçular Şebeke - İsale Hattı Yenileme	232			1	160.000	90.860	90.860	100	100	1					BİTTİ
3	Isparta	Eğirdir	İçmesuyu	Sipahiler İsale Hattı Yenileme	280			1	80.000	90.000	0	0	0		1				D. EDİYOR
4	Isparta	Keçiborlu	İçmesuyu	Kuyucak - Terfi - Hattı ENH	263	1			149.000	135.700	135.700	100	100	1					BİTTİ
5	Isparta	Senirkent	İçmesuyu	Ortayazı Köyü Depo Yapılması	331			1	93.000	82.600	82600	100	100	1					BİTTİ
6	Isparta	Sütçüler	İçmesuyu	Çandır Köyü Yıldız Mah. Depo ve Şebeke İsale Hattı Yenileme	683		1		200.000	174.640	0	50	0		1				D. EDİYOR
7	Isparta	Sütçüler	İçmesuyu	Çobanisa Köyü Kıyı Mah. İsale Hattı Yenileme	629			1	70.000	87.320	0	0	0		1				D. EDİYOR
8	Isparta	Sütçüler	İçmesuyu	Sarımehmetler Köyü Fadıl Mah. Şebeke Yapılması	445		1		30.000	38.350	38.350	100	100	1					BİTTİ
9	Isparta	Şarkikaraağaç	İçmesuyu	Başdeğirmen İlave Şebeke Yapımı	204			1	40.000	39.530	39.530	100	100	1					BİTTİ
10	Isparta	Uluborlu	İçmesuyu	Köyleri - Depo Tadilatı	1.083			1	49.000	28.733	22.356	100	78	1					BİTTİ
İÇMESULARI (ANA PROGRAM) İL TOPLAMI					4.522	1	2	7	911.000	796.643	438.306	67	55	7	0	3	0	0	

DÖNEMİ: Aralık 2012

2012 YILI KÖYDES İZLEME CETVELİ - İÇMESULARI KAYMAKAMLIK EK PROGRAMI

S.NO	İLİ	İLÇESİ	SEKTÖRÜ	PROJENİN	NÜFUS	NİTELİĞİ			KEŞFİ TL	İHALE BEDELİ TL	HARCAMA TL	GERÇEKLEŞME		İŞLERİN DURUMU					
				YERİ (KÖY/ÜNİTE)		YE. TE.		TE GEL				FİZİKİ	MADDİ	BİTTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BAŞL. MADI	AÇIKLAMALAR
0	Isparta	Eğirdir	İçmesuyu	(2010 dan devam eden) Kırıntı ENH ve Terfi Hattı İnş.	320				154.926	171.100	171.100	100	100	1					Bitti
1	Isparta	Eğirdir	İçmesuyu	Akpınar Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı ve Tahliye	148				31.475	33.000	33.000	100	100	1					Bitti
2	Isparta	Senirkent	İçmesuyu	Gençali Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı	762				15.529	14.927	14.927	100	100	1					Bitti
3	Isparta	Sütçüler	İçmesuyu	Beydili Köyü Kuzudere mah. İçme Suyu İsale Hat. Ve Şeb.	510				0	44.840	44.840	100	100	1					Bitti
4	Isparta	Uluborlu	İçmesuyu	İnhisar Köyü İçme Suyu Tevzi Maslağı Tahliye Vantuz Tad.	92				3.970	3.970	2.618	100	66	1					Bitti
5	Isparta	Gönen	İçmesuyu	İğdecik ve Senirce Köyleri Depo tadilatı	819				0	0	0	0	0					1	BAŞLAMADI
6	Isparta	Sütçüler	İçmesuyu	Melikler Köyü İçme Suyu Kaptaj İnşaatı İşi	67				0	5.900	0					1			D. EDİYOR
7	Isparta	Şarkikaraağaç	İçmesuyu	Beyköy Köyü İçme Suyu Pompa Bin. Yapımı	610				0	0	0	0	0					1	BAŞLAMADI
	Isparta	Sütçüler		Yönetim Gideri (Kirtasiye, akaryakıt, iletişim vb. giderler)							7.560								
	Isparta	Senirkent		Yönetim Gideri (Kirtasiye, akaryakıt, iletişim vb. giderler)							1.852								
İÇMESULARI (EK PROGRAM) İL TOPLAMI					3328	0		0	205.901	273.737	275.897	98	101	4	0	1	0	2	
İÇMESULARI (PRĞ+EK PRĞ.) İL TOPLAMI					7.850	1		7	1.116.901	1.070.380	714.203	75	67	11	0	4	0	2	

1.9. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Görevleri:

- Tarımsal sulamaya yönelik her türlü plan, proje ve yatırım hizmetleri,
- Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi,
- Tarımsal ürünlerin verimliliğinin artırılması, ürün planlaması ile destekleme faaliyetleri,
- Tarım sektöründeki insan kaynaklarına ilgili eğitimin verilmesinin gerçekleştirilmesi,
- Toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi,
- Ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak,
- Laboratuvar hizmetleri,
- Tarımsal destekleme projelerinin takibi ve yürütülmesi (Tarım Bakanlığı ile diğer kaynaklardan sağlanan kredi, hibe vs. yardımlar) ile görevlidir.

2012 YILI ARALIK AYI İTABARİYLE YATIRIM İZLEME RAPORU

31.12.2012

SIR A NO	İŞİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2012 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMALAR
						PARASAL (%)	FİZİKİ (%)	
1	Isparta-Eğirdir-Yukarı Gökdere Köyü (METİP) Projesi	97.022,73	-	94.388,20	82.142,19	100	100	İhalesi ve iş yeri teslimi yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında.79.594,95 TL ödenek geldi. Ödenek yetersiz olduğu için 17.500,00TL İl Özel idaresi bütçesinden karşılandı. İnşaat bitti. İşin Geçici Kabulü yapıldı.
2	Isparta-Uluborlu-Küçükkabaca Köyü (METİP) Projesi	216.226,51	-	191.000,00	225.380,00	100	100	İhalesi yapıldı. İş yeri teslimi yapıldı. İnşaat tamamlandı. İşin Geçici kabule yapıldı.
3	Isparta-Senirkent-Büyükkabaca Kasabası (METİP) Projesi	188.013,31	-	183.000,00	215.940,00	100	100	İhalesi yapıldı. İş yeri teslimi yapıldı. İnşaat tamamlandı. İşin Geçici Kabulü yapıldı.
4	Isparta-Şarkikaraağaç-Göksöğüt Kasabası (METİP) Projesi	176.258,53	-	145.000,00	171.100,00	100	100	İhalesi yapıldı. İş yeri teslimi yapıldı. İnşaat tamamlandı. İşin Geçici Kabulü yapıldı.
5	Isparta-Gelendost-Yenice Köyü (METİP) Projesi	275.773,65	-	272.000,00	316.394,02	100	100	İhalesi yapıldı. İş yeri teslimi yapıldı. İnşaat tamamlandı. İşin Geçici Kabulü yapıldı.
6	Isparta-Eğirdir-Akdoğan Köyü (METİP) Projesi	193.461,80	-	193.000,00	222.192,30	100	100	İhalesi yapıldı. İş yeri teslimi yapıldı. İnşaat tamamlandı. İşin Geçici Kabulü yapıldı.

7	Isparta-Baka Destekli İl Özel İdaresi Laboratuvar Projesi	483.380,45	-	579.540,19	532.613,10	100	100	İhalesi ve İş yeri teslimi yapıldı. Baka dan 332,216.44 TL. Ödeneği geldi. Ödenek yetersiz olduğu için 202,518.26 TL. İl özel İdaresi bütçesinden karşılandı. İnşaat bitti. Geçici kabulü yapıldı. İlave keşif artışı KDV Dâhil 44.805,49 TL. İlave edildi.
8	Isparta Merkez-Yakaören Kapalı sisten sulama işi Fesih kesin hakedişi	140.466,53	62.628,61	-	24.439,07	100	100	Fesih kesin hakediş ödemesi yapıldı.
9	Isparta-Gönen-Güneykent Bademlik çalışması	6.000,00	-	6.000,00	5.393,50	100	100	Güneykent Bademliği bakım çalışmaları tamamlandı. Ödemesi yapıldı. (22/d)
10	Isparta-Eğirdir Bademli Göleti derivasyon hattı tadilatında kullanılacak PVC Boru alım işi.	2.790,93	-	2.017,80	2.017,80	100	100	Gölet Tadilatında kullanılmak üzere PVC Boru alım işi yapıldı. (22/d)
11	Isparta İl Özel İdaresi yerleşkesinde Bulunan Binanın Laboratuvara Dönüştürülmesi projesi kapsamında ihtiyaç duyulan afiş-broşür-görünürlük dokümanları alımı işi (mal alımı)	1.565,00	-	855,00	855,50	100	100	Laboratuvar binasının afiş-broşür-görünürlük dokümanları alımı işleri yapıldı. (22/d)
12	Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesinde Bulunan Binanın Laboratuvara Dönüştürülmesi projesi kapsamında ihtiyaç duyulan tabela (görünürlük) dokümanları mal alımı işi.	1.770,72	-	1.716,90	1.716,90	100	100	Laboratuvar binasının tabela (görünürlük) dokümanları alımı işi yapıldı. (22/d)

13	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü sulama tesislerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan PVC boru alımı işi.	19.370,00	-	14.785,40	14.785,40	100	100	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü sulama tesislerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan PVC boru alımı işi yapıldı. (22/d)
14	Isparta İl Özel İdaresi Yerleşkesinde Bulunan Binanın Laboratuvara Dönüştürülmesi projesi kapsamında Ferforjeli Mikro Jaluzi mal alımı işi.	2.136,40	-	1.850,24	1.850,24	100	100	Laboratuvar binasının Ferforjeli Mikro Jaluzi alımı işi yapıldı. (22/d)
15	BAKA'dan destekli Laboratuvar projesi nihai mali raporunun Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması ücreti için Zir.Müh. Z.Harun KAPLAN'a Avans Verilmesi.	950,00	-	950,00	950,00	100	100	Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması ücreti için Zir.Müh. Z.Harun KAPLAN'a Avans verildi.
16	06.06.2012 Tarih ve 282-5063 sayılı Valilik Makamının Olur'ları ile YALVAÇ İlçesi Sücüllü Beldesi Hudutları içerisinde Özel Ağaçlandırma bakım bedeli için YALVAÇ Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılması.	8.087,06	-	8.087,06	8.087,06	100	100	Özel Ağaçlandırma bakım bedeli için YALVAÇ Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarıldı.
17	Isparta-Merkez-Deregümü (YAS) Toplu Damla Sulama Projesi inşaatı yapım işi.	1.911.054,91	-	250.000,00	-	0	0	İhalesi yapıldı. İşyeri teslimi yapılacak.
TOPLAM:		3.724.328,53	62.628,61	1.944.190,79	1.825.857,08	94	49	

İşin (Projenin) Adı	: Isparta-Uluborlu-Küçükkabaca Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP).
Proje Bedeli	: 216.226,51 TL.
İşe Başlama Tarihi	: 27.07.2012
2012 Yılında Yapılan Harcama	: 225.380,00 TL.
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2012 Dahil)	: 225.380,00 TL.
İşin Durumu	: İnşaat Bitti.
Fiziki Durumu	: % 100



İşin (Projenin) Adı	: Isparta-Senirkent-Büyükkabaca Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP).
Proje Bedeli	: 188.013,31 TL.
İşe Başlama Tarihi	: 18.07.2012
2012 Yılında Yapılan Harcama	: 215.940,00 TL.
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2012 Dahil)	: 215.940,00 TL.
İşin Durumu	: İnşaat Bitti.
Fiziki Durumu	: % 100



İşin (Projenin) Adı	: Isparta-Şarkikaraağaç-Göksöğüt Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP).
Proje Bedeli	: 176.258,53 TL.
İşe Başlama Tarihi	: 19.07.2012
2012 Yılında Yapılan Harcama	: 171.100,00 TL.
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2012 Dahil)	: 171.100,00 TL.
İşin Durumu	: İnşaat Bitti.
Fiziki Durumu	: % 100



İşin (Projenin) Adı	: Isparta-Gelendost-Yenice Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP).
Proje Bedeli	: 275.773,65 TL.
İşe Başlama Tarihi	: 23.07.2012
2012 Yılında Yapılan Harcama	: 320.960,00 TL.
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2012 Dahil)	: 320.960,00 TL.
İşin Durumu	: İnşaat Bitti.
Fiziki Durumu	: % 100



İşin (Projenin) Adı	: Isparta-Eğirdir-Akdoğan Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP).
Proje Bedeli	: 193.461,80 TL.
İşe Başlama Tarihi	: 23.07.2012
2012 Yılında Yapılan Harcama	: 227.740,00 TL.
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2012 Dahil)	: 227.740,00 TL.
İşin Durumu	: İnşaat Bitti.
Fiziki Durumu	: % 100



İşin (Projenin) Adı	: İl Özel İdaresi Yerleşkesinde Bulunan Binanın Laboratuvara Dönüştürülmesi Projesi.
Proje Bedeli	: 483.380,45 TL.
İşe Başlama Tarihi	: 24.03.2012
2012 Yılında Yapılan Harcama	: 527.777,58 TL.
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2012 Dahil)	: 527.777,58 TL.
İşin Durumu	: İnşaat Bitti.
Fiziki Durumu	: % 100



1.10. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Görevleri:

- İdarenin sorumluluk alanında bulunan yolların standardının yükseltilmesine yönelik faaliyetler,
- Birinci ve ikinci kat asfalt işlerinin yapılması,
- Stabilize yolların yapımı, onarımı ve bakımı,
- Kar mücadelesi,
- Yol ağındaki bütün yolların ulaşımına açık tutulması amacıyla her türlü iş ve işlemleri yapmak,
- İdareimiz ve diğer birimlerine ait iş ve işlemlerde ulaşımın sağlanması,
- Yol ve ulaşımına yönelik her türlü malzeme ocaklarının hazır bulundurulması, buna ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- İhtiyaç duyulan malzemelerin stoklanmasına yönelik her türlü önlemleri almak,
- Yollarda trafik işaretleme iş ve işlemleri ile mal ve can güvenliğine yönelik tedbirleri almaktır.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

SIRA NO	İŞİN ADI	PROĞRAM (Km)	EK PROĞRAM (Km)	TOPLAM	UYGULAMA (Km)	KEŞİF TUTARI (TL)	ÖDENEK (TL)	YAPILAN İŞİN KEŞİF CİNSİNDEN BEDELİ (TL)	HARCAMA (TL)	KALAN (TL)	PARASAL GERÇEK LEŞME (%) si	FİZİKSEL GERÇEK LEŞME (%) si
1	ONARIM	43	0	43	43	858.752,62		858.752,62		0,00	100	100
2	P.E.STABİLİZE KAPLAMA	44	0	44	44	645.497,24		645.497,24		0,00	100	100
3	I. KAT ASFALT KAPLAMA (Özel İdare)	5	2	7	7	874.678,50		874.678,50		0,00	100	100
4	II. KAT ASFALT KAPLAMA (Özel İdare)	2	3	5	5	491.520,07		491.520,07		0,00	100	100
5	Muhtelif Köy yollarında asfalt Kç. Onarım (6.000 m3 Roadmiks için)					2.529.360,00					0	0
6	ASFALT YOL BAKIMI	1.389,6		1.389,6	1155,2							
7	GREYDERLİ YOL BAKIMI	1.389,6		1.389,6	1389,6							
8	KAR MÜCADELESİ (2011-2012)	1.389,6		1.389,6	8.217,0							
9	Özel İdare Yol Ve Ulaşım Hiz. Md.Lüğü (21.194,63+38.024,82) Devir						1.288.860,02		1.288.860,02	0,00	100	100
10	İç Borç Faiz giderleri						93.623,00		93.622,81	0,19	100	100
11	İnşaat malzemesi giderleri (40.412,98)TL Devir						99.271,75		99.271,75	0,00	100	100
12	Özel Tesisat giderleri (52.836,21)TL Devir						98.968,42		98.968,42	0,00	100	100
13	Yasal giderler (Resim ve Harçlar)						50.000,00		47.629,19	2.370,81	95	95
TOPLAM						5.399.808,43	1.630.723,19		1.628.352,19	2.371,00	100	100

**ISPARTA İLİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAM UYGULAMALARI
(ONARIM)**

SIRA NO	K.K.N.	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROGRAM	EK PROGRAM	TOPLAM	UYGULAMA	KEŞİF TUTARI (TL)	KEŞİF TUTARINDAN HARCAMA (TL)	PARASAL GERÇEKLEŞME (%) si	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME (%) si	AÇIKLAMA
1	042	By. Hacılar-Çobanisa-Eğirdir Hd. Yolu	2012	1		1	1	29.357,77	29.357,77	100	100	Bitti
2	019	Darıören köy yolu	2012	1		1	1	16.646,07	16.646,07	100	100	Bitti
3	021	Akdoğan köy yolu	2012	2		2	2	30.227,74	30.227,74	100	100	Bitti
4	012-2	Kavak - Afyon Hd. Köy yolu	2012	2		2	2	27.916,65	27.916,65	100	100	Bitti
5	103-2	Çobanisa-Hacialiler (Sanlı Yaylası) yolu	2012	5		5	5	162.940,97	162.940,97	100	100	Bitti
6	069	Bekirağalar - Karapınar Mah. Yolu	2012	2		2	2	39.691,75	39.691,75	100	100	Bitti
7	045	Aş. Yaylabel- Gülaylar mah. Yolu	2012	3		3	3	42.134,64	42.134,64	100	100	Bitti
8	047	Aş. Yaylabel- Kumalık mah. Yolu	2012	3		3	3	42.134,64	42.134,64	100	100	Bitti
9	100-2	Grp.Ky. İlt. Konya Hd. (Beyşehir)	2012	9		9	9	151.962,01	151.962,01	100	100	Bitti
10	035	Dedeçam köy yolu	2012	1		1	1	12.936,33	12.936,33	100	100	Bitti
11		Muratbağı-Cankurtaran (Yol ağı dışı)	2012	5		5	5	105.697,78	105.697,78	100	100	Bitti
12	018-2	Yarıkkaya - Afyon Hd.	2012	5		5	5	33.292,14	33.292,14	100	100	Bitti
13	049-2	Yk. Tırtar- Yeni mah. Yolu	2012	2		2	2	31.504,80	31.504,80	100	100	Bitti
14	031	Yk. Tırtar-Tokmacık	2012	2		2	2	132.309,33	132.309,33	100	100	Bitti
TOPLAM :				43	0	43	43	858.752,62	858.752,62	100	100	



T.C. İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2012 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projesin) Adı	: Onarım
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2012
Proje (Km) ve Sayısı	: 43 Km, 14 Adet Proje
Yapılan (Km)	: 43 Km
İşin Durumu	: Bitti
Finan. Durumu	: % 100



**ISPARTA İLİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAM UYGULAMALARI
(STABLİZE)**

SIRA NO	K.K.N.	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROGRAM	EK PROGRAM	TOPLAM	UYGULAMA	KEŞİF TUTARI (TL)	KEŞİF TUTARINDAN HARCAMA (TL)	PARASAL GERÇEKLEŞME (%) si	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME (%) si	AÇIKLAMA
1	042	By. Hacılar-Çobanisa-Eğirdir Hd. Yolu	2012	1		1	1	58.249,38	58.249,38	100	100	Bitti
2	021	Akdoğan köy yolu	2012	2		2	2	30.245,52	30.245,52	100	100	Bitti
3	010-2	Kılıç - Yeşilyurt Köy yolu	2012	11		11	11	153.307,68	153.307,68	100	100	Bitti
4	012-2	Kavak - Afyon Hd. Köy yolu	2012	2		2	2	27.683,69	27.683,69	100	100	Bitti
5	103-2	Çobanisa-Hacialiler (Sanlı Yaylası) yolu	2012	5		5	5	72.351,33	72.351,33	100	100	Bitti
6	069	Bekirağalar - Karapınar Mah. Yolu	2012	2		2	2	28.940,53	28.940,53	100	100	Bitti
7	045	Aş. Yaylabel- Gülaylar mah. Yolu	2012	3		3	3	37.702,60	37.702,60	100	100	Bitti
8	047	Aş. Yaylabel- Kumalık mah. Yolu	2012	3		3	3	37.702,60	37.702,60	100	100	Bitti
9	035	Dedeçam köy yolu	2012	1		1	1	17.684,59	17.684,59	100	100	Bitti
10		Muratbağı-Cankurtaran (Yol ağı dışı)	2012	5		5	5	63.823,09	63.823,09	100	100	Bitti
11	049-2	Yarıkkaya - Afyon Hd.	2012	2		2	2	30.616,32	30.616,32	100	100	Bitti
12	031	Yk. Tırtar- Yeni mah. Yolu	2012	2		2	2	28.940,53	28.940,53	100	100	Bitti
13	018-2	Yk. Tırtar-Tokmacık	2012	5		5	5	58.249,38	58.249,38	100	100	Bitti
TOPLAM:				44	0	44	44	645.497,24	645.497,24	100	100	



T.C. İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2012 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projesin) Adı	: PE Stabilize Kaplama
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2012
Proje (Km) ve Sayısı	: 44 Km, 13 Adet Proje
Yapılan (Km)	: 44Km
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki Durumu	: % 100



ISPARTA İLİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAM UYGULAMALARI ÖZEL İDARE (I. KAT ASFALT KAPLAMA)

SIRA NO	K.K.N.	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROGRAM	EK PROGRAM	TOPLAM	UYGULAMA	KEŞİF TUTARI (TL)	KEŞİF TUTARINDAN HARCAMA (TL)	PARASAL GERÇEKLEŞME (%) si	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME (%) si	AÇIKLAMA
1	018	Ky. İlt. Yuvalı-Sipahiler	2012	5		5	5	777.492,00	777.492,00	100	100	Bitti
2	Özel	Merkez-Sav (EK)	2012		2	2	2	97.186,50	97.186,50	100	100	Bitti
TOPLAM:				5	2	7	7	874.678,50	874.678,50	100	100	

ISPARTA İLİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAM UYGULAMALARI ÖZEL İDARE (II. KAT ASFALT KAPLAMA)

SIRA NO	K.K.N.	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROGRAM	EK PROGRAM	TOPLAM	UYGULAMA	KEŞİF TUTARI (TL)	KEŞİF TUTARINDAN HARCAMA (TL)	PARASAL GERÇEKLEŞME (%) si	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME (%) si	AÇIKLAMA
1	019	Darıören köy yolu	2012	2		2	2	344.064,07	344.064,07	100	100	Bitti
2	074	Sütçüler-Müezzinler (EK)	2012		1	1	1	49.152,00	49.152,00	100	100	Bitti
3		Atabey-Harmanören (EK)	2012		1	1	1	49.152,00	49.152,00	100	100	Bitti
4	054	Yalvaç-Yk. Eleği (EK) Köyiçi	2012		1	1	1	49.152,00	49.152,00	100	100	Bitti
TOPLAM:				2	3	5	5	491.520,07	491.520,07	100	100	



T.C. İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2012 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projesin) Adı	: I. Kat Asfalt Kaplama
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2012
Proje (Km) ve Sayısı	: 7 Km, 2 Adet Proje
Yapılan (Km)	: 7 Km
İşin Durumu	: Bitti
Finan. Durumu	: % 100





T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2011 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: II. Kat Asfalt Kaplama
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2012
Proje (Km) ve Sayısı	: 5 Km, 4 Adet Proje.
Yapılan (Km)	: 5Km.
İşin Durumu	: Bitti.
Finanle Durumu	: % 100



ISPARTA İLİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAM UYGULAMALARI

I.ve II. DERECE GREYDERLİ KÖY YOLLARININ BAKIMLARI

SIRA NO	İŞİN ADI	UYGULAMA YILI	TOPLAM YOL TULÜ (KM)	PROGRAM (KM)	UYGULAMA (KM)	DURUM (%)
1	MERKEZ İlçe Muhtelif Köyolları	2012	161,6	161,6	161,6	100
2	AKSU İlçe Muhtelif Köyolları	2012	76	76	76	100
3	ATABEY İlçe Muhtelif Köyolları	2012	25	25	25	100
4	EĞİRDİR İlçe Muhtelif Köyolları	2012	119	119	119	100
5	GELENDOST İlçe Muhtelif Köyolları	2012	83	83	83	100
6	GÖNEN İlçe Muhtelif Köyolları	2012	83	83	83	100
7	KEÇİBORLU İlçe Muhtelif Köyolları	2012	96	96	96	100
8	SENİRKENT İlçe Muhtelif Köyolları	2012	58	58	58	100
9	SÜTÇÜLER İlçe Muhtelif Köyolları	2012	295	295	295	100
10	Ş.KARAAĞAÇ İlçe Muhtelif Köyolları	2012	145	145	145	100
11	ULUBORLU İlçe Muhtelif Köyolları	2012	39	39	39	100
12	YALVAÇ İlçe Muhtelif Köyolları	2012	192	192	192	100
13	Y.BADEMLİ İlçe Muhtelif Köyolları	2012	17	17	17	100
	TOPLAM		1.389,6	1.389,6	1389,6	100



T.C. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2011 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projesin) Adı	: Asfalt Yol Bakımı
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2012
Proje (Km)	: 1.389,6 Km.
Yapılan (Km)	: 1.155,2 Km
İşin Durumu	: Bitti
Finanle Durumu	: % 49





T.C. İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2011 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projesin) Adı	: Greyderli Asfalt Yol Bakımı
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2012
Proje (Km)	: 1.389,6 Km
Yapılan (Km)	: 1.389,6 Km
İşin Durumu	: Bitti
Finanş Durumu	: % 100





T.C
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2012 YILI (01 OCAK – 31 ARALIK) DÖNEMİ YATIRIM ÇALIŞMALARI

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Karla mücadele çalışmaları
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2012
Proje (Km) ve Sayısı	:1.389,6 Km
Yapılan (Km)	: 8.217,0 Km
İşin Durumu	: Bitti.
Fiziki Durumu	: % 100





YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İşin (Projenin) Adı	: Trafik İşaret Ve Köy İsim Levha Çal.
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2012
Trafik işaret levha adedi	: 740 Adet
Köy isim levha adedi	: 77 Adet
Trafik işaret levha direği	: 837 Adet
Levha çalışması yapılan yol	: 73 Km
Trafik işaret levhaları elden geçirilmesi	: 765 Km.



1.11. İl Özel İdaresi Bütçesi ve Genel Bütçeden Aktarılan Ödenekler ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yürüttüğü Faaliyet ve Projeler

EMNİYET HİZMETLERİ

İşin Adı	2012 Yılına Devir	Özel İdarece Verilen	Genel Bütçeden Gelen	Harcanan	Kalan (TL)	Düşünceler
Emniyet Müd.Ait Nezarethane ve ifade alma odalarının standartlaştırılması	7.076,03	-----	-----	-----	7.076,03	Keçiborlu İlçe Emniyet Amirliği Nezarethanelerinin standartlaştırılması ve engelli rampası yapılması için ve Uluborlu İlçe Emn. Amirliği Hiz. Binasında bulunan Nezarethane ve ifade alma odalarının standartlaştırılması için kullanılacaktır. İhalesi (doğrudan Temin)Fesh edildi. Yeniden Doğrudan temin yapılacak.
Emniyet Müdürlüğüne ait Bölge Trf.Şube Müd. Ve Lojmanlarının Muhtelif onarımları	80.000,00			73.878,47	6.121,53	01.11.2012 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. İl Özel İdaresinde kalan ödeneğin Doğalgaz dönüşüm işlerinde kullanılması planlanmaktadır.
Çevik Kuvvet Şube Müd.Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi	14.846,09			14.707,50	138,59	24.12.2010 tarihinde geçici kabulü yapılmış ve kesin kabul işlemleri devam etmektedir.
Eğirdir Trafik Tescil Büro Amirliği Lojmanlı Hizmet Binasının Muhtelif onarımları	147.000,00				147.000,00	İhalesi yapıldı. İşlemleri devam etmektedir.
Senirkent Polis Merkez Amirliği çatı, elektrik ve sıhhi tesisat onarımı ile nezarethane ve ifade alma odalarının standartlaştırılması	9.441,22			9.438,00	3,22	
Gelendost İlçe Emn.Amirliği lojmanlı hiz.binasının Muhtelif onarımları	13.311,40				13.311,40	2013 yılında kullanılacaktır.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmet binası deprem güvenliği ön inceleme çalışmaları ile takviye projelerinin hazırlanması	40.000,00	-----	-----	-----	40.000,00	2010 yılında gelen ödeneğine istinaden 2011 yılı içerisinde ihalesi yapılarak sözleşme imzalanmış, hizmet alımı işi halen devam etmektedir.
Polis Merkezi Amirliklerinin Onarım İşi	6.333,32				6.333,32	

Polis Merkezi Amirliklerine Kapalı Devre Kamera Sistemi Kurulması	1.936,96				1.936,96	
Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları ve lojmanları deprem güvenliği ön inceleme çalışmaları ile takviye projelerinin hazırlanması	370.000,00	-----	145.000,00	-----	515.000,00	2010 ve 2011 yıllarında gelen ödeneğine istinaden 2011 yılı içerisinde ihale işlemleri yapılarak sözleşmeler imzalanmış, hizmet alımı işleri halen devam etmektedir.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sanayi Polis Merkezi Amirliği lojmanlı hizmet binası doğalgaz dönüşüm işleri	6.140,53			6.028,26	112,27	
Emniyet Müdürlüğüne ait 70 dairesi Polis lojmanları ile Ek-1 hizmet binası doğalgaz dönüşüm işleri	108.149,98	-----	156.940,00	23.208,36	241.881,62	Ek1 Hizmet Binası Muhtelif onarımları çalışmaları devam etmektedir.
Gelendost Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği muhtelif onarımları	2.792,88	-----	-----	2.548,80	244,08	Gülistan P.M.A.Doğalgaz Dönüşüm İşlerinde kullanılmak üzere aktarıldı.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstiklal Polis lojmanları muhtelif onarımları işi	30.107,00	-----	-----	30.041,38	65,62	Gülistan P.M.A.Doğalgaz Dönüşüm İşlerinde kullanılmak üzere aktarıldı.(1.964,00 TL)
Emniyet Müdürlüğüne ait Karaağaç Mahallesi 20 dairesi Polis lojmanlarının muhtelif onarımları	9.712,39			9.702,99	9,40	Gülistan P.M.A.Doğalgaz Dönüşüm İşlerinde kullanılmak üzere aktarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Bodrum katında bulunan Trf.Tescil ve Trf.Denetleme Şube Müd.ait Compact arşiv yapılması	100.000,00			99.852,59	147,41	
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Merkez ve İlçe Hiz.Binalarının Muh.onarımları	100.000,00			61.096,54	38.903,46	Atabey İlçe Emniyet Amirliği Muh.onarımları işi için 2 defa ihaleye çıkılmış, ancak ihalelerde uygun teklif bulunamamıştır.2013 yılında yeniden yapılması planlanmaktadır.
Gülistan P.M.A. Doğalgaz dönüşüm işleri	68.236,43				68.236,43	Geçici Kabulü yapıldı. Ödeme işlemleri devam ediyor,.
Eğirdir Yolu Üzeri 70 Dairesi Polis Lojmanları Muhtelif onarımları	150.000,00				150.000,00	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne mevcut ödenek tutarına göre yaklaşık maliyet çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Emniyet müdürlüğümüze bağlı Bölge Trf.Şube Müdürlüğü Lojmanlı hiz.binasının Doğalgaz Dönüşüm işi	70.000,00				70.000,00	İhalesi yapıldı. İnşaat işleri devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü Ana Bina alt yapı yenileme işi	46.000,00				46.000,00	Çalışmalar devam ediyor.

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN TEMİN EDİLEN ÖDENEKLER İLE YAPILAN İŞLER				
İşin Adı	Toplam Ödenek	Harcanan	Kalan (TL)	Düşünceler
Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube müdürlüğü katındaki pencereler ile koridor pencerelerine panel tel çit yapım işi	1.646,10	1.646,10		
Büro ve işyeri mal, malzeme, makine ve teçhizat alımları	51.942,32	7.670,00		İl ve İlçe Merkezlerinde kullanılmak üzere yol kapanı alımı yapıldı.
Gülistan ve Sanayi Polis Merkez Amirlikleri dış cephe boya ve muhtelif onarımlar	62.805,47		62.805,47	İhalesi yapıldı. Sözleşmesi ve iş yeri teslimi yapılacak.
Karaağaç Mahallesi Eğirdir yolu üzeri 70 daireli polis lojmanlarının bulunduğu taşınmaz üzerine halı saha alt yapı yapılması	50.103,79		50.103,79	İş devam ediyor.
Eğirdir ilçesine ait kentiçi güvenlik (Mobese)	77.477,81	77.477,80		
Hizmet aracı alımı	70.000,00		70.000,00	2013 yılında gerçekleştirilecek.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

İŞİN ADI	AYRILAN ÖDENEK	HARCANAN	DÜŞÜNCELER
Atatürk stadyumunun protokol tribünü için koltuk takımı ve sandalye alımı	10.000,00	9.510,80	Malzemeler temin edildi.
Spor tesislerinin giriş çıkışlarına otomatik kapı yapılması	12.000,00		Ödenekler diğer tertiplere aktarıldı.
Atatürk stadyumunun bakım ve onarımı	22.000,00		
20 adet kayak takımı alımı	20.000,00		

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN YAPILAN HARCAMALAR



1-Tanıtım, Turizm Fuarlarına Katılım ve Davraz Kayak Merkezi Tanıtma Faaliyetleri bütçesinden verilen 40.000,00 TL ödenek verilmiştir. Isparta'nın kültür ve turizm değerlerini tanıtmak amacıyla EMITT fuarına katılım sağlanmış, ayrıca ili tanıtan dokümanlar hazırlanarak basımları gerçekleştirilmiş olup, toplam 26.555,93 TL harcama yapılmıştır.



1.1.Doğu Akdeniz'in ve ülkemizin en önemli, ayrıca dünyada sayılı turizm fuarlarından olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) 2012 yılı Şubat ayında katılmıştır. Fuar katılım için toplam 13.532,26 TL harcanmıştır.



1.2. İlimizin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile otantik ve turistik değerlerinin tanıtımına yönelik olarak Türkçe ve İngilizce Tanıtım DVD'si çoğaltma işi ihalesi 07.06.2012 tarihinde yapılmış olup, Davraz Kayak Merkezinin tanıtımı amacıyla 5000 adet DVD çoğaltma işi gerçekleştirilmiştir. İş için toplam 3.895,53 TL harcanmıştır.

1.3. Isparta ve 12 ilçeye ait toplam 13 parça tanıtıcı broşür basım işi ihalesi 20.07.2012 tarihinde ihalesi yapılmış olup, iş devam etmektedir. İş bitiminde toplam 5.546,00 TL ödenek harcanacaktır.





1.4. İlimiz, Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezini Tanıtıcı Akdeniz Gazetesi Eki Artı Akdeniz Beyaz Cennet Davraz dergisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sayın Milletvekillerimize dağıtılmak üzere dergi alım ihalesi 02.03.2012 tarihinde yapılmış olup, toplam 590,00 TL harcama yapılmıştır.



1.5. 15-22 Nisan 2012 tarihleri arasında 36.sı kutlanan Turizm Haftası etkinliklerinde çerçevesinde düzenlenen “Fotoğraflarla Isparta” Fotoğraf Yarışması broşürü basımı işi ihalesi 06.0.32012 tarihinde yapılmış olup, toplam 354,00 TL ödenek harcanmıştır.



1.6. Turizm Haftası kutlama etkinlikleri içerisinde düzenlenen etkinlik içerisinde ikramlık malzeme vb. malzeme alımı için toplam 2.638,14 TL harcanmıştır.



2- "2500 Adet Isparta Tarihi" ve "2500 Adet Böcüzâde Süleyman Sami'nin 1912 Seçim Beyannamesi ve Şehir Mektupları" kitapları basımı işi ihalesi 02/12/2011 tarihinde yapılmıştır. İşin süresi 120 gün olup, iş bitirildikten sonra KDV dâhil 27.258,00 TL ödeme yapılacaktır. Aynı iş için gazete ilan bedeli olarak 1.758,20 TL, tercüme bedeli olarak da 11.378,80 TL ödeme yapılacaktır.



3-"2000 Adet Isparta Yemekleri Kitabı" basımı işi ihalesi 02/12/2011 tarihinde yapılmıştır. İşin süresi 330 gün olup, iş bitirildikten sonra KDV dâhil 16.874,00 TL ödeme yapılacaktır.

GENEL BÜTÇEDEN YAPILAN HARCAMALAR



1-Isparta Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti Örenyeri Tel Örgü ve Örenyeri Çevresi Güvenlik Sistemi Kurulması İşi 04.07.2012 tarihinde ihalesi yapılmış, 01.08.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış işe başlanılmış olup, toplam 200.652,97 TL ödenek harcanmış ve iş bitirilmiştir.



2-Yalvaç Müzesi Yangın Alarm Sistemi bakım onarım işi 02.04.2012 tarihinde ihalesi yapılmış, 3.000,00 TL ödenek harcanmış olup, 10.04.2012 tarihinde iş tamamlanmıştır.



3-Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti Kazı Çalışmaları Doç.Dr.Mehmet ÖZHANLI tarafından yapılmış olup, toplam 223.111,50 TL ödenek harcanmıştır.



4- İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisinde Sergilenecek Eserlerin Spotla Aydınlatılması Sağlanması İşİ 13.12.2011 tarihinde ihalesi yapılmış 25.01.2012 tarihinde iş tamamlanmıştır. Toplam 7.000,00 TL ödenek harcanmıştır.



5-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi İçin Pencere Üstü Perde Asma Aparatları, Galeri Kısımındaki Yerlerine Uygun Malzemeyle Montaj ve Boya İşİ 05.01.2012 tarihinde ihalesi yapılmış, 15.02.2012 tarihinde iş tamamlanmış olup, toplam 12.000,00 TL ödenek harcanmıştır.



6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Ek İşler Yapım işİ 04.06.2012 tarihinde ihalesi yapılmış, 22.06.2012 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 27.09.2012 tarihinde geçici kabul imzalanmıştır. Toplam 38.693,68 TL ödenek harcanmıştır.



7-Aksu İlçesi, Aksu Zindan Mağarası Önü Çevre tanzimi işi dâhilinde yeni köprü ile antik köprü arası-antik köprü ile DSİ regülatörü arası taş duvar yapımı işi ihalesi 15.10.2012 tarihinde yapılmış, 17.11.2012 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin bitiminde 27.258,00 TL ödenek harcanacaktır.



8-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası Güvenlik Odasında çalışan vaziyette bulunan kamera sistemindeki cihazların kabinet içerisinde muhafaza edilerek faal olarak çalışmasının sağlanması işi ihalesi 30.10.2012 tarihinde yapılmış olup, iş bitiminde 4.354,20 TL ödenek harcanacaktır.


T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

KONFERANS
**"BİLGİ TOPLUMUNA
DOĞRU KÜTÜPHANELER
ve
BİLGİ TOPLUMU"**

Konuşmacı:
Prof. Dr. Bülent YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi
Öğretim Üyesi



Tarih: 07 Aralık 2012, Cuma
Saat: 14.00
Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Konferans Salonu


T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

**"Kitap Okumak
Bir Aşktır"
Konulu Söyleşi**


**Aşk'a
Yolculuk**
İYŞEİ KARAY





Tarih: 27 Kasım 2012, Salı
Saat: 14.00
Yer: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Konferans Salonu

9-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen söyleşi ve konferans etkinliklerinde kullanılmak üzere davetiye, afiş ve bez branda basımı işi ihalesi 28.11.2012 tarihinde yapılmış olup, 1.416,00 TL ödenek harcanmıştır.

10-Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün 16.11.2011 tarihli ve 2011/876 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2012 yılında 7 kişilik güvenlik hizmeti alınması için 168.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, Uluborlu Müzesi için 3 adet silahlı, Uluborlu Apollonia Kenti için 1 adet silahsız, Atabey Bayat Seleucia Sidera Antik için 1 adet silahsız ve Sütçüler Sağrak Köyü Adada Antik Kenti için silahsız 1 olmak üzere toplam 7 adet Güvenlik hizmeti alımı işi 19.12.2012 tarihinde ihale edilmiştir. 06.01.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 31.12.2012 tarihinde iş bitirilmiş toplam 131.071,73 TL ödenek harcanmıştır.



11-Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce İlimiz Gelendost İlçesi Halk Kütüphanesi hizmet binası onarımı için 30.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. İş 06.02.2012 tarihinde ihalesi yapılmış ancak ihale komisyonunca ihale iptal edilmiştir.



12-İlimiz Yalvaç İlçesi Hacı Ali Rıza Efendi Halk Kütüphanesi hizmet binası onarımı işi ihalesi 11.12.2012 tarihinde yapılmış, 11.12.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İşin bitiminde 16.220,58 TL harcanacaktır.

EĞİTİM HİZMETLERİ

Geçen Yıldan Devreden Ödenek (Bakanlık)	12.201.726,00
Bakanlıkça Yıl İçinde Tahsis Edilen Ödenek	19.284.382,00
Toplam	31.486.108,00
Geçen Yıldan Devreden Ödenek (Özel İdare)	2.009.405,09
Özel İdarece Bütçe İle ve Yıl İçinde Verilen Ödenek	3.683.663,63
Toplam	5.693.068,72
GENEL TOPLAM	37.179.176,72

Bakanlık Ödeneklerinden Harcanan	14.114.744,05
Özel İdare Kaynaklarından Harcanan	3.853.499,89
TOPLAM HARCAMA	17.968.243,94
Kalan Ödenek (Bakanlık)	17.371.225,46
Kalan Ödenek (Özel İdare)	1.619.317,20
İptal Edilen Ödenek	220.390,12
2013 YILINA DEVREDİLEN TOPLAM ÖDENEK	18.990.542,66

ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARINA AİT 2012 YILI ÇALIŞMALARI

İlimiz Merkez ve İlçelerinde olmak üzere ilköğretim Okulları, Lise ve Kurumlarından 2012 yılında 177 tane iş mevcuttur. Bu işlerden 146 tanesi yılı içerisinde tamamlanmış, 13 tane iş devam etmektedir, 2 iş iptal edilmiştir, 16 tane iş yaklaşık maliyetleri hazırlanmaktadır.

Yatırımlar için Toplam proje tutarı 32.200.976,16 TL'dir. 2012 yılı itibarıyla yatırımların dönem sonu harcaması 8.135.098,49 TL'dir. 2012 yılı dönem sonu itibarıyla nakdi gerçekleşme %45'e, fiziki gerçekleşme %84'e ulaşılmıştır.

1-İLKÖĞRETİM YATIRIMLARI

Sütçüler Ayvalıpınar YİBO Depreme karşı güçlendirme işine 675.000,00 TL'ye ihale edilerek, 205.582,69 TL Harcama yapılmış olup, 2012 yılı dönem sonu itibarıyla kesin hesabı çıkması beklenmektedir.

Merkez Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi İlköğretim Okulu İkmal inşaatı yapımının önceki yıllar harcaması 2.248.357,00 TL harcama yapılmış olup, 2012 yılı dönem sonu itibarıyla 93.177,23TL Harcanılarak iş tamamlanmıştır.

Yalvaç Yağcılar İlköğretim Okuluna 8 Derslikli ek bina yapımı işi devam etmekte olup, 2012 yılı dönem sonu itibarıyla 1.291.914,03 TL harcama yapılarak iş tamamlanmış olup, işin kesin hesabı çıkmamıştır.

Merkez Büyük Hacılar İlköğretim Okuluna 8 Derslikli ek bina yapımı işi 2012 yılı dönem sonu itibarıyla 1.358.906,94 Harcama yapılarak iş tamamlanmış olup, işin kesin hesabı çıkmamıştır.

Şarkıkaraağaç Çarıkisaraylar 3 Derslikli Anaokulu yapımının 2012 yılı dönem sonu itibarıyla iş devam etmektedir.

Keçiborlu 3 Derslikli Anaokulu yapımı işi 2012 yılı dönem sonu itibarıyla fesih edilmiştir. 2.kez ikmal inşaatı olarak ihaleye çıkılan işin inşaatı devam etmektedir.

Merkez İlköğretim Okullarından 10 tane okulun doğalgaz dönüşümü işi tamamlanmıştır. 3 İlköğretim Okulunun onarımı tamamlanmış olup 1 tanesi devam etmektedir.

3 tane ilköğretim okulu onarım işinden 1 tanesi programdan çıkarıldı.1 iş ilçesi tarafından yapılmaktadır.

Toplam 31 adet işin proje bedeli 13.977.382,63 TL olup, önceki yıllar harcaması 3.049.941,87 TL 2012 yılı dönem sonu itibarıyla harcaması 4.637.374,01TL'dir. Yılsonu itibarıyla nakdi gerçekleşmesi %43'ye fiziki gerçekleşme %73'ye ulaşılmıştır.

2-İLKÖĞRETİM OKULLARI ONARIMLARI

2012 yılı dönem sonu itibarıyla İlköğretim okulları için 447.586,01 TL ödenek ayrılarak, bunlardan 40 tanesinin onarımı tamamlanmıştır. İlköğretim onarım harcaması 447.586,01TL'dir. Dönem sonu itibarıyla nakdi gerçekleşmesi %100'e fiziki gerçekleşme %100'e ulaşılmıştır.

3-İLKÖĞRETİM OKULLARI İLÇE ONARIMLARI

2012 yılı dönem sonu itibarıyla İlköğretim okulları için ilçe onarımlarına 354.320,91 TL ödenek ayrılarak 40 iş programa alınmış bunlardan 37 tanesinin onarımı tamamlanmıştır. İlçe İlköğretim onarım harcaması 297.889,27 TL'dir. Dönem sonu itibarıyla nakdi gerçekleşmesi %84'e fiziki gerçekleşme %95'e ulaşılmıştır.

4-MÜSTAKİL PROJELİ İŞLER

Merkez Davraz Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Spor Salonu yapımı işi tamamlanmıştır.

Merkez Gülistan Lisesi Spor Salonu yapımı işi tamamlanmış olup, işin kesin hesabı çıkması beklenmektedir.

Sütçüler Çok Programlı Lisesi Spor Salonu yapımı işi tamamlanmış olup, işin kesin hesabı çıkması beklenmektedir.

Yalvaç Sağlık Meslek Lisesi yapımı inşaatı tamamlanmıştır

Merkez Halıkent 24 Anadolu Lisesi yapımı işi ihaleye çıkılması için hazırlık yapılmış olup.15/01/2013 tarihinde ihalesi yapılacaktır..

Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi Spor Salonu yapımı işinin ihalesi yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır.

Müstakil Projeli inşaatların proje bedeli 12.447.785,52 TL'dir. 2012 yılı program ödeneği 1.978.346,21 ve Yatırım harcaması 165.663,10TL'dir. Dönem sonu itibarıyla nakdi gerçekleşme %8, fiziki gerçekleşme %71'e ulaşılmıştır.

5-LİSE VE KURUM ONARIMLARI

2012 yılında Bakanlığımızdan Lise ve Kurumların onarımları için gönderilen ödenekle 56 iş programa alınmıştır. Bunlardan 44 işin onarımı tamamlanmıştır.1 iş devam etmektedir 11 işin yaklaşık maliyetleri hazırlanma aşamasındadır Program ödeneği 2.082.000,00 TL Onarım harcaması 1.6996.506,42'dir. 2012 yılı dönem sonu itibarıyla nakdi gerçekleşme %65, fiziki gerçekleşme %81'e ulaşılmıştır.

6-KAMULAŞTIRMA

2012 yılı dönem sonu itibarıyla Tapu kayıtlarında İlimiz Merkez Deregümü olarak geçen Fatih Mahallesi Kadir BOYLU adına yapılacak olan İlköğretim Okulu alanı kamulaştırmasında uzlaşma sağlananların tapu tescil işlemleri sağlanmış olup, uzlaşma sağlanamayanlar için tapu tescil davası açılmıştır. Dava sonuçlanmıştır.

Hızırbey Mahallesi ilköğretim okulu alanı kamulaştırmasında uzlaşma sağlananların tapu tescil işlemleri sağlanmış olup, uzlaşma sağlanamayanlar için tapu tescil davası açılmıştır. Dava devam etmektedir.

Merkez İstiklal 2 mahallesi Kıraçlar mevkiinde ilköğretim okulu alanı kamulaştırma işlemleri devam etmektedir.

İLKÖĞRETİM OKULLARI YAPIM VE BÜYÜK ONARIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2012 YILI ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME BEDELİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
								% NAK.	% FİZ.	
1	Merkez Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi İÖÖ İkmal İnşaatı	2009 -2011	2.497.353,00	2.334.724,60	102.628,47	2.270.320,00	93.177,23	100	100	İş tamamlandı.
2	Şarkikaraağaç Çarık Saraylar 3 Derslikli Anaokulu yapımı	2011-2012	260.000,00		260.000,00	335.568,40	309.324,18	92	92	İş devam ediyor
3	Keçiborlu 3 Derslikli Anaokulu yapımı	2011-2012	323.910,00	85.725,21	323.910,00	323.910,00	157.633,56	49	49	İş fesih edildi kesin hesabı çıkmadı
4	Keçiborlu 3 Derslikli Anaokulu İkmal İnşaatı yapımı	2012-2012	190.000,00		190.000,00	181.720,00				İş devam ediyor
5	Yalvaç Yağcılar 8 Derslikli İlköğretim Okulu yapımı	2011-2012	1.376.283,00		1.376.283,00	1.312.989,92	1.291.914,03	94	100	İş tamamlandı. İşin kesin hesabı çıkmadı
6	Merkez Büyükhacılar 8 Derslikli İlköğretim Okulu Yapımı	2011-2012	1.371.028,73		1.371.028,73	1.371.028,73	1.358.906,94	99	100	İş tamamlandı. İşin kesin hesabı çıkmadı
7	Sütçüler Ayvalıınar YİBO Depreme karşı güçlendirmesi	2008-2012	680.472,92	629.492,06	50.980,86	646.640,00		0	100	İş tamamlandı. İşin kesin hesabı çıkmadı
8	Senirkent Turan İlköğretim Okulu Onarımı	2011-2012	700.000,00		700.000,00					Yaklaşık maliyeti hazırlanıyor
9	Eğirdir Süleyman Demirel İlköğretim Okulu Onarımı	2011-2012	300.000,00		295.735,59	295.735,59	295.735,59	100	100	İş tamamlandı.
10	Merkez Gülbirlik İÖÖ Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı	2011-2012	80.000,00		48.599,62	48.599,62	48.599,62	100	100	İş tamamlandı.
11	Aksu Anaokulu Yapımı	2012-2012	230.000,00		230.000,00					Yaklaşık maliyeti hazırlanıyor

12	Merkez Hızırbey Mah.Anaokulu Yapımı	2012-2012	907.538,00		907.538,00	907.538,00	331.413,49	37	37	İş devam ediyor
13	Merkez Kadir Boylu 24 Derslikli İÖO Yapımı	2012-2012	3.937.044,89		3.937.044,89					İhaleye çıkıldı
14	Merkez Hilmi Dilmen İÖO Kanalizasyon Yenilenmesi	2012-2012	80.000,00		80.000,00					İş programdan çıkarıldı
15	Merkez Öğrenciler İÖO Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	41.595,00		41.595,00	41.595,00	41.595,00	100	100	İş tamamlandı.
16	Merkez Hediye Un Fab. İÖO Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	33.629,99		33.629,99	33.629,99	33.629,99	100	100	İş tamamlandı.
17	Merkez İMKB İÖO Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	55.637,00		55.637,00	55.637,00	55.637,00	100	100	İş tamamlandı.
18	Merkez Mavikent İÖO Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	37.170,00		37.170,00	37.170,00	37.170,00	100	100	İş tamamlandı.
19	Merkez Naşide Halil Gelendost İÖO Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	40.710,00		40.710,00	40.710,00	40.710,00	100	100	İş tamamlandı.
20	Merkez Halikent İÖO Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	44.733,80		44.733,80	44.733,80	43.813,38	98	100	İş tamamlandı.
21	Merkez Yahya Kemal Beyatlı İÖO Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	59.000,00		58.304,57	58.304,57	58.304,57	100	100	İş tamamlandı.
22	Merkez Alaybeyoğlu İÖO Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	50.000,00		50.000,00	25.960,00	25.330,34	51	100	İş tamamlandı.
23	Merkez Şehit Koray Akoğuz İÖO Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	55.000,00		31.977,97	31.977,97	31.977,97	100	100	İş tamamlandı.
24	Gelendost Yenice İÖO Onarımı	2012-2012	119.763,81		119.763,81	119.763,81	119.763,80	100	100	İş tamamlandı.

25	Gelendost Yeşilköy İÖO Onarımı	2012-2012	80.712,00		80.712,00	80.712,00				İş devam ediyor
26	Merkez Sidre 2000 İÖO Doğalgaz Dönüşümü ve Genel Onarımı	2012-2012	170.274,00		170.274,00	170.274,00	144.129,67	85	85	İş devam ediyor
27	Merkez Ali Haydar Albayrak İlköğretim Okulu Onarımı	2012-2012	79.650,00		79.650,00	79.650,00				İş devam ediyor
28	Şarkikaraağaç İMKB Atatürk İÖO Çatı Onarımı	2012-2012	50.976,00		50.976,00	50.976,00	43.707,15	86	86	İş devam ediyor
29	Sütçüler Çandır İlköğretim Okulu Onarımı	2012-2012	23.010,00		23.010,00	23.010,00	23.010,00	100	100	İş tamamlandı.
30	Sütçüler Merkez İÖO WC Onarımı	2012-2012	15.605,50		15.605,50	15.605,50	15.605,50	100	100	İş tamamlandı.
31	Merkez Iyaş Selçuklu İÖO Çatı Onarımı	2012-2012	86.285,00		86.285,00	86.285,00	86.285,00	100	100	İş tamamlandı.
31			13.977.382,63	3.049.941,87	10.893.783,79	8.690.044,89	4.687.374,01	43	73	

MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULLARI KÜÇÜK ONARIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2012 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
							% NAK.	% FİZ.	
1	Eğirdir Bağlılı Şehit Bayram Şenol İÖO Kalorifer kazan Onarımı	2012-2012	10.037,31		10.037,31	10.037,31	100	100	İş tamamlandı
2	Merkez Hilmi Dilmen İlköğretim Okulu Ek Bina WC Onarımı	2012-2012	8.773,18		8.773,18	8.773,18	100	100	İş tamamlandı
3	Keçiborlu Aydoğmuş İlköğretim Okulu Eski Okul Binasının Onarımı	2012-2012	9.674,47		9.674,47	9.674,47	100	100	İş tamamlandı
4	Gelendost Yeşilköy İlköğretim Okulu Kalorifer Tesisat onarımı	2012-2012	10.661,30		10.661,30	10.661,30	100	100	İş tamamlandı
5	Merkez Öğretmen İlköğretim Okulu Kompanzasyon Yapımı ve Onarımı	2012-2012	5.745,00		5.745,00	5.745,00	100	100	İş tamamlandı
6	Merkez Direkli İÖO Onarımı	2012-2012	12.046,62		12.046,62	12.046,62	100	100	İş tamamlandı
7	Merkez Yedişehitler İlköğretim Okulu Onarımı	2012-2012	15.056,80		15.056,80	15.056,80	100	100	İş tamamlandı
8	Merkez Naşide Halil Gelendost İÖO Kompanzasyon Tadilatı	2012-2012	2.832,17		2.832,17	2.832,17	100	100	İş tamamlandı
9	Merkez İMKB İÖO Onarımı	2012-2012	3.295,74		3.295,74	3.295,74	100	100	İş tamamlandı
10	Yalvaç Bahtiyar İlköğretim Okulu Duvarı yapımı	2012-2012	9.078,21		9.078,21	9.078,21	100	100	İş tamamlandı
11	Eğirdir Bağlar Uzay çatısına Yağmur oluğu yapımı	2012-2012	7.927,24		7.927,24	7.927,24	100	100	İş tamamlandı
12	Merkez Sav Gazi Güreli İÖO Onarımı	2012-2012	15.709,78		15.709,78	15.709,78	100	100	İş tamamlandı
13	Merkez Mehmet Akif Ersoy İÖO Kom.Yap.	2012-2012	16.343,00		16.343,00	16.343,00	100	100	İş tamamlandı
14	Merkez Gülcü İÖO Genel onarımı	2012-2012	14.907,53		14.907,53	14.907,53	100	100	İş tamamlandı

15	Merkez Dariören İÖO Onarımı	2012-2012	11.680,21		11.680,21	11.680,21	100	100	İş tamamlandı
16	Merkez Atatürk İÖO Onarımı	2012-2012	14.481,89		14.481,89	14.481,89	100	100	İş tamamlandı
17	Atabey Mustafa Sökmen İÖO PVC Pencere yapılması	2012-2012	3.761,18		3.761,18	3.761,18	100	100	İş tamamlandı
18	Yalvaç Altıkapı İÖO Genel Onarımı	2012-2012	16.513,16		16.513,16	16.513,16	100	100	İş tamamlandı
19	Merkez Çukur İÖO Genel Onarımı	2012-2012	16.669,36		16.669,36	16.669,36	100	100	İş tamamlandı
20	Yalvaç Kurusarı İÖO Onarım	2012-2012	13.480,90		13.480,90	13.480,90	100	100	İş tamamlandı
21	Yalvaç Ayvalı İÖO Genel Onarım	2012-2012	16.516,20		16.516,20	16.516,20	100	100	İş tamamlandı
22	Şarkikaraağaç Çaltı İlköğretim Okulu Onarımı Yapımı	2012-2012	13.008,79		13.008,79	13.008,79	100	100	İş tamamlandı
23	Milli Eğitim Çalışanları Elektrik Ana Pano Tadilatı	2012-2012	4.716,17		4.716,17	4.716,17	100	100	İş tamamlandı
24	Merkez Aliköyü Küçükhacılar İlkokulu ve Ortaokulu Onarımı	2012-2012	11.965,20		11.965,20	11.965,20	100	100	İş tamamlandı
25	İl Milli Eğit.Hiz.Bin.Onarımı	2012-2012	10.311,43		10.311,43	10.311,43	100	100	İş tamamlandı
26	Atabey 75. Yıl YİBO Onarımı	2012-2012	15.385,73		15.385,73	15.385,73	100	100	İş Tamamlandı.
27	Gönen Gölbaşı İÖO Genel Onarımı	2012-2012	16.514,52		16.514,52	16.514,52	100	100	İş Tamamlandı.
28	Merkez Cengiz Topel İÖO Patlayan Su Deposu Onarımı	2012-2012	6.643,40		6.643,40	6.643,40	100	100	İş Tamamlandı.
29	Merkez Mehmet Akif Ersoy İÖO Özürlü Ram. Yapımı	2012-2012	7.620,44		7.620,44	7.620,44	100	100	İş Tamamlandı.
30	Merkez Ülkü İlköğretim Okulu Onarımı	2012-2012	14.611,42		14.611,42	14.611,42	100	100	İş Tamamlandı.
31	Merkez Zehra Ulusoy İÖO Onarımı	2012-2012	16.334,50		16.334,50	16.334,50	100	100	İş Tamamlandı.
32	Merkez Gürkan İÖO Onarımı	2012-2012	14.003,66		14.003,66	14.003,66	100	100	İş Tamamlandı.

33	Merkez Fatih İÖO Anasınıfı Oluşturulması Onarımı	2012-2012	10.940,83		10.940,83	10.940,83	100	100	İş Tamamlandı.
34	Merkez Mehmet Köse İÖO Doğu Cephesi Duvarı Yapımı ve Tuvalet Tamiri	2012-2012	12.862,14		12.862,14	12.862,14	100	100	İş Tamamlandı.
35	Merkez İmam Hatip Ortaokulu Onarımı	2012-2012	10.088,76		10.088,76	10.088,76	100	100	İş Tamamlandı.
36	Eğirdir İrfan Kaynak İÖO Kazan Değişimi	2012-2012	10.212,90		10.212,90	10.212,90	100	100	İş Tamamlandı.
37	Uluborlu İmam-Hatip Ortaokulu Onarımı	2012-2012	15.981,40		15.981,40	15.981,40	100	100	İş Tamamlandı.
38	Mrk Fatih Anaokulu Mutfağı doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	3.410,58		3.410,58	3.410,58	100	100	İş Tamamlandı.
39	Merkez Cengiz Topel İÖO Klorifer Tesisat Onarımı	2012-2012	16.283,99		16.283,99	16.283,99	100	100	İş Tamamlandı.
40	Keçiborlu Akçeşme Ortaokuluna malzeme alımı	2012-2012	1.480,90		1.480,90	1.480,90	100	100	İş Tamamlandı.
40	TOPLAM		447.568,01	0,00	447.568,01	447.568,01	100	100	

İLÇE İLKÖĞRETİM OKULLARI ONARIMLARI

SIRA NO	İLÇE ADI	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2012 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
								% NAK.	% FİZ.	
1	Atabey	Atatürk İÖO Onarımı	07.08.2012	16.848,51		16.848,51	16.848,51	100	100	İş tamamlandı
2	Eğirdir	Dündar Bey Anaokulu Onarımı	09.08.2012	5.280,57		5.280,57	5.280,57	100	100	İş tamamlandı
3	Eğirdir	Pazarköy İÖO Onarımı	09.09.2012	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100	100	İş tamamlandı
4	Eğirdir	Yukarı Gökdere M.Köklü İÖO Onarımı	03.09.2012	8.006,48		8.006,48	8.006,48	100	100	İş tamamlandı
5	Eğirdir	Sorkuncak İÖO Onarımı	05.09.2012	5.134,28		5.134,28	5.134,28	100	100	İş tamamlandı
6	Eğirdir	Atatürk İÖO Onarımı	18.08.2012	3.850,00		3.850,00	3.850,00	100	100	İş tamamlandı
7	Eğirdir	11 İÖO Boya alımı	03.09.2012	9.006,00		9.006,00	9.006,00	100	100	İş tamamlandı
8	Eğirdir	Gökçeşhoyük İlköğretim Okulu Kalorifer Tesisat Onarımı	17.04.2012	12.449,00		12.449,00	12.449,00	100	100	İş tamamlandı
9	Eğirdir	A.gökdere boya alımı	24.12.2012	1.843,16		1.843,16	1.843,16	100	100	İş tamamlandı
10	Eğirdir	İrfan Kaynak İlk ve Ortaokulu WC Onarımı	25.12.2012	2.371,80		2.371,80	2.371,80	100	100	İş tamamlandı
11	Eğirdir	Balkırı İlköğretim Okulu Kalorifer Kazanı yapımı	16.02.2012	3.337,40		3.337,40	3.337,40	100	100	İş tamamlandı
12	Eğirdir	Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu PVC Yapımı	02.11.2012	12.390,00		12.390,00	12.390,00	100	100	İş tamamlandı
13	Eğirdir	Yukarı Gökdere M.Köklü İÖO PVC yapılması	28.09.2012	7.080,00		7.080,00	7.080,00	100	100	İş tamamlandı
14	Eğirdir	Pazarköy ilköğretim okulu Kalorifer Kazanı Onarımı	12.03.2012	1.797,14		1.797,14	1.797,14	100	100	İş tamamlandı

15	Gelendost	İlköğretim Okullarına Boya alımı	14.09.2012	8.500,00		8.500,00	8.500,00	100	100	İş tamamlandı
16	Keçiborlu	İMKB İlköğretim Okulu Kalorifer Tesisat Onarımı	2012-2012	823,00		823,00	823,00	100	100	İş tamamlandı
17	Keçiborlu	19 Mayıs İÖO Kalorifer Tesisat Onarımı	2012-2012	1.528,10		1.528,10	1.528,10	100	100	İş tamamlandı
18	Keçiborlu	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İÖO Kalorifer Tesisat Onarımı	2012-2012	11.430,66		11.430,66	11.430,66	100	100	İş tamamlandı
19	Keçiborlu	Temel eğitim kurumlarına boya alımı	2012-2012	13.500,25		13.500,25	13.500,25	100	100	İş tamamlandı
20	Uluborlu	Atatürk İÖO Onarımı	2012-2012	8.473,00		8.473,00	8.473,00	100	100	İş tamamlandı
21	Şarkikaraağaç	Göksöğüt Ş.F.Kaplan İ.Ö.O Kalorifer Tesisatı onarımı	07.06.2012	12.986,00		12.986,00	12.986,00	100	100	İş tamamlandı
22	Şarkikaraağaç	Belceğiz İ.Ö.O Çatı Onarımı	13.06.2012	11.127,26		11.127,26	1.127,26	100	100	İş tamamlandı
23	Şarkikaraağaç	İnönü İ.Ö.O Çatı Onarımı	07.06.2012	917,66		917,66	917,66	100	100	İş tamamlandı
24	Şarkikaraağaç	Ş.S.Doğan İ.Ö.O Kalorifer kazanı ızgara yapımı	07.06.2012	10.195,44		10.195,44	10.195,44	100	100	İş tamamlandı
25	Şarkikaraağaç	Salur Ş.D.A.Durmaz İ.Ö.O onarım işi	13.06.2012	12.646,80		12.646,80	12.648,80	100	100	İş tamamlandı
26	Şarkikaraağaç	Köprü İ.Ö.O onarımı	07.06.2012	2.820,15		2.820,15	2.820,15	100	100	İş tamamlandı
27	Sütçüler	Beydili Şehit Mustafa Yıldırım İlköğretim Okulu Onarım Yapım İş	2012-2012	23.250,00		23.250,00				İş devam ediyor
28	Sütçüler	Kasımlar İlköğretim Okulu	2012-2012	21.500,00		21.500,00				İş devam ediyor

29	Senirkent	Büyükcabaca İlköğretim Okulu Onarımı	01.06.2012	9.444,00		9.444,00	9.444,00	100	100	İş tamamlandı
30	Senirkent	Cumhuriyet İlköğretim Okulu Su deposu Onarımı ve Kamera sistemi işi	01.06.2012	9.444,00		9.444,00	9.444,00	100	100	İş tamamlandı
31	Senirkent	İlköğretim okullarına malzeme alımı	02.06.2012	7.080,00		7.080,00	7.080,00	100	100	İş tamamlandı
32	Yalvaç	İlköğretim Okullarına çatı kiremidi, omurga, ziftli kâğıt alımı	02.06.2012	15.315,00		15.315,00	15.315,00	100	100	İş tamamlandı
33	Yalvaç	İlköğretim okullarına Boya alımı	01.06.2012	5.428,00		5.428,00	5.428,00	100	100	İş tamamlandı
34	Yalvaç	4 ilköğretim okuluna kapı yapımı	24.05.2012	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100	100	İş tamamlandı
35	Yalvaç	Körküler İÖO Çatı ve Genel Onarımı	27.06.2012	16.167,79		16.167,79	16.167,79	100	100	İş tamamlandı
36	Yalvaç	İlköğretim okullarına malzeme alımı	06.08.2012	5.698,07		5.698,07	5.698,07	100	100	İş tamamlandı
37	Yalvaç	İhtiyaç olan okullara oluk yapımı	02.08.2012	11.210,00		11.210,00	11.210,00	100	100	İş tamamlandı
38	Yalvaç	Çetince İlköğretim Okulu Kapı kasası yapımı	13.12.2012	939,99		939,99	939,99	100	100	İş tamamlandı
39	Yalvaç	Fotoselli dış cephe boya alımı	08.11.2012	10.817,06		10.817,06	10.817,06	100	100	İş tamamlandı
40	Yenişarbademli	Fatih İÖO Saha düzenlemesi	2012-2012	15.684,34		15.684,34	14.000,70	89	89	İş devam ediyor
40		TOPLAM		354.320,91	0,00	354.320,91	297.889,27	84	95	

MÜSTAKİL PROJELER

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2012 YILI ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME BEDELİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
								% NAK.	% FİZ.	
1	Merkez Davraz Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Spor Salonu Yapımı	2009-2012	699.000,00	550.636,74	134.627,46	674.960,00	134.627,46	100	100	İş tamamlandı.
2	Yalvaç Sağlık Meslek Lisesi Yapımı	2001-2012	4.321.296,33	4.319.087,70	2.208,63	9.674,47	2.208,63	100	100	İş tamamlandı.
3	Merkez Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Yapımı	2006-2012	118.000,00	108.166,67	9.833,33	90.860,00		0	100	İş tamamlandı. Kesin hesabında müteahhit borçlu çıktı Dava açılacak.
4	Merkez Gülistan Lisesi Spor Salonu Yapımı	2010-2012	609.489,19	575.141,83	45.000,00	603.968,84	28.827,01	64	100	İş tamamlandı İşin Kesin hesabı çıkmadı
5	Sütçüler Çok Programlı Lisesi Spor Salonu Yapımı	2010-2012	700.000,00	663.323,21	36.676,79	666.700,00		0	100	İş tamamlandı. Kesin hesabı çıkmadı.
6	Merkez Halikent 24 Derslikli Anadolu Lisesi Yapımı	2012-2014	5.000.000,00		1.250.000,00			0		15.01.2012 tarihinde ihalesi yapılacak
7	Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi Spor Salonu Yapımı	2012-2014	1.000.000,00		500.000,00			0		Sözleşme aşamasında
7	TOPLAM		12.447.785,52	6.216.356,15	1.978.346,21	2.046.163,31	165.663,10	8	71	

LİSE ONARIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2012 YILI ÖDENEĞİ	SÖZLEŞME BEDELİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
								% NAK.	% FİZ.	
1	Gönen Anadolu Öğretmen Lisesi Pansiyon Onarımı	2011-2012	40.120,00	34.636,79	5.483,21	40.120,00	5.483,21	100	100	İş Tamamlandı.
2	Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi bekçi kulübesi yapımı	2011-2012	13.871,08		13.871,08	13.871,08	13.871,08	100	100	İş Tamamlandı.
3	Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi Onarımı	2011-2012	308.941,33	170.308,31	138.633,02	308.480,00	138.633,02	100	100	İş Tamamlandı.
4	Merkez Gülistan Lisesi Doğalgaz Dönüşümü Yapımı	2012-2012	45.000,00		45.000,00			0		Yaklaşık Maliyeti hazırlanıyor.
5	Merkez Süleyman Demirel Fen Lisesi Genel Onarımı	2012-2012	50.000,00		16.984,33	16.984,33	16.984,33	100	100	İş Tamamlandı.
6	Gülkent Anadolu Lisesi Genel Onarımı ve Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	200.000,00		191.092,74	191.092,74	191.092,74	100	100	İş Tamamlandı.
7	Mustafa Kaçıkçı Anadolu Lisesi Doğalgaz Dönüşümü Onarımı	2012-2012	56.227,00		56.227,00	56.227,00	56.227,00	100	100	İş Tamamlandı.
8	Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi Pansiyon Onarımı	2012-2012	161.902,07		161.902,07	164.020,00	161.902,07	100	100	İş Tamamlandı.
9	Eğirdir Anadolu Lisesi Onarımı	2012-2012	30.000,00		30.000,00			0		Yaklaşık Maliyeti hazırlanıyor.
10	Gelendost Şehit İshakoğlu Anadolu Lisesi Onarımı	2012-2012	28.946,31		28.946,31	28.946,31	28.946,31	100	100	İş Tamamlandı.
11	Gönen Şehit Selahattin Aysan Lisesi Onarımı	2012-2012	7.605,10		7.605,10	7.605,10	7.605,10	100	100	İş Tamamlandı.

12	Merkez Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Onarımı	2012-2012	16.517,64		16.517,64	16.517,64	16.517,64	100	100	İş Tamamlandı.
13	Şarkikaraağaç Lisesi Onarımı	2012-2012	15.912,05		15.912,05	15.912,05	15.912,05	100	100	İş Tamamlandı.
14	Şarkikaraağaç Anadolu Lisesi Onarımı	2012-2012	20.000,00		20.000,00			0		Yaklaşık Maliyeti hazırlanıyor
15	Atabey Lisesi Onarımı	2012-2012	8.544,77		8.544,77	8.544,77	8.544,77	100	100	İş Tamamlandı.
16	Şarkikaraağaç Asım ve Sıddıka Selçuk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Pansiyon Onarımı	2012-2012	200.000,00		200.000,00			0		Yaklaşık Maliyeti hazırlanıyor
17	Yalvaç İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Pansiyon Onarımı	2012-2012	150.000,00		150.000,00			0		Yaklaşık Maliyeti hazırlanıyor
18	Eğirdir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Pansiyon Onarımı	2012-2012	150.000,00		150.000,00			0		Yaklaşık Maliyeti hazırlanıyor
19	Merkez Mürşide Ermumcu Ticaret Meslek Lisesi Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	48.613,10		46.782,42	46.782,42	46.782,42	100	100	İş Tamamlandı.
20	Isparta Merkez Kız Teknik ve Meslek Lisesi Onarımı	2012-2012	189.980,00		189.980,00	189.980,00	189.771,75	100	100	İş Tamamlandı.
21	Eğirdir Kız Teknik ve Meslek Lisesi Onarımı	2012-2012	20.000,00		20.000,00			0		Yaklaşık Maliyeti hazırlanıyor
22	Eğirdir Nafiz Yürekli Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi	2012-2012	40.000,00		40.000,00			0		Yaklaşık Maliyeti hazırlanıyor
23	Eğirdir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi Onarımı	2012-2012	9.335,04		9.335,04	9.335,04	9.335,04	100	100	İş Tamamlandı.

24	Isparta Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Genel Onarımı Yapımı	2012-2012	130.000,00		130.000,00			0		İhalesi yapıldı. Geçerli teklif çıkmadı.
25	Senirkent Çok Programlı Lisesi Onarımı	2012-2012	30.000,00		30.000,00			0		Yaklaşık Maliyeti hazırlanıyor
26	Keçiborlu Çok Programlı Lisesi Onarımı	2012-2012	16.009,04		16.009,04	16.009,04	16.009,04	100	100	İş Tamamlandı.
27	Gelendost Çok Programlı Lisesi Onarımı	2012-2012	30.000,00		30.000,00			0		Yaklaşık Maliyeti hazırlanıyor
28	Merkez Turizm Eğitim Merkezi Onarımı ve Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	71.036,00		71.036,00	71.036,00	70.950,86	100	100	İş Tamamlandı.
29	Sütçüler Çok Programlı Lisesi Onarımı	2012-2012	16.951,88		16.951,88	16.951,88	16.951,88	100	100	İş Tamamlandı.
30	Aksu Çok Programlı Lisesi Kalorifer Kazanı Davlumbaz Duman Kanalı yapımı	2012-2012	594,72		594,72	594,72	594,72	100	100	İş Tamamlandı.
31	Şarkikaraağaç Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Binası ve Pansiyon Binası Genel Onarımı	2012-2012	67.260,00		67.260,00	67.260,00	67.260,00	100	100	İş Tamamlandı.
32	Isparta Merkez İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı	2012-2012	28.083,96		28.083,96	28.083,96	28.083,96	100	100	İş Tamamlandı.
33	Merkez Meryem Albayrak Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Onarımı	2012-2012	11.614,36		11.614,36	11.614,36	11.614,36	100	100	İş Tamamlandı.
34	Merkez Ticaret Meslek Lisesi Onarımı	2012-2012	52.864,00		52.864,00	52.864,00	52.864,00	100	100	İş Tamamlandı.

35	Uluborlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı	2012-2012	8.785,10		8.785,10	8.785,10	8.787,10	100	100	İş Tamamlandı.
36	Isparta İlköğretim Okulu ve İş Okulu Onarımı ve Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	126.931,93		126.931,93	126.931,93	126.931,93	100	100	İş Tamamlandı.
37	Bilim Sanat Merkezi Onarımı	2012-2013	9.611,15		9.611,15	9.611,15	9.611,15	100	100	İş Tamamlandı.
38	Merkez Mesleki Eğitim Merkezi Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	58.941,00		55.401,00	55.401,00	55.401,00	100	100	İş Tamamlandı.
39	Merkez Halk Eğitim Merkezi Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	43.661,75		43.661,75			0		Yaklaşık Maliyeti hazırlanıyor
40	Isparta Hacı Ahmet Ersöz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Pansiyon Binası Doğalgaz Dönüşümü	2012-2012	144.678,63		131.171,90	131.171,90	131.171,90	100	100	İş Tamamlandı.
41	Keçiborlu Anadolu İmam-Hatip Lisesi Kalorifer Tesisat Onarımı	2012-2012	12.924,42		12.924,42	12.924,42	12.924,42	100	100	İş Tamamlandı.
42	Merkez Süleyman Demirel Fen Lisesi Pansiyon binası laminat döşeme Kaplaması yapım işi	2012-2012	31.742,00		31.742,00	31.742,00	31.742,00	100	100	İş Tamamlandı.
43	Merkez Sağlık Meslek Lisesi Elektrik Tesisat Onarımı	2012-2012	3.026,70		3.026,70	3.026,70	3.026,70	100	100	İş Tamamlandı.
44	Uluborlu Çok Programlı Lisesi Kalorifer Tesisat Onarımı	2012-2012	3.433,80		3.433,80	3.433,80	3.433,80	100	100	İş Tamamlandı.
45	Merkez Sanayi Teknik ve EML Onarımı	2012-2012	14.405,44		14.405,44	14.405,44	14.405,44	100	100	İş Tamamlandı.

46	Merkez Gülkent Anadolu Lisesi Fatip Projesi Kapsamında Onarım İşi	2012-2012	6.498,08		6.498,08	6.498,08	6.498,08	100	100	İş Tamamlandı.
47	Sütçüler Çok Programlı Lisesi Çevre Düzenlemesi İşi	2012-2012	51.920,00		51.920,00	51.920,00	11.205,91	22	100	İş Tamamlandı.
48	Yalvaç Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı	2012-2012	16.513,79		16.513,79	16.513,79	16.513,79	100	100	İş Tamamlandı.
49	Mrk Ahmet Melih Doğan Lisesi kalkan harpuştaların yenilenmesi	2012-2012	4.405,58		4.405,58	4.405,58	4.405,58	100	100	İş Tamamlandı.
50	Gazi lisesi Abonelik İşlemleri için Box konulması	2012-2012	3.964,80		3.964,80	3.964,80	3.964,80	100	100	İş Tamamlandı.
51	Uluborlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Onarımı	2012-2012	14.801,48		14.801,48	14.801,48	14.801,48	100	100	İş Tamamlandı.
52	Rehberlik Araş. Mrk.İnt.Kurulumu	2012-2012	4.574,86		4.574,86	4.574,86	4.574,86	100	100	İş Tamamlandı.
53	Yavuz Ali Ergün Kız Meslek Lisesi İç Cephe boya yapımı	2012-2012	16.987,79		16.987,79	16.987,79	16.987,79	100	100	İş Tamamlandı.
54	Şarkikaraağaç Lisesi Tuvalet Tadilatı	2012-2012	15.912,05		15.912,05	15.912,05	15.912,05	100	100	İş Tamamlandı.
55	Isparta Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Aksam sanat Okulu Malzeme Alımı	2012-2012	16.704,03		16.704,03	16.704,03	16.704,03	100	100	İş Tamamlandı.
56	Merkez Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Ana Pano Yapımı	2012-2012	15.565,26		15.565,26	15.565,26	15.565,26	100	100	İş Tamamlandı.
56	TOPLAM		2.891.919,09	204.945,10	2.626.173,65	1.944.113,60	1.696.506,42	65	81	

KAMULAŞTIRMA

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	PROJE BEDELİ	KAMULAŞTIRILACAK ALAN M ²	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2012 YILI PROĞ. ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME (%)		AÇIKLAMALAR
							NAK.	FİZ.	
1	Merkez Deregümü İÖO. Alanı	65.000,00	470,00	47.370,15	17.629,85	6.047,88	100	100	Kamulaştırma tamamlandı. Tapu tescili yapıldı.
2	Merkez Hızırbey İÖO alanı	817.000,00	5.001,00	571.268,11	245.731,89	8.299,80	95	95	Uzlaşma sağlanamayanlar için tapu tescil davası açıldı.
3	Merkez İstiklal 2 Mahallesi Kiraçlar Mevki İÖO. Alanı	1.200.000,00	4.447,00		1.334.100,00	825.750,00	62	62	Tapu Tescil işlemleri Devam Etmektedir.
3	TOPLAM	2.082.000,00	9.918,00	618.638,26	1.597.461,74	840.097,68	53	86	

İCMAL

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	PROJE SAYISI	PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2012 YILI PROĞ. ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	GERÇEKLEŞME (%)		DERSLİK SAYISI	İŞ SAYISI	BİTEN DES. SAY.	BİTEN İŞ SAYISI	DEVAM EDEN İŞ	İHALE AŞA. İŞ.	BAŞLAN-MAYAN İŞ SAYISI
							NAKADİ	FİZİK							
1	İLKÖĞRETİM	31	13.977.382,63	3.049.941,87	10.893.783,79	4.687.374,01	43	73	49	31	24	20	7	3	1
2	MÜSTAKİLLER	7	12.447.785,52	6.216.356,15	1.978.346,21	165.663,10	8	71	18	7		5	0	2	0
3	KÜÇÜK ONARIMLAR	40	447.568,01	0,00	447.568,01	447.568,01	100	100		40		40	0	0	0
4	LİSE -KURUM ONR. YAP.	56	2.891.919,09	204.945,10	2.626.173,65	1.696.506,42	65	81		56		44	0	11	1
5	KAMULAŞTIRMA	3	2.082.000,00	618.638,26	1.597.461,74	840.097,68	53	86		3			3	0	0
6	İLÇELER İLKÖĞRETİM	40	354.320,91	0,00	354.320,91	297.889,27	84	95		40	5	37	3	0	0
	GENEL TOPLAM	177	32.200.976,16	10.089.881,38	17.897.654,31	8.135.098,49	45	84	67	177	29	146	13	16	2

İHTİYAÇLAR-SORUNLAR VE ÖNERİLER

4+4+4 eğitim sisteminin yasalaşmasından sonra TOKİ Akkent İlköğretim Okulu, Çünür TOKİ İlköğretim Okulu ve Mehmet Köse İlköğretim Okulu binaları ilk ve ortaokul olarak kullanımı planlanmış olup, ilk ve ortaokul kullanım alanları uygun biçimde ayrıştırılacaktır.

Bakanlığımızdan arsa kamulaştırmaları, deprem dayanımlarının belirlenmesi ve güçlendirme çalışmalarının yapılabilmesi için yeterli ödeneğin temin edilmesi.

Okul yapımı için yeterli ödeneğin temin edilmesi ve okul yapımı için arsa mevcut olması halinde normal eğitim sağlanacaktır.

Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlimiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmet binasına ihtiyaç vardır.

İl İmar Planı yapımlarında İmar Kanununun 18. maddesi uygulamalarında, okul alanı olarak ayrılan -belirlenen yerlerin sorunsuz olması.

Depreme karşı güçlendirme projelerinin ve yaklaşık maliyet hesaplarını yaptırdığımız 7 okulun tamamı yeniden yapılması gündeme gelmiştir. Yeterli ödenek sağlanması halinde 7 okulun binaları yıkılıp yerine yenisi yapılacaktır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

2012 yılında İl Özel İdaresi bütçesinden Sağlık Tesisleri Onarımları, Araç Alımı, Tıbbi Cihaz ve malzeme alımı gibi giderler için toplam 230.000,00 TL ödenek bütçeye konmuş, ayrıca 2011 yılında sağlık tesisleri onarımlarından 16.278,66 TL ve Taşıt alımlarından 150.000,00 TL olmak üzere toplam 166.278,66 TL ödenek devredilmiştir. 2012 yılında toplam 396.278,66 TL ödenek ayrılmış olup, ödeneklerin bütçe dağılımı;

2012 YILI BÜTÇE DAĞILIMI

Araç alımı	290.000,00 TL
Sağlık tesisleri onarımı	76.278,66 TL
Tıbbi cihaz alımı	30.000,00 TL
TOPLAM	396.278,66 TL

ISPARTA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇE ÖDENEKLERİNDEN 2012 YILI ÇALIŞMALARI

İŞİN ADI	HARCAMASI	DURUMU
1 Adet Tam Donanımlı Ambulans Alımı	135.211,48 TL	2011 yılında DMO kanalı ile alımı yapılan 1 adet ambulansın ödemesi yapılmıştır.

GENEL BÜTÇEDEN GELİP İL ÖZEL İDARESİNE AKTARILAN ÖDENEKLERİN HARCAMASI

YAPILAN İŞİN VEYA ALIMIN ADI	HARCAMASI (TL)	DURUMU
112 Komuta Kont. Mrk. ve 1 No.lu ASHM işi	216.030,97	2011 yılında yapım işi tamamlandı.
Atabey 3-4 Hek. ASM-TSM Binası İnşaata işi	213.072,24	Sözleşmesi Fesh edildi.
Merkez Toplum Sağlığı Mrk. Binası İnşaatı işi	825.357,66	Yapım işi devam ediyor.
Atabey 3-4 Hek. ASM-TSM Bin. İkmal inş. işi	131.530,86	Yapım işi devam ediyor.
Isparta Devlet Hastanesi Doğalgaz dönüşüm işi	199.976,41	Tamamlandı.
Isparta Devlet Hastanesi Doğalgaz Baca sist. işi	41.536,00	Tamamlandı.
Isparta Devlet Hast. Kalp Merkezi Onarım işi	173.827,56	Tamamlandı.
Isp. Dev. Hast. Tad. ve Top. Sağ. Mrk. Onarım işi	152.810,00	Tamamlandı.
Eğirdir KEHT ve R. Hastanesi onarım işi	31.385,16	Tamamlandı.
Isparta Halk Sağlığı Müdürü makam odası işi	9.735,00	Tamamlandı.
Isp. Gülistan. M. Töngü ve 7 Şehitler ASM PVC bölüğü ve dolap yapım işi	5.298,20	Tamamlandı.
Isp. 112 Acil Kom. Merk. Doğalgaz Dönüşüm işi	12.390,00	Tamamlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü Doğalgaz dönüşüm işi	44.014,00	Tamamlandı.
AÇSAP Cihaz alımı	6.123,60	Tamamlandı.
Isparta Devl.Hast. Mefruşat alımları	199.973,77	Tamamlandı.
Ş.Karaağaç Devl.Hast. cihaz alımları	202.889,96	Tamamlandı.
Sağlık Tesislerine mobilya yaptırılması işi	8.146,20	Tamamlandı.
2012 YILI TOPLAM HARCAMA	2.474.097,62	

AFET VE ACİL DURUM HİZMETLERİ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan bütçe ve harcamaları gösterir liste aşağıya çıkarılmıştır.

SIRA NO	EKONOMİK KOD	EKONOMİK SINIFLANDIRMA	AYRILAN ÖDENEK	HARCANAN ÖDENEK	ARTAN ÖDENEK	
1	03.2,	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI				334.86
		Kirtasiye Alımı	84.594.26	9.047.60		
		Deprem Broşür ve Afiş Basımı		0.00		
		Su Alımı		371.81		
		Temizlik Malzemesi Alımı		3,661.65		
		Yakacak Alımları		7.739.63		
		Akaryakıt ve Yağ Alımı		14.761.60		
		Elektrik Alımları		1.156.28		
		Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı (Giyecek Alımı)		19,915.20		
		Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı		27.685.63		
				84.249.40		
2	03.4,	VERGİ ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER				437.96
		Mahkeme Harç ve Giderleri	1.000.00	0.00		
		İşletme Ruhsatı ve Benzeri Giderler		562.04		
3	03.5,	HİZMET ALIMLARI				2.247.55
		Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik)	35.955.00	16.435.10		
		Posta ve Telgraf Giderleri		3.000.00		
		Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri		3.839.50		
		Uydu Haberleşme Giderleri		759.21		
		Araçları Sigorta Gideri		1,843.24		
		İlan Giderleri		7.840.40		
				33.707.45		

4	03.7,	MENKUL, GAYRİMENKUL MAL ALIM GİDERLERİ			167.56
		Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	70.500.00	58.154.94	
		Yangından Korunma Malzemeleri Alımları		252.76	
		Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları		4,094.60	
		Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri		7.830.14	
	70.332.44				
5	06.1,	MAMÜL MAL ALIMLARI			0.00
		Kara Taşıt Alımı	0.00	0.00	
6	06.7,	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ			70.033.58
		Müteahhitlik Giderleri	71.803.58	1,770.00	
				1,770.00	
GENEL TOPLAM		263.852.84	190.621.33		

Not: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 2012 yılı bütçesinden ayrılan 226.000.00 TL ve 2011 yılından aktarılan 37.852.84 TL olmak üzere toplam 263.852.84 TL ödenekten harcama yapılmıştır.

Söz konusu ödenekten 70.033.58 TL ödenek 2013 yılına aktarılmıştır.

AİLE VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 2012 yılında özel idare bütçesinden 141.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekten yapılan harcamalar:

Hizmetin Konusu	Harcama Tutarı (TL)
Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	8.183,30
Çocuk Evlerinin Tefrişi için:	
Mal, malzeme alımı	29.693,92
Bilgisayar alımı	10.207,00
Eğirdir Huzurevi Müdürlüğüne 13+1 Minibüs alımı (Devlet Malzeme Ofisi'nden)	51.468,58
TOPLAM	99.552,80

Kurum (Bakanlık) Bütçesinden İl Özel İdaresine Aktarılmış Ödeneklerden:

Atabey 60.Yıl Sadık Doğan Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı için 30.539,58 TL;

Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatı için 183.308,59 TL;

Yeni açılan çocuk evlerinin tefrişi için 23.662,88 TL harcama yapılmıştır.

TARIM HİZMETLERİ

2012 yılı özel idare bütçesi içerisinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere toplam 72.500,00 TL ödenek ayrılmış olup, harcama konusu ve miktarı aşağıya çıkarılmıştır.

Projenin Adı	2012 Yılı Ödeneği (TL)	Harcanan Miktar (TL)
Yüksek Telli Sistem Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi	32.500,00	17.496,00
Erken Uyarı Sistemi Kurulması Projesi	20.000,00	19.824,25
Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı	15.000,00	14.894,30

1. Yüksek Telli Sistem Bağcılığının Geliştirilmesi Projesi:

İlimiz Merkez Yakaören ve Deregümü Köylerine 30 dekar alanda yüksek terbiye sistemli bağ tesisi kurulması için asma fidanı alımı yapılarak asma fidanlarının dikimleri yapılmıştır. Daha önceden Goble bağ modeli uygulanmakta iken Yüksek Telli Sistem bağcılık modeli uygulanarak, toprak işleme, budama, ilaçlama ve daha elverişli ürün verimi ve kalite açısından avantajlı olan ve hasat kolaylığı sağlayan sisteme geçilmiştir.

Kurulan Tesis	Sayısı (adet)	Kurulduğu Yer	Kurulan Bağ Alanı (Dekar)	Tutarı (TL)
Yüksek Telli Terbiye Sistemli Bağlar	7	Deregümü Köyü Yakaören Köyü	30	17.496,00





2. Erken Uyarı Sistemi Kurulması Projesi:

2012 yılında Eğirdir Tepeli ve Gelendost Esinyurt köylerinde 2 adet bilgisayarlı tahmin erken uyarı cihazı kurulmuştur. Böylelikle bölgemizde elma karaleke, elma içkurdu, bağ salkım güvesi gibi zararlılarla mücadele ilaçlamanın gerekli olup, olmadığına karar vermek, en uygun ilaçlama zamanının saptamak, çiftçileri uyararak ve üreticileri bu zararlıların mücadelesinde para, enerji ve zaman kaybindan kurtarmak ve ilaçların çevreye yaptığı zararın en aza indirmek amacıyla tahmin ve erken uyarı sistemi geliştirilmiş ve bölgemizde başarı ile uygulanmaktadır.

Kurulan sistem	Sayısı (adet)	Kurulduğu yer	Tutarı (TL)
Bilgisayarlı Tahmin Ve Erken Uyarı Sistemi	1	Eğirdir / Tepeli Köyü	19.824,25



3. Entegre mücadele için tuzak alımı:

2012 yılında elma iç kurdu, kiraz sineği, salkım güvesi ile mücadelede kullanılmıştır.

Kullanılan Teknik	Elma İç Kurdu Tuzacı (Adet)	Bağ Salkım Güvesi Tuzacı	Akdeniz Meyve Sineği Tuzacı	Kullanılan Köy Sayısı	Tutarı (TL)
Biyoteknik (Tuzak İle) Mücadele	600	60	45	30	19.824,25



TUZAK DAĞITIM LİSTESİ

İLÇESİ	Elma İç Kurdu (Adet)	Bağ Salkım Güvesi (Adet)	Akdeniz Meyve Sineği (Adet)
Gelendost	150		
Eğirdir	150		21
Gönen	60		
Yalvaç	30	15	
Senirkent	45	15	
Uluborlu	45		
Keçiborlu	30	15	
Atabey	30		
Şarkikaraağaç	15		
Aksu	15		
Yenişarbademli	15		
Merkez	15	15	24
TOPLAM	600	60	45

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNİN KURULUŞU:

29 Temmuz 1991 tarih ve 91/396 sayılı Avrupa Birliği Konsey Kararı ile Avrupa Birliği Ülkeleri için "112" acil çağrı numarası olarak kabul edilmiştir.

Avrupa Birliğine uyum sürecinde, Ülkemizde Tek Acil Çağrı Merkezi oluşturma çalışmalarına 2003 yılında Hollanda Devleti ile İçişleri Bakanlığımızın işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmış, 06 Nisan 2005 tarihinde Isparta ve Antalya İlleri pilot İl olarak seçilmiştir.

İlimizde projenin uygulanması için, kapatılan Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü hizmet binası ve depo olarak kullanılan 11.790 metrekarelik saha içerisinde 2.280 metrekarelik alanın tamir ve tadilatı yapılarak 112 Acil Çağrı Merkezi oluşturulmuştur.



112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Santralist: 112 Acil Çağrı Merkezinde görev alan santralistler, hizmet gurubu personelinde seçilmiştir. Şöyleki;
- Santralist olarak,
- Sağlık görevlisi 9 kişi
- Isparta Valilik 8 kişi
olmak üzere toplam da 17 kişi görev yapmaktadır.
- Operatör: 112 Acil Çağrı Merkezinde görev alan operatörler, hizmet gurubu personelinde görevlendirilmiştir.
- Operatör olarak;
- Sağlık: 21 sağlık görevlisi (Dr, ATT)
- Emniyet: 5 polis memuru
- Jandarma: 4 uzman çavuş
- İtfaiye: 6 itfaiye personeli görevlendirilmiştir.
- Coğrafi Bilgi Sistemi ve Araç Takip Sistemi için altlık olarak kullanılmak üzere 2005 yılında temin etmiş olduğumuz yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ve sayısal haritalar büyük ölçüde fayda sağlanmıştır.
- İlimiz genelinde, sokak numarataj çalışmaları proje kapsamında tamamlanmış olup, güncellemeye ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.
- Merkez ve İlçeleri kapsayan sayısal haritalar tamamlanmış olup **14** adet ambulans sayısal haritalar üzerinden izlenebilmektedir.

Telsiz Sistemi;

- 26 adet hizmet grubu binalarına sabit merkez telsizi kurulumu yapılmıştır.
- 175 adet el telsizi dağıtımı yapılmıştır.
- 15 adet Ambulansa Araç Telsizi kurulumu yapılmıştır.
- İl merkezinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezine bağlı olarak 25 Operasyon Merkezi (İl ve İlçe bütün Polis Merkezleri, Isparta İtfaiyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü) Bilgisayar ünitesi ve çevre birimleri ile noktadan noktaya ADSL bağlantısı kurulumu tamamlanmıştır.
- Bu İstasyonlara Sabit Telsiz, Bilgisayar, merkezle bağlantı hattı kurulumu yapılmıştır. Veri iletimi, telsiz ve telefon görüşmeleri bilgisayar üzerinden yapılmaktadır.
- Sabit Telsiz, araç telsizi ve el Telsizinin yanı sıra HF telsiz denilen uzak mesafe telsiz görüşmesi yapılabilen telsizlerden de İlimiz genelinde 8 adet araca kurulumu tamamlanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezine de 1 adet HF sabit merkez telsizi kurulumu yapılmıştır.

CBS KOORDİNAT VE ADRES BELİRLEME

112 Acil Çağrı numarasını arayan telefon abonesinin kimlik bilgilerine ulaşılabilir. Ulaşmış olduğumuz kimlik bilgileri ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Üzerinden sorgu yapılarak arayan abonenin adres bilgilerine ulaşılmaktadır. Bu sayede adresini bilmeyen ya da söyleyemeyecek durumda olan acil yardım bekleyen kimselerin adres bilgilerine ulaşılmakta, böylece büyük bir zaman kazancı sağlanmaktadır.

- 112 Acil Çağrı Merkezimiz, yeni sistemde Ambulans Çağrılarını 6 Kasım 2009,
- İtfaiye Çağrılarını, 10 Nisan 2010 tarihinden itibaren karşılamaktadır.
- 155 (Polis) ve 156 (Jandarma) numaralarının aktarımına ilişkin talimat beklenilmektedir.

İSTATİSTİK TABLOSU

AY (2012)	Sisteme Gelen Toplam Çağrı Sayısı	Cevaplanan Toplam Çağrı Sayısı	Cevaplanmayan Toplam Çağrı Sayısı	Kuyrukta Kapanan Çağrı Sayısı	Gereksiz Çağrı Sayısı	Ortalama Cevaplanma Süresi (sn)	Ortalama Konuşma Süresi (sn)	Ortalama Reaksiyon Süresi (sn)	İtfaiye Kurumuna Aktarılan Çağrı Sayısı	Sağlık Kurumuna Aktarılan Çağrı Sayısı	Emniyet Kurumuna Aktarılan Çağrı Sayısı	Jandarma Kurumuna Aktarılan Çağrı Sayısı	Sahil Güvenlik Kurumuna Aktarılan Çağrı Sayısı
Ocak	36062	18659	2986	14417	10408	11.01	12.06	4.55	401	7966	105	71	0
Şubat	34434	17486	2873	14075	10737	11.43	12.57	4.57	315	6453	120	52	0
Mart	34844	18019	3128	13697	10589	11.36	11.65	4.7	353	7172	120	46	0
Nisan	32830	17472	2714	12644	9324	11.35	12.4	4.78	451	7878	112	45	0
Mayıs	32356	17451	2860	12045	9343	11.77	12.09	4.89	322	7973	130	63	0
Haziran	36625	20668	3243	12714	11092	11.49	12.02	4.75	432	9350	126	45	0
Temmuz	46720	25668	3639	17413	16435	10.89	12.31	4.61	662	8782	144	63	0
Ağustos	40845	22790	3400	14655	14090	11.64	13.26	4.98	829	7998	164	111	0
Eylül	36993	20781	2967	13245	12147	11.84	12.33	4.95	790	8088	111	47	0
Ekim	31789	18887	2432	10470	10413	11.73	11.67	5.02	415	8384	112	44	0
Kasım	35251	19847	2946	12458	11729	11.48	11.57	5.06	308	8070	141	57	0
Aralık	28267	15069	2606	10592	9182	11.64	11.82	5.29	223	5801	126	37	0
TOPLAM	427016	232797	35794	158425	135489	11.46	12.17	4.84	5501	93915	1511	681	0

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE GELEN ÇAĞRILAR

AY (2012)	SİSTEME GELEN TOPLAM ÇAĞRI SAYISI	GEREKSSİZ ÇAĞRI SAYISI
Ocak	36062	10408
Şubat	34434	10737
Mart	34844	10589
Nisan	32830	9324
Mayıs	32356	9343
Haziran	36625	11092
Temmuz	46720	16435
Ağustos	40845	14090
Eylül	36993	12147
Ekim	31789	10413
Kasım	35251	11729
Aralık	28267	9182
TOPLAM	427016	135489

AKTARILAN ACİL ÇAĞRILARIN KURUMLARA GÖRE DAĞILIM İSTATİSTİKLERİ

Kurum Adı	Aktarılan Toplam Çağrı Sayısı	Cevaplanan Toplam Çağrı Sayısı	Cevaplanmayan Toplam Çağrı Sayısı	Ortalama Cevaplama Süresi (sn.)
SAĞLIK	93915	92904	1013	10.51
İTFAİYE	5501	5280	221	15.29
EMNİYET	1511	1404	107	20.96
JANDARMA	681	637	44	18.53
ORMAN	3	0	3	0
SAHİL GÜVENLİK	0	0	0	0
YABANCI DİL OP.	0	0	0	0
DIĞER İL OP.	0	0	0	0
İL AFET ACİL	3	0	3	0
TOPLAM	101614	100225	1391	

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İL ÖZEL İDARESİ ÖDENEKLERİ

EKONOMİK SINIF.	AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Olağan Ek ve Üstü Verilen Ödenek	Aktarma İle Eklenen (-)	Aktarma İle Düşülen (+)	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	154.101,64	200.000,00	0,00	0,00	125.000,00	229.101,64	136.767,83
03.5	Hizmet Alımları	0,00	85.000,00	0,00	110.000,00	0,00	195.000,00	176.470,05
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.342,24
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.414,85
TOPLAM		154.101,64	300.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	454.101,64	331.994,97

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BAKANLIK ÖDENEKLERİ

EKONOMİK SINIF.	AÇIKLAMA	Geçen Yıdan Devreden Ödenek	Bütçe İle Verilen Ödenek	Olağan Ek ve Üstü Verilen Ödenek	Aktarma İle Eklenen (-)	Aktarma İle Düşülen (+)	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı
03.6	112 Acil Çağrı Merkezi Md. Tanıtım Giderleri	43.147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43.147,08	12.433,51
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	47.676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47.676,36	47.617,11
03.3	Yolluklar	8.883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,65	430,00
03.5	Hizmet Alımları	38.388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38.388,31	32.189,19
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	89.202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89.202,07	40.901,33
TOPLAM		227.297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	227.297,47	133.571,14

4. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2012 YILI PERFORMANS PLANI UYGULAMA SONUÇLARI

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Yılı	Performans Hedefi	Performans Göstergesi (Yıl/Fiziki Gerçekleşme)	Uygulama Durumu
1. Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.	1.1. Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.	İhtiyacı Olan Köylerde Hayvan İçmesuyu Göleti Yapımı	2012	1.1.2. Plan dönemi içinde her yıl 1 adet hayvan içme suyu göleti idare imkânları ile yapılacaktır.	% 100	İdare imkanları ile yapılmıştır.
	1.2. Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile doğal arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.	İçme Suyu Tahlili	2012	1.2.1. Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 3 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 9 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır.	% 100	Susuz ünitelerin kaynağı bulunmamaktadır. Kaynak arama çalışmaları devam etmektedir. Suyu yetersiz olan üç köy, yeterli suya kavuşturuldu. Ancak 1 adet köyümüzün (Keçiözü ilçesi Çukurören köyü) yer altı su kaynağı azaldığından yetersiz duruma gelmiştir.
		İçme Suları Yapım İşİ	2012	1.2.2. İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.	% 100	
		Sondaj Çalışması	2012		% 100	
		Atıksu Tahlili	2012	1.2.3. Stratejik plan döneminde İçme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2011 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 5 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir.	% 100	Ş.Karaağaç ilçesi Köprü köyünün kanalizasyon şebekesi, fosseptiği ve doğal arıtması tamamlandı. Ş.Karaağaç ilçesi Yassıbel (Fele) köyünün kanalizasyon şebekesi, fosseptik ve doğal arıtma işinin sözleşmesi imzalandı. 2013 yılı içerisinde tamamlanacak.
		Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapımı	2012	1.2.4. Plan döneminde 5-adet Doğal Arıtma ve 5 adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır.	% 100	
		Büz ve Atıksu Boru Malzemesi Alımı	2012		% 100	

<p>2. Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.</p>	<p>2.1. Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağhılarının ulaşım sorunu çözülecektir.</p>	<p>Bitümlü Malzeme Alımı, Nakli ve Dinamit Alımı</p>	<p>2012</p>	<p>2.1.1. Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır.2.1.2. 5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır.2.1.3. 5 yıl içinde 277 km. tesviyeli yolun 100 km.sinin stabilize kaplaması yapılacaktır.2.1.6. Plan dönemi içinde köy yolu ile demiryolunun keşiştiği yerlerde gerekli bakımlar yapılarak hemzemin geçitlerde trafiğin rahat yapılması ağılanacaktır.2.1.7. Toplam 2046 km olan köy yolu ağından her yıl; 1374 km.sinin greyderli banket bakımı, 1374 km. asfalt yolun yama işleri, 369 km. stabilize yolun; 50'sinin malzemeli bakımı, 2046 km yol ağının 1743 km.sinin kar mücadelesi yapılacaktır.</p>	<p>%100</p>	<p>Onarım: 43 kmI.Kat Asfalt Kaplama: 7 kmII.Kat Asfalt Kaplama: 5 kmGreyderli Asfalt Bakım: 1389 kmAsfalt Küçük Onarım: 1155,2 kmKar Mücadelesi: 8217 km</p>
		<p>Asfalt Kaplama Malzemesi Alımı Kredi Faizi Ödemesi</p>	<p>2012</p>	<p>2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma işi yapılacaktır.</p>	<p>%100</p>	<p>Asfalt kaplama malzemesi alımı için İller Bankası'ndan 2010 yılında kullanılmış olan 3.488.667,38 TL kredi için 2012 yılında 93.622,81 TL faiz ödemesi yapılmıştır.</p>
		<p>Merkez ve İlçe Köy Yollarının Sanat Yapıları İşleri</p>	<p>2012</p>	<p>2.1.4. Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı eksikliklerini tamamlamak için her yıl 50 adet menfez ve 200 metre büz yatırma işi yapılacaktır.</p>	<p>%100</p>	<p>Köy yollarında 805 m. Korige Boru, 297 m. Beton Büz kullanılmıştır.</p>
		<p>Trafik İşaret ve Levhaları, Yol Çizgi için Malzeme Alımı ve Yapıtılması</p>	<p>2012</p>	<p>2.1.5. Asfalt ve stabilize kaplı yollardan ikinci dereceli yolların trafik levhaları 5 yıl içinde tamamlanacak ve birinci dereceli yollarda eskiyen trafik levhaları yenilenecektir.</p>	<p>%100</p>	<p>740 adet Trafik Levhası 77 adet Köy İsim Levhası 837 adet Trafik İşaret ve Levha Direği 73 km yolda levha çalışması yapılmıştır.</p>
		<p>Merkez ve İlçe Köylerinde Meydan Düzenlemesi</p>	<p>2012</p>	<p>2.1.8: Plan dâhilinde ilave meydan düzenleme çalışmaları yapılacaktır.</p>	<p>%100</p>	<p>İş Bitti.</p>
		<p>Yasal Giderlerin Karşılanması (Diğer Yasal Giderler)</p>	<p>2012</p>	<p>2.1.12: Yol ve ulaşım hizmetlerinden kaynaklanan yasal giderler karşılanacak.</p>	<p>-</p>	<p>Büyük hacimler köyü sınırları içinde ormanlık alanda yer alan altyapı ve maden tesisi için 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri gereğince 47.619,29 TL yıllık izin bedeli ödenmiştir.</p>

3. Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.	3.1. Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyveciliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.	Yüksek Telli Sistem Bağıcılığın Geliştirilmesi Projesi	2012	3.1.1. Sık dikim imkânı vermesi nedeni ile bodur ve yarı bodur anaçlar üzerine aşılınmış olan İhraç değeri yüksek meyve çeşitlerinden bahçeler tesis edilmesi amacı ile 2011-2015 yılları süresince her yıl asgari 5.000 adet meyve fidanının dikilmesini sağlayacak projeler uygulanacaktır.	% 100	İlgili ödenek İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kullanılarak proje gerçekleştirilmiştir.
	3.2. Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.	Erken Uyarı Sistemi Kurulması	2012	3.2.3. Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.	% 100	İlgili ödenek İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kullanılarak proje gerçekleştirilmiştir.
		Entegre Mücadele İçin Tuzak Alımı	2012		% 100	İlgili ödenek İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kullanılarak proje gerçekleştirilmiştir.
4. Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.	4.3. Hayvancılığı ve hayvansal ürün elde edilmesini doğrudan etkileyecek olan hayvan sağlığına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.	Hayvan Sağlığı Hizmetleri İçin Tulum, Çizme, Maske, Steril Eldiven, Steril Enjektör, Galoş, Dezenfektan Alımı	2012	4.3.1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir.	% 100	Şap Aşısı alımı gerçekleştirilmiştir.
6. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.	6.1. Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüştürmek ve il ve ilçe merkezlerinde ilköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.	İlköğretim Okulu Yapımı	2012	6.1.1. Plan dönemi boyunca her yıl 24 dersliğin yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak.	% 100	Toplam 31 adet iş projelendirilmiş olup; 20 iş (24 derslik) tamamlanmış, 7 iş devam etmekte, 3 iş ihale aşamasındadır.
		Okul Donatımları	2012		% 100	Donatım giderleri için il genelinde toplam 370.139,97 TL harcama yapılmıştır.
		İÖO Genel Giderlerinin Karşıllanması	2012		% 100	Eğitim kurumlarının genel giderleri için toplam 8.936.316,71 TL harcama yapılmıştır.
		Eğitim Amaçlı Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri	2012		% 100	Tören giderleri için 7.535,20 TL harcama yapılmıştır.

		Okul Küçük Onarımları	2012	6.1.3. Plan dönemi sonuna kadar 30 adet ilköğretim okulunun onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır.	%100	Toplam 40 adet iş projelendirilmiş ve tamamlanmıştır.
	6.2. Okul yapılması amacı ile il ve İlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kişilere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaştırılması yapılacaktır.	İlköğretim Okulu Alanı Kamulaştırılması	2012	6.2.1. Plan dönemi sonuna kadar 2 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır.	%100	Merkez Deregümü İÖO alanının kamulaştırması tamamlanmış, Merkez Hızırbey İÖO alanında uzlaşma sağlanamayanlar için tapu tescil davası açılmış, Merkez İstiklal 2 Mahallesi Kıraçlar Mevki İÖO alanının tescil işlemleri devam etmektedir.
7. Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kırsal-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.	7.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır. 7.2. İl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla, birinci basamak sağlık kuruluşlarının alt yapısını güçlendirerek hizmet kalitesinin arttırılacaktır.7.5. Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir şekilde sunulması sağlanacak, rutin aşı oranları ortalaması %95 ten 2015'e kadar % 100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm oranı %15 ten %10 seviyesine çekilecektir.	Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı	2012	7.1.2. Sağlık birimlerinden öncelikle 1.basamak kuruluşlarının laboratuvar malzemesi, doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, demirbaş malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri giderilerek, ASM'lerce oluşturulamayan röntgen gibi cihazların TSM'lere kurulması.7.2.1. İlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaşmayı azaltmak için standardı yükseltilecek ilçelerde ASM ve ilçe devlet hastanelerinin tıbbi donanım eksikliklerinin plan dönemi içerisinde giderilmesi.7.2.2. Devlet hastanesi olmayan ilçelerde ASM dışında 24 saat acil hizmeti verilmesi için TSM'lerin tıbbi malzeme desteği ile donanımlarının artırılması. 7.5.2. TSM'lerin bilgisayar donanım ve yazılımları tamamlanacaktır.	-	Ayrılan ödenek bütçenin diğer tertiplerine aktarılmıştır.

	7.1. Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır. 7.8. Davraz Kayak Merkezi'nde sağlık birimi oluşturulması.	Sağlık Tesisleri Yapım ve Onarımları	2012	7.1.3. Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir. 7.8.1. Davraz Kayak Merkezinde sağlık biriminin oluşturulması için bina yapılması.	-	Ayrılan ödenek bütçenin diğer tertiplerine aktarılmıştır.
	7.4. İlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek modernize hale getirilecektir.	Sağlık Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tam Donanımlı Ambulans Alımı	2012	7.4.2. Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınarak mevcut nakil ambulanslarının acil ambulans olarak donanımlarının dönüştürülmesi.	%100	1 adet tam donanımlı ambulans alımı gerçekleştirilmiştir.
8. Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluşmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.	8.1. İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanların spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	Tesis Giriş Çıkışlarına Otomatik Kapı Yapılması	2012	8.1.1. İlimizdeki mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak. 8.1.8. Plan döneminde İlimiz merkezinde bulunan mevcut stadyumun onarımının yapılması.	-	Ayrılan ödenek bütçenin diğer tertiplerine aktarılmıştır.
		Atatürk Stadyumunun Protokol Tribünü için Koltuk Takımı ve Sandalye Alımı	2012		%100	Atatürk stadyumunun protokol trübünü için koltuk takımı ve sandalye alımı için 9.510,80 TL harcama yapılmıştır.
		Atatürk Stadyumunun Bakım ve Onarımı	2012		-	Ayrılan ödenek bütçenin diğer tertiplerine aktarılmıştır.
		Spor Kompleksi Yapılması	2012	8.1.3: Davraz Kayak Merkezi ile bütünlük oluşturmak üzere uluslararası sportif faaliyetlerin yapılabileceği spor kompleksinin yapılması.	%100	Yapılacak alanın tahsisi Kültür ve Turizm Bakanlığında istendi. Bakanlık, imar planı yapımını müteakiben değerlendireceğini bildirdi. Plan çalışmaları devam etmektedir. Henüz tahsis gerçekleşmediğinden herhangi bir çalışma yapılmadı, ödeneğin tamamı 4.etap (3 no.lu) telesiyej için aktarıldı.

		20 Adet Kayak Takımı Alımı	2012	8.1.5. Davraz kayak tesislerinde alp disiplini kayak dalında dönem sonuna kadar 500 kişiye kayak eğitimi vermek, Davraz ve Barla dağlarında Tur Kayağı Güzergâhlarını 2015 yılı sonuna kadar düzenlemek turizm ve sporcuların hizmetine sunmak.	-	Ayrılan ödenek bütçenin diğer tertiplerine aktarılmıştır.
9. Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.	9.1. Plan döneminde çocuk yuvası, çocuk evleri, erkek ve kız yetiştirme yurtları ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.	Bina Bakım ve Onarımı	2012	9.1.1. Yurtların ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi.	% 100	Hizmet binası bakım ve onarım giderleri için 8.183,3 TL katkı yapılmıştır.
		Çocukeyi Kiralama	2012	9.1.3. Plan döneminde her yıl 3 adet çocuk evi kiralanıp tefrişinin yapılarak hizmete açılması sağlanacaktır.	-	Ayrılan ödenek bütçenin diğer tertiplerine aktarılmıştır.
		Çocukeyi Tefrişi İçin Mal ve Malzeme Alımı	2012		% 100	Çocuk evlerinin tefrişi için 99.693,92 TL harcama yapılmıştır.
	9.2. Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaşım ve iletişimin standardının yükseltilmesi.	Eğirdir Huzurevi Md.ne Hizmet Aracı Alımı	2012	9.2.1. Minibüs satın alınması.	% 100	Eğirdir Huzurevi Müdürlüğüne (13+1) Minibüs satın alınmıştır.
		Bilgisayar Donanımı Satın Alınması	2012	9.2.2. Bilgisayar donanımı alınması.	% 100	Bilgisayar donanımı satın alınması için 10.207,00 TL harcanmıştır.
10. İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.	10.1. Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.	Tanıtım, Turizm Fuar. Katılım ve Davraz Kayak Merkezini Tanıtma Faaliyetleri	2012	10.1.1. İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK'nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecektir. 10.1.2. Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.	% 100	Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına (EMITT) katılım sağlanmış, İlimizin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile otantik ve turistik değerlerinin tanıtımına yönelik olarak materyal basımı ve dağıtımı sağlanmıştır.

		Psidia Antiocheia Antik Kenti ve Kral Yolu Tanıtımı	2012	10.1.3. Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiş, broşür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım DVD'leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK'larla işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.	-	Ayrılan ödenek bütçenin diğer tertiplerine aktarılmıştır.
		Aksu Zindan Mağarasının Çevre Düzenlemesi	2012	10.1.6. Plan döneminde Aksu Zindan Mağarasının aydınlatma, köprü ve yol bakımının yapılması sağlanacaktır.	-	Ayrılan ödenek bütçenin diğer tertiplerine aktarılmıştır.
		Aksu Zindan Mağarası Arkeolojik Alan Çevre Düzenlemesi İşi	2012		-	Ayrılan ödenek bütçenin diğer tertiplerine aktarılmıştır.
	10.2. Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.	Davraz Turizm Merkezinin Altyapı Yatırımları	2012	10.2.1. Davraz Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesij hattının yapılması. 10.2.2. Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davraz Turizm Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir.	%100	4. etap (3 no.lu) telesije tamamlandı. Arıtma tesisi elektrik onarımı ve çelik köprü yapımı işleri tamamlandı.
	10.3. İnanç, göl, nehir, yayla ve dağcılık turizmüne uygun alanların tespitinin ve tanıtımının yapılması	Dedegöl Dağında Dağcılık ve Tur Kayağı Faaliyetleri için Etüd Yapılması	2012	10.3.1. Dedegöl Dağında dağcılık ve tur kayağı faaliyetleri için yılı içinde etüd yapılması.	-	Ayrılan ödenek bütçenin diğer tertiplerine aktarılmıştır.
11. İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır.	11.1. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında İdare bünyesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün oluşturulması.	112 Acil Çağrı Merkezinin İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	2012	11.1.1. 112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.	%100	112 Acil Çağrı Merkezinin işletilmesine yönelik cari giderler için özel idare bütçesinden toplam 331.994,97 TL harcama yapılmıştır.

		Arama Kurtarma Ekiplerine Özel Şahsi Teçhizat Alımı	2012	11.1.3. Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin araç alımı ve donanımlarının artırılması.	% 100	Kurumun faaliyetlerine destek amacıyla malzeme ve teçhizat alımları dâhil olmak üzere toplam 192.304,46 TL harcama yapılmıştır.
		Arama Kurtarma Ekiplerine Malzeme ve Teçhizat Alımı	2012		% 100	
		İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün İşletilmesine Yönelik Faaliyetler	2012	11.1.5. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün işletilmesine yönelik giderlerin karşılanması.	% 100	
	11.2. Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.	Eğitim Amaçlı Broşür Basımı	2012	11.2.2. Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaş ve korunma yolları konulu broşürlerin bastırılması.	% 100	
12. İl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaşam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının artırılması	12.1. Çevrenin korunması	Isparta 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	2012	12.1.4. Plan döneminde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı esas alınarak 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planı yapılması	% 80	07.02.2012 tarihinde işe başlanılmıştır. 1.aşama tamamlandı, 2.aşamaya geçildi. (İhale bedele 185.000,00 TL) 648 sayılı KHK ile değişik 644 sayılı KHK'nin 7.maddesi gereğince jeolojik etüd raporunun onay mercii Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğundan onay süreci uzamıştır. Ayrıca idarede inceleme sürecinden dolayı iş 2013 yılında da devam edecektir.
		Köylerin İmar Planlarının Yapılması	2012		% 80	Isparta Merkez Büyükhacılar köyü, Küçükacılar köyü ve Aliköy köyleri Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapım İş: Uygulama Durumu: 05.10.2012 tarihinde iş başlatıldı. Hazırlanan proje; yapım-itiraz ve idarece değerlendirilmesinden sonra il genel meclisince onaylanma süreci ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'in 20.maddesi gereği 2013 yılına iş uzamıştır.

		Evsel Katı Atıkların Toplanması	2012	12.1.5. Evsel Katı Atıkların Toplanması	%100	2012 yılında itina ile yapılan evsel atık toplanması ve nakli işi 2013 yılında da devam edecek.
	12.2. Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanının artırılması.	Ağaçlandırma Çalışmaları	2012	12.2.1. Plan dönemi içinde hazineye ait alanlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her yıl 10 hektar ağaçlandırma faaliyetinde bulunmak.	-	Uygulama yapılmadı.
13. İl genelinde plan dönemini içinde idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.	13.1. İl genelinde plan dönemindeki idari faaliyetlerin yerine getirilmesi, kurumsal ve yönetsel gelişmenin sağlanması.	Araç ve İş Makinası Alımı Kredi Faizi Ödemesi	2012	13.1.5. Plan dönemi içinde İdaremizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vb., İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri, atölyelerin işletilmesini temin etmek, İdaremiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek, araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi, araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak, Ayniyat ve Ambar, Menkullere ait işlemleri takip etmek ve yürütmek.	%100	2011 yılı içerisinde taşıt ve iş makinası için İller Bankası'ndan kullanılan 3.679.250,47 TL kredinin, 2012 yılı içerisinde 923.218,80 TL'si ödenmiştir. Bu ödemenin 691.657,96 TL'si anapara, 231.560,84 TL'si faizdir.
		Mamul Mal Alımları (Taşıt Alımı)	2012		%100	4.500 lt kapasiteli Akaryakıt Tankeri alımı ihale edilmiş, karşılığında 136.703,00 TL ödeme yapılmıştır.

		İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi Faaliyetleri	2012	13.1.6. Plan dönemi içinde idare ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları olan sabit akaryakıt tesisleri, sabit asfalt tesisleri, akaryakıt tankı, kamyon veya sal üzeri akaryakıt tankerleri, asfalt süpürgeleri, her türlü sıcak ve soğuk demir imalatları ve bunlarla ilgili komple alet ve ekipmanların imalatının yapılması, ayrıca İl Özel İdaresinin bünyesinde bulunan araç ve iş makineleri ile diğer kamu kuruluşlarına ve özel kişilere ait iş makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması.	% 100	2012 yılı içerisinde 2 adet 10 tonluk ve 1 adet 48 tonluk akaryakıt tankeri imal edilmiş ve kaçak akaryakıt depolama için idaremizde kullanılmıştır. 42 adet iş emri açılarak idaremize ait taşıt ve iş makineleri için muhtelif imalatlar ile bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı içerisindeki toplam harcama 26.272,63 TL'dir.
		Görüntülü Güvenlik Sistemi Kurulması	2012	13.1.8. Plan dönemi içinde bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.	% 100	Ayrılan ödenek bütçenin diğer tertiplerine aktarılmıştır.
		Emniyet Hizmetlerini Destek Faaliyetleri	2012	13.1.10. Plan dönemi içinde emniyet hizmetlerini desteklemek.	% 100	1. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü pencerelerine panel çit yapıldı. 2. Emniyet Müdürlüğü lojmanı halı saha altyapı işi devam ediyor. 3. Emniyet Müdürlüğü Sanayi ve Gülistan Polis Merkezleri dış cephe onarım ihalesi yapıldı. İhale süreci devam ediyor.

IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER

İlin gelecekte ekonomik, kültürel, sosyal yapısına katkısı olabilecek eğitim, öğretim, turizm tesisleri ile ekonomiye katkısı olan tesisler yapımına ve köylerimizin bu yönde istek ve taleplerini mali imkânlar çerçevesinde cevap vermeye çalışılmakta ise de yeterli kaynak sağlanamamaktadır.

Gelirlerin yetersizliğinin giderilmesi için biran önce İl Özel İdaresi Gelir Kanununun yasalaşmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Özel İdarenin sunduğu hizmetlerden bedel alınması için yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Kırsal kesime götürülen altyapı tesislerinin işletilmesinin (kanalizasyon ve arıtma) muhtarlıklara ve birliklere devredilerek işletilmesinin sağlanması, işletmeden elde edilecek gelirlerin ise tesislerin bakım onarımında kullanılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması.

Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta - 37/01/2013


Memduh OGUZ
Vah

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta - .../01/2013


Memduh ÇİĞİZ
Vali

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta 07/01/2013



Tufan UYSAL
Genel Sekreter
01.01.2012 – 12.08.2012

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta -27/01/2013


İbrahim YILDIRIM
Genel Sekreter
13.08.2012 – 31.12.2012

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta 07/01/2013


Murat KÖKER
Destek Hizmetleri Müdürü

İ KONTROL GVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;


Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliğı hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç deneti raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta 07/01/2013

Abdullah ELİK
Hukuk Mşaviri



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta, 28/01/2013



Mehmet UÇAN
İmar ve Kentsel İyileştirme Md.

İ KONTROL GVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç deneti raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta - 07/01/2013



Şebnem ÖZDOĞAN
Mali Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta 07/01/2013



Faruk CINGİZ
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta -~~07~~/01/2013



Muhammet ARABACI
İl Afet ve Acil Durum Md.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta 31/12/2012

Sıddık İPEK
İl Müdürü

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta - .../01/2013


Abdullah KILIÇ
İl Kültür ve Turizm Müdürü

Harcama Yetkilisinin İ Kontrol Gvence Beyanı

İ KONTROL GVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç deneti raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta -08/01/2013


Murat GVREK
Genlik Hizmetleri ve Spor İl Md.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta - .../01/2013

Dr.Mehmet KARAKAYA
İl Sağlık Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta - .../01/2013


Uz. Dr. Osman AYDIN
Isparta Devlet Hastanesi
Başhekim

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta 16.01/12/2012



16.01.201212.2012
Sabri CANER
İl Milli Eğitim Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak kullanıldığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta 02/01/2012 - 04/09/2012.


Mahmut ALPUNAY
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta -07/01/2013


Recep ÇETİN
Ruhsat ve Denetim Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta 07/01/2013


Rabia YILDIZ
Tarımsal Hizmetler Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta -07/01/2013


İsmail YAVUZ
Yol ve Ulaşım Hz. Md. V.

İ KONTROL GVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç deneti raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta -07/01/2013



Erkan ERTEKİN
Su ve Kanal Hizmetleri Md.

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2010 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Isparta -**07**/01/2013


Şebnem ÖZDOĞAN
Mali Hizmetler Müdürü