

T.C.  
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2015 Yılı  
İdare Faaliyet Raporu

Nisan 2016

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56'ncı maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11'inci maddesine istinaden Kurumumuzun 2015 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.



*H. Ostapenko*



**Saygıdeğer Manisalılar,**

Manisa bereketli Gediz ovası, tarihi geçmişi ve sanayisiyle model olmuş güzide şehirlerimizdendir. Bu gün baktığımız noktada Manisa, tabii ki önemsiz bir şehir değil ama Türkiye'nin en yukarıdaki illeri arasında olması gerekirken, hak ettiği noktada da değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak öncelikli amacımız siz Sayın Meclis Üyelerinin desteğiyle Manisa'yı hak ettiği noktaya taşımaktır.

Manisa'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için, her geçen gün yenilenen çağdaş belediyeçilik anlayışımızla ve hiç durmadan yaptığımız yatırım ve hizmetlerimizle, göreve geldiğimiz günden itibaren durmadan çalışıyoruz. Büyük kentlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sürdürülebilir kentsel gelişmenin vazgeçilmezi olan sağlıklı içme suyu temini problemini MASKİ Genel Müdürlüğü Manisa şehir merkezinde çözümlenmiştir. Şimdi bize düşen görev 17 ilçemiz ve 1089 mahallemizi dünya standartlarında ve daha sağlıklı içme suyuna kavuşturmadır. Bu konuda da çalışmalar hızla devam etmektedir.

Bir kentin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi kadar, atık yönetimi ile çevrenin korunması, enerji ve suyun verimli kullanımı da son derece önemlidir. Şunu unutmamak gerekir ki dünyanın doğal kaynaklarının büyük çoğunluğunu kentler tüketiyor. Atıkların da büyük bir kısmını kentler üretmekte. Bu nedenlerle gelecek kuşaklarımıza yaşanabilir bir dünya ve yaşanabilir bir kent bırakmak için çevre konusunda da stratejik öneme sahip kalıcı yatırımlar yapıyoruz.

MASKİ Genel Müdürlüğü aracılığı ile hayata geçireceğimiz dev altyapı yatırımlarıyla, Manisa'nın her bir köşesinde atık suyun toplanmasından arıtılmasına, sağlıklı ve kaliteli içme ve kullanma suyunun şehrin her bir noktasına ulaştırılması noktasında siz Sayın Meclis Üyelerinin desteğiyle projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz.

6360 sayılı Kanun kapsamında Manisa ili mülki sınırları dâhilindeki tüm ilçe ve mahalleler Manisa Büyükşehir'in bir parçasıdır. Bize düşen burada yaşayan bütün vatandaşlarımıza gerek Büyükşehirin gerekse MASKİ Genel Müdürlüğü'nün tüm imkânlarını ve hizmetlerini eşit bir şekilde sunmaktır. 2015 yılı içerisinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altyapı hizmetleri ile sunulan diğer hizmetleri bu raporla bir araya topladık ve şeffaf yönetim anlayışımız gereği sevgili Manisalılarla paylaşıyoruz. Bu çalışmanın Manisa kamuoyu için bilgilendirici ve yön gösterici olmasını temenni ediyorum.

Bu vesileyle Manisa'da yaşanabilir bir kent ve sürdürülebilir kentsel yaşamın sağlanması ve standartlarının sürekli olarak yükseltilmesi için gerçekleştireceğimiz bu büyük seferberliğe katılan Sayın Genel Kurul Üyelerine ve değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

**Cengiz ERGÜN**  
**Büyükşehir Belediye Başkanı**  
**MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı**



## GENEL MÜDÜR SUNUŞU

### Değerli Manisalılar,

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaş memnuniyeti için çalışan, Manisa'ya ve Manisalılara hak ettiği hizmetleri bir bir hayata geçirmek amacıyla görevlerini yerine getirmektedir. İdareimiz, içme suyu ve kanalizasyon altyapılarıyla, atıksu arıtma tesisleriyle ilimizin çevresini güzelleştirip doğal güzelliklerini bozmadan, gelecek nesillere ulaştırmak maksadıyla, en iyi hizmetleri yapmaya devam etmektedir.

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak büyük projelerle ilimizin çehresini değiştirecek yatırımları gündemimize alarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu anlamda en büyük projelerimizden olan atıksu arıtma tesislerimizi Gediz ve Kuzey Ege Havzası'nı koruyacak şekilde hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Siz değerli belediye meclis üyelerimizin destekleri ile ilimizin sorunlarına çözüm üreten idareimiz, faaliyet alanları içinde yaptığı arıtma çalışmaları sonucu, Ankara'da düzenlenen 2. Su ve Çevre Ödüllerinde 'En Çok Arıtma Tesisi yapan idare' ödülüne layık görüldü.

Yeni Büyükşehir yasası ile köylerin mahalleye dönüşmesinin ardından hizmet aşkıyla çalışmaya başlayan ve durmadan projeler üreten Genel Müdürlüğümüz, şehirlerde ne varsa köylerde de olması için çalışmalar yapıyor.

İdareimiz, doğal yaşamın vazgeçilmez hayat kaynağı olan suyu korumayı hedefleyen ve suyun dünyamızda kıt kaynaklar arasında olduğunun farkında olarak çalışıyor. İdare olarak saygıdeğer hemşerilerimize içme suyunun kaliteli ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için her geçen faaliyet döneminde kalite standartlarını daha üst seviyelere çıkarma gayreti içerisinde olduk. Bu amaçla, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, üretilen sağlıklı suyu kalitesi bozulmadan Manisalı hemşerilerimize ulaştırmak amacıyla 410.000 metre içme suyu şebeke hattı döşeme işlemini gerçekleştiriyoruz. '95 Mahalle Projesi' kapsamında başlayan eski ve sağlıklı hatları yenileme çalışmalarımızda 29.100 metrelik bölümü tamamladık.

2015 yılında vatandaşlarımızın sağlıklı içme suyu kaynaklarına ulaşmasını sağlamak amacıyla 68 su depomuzu yenilerken, yeterli su kaynağı bulunmayan yerleşim yerlerine 61 sondaj kuyusu açtık.

Siz Değerli Manisalıların, içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri yönünden altyapısı sorunsuz bir şehirde yaşamalarını sağlamak en büyük hedefimiz. Şehrimizin merkez ilçelerinden en uzak ilçelerimize kadar olan yerlerde de içme suyu ve kanalizasyon problemlerini çözerek vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmek en büyük önceliğimizdir. Bu maksatla, tüm ilçelerimizde faaliyet yılı döneminde 105.000 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarımızı tamamladık. Bu değerlendirmeler ışığında MASKİ Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Faaliyet Raporu bilgilerinize sunulmaktadır. 2015 Yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun görüşlerine arz ederken, bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

**Yakup KOÇ**  
**MASKİ Genel Müdürü**



## İçindekiler

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| BAŞKAN SUNUŞU.....                                                | 4   |
| ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....                                          | 7   |
| 1. GENEL BİLGİLER.....                                            | 10  |
| A. MİSYON VE VİZYON.....                                          | 11  |
| B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....                             | 12  |
| C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....                                  | 15  |
| (1) Fiziki Yapı.....                                              | 15  |
| (2) Örgüt Yapısı.....                                             | 16  |
| (3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....                            | 17  |
| (4) İnsan Kaynakları.....                                         | 18  |
| (5) Sunulan Hizmetler.....                                        | 21  |
| (a) 1. Hukuk Müşavirliği.....                                     | 21  |
| (b) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı..... | 22  |
| (c) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.....                     | 23  |
| (ç) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.....                           | 25  |
| (d) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.....                   | 26  |
| (e) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı.....                          | 27  |
| (f) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı.....               | 28  |
| (g) Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı.....         | 29  |
| (ğ) Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı.....                         | 31  |
| (h) İçme Suyu Dairesi Başkanlığı.....                             | 32  |
| (i) Projeler Dairesi Başkanlığı.....                              | 34  |
| (i) Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı.....      | 36  |
| (6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi .....                           | 37  |
| 2. AMAÇ VE HEDEFLER.....                                          | 38  |
| A. İdarenin Amaç ve Hedefleri.....                                | 39  |
| B. Temel Politikalar ve Öncelikler.....                           | 43  |
| 3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....            | 44  |
| A. MALİ BİLGİLER.....                                             | 45  |
| (1) Bütçe Uygulama Sonuçları.....                                 | 45  |
| (2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....                 | 46  |
| (3) Mali Denetim Sonuçları.....                                   | 76  |
| B. PERFORMANS BİLGİLERİ.....                                      | 76  |
| (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri.....                    | 77  |
| (2) Bilgi ve Teknolojik Hizmetler.....                            | 79  |
| (3) Destek Hizmetleri .....                                       | 81  |
| (4) Hukuk Müşavirliği Hizmetleri.....                             | 88  |
| (5) Abonelik Hizmetleri.....                                      | 90  |
| (6) Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetleri.....                       | 96  |
| (7) Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Hizmetleri.....              | 98  |
| (8) İçme Suyu Hizmetleri.....                                     | 105 |
| (9) Projeler Dairesi Hizmetleri.....                              | 127 |
| (10) Strateji ve Mali Hizmetler.....                              | 142 |
| (11) Atıksu Arıtma Hizmetleri.....                                | 144 |
| (12) Kanalizasyon Hizmetleri.....                                 | 149 |
| 4. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU VE DEĞERLENDİRİLMESİ.....         | 154 |
| 5. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....       | 204 |
| A. Güçlü Yönler.....                                              | 205 |
| B. Zayıf Yönler.....                                              | 205 |
| C. Fırsatlar.....                                                 | 205 |
| Ç. Tehditler.....                                                 | 205 |
| 6. ÖNERİ VE TEDBİRLER.....                                        | 205 |
| EKLER.....                                                        | 210 |

SAĞLIKLI BİR DÜNYA İÇİN

# TEMİZ

# SU



GELECEK NESİLLERE BIRAKILACAK EN BÜYÜK MİRASTIR



[www.manisasu.gov.tr](http://www.manisasu.gov.tr)

# 1. GENEL BİLGİLER



# MİSYONUMUZ



# VİZYONUMUZ

## A. MİSYON VE VİZYON



### MİSYONUMUZ

Uluslararası düzeyde belirlenen standartlara uygun içme suyu ihtiyacını karşılamak, atık suların sistemli olarak toplanmasını ve arıtılmasını gerçekleştirmek, yeşil büyüme ve sürdürülebilir kentleşme anlayışı çerçevesinde hizmet sunmak.



### VİZYONUMUZ

Çevre ve insan sağlığını gözetmek suretiyle örnek ve öncü bir kurum olarak temiz, güvenilir, kaliteli suyu bugünden geleceğe taşımak ve doğaya uygun koşullarda dönüşümünü sağlamak.

### Çalışma İlkeleri;

- Hizmet sunumunda, tarafsız, insan haklarını gözeten, şeffaf, katılımcı, dürüst, hesap verebilir, kamu yararını ve hukukun üstünlüğünü gözeten, bir yönetim anlayışı sergilemek,
- Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla etkin, hızlı, verimli ve kesintisiz bir hizmet sunmak,
- Hizmet kalite standartlarını geliştirerek vatandaş memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
- Vatandaşlarımızın kurum ile ilgili her türlü sorununun çözümünde, güler yüzlü, ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı şekilde hareket etmek,
- Hizmet sürecine bilimsel veriler ile çağdaş teknolojik unsurları dâhil etmek.



## B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2560 sayılı Kanun çerçevesinde, 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı Kanun hükümleri gereğince, Manisa Belediyesi, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminden sonra Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmıştır. 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

### ■ Yetki

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanunda belirtilen su ve kanalizasyon işlerini sorumluluk sınırlarında içerisinde yapmakla görevli olmakla birlikte, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme de MASKİ'yi ilgilendirmektedir.

MASKİ, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşan organları aracılığıyla yönetilir.

### ■ Genel Kurul

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi, MASKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı meclisin de başkanıdır. (5216/Md. 12) Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, MASKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 Sayılı Yasa'nın kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul'un çalışma usul ve esasları 5393 Sayılı Belediye Yasası hükümlerine göre yürütülür. (2560/Md. 5, 5216/Md. 12)

Genel Kurul'un görevleri şunlardır: (2560/Md. 6)

- Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak.
- Yıllık yatırım programını ve bütçeyi inceleyerek karara bağlamak.
- Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek.
- Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu'nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçi raporlarını inceleyip karara bağlamak.
- Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak.
- İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek.
- Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek.
- Yapılan çalışmaların, 2560 Sayılı Yasa ve bu Yasa ile gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak.
- Yönetim Kurulu tarafından ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyerek karara bağlamak.
- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşerek karara bağlamak.

#### ■ Yönetim Kurulu

MASKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üç üyesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu'na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır ancak süresi dolanlar yeniden atanabilir. (2560/Md. 7). Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde salt çoğunluğun sağlanması ile toplanır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur ve kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu'nun görevleri Yasa'da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (2560/ Md. 9)

#### ■ Denetçiler

MASKİ'nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür (2560/Md. 10).

#### ■ Genel Müdürlük

- Genel Müdür, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır.
- Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları dördü geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür'ün teklifi üzerine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar.
- Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcıları, 1. Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve aşağıda sayılan Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ve bunlara bağlı Şefliklerden oluşmaktadır.

#### ■ Görev ve Sorumluluklar

2560 sayılı Kanunun 2'nci maddesine göre MASKİ Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şunlardır:

- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden

yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

- Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, MASKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.



## C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

### (1) FİZİKİ YAPI

MASKİ Genel Müdürlüğü, 13.269 km<sup>2</sup>'lik coğrafi alana ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Sayımı 2015 Yılı sonuçlarına göre de 1.380.366 kişiye hizmet vermektedir.


MASKİ Genel Müdürlüğü'nün 2015 yıl sonu itibariyle abone sayısı 555.493'e ulaşmıştır.

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Hizmet Sahası                  | <b>13.269 km<sup>2</sup></b> |
| Hizmet Sunulan Kişi Sayısı     | <b>1.380.366</b>             |
| Hizmet Sunulan Belediye Sahası | <b>17 ilçe</b>               |
| Hizmet Sunulan Abone Sayısı    | <b>555.493</b>               |



## (2) ÖRGÜT YAPISI

- MASKİ Yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük 'tür.
- Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi, MASKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul 2560 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.
- Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanı'nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu'na başkanlık eder. Yönetim Kurulu 2560 sayılı Kanunun 9. maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.



### (3) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

- Bankalar ile ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi) arasındaki veri iletişimlerini geliştirilerek çevrimiçi tahsilatlar yaygınlaştırıldı.
- Kiosk cihazları (MASKİMATİK) kurulumları gerçekleştirildi.
- Kartlı Sayaç için altyapı çalışmaları yapıp avans kioskları konuşlandırıldı.
- www.maski.net kurum içi portal sayfası (INTRANET) devreye alındı.
- www.manisasu.gov.tr kurum internet sayfası güncellenerek yeni tasarımıyla devreye alındı.
- Çağrı merkezi tasarlanmış, personellere kurum içi eğitimler verilip devreye alındı.
- Koordinasyon Bilgi Sistemi (KOBS) tasarlanmış ve devreye alındı.
- İnsan kaynakları için kurum internet sitesinden başvuru (internet sitesi üzerinden özgeçmiş sistemi) devreye alındı.
- Yeni hizmet binası için planlama yapılmış, bilişim altyapısı hazırlandı.
- Yeni hizmet binasında bilişim standartlarına uygun sistem odası yapıldı.
- İş sürekliliği için Güvenlik Duvarı (FIREWALL) ve Dosya Sunucusu (NAS), yedekli yapıya geçirildi.
- Veri tabanı için fiziksel sunucu çalışmaları başladı.
- Tüm il dahilinde tahsilat vezneleri için standart bir yapı oluşturulmuş, teknik arıza yapma ihtimalleri en aza indirilip sürekli çalışma ortamı hazırlandı.
- Kartlı sayaç uygulaması ile personellerimize kurum içi eğitimlerin verildi.
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) çalışmaları başladı.

| Şube               | PC         | Monitör    | Notebook  | IP Telefon | Fotokopi  | Lazer Yazıcı | Barkod Yazıcı | Karta Vuruşlu Ya | Thin Client | El Terminali |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
| Genel Müdürlük     | 220        | 220        | 20        | 210        | 18        | 14           | 0             | 10               | 6           | 10           |
| Muradiye Şubesi    | 4          | 4          | 0         | 0          | 0         | 1            | 0             | 0                | 0           |              |
| Yarhasanlar Şubesi | 6          | 6          | 0         | 5          | 1         | 0            | 1             | 7                | 7           |              |
| Laleli Şubesi      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0         | 0            | 0             | 1                | 1           |              |
| Açma Kesme Şubesi  | 7          | 7          | 0         | 4          | 1         | 2            | 0             | 2                | 0           |              |
| Çağrı Merkezi      | 7          | 7          | 0         | 14         | 0         | 0            | 0             | 2                | 2           |              |
| Alaşehir           | 10         | 10         | 0         | 5          | 1         | 0            | 0             | 3                | 3           |              |
| Ahmetli            | 3          | 3          | 0         | 3          | 1         | 0            | 0             | 3                | 3           | 2            |
| Akhisar            | 7          | 7          | 0         | 3          | 1         | 1            | 0             | 4                | 4           | 13           |
| Demirci            | 4          | 4          | 0         | 3          | 1         | 0            | 0             | 3                | 2           | 5            |
| Gölmarmara         | 4          | 4          | 0         | 3          | 1         | 0            | 0             | 3                | 2           | 3            |
| Gördes             | 6          | 6          | 0         | 4          | 1         | 0            | 0             | 3                | 3           | 4            |
| Kırkağaç           | 5          | 5          | 0         | 3          | 1         | 0            | 0             | 3                | 2           | 4            |
| Köprübaşı          | 4          | 4          | 0         | 3          | 1         | 0            | 0             | 3                | 2           | 4            |
| Kula               | 9          | 9          | 0         | 4          | 2         | 1            | 0             | 3                | 2           | 6            |
| Salihli            | 9          | 9          | 0         | 3          | 1         | 1            | 0             | 3                | 3           | 13           |
| Salihli Şantiye    | 7          | 7          | 0         | 1          | 0         | 1            | 0             | 0                | 0           |              |
| Sarıgöl            | 4          | 4          | 0         | 3          | 0         | 1            | 0             | 3                | 2           | 6            |
| Saruhanlı          | 5          | 5          | 0         | 3          | 1         | 1            | 0             | 3                | 3           | 7            |
| Selendi            | 3          | 3          | 0         | 3          | 1         | 0            | 0             | 3                | 2           | 5            |
| Soma               | 10         | 10         | 0         | 3          | 1         | 1            | 0             | 5                | 5           | 8            |
| Turgutlu           | 14         | 14         | 0         | 4          | 1         | 2            | 0             | 6                | 5           | 10           |
| <b>TOPLAM</b>      | <b>348</b> | <b>348</b> | <b>20</b> | <b>284</b> | <b>35</b> | <b>26</b>    | <b>1</b>      | <b>73</b>        | <b>59</b>   | <b>110</b>   |

#### (4) İNSAN KAYNAKLARI



- MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, 2015 yılı sonu itibariyle 191 memur, 22 sözleşmeli personel ve 127 daimi işçi olmak üzere, toplam 340 personel çalışmaktadır. Geçici işçi çalışmamaktadır. Ayrıca hizmet alımı yoluyla 889 firma çalışanı da (hizmet alımı) görev yapmaktadır.
- MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselmeleri, özlük ve hizmet bilgilerinin kaydı, muhafazası ve bunlarla ilgili her türlü yazışma İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

| PERSONEL TÜRLERİ                     | KİŞİ SAYISI |
|--------------------------------------|-------------|
| Memur                                | 191         |
| Sözleşmeli Personel                  | 22          |
| Daimi İşçi                           | 127         |
| Geçici İşçi                          | -           |
| Hizmet Alımı                         | 889         |
| - Okuma Hizmetleri                   | 118         |
| - Açma Kesme Hizmetleri              | 57          |
| - Kanal Hizmetleri                   | 246         |
| - Elektrik, Kaynak, Pompa Hizmetleri | 46          |
| - Arıza Ekibi                        | 337         |
| - Teknik Ekip                        | 31          |
| - Şoförlük Hizmetleri                | 29          |
| - Büro Elemanları                    | 25          |
| <b>TOPLAM</b>                        | <b>1229</b> |

| İlçeler       | Memur      | İşçi       | Sözleşmeli | Toplam     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Ahmetli       | 5          | 0          | 0          | 5          |
| Akhisar       | 8          | 22         | 0          | 30         |
| Alaşehir      | 6          | 9          | 0          | 15         |
| Demirci       | 5          | 0          | 0          | 5          |
| Gölmarmara    | 3          | 4          | 0          | 7          |
| Gördes        | 3          | 2          | 0          | 5          |
| Kırkağaç      | 5          | 6          | 0          | 11         |
| Köprübaşı     | 3          | 3          | 0          | 6          |
| Kula          | 7          | 7          | 0          | 14         |
| Merkez        | 102        | 33         | 22         | 157        |
| Salihli       | 8          | 16         | 0          | 24         |
| Sarıgöl       | 4          | 0          | 0          | 4          |
| Saruhanlı     | 4          | 6          | 0          | 10         |
| Selendi       | 4          | 3          | 0          | 7          |
| Soma          | 16         | 10         | 0          | 26         |
| Turgutlu      | 8          | 6          | 0          | 14         |
| <b>Toplam</b> | <b>191</b> | <b>127</b> | <b>22</b>  | <b>340</b> |

| Öğrenim Durumu      | Memur      |       | Kadrolu İşçi |       | Toplam     |       |
|---------------------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
| Cinsiyet            | Erkek      | Kadın | Erkek        | Kadın | Erkek      | Kadın |
| İlkokul             | 9          | 0     | 76           | 0     | 85         | 0     |
| Ortaokul            | 10         | 0     | 23           | 0     | 33         | 0     |
| Lise                | 48         | 1     | 18           | 4     | 66         | 5     |
| Yüksekokul 2 Yıl    | 31         | 8     | 4            | 2     | 35         | 10    |
| Yüksekokul 4 Yıl    | 61         | 21    | 0            | 0     | 61         | 21    |
| Lisansüstü (Master) | 2          | 0     | 0            | 0     | 2          | 0     |
| <b>Toplam</b>       | <b>191</b> |       | <b>127</b>   |       | <b>318</b> |       |

| 31.12.2015 İtibariyle Dolu ve Boş Kadro Cetveli (Memur+Sözleşmeli) |        |                                                     |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Mevcut Memur Kadrosunun                                            |        |                                                     |            |            |            |
| Ünvan Kodu                                                         | Sınıfı | Ünvanı                                              | Toplam     |            |            |
|                                                                    |        |                                                     | Dolu       | Boş        | Toplam     |
| 500                                                                | G.İ.H  | Genel Müdür                                         | 1          | 0          | 1          |
| 775                                                                | G.İ.H  | Genel Müdür Yardımcısı                              | 3          | 0          | 3          |
| 865                                                                | G.İ.H  | Yönetim Kurulu Üyesi                                | 0          | 3          | 3          |
| 140                                                                | G.İ.H  | Teftiş Kurulu Başkanlığı                            | 0          | 1          | 1          |
| 1175                                                               | G.İ.H  | 1.Hukuk Müşaviri                                    | 1          | 0          | 1          |
| 2090                                                               | G.İ.H  | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                | 1          | 0          | 1          |
| 2091                                                               | G.İ.H  | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı              | 1          | 0          | 1          |
| 2235                                                               | G.İ.H  | İçme Suyu Dairesi Başkanlığı                        | 1          | 0          | 1          |
| 2330                                                               | G.İ.H  | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı                     | 1          | 0          | 1          |
| 2730                                                               | G.İ.H  | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                      | 0          | 1          | 1          |
| 10010                                                              | G.İ.H  | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                     | 1          | 0          | 1          |
| 10030                                                              | G.İ.H  | Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı                   | 1          | 0          | 1          |
| 10070                                                              | G.İ.H  | Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı             | 1          | 0          | 1          |
| 10085                                                              | G.İ.H  | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı | 0          | 1          | 1          |
| 10125                                                              | G.İ.H  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı       | 1          | 0          | 1          |
| 10225                                                              | G.İ.H  | Projeler Dairesi Başkanlığı                         | 1          | 0          | 1          |
| 3275                                                               | G.İ.H  | Müfettiş                                            | 0          | 6          | 6          |
| 3390                                                               | G.İ.H  | Müfettiş Yardımcısı                                 | 0          | 3          | 3          |
| 1180                                                               | G.İ.H  | Hukuk Müşaviri                                      | 0          | 1          | 1          |
| 4400                                                               | G.İ.H  | Özel Kalem Müdürü                                   | 0          | 1          | 1          |
| 5050                                                               | G.İ.H  | Şube Müdürü                                         | 7          | 43         | 50         |
| 6175                                                               | G.İ.H  | Uzman                                               | 0          | 5          | 5          |
| 6270                                                               | G.İ.H  | Sivil Savunma Uzmanı                                | 0          | 1          | 1          |
| 6188                                                               | G.İ.H  | Mali Hiz.Uzmanı                                     | 0          | 4          | 4          |
| 6285                                                               | G.İ.H  | Mali Hiz.Uzman Yardımcısı                           | 0          | 2          | 2          |
| 6835                                                               | G.İ.H  | Şef                                                 | 12         | 88         | 100        |
| 7525                                                               | G.İ.H  | Ayniyat Saymanı                                     | 0          | 1          | 1          |
| 7555                                                               | G.İ.H  | Memur                                               | 22         | 28         | 50         |
| 7575                                                               | G.İ.H  | Anbar Memuru                                        | 0          | 5          | 5          |
| 7785                                                               | G.İ.H  | Tahsildar                                           | 62         | 28         | 90         |
| 7820                                                               | G.İ.H  | Bilgisayar İşletmeni                                | 8          | 17         | 25         |
| 7825                                                               | G.İ.H  | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni                 | 5          | 30         | 35         |
| 7950                                                               | G.İ.H  | Şoför                                               | 4          | 21         | 25         |
| 5935                                                               | A.H.   | Avukat                                              | 3          | 7          | 10         |
| 8500                                                               | T.H.   | Mühendis                                            | 42         | 28         | 70         |
| 8555                                                               | T.H.   | Kimyager                                            | 0          | 2          | 2          |
| 8750                                                               | T.H.   | Tekniker                                            | 16         | 15         | 31         |
| 8790                                                               | T.H.   | Teknisyen                                           | 11         | 24         | 35         |
| 6535                                                               | T.H.   | Programcı                                           | 1          | 4          | 5          |
| 8595                                                               | T.H.   | Ekonomist                                           | 0          | 6          | 6          |
| 8110                                                               | S.H.   | Tabib                                               | 0          | 1          | 1          |
| 8140                                                               | S.H.   | Biyolog                                             | 0          | 2          | 2          |
| 8155                                                               | S.H.   | Psikolog                                            | 0          | 1          | 1          |
| 8400                                                               | S.H.   | Hemşire                                             | 0          | 4          | 4          |
| 8410                                                               | S.H.   | Sağlık Memuru                                       | 0          | 2          | 2          |
| <b>Toplam</b>                                                      |        |                                                     | <b>207</b> | <b>386</b> | <b>593</b> |

**Not:** 2 Bekçi ile 4 Hizmetli Norm Kadro Harici olarak çalışmaktadır.



## (5) SUNULAN HİZMETLER

MASKİ Genel Müdürlüğünün 2015 yılı Mayıs ayında yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliğinde, Daire Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiş olup, aşağıda gösterilmiştir.

### (a) 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1. Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a. Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak,
- b. İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli, idari ve mali yargı mercileri ile hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ederek sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak,
- c. Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri hakkında Genel Müdürlüğe görüş bildirmek, yetki alanına göre Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Genel Müdür kararlarına göre gereğini yapmak,
- ç. 1.Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken Komisyonlara iştirak etmek,
- d. İdarenin görevlerine ilişkin ilgili Daire Başkanlıklarınca hazırlanan tüzük, yönetmelik, yönerge, sözleşme ve şartname tasarılarını mevzuata uygunluk yönünden incelemek,
- e. Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak 1.Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen tazmin raporları hakkında gerekli Kanun yoluna başvurmak ve açılan ceza davalarına idare adına müdahil sıfatı ile katılmak,
- f. Genel Müdürlüğe gelen her türlü adli tebligatı almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak,
- g. Toplu İş Sözleşmeleri müzakerelerine katılmak ve Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek,
- ğ. Dava ve icra takipleri ve sair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe sunmak,
- h. Temyiz ve karar düzeltme yoluna başvurulması ile itiraz edilmesinde idare yararı görülmeyen yargı kararları aleyhine bu Kanun yollarına başvurulmaması ve davayı kabul, feragat hususunda Genel Müdürlüğe görüş bildirilerek onayını almak,
- ı. Müşavirliğinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını içeren yönerge hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
- i. Personelinin mesaiye devam durumunu takip etmek,
- j. Personelin daire ile ilgili kullandığı programlar konusunda gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
- k. Birimde bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun kullanılmasını ve faal halde bulunmasını sağlamak,
- l. Genel Müdürlükçe verilen görevleri yapmak.



## (b) İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a. Birimlerle işbirliği yaparak, idarenin personel ihtiyacını planlamak ve karşılanması için gerekli çalışmaları yapmak, idare personelinin atama, intibak, hizmet borçlanması, yer değiştirme, yükselme, izin, rapor, disiplin, emeklilik, istifa, vb. her türlü özlük ve eğitim işlerini yürütmek, bunlara ait kayıtları tutmak ve dosyalamak,
- b. Tüm çalışanlara verilecek aylık ve ücretlerle, harcırahlar, ikramiyeler, yan ödemeler, vb. istihkakın tahakkuku ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak için evrakları ilgili birimlere ulaştırmak, bunlara ait kayıtların tutulmasını ve saklanmasını gerçekleştirmek,
- c. Memur ve işçilere ait yıllık kadroları, birimlerin tekliflerini göz önünde tutarak tanzim etmek ve yetkili mercilere onaylatmak,
- ç. Memur ve işçilerin kadro cetvellerini hazırlamak ve yapılacak değişiklikleri gerçekleştirmek,
- d. İdare adına sendikalarla gerekli görüşmeleri yapmak, toplu iş sözleşmeleri gereğince oluşturulması öngörülen kurum ve komisyonların kurulmasını ve çalışmalarını sağlamak,
- e. Disiplin Kurullarının oluşmasını sağlayarak alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
- f. Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri, süresinde ve eksiksiz şekilde yerine getirmek,
- g. İdare personelinin tüm izinlerine ait kayıtlarının tutulması, yanlışlığa meydan verilmeden bu izinlerin mevzuat çerçevesinde kullanılmasını sağlamak,
- ğ. İdare personelinin yetiştirilmesi için gerekli yıllık eğitim programlarının hazırlanıp, uygulanmasını sağlamak, kurs ve seminerler düzenlemek,
- h. Başkanlığının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını içeren yönerge hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
- ı. Personelinin mesaiye devam durumunu takip etmek,
- i. Personelin daire ile ilgili kullandığı programlar konusunda gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
- j. Birimde bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun kullanılmasını ve faal halde bulunmasını sağlamak,
- k. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen görevleri yapmak.



## (c) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a. İdare adına gelen her türlü evrakı kabul etmek, elektronik ortamda kayıt altına almak, evrakların ilgili daire başkanlıklarına zimmet karşılığında dağıtımını sağlamak,
- b. Kurum dışına elden götürülmesi gereken evrakların ilgili yerlere zimmet defteri ile, posta yoluyla gitmesi gereken evrakların ise PTT aracılığı ile gönderilmesini sağlamak ve idare adına posta yoluyla gelen dokümanları teslim almak,
- c. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, karar dosyalarının arşivlenmesini sağlamak ve alınan kararları ilgili birimlere göndermek,
- ç. Genel Kurul tarafından ihtisas ve denetim komisyonlarına havale edilen teklifleri komisyonlara iletmek ve komisyonlar tarafından hazırlanan raporların bir sonraki toplantıda gündeme alınmasını sağlamak,
- d. Genel Kurul toplantılarında yapılan konuşmaları kayda almak, tutanak haline getirdikten sonra dosyalamak ve arşivlemek,
- e. İdarenin tüm arşiv faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yürütmek,
- f. Birimlerin ihtiyaç duyduğu malların talebine ilişkin şartname ve malzeme özelliklerinin yazılıp yazılmadığını kontrol etmek, alımı mümkün olmayan talepleri ise mevzuata uygun olarak düzelttirmek ya da iade etmek,
- g. Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, piyasa araştırmasının yapılması, fiyat tekliflerinin alınması ve onay süreçleri tamamlanan talep dosyasının satın alınması için en avantajlı teklifi veren istekliye çeşitli yollarla (posta, faks, e-mail vb.) işin üzerinde kaldığını bildirmek,
- ğ. İhale yoluyla alınacak mal ve hizmetler için ihale işlemlerinin takip edilmesini sağlamak,
- h. Satın alınan mal veya hizmetin Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun şekilde teslim ve tesellüm işlemlerini gerçekleştirmek ve ilgili birime tesliminden sonra işin doğruluğunun kontrollerini yapmak ve tamamlanan talep dosyasını ilgili daire başkanlığına göndermek,
- ı. Satın alma sürecinde gizliliğe azami derecede riayet etmek,
- i. İdarenin motorlu araç ve iş makineleri ihtiyacının tespit, temin ve kiralanması işleri ile idareye bağlı araçların, iş makinelerinin, atölye hizmetlerinin yürütülmesini, şoför ve operatörlerin sevk ve idaresini, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapmak, ayrıca akaryakıtlarının sağlanmasını, tevzii ile dağıtımını yapmak.
- j. Atölyelerin ihtiyacı olan araç ve gereçlerin temin ve tesisini gerçekleştirmek, gerekiyorsa yeni atölyeler açmak,
- k. Birimlerdeki hurda malzemeleri tespit ederek MKE'ne teslim işlemlerini gerçekleştirmek,
- l. İdare mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altındaki bina ve tesislerin ısıtılmasında sarf edilen motorin/kalyak ile idarenin araç, iş makineleri ve taşıtlarında kullanılan akaryakıt ve yağ ihtiyacı kapasitesini tespit etmek, bu çerçevede akaryakıt ve yağ ihtiyacının karşılanmasına yönelik temin, tedarik ve muhafaza işlemlerini ifa ve koordine etmek, akaryakıt ambar işlemlerini ve tevzini sağlamak, akaryakıt istasyonlarının yönetim hizmetlerini gerçekleştirmek,

- m. İdareye ait binaları kiraya vermek, ihtiyaç halinde kiralama yapmak ve binaların bakım, onarım ve tadilatlarını yapmak veya yaptırmak,
- n. İdare sorumluluğunda bulunan bina, tesis, atölye vb. taşınır ve taşınmaz malların güvenliğini, bakım onarımını sağlamak, ilgili yönetmeliklere uygun olarak gerekli faaliyetleri yürütmek,
- o. İdarenin sivil savunma ile ilgili işlemlerini yürütmek,
- ö. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili işlemleri yürütmek ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
- p. İş sağlığı ve iş güvenliği konularında İdare personelinin gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
- r. İdarece satın alınan ve hemen kullanılmayan malzemelerin ambarda stoklanması ve saklanması sağlamak, mevcutlarını ve envanterini takip ve kontrol etmek,
- s. Birimlerde bulunan ihtiyaç fazlası malzemelerin birimler arası değişimini yaparak, malzemelerin etkin kullanımını sağlamak,
- ş. İdareye ait kullanım imkânı kalmayan hurda malzemelerin komisyon kurarak satışını yapmak,
- t. Başkanlığın görev alanına giren konularda elektrik aboneliği işlemlerini yürütmek, gelen faturaları kontrol ederek gerçek tüketim bedeli üzerinden tedarikçilere ödenmesini sağlamak,
- u. Başkanlığının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını içeren yönerge hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
- ü. Personelinin mesaiye devam durumunu takip etmek,
- v. Personelin daire ile ilgili kullandığı programlar konusunda gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
- y. Birimde bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun kullanılmasını ve faal halde bulunmasını temin etmek,
- z. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.



## (Ç) BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a. İdarenin, bilişim projelerini planlamak, tasarlamak, proje analizlerini yapmak ve projeleri uygulama safhasına getirmek,
- b. İdarenin, bilgi teknolojileri ile yürütülecek işlerinin ilgili birimle koordineli şekilde tespitinin yapılmasını, sistem analizinin yapılmasını, yazılımların hazırlanmasını, kullanıcıların eğitilmesini, kullanıma açılmasını, yazılımların günün ihtiyaçları doğrultusunda güncelliğini sağlamak,
- c. Birimlerle iletişime geçerek ihtiyaçları olan donanımları tespit edip, temin etmek ve teknik destek ile bakımlarının yapılmasını sağlamak,
- ç. İdarenin, bilgi teknolojileri altyapısını, teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürdürülebilir ve izlenebilir hale getirmek,
- d. İdare birimlerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip ederek, birimlerin kullanımına sunulması ile ilgili projeler hazırlamak,
- e. Bilgi Teknolojileri alanındaki kurum kullanıcılarına ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak eğitim vermek. Bilgi sistemleri ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımı temin etmek, kullanıcı eğitimlerini vermek ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncelliğini sağlamak,
- f. Bilgi kaybını önlemek üzere gerekli yedeklemelerin yapılmasını sağlamak,
- g. İdareye BİMER aracılığı ile gelen talepleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
- ğ. Basın, yayın ve halkla ilişkiler ile çağrı ve çözüm merkezi işlemlerini yürütmek,
- h. Başkanlığının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını içeren yönerge hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
- ı. Personelinin mesaiye devam durumunu takip etmek,
- i. Personelin daire ile ilgili kullandığı programlar konusunda gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
- j. Görev alanında bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun kullanılmasını sağlamak,
- k. İdarenin hizmet birimlerinde bulunan bilgisayar, çevre birimleri ve ağ donanımının faal halde bulunmasını temin etmek,
- l. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.



## (d) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a. Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- b. Mevzuatta öngörülen sürelerle göre bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- c. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- ç. İlgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerinin tahsilâtını yapmak, tahsilatla ilgili gerekli önlemleri almak ve işlemleri yapmak,
- d. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- e. İdarenin bütün gelir, gider muhasebe kayıtları ile kanuni ve yardımcı defterlerini usulüne uygun olarak tutmak,
- f. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idare Faaliyet Raporunu hazırlamak,
- g. İdarenin aylık mizan, bilanço ve kesin hesaplarını hazırlamak,
- ğ. İdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri ile diğer yasal kesintilerin zamanında ödenmesini sağlamak,
- h. İdarenin iç ve dış finansman ihtiyacını temin etmek,
- ı. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürüterek sonuçlandırmak,
- i. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
- j. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
- k. Tespit edilecek maliyetlere göre tarifelerin, ilgili birimlerle müştereken hazırlanmasını ve onaylanmasını sağlamak, ilan ile ilgili işleri yapmak,
- l. Mali Kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- m. 2560 sayılı Yasaya göre bütçe aktarma işlemlerin yapılmasını sağlamak ve yapmak,
- n. Başkanlığının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını içeren yönerge hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
- o. Personelinin mesaiye devam durumunu takip etmek,
- ö. Personelin daire ile ilgili kullandığı programlar konusunda gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
- p. Birimde bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun kullanılmasını ve faal halde bulunmasını sağlamak,
- r. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

## (e) ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Abone İşleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a. Abonelerce tüketilen su miktarını tespit ederek tahakkukunu yapmak, bu tahakkuka göre borçlarını belirlemek, tahakkuka ilişkin itirazları değerlendirerek sonuçlandırmak, gerekli hallerde düzeltme işlemlerini yapmak, yeni abone kaydı, yer değiştirme, abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü işlerin, mevzuata uygun ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak,
- b. Kaçak ve mevzuata aykırı su kullananları takip etmek, açma-kesme iş ve işlemleri kapsamında Genel Kurulca kabul edilen Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine göre cezai işlemleri uygulamak, gerektiğinde haklarında yasal işlemleri yapmak,
- c. Mevzuata göre güvence bedeli miktarını idarenin mali iş ve işlemlerinden sorumlu birimi ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
- ç. Su ve atıksu ücret tarifelerinin belirlenmesini koordine etmek ve Genel Kurula gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak,
- d. Su tüketim miktarı, abone sayısı, abonelere düşen tüketim miktarı, hususlarına ilişkin istatistiki bilgi ve verileri hazırlamak,
- e. İdarenin ihtiyacı olan her tip su sayacının temini ve aboneliklere bağlanması işlemlerini gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulduğunda abonelerden sökülen su sayaçlarının tamiratının yapılmasını sağlamak, kullanılamayacak durumda olan sayaç veya diğer malzemelerin gereği yapılmak üzere ilgili daireye teslimini yapmak,
- f. Su tüketimini tespit için su sayaçlarını okumak veya okutturmak, tüketim bildirimlerini abonelere ulaştırmak,
- g. Mevzuata göre birimin sorumluluğundaki kısma ilişkin kanal ve şebeke katılım paylarının tespitini yapmak,
- ğ. Başkanlığının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını içeren yönerge hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
- h. Personelinin mesaiye devam durumunu takip etmek,
- ı. Personelin daire ile ilgili kullandığı programlar konusunda gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
- i. Birimde bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun kullanılmasını ve faal halde bulunmasını sağlamak,
- j. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.



## (f) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a. İlgili mevzuat çerçevesinde Manisa ili tüm yerleşim yerlerine içme suyu sağlayan su kaynaklarının korunması amacıyla evsel, endüstriyel, tarımsal kirletici kaynaklar için gerekli tedbirleri almak, aldırarak, havza koruma çalışmaları yapmak,
- b. Akarsu ve baraj göllerinden numune almak ve gerekli analizleri yapmak veya yaptırmak,
- c. Yerleşim yerlerine verilen içme suyu kalitesinin tesisten itibaren şebekenin tamamında standartlara uygunluğunu kontrol etmek,
- ç. İçme suyu ve atıksu ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü analizleri yapabilecek laboratuvar hizmetlerini gerçekleştirmek,
- d. İdarenin hizmet alanı içinde kanalizasyon şebekesine gelen kirliliğin önlenmesi için endüstriyel atıksu kaynaklarına gerekli tedbirleri aldırarak,
- e. Endüstriyel ve evsel kirletici kaynakları olan işletmelerin önlem / arıtma / foseptik projelerini onaylamak,
- f. Endüstriyel atıksu kaynaklarının tespit ve kontrolü ile endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak ve gerekli durumlarda ilgili daire başkanlığı ile koordineli çalışmak,
- g. İdareye kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden gelen GSM – ÇED vb. izinlerde, ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli bir şekilde kurum adına görüş hazırlamak,
- ğ. Mülkiyet sorunları çözülmüş ve plan projeleri hazırlanmış dere ıslahı tesislerinin ihalesini gerçekleştirmek, yapımlarını sağlamak,
- h. Yapımı tamamlanan dere ıslahları ve taşkın koruma tesislerinin her türlü bakımlarını yapmak ve işletmelerini gerçekleştirmek,
- ı. Konusu ile ilgili işlerde İdarenin diğer birimleri veya diğer kamu-özel kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
- i. Başkanlığının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını içeren yönerge hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
- j. Başkanlığının görev alanına giren konularda elektrik aboneliği işlemlerini yürütmek, gelen faturaları kontrol ederek gerçek tüketim bedeli üzerinden tedarikçilere ödenmesini sağlamak,
- k. Personelinin mesaiye devam durumunu takip etmek,
- l. Personelin daire ile ilgili kullandığı programlar konusunda gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
- m. Birimde bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun kullanılmasını ve faal halde bulunmasını sağlamak,
- n. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.



## (g)KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a. İdarenin görev alanı ile ilgili mevcut ya da yeni yapılması planlanan atıksu toplama sistemi, yağmur suyu toplama ve deşarj sistemleri ile ilgili ön inceleme çalışmalarını yaparak; mülkiyet, proje çalışmalarının yapılması ve gerekli hallerde her türlü izin alınması için ilgili daire başkanlığına talepte bulunmak,
- b. Görev alanı ile ilgili işlerin yürürlükteki ilgili mevzuat esasları doğrultusunda ihalelerini yapmak gerekli kontrollük hizmetlerini yürütmek, kesin hesaba kadar tüm işleyişi takip edip sonuçlandırmak,
- c. Kooperatif, kamu kuruluşları ile özel kuruluşlardan gelen kanalizasyon şebekesi uygulama projelerini ada ve parsel sınırı sonrasında ana kolektör hattına bağlantı noktasına kadar incelemek sunulan projeleri onaylamak, bağlantı esnasında gerekli kontrolleri yapmak,
- ç. Tüm dosya ve sayısal ortamdaki bilgilerin sağlıklı bir şekilde arşivlenmesini ve muhafaza edilmesini sağlamak,
- d. Konusu ile ilgili işlerde İdarenin diğer birimleri veya diğer kamu-tüzel kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
- e. Endüstriyel atıksu kaynaklarının tespit ve kontrolü ile endüstriyel kirlenmenin denetim altına alınmasını sağlamak ve ilgili daire başkanlığı ile koordineli çalışmak,
- f. Kanalizasyon şebekesine deşarj edilen evsel atıksuların sıhhi şartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak ve atıksuların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak,
- g. Sorumluluğundaki işleri kısa zamanda ve en uygun şekilde takip edip, sonuçlandırmak için İdarenin diğer birimleri ve ilgili kamu kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
- ğ. Kredi ile yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu işlerinde kredi kuruluşları ile idarenin diğer birimleri ve ilgili diğer kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve kredi antlaşmalarına uygun olarak işleri yürütmek,
- h. İdarenin sorumluluk alanlarında kalan mevcut veya yeni inşa edilecek kanalizasyon şebekeleri, yağmur suyu tesisleri ve terfi merkezlerinin işletmesini sağlamak bu tesislerdeki her türlü bakım ve onarım işlerini gerçekleştirmek, bu bakım onarım ve yapım çalışmaları için gerekli kazı izinlerini almak, bu işlerin yürütülmesi için gerekli malzemeleri temin ederek sonuçlandırmak,
- ı. Daire Başkanlığımıza gelen talepler üzerine rabit tıkanıklıklarını açmak, foseptik çekim hizmetlerini (kanal açma, kombine, vidanjör vb. araçlarla) yürütmek,
- i. Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin düzenli aralıklarla temizliklerini yapmak,
- j. Sıhhatli ve kontrollü bir işletme sağlanması amacı ile yol seviyesi altında kalan muayene baca kapaklarının tespitini yaparak, yol üst kotuna kadar yükseltilmesini sağlamak,
- k. İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 2560 sayılı Kanunun yağmur sularının uzaklaştırılması başlıklı madde 25’de belirtilen hususlar doğrultusunda yağmur suyu hizmetlerini sunmak,

- l. Şebekelerde oluşan her türlü arızaların giderilmesini sağlamak, talep edilmesi halinde abone şube yolu bağlantılarındaki arızaların Genel Müdürlüğümüz Ücret Tarifesinde belirtilen ücretler mukabilinde giderilmesini sağlamak,
- m. Başkanlığın görev alanına giren konularda elektrik aboneliği işlemlerini yürütmek, gelen faturaları kontrol ederek gerçek tüketim bedeli üzerinden tedarikçilere ödenmesini sağlamak,
- n. Başkanlığının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını içeren yönerge hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
- o. Personelin mesaiye devam durumunu takip etmek,
- ö. Birimde bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun kullanılmasını ve faal halde bulunmasını sağlamak,
- p. Genel Müdür ve Bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak,



## (ğ)ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a. Görev alanı ile ilgili mülkiyet sorunları çözülmüş, etüt, plan ve projeleri tamamlanıp her türlü izin belgeleri alınmış yatırım programına alınarak inşa edilecek olan atıksu arıtma tesisi, foseptik, paket arıtma tesisi vb. yapıların yaklaşık maliyet ve şartnamelerini hazırlamak, ihaleden kesin hesaba kadar tüm işleyişini sözleşme şartları içerisinde takip ederek sonuçlandırmak,
- b. Gerekli hallerde temel sondaj faaliyetlerini yürütmek,
- c. Konusu ile ilgili işlerde İdarenin diğer birimleri veya diğer kamu-özel kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
- ç. Atıksuların arıtılmasını sağlamak amacı ile kurulmuş ve kurulacak olan atıksu arıtma tesislerini verimli ve devamlı şekilde işletmek veya işlettirmek, atıksuların herhangi bir çevre problemi oluşturmayacak şekilde arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesini sağlamak,
- d. Atıksu arıtma tesislerinin yedek parça araç-gereç, kimyasal maddeleri ve benzer ihtiyaçlarını belirleyip temin etmek ve periyodik bakımını yapmak veya yaptırmak,
- e. Atıksuların ilgili mevzuata göre gerekli kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli ilişkileri kurmak ve alınacak önlemleri belirleyerek gereğini yapmak,
- f. Arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurlarını bertaraf etmek, arıtılmış suların ve arıtma çamurlarının kullanımı için çalışma yapmak,
- g. Atıksu arıtımında ve arıtma çamuru bertarafında geri kazanım için araştırma yapmak veya yaptırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını sağlamak,
- ğ. Atıksu, arıtılmış su ve arıtma çamurlarının analizlerini yapmak veya yaptırmak, tesislerin işletilmesi için gerekli yasal prosedürleri sağlamak, izinleri almak,
- h. Mevcut tesislerde kapasite artırımı, süreç değişikliğine ilişkin ihtiyaçları belirlemek, projelendirilmesi için ilgili daire başkanlıklarına bildirmek,
- ı. Genel müdürlük bünyesinde işletilmekte atıksu arıtma tesislerinin her türlü izin ve malzeme talep işlerini takip ederek sonuçlandırmak,
- i. Görev alanındaki işlerin, sözleşme, iş programı, ilgili şartname, yönetmelik ve Kanunlara göre yapımını sağlamak üzere yapı denetim ve şantiye hizmetlerini yürütmek,
- j. Görev alanındaki işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerini takip etmek, kesin hesap işlerini yürütmek ve neticelendirmek,
- k. Kredi ile yapılan atıksu arıtma tesisi işlerinde kredi kuruluşları ile idarenin diğer birimleri ve ilgili diğer kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve kredi antlaşmalarına uygun olarak işleri yürütmek,
- l. Başkanlığın görev alanına giren konularda elektrik aboneliği işlemlerini yürütmek, gelen faturaları kontrol ederek gerçek tüketim bedeli üzerinden tedarikçilere ödenmesini sağlamak,
- m. Başkanlığının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını içeren yönerge hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
- n. Personelinin mesaiye devam durumunu takip etmek,

- o. Personelin daire ile ilgili kullandığı programlar konusunda gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
- ö. Birimde bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun kullanılmasını ve faal halde bulunmasını sağlamak,
- p. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

## (h) İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İçme Suyu Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a. İdarenin görev alanı ile ilgili içme ve kullanma suyu teminine yönelik kaynaktan suyun isale edilmesi ve buna bağlı olarak üst yapıların yapılması ve enerji ihtiyacının karşılanması, şebeke ve iletim hatlarının oluşturulması,
- b. Gerektiğinde şebeke hatlarının yenilenmesi, yeni hatların yapılması ile içme suyu arıtma tesislerinin yaptırılması, bakım onarımının yaptırılması ve çalıştırılması amacıyla yatırım programında yer alan birimi ile ilgili işlerin master plan ve fizibilite raporları ile etüt, ölçme, harita ve projelendirme işlerini yapmak veya yaptırmak üzere ilgili birimlere iletmek,
- c. Manisa ili yerleşim yerlerinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma suyunun, insani tüketim amaçlı sular yönetmeliği kriterlerine göre temin edilmesi amacıyla, jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik etütlerini yaptırarak, yeraltı sondaj kuyularının açılması ve işletilmesini sağlamak, temin edilen suyun kimyasal, biyolojik ve bakteriyolojik analizlerini yapmak,
- ç. Başkanlığı ile ilgili proje, harita, temel sondaj vb. işlerin ihale aşamasından kesin hesap aşamasına kadar tüm işleyişini sözleşme şartları içerisinde takip ederek sonuçlandırmak,
- d. Projelerin, orijinallerini, kopyalarını ve sayısal ortamdaki bilgilerini sağlıklı bir şekilde arşivlenmesini ve muhafaza edilmesini sağlamak,
- e. Görev alanları ile ilgili konularda İdarenin diğer birimleri veya diğer kamu-özel kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
- f. Yatırım programı çerçevesinde ilgili daire başkanlığınca üretilecek projelerin ölçme ve haritalarını yapmak ve yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılan işlerin arazi ile uyumlarını kontrol etmek,
- g. Gerektiğinde pompa istasyonları, su depoları ve derin kuyu pompalarını işletmek, buralarda olabilecek elektrik ve mekanik arızaların giderilmesi ile tesislerin periyodik bakımlarının yapılması, su dağıtımının yapılması, ayrıca pompa istasyonları ve depo giriş çıkışları ile ana iletim hatlarında ölçüm ve kumandanın bir merkezden kontrol ve idare edilmesi ile ilgili (SCADA) işlemlerini yapmak,
- ğ. İdarenin tüm elektrikli araç gereçleri ve pompalarının bakım ve onarımının yapılarak, gerektiğinde bunların ilk montajları ve gerekli değiştirme işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
- h. İdarenin mevzuata göre su vermeye zorunlu olduğu yerlere gerekli içme kullanma ve endüstri suyunu sağlamak amacıyla tesis edilmiş ve edilecek yer altı ve yer üstü su kaynaklarındaki suyun dağıtımını yapmak,
- ı. Pompa istasyonları ve su depoları klorlama tesisleri ile ilgili makine elektrik tesislerini devamlı işletmeye hazır halde tutmak,



- i. Pompa istasyonlarında çalışan tüm pompa ve makinelerin verimliliğini kontrol ederek bu husustaki kayıtları tutup değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak,
- j. Pompa istasyonlarının ve tesislerinin abonelik işlemlerini yürütme, Başkanlığının görev alanında bulunan elektrik tedarikçisinden gelen faturaların gerçek tüketime göre kontrolünü yapmak ve faturaların ödeme işlemlerini takip etmek. İptal edilen tesislerdeki elektrik abonelik sözleşmelerinin fesih işlemlerini yapmak,
- k. SCADA sisteminin bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak, uygun şekilde işletmek ve iptal edilen tesislerdeki elektrik abonelik sözleşmelerinin fesih işlemlerini yapmak,
- l. Manisa il sınırları içerisindeki mevcut yerleşim yerlerine içme suyu sağlayan barajlardan arıtma tesislerine kadar olan iletim hatlarının ve tüm boru hatlarının bakım-onarım ve kontrolünü sağlamak, hatları faal durumda tutmak,
- m. Yerleşim yerlerine verilen günlük su miktarının istatistiksel verilerini günlük, aylık, yıllık bazda hazırlamak, verilen suyu gözetim altında tutmak ve günlük su miktarını ayarlamak için su temini sağlayan barajların su alma yapılarında denetimi kesintisiz olarak yapmak,
- n. İdarece yapılan içme suyu çalışmalarında bozulan asfalt, parke taşı ve benzeri yolların tamir ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak,
- o. Başkanlığının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını içeren yönerge hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
- ö. Personelinin mesaiye devam durumunu takip etmek,
- p. Personelin daire ile ilgili kullandığı programlar konusunda gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
- r. Birimde bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun kullanılmasını ve faal halde bulunmasını sağlamak,
- s. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.



**SAĞLIKLI İÇME SUYU**



**İçme Suyu Sorunu Kalmayacak**  
İlimiz genelinde 1259 yerde sondaj kuyusundan, 166 yerde cazibeli su ve kaynaktan, 60 yerde sondaj kuyusu ve kaynaktan içme suyu temin edilmektedir.



**MASKİ**  
MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



**MASKİ YENİ HİZMET BİNASINDA**



Abone ve Vezne İşlemlerinizi yeni hizmet binamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Yarhasanlar Şubemizden artık sadece tahsilat ve su satın alma işlemleri gerçekleştirilmektedir



**MASKİ**  
MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"emin adımlarla geleceğe"

"emin adımlarla geleceğe"

## (İ) PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Projeler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a. Manisa ili mücavir alanı içerisinde yer alan su havzalarında yapılacak hizmetler için mülkiyet temini amacıyla kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi yapmak,
- b. Kamulaştırma tesis hak ve imtiyazlar konularında ilgili daire başkanlıkları ile işbirliği yapmak,
- c. İdareimiz tarafından projelendirilen tesislerimize ait gerekli mevzi imar planı çalışmalarının jeolojik ve jeoteknik, hâlihazır haritaları ile nazım ve uygulama imar planlarının ilgili kurumlar tarafından onaylanmak üzere altyapı çalışmalarını yapmak, gerektiğinde ihaleye çıkılmasını sağlamak ve plan yapım çalışmalarında ilgili kuruluşlarla koordinasyonu yürütmek,
- ç. İdarenin görev alanına giren atıksu toplama sistemi, yağmur suyu toplama, deşarj sistemleri ve atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi amacıyla, yatırım programında yer alan işlerin Master Plan ve fizibilite raporları ile etüt, ölçme, harita ve projelendirme işlemini yapmak veya yaptırmak,
- d. Projelerin; orijinallerini, kopyalarını ve sayısal ortamdaki bilgilerini sağlıklı bir şekilde arşivlemek ve muhafazasını sağlamak,
- e. Yatırım programı çerçevesinde üretilecek projelerin ölçüm ve haritalarını yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılan işlerin arazi ile uyumlarını kontrol etmek,
- f. Sorumluluğundaki işleri sonuçlandırmak için İdarenin diğer birimleri ve ilgili kamu kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
- g. Kredi ile yapılan içme suyu, atıksu, yağmur suyu ve içme suyu – atıksu arıtma tesisi işlerinde, kredi kuruluşları ile idarenin diğer birimleri ve ilgili diğer kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve kredi anlaşmalarına uygun olarak işleri yürütmek,
- ğ. İdarenin görev alanı ile ilgili içme ve kullanma suyu temini için kaynaktan suyun isale edilmesi, buna bağlı olarak üst yapıların yapılması ve enerji ihtiyacının karşılanması, şebeke ve iletim hatlarının oluşturulması, yenilenmesi, düzeltilmesi veya yeni hatların yapılması ile içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi amacıyla, yatırım programında yer alan başkanlığı ile ilgili işlerin Master Plan ve fizibilite raporları ile etüt, ölçme, harita ve projelendirme işlerini yapmak veya yaptırmak,
- h. İdarenin görev alanına giren yerlerde, su ihtiyacının karşılanması ve atıksu kirliliğinin önlenmesi, her türlü baraj, arıtma tesisi, terfi merkezi, depo, şebeke hattı, tali ve ana kolektörler, tünel, işletme binası ve ekipmanın uzun vadeli planlanması ve yağmursuyu taşkınlarını önleyici projeler ile ıslah projelerini yapmak veya yaptırmak,
- ı. İdarece planlanan yatırımlar ile ilgili olarak jeolojik çalışmalar yapmak,
- i. Mevcut altyapı ve üst yapı tesislerinin bakım ve onarımı, kısmi yenilenmesi, deplasmanı hariç olmak üzere işletme ömrünü tamamlayanların yerine yenilerini planlamak, projesini hazırlamak veya hazırlatmak,
- j. İdarenin kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programına uygun olarak, yatırımcı birimler tarafından talep edilen istimlak işlemlerinin belli bir program dahilinde yapılması ve istekleri halinde diğer kamu dairelerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin ve tesislerin idare adına devir alınması veya tahsis edilmesi işleminin yapılması, ayrıca

orman sahalarında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak orman idaresinden gerekli izinlerin alınması,

- k. Yüzeysel su kaynaklarının korunması amacıyla; su havzalarında, yönetmelikte öngörülen baraj, dere ve mutlak koruma alanlarında, istimlak işlerinin belli bir program dahilinde yapılması, kaynak suları ile yeraltı su kaynaklarının korunması ve bunları idarenin istifadesine sunulması amacıyla, üzerine memba himaye sahaları ile kuyu ve yeraltı suyu besleme ve koruma sahaları için gerekli istimlak ve tahsis işlemlerinin yapılması, idare yatırımlarının gereği olarak ilgili başkanlıkların ihtiyaç duyması halinde, tescil harici sahaların idare adına tescil işlemlerinin yapılması,
- l. İdare adına kredi veren iç ve dış finans kuruluşları ve resmi kuruluşlarla proje iletişimini yürütmek, dış alım yoluyla yapılan ihalelerle ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve onay gereken durumlarda ilgili kuruluşların onayını almak,
- m. Kooperatif, kamu kuruluşları ile özel ve tüzel kuruluşlardan gelen içme ve kullanma suyu projelerini incelemek, onay işlemlerini takip etmek ve ilgili yerlere dağıtımını yapmak,
- n. İdarenin ihtiyaç fazlası kaynak suları ve sondaj sularının tespitini yaparak değerlendirilmek üzere ilgili daire başkanlığına bildirmek,
- o. Başkanlığının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını içeren yönerge hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
- ö. Personelinin mesaiye devam durumunu takip etmek,
- p. Personelin daire ile ilgili kullandığı programlar konusunda gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
- r. Birimde bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun kullanılmasını ve faal halde bulunmasını sağlamak,
- s. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.



## (i) ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a. İlgili mevzuata göre program ve talepler doğrultusunda, satın alma ve ihale yoluyla temin edilen taşınır malların muayene ve kabul aşamasında daire başkanlıklarına teknik destek sağlamak, idarenin taşınır mallarını kiraya vermek veya ihtiyaç duyulanları dışarıdan kiralanması için ilgili daire başkanlığı ile gerekli koordineyi sağlamak,
- b. Satın alınan ve ambarda stoklanan malzemenin faal durumda olması için gerekli kontrolleri yapmak,
- c. Satın alma yoluyla temin edilen malzemelerin ambar kayıtlarının tutulmasında ilgili daire başkanlığı ile koordineli çalışmak,
- ç. İdarenin stok politikası ile yedek parça ihtiyacını tespit ve takip etmek, ihtiyaç fazlası yeni malzemeleri ve kullanma imkânı kalmayan hurda malzemelerin satılması için gerekli işlemleri yapmak,
- d. Kuruluşun tüm motorlu araç ve makinelerinin bakım ve onarımını yapmak, sicil kayıtlarını tutmak ve muayenelerini yaptırmak,
- e. İdare taşıtlarına ait nakliye, araç vb. her türlü sigorta işlerini yürütmek,
- f. Başkanlığın görev alanına giren konularda elektrik aboneliği işlemlerini yürütmek, gelen faturaları kontrol ederek gerçek tüketim bedeli üzerinden tedarikçilere ödenmesini sağlamak,
- g. İhale yoluyla temin edilecek mal ve hizmetlerin ihale sürecinde teknik şartnamelerini düzenlemek için teknik destek sağlamak,
- ğ. Görev alanına giren konularda, her türlü teknik ve teknolojik gelişmeleri araştırarak, yeniliklerden faydalanmak,
- h. Personelinin iş emniyeti kurallarına ve kaza önleme talimatlarındaki esaslara titizlikle uymalarını sağlamak,
- ı. Pompa istasyonları, su depoları ve derin kuyu pompalarını işletmek ve buralarda oluşabilecek elektrik ve mekanik arızaların giderilmesi ile tesislerin periyodik bakımlarını yapmak, su dağıtımını sağlamak, ayrıca pompa istasyonları, depo giriş ve çıkışları ile ana iletim hatlarında ölçüm ve kumandanın bir merkezden kontrol ve idare edilmesi ile ilgili (SCADA) işlemleri yapmak,
- i. Gerekli hallerde pompa istasyonları, su depoları ve derin kuyu pompalarını işletmek, buralarda olabilecek elektrik ve mekanik arızaların giderilmesiyle tesislerin periyodik bakımlarının yapılması, su dağıtımının yapılması, ayrıca pompa istasyonları ve depo giriş ve çıkışları ile ana iletim hatlarında ölçüm ve kumandanın bir merkezden kontrol ve idare edilmesi ile ilgili (SCADA) işlemlerini yapmak,
- j. Başkanlığının görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını içeren yönerge hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
- k. Personelinin mesaiye devam durumunu takip etmek,
- l. Personelin daire ile ilgili kullandığı programlar konusunda gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
- m. Birimde bulunan tüm makine ve teçhizatın kurallara uygun kullanılmasını ve faal halde bulunmasını sağlamak,
- n. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

## (6) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

- Genel Müdürlüğümüzce 2015 yılında biri olağanüstü olmak üzere üç adet Genel Kurul düzenlenmiş olup, bu toplantılarda toplam 38 adet karar alınmış ve yürürlüğe konulmuştur.
- Genel Müdürlüğümüzce 2015 yılında 50 adet Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlenmiş olup, bu toplantılarda toplam 147 adet karar alınmış ve yürürlüğe konulmuştur.
- İç Kontrol; Genel Müdür adına ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararı, genelge ve emirlerin uygulanmasını teftiş etmek, Genel Müdürlük tarafından verilen konularda idarenin işlerini denetlemek, incelemek, araştırma ve soruşturma yapmakla görevli olan Teftiş Kurulu Başkanlığı 2015 yılı sonu itibariyle kurulamamıştır.
- Genel Müdürlüğümüzün haftalık faaliyetleri ve diğer konularla ilgili bilgi alış verişinde bulunmak üzere daire başkanları, genel müdür yardımcıları ve genel müdürün katıldığı haftalık toplantılar yapılmaktadır.
- Genel Müdürlüğümüzün 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanmış olup, 2014 yılı Kasım ayında yapılan Genel Kurulda onaylanarak kabul edilmiştir.
- Genel Müdürlüğümüzün 2016 yılı Performans Programı hazırlanmış olup, Kasım ayında yapılan Genel Kurul'da onaylanarak kabul edilmiştir.
- Kurumumuza 2015 yılında Valilik ve diğer kurumlardan başka Bilgi Edinme Kanunu kapsamında gelen dilekçe, BİMER vb. bilgi talepleri değerlendirilerek cevaplandırılmıştır.



## 2. AMAÇ VE HEDEFLER



## A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

MASKİ Genel Müdürlüğü ilgili mevzuata uygun bir şekilde amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir.

2014 yılı Kasım ayında yapılan Genel Kurulda, kurumumuzun 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, 2015 yılı Kasım ayında icra edilen Genel Kurul'da ise 2016 Yılı Performans Programı kabul edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün 2015 yılına ait amaç ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.

| A) STRATEJİK ALAN: ATIKSU YÖNETİMİ |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorumlu Birim:                     | Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                     |
| 1.Stratejik Amaç:                  | <b>Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.</b>                                      |
| <b>Stratejik Hedefler</b>          |                                                                                                                                                                                      |
| Hedef 1.1.                         | Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.                                                                            |
| Hedef 1.2.                         | Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.                                                                                   |
| Hedef 1.3.                         | Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.                                                                                   |
| Hedef 1.4.                         | Demirci Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.                                                                                    |
| Hedef 1.5.                         | Gördes Atıksu Arıtma Tesisi, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı tesisinin yapımına 2015 yılında başlanarak 2017 yılı sonunda işletmeye alınması.                                    |
| Hedef 1.6.                         | Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.                                                                                    |
| Hedef 1.7.                         | Kavaklıdere-İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.                                                                       |
| 2.Stratejik Amaç:                  | <b>İlimiz dahilindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi.</b>                                                                                                                |
| <b>Stratejik Hedef</b>             |                                                                                                                                                                                      |
| Hedef 2.1.                         | Manisa (Merkez), Alaşehir, Göl Marmara, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Kula, Durasılı, Gelenbe, Karakurt ve Karaoğlanlı Atıksu Arıtma Tesislerinin 2015 yılından itibaren işletilmesi. |
| B) STRATEJİK ALAN: KANALİZASYON    |                                                                                                                                                                                      |
| Sorumlu Birim:                     | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı                                                                                                                                                      |
| 3.Stratejik Amaç:                  | <b>Atıksuların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde toplanarak arıtma tesislerine getirilmesinin sağlanması</b>                                                                          |
| <b>Stratejik Hedef</b>             |                                                                                                                                                                                      |
| Hedef 3.1.                         | 2013 yılında yapımına başlanan Akhisar yağmur suyu altyapı inşaatının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.                                                                           |
| Hedef 3.2.                         | Koldere Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.                                                                                                                  |
| Hedef 3.3.                         | Gökkaya Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.                                                                                                                  |
| Hedef 3.4.                         | Büyükbelen kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.                                                                                                |
| Hedef 3.5.                         | Yeşilyurt Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.                                                                                                                |
| Hedef 3.6.                         | Selendi yağmur suyu şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.                                                                                                                   |

| C) STRATEJİK ALAN: İÇME SUYU |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim:</b>        | <b>İçme Suyu Dairesi Başkanlığı</b>                                                                                                                |
| <b>4.Stratejik Amaç:</b>     | <b>Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.</b>                                                                      |
| <b>Stratejik Hedefler:</b>   |                                                                                                                                                    |
| Hedef 4.1.                   | Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarının 2015-2017 yılları arasında yapılması.                                                          |
| Hedef 4.2.                   | İçme suyu terfi hattındaki boruların 2015-2016 yılları arasında yenilenmesi.                                                                       |
| Hedef 4.3.                   | İçme suyu şebeke hatlarının 2015-2017 yılları arasında yenilenmesi.                                                                                |
| Hedef 4.4.                   | Kaynak suyu memba başlarında kaptajların 2015-2017 yılları arasında yenilenmesi.                                                                   |
| Hedef 4.5.                   | Kâgir depolarının 2015-2017 yılları arasında betonarme depoya dönüştürülmesi.                                                                      |
| <b>5.Stratejik Amaç:</b>     | <b>İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması.</b>                                                        |
| <b>Stratejik Hedefler:</b>   |                                                                                                                                                    |
| Hedef 5.1.                   | Her yıl, 22 Mart Dünya Su Günü'nde il genelinde suyun önemine ilişkin etkinliklerin düzenlenmesi.                                                  |
| Hedef 5.2.                   | Beş yıllık plan dönemi boyunca, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması.                                                 |
| <b>6.Stratejik Amaç:</b>     | <b>İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması.</b>                                                                                  |
| <b>Stratejik Hedefler:</b>   |                                                                                                                                                    |
| Hedef 6.1.                   | Beş yıllık plan dönemi boyunca, ihtiyaca bağlı olarak, içme suyu sondajlarının arttırılması.                                                       |
| Hedef 6.2.                   | İçme suyu arıtma tesislerinin 2015-2018 yılları arasında kurulması.                                                                                |
| Hedef 6.3.                   | Beş yıllık plan dönemi boyunca, hâlihazırda bulunan ve yapımı planlanmış içme suyu arıtma tesislerinde klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması. |
| Hedef 6.4.                   | Soma içme suyu tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.                                                                          |
| Hedef 6.5.                   | Beş yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesisleri motopomp yenilenmesi.                                                                          |
| Hedef 6.6.                   | İçme suyu tesislerine ait enerji nakil hatlarının, 2015-2018 yılları arasında, yapımı ve trafoların yenilenmesi.                                   |
| Hedef 6.7.                   | Saruhanlı içme suyu inşaatının 2015 yılı sonunda tamamlanması.                                                                                     |
| Hedef 6.8.                   | Koldere içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.                                                                              |
| Hedef 6.9.                   | Urganlı içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.                                                                              |
| Hedef 6.10.                  | Paşaköy içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.                                                                              |
| Hedef 6.11.                  | Mütevelli içme suyu, içme suyu arıtma tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması.                                                   |

| D) STRATEJİK ALAN: HALK SAĞLIĞI |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim:</b>           | <b>Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı</b>                                                   |
| <b>7. Stratejik Amaç:</b>       | <b>İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atıksuların çevresel denetiminin sağlanması.</b> |
| <b>Stratejik Hedefler</b>       |                                                                                                     |
| Hedef 7.1.                      | Merkez Laboratuvarının 2015-2018 yılları arasında kurulması ve geliştirilmesi.                      |
| Hedef 7.2.                      | MASKİ Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin 2015-2016 yılları arasında kurulması.                         |

#### E) STRATEJİK ALAN: İNSAN KAYNAKLARI

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim:</b>    | <b>İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı</b>                                                                               |
| <b>8.Stratejik Amaç:</b> | <b>Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması.</b> |

##### Stratejik Hedefler:

|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hedef 8.1. | Personelin bilgi görgü ve becerisini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi.                         |
| Hedef 8.2. | Türkiye Belediyeler Birliği'nin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan vakıf ve dernekler ile işbirliğinin artırılması. |
| Hedef 8.3. | Diğer su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması.                              |

#### F) STRATEJİK ALAN: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim:</b>    | <b>Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı</b>                                                                                     |
| <b>9.Stratejik Amaç:</b> | <b>Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.</b> |

##### Stratejik Hedefler:

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hedef 9.1. | İçme suyu tesislerine scada sistemi kurulması.                                                      |
| Hedef 9.2. | 2015 yılı sonuna kadar, tüm ilçelerdeki tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının yenilenmesi. |
| Hedef 9.3. | 2015 yılı içinde, kuruma ait resmi web sayfasının iyileştirilmesi.                                  |
| Hedef 9.4. | 2015 yılı içinde, internet üzerinden abone hizmetlerinin sunulması.                                 |

#### G) STRATEJİK ALAN: MALİ YAPI

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim:</b>     | <b>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı</b>                                                          |
| <b>10.Stratejik Amaç:</b> | <b>Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek.</b> |

##### Stratejik Hedefler:

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hedef 10.1. | Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının artırılması.                |
| Hedef 10.2. | Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması.            |
| Hedef 10.3. | Borç yönetiminde etkinliğin sağlanması.                                               |
| Hedef 10.4. | Gelirlerin artırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması. |

#### H) STRATEJİK ALAN: PLANLAMA VE PROJELENDİRME

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sorumlu Birim:</b>     | <b>Projeler Dairesi Başkanlığı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>11.Stratejik Amaç:</b> | <b>Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmursuyu sistemleri ve uygun süreçte atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak</b> |

##### Stratejik Hedefler:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hedef 11.1 | Manisa Büyükşehir Belediyesi içme suyu, arıtma, atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi master planının iki yıl içinde yapılması.                                                                                                                                                               |
| Hedef 11.2 | Yapılacak master planında belirlenecek ihtiyaç ve planlama doğrultusunda yerleşimler için ortak depo ve isale hatları kesin projeleri, içme suyu arıtma, içme suyu şebeke kesin projeleri, ortak atıksu arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin 2015-2019 yılları arasında yapılması. |
| Hedef 11.3 | Master planına bağlı olarak uzun vadeli projelendirme çalışmaları sürerken acil ihtiyaca yönelik içme suyu iletim hattı, içme suyu şebeke, kanalizasyon toplayıcı ve kısmi şebeke, kısmi yağmursuyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin 2015-2019 yılları arasında yapılması.                                       |

- Manisa halkına; temiz ve kaliteli içme suyunu kesintisiz olarak temin edilmesi,
- Vatandaş ihtiyaçlarına en kısa zamanda ve etkili biçimde çözümler üreterek vatandaş odaklı hizmet sunulması,
- Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli adımların atılması,
- İdaremizin iş ve işlemlerinin yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yürütülmesi,
- Kurumun fiziksel kaynaklarının verimli ve ihtiyaca uygun biçimde kullanılmasının ve yenilenmesinin sağlanması,
- Modern yönetim teknikleri ve mevcut teknolojiyi, kurumun gereksinimlerine uygun bir şekilde kullanarak, verimli ve ekonomik mali kaynak yönetiminin sağlanması,
- Çevre temizliğini ve insan sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi,
- Yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesinin önlenmesi için gerekli uygulamaların yapılması,
- İçme suyu ve kanalizasyon hatları ile üzerindeki tesislerin bakım, onarım, temizlik ve yenileme işlerinin yapılması,
- Merkez, ilçe ve mahallelerdeki meskenlerden ve ticari işletmelerden gelen atıksuların sağlıklı bir şekilde arıtma tesisine ulaştırılmasının sağlanması,
- İçme suyu ve kanalizasyon hattı bulunmayan yerleşim yerlerine altyapı hizmetinin götürülmesi,
- Mevcut içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesinin sağlanması,
- İleri teknoloji kullanarak yaygın, izlenebilir, güvenilir ve kaliteli bir içme suyu ile atıksu iletim ağının oluşturulması,
- İlimiz dâhilindeki mevcut tüm atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi, ihtiyaç duyulan yerlere yeni tesislerin yapılması,
- Çevre ve insan sağlığını esas alan, hızlı, verimli, etkin uygulamalarla, MASKİ'nin kuruluş amacına uygun kaliteli hizmet üretilmesi,
- İdarenin mevcut kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak, ihtiyaçların uygun şartlarda tam ve zamanında karşılanması,
- İçme suyu tesislerine scada sisteminin kurulması,
- Su endekslerinin okunmasında barkot sistemine geçilmesi,
- Endeks okumalarının GPRS üzerinden yapılması,
- Su sayaçlarına kart sisteminin getirilmesi,
- Park ve bahçe sulamalarının elektronik vanalarla yapılması,
- Nakitmatik, otomatik vezne sayılarının artırılması,
- Bankalar tarafından yapılan su tahsilat bedellerine ilişkin bilgilerin aktarımlarında çevrimiçi sisteme geçilmesi.

Suyun  
Alternatifi  
**YOK**

**SUYUMUZU  
KORUYALIM**



## B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

- 6360 sayılı Yasa ile yeni bağlanan ilçelere içme suyu ve kanalizasyon altyapısının sağlanması için gerekli çalışmaları yürütmek,
- Mevcut içme suyu ve kanalizasyon altyapısının, çevre ve insan sağlığı dikkate alınarak verimli çalışmasını sağlamak,
- Hizmet sunumunda; tarafsız, insan haklarını gözeten, şeffaf, katılımcı, dürüst, hesap verebilir, kamu yararını ve hukukun üstünlüğünü gözetten bir yönetim anlayışını benimsemek,
- Vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla etkin, hızlı, verimli ve kesintisiz bir hizmet sunmak,
- Hizmet kalite standartlarını geliştirerek vatandaş memnuniyetinin en üst seviyede tutmak,
- Vatandaşlarımızın kurum ile ilgili her türlü sorununun çözümünde, güler yüzlü, ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı şekilde hareket etmek,
- Kurumumuzun sunmuş olduğu hizmetlerde bilimsel bilgi ve veriler ile ileri teknolojiyi bütünleştirmek,
- Doğal ortamından alınan suyun çeşitli işlemlerden ve süreçlerden geçirerek, insan sağlığına ve doğaya zarar vermeden içilebilir kalitede vatandaşın kullanımına sunmak,
- Atıksuların ekolojik dengeyi bozmadan, havada, suda ve toprakta kalıcı kirletici özellikler oluşturmaktan bertaraf edilmesini sağlamak ve bunun için gerekli denetimleri yapmak,
- Su kaynaklarının; sanayileşme, çarpık kentleşme ve kimyasal ürünlerin kullanılmasının yaygınlaşması gibi nedenlerden dolayı kirlilik oranlarında artışlar meydana gelmekte, kullanılabilir su miktarının azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, azalan su kaynakların kullanımı konusunda vatandaş üzerinde su tüketim bilincini oluşturmak,
- Kurumsal yapının iyileştirilmesi, idari ve teknik etkinliğinin artırılması amacıyla personelin bilgi düzeyini artıracak eğitimler vermek, iş motivasyonunu artırıcı etkinlikler düzenlemek,
- Çalışma koşullarının fiziki, teknik ve ekipman olarak iyileştirilmesini sağlamak, hizmet kalitesini yükseltmek,
- 

Kurumumuzun temel politikalarını ve önceliklerini oluşturmaktadır.



### 3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER



## A. MALİ BİLGİLER

### (1) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

MASKİ'nin bütçesi analitik bütçe esaslarına göre hazırlanır. Mali yıl bütçesi takip eden iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte değerlendirilir. Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulunca incelenerek Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.

2014 yılı Kasım ayında yapılan MASKİ Genel Kurulunda 2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi 255.000.000,00 TL, Gider Bütçesi ise 287.500.000,00 TL olarak kabul edilmiştir.

2015 yılı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe gelirleri 196.638.085,61 TL olup, gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 77,10, gerçekleşen bütçe giderleri ise 177.511.439,49 TL olup, gider bütçesi gerçekleşme oranı da % 61,70 olmuştur.

2015 yıl sonu itibariyle; özel kişi veya firmalara olan borç tutarının 23.165.867,24 TL, Emanetler Hesabında kayıtlı borç tutarının 3.271.549,12 TL, depozito ve nakit teminat olarak 2016 yılına devreden tutarın 11.010.444,31 TL olduğu, Banka hesaplarında 46.541.951,00 TL, nakit tutarın 2016 yılına devredildiği görülmektedir.

Kurumumuzun 2015 yılına devreden İller Bankası kredi borcu tutarının 102.775.765,26 TL olduğu görülmektedir. 2015 yılı içerisinde 3.907.310,86 TL tutarında borç tahsis edildiği, İller Bankası tarafından Kurumumuza gönderilen paylardan 1.387.640,77 TL kesinti yapıldıktan sonra Kurumumuzun 2015 yıl sonu itibariyle İller Bankası'na olan kredi borcu tutarının 105.295.435,35 TL olduğu görülmektedir.

2015 Mali Yılı, 84.669.670,63 TL olumlu faaliyet sonucuyla kapatılmıştır. 2015 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen yatırımların projelendirilmesi ile ihale hazırlık aşamalarının uzun süre almasından dolayı yatırım harcamalarının gerçekleşme oranı (%36) seviyesinde kalmış olup, bu oran hedeflerimizin gerisindedir. Bu durum da, olumlu faaliyet sonucunun yüksek çıkmasının en önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır.



## (2) TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 2015 Yılı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması

| 2015 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu |                                  |                       |                       |                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Kod                                              | Açıklama                         | Başlangıç Ödeneği     | Gerçekleşen           | Gerçekleşme Oranı |
| 1                                                | Genel Kamu Hizmetleri            | 60.067.500,00         | 23.521.574,51         | 39,16%            |
| 4                                                | Ekonomik İşler ve Hizmetler      | 9.386.000,00          | 1.058.268,55          | 11,27%            |
| 5                                                | Çevre Koruma Hizmetleri          | 36.215.000,00         | 28.795.269,61         | 79,51%            |
| 6                                                | İskân ve Toplum Refah Hizmetleri | 181.831.500,00        | 124.136.326,82        | 68,27%            |
| <b>Toplam</b>                                    |                                  | <b>287.500.000,00</b> | <b>177.511.439,49</b> | <b>61,74%</b>     |

### 2015 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşme Tablosu


| Sıra No       | Bütçe Bilgileri Giderin Çeşidi | 2015 Mali Yılı        |                       |                       |                   |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|               |                                | Tahmini               | Aktarma Sonrası       | Gerçekleşen           | Gerçekleşme Oranı |
| 1             | Personel Giderleri             | 33.638.000,00         | 34.272.750,00         | 19.470.455,59         | 56,81%            |
| 2             | SGK Prim Giderleri             | 6.760.500,00          | 6.882.600,00          | 3.394.118,51          | 49,31%            |
| 3             | Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 112.555.500,00        | 130.609.650,00        | 108.369.569,02        | 82,97%            |
| 4             | Faiz Giderleri                 | 12.000.000,00         | 11.670.000,00         | 429.397,86            | 3,68%             |
| 5             | Cari Transferler               | 870.000,00            | 1.420.000,00          | 1.259.649,07          | 88,71%            |
| 6             | Sermaye Giderleri              | 100.676.000,00        | 87.859.900,00         | 36.787.962,60         | 41,87%            |
| 7             | Sermaye Transferleri           | 0                     | 7.801.000,00          | 7.800.286,84          | 99,99%            |
| 8             | Borç Verme                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0,00%             |
| 9             | Yedek Ödenek                   | 21.000.000,00         | 6.984.100,00          | 0                     | 0,00%             |
| <b>Toplam</b> |                                | <b>287.500.000,00</b> | <b>287.500.000,00</b> | <b>177.511.439,49</b> | <b>61,74%</b>     |

### 2015 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tablosu

| E.Kod         | Bütçe Bilgileri Giderin Çeşidi | 2015 Mali Yılı        |                       |                   |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|               |                                | Tahmini               | Gerçekleşen           | Gerçekleşme Oranı |
| 03            | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 181.400.000,00        | 144.229.693,05        | 79,51%            |
| 04            | Alınan Bağış Ve Yardımlar      | 5.000.000,00          | 165.961,18            | 3,32%             |
| 05            | Diğer Gelirler                 | 68.650.000,00         | 48.632.948,71         | 70,84%            |
| 06            | Sermaye Gelirleri              | 0,00                  | 3.609.482,67          | 0,00%             |
| 09            | Red ve İadeler                 | -50.000,00            | 0,00                  | 0,00%             |
| <b>Toplam</b> |                                | <b>255.000.000,00</b> | <b>196.638.085,61</b> | <b>77,11%</b>     |

## □ Harcama Birimleri Giderleri Tablosu

| Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu |                                                     |           |               |                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Kurumsal Hesap Kodu                                   | Kurum Adı                                           | 2013 (TL) | 2014 (TL)     | 2015 (TL)      |
| 46450302                                              | Özel Kalem Müdürlüğü                                | 0,00      | 215.729,76    | 521.085,93     |
| 46450305                                              | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı       | 0,00      | 597.975,73    | 1.053.794,80   |
| 46450310                                              | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                      | 0,00      | 988.220,41    | 1.042.741,50   |
| 46450318                                              | Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı                  | 0,00      | 5.764.279,41  | 7.712.322,86   |
| 46450320                                              | Teftiş Kurulu Başkanlığı                            | 0,00      | 0,00          | 1.180,00       |
| 46450324                                              | 1.Hukuk Müşavirliği                                 | 0,00      | 37.377,77     | 198.620,75     |
| 46450330                                              | Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                     | 0,00      | 533.308,30    | 14.465.841,43  |
| 46450331                                              | Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı             | 0,00      | 623.582,81    | 2.175.907,02   |
| 46450332                                              | Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı | 0,00      | 323.731,59    | 4.409.806,74   |
| 46450333                                              | İçme Suyu Dairesi Başkanlığı                        | 0,00      | 31.996.046,02 | 92.267.428,85  |
| 46450334                                              | Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı                     | 0,00      | 7.482.887,24  | 28.795.269,61  |
| 46450335                                              | Projeler Dairesi Başkanlığı                         | 0,00      | 330.705,15    | 1.058.268,55   |
| 46450336                                              | Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.                    | 0,00      | 3.973.964,19  | 12.991.828,67  |
| 46450337                                              | Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı                      | 0,00      | 4.037.280,48  | 10.817.342,78  |
| Giderler Toplamı                                      |                                                     | 0,00      | 56.905.088,86 | 177.511.439,49 |



2015 Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli

| Gelirin Kodu | Açıklama                                                     | Bütçe ile Tahmin Edilen | Gelir Cetveli Kesin Hesap Dökümü       |                     |                 |                     |            | Tahsiattan Red Ve İadeleri | 2015 Yılı Net Tahsilatı | 2015 Yılına Devreden Tahakkuk | Oran   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------|
|              |                                                              |                         | 2014 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku | 2015 Yılı Tahakkuku | Toplam Tahakkuk | 2015 Yılı Tahsilatı |            |                            |                         |                               |        |
| 1            | Vergi Gelirleri                                              | 0                       | 0                                      | 0                   | 0               | 371,73              | 0          | 371,73                     | 0                       | 0                             | 0      |
| 1 2          | Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler                           | 0                       | 0                                      | 0                   | 0               | 371,73              | 0          | 371,73                     | 0                       | 0                             | 0      |
| 1 2 9        | Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler                     | 0                       | 0                                      | 0                   | 0               | 371,73              | 0          | 371,73                     | 0                       | 0                             | 0      |
| 1 2 9 54     | Çevre Temizlik Vergisi                                       | 0                       | 0                                      | 0                   | 0               | 371,73              | 0          | 371,73                     | 0                       | 0                             | 0      |
| 3            | Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri                               | 181.400.000,00          | 40.428.370,51                          | 156.043.349,18      | 196.471.719,69  | 145.172.339,45      | 942.646,40 | 144.229.693,05             | 52.242.026,64           | 79,51%                        | 79,51% |
| 3 1          | Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri                                | 181.030.000,00          | 40.272.897,78                          | 156.024.785,18      | 196.297.682,96  | 145.153.700,45      | 942.646,40 | 144.211.054,05             | 52.086.628,91           | 79,66%                        | 79,66% |
| 3 1 1        | Mal Satış Gelirleri                                          | 100.000,00              | 13.501,87                              | 37.504,65           | 51.006,52       | 37.528,34           | 0          | 37.528,34                  | 13.478,18               | 37,53%                        | 37,53% |
| 3 1 1 1      | 1. Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri              | 50.000,00               | 13.501,87                              | 37.504,65           | 51.006,52       | 37.528,34           | 0          | 37.528,34                  | 13.478,18               | 75,06%                        | 75,06% |
| 3 1 1 99     | Diğer Mal Satış Gelirleri                                    | 50.000,00               | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0          | 0                          | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 1 2        | Hizmet Gelirleri                                             | 180.930.000,00          | 40.259.395,91                          | 155.987.280,53      | 196.246.676,44  | 145.116.172,11      | 942.646,40 | 144.173.525,71             | 52.073.150,73           | 79,68%                        | 79,68% |
| 3 1 2 2      | 2. Muayene, Denetim Ve Kontrol Ücretleri                     | 100.000,00              | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0          | 0                          | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 1 2 3      | 3. Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri                        | 10.000,00               | 0                                      | 746,64              | 746,64          | 746,64              | 0          | 746,64                     | 0                       | 7,47%                         | 7,47%  |
| 3 1 2 6      | 6. Laboratuvar Deney Ve Analiz Gelirleri                     | 100.000,00              | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0          | 0                          | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 1 2 7      | 7. Kalite Kontrol Hizmet Gelirleri                           | 20.000,00               | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0          | 0                          | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 1 2 14     | 14. Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri                       | 100.000,00              | 0                                      | 593,21              | 593,21          | 593,21              | 0          | 593,21                     | 0                       | 0,59%                         | 0,59%  |
| 3 1 2 51     | 51. Kanal Temizleme Geliri                                   | 600.000,00              | 0                                      | 3.692,09            | 3.692,09        | 3.692,09            | 0          | 3.692,09                   | 0                       | 0,62%                         | 0,62%  |
| 3 1 2 57     | 57. Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler                       | 0                       | 0                                      | 35.258,76           | 35.258,76       | 35.271,59           | 12,83      | 35.258,76                  | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 1 2 58     | 58. Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler                         | 180.000.000,00          | 40.259.395,91                          | 155.933.079,47      | 196.192.475,38  | 145.061.958,22      | 942.633,57 | 144.119.324,65             | 52.073.150,73           | 80,07%                        | 80,07% |
| 3 1 2 99     | Diğer Hizmet Gelirleri                                       | 0                       | 0                                      | 13.910,36           | 13.910,36       | 13.910,36           | 0          | 13.910,36                  | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 2          | Malların Kullanma Ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri       | 20.000,00               | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0          | 0                          | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 2 1        | Malların Kullanma Ve Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri       | 20.000,00               | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0          | 0                          | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 2 1 99     | Malların Kullanma Ve Faaliyette Bulunma İzni Diğer Gelirleri | 20.000,00               | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0          | 0                          | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 4          | Kurumlar Hasılatı                                            | 50.000,00               | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0          | 0                          | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 4 5        | Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı                           | 50.000,00               | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0          | 0                          | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 4 5 58     | Su Hizmetleri Hasılatı                                       | 50.000,00               | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0          | 0                          | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 6          | Kira Gelirleri                                               | 300.000,00              | 82.813,83                              | 17.321,50           | 100.135,33      | 17.321,50           | 0          | 17.321,50                  | 82.813,83               | 5,77%                         | 5,77%  |
| 3 6 1        | Taşınmaz Kiraları                                            | 100.000,00              | 82.813,83                              | 14.621,50           | 97.435,33       | 14.621,50           | 0          | 14.621,50                  | 82.813,83               | 14,62%                        | 14,62% |
| 3 6 1 1      | Lojman Kira Gelirleri                                        | 0                       | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0          | 0                          | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 6 1 3      | Sosyal Tesis Kira Gelirleri                                  | 0                       | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0          | 0                          | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 6 1 4      | Spor Tesis Kira Gelirleri                                    | 0                       | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0          | 0                          | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 6 1 99     | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri                                | 100.000,00              | 82.813,83                              | 14.621,50           | 97.435,33       | 14.621,50           | 0          | 14.621,50                  | 82.813,83               | 14,62%                        | 14,62% |
| 3 6 2        | Taşınır Kiraları                                             | 200.000,00              | 0                                      | 2.700,00            | 2.700,00        | 2.700,00            | 0          | 2.700,00                   | 0                       | 1,35%                         | 1,35%  |
| 3 6 2 1      | Taşınır Kira Gelirleri                                       | 200.000,00              | 0                                      | 2.700,00            | 2.700,00        | 2.700,00            | 0          | 2.700,00                   | 0                       | 1,35%                         | 1,35%  |
| 3 9          | Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri                         | 0                       | 72.658,90                              | 1.242,50            | 73.901,40       | 1.317,50            | 0          | 1.317,50                   | 72.583,90               | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 9 9        | Diğer Gelirler                                               | 0                       | 72.658,90                              | 1.242,50            | 73.901,40       | 1.317,50            | 0          | 1.317,50                   | 72.583,90               | 0,00%                         | 0,00%  |
| 3 9 9 99     | Diğer Çeşitli Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri                 | 0                       | 72.658,90                              | 1.242,50            | 73.901,40       | 1.317,50            | 0          | 1.317,50                   | 72.583,90               | 0,00%                         | 0,00%  |
| 4            | Alınan Bağış Ve Yardımların İle Özel Gelirler                | 5.000.000,00            | 0                                      | 165.961,18          | 165.961,18      | 165.961,18          | 0          | 165.961,18                 | 0                       | 3,32%                         | 3,32%  |
| 4 4          | Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar          | 5.000.000,00            | 0                                      | 88.226,02           | 88.226,02       | 88.226,02           | 0          | 88.226,02                  | 0                       | 1,76%                         | 1,76%  |
| 4 4 2        | Sermaye Gelirleri                                            | 5.000.000,00            | 0                                      | 88.226,02           | 88.226,02       | 88.226,02           | 0          | 88.226,02                  | 0                       | 1,76%                         | 1,76%  |
| 4 4 2 2      | Kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar                         | 5.000.000,00            | 0                                      | 88.226,02           | 88.226,02       | 88.226,02           | 0          | 88.226,02                  | 0                       | 1,76%                         | 1,76%  |
| 4 5          | Proje Yardımları                                             | 0                       | 0                                      | 77.735,16           | 77.735,16       | 77.735,16           | 0          | 77.735,16                  | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 4 5 2        | Sermaye Gelirleri                                            | 0                       | 0                                      | 77.735,16           | 77.735,16       | 77.735,16           | 0          | 77.735,16                  | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |
| 4 5 2 9      | Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları                        | 0                       | 0                                      | 77.735,16           | 77.735,16       | 77.735,16           | 0          | 77.735,16                  | 0                       | 0,00%                         | 0,00%  |

2015 Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli

| Gelir Cetveli Kesin Hesap Dökümü |                                                      |                         |                                        |                     |                 |                     |                             |                         |                               |         |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------|--|
| Gelir Kodu                       | Açıklama                                             | Bütçe ile Tahmin Edilen | 2014 Yılından Devreden Gelir Tahakkuku | 2015 Yılı Tahakkuku | Toplam Tahakkuk | 2015 Yılı Tahsilatı | Tahsilatlan Red Ve İadeleri | 2015 Yılı Net Tahsilatı | 2016 Yılına Devreden Tahakkuk | Oran    |  |
| 5                                | Diğer Gelirler                                       | 68.650.000,00           | 3.849.276,79                           | 48.649.344,18       | 52.498.620,97   | 48.654.390,68       | 21.441,97                   | 48.632.948,71           | 3.865.672,26                  | 70,84%  |  |
| 5 1                              | Faiz Gelirleri                                       | 3.150.000,00            | 25.182,15                              | 2.267.165,61        | 2.292.347,76    | 2.025.300,99        | 14.443,74                   | 2.010.857,25            | 281.490,51                    | 63,84%  |  |
| 5 1 4                            | Takipteki Kurum Alacakları Faizleri                  | 1.000.000,00            | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0                           | 0                       | 0                             | 0,00%   |  |
| 5 1 4 1                          | Takipteki Kurum Alacakları Faizleri                  | 1.000.000,00            | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0                           | 0                       | 0                             | 0,00%   |  |
| 5 1 5                            | Menkul Kıymet Ve Geçikmiş Ödemeler Faizi             | 0                       | 0                                      | 152.628,59          | 152.628,59      | 152.628,59          | 0                           | 152.628,59              | 0                             | 0,00%   |  |
| 5 1 5 1                          | Menkul Kıymet Ve Geçikmiş Ödemeler Faizleri          | 0                       | 0                                      | 152.628,59          | 152.628,59      | 152.628,59          | 0                           | 152.628,59              | 0                             | 0,00%   |  |
| 5 1 8                            | Vergi Resim Ve Harç Gecikme Cezaları                 | 0                       | 0                                      | 15.033,58           | 15.033,58       | 29.202,16           | 14.168,58                   | 15.033,58               | 0                             | 0,00%   |  |
| 5 1 8 1                          | Vergi Resim Ve Harç Gecikme Cezaları                 | 0                       | 0                                      | 15.033,58           | 15.033,58       | 29.202,16           | 14.168,58                   | 15.033,58               | 0                             | 0,00%   |  |
| 5 1 9                            | Diğer Faizler                                        | 2.150.000,00            | 25.182,15                              | 2.099.503,44        | 2.124.685,59    | 1.843.470,24        | 275,16                      | 1.843.195,08            | 281.490,51                    | 85,73%  |  |
| 5 1 9 1                          | Kişilerden Alacaklar Faizleri                        | 50.000,00               | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0                           | 0                       | 0                             | 0,00%   |  |
| 5 1 9 3                          | Mevduat Faizleri                                     | 2.000.000,00            | 0                                      | 1.595.477,68        | 1.595.477,68    | 1.595.477,68        | 0                           | 1.595.477,68            | 0                             | 79,77%  |  |
| 5 1 9 9                          | Diğer Faizler                                        | 100.000,00              | 25.182,15                              | 504.025,76          | 529.207,91      | 247.992,56          | 275,16                      | 247.717,40              | 281.490,51                    | 247,72% |  |
| 5 2                              | Kişilerden Alınan Paylar                             | 59.000.000,00           | 1.121.882,49                           | 42.741.570,07       | 43.863.452,56   | 42.793.755,42       | 3.516,96                    | 42.790.238,46           | 1.073.214,10                  | 72,53%  |  |
| 5 2 2                            | Vergi Ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar            | 50.000.000,00           | 0                                      | 41.995.088,89       | 41.995.088,89   | 41.995.088,89       | 0                           | 41.995.088,89           | 0                             | 83,99%  |  |
| 5 2 2 1                          | Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar      | 50.000.000,00           | 0                                      | 41.995.088,89       | 41.995.088,89   | 41.995.088,89       | 0                           | 41.995.088,89           | 0                             | 83,99%  |  |
| 5 2 4                            | Kamu Harcamalarına Katılma Payları                   | 9.000.000,00            | 1.121.882,49                           | 746.481,18          | 1.868.363,67    | 798.666,53          | 3.516,96                    | 795.149,57              | 1.073.214,10                  | 8,83%   |  |
| 5 2 4 51                         | Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı              | 5.000.000,00            | 1.103.853,49                           | 745.095,07          | 1.848.948,56    | 794.207,07          | 3.508,96                    | 790.698,11              | 1.058.250,45                  | 15,81%  |  |
| 5 2 4 52                         | Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı              | 4.000.000,00            | 18.029,00                              | 1.386,11            | 19.415,11       | 4.459,46            | 8                           | 4.451,46                | 14.963,65                     | 0,11%   |  |
| 5 3                              | Para Cezaları                                        | 1.000.000,00            | 2.702.212,15                           | 3.281.665,92        | 5.983.878,07    | 3.476.318,97        | 3.408,55                    | 3.472.910,42            | 2.510.967,65                  | 347,29% |  |
| 5 3 2                            | İdari Para Cezaları                                  | 1.000.000,00            | 0                                      | 275.786,35          | 275.786,35      | 111.603,20          | 135                         | 111.468,20              | 164.318,15                    | 11,15%  |  |
| 5 3 2 99                         | Diğer İdari Para Cezaları                            | 1.000.000,00            | 0                                      | 275.786,35          | 275.786,35      | 111.603,20          | 135                         | 111.468,20              | 164.318,15                    | 11,15%  |  |
| 5 3 4                            | Vergi Cezaları                                       | 0                       | 2.636.879,52                           | 2.024.035,12        | 5.560.914,64    | 3.237.918,98        | 2.985,29                    | 3.234.933,69            | 2.325.980,95                  | 0,00%   |  |
| 5 3 4 1                          | Vergi Ve Diğer Anme Alacakları Gecikme Zamları       | 0                       | 2.636.879,52                           | 2.915.817,49        | 5.552.697,01    | 3.235.309,47        | 2.981,93                    | 3.232.327,54            | 2.320.369,47                  | 0,00%   |  |
| 5 3 4 99                         | Diğer Vergi Cezaları                                 | 0                       | 0                                      | 8.217,63            | 8.217,63        | 2.609,51            | 3,36                        | 2.606,15                | 5.611,48                      | 0,00%   |  |
| 5 3 9                            | Diğer Para Cezaları                                  | 0                       | 65.332,63                              | 81.844,45           | 147.177,08      | 126.796,79          | 288,26                      | 126.508,53              | 20.668,55                     | 0,00%   |  |
| 5 3 9 2                          | Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir Alınacak Gecikme Zam | 0                       | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0                           | 0                       | 0                             | 0,00%   |  |
| 5 3 9 99                         | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları           | 0                       | 65.332,63                              | 81.844,45           | 147.177,08      | 126.796,79          | 288,26                      | 126.508,53              | 20.668,55                     | 0,00%   |  |
| 5 9                              | Diğer Çeşitli Gelirler                               | 5.500.000,00            | 0                                      | 358.942,58          | 358.942,58      | 359.015,30          | 72,72                       | 358.942,58              | 0                             | 6,53%   |  |
| 5 9 1                            | Diğer Çeşitli Gelirler                               | 5.500.000,00            | 0                                      | 358.942,58          | 358.942,58      | 359.015,30          | 72,72                       | 358.942,58              | 0                             | 6,53%   |  |
| 5 9 1 1                          | İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar                   | 100.000,00              | 0                                      | 20.000,00           | 20.000,00       | 20.000,00           | 0                           | 20.000,00               | 0                             | 20,00%  |  |
| 5 9 1 6                          | Kişilerden Alacaklar                                 | 100.000,00              | 0                                      | 33.928,78           | 33.928,78       | 34.001,50           | 72,72                       | 33.928,78               | 0                             | 33,93%  |  |
| 5 9 1 99                         | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler        | 5.300.000,00            | 0                                      | 305.013,80          | 305.013,80      | 305.013,80          | 0                           | 305.013,80              | 0                             | 5,75%   |  |
| 6                                | Sermaye Gelirleri                                    | 0                       | 0                                      | 3.609.482,67        | 3.609.482,67    | 3.609.482,67        | 0                           | 3.609.482,67            | 0                             | 0,00%   |  |
| 6 3                              | Menkul Kıymetler Ve Varlık Satış Gelirleri           | 0                       | 0                                      | 3.609.482,67        | 3.609.482,67    | 3.609.482,67        | 0                           | 3.609.482,67            | 0                             | 0,00%   |  |
| 6 3 1                            | Tahvil Senet Ve Bonolar                              | 0                       | 0                                      | 3.609.482,67        | 3.609.482,67    | 3.609.482,67        | 0                           | 3.609.482,67            | 0                             | 0,00%   |  |
| 6 3 1 1                          | Tahvil Senet Ve Bonolar                              | 0                       | 0                                      | 3.609.482,67        | 3.609.482,67    | 3.609.482,67        | 0                           | 3.609.482,67            | 0                             | 0,00%   |  |
| 9                                | Red Ve İadeler (-)                                   | -50.000,00              | 0                                      | -1.662.048,45       | -1.662.048,45   | 0                   | 1.662,048,45                | -1.662.048,45           | 0                             | 0,00%   |  |
| 9 3                              | Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri                       | -50.000,00              | 0                                      | -1.655.561,21       | -1.655.561,21   | 0                   | 1.655,561,21                | -1.655.561,21           | 0                             | 0,00%   |  |
| 9 3 1                            | Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri                        | -50.000,00              | 0                                      | -9.089,69           | -9.089,69       | 0                   | 9.089,69                    | -9.089,69               | 0                             | 18,18%  |  |
| 9 3 1 2                          | Hizmet Satış Gelirleri                               | -50.000,00              | 0                                      | -9.089,69           | -9.089,69       | 0                   | 9.089,69                    | -9.089,69               | 0                             | 18,18%  |  |
| 9 3 4                            | Kurumlar Hasılatı                                    | 0                       | 0                                      | -1.646.471,52       | -1.646.471,52   | 0                   | 1.646,471,52                | -1.646.471,52           | 0                             | 0,00%   |  |
| 9 3 4 5                          | Mahallî İdareler Kurumları Hasılatı                  | 0                       | 0                                      | 0                   | 0               | 0                   | 0                           | 0                       | 0                             | 0,00%   |  |
| 9 3 4 9                          | Diğer Kurumlar Hasılatı                              | 0                       | 0                                      | -1.646.471,52       | -1.646.471,52   | 0                   | 1.646,471,52                | -1.646.471,52           | 0                             | 0,00%   |  |
| 9 5                              | Diğer Gelirler                                       | 0                       | 0                                      | -6.487,24           | -6.487,24       | 0                   | 6.487,24                    | -6.487,24               | 0                             | 0,00%   |  |
| 9 5 2                            | Kişilerden Alınan Paylar                             | 0                       | 0                                      | -6.487,24           | -6.487,24       | 0                   | 6.487,24                    | -6.487,24               | 0                             | 0,00%   |  |
| 9 5 2 4                          | Kamu Harcamalarına Katılma Payları                   | 0                       | 0                                      | -6.487,24           | -6.487,24       | 0                   | 6.487,24                    | -6.487,24               | 0                             | 0,00%   |  |
| Genel Toplam                     |                                                      | 255.000.000,00          | 44.277.647,30                          | 206.806.088,76      | 251.083.236,06  | 197.602.545,71      | 2.626.508,55                | 194.976.037,16          | 56.107.698,90                 | 76,46%  |  |

## 2015 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu

### Gider Kalemleri

| Faaliyet Tablosu |                                                      |           |               |                |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Ayrıntı Kodları  | Giderin Türü                                         | 2013 (Tl) | 2014 (Tl)     | 2015 (Tl)      |
| 630              | Giderler Hesabı                                      | 0         | 77.437.867,33 | 127.705.920,17 |
| 63001            | Personel Giderleri                                   | 0         | 27.856.213,78 | 18.878.204,19  |
| 6300101          | Memurlar                                             | 0         | 6.162.925,09  | 8.960.241,90   |
| 630010101        | Temel Maaşlar                                        | 0         | 2.271.929,87  | 3.274.993,48   |
| 63001010101      | Temel Maaşlar                                        | 0         | 2.271.929,87  | 3.274.993,48   |
| 630010102        | Zamlar ve Tazminatlar                                | 0         | 2.482.191,19  | 3.714.840,77   |
| 63001010201      | Zamlar ve Tazminatlar                                | 0         | 2.482.191,19  | 3.714.840,77   |
| 630010104        | Sosyal Haklar                                        | 0         | 199.094,62    | 1.512.757,60   |
| 63001010401      | Sosyal Haklar                                        | 0         | 199.094,62    | 1.512.757,60   |
| 630010105        | Ek Çalışma Karşılıkları                              | 0         | 0             | 214.694,98     |
| 63001010501      | Ek Çalışma Karşılıkları                              | 0         | 0             | 214.694,98     |
| 630010106        | Ödül ve İkramiyeler                                  | 0         | 5.251,98      | 0              |
| 63001010601      | Ödül ve İkramiyeler                                  | 0         | 5.251,98      | 0              |
| 630010109        | Diğer Personel Giderleri                             | 0         | 1.204.457,43  | 242.955,07     |
| 63001010901      | Diğer Personel Giderleri                             | 0         | 1.204.457,43  | 242.955,07     |
| 6300102          | Sözleşmeli Personel                                  | 0         | 0             | 463.956,25     |
| 630010201        | Ücretler                                             | 0         | 0             | 232.464,15     |
| 63001020101      | 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri           | 0         | 0             | 232.464,15     |
| 630010202        | Zamlar ve Tazminatlar                                | 0         | 0             | 130.541,15     |
| 63001020201      | 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları | 0         | 0             | 130.541,15     |
| 630010203        | Ödenekler                                            | 0         | 0             | 1.800,00       |
| 63001020301      | 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri          | 0         | 0             | 1.800,00       |
| 630010204        | Sosyal Haklar                                        | 0         | 0             | 99.150,95      |
| 63001020401      | 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları      | 0         | 0             | 99.150,95      |
| 6300103          | İşçiler                                              | 0         | 21.693.288,69 | 9.453.323,22   |
| 630010301        | İşçilerin Ücretleri                                  | 0         | 6.569.926,78  | 6.020.072,24   |
| 63001030101      | Sürekli İşçilerin Ücretleri                          | 0         | 6.569.926,78  | 6.020.072,24   |
| 630010302        | İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları                | 0         | 11.267.252,28 | 0              |
| 63001030201      | Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları        | 0         | 11.267.252,28 | 0              |
| 630010303        | İşçilerin Sosyal Hakları                             | 0         | 1.266.162,40  | 882.597,65     |
| 63001030301      | Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları                     | 0         | 1.266.162,40  | 882.597,65     |
| 630010304        | İşçilerin Fazla Mesailer                             | 0         | 1.020.445,54  | 869.054,17     |
| 63001030401      | Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer                     | 0         | 1.020.445,54  | 869.054,17     |
| 630010305        | İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri                       | 0         | 1.569.501,69  | 1.681.599,16   |
| 63001030501      | Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri               | 0         | 1.569.501,69  | 1.681.599,16   |
| 6300104          | Geçici Personel                                      | 0         | 0             | 682,82         |
| 630010401        | Ücretler                                             | 0         | 0             | 682,82         |

|             |                                                     |   |               |               |
|-------------|-----------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 63001040102 | Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri | 0 | 0             | 682,82        |
| 63002       | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri  | 0 | 3.069.384,83  | 3.397.106,99  |
| 6300201     | Memurlar                                            | 0 | 894.667,79    | 1.302.863,02  |
| 630020106   | Sosyal Güvenlik Kurumuna                            | 0 | 894.667,79    | 1.302.863,02  |
| 63002010601 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri                     | 0 | 487.916,87    | 698.540,12    |
| 63002010602 | Sağlık Primi Ödemeleri                              | 0 | 406.750,92    | 604.322,90    |
| 6300202     | Sözleşmeli Personel                                 | 0 | 174,94        | 0             |
| 630020206   | Sosyal Güvenlik Kurumuna                            | 0 | 174,94        | 0             |
| 63002020601 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri                     | 0 | 174,94        | 0             |
| 6300203     | İşçiler                                             | 0 | 2.174.542,10  | 2.094.243,97  |
| 630020304   | İşsizlik Sigortası Fonuna                           | 0 | 193.353,36    | 180.225,56    |
| 63002030401 | İşsizlik Sigortası Fonuna                           | 0 | 193.353,36    | 180.225,56    |
| 630020306   | Sosyal Güvenlik Kurumuna                            | 0 | 1.981.188,74  | 1.914.018,41  |
| 63002030601 | Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri                     | 0 | 1.981.188,74  | 1.907.218,10  |
| 63002030602 | Sağlık Primi Ödemeleri                              | 0 | 0             | 6.800,31      |
| 63003       | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                        | 0 | 40.614.989,75 | 94.113.219,62 |
| 6300301     | Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları             | 0 | 57.616,56     | 2.539.303,56  |
| 630030107   | Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları                     | 0 | 0             | 1.063.374,56  |
| 63003010701 | Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları                     | 0 | 0             | 1.063.374,56  |
| 630030108   | Metal Ürünü Alımları                                | 0 | 2.520,00      | 1.318.070,00  |
| 63003010801 | Metal Ürünü Alımları                                | 0 | 2.520,00      | 1.318.070,00  |
| 630030109   | Diğer Mal ve Malzeme Alımları                       | 0 | 55.096,56     | 157.859,00    |
| 63003010901 | Diğer Mal ve Malzeme Alımları                       | 0 | 55.096,56     | 157.859,00    |
| 6300302     | Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları            | 0 | 24.895.176,21 | 41.251.348,73 |
| 630030201   | Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları                | 0 | 145.502,13    | 571.744,21    |
| 63003020101 | Kırtasiye Alımları                                  | 0 | 124.478,74    | 476.276,33    |
| 63003020102 | Büro Malzemesi Alımları                             | 0 | 2.727,18      | 32.927,44     |
| 63003020103 | Periyodik Yayın Alımları                            | 0 | 0             | 1.683,17      |
| 63003020104 | Diğer Yayın Alımları                                | 0 | 301           | 0             |
| 63003020105 | Baskı ve Cilt Giderleri                             | 0 | 17.995,21     | 60.697,27     |
| 63003020190 | Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları          | 0 | 0             | 160           |
| 630030202   | Su ve Temizlik Malzemesi Alımları                   | 0 | 67.951,38     | 249.766,23    |
| 63003020201 | Su Alımları                                         | 0 | 1.560,00      | 0             |
| 63003020202 | Temizlik Malzemesi Alımları                         | 0 | 66.391,38     | 249.766,23    |
| 630030203   | Enerji Alımları                                     | 0 | 22.988.386,77 | 37.432.068,59 |
| 63003020301 | Yakacak Alımları                                    | 0 | 9.524,26      | 88.915,49     |
| 63003020302 | Akaryakıt ve Yağ Alımları                           | 0 | 709.696,59    | 3.650.243,66  |
| 63003020303 | Elektrik Alımları                                   | 0 | 22.269.165,92 | 33.692.909,44 |
| 630030204   | Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları                     | 0 | 35.440,58     | 230.231,86    |
| 63003020401 | Yiyecek Alımları                                    | 0 | 5.307,03      | 39.230,85     |
| 63003020402 | İçecek Alımları                                     | 0 | 30.133,55     | 191.001,01    |
| 630030205   | Giyim ve Kuşam Alımları                             | 0 | 56.713,73     | 359.473,28    |
| 63003020501 | Giyecek Alımları                                    | 0 | 56.713,73     | 356.173,28    |

|             |                                                                                       |   |               |               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 63003020502 | Spor Malzemeleri Alımları                                                             | 0 | 0             | 3.300,00      |
| 630030206   | Özel Malzeme Alımları                                                                 | 0 | 44.992,00     | 113.221,63    |
| 63003020601 | Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi Ve Temrinlik Malzeme Alımları                       | 0 | 0             | 7.895,75      |
| 63003020602 | Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları                                                        | 0 | 8.292,40      | 101.436,88    |
| 63003020603 | Zirai Malzeme ve İlaç Alımları                                                        | 0 | 0             | 642           |
| 63003020690 | Diğer Özel Malzeme Alımları                                                           | 0 | 36.699,60     | 3.247,00      |
| 630030207   | Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme Ve Hizmet Alımları, Yapımları Ve Giderleri | 0 | 0             | 1.878,50      |
| 63003020705 | Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri                                   | 0 | 0             | 1.878,50      |
| 630030209   | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları                                               | 0 | 1.556.189,62  | 2.292.964,43  |
| 63003020901 | Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım Ve Bakım Giderleri                                 | 0 | 0             | 1.445,00      |
| 63003020990 | Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları                                               | 0 | 1.556.189,62  | 2.291.519,43  |
| 6300303     | Yolluklar                                                                             | 0 | 41.920,77     | 38.595,94     |
| 630030301   | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları                                                       | 0 | 27.107,51     | 22.823,31     |
| 63003030101 | Yurtiçi Geçici Görev Yollukları                                                       | 0 | 27.107,51     | 22.823,31     |
| 630030302   | Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları                                                      | 0 | 14.813,26     | 15.497,63     |
| 63003030201 | Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları                                                      | 0 | 14.813,26     | 15.497,63     |
| 630030303   | Yurtdışı Geçici Görev Yollukları                                                      | 0 | 0             | 275           |
| 63003030301 | Yurtdışı Geçici Görev Yollukları                                                      | 0 | 0             | 275           |
| 6300304     | Görev Giderleri                                                                       | 0 | 230.922,83    | 275.298,55    |
| 630030402   | Yasal Giderler                                                                        | 0 | 219.800,85    | 54.166,25     |
| 63003040203 | Kusursuz Tazminatlar                                                                  | 0 | 0             | 2.678,00      |
| 63003040204 | Mahkeme Harç ve Giderleri                                                             | 0 | 219.400,85    | 51.389,25     |
| 63003040290 | Diğer Yasal Giderler                                                                  | 0 | 400           | 99            |
| 630030403   | Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler                                    | 0 | 11.121,98     | 220.742,30    |
| 63003040301 | Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler                                                   | 0 | 5.210,41      | 123.530,98    |
| 63003040302 | İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler                                         | 0 | 0             | 355           |
| 63003040390 | Diğer Vergi, Resim Ve Harçlar ve Benzeri Giderler                                     | 0 | 5.911,57      | 96.856,32     |
| 630030404   | Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri                                        | 0 | 0             | 390           |
| 63003040403 | Kültür Varlıkları Alımı                                                               | 0 | 0             | 390           |
| 6300305     | Hizmet Alımları                                                                       | 0 | 13.516.164,55 | 40.842.480,69 |
| 630030501   | Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler                                                    | 0 | 12.945.487,78 | 39.074.241,11 |
| 63003050101 | Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri                                              | 0 | 365.906,50    | 3.096.294,53  |
| 63003050102 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri                                                     | 0 | 45.000,00     | 0             |
| 63003050103 | Bilgisayar Hizmeti Alımları                                                           | 0 | 405.628,92    | 269.838,58    |
| 63003050104 | Müteahhitlik Hizmetleri                                                               | 0 | 10.649.322,31 | 31.304.016,76 |
| 63003050105 | Harita Yapım ve Alım Giderleri                                                        | 0 | 0             | 47.000,00     |
| 63003050190 | Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler                                              | 0 | 1.479.630,05  | 4.357.091,24  |
| 630030502   | Haberleşme Giderleri                                                                  | 0 | 168.274,51    | 564.282,01    |
| 63003050201 | Posta ve Telgraf Giderleri                                                            | 0 | 2.242,08      | 11.175,41     |
| 63003050202 | Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri                                                | 0 | 87.559,85     | 176.240,45    |
| 63003050203 | Bilgiye Abonelik Giderleri                                                            | 0 | 76.608,58     | 376.866,15    |
| 63003050206 | Hat Kira Giderleri                                                                    | 0 | 1.864,00      | 0             |
| 630030503   | Taşıma Giderleri                                                                      | 0 | 0             | 24.866,59     |

|             |                                                            |   |              |              |
|-------------|------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 63003050303 | Yük Taşıma Giderleri                                       | 0 | 0            | 24.866,59    |
| 630030504   | Tarifeye Bağlı Ödemeler                                    | 0 | 96.988,55    | 354.382,58   |
| 63003050401 | İlan Giderleri                                             | 0 | 57.279,83    | 157.231,67   |
| 63003050402 | Sigorta Giderleri                                          | 0 | 39.708,72    | 197.150,91   |
| 630030505   | Kiralar                                                    | 0 | 19.898,00    | 229.497,00   |
| 63003050502 | Taşıt Kiralaması Giderleri                                 | 0 | 5.730,00     | 200.667,00   |
| 63003050503 | İş Makinası Kiralaması Giderleri                           | 0 | 14.168,00    | 0            |
| 63003050505 | Hizmet Binası Kiralama Giderleri                           | 0 | 0            | 28.830,00    |
| 630030509   | Diğer Hizmet Alımları                                      | 0 | 285.515,71   | 595.211,40   |
| 63003050903 | Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri                       | 0 | 1.180,00     | 9.814,50     |
| 63003050990 | Diğer Hizmet Alımları                                      | 0 | 284.335,71   | 585.396,90   |
| 6300306     | Temsil Ve Tanıtma Giderleri                                | 0 | 45.453,12    | 54.044,91    |
| 630030601   | Temsil Giderleri                                           | 0 | 26.894,12    | 54.044,91    |
| 63003060101 | Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri     | 0 | 26.894,12    | 54.044,91    |
| 630030602   | Tanıtma Giderleri                                          | 0 | 18.559,00    | 0            |
| 63003060201 | Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri    | 0 | 18.559,00    | 0            |
| 6300307     | Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 0 | 1.802.473,31 | 8.028.541,53 |
| 630030701   | Menkul Mal Alım Giderleri                                  | 0 | 975.334,96   | 3.463.047,66 |
| 63003070101 | Büro Ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları                     | 0 | 145.436,09   | 13.915,20    |
| 63003070102 | Büro Ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları                 | 0 | 322.497,56   | 52.667,82    |
| 63003070104 | Yangından Korunma Malzemeleri Alımları                     | 0 | 0            | 7.990,00     |
| 63003070190 | Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları                    | 0 | 507.401,31   | 3.388.474,64 |
| 630030703   | Bakım Ve Onarım Giderleri                                  | 0 | 827.138,35   | 4.565.493,87 |
| 63003070301 | Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri                         | 0 | 1.050,00     | 0            |
| 63003070302 | Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri                  | 0 | 420.958,62   | 2.679.265,21 |
| 63003070303 | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri                            | 0 | 373.796,47   | 1.059.886,47 |
| 63003070304 | İş Makinası Onarım Giderleri                               | 0 | 31.287,26    | 819.065,56   |
| 63003070390 | Diğer Bakım ve Onarım Giderleri                            | 0 | 46           | 7.276,63     |
| 6300308     | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                  | 0 | 25.262,40    | 1.083.605,71 |
| 630030801   | Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri                    | 0 | 25.262,40    | 228.536,59   |
| 63003080101 | Büro Bakım ve Onarımı Giderleri                            | 0 | 6.181,80     | 21.736,00    |
| 63003080190 | Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri              | 0 | 19.080,60    | 206.800,59   |
| 630030806   | Yol Bakım ve Onarımı Giderleri                             | 0 | 0            | 602.795,26   |
| 63003080601 | Yol Bakım ve Onarımı Giderleri                             | 0 | 0            | 602.795,26   |
| 630030809   | Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri            | 0 | 0            | 252.273,86   |
| 63003080901 | Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri            | 0 | 0            | 252.273,86   |
| 63004       | Faiz Giderleri                                             | 0 | 4.272.611,94 | 2.574.345,14 |
| 6300402     | Diğer İç Borç Faiz Giderleri                               | 0 | 4.272.611,94 | 2.574.345,14 |
| 630040209   | Diğer İç Borç Faiz Giderleri                               | 0 | 4.272.611,94 | 2.574.345,14 |
| 63004020901 | TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri                  | 0 | 4.272.611,94 | 2.574.345,14 |
| 63005       | Cari Transferler                                           | 0 | 836.054,02   | 2.544.761,33 |
| 6300501     | Görev Zararları                                            | 0 | 0            | 1.703.900,00 |
| 630050102   | Sosyal Güvenlik Kurumlarına                                | 0 | 0            | 1.703.900,00 |

|                        |                                                    |          |                      |                       |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| 63005010205            | Sosyal Güvenlik Kurumuna                           | 0        | 0                    | 1.703.900,00          |
| 6300503                | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 0        | 0                    | 18.258,24             |
| 630050301              | Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara                     | 0        | 0                    | 18.258,24             |
| 63005030103            | Kamu İşveren Sendikalarına Aidat                   | 0        | 0                    | 18.258,24             |
| 6300508                | Gelirlerden Ayrılan Paylar                         | 0        | 836.054,02           | 822.603,09            |
| 630050801              | Genel Bütçeye Verilen Paylar                       | 0        | 88.979,76            | 822.603,09            |
| 63005080101            | Genel Bütçeye Verilen Paylar                       | 0        | 88.979,76            | 822.603,09            |
| 630050805              | Mahalli İdarelere Verilen Paylar                   | 0        | 747.074,26           | 0                     |
| 63005080503            | Diğer Belediyelere Ayrılan Paylar                  | 0        | 747.074,26           | 0                     |
| 63012                  | Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler  | 0        | 0                    | 1.646.471,52          |
| 6301203                | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                     | 0        | 0                    | 1.646.471,52          |
| 630120304              | Kurumlar Hasılatı                                  | 0        | 0                    | 1.646.471,52          |
| 63012030405            | Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı                 | 0        | 0                    | 1.646.471,52          |
| 63013                  | Amortisman Giderleri                               | 0        | 732.257,84           | 3.689.792,39          |
| 6301301                | Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri       | 0        | 732.257,84           | 3.689.792,39          |
| 630130103              | Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri   | 0        | 242.864,81           | 1.493.689,51          |
| 630130104              | Taşıtların Amortisman Giderleri                    | 0        | 14.529,27            | 1.590.315,83          |
| 630130105              | Demirbaşların Amortisman Giderleri                 | 0        | 474.863,76           | 605.787,05            |
| 63020                  | Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler          | 0        | 56.355,17            | 862.018,24            |
| 6302001                | Gelirlerden Alacaklardan Silinenler                | 0        | 56.355,17            | 862.018,24            |
| 630200103              | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                     | 0        | 55.907,27            | 860.911,39            |
| 630200105              | Diğer Gelirler                                     | 0        | 447,9                | 1.106,85              |
| 63099                  | Diğer Giderler                                     | 0        | 0                    | 0,75                  |
| 6309999                | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler              | 0        | 0                    | 0,75                  |
| <b>Toplam</b>          |                                                    | <b>0</b> | <b>77.437.867,33</b> | <b>127.705.920,17</b> |
| <b>Faaliyet Sonucu</b> |                                                    |          |                      | <b>84.669.670,63</b>  |



▣ Gelir Kalemleri

| Faaliyet Tablosu |                                                |           |                |                |
|------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Ayrıntı Kodları  | Gelirin Türü                                   | 2013 (TL) | 2014 (TL)      | 2015 (TL)      |
| 600              | Gelirler Hesabı                                | 0         | 114.676.539,69 | 212.375.590,80 |
| 60003            | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                 | 0         | 82.415.673,13  | 163.311.408,82 |
| 6000301          | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                  | 0         | 77.074.767,82  | 163.289.768,30 |
| 600030101        | Mal Satış Gelirleri                            | 0         | 30.285,07      | 37.517,36      |
| 60003010101      | Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri   | 0         | 30.285,07      | 37.517,36      |
| 600030102        | Hizmet Gelirleri                               | 0         | 77.044.482,75  | 163.252.250,94 |
| 60003010203      | Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri             | 0         | 0              | 746,64         |
| 60003010214      | Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri             | 0         | 0              | 593,21         |
| 60003010251      | Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler | 0         | 15,3           | 3.692,09       |
| 6000300000000    | Tıbbi Atık Bedeli                              | 0         | 0              | 3.692,09       |
| 6000300000000    | Baca Kontrolleri ve Temizlik Ücretleri         | 0         | 15,3           | 0              |
| 60003010257      | Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler             | 0         | 11.081,28      | 35.258,76      |
| 6000300000000    | İlaçlama Ücreti                                | 0         | 11.081,28      | 35.258,76      |
| 60003010258      | Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler               | 0         | 77.029.072,97  | 163.198.049,88 |
| 6000300000000    | Atıksu Ücreti                                  | 0         | 6.952.454,49   | 30.404.420,27  |
| 6000300000000    | Kıyasen Endeks                                 | 0         | 7,3            | 48,86          |
| 6000300000000    | Su Açma -Kesme Ücreti                          | 0         | 952.447,50     | 124.337,70     |
| 6000300000000    | Sayaç Sökme-Takma Ücreti                       | 0         | 20.220,78      | 288.902,31     |
| 6000300000000    | Su Plan Ücreti                                 | 0         | 103.046,00     | 309.631,17     |
| 6000300000000    | Abone Sözleşme Ücreti                          | 0         | 224.785,01     | 565.838,84     |
| 6000300000000    | Hat İştirak Ücreti                             | 0         | 114.301,64     | 428.454,17     |
| 6000300000000    | Keşif Ücreti                                   | 0         | 64.177,96      | 130.600,72     |
| 6000300000000    | Numarataj Ücreti                               | 0         | 57.343,64      | 123.847,27     |
| 6000300000000    | Su Bağlantı (Branjman) Ücreti                  | 0         | 255.387,96     | 97.395,22      |
| 6000300000000    | Tesisat Tamir Ücreti                           | 0         | 5.323.944,93   | 265.858,94     |
| 6000300000000    | Sayaç Satış Ücreti                             | 0         | 321.741,11     | 2.823.741,42   |
| 6000300000000    | Sayaç Tamir Ücreti                             | 0         | 159,7          | 1.542,47       |
| 6000300000000    | Borçtan Dolayı Saat Sökme Takma Ücreti         | 0         | 5.278,12       | 22.406,01      |
| 6000300000000    | Borçtan Dolayı Açma -Kesme Ücreti              | 0         | 105.420,71     | 144.715,68     |
| 6000300000000    | Su Geliri                                      | 0         | 61.544.889,61  | 126.589.940,49 |
| 6000300000000    | Kanalizasyon Tamir Ve Bakım Ücreti             | 0         | 588.898,63     | 775.819,50     |
| 6000300000000    | Kanal Bağlantı Ücreti                          | 0         | 374.241,37     | 82.616,06      |
| 6000300000000    | Rögar Kapağı Ücreti                            | 0         | 19.559,51      | 16.016,95      |
| 6000300000000    | Kaynak Suyu Geliri                             | 0         | 767            | 0              |
| 60003010299      | Diğer Hizmet Gelirleri                         | 0         | 4.313,20       | 13.910,36      |
| 6000300000000    | Diğer Teşebbüsler Hasılatı                     | 0         | 3.788,20       | 13.270,33      |
| 6000300000000    | Pazar Yeri Tanzim Hasılatı                     | 0         | 0              | 72,24          |
| 6000300000000    | Arşiv Ücreti (Su)                              | 0         | 525            | 46             |
| 6000300000000    | İpotek Terkini Karşılığı Alınan Ücret          | 0         | 0              | 521,79         |

|               |                                                     |   |               |               |
|---------------|-----------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 6000304       | Kurumlar Hasılatı                                   | 0 | 5.170.425,94  | 0             |
| 600030409     | Diğer Kurumlar Hasılatı                             | 0 | 5.170.425,94  | 0             |
| 60003040999   | Diğer Kurumlar Hasılatı                             | 0 | 5.170.425,94  | 0             |
| 6000306       | Kira Gelirleri                                      | 0 | 82.813,83     | 20.398,02     |
| 600030601     | Taşınmaz Kiraları                                   | 0 | 82.813,83     | 17.698,02     |
| 60003060102   | Ecrimisil Gelirleri                                 | 0 | 0             | 3.076,52      |
| 60003060199   | Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri                       | 0 | 82.813,83     | 14.621,50     |
| 6000310000000 | Kira Gelirleri (Merkez)                             | 0 | 0             | 7.699,50      |
| 6000310000000 | Kira Gelirleri (Salihli)                            | 0 | 0             | 6.922,00      |
| 600030602     | Taşınır Kiraları                                    | 0 | 0             | 2.700,00      |
| 60003060201   | Taşınır Kira Gelirleri                              | 0 | 0             | 2.700,00      |
| 6000310000000 | İş Makinası Kira Bedeli                             | 0 | 0             | 2.700,00      |
| 6000309       | Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                | 0 | 87.665,54     | 1.242,50      |
| 600030909     | Diğer Gelirler                                      | 0 | 87.665,54     | 1.242,50      |
| 60003090999   | Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri        | 0 | 87.665,54     | 1.242,50      |
| 6000310000000 | Hasar Karşılıkları                                  | 0 | 50,5          | 0             |
| 6000310000000 | Yol Bozma (Su İşleri )                              | 0 | 87.615,04     | 1.242,50      |
| 60004         | Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler         | 0 | 0             | 167.223,78    |
| 6000404       | Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 0 | 0             | 89.488,62     |
| 600040401     | Cari                                                | 0 | 0             | 1.262,60      |
| 60004040101   | Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar               | 0 | 0             | 1.262,60      |
| 600040402     | Sermaye                                             | 0 | 0             | 88.226,02     |
| 60004040202   | Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar                | 0 | 0             | 88.226,02     |
| 6000405       | Proje Yardımları                                    | 0 | 0             | 77.735,16     |
| 600040502     | Sermaye                                             | 0 | 0             | 77.735,16     |
| 60004050209   | Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları               | 0 | 0             | 77.735,16     |
| 60005         | Diğer Gelirler                                      | 0 | 32.260.866,56 | 48.896.958,20 |
| 6000501       | Faiz Gelirleri                                      | 0 | 222.034,15    | 2.266.818,20  |
| 600050105     | Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri         | 0 | 0             | 152.628,59    |
| 60005010501   | Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri         | 0 | 0             | 152.628,59    |
| 600050108     | Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri               | 0 | 367,43        | 14.666,15     |
| 60005010801   | Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri               | 0 | 367,43        | 14.666,15     |
| 600050109     | Diğer Faizler                                       | 0 | 221.666,72    | 2.099.523,46  |
| 60005010901   | Kişilerden Alacaklar Faizleri                       | 0 | 0             | 20            |
| 60005010903   | Mevduat Faizleri                                    | 0 | 173.655,53    | 1.595.477,68  |
| 60005010999   | Diğer Faizler                                       | 0 | 48.011,19     | 504.025,78    |
| 6000502       | Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                   | 0 | 28.776.641,08 | 42.744.977,30 |
| 600050202     | Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar           | 0 | 27.475.390,58 | 42.004.143,46 |
| 60005020251   | Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar     | 0 | 27.475.390,58 | 41.995.088,89 |
| 6000500000000 | İller Bankası Payı                                  | 0 | 27.475.390,58 | 41.995.088,89 |
| 60005020252   | Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar            | 0 | 0             | 9.054,57      |
| 600050204     | Kamu Harcamalarına Katılma Payları                  | 0 | 1.301.250,50  | 740.833,84    |
| 60005020451   | Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı             | 0 | 1.283.221,50  | 739.445,73    |

|                        |                                                   |          |                    |                      |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| 60005020452            | Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı           | 0        | 18.029,00          | 1.388,11             |
| 6000503                | Para Cezaları                                     | 0        | 3.122.863,49       | 3.442.758,45         |
| 600050302              | İdari Para Cezaları                               | 0        | 97.154,27          | 202.829,13           |
| 60005030299            | Diğer İdari Para Cezaları                         | 0        | 97.154,27          | 202.829,13           |
| 6000500000000          | Su Cezaları                                       | 0        | 80.948,05          | 172.141,24           |
| 6000500000000          | Para Cezası                                       | 0        | 956,02             | 15.187,89            |
| 6000500000000          | Kaçak İnşaat Para Cezası (Su)                     | 0        | 15.250,20          | 15.500,00            |
| 600050304              | Vergi Cezaları                                    | 0        | 3.003.896,96       | 3.113.279,36         |
| 60005030401            | Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları    | 0        | 2.995.920,85       | 3.112.987,93         |
| 60005030499            | Diğer Vergi Cezaları                              | 0        | 7.976,11           | 291,43               |
| 6000500000000          | Vergi Ziyai Cezaları                              | 0        | 7.959,11           | 290,43               |
| 6000500000000          | 2.Derece Usulsüzlük                               | 0        | 17                 | 1                    |
| 600050309              | Diğer Para Cezaları                               | 0        | 21.812,26          | 126.649,96           |
| 60005030999            | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları        | 0        | 21.812,26          | 126.649,96           |
| 6000509                | Diğer Çeşitli Gelirler                            | 0        | 139.327,84         | 442.404,25           |
| 600050901              | Diğer Çeşitli Gelirler                            | 0        | 139.327,84         | 442.404,25           |
| 60005090101            | İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar                | 0        | 0                  | 20.000,00            |
| 60005090106            | Kişilerden Alacaklar                              | 0        | 15.202,71          | 35.288,37            |
| 60005090199            | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler     | 0        | 124.125,13         | 387.115,88           |
| 6000510000000          | Müteahhit Hk.Kesilen Gecikme Cezası               | 0        | 0                  | 15.973,33            |
| 6000510000000          | Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler     | 0        | 94.945,11          | 136.181,49           |
| 6000510000000          | Rapor Parası                                      | 0        | 26.783,08          | 72.310,61            |
| 6000510000000          | Kişilere Yapılan Yersiz Öd. Geri Alınacak Paralar | 0        | 2.396,94           | 8.560,44             |
| 6000510000000          | Elektrik Kullanım Gelirleri                       | 0        | 0                  | 154.090,01           |
| <b>Toplam</b>          |                                                   | <b>0</b> | <b>114676539,7</b> | <b>212375590,8</b>   |
| <b>Faaliyet Sonucu</b> |                                                   |          |                    | <b>84.669.670,63</b> |



## 2015 Yılı Bilançosu

|     | Aktif Hesaplar                                                      | 2013 (TL) | 2014 (TL)     | 2015 (TL)      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 1   | Dönen Varlıklar                                                     | 0         | 54.456.452,14 | 130.301.845,79 |
| 10  | Hazır Değerler                                                      | 0         | 4.780.665,20  | 48.427.714,81  |
| 100 | Kasa Hesabı                                                         | 0         | 0             | 0              |
| 101 | Alınan Çekler Hesabı                                                | 0         | 0             | 0              |
| 102 | Banka Hesabı                                                        | 0         | 5.141.325,39  | 46.541.951,00  |
| 103 | Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri                                 | 0         | -507.229,17   | 0              |
| 104 | Proje Özel Hesabı                                                   | 0         | 0             | 0              |
| 105 | Döviz Hesabı                                                        | 0         | 0             | 0              |
| 106 | Döviz Gönderme Emirleri Hesabı ( - )                                | 0         | 0             | 0              |
| 108 | Diğer Hazır Değerler Hesabı                                         | 0         | 0             | 0              |
| 109 | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı                           | 0         | 146.568,98    | 1.885.763,81   |
| 11  | Menkul Kıymet ve Varlıklar                                          | 0         | 0             | 4.190.804,17   |
| 117 | Menkul Varlıklar Hesabı                                             | 0         | 0             | 0              |
| 118 | Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı                             | 0         | 0             | 4.190.804,17   |
| 12  | Faaliyet Alacakları                                                 | 0         | 44.297.424,86 | 56.125.299,92  |
| 120 | Gelirlerden Alacaklar Hesabı                                        | 0         | 15.882,32     | 0              |
| 121 | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı                                | 0         | 44.281.155,58 | 53.543.841,88  |
| 122 | Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı                     | 0         | 386,96        | 2.563.857,02   |
| 126 | Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.                                  | 0         | 0             | 17.601,02      |
| 13  | Kurum Alacakları                                                    | 0         | 1.669.446,65  | 87.469,30      |
| 132 | Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı                         | 0         | 1.669.446,65  | 87.469,30      |
| 137 | Takipteki Kurum Alacakları Hesabı                                   | 0         | 0             | 0              |
| 14  | Diğer Alacaklar                                                     | 0         | 26.561,32     | 1.568.244,03   |
| 140 | Kişilerden Alacaklar Hesabı                                         | 0         | 26.561,32     | 1.568.244,03   |
| 15  | Stoklar                                                             | 0         | 390.071,58    | 13.959.455,42  |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme Hesabı                                         | 0         | 390.071,58    | 13.959.455,42  |
| 153 | Ticari Mallar Hesabı                                                | 0         | 0             | 0              |
| 157 | Diğer Stoklar Hesabı                                                | 0         | 0             | 0              |
| 16  | Ön Ödemeler                                                         | 0         | 404.229,89    | 294.134,64     |
| 160 | İş Avans ve Kredileri Hesabı                                        | 0         | 0             | 0              |
| 161 | Personel Avansları Hesabı                                           | 0         | 0             | 0              |
| 162 | Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı                                 | 0         | 404.229,89    | 294.134,64     |
| 164 | Akreditifler Hesabı                                                 | 0         | 0             | 0              |
| 165 | Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı                  | 0         | 0             | 0              |
| 166 | Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı          | 0         | 0             | 0              |
| 167 | Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı | 0         | 0             | 0              |
| 18  | Gelecek Aylara Ait Giderler                                         | 0         | 0             | 0              |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı                                  | 0         | 0             | 0              |
| 19  | Diğer Dönen Varlıklar                                               | 0         | 2.888.052,64  | 5.648.723,50   |

|               |                                                              |          |                      |                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| 190           | Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı                          | 0        | 2.888.052,64         | 5.648.723,50          |
| 191           | İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı                       | 0        | 0                    | 0                     |
| 197           | Sayım Noksansları Hesabı                                     | 0        | 0                    | 0                     |
| 2             | Duran Varlıklar                                              | 0        | 10.202.824,83        | 25.322.957,06         |
| 21            | Menkul Kıymet ve Varlıklar                                   | 0        | 0                    | 0                     |
| 217           | Menkul Varlıklar Hesabı                                      | 0        | 0                    | 0                     |
| 218           | Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı                      | 0        | 0                    | 0                     |
| 22            | Faaliyet Alacakları                                          | 0        | 0                    | 0                     |
| 220           | Gelirlerden Alacaklar Hesabı                                 | 0        | 0                    | 0                     |
| 222           | Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı              | 0        | 0                    | 0                     |
| 23            | Kurum Alacakları                                             | 0        | 0                    | 0                     |
| 232           | Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı                  | 0        | 0                    | 0                     |
| 24            | Mali Duran Varlıklar                                         | 0        | 0                    | 0                     |
| 240           | Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı                 | 0        | 0                    | 0                     |
| 241           | Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı | 0        | 0                    | 0                     |
| 25            | Maddi Duran Varlıklar                                        | 0        | 10.202.824,83        | 25.322.957,06         |
| 250           | Arazi ve Arsalar Hesabı                                      | 0        | 0                    | 0                     |
| 251           | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı                          | 0        | 0                    | 0                     |
| 251021003     | Göletler                                                     | 0        | 0                    | 0                     |
| 252           | Binalar Hesabı                                               | 0        | 0                    | 0                     |
| 253           | Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı                             | 0        | 973.909,12           | 5.284.750,53          |
| 254           | Taşıtlar Hesabı                                              | 0        | 4.986.796,97         | 11.220.771,93         |
| 255           | Demirbaşlar Hesabı                                           | 0        | 835.831,62           | 1.570.196,39          |
| 256           | Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı                           | 0        | 0                    | 0                     |
| 257           | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                          | 0        | -767.512,07          | -4.457.304,46         |
| 258           | Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı                            | 0        | 4.173.799,19         | 11.704.542,67         |
| 259           | Yatırım Avansları Hesabı                                     | 0        | 0                    | 0                     |
| 26            | Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                | 0        | 0                    | 0                     |
| 260           | Haklar Hesabı                                                | 0        | 0                    | 0                     |
| 264           | Özel Maliyetler Hesabı                                       | 0        | 0                    | 0                     |
| 268           | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                          | 0        | 0                    | 0                     |
| 28            | Gelecek Yıllara Ait Giderler                                 | 0        | 0                    | 0                     |
| 280           | Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı                          | 0        | 0                    | 0                     |
| 29            | Diğer Duran Varlıklar                                        | 0        | 0                    | 0                     |
| 294           | Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı    | 0        | 0                    | 0                     |
| 297           | Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı                         | 0        | 0                    | 0                     |
| 299           | Birikmiş Amortismanlar Hesabı ( - )                          | 0        | 0                    | 0                     |
| 6             | Faaliyet Hesapları                                           | 0        | 438,02               | 0                     |
| 60            | Gelir Hesapları                                              | 0        | 438,02               | 0                     |
| 600           | Gelirler Hesabı                                              | 0        | 438,02               | 0                     |
| <b>Toplam</b> |                                                              | <b>0</b> | <b>64.659.714,99</b> | <b>155.624.802,85</b> |

|                     |                                                            |          |                      |                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| 9                   | Nazım Hesaplar                                             | 0        | 0                    | 0                     |
| 90                  | Ödenek Hesapları                                           | 0        | 0                    | 0                     |
| 900                 | Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı                       | 0        | 0                    | 0                     |
| 905                 | Ödenekli Giderler Hesabı                                   | 0        | 0                    | 0                     |
| 91                  | Nakit Dışı Teminatlar ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hs. | 0        | 0                    | 0                     |
| 910                 | Teminat Mektupları Hesabı                                  | 0        | 3.084.251,33         | 12.731.686,98         |
| 92                  | Taahhüt Hesapları                                          | 0        | 0                    | 0                     |
| 920                 | Gider Taahhütleri Hesabı                                   | 0        | 0                    | 0                     |
| <b>Genel Toplam</b> |                                                            | <b>0</b> | <b>67.743.966,32</b> | <b>168.356.489,83</b> |



/manisasu.gov.tr



/manisamaski



idari@manisasu.gov.tr

| Pasif Hesaplar |                                                                                      | 2013 (TL) | 2014 (TL)      | 2015 (TL)      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 3              | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar                                                        | 0         | 18.345.636,96  | 50.376.198,64  |
| 30             | Kısa Vadeli İç Mali Borçlar                                                          | 0         | 0              | 0              |
| 300            | Banka Kredileri Hesabı                                                               | 0         | 0              | 0              |
| 303            | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı                                                 | 0         | 0              | 0              |
| 304            | Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı                                                 | 0         | 0              | 0              |
| 309            | Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı                                             | 0         | 0              | 0              |
| 31             | Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar                                                         | 0         | 0              | 0              |
| 310            | Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı                                          | 0         | 0              | 0              |
| 32             | Faaliyet Borçları                                                                    | 0         | 5.839.320,04   | 23.165.867,24  |
| 320            | Bütçe Emanetleri Hesabı                                                              | 0         | 5.839.320,04   | 23.165.867,24  |
| 322            | Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı                                                     | 0         | 0              | 0              |
| 33             | Emanet Yabancı Kaynaklar                                                             | 0         | 10.659.794,37  | 14.281.993,43  |
| 330            | Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı                                                 | 0         | 8.222.407,30   | 11.010.444,31  |
| 333            | Emanetler Hesabı                                                                     | 0         | 2.437.387,07   | 3.271.549,12   |
| 34             | Alınan Avanslar                                                                      | 0         | 0              | 0              |
| 340            | Alınan Sipariş Avansları Hesabı                                                      | 0         | 0              | 0              |
| 349            | Alınan Diğer Avanslar Hesabı                                                         | 0         | 0              | 0              |
| 36             | Ödenecek Diğer Yükümlülükler                                                         | 0         | 1.456.239,64   | 12.215.699,40  |
| 360            | Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı                                                      | 0         | 918.551,01     | 868.747,78     |
| 361            | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı                                          | 0         | 527.702,28     | 379.726,18     |
| 362            | Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı                       | 0         | 9.986,35       | 41.702,99      |
| 363            | Kamu İdareleri Payları Hesabı                                                        | 0         | 0              | 0              |
| 368            | Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı | 0         | 0              | 10.925.522,45  |
| 37             | Borç ve Gider Karşılıkları                                                           | 0         | 0              | 0              |
| 372            | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                                                     | 0         | 0              | 0              |
| 379            | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı                                              | 0         | 0              | 0              |
| 38             | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları                                    | 0         | 391.822,19     | 712.638,57     |
| 380            | Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı                                                   | 0         | 0              | 0              |
| 381            | Gider Tahakkukları Hesabı                                                            | 0         | 391.822,19     | 712.638,57     |
| 39             | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar                                                  | 0         | -1.539,28      | 0              |
| 391            | Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı                                                | 0         | -1.539,28      | 0              |
| 397            | Sayım Fazlaları Hesabı                                                               | 0         | 0              | 0              |
| 399            | Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı                                   | 0         | 0              | 0              |
| 4              | Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar                                                        | 0         | 115.949.255,68 | 120.833.499,81 |
| 40             | Uzun Vadeli İç Mali Borçlar                                                          | 0         | 102.775.765,26 | 105.295.435,35 |
| 400            | Banka Kredileri Hesabı                                                               | 0         | 102.775.765,26 | 105.295.435,35 |
| 403            | Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı                                                 | 0         | 0              | 0              |
| 404            | Tahviller Hesabı                                                                     | 0         | 0              | 0              |
| 409            | Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı                                             | 0         | 0              | 0              |
| 41             | Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar                                                         | 0         | 0              | 0              |
| 410            | Dış Mali Borçlar Hesabı                                                              | 0         | 0              | 0              |

|     |                                                              |   |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 43  | Diğer Borçlar                                                | 0 | 0               | 0               |
| 430 | Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı                         | 0 | 0               | 0               |
| 438 | Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı | 0 | 0               | 0               |
| 44  | Alınan Avanslar                                              | 0 | 0               | 0               |
| 440 | Alınan Sipariş Avansları Hesabı                              | 0 | 0               | 0               |
| 449 | Alınan Diğer Avanslar Hesabı                                 | 0 | 0               | 0               |
| 47  | Borç ve Gider Karşılıkları                                   | 0 | 11.094.032,64   | 11.717.000,67   |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı                             | 0 | 11.094.032,64   | 10.431.888,41   |
| 479 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı                      | 0 | 0               | 1.285.112,26    |
| 48  | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları           | 0 | 2.079.457,78    | 3.821.063,79    |
| 480 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı                          | 0 | 0               | 0               |
| 481 | Gider Tahakkukları Hesabı                                    | 0 | 2.079.457,78    | 3.821.063,79    |
| 49  | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar                          | 0 | 0               | 0               |
| 499 | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı                   | 0 | 0               | 0               |
| 5   | Özkaynaklar                                                  | 0 | -69.635.177,65  | -15.584.895,60  |
| 50  | Net Değer Hesabı                                             | 0 | -106.874.288,03 | -130.194.610,39 |
| 500 | Net Değer Hesabı                                             | 0 | -106.874.288,03 | -130.194.610,39 |
| 52  | Yeniden Değerleme Farkları                                   | 0 | 0               | 0               |
| 522 | Yeniden Değerleme Farkları Hesabı                            | 0 | 0               | 0               |
| 57  | Geçmiş Yıllar Faaliyet Sonuçları                             | 0 | 0               | 29.940.044,16   |
| 570 | Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı               | 0 | 0               | 29.940.044,16   |
| 58  | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları                     | 0 | 0               | 0               |
| 580 | Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı ( - )        | 0 | 0               | 0               |
| 59  | Dönem Faaliyet Sonuçları                                     | 0 | 37.239.110,38   | 84.669.670,63   |
| 590 | Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı                          | 0 | 37.239.110,38   | 84.669.670,63   |
| 591 | Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı ( - )                   | 0 | 0               | 0               |
| 6   | Faaliyet Hesapları                                           | 0 | -438,02         | 0               |
| 63  | Gider Hesapları                                              | 0 | 0               | 0               |
| 630 | Giderler Hesabı                                              | 0 | 0               | 0               |

|        |                                                            |   |               |                |
|--------|------------------------------------------------------------|---|---------------|----------------|
| Toplam |                                                            | 0 | 64.659.714,99 | 155.624.802,85 |
| 9      | Nazım Hesaplar                                             | 0 | 0             | 0              |
| 90     | Ödenek Hesapları                                           | 0 | 0             | 0              |
| 901    | Bütçe Ödenekleri Hesabı                                    | 0 | 0             | 0              |
| 91     | Nakit Dışı Teminatlar ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hs. | 0 | 0             | 0              |
| 911    | Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı                       | 0 | 3.084.251,33  | 12.731.686,98  |
| 92     | Taahhüt Hesapları                                          | 0 | 0             | 0              |
| 921    | Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı                         | 0 | 0             | 0              |
|        |                                                            |   |               |                |
|        | Genel Toplam                                               | 0 | 67.743.966,32 | 168.356.489,83 |



2015 Yılı Bütçe Gider Kesin Hesap

| Yıl | İl | İlçe | Yönetim Birimi | Yönetim Birimi Adı | Yönetim Birimi Kodu | Yönetim Birimi Açıklaması                                 | Gözetim Yılına Devreden Ödenek | Bütçe İle Yönelen Ödenek | İç Ödenek | Alınan Servisler | Bakiyen       | Ödenen Servisler | Net Bütçe Ödenenleri Toplamı | Bütçe Gideri Toplamı | Ödenen Bütçe Gideri | Ödenek (İstisna) Harcaması | İstisna Edilen Ödenek |
|-----|----|------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|---------------|------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| 46  | 45 | 3    | 1              | 1                  | 1                   | Devlet ve Bağlı İşletmeler                                | 0                              | 287.500.000,00           | 0         | 67.835.217,60    | 67.835.217,60 | 0                | 287.500.000,00               | 177.511.439,49       | 177.511.439,49      | 0                          | 109.888.560,51        |
| 46  | 45 | 3    | 1              | 1                  | 1                   | Manisa                                                    | 0                              | 287.500.000,00           | 0         | 67.835.217,60    | 67.835.217,60 | 0                | 287.500.000,00               | 177.511.439,49       | 177.511.439,49      | 0                          | 109.888.560,51        |
| 46  | 45 | 3    | 1              | 1                  | 1                   | Su Ve Kanalizasyon İşletmeleri                            | 0                              | 287.500.000,00           | 0         | 67.835.217,60    | 67.835.217,60 | 0                | 287.500.000,00               | 177.511.439,49       | 177.511.439,49      | 0                          | 109.888.560,51        |
| 46  | 45 | 3    | 1              | 1                  | 1                   | Devlet İşletme Müdürlüğü                                  | 0                              | 1.525.500,00             | 0         | 0                | 0             | 0                | 1.525.500,00                 | 521.085,93           | 521.085,93          | 0                          | 1.004.414,07          |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Genel Kamu Hizmetleri -                                   | 0                              | 1.525.500,00             | 0         | 0                | 0             | 0                | 1.525.500,00                 | 521.085,93           | 521.085,93          | 0                          | 1.004.414,07          |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Genel Hizmetler                                           | 0                              | 1.525.500,00             | 0         | 0                | 0             | 0                | 1.525.500,00                 | 521.085,93           | 521.085,93          | 0                          | 1.004.414,07          |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Diğer Genel Hizmetler                                     | 0                              | 1.525.500,00             | 0         | 0                | 0             | 0                | 1.525.500,00                 | 521.085,93           | 521.085,93          | 0                          | 1.004.414,07          |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Diğer Genel Hizmetler                                     | 0                              | 1.525.500,00             | 0         | 0                | 0             | 0                | 1.525.500,00                 | 521.085,93           | 521.085,93          | 0                          | 1.004.414,07          |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Mahallî İdareler                                          | 0                              | 1.525.500,00             | 0         | 0                | 0             | 0                | 1.525.500,00                 | 521.085,93           | 521.085,93          | 0                          | 1.004.414,07          |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Personel Giderleri                                        | 0                              | 656.500,00               | 0         | 0                | 0             | 0                | 656.500,00                   | 428.467,77           | 428.467,77          | 0                          | 228.032,23            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 1 Memurlar                                                | 0                              | 656.500,00               | 0         | 0                | 0             | 0                | 656.500,00                   | 428.467,77           | 428.467,77          | 0                          | 228.032,23            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 2 Sözleşmeli Personel                                     | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Gd                   | 0                              | 69.000,00                | 0         | 0                | 0             | 0                | 69.000,00                    | 44.669,47            | 44.669,47           | 0                          | 24.330,53             |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 1 Memurlar                                                | 0                              | 69.000,00                | 0         | 0                | 0             | 0                | 69.000,00                    | 44.669,47            | 44.669,47           | 0                          | 24.330,53             |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 2 Sözleşmeli Personel                                     | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 3 İşçiler                                                 | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Mal Ve Hizmet Alımları                                    | 0                              | 800.000,00               | 0         | 0                | 0             | 0                | 800.000,00                   | 47.948,69            | 47.948,69           | 0                          | 752.051,31            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 2 Tüketim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları                 | 0                              | 28.000,00                | 0         | 0                | 0             | 0                | 28.000,00                    | 0                    | 0                   | 0                          | 28.000,00             |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 3 Yolluklar                                               | 0                              | 205.000,00               | 0         | 0                | 0             | 0                | 205.000,00                   | 3.650,48             | 3.650,48            | 0                          | 201.349,52            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 4 Görev Giderleri                                         | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 5 Hizmet Alımları                                         | 0                              | 112.000,00               | 0         | 0                | 0             | 0                | 112.000,00                   | 0                    | 0                   | 0                          | 112.000,00            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 6 Temullü Ve Tanıtım Giderleri                            | 0                              | 130.000,00               | 0         | 0                | 0             | 0                | 130.000,00                   | 44.298,21            | 44.298,21           | 0                          | 305.701,79            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 7 Menkul Mal Gayri Maddî Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gideri | 0                              | 105.000,00               | 0         | 0                | 0             | 0                | 105.000,00                   | 0                    | 0                   | 0                          | 105.000,00            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Gideri                  | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 9 Sermaye Giderleri                                       | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 10 Maliyet Alımları                                       | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri - İç Denetçi           | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Sınırlanmış ve Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik           | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Sınırlanmış ve Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik           | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Sınırlanmış ve Girmeyen Kamu Düzeni Ve Güvenlik           | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Mahallî İdareler                                          | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Personel Giderleri                                        | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 1 Memurlar                                                | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 2 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Gd                 | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 1 Memurlar                                                | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Mal Ve Hizmet Alımları                                    | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 2 Tüketim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları                 | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 3 Yolluklar                                               | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dalı Bşk                       | 0                              | 1.378.500,00             | 0         | 354.000,00       | 354.000,00    | 0                | 1.728.500,00                 | 1.053.794,80         | 1.053.794,80        | 0                          | 674.705,20            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Genel Kamu Hizmetleri                                     | 0                              | 1.378.500,00             | 0         | 354.000,00       | 354.000,00    | 0                | 1.728.500,00                 | 1.053.794,80         | 1.053.794,80        | 0                          | 674.705,20            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Genel Hizmetler                                           | 0                              | 1.378.500,00             | 0         | 354.000,00       | 354.000,00    | 0                | 1.728.500,00                 | 1.053.794,80         | 1.053.794,80        | 0                          | 674.705,20            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Diğer Genel Hizmetler                                     | 0                              | 1.378.500,00             | 0         | 354.000,00       | 354.000,00    | 0                | 1.728.500,00                 | 1.053.794,80         | 1.053.794,80        | 0                          | 674.705,20            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Diğer Genel Hizmetler                                     | 0                              | 1.378.500,00             | 0         | 354.000,00       | 354.000,00    | 0                | 1.728.500,00                 | 1.053.794,80         | 1.053.794,80        | 0                          | 674.705,20            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Mahallî İdareler                                          | 0                              | 1.378.500,00             | 0         | 354.000,00       | 354.000,00    | 0                | 1.728.500,00                 | 1.053.794,80         | 1.053.794,80        | 0                          | 674.705,20            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Personel Giderleri                                        | 0                              | 880.500,00               | 0         | 0                | 0             | 0                | 880.500,00                   | 441.873,34           | 441.873,34          | 0                          | 438.626,66            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 1 Memurlar                                                | 0                              | 880.500,00               | 0         | 0                | 0             | 0                | 880.500,00                   | 441.873,34           | 441.873,34          | 0                          | 438.626,66            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 2 Sözleşmeli Personel                                     | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 3 İşçiler                                                 | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 4 Görev Giderleri                                         | 0                              | 4.000,00                 | 0         | 0                | 0             | 0                | 4.000,00                     | 682,82               | 682,82              | 0                          | 3.317,18              |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Prim Gd                   | 0                              | 133.000,00               | 0         | 0                | 0             | 0                | 133.000,00                   | 66.894,16            | 66.894,16           | 0                          | 66.105,84             |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 1 Memurlar                                                | 0                              | 133.000,00               | 0         | 0                | 0             | 0                | 133.000,00                   | 66.894,16            | 66.894,16           | 0                          | 66.105,84             |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 2 Sözleşmeli Personel                                     | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 3 İşçiler                                                 | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Mal Ve Hizmet Alımları                                    | 0                              | 115.000,00               | 0         | 154.000,00       | 154.000,00    | 0                | 269.000,00                   | 126.239,56           | 126.239,56          | 0                          | 138.760,44            |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 2 Tüketim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları                 | 0                              | 27.000,00                | 0         | 150.000,00       | 150.000,00    | 0                | 177.000,00                   | 107.489,60           | 107.489,60          | 0                          | 69.510,40             |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 3 Yolluklar                                               | 0                              | 20.000,00                | 0         | 0                | 0             | 0                | 20.000,00                    | 0                    | 0                   | 0                          | 20.000,00             |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 4 Görev Giderleri                                         | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 5 Hizmet Alımları                                         | 0                              | 6.000,00                 | 0         | 0                | 0             | 0                | 6.000,00                     | 0                    | 0                   | 0                          | 6.000,00              |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 6 Temullü Ve Tanıtım Giderleri                            | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 7 Menkul Mal, Gayrimaddî Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gideri | 0                              | 62.000,00                | 0         | 4.000,00         | 4.000,00      | 0                | 66.000,00                    | 18.749,96            | 18.749,96           | 0                          | 43.250,04             |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Gideri                  | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Sermaye Giderleri                                         | 0                              | 250.000,00               | 0         | 200.000,00       | 200.000,00    | 0                | 450.000,00                   | 418.787,74           | 418.787,74          | 0                          | 31.212,26             |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 3 Kira Amaçlı Götürülen Kur/Vap/Transferler               | 0                              | 250.000,00               | 0         | 200.000,00       | 200.000,00    | 0                | 450.000,00                   | 418.787,74           | 418.787,74          | 0                          | 31.212,26             |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 4 Hane Halkına Yapılan Transferler                        | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Sermaye Giderleri                                         | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 1 Memurlar                                                | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 2 Sözleşmeli Personel                                     | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 3 İşçiler                                                 | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 4 Görev Giderleri                                         | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 5 Hizmet Alımları                                         | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 6 Temullü Ve Tanıtım Giderleri                            | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 7 Menkul Mal, Gayrimaddî Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gideri | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Gideri                  | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | Sermaye Giderleri                                         | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 1 Memurlar                                                | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 2 Sözleşmeli Personel                                     | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 3 İşçiler                                                 | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 4 Görev Giderleri                                         | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 5 Hizmet Alımları                                         | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 6 Temullü Ve Tanıtım Giderleri                            | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 7 Menkul Mal, Gayrimaddî Hak Alım, Bakım Ve Onarım Gideri | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0             | 0                | 0                            | 0                    | 0                   | 0                          | 0                     |
| 46  | 45 | 3    | 2              | 1                  | 1                   | 8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Gideri                  | 0                              | 0                        | 0         | 0                | 0</           |                  |                              |                      |                     |                            |                       |

63





## 66

[illegible]

2015 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

| Dönem Gelirlerinin Detayı  |                |                                                    |               |                |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Hesap Kodu                 | Yard. Hes.Kod1 | Dönem Gelirlerinin Detayı                          | 2014 (TL)     | 2015 (TL)      |
| 800                        | 1              | Vergi Gelirleri                                    | 0             | 371,73         |
| 800                        | 3              | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                     | 35.380.487,32 | 145.172.339,45 |
| 800                        | 4              | Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler        | 0,00          | 165.961,18     |
| 800                        | 5              | Diğer Gelirler                                     | 23.791.753,43 | 48.654.390,68  |
| 800                        | 6              | Sermaye Gelirleri                                  | 0,00          | 3.609.482,67   |
| 800                        | 8              | Alacaklardan Tahsilat                              | 0,00          | 0              |
| Dönem Gelirlerinin Toplamı |                |                                                    | 59.172.240,75 | 197.602.545,71 |
| Dönem Giderlerinin Detayı  |                |                                                    |               |                |
| 830                        | 1              | Personel Giderleri                                 | 11.114.985,86 | 19.470.455,59  |
| 830                        | 2              | Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 2.009.603,24  | 3.394.118,51   |
| 830                        | 3              | Mal ve Hizmet Alım Giderleri                       | 34.684.294,50 | 108.369.569,02 |
| 830                        | 4              | Faiz Giderleri                                     | 1.801.331,97  | 429.397,86     |
| 830                        | 5              | Cari Transferler                                   | 836.054,02    | 1.259.649,07   |
| 830                        | 6              | Sermaye Giderleri                                  | 6.458.819,27  | 36.787.962,60  |
| 830                        | 7              | Sermaye Transferleri                               | 0,00          | 7.800.286,84   |
| 830                        | 8              | Borç Verme                                         | 0,00          |                |
| Dönem Giderlerinin Toplamı |                |                                                    | 56.905.088,86 | 177.511.439,49 |



## ■ Gelir Bilgileri

### ▫ 2015 Yılı Makbuz Adedi

| 2014 MALİ YILI |           |
|----------------|-----------|
| Makbuz Adedi   | 1.130.557 |
| 2015 MALİ YILI |           |
| Makbuz Adedi   | 2.051.674 |



## 2015 Yılı İlçelerin Aylara Göre Tahsilatları

| İlçe          | Ocak                | Şubat                | Mart                 | Nisan                | Mayıs                | Haziran              | Toplam               |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Merkez        | 3.668.062,77        | 4.642.044,25         | 4.637.288,64         | 4.172.175,83         | 3.982.473,19         | 4.710.648,37         | 25.812.693,05        |
| Ahmetli       | 53.220,00           | 106.111,23           | 93.172,63            | 99.772,79            | 112.345,50           | 116.865,09           | 581.487,24           |
| Akhisar       | 1.025.354,80        | 1.730.517,90         | 1.627.008,00         | 1.425.993,75         | 1.517.140,56         | 1.615.053,84         | 8.941.068,85         |
| Alaşehir      | 480.663,36          | 1.029.415,30         | 703.740,64           | 1.007.646,55         | 646.123,85           | 721.378,40           | 4.588.968,10         |
| Demirci       | 141.949,84          | 229.806,65           | 261.218,71           | 193.580,34           | 239.305,06           | 205.372,96           | 1.271.233,56         |
| Gölmarmara    | 60.114,47           | 95.393,17            | 99.464,60            | 87.645,38            | 83.059,88            | 88.710,61            | 514.388,11           |
| Gördes        | 126.566,93          | 142.112,67           | 132.288,62           | 141.963,58           | 132.180,91           | 129.879,06           | 804.991,77           |
| Kırkağaç      | 187.196,18          | 296.593,91           | 273.399,99           | 196.922,44           | 215.826,31           | 218.888,17           | 1.388.827,00         |
| Köprübaşı     | 63.800,21           | 46.577,94            | 142.635,28           | 73.878,05            | 74.128,44            | 90.717,10            | 491.737,02           |
| Kula          | 228.666,22          | 444.931,46           | 407.997,55           | 333.463,70           | 331.622,28           | 297.957,11           | 2.044.638,32         |
| Salihli       | 336.944,39          | 1.566.571,40         | 2.222.333,44         | 1.613.835,48         | 1.579.766,35         | 1.697.926,77         | 9.017.377,83         |
| Sarıgöl       | 126.603,10          | 241.000,53           | 174.170,59           | 149.262,88           | 182.292,07           | 191.129,12           | 1.064.458,29         |
| Saruhanlı     | 263.451,38          | 564.624,66           | 526.260,10           | 401.111,89           | 402.637,65           | 459.265,28           | 2.617.350,96         |
| Selendi       | 62.632,76           | 68.370,86            | 67.555,06            | 76.956,22            | 75.522,31            | 72.646,92            | 423.684,13           |
| Soma          | 793.149,01          | 886.151,30           | 1.016.315,99         | 925.070,48           | 1.007.662,56         | 988.155,40           | 5.616.504,74         |
| Turgutlu      | 1.055.773,59        | 1.901.742,21         | 2.043.992,26         | 1.599.792,83         | 1.466.125,30         | 1.647.039,19         | 9.714.465,38         |
| <b>Toplam</b> | <b>8.674.149,01</b> | <b>13.991.965,44</b> | <b>14.428.842,10</b> | <b>12.499.072,19</b> | <b>12.048.212,22</b> | <b>13.251.633,39</b> | <b>74.893.874,35</b> |

| İlçe          | Temmuz               | Ağustos              | Eylül                | Ekim                 | Kasım                | Aralık               | Toplam                |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Merkez        | 4.668.843,73         | 5.503.455,37         | 4.958.959,57         | 5.218.185,62         | 6.005.992,23         | 5.834.042,25         | 32.189.478,77         |
| Ahmetli       | 129.111,88           | 122.480,71           | 136.867,18           | 95.425,05            | 113.196,64           | 127.573,06           | 724.654,52            |
| Akhisar       | 1.882.588,08         | 2.203.109,58         | 1.904.620,26         | 2.023.025,99         | 2.018.031,68         | 2.299.517,22         | 12.330.892,81         |
| Alaşehir      | 877.450,14           | 1.112.188,13         | 975.702,01           | 860.803,93           | 1.099.672,02         | 1.652.553,68         | 6.578.369,91          |
| Demirci       | 258.532,79           | 243.715,11           | 270.640,45           | 275.985,36           | 285.998,16           | 358.286,86           | 1.693.158,73          |
| Gölmarmara    | 118.001,90           | 123.539,02           | 161.983,73           | 126.630,36           | 191.653,98           | 189.216,21           | 911.025,20            |
| Gördes        | 127.222,54           | 196.112,47           | 146.918,34           | 162.795,30           | 179.449,30           | 248.091,10           | 1.060.589,05          |
| Kırkağaç      | 201.489,34           | 294.899,62           | 232.109,10           | 218.168,28           | 473.558,04           | 497.647,49           | 1.917.871,87          |
| Köprübaşı     | 79.130,99            | 113.863,74           | 110.376,96           | 90.382,56            | 105.891,29           | 127.807,13           | 627.452,67            |
| Kula          | 375.250,52           | 405.461,14           | 389.266,97           | 433.317,38           | 558.030,07           | 426.177,13           | 2.587.503,21          |
| Salihli       | 1.802.434,68         | 2.062.604,39         | 2.081.261,05         | 1.939.729,13         | 2.348.614,25         | 2.857.728,01         | 13.092.371,51         |
| Sarıgöl       | 195.659,24           | 233.313,79           | 222.347,40           | 249.943,80           | 226.614,26           | 212.983,25           | 1.340.861,74          |
| Saruhanlı     | 460.871,30           | 597.366,57           | 589.925,77           | 532.513,29           | 588.679,30           | 706.830,68           | 3.476.186,91          |
| Selendi       | 159.040,55           | 130.963,73           | 122.001,32           | 204.635,10           | 204.635,10           | 169.592,15           | 990.867,95            |
| Soma          | 1.004.667,17         | 1.044.198,66         | 1.000.062,52         | 1.023.085,07         | 1.243.549,69         | 1.930.762,24         | 7.246.325,35          |
| Turgutlu      | 2.042.690,17         | 2.550.692,68         | 1.703.874,58         | 1.784.555,59         | 2.490.409,33         | 2.755.236,48         | 13.327.458,83         |
| <b>Toplam</b> | <b>14.382.985,02</b> | <b>16.937.964,71</b> | <b>15.006.917,21</b> | <b>15.239.181,81</b> | <b>18.133.975,34</b> | <b>20.394.044,94</b> | <b>100.095.069,03</b> |

2015 Yılı Toplam Tahsilat Tutarı

174.988.943,38



| İlçe          | Genel Toplam          |
|---------------|-----------------------|
| Merkez        | 58.002.171,82         |
| Ahmetli       | 1.306.141,76          |
| Akhisar       | 21.271.961,66         |
| Alaşehir      | 11.167.338,01         |
| Demirci       | 2.964.392,29          |
| Gölmarmara    | 1.425.413,31          |
| Gördes        | 1.865.580,82          |
| Kırkağaç      | 3.306.698,87          |
| Köprübaşı     | 1.119.189,69          |
| Kula          | 4.632.141,53          |
| Salihli       | 22.109.749,34         |
| Sarıgöl       | 2.405.320,03          |
| Saruhanlı     | 6.093.537,87          |
| Selendi       | 1.414.552,08          |
| Soma          | 12.862.830,09         |
| Turgutlu      | 23.041.924,21         |
| <b>Toplam</b> | <b>174.988.943,38</b> |

| Ay            | Toplam                |
|---------------|-----------------------|
| Ocak          | 8.674.149,01          |
| Şubat         | 13.991.965,44         |
| Mart          | 14.428.842,10         |
| Nisan         | 12.499.072,19         |
| Mayıs         | 12.048.212,22         |
| Haziran       | 13.251.633,39         |
| Temmuz        | 14.382.985,02         |
| Ağustos       | 16.937.964,71         |
| Eylül         | 15.006.917,24         |
| Ekim          | 15.239.181,81         |
| Kasım         | 18.133.975,34         |
| Aralık        | 20.394.044,94         |
| <b>Toplam</b> | <b>174.988.943,41</b> |

2015 Yılı Banka Tahsilatları

| Banka                           | Tahsilat Tutarı      |
|---------------------------------|----------------------|
| Sanal Pos (www.manisasu.gov.tr) | 8.581.244,54         |
| PTT Bank                        | 6.297.768,85         |
| Türkiye İş Bankası              | 5.644.486,73         |
| Akbank                          | 5.558.687,52         |
| Ziraat Bankası                  | 3.238.043,93         |
| Garanti Bankası                 | 2.896.697,13         |
| Halk Bankası                    | 2.558.479,63         |
| Yapı Kredi Bankası              | 2.534.773,61         |
| Vakıflar Bankası                | 2.218.531,35         |
| Finansbank                      | 1.674.097,44         |
| Denizbank                       | 1.676.389,02         |
| ING Bank                        | 1.177.741,46         |
| Türkiye Finans Katılım Bankası  | 1.322.049,70         |
| Aktifbank                       | 975.465,05           |
| Asya Katılım Bankası            | 845.286,30           |
| Türkiye Ekonomi Bankası         | 872.647,19           |
| HSBC Bank                       | 197.606,96           |
| Şekerbank                       | 204.122,04           |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası     | 134.973,63           |
| <b>Toplam</b>                   | <b>48.609.092,08</b> |



▫ 2015 Yılı İlçelere Göre Tahakkuk ve Tahsilat Oranları

| 2015 Mali Yılı İlçelere Göre Tahsilat ve Tahakkuk Oran Tablosu |                       |                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| İlçe                                                           | Tahsilat              | Toplam Tahsilat İçindeki Oranı |
| Ahmetli                                                        | 1.306.141,76          | 1,00%                          |
| Akhisar                                                        | 21.271.961,66         | 12,00%                         |
| Alaşehir                                                       | 11.167.338,01         | 6,00%                          |
| Demirci                                                        | 2.964.392,29          | 2,00%                          |
| Gölmarmara                                                     | 1.425.413,31          | 1,00%                          |
| Gördes                                                         | 1.865.580,82          | 1,00%                          |
| Kırkağaç                                                       | 3.306.698,87          | 2,00%                          |
| Köprübaşı                                                      | 1.119.189,69          | 1,00%                          |
| Kula                                                           | 4.632.141,53          | 3,00%                          |
| Merkez                                                         | 58.002.171,82         | 33,00%                         |
| Salihli                                                        | 22.109.749,34         | 13,00%                         |
| Sarıgöl                                                        | 2.405.320,03          | 1,00%                          |
| Saruhanlı                                                      | 6.093.537,87          | 3,00%                          |
| Selendi                                                        | 1.414.552,08          | 1,00%                          |
| Soma                                                           | 12.862.830,09         | 7,00%                          |
| Turgutlu                                                       | 23.041.924,21         | 13,00%                         |
| <b>Toplam</b>                                                  | <b>174.988.943,38</b> |                                |

▫ 2015 Yılı Türlerine Göre Tahsilat Tutarları

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Toplam Tahsilat                 | 174.988.943,41 |
| Nakit Tahsilat                  | 92.733.896,58  |
| Otomatik Tahsilat               | 40.027.847,54  |
| Kredi Kartı Tahsilatı           | 22.237.684,70  |
| Resmi Kurum Tahsilatı           | 11.408.270,05  |
| Sanal Pos (www.manisasu.gov.tr) | 8.581.244,54   |



MASKİ Genel Müdürlüğünün 2015 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen gelir ve giderlere ait detaylı açıklama aşağıdaki sunulmuştur:

- 2015 yıl sonu itibariyle 196.638.085,61 TL bütçe geliri gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin içerisinde, su gelirlerinin 144.229.693,05 TL ile % 73, İller Bankası tarafından gönderilen pay gelirinin 48.632.948,71 TL ile %25 ve diğer bütçe gelirlerinin ise 3.775.443,85 TL ile % 2 oranında toplam gelirden pay aldığı görülmektedir.
- 2015 yıl sonu itibariyle 177.511.439,49 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bütçe giderlerinin içerisinde, personel giderlerinin 19.470.455,59 TL ile % 11, mal ve hizmet alım giderlerinin 108.369.569,02 TL ile % 61, sermaye giderlerinin 36.787.962,60 TL ile % 21 ve diğer bütçe giderlerinin ise 12.883.452,28 TL ile % 7 oranında toplam giderden pay aldığı görülmektedir.

6360 sayılı Yasaya göre kapanan belde belediyeleri ile ilçe belediyelerinin su ve kanalizasyonla ilgili İller Bankası'ndan kullandıkları altyapı kredi borçlarının Manisa Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Kararında MASKİ' ye 124.620.731,33 TL devredildiği, 6552 sayılı Yasa hükümlerine göre yapılan yapılandırma sonucu kredi borcunun azaldığı, yıl içinde kredi borcu olarak eklenenler ile İller Bankası tarafından Kurumumuza gönderilen paylardan yapılan 6.934.433,35 TL'lik kesintilerden sonra Kurumumuzun 2014 sonu itibariyle İller Bankası'na kredi borcu tutarının 102.775.765,26 TL olduğu görülmektedir.

2015 yılı içerisinde 3.907.310,86 TL tutarında borç tahsis edildiği, İller Bankası tarafından Kurumumuza gönderilen paylardan 1.387.640,77 TL kesinti yapıldıktan sonra Kurumumuzun 2015 yıl sonu itibariyle İller Bankası'na olan kredi borcu tutarının 105.295.435,35 TL olduğu görülmektedir.

2015 Mali Yılı, 84.669.670,63 TL olumlu faaliyet sonucuyla kapatılmıştır. 2015 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen yatırımların projelendirilmesi ile ihale hazırlık aşamalarının uzun süre almasından dolayı yatırım harcamalarının gerçekleşme oranı (%36) seviyesinde kalmış olup, bu oran hedeflerimizin gerisindedir. Bu durum da, olumlu faaliyet sonucunun yüksek çıkmasının en önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır.



### (3) MALİ DENETİM SONUÇLARI

a. İç Denetim;

- Kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak denetimler( Kurumumuz, 31 Mart 2014 tarihinde resmen, 14 Temmuz 2014 tarihinde de fiilen kurulmuş olup, 2015 yıl sonu itibariyle Teftiş Kurulu Başkanlığı henüz oluşmamıştır),
- Harcama birimleri bünyesinde, işlemlerin gerçekleşmesi sürecinde yapılan ön mali kontroller,
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde muhasebe işlemleri aşamasında ve ön mali kontrol yetkilisince yapılan kontroller.

b. Dış Denetim;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince Kurumumuzun dış denetimi Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Sayıştay Başkanlığı Denetçileri tarafından 2015 yılı işlemleri üzerinde yapılan denetim sonucunda 2016-53 sayılı 2015 Yılı Denetim Raporu düzenlenmiştir.

### B. PERFORMANS BİLGİLERİ

MASKİ Genel Müdürlüğü 6360 sayılı Yasa hükümleri gereğince 30 Mart 2014 tarihinde Mahalli Seçimlerin yapılmasından sonra 31 Mart 2014 tarihinde resmen kurulmuştur.

Kurumumuz 14.07.2014 tarihi itibariyle fiilen faaliyetlerine başlamıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Yönetimine ilişkin Teşkilat Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan ve faaliyetlere başlayan 1.Hukuk Müşavirliği ile Daire Başkanlıklarının 2015 yılındaki faaliyet bilgileri aşağıdaki gibidir.



## (1) İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Başkanlığın 2015 yılı faaliyet bilgileri;

| Memur Maaşları |         |              |              |      |              |              |
|----------------|---------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| S.No           | Aylar   | Maaş         |              |      | Sosyal Denge |              |
|                |         | Brüt         | Net          | Kişi | Brüt         | Net          |
| 1              | Ocak    | 735.193,27   | 537.044,94   | 184  | 118.198,50   | 97.197,90    |
| 2              | Şubat   | 662.319,09   | 484.876,46   | 175  | 118.462,23   | 97.197,90    |
| 3              | Mart    | 660.720,97   | 483.755,03   | 171  | 117.264,28   | 97.622,12    |
| 4              | Nisan   | 676.994,47   | 498.025,20   | 172  | 118.296,47   | 96.662,61    |
| 5              | Mayıs   | 697.327,96   | 516.757,20   | 172  | 118.296,47   | 97.519,73    |
| 6              | Haziran | 741.526,49   | 547.881,03   | 179  | 121.159,51   | 99.794,17    |
| 7              | Temmuz  | 781.767,95   | 570.612,09   | 181  | 123.276,66   | 101.515,63   |
| 8              | Ağustos | 750.830,83   | 537.924,68   | 180  | 130.431,83   | 102.803,31   |
| 9              | Eylül   | 777.205,45   | 548.329,79   | 183  | 130.266,07   | 101.254,70   |
| 10             | Ekim    | 844.226,29   | 599.674,18   | 190  | 133.833,73   | 104.002,03   |
| 11             | Kasım   | 826.661,79   | 582.324,13   | 188  | 135.814,85   | 104.676,92   |
| 12             | Aralık  | 734.423,45   | 515.005,09   | 188  | 135.799,07   | 104.071,88   |
| Genel Toplam   |         | 8.889.198,01 | 6.422.209,82 |      | 1.501.099,67 | 1.204.318,90 |

| 2015 Yılı Personel Hareketleri İcmal Tablosu |          |             |        |            |        |        |      |                |        |
|----------------------------------------------|----------|-------------|--------|------------|--------|--------|------|----------------|--------|
| Statüsü                                      | Gelenler |             |        | Ayrılanlar |        |        |      |                |        |
|                                              | Atama    | Nakil Gelen | Toplam | Havuz      | İstifa | Emekli | Ölüm | İş Akdi Askıda | Toplam |
| Memur                                        | 27       | 18          | 45     | 34         | 1      | 4      | 0    | 0              | 39     |
| Sözleşmeli                                   | 23       | 0           | 23     | 0          | 1      | 0      | 0    | 0              | 1      |
| Kadrolu İşçi                                 | 1        | 3           | 4      | 29         | 0      | 5      | 1    | 1              | 36     |
| Toplam                                       | 51       | 21          | 72     | 63         | 2      | 9      | 1    | 1              | 76     |

- 657 Sayılı Kanun gereği tüm memur personelin terfi tarihlerine uygun olarak derece kademe ilerleme, intibak (okul bitirme ve SSK'lı hizmetlerin birleştirme) işlemleri yapılmıştır.

| İşçi Maaşları |         |              |              |      |                                   |            |
|---------------|---------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|------------|
| S.No          | Aylar   | Maaş         |              |      | İkramiyeler<br>(Devlet + Sendika) |            |
|               |         | Brüt         | Net          | Kişi | Brüt                              | Net        |
| 1             | Ocak    | 676.759,66   | 387702,92    | 130  | 207.350,93                        | 119.577,85 |
| 2             | Şubat   | 632.837,09   | 368.135,30   | 132  | -                                 | -          |
| 3             | Mart    | 703.160,95   | 399.299,21   | 132  | -                                 | -          |
| 4             | Nisan   | 681.076,64   | 386.948,87   | 130  | 413.202,00                        | 253.802,60 |
| 5             | Mayıs   | 690802,27    | 377197,67    | 129  |                                   |            |
| 6             | Haziran | 714.313,29   | 385.334,61   | 131  | 210.091,47                        | 109.791,01 |
| 7             | Temmuz  | 764.931,94   | 396.342,30   | 131  |                                   |            |
| 8             | Ağustos | 807.601,19   | 410.211,03   | 129  |                                   |            |
| 9             | Eylül   | 782.389,30   | 395.614,59   | 128  | 222.731,84                        | 108.062,34 |
| 10            | Ekim    | 725.622,11   | 373.445,79   | 128  | 514.077,24                        | 248.876,55 |
| 11            | Kasım   | 616.787,63   | 307.099,93   | 128  | -                                 | -          |
| 12            | Aralık  | 689.606,04   | 381.627,18   | 127  | 220.184,07                        | 106.620,42 |
| Genel Toplam  |         | 8.485.888,11 | 4.568.969,40 |      | 1.787.637,55                      | 946.730,77 |

#### □ Mali Bilgiler

| BÜTÇE                        |                                  |                       |                                      |                                           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kurumun Tahmini Bütçesi (TL) | Kurumun Gerçekleşen Bütçesi (TL) | Başkanlığımız Tahmini | Başkanlığımız Gerçekleşen Bütçe (TL) | Başkanlığımız Bütçesini Kullanım Oranımız |
| 287.500.000,00               | 177.511.439,49                   | 1.449.000,00          | 1.053.794,80                         | 72,73%                                    |

| Giderin Türü                  | Gerçekleşme Tutarı (TL) |
|-------------------------------|-------------------------|
| Personel Giderleri            | 441.873,34              |
| Sosyal Güvenlik Prim Ödemeler | 66.894,16               |
| Mal ve Hizmet Alımları        | 126.239,56              |
| Cari Transferler              | 418.787,74              |
| Genel Toplam                  | 1.053.794,80            |

## (2) BİLGİ VE TEKNOLOJİK HİZMETLER

### ▣ Mali Bilgiler

| BÜTÇE |                         |                             |                             |                                 |                                           |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| YIL   | Kurumun Tahmini Bütçesi | Kurumun Gerçekleşen Bütçesi | Başkanlığımız Tahmini Bütçe | Başkanlığımız Gerçekleşen Bütçe | Başkanlığımız Bütçesini Kullanım Oranımız |
| 2015  | 287.500,00              | 17.751.439,49               | 2.168.000,00                | 1.042.741,50                    | 48,10%                                    |

| BÜTÇE                          |                     |                     |                |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Giderin Türü                   | Bütçe Tutarı        | Gerçekleşme Tutarı  | Kullanım Oranı |
| Personel Giderleri             | 111.000,00          | 47.386,62           | 42,69%         |
| Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri | 12.000,00           | 6.162,63            | 51,36%         |
| Mal ve Hizmet Alımları         | 945.000,00          | 989.192,25          | 104,68%        |
| Sermaye Giderleri              | 1.100.000,00        |                     | 0,00%          |
| <b>Genel Toplam</b>            | <b>2.168.000,00</b> | <b>1.042.741,50</b> | <b>48,10%</b>  |

- Bankalar ile ABYS (Abone Bilgi Yönetim Sistemi) arasındaki veri iletişimleri geliştirilerek çevrimiçi tahsilatlar yaygınlaştırıldı.
- Şehirlerin kalabalık noktaları dikkate alınarak Kiosk cihazların (MASKİMATİK) kurulumları gerçekleştirildi.
- Kartlı Sayaç için altyapı çalışmaları yapıp avans kioskları konuşlandırıldı.
- Kurum içi portal sayfası (INTRANET) devreye alındı ([www.maski.net](http://www.maski.net)).
- Kurum internet sayfası güncellenerek yeni tasarımıyla devreye alındı. ([www.manisasu.gov.tr](http://www.manisasu.gov.tr))
- Çağrı merkezi tasarlandı, personellere kurum içi eğitimler verilip devreye alındı.
- Koordinasyon Bilgi Sistemi (KOBS) tasarlanmış ve devreye alındı.
- İnsan kaynakları için kurum internet sitesinden başvuru (internet sitesinden cv oluşturma) devreye alındı.
- Yeni hizmet binası için planlama yapılmış, bilişim altyapısı hazırlandı.
- Yeni hizmet binasında bilişim standartlarına uygun sistem odası yapıldı.
- İş sürekliliği için Güvenlik Duvarı (FIREWALL) ve Dosya Sunucusu (NAS), yedekli yapıya geçirildi.
- Veri tabanı için fiziksel sunucu çalışmaları başladı.
- Tüm il dahilinde tahsilat vezneleri için standart bir yapı oluşturulmuş, teknik arıza yapma ihtimalleri en aza indirilip sürekli çalışma ortamı hazırlandı.
- Kartlı sayaç uygulaması ile personellerimize kurum içi eğitimleri verildi.
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) çalışmaları başladı.

- MASKİ 185 Çağrı Merkezi 28 Ekim 2015 tarihinden yıl sonuna kadar toplam 6.233 çağrı almıştır. Gelen çağrıların 6.063 tanesi cevaplanmış, 140 tanesi cevaplanamamış, 1 çağrı ilgili birime yönlendirilmiş, 22 çağrıya ilişkin işlem devam etmektedir. Bu süreçte toplam 55.169 dakika görüşme yapılmıştır. Çağrı Merkezi'ne yapılan başvurulara ait detaylı gösterim aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

| Tarih Aralığı         | Yönlendirildi | İşlemde   | İptal/İade | Sonuçlandı   | Toplam       |
|-----------------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 28.10.2015-01.11.2015 | 0             | 0         | 8          | 170          | 178          |
| 01.11.2015-01.12.2015 | 0             | 2         | 59         | 2.340        | 2.401        |
| 01.12.2015-31.12.2015 | 1             | 20        | 73         | 3.553        | 3.654        |
| <b>Toplam</b>         | <b>1</b>      | <b>22</b> | <b>140</b> | <b>6.063</b> | <b>6.233</b> |



### (3) DESTEK HİZMETLERİ

2015 yılı içerisinde daire başkanlığımız tarafından takip edilen; MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere hizmet alımı gerçekleştirilen personel durumu aşağıda bulunan tabloda yer almaktadır.

| 2015 Yılı Hizmet Alımı Personel Durum Çizelgesi     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Daire Başkanlıkları                                 | Personel Sayısı |
| Abone İşleri Dairesi Başkanlığı                     | 23              |
| Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı                    | 5               |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                      | 14              |
| Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı                | 67              |
| Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı | 14              |
| İçme Suyu Dairesi Başkanlığı                        | 96              |
| Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı                     | 65              |
| Projeler Dairesi Başkanlığı                         | 8               |
| Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı              | 32              |
| <b>Toplam</b>                                       | <b>324</b>      |

| 2015 Yılı Hizmet Alımı Personel Durum Çizelgesi |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| İlçeler                                         | Personel Sayısı |
| Ahmetli                                         | 19              |
| Akhisar                                         | 65              |
| Alaşehir                                        | 55              |
| Demirci                                         | 22              |
| Gölmarmara                                      | 20              |
| Gördes                                          | 26              |
| Kırkağaç                                        | 23              |
| Köprübaşı                                       | 23              |
| Kula                                            | 32              |
| Salihli                                         | 58              |
| Sarıgöl                                         | 29              |
| Saruhanlı                                       | 32              |
| Selendi                                         | 29              |
| Soma                                            | 56              |
| Turgutlu                                        | 76              |
| <b>Toplam</b>                                   | <b>565</b>      |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Genel Toplam</b> | <b>889</b> |
|---------------------|------------|



## □ Mali Bilgiler

Daire Başkanlığımıza ait Bütçe Uygulama Çalışmaları aşağıdaki gibidir;

| Genel Bütçe |                                |                                    |                         |                             |                                |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Yıl         | Genel Müdürlük Tahmini Bütçesi | Genel Müdürlük Gerçekleşen Bütçesi | Başkanlık Tahmini Bütçe | Başkanlık Gerçekleşen Bütçe | Başkanlık Bütçe Kullanım Oranı |
| 2015        | 287.500.000,00                 | 177.511.439,49                     | 12.356.000,00           | 7.712.322,86                | 62%                            |

| Bütçe Gider Kalemleri          |                      |                         |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Giderin Türü                   | Bütçe Tutarı         | Gerçekleşme Tutarı (TL) |
| Personel Giderleri             | 1.063.500,00         | 837.151,78              |
| Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri | 145.850,00           | 113.465,19              |
| Mal ve Hizmet Alımları         | 9.736.650,00         | 6.564.291,89            |
| Sermaye Transferleri           | 70.000,00            | 0                       |
| Sermaye Giderleri              | 1.340.000,00         | 197.414,00              |
| <b>Genel Toplam</b>            | <b>12.356.000,00</b> | <b>7.712.322,86</b>     |

## □ Performans Bilgileri

| Daire Başkanlıkları                           | Talep Sayısı |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Abone İşleri Dairesi Başkanlığı               | 136          |
| Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı              | 45           |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                | 60           |
| Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı               | 16           |
| Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı          | 315          |
| Elektrik ve Makine İkmal Dairesi Başkanlığı   | 1657         |
| Hukuk Müşavirliği                             | 5            |
| İçme Suyu Dairesi Başkanlığı                  | 916          |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı | 13           |
| Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı               | 146          |
| Özel Kalem Müdürlüğü                          | 45           |
| Projeler Dairesi Başkanlığı                   | 22           |
| Strateji Dairesi Başkanlığı                   | 48           |
| <b>Toplam</b>                                 | <b>3424</b>  |

#### □ Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü

- Müdürlüğümüzce; 8555 adet gelen evrak ve 6037 adet dilekçe kayda alınarak ilgili birimlerine havale edilmiştir. Ayrıca 8645 adet giden evrak işlemi yapılarak, bunların 5198 adedi posta yapılmıştır.
- MASKİ Genel Kurulu 10.03.2015 tarihinde Olağanüstü toplanarak 1 adet karar almış, 1. Olağan Genel Kurulu Toplantısı ise 12.05.2015 tarihinde başlayarak 3 birleşim ve 4 komisyon toplantısından oluşarak 20 adet karar almıştır.
- 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.11.2015 tarihinde çalışmalarına başlayarak, 2 birleşim ve 2 komisyon toplantısı yaparak, 17 adet karar almıştır.
- MASKİ Yönetim Kurulu ise 50 kez toplanarak 147 adet karar almıştır. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan kararlar ilgili birimlerine dağıtılmıştır.

#### □ İş Sağlığı ve İş Güvenliği Şefliği

- Muhtemel kaza riskleri ile ilgili gerekli risk analizlerini yaparak, kaza risklerini önleyici tedbirleri almış, muhtemel kazaları minimize etmiştir.
- Ayrıca, bulaşıcı hastalıklara maruz kalabileceğini değerlendirdiğimiz tüm saha personelimizin koordineli olarak aşılması sağlanmış, çalışanlarımızın yaptığı işi daha güvenli hale getirmek için iş esnasında kullanılan kişisel koruyucu donanımlarının temin ile 2016 yılı içerisinde yapılması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği temel eğitimi plan dahilinde yapılarak, çalışanlarımızın risklere karşı bilinçlenmesi sağlanmıştır.

#### □ Akaryakıt Faaliyeti

2015 yılı içerisinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak Merkez ve ilçelerde dahil olmak üzere envanterimizde bulunan hizmet araçları için akaryakıt alımı faaliyetlerini gerçekleştirdik.

| 2015 Yılı Akaryakıt Faaliyeti Çizelgesi |                                |                                                   |             |               |                 |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| S.No                                    | Alımın Cinsi                   | Firma                                             | LPG (Litre) | Benzin(Litre) | Motorin (Litre) | Tutar (TL)   |
| 1                                       | 21-F,Doğrudan Temin Açık ihale | Ercoş Petrol-İzci Petrol A.Ş.<br>Yelkenler Petrol | 773,00      | 69.104,98     | 948.921,16      | 3.902.652,38 |
| Genel Toplam                            |                                |                                                   | 773,00      | 69.104,98     | 948.921,16      | 3.902.652,38 |

## İhale Şefliği

Merkez ve ilçelerde dahil olmak üzere 2015 yılında ihale ile alımı gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda bulunan tabloda yer almaktadır.

| ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |                                                                                 |                       |            |             |                    |               |               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| İhale Kayıt Numarası            | İhale Adı                                                                       | İhale Tarihi ve Saati | İhale Türü | İhale Usulü | İstekli            | Y.Maliyet     | İhale Bedeli  |
| 2015/96702                      | MASKİ Bünyesine Bağlı İlçelere Elektronik Kartlı Ön Ödemeli Su Sayacı Alımı İşi | 07.09.2015 10:00      | Mal        | Açık        | Baylan Ölçü Aletl. | 22.257.000,00 | 19.500.000,00 |

| ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI |                                                                                                                      |                       |            |             |                  |              |              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------------|--------------|--------------|
| İhale Kayıt Numarası             | İhale Adı                                                                                                            | İhale Tarihi ve Saati | İhale Türü | İhale Usulü | İstekli          | Y.Maliyet    | İhale Bedeli |
| 2015/9774                        | Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) Atıksu Arıtma Tesislerinin Bakım Onarım Ve İşletilmesi İşi | 06.03.2015 10:00      | Hizmet     | Açık        | Çevkom-Mersu Ort | 8.372.626,80 | 7.905.824,00 |

| BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI |                                                                          |                       |            |                    |              |            |              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| İhale Kayıt Numarası           | İhale Adı                                                                | İhale Tarihi ve Saati | İhale Türü | İhale Usulü        | İstekli      | Y.Maliyet  | İhale Bedeli |
| 2015/134719                    | MASKİ Hizmet Binası Bilgisayar Ağında Kullanılmak Üzere Malzeme Alım İşi | 15.10.2015-10:00      | Mal        | Pazarlık (MD 21 F) | Dosbil Bilg. | 164.158,00 | 143.419,00   |

| DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |                                                                                                                                                                                                            |                       |            |                    |              |               |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| İhale Kayıt Numarası                 | İhale Adı                                                                                                                                                                                                  | İhale Tarihi ve Saati | İhale Türü | İhale Usulü        | İstekli      | Y.Maliyet     | İhale Bedeli  |
| 2015/46932                           | Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alımı İşi                                                                                                                 | 25.05.2015 10:00      | Mal        | Açık               |              | İPTAL         |               |
| 2015/77986                           | Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Motorin Alımı                                                                                                                       | 23.06.2015 14:00      | Mal        | Pazarlık (MD 21 F) | Ercoş Petrol | 166.600,00    | 162.190,00    |
| 2015/68156                           | Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Alımı İşi                                                                                                                 | 30.06.2015 10:00      | Mal        | Açık               | İzci Petrol  | 1.518.400,00  | 1.498.800,00  |
| 2015/107145                          | MASKİ bünyesinde kullanılmak üzere 5 adet hafif ticari araç mal alımı işi                                                                                                                                  | 20.08.2015 10:00      | Mal        | Pazarlık (MD 21 F) | Ordu A.Ş.    | 167.700,00    | 167.300,00    |
| 2015/142901                          | 2016 Yılı Su Şebeke Arızalarının Giderilmesi, Su Kuyuları, Su Depoları, Su Tesisat Kontrol İşlemleri için Personel ve 14 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi                                               | 24.11.2015 10:00      | Hizmet     | Açık               | Besot A.Ş.   | 21.086.208,98 | 20.550.445,00 |
| 2015/141918                          | 2016 Yılı Su Aboneleri Sayaç Endeks Okuma ve İhbarname Dağıtım, Su Sayacı Açma-Kesme,Sökme-Takma, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Bakım Temizliği İşlemleri için Personel ve 13 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı | 25.11.2015 10:00      | Hizmet     | Açık               | Besot A.Ş.   | 20.971.929,26 | 20.407.095,00 |
| 2015/155669                          | MASKİ Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Akaryakıt Alımı İşi                                                                                                                                                        | 15.12.2015 10:00      | Mal        | Açık               | İzci Petrol  | 5.755.800,00  | 5.348.400,00  |

| ELEKTRİK MAKİNA İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |                                                                                                            |                       |            |                    |            |            |              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| İhale Kayıt Numarası                     | İhale Adı                                                                                                  | İhale Tarihi ve Saati | İhale Türü | İhale Usulü        | İstekli    | Y.Maliyet  | İhale Bedeli |
| 2015/99753                               | MASKİ Su Depoları ve Terfi Merkezlerindeki Elektrik Tesislerinde Kullanılmak Üzere 9 kalem Kontaktör Alımı | 04.09.2015-10:00:00   | Mal        | Pazarlık (MD 21 F) | ATAK ELEK. | 132.419,75 | 123.005,75   |

| İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI |                                                                                                                                                                                                     |                       |            |                    |                     |               |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|
| İhale Kayıt Numarası        | İhale Adı                                                                                                                                                                                           | İhale Tarihi ve Saati | İhale Türü | İhale Usulü        | İstekli             | Y.Maliyet     | İhale Bedeli  |
| 2014/169357                 | 2015 Yılı Şebeke Arızalarının Giderilmesi, Su Kuyuları,Su DepolarıSu Tesisat Kontrol İşlemleri için 390 ve Açma Kesme Sökme Takma Hizmetleri için 80 adet Personel ve 14 Araç Kiralama Hizmet Alımı | 12.01.2015 10:00      | Hizmet     | Açık               | BESOT               | 14.322.753,00 | 13.423.015,75 |
| 2015/8745                   | Damperli Römorklu Traktör Alımı                                                                                                                                                                     | 26.02.2015 10:00      | Mal        | Açık               | Bayer Traktör       | 576.800,00    | 528.000,00    |
| 2015/7860                   | 2015 Yılı Manisa İlçelerine 50 adet Personel ve 1 adet Ahtapot Teleskopik Araç Kiralama Hizmet Alımı                                                                                                | 27.02.2015 10:00      | Hizmet     | Açık               | MBA Otom.           | 1.734.413,65  | 1.534.921,50  |
| 2015/28029                  | Manisa Salihli, Ahmetli, Sarıgöl,Alaşehir ilçelerimiz Mahalelerinin Kanalizasyon ve İçmesuyu Kesin Projelerinin hazırlanması İşi                                                                    | 17.03.2015 10:00      | Hizmet     | Pazarlık (MD 21 F) | Başar Müh.          | 150.150,00    | 149.400,00    |
| 2015/29620                  | Su Ve Kanalizasyon İdaresi Yüksek Yoğunluklu Polietilen HDPE 100 Boru Alımı                                                                                                                         | 13.04.2015 10:00      | Mal        | Açık               |                     | İPTAL         |               |
| 2015/39315                  | MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Ve Merkezlerinde 68 Adet İçmesuyu Deposunun Bakım Onarım İşi                                                                                                             | 28.04.2015 10:00      | Yapım      | Açık               |                     | İPTAL         |               |
| 2015/47292                  | 2015 yılı 2 grup (Akhisar Hanpaşa-Akhisar Zeytinliova-Gördes Akpınar-Gördes Delioğan-Gördes Merkez Mahallesi) İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması İşi                                                   | 07.05.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Ali DÖNMEZ          | 269.002,50    | 207.000,00    |
| 2015/47180                  | Manisa Salihli Mevlütü, Sarıgöl Merkez,Sarıgöl Tırazlar, Şehzadeler Akpınar, Turgutlu Güney, Selendi Beyyınarı, Azmanlar Mahalleleri İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması İşi                            | 08.05.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Delgi Yapı          | 265.730,34    | 137.700,00    |
| 2015/45345                  | MASKİ Genel Müdürlüğüne Sıvı Klor Jeneratör Alımı İşi                                                                                                                                               | 11.05.2015 10:00      | Mal        | Açık               | Kemisan             | 545.100,00    | 530.000,00    |
| 2015/49506                  | Muhtelif Çaplarda ve Atülde HDPE 100 İçmesuyu Borusu Alımı                                                                                                                                          | 21.05.2015 10:00      | Mal        | Açık               | İpek Hırdavat       | 822.574,67    | 732.415,04    |
| 2015/59478                  | Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Kullanılmak Üzere Araç Alımı İşi                                                                                                       | 15.06.2015 10:00      | Mal        | Açık               | YÜKSELİŞ            | 1.068.077,87  | 986.083,56    |
| 2015/62986                  | MASKİ Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE 100) Borusu Alımı İşi                                                                                                                                      | 23.06.2015 10:00      | Mal        | Açık               |                     | İPTAL         |               |
| 2015/73167                  | Manisa Demirci İlçesi Hırkalı Mahallesi ile Gördes İlçesi Öksüzü Ve Köşeler Mahallesi Yeni İçmesuyu Depoları Yapımı İşi                                                                             | 25.06.2015 10:00      | Yapım      | Açık               |                     | İPTAL         |               |
| 2015/73173                  | Köprübaşı Arpacı Mah Ve Bozburun Mah Grup İçmesuyu Og-Ag Hattı Ve Motopomp Tesisi Yapım İşi                                                                                                         | 26.06.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Kani ÜLKER          | 77.741,05     | 56.898,00     |
| 2015/75027                  | Manisa İli Muhtelif Merkez İlçe ve Mah 2.Grup İçmesuyu Depolarının Bakımı ve İyileştirilmesi İşi                                                                                                    | 07.07.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Bilgehan KORUK      | 1.345.830,28  | 797.966,67    |
| 2015/74953                  | Manisa İli Muhtelif Merkez İlçe ve Mah 1Grup İçmesuyu Depolarının Bakımı ve İyileştirilmesi İşi                                                                                                     | 08.07.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Bilgehan KORUK      | 916.432,16    | 790.113,44    |
| 2015/63186                  | Manisa Kula Battal Mustafa Mah.İçmesuyu OG-AG Enerji Nakil Hattı,Trafo ve Motopomp Tesisi Yapım İşi                                                                                                 | 09.07.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Teoman ABRAX-Vizyon | 192.509,30    | 135.787,00    |
| 2015/80483                  | Manisa 1 Piyade Er Eğitim Tuğay Komutanlığı İçmesuyu Terfi Hattı Yapım İşi                                                                                                                          | 09.07.2015 14:00      | Yapım      | Açık               |                     | İPTAL         |               |



| İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI |                                                                                                                                                                                                    |                       |            |                    |                  |               |               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| İhale Kayıt Numarası        | İhale Adı                                                                                                                                                                                          | İhale Tarihi ve Saati | İhale Türü | İhale Usulü        | İstekli          | Y.Maliyet     | İhale Bedeli  |
| 2015/72685                  | MASKİ Akhisar İlçesi Gökçeler,Sarıçalı,Sakarkaya Mahallesi ve Salıhlı İlçesi Adala Mahallesi içmesuyu Arıtma Tesisi Alımı İşi                                                                      | 10.07.2015 10:00      | Mal        | Açık               | GNG              | 411.683,32    | 338.000,00    |
| 2015/78234                  | Manisa 3Grup Demirci Yeğenler-Kula Gölbaşı-Kula Şeritli - Saruhanlı Büyükbelen-Selendi Midıklı Grubu-selendi Pınarlar Mahalleleri içmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması İşi                              | 13.07.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Yılmazkardeşler  | 290.636,00    | 186.980,00    |
| 2015/63176                  | MASKİ Tesislerimize Elektrik Enerjisi Alımı                                                                                                                                                        | 29.07.2015-10:00      | Mal        | Açık               | Yağmur Group     | 7.919.991,13  | 7.454.141,40  |
| 2015/84641                  | MASKİ Genel Müdürlüğüne ait içmesuyu Tesislerimize Elektrik Sağlamak Amacıyla Çeşitli Gerilim ve Güçte Trafo Alımı                                                                                 | 31.07.2015 10:00      | Mal        | Açık               |                  | İPTAL         |               |
| 2015/97758                  | MASKİ Muhtelif Çaplarda Kolay Tamir Kelepçesi Alımı İşi                                                                                                                                            | 04.08.2015 10:00      | Mal        | Pazarlık (MD 21 F) | GİF Plastik      | 167.405,06    | 135.057,00    |
| 2015/96534                  | MASKİ Klorlama ve Şamandıra Sistemi Alımı ve Kurulumu İşi                                                                                                                                          | 24.08.2015 10:00      | Mal        | Açık               |                  | İPTAL         |               |
| 2015/97093                  | MASKİ Muhtelif Çaplarda HDPE 100 içmesuyu Borusu Alımı İşi                                                                                                                                         | 25.08.2015 10:00      | Mal        | Açık               |                  | İPTAL         |               |
| 2015/97096                  | MASKİ Bünyesine Bağlı İlçe ve Mah Kullanmak Üzere Muhtelif Çaplarda Kolon Borusu Alımı İşi                                                                                                         | 27.08.2015 10:00      | Mal        | Açık               | Sumpaş Boru      | 375.897,00    | 201.822,00    |
| 2015/103645                 | MASKİ Muhtelif Çaplarda Vana, Vantuz, Çekvalf Malzemesi Alımı İşi                                                                                                                                  | 08.09.2015 10:00      | Mal        | Açık               | Arkoç Vana       | 252.774,28    | 134.287,00    |
| 2015/102090                 | Manisa İli Kula Ve Kırkağaç İlçesi Muhtelif Mahalleleri içmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı Yapımı İşi                                                                                                | 15.09.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Şahsuvar İnş.    | 10.840.435,08 | 4.673.015,00  |
| 2015/119795                 | Manisa İli Kula İlçesi Balıbey Mahallesi Terfi Hatının Yenilenmesinde Kullanılmak üzere HDPE 100 Boru Alımı                                                                                        | 11.09.2015 10:00      | Mal        | Pazarlık (MD 21 F) | Su-Ka İnş.       | 152.260,68    | 149.978,40    |
| 2015/110640                 | Selendi İlçesi Kazıklı Mahallesi Terfi ve İsale Hatlarının Döşenmesi,30 m3 lük içmesuyu Deposu ve 3 Adet Maslak Yapımı İşi                                                                         | 16.09.2015 10:00      | Yapım      | Açık               |                  | İPTAL         |               |
| 2015/111968                 | Manisa Kula Merkez İçme Suyu Şebeke Yenilenmesi Yapım İşi                                                                                                                                          | 17.09.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Ka-tol İnş.      | 1.137.095,98  | 848.695,00    |
| 2015/112989                 | Manisa Merkez, İlçe, Mah. ve Bağlılarında Kullan.Üzere Muh.Capta ve Ebat. PVC Pık Döküm Malzemesi Alımı                                                                                            | 28.09.2015 10:00      | Mal        | Açık               |                  | İPTAL         |               |
| 2015/114296                 | MASKİ Genel Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere PVC Dirsek,Kayar Manşon Alımı                                                                                                                           | 30.09.2015 10:00      | Mal        | Açık               | Epaş Boru        | 467.887,10    | 289.961,80    |
| 2015/119469                 | Muhtelif Çaplarda HDPE 100 Boru Alımı 1 Grup                                                                                                                                                       | 05.10.2015 10:00      | Mal        | Açık               | Fırat Plastik    | 1.531.610,00  | 1.093.250,00  |
| 2015/119764                 | Muhtelif Çaplarda HDPE 100 Boru Alımı 2 Grup                                                                                                                                                       | 06.10.2015 10:00      | Mal        | Açık               | Deko İn İnş.     | 1.526.698,63  | 1.334.411,60  |
| 2015/133004                 | Manisa 4Grup Kula Yurtbaşı, Kırkağaç Kocaiskan, Sarıgöl Kertil, Gördes Karakeçeli, Akhisar Pekmezci Mahl içmesuyu Sondaj kuyusu Açılması İşi                                                       | 26.10.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Polatlar sondaj  | 238.436,80    | 148.970,00    |
| 2015/135427                 | Selendi İlçesi Tavak Mahl içmesuyu Şebeke Hatının Yenilenmesi ve mevcut 100 m3 Gömme Depo Onarımı İşi                                                                                              | 27.10.2015 15:00      | Yapım      | Açık               | Şükrü Fuat ŞAHİN | 215.352,70    | 118.838,00    |
| 2015/139453                 | Yunusemre İlçesi Dağyenice Grubu ( Yenice, Sarıahmetli, Pınarköy, Karahüseyinli ) ve Uzunlar Mahallesi içmesuyu Terfi Hatlarında Deforme Olan Çelik Boruların HDPE 100 Boru ile Değiştirilmesi İşi | 02.11.2015 10:00      | Yapım      | Açık               |                  | İPTAL         |               |
| 2015/139570                 | Turgutlu İlçesi Organlı Mahallesi içmesuyu Şebeke Hatının Yenilenmesi İşi                                                                                                                          | 11.11.2015 10:00      | Yapım      | Açık               |                  | İPTAL         |               |
| 2015/149888                 | Manisa İli Ahmetli İlçesi ,Bahçecik, Dereköy, Hacıköseli, Karaköy, Kargın Ve Yaraslı Mahalleleri Kanalizasyon ve içmesuyu İnşaat Yapım İşi                                                         | 30.11.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Yazıcıoğlu       | 5.452.497,03  | 2.077.433,55  |
| 2015/142379                 | Manisa Merkez, İlçe, Mahalle ve Bağlılarında Kullanılmak Üzere Muhtelif Çap ve Ebatlarda Çekvalf ve Vana Malzeme Alımı                                                                             | 28.10.2015 11:30      | Mal        | Pazarlık (MD 21 F) | GMS Genel Mak.   | 109.743,75    | 94.000,00     |
| 2015/142190                 | Manisa Merkez, İlçe, Mahalle ve Bağlılarında Kullanılmak Üzere Muhtelif Çap ve Ebatlarda PVC Pık Döküm Malzeme Alımı İşi                                                                           | 16.11.2015 10:00      | Mal        | Açık               | Epaş Döküm       | 329.570,94    | 287.511,00    |
| 2015/168398                 | MASKİ Genel Müdürlüğümüze ait Tesislerimizin Elektrik Enerjisi İhtiyacını Karşılama Üzere Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı                                                                | 04.01.2016 10:00      | Mal        | Açık               | Yağmur Group     | 33.204.254,70 | 27.036.793,80 |
| 2015/157610                 | Manisa 5 Grup Akhisar Durasıl, Gördes Akpınar, Salıhlı Başloğlu - Şirin, Sarıgöl Alemşahlı, Sarıgöl Beyharmanı, Sarıgöl Şeyhdavutlar-Kertil Mahalleleri içme suyu Sondaj Kuyusu Açılması İşi       | 07.12.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Bekir İŞBİTİREN  | 346.111,20    | 275.876,00    |
| 2015/179321                 | Manisa 6 Grup Köprübaşı Kavakyeri,Köprübaşı Merkez,Köprübaşı Borlu, Sarıgöl Dadağlı-Dutlukuyu, Gördes Evçiler Mahalleleri içmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması                                          | 05.01.2016 10:00      | Yapım      | Açık               | Mehmet DÖNMEZ    | 199.524,00    | 150.510,00    |
| 2015/178754                 | 2016 Yılı Sıvı Klor ve Demir III Klorür Alımı                                                                                                                                                      | 22.01.2016 10:00      | Mal        | Açık               | Ünsal İlaç       | 457.450,00    | 335.500,00    |

| KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI |                                                                                                                                                                                             |                       |            |                    |                                                |                |                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| İhale Kayıt Numarası            | İhale Adı                                                                                                                                                                                   | İhale Tarihi ve Saati | İhale Türü | İhale Usulü        | İstekli                                        | Y.Maliyet      | İhale Bedeli   |
| 2014/169557                     | 2015 Yılı Kanalizasyon ve Yağmursuyu Bakım ve Temizliği İşlemleri için 220 Personel ve Su Endeks Okuma ve Tahakkuklarının Yapılması için 210 Personel ve 13 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı | 12.01.2015 14:30      | Hizmet     | Açık               | BESOT                                          | 13.005.812,56  | 12.112.503,67  |
| 2014/177326                     | Manisa Karaoğlanlı Mahallesi Toplayıcı ve Kollektör Hatları Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ                                                                                                  | 14.01.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Bilhan İnş.-Bilgehan KORUK                     | 1.058.864,21   | 525.738,75     |
| 2015/11439                      | Kanal Temizleme, Vidanjör ve Çevre Kontrol Araçları Alımı İşİ                                                                                                                               | 10.03.2015 10:00      | Mal        | Açık               | Güneri Mak.                                    | 4.947.960,00   | 3.788.570,00 . |
| 2015/28663                      | Manisa Demirci,Selendi, Kula,Köprübaşı ilçelerimiz Mah.Kan.ve İçmesuyu Kesin Projel.hazırlanması İşİ                                                                                        | 17.03.2015 14:00      | Hizmet     | Pazarlık (MD 21 F) | Hba Müh.                                       | 150.166,67 .   | 149.500,00     |
| 2015/18689                      | Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşaatlarında kullanılmak üzere 15 kalem malzeme alımı                                                                                                     | 24.03.2015 10:00      | Mal        | Açık               | İpek Hırdavat                                  | 2.054.027,50 . | 1.627.917,50   |
| 2015/25719                      | Kanalizasyon Hatları İnşaatlarında Kullanılmak Üzere Beton Boru, Muayene Bacası, Parsel Bacası ve Baca Kapağı Alımı İşİ                                                                     | 07.04.2015 10:00      | Mal        | Açık               | Beyataş                                        | 2.019.792,00 . | 1.152.900,00   |
| 2015/41558                      | Manisa İli Selendi İlçesi Kayranlar,Şehiriçi, Akçakertil Mahalleleri Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşİ                                                                                        | 29.04.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Bornaz-Smyrna Ort.                             | 1.071.641,53   | 292.583,00     |
| 2015/53775                      | 3 Adet Dampirli Römorklu Traktör Alımı                                                                                                                                                      | 05.05.2015 10:00      | Mal        | Pazarlık (MD 21 F) | Bayer                                          | 141.000,00     | 131.970,00     |
| 2015/59620                      | Manisa Merkez ve İlçelerinde Kullanılmak Üzere Beton Boru, Muayene Bacası, Parsel Bacası ve Baca Kapağı Alımı İşİ                                                                           | 16.06.2015 10:00      | Mal        | Açık               | Beyataş                                        | 1.672.323,00 . | 1.048.250,00   |
| 2015/133410                     | MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı emrinde kullanılmak üzere 1er adet Sabit Hafif Low-Bed (3 Dingilli Lowbed) ve Hafif Açık Kasa ( Sal Dorse) araç alımı işİ;            | 12.10.2015 10:00      | Mal        | Pazarlık (MD 21 F) | Muratsan                                       | 166.366,66     | 114.000,00     |
| 2015/129416                     | Manisa İli Akhisar ve Gölarmara İlçesi Muhtelif Mahalleleri Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı Yapımı                                                                                         | 27.10.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Ömer BİSEN-Sedat DEMİRER (Ort.)                | 6.974.241,25   | 2.293.162,78   |
| 2015/123902                     | Manisa İli Saruhanlı İlçesi Muhtelif Mahallelerinde Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı Yapımı İşİ                                                                                             | 28.10.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | Ömer BİSEN-Sedat DEMİRER (Ort.)                | 6.734.156,24   | 2.401.607,00   |
| 2015/157741                     | Manisa İli Gördes İlçesi Balıklı, Beğenler, Dargıl, Karayağcı Mahallelerinde Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatı Yapım İşİ                                                                     | 11.12.2015 10:00      | Yapım      | Açık               | İhale İlani Yayımlanmış/İlansız, Katılıma Açık |                |                |

| PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI |                                                                                                                                |                       |            |                    |                |            |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|----------------|------------|--------------|
| İhale Kayıt Numarası        | İhale Adı                                                                                                                      | İhale Tarihi ve Saati | İhale Türü | İhale Usulü        | İstekli        | Y.Maliyet  | İhale Bedeli |
| 2015/28129                  | Manisa Akhisar,Soma, Kırkağaç, Gördes ilçelerimiz Mahallelerinin Kanalizasyon ve İçme suyu Kesin Projelerinin hazırlanması İşİ | 17.03.2015 15:30      | Hizmet     | Pazarlık (MD 21 F) | Arısu Mimarlık | 150.150,00 | 149.500,00   |

| STRATEJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI |                                                                                            |                       |            |                    |                    |            |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|
| İhale Kayıt Numarası        | İhale Adı                                                                                  | İhale Tarihi ve Saati | İhale Türü | İhale Usulü        | İstekli            | Y.Maliyet  | İhale Bedeli |
| 2015/24091                  | Kdv Kanunu Kapsamındaki İndirimli Orana Tabi İade İşlemlerine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı | 26.03.2015 10:00      | Hizmet     | Pazarlık (MD 21 F) | Udya Yem.Mali Müş. | 158.333,33 | 143.000,00   |



#### (4) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ

##### İcra Dosya Durum ve Tahsilat Raporu

| Yıllar    | Toplam Devir Alınan Dosya Sayısı | Yeni Açılan Takip Sayısı | Toplam |
|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------|
| 2014-2015 | 423                              | 57                       | 480    |

| İnfaz | Kısmi Ödeme | Yapılandırma | Maaş Hacziyle Ödemesi Devam Edenler | Taahhüt | Vazgeçme Oluru Alınanlar | Derdest Toplam |
|-------|-------------|--------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|----------------|
| 9     | 14          | 27           | 4                                   | 2       | 2                        | 469            |

| Tahsil Edilen Vekâlet Ücreti | Tahsil Edilen Masraf | Tahsil Edilen Abone Su Borcu | Vekâlet Ücreti ve Masraf Toplamı | Toplam Tahsilat |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 14.690,64                    | 1.671,68             | 80.498,01                    | 16.362,32                        | 96.860,33       |

| Dava Dosya Durum Raporu |                |               |                      |                      |        |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|--------|
| Ceza Davaları           | Hukuk Davaları | İdari Davalar | Kapanan Dosya Sayısı | Derdest Dosya Sayısı | Toplam |
| 7                       | 48             | 15            | 12                   | 70                   | 82     |

İcra takipleri haricinde, İdaremiz sorumluluğu kapsamındaki adli ve idari yargı dava dosyaları devralınmış ve takibi sağlanmıştır. Devralınan icra dosyalarından, kısa sürede önemli miktarda tahsilat sağlanmıştır. Personel yetersizliği nedeniyle yeni takip sayısı kısıtlı kalmışsa da 2016 yılından itibaren Başkanlığımızda amaçladığımız yapılanma ile hızla birikmiş borçların takibine başlanması hedeflenmektedir.

## □ Mali Bilgiler

| BÜTÇE |                         |                             |                             |                                 |                                           |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Yıl   | Kurumun Tahmini Bütçesi | Kurumun Gerçekleşen Bütçesi | Başkanlığımız Tahmini Bütçe | Başkanlığımız Gerçekleşen Bütçe | Başkanlığımız Bütçesini Kullanım Oranımız |
| 2015  | 287.500.000             | 177.511.439,49              | 427.000,00                  | 198.620,75                      | 46,52%                                    |

| BÜTÇE                          |              |                    |                |
|--------------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Giderin Türü                   | Bütçe Tutarı | Gerçekleşme Tutarı | Kullanım Oranı |
| Personel Giderleri             | 188.000,00   | 146.222,02         | 77,78%         |
| Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri | 22.000,00    | 19143,36           | 87,02%         |
| Mal ve Hizmet Alımları         | 217.000,00   | 33.255,37          | 15,33%         |
| Genel Toplam                   | 427.000,00   | 198.620,75         | 46,52%         |



## (5) ABONELİK HİZMETLERİ

| İlçelere Göre Abone Dağılımı |                |
|------------------------------|----------------|
| Şehzadeler                   | 64.102         |
| Yunus Emre                   | 74.090         |
| Alaşehir                     | 41.157         |
| Akhisar                      | 70.409         |
| Ahmetli                      | 7.571          |
| Demirci                      | 17.968         |
| Gölmarmara                   | 5.984          |
| Gördes                       | 12.956         |
| Kırkağaç                     | 16.126         |
| Kula                         | 19.740         |
| Köprübaşı                    | 7.355          |
| Salihli                      | 68.220         |
| Sarıgöl                      | 15.125         |
| Saruhanlı                    | 25.083         |
| Selendi                      | 8.122          |
| Soma                         | 41.402         |
| Turgutlu                     | 60.083         |
| <b>Toplam</b>                | <b>555.493</b> |

Manisa genelinde toplam 555.493 kayıtlı abone mevcuttur.

### 2015 Yılı Faaliyetleri

- Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
- MASKİ 1. Olağan Genel Kurulu, 18 Mayıs 2015 Tarih ve 14 numaralı kararı ile "İl genelinde mevcut ve yeni kayıt olacak abonelerde akıllı su sayacı uygulamasına geçilmesi, sayaç ücretlerinin İdaremizce temininde uygulanacak olan taksitlendirme sayısı kadar abonelere taksit yapılarak ücret alınması" hükmüne istinaden eylül ayında ihalesi yapılan ve kasım ayında sökme-takma işlemine başlanan Ön Ödemeli Elektronik kartlı Su Sayaç montajında Merkez, Alaşehir, Saruhanlı, Kırkağaç, Salihli, Soma ve Turgutlu ilçelerinde toplam 48.800 aboneye ek sayaç montajı yapılmıştır.
- Manisa Merkez ve ilçelerde kaçak su kullanımı ve bahçe sulama uygulaması disipline edilmiştir.
- Kanun çerçevesinde vefat eden abonelerin, abonelikleri varislerine devir işlemi gerçekleştirilerek kayıtların güncelleme çalışmalarına başlanılmıştır.

- Yeni abone kaydı, abone iptali, geçici kapama, yeniden açma, viran ve yıkık durumda olan su abonelerine ait yerinde yapılan tespitler çerçevesinde isim değişikliği, itirazlı fatura ve endeks düzeltme, işlemleri tamamlanmıştır.
- Su abonelerine ait 22.605 sicil birleştirme, T.C. kimlik numarası ve irtibat telefon bilgileri güncelleme çalışması yapılmıştır.
- Köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinin abone kaydı tamamlanmış, bu kapsamda 55.182 abone kaydı gerçekleştirilmiştir.
- BİMER, e-posta manisa.bel.tr, manisasu.gov.tr internet adreslerinden gelen dilekçe, 185 hattına gelen abone talepleri ile vatandaşlarımızın tahakkuk servisine bizzat yaptığı müracaatlara hızlı bir şekilde cevap verilerek sorunlar çözülmüştür.
- 6652 yasa çerçevesinde 8.414 adet abonemizin 30 Nisan 2014 tarihi öncesi borçları yapılandırılmıştır.
- 2016 yılı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ücret Tarifesi hazırlanmıştır.



| Abone Türü                                   | Abone Sayısı   |
|----------------------------------------------|----------------|
| 1- Gazi-Şehit-Engelli                        | 5310           |
| 2- Gazi-Şehit-Engelli                        | 60             |
| Atıksu Aboneleri                             | 41             |
| Belediyeye Ait Şirket ve Tesisler            | 31             |
| Cem Evleri                                   | 2              |
| Fakir ve Yaşlı                               | 1014           |
| Geçici Abone                                 | 67             |
| Hamamlar                                     | 6              |
| İnşaat                                       | 6636           |
| Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Aboneler     | 122            |
| Kartlı 1-Gazi, Şehit, Engelli                | 1311           |
| Kartlı 2- Gazi, Şehit Engelli                | 26             |
| Kartlı Atıksu Aboneleri                      | 1              |
| Kartlı Fakir ve Yaşlı                        | 171            |
| Kartlı Geçici Abone                          | 6              |
| Kartlı İnşaat                                | 1495           |
| Kartlı Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Abone | 19             |
| Kartlı Köyler                                | 55             |
| Kartlı Mesken                                | 81204          |
| Kartlı Resmi Daire                           | 58             |
| Kartlı Ticarethane                           | 6011           |
| Kartlı Turistik Tesisler                     | 1              |
| Kartlı Umumi Su                              | 723            |
| Kartlı Umumi Tuvalet                         | 2              |
| Köyler                                       | 106612         |
| Mesken                                       | 300527         |
| Park-Bahçe                                   | 299            |
| Resmi-Özel Okul, Resmi Yurt                  | 1950           |
| Ticarethane                                  | 35506          |
| Turistik Tesisler                            | 6              |
| Umumi Su                                     | 6154           |
| Umumi WC                                     | 67             |
| <b>Genel Toplam</b>                          | <b>555.493</b> |

## □ Mekanik Sayaçlı Abone Dağılımı

| Abone Türü                               | Abone Sayısı   |
|------------------------------------------|----------------|
| 1- Gazi-Şehit-Engelli                    | 5370           |
| Atıksu Aboneleri                         | 41             |
| Cem Evleri                               | 2              |
| Fakir ve Yaşlı                           | 1014           |
| Geçici Abone                             | 67             |
| Hamamlar                                 | 6              |
| İnşaat                                   | 6636           |
| Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Aboneler | 122            |
| Köyler                                   | 106612         |
| Mesken                                   | 300527         |
| Park-Bahçe                               | 299            |
| Resmi-Özel Okul, Resmi Yurt              | 1981           |
| Ticarethane                              | 35506          |
| Turistik Tesisler                        | 6              |
| Umumi Su                                 | 6154           |
| Umumi Tuvalet                            | 67             |
| <b>Toplam</b>                            | <b>464.410</b> |



| Abone Türü                                   | Abone Sayısı  |
|----------------------------------------------|---------------|
| Gazi-Şehit-Engelli                           | 846           |
| Resmi-Özel Okul, Resmi Yurt                  | 54            |
| Atıksu Aboneleri                             | 1             |
| Beldeler (Mesken)                            | 2.492         |
| Belediyeye Ait Şirket ve Tesisler            | 12            |
| Fakir ve Yaşlı                               | 5             |
| Geçici Abone                                 | 13            |
| İnşaat                                       | 1.323         |
| Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Aboneler     | 28            |
| Kartlı 1-Gazi, Şehit, Engelli                | 183           |
| Kartlı Beldeler (Mesken)                     | 680           |
| Kartlı Beldeler Fakir ve Yaşlı               | 1             |
| Kartlı Fakir ve Yaşlı                        | 2             |
| Kartlı Geçici Abone                          | 5             |
| Kartlı İnşaat                                | 189           |
| Kartlı Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Abone | 2             |
| Kartlı Köyler                                | 16            |
| Kartlı Mesken                                | 4.734         |
| Kartlı Resmi Daire                           | 3             |
| Kartlı Ticarethane                           | 438           |
| Kartlı Umumi Su                              | 107           |
| Kartlı Umumi Tuvalet                         | 2             |
| Köyler                                       | 55.182        |
| Mesken                                       | 19.886        |
| Park-Bahçe                                   | 284           |
| Resmi Daire                                  | 130           |
| Ticaretane                                   | 2.268         |
| Turistik Tesisler                            | 1             |
| Umumi Su                                     | 579           |
| Umumi Tuvalet                                | 22            |
| <b>Genel Toplam</b>                          | <b>89.488</b> |

89.448 yeni abone kayıt edilmiştir.

## □ Su Tahakkuk

Manisa ili genelinde 555.493 su abonesine toplamı 170.329.843,17 TL, Tahakkuk oluşturulmuştur.

## □ Kaçak Su Kullanımı

Kaçak su kullanan ve tesisatında kaçak olan 6.857 aboneye işlem yapılmıştır.

| Kaçak                         | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Toplam |
|-------------------------------|------|-------|------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|------|-------|--------|--------|
| Meskende İnşaat               | 0    | 0     | 0    | 1     | 0     | 0       | 0      | 0       | 0     | 0    | 0     | 0      | 1      |
| Aparata Müdahale              | 9    | 8     | 12   | 24    | 9     | 7       | 10     | 11      | 6     | 16   | 4     | 5      | 121    |
| Brajmana, Kollektöre Müdahale | 0    | 0     | 1    | 1     | 2     | 2       | 0      | 2       | 2     | 1    | 3     | 2      | 16     |
| Sayaca Müdahale               | 0    | 0     | 1    | 1     | 2     | 0       | 0      | 0       | 1     | 0    | 2     | 2      | 9      |
| Arizalı Olarak Sökülen Sayaç  | 1148 | 545   | 444  | 566   | 622   | 580     | 599    | 535     | 536   | 550  | 565   | 545    | 5584   |
| Mühürlü Tespit                | 45   | 45    | 15   | 120   | 155   | 100     | 152    | 100     | 111   | 23   | 123   | 175    | 853    |
| Tesisatta Kaçak Olanlar       | 33   | 13    | 23   | 33    | 15    | 25      | 77     | 33      | 36    | 22   | 25    | 32     | 273    |

## □ Açma Kesme Birimi

Su açma kesme servisi tarafından 274.830 aboneye hizmet verilmiştir.

| Faaliyet              | Ocak  | Şubat | Mart  | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim  | Kasım | Aralık | Toplam |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Borçtan Kesme         | 279   | 788   | 2100  | 650   | 175   | 10      | 1010   | 1300    | 715   | 1359  | 1230  | 960    | 10576  |
| Borçtan Kesme Kontrol | 179   | 100   | 901   | 1200  | 800   | 122     | 550    | 433     | 233   | 355   | 240   | 200    | 5313   |
| Borçtan Açma          | 200   | 452   | 1352  | 631   | 265   | 143     | 520    | 591     | 373   | 961   | 679   | 682    | 6849   |
| İnşaat Kontrol        | 422   | 125   | 423   | 422   | 455   | 422     | 442    | 320     | 411   | 225   | 425   | 421    | 4513   |
| Terk Kesme            | 781   | 660   | 850   | 961   | 954   | 1182    | 1000   | 1030    | 899   | 850   | 808   | 740    | 10715  |
| Terk Kesme Kontrol    | 1223  | 23    | 2059  | 2560  | 3011  | 3000    | 679    | 2001    | 3000  | 1899  | 2611  | 1511   | 23577  |
| Yeni Sayaç Takma      | 330   | 503   | 290   | 520   | 490   | 670     | 420    | 595     | 720   | 530   | 5349  | 5418   | 15835  |
| Eski Sayaç Sökme      | 13    | 5     | 22    | 9     | 11    | 9       | 22     | 30      | 20    | 11    | 20    | 17     | 189    |
| Abone Kayıtsız Kesme  | 1039  | 333   | 808   | 550   | 1500  | 600     | 601    | 426     | 500   | 866   | 500   | 400    | 8123   |
| Tutanak               | 9     | 8     | 14    | 27    | 13    | 9       | 10     | 13      | 9     | 17    | 9     | 9      | 147    |
| Yeni Abone Açma       | 1013  | 830   | 1180  | 1118  | 1190  | 1442    | 1481   | 1546    | 1560  | 1327  | 1275  | 1041   | 15003  |
| Kontrol Zaptı         | 13111 | 14008 | 14822 | 16888 | 2011  | 14486   | 16899  | 11122   | 9888  | 11131 | 14566 | 11199  | 150131 |
| Tebliğat              | 222   | 1879  | 4611  | 25    | 11    | 3888    | 2011   | 2000    | 3001  | 2989  | 1111  | 2111   | 23859  |



#### □ Su Sayacı Endeks Okuma

- Manisa ili içerisinde 17 ilçede, İlçe ve Belde merkezlerini 30 günde bir, mahalleye dönüşen köy abonelerini 60 günde bir olmak kaydıyla okuma hizmeti devam etmektedir.
- 555.493 su abonesine, 4.447.226 endeks okuma işlemi yapılmıştır.
- 555.493 aboneye 118 okuma elemanı ile tamamı el bilgisayarı ile hizmet verilmektedir.
- Okuma ekibi, okuma işleminin yanı sıra abone kayıtsız, patlak ve çalışmaz sayaçların tespiti hizmetlerini yerine getirmektedir.

### (6) ÇEVRE KORUMA VE KONTROL HİZMETLERİ

| Gelen Talepler ve İşler |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                       | Gelen Dilekçe Sayısı 562                                           |
| 2                       | Verilen Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı 33                           |
| 3                       | Oto Yıkama Yağlama Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı 15                |
| 4                       | Verilen Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir Belgesi 216 |
| 5                       | Kurum Görüşü Sayısı 117                                            |
| 6                       | Foseptik Yazıları 58                                               |
| 7                       | Çevre Denetim Faaliyetleri 45                                      |
| 8                       | Kurum İçi Yazışmalar 78                                            |

#### □ Mali Bilgiler

| Bütçe |                         |                             |                               |                                   |                                           |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| YIL   | Kurumun Tahmini Bütçesi | Kurumun Gerçekleşen Bütçesi | Başkanlığımız Tahmini Bütçesi | Başkanlığımız Gerçekleşen Bütçesi | Başkanlığımız Bütçesini Kullanım Oranımız |
| 2015  | 287.500.000,00          | 177.511.439,49              | 5.685.000,00                  | 2.175.907,02                      | 38%                                       |

| Bütçe Gider Kalemleri         |              |                    |
|-------------------------------|--------------|--------------------|
| Giderin Türü                  | Bütçe Tutarı | Gerçekleşme Tutarı |
| Personel Giderleri            | 881.000      | 289.971,20         |
| Sosyal Güvenlik Prim Ödemeler | 117.000      | 38.829,23          |
| Mal ve Hizmet Alımları        | 3.091.000    | 1.841.447,30       |
| Sermaye Giderleri             | 1.596.000    | 0                  |
| Genel Toplam                  | 5.685.000    | 2.175.907,02       |



## (7) ELEKTRİK MAKİNA VE MALZEME İKMAL HİZMETLERİ

### 2015 Yılı Araç Durumu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Merkez ve İlçe birimlerinde çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere makine parkına kayıtlı araçların envanterini gösterir tablo aşağıdaki gibidir.

| İlçe              | Kazıcı-Yükleyici | Ekskavatör | Forklift | Vidanjör  | Kanal Açma | Kom. Kanal Açma | Arazöz   | Kamyon    | Kamyonet  | Minibüs  | Otomobil | Traktör   | Motosiklet | Yarı Römork | Toplam     |
|-------------------|------------------|------------|----------|-----------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|
| <b>Merkez</b>     | 6                | 4          | 1        | 4         | 2          | 5               | 0        | 8         | 25        | 2        | 3        | 3         | 24         | 2           | 89         |
| <b>Ahmetli</b>    | 2                | 0          | 0        | 1         | 0          | 0               | 0        | 0         | 3         | 0        | 0        | 1         | 6          | 0           | 13         |
| <b>Akhisar</b>    | 5                | 0          | 0        | 5         | 1          | 0               | 0        | 0         | 3         | 0        | 0        | 1         | 6          | 0           | 21         |
| <b>Alaşehir</b>   | 3                | 0          | 0        | 1         | 1          | 1               | 0        | 0         | 3         | 0        | 0        | 2         | 6          | 0           | 17         |
| <b>Demirci</b>    | 2                | 0          | 0        | 1         | 1          | 0               | 0        | 0         | 2         | 0        | 0        | 1         | 3          | 0           | 10         |
| <b>Gölmarmara</b> | 2                | 0          | 0        | 1         | 0          | 1               | 0        | 1         | 3         | 0        | 0        | 1         | 6          | 0           | 15         |
| <b>Gördes</b>     | 2                | 0          | 0        | 1         | 1          | 0               | 0        | 0         | 3         | 0        | 0        | 1         | 3          | 0           | 11         |
| <b>Kırkağaç</b>   | 3                | 0          | 0        | 1         | 0          | 0               | 0        | 0         | 3         | 0        | 0        | 1         | 3          | 0           | 11         |
| <b>Köprübaşı</b>  | 2                | 0          | 0        | 1         | 0          | 0               | 0        | 0         | 2         | 0        | 0        | 1         | 3          | 0           | 9          |
| <b>Kula</b>       | 2                | 0          | 0        | 2         | 0          | 1               | 0        | 0         | 5         | 0        | 0        | 1         | 5          | 0           | 16         |
| <b>Salihli</b>    | 3                | 0          | 0        | 2         | 1          | 2               | 0        | 0         | 4         | 0        | 0        | 3         | 13         | 0           | 28         |
| <b>Sarıgöl</b>    | 2                | 0          | 0        | 1         | 0          | 0               | 0        | 0         | 4         | 0        | 0        | 1         | 5          | 0           | 13         |
| <b>Saruhanlı</b>  | 3                | 0          | 0        | 0         | 0          | 2               | 0        | 0         | 5         | 0        | 0        | 1         | 4          | 0           | 15         |
| <b>Selendi</b>    | 2                | 0          | 0        | 1         | 1          | 0               | 0        | 0         | 4         | 0        | 0        | 1         | 3          | 0           | 12         |
| <b>Soma</b>       | 3                | 0          | 0        | 0         | 1          | 1               | 0        | 0         | 7         | 0        | 0        | 2         | 4          | 0           | 18         |
| <b>Turgutlu</b>   | 4                | 0          | 0        | 2         | 0          | 1               | 1        | 1         | 4         | 0        | 0        | 3         | 21         | 0           | 37         |
| <b>Toplam</b>     | <b>46</b>        | <b>4</b>   | <b>1</b> | <b>24</b> | <b>9</b>   | <b>14</b>       | <b>1</b> | <b>10</b> | <b>80</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>24</b> | <b>115</b> | <b>2</b>    | <b>335</b> |

## 2015 Yılı Araç Arıza Müdahale Listesi Özeti

| İlçe              | Toplam Araç Sayısı | Arızalanan Araç Sayısı | Toplam Arıza Sayısı |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Merkez</b>     | 89                 | 69                     | 434                 |
| <b>Ahmetli</b>    | 13                 | 11                     | 37                  |
| <b>Akhisar</b>    | 21                 | 20                     | 99                  |
| <b>Alaşehir</b>   | 17                 | 25                     | 113                 |
| <b>Demirci</b>    | 10                 | 9                      | 31                  |
| <b>Gölmarmara</b> | 15                 | 14                     | 51                  |
| <b>Gördes</b>     | 11                 | 9                      | 40                  |
| <b>Kırkağaç</b>   | 11                 | 7                      | 24                  |
| <b>Köprübaşı</b>  | 9                  | 7                      | 37                  |
| <b>Kula</b>       | 16                 | 20                     | 130                 |
| <b>Salihli</b>    | 28                 | 35                     | 174                 |
| <b>Sarıgöl</b>    | 13                 | 13                     | 59                  |
| <b>Saruhanlı</b>  | 15                 | 15                     | 102                 |
| <b>Selendi</b>    | 12                 | 12                     | 44                  |
| <b>Soma</b>       | 18                 | 14                     | 84                  |
| <b>Turgutlu</b>   | 37                 | 37                     | 244                 |
| <b>Toplam</b>     | <b>335</b>         | <b>317</b>             | <b>1703</b>         |



## 2015 Yılında Elektrik İşleri Faaliyetleri

### Müdahale Edilen Orta Gerilim Hattı Arızaları (Trafo, Enerji Nakil Hattı vs.)

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün içme suyu pompalarının 2015 yılında meydana gelen elektrik arızaları sebebiyle yapılan tamiratları gösterir tablo aşağıdaki gibidir.

| İlçe          | Müdahale Edilen Arızalar (Adet) |
|---------------|---------------------------------|
| Merkez        | 5                               |
| Ahmetli       | 17                              |
| Akhisar       | 69                              |
| Alaşehir      | 43                              |
| Demirci       | 153                             |
| Gölmarmara    | 11                              |
| Gördes        | 43                              |
| Kırkağaç      | 85                              |
| Köprübaşı     | 24                              |
| Kula          | 122                             |
| Salihli       | 90                              |
| Sarıgöl       | 16                              |
| Saruhanlı     | 183                             |
| Selendi       | 38                              |
| Soma          | 71                              |
| Turgutlu      | 51                              |
| <b>Toplam</b> | <b>1045</b>                     |



## ■ Müdahale Edilen Elektrik Panosu Arızaları (Ağır Gerilim, Kompanzasyon)

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün içme suyu pompalarının 2015 yılında meydana gelen elektrik arızaları sebebiyle yapılan tamiratları gösterir tablo aşağıdaki gibidir.

| İlçe          | Müdahale Edilen Arızalar (Adet) |
|---------------|---------------------------------|
| Merkez        | 200                             |
| Ahmetli       | 52                              |
| Akhisar       | 420                             |
| Alaşehir      | 357                             |
| Demirci       | 462                             |
| Gölmarmara    | 328                             |
| Gördes        | 275                             |
| Kırkağaç      | 512                             |
| Köprübaşı     | 434                             |
| Kula          | 315                             |
| Salihli       | 863                             |
| Sarıgöl       | 146                             |
| Saruhanlı     | 406                             |
| Selendi       | 713                             |
| Soma          | 653                             |
| Turgutlu      | 263                             |
| <b>Toplam</b> | <b>6399</b>                     |



□ 2015 Yılında İlçe ve Mahallelerimize Yeni Takılan Pompa Sayıları

| İlçeler       | Motopomp   | Kademe    | Elektrik Motoru | TOPLAM     |
|---------------|------------|-----------|-----------------|------------|
| Merkez        | 37         | 11        | 2               | 50         |
| Ahmetli       | 1          | 1         | 0               | 2          |
| Akhisar       | 3          | 4         | 1               | 8          |
| Alaşehir      | 7          | 15        | 3               | 25         |
| Demirci       | 5          | 0         | 0               | 5          |
| Gölmarmara    | 2          | 4         | 1               | 7          |
| Gördes        | 7          | 8         | 0               | 15         |
| Kırkağaç      | 0          | 4         | 1               | 5          |
| Köprübaşı     | 5          | 1         | 0               | 6          |
| Kula          | 11         | 14        | 1               | 26         |
| Salihli       | 6          | 4         | 1               | 11         |
| Sarıgöl       | 5          | 2         | 1               | 8          |
| Saruhanlı     | 2          | 7         | 5               | 14         |
| Selendi       | 3          | 2         | 0               | 5          |
| Soma          | 6          | 1         | 0               | 7          |
| Turgutlu      | 4          | 5         | 0               | 9          |
| <b>Toplam</b> | <b>104</b> | <b>83</b> | <b>16</b>       | <b>203</b> |

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün hizmet götürdüğü ilçe ve mahallelerdeki 203 içme suyu tesisine yeni pompa temin edilmek suretiyle vatandaşlarımıza, kesintisiz su akışını sağlanmıştır.



□ 2015 Yılında Pompa Onarım Faaliyetleri ve Sökme Takma İşçiliği

| İlçeler             | Sökme Takma | Motor Sarım | Kademe Tamir | Tamir Toplamı |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Şehzadeler          | 56          | 13          | 9            | 22            |
| Yunus Emre          | 72          | 33          | 18           | 51            |
| Ahmetli             | 6           | 5           | 1            | 6             |
| Akhisar             | 29          | 34          | 14           | 48            |
| Alaşehir            | 37          | 15          | 3            | 18            |
| Demirci             | 25          | 20          | 6            | 26            |
| Gölmarmara          | 24          | 6           | 4            | 10            |
| Gördes              | 24          | 31          | 4            | 35            |
| Kırkağaç            | 15          | 9           | 7            | 16            |
| Köprübaşı           | 26          | 17          | 3            | 20            |
| Kula                | 109         | 30          | 19           | 49            |
| Salihli             | 108         | 33          | 7            | 40            |
| Sarıgöl             | 19          | 9           | 5            | 14            |
| Saruhanlı           | 73          | 38          | 7            | 45            |
| Selendi             | 11          | 17          | 6            | 23            |
| Soma                | 26          | 15          | 12           | 27            |
| Turgutlu            | 25          | 9           | 5            | 14            |
| <b>Toplam</b>       | <b>685</b>  | <b>334</b>  | <b>130</b>   | <b>464</b>    |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>1149</b> |             |              |               |

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün hizmet götürdüğü ilçe ve mahallelerdeki içme suyu pompalarının onarımları yapılarak tesislerimizde montajı tamamlanmıştır.



#### İçme Suyu İşleri ve Harcama Miktarları

|                    |             |              |
|--------------------|-------------|--------------|
| Yapılan Tamiratlar | (1149 Adet) | 1.121.680,05 |
| Yeni Motopomp      | (104 Adet)  | 297.230,80   |
| Kademe             | (83 Adet)   | 138.864,47   |
| Elektrik Motoru    | (16 Adet)   | 29.510,00    |
| Genel Toplam       | (1352 Adet) | 1.687.285,32 |

2015 yılı Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı'nın içme suyu tesisleri ile ilgili harcama miktarları yukarıda sunulduğu gibidir.



## (8) İÇME SUYU HİZMETLERİ

| İçme Suyu Tesis Sayısı        |      |
|-------------------------------|------|
| Terfili Tesis Adedi           | 1159 |
| Cazibeli Tesis Adedi          | 166  |
| İçme Suyu Arıtma Tesisi Adedi | 78   |

### 2015 Yılında Yapılan İçme Suyu Jeofizik Etüt İşleri

| İlçe          | Etüt Sayısı |
|---------------|-------------|
| Şehzadeler    | 3           |
| Yunus Emre    | 6           |
| Ahmetli       | 1           |
| Akhisar       | 10          |
| Alaşehir      | 9           |
| Demirci       | 8           |
| Gölmarmara    | -           |
| Gördes        | 7           |
| Kırkağaç      | 1           |
| Köprübaşı     | 3           |
| Kula          | 14          |
| Salihli       | 5           |
| Sarıgöl       | 10          |
| Saruhanlı     | 4           |
| Selendi       | 14          |
| Soma          | 4           |
| Turgutlu      | 3           |
| <b>Toplam</b> | <b>102</b>  |

- 2015 yılında 102 noktada içme suyu jeofizik etüt çalışması yapılmıştır.  
Toplam Maliyeti KDV dahil: 115.000,00 TL'dir.

2015 Yılında Yapılan İçme Suyu Sondaj İşleri

| İlçe          | Yapılan Sondaj Çalışmaları (Adet) | Yapılan Sondaj Derinliği (m) |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Şehzadeler    | 1                                 | 60                           |
| Yunus Emre    | 2                                 | 500                          |
| Ahmetli       | -                                 | -                            |
| Akhisar       | 7                                 | 1218                         |
| Alaşehir      | 1                                 | 124                          |
| Demirci       | 1                                 | 140                          |
| Gölmarmara    | -                                 | -                            |
| Gördes        | 5                                 | 900                          |
| Kırkağaç      | 1                                 | 180                          |
| Köprübaşı     | -                                 | -                            |
| Kula          | 6                                 | 940                          |
| Salihli       | 3                                 | 384                          |
| Sarıgöl       | 5                                 | 1140                         |
| Saruhanlı     | 2                                 | 470                          |
| Selendi       | 3                                 | 620                          |
| Soma          | 2                                 | 290                          |
| Turgutlu      | 1                                 | 120                          |
| <b>Toplam</b> | <b>40</b>                         | <b>6896</b>                  |

- 2015 yılında MASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet sunduğu ilçe ve mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek maksadıyla 40 adet içme suyu sondaj kuyusu açılmıştır.

Toplam Maliyeti KDV dahil: 1.590.038,20 TL'dir.



## 2015 Yılında Yapılan İçme Suyu İnşaat Çalışmaları

### Saruhanlı İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi (SUKAP Projesi Kapsamında)

Sözleşme Bedeli 4.388.000.00

Şehir Şebekesine 16590 m

Çeşitli Çaplarda PVC Boru Döşenmesi

Terfi Hattı ve Şebeke Ana Borusuna 8088 m

Çeşitli Çaplarda HDPE 100 Boru Döşenmesi

1 Adet 2500 m<sup>3</sup> Su Deposu Yapımı

1 Adet 200 m<sup>3</sup> Ham Su Deposu Yapımı

1 Adet Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi Yapımı

2 Adet Terfi Binası Yapımı

İşin Gerçekleşme Yüzdesi %90



□ **2015 Yılında İhaleli Yapılan Yapım İşleri  
(Yeni Terfi Hattı, Terfi Hattı Yenileme ve İsale Hatları)**

| S.No                      | İlçe              | Mahalle      | İşin Adı                                     | Hat Uzunluğu (m)                                  | Maliyet<br>(Kazı, Dolgu, Boru<br>Döşenmesi Dahil)<br>(TL) (KDV Hariç) |
|---------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                         | <b>Yunus Emre</b> | Dağyenice    | Terfii Hattı Yenilenmesi                     | Borular İdare Tarafından<br>Verilecektir. 2578 m  | 50.000,00                                                             |
| 2                         | <b>Yunus Emre</b> | Uzunlar      | Terfii Hattı Yenilenmesi                     | Borular İdare Tarafından<br>Verilecektir. 1392 m  | 33.000,00                                                             |
| 3                         | <b>Selendi</b>    | Kazıklı      | Yeni Terfi, İsale, Şebeke<br>Hattı Yapımı    | Borular İdare Tarafından<br>Verilecektir. 8.376 m | 130.000,00                                                            |
| 4                         | <b>Yunus Emre</b> | Karakılınçlı | Yeni Terfii Hattı Yapımı                     | Borular İdare Tarafından<br>Verilecektir. 1100 m  | 27.000,00                                                             |
| 5                         | <b>Salihli</b>    | Karaağaç     | Yeni İsale Hattı Yapımı<br>Pompa (ENH) Dahil | Borular İdare Tarafından<br>Verilecektir. 4500 m  | 120.000,00                                                            |
| 6                         | <b>Akhisar</b>    | Gökçeler     | Yeni İsale Hattı Yapımı                      | Borular İdare Tarafından<br>Verilecektir. 1572 m  | 15.000,00                                                             |
| <b>Toplam (KDV Hariç)</b> |                   |              |                                              | <b>19.518 m</b>                                   | <b>375.000,00</b>                                                     |

- Döşenen borular idare tarafından tedarik edilmiştir. Yaklaşık boru bedeli 400.000,00 TL'dir.



□ **2015 Yılında İhaleli Yapılan Yapım İşleri  
(Yeni Şebeke Hattı ve Şebeke Yenileme)**

| S.No                      | İlçe                  | Mahalle                                                                                                                                                   | İşin Adı Ve Durumu                                                             | Hat Uzunluğu (m)                                       | Maliyet<br>(Kazı, Dolgu, Boru<br>Ve Ek Parçalar<br>Dahil) (TL) (KDV<br>Hariç) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | Kula                  | Merkez                                                                                                                                                    | İçme Suyu Şebeke<br>Yenilenmesi Devam<br>Ediyor (%50)<br>Seviyesindedir.       | Borular idare<br>Tarafından<br>Verildi.11.032 m        | 849.000,00                                                                    |
| 2                         | Kula - Kırkağaç       | Kula (Encekler,<br>Dereköy, Ayazören,<br>Saraçlar, Başbüyük,<br>Çarıkbalı) Kırkağaç<br>(Bademli, Fırdanlar,<br>Çobanlar, Kocaıskan,<br>Kuyucak, Gökçukur) | İçme Suyu Şebeke<br>Hattı Yenilenmesi<br>Devam Ediyor (%10)<br>Seviyesindedir. | Borular idare<br>Tarafından<br>Verildi.54.950 m        | 1.787.250,00                                                                  |
| 3                         | Akhisar<br>Gölmarmara | Gölmarmara (Beyler)<br>Akhisar (Kızlaralanı,<br>Hacıosmanlar,                                                                                             | İçme Suyu Şebeke<br>Hattı Yenilenmesi<br>Devam Ediyor.                         | Borular idare<br>Tarafından<br>Verildi.30500 m         | 705.000,00                                                                    |
| 4                         | Saruhanlı             | Adiloba, Lütfiye,<br>Taşdibi, Tirkeş                                                                                                                      | İçme Suyu Şebeke<br>Hattı Yenilenmesi<br>Devam Ediyor..                        | Borular idare<br>Tarafından<br>Verilecektir.33000<br>m | 1.280.000,00                                                                  |
| 5                         | Ahmetli               | Kargın, Karaköy,<br>Yaraşlı, Dereköy,<br>Bahçecik, Hacıköseli                                                                                             | İçme Suyu Şebeke<br>Hattı Yenilenmesi<br>Devam Ediyor.                         | Borular idare<br>Tarafından<br>Verilecektir.25000<br>m | 600.000,00                                                                    |
| 6                         | Selendi               | Tavak                                                                                                                                                     | İçme Suyu Şebeke<br>Hattı Yenilenmesi<br>Devam Ediyor (%30)<br>Seviyesindedir. | Borular idare<br>Tarafından<br>Verildi.4870 m          | 120.000,00                                                                    |
| <b>Toplam (KDV Hariç)</b> |                       |                                                                                                                                                           |                                                                                | <b>159.352 m</b>                                       | <b>5.341.250,00</b>                                                           |

- Döşenen borular idare tarafından tedarik edilmiştir. Yaklaşık boru bedeli 2.000.000,00 TL'dir.



### 2015 Yılında İhaleli Yapılan İçme Suyu Yapım İşleri Genel İcmali

| S.No   | İhaleli İşler                                           | Döşenen Toplam Boru Miktarı (m) | Maliyet (TL)    |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1      | Yeni Terfi Hattı, Terfi Hattı Yenileme ve İsale Hatları | 19.518                          | 442.500,00      |
| 2      | Yeni Şebeke Hattı Yapımı, Yenilenmesi                   | 159.352                         | 6.300.000,00    |
| TOPLAM |                                                         | 178.870 m                       | 6.742.500,00 TL |

- 2015 yılında 12 mahallede içme suyu hatlarına yönelik ihale yapılmıştır.
- Bu ihalelerde toplam 178.870m muhtelif çaplarda boru döşemesi gerçekleştirilmiştir.
- Toplam Maliyeti = 6.742.500,00 TL'dir

### 2015 Yılında Püremanet Yapım İşleri (Yeni Şebeke Hattı ve Şebeke Yenileme Çalışması)

| S.No   | İlçe       | Mahalle   | Durumu               | Döşenen Boru Miktarı (m) | Maliyet (Kazı, Dolgu, Boru ve Ek Parçalar Dahil) |
|--------|------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 1      | Alaşehir   | Sarıpınar | %100 Tamamlanmıştır. | 7400                     | 225.000,00                                       |
| 2      | Demirci    | Akıncılar | %100 Tamamlanmıştır  | 800                      | 35.000,00                                        |
| 3      | Demirci    | Merkez    | %100 Tamamlanmıştır  | 500                      | 25.000,00                                        |
| 4      | Gördes     | Kürekci   | %100 Tamamlanmıştır  | 900                      | 40.000,00                                        |
| 5      | Köprübaşı  | Azimli    | %100 Tamamlanmıştır  | 200                      | 10.000,00                                        |
| 6      | Sarıgöl    | Günyaka   | %100 Tamamlanmıştır  | 500                      | 25.000,00                                        |
| 7      | Yunus Emre | Siyekli   | %100 Tamamlanmıştır  | 500                      | 25.000,00                                        |
| Toplam |            |           |                      | 10.800 m                 | 385.000,00                                       |

- Tüm kazı, dolgu ve boru döşenmesi (bütün imalatlar) idare marifetiyle gerçekleştirilmiştir.



□ **2015 Yılında Püremanet Yapım İşleri  
(Yeni İsale Hattı Yapımı ve Yenileme Çalışması)**

| S.No          | İlçe     | Mahalle                   | Durumu                                      | Döşenen Boru<br>Miktarı (m) | Maliyet (Kazı,<br>Dolgu, Boru ve Ek<br>Parçalar Dahil) |
|---------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1             | Akhisar  | Zeytinlioiva              | %90 Tamamlanmıştır.<br>ENH İhalesi Yapıldı. | 408                         | 45.000,00                                              |
| 2             | Akhisar  | Ulacık                    | %100 Tamamlanmıştır.                        | 600                         | 20.000,00                                              |
| 3             | Demirci  | Ulacık                    | %100 Tamamlanmıştır.                        | 1000                        | 45.000,00                                              |
| 4             | Demirci  | Merkez                    | %100 Tamamlanmıştır.                        | 800                         | 36.000,00                                              |
| 5             | Demirci  | Merkez Devlet<br>Hst.     | %100 Tamamlanmıştır.                        | 900                         | 40.000,00                                              |
| 6             | Gördes   | Çağlayan Yeniköy<br>Hattı | %100 Tamamlanmıştır.                        | 12000                       | 550.000,00                                             |
| 7             | Gördes   | Kobaklar                  | %100 Tamamlanmıştır.                        | 5000                        | 15.000,00                                              |
| 8             | Kırkağaç | Kocaiskan                 | %100 Tamamlanmıştır.                        | 500                         | 35.000,00                                              |
| 9             | Kula     | Kalınharman               | %100 Tamamlanmıştır.                        | 200                         | 10.000,00                                              |
| 10            | Kula     | Körez                     | %100 Tamamlanmıştır.                        | 1952                        | 80.000,00                                              |
| 11            | Sarıgöl  | Şeyhdavutlar<br>Kertil    | %100 Tamamlanmıştır.                        | 1000                        | 45.000,00                                              |
| 12            | Selendi  | Kınık                     | %100 Tamamlanmıştır.                        | 2000                        | 120.000,00                                             |
| <b>Toplam</b> |          |                           |                                             | <b>26.360 m</b>             | <b>1.041.000,00</b>                                    |

- Tüm kazı, dolgu ve boru döşenmesi (bütün imalatlar) idare marifetiyle gerçekleştirilmiştir.



□ **2015 Yılında Püremanet Yapım İşleri**  
(Yeni Terfi, Hattı Yapımı ve Yenileme Çalışması)

| S.No          | İlçe       | Mahalle                  | Durumu                                                     | Döşenen Boru<br>Miktarı (m) | Maliyet (Kazı,<br>Dolgu, Boru ve Ek<br>Parçalar Dahil)<br>(KDV Hariç) |
|---------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1             | Ahmetli    | Dereköy                  | %100 Tamamlanmıştır.                                       | 354                         | 10.000,00                                                             |
| 2             | Alaşehir   | Aydoğdu                  | %100 Tamamlanmıştır                                        | 3204                        | 200.000,00                                                            |
| 3             | Alaşehir   | Azıtepe                  | %100 Tamamlanmıştır                                        | 2304                        | 105.000,00                                                            |
| 4             | Alaşehir   | Gülenyaka                | %100 Tamamlanmıştır                                        | 2300                        | 140.000,00                                                            |
| 5             | Gördes     | Kılcanlar                | %100 Tamamlanmıştır                                        | 972                         | 60.000,00                                                             |
| 6             | Köprübaşı  | Bozburun                 | %100 Tamamlanmıştır                                        | 700                         | 32.000,00                                                             |
| 7             | Köprübaşı  | Çavullar                 | %100 Tamamlanmıştır                                        | 350                         | 15.000,00                                                             |
| 8             | Köprübaşı  | Arpacı - Güneşli         | %100 Tamamlanmıştır                                        | 900                         | 40.000,00                                                             |
| 9             | Köprübaşı  | Yabacı                   | %100 Tamamlanmıştır                                        | 450                         | 30.000,00                                                             |
| 10            | Kula       | Başibüyük                | %100 Tamamlanmıştır                                        | 354                         | 15.000,00                                                             |
| 11            | Kula       | Balıbey Grup<br>İçmesuyu | Devam Ediyor %25'i<br>Tamamlanmıştır.                      | 7837                        | 600.000,00                                                            |
| 12            | Kula       | Battalmustafa            | %100 Tamamlanmıştır                                        | 400                         | 20.000,00                                                             |
| 13            | Kula       | Gölbaşı                  | %100 Tamamlanmıştır                                        | 5000                        | 300.000,00                                                            |
| 14            | Kula       | Hacıtufan                | %100 Tamamlanmıştır                                        | 800                         | 40.000,00                                                             |
| 15            | Saruhanlı  | Çullugörece              | %100 Tamamlanmıştır                                        | 500                         | 30.000,00                                                             |
| 16            | Selendi    | Kabaklar                 | %100 Tamamlanmıştır                                        | 372                         | 20.000,00                                                             |
| 17            | Selendi    | Merkez                   | Terfi Hattı Deplase<br>Devam Ediyor %10<br>Tamamlanmıştır. | 642                         | 20.000,00                                                             |
| 18            | Soma       | Turgutalp                | %100 Tamamlanmıştır                                        | 3976                        | 400.000,00                                                            |
| 19            | Turgutlu   | Kuşlar                   | %100 Tamamlanmıştır                                        | 1600                        | 100.000,00                                                            |
| 20            | Yunus Emre | Dazyurt                  | %100 Tamamlanmıştır                                        | 300                         | 30.000,00                                                             |
| 21            | Yunus Emre | Karayağcı Hacılar        | %100 Tamamlanmıştır                                        | 300                         | 15.000,00                                                             |
| <b>Toplam</b> |            |                          |                                                            | <b>33.615 m</b>             | <b>2.222.000,00</b>                                                   |

- Tüm kazı, dolgu ve boru döşenmesi (bütün imalatlar) idare marifetiyle gerçekleştirilmiştir.

#### 2015 Yılında Püromanet Yapım İşleri Genel İcmali

| S.No          | Püromanet İşler                       | Döşenen Toplam Boru Miktarı | Maliyet (TL)        |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1             | Yeni Terfi Hattı Yapımı, Yenilenmesi  | 26360                       | 1.041.000,00        |
| 2             | Yeni Şebeke Hattı Yapımı, Yenilenmesi | 10800                       | 385.000,00          |
| 3             | Yeni İsale Hattı Yapımı, Yenilenmesi  | 33615                       | 2.222.000,00        |
| <b>Toplam</b> |                                       | <b>70133</b>                | <b>3.648.000,00</b> |

- 2015 yılında, 39 mahallede püromanet olarak kurumumuzca 70.133m muhtelif çaplarda boru döşenmesi işlemi gerçekleştirilmiş olup çalışmalar tamamlanmıştır.
- Toplam maliyet: 3.648.000,00 TL'dir.

#### 2015 Yılında İçme Suyu Tesislerine Takılan Yeni Motopomplar

| İlçe          | Yeni Takılan Motopomp (Adet) |
|---------------|------------------------------|
| Ahmetli       | 1                            |
| Akhisar       | 3                            |
| Alaşehir      | 7                            |
| Demirci       | 5                            |
| Gölmarmara    | 2                            |
| Gördes        | 7                            |
| Kırkağaç      | -                            |
| Köprübaşı     | 5                            |
| Kula          | 11                           |
| Salihli       | 6                            |
| Sarıgöl       | 5                            |
| Saruhanlı     | 2                            |
| Selendi       | 3                            |
| Soma          | 6                            |
| Şehzadeler    | 17                           |
| Turgutlu      | 4                            |
| Yunus Emre    | 20                           |
| <b>Toplam</b> | <b>104</b>                   |

- 2015 yılında 104 adet yeni motopomp takılmış olup toplam maliyeti KDV dahil 355.000,00 TL'dir.

□ 2015 Yılında İçme Suyu Tesislerimize Takılan Yeni Motopomp Kademeleri

| İlçe          | Yeni Takılan Motopomp (Adet) |
|---------------|------------------------------|
| Ahmetli       | 1                            |
| Akhisar       | 4                            |
| Alaşehir      | 15                           |
| Demirci       | -                            |
| Gölmarmara    | 4                            |
| Gördes        | 8                            |
| Kırkağaç      | 4                            |
| Köprübaşı     | 1                            |
| Kula          | 14                           |
| Salihli       | 4                            |
| Sarıgöl       | 2                            |
| Saruhanlı     | 7                            |
| Selendi       | 2                            |
| Soma          | 1                            |
| Şehzadeler    | 3                            |
| Turgutlu      | 5                            |
| Yunus Emre    | 8                            |
| <b>Toplam</b> | <b>83</b>                    |

- 2015 yılında 83 adet yeni motopomp kademesi alınmış olup toplam maliyeti KDV dahil 164.000,00 TL'dir.



2015 Yılında İçme Suyu Tesislerimize Takılan Yeni Motopomplar

| İlçe          | Yeni Takılan Motopomp (Adet) |
|---------------|------------------------------|
| Ahmetli       | -                            |
| Akhisar       | 1                            |
| Alaşehir      | 3                            |
| Demirci       | -                            |
| Gölmarmara    | 1                            |
| Gördes        | -                            |
| Kırkağaç      | 1                            |
| Köprübaşı     | -                            |
| Kula          | 1                            |
| Salihli       | 1                            |
| Sarıgöl       | 1                            |
| Saruhanlı     | 5                            |
| Selendi       | -                            |
| Soma          | -                            |
| Şehzadeler    | -                            |
| Turgutlu      | -                            |
| Yunus Emre    | 2                            |
| <b>Toplam</b> | <b>16</b>                    |

- 2015 yılında 16 adet yeni motopomp motoru takılmış olup toplam maliyeti KDV dahil 35.000,00 TL'dir.



## 2015 Yılında Yeni Takılan İçme Suyu Trafo Sayıları

| İlçe          | Yeni Takılan Trafo | Trafo Gücü        |
|---------------|--------------------|-------------------|
| Ahmetli       | -                  | -                 |
| Akhisar       | 1                  | 160 kwa           |
| Alaşehir      | 1                  | 25 kwa            |
| Demirci       | 2                  | 250 kwa ve 50 kwa |
| Gölmarmara    | -                  | -                 |
| Gördes        | 2                  | 25 kwa ve 50 kwa  |
| Kırkağaç      | -                  | -                 |
| Köprübaşı     | -                  | -                 |
| Kula          | 1                  | 25 kwa            |
| Salihli       | -                  | -                 |
| Sarıgöl       | -                  | -                 |
| Saruhanlı     | 1                  | 50 kwa            |
| Selendi       | -                  | -                 |
| Soma          | -                  | -                 |
| Şehzadeler    | -                  | -                 |
| Turgutlu      | 1                  | 160 kwa           |
| Yunus Emre    | 1                  | 250 kwa           |
| <b>Toplam</b> | <b>10</b>          |                   |

- 2015 yılında 10 adet yeni trafo takılmış olup toplam maliyeti KDV dahil 150.000,00 TL'dir



□ 2015 Yılında İçme Suyu Tesislerine Kurulan Şamandıra Sistemleri

| S.No   | İlçe       | Radio Frekanslı Şamandıra Sistemi | Güneş Enerjili Şamandıra Sistemi | GSM Sistemli Şamandıra Sistemi | Elektrikli Şamandıra | Toplam (Adet) |
|--------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1      | Ahmetli    | 0                                 | 1                                | 0                              | 0                    | 1             |
| 2      | Akhisar    | 0                                 | 3                                | 0                              | 0                    | 3             |
| 3      | Alaşehir   | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                    | 0             |
| 4      | Demirci    | 0                                 | 8                                | 0                              | 0                    | 8             |
| 5      | Gölmarmara | 0                                 | 1                                | 0                              | 0                    | 0             |
| 6      | Görmes     | 0                                 | 2                                | 1                              | 0                    | 3             |
| 7      | Kırkağaç   | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                    | 0             |
| 8      | Köprübaşı  | 0                                 | 0                                | 2                              | 0                    | 2             |
| 9      | Kula       | 0                                 | 2                                | 0                              | 0                    | 2             |
| 10     | Salihli    | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                    | 0             |
| 11     | Sarıgöl    | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                    | 0             |
| 12     | Saruhanlı  | 2                                 | 1                                | 0                              | 1                    | 4             |
| 13     | Selendi    | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                    | 0             |
| 14     | Soma       | 0                                 | 0                                | 0                              | 0                    | 0             |
| 15     | Şehzadeler | 4                                 | 0                                | 2                              | 0                    | 6             |
| 16     | Turgutlu   | 0                                 | 3                                | 0                              | 0                    | 3             |
| 17     | Yunus Emre | 5                                 | 5                                | 0                              | 0                    | 10            |
| Toplam |            |                                   | 42                               |                                |                      |               |

- 2015 yılında 42 adet şamandıra sistemi kurulmuş olup toplam maliyeti KDV dahil 135.405,00 TL'dir.



2015 Yılında İçme Suyu Tesislerimize Kurulan Klorlama Sistemleri

| S.No   | İlçe       | Tam Otomatik Sıvı Klor Cihazı | Güneş Enerjili Sıvı Klorlama Sistemi | Sıvı Klor Jeneratörü | Toplam (Adet) |
|--------|------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1      | Ahmetli    | 1                             | 0                                    | 0                    | 1             |
| 2      | Akhisar    | 1                             | 1                                    | 0                    | 2             |
| 3      | Alaşehir   | 6                             | 0                                    | 0                    | 6             |
| 4      | Demirci    | 0                             | 0                                    | 0                    | 0             |
| 5      | Gölmarmara | 1                             | 5                                    | 0                    | 6             |
| 6      | Gördes     | 0                             | 0                                    | 0                    | 0             |
| 7      | Kırkağaç   | 0                             | 0                                    | 0                    | 0             |
| 8      | Köprübaşı  | 0                             | 0                                    | 0                    | 0             |
| 9      | Kula       | 0                             | 0                                    | 0                    | 0             |
| 10     | Salihli    | 0                             | 0                                    | 0                    | 0             |
| 11     | Sarıgöl    | 0                             | 0                                    | 0                    | 0             |
| 12     | Saruhanlı  | 2                             | 0                                    | 0                    | 2             |
| 13     | Selendi    | 0                             | 9                                    | 0                    | 9             |
| 14     | Soma       | 0                             | 0                                    | 0                    | 0             |
| 15     | Şehzadeler | 0                             | 1                                    | 1                    | 2             |
| 16     | Turgutlu   | 0                             | 0                                    | 0                    | 0             |
| 17     | Yunus Emre | 2                             | 4                                    | 1                    | 7             |
| Toplam |            |                               |                                      |                      | 35            |

- 2015 yılında 35 adet klorlama sistemi kurulmuş olup toplam maliyeti KDV dahil 257.004,00 TL'dir.



2015 Yılında İçme Suyu Tesislerimize Alınan Sıvı Klor Jeneratörleri

| S.No             | İşin Adı                       | Miktarı | Takılan Yer                    | Maliyet (KDV Hariç) |
|------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| 1                | Sıvı Klor Jeneratörü 2 Kg/Saat | 1 Adet  | Yunus Emre Çapaçarık Tesisleri | 203.215,00          |
| 2                | Sıvı Klor Jeneratörü 4 Kg/Saat | 1adet   | Şehzadeler Akpınar Tesisleri   | 326.785,00          |
| Toplam           |                                | 2 Adet  |                                | 530.000,00          |
| Toplam KDV Dahil |                                |         |                                | 625.400,00          |

- Manisa merkezdeki tesislerimize sıvı klor jeneratörlerinin alınmasıyla idaremizin klor maliyeti düşürülmüştür.
- Toplam maliyeti (KDV Dahil) = 625.400,00 TL'dir.



□ 2015 Yılında İhalesi Yapılan İçme Suyu Depo Onarımları

| İlçe          | Bakım Onarımı Yapılan Depo Sayısı (Adet) |
|---------------|------------------------------------------|
| Ahmetli       | 4                                        |
| Akhisar       | 5                                        |
| Alaşehir      | 3                                        |
| Demirci       | 3                                        |
| Gölmarmara    | 4                                        |
| Gördes        | 5                                        |
| Kırkağaç      | 4                                        |
| Köprübaşı     | 3                                        |
| Kula          | 5                                        |
| Salihli       | 5                                        |
| Sarıgöl       | 4                                        |
| Saruhanlı     | 3                                        |
| Selendi       | 4                                        |
| Soma          | 4                                        |
| Şehzadeler    | 5                                        |
| Turgutlu      | 5                                        |
| Yunus Emre    | 3                                        |
| <b>Toplam</b> | <b>68</b>                                |

- 1. Grup Depo Bakım Onarım İhalesinde 36 Adet İçme suyu Deposu Onarılacak Olup İhale Bedeli (KDV Hariç) 791.000,00 TL'dir.
- 2. Grup Depo Bakım Onarım İhalesinde 32 Adet İçme suyu Deposu Onarılacak Olup İhale Bedeli (KDV Hariç) 798.000,00 TL'dir.
- Toplam maliyet (KDV Dahil) = 1.875.000,00 TL'dir.



□ **2015 Yılında İhaleli Yapılan Kompozit, Galvaniz, Betonarme Depo Yapım İşleri**

| Sıra No            | İlçe Adı   | Mahalle Adı      | Depo Cinsi ve Hacmi                                                                                     | Maliyet (KDV Hariç) |
|--------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                  | Demirci    | Öksüzlü          | Galvaniz Depo 50 M3                                                                                     | 20.000,00           |
| 2                  | Demirci    | Hırcalı          | Galvaniz Depo 75 M3                                                                                     | 25.000,00           |
| 3                  | Gördes     | Köseler          | Galvaniz Depo 75 M3                                                                                     | 25.000,00           |
| 4                  | Yunus Emre | Sancaklıkayadibi | Kompozit 50 M3                                                                                          | 20.000,00           |
| 5                  | Kula       | Başıbüyük        | Galvaniz Depo 100 M3                                                                                    | 34.000,00           |
| 6                  | Selendi    | Kazıklı          | Betonarme Biriktirme Deposu (Depo Onarımı ve Hat Borularının Döşenmesi Dahil 3 Adet Maslak Yapımı) 30m3 | 42.000,00           |
| 7                  | Alaşehir   | Gülenyaka        | Betonarme Biriktirme Deposu (Depo Onarımı ve Hat Borularının Döşenmesi Dahil 20m3                       | 24.000,00           |
| 8                  | Yunus Emre | Karakılınçlı     | Betonarme Biriktirme Deposu (Hat Borularının Döşenmesi, Terfi Binası Kabinin Yapılması) 20m3            | 27.000,00           |
| Toplam (KDV Hariç) |            |                  |                                                                                                         | 217.000,00          |

- 2015 yılında 1 adet kompozit, 4 adet galvaniz ve 3 adet betonarme depo yapılmıştır.
- Toplam maliyet (KDV dahil) = 217.000,00 TL'dir.



□ 2015 Yılında İhale Kapsamında Tamiratı Yapılan Klor Dozaj Pompaları

| S.No               | İlçe       | Dozaj Pompası (Adet) | Birim Fiyat (TL) | Maliyet (KDV Hariç) |
|--------------------|------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 1                  | Ahmetli    | 14                   | 1300             | 18.200,00           |
| 2                  | Akhisar    | 0                    | 0                | 0                   |
| 3                  | Alaşehir   | 0                    | 0                | 0                   |
| 4                  | Demirci    | 0                    | 0                | 0                   |
| 5                  | Gölmarmara | 7                    | 1300             | 9.100,00            |
| 6                  | Gördes     | 33                   | 1300             | 42.900,00           |
| 7                  | Kırkağaç   | 23                   | 1300             | 29.900,00           |
| 8                  | Köprübaşı  | 17                   | 1300             | 22.100,00           |
| 9                  | Kula       | 42                   | 1300             | 54.600,00           |
| 10                 | Salihli    | 12                   | 1300             | 15.600,00           |
| 11                 | Sarıgöl    | 0                    | 0                | 0                   |
| 12                 | Saruhanlı  | 10                   | 1300             | 13.000,00           |
| 13                 | Selendi    | 0                    | 0                | 0                   |
| 14                 | Soma       | 0                    | 0                | 0                   |
| 15                 | Şehzadeler | 13                   | 1300             | 16.900,00           |
| 16                 | Turgutlu   | 6                    | 1300             | 7.800,00            |
| 17                 | Yunus Emre | 20                   | 1300             | 26.000,00           |
| Toplam (KDV Hariç) |            | 197                  |                  | 256.100,00          |
| Toplam (KDV Dahil) |            |                      |                  | 302.198,00          |

- 2015 yılında 197 adet dozaj pompası tamir edilmiştir.
- Toplam maliyeti (KDV dahil) = 302.198,00 TL'dir.



#### 2015 Yılında İhaleli Olarak Yapılan İçme Suyu Arıtma Binaları Yapımı

| Sıra No            | İlçe       | Mahalle   | Maliyet (KDV Hariç) |
|--------------------|------------|-----------|---------------------|
| 1                  | Akhisar    | Gökçeler  |                     |
| 2                  | Akhisar    | Sakarkaya | 43.152,56           |
| 3                  | Akhisar    | Sarıçalı  |                     |
| 4                  | Salihli    | Adala     | 20.178,37           |
| 5                  | Sarıgöl    | Günyaka   |                     |
| 6                  | Şehzadeler | Çavuşoğlu | 32.667,74           |
| 7                  | Şehzadeler | Veziroğlu |                     |
| Toplam             |            |           | 96.000,00           |
| Toplam (KDV Dahil) |            |           | 115.000,00          |

- 2015 yılında 7 adet içme suyu arıtma tesisimizin binaları yapılmıştır.
- Toplam maliyet (KDV Dahil) = 115.000,00 TL'dir.

#### 2015 Yılında Yapılan Boru Alımı

| S.No | İşin Adı                                                                                                                                                                          | Miktarı   | Firma                                                          | Maliyet (KDV Hariç) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | Muhtelif<br>Çaplarda Boru<br>Alımı ve<br>Atüleri Ø90-<br>20/25 Atü ,<br>Ø110 -<br>20/25/32 Atü<br>Ø125-32<br>Atü, Ø140<br>25/32 Atü<br>Ø250 10 Atü,<br>Ø315 10 Atü<br>Ø400 10 Atü | 15.372 m  | İpek Hırdavat<br>Demir Çelik<br>Elek. Taah. Tic.<br>Ltd. Şti . | 732.415,04          |
| 2    | Muhtelif<br>Çaplarda Boru<br>Alımı ve<br>Atüleri Ø25 10<br>Atü , Ø32 10<br>Atü , Ø63<br>10/16 Atü,<br>Ø75 16 Atü                                                                  | 230.000 m | Fırat Plastik<br>Kauçuk San. ve<br>Tic. A.Ş                    | 1.093.250,00        |

|        |                                                                                                                                             |           |                                                                                      |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3      | Muhtelif<br>Çaplarda Boru<br>Alımı ve<br>Atüleri Ø90 -<br>10/16/20/25/32<br>Atü , Ø 110 - 10<br>Atü , Ø125 - 10<br>Atü Ø140<br>20/25/32 Atü | 85.524 m  | Deko İn Yapı İnş.<br>Mak. San. Tic.<br>Ltd. Şti.                                     | 1.334.411,60 |
| 4      | Çeşii Çaplarda<br>Kolon Borusu<br>2" - 2,5" - 3" -<br>4" - 5"                                                                               | 8100 m    | Sumpaş Su<br>Sistemleri Metal<br>Elektrik San. ve<br>Tic. A.Ş                        | 201.822,00   |
| 5      | 21/F Ye Göre<br>Kula Balıbey<br>Mahallesi Terfi<br>Hattı Yenileme<br>ve Kullanmak<br>Üzere Boru<br>Alımı Ø140-32<br>Atü Pe Boru             | 2508 m    | Su-Ka İnşaat<br>Tekstil ve Av<br>Tüfek Üretim ve<br>Pazarlama San.<br>Tic. Ltd. Şti. | 149.978,40   |
| 6      | Ø63/10 Atü<br>Pvc Boru Alımı                                                                                                                | 6000 m    | Su-Ka İnşaat<br>Tekstil ve Av<br>Tüfek Üretim ve<br>Pazarlama San.<br>Tic. Ltd. Şti. | 24.900,00    |
| 7      | Depo<br>Onarımları İçin<br>Düz Hdpe100<br>Boru Alımı                                                                                        | 2500 m    | Su-Ka İnşaat<br>Tekstil ve Av<br>Tüfek Üretim ve<br>Pazarlama San.<br>Tic. Ltd. Şti. | 45.000,00    |
| 8      | Alaşehir<br>Gülenyaka<br>Terfi Hattı<br>Döşenmesi İçin<br>Ø90/16<br>,Ø90/10,<br>Ø110/20 Atü<br>Hdpe100 Boru<br>Alımı                        | 2248 m    | Ecetaş A.Ş                                                                           | 0            |
| 9      | Abone<br>Bağlantıları<br>İçin Ø32/10<br>Atü Boru Alımı                                                                                      | 8000 m    | Su-Ka İnşaat<br>Tekstil ve Av<br>Tüfek Üretim ve<br>Pazarlama San.<br>Tic. Ltd. Şti. | 12.000,00    |
| 10     | Soma Turgutalp<br>İçmesuyu Hattı<br>Deplase<br>Edilmesi İçin<br>Ø180/10 Atü<br>Hdpe100 Boru<br>Alımı                                        | 508 m     | Su-Ka İnşaat<br>Tekstil ve Av<br>Tüfek Üretim ve<br>Pazarlama San.<br>Tic. Ltd. Şti. | 37.000,00    |
| Toplam |                                                                                                                                             | 350.500 m |                                                                                      | 3.581.777,04 |

➤ 2015 yılında 350.500 m içme suyu borusu alınmıştır.

2015 Yılında Yapılan Vana ve Fitting Malzeme Alımı

| S.No   | İşin Adı                                                     | Miktarı (Adet) | Firma                                                   | Maliyet (KDV Hariç) |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1      | Çeşitli Çaplarda Vana, Vantuz, Çek valf                      | 850 Adet       | Arkoç Metal İletişim Vana PİK Döküm İnş. San. Tic. A.Ş. | 134.287,00          |
| 2      | Muhtelif Çaplarda ve Ebatlarda PVC Dirsek Kayar Manşon Alımı | 43.410 Adet    | Epaş Döküm ve Plastik Tic. A.Ş.                         | 289.961,80          |
| 3      | Muhtelif Çaplarda ve Ebatlarda PVC PİK Döküm Malzemesi       | 15.225 Adet    | Epaş Döküm ve Plastik Tic. A.Ş.                         | 288.000,00          |
| 4      | 21/F Ye Göre Muhtelif Çaplarda Kolay Tamir Kelepçesi Alımı   | 1.137 Adet     | Gif Plastik San. Tic. Ltd. Şti.                         | 135.057,00          |
| Toplam |                                                              | 61.000         |                                                         | 847.305,80          |

- 2015 yılında 61.000 adet çeşitli cins ve çaplarda vana ve fitting malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.
- Ayrıca doğrudan teminle çeşitli çaplarda 45.767 parça vana ve fitting malzeme alınmıştır.



## 2015 Yılında Alınan Sıvı Klor Demir-3

| S.No                                           | İlçe           | Sıvı Klor (LT) | Birim Fiyat (TL) | Bedel (TL)        | Demir3 (LT)   | Birim Fiyat (TL) | Maliyet (KDV Hariç) |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 1                                              | Ahmetli        | 11.000         | 0.60             | 6.600,00          | 3.000         | 0.80             | 2.400,00            |
| 2                                              | Akhisar        | 21.000         | 0.60             | 12.600,00         | 8.000         | 0.80             | 6.400,00            |
| 3                                              | Alaşehir       | 15.000         | 0.60             | 9.000,00          | 4.000         | 0.80             | 3.200,00            |
| 4                                              | Demirci        | 15.000         | 0.60             | 9.000,00          | 4.000         | 0.80             | 3.200,00            |
| 5                                              | Gölmarmara     | 11.000         | 0.60             | 6.600,00          | 5.000         | 0.80             | 4.000,00            |
| 6                                              | Gördes         | 11.000         | 0.60             | 6.600,00          | 3.000         | 0.80             | 2.400,00            |
| 7                                              | Kırkağaç       | 15.000         | 0.60             | 9.000,00          | 4.000         | 0.80             | 3.200,00            |
| 8                                              | Köprübaşı      | 11.000         | 0.60             | 6.600,00          | 12.000        | 0.80             | 9.600,00            |
| 9                                              | Kula           | 11.000         | 0.60             | 6.600,00          | 9.000         | 0.80             | 7.200,00            |
| 10                                             | Salihli        | 17.000         | 0.60             | 10.200,00         | 5.000         | 0.80             | 4.000,00            |
| 11                                             | Sarıgöl        | 15.000         | 0.60             | 9.000,00          | 5.000         | 0.80             | 4.000,00            |
| 12                                             | Saruhanlı      | 13.000         | 0.60             | 7.800,00          | 5.000         | 0.80             | 4.000,00            |
| 13                                             | Selendi        | 13.000         | 0.60             | 7.800,00          | 6.000         | 0.80             | 4.800,00            |
| 14                                             | Soma           | 17.000         | 0.60             | 10.200,00         | 5.000         | 0.80             | 4.000,00            |
| 15                                             | Şehzadeler     | 12.000         | 0.60             | 7.200,00          | 4.000         | 0.80             | 3.200,00            |
| 16                                             | Turgutlu       | 20.000         | 0.60             | 12.000,00         | 8.000         | 0.80             | 6.400,00            |
| 17                                             | Yunus Emre     | 12.000         | 0.60             | 7.200,00          | 2.160         | 0.80             | 1.728,00            |
| <b>Toplam</b>                                  | <b>240.000</b> |                |                  | <b>144.000,00</b> | <b>92.160</b> |                  | <b>73.728,00</b>    |
| <b>Toplam</b>                                  |                |                |                  | <b>217.728,00</b> |               |                  |                     |
| <b>Toplam (KDV Dahil) (Klor Tableti Dahil)</b> |                |                |                  | <b>327.000,00</b> |               |                  |                     |

- 2015 yılında 240.000 litre sıvı klor, 92.160 litre demir3 alınmıştır.
- Toplam maliyeti (KDV dahil) = 327.000,00 TL'dir.
- Ayrıca 45000 kg. Sıvı klor tableti (Şehzadeler, Akpınar ve Yunus Emre, Gürle tesislerine) alınmıştır.
- Toplam maliyeti (KDV dahil) = 70.000,00 TL'dir.



## (9) PROJE HİZMETLERİ

### □ Mali Bilgiler

| BÜTÇE |                         |                             |                             |                                 |                                           |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| YIL   | Kurumun Tahmini Bütçesi | Kurumun Gerçekleşen Bütçesi | Başkanlığımız Tahmini Bütçe | Başkanlığımız Gerçekleşen Bütçe | Başkanlığımız Bütçesini Kullanım Oranımız |
| 2015  | 287.500,00              | 177.511.439,49              | 7.854.000,00                | 1.058.268,55                    | 13,47%                                    |

| BÜTÇE                          |                     |                     |                |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Giderin Türü                   | Bütçe Tutarı        | Gerçekleşme Tutarı  | Kullanım Oranı |
| Personel Giderleri             | 641.000,00          | 458.191,88          | 71,48%         |
| Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri | 102.000,00          | 70.621,38           | 69,24%         |
| Mal ve Hizmet Alımları         | 3.761.000,00        | 529.455,29          | 14,08%         |
| Sermaye Giderleri              | 3.350.000,00        | 0,00                | 0,00%          |
| <b>Genel Toplam</b>            | <b>7.854.000,00</b> | <b>1.058.268,55</b> | <b>13,47%</b>  |

2014 yılında ilçelerde MASKİ adına muhtarlarla yapılan tanıtım toplantılarında Başkanlığımızca katılım sağlanarak yapılacak planlamalar ile ilgili bilgi verildi ve acil çözümlere yönelik gelen talepler doğrultusunda etüt çalışmalarına 2015 yılında da devam edildi. Bu etütler sonucu hazırlanan raporlara dayalı olarak acil ihtiyacı karşılamak üzere içme suyu ile ilgili terfi hattı, depolar arası bağlantı, vb. kanalizasyon ile ilgili kısmi şebeke veya toplayıcı hat gibi küçük ölçekli projeler MASKİ bünyesinde imkanlar dahilinde yapılmaya devam edilmiş olup, bu kapsamda yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda verilmiştir;



## 2015 Yılı Öz Kaynak İçme Suyu Proje Bilgileri

| Akhisar |         |             |                                                                                                                     |
|---------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle     | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan İçme Suyu Projeleri                                                                 |
| 1       | Akhisar | Zeytinliova | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 16.09.2015 tarihinde onaylanmıştır. |
| 2       | Akhisar | Gökçeler    | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 26.05.2015 tarihinde onaylanmıştır. |
| 3       | Akhisar | Kobaşdere   | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 04.12.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Alaşehir |          |                 |                                                                                                                     |
|----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N        | İlçe     | Mahalle         | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan İçme Suyu Projeleri                                                                 |
| 1        | Alaşehir | Türkmen-Matarlı | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 04.09.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Gölmarmara |            |             |                                                                                                                     |
|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N          | İlçe       | Mahalle     | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan İçme Suyu Projeleri                                                                 |
| 1          | Gölmarmara | Haciveliler | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 19.06.2015 tarihinde onaylanmıştır. |
| 2          | Gölmarmara | Ozanca (1)  | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 12.08.2015 tarihinde onaylanmıştır. |
| 3          | Gölmarmara | Ozanca (2)  | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 15.10.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Köprübaşı |           |          |                                                                                                                     |
|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N         | İlçe      | Mahalle  | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan İçme Suyu Projeleri                                                                 |
| 1         | Köprübaşı | Bozburun | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 19.03.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Kula |      |                    |                                                                                                                     |
|------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N    | İlçe | Mahalle            | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan İçme Suyu Projeleri                                                                 |
| 1    | Kula | Bebekli-Sarıaliler | İçme Suyu İsale Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 27.07.2015 tarihinde onaylanmıştır. |
| 2    | Kula | Çarıkmahmutlu      | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 28.07.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Salihli |         |               |                                                                                                                            |
|---------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle       | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan İçme Suyu Projeleri                                                                        |
| 1       | Salihli | Poyrazdamları | İçme Suyu İsale-Şebeke Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 28.09.2015 tarihinde onaylanmıştır. |
| 2       | Salihli | Mevlütü       | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 19.10.2015 tarihinde onaylanmıştır.        |

| Sarıgöl |         |                |                                                                                                                      |
|---------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle        | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan İçme Suyu Projeleri                                                                  |
| 1       | Sarıgöl | Güneytekeliler | İçme Suyu Şebeke Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 26.10.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Saruhanlı |           |         |                                                                                                                     |
|-----------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N         | İlçe      | Mahalle | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan İçme Suyu Projeleri                                                                 |
| 1         | Saruhanlı | Dilek   | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 31.12.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Selendi |         |                     |                                                                                                                      |
|---------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle             | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan İçme Suyu Projeleri                                                                  |
| 1       | Selendi | Karabeyler-Kozaklar | İçme Suyu Şebeke Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 02.10.2015 tarihinde onaylanmıştır. |
| 2       | Selendi | Kabaklar            | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmıştır.                                             |

| Turgutlu |          |           |                                                                                                                              |
|----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N        | İlçe     | Mahalle   | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan İçme Suyu Projeleri                                                                          |
| 1        | Turgutlu | Dalbahçe  | İçme Suyu Terfi Hattı Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 29.05.2015 tarihinde onaylanmıştır.    |
| 2        | Turgutlu | Ergenekon | İçme Suyu Terfi Hattı Yenileme Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 31.12.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Yunus Emre |            |              |                                                                                                                                  |
|------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N          | İlçe       | Mahalle      | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan İçme Suyu Projeleri                                                                              |
| 1          | Yunus Emre | Asmacık      | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 09.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.              |
| 2          | Yunus Emre | Karakılınçlı | İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 10.07.2015 tarihinde onaylanmıştır.              |
| 3          | Yunus Emre | Pınarköy     | İçme Suyu İsale Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 06.05.2015 tarihinde onaylanmıştır.              |
| 4          | Yunus Emre | Yağcılar     | İçme Suyu Terfi-İsale-Şebeke Hattı Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 23.10.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

□ 2015 Yılı Öz Kaynak Kanalizasyon Proje Bilgileri

| Alaşehir |          |         |                                                                                                                                  |
|----------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N        | İlçe     | Mahalle | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan Kanalizasyon, Şebeke ve Toplayıcı Hattı Projeleri                                                |
| 1        | Alaşehir | Türkmen | Kanalizasyon Toplayıcı Hattı Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 16.11.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Selendi |         |             |                                                                                                                  |
|---------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle     | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan Kanalizasyon, Şebeke ve Toplayıcı Hattı Projeleri                                |
| 1       | Selendi | Kayranlar   | Kanalizasyon Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 26.03.2015 tarihinde onaylanmıştır. |
| 2       | Selendi | Şehirlioğlu | Kanalizasyon Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 26.03.2015 tarihinde onaylanmıştır. |
| 3       | Selendi | Akçakertil  | Kanalizasyon Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 26.03.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Soma |      |                     |                                                                                                                                  |
|------|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N    | İlçe | Mahalle             | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan Kanalizasyon, Şebeke ve Toplayıcı Hattı Projeleri                                                |
| 1    | Soma | Turgutalp (Hastane) | Kanalizasyon Toplayıcı Hattı Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 17.11.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Şehzadeler |            |            |                                                                                                                                     |
|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N          | İlçe       | Mahalle    | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan Kanalizasyon, Şebeke ve Toplayıcı Hattı Projeleri                                                   |
| 1          | Şehzadeler | Karayenice | Kanalizasyon ve Toplayıcı Hattı Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 13.07.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Yunus Emre |            |           |                                                                                                                                  |
|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N          | İlçe       | Mahalle   | Genel Müdürlüğümüzce Hazırlanan Kanalizasyon, Şebeke ve Toplayıcı Hattı Projeleri                                                |
| 1          | Yunus Emre | Demirci   | Kanalizasyon Toplayıcı Hattı Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 30.03.2015 tarihinde onaylanmıştır. |
| 2          | Yunus Emre | Kayapınar | Kanalizasyon Toplayıcı Hattı Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmış olup proje 13.11.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

2015 yılında Genel Müdürlüğümüzce altyapı sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla Manisa İline ait tüm ilçelerdeki mahalle muhtarları ile yapılan toplantılar ve ilçelerdeki Koordinatör Şube Müdürlüklerinin de görüşleri alınarak her ilçede altyapı sorunu acil görülen ve öncelikli olarak ele alınması düşünülen mahalleler tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda 97 adet mahallenin Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projeleri Başkanlığımızca ihale edilerek yaptırılmıştır. Bu projeler aşağıda tablo şeklide özetlenmiştir.



## 97 Mahalle Kapsamında Yapılan Kanalizasyon ve İçme Suyu Projeleri

| Ahmetli |         |            |                                                                              |
|---------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle    | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1       | Ahmetli | Dereköy    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2       | Ahmetli | Kargın     | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3       | Ahmetli | Yaraşlı    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4       | Ahmetli | Bahçecik   | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5       | Ahmetli | Hacıköseli | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 6       | Ahmetli | Karaköy    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Akhisar |         |              |                                                                              |
|---------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle      | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1       | Akhisar | Hacıosmanlar | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2       | Akhisar | Sazoba       | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3       | Akhisar | Kızlaralanı  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4       | Akhisar | Sırtköy      | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5       | Akhisar | Kobaşdere    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Alaşehir |          |              |                                                                              |
|----------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N        | İlçe     | Mahalle      | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1        | Alaşehir | Matarlı      | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2        | Alaşehir | Dağhacıyusuf | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3        | Alaşehir | Hacıaliler   | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4        | Alaşehir | Şahyar       | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5        | Alaşehir | Yeniköy      | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Demirci |         |           |                                                                              |
|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle   | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1       | Demirci | Çataloluk | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2       | Demirci | Yarbasan  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3       | Demirci | Alağaç    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4       | Demirci | İmrenler  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5       | Demirci | Yeşildere | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 6       | Demirci | Küpeler   | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Gölmarmara |            |           |                                                                              |
|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| N          | İlçe       | Mahalle   | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1          | Gölmarmara | Beyler    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2          | Gölmarmara | Kılcanlar | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3          | Gölmarmara | Kayaaltı  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4          | Gölmarmara | Deynekler | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5          | Gölmarmara | Tiyenli   | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Gördes |        |           |                                                                              |
|--------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| N      | İlçe   | Mahalle   | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1      | Gördes | Dargıl    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2      | Gördes | Deliçoban | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3      | Gördes | Beğenler  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4      | Gördes | Balıkli   | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5      | Gördes | Karayağcı | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Kırkağaç |          |           |                                                                              |
|----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| N        | İlçe     | Mahalle   | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1        | Kırkağaç | Kocaıskan | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2        | Kırkağaç | Gökçukur  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3        | Kırkağaç | Kuyucak   | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4        | Kırkağaç | Çobanlar  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5        | Kırkağaç | Bademli   | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 6        | Kırkağaç | Firdanlar | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Köprübaşı |           |           |                                                                              |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| N         | İlçe      | Mahalle   | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1         | Köprübaşı | Alanyolu  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2         | Köprübaşı | Kıranşeyh | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3         | Köprübaşı | Arpacı    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4         | Köprübaşı | Tokmaklı  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5         | Köprübaşı | Yumuklar  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Kula |      |           |                                                                              |
|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| N    | İlçe | Mahalle   | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1    | Kula | Ayazören  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2    | Kula | Başıbüyük | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3    | Kula | Çakırbalı | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4    | Kula | Saraçlar  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5    | Kula | Dereköy   | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 6    | Kula | Encekler  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Salihli |         |            |                                                                              |
|---------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle    | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1       | Salihli | Allahdiyen | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2       | Salihli | Gökköy     | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3       | Salihli | Yeşilova   | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4       | Salihli | Başlıoğlu  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5       | Salihli | Çaypınar   | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Sarıgöl |         |                |                                                                              |
|---------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle        | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1       | Sarıgöl | Dindarlı       | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2       | Sarıgöl | Baharlar       | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3       | Sarıgöl | Güneydamlar    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4       | Sarıgöl | Şeyhdavutlar   | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5       | Sarıgöl | Yukarıkoçaklar | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Saruhanlı |           |            |                                                                              |
|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N         | İlçe      | Mahalle    | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1         | Saruhanlı | Adiloba    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2         | Saruhanlı | Lütfiye    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3         | Saruhanlı | Koyuncu    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4         | Saruhanlı | Taşdibi    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5         | Saruhanlı | Tikreş     | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 6         | Saruhanlı | Kumkuyucak | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Selendi |         |              |                                                                              |
|---------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle      | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1       | Selendi | Avlaşa       | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2       | Selendi | Çamyayla     | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3       | Selendi | Aşağıgüllüce | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4       | Selendi | Tepeynihan   | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5       | Selendi | Halılar      | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 6       | Selendi | Mıdıklı      | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Soma |      |                  |                                                                              |
|------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N    | İlçe | Mahalle          | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1    | Soma | Göktaş           | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2    | Soma | Hatunköy         | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3    | Soma | Eynez            | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4    | Soma | Karacakaş        | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5    | Soma | Karaçam          | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 6    | Soma | Naldöken         | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 7    | Soma | Evciler          | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 8    | Soma | Çerkez Sultaniye | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Şehzadeler |            |                 |                                                                              |
|------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N          | İlçe       | Mahalle         | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1          | Şehzadeler | Kıraçiftliği    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2          | Şehzadeler | Tepecik         | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3          | Şehzadeler | Yeni Harmandalı | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4          | Şehzadeler | Çamköyü         | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5          | Şehzadeler | Sarialan        | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Turgutlu |          |            |                                                                              |
|----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N        | İlçe     | Mahalle    | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1        | Turgutlu | Dağmarmara | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2        | Turgutlu | Irlamaz    | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3        | Turgutlu | Akçapınar  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

| Yunus Emre |            |              |                                                                              |
|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| N          | İlçe       | Mahalle      | 97 Mahalle Projesi Kapsamındaki İşler                                        |
| 1          | Yunus Emre | Çamlıca      | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 2          | Yunus Emre | Gülbahçe     | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 3          | Yunus Emre | Karayağcılar | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 4          | Yunus Emre | Örselli      | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |
| 5          | Yunus Emre | Karaahmetli  | Kanalizasyon ve İçme Suyu Kesin Projesi Genel Müdürlüğümüzce yaptırılmıştır. |

Söz konusu 97 mahalle kapsamında; Selendi ilçesine ait Avlaşa, Çamyayla, Aşağıgüllüce, Tepeynihan, Halılar ve Mıdıklı mahallelerinde yapılması planlanan kanalizasyon ve içme suyu şebeke projelerine altlık oluşturmak amacıyla hali hazır harita hazırlanması işi Daire Başkanlığımızca ihale edilmiş ve 08.06.2015 tarihinde bahsi geçen haritalar onaylanmıştır.

Manisa il sınırlarında bulunan ve hizmet alanımız içerisinde olan 17 ilçemizin büyük bir kısmı Gediz Havzası ve Kuzey Ege Havzasında yer almaktadır. Havzadaki doğal kaynakların, çevre ve insan sağlığının korunabilmesi ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla atıksu altyapı yönetimlerinin kaliteli altyapı hizmeti verebilmeleri gerekmektedir.

Bu nedenle Daire Başkanlığımızca sorumluluk sahamız dâhilindeki hizmetlerin yapılabilmesi ve bu hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi maksadıyla, öncelikli olarak ele alınması düşünülen bazı ilçeler ve kapanan belediye konumunda olan mahallelerin, İller Bankası A.Ş.'den önce ön etütlerinin yapılması, müteakibinde altyapı projelerinin (içme suyu şebeke, kanalizasyon şebeke ve atıksu arıtma işlerinin birbirinden bağımsız olarak) yaptırılması talep edilmiştir. Bahse konu işler tablo halinde aşağıda verilmiştir.

| Akhisar |         |         |                                                                                                                          |
|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle | İller Bankas A.Ş.'den Talep Edilen                                                                                       |
| 1       | Akhisar | Dağdere | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup ön etüt çalışması tamamlanmıştır. |

| Alaşehir |          |          |                                                                                                                          |
|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N        | İlçe     | Mahalle  | İller Bankas A.Ş.'den Talep Edilen                                                                                       |
| 1        | Alaşehir | Kemaliye | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup ön etüt çalışması tamamlanmıştır. |

| Demirci |         |         |                                                                                                                                                       |
|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle | İller Bankas A.Ş.'den Talep Edilen                                                                                                                    |
| 1       | Demirci | Merkez  | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiştir. Proje yüklenici tarafından hazırlanmış olup onay aşamasındadır. |

| Gördes |        |         |                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N      | İlçe   | Mahalle | İller Bankas A.Ş.'den Talep Edilen                                                                                                                                                                      |
| 1      | Gördes | Güneşli | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup proje ihale aşamasındadır.<br>İçme suyu şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiştir. |

| Kırkağaç |          |         |                                                                                                                   |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N        | İlçe     | Mahalle | İller Bankası A.Ş.'den Talep Edilen                                                                               |
| 1        | Kırkağaç | Gelenbe | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup proje ihale aşamasındadır. |

| Köprübaşı |           |         |                                                                                                                            |
|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N         | İlçe      | Mahalle | İller Bankası A.Ş.'den Talep Edilen                                                                                        |
| 1         | Köprübaşı | Borlu   | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup ön etüt çalışması devam etmektedir. |
| 2         | Köprübaşı | Merkez  | Atıksu arıtma tesisi kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiştir.                                     |
| 3         | Köprübaşı | Merkez  | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup proje ihale aşamasındadır.          |

| Kula |      |           |                                                                                                                   |
|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N    | İlçe | Mahalle   | İller Bankası A.Ş.'den Talep Edilen                                                                               |
| 1    | Kula | Gökçeören | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup proje ihale aşamasındadır. |

| Salihli |         |         |                                                                                                                            |
|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle | İller Bankası A.Ş.'den Talep Edilen                                                                                        |
| 1       | Salihli | Adala   | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup proje ihale aşamasındadır.          |
| 2       | Salihli | Sart    | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup ön etüd çalışması devam etmektedir. |

| Saruhanlı |           |              |                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N         | İlçe      | Mahalle      | İller Bankası A.Ş.'den Talep Edilen                                                                                                                                            |
| 1         | Saruhanlı | Hacırahmanlı | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup proje ihalesi tamamlanmış olup yüklenici tarafından proje çalışmaları devam etmektedir. |
| 2         | Saruhanlı | İshak Çelebi | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup proje ihalesi tamamlanmış olup yüklenici tarafından proje çalışmaları devam etmektedir. |
| 3         | Saruhanlı | Alibeyli     | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup proje ihalesi tamamlanmış olup yüklenici tarafından proje çalışmaları devam etmektedir. |
| 4         | Saruhanlı | Halit Paşa   | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup proje ihalesi tamamlanmış olup yüklenici tarafından proje çalışmaları devam etmektedir. |

| Selendi |         |         |                                                                                                                                                       |
|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle | İller Bankası A.Ş.'den Talep Edilen                                                                                                                   |
| 1       | Selendi | Merkez  | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiştir. Proje yüklenici tarafından hazırlanmış olup onay aşamasındadır. |

| Şehzadeler |            |             |                                                                                                                   |
|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N          | İlçe       | Mahalle     | İller Bankası A.Ş.'den Talep Edilen                                                                               |
| 1          | Şehzadeler | Selimşahlar | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup proje ihale aşamasındadır. |
| 2          | Şehzadeler | Karaağaçlı  | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup proje ihale aşamasındadır. |
| 3          | Şehzadeler | Yeniköy     | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup proje ihale aşamasındadır. |

| Turgutlu |          |         |                                                                                                                   |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N        | İlçe     | Mahalle | İller Bankası A.Ş.'den Talep Edilen                                                                               |
| 1        | Turgutlu | Urganlı | Kanalizasyon şebeke kesin projesinin yaptırılması İller Bankasından talep edilmiş olup proje ihale aşamasındadır. |

Ayrıca bu işlerin dışında Daire Başkanlığımızca ihale edilerek yaptırılan işler aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.

| Alaşehir |          |         |                                                                                                                                                     |
|----------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N        | İlçe     | Mahalle | Daire Başkanlığımızca İhale Edilerek Yaptırılan Projeler                                                                                            |
| 1        | Alaşehir | Merkez  | Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi Revize Kesin Projesi Daire Başkanlığımızca ihale edilerek yaptırılmış olup proje İller Bankasında onay aşamasındadır. |

| Demirci |         |         |                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle | Daire Başkanlığımızca İhale Edilerek Yaptırılan Projeler                                                                                                                             |
| 1       | Demirci | Merkez  | Demirci Atıksu Arıtma Tesisi Revize Kesin Projesi Daire Başkanlığımızca ihale edilerek yaptırılmış olup proje İller Bankasınca A etabı projeleri 09.07.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Sarıgöl |         |         |                                                                                                                                            |
|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle | Daire Başkanlığımızca İhale Edilerek Yaptırılan Projeler                                                                                   |
| 1       | Sarıgöl | Merkez  | Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi Revize Kesin Projesi Daire Başkanlığımızca ihale edilerek yaptırılmakta olup İller Bankasınca onaylanacaktır. |

| Selendi |         |         |                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N       | İlçe    | Mahalle | Daire Başkanlığımızca İhale Edilerek Yaptırılan Projeler                                                                                                                             |
| 1       | Selendi | Merkez  | Selendi Atıksu Arıtma Tesisi Revize Kesin Projesi Daire Başkanlığımızca ihale edilerek yaptırılmış olup proje İller Bankasınca A etabı projeleri 09.07.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Yunus Emre |            |         |                                                                                                                                     |
|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N          | İlçe       | Mahalle | Daire Başkanlığımızca İhale Edilerek Yaptırılan Projeler                                                                            |
| 1          | Yunus Emre | Gürle   | İçme Suyu İsale Hattı Kesin Projesi Daire Başkanlığımızca ihale edilerek yaptırılmış olup proje 31.12.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

| Turgutlu |          |         |                                                                                                         |
|----------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N        | İlçe     | Mahalle | Daire Başkanlığımızca İhale Edilerek Yaptırılan Projeler                                                |
| 1        | Turgutlu | Urganlı | İçme Suyu Kesin Projesi Daire Başkanlığımızca ihale edilerek yaptırılmış olup proje onay aşamasındadır. |

| Manisa |        |         |                                                                                                                                                                   |
|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N      | İlçe   | Mahalle | Daire Başkanlığımızca İhale Edilerek Yaptırılan Projeler                                                                                                          |
| 1      | Merkez | Urganlı | Daha önce Manisa Belediyesince ihale edilerek yaptırılan Manisa (Merkez) Doğu Kolektör Hattı Projesi İller Bankası tarafından 18.03.2015 tarihinde onaylanmıştır. |

2015 Yılı Programlanan 97 Mahallede İçme Suyu ve Kanalizasyon projeleri Başkanlığımız tarafından ihale edilerek yaptırılmıştır, Başkanlığımız bünyesinde 22 Mahallemizde İçme Suyu Projesi ve ayrıca 8 Mahallemize kanalizasyon projesi tarafımızdan projelendirilmiştir. 20 Mahallemize ait Kanalizasyon veya atıksu arıtma projeleri İller Bankası A.Ş. tarafından talep edilmiştir. 2 Mahallemize ait İçme suyu ve 5 mahallemizin kanalizasyon proje yapım işi ise Başkanlığımızca ihale edilmiştir. Sonuç olarak 2015 yılı içinde Kanalizasyon ve İçme suyu Projesi olarak toplamda 154 mahallede proje çalışmaları planlanmış olup, bu projelerin bir kısmı proje aşamasında bir kısmı onay aşamasında bir kısmı da tamamlanmıştır.

## (10) STRATEJİ VE MALİ HİZMETLER

Kurumumuzun çalışmakta olduğu Bankalardaki cari ve vadeli hesapların banka mevzuat kayıtlarına uygunluğu sağlanarak, bankalardan gelen ekstrelere göre kontrolü yapılmış ve kayıt altına alınmıştır.

Vergi, resim, harç gibi amme alacakları ile SGK (Emekli Sandığı, SSK) ve mevzuata göre, ilgililerin istihkaklarından kesilen aidat ve primlerin süresi içinde internet ortamında tahakkukları yapılarak ilgili Kurumlara ödenmesi sağlanmıştır.

Mutemetlere, kuruluşlara ve personele verilen avansların, zamanında ve süresi içerisinde kapanmaları sağlanmıştır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu Kamu İhale Kanunu'nun 18. ve 22. maddelerinde belirtilen tüm alımlarda Genel Müdürlüğümüze iş yapan ve alacağı oluşan tüm kişi ve kuruluşlardan "Borcu Yoktur Yazısı" ile aynı kanunun 10. maddesi ile uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler uyarınca SGK'dan alınan "SGK Prim Borcu Yoktur" yazısı istenilmiş olup, borcu olmayanlara ödemeleri yapılmış, borcu olan firmaların borç tutarları ise söz konusu kurumlara ödenmesi sağlanmıştır.

Kurumumuzda 657 ve 4857 sayılı Yasalar kapsamında çalışmakta olan personelin çalışma süreleri dahilinde, hak ettikleri ücretlerinin (maaş, ikramiye, tahsil yardımı, bayram harçlıkları ve diğer sosyal haklar) puantaj ve mesai olurları kontrol edilerek, zamanında personele ödenmek üzere ilgili banka hesabına yatırılması sağlanmıştır.

Personele ait Aile Beyannameleri ve Tahsil Belgeleri toplanarak, kontrolleri yapılmış ve personel maaşlarında kullanılmak üzere tasnif edilmiştir.

Kurumumuzda çalışmakta iken, hizmet akitlerini tamamlayarak emeklilik hakkını kazanmış personelin çalıştıkları süreleri ait hizmet cetvelleri incelenip, gerekli hesaplamalar yapılmış ve Kıdem Tazminatlarının kendilerine ödenmesi sağlanmıştır.

Ödeme emri belgeleri, içindeki ekli belgeleri de incelenerek ilgili kişi veya firmaların banka hesaplarına havale talimatı tanzim edilerek ödenmiştir.

Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulması sağlanmıştır.

Tahsilat işlemleri ile ilgili kayıtların düzenli tutulması ve korunması sağlanmıştır.

Hesap Kontrolleri sonucunda mizanlar çıkartılarak Maliye Bakanlığı Kamu Bilgi Sistemi'ne girilmesi sağlanmıştır.

2016 Mali Yılına ait Bütçe süresinde hazırlanarak Kasım ayında yapılan Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

Harcama birimlerinin ödeneği yetersiz olan gider tertiplerine göre ödenek aktarımı yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün 2016 yılı Performans Programı hazırlanmış olup, Kasım ayında yapılan MASKİ Genel Kurulunda kabul edilmesinden sonra yayınlanmıştır.

2016 Mali yılı MASKİ ücret tarifesi, ilgili birimlerle görüşülerek hazırlanmış ve Genel Kurulda kabul edilmesinden sonra yayınlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzün “2014 yılı İdare Faaliyet Raporu” hazırlanmış olup 2015 yılı Mayıs ayında yapılan MASKİ Genel Kurulu’nda kabul edilmesini müteakiben yayınlamıştır.

14 Temmuz - 31 Aralık 2015 dönemine ait KDV iadesi çalışması sonucunda, Manisa Mesir Vergi Dairesi Müdürlüğüne, 26.03.2015 tarihinde düzenlenen rapor sonucu 2.300.000,00 TL KDV iadesinden yararlanılmıştır.

01 Ocak – 30 Nisan 2015 dönemine ait KDV iade çalışması sonucunda, Manisa Mesir Vergi Dairesi Müdürlüğüne, 23.07.2015 tarihinde düzenlenen rapor sonucu 640.000,00 TL KDV iadesinden yararlanılmıştır.

2015 Yılı içerisinde KDV iadesi olarak toplam 2.940.000,00 TL’lik Kuruma katkı sağlanmıştır. 2015 yılı Mayıs – Aralık dönemine ait KDV iadesi çalışması 2016 yılında yapılacaktır.

2015 Yılında boru ve malzeme alımı, kepçe, çevre kontrol aracı, vidanjör, minibüs tipi kanal temizleme aracı, kombine kanal temizleme aracı ve çekilebilir kanal temizleme aracı gibi malzeme ve araç alımları esnasında, toplam 1.989.810,00 TL KDV tutarı, “KDV Teşvik Belgesi”nden yararlanılmak suretiyle ödenmemiş ve kuruma katkı sağlanmıştır.

#### ▣ Mali Bilgiler

| BÜTÇE                        |                                  |                       |                                      |                                           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kurumun Tahmini Bütçesi (TL) | Kurumun Gerçekleşen Bütçesi (TL) | Başkanlığımız Tahmini | Başkanlığımız Gerçekleşen Bütçe (TL) | Başkanlığımız Bütçesini Kullanım Oranımız |
| 287.500.000,00               | 177.511.439,49                   | 41.175.000,00         | 12.991.828,67                        | 31,55%                                    |

| Giderin Türü                  | Gerçekleşme Tutarı (TL) |
|-------------------------------|-------------------------|
| Personel Giderleri            | 2.904.232,46            |
| Sosyal Güvenlik Prim Ödemeler | 436.269,66              |
| Mal ve Hizmet Alımları        | 580.780,52              |
| Faiz Ödemeleri                | 447.656,10              |
| Cari Transferler              | 822.603,09              |
| Sermaye Transferleri          | 7.800.286,84            |
| <b>Genel Toplam</b>           | <b>12.991.828,67</b>    |

## (11) ATIKSU ARITMA HİZMETLERİ

Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetler 2 birim ile yürütülmektedir.

### İşletme

Genel Müdürlüğümüz, hizmet alanımıza devredilen kesin kabulü yapılmış 10 adet atıksu arıtma tesisinin tam verimle işletilebilmesine yönelik işletme, bakım ve onarım içerikli ve 2 yıl süreli hizmet alımı ihale hazırlığını tamamlamıştır. Bu ihalede mevcut atıksu arıtma tesisleri olan Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Durasılı, Gelenbe, Gölarmara, Karakurt, Karaoğlanlı, Kula ve Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisleri bulunmaktadır.

### Yapım

- Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi,
- Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi
- Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi  
(Toplam: 100.000.000 TL ) %100 geri ödemeli İller Bankası SUKAP kapsamına,
- Gördes Atıksu Arıtma Tesisi; Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı işi
- Selendi Atıksu Arıtma Tesisi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı işi
- Demirci Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi
- Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi Kanalizasyon ve Kolektör İnşaatı işi için  
(Toplam: 14.000.000 TL) %50 hibe kredi, % 5'si ise geri ödemeli olmak üzere İller Bankası SUKAP Kapsamına girmiştir.



## Atıksu Arıtma Tesisleri

| N      | Atıksu Arıtma Tesisi | Proses Tipi                        | İnşaata Başlama Tarihi                                     | İnşaat Bitim Tarihi | İşletmeye Alınma Tarihi | Deşarj Noktası                     | Günlük Debi                |
|--------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1      | Ahmetli              | Havalandırmalı Aktif Çamur         | 26.08.2006                                                 | 09.06.2008          | 23.06.2009              | Gediz Nehri                        | 1.992 M <sup>3</sup> /Gün  |
| 2      | Akhisar              | Havalandırmalı Aktif Çamur         | 22.09.2011                                                 | 31.12.2012          | 01.01.2013              | DSİ Toprak Kanalı-Gediz Nehri      | 15.000 M <sup>3</sup> /Gün |
| 3      | Alaşehir             | Damlatmalı Filtre                  | 01.03.1989                                                 | 18.09.1994          | 07.11.1995              | Alaşehir Çayı                      | 15.000 M <sup>3</sup> /Gün |
| 4      | Durasıllı            | Havalandırmalı Aktif Çamur         | 16.11.2011                                                 | 07.11.2012          | 27.03.2013              | DSİ Kurutma Kanalı                 | 650 M <sup>3</sup> /Gün    |
| 5      | Gelenbe              | Havalandırmalı Aktif Çamur         | 29.04.2011                                                 | 23.02.2012          | 22.02.2013              | Gelenbe Çayı                       | 500 M <sup>3</sup> /Gün    |
| 6      | Gölmarmara           | Havalandırmalı Aktif Çamur         | 01.05.2005                                                 | 29.03.2008          | 01.05.2008              | Kum Çayı                           | 3.526 M <sup>3</sup> /Gün  |
| 7      | Karakurt             | Havalandırmalı Aktif Çamur         | 02.03.2009                                                 | 18.04.2012          | 14.08.2012              | İnce Dere                          | 500 M <sup>3</sup> /Gün    |
| 8      | Karaoğlanlı          | Havalandırmalı Aktif Çamur         | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2500 Kişilik Tip Projesi |                     |                         |                                    |                            |
| 9      | Keçiliköy            | Elektroflokasyon                   | 22.11.2013                                                 | 19.14.2014          | 20.14.2014              | Karaçay Deresi                     | 200 M <sup>3</sup> /Gün    |
| 10     | Kırkağaç             | Havalandırmalı Aktif Çamur         | 04.10.2013                                                 | -                   | -                       | Bakırçay                           | 5.470 M <sup>3</sup> /Gün  |
| 11     | Kula                 | Havalandırmalı Aktif Çamur         | 29.05.2012                                                 | 18.07.2013          | 14.05.2014              | Gölkara Mevkii- DSİ Kurutma Kanalı | 5.144 m <sup>3</sup> /Gün  |
| 12     | Manisa               | Yeni Tesis İnşaatına Başlanmıştır. |                                                            |                     |                         |                                    |                            |
| 13     | Salihli              | Havalandırmalı Aktif Çamur         | 30.10.2012                                                 | 18.03.2014          | 18.03.2014              | DSİ Tahliye Kanalı – Alaşehir Çayı | 15.000 M <sup>3</sup> /Gün |
| 14     | Saruhanlı            | Havalandırmalı Aktif Çamur         | 10.01.2012                                                 | 28.10.2013          | 13.12.2013              | DSİ T10 Tahliye Kanalı             | 3.000 M <sup>3</sup> /Gün  |
| Toplam |                      |                                    |                                                            |                     |                         |                                    | 65.982m <sup>3</sup> /Gün  |

| BÜTÇE                        |                                  |                       |                                      |                                           |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kurumun Tahmini Bütçesi (TL) | Kurumun Gerçekleşen Bütçesi (TL) | Başkanlığımız Tahmini | Başkanlığımız Gerçekleşen Bütçe (TL) | Başkanlığımız Bütçesini Kullanım Oranımız |
| 287.500.000,00               | 177.511.439,49                   | 31.363.000,00         | 10.817.342,78                        | %34.49                                    |

| Giderin Türü                  | Gerçekleşme Tutarı (TL) |
|-------------------------------|-------------------------|
| Personel Giderleri            | 640.755,09              |
| Sosyal Güvenlik Prim Ödemeler | 91.774,09               |
| Mal ve Hizmet Alımları        | 7.207.056,45            |
| Sermaye Giderleri             | 2.877.756,45            |
| <b>Genel Toplam</b>           | <b>10.817.342,08</b>    |

## □ Faaliyet ve Proje Bilgileri

- Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı olarak ilk hedefimiz ilimiz genelinde bulunan tüm Atıksu Arıtma Tesislerini tam kapasiteli olarak işletmektir.
- Bununla birlikte öncelikli hedeflerimiz içerisinde; projesi planlanan tesislerin en kısa sürede yapımına başlamak ve il genelinde ihtiyaç görülen noktalara bu hizmetleri en kısa sürede götürmek ve en ekonomik çözümleri yaratmaktır.
- Daire Başkanlığımız hizmet alanı içerisinde 13 adet atıksu arıtma tesisi vardır.
- Bu tesisler; Ahmetli, Alaşehir, Gölarmara, Akhisar, Kula, Karakurt, Gelenbe, Durasıllı, Karaoğlanlı, Keçiliköy, Saruhanlı, Salihli ve Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisleridir.
- Yüklenci uhdesinde işletilen tesislerimiz; Ahmetli, Alaşehir, Gölarmara, Akhisar, Kula, Karakurt, Gelenbe, Durasıllı, Karaoğlanlı, Keçiliköy, Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisleridir.
- Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı tamamlanmış olup sözleşmesi gereği bu tesis de, geçici kabul ile kesin kabul arasındaki 1 yıllık sürede yüklenici firması tarafından işletilecektir.
- Salihli Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı tamamlanmış, bu arıtma tesislerinin işletilmesine sözleşmesi gereği yüklenici firmaları tarafından halen devam edilmektedir.
- Manisa Atıksu Arıtma Tesisinin ömrünü tamamlaması sebebiyle yıkılarak yerine yeni tesis yapılması işi başlamıştır. 600 gün süreli iş sonunda Manisa Atıksu Arıtma Tesisi 1 yıl süreli yapım yüklenicisi tarafından işletilecektir.
- Gördes Atıksu Arıtma Tesisinin İnşaat İşi 10.04.2015 tarihinde ihale ilerek, yer teslimi 16.06.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinin İnşaat İşi yer teslimi 01.10.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- Soma Atıksu Arıtma Tesisinin İnşaat İşi yer teslimi 02.07.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

#### □ Atıksu Arıtma Tesislerimizin Teknik Değerlendirmesi

- MASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesince göreve başlanılmasını müteakip ilk olarak, Genel Müdürlüğümüzün yetki alanına giren Atıksu Arıtma Tesislerinin mevcut durumlarının tespiti ve kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla teknik geziler düzenlendi.
- Bu geziler sonucunda toplanan veriler ile her tesis için durum tespit raporları oluşturulup, birçok tesisin personel yetersizliği veya teknik problemler sebebiyle uzun zamandır çalıştırılmadığı ve bu tesislerden istenilen verimlerin alınmadığı tespit edildi.
- Daire Başkanlığımız ilk olarak bu mevcut tesislerin tekrar randımanlı olarak işletilmesi için Teknik Şartname oluşturup; işletme, bakım ve onarım içerikli bir ihale dosyası hazırladı.

#### □ Atıksu Çamuru Sorunu ve Bertaraf Çözümleri

- Atıksu Arıtma Tesislerinin en büyük problemlerinden, son nihai ürün olan atık çamurun bertarafı için araştırma çalışmalarına devam edilmektedir.
- Akhisar Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılan Solar Kurutma Ünitesine ilave olarak; Salihli ve Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesislerinden çıkan çamurların taşınması ve bu çamurların toprakta kullanılabilirliğini tespit etmek amacıyla gerekli analizlerin yapıp bunların ekolojik döngüye geri dönüşümü ve bu çamurlardan ekonomik olarak faydalanılması hedeflenmektedir.
- Buna alternatif olarak söz konusu çamurlardan kalorifik değerleri uygun olanların, yakıt olarak (pelet vs.) değerlendirilebilmesi veya toprak iyileştirme malzemesi olarak kullanılması üzerine araştırmalar devam etmektedir.
- Gerekli değerlendirmelerin yapılması amacıyla 3 tesisimizden de mühürlü çamur numuneleri alınıp, analizleri için akredite laboratuvara gönderilmiştir.

#### □ Diğer Yatırım Hizmetleri

- İnşaatı planlanan tüm bu atıksu arıtma tesislerinde mekanik ekipmanlar için KDV teşvik çalışmaları düzenlendi.
- İlimiz sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan mahallere yapılması planlanan paket tip evsel atıksu arıtma tesisleri için teknik şartname hazırlıkları devam etmekte olup, bu tesislerin imalatlarının ST – 37, Paslanmaz Çelik, Yüksek yoğunluklu PE malzemeden veya CTP /PE malzeme kaplamalı olması düşünülmektedir. Buna ilişkin fiyatlandırma çalışmalarına devam edilmektedir.
- İlimiz sınırları içerisinde nüfus yoğunluğu daha az olan kesimlerde ise paket tip evsel atıksu arıtma tesisleri yerine, ihtiyacı karşılayacak ve daha az maliyetli foseptik tip projeleri hazırlama çalışmalarına devam edilmektedir.
- Daire Başkanlığımız bünyesindeki tüm personele atıksu arıtma tesislerinin yapımı, işletilmesi vb. konularda eğitim vermeye devam edilmekte ve bu kapsamda mevcut ve yapımı devam eden tesislere teknik geziler yapılmaktadır.
- Keçiliköy Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan incelemeler sonucunda, tesisin daha randımanlı çalışması için yapılmasına engel teşkil ettiği belirlenen bazı işlerin olduğu tespit edilmiştir. Tesiste yapılması düşünülen iyileştirme işleri için çalışmalar başlatılmıştır.
- Ayrıca Keçiliköy Atıksu Arıtma Tesisinde yaşanan bir problem olan gerilim düşümü sorununu gidermek için mevcut elektrik direkleri kullanılarak, trafodan yeni bir enerji nakil hattı çekilmiştir.



## (12) KANALİZASYON HİZMETLERİ

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kanalizasyon hizmetlerini yürütmektedir.

Bu kapsamda;

- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerleşim birimlerinde oluşan evsel ve endüstriyel nitelikteki atıksuların ilgili mevzuatta tanımlanmış kriterlere ve sıhhi şartlara uygun şekilde uzaklaştırılması,
- Kanalizasyon altyapısının verimli çalışması için gerekli periyodik temizliklerin yapılması,
- Yağmursuyu altyapısının ve yağmursuyu ızgaralarının periyodik bakım ve temizliklerinin yapılması,
- Tasarım kapasitesinin aşılmış olduğu hatlarda kapasite artışlarının gerçekleştirilmesi,
- Nüfus artışı ve vatandaş talepleri dikkate alınarak atıksuların aboneden arıtma tesisine iletiminin sağlanması için gerekli yeni tesislerin imalatının yapılması,
- Mevcut ve yeni inşa edilecek kanalizasyon altyapısının işletilmesi, şebekelerdeki her türlü bakım ve onarım çalışmalarının işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı çerçevesinde yürütülmesi,
- Atıksuların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınması,
- Abone parsel bağlantılarındaki arızaların ücreti mukabilinde giderilmesi,
- Daire bünyesindeki kanal açma, kombine ve vidanjör araçları ile abonelerin kanalizasyon tıkanıklığı şikâyetlerinin giderilmesi,
- Foseptik çekim taleplerinin karşılanması,
- Yol seviyesi altında kalan muayene bacası kapaklarının tespitinin yapılması ve bu bacaların yol üst kotuna kadar yükseltilmesi,
- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile birlikte vidanjör çalışma izin belgesi, sanayi kuruluşları deşarj kalite kontrol ruhsatı, yıkama-yağlama istasyonları deşarj kalite kontrol ruhsatı ve deşarj kalite kontrol ruhsatı gerekli değildir belgesi taleplerini değerlendirerek gerekli belge ve ruhsatların düzenlenmesi,
- Hizmetleri Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından verilmektedir.



| 97 Mahalle Kapsamında Planlanan Kanalizasyon Yapım İşleri |       |                |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İlçe                                                      | S. No | Mahalle        | Mahallelere Göre Projelerin Güncel Durumu                                                       |
| Ahmetli                                                   | 1     | Bahçecik       | İhalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanmış olup 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. |
|                                                           | 2     | Dereköy        |                                                                                                 |
|                                                           | 3     | Hacıköseli     |                                                                                                 |
|                                                           | 4     | Karaköy        |                                                                                                 |
|                                                           | 5     | Kargın         |                                                                                                 |
|                                                           | 6     | Yarışlı        |                                                                                                 |
| Akhisar                                                   | 7     | Haciosmanlar   | İnşaat çalışmaları devam etmekte olup 2016 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.        |
|                                                           | 8     | Kızlaralanı    |                                                                                                 |
|                                                           | 9     | Kobaşdere      |                                                                                                 |
|                                                           | 10    | Sazoba         |                                                                                                 |
|                                                           | 11    | Sırtköy        |                                                                                                 |
|                                                           | 12    | Beyler         |                                                                                                 |
| Gölmarmara                                                | 13    | Değnekler      | 2016 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.       |
|                                                           | 14    | Kılcanlar      |                                                                                                 |
|                                                           | 15    | Tiyenli        |                                                                                                 |
| Alaşehir                                                  | 16    | Hacıaliler     | 2016 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.       |
|                                                           | 17    | Matarlı        |                                                                                                 |
|                                                           | 18    | Şahyar         |                                                                                                 |
|                                                           | 19    | Yeniköy        |                                                                                                 |
| Sarıgöl                                                   | 20    | Dindarlı       | 2016 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.       |
|                                                           | 21    | Güneydamları   |                                                                                                 |
|                                                           | 22    | Şeyhdavutlar   |                                                                                                 |
|                                                           | 23    | Baharlar       |                                                                                                 |
|                                                           | 24    | Yukarıkoçaklar |                                                                                                 |
| Demirci                                                   | 25    | Alağaç         | 2016 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.       |
|                                                           | 26    | İmrenler       |                                                                                                 |
|                                                           | 27    | Küpeler        |                                                                                                 |
|                                                           | 28    | Yarbasan       |                                                                                                 |
|                                                           | 29    | Yeşildere      |                                                                                                 |
|                                                           | 30    | Çataloluk      |                                                                                                 |

|           |    |                 |                                                                                                 |
|-----------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kula      | 31 | Ayazören        | İhalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanmış olup 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. |
|           | 32 | Başıbüyük       |                                                                                                 |
|           | 33 | Dereköy         |                                                                                                 |
|           | 34 | Encekler        |                                                                                                 |
|           | 35 | Saraçlar        |                                                                                                 |
|           | 36 | Çarıkballı      |                                                                                                 |
| Kırkağaç  | 37 | Bademli         |                                                                                                 |
|           | 38 | Çobanlar        |                                                                                                 |
|           | 39 | Fırdanlar       |                                                                                                 |
|           | 40 | Gökçukur        |                                                                                                 |
|           | 41 | Kocaiskam       |                                                                                                 |
|           | 42 | Kuyucak         |                                                                                                 |
| Soma      | 43 | Çerkezsultaniye | 2016 yılı içerisinde ihalesi yapılarak 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.       |
|           | 44 | Evciler         |                                                                                                 |
|           | 45 | Eynez           |                                                                                                 |
|           | 46 | Göktaş          |                                                                                                 |
|           | 47 | Hatunköy        |                                                                                                 |
|           | 48 | Karacakaş       |                                                                                                 |
|           | 49 | Karaçam         |                                                                                                 |
|           | 50 | Naldöken        |                                                                                                 |
| Köprübaşı | 51 | Alanyolu        | İhalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.                              |
|           | 52 | Kıranşeyh       |                                                                                                 |
|           | 53 | Arpacı          |                                                                                                 |
|           | 54 | Tokmaklı        |                                                                                                 |
|           | 55 | Yumuklar        |                                                                                                 |



| 2015 Yılı Manisa Merkez ve İlçelerde Gerçekleştirilen İşler |                                     |                                 |                                 |                                     |                                          |                         |                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| İlçe                                                        | Tamir Edilen Kanalizasyon Hattı (m) | Muayene Bacası Temizliği (adet) | Muayene Bacası Yükseltme (adet) | Yağmur Suyu İzgara Temizliği (adet) | Foseptik Çekimi Rabırt Tıkanıklık (adet) | Ana Kanal Temizleme (m) | Döşenen Kanalizasyon Hattı (m) |
| Merkez                                                      | 2094,06                             | 1325,00                         | 180,00                          | 4756,00                             | 6982,00                                  | 64626,67                | 9789,00                        |
| Ahmetli                                                     | 295,81                              | 51,00                           | 2,00                            | 7,00                                | 194,00                                   | 6839,33                 | 1256,00                        |
| Akhisar                                                     | 717,94                              | 526,00                          | 142,00                          | 395,00                              | 1531,00                                  | 560,00                  | 1490,00                        |
| Alaşehir                                                    | 1016,62                             | 968,00                          | 94,00                           | 368,00                              | 2510,00                                  | 3694,67                 | 1441,00                        |
| Demirci                                                     | 645,62                              | 405,00                          | 35,00                           | 726,00                              | 70,00                                    | 1087,67                 | 3559,00                        |
| Gölmarmara                                                  | 863,81                              | 163,00                          | 20,00                           | 5,00                                | 319,00                                   | 3207,33                 | 664,00                         |
| Gördes                                                      | 1436,81                             | 45,00                           | 4,00                            | 100,00                              | 21,00                                    | 34,33                   | 1828,00                        |
| Kırkağaç                                                    | 507,14                              | 15,00                           | 8,00                            | 54,00                               | 299,00                                   | 0,00                    | 1204,00                        |
| Köprübaşı                                                   | 1259,81                             | 60,00                           | 0,00                            | 20,00                               | 44,00                                    | 0,00                    | 4325,00                        |
| Kula                                                        | 486,81                              | 396,00                          | 26,00                           | 148,00                              | 580,00                                   | 0,00                    | 938,00                         |
| Salihli                                                     | 771,94                              | 203,00                          | 5,00                            | 148,00                              | 853,00                                   | 8542,00                 | 3199,00                        |
| Sarıgöl                                                     | 1552,81                             | 337,00                          | 109,00                          | 108,00                              | 305,00                                   | 0,00                    | 2415,00                        |
| Saruhanlı                                                   | 531,62                              | 202,00                          | 15,00                           | 205,00                              | 674,00                                   | 0,00                    | 1999,00                        |
| Selendi                                                     | 1418,31                             | 159,00                          | 0,00                            | 36,00                               | 28,00                                    | 0,00                    | 3193,00                        |
| Soma                                                        | 519,44                              | 130,00                          | 21,00                           | 210,00                              | 1053,00                                  | 622,00                  | 3966,00                        |
| Turgutlu                                                    | 1774,44                             | 357,00                          | 0,00                            | 1,00                                | 2486,00                                  | 5112,00                 | 4321,00                        |
| <b>Toplam</b>                                               | <b>15892,99</b>                     | <b>5342,00</b>                  | <b>661,00</b>                   | <b>7287,00</b>                      | <b>17949,00</b>                          | <b>94326,00</b>         | <b>45587,00</b>                |

## 4. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU VE DEĞERLENDİRİLMESİ



Kurumumuzun 2015-2019 Stratejik Planı ve 2015 yılı Performans Programı kapsamında yapmış olduğu faaliyet ve projelerine ait performans hedefleri ve göstergeleri belirlenmiştir.

2015 yılına ait hedefler doğrultusunda icra edilen faaliyetlerin gerçekleşme durumu ve bu gerçekleştirmelerin ne oranda vuku bulduğu göstergeleriyle birlikte tablo haline getirilmiş olup, performans göstergelerinin gerçekleşme değerlerinin, hedef olarak belirlenen değerlere oranlanması neticesinde ilgili birimin söz konusu hedefine ait başarı oranı bulunmuştur.

Bu kapsamda;

- ✓ Başarı oranı, % 0-49 aralığındaki göstergelerin performans seviyesi “DÜŞÜK”,
- ✓ Başarı oranı, % 50-79 aralığındaki göstergelerin performans seviyesi “ORTA”,
- ✓ Başarı oranı, % 80 ve üzerinde olan göstergelerin performans seviyesi ise “YÜKSEK” olarak değerlendirilmiştir.

| Performans Göstergesi | Başarı Oranı        | Performans Seviyesi | Renk   |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
|                       | % 0-49              | Düşük               | Düşük  |
|                       | % 50-79             | Orta                | Orta   |
|                       | %80 ve Üzeri        | Yüksek              | Yüksek |
|                       | Hedeften Vazgeçildi | İptal               | İptal  |

Yukarıdaki çizelgeye göre, “Performans Sonuçları Değerlendirme Tablosu” nda, performans seviyesi düşük olan göstergeler “GÜL”, orta olan göstergeler “MAVİ”, yüksek olan göstergeler ise “TURUNCU” renk ile gösterilmiştir. Ek olarak hedeften vazgeçilmesi durumunda performans seviyesi hanesine “İPTAL” yazılarak “MOR” renk ile vurgulanmıştır.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                     |                         |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi. |                     |                         |                     |                            |
| <b>Stratejik Hedef 1.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Manisa (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.                                |                     |                         |                     |                            |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                               |                     |                         |                     |                            |
| 1.1.1 Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.400.000                                                                                                                                |                     |                         |                     |                            |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5.400.000</b>                                                                                                                         |                     |                         |                     |                            |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                       | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>Performans Seviyesi</b> |
| 1.1.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yüzde                                                                                                                                    | 25                  | 0                       | 0%                  | <b>Düşük</b>               |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                     |                         |                     |                            |
| 1.Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                     |                         |                     |                            |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                     |                         |                     |                            |
| 3.Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisinin ihalesi, 30.04.2015 tarihinde yapılmıştır. 20.07.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan tesise ait yer teslimi 29-30.07.2015 tarihinde yapılmıştır. Ancak, mevcut sahada bulunan eski atıksu arıtma tesisi yıkım işleminin tamamlanamaması nedeniyle ancak 24.11.2015 tarihinde inşaat başlanabilmektedir. |                                                                                                                                          |                     |                         |                     |                            |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                     |                         |                     |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                         |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Stratejik Amaç 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi |                     |                         |                     |                   |
| <b>Stratejik Hedef 1.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.                                      |                     |                         |                     |                   |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                              |                     |                         |                     |                   |
| 1.2.1 Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinin %25'lik kısmının tamamlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.250.000                                                                                                                               |                     |                         |                     |                   |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6.250.000</b>                                                                                                                        |                     |                         |                     |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                      | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>2015 Hedef</b> |
| 1.2.1.1 Atıksu Arıtma Tesisinin bitirilme oranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yüzde                                                                                                                                   | 25                  | 5                       | 20%                 | <b>Düşük</b>      |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                     |                         |                     |                   |
| 1.Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                     |                         |                     |                   |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                     |                         |                     |                   |
| 3.Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisinin ihalesi 30.04.2015 günü yapılmıştır. 17.09.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan tesise ait yer teslimi 01-02.10.2015 günü yapılmıştır. 09.11.2015 tarihinde söz konusu işe başlanmış olup, zemin iyileştirme çalışmaları yapılarak %5 oranında fiziki ilerleme kaydedilmiştir. Yapılan işle ilgili herhangi bir ödeme yapılmamıştır. |                                                                                                                                         |                     |                         |                     |                   |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                     |                         |                     |                   |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                     |                         |                     |                   |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Stratejik Amaç 1</b>                                                                                                                                                                                        | <i>Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi</i> |                     |                         |                     |                   |
| <b>Stratejik Hedef 1.3</b>                                                                                                                                                                                     | <i>Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2018 yılında işletmeye alınması.</i>                                      |                     |                         |                     |                   |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                                     |                     |                         |                     |                   |
| 1.3.1 Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin %25'lik kısmının tamamlanması                                                                                                                                           | 4.000.000                                                                                                                                      |                     |                         |                     |                   |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>4.000.000</b>                                                                                                                               |                     |                         |                     |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                             | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>2015 Hedef</b> |
| 1.3.1.1 Tesisin bitirilme oranı                                                                                                                                                                                | Yüzde                                                                                                                                          | 25                  | 0                       | 0%                  | <b>Düşük</b>      |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| 1.Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| 3.Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisinin, proje revizyon çalışması ve İller Bankası proje onay aşamasının devam etmesi nedeniyle 2015 yılı içerisinde söz konusu hedefe ilişkin herhangi bir çalışma yapılamamıştır. |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 1                                                                                                                                                                                              | Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi. |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 1.4                                                                                                                                                                                           | Demirci Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.                                        |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 1.4.1 Demirci Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak %25’lik kısmının tamamlanması                                                                                                          |                                                                                                                                          |             | 1.000.000                           |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |             | 1.000.000                           |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 1.4.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          | Yüzde       | 25                                  | 0                | 0%           | Düşük               |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| 1.Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| 3.Demirci Atıksu Arıtma Tesisinin, proje revizyon çalışması ve İller Bankası proje onay aşamasının devam etmesi nedeniyle 2015 yılı içerisinde söz konusu hedefe ilişkin herhangi bir çalışma yapılamamıştır. |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Stratejik Amaç 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi</i> |                     |                         |                     |                   |
| <b>Stratejik Hedef 1.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Gördes Atıksu Arıtma Tesisi ve yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı işinin 2017 yılına kadar tamamlanması</i>                                |                     |                         |                     |                   |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                                     |                     |                         |                     |                   |
| 1.5.1 Gördes Atıksu Arıtma Tesisi ve yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi altyapı işinin 2015 yılında yapımına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000                                                                                                                                      |                     |                         |                     |                   |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.000.000</b>                                                                                                                               |                     |                         |                     |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                             | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>2015 Hedef</b> |
| 1.5.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yüzde                                                                                                                                          | 25                  | 1                       | 4%                  | <b>Düşük</b>      |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| 1. Tesisin ve altyapı şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir. İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| 3. Gördes Atıksu Arıtma Tesisinin ihalesi 10.04.2015 tarihinde yapılmıştır. 04.06.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan tesisin inşaatının yer teslimi ve işe başlanması 16-17.06.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Gördes Belediyesi tarafından onaylanan ancak uygulaması yapılmayan imar planına göre projelendirilen tesis ve kısmi kanalizasyon inşaatı işinde; kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke inşaatları güzergahlarının açık olmaması sebebiyle herhangi bir işlem yapılamamıştır. Atıksu Arıtma Tesisinin yapılacağı alan D.S.İ.'nin görüşü doğrultusunda değiştirilerek, yeniden projelendirme çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Hem Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında, hem de tesis yeri ile ilgili proje revizyonlarının onayı beklenmesi nedeniyle hedefe ilişkin fiziki ve maddi anlamda ancak %1 lik bir kısım gerçekleştirilebilmiştir. |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Stratejik Amaç 1</b>                                                                                                                                                                                       | <i>Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.</i> |                     |                         |                     |                   |
| <b>Stratejik Hedef 1.6</b>                                                                                                                                                                                    | <i>Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.</i>                                        |                     |                         |                     |                   |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                                      |                     |                         |                     |                   |
| 1.6.1 Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması                                                                                                                      | 1.250.000                                                                                                                                       |                     |                         |                     |                   |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1.250.000</b>                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                                                | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                              | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>2015 Hedef</b> |
| 1.6.1.1 Tesisin bitirilme oranı                                                                                                                                                                               | Yüzde                                                                                                                                           | 25                  | 0                       | 0%                  | <b>Düşük</b>      |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |
| 1.Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |
| 3.Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinin, proje revizyon çalışması ve İller Bankası proje onay aşamasının devam etmesi nedeniyle 2015 yılı içerisinde söz konusu hedefe ilişkin herhangi bir çalışma yapılamamıştır. |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 1                                                                                                                                                                                                           | Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi. |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 1.7                                                                                                                                                                                                        | Kavaklıdere-İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisinin 2015 yılında yapımına başlanarak 2017 yılında işletmeye alınması.                           |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 1.7.1 Kavaklıdere -İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisinin inşaatına başlanarak %25’lik kısmının tamamlanması                                                                                                                     |                                                                                                                                          |             | 500.000                             |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |             | 500.000                             |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 1.7.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme durumu                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | Yüzde       | 25                                  | 0                | 0%           | Düşük               |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| 1.Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| 3.Kavaklıdere-İlyaslar Atıksu Arıtma Tesisinin, proje revizyon çalışması ve İller Bankası proje onay aşamasının devam etmesi nedeniyle 2015 yılı içerisinde söz konusu hedefe ilişkin herhangi bir çalışma yapılamamıştır. |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı ve DSİ verileri                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |              |                                     |              |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--|
| Stratejik Amaç 2                                                                                                                                                                | İlimiz dahilindeki tüm atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi.                                                                                                                            |              |                                     |              |                     |  |
| Stratejik Hedef 2.1                                                                                                                                                             | 11 adet Manisa (Merkez), Alaşehir, Gölarmara, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Kula, Durasılı, Gelenbe, Karakurt , Karaoğlanlı atıksu arıtma tesislerinin 2015 yılından itibaren işletilmesi. |              |                                     |              |                     |  |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |              | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |              |                     |  |
| 2.1.1 Atıksu ve arıtma tesislerinin işletilmesi                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |              | 6.000.000                           |              |                     |  |
| Toplam                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |              | 6.000.000                           |              |                     |  |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                                                               | 2015 Tahmini | 2015 Gerçekleşen                    | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |  |
| 2.1.1.1 Tesisin işletilme oranı                                                                                                                                                 | Yüzde                                                                                                                                                                                     | 100          | 100                                 | 100%         | Yüksek              |  |
| Açıklama                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |              |                                     |              |                     |  |
| 1.Tesislerin tamamının fiili olarak işletilmesi durumunu ifade etmektedir.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |              |                                     |              |                     |  |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |              |                                     |              |                     |  |
| 3.02.04.2015 tarihinde 11 adet atıksu ve arıtma tesisi ihalesini takiben, 13.04.2015 tarihinde tesislere ait sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılarak işletmeye alınmıştır. |                                                                                                                                                                                           |              |                                     |              |                     |  |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |              |                                     |              |                     |  |
| Veri Kaynağı: Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |              |                                     |              |                     |  |

|                                                                                              |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 3                                                                             | Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi. |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 3.1                                                                          | 2013 yılında yapımına başlanan Akhisar yağmur suyu altyapı inşaatının 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması.                               |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                  |                                                                                                                                          |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 3.1.1 Yapımı devam eden Akhisar yağmur suyu altyapı inşaatının %25’lik kısmının tamamlanması |                                                                                                                                          |             | 2.500.000                           |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                       |                                                                                                                                          |             | 2.500.000                           |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                      |                                                                                                                                          | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 3.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı                                                   |                                                                                                                                          | Yüzde       | 25                                  | 25               | 100%         | Yüksek              |
| Açıklama                                                                                     |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| 1.Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                  |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                    |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| 3. Altyapı inşaatının %25'lik kısmı tamamlanmıştır.                                          |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                   |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri                                       |                                                                                                                                          |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Stratejik Amaç 3</b>                                                                                           | <i>Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi</i> |                     |                         |                     |                   |
| <b>Stratejik Hedef 3.2</b>                                                                                        | <i>Koldere Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.</i>                                                                     |                     |                         |                     |                   |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                                     |                     |                         |                     |                   |
| 3.2.1 Koldere Kanalizasyon Şebekesi altyapı işinin 2015 yılında yapımına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması | 500.000                                                                                                                                        |                     |                         |                     |                   |
| <b>Toplam</b>                                                                                                     | <b>500.000</b>                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                    | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                             | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>2015 Hedef</b> |
| 3.2.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı                                                                      | Yüzde                                                                                                                                          | 25                  | 0                       | 0%                  | <b>Düşük</b>      |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| 1.Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                       |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                         |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| 3. Söz konusu hedefe yönelik proje çalışması tamamlanmış olup, İller Bankası A.Ş.'den kredi onayı beklenmektedir. |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri                                                     |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Stratejik Amaç 3</b>                                                                                     | <i>Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.</i> |                     |                         |                     |                   |
| <b>Stratejik Hedef 3.3</b>                                                                                  | <i>Gökkaya Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.</i>                                                                      |                     |                         |                     |                   |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                          | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                                      |                     |                         |                     |                   |
| 3.3.1 Gökkaya Kanalizasyon Şebekesinin yapımına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması                    | 500.000                                                                                                                                         |                     |                         |                     |                   |
| <b>Toplam</b>                                                                                               | 500.000                                                                                                                                         |                     |                         |                     |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                              | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                              | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>2015 Hedef</b> |
| 3.3.1.1 Kanalizasyon şebekesinin tamamlanma oranı                                                           | Yüzde                                                                                                                                           | 25                  | 0                       | 0%                  | <b>Düşük</b>      |
| <b>Açıklama</b>                                                                                             |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |
| 1.Kanalizasyon şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                   |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |
| 3. Söz konusu hedefe yönelik proje çalışması tamamlanmış İller Bankası A.Ş.'den kredi onayı beklenmektedir. |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                           |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri                                               |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                   |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 3</b>                                                                                          | <i>Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi.</i> |                     |                         |                     |                            |
| <b>Stratejik Hedef 3.4</b>                                                                                       | <i>Büyükbelen Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.</i>                                                    |                     |                         |                     |                            |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                               | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                                      |                     |                         |                     |                            |
| 3.4.1 Büyükbelen Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması      | 750.000                                                                                                                                         |                     |                         |                     |                            |
| <b>Toplam</b>                                                                                                    | <b>750.000</b>                                                                                                                                  |                     |                         |                     |                            |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                              | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>Performans Seviyesi</b> |
| 3.4.1.1 Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesinin bitirilme oranı                                                  | Yüzde                                                                                                                                           | 25                  | 0                       | 0%                  | <b>Düşük</b>               |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                            |
| 1.Büyükbelen Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.           |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                            |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                        |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                            |
| 3. Söz konusu hedefe yönelik proje çalışması tamamlanmış olup İller Bankası A.Ş.'den kredi onayı beklenmektedir. |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                            |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                                |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                            |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri                                                    |                                                                                                                                                 |                     |                         |                     |                            |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                         |             |                                     |                  |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 3                                                                                                 | Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 3.5                                                                                              | Yeşilyurt Kanalizasyon Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.                                                                   |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                      |                                                                                                                                         |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 3.5.1 Yeşilyurt Kanalizasyon Şebekesinin inşaatına başlanarak %25’lik kısmının tamamlanması                      |                                                                                                                                         |             | 750.000                             |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                                           |                                                                                                                                         |             | 750.000                             |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                          |                                                                                                                                         | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 3.5.1.1 Kanalizasyon Şebekesinin bitirilme oranı                                                                 |                                                                                                                                         | Yüzde       | 25                                  | 0                | 0%           | Düşük               |
| Açıklama                                                                                                         |                                                                                                                                         |             |                                     |                  |              |                     |
| 1. Kanalizasyon şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                    |                                                                                                                                         |             |                                     |                  |              |                     |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                        |                                                                                                                                         |             |                                     |                  |              |                     |
| 3. Söz konusu hedefe yönelik proje çalışması tamamlanmış olup İller Bankası A.Ş.’den kredi onayı beklenmektedir. |                                                                                                                                         |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                       |                                                                                                                                         |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri                                                           |                                                                                                                                         |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                          |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Stratejik Amaç 3</b>                                                                  | <i>Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere atıksuların altyapı sistemlerinde ve çevrede yol açacağı tahribatın önlenmesi</i> |                     |                         |                     |                   |
| <b>Stratejik Hedef 3.6</b>                                                               | <i>Selendi Yağmur suyu Şebekesinin 2015-2017 yılları arasında yapımı.</i>                                                                      |                     |                         |                     |                   |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                       | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                                     |                     |                         |                     |                   |
| 3.6.1 Selendi Yağmur suyu Şebekesinin inşaatına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması | 2.000.000                                                                                                                                      |                     |                         |                     |                   |
| <b>Toplam</b>                                                                            | <b>2.000.000</b>                                                                                                                               |                     |                         |                     |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                           | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                             | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>2015 Hedef</b> |
| 3.6.1.1 Tesisin bitirilme oranı                                                          | Yüzde                                                                                                                                          | 25                  | 12,5                    | 50%                 | <b>Orta</b>       |
| <b>Açıklama</b>                                                                          |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| 1.Yağmur suyu şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.              |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| 3.2017 yılı içerisinde tamamlanacaktır.                                                  |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                        |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı verileri                            |                                                                                                                                                |                     |                         |                     |                   |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                     |                         |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Stratejik Amaç 4</b>                                                                                                                                                            | <i>Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.</i>                    |                     |                         |                     |                   |
| <b>Stratejik Hedef 4.1</b>                                                                                                                                                         | <i>Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarının 2015-2017 yılları arasında yapılması.</i> |                     |                         |                     |                   |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                 | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                       |                     |                         |                     |                   |
| 4.1.1 Mevcut içme suyu depolarının bakım ve onarımlarına başlanarak %25'lik kısmının tamamlanması                                                                                  | 700.000                                                                                          |                     |                         |                     |                   |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                      | <b>700.000</b>                                                                                   |                     |                         |                     |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                     | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                               | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>2015 Hedef</b> |
| 4.1.1.1 Bakım ve onarım yapılan depoların oranı                                                                                                                                    | Yüzde                                                                                            | 25                  | 24                      | 98%                 | <b>Yüksek</b>     |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                     |                         |                     |                   |
| 1.Bakım ve onarım yapılan depoların yüzde olarak bakım ve onarım yapılması gereken depolara oranı ifade edilmektedir.                                                              |                                                                                                  |                     |                         |                     |                   |
| 2.Bakım ve onarım yapılması gereken depo sayısı =100 olarak kabul edilmiştir.                                                                                                      |                                                                                                  |                     |                         |                     |                   |
| 3. Bakım onarımı yapılacak içme suyu depolarının tespit faaliyetinin devam etmesi nedeniyle söz konusu hedefin gerçekleşme oranı %24'tür. (300 deponun 72'sine bakım yapılmıştır.) |                                                                                                  |                     |                         |                     |                   |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                     |                         |                     |                   |
| <b>Veri Kaynağı:</b> İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                         |                                                                                                  |                     |                         |                     |                   |

|                                                                                                      |  |                                                                              |                                     |                  |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------------|
| Stratejik Amaç 4                                                                                     |  | Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.       |                                     |                  |              |            |
| Stratejik Hedef 4.2                                                                                  |  | İçme suyu terfi hattındaki boruların 2015-2016 yılları arasında yenilenmesi. |                                     |                  |              |            |
| Faaliyetler                                                                                          |  |                                                                              | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |            |
| 4.2.1 İçme suyu terfi hattındaki boruların yenilenmesi.                                              |  |                                                                              | 12.000.000                          |                  |              |            |
| Toplam                                                                                               |  |                                                                              | 12.000.000                          |                  |              |            |
| Performans Göstergeleri                                                                              |  | Ölçü Birimi                                                                  | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | 2015 Hedef |
| 4.2.1.1 Terfi hattındaki boruların yenilenme oranı                                                   |  | Yüzde                                                                        | 25                                  | 25               | 100%         | Yüksek     |
| Açıklama                                                                                             |  |                                                                              |                                     |                  |              |            |
| 1.Terfi hattında yenilenmesi gereken borular ile yenilenen boruların yüzde oranı ifade edilmektedir. |  |                                                                              |                                     |                  |              |            |
| 2.Yenilenmesi gereken boruların tamamı=100 kabul edilmiştir.                                         |  |                                                                              |                                     |                  |              |            |
| 3. Hedef olarak belirlenmiş olan terfi hatlarının tamamı (79.493 m terfi hattı) yenilenmiştir.       |  |                                                                              |                                     |                  |              |            |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                           |  |                                                                              |                                     |                  |              |            |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                                  |  |                                                                              |                                     |                  |              |            |

|                                                                                                                                                              |                                                                        |              |                                     |              |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--|
| Stratejik Amaç 4                                                                                                                                             | Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması. |              |                                     |              |                     |  |
| Stratejik Hedef 4.3                                                                                                                                          | İçme suyu şebeke hatlarının 2015-2017 yılları arasında yenilenmesi.    |              |                                     |              |                     |  |
| Faaliyetler                                                                                                                                                  |                                                                        |              | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |              |                     |  |
| 4.3.1 İçme suyu şebeke hatlarını yenilenmesi                                                                                                                 |                                                                        |              | 2.500.000                           |              |                     |  |
| Toplam                                                                                                                                                       |                                                                        |              | 2.500.000                           |              |                     |  |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                      | Ölçü Birimi                                                            | 2015 Tahmini | 2015 Gerçekleşen                    | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |  |
| 4.3.1.1 İçme suyu şebeke hatlarının yenilenme oranı                                                                                                          | Yüzde                                                                  | 25           | 8                                   | 32%          | Düşük               |  |
| Açıklama                                                                                                                                                     |                                                                        |              |                                     |              |                     |  |
| 1. İçme suyu şebeke hatlarında yenilenmesi gereken borular ile yenilenen boruların yüzde oranı ifade edilmektedir.                                           |                                                                        |              |                                     |              |                     |  |
| 2. Yenilenmesi gereken boruların tamamı=100 kabul edilmiştir.                                                                                                |                                                                        |              |                                     |              |                     |  |
| 3.İçme suyu şebeke yenileme projesi kapsamındaki eksikler sebebiyle, ihale sürecinin tamamlanamaması neticesinde, hedefin gerçekleşme oranı %8'de kalmıştır. |                                                                        |              |                                     |              |                     |  |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                   |                                                                        |              |                                     |              |                     |  |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                          |                                                                        |              |                                     |              |                     |  |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |              |                                     |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 4                                                                                                                                                                                       | Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.          |              |                                     |              |                     |
| Stratejik Hedef 4.4                                                                                                                                                                                    | Kaynak suyu memba başlarında kaptajların 2015-2017 yılları arasında yenilenmesi |              |                                     |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |              | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |              |                     |
| 4.4.1 Kaynak suyu memba başlarında kaptajların yenilenmesi                                                                                                                                             |                                                                                 |              | 100.000                             |              |                     |
| Toplam                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |              | 100.000                             |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                | Ölçü Birimi                                                                     | 2015 Tahmini | 2015 Gerçekleşen                    | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 4.4.1.1 kaynak su memba başlarında yenilenen kaptajların oranı                                                                                                                                         | Yüzde                                                                           | 25           | 2,50                                | 10%          | Düşük               |
| Açıklama                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |              |                                     |              |                     |
| 1.Yenilenmesi gereken kaptajların, yenilenen kaptajlara oranı ifade edilmektedir.                                                                                                                      |                                                                                 |              |                                     |              |                     |
| 2. Yenilenmesi gereken kaptajların tamamı=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                        |                                                                                 |              |                                     |              |                     |
| 3. Kaptajların ulaşım yollarında olmaması ve orman izinlerindeki gecikme nedeniyle, hedef olarak belirlenen 30 kaptajın ancak 3 tanesi yenilenebilmiştir. Bu hedefe yönelik gerçekleşme oranı %10'dur. |                                                                                 |              |                                     |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                             |                                                                                 |              |                                     |              |                     |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                    |                                                                                 |              |                                     |              |                     |

|                                                                                               |                                                                             |              |                                     |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 4                                                                              | Mevcut su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.      |              |                                     |              |                     |
| Stratejik Hedef 4.5                                                                           | Kagir depoların 2015-2017 yılları arasında betonarme depoya dönüştürülmesi. |              |                                     |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                   |                                                                             |              | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |              |                     |
| 4.5.1 Kagir depoların betonarme depolara dönüştürülmesi                                       |                                                                             |              | 500.000                             |              |                     |
| Toplam                                                                                        |                                                                             |              | 500.000                             |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                       | Ölçü Birimi                                                                 | 2015 Tahmini | 2015 Gerçekleşen                    | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 4.5.1.1 Betonarme depoya dönüştürülen depoların oranı                                         | Yüzde                                                                       | 25           | 6,6                                 | 27%          | Düşük               |
| Açıklama                                                                                      |                                                                             |              |                                     |              |                     |
| 1. Kagir depoların, betonarme depoya dönüştürülenlere oranı ifade edilmektedir.               |                                                                             |              |                                     |              |                     |
| 2. Kagir depoların tamamı=100 kabul edilmiştir.                                               |                                                                             |              |                                     |              |                     |
| 3. Hedef olarak belirlenen kagir depolardan 8 tanesi betonarme depo haline getirilebilmiştir. |                                                                             |              |                                     |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                    |                                                                             |              |                                     |              |                     |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                           |                                                                             |              |                                     |              |                     |

|                                                                                  |                                                                                                   |              |                                     |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 5                                                                 | İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması.              |              |                                     |              |                     |
| Stratejik Hedef 5.1                                                              | Her yıl, 22 Mart Dünya Su Günü'nde il genelinde suyun önemine ilişkin etkinliklerin düzenlenmesi. |              |                                     |              |                     |
| Faaliyetler                                                                      |                                                                                                   |              | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |              |                     |
| 5.1.1 Sivil toplum kuruluşları ile 4 etkinlik düzenlenmesi                       |                                                                                                   |              | 300.000                             |              |                     |
| Toplam                                                                           |                                                                                                   |              | 300.000                             |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                          | Ölçü Birimi                                                                                       | 2015 Tahmini | 2015 Gerçekleşen                    | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 5.1.1.1 Düzenlenen etkinliklerin oranı                                           | Yüzde                                                                                             | 100          | 100                                 | 100%         | Yüksek              |
| Açıklama                                                                         |                                                                                                   |              |                                     |              |                     |
| 1.Düzenlenecek etkinliklerin fiili olarak yapılma durumunu ifade etmektedir.     |                                                                                                   |              |                                     |              |                     |
| 2.Düzenlenecek etkinlik sayısı =100 kabul edilmiştir.                            |                                                                                                   |              |                                     |              |                     |
| 3. 2015 yılı içerisinde sivil toplum kuruluşları ile 4 faaliyet icra edilmiştir. |                                                                                                   |              |                                     |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                       |                                                                                                   |              |                                     |              |                     |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                              |                                                                                                   |              |                                     |              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                              |                                     |              |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--|
| Stratejik Amaç 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | İçme suyu tasarrufu konusunda halkın bilinçlenmesine yönelik çalışmaların yapılması.         |                                     |              |                     |  |
| Stratejik Hedef 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 5 yıl plan dönemi içinde, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılması. |                                     |              |                     |  |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                              | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |              |                     |  |
| 5.2.1 Fiziki Kaçakların tespiti ve müdahale edilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                              | 1.000.000                           |              |                     |  |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                              | 1.000.000                           |              |                     |  |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                                                                                 | 2015 Gerçekleşen                    | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |  |
| 5.2.1.1 Müdahale edilmesi gereken fiziki kaçak oranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yüzde       | 100                                                                                          | 100                                 | 100%         | Yüksek              |  |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                              |                                     |              |                     |  |
| 1.Müdahale edilmesi gereken fiziki kaçakların müdahale edilen kaçaklara oranı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                              |                                     |              |                     |  |
| 2.Su kayıp ve kaçaklarını önleyebilmek maksadıyla eski terfi, isale ve şebeke hatlarının yenilenmesi faaliyeti bir plan dahilinde icra edilmektedir. Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde 88 mahallenin içme suyu şebeke hattı projesi tamamlanmış, 18 mahallenin ise şebeke hattı yenilenmiştir. Mülga Köy Hizmetleri, İl Özel İdaresi ve İller Bankası tarafından yapılan eski terfi ve isale hatlarının yenilenmesi işlemi sürdürülmektedir. İçme suyu depolarındaki kayıp kaçakları önleyebilmek amacıyla 2015 yılında 72 adet içme suyu deposunun bakım onarımı yapılmış olup, otomasyonlu şamandıra sistemi kurularak depoların dolmasını müteakip vuku bulabilecek kayıpları önleme faaliyeti devam etmektedir. 2015 yılında 6000 adet su hattı arızasına müdahale edilmiştir. |             |                                                                                              |                                     |              |                     |  |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                              |                                     |              |                     |  |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu İdaresi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                              |                                     |              |                     |  |

|                                                                                                        |                                                                                                    |                     |                         |                     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 6</b>                                                                                | <i>İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması</i>                                   |                     |                         |                     |                            |
| <b>Stratejik Hedef 6.1</b>                                                                             | <i>Beş yıllık plan dönemi boyunca, ihtiyaca bağlı olarak, içme suyu sondajlarının artırılması.</i> |                     |                         |                     |                            |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                     | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                         |                     |                         |                     |                            |
| 6.1.1 80 adet içme suyu sondajı yapılması                                                              | 3.000.000                                                                                          |                     |                         |                     |                            |
| <b>Toplam</b>                                                                                          | <b>3.000.000</b>                                                                                   |                     |                         |                     |                            |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                         | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                 | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>Performans Seviyesi</b> |
| 6.1.1.1 Yapılan sondajların oranı                                                                      | Yüzde                                                                                              | 100                 | 50                      | 50%                 | <b>Orta</b>                |
| <b>Açıklama</b>                                                                                        |                                                                                                    |                     |                         |                     |                            |
| 1.Yapılması gereken sondaj sayısının yapılan sondaj sayısına yüzde oranı                               |                                                                                                    |                     |                         |                     |                            |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                              |                                                                                                    |                     |                         |                     |                            |
| 3.40 muhtemel sondaj yerine ait mülkiyet problemi çözülemediği için hedefin gerçekleşme oranı %50'dir. |                                                                                                    |                     |                         |                     |                            |
| <b>Niteliği: Çıktı Göstergesi</b>                                                                      |                                                                                                    |                     |                         |                     |                            |
| <b>Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri</b>                                             |                                                                                                    |                     |                         |                     |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                                     |                  |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması            |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2015-2018 yılları arasında, içme suyu arıtma tesislerinin kurulması. |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 6.2.1 15 adet içme suyu arıtma tesisi kurulması                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             | 6.000.000                           |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |             | 6.000.000                           |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 6.2.1.1 İçme suyu arıtma tesislerinin bitirilme oranı                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | Yüzde       | 100                                 | 40               | 40%          | Düşük               |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |             |                                     |                  |              |                     |
| 1.Tesislerin fiili olarak bitirilerek işletmeye alınmaya hazır olması durumu tesislerin kurulmasını ifade etmektedir.                                                                                                                                                               |                                                                      |             |                                     |                  |              |                     |
| 2.15 adet içme suyu arıtma tesisi =100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |             |                                     |                  |              |                     |
| 3.İdaremizin içme suyu arıtma projesi yapacak teknik ekibinin yeni oluşturulması, içme suyu arıtma tesisleri ile ilgili envantere kayıt işlemlerinin tamamlanamaması ve mülkiyet problemlerinin giderilememesi neticesinde ancak 6 adet içme suyu arıtma tesisi tamamlanabilmiştir. |                                                                      |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 6                                                                                                | İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması.                                                                                         |              |                                     |              |                     |
| Stratejik Hedef 6.3                                                                                             | Beş yıllık plan dönemi boyunca, hâlihazırda bulunan ve yapımı planlanmış içme suyu arıtma tesislerinde klorlama ve şamandıra sisteminin kurulması. |              |                                     |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                     |                                                                                                                                                    |              | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |              |                     |
| 6.3.1. 200 adet içme suyu arıtma tesisine klorlama ve şamandıra sistemi kurulması                               |                                                                                                                                                    |              | 1.000.000                           |              |                     |
| Toplam                                                                                                          |                                                                                                                                                    |              | 1.000.000                           |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                         | Ölçü Birimi                                                                                                                                        | 2015 Tahmini | 2015 Gerçekleşen                    | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 6.3.1.1 Klorlama sistemi kurulan arıtma tesisi oranı                                                            | Yüzde                                                                                                                                              | 100          | 100                                 | 100%         | Yüksek              |
| Açıklama                                                                                                        |                                                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |
| 1.Klorlama sistemi kurulması gereken tesislerin sistem kurulan tesislere yüzde olarak oranı ifade edilmektedir. |                                                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |
| 2.Klorlama sistemi kurulması gereken arıtma tesisi sayısı =100 kabul edilmiştir.                                |                                                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |
| 3.200 adet içme suyu arıtma tesisinin tamamında klorlama ve şamandıra sistemi kurulması işlemi tamamlanmıştır.  |                                                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                      |                                                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                                             |                                                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |

|                                                                                                                                                                 |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 6                                                                                                                                                | İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması                 |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 6.4                                                                                                                                             | Soma içme suyu tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması. |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                                                                     |                                                                           |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 6.4.1 Soma İçme suyu inşaatına başlanarak %25’lik kısmının tamamlanması                                                                                         |                                                                           |             | 3.000.000                           |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                                                                                          |                                                                           |             | 3.000.000                           |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                         |                                                                           | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 6.4.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı                                                                                                                    |                                                                           | Yüzde       | 25                                  | 0                | 0%           | Düşük               |
| Açıklama                                                                                                                                                        |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| 1.Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                                                                     |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                       |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| 3.Kaynak tahsisi sürecinin devam etmesi, söz konusu faaliyete ilişkin İller Bankası A.Ş.’den proje onayının henüz alınamaması nedeniyle ihalesi yapılamamıştır. |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                      |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                             |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                   |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 6                                                                                  | İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması                 |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 6.5                                                                               | Beş yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesisleri motopomp yenilenmesi. |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                       |                                                                           |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 6.5.1 100 adet ( arıza verenler) adet içme suyu tesisindeki motopompların yenilenmesi             |                                                                           |             | 13.000.000                          |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                            |                                                                           |             | 1.300.000                           |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                           |                                                                           | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 6.5.1.1 Yenilenen motopompların oranı                                                             |                                                                           | Yüzde       | 100                                 | 100              | 100%         | Yüksek              |
| Açıklama                                                                                          |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| 1.Yenilenmesi gereken motopompların yenilenen motopomplara yüzde olarak oranı ifade edilmektedir. |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| 2.Motopomp yenilemesi gereken içme suyu tesisi sayısı=100 kabul edilmiştir.                       |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| 3.100 adet içme suyu tesisine ait motopomp yenilenmiştir.                                         |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                        |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                               |                                                                           |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması                             |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 6.6                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015-2018 yılları arasında, İçme suyu tesislerine ait enerji nakil hatlarının yapımı. |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 6.6.1. 50 içme suyu tesisine enerji nakil hattı yapılması                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |             | 2.500.000                           |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |             | 2.500.000                           |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 6.6.1.1 Tesis sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | Yüzde       | 100                                 | 24               | 24%          | Düşük               |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| 1.İşin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| 3.Açılan içme suyu sondaj kuyularından alınan numunelerin tahlil sonucunun uygun olmaması nedeniyle içme suyu arıtma tesisi yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup söz konusu tesise ait ENH projelerinin tamamlanamaması dolayısıyla ancak, 13 adet tesisin enerji nakil hattı tamamlanabilmiştir. |                                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                                                     |  |                                                                     |                                     |                  |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 6                                                                                                                    |  | İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması           |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 6.7                                                                                                                 |  | Saruhanlı içme suyu inşaatının 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması. |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                                         |  |                                                                     | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 6.7.1 Saruhanlı içme suyu inşaatının bitirilerek işletmeye alınması                                                                 |  |                                                                     | 1.500.000                           |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                                                              |  |                                                                     | 1.500.000                           |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                             |  | Ölçü Birimi                                                         | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 6.7.1.1 Tesisin bitirilme oranı                                                                                                     |  | Yüzde                                                               | 50                                  | 45               | 90%          | Yüksek              |
| Açıklama                                                                                                                            |  |                                                                     |                                     |                  |              |                     |
| 1. İnşaatın bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                                                    |  |                                                                     |                                     |                  |              |                     |
| 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                          |  |                                                                     |                                     |                  |              |                     |
| 3. İller Bankası A.Ş. tarafından içme suyu arıtma tesisi projesinin onaylanmaması nedeniyle tesisin ancak %90'ı tamamlanabilmiştir. |  |                                                                     |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                          |  |                                                                     |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                 |  |                                                                     |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                       |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 6                                                                      | İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması             |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 6.8                                                                   | Koldere içme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması. |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                           |                                                                       |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 6.8.1. Koldere İçme suyu inşaatının yapımına başlanarak %50'lik kısmının tamamlanması |                                                                       |             | 1.000.000                           |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                |                                                                       |             | 1.000.000                           |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                               |                                                                       | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 6.8.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı                                          |                                                                       | Yüzde       | 50                                  | 0                | 0%           | Düşük               |
| Açıklama                                                                              |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| 1.Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                           |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                             |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| 3.İller Bankası A.Ş.'den kredi onayı alınamadığı için faaliyet başlatılamamıştır.     |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                            |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                   |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                   |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 6                                                                                  | İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması             |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 6.9                                                                               | Urganlı İçme suyu inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması. |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                       |                                                                       |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 6.9.1 Urganlı içme suyu inşaatının 2015 yılında yapımına başlanarak %50’lik kısmının tamamlanması |                                                                       |             | 1.800.000                           |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                            |                                                                       |             | 1.800.000                           |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                           |                                                                       | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 6.9.1.1 Tesisin yüzde olarak bitirilme oranı                                                      |                                                                       | Yüzde       | 50                                  | 0                | 0%           | Düşük               |
| Açıklama                                                                                          |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| 1.İçme suyu inşaatının fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                          |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                         |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| 3.Proje tadilatı nedeniyle ihalesi yapılamamıştır.                                                |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                        |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                               |                                                                       |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                          |                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 6                                                                         | İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 6.10                                                                     | Paşaköy içme suyu inşaatının 2015 yılında tamamlanması.   |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                              |                                                           |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 6.10.1 Paşaköy içme suyu inşaatının yapımına başlanarak %100 tamamlanması                |                                                           |             | 1.250.000                           |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                   |                                                           |             | 1.250.000                           |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                  |                                                           | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 6.10.1.1 İnşaatın tamamlanma oranı                                                       |                                                           | Yüzde       | 100                                 | 0                | 0%           | Düşük               |
| Açıklama                                                                                 |                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| 1.İçme suyu inşaatının fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                 |                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                |                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| 3.İller Bankası A.Ş.’den kredi temin edilemediği için 2016 yılında ihalesi yapılacaktır. |                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                               |                                                           |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                      |                                                           |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                  |             |                                     |                  |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 6                                                                                                                                | İçme suyunun kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sunulması                                        |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 6.11                                                                                                                            | Mütevelli içme suyu, içme suyu arıtma tesisi inşaatının 2015-2017 yılları arasında tamamlanması. |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                                                     |                                                                                                  |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 6.11.1 Mütevelli içme suyu şebekesinin inşaatına başlanarak %50’lik kısmının tamamlanması                                                       |                                                                                                  |             | 1.800.000                           |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                                                                          |                                                                                                  |             | 1.800.000                           |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                         |                                                                                                  | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 6.11.1.1 İçme suyu şebekesinin bitirilme oranı                                                                                                  |                                                                                                  | Yüzde       | 50                                  | 0                | 0%           | Düşük               |
| Açıklama                                                                                                                                        |                                                                                                  |             |                                     |                  |              |                     |
| 1. İçme suyu şebekesinin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                                      |                                                                                                  |             |                                     |                  |              |                     |
| 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                      |                                                                                                  |             |                                     |                  |              |                     |
| 3. Mütevelli Mahallesi içme suyu şebekesine ait projenin tamamlanamaması nedeniyle 2015 yılında söz konusu hedefe yönelik ihale yapılamamıştır. |                                                                                                  |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                      |                                                                                                  |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                             |                                                                                                  |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |             |                                     |                  |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atıksuların çevresel denetiminin sağlanması |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Merkez Laboratuvarının 2015-2018 yılları arasında kurulması ve geliştirilmesi.              |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 7.1.1 MASKİ merkez laboratuvarının kurularak geliştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |             | 1.500.000                           |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |             | 1.500.000                           |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 7.1.1.1 Tesisin bitirilme oranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Yüzde       | 100                                 | 0                | 0%           | İptal               |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |             |                                     |                  |              |                     |
| 1. Laboratuvarın fiziki olarak kurularak gerekli ekipmanları ile birlikte fiili olarak faaliyete geçmesi durumunu ifade etmektedir.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |             |                                     |                  |              |                     |
| 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |             |                                     |                  |              |                     |
| 3. 22 Ocak 2015 tarihli, 29244 sayılı “Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik”, geçici madde 2'ye istinaden içme suyu laboratuvarı kurulması ve işletilmesi işi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile yerel yönetimlerin analiz yetkileri elinden alınmıştır. |                                                                                             |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                               |  |                                                                                             |                                     |                  |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 7                                                                                              |  | İçme suyunun sağlıklı bir şekilde sunulması ile atıksuların çevresel denetiminin sağlanması |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 7.2                                                                                           |  | MASKİ Mobil Çevre Denetim Ekiplerinin 2015-2016 yılları arasında kurulması.                 |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                   |  |                                                                                             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 7.2.1 2 adet Mobil Çevre Denetim Ekibinin kurulması ve denetime başlanması                                    |  |                                                                                             | 200.000                             |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                                        |  |                                                                                             | 200.000                             |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                       |  | Ölçü Birimi                                                                                 | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 7.2.1.1 Denetim ekiplerinin denetime başlaması                                                                |  | Adet                                                                                        | 100                                 | 100              | 100%         | Yüksek              |
| Açıklama                                                                                                      |  |                                                                                             |                                     |                  |              |                     |
| 1.Denetim ekiplerinin kurulması; denetim ekiplerinin ilk denetimlerini gerçekleştirmelerini ifade etmektedir. |  |                                                                                             |                                     |                  |              |                     |
| 2.Çalışmaya hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                     |  |                                                                                             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                    |  |                                                                                             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı verileri                                             |  |                                                                                             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |                                     |              |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--|
| Stratejik Amaç 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması.            |              |                                     |              |                     |  |
| Stratejik Hedef 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beş yıllık plan dönemi boyunca, personelin bilgi görgü ve becerisini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi. |              |                                     |              |                     |  |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |              |                     |  |
| 8.1.1 Personelin bilgi görgü ve becerisini arttırmaya yönelik 30 saatlik hizmet içi eğitim programının düzenlenmesi                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              | 200.000                             |              |                     |  |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |              | 200.000                             |              |                     |  |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ölçü Birimi                                                                                                                            | 2015 Tahmini | 2015 Gerçekleşen                    | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |  |
| 8.1.1.1 Düzenlenen eğitimin süresi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saat                                                                                                                                   | 30           | 36                                  | 120%         | Yüksek              |  |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |              |                                     |              |                     |  |
| 1.Düzenlenen eğitimin saat cinsinden süresi ifade edilmektedir                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |                                     |              |                     |  |
| 2.İş Sağlığı Eğitimi, MASKİ Temsilcileri Eğitimi, Satın Alma ve TİF İşlemleri Eğitimi, Elektrikçi İş Güvenliği Malzemeleri Kullanma Semineri, Necad 7 Ana Modül ve Netmap Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, Abone Tahakkuk Eğitimi, İşçi Puantörleri Eğitimi konularında toplam 36 saat eğitim verilmiştir. |                                                                                                                                        |              |                                     |              |                     |  |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |              |                                     |              |                     |  |
| Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |              |                                     |              |                     |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                                |             |                                     |                  |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 8                                                                                | Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması.    |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 8.2                                                                             | Türkiye Belediyeler Birliği'nin yanı sıra danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan vakıf ve dernekler ile işbirliğinin artırılması. |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                     |                                                                                                                                |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 8.2.1 5 adet TBB veya Vakıf ve derneklerle işbirliği halinde eğitim ve seminerler düzenlemek    |                                                                                                                                |             | 100.000                             |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                          |                                                                                                                                |             | 100.000                             |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                         |                                                                                                                                | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 8.2.1.1 Yıl içinde düzenlenen eğitim ve seminer sayısı                                          |                                                                                                                                | Adet        | 5                                   | 4                | 90%          | Yüksek              |
| Açıklama                                                                                        |                                                                                                                                |             |                                     |                  |              |                     |
| 1. Ana Modül Necad 7 ve Ana Modül Necad 7 Netmap, Etkin Telefon Görüşmeleri Eğitim ve Semineri. |                                                                                                                                |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                      |                                                                                                                                |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı verileri                            |                                                                                                                                |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                   |              |                                     |              |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--|
| Stratejik Amaç 8                                                                                                         | Yüksek standartlarda hizmet sunulması ve standartların sürekli geliştirilerek kurumsal kimliğin benimsenmesinin sağlanması.       |              |                                     |              |                     |  |
| Stratejik Hedef 8.3                                                                                                      | Beş yıllık plan dönemi boyunca, diğer su ve kanalizasyon idareleri ile karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması. |              |                                     |              |                     |  |
| Faaliyetler                                                                                                              |                                                                                                                                   |              | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |              |                     |  |
| 8.3.1 Su ve Kanalizasyon İdaresine ziyarette bulunmak veya ziyaretleri kabul etmek                                       |                                                                                                                                   |              | 100.000                             |              |                     |  |
| Toplam                                                                                                                   |                                                                                                                                   |              | 100.000                             |              |                     |  |
| Performans Göstergeleri                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                                                       | 2015 Tahmini | 2015 Gerçekleşen                    | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |  |
| 8.3.1.1 yıl içinde gerçekleştirilen ziyaret sayısı                                                                       | Adet                                                                                                                              | 5            | 2                                   | 40%          | Düşük               |  |
| Açıklama                                                                                                                 |                                                                                                                                   |              |                                     |              |                     |  |
| 1.Tesisin fiili olarak bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                              |                                                                                                                                   |              |                                     |              |                     |  |
| 2.İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                |                                                                                                                                   |              |                                     |              |                     |  |
| 3.Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - Bilgi İşlem Tecrübe Paylaşımı Temalı Çalıştay (10-11 Eylül 2015). |                                                                                                                                   |              |                                     |              |                     |  |
| İSKİ - Plastik Boru ve Altyapı Sistemlerinde Kalite Bilinci (02-03 Aralık 2015).                                         |                                                                                                                                   |              |                                     |              |                     |  |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                               |                                                                                                                                   |              |                                     |              |                     |  |
| Veri Kaynağı: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı verileri                                                     |                                                                                                                                   |              |                                     |              |                     |  |

|                                                                                                       |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 9</b>                                                                               | <i>Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.</i> |                     |                         |                     |                            |
| <b>Stratejik Hedef 9.1</b>                                                                            | <i>Beş yıllık plan dönemi boyunca, içme suyu tesislerine scada sistemi kurulması.</i>                                     |                     |                         |                     |                            |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                    | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                |                     |                         |                     |                            |
| 9.1.1 İçme suyu tesislerine scada sistemi kurulması                                                   | 300.000                                                                                                                   |                     |                         |                     |                            |
| <b>Toplam</b>                                                                                         | <b>300.000</b>                                                                                                            |                     |                         |                     |                            |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                        | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                        | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>Performans Seviyesi</b> |
| 9.1.1.1 Sistemin kurulma oranı                                                                        | Yüzde                                                                                                                     | 25                  | 0                       | 0%                  | <b>Düşük</b>               |
| <b>Açıklama</b>                                                                                       |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| 1. Scada sisteminin işletmeye alınması ve fiili olarak faaliyete başlaması durumunu ifade etmektedir. |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| 2. Sistemim işletmeye alınması durumu =100 kabul edilmiştir.                                          |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| 3. Projelendirme çalışması devam etmektedir.                                                          |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                     |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| <b>Veri Kaynağı:</b> İçme Suyu Dairesi Başkanlığı verileri                                            |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 9                                                                                                                                                                                                                          | Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması. |              |                                     |              |                     |
| Stratejik Hedef 9.2                                                                                                                                                                                                                       | 2015 yılı sonuna kadar tüm ilçelerdeki tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının yenilenmesi.                 |              |                                     |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |              | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |              |                     |
| 9.2.1 Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının yenilenmesi                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |              | 300.000                             |              |                     |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |              | 300.000                             |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                   | Ölçü Birimi                                                                                                        | 2015 Tahmini | 2015 Gerçekleşen                    | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 9.2.1.1 Teknolojik altyapının yenilenme oranı                                                                                                                                                                                             | Yüzde                                                                                                              | 10           | 10                                  | 100%         | Yüksek              |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |
| 1.Tahsilat şubelerinin teknolojik altyapılarının yenilenmesi ve faaliyete geçmesi durumu ifade edilmektedir.                                                                                                                              |                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |
| 2. Yenilenen tahsilat şubelerinin tamamı=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |
| 3. Tüm vezne ve kullanıcı bilgisayarları yenilenmiş, tahsilat şubelerinin teknolojik altyapıları yenilenerek faaliyete geçirilmiştir. Ek olarak Akhisar, Sarıgöl, Salihli, Kırkağaç ve Saruhanlı ilçelerindeki "swtich"ler yenilenmiştir. |                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |
| Veri Kaynağı: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |              |                                     |              |                     |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 9</b>                                                                                                                                                                               | <i>Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.</i> |                     |                         |                     |                            |
| <b>Stratejik Hedef 9.3</b>                                                                                                                                                                            | <i>2015 yılı içinde kuruma ait resmi web sayfasının iyileştirilmesi.</i>                                                  |                     |                         |                     |                            |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                |                     |                         |                     |                            |
| 9.3.1 MASKİ resmi web sayfasının iyileştirilmesi                                                                                                                                                      | 25.000                                                                                                                    |                     |                         |                     |                            |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                         | <b>25.000</b>                                                                                                             |                     |                         |                     |                            |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                                        | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                        | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>Performans Seviyesi</b> |
| 9.3.1.1 Resmi internet sitesinin iyileştirilmiş olarak faaliyetini sürdürmesi                                                                                                                         | Adet                                                                                                                      | 100                 | 100                     | 100%                | <b>Yüksek</b>              |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| 1.Kurum resmi web sayfasının iyileştirilerek internet üzerinden erişimin sağlanması ifade edilmektedir                                                                                                |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| 2.Erişime hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| 3.Resmi internet sitesi tamamen güncellenerek kullanıcı dostu bir ara yüz geliştirilmiş ve mobil cihazlara uyumlu hale getirilmiş olup yönetim paneli ile dinamik içerik yönetim sistemi eklenmiştir. |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Bilgi teknolojileri altyapısının yenilenerek kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağlanması.</i> |                     |                         |                     |                            |
| <b>Stratejik Hedef 9.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>2015 yılı içinde internet üzerinden abone hizmetlerinin sunulması.</i>                                                 |                     |                         |                     |                            |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                |                     |                         |                     |                            |
| 9.4.1 İnternet üzerinden abonelik işlemlerinin sunulması                                                                                                                                                                                                                   | 1.000                                                                                                                     |                     |                         |                     |                            |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.000</b>                                                                                                              |                     |                         |                     |                            |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                        | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>Performans Seviyesi</b> |
| 9.4.1.1 Abonelik işlemlerinin internette sunulmaya başlanması                                                                                                                                                                                                              | Yüzde                                                                                                                     | 100                 | 100                     | 100%                | <b>Yüksek</b>              |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| 1. Abonelik işlemlerinin internet üzerinden gerçekleştirilebilmesi durumunu ifade etmektedir.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| 2. Tahsilata hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| 3. Söz konusu hedefe yönelik, programlama çalışmasıyla, abonelerin resmi web sitesinden başvuru yaparak kullanıcı adı ve şifre alabilmelerine, çevrimiçi ödeme işlemi yapabilmelerine ve aboneliklerine ait geçmiş dönem hareketlerini görebilmelerine imkan sağlanmıştır. |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                     |                         |                     |                            |

|                                                                                                                          |                                                                                                 |              |                                     |              |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--|
| Stratejik Amaç 10                                                                                                        | Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek. |              |                                     |              |                     |  |
| Stratejik Hedef 10.1                                                                                                     | Etkin bir tahsilat yönetimi oluşturarak tahsilat oranının arttırılması.                         |              |                                     |              |                     |  |
| Faaliyetler                                                                                                              |                                                                                                 |              | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |              |                     |  |
| 10.1.1 Tahsilat yönetimini etkin kılarak, tahsilat oranının yükselmeye başlaması.                                        |                                                                                                 |              | 300.000                             |              |                     |  |
| Toplam                                                                                                                   |                                                                                                 |              | 300.000                             |              |                     |  |
| Performans Göstergeleri                                                                                                  | Ölçü Birimi                                                                                     | 2015 Tahmini | 2015 Gerçekleşen                    | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |  |
| 10.1.1.1 Tahsilat oranında artışın sağlanması                                                                            | Oran                                                                                            | 10           | 12,91                               | 129%         | Yüksek              |  |
| Açıklama                                                                                                                 |                                                                                                 |              |                                     |              |                     |  |
| 1. Sponsor/destek olunan akademik makale yayın sayısını ifade etmektedir.                                                |                                                                                                 |              |                                     |              |                     |  |
| 2. 2014 yılı tahakkuk-tahsilat oranı % 77,04 iken 2015 yılında % 89,95'e yükselmiş ve % 12,91’lik artış gerçekleşmiştir. |                                                                                                 |              |                                     |              |                     |  |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                               |                                                                                                 |              |                                     |              |                     |  |
| Veri Kaynağı: Strateji geliştirme Dairesi Başkanlığı verileri                                                            |                                                                                                 |              |                                     |              |                     |  |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |             |                                     |                  |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 10                                                                                                                                                                         | Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek. |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 10.2                                                                                                                                                                      | Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımlarında tasarrufun sağlanması                       |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 10.2.1 Cari ve transfer harcamaları ile hizmet alımları işlerine ait alımları yapan personelin eğitime tabi tutularak tasarrufun sağlanması.                                              |                                                                                                 |             | 100.000                             |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |             | 100.000                             |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 10.2.1.1 Yıl içinde yapılan eğitim toplantı sayısı                                                                                                                                        |                                                                                                 | Adet        | 4                                   | 4                | 100%         | Yüksek              |
| Açıklama                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |             |                                     |                  |              |                     |
| 1. Aylık olarak icra edilen toplantılar ifade edilmektedir.                                                                                                                               |                                                                                                 |             |                                     |                  |              |                     |
| 2. 2015 yılı içerisinde aylık olarak planlanan, MASKİ'nin İlçe Sorumluları, Tahsildar Şeflerine yönelik icra edilen eğitimlerin 4 tanesi ilgili hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmiştir. |                                                                                                 |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                |                                                                                                 |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                             |                                                                                                 |             |                                     |                  |              |                     |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 10</b>                                                                                                                                                                  | <i>Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek.</i> |                     |                         |                     |                            |
| <b>Stratejik Hedef 10,3</b>                                                                                                                                                               | <i>Borç yönetiminde etkinliğin sağlanması</i>                                                          |                     |                         |                     |                            |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                        | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                             |                     |                         |                     |                            |
| 10.3.1 Devir alınan borçların yönetiminin etkin yapılması için personelin eğitime tabi tutulması                                                                                          | 100.000                                                                                                |                     |                         |                     |                            |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                             | <b>100.000</b>                                                                                         |                     |                         |                     |                            |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                            | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                     | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>Performans Seviyesi</b> |
| 10.3.1.1 Yıl içinde yapılan eğitim toplantı sayısı                                                                                                                                        | Adet                                                                                                   | 4                   | 4                       | 100%                | <b>Yüksek</b>              |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |
| 1. Aylık olarak icra edilen toplantılar ifade edilmektedir.                                                                                                                               |                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |
| 2. 2015 yılı içerisinde aylık olarak planlanan, MASKİ'nin İlçe Sorumluları, Tahsildar Şeflerine yönelik icra edilen eğitimlerin 4 tanesi ilgili hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmiştir. |                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                      |                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Gelişmiş teknolojilerden yararlanarak mali durumu iyileştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek.</i> |                     |                         |                     |                            |
| <b>Stratejik Hedef 10.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>Gelirlerin artırılması için gelir getirici işlemlerin takibinin daha etkin yapılması.</i>           |                     |                         |                     |                            |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                             |                     |                         |                     |                            |
| 10.4.1 Gelirlerin artırılması için gelişmiş teknolojik araçlardan ve sistemlerden daha çok yararlanmak                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400.000                                                                                                |                     |                         |                     |                            |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>400.000</b>                                                                                         |                     |                         |                     |                            |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                     | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>Performans Seviyesi</b> |
| 10.4.1.1 Yıl içinde bilgi işlem sistemlerinin sadeleşmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adet                                                                                                   | 1                   | 1                       | 100%                | <b>Yüksek</b>              |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |
| 1. Günlük yayınlanan gazeteler ifade edilmektedir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |
| 2. İlçelerin iş kapasitelerinin arttırılmasına ve iş akış süreçlerindeki verimliliklerinin yükseltilmesine yönelik, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışmak suretiyle; Nakitmatik, bankalar vasıtasıyla otomatik tahsilat yöntemi, WEB tabanlı tahsilat sistemi (www.manisasu.gov.tr), PTT aracılığıyla tahsilat vb. bilgi işlem alanında daha etkin sistemler faaliyete geçirilmiştir. |                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                         |                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 11</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmursuyu sistemleri ve uygun süreçte atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak |                     |                         |                     |                            |
| <b>Stratejik Hedef 11.1</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Manisa Büyükşehir Belediyesi içme suyu, arıtma atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi master planının iki yıl içinde yapılması                                                                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                         |                     |                            |
| 11.1.1 Manisa Büyükşehir Belediyesi içme suyu, arıtma atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi master planının yapımına başlanması                                                                                                          | 1.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                         |                     |                            |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.000.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                         |                     |                            |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>Performans Seviyesi</b> |
| 11.1.1.1 Master planının bitirilme oranı                                                                                                                                                                                                                         | Yüzde                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50                  | 0                       | 0%                  | <b>Düşük</b>               |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                         |                     |                            |
| 1. Master Planının bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                         |                     |                            |
| 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                         |                     |                            |
| 3.2015 yılı başında "Master Planı" çalışmaları başlamış olmasına rağmen kırsaldaki altyapı problemlerinin ciddi boyuta ulaşması ve bu sorunun çevre sağlığını etkileme tehlikesi nedeniyle, öncelik ilgili yerleşim alanlarının projelendirilmesine verilmiştir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                         |                     |                            |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                         |                     |                            |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Projeler Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                         |                     |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                         |                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Stratejik Amaç 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmursuyu sistemleri ve uygun süreçte atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak          |                     |                         |                     |                            |
| <b>Stratejik Hedef 11.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yapılacak master planında belirlenecek ihtiyaç ve planlama doğrultusunda yerleşimler için ortak depo ve isale hatları kesin projeleri, içme suyu arıtma, içme suyu şebeke kesin projeleri, ortak atıksu arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin 2015-2019 yılları arasında yapılması. |                     |                         |                     |                            |
| <b>Faaliyetler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                         |                     |                            |
| 11.2.1 Yapılacak master planında belirlenecek ihtiyaç ve planlama doğrultusunda yerleşimler için ortak depo ve isale hatları kesin projeleri, içme suyu arıtma, içme suyu şebeke kesin projeleri, ortak atıksu arıtma tesisi kesin projeleri ve kanalizasyon şebeke kesin projelerinin başlaması    | 800.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                         |                     |                            |
| <b>Toplam</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>800.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                         |                     |                            |
| <b>Performans Göstergeleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Ölçü Birimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2015 Tahmini</b> | <b>2015 Gerçekleşen</b> | <b>Başarı Oranı</b> | <b>Performans Seviyesi</b> |
| 11.2.1.1 Kesin proje bitirilme oranı                                                                                                                                                                                                                                                                | Yüzde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                  | 0                       | 0%                  | <b>Düşük</b>               |
| <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                         |                     |                            |
| 1. Master Planının bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                         |                     |                            |
| 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                         |                     |                            |
| 3. 2015 yılı başında "Master Planı" çalışmaları başlamış olmasına rağmen kırsaldaki altyapı problemlerinin ciddi boyuta ulaşması ve bu sorunun çevre sağlığını etkileme tehlikesi nedeniyle, ilgili yerleşim alanlarının altyapı sorunlarına dönük projelerinin hazırlanmasına öncelik verilmiştir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                         |                     |                            |
| <b>Niteliği:</b> Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                         |                     |                            |
| <b>Veri Kaynağı:</b> Projeler Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                         |                     |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     |                  |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Stratejik Amaç 11                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katkı sağlamak üzere kaliteli içme suyu tesisleri, fenni kanalizasyon sistemleri, yağmursuyu sistemleri ve uygun süreçte atıksu arıtma tesislerinin planlanması ve projelendirmesini yaparak, bu tesislerle ilgili yatırımların uzun vadeli ve kalıcı olmasını sağlamak |             |                                     |                  |              |                     |
| Stratejik Hedef 11.3                                                                                                                                                                                                                                                                               | Master planına bağlı olarak uzun vadeli projelendirme çalışmaları sürerken acil ihtiyaca yönelik içme suyu iletim hattı, içme suyu şebeke, kanalizasyon toplayıcı ve kısmi şebeke, kısmi yağmursuyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin 2015-2019 yılları arasında yapılması.                              |             |                                     |                  |              |                     |
| Faaliyetler                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 2015 Yılı Mali Kaynak İhtiyacı (TL) |                  |              |                     |
| 11.3.1 Master planına bağlı olarak uzun vadeli projelendirme çalışmaları sürerken acil ihtiyaca yönelik içme suyu iletim hattı, içme suyu şebeke, kanalizasyon toplayıcı ve kısmi şebeke, kısmi yağmursuyu şebekelerine ait etüt ve projelerinin başlaması.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 300.000                             |                  |              |                     |
| Toplam                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 300.000                             |                  |              |                     |
| Performans Göstergeleri                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ölçü Birimi | 2015 Tahmini                        | 2015 Gerçekleşen | Başarı Oranı | Performans Seviyesi |
| 11.3.1.1 Etüt projelerin bitirilme oranı                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yüzde       | 20                                  | 0                | 0%           | Düşük               |
| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     |                  |              |                     |
| 1. Master Planının bitirilme durumunu ifade etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     |                  |              |                     |
| 2. İşletmeye hazır hale gelme durumu=100 kabul edilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     |                  |              |                     |
| 3.2015 yılı başında "Master Planı" çalışmaları başlamış olmasına rağmen kırsaldaki altyapı problemlerinin ciddi boyuta ulaşması ve bu sorunun çevre sağlığını etkileme tehlikesi nedeniyle, ilgili yerleşim alanlarının altyapı sorunlarına dönük projelerinin hazırlanmasına öncelik verilmiştir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     |                  |              |                     |
| Niteliği: Çıktı Göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     |                  |              |                     |
| Veri Kaynağı: Projeler Dairesi Başkanlığı verileri                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     |                  |              |                     |

## 5. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ



## A. Güçlü Yönler

- Genç ve dinamik bir kurumsal yapıda olması.
- Metropol alanda su ve kanal altyapısının tamamlanmış olması.
- İdari ve mali özerkliğe sahip bir kurum olması.
- 14 tane arıtma tesisine sahip olması.
- Büyükşehir Belediyesi ile güçlü koordinasyon içinde olması.
- Abone takip ve borç tahsilatında otomasyona geçilmiş olması.
- Yapılan proje ve çalışmalarla, su kaçakları ve arıza miktarının azalmış olması.
- İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin tek çatı altında yürütülecek olması.
- Manisa il merkezi içme suyu master planının yapılmış olması.
- 25 yıllık geliştirilebilir içme suyu rezervinin bulunması.

## B. Zayıf Yönler

- Yeni kurulmuş olması nedeniyle genişleyen hizmet ve sorumluluk alanını karşılayabilecek altyapı, teknik donanım ve insan gücünün yetersiz olması.
- Hizmet alanlarına dâhil olan bölgelerdeki teknik bilgi ve verilerin eksik olması.
- Hizmet binaları ve çalışma alanlarının fiziksel açıdan yetersiz olması.
- Yönetim bilgi sistemlerinin yeterince gelişmemiş olması.
- Bilgi yönetiminin tam ve sağlıklı olarak işlememesi.
- Birimlerin farklı yerlerde bulunması nedeniyle koordinasyon problemlerinin yaşanması,
- Oryantasyon eğitimlerinin yeterli olmaması.

## C. Fırsatlar

- Büyükşehir Belediyesinin bağlı bir kuruluşu olması
- Su bilincinin geliştirilmesi ve hizmet süreçlerinin hızlı ve verimli hale getirilmesi projeleri açısından Celal Bayar Üniversitesi'nin bulunması.
- Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin üst düzeyde olması.
- Manisa halkının kamu hizmetlerine ve çevreye yönelik farkındalık algısının yüksek olması.
- Alternatif hizmet yöntemlerinin gelişmiş olması,
- Mal ve hizmet temininde özel sektörün etkin olması.

## Ç. Tehditler

- Kent içinde yer alan organize sanayi bölgesinin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirlletme potansiyelinin bulunması.
- Yeni yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyacının, planlamayı ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemesi.
- Küresel iklim değişikliğinin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını tehdit etmesi.
- Katı atık depolama tesisinin olmaması nedeniyle yeraltı su kaynaklarının olumsuz etkilenmesi
- Su tüketiminde yeterli bilincin olmaması.



## 6. ÖNERİ VE TEDBİRLER



- Diğer tüm Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri ile ortaklaşa yapılmak kaydı ile verilen su ve kanalizasyon hizmetlerine ait standartlar oluşturulmalı ve ortaya konulan bu standartlar dahilinde yapılan yıllık işlem sayıları kayıt altına alınarak kıyaslanmalıdır.
- Her şehrin su üretim ve dağıtım mekanizmaları diğerlerinden farklı olduğu için ancak işletme yöntemleri konusunda standartlar oluşturulabilir ve herkese fayda sağlayacak ortak bir işletme mantığı, mühendislik bilimi ile ortaya çıkarılabilir.
- Altyapı çalışmaları yapmakta olan diğer tüm kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm sağlanarak yeraltına ait harita, altlık vb. bilgilerin paylaşımının ortak bir platformda olması sağlanabilir.
- İçeriği doğru olan bir altyapı bilgi sisteminin varlık yönetimi ile entegre edilerek aktif bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarında vana-boru ilişkilendirmesi gerçekleştirilerek herhangi bir nedenle yapılacak su kesintisi esnasında optimum düzeyde vana kapatılması sağlanmalıdır.
- Su kanunu bir an önce çıkarılmalı, su devletin yönetiminde olmalı, su ticari bir mal olarak görülmemeli ve suyun doğal ortamın bir parçası olduğu bilinci bütün yurttta yaygınlaştırılmalıdır.
- Fiziki kayıp ve kaçakla mücadele edilmesi için yapılması gerekenler ile ilgili olarak standartlar oluşturulmalıdır.
- Su kaçaklarının azaltılmasına yönelik çalışmalara devam edilmelidir.
- Suyun israf edilmesi önlenerek, tasarruflu kullanılması için toplum ve bireyler bilinçlendirilmelidir.
- Kullanım ömrünü yitirmiş, idarece kayıp/kaçak miktarının yüksek olduğu kesin olarak bilinen bölgelerdeki şebekeler, tekniğine uygun bir şekilde yenilenmelidir.
- Şehirleşmiş bölgelerde altyapı faaliyetlerinin zorluğu göz önüne alınarak şehirleşmeye geçilmeden önce gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmalıdır.
- Hizmet süreçlerinin hızlı ve verimli hale getirilmesi için teknolojik gelişmeler takip edilmelidir.
- Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla alanında profesyonel olan bir firma ile anlaşma sağlanmış, verilerin yedeklemesi yapılmış ve veri kaybına karşı önlemler alınmıştır.
- Sistemlerin ihtiyacı olan güncelleme çalışmalarına devam edilmelidir.

- Daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için Manisa iline uygun “Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” hazırlanmış, “Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği” çalışmaları devam etmektedir.
- Harcama birimleri tarafından yapılacak satın alma ve ihale talepleri sırasında düzenlenmesi gereken şartnamelerinin de düzenlenerek, satın alma veya ihaleyi yapacak birime gönderilmelidir.
- İdare tarafından, hukuksal yönden tereddüt bulunan konularda, işlem tesisinden önce hukuki görüş alınmasının ve bu uygulamanın: idarenin tüm birimlerinde benimsenmesinin, yargıya intikal edecek uyuşmazlıklarda kurumun menfaatleri açısından daha verimli sonuç alınmasını sağlayacağı unutulmamalıdır.
- Kayıp ve kaçak su miktarının azaltılabilmesi için basınç yönetimi ve ölçülebilir dar bölge mantığıyla su yönetiminde yüksek teknolojinin kullanımının artırılması sağlanmalıdır.
- İlçelerdeki MASKİ birimlerinin personel, araç vb. açısından güçlendirilerek ilçe merkezi ve mahallelerin içme suyu problemleri yerinde çözüm üretilebilecek hale getirilmelidir.
- Yapım aşamasındaki işlere ait kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için teknik personel ihtiyacı giderilmelidir.
- Geçmiş yıllarda Mahallelerde (Eski Köyler) işletme problemleri nedeniyle münferit olarak yapılan içme suyu ve bunlar için yapılan içme suyu arıtma tesislerinin MASKİ tarafından bir bütünlük içerisinde grup içme suyu tesisleri olarak yapılması işletme problemlerini ortadan kaldıracak gibi, artırılmış ve daha kaliteli içme suyu teminini de sağlayacaktır.
- 2015 yılında yenilenmeye başlanmış olan içme suyu isale, terfi ve şebeke hatlarının bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri sürdürülerek su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi çalışmasına devam edilmelidir.
- Mahallelerdeki münferit içme suyu tesislerinden grup işletmeleri haline gelebilecek olanlar birleştirilerek tek işletme haline dönüştürülmelidir.
- Yapılacak yeni içme suyu etüt ve proje çalışmalarında grup projelerine öncelik verilmelidir.
- Kaynak suyu ve yeraltı suyundan temin edilemeyen veya edilmekte güçlük çekilen bölgelerde DSİ ile işbirliği yapılarak yüzey sularından faydalanma yönünde projeler üretilmelidir.

- Mahallelerdeki içme suyu arıtma tesislerinin de ilçe merkezlerinde olduğu gibi işletilmesinin ve bakımlarının yetkin personel tarafından yapılabilmesi için arıtma tesisi bakım ve tamiri konusunda uzman personel istihdam edilmelidir.
- Terfili içme suyu tesislerinin, öncelikle tükettiği elektrik miktarlarının merkezden uzaktan sayaç okuma sistemiyle tespit edilebilmesi, bununla birlikte reaktif cezaya girip girmediğinin takibinin yapılabilmesi ve tahrip esnasında tesisin sağlıklı çalışıp çalışmadığının kontrolünün yapılması ile mümkün olabilecektir. Bu hususlar dikkate alındığında özellikle fatura okumalarında meydana gelebilecek yanlışlıkların önüne geçme imkânı sağlanabilecektir.
- Önümüzdeki yıllarda su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla su tasarrufuna ilişkin kampanyalar yapılmalı ve alternatif kaynaklardan su temin edilmesine yönelik projelere ve yatırımlara öncelik verilmelidir.
- İl sınırlarımız dâhilinde bulunan Gediz Havzası ve Kuzey Ege Havzalarını çevre kirliliğinden korumak ve kurtarmak için gerekli çalışmalara öncelik verilmelidir.
- Hizmet alanı sınırlarımızda olan kanalizasyon sisteminin birleşik çalıştığı yerlerde yağışlardan sonra oluşan su baskınları ile bu baskınlar sonucunda oluşan problemleri önlemek amacıyla proje çalışmaları yapılmalı ve bu yerlere öncelik verilmelidir.



# EKLER



## EK - 1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI


Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Manisa, Nisan 2016)

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of several horizontal strokes and loops.

Yakup KOÇ  
Genel Müdür

**EK - 2****İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalılık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Manisa, Nisan 2016)




Ersoy ARSLAN  
İnsan Kaynakları ve Eğitim  
Dairesi Başkanı



Gülbeyaz AKÇİL  
1.Hukuk Müşaviri




Hasan PATEL  
Kanalizasyon  
Dairesi Başkanı




Mustafa PARLAK  
Destek Hizmetleri  
Dairesi Başkanı



Ali ÖZTÖZLÜ  
Çevre Koruma ve Kontrol  
Dairesi Başkanı




Mustafa PARLAK  
Elektrik Makine ve Malzeme  
İkmal Dairesi Başkan V.



Mahmut BILGEN  
Bilgi İşlem  
Dairesi Başkan V.




Sevinç DENİZ  
Abone İşleri  
Dairesi Başkanı




Nurettin AYTEKİN  
İçme Suyu  
Dairesi Başkanı



Mustafa PARMAKSIZ  
Strateji Geliştirme  
Dairesi Başkanı



A.Ulvi KAYNAK  
Atık Su Arıtma  
Dairesi Başkanı



Bircan KAYNAK  
Projeler  
Dairesi Başkanı

### EK - 3

#### MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Manisa, Nisan 2016)

A blue ink signature of Mustafa Parmaksiz, written in a cursive style.

Mustafa PARMAKSIZ  
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı



Çağrı Merkezi

185 24/7

İstek, öneri ve  
şikayetlerinizi  
BİZE BİLDİRİN



/manisasu.gov.tr




/manisamaski



idari@manisasu.gov.tr





**İN  
TER  
NET  
OL  
MA  
DAN  
YA  
ŞA  
NA  
Bİ  
LİR  
PEKİ  
YA  
SU**



/manisasu.gov.tr



/manisamaski



idari@manisasu.gov.tr



Yarhasanlar Mah. 2319.Sok  
12/C Şehzadeler-Manisa



0 (236) 250 12 00 - 02 - 03



0 (236) 250 12 01



T.C.  
MANİSA **BÜYÜKŞEHİR** BELEDİYESİ  
MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
facebook/manisamaski  
twitter/Manisa\_Maski  
Yarhasanlar Mah. 2319.Sok  
12/C Şehzadeler-Manisa  
0 (236) 250 12 00-02-03  
0 (236) 229 01 00  
fax: 0 (236) 250 12 01