

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

2025

FAALİYET RAPORU



T.C. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ



2025 YILI FAALİYET RAPORU



“Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır.”

(1 Kasım 1937, Meclis açılış konuşmasından)

K. Atatürk





ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Saygıdeğer İl Genel Meclisi Üyeleri, Değerli Hemşerilerim,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesi gereğince, Kastamonu İl Özel İdare-mizin 2025 yılı faaliyetlerini; stratejik planımız, performans hedeflerimiz ve bütçe gerçekleştirmelerimiz doğrul-tusunda şeffaflıkla ortaya koyan İdare Faaliyet Raporunu sizlerin bilgisine sunmaktan memnuniyet duyuyorum.

Kastamonu, geniş yüz ölçümü, zorlu coğrafi yapısı ve Türkiye ortalamasının çok üzerindeki köy sayısı ile mahalli hizmetlerin yürütülmesinde kendine has dinamiklere sahiptir. 2025 yılı, bu zorlu coğrafyada hizmet üre-tirken, kamu kaynaklarının kullanımında mali disiplinin, tasarruf tedbirlerinin ve operasyonel verimliliğin en üst düzeyde gözetildiği bir yıl olmuştur.

Geride bıraktığımız faaliyet döneminde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde temel görev alanla-rımız olan; yol ve ulaşım altyapısı, içme ve tarımsal sulama tesisleri, çevre ve imar hizmetlerinde kaynaklarımızı en yüksek katma değeri üretecek projelere yönlendirdik. Aynı zamanda eğitim, sağlık, tarım ve turizm alanlarında diğer kamu kurumlarımızın altyapı çalışmalarına kurumsal kapasitemiz ölçüsünde güçlü bir destek sağladık.

2025 yılı çalışmalarımızda öne çıkan temel yaklaşımlarımız şunlar olmuştur:

- **Mali Disiplin ve Şeffaflık:** Kamu kaynaklarının tahsisinde ekonomiklik ve verimlilik ilkelerinden taviz verilmemiş; faaliyetlerimizin mali tabloları ve performans sonuçları hesap verebilirlik ilkesiyle kayıt altına alın-mıştır.

- **Risk Odaklı Yönetim ve İç Kontrol:** Kurumsal iş süreçlerimizde güncel iç kontrol standartlarına uyum çalışmaları hızlandırılmış, ön mali kontrol mekanizmaları güçlendirilerek mali ve hukuki riskler asgari seviyeye indirilmiştir.

- **Afet Direnci ve Sürdürülebilirlik:** İklim değişikliğinin bölgemizdeki olası etkileri göz önüne alınarak, özellikle kırsal altyapı yatırımlarımızda doğal afetlere karşı uyum kapasitesi ve yapısal dayanıklılık merkeze alınmıştır.

Faaliyetlerimize ilişkin hedeflenen ve gerçekleşen performans verileri, aradaki sapmaların nedenleri ve mali durum tablolarımız bu raporda tüm açıklığıyla yer almaktadır.

Sınırlı kaynaklarla en iyiye üretme gayretimizde; aldıkları kararlarla yolumuzu aydınlatan İl Genel Mecli-simizin değerli üyelerine, arazide ve masada özveriyle çalışan tüm personelimize ve desteklerini esirgemeyen Kastamonu halkına teşekkürlerimi sunarım.

2025 Yılı İdare Faaliyet Raporumuzun ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Meftun DALLI
Vali





İL GENEL MECLİS BAŞKANI SUNUŞU

Kamu mali yönetimimizde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin yerleşmesiyle birlikte; stratejik planlama, performans yönetimi ve faaliyetlerin raporlanması kurumlarımızın en temel öncelikleri arasına girmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesi, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının, bütçe hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığının ve stratejik planlar doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin kamuoyuyla paylaşılmasını amir kılmaktadır. Mali saydamlığın ve hesap verme sorumluluğunun en somut göstergesi olan faaliyet raporları, performans esaslı bütçeleme sistemimizin de temel taşıdır.

Bu yasal dayanaklar ve kurumsal sorumluluk bilinciyle; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırladığımız Kastamonu İl Özel İdaresi 2025 Yılı Faaliyet Raporu, harcama yetkilisi birim müdürlüklerimizin verileri ışığında ve tam bir şeffaflıkla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

İlimizin kalkınması ve vatandaşlarımıza en iyi hizmetin sunulması gayesiyle yürüttüğümüz çalışmalarda ve bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor; 2025 Yılı Faaliyet Raporumuzun Kastamonu'muza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Doğan ÜNLÜ
İl Genel Meclis Başkanı





GENEL SEKRETER SUNUŞU

Kastamonu İl Özel İdaresi olarak, ilimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla yürüttüğümüz 2025 yılı çalışmalarını içeren Faaliyet Raporumuzu; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 39. maddesi gereğince bilgilerinize sunmaktan memnuniyet duyuyorum.

Kurumumuz, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında hazırladığı bu raporda; performans hedeflerini, kaynak kullanımını ve yıl boyunca elde edilen hizmet çıktılarını şeffaf bir yönetim anlayışıyla ortaya koymaktadır.

Geride bıraktığımız 2025 yılında; altyapı yatırımlarından kırsal kalkınmaya, eğitim ve sağlık desteklerinden çevre koruma ve afet yönetimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterilmiştir. Özellikle köy yollarının standardının yükseltilmesi, içme suyu projelerinin tamamlanması ve tarımsal üretimin desteklenmesi gibi vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunan hizmetler önceliğimiz olmuştur. Bununla birlikte, Kastamonu'nun turizm potansiyelini artıracak ve kültürel mirasımızı geleceğe taşıyacak projeler de 2025 yılı çalışmalarımızın önemli bir ayağını oluşturmıştır.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kaynaklarını en verimli şekilde kullanan İdaremiz, İl Genel Meclisimizin kıymetli rehberliği ve halkımızın talepleri doğrultusunda yol haritasını belirlemiştir. Amacımız, Kastamonu'yu her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmektir.

Raporumuzun hazırlanmasında emeği geçen tüm birim müdürlerimize ve personelimize, çalışmalarımızda bizlerden desteğini esirgemeyen İl Genel Meclisimize teşekkürlerimi sunuyorum. 2025 yılında olduğu gibi, 2026 yılında da aynı azim ve kararlılıkla Kastamonu için çalışmaya devam edeceğiz.

Nida Sinsi
Genel Sekreter



Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 KASTAMONU

Telefon: 0 366 215 23 57-58-59

Faks: 0 366 215 23 62

www.kastamonuozelidare.gov.tr

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	5
İL GENEL MECLİS BAŞKANI SUNUŞU	7
GENEL SEKRETER SUNUŞU	9
I- GENEL BİLGİLER	
A- Misyon ve Vizyon	12
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	13
C- İdareye İlişkin Bilgiler	
1- Fiziksel Yapı	14
2- Teşkilat Yapısı	18
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	18
4- İnsan Kaynakları	19
5- Sunulan Hizmetler	25
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	25
D- Diğer Hususlar	
II- AMAÇ ve HEDEFLER	
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	28
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	29
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	
A- Mali Bilgiler	
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	30
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	33
3- Mali Denetim Sonuçları	33
B- Performans Bilgileri	
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri	34
2- Performans Sonuçları Tablosu	84
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi - Mali Bazda	118
4- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi - Proje Bazında	120
5- Diğer Hususlar	122
KÖYDES	138
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	139
A- Üstünlükler	
B- Zayıflıklar	
C- Değerlendirme	
EKLER - İç Kontrol Güvence Beyanları	140

1

GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

Genel kabul görmüş standartlarda, güvenli ulaşım ve sağlıklı su - kanal hizmeti sunma, kaliteli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturma, sorumluluk alanında çevrenin korunması, iklim değişikliği ve buna bağlı afetlerle mücadele, merkezi idare kuruluşlarının hizmetlerine katkı sağlama, temel misyonumuzdur.

Vizyonumuz;

Sorumluluk alanlarında vatandaşlarımıza genel kabul görmüş standartlarda hizmet sunan, mutlu ve kaliteli yaşama katkı sağlayan, çevreye ve iklim değişikliğine duyarlı, şeffaf, saygın ve öncü bir özel idare olmak temel vizyonumuzdur.

Temel Değerler;

Kurumsallaşmayı sağlayarak uzun vadede başarıya ulaşmanın gereklerinden birisi de temel değerleri belirlemektir.

Temel değerler, karar alıcıların idareyi yönetirken bağlı kalacakları inançları ve çalışma felsefesini yansıtmaktadır. Bu kapsamda Kastamonu İl Özel İdaresinin belirlenen temel değerleri; yönlendiricilik rolüyle kurumsal kültürün oluşmasını sağlamada, çalışanlardan nasıl davranmalarının beklendiğine ve hangi ilkelere göre iş yapmaları, nelere özen göstererek hizmet sunmaları gerektiğine işaret ederek onları yönlendirmek amacıyla belirlenmiştir.

Temel değerlerimiz, farklı birey ve birimlerden oluşan idare içerisinde hizmet sunumunda tutarlılık sağlamada ve başarıya giden yolda sapmayı önleyici rol oynamaktadır.

1- Hizmetlerde genel kabul görmüş standartlara uyma;

2- Vatandaş, hizmet alanlar ve çalışanların memnuniyeti;

3- Şeffaflık ve hesap verebilirlik;

4- Çevre ve iklim değişikliğine duyarlılık.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yasal Yükümlülük	Dayanak
1. İl Özel İdaresi, İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali Karar organıdır.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md. 3)
2. İl Özel İdaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Görev alanı il sınırlarını kapsar.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.4-5)
3. İl sınırları içinde; -Gençlik ve spor, -Sağlık, -Tarım, sanayi ve ticaret; -Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, -Bayındırlık ve iskân, -Toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, -Kültür, sanat, turizm, -Sosyal hizmet ve yardımlar, -Yoksullara mikro kredi verilmesi, -Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; -İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
4. Belediye sınırları dışında; -İmar, -Yol, -Su, -Kanalizasyon, -Katı atık, çevre, -Acil yardım ve kurtarma, -Orman köylerinin desteklenmesi, -Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
5. İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
6. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri kullanarak il özel idarelerine kaynak aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkra göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek kaynaklarla gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkra da öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
7. Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
8. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
9. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)
10.Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/a)
11.Taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/c)

Yasal Yükümlülük	Dayanak
12.Borç almak ve bağış kabul etmek.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/d)
13.İl özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/f)
14.Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/g)
15.Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/h)
16.Hizmet alanları ile ilgili olarak kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/h/1)
17.Sivil toplum örgütleri ile ilişkiler	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.16/4)

Dayanak	Yasal Yükümlülük
18. ON İKİNCİ KALKINMA PLANI	Öz gelirin artırılması
181, 264, 844.1.numaralı politika paragrafları	Kurumsal kapasite artırılması
434.,798.,798.1,799.,799.1., numaralı politika paragrafları	Gençlerin istihdamının artırılmasının desteklenmesi
571, 571.7., numaralı politika paragrafları	Aile dostu çevre ve mekânların, yeşil alanların yaygınlaşmasının desteklenmesi
598., 598.1., 598.2.,632.1., 674.2., 675.,675.1., 690., 690.1.,802.,802.1.,802.2.,802.3., numaralı politika paragrafları	Katı Atık Programının uygulanması ve yaygınlaştırılması
700., 700.1., numaralı politika paragrafları	Vatandaşa etik ilkeler çerçevesinde hızlı hizmet sunulması
743., 785., 785.2., 785.5.,796, 808. 808.3, 810., 810.2, numaralı politika paragrafları	

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Atölye ve Seyyar Tamir İş Emirleri

Ağır Şasi Atölyesi	178
Hafif Şasi Atölyesi	1320
Seyyar Tamir	1283
Lastik Değişen Araç ve İş Makinesi	1127
TOPLAM (Adet)	3908

DMO ile Yapılan Alımlar

Lastik	Madeni Yağ, Ad Blue ve Antifriz	İl Dışı Görevlendirme Motorin/ Benzin Alımları (KAMUTOS)	Toplam (TL)
7.874.397,60	7.354.366,40	275.383,56	15.504.147,56

Akaryakıt ve Madeni Yağ İcmalleri

Cinsi	2024 devir	2025 Alınan	2025 Harcanan	2026'ya Devir
Motorin (lt.)	302.870,10	2.289.381,00	2.337.353,28	254.897,82
Benzin (lt.)	10.628,95	29.890,00	24.657,31	15.861,64
Madeni yağ ,Antifriz ,Gres ve Gazyağı (lt.)	38.344,20	44.498,00	39.272,70	43.569,50
Ad-Blue(lt.)	32.485,91	23.924,00	38.741,91	17.668,00

Kiraya Verilen Makineler

Cinsi	Saat / km	Tutar (TL)
Vidanjör	91 saat	105.537,91
Arazöz	5 saat	11.722,45
Kompresör	10 saat	9.814,15
Greyder	10 saat	34.458,50
Ekskavatör	8 saat	28.788,08
Dozer	30 saat	51.524,10
Kanal Kazıcı-Ön Yükleyici	11 saat	25.789,39
Silindir	15 saat	23.853,80
Kamyon	269 km	23.127,66
Treyler	100 km	10.905,00
Öncü	100 km	2.726,00
TOPLAM	180 saat + 469 km	328.247,04

ARAÇ ve İŞ MAKİNESİ MEVCUDU		
No	Makinenin Cinsi	Adedi
1	Dozer	9
2	Paletli Ekskavatör	15
3	Lastikli Ekskavatör	2
4	Yükleyici	24
5	Greyder	37
6	Kanal Kazıcı Ön Yükleyici	26
7	Silindir	19
8	Yama Silindiri	3
9	Damperli Kamyon	49
10	Kar Bıçaklı Kamyon	19
11	Çöp Kamyonu	13
12	Treyler	6
13	Treyler Selesi (Yarı Römork)	8
14	Roley Tank	2
15	Distribütör	3
16	Asfalt Robotu	3
17	Vidanjör	2
18	Akaryakıt Tankeri	3
19	Su Tankeri	3
20	Konkasör	3
21	Konkasör Eleği	1
22	Kar Püskürtme Rotatifi	4
23	Kar Ezme Makinesi ve Kar Motorları	2
24	Rotary Sondaj Makinesi	2
25	Rotary Sondaj Kamyonu	2
26	Seyyar Kompresör	2
27	Jeneratör	7
28	Forklift	2
29	Kamyonet(2 Adet K.H.G.B. - 5 Adet Personel A.Ş.)	28
30	Otobüs	4
31	Minibüs (1 Adet K.H.G.B.)	3
32	Binek Tipi Oto (1 adet K.H.G.B., 3 adet Personel A.Ş., 1 adet Valilik)	41
33	Pick - Up / SUV 4X4	17
34	Lastik Tekerli Traktör	2
35	Sabit Kasa Kamyon	6
36	Seyyar Tamir Araçları	1
37	Seyyar Kaynak Makinesi	1
39	ATV	1
40	Arazi Aracı	4
41	Kamyon (3 adet K.H.G.B.)	3
42	Römork Su Tankeri	2
TOPLAM		384

Doğrudan Temin ile Alımlar

Yedek parça	Madeni Yağ	Lastik	İşçilik (Parça Dahil)	Sigorta	Muayene	Toplam (TL)
52.613.007,94	624.357,88	3.524.959,90	20.991.647,93	3.419.139,00	669.110,09	81.842.222,74

TAŞINMAZ MEVCUDU

Sıra No	Taşınmazın Adı	Mülkiyeti	
		İÖİ	Tahsisli
1	Hizmet Binası ve Müştemilatı (Atölye, Depo Lojman vb.)	6	2
2	İlçe Özel İdare Hizmet Bürosu (Araç, Hanönü, Taşköprü, Tosya)	0	4
3	Hükümet Konağı (Seydiler, Şenpazar)	1	1
4	Şantiye Binası	2	13
5	Asfalt Şantiyesi, Asfalt Plenti (Merkez, Seydiler)	0	2
6	Beton Santrali (Çatalzeytin)	0	1
7	Ana Okulu-Özel Eğitim	9	0
8	İlkokul	68	0
9	Ortaokul-Lise	33	0
10	Meslek Yüksek Okulu	3	0
11	Okul Yemekhanesi	1	0
12	M.E.M. Hizmet Binası - Rehberlik Araştırma Merkezi	1	0
13	Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Öğretmen Evi)	3	0
14	Verem Savaş Dispanserliği (UMKE)	1	0
15	Hastane	1	0
16	Sağlık Ocağı	1	0
17	Öğrenci Yurdu	4	0
18	112 Acil İstasyonu	0	1
19	Kütüphane	1	1
20	Spor Tesisi-Spor Salonu	2	0
21	Otel	1	0
22	Ecevit Hanı	0	1
23	İnebolu Türk Ocağı	0	1
24	Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi (Otel, Restoran, Özel Müze)	1	0
25	3 Adet Tenis Kortu	1	0
26	Doğa Kültür Ve Spor Kompleksi (Otel, Restoran, Spor Tesisi vb. Yapılar)	1	0
27	Kamu Konutu-Lojman Dairesi	4	1
28	Kaymakam Evi	12	3
29	Depo	1	0
30	İşyeri-Dükkan (Özel İdare Site İş hanında 8 Adet, Daday İş hanında 13 Adet)	21	0
31	Eski Süt Toplama Merkezi	1	2
32	Eski Sellektör Binası	1	0
33	Kargir Ev	2	0
34	Konak	9	0
35	Eski Çıraklık Eğitim Merkezi	1	0
36	Atölye ve Müştemilatları	0	2
37	Arsa	48	1
38	Arsa (Okul Arsası, Okul Bahçesi, Bina Bahçesi)	55	7
39	Ham Toprak Arazi	5	2
40	Tarla	7	0

41	Toklutepe İl Ormanı Orman - Şehitlik	1	0
42	Toklutepe Botanik Park-Vericiler	1	0
43	Toklutepe Çay Evi ve Müştemilatı	1	0
44	Yol	13	2
45	Yangın Havuzu	1	0
46	Şadırvan	1	0
47	Cami Tuvaleti	1	0
48	Motopomp -Su Kuyusu	0	1
49	Park-Otopark	8	1
50	Otopark (Terminal Alanı)	1	0
51	Halime Çavuş İstiklal Yolu Panoraması	0	1
52	Sulama Kanalı	0	3
53	İlgaz-2 Yurduntepe Kayak Tesisi ve Müştemilatı	0	5
54	Gölet	0	5
55	Şehitlik	0	2
56	Köy Mezarlığı	0	9
TOPLAM		336	74

ORTAK OLUNAN ŞİRKETLER

Şirketin Adı / Birliğin Adı	Enflasyon Düzeltmesi Dahil Toplam Sermaye Tutarı (TL)	İl Özel İdaresinin Hisse Oranı (%)	Enflasyon Düzeltmesi Dahil İl Özel İdaresinin Sermaye Tutarı (TL)	Kuruluş Yılı
İl Özel İdaresi İlgaz Yurduntepe İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi	500.000,00	100,00	500.000,00	2019
Kastamonu İl Özel İdaresi Personel Hizmetleri A.Ş.	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	2019
KKV Kastamonu Yakacak Pazarlama LTD. ŞTİ.	252.487,13	20,00	50.497,43	1993
Kastamonu Tic. Borsası Ağaç ve Orman Ürünleri San. A.Ş.	500.072.679,00	19,184	95.934.725,81	2019
Kastamonu Teknokent A.Ş.	44.404.707,60	5,13	2.277.961,50	2019


PAY ÖDENEN BİRLİKLER

Birliğin Adı / Ajansın Adı	Ödenen Pay Oranı	Bütçeden Aktarılan Pay
Kastamonu Turizm Altyapı Hizmetleri Birliği	%4 (Binde 4)	Bütçe Öz Gelirinden Pay
Kastamonu İli Mahalli İdareler Birliği (KASMİB)	%1 (Binde 1)	Bütçe Öz Gelirinden Pay
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)	%1 (Yüzde 1)	Bütçe Öz Gelirinden Pay
Vilayetler Birliği	%1 (Yüzde 1)	Bütçe Öz Gelirinden Pay

ORTAK OLUNAN OSB'LER

Kuruluş Adı	Kuruluş Yılı	Özel İdare Pay Oranı (%)	Kastamonu KATSO Pay Oranı (%)	Kastamonu Ticaret Borsası Pay Oranı %	İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Pay (%)	İlçe Belediyesi Pay Oranı %
Tosya OSB	2009	60			20	20
Seydiler OSB	2013	40	30			30
Taşköprü OSB	2014	45			10	45
Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB	2018	80	6,67	6,67		6,67
Araç - İhsangazi OSB	2025	30	25	15		Araç 15 İhsangazi 15

2- Teşkilat Yapısı



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Birimi	Bilgisayar	Dizüstü	Yazıcı	Tarayıcı	Plotter Yazıcı
Genel Sekreterlik	1	5	3		
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8	3	11		
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	28	3	25	1	
Encümen Müdürlüğü	7	2	5	1	
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	12	2	21		
KÖYDES Bürosu	4		4		
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	4	2	5	0	
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	20		8	2	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	14	1	18	5	
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	15	5	17	1	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	15	2	7		
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	21	10	6	1	2
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	21	4	16	2	
TOPLAM	170	39	146	13	2

PROGRAMLAR	
NETCAD	10 Kullanıcı
AUTOCAD	10 Kullanıcı
AMP	20 Kullanıcı
Makine İkmal Programı	1 Adet
Araç Takip Sistemi	60 Araçlık
Akaryakıt	
Otomasyonu	1 Adet
Kaspersky	200 Kullanıcı
Log Analizler 2 Adet	2 Adet
SOS Yazılım İnsan Kaynakları ve Yönetim Bilgi Sistemi	1 Adet
İSTCAD - Yazılım	2 Kullanıcı
Şimşek Yazılım - Gelir ve Memur, İşçi Maaş Takip Programı	1 Kullanıcı
Martı Yazılım İcramatik	1 Kullanıcı
Sinerji Hukuk-Yazılımı	1 Kullanıcı
Adobe Creative Cloud	1 Kullanıcı

4- İnsan Kaynakları

Memur Personel Kadrosu ve Kadroyu Karşılama Durumu

No	Sınıfı	Kadro Unvanı	Norm Kadro Sayısı	Dolu	Boş
1	GİH	Genel Sekreter	1	1	0
2	GİH	Genel Sekreter Yardımcısı	2	2	0
3	GİH	Birim Müdürlükleri	11	4	7
4	GİH	Müdür	1	0	1
5	AH	Avukat	3	1	2
6	GİH	Hukuk Müşaviri	1	1	0
7	GİH	Uzman	8	1	7
8	GİH	Mali Hizmetler Uzmanı	2	0	2
9	GİH	Mali Hizmetler Uzman Yrd.	1	0	1
10	GİH	İç Denetçi	3	1	2
11	GİH	İlçe Özel İdare Müdürü	19	16	3
12	GİH	Ayniyat Saymanı	1	0	1
13	GİH	Sivil Savunma Uzmanı	1	0	1
14	GİH	Şef	30	21	9
15	GİH	Muhasebeci	4	2	2
16	GİH	Bilgisayar İşletmeni	3	1	2
17	GİH	Ayniyat Memuru	2	1	1
18	GİH	Ambar Memuru	3	0	3
19	GİH	Veznedar	1	1	0
20	GİH	Mutemet	2	0	2
21	GİH	Veri Hazırlama Kontrol İşl.	27	22	5
22	GİH	Memur	5	4	1
23	GİH	Şoför	8	2	6
24	THS	Mühendis	44	38	6
25	THS	Mimar	6	6	0
26	THS	Sanat Tarihçisi	2	2	0
27	THS	Programcı	2	1	1
28	THS	Arkeolog	1	1	0
29	THS	Kimyager	1	1	0
30	THS	Şehir Plancısı	2	2	0
31	THS	Tekniker	24	22	2
32	THS	Teknisyen	6	6	0
33	S.H	Tabip	1	0	1
34	S.H	Veteriner	1	1	0
35	S.H	Hemşire	1	0	1
36	S.H	Biyolog	1	1	0
37	YHZ	Hizmetli	11	8	3
38	YHZ	Bekçi	6	3	3
TOPLAM :			248	173	75
Norm Dışı				1	
Oluşmayan			4		
TOPLAM KADRO :			252	174	78

Genel İdare Hizmetleri	136	80	56
Avukatlık Hizmetleri	3	1	2
Teknik Hizmetler	88	79	9
Sağlık Hizmetleri	4	2	2
Yardımcı Hizmetler	17	11	6
Oluşmayan Kadro	4		4
Norm Dışı		1	

Teknik Personel Kadro ve Kadroyu Karşılama Durumu

S.No	Kadro Unvanı	Kadro İçeriği	Norm Kadro Sayısı	Dolu	Boş
1	Mimar	Mimar	6	6	0
2	Mühendis	Makine Mühendisi	6	6	0
3	Mühendis	Elektrik Elektronik Mühendisi	1	1	0
4	Mühendis	Harita Mühendisi	3	3	0
5	Mühendis	Ziraat Mühendisi	4	3	1
6	Mühendis	İnşaat Mühendisi	14	13	1
7	Mühendis	Jeoloji Mühendisi	3	3	0
8	Mühendis	Orman Mühendisi	1	1	0
9	Mühendis	Çevre Mühendisi	2	2	0
10	Mühendis	Endüstri Mühendisi	1	1	0
11	Mühendis	Peyzaj Mühendisi	1	1	0
12	Mühendis	Maden Mühendisi	2	2	0
13	Mühendis	Bilgisayar Mühendisi	2	2	0
14	Mühendis	Mühendis	4	0	4
15	Sanat Tarihçisi	Sanat Tarihçisi	2	2	0
16	Şehir Plancısı	Şehir Plancısı	2	2	0
17	Programcı	Programcı (Bilgisayar)	2	1	1
18	Arkeolog	Arkeolog	1	1	0
19	Kimyager	Kimyager	1	1	0
20	Tekniker	Makine Teknikeri	4	4	0
21	Tekniker	Elektrik Teknikeri	5	5	0
22	Tekniker	İnşaat Teknikeri	7	7	0
23	Tekniker	Hazır Beton Teknikeri	1	1	0
24	Tekniker	Restorasyon Teknikeri	1	1	0
25	Tekniker	Elektronik Teknikeri	2	2	0
26	Tekniker	Mekatronik Teknikeri	1	1	0
27	Tekniker	Tekniker	3	1	2
28	Teknisyen	Elektronik Teknisyeni	1	1	0
29	Teknisyen	Elektrik Teknisyeni	2	2	0
30	Teknisyen	Motor Teknisyeni	2	2	0
32	Teknisyen	Metal Teknisyeni	1	1	0
TOPLAM			88	79	9

İşçi Personel Kadro Durumu

Sıra No	Pozisyon Adı	Kadro Adedi
1	Ambar Görevlisi	1
2	Ambar Hizmetlisi	0
3	Asfalt Ustası	0
4	Aşçı	0
5	Atölye Formeni	0
6	Atölye İmal Tamir Kont.	0
7	Atölye Ustası	0
8	Bahçıvan	1
9	Bina ve Mal Bakıcısı	3
10	Büro Görevlisi	4
11	Düz İşçi	3
12	Elektrifikasyon Ustası	0
13	Elektrik Teknisyeni	1
14	Elektrik Tesisat Ustası	0
15	Formen (Arazi)	0
16	İnşaat Ustası	1
17	İş Makineleri Opr.(B)	2
18	İş Makineleri Şoförü	0
19	İşletme Teknisyeni	2
20	Köy Tesis. Teknisyeni	2
21	Laborant	0
22	Makina Arazi Teknisyeni	0
23	Montaj Ustası	0
24	Operatör	2
25	Pompa Teknisyeni	1
26	Saha Amiri	1
27	Santral Hizmetlisi	1
28	Satın alma Görevlisi	2
29	Seyyar Tamir Usta Yardımcısı	0
30	Seyyar Tamir Ustası	0
31	Sondör	0
32	Şoför	16
33	Tabldot Hizmetlisi	0
34	Takımcı	0
35	Teknik Hesapçı	1
36	Teknik Ressam	1
37	Temizlik İşçisi	0
38	Topograf	0
39	Topograf Ekipbaşı	0
GENEL TOPLAM		45

PERSONEL A.Ş. KADRO DURUMU

SIRA	KADRO ÜNVANI	DOLU
1	İş Makineleri Sürücü Operatörü	95
2	İş Makineleri Operatörü (Büyük)	75
3	İş Makineleri Operatörü (Küçük)	13
4	Usta	55
5	Temizlik Görevlisi	30
6	Düz İşçi	32
7	Güvenlik Görevlisi	24
8	Büro Görevlisi	16
9	İnşaat Mühendisi	5
10	Harita Mühendisi	1
11	Mimar	1
12	Bekçi	5
13	Şoför	5
14	Ambar Görevlisi	3
15	İş Makineleri Bakım Onarım İşçisi	2
16	Formen	2
17	Aşçı Yardımcısı	1
18	Harita Teknikeri	3
19	İnşaat Teknikeri	1
20	CBS Görevlisi (Teknik Olmayan Diğer Lise Mezunu)	1
21	Avukat	1
22	Şehir Plancısı	1
GENEL TOPLAM		372

Norm Kadro Cetveli : 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ekindeki, Özel İdare Tasnif cetvelinde, İlimiz A-4 grubu iller arasında yer aldığından, Kastamonu İl Özel İdaresi norm kadro cetveli, 248 adet memur kadrosu ve 116 adet sürekli işçi kadrosu olmak üzere, toplam 364 adet norm kadro öngörülmüştür.

Memur Kadro Durumu: İdareimizde 229 olan memur norm kadrosuna 19 İlçe Özel İdare Müdürü, toplam memur kadrosu 248 olmuştur. Halen bu kadrolarda 174 memur personel (1 adet norm kadro dışı personel dahil, görev yapmakta olup, 78 kadro ise boş bulunmaktadır. İhtiyaca göre Norm Kadro uygulanmasına bağlı kalınarak, Kastamonu İl Genel Meclisi tarafından ihdaslar yapılacaktır.

İşçi Kadro Durumu: İdareimizde 116 adet norm işçi kadrosu bulunmakta olup, buna karşılık 2025 yılı içerisinde 100 daimi işçinin emekliye ayrılmasıyla birlikte, 45 daimi işçi personel çalışmıştır. Ayrıca Personel A.Ş. kadrosunda 372 şirket personelimiz görev yapmıştır.

İnsan Kaynakları: 2025 Yılı içinde emekli olan (100 kişi) S/S personeline 158.169.581,90 TL. İhbar ve Kıdem tazminatı ve 1.372.823,00 TL. Yurt İçi Sürekli görev yolluğu ödemesi yapılarak toplam 159.542.404,90 TL maddi ödeme yapılmıştır. 2025 yılı içinde 3308 Sayılı Çıraklık Eğitimi Kanunu uyarınca Mesleki Eğitim kapsamında 2025 yılı birinci altı ayda 14, ikinci altı ayda 16 Stajyer öğrenci istihdam edilmiş olup, söz konusu öğrencilere 2025 yılı içinde Toplam 1.100.000,00 TL. Stajyer öğrenci ücreti ödenmiştir.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (Kapı Numaraları çalışması) :

01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasında Mekânsal Adres Kayıt sisteminde 260 numarataj işlemi yapılmıştır.

Evrak Kayıt İşleri:

2025 yılı içinde İdareimiz Gelen Evrak Servisine 34.033 adet gelen evrak, Giden Evrak Servisine ise 22.024 adet giden evrak kaydı yapılmıştır.

Muhtar Bilgi Sistemi

Muhtar Bilgi Sistemine 2025 yılı içinde 28 adet talep gelmiş olup ilgili dilekçeler cevaplandırılmıştır.

2025 YILI EĞİTİM ÇALIŞMALARI

S.No	Eğitim Konusu	Eğitimi Veren	Süresi (Gün)	Katılımcı	Tarih
1	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Erişebilirlik Eğitimi	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Yarım Gün (13:30-16:30)	14	6 Şubat 2025
2	Hizmetiçi Eğitim	Kastamonu İl Özel İdaresi Merkez ve İlçe Memur ve S/S Personelleri Hizmet İçi Eğitimi	5 Gün	276	24-28 Şubat 2025
	Çalışma Ahlakı Öfke ve Stres Yönetimi	Prof.Dr. Aysun KANBUR Dr.Öğr.Üyesi Mustafa YÜCEL Öğr.Gör.Dr.Ayşegül Ashhan CİVEK Öğr.Gör.Dr.Dilber Nilay KÜTAHYALI Dr.Öğr.Üyesi Alper Tunga ŞEN Dr.Öğr.Üyesi Osman KARACAN Dr.Öğr.Üyesi Enes Uğur TOHUM Öğr.Gör.Behiç ÇELEBİ			
	Narko Rehber Eğitimi	Emre KOÇAK Polis Memuru			
	Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri Eğitimi	Öznur AYDIN Şef			
	Aile İçi İletişimin Temel Unsurları Eğitimi	Psikolog Merve ŞAHİN KEBECİOĞLU Psikolog Özlem YÜCEBİYİK			
	Trafik ve İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi	Rahmi VARLI Uzm. J.VIII.Kad.Çvş.			
	Yangın Eğitimi	Hakan DEMİRKAN İtfaiye Eri			
	Yazım Kuralları	Ahmet BEKAROĞLU Türkçe Öğretmeni			
	İmar Mevzuatı Eğitimi	İsmail Seçkin ŞENEL İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V.			
	İşyeri Açma Ruhsatları Eğitimi	Hüseyin Tolga TURGUT Mühendis			
	Mekansal Adres Kayıt Sistemi Eğitimi	Mehmet SOYTÜRK İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefi			
	Katı Atık Yönetmeliği Eğitimi	Osman YILDIZ Destek Hizmetleri Müdürü			
3	Başıboş Hayvanlara Yaklaşma ve Müdahale Teknikleri Eğitimi	Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü	96 Saat	12	15.04.2025 06.05.2025
4	Sigara Bırakma Kampanyası Kapsamında "Tütün Ürünü Kullanımının Zararları, Bırakmanın Faydaları, Bırakma Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar ve Başetme Yolları ile Tütün Ürünü Bırakma Yöntemleri" Konulu Eğitim	İl Sağlık Müdürlüğü Personelleri	09:30-11.00	17	30.04.2025
5	CİMER Mevzuatı ve Kullanıcı Bilgilendirme Eğitimi	Kastamonu Valiliği CİMER Sorumlusu Ferda DEĞİM	09.30-12.30	50	8.05.2025
6	Arşiv Mevzuatı Bilgilendirme Eğitimi	Devlet Arşivleri Sorumlusu Ferhat DOĞANGÖNÜL	13.30-16.30	35	8.05.2025
7	Kişisel Verileri Koruma ve Bilgilendirme Eğitimi	Av. Süleyman ÜÇEL	09.00-12.30	35	9.05.2025
8	İdarelerimizde Staj Yapan Üniversite Öğrencilerine Verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi	İş Güvenliği Uzmanı Necati TORUN	8 Saat	16	17.02.2025 04.08.2025
9	İş Yeri Ruhsatları ve Denetimi Eğitim Semineri	Vilayetler Birliği Başkanlığı (VİBEM)	5 Gün	1	17-21 Kasım 2025

Kastamonu İl Özel İdaresi - CİMER Başvuru Raporu

En Çok Başvuru Gelen 10 Alt Birim

Kurum Adı	Başvuru Sayısı
Bozkurt İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü	73
Daday İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü	14
İl Encümeni	2
Abana İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü	12
Çatalzeytin İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü	74
İnebolu İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü	160
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	34
İhsangazi İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü	24
Ağlı İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü	10
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	327
TOPLAM	730


En Çok Başvuru Gelen 10 Konu

Kurum Adı	Başvuru Sayısı
Mahalli Hizmetler	1087
Şehircilik, Konut / Barınma	245
Elektrik, Su, Doğalgaz	119
Cimer Başvuru İşlemleri	118
Çevre Yönetimi	40
Kamu / Özel Sektör Çalışanları	36
Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri	30
Orman ve Su	18
Sağlık	17
Trafik	14
TOPLAM	1724


Başvuru Türü Dağılımı

Başvuru Tipi	Kuruma Gelen Başvuru Sayısı
Belirtilmemiş	10
Bilgi Edinme Hakkı	23
Görüş Öneri	13
İstek	537
Şikayet	893
Teşekkür	9
TOPLAM	1485


Başvuru Konuları (Gerçek Veri Dağılımı)



Başvuru Dağılımı



Başvuru Türleri Analizi



5- Sunulan Hizmetler

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kapsamında; Kurum faaliyetlerinin kurumsal hafızaya dayalı olarak kesintisiz sürdürülebilmesi, norm kadro standartlarına uygun personel istihdamının ve eksikliklerin giderilmesinin sağlanması; hizmet içi eğitimlerle kurumsal kapasitenin artırılması. Gelen-giden evrak, arşiv, mutemetlik (personel, il genel meclisi ve muhtarlar) ve Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kayıt işlemlerinin süratle yürütülmesi ile Muhtar Bilgi Sistemi'nin (MUBİS) takip edilmesi.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü kapsamında; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ilkeleri doğrultusunda; mali disiplin ve sürdürülebilir büyüme gözetilerek kaynak tahsisi, etkin nakit yönetimi ve kullanım süreçlerinin koordine edilmesi. Stratejik plan, performans programı ve bütçe hazırlıklarının yürütülmesi; idarenin mali iş ve işlemlerinde mevzuata uygunluğu sağlamak amacıyla iç kontrol sisteminin sürdürülmesi ve ön mali kontrol faaliyetlerinin titizlikle yerine getirilmesi. Kurum taşınmazlarının ekonomik koşullara uygun yönetilerek alternatif öz gelir kaynaklarının oluşturulması ve kamu hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında; Kurumun ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve yapım işleri ile araç-ış makinesi kiralama süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi. Makine parkı ile bilişim ve elektronik altyapısının yenilenmesi, veri kayıtlarının elektronik ortamda güvenle tutulması. Sorumluluk alanımızdaki kırsal bölgelerde evsel nitelikli katı atık toplama hizmetlerinin çevre sağlığına uygun olarak sevk ve idare edilmesi.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü; Kurum envanterinde bulunan araç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak hizmete hazır tutulması, akaryakıt ikmallerinin optimizasyonu; mevzuat gereği zorunlu periyodik muayene, tescil ve sigorta işlemlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi.

Su ve Kanal Müdürlüğü kapsamında; Kırsal yerleşim alanlarında (köy ve bağlıları) sağlıklı, temiz ve içilebilir içme suyu altyapısının tesisi; atık suların halk sağlığı ve çevre mevzuatına uygun olarak bertaraf edilmesi. Tarımsal sulama altyapısının geliştirilerek su kaynaklarının verimli kullanılması, yeraltı suyu temini için sondaj çalışmaları yapılması ve su kalite kontrolüne yönelik laboratuvar analiz hizmetlerinin yürütülmesi.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü kapsamında; Mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda ilgili imar mevzuatı uyarınca mekânsal gelişime yön verilmesi; planlı, düzenli ve afetlere dirençli yaşam alanlarının oluşturulması. Kaçak ve düzensiz yapılaşmayla etkin mücadele edilmesi, kültür varlıklarımızın koruma-kullanma dengesi gözetilerek gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması.

Yol ve Ulaşım Müdürlüğü kapsamında; Sorumluluk sahamızda yer alan köy yolu ağının trafik güvenliği standartlarına uygun olarak iyileştirilmesi, ulaşım altyapısının modernizasyonu ve kırsal ulaşımın her mevsim kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesinin sağlanması.

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kapsamında; Turizmin ve yerel kalkınmanın gelişmesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı yatırımlarının projelendirilmesi. Kurum hizmet binalarının modernizasyonu ile paydaş kamu kuruluşlarına ait yatırımların koordinasyon halinde, özgün ve modern yapılar olarak projelendirilip ihale ve yapım süreçlerinin yönetilmesi. Kuruma gelir sağlayacak tesis projelerinin hayata geçirilmesi.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kapsamında; Mücavir alan dışında kalan işyerlerine (Sihhi ve Gayrisihhi Müesseseler) ruhsat verilmesi ve denetlenmesi. Maden ocakları ile jeotermal kaynakların ruhsatlandırılması, lisanssız elektrik üretimine yönelik hidrolik kaynaklara dayalı su kullanım hakkı izin belgelerinin düzenlenmesi, kurum adına ÇED görüşlerinin oluşturulması ve umuma açık istirahat/eglençe ile içkili yer bölgelerinin tespiti işlemlerinin yürütülmesi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kapsamında; İlimizin doğa, tarih ve kültür varlıklarının tanıtılarak turizm potansiyelinin ön plana çıkarılması, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nin işletme ve sevk idaresinin sağlanarak bölge turizminin canlandırılması. Kurum mülkiyetindeki Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi ile Kastamonu Kent Müzesi'ndeki müzelerin faal tutularak kültürel değerlerin korunması ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması. Sahipsiz Hayvan Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi aracılığıyla sokak hayvanlarının kırsal kesimden toplanarak kısırlaştırma ve barınma ihtiyaçlarının mevzuat çerçevesinde karşılanması. Lojman ve sosyal tesislerin ekonomik yönetimi, adil tahsisi ile hizmet alanlarının çevre düzenlemelerinin yapılması.

Hukuk Müşavirliği; İl Özel İdaresi tüzel kişiliğinin adli, idari ve mali yargı mercileri ile icra müdürlüklerinde avukatlar aracılığıyla temsil edilmesi; idarenin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla kurum lehine veya aleyhine açılan dava ve icra takiplerinin titizlikle yürütülmesi. Kurumun taraf olduğu sözleşme, protokol ve şartname taslaklarının hukuki açıdan incelenmesi; karar organları (İl Genel Meclisi, İl Encümeni) ve diğer hizmet birimlerince talep edilen konularda hukuki görüş (mütalaa) bildirilerek kurumun tüm iş ve işlemlerinin hukuka, kanunlara ve mevzuata uygunluğunun sağlanması.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim fonksiyonu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yerine getirilmektedir.

5018 sayılı Kanunun 58. maddesine istinaden Kurumumuzda; gelir-gider işlemleri, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemler, birim bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finans programları ile ilgili işlemler İl Genel Meclisince kabul edilen bütçe kararnamesi ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden süreç kontrolüne tabi tutulmakta olup yönetmelikte belirtilen limitler dahilinde sözleşme dosyaları "ön mali kontrol" maksadıyla Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.

D- Diğer Hususlar

Kastamonu İli Genel Bilgiler

Coğrafi Durum

Kastamonu ili Batı Karadeniz Bölgesinde 41° 21' kuzey enlemi ile 33° 46' doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 775 m.dir. Yüzölçümü 13.108 km²'dir. Kastamonu ili çoğunlukla engebeli arazilerden oluşmaktadır, ilin kuzeyinde Batı Karadeniz Dağları bulunmaktadır. Karadeniz sahiline paralel olarak İsfendiyar (Küre) Dağları uzanmaktadır. Kastamonu ili genel olarak dağlık olduğundan geniş ovaları yoktur. 6 ilçesi sahil kıyısında bulunan Kastamonu'nun Karadeniz'e 176 km. uzunluğunda kıyısı vardır. Kastamonu ili'nde iki ayrı iklim tipi görülmektedir ilin kuzeyinde Karadeniz iklimi egemenken, güneyde İç Anadolu ikliminin etkilerine rastlanmaktadır. İlin iklimini biçimlendiren etkenlerin en önemlilerinden biri yeryüzü şekilleridir. Kastamonu ili'nin kuzeyinde kıyıya koşut olarak uzanan Küre Dağları, ilin kıyı kesimleri ile iç kesimler arasında bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenle, iç kesimlere doğru Karadeniz ikliminin etkisi giderek azalmakta, yerini İç Anadolu ikliminin sert ve karasal özellikleri almaktadır.

Kastamonu'da kış dönemindeki düşük sıcaklıkları, kuzeyden gelen hava akımlarıyla durgun hava kütleleri oluşturmaktadır. Batıdan ve güneyden gelen hava akımlarıyla içinde de düşük sıcaklıklara rastlanmasına karşın, genellikle daha sıcaktır. Kastamonu'da yağışın aylara dağılımı oldukça düzenlidir. Kış dönemindeki yağışlar yıllık yağışın % 18'ini, yaz yağışları ise % 27'sini oluşturmaktadır Yağışların büyük bölümü ise bahar aylarında düşmektedir Ocak ayının % 6'lık yağış oranına karşılık, mayıs ayında yıllık yağışın % 18'i düşmektedir. Kastamonu'ya en az yağış, aralık, ocak ve şubat, en çok yağış ise nisan ve mayıs aylarında düşmektedir. Yılda 19,5 gün kar yağışlı geçen il merkezi, yılda 37,3 gün kar örtüsü altında kalmaktadır. Kastamonu ili, bitki örtüsü ve orman envali bakımından oldukça zengin bir alanda yer almaktadır. İklim, coğrafi şartlar ve kıt kaynakların olumsuzluklarına rağmen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde hizmet üreten bir yönetim kuruluşudur. Bahse konu iklim ve doğa şartları göz önüne alındığında, yasal çerçevedeki görevlerini üstün görev anlayışı içinde yerine getirmektedir.

İdari Durum

Osmanlı döneminde Bolu, Çankırı ve Sinop'u içine alan Kastamonu Vilayeti, daha sonra 1907'de Bolu'nun, 1918'de Çankırı ve Sinop'un ayrılmaları ile bugünkü durumuna gelmiştir. İlçe sayısı Merkez ilçe ile beraber 20'dir. İlimiz, Türkiye genelinde toplam 1.054 adet köyü, 2627 bağlısı, toplam 3.681 adet kırsal yerleşim yeri (ünite) ile 51 İl Özel İdaresi içerisinde 1. sırada ve yine toplam 9.860 km köy yolu ağı ile de, 2. sırada yer almaktadır.

	Toplam	Kadın	Erkek
Kastamonu İl Nüfusu	379.934	191.544	188.390
Kastamonu İl/İlçe Merkezleri Nüfusu	247.126	127.042	120.084
Kastamonu Belde ve Köy Nüfusu	132.808	64.502	68.306
Türkiye Toplam Nüfusu	86.092.168	43.032.734	43.059.434



AMAC ve HEDEFLER

A- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefleri

A1 Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi

A1H1- Köy yollarının standardını yükseltmek

A2 Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması

A2H1 - 90 Köy ve Ünitelerinde içmesuyu altyapı çalışmaları yapmak.

A2H2 - 19 köy ünitelerinde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan standartlara uygun olarak uzaklaştırılması sağlamak.

A2H3 - 15 adet tarımsal sulama tesisi yapmak

A2H4 - İçme ve sulama suyu temini için 25 adet sondaj yapmak

A2H5 - Tarım üretimindeki verimi arttırmak için 3.750 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak.

A3 Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için gerekli yatırımların yapılması

A3H1 - İdaremizin tüketimine yönelik kullanılmak üzere 1 Megawat kapasiteli GES projesi hazırlamak

A3H2 - 10.000m² 'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak

A3H3 - Hizmet binalarımızın 6.000 m² lik kısmının bakım ve onarımını yapmak

A3H4 - İl merkezi ve ilçelerde bulunan şehitlik ve şehit mezarlarının bakım ve onarımlarını yapmak.

A3H5 - Turizmin gelişmesine yönelik yatırımlar yapmak

A3H6 - Kurumumuz yatırımlarında kullanılmak üzere ham madde ve malzeme üretimi için tesisler kurmak

A3H7 - Abana ve Bozkurt ilçelerinde ortak kullanılmak üzere 500 m² şantiye binası yapılması

A4 Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi

A4H1 - Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerini yerine getirmek

A5 Kurumsal insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi

A5H1 - Plan dönemi içerisinde Memur ve S/S personeline 400 saat hizmet içi eğitim düzenlenmesi

A5H2 - Personel performans değerlendirme sistemi kurmak

A5H3 - Çalışan 650 personelin özlük dosyalarının digital arşive yüklenmesi

A6 Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi ve kırsal alanda katı atık hizmetlerinin geliştirilmesi

A6H1 - Araç ve makine alımı ile araç-makine parkının yenilenmesi ve güçlendirilmesi

A6H2 - Bilgisayar ve donanımlarının güçlendirilip yenilenmesi

A6H3 - Evsel katı atık toplama hizmeti verilen yerleşim yeri sayısını artırmak

A6H4 - Katı atık konteynırlarının yenilenmesi

A7 Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması

A7H1 - 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak 4 adet imar planı (tadilat ve revizyon dahil) yapılması

A7H2 - Onaylanan imar planları doğrultusunda 3 adet imar uygulamasının yapılması

A7H3 - Köy yerleşik alan çalışmaları kapsamında 50 adet köy yerleşik çalışmanın yapılması

A8 İdaremize bağlı olan tüm araç ve iş makinelerinin verimli bir şekilde hizmet etmesinin sağlanması

A8H1 - Makine parkında yer alan 352 adet araç ve iş makinelerinin ihtiyacı olan akaryakıt ve türevleri karşılanması

A8H2 - Makine parkında yer alan 352 adet araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım ihtiyacı kapsamında gerekli yedek parçalar için yılda en az bir kez açık ihale ve/veya doğrudan temin yapılması.

A8H3 - Makine parkında yer alan 55 adet binek aracı, 130 adet kamyon-kamyonet, 7 adet otobüs ve 114 adet lastikli iş makinesi için gerekli

olan sigorta ve/veya araç muayenelerinin düzenli olarak yaptırılması.

A8H4 - Makine parkında yer alan 352 adet araç ve iş makinelerinin her yıl düzenli bakım, onarım ve tamirlerinin yaptırılması.

A9 Maden,jeotermal ve işyerleri için verilen ruhsat/izinlerin düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi

A9H1 - İdaremizce işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen 654 adet sıhhi ve gayrisıhhi işyerinin tamamının 5 yıllık stratejik plan süresinde en az 1 kez denetlenmesi.

A9H2 - İdaremizce verilen özel maden işletme ruhsatlı (MİR) 5 adet maden ocağının yılda en az 3 kez ve kamu kurumlarına ait hammadde üretim iznli (HÜİB) 51 adet maden ocağının ise yılda en az 1 kez denetlenmesi.

A9H3 - İdaremizce verilen arama ruhsatlı 1 adet jeotermal kaynak alanının yılda en az 2 kez denetlenmesi.

A9H4 - İdaremizce ruhsat/ izin verilecek işletmecilerin, idaremizden aldıkları hizmetten dolayı memnuniyetlerinin %70'in üzerinde tutulması.

A9H5 - İdaremize ait yapı ve tesislerin (ana bina, ek binalar, asfalt ve beton santrallerinin) çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için, her yıl çevre yönetimi hizmet alımlarının yaptırılması.

A9H6 - İdaremize ait tesislerin (2 adet asfalt ve 2 adet beton santralının) çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için 5 yılda bir çevre izinleri ve 2 yılda bir emisyon ölçümleri için hizmet alımlarının yaptırılması.

A9H7 - İdaremize ait HÜİB'lerin "işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının" ve süre uzatımı için "yapı hammadde talep projesinin" yetkilendirilmiş tüzel kişiliklere (YTK) hazırlanması için hizmet alımlarının yaptırılması.

A10 Denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile kurumsal çalışmalara katma değer oluşturulması

A10H1 - Her yıl en az 3 adet denetim faaliyeti yürütmek ve raporunu makama arz etmek

B- Temel Politika ve Öncelikler

Temel Politikalar

Kurumumuzun mali ve idari süreçlerini yönetirken dayandığı temel ilkeler ve politikalar şunlardır:

- **Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik:** Mali süreçlerde iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde işleterek, kaynak tahsisinden harcama aşamasına kadar tüm faaliyetleri kamuoyunun ve denetim mercilerinin bilgisine şeffaf bir biçimde sunmak.
- **Etkin Kaynak Yönetimi ve Mali Disiplin:** İdaremizin bütçe imkânlarını ve öz gelirlerini maksimum verimlilikle tahsil etmek; giderleri ise stratejik amaçlara ve tasarruf tedbirlerine uygun, israftan uzak bir biçimde yönetmek.
- **Katılımcı ve İhtiyaç Odaklı Hizmet:** İl Genel Meclisimizin kararları, muhtarlarımızın ve bölge halkımızın talepleri doğrultusunda, kırsalın gerçek ihtiyaçlarına (su, yol, altyapı) hızla yanıt veren dinamik bir yönetim sergilemek.
- **Çevreye Duyarlılık ve Sürdürülebilirlik:** Yatırım ve projelerde Kastamonu'nun eşsiz doğasını korumak, kırsal alanda katı atık yönetimi ve altyapı hizmetlerini çevre sağlığı standartlarına uygun olarak yürütmek.
- **Hizmette Fırsat Eşitliği:** İlimizin coğrafi zorluklarına rağmen, merkezden en uzak köye kadar tüm yerleşim birimlerinde asgari yaşam standartlarını tesis ederek kırsal ile kent arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak.

Öncelikler

Kastamonu İl Özel İdaresi olarak, 2025 yılı faaliyet döneminde kaynaklarımızı yoğunlaştırdığımız temel hizmet önceliklerimiz şunlardır:

1. Kırsal Ulaşım Ağının Güçlendirilmesi

- İl sınırlarımız içindeki geniş köy yolu ağının geometrik ve fiziki standartlarını yükseltmek.
- Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla grup köy yollarında BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) ve sathi kaplama çalışmalarına ağırlık vermek, kış aylarında kesintisiz ulaşım için karla mücadele kapasitesini dinamik tutmak.

2. Sağlıklı İçme Suyu ve Tarımsal Altyapı

- “Kastamonu’da susuz yerleşim yeri bırakmama” kararlılığıyla mevcut içme suyu tesislerini yenilemek ve şebeke sistemlerini modernize etmek.
- Tarımsal üretimi desteklemek, kırsal ekonomiyi canlandırmak ve su kaynaklarını israf etmeden kullanmak amacıyla kapalı sistem sulama ve Hayvan İçme Suyu (HİS) göletleri projelerine öncelik vermek.

3. Afetlere Dirençli Kırsal Altyapı

- İlimizin geçmişte yaşadığı sel ve taşkın tecrübelerinden hareketle; menfez, köprü ve istinat duvarı gibi sanat yapılarını iklim değişikliği ve afet risklerini göz önüne alarak projelendirmek ve inşa etmek.

4. Kurumsal Kapasite ve Dijital Dönüşüm

- Mali karar alma süreçlerini hızlandırmak ve hata payını en aza indirmek için dijitalleşme altyapısını güçlendirmek.
- Makine parkını ve elektronik donanımları günün şartlarına göre yenileyerek, sahadaki operasyonel hızı ve iş güvenliğini artırmak.

5. Eğitim, Kültür ve Turizme Destek

- Kastamonu'nun zengin kültürel mirasını ve doğa turizmi potansiyelini öne çıkaracak projelere kurum imkânları dâhilinde destek sağlamak.
- Başta temel eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi olmak üzere, diğer kamu idareleriyle iş birliği içinde sağlık, emniyet ve spor alanındaki yatırımlara yasal sınırlar çerçevesinde katkı sunmak.

3

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

2025 Yılı Mali Bilgiler

Gider Kesin Hesap

Tahmini Gider Bütçesi + Finansman Bütçesi	2024'den devir	Ek Bütçe	Ek Ödenek	Ödenek Toplamı
1.893.567.907,00 + 13.000.000,00	156.192.111,35	0,00	1.341.141.570,14	3.390.901.588,49
1.906.567.907,00				

Harcama	2026 Yılına Devir	İptal
2.890.053.488,72	241.800.834,82	259.047.264,95

Bütçe Giderleri Hesap Cetveli

Harcama Birimi	Bütçe Ödeneği Toplamı	Harcamalar Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Devreden Ödenek
Özel Kalem	2.000.000,00	1.038.181,06	961.818,94	0,00
İnsan Kayn. ve Eğt.Müd.	1.092.446.099,72	1.082.932.023,99	8.607.643,45	906.432,28
Destek Hizm.Müd.	183.302.642,99	129.977.371,09	9.272.893,16	44.052.378,74
İmar ve Kent.İyileş.Müd.	3.787.715,68	2.764.059,69	1.160,77	1.022.495,22
Kültür ve Sosyal İşler Müd.	44.475.171,12	43.592.997,60	882.173,52	0,00
Ruhsat ve Denetim Müd.	1.594.000,00	1.071.801,61	496.030,39	26.168,00
Strateji Geliştirme Müd.	251.512.956,57	238.739.865,16	12.737.058,05	36.033,36
Su ve Kanal Hizm. Müd.	83.771.028,43	82.701.493,90	1.047.196,70	22.337,83
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd.	370.268.109,06	197.417.113,98	3.911.706,94	168.939.288,14
Yol ve Ulaşım Hizm.Müd.	767.782.684,26	559.734.089,96	205.048.594,30	3.000.000,00
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.	240.500.000,00	226.799.725,11	9.442.744,81	4.257.530,08
Encümen Müd.	620.000,00	429.984,00	190.016,00	0,00
İlçe Özel İdareleri	348.841.180,66	322.854.781,57	6.448.227,92	19.538.171,17
Toplam	3.390.901.588,49	2.890.053.488,72	259.047.264,95	241.800.834,82

Ödenen Kanuni Paylar

Kanuni Payların Ödendiği Birimler	Ödenen Limit (TL)
İlköğretim Hizmetleri İçin Ayrılan Ödenek	102.914.663,00
Kastamonu Mahalli İdareler Birliği	514.574,00
Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği	2.058.294,00
Kalkınma Ajansları Payı	6.013.143,79
İller Bankası Payı	27.779.619,42
İdarenin Ortak Olduğu Şirketler ve OSB'ler	900.000,00
Vilayetler Birliği	5.145.734,00
TOPLAM	145.326.028,21

Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Yardımlar

İlçeler	Tutar	İlçeler	Tutar
Merkez	19.075.311,13	İhsangazi	300.740,35
Abana	250.000,00	İnebolu	3.042.380,36
Ağlı	925.399,33	Pınarbaşı	685.867,18
Araç	3.084.532,32	Seydiler	898.449,63
Azdavay	2.757.399,98	Şenpazar	1.049.924,20
Bozkurt	1.670.564,46	Taşköprü	3.691.809,28
Cide	2.791.245,00	Tosya	3.634.075,80
Çatalzeytin	2.640.506,06	Toplam	49.556.090,79
Daday	944.570,50		
Devrekani	1.533.497,39		
Doğanyurt	579.817,82		

Gelir Kesin Hesap

Öz Gelir	Tahsisli Gelir	Toplam Gelir
1.606.411.789,57	1.341.141.570,14	2.947.553.359,71

Bütçe Gelirleri Hesap Cetveli

Açıklama	Bütçe İle Tahmin Edilen	Öz Gelir	Tahsisli Gelir	Toplam Gelir
İşyeri Açma İzni Harcı	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Harçlar	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	10.000,00	2700,00	0,00	2.700,00
Diğer Mal Satış Gelirleri	228.777.500,00	10.987.718,76	0,00	10.987.718,76
Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	250000,00	127.808,36	0,00	127.808,36
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	20.000,00		0,00	0,00
Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	150.000,00	161.666,50	0,00	161.666,50
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	11.000.000,00	11.411.329,50	0,00	11.411.329,50
Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	150.000,00	213.029,13	0,00	213.029,13
Diğer hizmet gelirleri	4.000.000,00	7.823.509,28	0,00	7.823.509,28
Lojman Kira Gelirleri	2.500.000,00	1.834.497,60	0,00	1.834.497,60
Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri	7.000.000,00	4.974.968,24	0,00	4.974.968,24
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	3.000.000,00	2.160.356,60	0,00	2.160.356,60
Taşınır Kira Gelirleri	250.000,00	345.669,58	0,00	345.669,58
Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan	0,00	0,00	381.277.030,84	381.277.030,84
Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan	0,00	0,00	90.755.236,41	90.755.236,41
Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	3.283.678,00	3.283.678,00
Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	220.771.966,00	220.771.966,00
Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00		0,00
Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları	0,00	0,00	4.346.317,28	4.346.317,28
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	0,00	0,00	212.831.660,19	212.831.660,19
Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	0,00	151.592.703,29	151.592.703,29
Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	0,00	276.282.978,13	276.282.978,13
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	0,00	0,00		0,00
Kişilerden Alacaklar Faizleri	500.000,00	7.001,67	0,00	7.001,67
Mevduat Faizleri	70.000.000,00	109.455.447,01	0,00	109.455.447,01
Diğer Faizler	1.000.000,00	799.420,60	0,00	799.420,60
Madenlerden Devlet Hakkı	0,00	5.188.436,51	0,00	5.188.436,51
Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	1.336.000.000,00	1.389.033.428,36	0,00	1.389.033.428,36
Yol Harcamalarına Katılma Payı	0,00	11.091,00	0,00	11.091,00
Diğer Harcamalara Katılma Payları	0,00	9.078.026,00	0,00	9.078.026,00
Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	200.000.000,00	20.152.136,88	0,00	20.152.136,88
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	15.000.000,00	9.909.197,89	0,00	9.909.197,89
Diğer Paylar	10.000.000,00	2.750.637,26	0,00	2.750.637,26
Diğer İdari Para Cezaları	9.320.814,00	10.946.956,87	0,00	10.946.956,87
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	1.000.000,00	2.060.800,00	0,00	2.060.800,00
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	700.000,00	2.535.317,83	0,00	2.535.317,83
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	489.593,00	233450,00	0,00	233.450,00
Kişilerden Alacaklar	700.000,00	3.486.904,25	0,00	3.486.904,25
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	2.500.000,00	720.283,89	0,00	720.283,89
TOPLAM:	1.906.567.907,00	1.606.411.789,57	1.341.141.570,14	2.947.553.359,71

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2025 Mali yılı bütçemiz İl Genel Meclisinin 28.11.2024 tarih ve 224 sayılı kararı ile 1.906.567.907,00 TL olarak kabul edilmiş olup, yıl içinde 1.606.411.789,57 TL gelir tahsilatı ile birlikte % 85 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

2025 yılı toplam gelirimiz ise 2.947.553.359,71 TL olup, bu miktarın 1.606.411.789,57 TL'si öz gelir 1.341.141.570,14 TL' ise genel ve katma bütçeli idarelerden alınan ödenekler olarak tahsil edilmiştir.

Gider bütçemiz 1.893.567.907,00 TL finansman bütçemiz 13.000.000,00 TL öngörülerek kabul edilmiş olup, 2024 yılından devreden 79.559.459,30 TL ödenekle birlikte yılsonunda gerçekleşen net bütçe ödeneği toplamı ise 1.973.127.366,30 TL olup, 1.570.303.913,01 TL harcama ile % 80 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

İlbank'tan Kullanılan Kredi Bilgileri

1. Kastamonu Grup Katı Atık Bertaraf Tesisi Ve Aktarma İstasyonları Yapım İşi için 2022 yılında onaylanmış 5.981.472,27 TL tutarındaki kredisinin 1.046.565,96 TL'sini kullanmış ve bu tutar faiz dahil 1.773.692,90 TL olmuştur. 2025 yılında 191.475,91 TL (faiz dahil) ödeme yapılmış ve bu krediden 1.116.942,67 TL (faiz dahil) borç kalmıştır. 01.10.2031 tarihinde vadesi bitecektir.

2. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 2019 yılında, Tosya İlçesi Ortalık ve Suluca Köyleri Kanalizasyon Yapım işi için onaylanmış 4.750.000,00 TL tutarındaki kredisinin 3.074.529,80 TL'sini kullanmış ve bu tutar faiz dahil 4.359.207,83 TL olmuştur. 2025 yılında 737.833,13 TL (faiz dahil) ödeme yapılmış ve bu krediden 614.860,94 TL (faiz dahil) borç kalmıştır. 01.10.2026 tarihinde vadesi bitecektir.

3. Destek Hizmetleri Müdürlüğünü, Muhtelif İş Makinesi ve Araç Alımı için 2023 yılında onaylanmış 25.000.000 TL kredisinin tamamı kullanılmış, bu tutar faiz dahil 32.485.498,50 TL olmuştur.2025 yılında faiz dahil 11.276.009,40 TL ödeme yapılmış, 7.517.339,56 TL borç kalmıştır.01.08.2026 tarihinde vadesi bitecektir.

4. Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASİMİB) Kastamonu Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinin Muhtelif Araç ve Ekipman Alımı İşi- IPA için 2024 yılında onaylanmış 5.478.696,32 TL tutarlı kredisinin 2.428.552,13 TL'lik kısmı kullanılmış bu tutar faiz dahil 3.605.747,61 TL olmuştur. 2025 yılında 1.231.850,73 TL (Faiz Dahil) ödeme yapılmış olup, bu krediden 2.053.084,50 TL (faiz dahil) borç kalmıştır.01.08.2027 tarihinde vadesi bitecektir.

5. 2025 yılında toplam 13.437.169,17 TL kredi geri ödemesi yapılmış olup, 31.12.2025 tarihi itibarıyla kalan İller Bankası kredisinin toplam tutarı 11.302.227,67 TL'dir.

3- Mali Denetim Sonuçları

2025 yılı içinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince idaremiz İl Genel Meclisince oluşturulan Denetim Komisyonunca denetlenmiş, ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68. maddesi gereği Sayıştay tarafından da denetlenmiştir.

B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İHALELİ BSK PROJELERİ

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Köy ve/veya Bağlısı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	BSK Miktarı (km)				KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
							Toplam (km)	Tamamlanan (km)		Kalan (km)					
								Önceki Yıllarda	2025 Yılında						
1	Kastamonu İli Merkez İlçe Girdallı Grp.Ky.' Na PMT (Plentmiks Temel) Ve BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapım İşi	Merkez	Girdallı Gr. Ky.	5	19. Madde	Yapım İşi	2,58	0,0	2,58	0,0	5.999.000,00	0,00	7.792.497,60	100	Bitti
TOPLAM											5.999.000,00	0,00	7.792.497,60		

PÜR EMANET BSK PROJELERİ

Sıra No	İlçesi	Köy ve/veya Bağlısı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	BSK Miktarı (km)				KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerçek%	İşin Durumu
						Toplam (km)	Önceki Yıllarda Tamamlanan	2025 Yılı	Kalan (km)					
1	Ağlı	Gölcüğe Hüseyn Efendi-Tepe Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İş	1,13	0,00	1,13	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
2	Araç	Aş. Yazı – Yk. Yazı Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	3,93	0,00	3,93	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
3	Araç	Hanözü	-	Pür Emanet	Yapım İş	1,22	0,00	1,22	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
4	Araç	Gergen – Recepbey – Karcılar Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	2,28	0,00	2,28	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
5	Araç	Tellikoz-Çaykaşı Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	1,97	0,00	1,97	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
6	Bozkurt	Kutluca	-	Pür Emanet	Yapım İş	2,49	0,00	2,49	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
7	Çatalzeytin	Kayadibi-Çağlar Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	7,38	6,04	1,34	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
8	Devrekani	Balabanlar Köyü Aluçular Mah.Y.	-	Pür Emanet	Yapım İş	0,81	0,00	0,81	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
9	Devrekani	Ulamış-Alaçay-Asarcık Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	6,19	0,00	6,19	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
10	Hanönü	Bağdere	-	Pür Emanet	Yapım İş	0,83	0,00	0,83	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
11	Hanönü	Çakırçay Gerence Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İş	2,12	0,00	2,12	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
12	Hanönü	Gökçeagaç Sarıcalı Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İş	3,54	0,00	3,54	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
13	Hanönü	Hocavakıf-Çaybaşı Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	10,91	4,96	5,95	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
14	Hanönü	Hocavakıf Küre Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İş	0,76	0,00	0,76	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
15	Hanönü	Küreçayı Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	1,72	0,00	1,72	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
16	Hanönü	Şeyh Şaban-ı Veli	-	Pür Emanet	Yapım İş	5,66	0,00	5,66	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
17	Hanönü	Yeniköy Bostancı, Yörtükören Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İş	3,9	0,00	3,90	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
18	İhsangazi	Hocahacıp	-	Pür Emanet	Yapım İş	1,03	0,00	1,03	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
19	İhsangazi	Örencik Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	4,52	0,00	4,52	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
20	İnebolu	Erenyolu Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	2,66	0,00	2,66	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
21	İnebolu	Korupınar-Göçkün-Kuzluk-Kabalar Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	17,61	15,95	1,66	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
22	İnebolu	Karabey Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	2,81	0,00	2,81	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
23	İnebolu	Özlüce-Çaykırı	-	Pür Emanet	Yapım İş	3,72	0,00	3,72	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
24	İnebolu	Uluköy-Aktaş Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İş	2,43	0,00	2,43	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
25	İnebolu	Yamaç	-	Pür Emanet	Yapım İş	1,2	0,00	1,20	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
26	İnebolu	Yaztepe	-	Pür Emanet	Yapım İş	1,65	0,00	1,65	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
27	Küre	Çatak-Bürüm-Koyunkırtık Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	5,71	0,00	5,71	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
28	Küre	Kesepınar-Güllüce-Topçu	-	Pür Emanet	Yapım İş	7,86	0,00	7,86	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
29	Merkez	Burhanlı Caferli	-	Pür Emanet	Yapım İş	1,3	0,00	1,30	0,00	-	-	-	100,00	Bitti

PÜR EMANET BSK PROJELERİ

Sıra No	İlçesi	Köy ve/veya Bağlısı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	BSK Miktarı (km)				KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
						Toplam (km)	Önceki Yıllarda Tamamlanan	2025 Yılı	Kalan (km)					
30	Merkez	Burhanlı Hamzalı	-	Pür Emanet	Yapım İşi	0,95	0,00	0,95	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
31	Merkez	Demirci-Akdoğan	-	Pür Emanet	Yapım İşi	2,82	0,00	2,82	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
32	Merkez	Dokuzkat	-	Pür Emanet	Yapım İşi	1,12	0,00	1,12	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
33	Merkez	Duruçay-Gökçekent-Yürekveren Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	3,01	1,15	1,86	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
34	Merkez	Emirler (Merkez)	-	Pür Emanet	Yapım İşi	3,42	1,85	1,57	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
35	Merkez	Hocaköy-Mollaköy	-	Pür Emanet	Yapım İşi	1,02	0,00	1,02	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
36	Merkez	İnceboğaz	-	Pür Emanet	Yapım İşi	6,44	1,67	4,77	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
37	Merkez	Kovalca-İnceboğaz	-	Pür Emanet	Yapım İşi	2,79	0,00	2,79	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
38	Merkez	Kavak	-	Pür Emanet	Yapım İşi	4,61	0,00	4,61	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
39	Merkez	Kıyık (Kuzuaka)	-	Pür Emanet	Yapım İşi	0,46	0,00	0,46	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
40	Merkez	Kireç (Gökçukur)-Hatipoğlu	-	Pür Emanet	Yapım İşi	3,59	1,97	1,62	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
41	Merkez	Kuzuaka Köyü Baylar Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	0,58	0,00	0,58	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
42	Merkez	Obruk	-	Pür Emanet	Yapım İşi	3,54	0,00	3,54	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
43	Merkez	Ortaboğaz	-	Pür Emanet	Yapım İşi	4,19	2,06	2,13	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
44	Merkez	Seremettin-Terzi Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	6,4	3,20	3,20	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
45	Merkez	Uzunluk	-	Pür Emanet	Yapım İşi	2,02	0,00	2,02	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
46	Merkez	Yk. Elyakut Dikkıloğlu ve Tereoğlu Mah	-	Pür Emanet	Yapım İşi	0,9	0,00	0,87	0,03	-	-	-	96,67	Bitti
47	Merkez	Yk.Elyakut Çelebioğlu Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	0,3	0,00	0,30	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
48	Merkez-İhsangazi	İslam-İbişler-Koçcuğaz Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	13,89	0,00	6,19	7,70	-	-	-	44,56	Bitti
49	Pınarbaşı	Mirahor	-	Pür Emanet	Yapım İşi	3,75	0,00	3,75	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
50	Pınarbaşı	Uzla-Yamanlar Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	12,72	0,00	12,72	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
51	Pınarbaşı	Üyükören Ky. Ruşen Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	1,47	1,22	0,25	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
52	Seydiler	Odabaşı Hoşkunlar Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	1,19	0,00	1,19	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
53	Şenpazar	Gürpelit Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	3,54	0,00	3,54	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
54	Taşköprü	Alatarla (Kuşçuoğlu)	-	Pür Emanet	Yapım İşi	0,89	0,00	0,89	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
55	Taşköprü	Çekiç	-	Pür Emanet	Yapım İşi	6,77	4,13	2,64	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
56	Taşköprü	Duruca	-	Pür Emanet	Yapım İşi	4,09	0,00	4,09	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
57	Taşköprü	Eskiatça	-	Pür Emanet	Yapım İşi	2,16	0,00	2,16	0,00	-	-	-	100,00	Bitti

PÜR EMANET BSK PROJELERİ

Sıra No	İlçesi	Köy ve/veya Bağlısı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	BSK Miktarı (km)				KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerçek%	İşin Durumu
						Toplam (km)	Önceki Yıllarda Tamamlanan	2025 Yılı	Kalan (km)					
58	Taşköprü	Eskioğlu Arapoğlu ve Bektaşoğlu	-	Pür Emanet	Yapım İş	3,09	0,00	3,09	0,00	-	-	-	100,00	Bitti
59	Abana	Elmaçukuru Ky. Ziyatlık Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	9,8	0,00	7,41	2,39	-	-	-	75,61	Devam ediyor
60	Ağlı-Daday	Adalar-Tunuslar-Çayözü-Değirmenözü-Ara-bacılar Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	26,2	15,67	1,57	8,96	-	-	-	65,80	Devam ediyor
61	Araç	Kavak-Çavuş-Taşvanlı Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	8,9	0	3,39	5,51	-	-	-	38,09	Devam ediyor
62	Azdavay	Bakırcı-Gültepe Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	13,25	7,18	0	6,07	-	-	-	54,19	Devam ediyor
63	Azdavay-Doğan-yurt	Başköy-Köfünambarı Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	39,6	3,5	0	36,1	-	-	-	8,84	Devam ediyor
64	Bozkurt	Ortasökü	-	Pür Emanet	Yapım İş	8,59	3,69	0	4,9	-	-	-	42,96	Devam ediyor
65	Cide	Konuklar Arpalı ve Mamaklı Mah.-Soğucak	-	Pür Emanet	Yapım İş	6,5	0	3,8	2,7	-	-	-	58,46	Devam ediyor
66	Devrekani	Kasaplar-Başakpınar Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	15,14	10,74	0	4,4	-	-	-	70,94	Devam ediyor
67	İhsangazi	Obruk Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	8,6	0	3,13	5,47	-	-	-	36,40	Devam ediyor
68	İhsangazi	Sarıpınar Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	7,6	2	0	5,6	-	-	-	26,32	Devam ediyor
69	İnebolu	Akkonak-Uluyol-Sökü Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	2,5	0	1,32	1,18	-	-	-	52,80	Devam ediyor
70	İnebolu	Çiçekyazı-Keloğlu-Karşıyaka Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	16,38	4,48	3,57	8,33	-	-	-	49,15	Devam ediyor
71	İnebolu	Hörmetli-Atabeyli-Doğanören-Akgüney Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	19,11	8,2	0,91	10	-	-	-	47,67	Devam ediyor
72	Küre	Afşarımam-Kösreli-Çaybükü Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	36,8	9,71	8,39	18,7	-	-	-	49,18	Devam ediyor
73	Küre	Karaman-Beşören-Avcıpınar Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	23,29	9,45	4,31	9,53	-	-	-	59,08	Devam ediyor
74	Küre	Sarpun	-	Pür Emanet	Yapım İş	7,35	0	6,35	1	-	-	-	86,39	Devam ediyor
75	Merkez	Aş.Akça-Karaçomak Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	7,9	6,53	0	1,37	-	-	-	82,66	Devam ediyor
76	Merkez	Darıbükü	-	Pür Emanet	Yapım İş	3,02	1,58	0	1,44	-	-	-	52,32	Devam ediyor
77	Merkez	Dereberçin-Haydarlar	-	Pür Emanet	Yapım İş	7,55	6,73	0	0,82	-	-	-	89,14	Devam ediyor
78	Merkez	Evçiler-Geyikli Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	8,7	2,07	0	6,63	-	-	-	23,79	Devam ediyor
79	Merkez	Emirler (Kuzuca)	-	Pür Emanet	Yapım İş	5,29	2,55	0	2,74	-	-	-	48,20	Devam ediyor
80	Merkez	Etyemez	-	Pür Emanet	Yapım İş	5,2	2,86	0	2,34	-	-	-	55,00	Devam ediyor
81	Merkez	Hacılyas-Başören Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	16,8	6,97	0	9,83	-	-	-	41,49	Devam ediyor
82	Merkez	Hatıpli-Hüseyinli-Burhanlı Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	12,72	3,78	0	8,94	-	-	-	29,72	Devam ediyor
83	Merkez	İmamköy	-	Pür Emanet	Yapım İş	5,1	2,28	0	2,82	-	-	-	44,71	Devam ediyor
84	Merkez	Kirenli	-	Pür Emanet	Yapım İş	4,3	2,6	0	1,7	-	-	-	60,47	Devam ediyor

PÜR EMANET BSK PROJELERİ

Sıra No	İlçesi	Köy ve/veya Bağlısı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	BSK Miktarı (km)				KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerçekleşme	İşin Durumu
						Toplam (km)	Önceki Yıllarda Tamamlanan	2025 Yılı	Kalan (km)					
85	Merkez	Kuzyaka-Yenikavak Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	15,3	7,15	2,96	5,19	-	-	-	66,08	Devam ediyor
86	Merkez	Pehlivan	-	Pür Emanet	Yapım İşi	4,96	1,01	2,54	1,41	-	-	-	71,57	Devam ediyor
87	Merkez	Saraycık	-	Pür Emanet	Yapım İşi	5,14	3,79	0	1,35	-	-	-	73,74	Devam ediyor
88	Merkez	Taşlık	-	Pür Emanet	Yapım İşi	4,7	2,68	0	2,02	-	-	-	57,02	Devam ediyor
89	Taşköprü	Afşar, Beyköy, Karapürçek	-	Pür Emanet	Yapım İşi	17,1	0	2,98	14,12	-	-	-	17,43	Devam ediyor
90	Taşköprü	Akseki-Bozarmut Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	9,4	3,3	0	6,1	-	-	-	35,11	Devam ediyor
91	Taşköprü	Alatarla (Germeç)	-	Pür Emanet	Yapım İşi	5,48	3,37	0	2,11	-	-	-	61,50	Devam ediyor
92	Taşköprü	Arsınlı	-	Pür Emanet	Yapım İşi	9,3	0	3,7	5,6	-	-	-	39,78	Devam ediyor
93	Taşköprü	Aş. Çit	-	Pür Emanet	Yapım İşi	5,1	0	2,25	2,85	-	-	-	44,12	Devam ediyor
94	Taşköprü	Çaycevhler-Derebeysibey Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	13,9	5,95	4,13	3,82	-	-	-	72,52	Devam ediyor
95	Taşköprü	Kabalar-Karacakaya-Kızılcaören Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	6,3	1,9	0	4,4	-	-	-	30,16	Devam ediyor
96	Taşköprü	Karacaoğlu	-	Pür Emanet	Yapım İşi	3,86	0	2,27	1,59	-	-	-	58,81	Devam ediyor
97	Taşköprü	Kapaklı	-	Pür Emanet	Yapım İşi	3	0	1,57	1,43	-	-	-	52,33	Devam ediyor
98	Taşköprü	Köçekli Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	19,95	11,4	0	8,55	-	-	-	57,14	Devam ediyor
99	Taşköprü	Yk.Şehirören	-	Pür Emanet	Yapım İşi	4,5	0	2,66	1,84	-	-	-	59,11	Devam ediyor
100	Tosya	Gövrecek-Musa Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	10,35	3,24	0	7,11	-	-	-	31,30	Devam ediyor
101	Tosya	Ortalıca	-	Pür Emanet	Yapım İşi	6	2,25	0	3,75	-	-	-	37,50	Devam ediyor
102	Tosya	Yk.Dikmen – Şarakman – Yağcılar Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	15,6	0,66	0	14,94	-	-	-	4,23	Devam ediyor
103	Azdavay	Alıköy Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	5,5	0	0	5,5	-	-	-	0,00	Başlanmadı
104	Azdavay	Çocukören-Çömlektepe Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	7,76	0	0	7,76	-	-	-	0,00	Başlanmadı
105	Bozkurt	Çiçekyayla-Tezcan	-	Pür Emanet	Yapım İşi	8	0	0	8	-	-	-	0,00	Başlanmadı
106	Bozkurt	Kestanecik-Yeni- Tekeroğlu ve Tekci Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	4,15	0	0	4,15	-	-	-	0,00	Başlanmadı
107	Bozkurt	Keşlik-Uluköy-Kirazsöğü	-	Pür Emanet	Yapım İşi	4,5	0	0	4,5	-	-	-	0,00	Başlanmadı
108	Bozkurt	Keşlik	-	Pür Emanet	Yapım İşi	0,55	0	0	0,55	-	-	-	0,00	Başlanmadı
109	Bozkurt	Keşlik-Dursun	-	Pür Emanet	Yapım İşi	3,6	0	0	3,6	-	-	-	0,00	Başlanmadı
110	Bozkurt	Koşmapınar	-	Pür Emanet	Yapım İşi	9,4	0	0	9,4	-	-	-	0,00	Başlanmadı
111	Bozkurt	Yaşarlı	-	Pür Emanet	Yapım İşi	4,2	0	0	4,2	-	-	-	0,00	Başlanmadı
112	Cide	Çataloluk-Çakırlı Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	9,5	0	0	9,5	-	-	-	0,00	Başlanmadı
113	Cide	Doğankaya Kapaklı Mahallesi	-	Pür Emanet	Yapım İşi	0,4	0	0	0,4	-	-	-	0,00	Başlanmadı

PÜR EMANET BSK PROJELERİ

Sıra No	İlçesi	Köy ve/veya Bağlısı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	BSK Miktarı (km)				KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
						Toplam (km)	Önceki Yıllarda Tamamlanan	2025 Yılı	Kalan (km)					
114	Cide	Günebakan (Ahmet ve Umutlu Mah.)	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	9,7	0	0	9,7	-	-	-	0,00	Başlanmadı
115	Cide	İshakça	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	0,7	0	0	0,7	-	-	-	0,00	Başlanmadı
116	Cide	Karakadı-Çukurçal	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	5,9	0	0	5,9	-	-	-	0,00	Başlanmadı
117	Cide	Mencekli - Düzköy	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	2,5	0	0	2,5	-	-	-	0,00	Başlanmadı
118	Çatalzeytin	Aşağısökö-Çubuklu-Kirazlı-Arıca-İsmailköy Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	18	0	0	18	-	-	-	0,00	Başlanmadı
119	Çatalzeytin	Yemişli	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	1,3	0	0	1,3	-	-	-	0,00	Başlanmadı
120	Çatalzeytin	Yenibeyler-Köklüce Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	12,9	0	0	12,9	-	-	-	0,00	Başlanmadı
121	Daday	Çömlekçiler	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	0,9	0	0	0,9	-	-	-	0,00	Başlanmadı
122	Devrekani	Kuzköy	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	2,5	0	0	2,5	-	-	-	0,00	Başlanmadı
123	Doğanyurt	Ortaburun-Baldıran Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	5,35	0	0	5,35	-	-	-	0,00	Başlanmadı
124	İhsangazi	Yarışlar	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	1,8	0	0	1,8	-	-	-	0,00	Başlanmadı
125	İhsangazi	Çiçekpınar Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	1	0	0	1	-	-	-	0,00	Başlanmadı
126	İhsangazi	Bozarmut Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	6	0	0	6	-	-	-	0,00	Başlanmadı
127	İnebolu	Üçevler	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	2,7	0	0	2,7	-	-	-	0,00	Başlanmadı
128	İnebolu	Yukarı Çaylı Merkez ve Ötegeçe Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	2	0	0	2	-	-	-	0,00	Başlanmadı
129	Küre	Karadonu	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	6,7	0	0	6,7	-	-	-	0,00	Başlanmadı
130	Merkez	Burhanlı	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	1,6	0	0	1,6	-	-	-	0,00	Başlanmadı
131	Merkez	Civciler	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	0,95	0	0	0,95	-	-	-	0,00	Başlanmadı
132	Merkez	Çevreli Alhanlı	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	1,1	0	0	1,1	-	-	-	0,00	Başlanmadı
133	Merkez	Çevreli Merkez	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	0,45	0	0	0,45	-	-	-	0,00	Başlanmadı
134	Merkez	Doğa Spor Kompleksi Yolu	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	0,75	0	0	0,75	-	-	-	0,00	Başlanmadı
135	Merkez	Elmayakası-Gökçukur Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	1,1	0	0	1,1	-	-	-	0,00	Başlanmadı
136	Merkez	Karaş Karacılar ve Mesin Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	0,75	0	0	0,75	-	-	-	0,00	Başlanmadı
137	Merkez	Keremli	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	8	0	0	8	-	-	-	0,00	Başlanmadı
138	Merkez	Konukça Alparslan Şadioğlu Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	2,9	0	0	2,9	-	-	-	0,00	Başlanmadı
139	Merkez	Konukça	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	3,6	0	0	3,6	-	-	-	0,00	Başlanmadı
140	Merkez	Kurucaören	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	1,35	0	0	1,35	-	-	-	0,00	Başlanmadı
141	Merkez	Örencik	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	1,75	0	0	1,75	-	-	-	0,00	Başlanmadı
142	Merkez	Üyücek-Ortaköy	-	Pür Emanet	Yapım İşİ	2,7	0	0	2,7	-	-	-	0,00	Başlanmadı

PÜR EMANET BSK PROJELERİ

Sıra No	İlçesi	Köy ve/veya Bağlısı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	BSK Miktarı (km)				KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
						Toplam (km)	Önceki Yıllarda Tamamlanan	2025 Yılı	Kalan (km)					
143	Merkez	Yürekveren Kapıcı ve Genek Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	0,5	0	0	0,5	-	-	-	0,00	Başlanmadı
144	Merkez-Devrekani	Kovalca-Kanlıabat (Eski Devrekani Yolu)	-	Pür Emanet	Yapım İşi	12,25	0	0	12,25	-	-	-	0,00	Başlanmadı
145	Pınarbaşı	Çöme	-	Pür Emanet	Yapım İşi	4,22	0	0	4,22	-	-	-	0,00	Başlanmadı
146	Seydiler	Karaçavuş	-	Pür Emanet	Yapım İşi	1,3	0	0	1,3	-	-	-	0,00	Başlanmadı
147	Seydiler	Sabuncular	-	Pür Emanet	Yapım İşi	4,7	0	0	4,7	-	-	-	0,00	Başlanmadı
148	Şenpazar	Himmet B.Mutlu -K. Mutlu Gr. Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	12,3	0	0	12,3	-	-	-	0,00	Başlanmadı
149	Taşköprü	Kızılkele Merkez, Çavuş ve Topçu Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	4,75	0	0	4,75	-	-	-	0,00	Başlanmadı
150	Taşköprü	Yk. Emerce- Aş. Emerce	-	Pür Emanet	Yapım İşi	3,2	0	0	3,2	-	-	-	0,00	Başlanmadı
151	Tosya	Suluca	-	Pür Emanet	Yapım İşi	4,3	0	0	4,3	-	-	-	0,00	Başlanmadı
TOPLAM						909,22	203,47	228,34	477,41					

1 adet ihaleli, 151 adet pür emanet olmak üzere toplam 152 adet BSK yapım projesi bulunmaktadır.
Pür emanette 59 proje tamamlanmış, 44 proje devam etmektedir.
(Proje yapımları geçici olarak durdurulmuştur.)
Halihazırda 49 projeye ise başlanmamış durumdadır.
Toplam BSK proje uzunluğu 911,80 km olup;
203,47 km'si önceki yıllarda, 230,92 km'si 2025 yılında tamamlanmıştır.
Kalan proje uzunluğu 477,41 km'dir.



Abana Çampınar



Araç Gergen




Araç Aşağı Yazı Grup Yolu



Cide Konuklar



Taşköprü Arslanlı



Hanönü Yeniköy



Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli



Çatalzeytin Çağlar



İnebolu Yaztepe



Küre Köşreli – Afşarımam Grup Yolu



Küre Kesepınar – Güllüce – Topçu Grup Yolu



Kuzyaka Yenikavak Grup Köy Yolu



Küre Çatak Grup Yolu



İhsangazi Örencik



İhsangazi Obruk Grup Köy Yolu



İnebolu Özlüce-Çaykırı Grup Köy Yolu



İnebolu Özlüce-Çaykırı Grup Köy Yolu



İnebolu Çiçekyazı



İnebolu Kabalarsöğü Grup Yolu



Merkez Obruk



Merkez Ortaboğaz




Taşköprü Kapaklı



Pınarbaşı Kapancı



Taşköprü Aş. Çit



Merkez Yenikavak



Merkez Evciler

PÜR EMANET 1. KAT SATHİ KAPLAMA

Sıra No	İlçesi	Köy	Finans Kodu	İhale Usulü	Ablm Türü	Miktarı (km)			KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
						Toplam (km)	Önceki Yıllarda Tamamlanan (km)	Yapılan					
1	Bozkurt	Yaşarlı	-	Pür Emanet	Yapım İş	8,40	-	8,40	-	-	-	100,00	Bitti
2	Cide	Kezağzı - Menük Gr. Ky. (Ovacık - Kezağzı)	-	Pür Emanet	Yapım İş	5,56	-	5,56	-	-	-	100,00	Bitti
3	Cide	Kuşkayası Mutça Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İş	2,30	-	2,30	-	-	-	100,00	Bitti
4	Merkez	Ahlat Hacıbaklar	-	Pür Emanet	Yapım İş	2,92	-	2,92	-	-	-	100,00	Bitti
5	Merkez	Ahlatçık Merkez	-	Pür Emanet	Yapım İş	3,85	-	3,85	-	-	-	100,00	Bitti
6	Merkez	Bayındır Yukarı ve Avcı Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İş	3,60	-	3,60	-	-	-	100,00	Bitti
7	Merkez	Gelinören Sağır, Aş. Torunlar ve Yk. Torunlar Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İş	3,60	-	3,60	-	-	-	100,00	Bitti
8	Merkez	Sahip Yeniaga Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İş	1,15	-	1,15	-	-	-	100,00	Bitti
9	Merkez	Sarıca Koslu Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İş	2,66	-	2,66	-	-	-	100,00	Bitti
10	Taşköprü	İncesu Başören ve Duşluk Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İş	3,27	-	3,27	-	-	-	100,00	Bitti
11	Seydiler	Emreler-Ericek Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	1,12	-	1,12	-	-	-	100,00	Bitti
12	Seydiler	Ericek Yapukçu-İbicioğlu güzergahı	-	Pür Emanet	Yapım İş	3,51	-	3,51	-	-	-	100,00	Bitti
13	Ağlı	Selmanlı - Kabacı	-	Pür Emanet	Yapım İş	1,40	-	0,00	-	-	-	0,00	Başlanmadı
14	Araç	Güzlük	-	Pür Emanet	Yapım İş	2,80	-	0,00	-	-	-	0,00	Başlanmadı
15	Cide	Çilekçe	-	Pür Emanet	Yapım İş	4,00	-	0,00	-	-	-	0,00	Başlanmadı
16	Taşköprü	Kayadibi Bozarmut Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İş	8,00	-	0,00	-	-	-	0,00	Başlanmadı
TOPLAM						58,14		41,94					

1. Kat Asfalt Sathi Kaplama programı kapsamında bulunan 16 projeden, tamamlanan 12 proje ile 41,94 km yol yapılmış olup, 16,20 km. uzunluğundaki 4 adet projede çalışmalara başlanamamıştır.

PÜR EMANET 2. KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Finans Kodu	İhale Usulü	Alım Türü	Miktarı Toplam (km)	Önceki Yıllarda Tamamlanan (km)	Yapılan	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
1	Cide	Beltepe-İshakça Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	6,17	-	6,17	-	-	-	100	Bitti
2	Daday	Alipaşa-Siyahlar-Bağışlar Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	5,05	-	5,05	-	-	-	100	Bitti
3	Devrekani	Selahattinköy Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	11,64	-	11,64	-	-	-	100	Bitti
4	Devrekani	Laçın Merkez	-	Pür Emanet	Yapım İşi	0,97	-	0,97	-	-	-	100	Bitti
5	Merkez	Hacımuharrem Merkez Mah.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	2,59	-	2,59	-	-	-	100	Bitti
6	Araç	Kirazlı-Doğanpınar Gr.Ky.	-	Pür Emanet	Yapım İşi	11,5	-	0,00	-	-	-	0	Başlanmadı
TOPLAM						37,92	-	26,42					

2. Kat Asfalt Sathi Kaplama programı kapsamında bulunan 6 projeden, tamamlanan 5 proje ile 26,42 km yol yapılmış olup, 11,50 km. uzunluğundaki 1 adet projede çalışmalara başlanamamıştır.



Merkez Bayındır



Daday Bağışlar Grup Yolu

KÖPRÜ YAPIM PROJELERİ

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Köy ve/veya Bağlısı	İmalatın Cinsi	Miktarı	Birimi	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	Sözleşme Bedeli KDV Dahil	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yıllı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
	Merkez İlçe Karas ve Uzunluk Köprüleri, Taşköprü Karşı-Bükköy ve Karapınar Köprüleri, Araç Saltuklu Köprüsü, Daday Değirmencik Köprüsü Olmak Üzere Muh-telif İlçe Köy Yollarında 6 Adet Köprü Yapım İş-i	Araç	Saltuklu	Köprü	1	adet	08	19. madde	Yapım İş-i	65.555.555,54	71.979.265,56	5.367.573,85	100,00	Önceki Yıl Tamamlandı
		Daday	Değirmencik	Köprü	1	adet							100,00	Önceki Yıl Tamamlandı
		Merkez	Karas	Köprü	1	adet							100,00	Önceki Yıl Tamamlandı
		Merkez	Uzunluk	Köprü	1	adet							100,00	Önceki Yıl Tamamlandı
		Taşköprü	Karapınar	Köprü	1	adet							100,00	Önceki Yıl Tamamlandı
1		Taşköprü	Karşı-Bükköy	Köprü	1	adet							100,00	Bitti
2	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Hamzaoglu Köprüsü, Çatalzeytin İlçesi Kayadibi-Düz-köy Köprüsü ve Devrekani İlçesi Alçılar Köprüsü Yapım İş-i	Devrekani	Alçılar	Köprü	1	adet	05	19. madde	Yapım İş-i	51.458.003,70	0,00	24.213.114,56	100,00	Bitti
3		Taşköprü	Hamzaoglu	Köprü	1	adet							100,00	Bitti
4		Çatalzeytin	Kayadibi-Düzköy	Köprü	1	adet							0,00	Başlanmadı
5	Taşköprü Akçakese Köprüsü	Taşköprü	Akçakese	Köprü Tipi Menfez	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı
6	Hanönü Bağdere Köprüsü	Hanönü	Bağdere	Köprü	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı
7	Araç Alınören Köprüsü	Araç	Alınören	Köprü	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı
8	Azdavay Başakçay-Dursun Köprüsü	Azdavay	Başakçay-Dursun	Köprü	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı
9	Azdavay Maden Köprüsü	Azdavay	Maden	Köprü	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı
10	Azdavay Mehmetçelebi (Kadı) Köprüsü	Azdavay	Mehmetçelebi (Kadı)	Köprü	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı
11	Devrekani Elmalıcamı-1 Köprüsü	Devrekani	Elmalıcamı-1	Köprü	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı
12	Devrekani Elmalıcamı-2 Köprüsü	Devrekani	Elmalıcamı-2	Köprü	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı
13	Küre Alacak Yusuf-Aliaga Köprüsü	Küre	Alacak Yusuf-Aliaga	Köprü	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı
14	Merkez Aşağıyuva Köprüsü	Merkez	Aşağıyuva	Köprü	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı
15	Araç Akgeçit Köprüsü (onarım)	Araç	Akgeçit	Köprü (onarım)	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı
16	Araç Deretepe Köprüsü (onarım)	Araç	Deretepe	Köprü (onarım)	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı
17	Araç Erekli Köprüsü (onarım)	Araç	Erekli	Köprü (onarım)	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı
18	Araç Tatlıca Köprüsü (onarım)	Araç	Tatlıca	Köprü (onarım)	1	adet	-	-	Yapım İş-i	-	-	-	0,00	Başlanmadı

SANAT YAPILARI ve YAPIM PROJELERİ

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Köy ve/veya Bağlısı	İmalatın Cinsi	Miktarı	Biri-mi	F.Kod	İhale Usulü	Alım Türü	Sözleşme Bedeli KDV Dahil	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerçek%	İşin Durumu
19	Abana	Abana	Akçam	Tahkimat	56	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
20	Abana	Abana	Müsellim	Tahkimat	180	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
21	Abana	Abana	Yeşilyuva	Tahkimat	104	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
22	Bozkurt	Bozkurt	Kızılcaelma -Hatip Mahallesi	Tahkimat	240	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
23	Bozkurt	Bozkurt	Kestanesöğü Yeni mh	Tahkimat	120	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
24	Bozkurt	Bozkurt	Sakızcılar Gr. Ky.	Tahkimat	900	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
25	Bozkurt	Bozkurt	Keşlik-Ulu-İşığan Grup yolu	Tahkimat	1650	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
26	Bozkurt	Bozkurt	Koşmapınar-İbrahimi Grup Yolu	Tahkimat	150	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
27	Bozkurt	Bozkurt	İlişi-Mahmut Mah.	Tahkimat	180	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
28	Bozkurt	Bozkurt	Yaylatepe Grup Yolu	Tahkimat	120	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
29	Cide	Cide	Karakadı (malyas)	Tahkimat	900	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
30	Cide	Cide	Soguksu Grup Yolu	Tahkimat	540	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
31	Çatalzeytin	Çatalzeytin	Kayadibi Düz Mahallesi	Tahkimat	112	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
32	Çatalzeytin	Çatalzeytin	Kavaklı-Köprücek	Tahkimat	180	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
33	Çatalzeytin	Çatalzeytin	Karacakaya-Beşevler	Tahkimat	112	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
34	Daday	Daday	Tüfekci (köprü)	Tahkimat	168	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
35	Devrekani	Devrekani	Sarıyonca	Tahkimat	32	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
36	Devrekani	Devrekani	OSB	Tahkimat	112	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
37	İnebolu	İnebolu	Korupınar	Tahkimat	120	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
38	İnebolu	İnebolu	Gökçevre	Tahkimat	315	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
39	İnebolu	İnebolu	Çiçekyazı	Tahkimat	120	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
40	Küre Alacık Yusuf-Aliğa Köprüsü	Küre	Uzunöz-Yongacı	Tahkimat	56	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
41	Merkez	Merkez	Aşağı Elyakut	Tahkimat	150	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
42	Merkez	Merkez	Aşağıyuva Grup Yolu	Tahkimat	84	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
43	Merkez	Merkez	Bostan Tüfekci mh	Tahkimat	150	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
44	Merkez	Merkez	Saraycık-Kayıbeli Mah.	Tahkimat	120	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
45	Merkez	Merkez	Sapaca	Tahkimat	180	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
46	Merkez	Merkez	Duruçay	Tahkimat	120	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
47	Merkez	Merkez	Haydarlar	Tahkimat	112	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti
48	Pınarbaşı	Pınarbaşı	Kapancı Grup yolu	Tahkimat	1800	m ³	-	Pür Emanet	Yapım İşi		-		100,00	Bitti

SANAT YAPILARI ve YAPIM PROJELERİ

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Köy ve/veya Bağlısı	İmalatın Cinsi	Miktarı	Birimi	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	Sözleşme Bedeli KDV Dahil	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
48	Pınarbaşı	Pınarbaşı	Kapancı Grup yolu	Tahkimat	1800	m³	-	Pür Emanet	Yapım İşi	-			100,00	Bitti
49	Pınarbaşı	Pınarbaşı	Muratbaşı Grup yolu	Tahkimat	180	m³	-	Pür Emanet	Yapım İşi	-			100,00	Bitti
50	Pınarbaşı	Pınarbaşı	Mirahor Toygıran Mahallesi	Tahkimat	200	m³	-	Pür Emanet	Yapım İşi	-			100,00	Bitti
51	Taşköprü	Taşköprü	Karşibük	Tahkimat	315	m³	-	Pür Emanet	Yapım İşi	-			100,00	Bitti
52	Taşköprü	Taşköprü	Taşçılar	Tahkimat	84	m³	-	Pür Emanet	Yapım İşi	-			100,00	Bitti
53	Şenpazar	Şenpazar	K .Mutlu Himmet	Tahkimat	315	m³	-	Pür Emanet	Yapım İşi	-			100,00	Bitti
54	Kastamonu İli Merkez İlçe Girdallı Grp. Ky.' Na PMT (Plentmiks Temel) Ve BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapım İşi	Merkez	Girdallı	Hendek Kaplama	4.000	m	05	19. madde	Yapım İşi	BSK yol yapım işi kapsamında			100,00	Bitti
55	Kastamonu İli Araç İlçesi Palazlar Köy Yolu 3 Adet 4x4x10 Metre Ebatlarında Menfez Ve Araç İlçesi Fındıklı-Gölcük-O-balar Grup Köy Yolu Hendek Kaplama Yapım İşi	Araç	Palazlar Gr. Ky.	Menfez	3	adet	05	19. madde	Yapım İşi	10.423.704,00	0,00	0,00	0,00	Başlanmadı
56			Fındıklı-Gölcük-Obalar Gr. Ky.	Hendek Kaplama	10.300,00	m			Yapım İşi					Başlanmadı
57	KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇE MUHTELİF KÖYYOLLARI SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ	Merkez	Saraycık	Köprü Tipi Menfez	1	adet	05	19. madde	Yapım İşi	13.996.270,44	0,00	0,00	0,00	Başlanmadı
58		Merkez	Emirler	Köprü Tipi Menfez	1	adet								Başlanmadı
59		Merkez	Hatip	Duvar	12	m								Başlanmadı
60		Merkez	Hatip	Duvar	30	m								Başlanmadı
61		Merkez	Yk.Batak	Duvar	33	m								Başlanmadı
62		Merkez	İslam	Hendek Kaplama	1500	m								Başlanmadı
63		Merkez	Kurusaray	Hendek Kaplama	1600	m								Başlanmadı
64		Merkez	Hacıbey	Hendek Kaplama	100	m								Başlanmadı
65		Merkez	Hacıbey	U-Kanal	31	m								Başlanmadı
66		Merkez	Alpagut- Ömerli	Hendek Kaplama	4000	m								Başlanmadı
67	Kastamonu İli Şenpazar İlçesi Sefer-Soğuksu GrKy Hendek Kaplama ve Büyük-mutlu Köyü İstinat Duvarı Yapım İşi	Şenpazar	Sefer-Soğuksu Gr. Ky.	Hendek Kaplama	2500	m	05	19. madde	Yapım İşi	5.952.518,40	0,00	0,00	0,00	Başlanmadı
68		Şenpazar	Büyükmutlu	İstinat Duvarı	52	m							Başlanmadı	

SANAT YAPILARI ve YAPIM PROJELERİ

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Köy ve/veya Bağlısı	İmalatın Cinsi	Miktarı	Birimi	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	Sözleşme Bedeli KDV Dahil	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
69	Kastamonu İli Küre, Bozkurt, Azdavay Ve Taşköprü İlçeleri Beton Hendek Kaplama Yapım İşİ	Azdavay	Alacık	Hendek Kaplama	4700	m	05	19. madde	Yapım İşİ	36.599.904,00	0,00	0,00	0,00	Başlanmadı
70			Aslanca	Hendek Kaplama	4400	m								Başlanmadı
71			Sabuncular	Hendek Kaplama	1500	m								Başlanmadı
72		Bozkurt	Ortasökü	Hendek Kaplama	800	m								Başlanmadı
73			Görentaş	Hendek Kaplama	200	m								Başlanmadı
74			İlişi	Hendek Kaplama	200	m								Başlanmadı
75		Küre	Karaman Bediroğlu	Hendek Kaplama	4000	m								Başlanmadı
76			Ersizlerdere-İpsini	Hendek Kaplama	3000	m								Başlanmadı
77			Kayadibi	Hendek Kaplama	3000	m								Başlanmadı
78		Taşköprü	Çoroğlu	Hendek Kaplama	250	m								Başlanmadı
79	Muhtelif Köy Yollarına Çelik Oto Korkuluk Alım İşİ	Azdavay	Sabuncular	Çelik Oto Korkuluk	56	m	05		Yapım İşİ			Mal ve Hizmet Alımı Kapsamında Ödenmiştir.	100,00	Bitti
80		Bozkurt	Keşlik		84	m							100,00	Bitti
81		Devrekani	Erenler		68	m							100,00	Bitti
82		Doğan-yurt	Başköy		72	m							100,00	Bitti
83		Hanönü	Demircimüezzın		268	m							100,00	Bitti
84			Hocavakıf		104	m							100,00	Bitti
85			Hocavakıf		60	m							100,00	Bitti
86			Yenice		28	m							100,00	Bitti
87		İnebolu	Beyler - Bayıralan		52	m							100,00	Bitti
88			Hızaryanı Köprüsü		84	m							100,00	Bitti
89		Merkez	Akdoğan		100	m							100,00	Bitti
90			Aşağıbatak		120	m							100,00	Bitti
91			Çatören		40	m							100,00	Bitti
92			Çerçi		60	m							100,00	Bitti
93			Kabaçam Mevkii		28	m							100,00	Bitti
94			Kızılkeş		60	m							100,00	Bitti
95			Ömerli		80	m							100,00	Bitti
96		Taşköprü	Aşşehirören Köprüsü		40	m							100,00	Bitti
97			Çoroğlu		260	m							100,00	Bitti
98			Karacakaya		100	m							100,00	Bitti
99			Sarıkavak		28	m							100,00	Bitti
100			Sarıkavak - Kabalar Göleti		264	m							100,00	Bitti

SANAT YAPILARI ve YAPIM PROJELERİ

Sıra No	Proje Adı	İlçesi	Köy ve/veya Bağlısı	İmalatın Cinsi	Miktarı	Birimi	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
101	İlimiz Muhtelif Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Çelik Oto Korkuluk Yapım İşİ	Ağlı	Oluközü	Çelik Oto Korkuluk	404	m	05	19. madde	Yapım İşİ	7.050.870,00	0,00	0,00	100,00	Bitti
102		Daday	Tüfekci		132	m							100,00	Bitti
103			Hasanağa		92	m							100,00	Bitti
104		Hanönü	Kavak		400	m							100,00	Bitti
105			Çaybaşı		40	m							100,00	Bitti
106			Şeyh Şaban-ı Veli		836	m							100,00	Bitti
107			Yılanlı		300	m							100,00	Bitti
108		Küre	Kesepınar		380	m							100,00	Bitti
109		Merkez	Kuşkara		96	m							100,00	Bitti
110		Taşköprü	Köçekli Grub Yolu		100	m							100,00	Bitti
111			Pirahmetli		100	m							100,00	Bitti
112			Alipaşa		32	m							100,00	Bitti
113			Cetmi Karacaoğlu		252	m							100,00	Bitti
114		Azdavay	Kerpiçlik - Kolca		50	m							50,00	Devam Ediyor
115		Cide	Ovacık Grub Yolu		200	m							50,00	Devam Ediyor
116		Doğanyurt	Düzağaç		50	m							50,00	Devam Ediyor
117		İhsangazi	Obruk		150	m							50,00	Devam Ediyor
118			Çicekpınar		200	m							50,00	Devam Ediyor
119		İnebolu	Dibek		70	m							50,00	Devam Ediyor
120			Karabey		150	m							50,00	Devam Ediyor
121		Merkez	Cebeci		200	m							50,00	Devam Ediyor
122			Nallıkuyucağı		50	m							50,00	Devam Ediyor
123		Pınarbaşı	Cöme Grub Yolu		200	m							50,00	Devam Ediyor
124			Ilıca		200	m							50,00	Devam Ediyor
125		Taşköprü	Akçekese		250	m							50,00	Devam Ediyor
126			Badembekdemir		100	m							50,00	Devam Ediyor
127		Tosya	Cepni		200	m							50,00	Devam Ediyor
128			Gökceöz		100	m							50,00	Devam Ediyor
129			Yukarıbercin		150	m							50,00	Devam Ediyor
TOPLAM										191.036.826,08	71.979.265,56	29.580.688,41		

Köprü ve Sanat Yapıları grubunda toplam 129 proje bulunmaktadır.

Bu projelerin 74 adedi tamamlanmış olup, 16 adedi devam etmektedir. 39 projeye ise henüz başlanmamış durumdadır.

Tamamlanan 74 proje kapsamında; 3 adet köprü, 4.000 metre hendek kaplama, 10.277 m³ tahkimat ve 5.220 metre çelik oto korkuluk yapılmış bulunmaktadır.



Merkez Akdoğan



Taşköprü Kabalar



Taşköprü Sarıkavak



İnebolu Hızaryanı



Taşköprü Hamzaoglu Köprüsü



Devrekani Alçıcılar Köprüsü



Merkez Kabaçam



Merkez Kabaçam

MAL ve HİZMET ALIMLARI

Sıra No	Proje Adı	Türü	Alımın İçeriği	Miktarı	Birimi	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	Sözleşme Bedeli (KDV DAHİL)	Ödeneği	Geçmiş Yıl Harcaması (KDV DAHİL)	Yılı Harcaması (KDV DAHİL)	Toplam Harcaması FİYAT FAR-KI +KDV DAHİL	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
1	2025 Yılı Yol Programı Kapsamında Kullanılmak Üzere Seydiler Asfalt Plentine Agregası Alım İşİ		Agrega	6.900,00	ton	08	21/f	Mal Alımı	3.105.000,00		0,00	3.685.347,90		118,69	Bitti
2	2025 Yılı Programı Kapsamında Kastamonu İli Muhtelif İlçelerde Kullanılmak Üzere Beton Büz Alım İşİ		Beton Büz	1.200,00	adet	05	19. Madde	Mal Alımı	861.320,00		0,00	970.076,98		112,63	Bitti
3	Asfalt Plentine Doğalgaz Yüklemesi (Kargaz)		Doğalgaz	-	m³	08	-	Mal Alımı	27.090.000,00		0,00	27.090.000,00		100,00	Bitti
4	Doğa Kültür Köyü Yoluna Bariyer Alımı		Bariyer	99,00	metre	08	22/d	Mal Alımı	257.575,45		0,00	211.098,00		81,96	Bitti
5	Hayvan Barınağında Kullanılmak Üzere Beton Bordür Alım İşİ		Bordür	1700,00	adet	05	22/d	Mal Alımı	171.600,00		0,00	171.600,00		100,00	Bitti
6	Hayvan Barınağında Kullanılmak Üzere Şev Taşı ve Karo Alım İşİ		Karo Taşı	350,00	m²	05	22/d	Mal Alımı	184.500,00		0,00	184.500,00		100,00	Bitti
7	Izgara ve Kanalet Alım İşİ		Izgara	2,00	adet	05	22/d	Mal Alımı	95.760,00		0,00	95.760,00		100,00	Bitti
8	İdaremi Seydiler Asfalt Plentine Agregası Alım İşİ		Agrega	50.000,00	ton	08	19. Madde	Mal Alımı	12.450.000,00		0,00	17.352.073,54		139,37	Bitti
9	İdaremi BSK Çalışmaları Tamamlanan Köy Yollarında Trafik Düzen ve Güvenliğini Sağlamak için Yapılacak Yatay İşaretleme Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Yol Çizgi Boyası, Cam Küreciği, Tiner Alım İşİ		Yol Çizgi Boyası	36.000,00	kg	05	19. Madde	Mal Alımı	3.160.857,60		0,00	3.160.857,60		100,00	Bitti
10			Cam Küreciği	12.000,00				Mal Alımı							Bitti
11			Tiner	2.100,00				Mal Alımı							Bitti
12	İlimiz Muhtelif İlçelerde Kullanılmak Üzere HDPE Esaslı Korumalı Boru Alım İşİ		HDPE Esaslı Korumalı Boru	3.100,00	metre	05	19. Madde	Mal Alımı	4.132.800,00		0,00	4.132.800,00		100,00	Bitti
13	Kastamonu İli Muhtelif Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Mıcır Alım İşİ		Mıcır	2000,00	m³	05	21/f	Mal Alımı	1.299.483,84		0,00	1.299.483,84		100,00	Bitti
14	Kusursuz Tazminatlar (Mahkeme Giderleri)		-	1,00	adet	05	-	-	4.089.686,88		0,00	4.089.686,88		100,00	Bitti
15	KÖYDES Protokollü BSK (Bitümlü Sıcak Karışım), Asfalt Yama İşlerinde Kullanılmak Üzere 20 Gün Süreyle; 10 adet Kamyon Kiralanması Hizmet Alım İşİ		Kamyon	10,00	adet	08	21/f	Mal Alımı	1.798.800,00		0,00	1.744.836,00		97,00	Bitti
16	Merkez Doğa Kültür Köyü Yol Güzergahına Trafik Dikey İşaret Levhası Alımı		Trafik İşaret Levhası	297,00	adet	05	22/d	Mal Alımı	319.937,59		0,00	318.432,00		99,53	Bitti
17	Merkez Asfalt Plentinde Kullanılmak Üzere Kalorifer Yakıtı (Kalyak) Alım İşİ		Kalyak	75,00	ton	05	21/f	Mal Alımı	2.754.000,00		0,00	2.740.780,80		99,52	Bitti
18	Muhtelif Köy Yollarına Çelik Oto Korkuluk Alım İşİ		Çelik Oto Korkuluk	805,00	metre	05	21/f	Mal Alımı	2.405.340,00		0,00	2.405.340,00		100,00	Bitti
19	Muhtelif Köylerde Kullanılmak Üzere Kilitli Beton Parke Alım İşİ		Parke	6.950,00	m²	05	21/f	Mal Alımı	1.751.400,00		0,00	2.886.408,00		164,81	Bitti
20	Muhtelif İlçelerde Kullanılmak Üzere HDPE Esaslı Korumalı Boru Alımı İşİ		HDPE Esaslı Korumalı Boru	7.000,00	metre	05	19. Madde	Mal Alımı	7.034.370,00		0,00	5.829.244,44		82,87	Bitti
21	Pınarbaşı İlçesi Muratbaşı-Varlar Grup Yolunda Kullanılmak Üzere Drenaj Borusu Alımı İşİ		Drenaj Borusu	325,00	metre	05	22/d	Mal Alımı	61.101,30		0,00	48.750,00		79,79	Bitti
22	Seydiler Asfalt Plentine Agregası Alım İşİ		Agrega	60.000,00	ton	08	19. Madde	Mal Alımı	20.520.000,00		0,00	22.409.053,50		109,21	Bitti
23	Tosya Çift Köyü Hız Kesici Set Alım İşİ		Hız Kesici	1,00	adet	5	22/d	Mal Alımı	189.600,00		0,00	189.600,00		100,00	Bitti
24	2025 Programı Kapsamında İlimiz Muhtelif Köylerde Kullanılmak Üzere Kilitli Beton Parke Alımı		Parke	3.000,00	m²	05	21/f	Mal Alımı	578.700,00		0,00	0,00		0,00	Devam Ediyor

MAL ve HİZMET ALIMLARI

Sıra No	Proje Adı	Türü	Alımın İçeriği	Miktarı	Birimi	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	Sözleşme Bedeli (KDV DAHİL)	Ödeneği	Geçmiş Yıl Harcaması (KDV DAHİL)	Yılı Harcaması (KDV DAHİL)	Toplam Harcaması FİYAT FAR-KI +KDV DAHİL	Fiziki Gerçek%	İşin Durumu
25	Kastamonu Merkez ve Muhtelif İlçelerde Kullanılmak Üzere Trafik Dikey İşaret Levhası Alım İşİ		t-1a sağa viraj	60,00	adet	8	19. Madde	Mal Alımı	4.413.840,00		0,00	0,00		0,00	Devam Ediyor
26			t-1b sola viraj	60,00										0,00	Devam Ediyor
27			t-10 gevşek şev	60,00										0,00	Devam Ediyor
28			t-11 yaya geçidi	20,00										0,00	Devam Ediyor
29			t-14 a ehli hayvan çıkabilir	100,00										0,00	Devam Ediyor
30			t-29 a azami hız sınırlaması (30)	60,00										0,00	Devam Ediyor
31			t-3 a tehlikeli eğim (iniş)	60,00										0,00	Devam Ediyor
32			t-3 b tehlikeli eğim (çıkış)	60,00										0,00	Devam Ediyor
33			t-31 a-b köprü başı levhası (sağ, sol)	100,00										0,00	Devam Ediyor
34			t-33 a tehlikeli viraj yön levhası	2.000,00										0,00	Devam Ediyor
35			t-36 düşük banket	60,00										0,00	Devam Ediyor
36			t-37 gizli buzlanma	60,00										0,00	Devam Ediyor
37			t-4 a her iki taraftan daralan kaplama	100,00										0,00	Devam Ediyor
38			t-8 kaygan yol	200,00										0,00	Devam Ediyor
39			t-9 gevşek malzemeli zemin	60,00										0,00	Devam Ediyor
40			tt-10 a kamyon giremez	10,00										0,00	Devam Ediyor
41			tt-35 f sağa ve sola mecburi yol	60,00										0,00	Devam Ediyor
42			omega direk 3 metre 3 mm.	1.200,00										0,00	Devam Ediyor
43			800 mm çaplı trafik güvenlik aynası	50,00										0,00	Devam Ediyor
44			tt2 yavaş levhası (sekizgen)	650,00										0,00	Devam Ediyor
45			tt2 dur levhası (sekizgen)	800,00										0,00	Devam Ediyor
46			kar direği	1.000,00										0,00	Devam Ediyor
47			emniyet şeridi (kırmızı)	50,00										0,00	Devam Ediyor

MAL ve HİZMET ALIMLARI

Sıra No	Proje Adı	Türü	Alımın İçeriği	Miktarı	Birimi	F.Kod	İhale Usulü	Alım Türü	Sözleşme Bedeli (KDV DAHİL)	Ödeneği	Geçmiş Yıl Harcaması (KDV DAHİL)	Yılı Harcaması (KDV DAHİL)	Toplam Harcaması FİYAT FARKI +KDV DAHİL	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
48	Kastamonu İli Muhtelif İlçelerde Kullanılmak Üzere HDPE Esaslı Koruge Boru Alımı İşİ		Ø 400 mm	900	m	5	19. Madde	Mal Alımı	6.194.160,00		0,00	0,00		0,00	Devam Ediyor
49			Ø 600 mm	1200										0,00	Devam Ediyor
50			Ø 800	900										0,00	Devam Ediyor
51			Ø 1000	900										0,00	Devam Ediyor
52	Merkez Asfalt Plentine Agrega Alımı İşİ		Agrega	50.000,00	ton	5	19. Madde	Mal Alımı	15.885.000,00		0,00	0,00		51,92	Devam Ediyor
53	Seydiler Asfalt Plentinde BSK Üretiminde Kullanılmak Üzere Agrega Alımı İşİ		Agrega	40.000,00	ton	8	19. Madde	Mal Alımı	13.104.000,00		0,00	6.803.059,91		0,00	Devam Ediyor
54	İdaremize Ait Seydiler ve Merkez Asfalt Plentine Bitüm Nakli Hizmet Alımı İşİ		Bitüm Nakli	2250	ton	5	21/f	Hizmet Alımı	2.154.600,00		0,00	0,00		100,00	Bitti
55	28 Gün Süreyle 6 Adet Damperli Çekicili Tır Kiralama Hizmet Alımı İşİ		Kamyon	6,00	adet	8	21/f	Hizmet Alımı	2.520.000,00		0,00	2.520.000,00		100,00	Bitti
56	30 Gün Süreyle Damperli Çekicili Tır Kiralama Hizmet Alımı İşİ		Kamyon	6,00	adet	8	21/f	Hizmet Alımı	2.721.600,00		0,00	2.721.600,00		131,17	Bitti
57	2024 Yılı Bsk Üretimi Yapım İşİ		BSK	45.000,00	ton	8	19. Madde	Hizmet Alımı	54.000.000,00		13.809.060,00	57.024.605,00		120,00	Bitti
58	2025 Yılı Bitüm Nakli Hizmet Alımı İşİ		Bitüm Nakli	1.250,00	ton	5	19. Madde	Hizmet Alımı	2.367.900,00		0,00	2.841.480,00		100,00	Bitti
59	2025 Yılı Programı Kapsamında Kullanılmak Üzere 30 Gün Süre ile 5 Adet Damperli Çekicili Tır Kiralama Hizmet Alımı İşİ		Tır	5,00	adet	8	21/f	Hizmet Alımı	2.178.000,00		0,00	2.178.000,00		96,28	Bitti
60	2025 Yılı Yol Programı Kapsamında Kullanılmak Otomatik Duyargalı 1 Adet Finişer Ve 1 Adet Çift Demir Bandajlı Silindir Kiralanması Hizmet Alımı İşİ		Finişer	1,00	adet	8	21/f	Hizmet Alımı	2.934.000,00		0,00	2.824.800,00			Bitti
61			Silindir	1,00	adet									100,00	Bitti
62	Basın İlan Giderleri		İlan	7,00	adet	5	-	Hizmet Alımı	1.707.180,00		0,00	1.707.180,00		100,00	Bitti
63	Damperli Çekicili Tır Kiralama Hizmet Alım İşİ		Kamyon	6,00	adet	8	21/f	Hizmet Alımı	3.005.640,00		0,00	3.005.640,00		100,00	Bitti
64	İdarelerimiz Asfalt Plentlerine Bitüm Nakli Hizmet Alım İşİ		Bitüm Nakli	226,37	ton	5	21/f	Hizmet Alımı	238.231,79		0,00	238.231,79		100,00	Bitti
65	Karayolları 15. Bölge Müdür-lüğü		Deney	1,00	adet	5	-	Hizmet Alımı	59.243,56		0,00	59.243,56		100,00	Bitti
66	Merkez ve Seydiler Asfalt Plenti Kantarların Periyodik Muayene Öncesi Kalibrasyon ve Geçici Damgalamasının Yapılması		Bakım-Onarım	1,00	adet	5	-	Hizmet Alımı	24.000,00		0,00	24.000,00		100,00	Bitti

MAL ve HİZMET ALIMLARI

Sıra No	Proje Adı	Türü	Alımın İçeriği	Miktarı	Birimi	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	Sözleşme Bedeli (KDV DAHİL)	Ödenegi	Geçmiş Yıl Harcaması (KDV DAHİL)	Yıl Harcaması (KDV DAHİL)	Toplam Harcaması FİYAT FARKI +KDV DAHİL	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
67	Seydiler ve Merkez Asfalt Plentine Bitüm Nakli Hizmet Alım İşİ		Bitüm Nakli	2.250,00	ton	5	21/f	Hizmet Alımı	2.214.000,00		0,00	2.656.800,00		120,00	Bitti
68	Tüpraş'tan Bitüm Alımı		Bitüm	-	ton	8	-	Mal Alımı	250.000.000,00		0,00	250.000.000,00		100,00	Bitti
69	2025 Yılı Yol KÖYDES protokolü Yol Programı Kapsamında Kullanılmak Üzere 5 Adet Kamyon 200 Gün Süreyle Kiralanması Hizmet Alım İşİ		Kamyon	5,00	adet	5	19. Madde	Hizmet Alımı	7.119.000,00		0,00	973.879,20		13,68	Tasfiye Edildi
70	2025 Yılı Yol Programı Kapsamında Kullanılmak Üzere 200 Gün Süreyle 5 adet Kamyon Kiralanması Hizmet Alım İşİ		Kamyon	5,00	adet	5	19. Madde	Hizmet Alımı	7.310.000,00		0,00	543.864,00		7,44	Tasfiye Edildi
71	2025 Yılı Yol Programı Kapsamında Kullanılmak Üzere 200 Gün Süreyle 10 adet Kamyon Kiralanması Hizmet Alım İşİ		Kamyon	10,00	adet	5	19. Madde	Hizmet Alımı	17.776.000,00		0,00	14.174.582,40		79,74	Devam Ediyor
72	2025 Yılı Yol Programı Kapsamında Kullanılmak Üzere 200 Gün Süre İle 2 Adet Elektronik Duyargalı Finişer, 1 Adet Çift Bandajlı Silindir Kiralanması Hizmet Alım İşİ		Finişer	2,00	adet	8	19. Madde	Hizmet Alımı	11.910.000,00		0,00	8.187.750,00		68,75	Devam Ediyor
73			Silindir	1,00	adet			Hizmet Alımı							Devam Ediyor
74	BSK Serme İşleirnde Kullanılmak Üzere 60 Gün Süreyle 1 Adet Çift Demir Bandajlı Silindir Kiralanması Hizmet Alım İşİ		Silindir	1	adet	5	21/f	Hizmet Alımı	666.000,00		0,00	0,00		0,00	Devam Ediyor
75	İdareimiz Yol Programı Kapsamında Kullanılmak Üzere 60 Gün Süre ile 10 Adet Kamyon Kiralanması Hizmet Alım İşİ		Kamyon		adet	5	19. Madde	Hizmet Alımı	7.421.760,00		0,00	0,00		0,00	Devam Ediyor
76	İdareimiz BSK Serme İşlerinde Kullanılmak Üzere 48 Gün Süre İle 1 Finişer Ve 1 Adet Silindir Kiralanması Hizmet Alım İşİ		Finişer	1	adet	5	19. Madde	Hizmet Alımı	2.730.240,00		0,00	0,00		0,00	Devam Ediyor
77			Silindir	1	adet										Devam Ediyor
78	Köydes 2025 Yılı Yol Programı Kapsamında Kullanılmak Üzere 120 Gün Süre İle 10 Adet Kamyon Kiralanması Hizmet Alım İşİ		Kamyon	10,00	adet	8	19. Madde	Hizmet Alımı	15.239.520,00		0,00	10.388.272,80		68,17	Devam Ediyor
79	Orman Bölge Müdürlüğü Arazi Bedeli		-	1,00	adet	5	-	Hizmet Alımı	723.799,85		0,00	723.799,85		100,00	Devam Ediyor
80	Şenpazar Asfalt Plentine Bitüm Nakli Hizmet Alımı İşİ		Bitüm Nakli	1400	ton	5	21/f	Hizmet Alımı	1.607.760,00		0,00	0,00		0,00	Devam Ediyor
81	TSE 2025 Yılı Kantar Muayene Ücreti		Muayene	2,00	adet	5	-	Hizmet Alımı	27.636,00		0,00	26.636,00		96,38	Devam Ediyor
TOPLAM									532.564.943,86		13.809.060,00	470.639.153,99			

Köy yolları sektöründe yapılan işler için halihazırda toplam 81 adet mal ve hizmet alımı kapsamında; 38 adet alım tamamlanmış, 41 adet alım ise devam etmektedir. 2 adet alım tasfiye edilmiştir.

Köy yolları sektöründe toplam 307 proje mevcut olup, 153 proje 2025 yılında tamamlanmış, 61 adet proje devam etmektedir. 93 adet projenin yapımına henüz başlanmamıştır.

SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - İÇMESULARI

Sıra No	Proje Adı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
1	Kastamonu İli Ağlı İlçesi Kabacı Köyü, Araç İlçesi Olucak Köyü, Cide İlçesi Kumköy Köyü, Şenpazar İlçesi Demirkaya Köyü İçme Suyu+ ENH Tesisi Yapım İşİ	5-8	19. Madde	Yapım işi	8.080.031,96	0,00	7.884.669,06	100	Bitti
2								100	Bitti
3								100	Bitti
4								100	Bitti
5	Kastamonu İli Azdavay İlçesi Yeşilköy Köyü,Pınarbaşı İlçesi Boğazkaya Köyü,- Pınarbaşı İlçesi Üyükören Köyü İçme Suyu+ENH Tesisi Yapım İşİ	8	19. Madde	Yapım işi	10.526.088,36	0,00	10.520.026,44	100	Bitti
6								100	Bitti
7								100	Bitti
8	Kastamonu İli Bozkurt İlçesi Işığan Köyü, Bozkurt İlçesi Ulu Köyü, Çatalzeytin İlçesi Kavaklı Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşİ	5-8	19. Madde	Yapım işi	6.735.330,06	0,00	6.709.629,06	100	Bitti
9								100	Bitti
10								100	Bitti
11	Kastamonu İli Doğanyurt İlçesi Denizgözü Köyü, İnebolu İlçesi Esenyurt ve Hacııbrahim Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşİ	5	19. Madde	Yapım işi	8.464.872,66	0,00	8.463.980,94	100	Bitti
12								100	Bitti
13								100	Bitti
14	Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Olukbaşı Köyü İçme Suyu ENH Yenileme Yapım İşİ	5	22/d	Yapım işi	192.044,40	0,00	192.044,40	100	Bitti
15	Kastamonu İnebolu İlç. Esenyurt Köyü İçme Suyu ENH Alçak Gerilim Kablosu ve Montaj Yapım İşİ,Merkez Yukarıbatak Köyü İçme Suyu ENH Yapım İşİ ve Merkez Gökçekent RF Şamandıra Yapım İşİ	5	22/d	Yapım işi	314.400,00	0,00	314.400,00	100	Bitti
16								100	Bitti
17								100	Bitti
18	Kastamonu İli Merkez İlçesi Kadioğlu Köyü ve Pınarbaşı İlçesi Karacaören Köyü İçme Suyu Yapım İşİ	5	22/d	Yapım işi	316.597,12	0,00	316.597,12	100	Bitti
19								100	Bitti
20	Kastamonu İli Araç İlçesi Güzelce Köyü Merkez Mahallesi İçme Suyu Tesisi Onarım İşİ	5	227d	Yapım işi	282.000,00	0,00	282.000,00	100	Bitti
21	Kastamonu İli ve İlçelerinde Kullanılmak Üzere İçme Suyu Borusu Alım İşİ	5	19. Madde	Mal Alımı	3.397.080,00	0,00	3.397.080,00	100	Bitti
22	Kastamonu İli Merkez ve İlçelerinde Kullanılmak Üzere Yangın Vanası, Yangın Hortumu ve Kumandasız Yangın Püskürtücüsü (Lansı) Alım İşİ	5	19. Madde	Mal Alımı	947.400,00	0,00	947.400,00	100	Bitti
TOPLAM:					39.255.844,56	0,00	39.027.827,02		

İçme Suyu hizmetleri kapsamında 6 adet açık ihale (2 adet Mal ve Hizmet Alımı, 4 adet Yapım İşİ) toplamda 22 adet proje bitirilmiş olup, bu işler için 39.027.827,02 TL harcama yapılmıştır.




Cide Kumköy



Çatalzeytin Kavaklı



İnebolu Hacıbrahim



Çatalzeytin Kavak Köyü



Pınarbaşı Kayabükü Köyü





Pınarbaşı Üyükören Köyü



SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - KANALİZASYON

Sıra No	Proje Adı	F.Kod	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç.%	İşin Durumu
1	Kastamonu İli Bozkurt İlçesi İlişi Köyü, Merkez İlçesi Gölköy ve Subaşı Köyü Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşİ	5	19. Madde	Yapım işi	8.612.504,08	0,00	8.610.128,50	100	Bitti
2								100	Bitti
3								100	Bitti
4	Kastamonu İli Merkez İlçesi Eşen, Hatip, Alçucular Köyü Taşköprü İlçesi Çaycevher Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım İşİ	5	19. Madde	Yapım işi	5.495.243,27	0,00	5.482.593,95	100	Bitti
5								100	Bitti
6								100	Bitti
7								100	Bitti
8	Kastamonu İli Merkez İlçesi Alpagut Köyü Merkez Mahallesi Kanalizasyon Tesisi Onarım İşİ.	5	22/d	Yapım işi	298.235,46	0,00	298.235,46	100	Bitti
9	Kastamonu İli ve İlçelerinde Kullanılmak Üzere Kanalizasyon Borusu Alım İşİ	5	19. Madde	Mal Alımı	2.682.000,00	0,00	2.682.000,00	100	Bitti
TOPLAM					14.107.747,34		17.072.957,91	%100	

**Kanalizasyon Projesi kapsamında 3 adet Açık İhale yapılmış (2 Adet Yapım İşİ, 1 Adet Mal ve Hizmet Alımı), toplamda 9 adet Kanalizasyon projesi bitirilmiştir.
Bu projeler için 17.072.957,91 TL harcama yapılmıştır.**



Merkez Gölköy



Bozkurt İlîşi



Merkez Eşen



Merkez Subaşı Köyü

SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - **SULAMA**

Sıra No	Proje Adı	F.Kod	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
1	TOB Uluslar Arası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)Kaps. Kast. Merkez Taşlık,Taşköprü Çaycevher, Derebeysibey Köy. Kapalı Sistem Sulama Suyu Tes. Yapım İşi	5-8	19. Madde	Yapım işi	14.666.666,66	0,00	14.655.931,39	100	Bitti
2								100	Bitti
3								100	Bitti
4	Kastamonu Merkez Gökçekent Yürekveren Köyü Sulama Suyu Tesisi Bakım Onarım İnşaatı Yapım İşi	5	19. Madde	Yapım işi	1.499.694,24	0,00	1.499.694,24	100	Bitti
5	Kastamonu Merkez Yukarı Elyakut, Gömeç, Kurtgömeç, Taşköprü Kuyluş Sulama Suyu Tesisi Bakım Onarım İnşaat Yapım İşi	5	19. Madde	Yapım işi	3.380.042,21	0,00	2.904.865,98	100	Bitti
6								100	Bitti
7								100	Bitti
8								100	Bitti
9	Kastamonu Merkez Demirci Köyü Sulama Borusu Kaynağı Yapım İşi	5	22/d	Yapım işi	239.835,60	0,00	239.835,60	100	Bitti
10	Kastamonu İli ve İlçelerinde Kullanılmak Üzere Sulama Borusu Alım İşi	5	19.Madde	Mal Alımı	1.068.840,00	0,00	1.068.840,00	100	Bitti
TOPLAM					20.855.078,71		20.369.167,21	%100	

Sulama Projesi kapsamında 3 adet Açık İhale yapılmış (1 adet Mal ve Hizmet Alımı, 2 adet Yapım İşi), toplamda 10 adet Sulama projesi bitirilmiş olup, bu projeler için 20.369.167,21 TL harcama yapılmıştır.



Taşköprü Derebeysibey



Taşköprü Çaycevher



Merkez Gömeç



Merkez Y.Elyakut



Merkez Yüreveren

SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - SONDAJ

Sıra No	Proje Adı	F.Kod	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
1	Kastamonu İli ve İlçelerinde Kullanılmak Üzere Sondaj Borusu Alım İşİ	5	19. Madde	Mal Alımı	1.108.080,00	0,00		100	Bitti
2	Müdürlüğümüz Sondaj işlerinde kullanılmak üzere 12 1/4 kobra Sondaj Matkapı, Sondaj Deterjanı ve Matkap Tij Adaptör Sap Mal Alımı İşİ	5	22/d	Mal Alımı	286.800,00	0,00	286.800,00	100	Bitti
3	Müdürlüğümüz Ilgaz Yurdumtepe kayak tesisi, Sondaj işleri kuyu tecrübesinde kullanılmak üzere motopomp ve fittings malzeme alım işİ	5	22/d	Mal Alımı	179.200,08	0,00	179.200,08	100	Bitti
TOPLAM					1.574.080,08	0,00	1.574.080,08		





Araç Kemerler



Araç Kemerler



Daday Boyalılar



Merkez Hacılyas

SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - SONDAJ PÜR EMANET

Sıra No	Proje Adı	F.Kod	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
1	Abana Çampınar Göynükler - Altıkulaç Köyleri				0,00	0,00	0,00	100	Bitti
2	Araç Aş. Çobanözü Köyü Aş. Mah.				0,00	0,00	0,00	100	Bitti
3	Araç Güzelce Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Bitti
4	Araç Kemerler Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Bitti
5	Araç Kayabaşı Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Bitti
6	Cide Okçular Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Bitti
7	Daday Boyalılar Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Bitti
8	İnebolu Karabey Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Bitti
9	Merkez Hacıilyas Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Bitti
10	Merkez İnceboğaz Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Bitti
11	Taşköprü Olukbaşı Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Bitti
12	Seydiler Kepez Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Bitti
13	Merkez İslam Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Devam Ediyor
14	Daday Uzmanlar Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Başlanmadı
15	Merkez Girdallı Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Başlanmadı
16	Taşköprü Kaygunca Köyü				0,00	0,00	0,00	100	Başlanmadı

Sondaj Çalışması kapsamında 1 Adet Açık İhale ve 2 adet Doğrudan Temin Yöntemi ile toplam 3 adet Mal ve Hizmet Alımı gerçekleştirilmiş olup, toplam 16 projenin 12 adet Sondaj Çalışması bitirilmiş, 1 adet devam ediyor, 3 adet projeye henüz başlanmamış olup, bu işler için 1.574.080,08 TL harcama yapılmıştır.

SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - LABORATUVAR

Sıra No	Proje Adı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	Müdürlüğümüz Laboratuvar Hizmetlerinde Kullanılan Analiz Kiti Malzemeleri Mal Alım İşİ	5	22/d	Mal Alımı	40.080,00	0,00		100	Bitti
2	Müdürlüğümüz Laboratuvar Hizmetlerinde Kullanılan Analiz Kiti Malzemeleri Mal Alım İşİ	5	22/d	Mal Alımı	50.160,00	0,00	50.160,00	100	Bitti
3	Müdürlüğümüz Laboratuvar Cihazları Kalibrasyon ve Valiprasyon Hizmet Alımı İşİ	5	22/d	Hizmet Alımı	22.144,50	0,00	22.144,50	100	Bitti
4	Müdürlüğümüz Laboratuvar Hizmetleri Atomik Absorbsiyon spektrofotometre cihazının bakım onarım ve validasyon Hizmet Alımı İşİ	5	22/d	Hizmet Alımı	133.440,00	0,00	133.440,00	100	Bitti
TOPLAM					245.824,50	0,00	205.744,50		

**Laboratuvar Hizmetlerinde ;
Toprak Verimlilik Tahlili 331 Adet,
Sulama Suyu Tahlili 57 Adet,
İçmesuyu Tahlili 141 Adet toplamda 529 adet Analiz bitirilmiş olup;
Mal ve Hizmet Alımı ile 245.824,50 TL harcama yapılmıştır.**



PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	İnebolu İlk/Orta okulu Yapım işi	8	19. Madde	Yapım İş	19.020.568,16	22.370.201,96	107.884,56	100,00	Bitti
2	Kuzeykent 8 Derslikli Özel Eğitim Anaokulu Yapım İş	8	19. Madde	Yapım İş	29.418.947,86	38.379.899,96	2.671.324,68	100,00	Bitti
3	Merkez 16 Derslikli Spor Lisesi Yapım İş	8	19. Madde	Yapım İş	44.188.818,59	60.088.666,38	4.660.570,52	100,00	Bitti
4	Pınarbaşı 4 Derslikli Anaokulu Yapım İş	5-8	19. Madde	Yapım İş	11.742.322,00	16.164.555,36	2.763.876,71	100,00	Bitti
5	Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu Güçlendirme ve Onarım İş	5-8	19. Madde	Yapım İş	18.672.487,78	6.467.046,13	14.590.126,42	100,00	Bitti
6	Hanönü 8 Derslikli Ortaokulu Yapım İş	8	19. Madde	Yapım İş	34.536.030,95	33.346.780,57	0,00	100,00	Bitti
7	Hanönü 8 Derslikli Ortaokulu İkmal İnşaatı İş	8	19. Madde	Yapım İş	1.310.400,00	0,00	1.390.416,00	100,00	Bitti
8	Şenpazar Hükümet Konağı ve Kaymakam Konutu Doğalgaz Dönüşüm İş	5	19. Madde	Yapım İş	723.782,32	0,00	723.782,32	100,00	Bitti
9	Doğa Kültür Köyü Yerleşkesinde Bulunan Futbol Sahası, Restaurant ve Otel Binası Doğalgaz Dönüşüm İş	5	19. Madde	Yapım İş	1.550.802,88	0,00	1.550.802,88	100,00	Bitti
10	Tescilli 75 Yıl Konağı Onarımı İş	5	3-i/Açık	Yapım İş	1.678.807,36	0,00	2.000.727,69	100,00	Bitti
11	Kastamonu İl Özel İdaresi Hizmet Binası Risk Analizi ve Güçlendirme Projesi Hazırlanması	5	19. Madde		552.000,00	0,00	552.000,00	100,00	Bitti
12	Kastamonu Merkezine Kurulum Dahil Asfalt Plenti Alım İş	5	19. Madde	Mal Alımı	50.961.600,00	0,00	50.961.600,00	100,00	Bitti
13	Küre İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası ve Küre İlçe Emniyet Lojmanı Doğalgaz Dönüşüm İş	8	19. Madde	Yapım İş	1.618.681,86	0,00	1.618.681,86	100,00	Bitti
14	Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı Basketbol/Voleybol Sahası Yapım İş	8	19. Madde	Yapım İş	666.666,66	562.622,01	104.420,66	100,00	Bitti
15	Şenpazar İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası Yapım İş	8	19. Madde	Yapım İş	12.882.115,39	15.367.390,58	3.724.576,51	100,00	Bitti
16	Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Modüler Su Deposu Yapım İş	8	19. Madde	Yapım İş	4.586.517,60	0,00	4.931.516,13	100,00	Bitti
17	İnebolu Adliye Lojmanları Dış Cephe Mantolama, Onarım ve Doğalgaz Dönüşüm İş	8	19. Madde	Yapım İş	5.219.300,40	0,00	4.906.743,32	100,00	Bitti
18	İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Doğalgaz Yenileme İş	8	19. Madde	Yapım İş	1.618.740,00	0,00	1.539.956,00	100,00	Bitti
19	Çatalzeytin ve İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binaları Doğalgaz Dönüşüm İş	8	19. Madde	Yapım İş	2.033.684,40	0,00	2.115.476,40	100,00	Bitti
20	Kastamonu Polisevi Çelik Yangın Merdiveni Yapım İş	8	19. Madde	Yapım İş	3.561.073,20	0,00	3.566.784,40	100,00	Bitti
21	Ömürbey Ccarii Son Cemaat Yeri Camekan Yapımı ve Çevre Düzenlemesi İş	5	27-ç	Yapım İş	2.447.999,22	0,00	2.447.999,22	100,00	Bitti
22	Elyazma Eserler Kütüphanesi Onarım İş	5	27-ç	Yapım İş	1.120.410,25	0,00	1.120.410,25	100,00	Bitti
23	Çatalzeytin 8 Derslikli Lise ve Atölye Binası Yapım İş	8	19. Madde	Yapım İş	19.345.185,63	19.345.185,68	0,00	95,00	Devam Ediyor
24	Tosya Atabinen 12 Derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım İş	8	19. Madde	Yapım İş	44.357.595,10	28.238.019,35	24.265.911,45	95,00	Devam Ediyor
25	Çatalzeytin 8 Derslikli Lise Binası + Atölye Yapımı İkmal İnşaatı İş	8	19.madde	Yapım İş	1.594.800,00	0,00	768.247,22	95,00	Devam Ediyor

PLAN PROJE YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerçek%	İşin Durumu
27	İnebolu 9 Haziran İlk - Ortaokulu Yemekhane Yapım İşİ	8	19. Madde	Yapım İşİ	5.150.400,00	0,00	0,00	5,00	Devam Ediyor
28	İhsangazi 12 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu Yapım İşİ	8	19. Madde	Yapım İşİ	98.324.400,00	0,00	0,00	5,00	Devam Ediyor
29	İnebolu İlçesi 3 Adet Okul Pansiyonu Onarım İkmali ve Yangın Merdiveni Yapım İşİ	8	19. Madde	Yapım İşİ	10.137.534,00	0,00	0,00	25,00	Devam Ediyor
30	Merkez Fen Lisesi Yangın Merdiveni Yapım İşİ	8	19. Madde	Yapım İşİ	3.139.200,00	0,00	0,00	5,00	Devam Ediyor
31	Kastamonu Merkez Taşmektep MTAL Tesisat Onarım İşİ	8	19. Madde	Yapım İşİ	597.600,00	0,00	0,00	50,00	Devam Ediyor
32	Seydiler Kıрма, Eleme, Beton Santrali ve Parke Üretim Tesisleri İçin Altyapı Hazırlanması, Prefabrik Hangar ve İdari Bina Yapım İşİ	5	19. Madde	Yapım İşİ	57.832.244,84	0,00	0,00	25,00	Devam Ediyor
33	Abana İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Projeleri Hazırlanması İşİ	8	19. Madde	Yapım İşİ	742.680,00	0,00	0,00	50,00	Devam Ediyor
34	İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşİ	8	19. Madde	Yapım İşİ	35.181.600,00	0,00	0,00	5,00	Devam Ediyor
35	Tosya İlçe Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Tadilat Projelerinin Hazırlanması İşİ	8	19. Madde	Yapım İşİ	1.450.800,00	0,00	0	5,00	Devam Ediyor
36	Kastamonu İli Seydiler İlçesine Kıрма-Eleme Tesisinin Montaj Dahil Alım İşİ	5	19. Madde	Mal Alımı	0,00	0,00	0,00	0,00	İhale Aşamasında
37	Kastamonu İli Seydiler İlçesine Beton Santrali Ve Parke Üretim Tesislerinin Montaj Dahil Alım İşİ	5	19. Madde	Mal Alımı	0,00	0,00	0,00	0,00	İhale Aşamasında
38	Kastamonu İl Özel İdaresi Hizmet Binası Projeleri Hazırlanması İşİ	5	19. Madde	Hizmet Alımı	0,00	0,00	0,00	0,00	İhale Aşamasında
39	İnebolu Sabahat Bahriyeli Huzurevi Güçlendirme İşİ	8	19. Madde	Yapım işi	0,00	0,00	0,00	0,00	Proje Aşamasında
TOPLAM					662.178.596,45	240.330.367,98	133.083.835,20		

**Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Kapsamında
toplamda 39 proje olup,
22 proje bitirilmiş, 13 proje devam ediyor, 3 iş ihale aşamasında,
1 iş proje aşamasında, olup,
Bu işler için TOPLAM 133.083.835,20 TL harcama yapılmıştır.**



Kuzeykent 8 Derslikli Özel Eğitim Anaokulu



Merkez 8 Derslikli Spor Lisesi



Çatalzeytin 8 Derslikli Lise ve Atölye



İnebolu İlk - Ortaokul



Pınarbaşı 4 Derslikli Anaokulu



Tosya Atabinen 12 Derslikli Lise Binası



Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu Güçlendirme



Hanönü 8 Derslikli Ortaokul



Yazma Eserler Kütüphanesi Onarım İşi



Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı Basketbol/Voleybol Sahası



Şenpazar İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası



İnebolu Adliye Lojmanları Dış Cephe Mantolama, Onarım ve Doğalgaz Dönüşüm İşi



Küre İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası ve
Küre İlçe Emniyet Lojmanı Doğalgaz Dönüşüm İşi



Çatalzeytin ve İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği
Hizmet Binaları Doğalgaz Dönüşüm İşi

MAKİNE İKMAL BAKIM ve ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No.	Proje Adı	F. Kodu	İhale Usulü	İhale Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması(KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç. (%)	Projenin Son Durumu
1	2.100.000 Lt Motorin ve 30.000 Lt Benzin Satın Alınması	5	19. Madde	Mal Alımı	82.282.680,00	0,00	107.370.254,89	99,11	Bitti
2	İş Makineleri ve Taşıtlar İçin Yedek Parça Alımı	5-8	19. Madde	Mal Alımı	17.029.347,02	0,00	17.029.347,02	100	Bitti
3	Kayar Kasa Platformlu Taşıyıcı Kurtarıcı Araç Üst Yapısı	8	19. Madde	Mal Alımı	1.767.984,00	0,00	1.767.984,00	100	Bitti
TOPLAM					101.080.011,02	0,00	126.167.585,91		

**Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü kapsamında toplamda
3 proje olup, tüm projeler bitirilmiş,
bu işler için TOPLAM 126.167.585,91 TL harcama yapılmıştır.**

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	F.Kod	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
1	60 adet Çöp Konteyner Alımı İşi	5	3/e - DMO	Mal Alımı	566.732,88	0,00	566.732,88	100%	Bitti
2	1 Adet Akaryakıt Tankeri Alımı İşi	5	3/e - DMO	Mal Alımı	5.261.318,40	0,00	5.261.318,40	100%	Bitti
3	1 Adet Kamyonet Alımı İşi	5	3/e - DMO	Mal Alımı	2.088.305,86	0,00	2.088.305,86	100%	Bitti
4	1 Adet Yama Silindiri Alımı İşi	5	3/e - DMO	Mal Alımı	2.381.552,40	0,00	2.381.552,40	100%	Bitti
5	1 Adet Traktör (4x4) Alımı İşi	5	3/e - DMO	Mal Alımı	2.150.000,01	0,00	2.150.000,01	100%	Bitti
6	1 Adet Ekskavatör Alımı İşi	5/8	3/e - DMO	Mal Alımı	5.238.632,30	0,00	5.238.632,30	100%	Bitti
7	1 Adet Damperli Kamyon Alımı İşi	5	3/e - DMO	Mal Alımı	7.017.717,41	0,00	7.017.717,41	100%	Bitti
8	1 Adet Damperli Kamyon Alımı İşi	5/8	3/e - DMO	Mal Alımı	7.327.120,32	0,00	7.327.120,32	100%	Bitti
9	1 Adet Arazöz (6x4) Alımı İşi	5/8	3/e - DMO	Mal Alımı	8.635.142,88	0,00	8.635.142,88	100%	Devam Ediyor
10	1 Adet Arazöz (6x2) Alımı İşi	5/8	3/e - DMO	Mal Alımı	6.220.730,88	0,00	6.220.730,88	100%	Devam Ediyor
TOPLAM					46.887.253,34	0,00	46.887.253,34		

**Destek Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında toplamda 10 proje olup,
8 proje bitirilmiş, 2 proje devam ediyor,
ve bu işler için TOPLAM 46.887.253,34 TL harcama yapılmıştır.**



İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No.	Proje Adı	F. Kodu	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması(KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç. (%)	Projenin Son Durumu
1	Kastamonu İl Özel İdaresi İmar ve Kent. İyileştirme Müd. CBS Tabanlı Sayısal Harita Hazırlanması ve Web Tabanlı e-İmar Uygulaması İşi	8	19. Madde	Hizmet Alımı	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	%100	Bitti
2	Kastamonu İli, Araç İlçesi, İğdir Köyü, 103 ada 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-35-36-37-46-55-57-58-59 nolu parseller, 109 ada 21-22 parseller, 114 ada 1-2-3 nolu parseller, 115 ada 1-4-6-7-10 nolu parseller, 120 ada 1-2-7-8-9 nolu parseller, 130 ada 1-2-14-15-17-18-19-21-22-24-25 parsellerin cephe aldığı 15 metre genişliğindeki yola ilişkin kaldırım genişliklerine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İşi	5	22/d	Hizmet Alımı	42.000,00	0,00	42.000,00	%100	Bitti
3	Kastamonu, Merkez, Bostan Köyü 203 Ada 1 Parsele Esas Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planlarına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Yapımı	5		Hizmet Alımı		0,00			Proje Aşamasında
TOPLAM					1.770.000,00		1.770.000,00		

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü kapsamında toplamda 3 proje olup, 2 proje bitirilmiş, 1 proje proje aşamasındadır. Ve bu işler için 1.770.000,00 TL harcama yapılmıştır.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil)	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerçekleşme %	İşin Durumu
1	Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çevre İzin Belgesinin Yenilenmesi işi	5	22/d	Hizmet Alımı	27.600,00		27.600,00	100%	Bitti
2	Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 1433612495 Referans Numarasına Yapılan Ödeme	5	22/d	Hizmet Alımı	11.400,00		11.400,00	100%	Bitti
3	Çevre Yönetim Hizmet Alım İş (Merkez Ana Bina, Atölye ve Ek Hizmet Binaları)	5	22/d	Hizmet Alımı	88.416,00		88.416,00	100%	Bitti
4	Çevre Yönetim Hizmet Alım İş (Merkez Asfalt Plent Tesisi)	5	22/d	Hizmet Alımı	107.376,00		107.376,00	100%	Bitti
5	Çevre Yönetim Hizmet Alım İş (Seydiler Asfalt Plent Tesisi)	5	22/d	Hizmet Alımı	107.376,00		107.376,00	100%	Bitti
6	979235627 Referans Numaralı Seydiler Asfalt Plenti Çevre Düzeni Planı ve Çevresel Etkileri Proje Başvuru Ödemesi	5	22/d	Hizmet Alımı	6.900,00		6.900,00	100%	Bitti
7	991998965 Referans Numaralı Seydiler Asfalt Plenti Çevre Düzeni Planı ve Çevresel Etkileri Proje Başvuru Ödemesi	5	22/d	Hizmet Alımı	160.000,00		160.000,00	100%	Bitti
8	Seydiler Asfalt Plenti Çevre İzni 369125472 Referans Numaralı Ödeme	5	22/d	Hizmet Alımı	31.600,00		31.600,00	100%	Bitti
9	Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi Sosyal Tesisi Çevre Yönetimi Hizmet İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi	5	22/d	Hizmet Alımı	51.386,40		51.386,40	100%	Bitti
10	Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi Sosyal Tesisine Ait Atıksu Arıtma Tesisinden Numune Alımı (1 adet)	5	22/d	Hizmet Alımı	11.400,00		11.400,00	100%	Bitti
11	Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi Sosyal Tesisine Ait Atıksu Arıtma Tesisinden Numune Alımı (1 adet)	5	22/d	Hizmet Alımı	11.400,00		11.400,00	100%	Bitti
12	Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çevre Yönetim Hizmeti ve ATT Tesis Sorumlusu Hizmet Alım İş (10 Aylık)	5	22/d	Hizmet Alımı	193.200,00		193.200,00	100%	Bitti
13	Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinden Numune Alım İş	5	22/d	Hizmet Alımı	10.680,00		10.680,00	100%	Bitti
14	Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinden Numune Alım İş	5	22/d	Hizmet Alımı	64.080,00		64.080,00	100%	Bitti
15	Ilgaz Dağı Milli Park Müdürlüğü Sorumluluğunda Bulunan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinden Numune Alım İş	5	22/d	Hizmet Alımı	10.680,00		10.680,00	100%	Bitti
16	Şenpazar İlçesi Dağlı Köyü 37/2005-15 İzin Numaralı II-A Grubu Taş Ocağının Muvafakat İzni İçin Yapı Hammadde Talep Projesi ve Hali Hazır Harita Hazırlanması İş	5	22/d	Hizmet Alımı	96.000,00		96.000,00	100%	Bitti
17	Kastamonu İli Şenpazar İlçesi Celallı Köyü Sınırlarında Kurulacak Asfalt Plent Tesisi Projesi PTD Hazırlanması Hizmet Alım İş	5	22/d	Hizmet Alımı	95.000,00		95.000,00	100%	Devam Ediyor
					1.084.494,40		1.084.494,40	100%	

**Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kapsamında toplamda 17 proje olup,
16 proje bitirilmiş, 1 proje devam etmekte olup;
Bu işler için TOPLAM 1.084.494,40 TL harcama yapılmıştır.**

İNCELEME ve DENETLEME FAALİYETLERİMİZDEN ÖRNEKLER



Karayolları 15. Bölge Müd. 2A Kalker Ocağı Şenpazar Dağı



Mehmet Kumaş Kırma Yıkama Eleme Tesisi Taşköprü Alamabatak



Aziz Çakar Kırma Yıkama Eeme İşletmeciliği Araç Yenice



KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Proje Adı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
1	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi Yapımı İşi	5	21/b	Yapım İşi	18.783.522,88	18.783.522,88		Bitti
2	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevindeki Hayvanlar İçin Köpek Maması Alımı İşi	5	21/f	Mal Alımı	1.206.240,00	1.206.240,00		Bitti
3	İlgaz-2 Yurduktepe Kayak Merkezinde Eğitim Amaçlı Kullanılan Piste Baby Lift Tesisi Alımı İşi	5	19. Madde	Mal Alımı	1.606.200,00	1.606.200,00		Bitti
4	Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevindeki Hayvanlar İçin Mama Alımı İşi	5	19. Madde	Mal Alımı	3.997.200,00	3.997.200,00		Bitti
5	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi İçin Medikal Malzeme Alımı	5	22/d	Mal Alımı	290.580,00	290.580,00		Bitti
6	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi İçin Medikal Malzeme Alımı	5	22/d	Mal Alımı	228.000,00	228.000,00		Bitti
7	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi İçin Medikal Malzeme Alımı	5	22/d	Mal Alımı	289.772,00	289.772,00		Bitti
8	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi İçin Sıvat Alımı	5	22/d	Mal Alımı	294.804,00	294.804,00		Bitti
9	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi İçin Büro Mobilyası Alımı, Telefon, Yazıcı Alımı	5	22/d	Mal Alımı	219.788,00	219.788,00		Bitti
10	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi İçin Medikal Malzeme, Boru Ve Fittings Alımı	5	22/d	Mal Alımı	241.323,72	241.323,72		Bitti
11	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi İçin Elektrik Enerjisi Sağlanması Ve Elektrik Tesisatı İşi	5	22/d	Hizmet Alımı	316.034,34	316.034,34		Bitti
12	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevindeki 7 Adet Konteynırın Bakım, Onarım Ve İç Tesisatlarının Yapımı Ve Altyapı İçin Baca Alımı İşi	5	22/d	Mal Alımı	276.600,00	276.600,00		Bitti
13	İl Özel İdaresi Bünyesinde Kullanılmak Üzere Bahçe Makineleri Alımı, Tamir Ve Bakım İşi	5	22/d	Mal Alımı	216.108,00	216.108,00		Bitti
14	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi İçin Veteriner Tıbbi İlaç Alımı İşi	5	22/d	Mal Alımı	285.767,50	285.767,50		Bitti
15	Yurduktepe Kayak Merkezi Teleferik Sistemleri Ağır Bakım İçin Malzeme Alımı	5	22/c	Mal Alımı	1.717.087,63	1.717.087,63		Bitti
16	Yurduktepe Kayak Merkezi Teleferik Sistemleri Direk Bakımlarında Kullanılmak Üzere Vinç Kiralanması İşi	5	22/d	Mal Alımı	210.000,00	210.000,00		Bitti
17	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi İçin Mama Kabı Ve Hırdavat Alımı İşi	5	22/d	Mal Alımı	150.267,54	150.267,54		Bitti
18	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi Projesi İçin Orman İzni İşi	5	22/d	Hizmet Alımı	43.200,00	43.200,00		Bitti
19	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi İçin Medikal Malzeme Ve İş Kıyafeti Alımı	5	22/d	Mal Alımı	252.937,00	252.937,00		Bitti
20	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi İçin Veteriner Tıbbi İlaç Alımı İşi	5	22/d	Mal Alımı	165.788,40	165.788,40		Bitti
21	İl Özel İdaresi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Hırdavat Malzemesi, Gübre Ve Cam Alımı İşi	5	22/d	Mal Alımı	92.247,60	92.247,60		Bitti
22	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Ve Bakımevi İçin Ameliyathane Yapımı	5	22/d	Yapım İşi	316.030,61	316.030,61		Bitti

Sıra No	Proje Adı	F. Kod	İhale Usulü	Alım Türü	KDV Dahil Sözleşme Bedeli	Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil)	Fiziki Gerç%	İşin Durumu
22	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi İçin Ameliyathane Yapımı	5	22/d	Yapım İşİ	316.030,61	316.030,61		Bitti
23	İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün İhtiyaçları İçin Muhtelif Malzeme Alımı İşİ	5	22/d	Mal Alımı	231.852,00	231.852,00		Bitti
24	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevinde Köpek Kulübesi Yapımı İçin Kereste Alımı ve Ağaçların Rôle Ve Plan Gideri	5	22/d	Yapım İşİ	253.800,00	253.800,00		Bitti
25	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi İçin Su Tankeri Alımı İşİ	5	22/d	Mal Alımı	300.000,00	300.000,00		Bitti
26	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi ve Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi İçin Duyulan İnşaat, Sıhhi Tesisat Ve Hırdavat Malzemesi Alımı İşİ	5	22/d	Mal Alımı	172.390,08	172.390,08		Bitti
27	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi İçin Ahşap Kulübe Yapımı İşİ	5	22/d	Yapım İşİ	203.218,56	203.218,56		Bitti
28	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi İçin Çevre Düzenlemesi Yapılması İşİ	5	22/d	Yapım İşİ	293.308,99	293.308,99		Bitti
29	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi İçin Giriş Tagı Yaptırılması İşİ	5	22/d	Yapım İşİ	190.200,00	190.200,00		Bitti
30	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi İçin Karşılama Alanı Yapılması İşİ	5	22/d	Yapım İşİ	301.716,41	301.716,41		Bitti
31	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi İçin Ameliyathane Elektrik İç Tesisatı ve Kayar Kapı Motorunun Tesis Edilmesi İşİ	5	22/d	Yapım İşİ	195.306,01	195.306,01		Bitti
32	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi İçin Mevcut Hayvanlar İçin Tıbbi İlaç Alımı İşİ	5	22/d	Mal Alımı	184.791,48	184.791,48		Bitti
33	Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevinde Çalışan Personel İçin İş Kıyafetleri ve Malzeme Alımı	5	22/d	Mal Alımı	261.653,00	261.653,00		Bitti
34	Valilik Binaları İle İdaremiiz Tüm Bina, Sahipsiz Hayvan Geçici Rehabilitasyon Bakımevi Haşere ile Mücadele ve Periyodik Dezenfeksiyon İşİ	5	22/d	Hizmet Alımı	253.680,00	253.680,00		Bitti
35	Süheyl Ünver'in Kastamonu Defterleri Kitabı Basımı ve Alımı İşİ	5	22/d	Mal Alımı	132.000,00	132.000,00		Bitti
GENEL TOPLAM					34.173.415,75	34.173.415,75		

**Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kapsamında toplamda 35 proje olup,
Projelerin tamamı bitirilmiş ve;
Bu işler için TOPLAM 34.173.415,75 TL harcama yapılmıştır.**



Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi

2- Performans Sonuçları Tablosu

BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 1	STRATEJİK HEDEF : 1.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.1.
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek	Yol Ağımızda Bulunan Köy Yollarına BSK Asfalt Yapmak (km)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Yol Ağımızda Bulunan Köy Yollarına BSK Asfalt Yapmak (km)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	308%
75 km	230,92 km	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
15.779.732,80	338.597.509,15	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 1	STRATEJİK HEDEF : 1.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.2.
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek	Köy Yollarına Beton Yol Yapımı (km)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Köy Yollarına Beton Yol Yapımı (km)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	0%
5 km.	0 km.	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 1	STRATEJİK HEDEF : 1.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.3.
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek	Köy Yollarına Kilit Parke Yapımı (km)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Köy Yollarına Kilit Parke Yapımı (km)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	0%
10 km	0 km	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 1	STRATEJİK HEDEF : 1.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.4.
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek	Köy Yollarına 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı (km)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Köy Yollarına 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı (km)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	280%
15 km.	41,94 km.	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
5.174.582,40	25.414.693,50	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 1	STRATEJİK HEDEF : 1.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.5.
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek	Köy Yollarına Yol Çizgisi Yapılması (km)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Köy Yollarına Yol Çizgisi Yapılması (km)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	81%
100 km.	81 km.	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
4.821.144,58	0,00	
SONUÇ		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 1	STRATEJİK HEDEF : 1.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.6.
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek	Köy Yollarına Trafik Levha Yapılması (km)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Köy Yollarına Trafik Levha Yapılması (km)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	49%
200 km.	98 km.	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
2.723.772,00	211.098,00	
SONUÇ		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 1	STRATEJİK HEDEF : 1.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.7.
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek	Köy Yollarına 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılması (ton)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Köy Yollarına 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılması (ton)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	53%
50 km.	26,42 km.	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
4.140.963,84	2.178.000,00	
SONUÇ		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 1	STRATEJİK HEDEF : 1.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.8.
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek	Köy Yollarına Asfalt Yama Yapılması (ton)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Köy Yollarına Asfalt Yama Yapılması (ton)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	411%
10.000 ton	41.118,21 ton	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
9.000.000,00	51.744.836,00	
SONUÇ		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 1	STRATEJİK HEDEF : 1.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.9.
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek	Köy Yollarına Stabilize Malzemeli Bakım Yapılması (km)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Köy Yollarına Stabilize Malzemeli Bakım Yapılması (km)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	166%
500 km.	830 km.	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 1	STRATEJİK HEDEF : 1.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.10.
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek	Köylere Ulaşımı Sağlamak Amacıyla Köprü Yapımı (adet)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Köylere Ulaşımı Sağlamak Amacıyla Köprü Yapımı (adet)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	60%
5 adet	3 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
24.213.114,56	5.367.573,85	
SONUÇ		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 1	STRATEJİK HEDEF : 1.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.11.
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek	Köy Yollarına İstinat Duvarı Yapılması (m)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Köy Yollarına İstinat Duvarı Yapılması (m)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	0%
50 metre	0 metre	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 1	STRATEJİK HEDEF : 1.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.12.
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek	Köy Yollarına Menfez Yapılması (adet)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Köy Yollarına Menfez Yapılması (adet)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	0%
5 adet	0 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 1	STRATEJİK HEDEF : 1.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.13.
Güvenli Ulaşım İhtiyaçlarını Karşılacak ve Kalkınmayı Destekleyecek Yol Ağının İyileştirilmesi	Köy Yollarının Standardını Yükseltmek	Köy Yollarında Koruge Boru İhtiyacının Karşılanması (metre)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Köy Yollarında Koruge Boru İhtiyacının Karşılanması (metre)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	664%
1.200 metre	7.966 metre	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
11.167.170,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 2	STRATEJİK HEDEF : 2.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.1.1.
Köy ve Ünitelerinde Ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması	Köy ve Ünitelerinde İçme Suyu altyapı çalışmalarını yapmak.	Çeşmeliden Şebekeli altyapıya geçilen yerleşim yeri sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 1 adet köy ve ünitelerinin içme suyunda çeşmeliden şebekeliye kavuşmasını sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%400
1 adet	4 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
10.000.000,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 2	STRATEJİK HEDEF : 2.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.1.2.
Köy ve Ünitelerinde Ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması	Köy ve Ünitelerinde İçme Suyu altyapı çalışmalarını yapmak.	İlave İçme Suyu kaynağına bağlı olarak yapılan yeni tesis sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 5 adet köy ve ünitelerinde ilave içme suyu kaynağına bağlı olarak yeni tesis yapılmasını sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%140
5 adet	7 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
17.500.000,00	0,00	
SONUÇ		
7 adet köy ve ünitelerinde ilave içme suyu kaynağına bağlı olarak yeni tesis yapılmıştır.		

BİRİM ADI : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 2	STRATEJİK HEDEF : 2.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.1.3.
Köy ve Ünitelerinde Ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması	Köy ve Ünitelerinde İçme Suyu altyapı çalışmalarını yapmak.	Sıhıhleştirilen İçme Suyu kaynak sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 5 adet köy ve ünitelerinde içme suyu kaynağının sıhıhleştirilmesini sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%120
5 adet	6 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
1.500.000,00	0,00	
SONUÇ		
6 adet İçme suyu kaynağı sıhıhleştirilmiştir.		

BİRİM ADI : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 2	STRATEJİK HEDEF : 2.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.1.4.
Köy ve Ünitelerinde Ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması	Köy ve Ünitelerinde İçme Suyu altyapı çalışmalarını yapmak.	İçme Suyu İsale/Şebeke hattının yenilenmesi
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 10000 metre içme suyu isale/şebeke hattının yenilenmesini sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%895
10.000 metre	89.500 metre	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
13.425.000,00	0,00	
SONUÇ		
İçme suyu isale/şebeke hattında 89500 metre yenileme yapılmıştır.		

BİRİM ADI : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 2	STRATEJİK HEDEF : 2.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.1.5.
Köy ve Ünitelerinde Ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması	Köy ve Ünitelerinde İçme Suyu altyapı çalışmalarını yapmak.	Yenilenen İçme suyu depo sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 5 adet köy ve ünitelerin içme suyu depolarının yenilenmesini sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%180
5 adet	9 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
5.400.000,00	0,00	
SONUÇ		
9 adet İçme Suyu deposu yenilenmiştir.		

BİRİM ADI : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 2	STRATEJİK HEDEF : 2.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.1.6.
Köy ve Ünitelerinde Ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması	Köy ve Ünitelerinde İçme Suyu altyapı çalışmalarını yapmak.	Bakım onarım yapılan içme suyu depo sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 2 adet köy ve ünitelerinde içme suyu deposunun bakım onarımını sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%50
2 adet	1 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
250.000,00	0,00	
SONUÇ		
1 adet içme suyu deposu bakım onarımı tamamlanmıştır.		

BİRİM ADI : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 2	STRATEJİK HEDEF : 2.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.1.7.
Köy ve Ünitelerinde Ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması	Köy ve Ünitelerinde İçme Suyu altyapı çalışmalarını yapmak.	Yapılması planlanan yangın vanası sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 150 adet yangın vanası yapılmasını sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%59
150 adet	89 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
445.000,00	0,00	
SONUÇ		
89 adet yangın vanası yapılmıştır.		

BİRİM ADI : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 2	STRATEJİK HEDEF : 2.2.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.2.1.
Köy ve Ünitelerinde Ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması	Köy ve ünitelerinde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak.	Yeni yapılacak Kanalizasyon tesisi sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında “0” adet Köy ve ünitelerin evsel nitelikli atıkların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%700
0 adet	7 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
14.092.722,45	0,00	
SONUÇ		
7 adet Köy ve Ünitelerine Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi Projesi tamamlanmıştır.		

BİRİM ADI : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 2	STRATEJİK HEDEF : 2.2.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.2.2.
Köy ve Ünitelerinde Ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması	Köy ve ünitelerinde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak.	Kanalizasyon bakım onarım yapılması gereken yerleşim yeri sayısı.
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 3 adet Köy ve ünitelerin kanalizasyon bakım ve onarımını sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%33
3 adet	1 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
298.235,46	0,00	
SONUÇ		
1 adet Kanalizasyon Bakım Onarım İnşaatı tamamlanmıştır.		

BİRİM ADI : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 2	STRATEJİK HEDEF : 2.3.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.3.1.
Köy ve Ünitelerinde Ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması	Tarımsal Sulama altyapı tesisi yapmak.	Tarımsal altyapı yapılacak tesis sayısı.
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 1 adet Yeni Sulama Suyu Tesisi yapmak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%100
1 adet	1 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
14.655.931,39	0,00	
SONUÇ		
2025 Yılında 1 adet Sulama Suyu Tesisi Yapımı tamamlanmıştır.		

BİRİM ADI : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 2	STRATEJİK HEDEF : 2.3.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.3.2.
Köy ve Ünitelerinde Ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması	Tarımsal Sulama altyapı tesisi yapmak.	Bakım Onarım Yapılacak Sulama Tesis Sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 2 adet köy ve ünitelerin sulama suyu tesisinin bakım onarımını sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%300
2 adet	6 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
4.644.395,82	0,00	
SONUÇ		
6 adet Sulama Suyu Tesisi Bakım Onarımı tamamlanmıştır.		

BİRİM ADI : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 2	STRATEJİK HEDEF : 2.4.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.4.1.
Köy ve Ünitelerinde Ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması	İçme ve Sulama Suyu temini için Sondaj yapmak.	Yapılan Sondaj Sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 5 adet köy ve ünitelerin sondaj çalışmalarını yaparak yer altından su temin edilmesini sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%240
5 adet	12 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
1.574.080,08	0,00	
SONUÇ		
12 adet Sondaj Çalışması tamamlandı.		

BİRİM ADI : SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 2	STRATEJİK HEDEF : 2.5.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.5.1.
Köy ve Ünitelerinde Ulusal standartlarda su,kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması	Tarım Üretimindeki verimi arttırmak için sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak.	Tahmini yapılacak tahlil sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında İçme, kullanma ve Sulama suyu analizleri ile toprak analizleri konularında 750 adet tahlil ve analizlerin yapılmasını sağlamak.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%71
750 adet	529 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
245.824,50	0,00	
SONUÇ		
529 Adet tahlil ve analiz tamamlandı.		

BİRİM ADI : PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 3	STRATEJİK HEDEF : 3.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.1.1.
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması	A3H1:İdaremizin Tüketimine Yönelik Kullanılmak Üzere 1 Megawatt Kapasiteli Ges Projesi Hazırlamak	Megawatt Kapasiteli Güneş Enerjisi Sistemi Kurulması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
1 Megawatt Kapasiteli Güneş Enerjisi Sistemi Kurulması i %		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%0
10%	0%	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Gerçekleşmedi.		

BİRİM ADI : PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 3	STRATEJİK HEDEF : 3.2.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.2.1.
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırım- ların Yapılması	10.000 m² lik Fonksiyonel, Çevreci İdari Hizmet Binası Yapmak	İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi İçin Yeni Hizmet Binası Yapılması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
İl Özel İdaresi Ve İl Genel Meclisi İçin Yeni Hizmet Binası Yapılması %		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%0
10%	0%	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
750.000,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Gerçekleşmedi.		

BİRİM ADI : PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 3	STRATEJİK HEDEF : 3.3.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.3.1.
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması	Hizmet Binalarımızın 6.000m² lik Kısımının Bakım Ve Onarımını Yapmak	Hizmet Binalarının Gerekli Bakım Ve Onarımlarının Yapılması (3000m²)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Hizmet Binalarının Gerekli Bakım Ve Onarımlarının Yapılması (3000m²)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%100
600 m²	600 m²	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
2.700.000,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Gerçekleşmedi.		

BİRİM ADI : PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 3	STRATEJİK HEDEF : 3.3.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.3.2.
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması	Hizmet Binalarımızın 6.000m² lik Kısımının Bakım Ve Onarımını Yapmak	Şantiye Binalarının Gerekli Bakım ve Onarımlarının Yapılması (3000m²)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Şantiye Binalarının Gerekli Bakım ve Onarımlarının Yapılması (3000m²)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%100
600 m²	600 m²	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
3.720.000,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 3	STRATEJİK HEDEF : 3.4.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.4.1.
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması	İl Merkezi Ve İlçelerde Bulunan Şehitlik ve Şehit Mezarlarının Yapım, Bakım Ve Onarımlarını Yapmak	İl Genelinde Bulunan Şehitliklerden 2000m²’lik Alanın Bakım ve Onarımının Yapılması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
İl Genelinde Bulunan Şehitliklerden 2000m²’lik Alanın Bakım ve Onarımının Yapılması %		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%50
%20	%10	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
750.000,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 3	STRATEJİK HEDEF : 3.4.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.4.2.
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması	İl Merkezi ve İlçelerde Bulunan Şehitlik ve Şehit Mezarlarının Yapım, Bakım ve Onarımlarını Yapmak	İlimiz Genelinde Bulunan Şehit Mezarlarının Bakım, Onarım ve Yenilemesinin Yapılması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
İlimiz Genelinde Bulunan Şehit Mezarlarının Bakım, Onarım ve Yenilemesinin Yapılması %		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%100
20 adet	20 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
750.000,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 3	STRATEJİK HEDEF : 3.5.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.5.1.
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması	Turizmin Gelişmesine Yönelik Yatırımlar Yapmak	Doğa ve Spor Kompleksinde 1000 m² Alana Çadır ve Karavan Park Alanı Yapılması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Doğa ve Spor Kompleksinde 1000 m² Alana Çadır ve Karavan Park Alanı Yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%0
10%	0%	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
270.000,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 3	STRATEJİK HEDEF : 3.5.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.5.2.
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması	Turizmin Gelişmesine Yönelik Yatırımlar Yapmak	Yurduntepe Kayak Merkezinde 1000m² Alana Karavan Park Alanı Yapılması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Yurduntepe Kayak Merkezinde 1000m² Alana Karavan Park Alanı Yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%0
0%	0%	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
750.000,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 3	STRATEJİK HEDEF : 3.5.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.5.3.
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması	Turizmin Gelişmesine Yönelik Yatırımlar Yapmak	Kurumumuza Ait 5 Adet Tescilli Taşınmazın Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Kurumumuza Ait 5 Adet Tescilli Taşınmazın Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%100
1 adet	1 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 3	STRATEJİK HEDEF : 3.5.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.5.5.
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması	Turizmin Gelişmesine Yönelik Yatırımlar Yapmak	Unesco Kapsamında Kasaba Köyü Mahmutbey Camii Yerleşkesinde Bulunan Konukevi ve Çevresinde Düzenleme Yapılması Bakım Onarım, Otopark
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Unesco Kapsamında Kasaba Köyü Mahmutbey Camii Yerleşkesinde Bulunan Konukevi ve Çevresinde Düzenleme Yapılması (Bakım Onarım, Otopark) %		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%100
0%	0%	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
76.177,72 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 3	STRATEJİK HEDEF : 3.6.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.6.1.
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması	Kurumumuz Yatırımlarında Kullanılmak Üzere Ham Madde Ve Malzeme Üretimi İçin Tesisler Kurmak	Seydiler İlçesinde 34,70 Hektarlık Alana Kırma Eleme Tesisi, Beton Santrali Ve Parke Üretim Tesisi Kurulması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Seydiler İlçesinde 34,70 Hektarlık Alana Kırma Eleme Tesisi, Beton Santrali Ve Parke Üretim Tesisi Kurulması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%100
10%	10%	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
59.754.480,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 3	STRATEJİK HEDEF : 3.7.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.7.1.
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Arttırılması İçin Gerekli Yatırımların Yapılması	Kurumumuz Yatırımlarında Kullanılmak Üzere Ham Madde Ve Malzeme Üretimi İçin Tesisler Kurmak	Abana Ve Bozkurt İlçelerinde Ortak Kullanılmak Üzere 500 m² Şantiye Binası Yapılması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Abana Ve Bozkurt İlçelerinde Ortak Kullanılmak Üzere 500 m² Şantiye Binası Yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%100
10%	10%	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 4	STRATEJİK HEDEF : 4.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 4.1.1.
Paydaş Kuruluşlar İle Protokol Yapılan Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşların Müşavirlik Hizmetlerini Yerine Getirmek	Paydaş Kuruluşlar İle Protokol Yapılan Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşların Müşavirlik Hizmetlerini Yerine Getirmek	Yatırımcı Paydaş Kuruluşların Projelerinin Gerçekleşme Oranı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Yatırımcı Paydaş Kuruluşların Projelerinin Gerçekleşme Oranı %		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%100
100%	100%	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 5	STRATEJİK HEDEF : 5.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 5.1.1.
Kurumsal İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi	Plan Dönemi içerisinde Memur ve S/S Personeline 400 saat Hizmet İçi Eğitim Düzenlenmesi	Personel için düzenlenen Hizmet İçi Eğitim saati
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Birimlerden gelen talepler dâhilinde Birim amirleri ve memur personele, S/S personeline 2025 Yılı Şubat ayında yapılan Hizmetiçi eğitim ile Hedef gerçekleştirilmiştir.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%100
80 saat	80 saat	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 5	STRATEJİK HEDEF : 5.2.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 5.2.1.
Kurumsal İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi	Personel performans değerlendirme sistemini kurmak	Personel Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma Oranı (%)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Personelin memnuniyetini en üst seviyede tutacak adil ve güvenilir Personel Performans Değerlendirme sistemi oluşturulmuş olup, çalışmalarımız devam etmektedir.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%100
5%	5%	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 5	STRATEJİK HEDEF : 5.3.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 5.3.1.
Kurumsal İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi	Çalışan 650 personelin özlük dosyalarının dijital arşive yüklenmesi,	Dijital ortama yüklenecek dosya sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Memur özlük dosyalarının ayıklama ve sıralama işlemleri tamamlanmış olup, S/S personellerinin özlük dosyalarında ayıklama ve sıralama işlemleri yapıldıktan ve evrak tarama makinesi ve dijital arşiv yazılım programı satın alındığında belli bir düzen içinde taranarak özlük dosyaları sisteme aktarılacaktır.		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%0
130 adet	0 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00 ₺	0,00 ₺	
SONUÇ		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 6	STRATEJİK HEDEF : 6.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 6.1.1.
Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi ve Kırsal alanda katı atık hizmetlerinin geliştirilmesi	Araç ve Makine Alımı ile Araç ve Makine Parkının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi	2 Adet Kar Küreme Aracı (Rotatif)Alımı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2 Adet Kar Küreme Aracı (Rotatif) Alımı		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	0%
0	0	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 6	STRATEJİK HEDEF : 6.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 6.1.2.
Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi ve Kırsal alanda katı atık hizmetlerinin geliştirilmesi	Araç ve Makine Alımı ile Araç ve Makine Parkının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi	3 Adet Greyder Alımı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
3 Adet Greyder Alımı		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	0%
0	0	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 6	STRATEJİK HEDEF : 6.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 6.1.3.
Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi ve Kırsal alanda katı atık hizmetlerinin geliştirilmesi	Araç ve Makine Alımı ile Araç ve Makine Parkının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi	5 adet Arazili Pickup Alımı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
5 adet Arazili Pickup Alımı		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	100%
1 adet	1 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
2.088.305,86	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 6	STRATEJİK HEDEF : 6.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 6.1.4.
Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi ve Kırsal alanda katı atık hizmetlerinin geliştirilmesi	Araç ve Makine Alımı ile Araç ve Makine Parkının Yenilenmesi ve Güçlendirilmesi	1 Adet Asfalt Serici(Finisher) Alımı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
1 Adet Asfalt Serici(Finisher) Alımı		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	0%
0	0	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 6	STRATEJİK HEDEF : 6.2.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 6.2.1.
Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi ve Kırsal alanda katı atık hizmetlerinin geliştirilmesi	Bilgisayar ve Donanımlarının Güçlendirilip Yenilenmesi	Bilgisayar ve Donanımlarının Güçlendirilip Yenilenmesi
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Bilgisayar ve Donanımlarının Güçlendirilip Yenilenmesi		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	113%
15 adet	17 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
646.164,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 6	STRATEJİK HEDEF : 6.3.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 6.3.1.
Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi ve Kırsal alanda katı atık hizmetlerinin geliştirilmesi	Evsel Katı Atık Toplama Hizmeti Verilen Yerleşim Yeri Sayısını Artırmak	75 Köye İlave Katı Atık Toplama Hizmeti Verilmesi
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
75 Köye İlave Katı Atık Toplama Hizmeti Verilmesi		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	220%
5 adet	16 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 6	STRATEJİK HEDEF : 6.4.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 6.4.1.
Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi ve Kırsal alanda katı atık hizmetlerinin geliştirilmesi	Katı Atık Konteynırlarının Yenilenmesi	700 Adet Katı Atık Konteynırının Yenilenmesi
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
700 Adet Katı Atık Konteynırının Yenilenmesi		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	40%
150 adet	60 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
566.732,88	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 7	STRATEJİK HEDEF : 7.1	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 7.1.1.
Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması	1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Uygun Olarak 4 Adet İmar Planı (Tadilat Ve Revizyon Dahil) Yapılması	"PG7.1.1 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak yaptırılan imar planlarının sayısı"
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Onaylanan/Tamamlanan İmar Planı Çalışmaları: • Araç, “Araç Barajı ve HES” yardımcı kaynak GES yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, • Araç, Serdar Köyü, 108 ada 57-58 ve 65 parsellerde GES 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı • Merkez Talipler 104 ada 19-20 Turizm amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı • Araç, Tatlıca, 102 ada 71 parsel “GES” yapılabilmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, • Merkez, Mescit Köyü 101 Ada 18 Parsel Esas Ticaret Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı • Araç, İğdir Köyü, 103 ada 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-35-36-37-46-55-57-58-59 parseller, 109 ada 21-22 parseller, 114 ada 1-2-3 parseller, 115 ada 1-4-6-7-10 parsel, 120 ada 1-2-7-8-9 parsel, 130 ada 1-2-14-15-17-18-19-21-22-24-25 parsellerin cephe aldığı 15 metre genişliğindeki yoldaki kaldırım genişliklerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, • Devrekani, Sarıyonca köyü, Harmanarkası mevki Katı Atık Depolama Tesisi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği, • İlimiz Taşköprü İlçesi, Kaygunca Köyü, 119 ada 7 parsel ve 120 ada 5 parsel ile ilişkin lisanssız “Güneş Enerji Santrali” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, • İlimiz Küre İlçesi, Afşargüney Köyü, 101 ada 268 ve 269 parsellere ilişkin lisanssız “Güneş Enerji Santrali” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı • Tosya Akbük ilçesi, 301 ada 136 nolu parsel Turizm-Ticaret Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı • Taşköprü İlçesi Akçakese köyü 279 ada 1 nolu parsel üzerinde hazırlatılan Güneş Enerji Santrali alanına, mülkiyeti Hazine’ye ait 279 ada 2 parselin sehven planlama sınırı içerisinde dâhil edilmesi nedeniyle, söz konusu parselin planlama/çalışma alanı sınırları dışına çıkarılmasına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği • İl Afet Azaltma Planı (İRAP) kurum eylemleri arasında talep edilen revizelerin başlanmasına yönelik karar		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (%,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%,adet km.vb.)	%1200
0 adet	12 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 7	STRATEJİK HEDEF : 7.2	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 7.2.1.
Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması.	Onaylanan İmar Planları Doğrultusunda 3 Adet İmar Uygulamasının Yapılması	1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak yaptırılan imar uygulama sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		%
		FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%0
0	0	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Gerçekleşmedi		

BİRİM ADI : İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 7	STRATEJİK HEDEF : 7.3.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 7.3.1.
Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması.	Köy Yerleşik Alan Çalışmaları Kapsamında 50 Adet Köy Yerleşik Çalışmanın Yapılması	50 Adet Sayısal Olmayan Köy Yerleşik Alanın Sayısallaştırılması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	%180
10 adet	18 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 8	STRATEJİK HEDEF : 8.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 8.1.1.
A8 İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinelerinin İhtiyacı Olan Akaryakıt ve Türevleri Karşlanması	Akaryakıt (Motorin Ve Benzin) İhtiyacının Giderilmesi İçin 5 Yılda Toplam 12.500 Ton Alım Yapılması (Ton)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Akaryakıt (Motorin Ve Benzin) İhtiyacının Giderilmesi İçin 5 Yılda Toplam 12.500 Ton Alım Yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	93%
2.500 ton	2.320 ton	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
107.370.254,89	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 8	STRATEJİK HEDEF : 8.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 8.1.2.
A8 İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinelerinin İhtiyacı Olan Akaryakıt ve Türevleri Karşlanması	Madeni Yağ,Gaz Yağı,Antifriz ve Ad Blue İhtiyacının Giderilmesi İçin 5 Yılda Toplam 325 Ton Alım Yapılması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
65 Ton Madeni Yağ,Gaz Yağı,Antifriz ve Ad Blue Alımı Yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	105%
65 ton	68,4 ton	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
7.978.724,28	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 8	STRATEJİK HEDEF : 8.2.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 8.2.1.
A8 İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımı İhtiyacı Kapsamında Gerekli Yedek Parçalar İçin Yılda En Az Bir Kez Açık İhale ve/veya Doğrudan Temin Yapılması	Yedek Parça İhtiyacının Giderilmesi İçin İhale ve Doğrudan Temin ile Alım Yapılması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
350 adet alım yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	206%
350 Adet	721 Adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
55.638.776,28	29.989.594,96	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 8	STRATEJİK HEDEF : 8.3.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 8.3.1.
A8 İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması	Makine Parkında Yer Alan 55 Adet Binek Aracı, 130 Adet Kamyon-Kamyonet, 7 Adet Otobüs ve 114 Adet Lastikli İş Makinesi İçin Gerekli Olan Sigorta ve/veya Araç Muayenelerinin Düzenli Olarak Yapılması	Paletli İş Makineleri Haricindeki 319 Adet Aracın Sigorta İşlemlerinin Her Yıl Zamanında Yapılması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
300 Adet Araç Sigortası Yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	107%
300 Adet	320 Adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
3.419.139,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 8	STRATEJİK HEDEF : 8.4.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 8.3.2.
A8 İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması	Makine Parkında Yer Alan 55 Adet Binek Aracı, 130 Adet Kamyon-Kamyonet, 7 Adet Otobüs ve 114 Adet Lastikli İş Makinesi İçin Gerekli Olan Sigorta ve/veya Araç Muaynelerinin Düzenli Olarak Yaptırılması.	Binek Araçlarının İki Yılda Bir, Kamyon-Kamyonet ve Otobüslerin İse Her Yıl Araç Muayenelerinin Zamanında Yaptırılması
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Binek Araçlarının İki Yılda Bir, Kamyon, Kamyonet Ve Otobüslerin İse Her Yıl Araç Muayenelerinin Zamanında Yaptırılması. 210 Adet		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	65%
210	136	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
669.110,99	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 8	STRATEJİK HEDEF : 8.4.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 8.4.1.
A8 İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinelerinin Her Yıl Düzenli Bakım, Onarım ve Tamirlerinin Yaptırılması	Hafif Şase Atölyesinde Bakım,Onarım ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Hafif Şase Atölyesinde Bakım, Onarım Ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı 800 Adet		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	165%
800 adet	1320 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 8	STRATEJİK HEDEF : 8.4.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 8.4.2.
A8 İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinelerinin Her Yıl Düzenli Bakım, Onarım ve Tamirlerinin Yaptırılması	Ağır Şase Atölyesinde Bakım, Onarım Ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı (Adet)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Ağır Şase Atölyesinde Bakım, Onarım Ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı (Adet)		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	105%
170	178	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 8	STRATEJİK HEDEF : 8.4.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 8.4.3.
A8 İdaremize Bağlı Olan Tüm Araç ve İş Makinelerinin Verimli Bir Şekilde Hizmet Etmesinin Sağlanması	Makine Parkında Yer Alan 352 Adet Araç ve İş Makinelerinin Her Yıl Düzenli Bakım, Onarım ve Tamirlerinin Yaptırılması	Seyyar Olarak Bakım, Onarım Ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı (Adet)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
Seyyar Olarak Bakım, Onarım Ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı 750 Adet		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	171%
750 adet	1283 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 9	STRATEJİK HEDEF : 9.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 9.1.1.
Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi	İdaremizce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilen 654 Adet Sıhhi Ve Gayrisıhhi İşyerinin Tamamının 5 Yıllık Stratejik Plan Süresinde En Az 1 Kez Denetlenmesi.	İşyerlerinin Denetlenme Sayısı (Adet)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 130 adet denetleme yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	66%
130 adet	86 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Kamu Kurumlarına Ait Hammadde Üretim İzinlerinin bir kısmı iptal olduğunun fiziksel gerçekleşme tutturulamamıştır.		

BİRİM ADI : RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 9	STRATEJİK HEDEF : 9.2.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 9.2.1.
Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi	İdaremizce Verilen Özel Maden İşletme Ruhsatlı (MİR) 5 Adet Maden Ocağının Yılda En Az 3 Kez ve Kamu Kurumlarına Ait Hammadde Üretim İzinli (HÜİB) 51 Adet Maden Ocağının İse Yılda En Az 1 Kez Denetlenmesi.	Maden Ocaklarının (MİR VE HÜİB) Denetlene Sayısı (adet)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 66 adet denetleme yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	47%
66 adet	31 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 9	STRATEJİK HEDEF : 9.3.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 9.3.1.
Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi	İdaremizce Verilen Arama Ruhsatlı 1 Adet Jeotermal Kaynak Alanının Yılda En Az 2 Kez Denetlenmesi.	Jeotermal Kaynakların Denetlenme Sayısı (Adet)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 2 adet denetleme yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	100%
2 adet	2 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 9	STRATEJİK HEDEF : 9.4.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 9.4.1.
Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi	İdareimizce Ruhsat/ İzin Verilecek İşletmecilerin, İdareimizden Aldıkları Hizmetten Dolayı Memnuniyetleri-nin %70'in Üzerinde Tutulması.	Her Yıl Verilen Ruhsat veya İzinlerden Dolayı Hizmet Memnuniyeti Anketi Yapılması (%)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında %70 memnuniyet anketi yapılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	100%
% 70	% 70	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 9	STRATEJİK HEDEF : 9.5.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 9.5.1.
Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi	İdaremize Ait Yapı Ve Tesislerin (Ana Bina, Ek Binalar, Asfalt Ve Beton Santrallerinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin, Her Yıl Çevre Yönetimi Hizmet Alımlarının Yaptırılması.	Çevre Yönetimi Hizmet Alımının Her Yıl Yaptırılması (Adet)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 5 adet Çevre Yönetim Hizmet Alımı Yaptırılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	100%
5 adet	5 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
171.600,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 9	STRATEJİK HEDEF : 9.6.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 9.6.1.
Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi	İdaremize Ait Tesislerin (2 Adet Asfalt Ve 2 Adet Beton Santralinin) Çevresel Etkilerinin En Aza İndirilmesi İçin 5 Yılda Bir Çevre İzinleri ve 2 Yılda Bir Emisyon Ölçümleri İçin Hizmet Alımlarının Yaptırılması.	Hava Emisyonlarının 2 Yılda Bir Ölçülmesi İçin Hizmet Alımının Yaptırılması (Adet)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında 3 adet Hava Emisyonlarının Ölçülmesi için hizmet alımı yaptırılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	100%
3 adet	3 adet	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
211.363,64	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

BİRİM ADI : RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 9	STRATEJİK HEDEF : 9.7.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 9.7.1.
Maden, Jeotermal ve İşyerleri İçin Verilen Ruhsat/İzinlerin Düzenleme Ve Denetleme Hizmetlerinin Geliştirilmesi	İdaremize Ait Faal Hammadde Üretim İzin Belgesi (HÜİB) Maden Ocaklarının, “İşletme Faaliyet Raporları (İFR) Ve İmalat Haritalarının” Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiliklere (YTK) Hazırlatılması İçin, Hizmet Alımlarının Yaptırılması.	Seydiler Batıörcünler 2-A grubu kalker ocağının işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının hazırlanması için hizmet alımının yaptırılması (Adet)
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 yılında Seydiler Batıörcünler 2-A grubu kalker ocağının işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının hazırlanması için hizmet alımının yaptırılması		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	0%
0	0	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Devam Ediyor		

BİRİM ADI : İÇ DENETİM BİRİMİ		YIL : 2025
STRATEJİK AMAÇ : 10	STRATEJİK HEDEF :10.1.	PERFORMANS GÖSTERGESİ: 10.1.1.
Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri ile Kurumsal Çalışmalara Katma Değer Oluşturulması	Her yıl En Az 3 Adet Denetim Faaliyeti Yürütmek ve Raporunu Makama Arz Etmek	Yapılan Denetim Faaliyeti Sayısı
AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR		
2025 Yılı için 3 adet denetim yapmak		
PERFORMANS AÇIKLAMASI		% FİZİKSEL GERÇEKLEŞME
		33%
HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)	GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)	
3	1	
FİNANSMAN TİPİ		
5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)	8 (TAHSİSLE GELEN PARA)	
0,00	0,00	
SONUÇ		
Bitti		

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

3- MALİ BAZINDA PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

ÖZ	Perf. No	Birim	Hedef	Finansman Tipi (5)	Finansman Tipi (8)	TOPLAM
1	1.1.1.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Yol Ağımızda Bulunan Köy Yollarına BSK Asfalt Yapmak (km)	15.779.732,80	338.597.509,15	354.377.241,95
2	1.1.2.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yollarına Beton Yol Yapımı (km)	0,00	0,00	0
3	1.1.3.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yollarına Kilit Parke Yapımı (km)	0,00	0,00	0
4	1.1.4.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yollarına 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı (km)	5.174.582,40	25.414.693,50	30.589.275,90
5	1.1.5.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yollarına Yol Çizgisi Yapılması (km)	4.821.144,58	0,00	4.821.144,58
6	1.1.6.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yollarına Trafik Levha Yapılması (km)	2.723.772,00	211.098,00	2.934.870,00
7	1.1.7.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yollarına 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılması (ton)	4.140.963,84	2.178.000,00	6.318.963,84
8	1.1.8.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yollarına Asfalt Yama Yapılması (ton)	9.000.000,00	51.744.836,00	60.744.836,00
9	1.1.9.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yollarına Stabilize Malzemeli Bakım Yapılması (km)	0,00	0,00	0,00
10	1.1.10.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köylere Ulaşımı Sağlamak Amacıyla Köprü Yapımı (adet)	24.213.114,56	5.367.573,85	29.580.688,41
11	1.1.11.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yollarına İstinat Duvarı Yapılması (m)	0,00	0,00	0,00
12	1.1.12.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yollarına Menfez Yapılması (adet)	0,00	0,00	0,00
13	1.1.13.	Yol ve Ulaşım Hizmetleri	Köy Yollarında Koruge Boru İhtiyacının Karşlanması (metre)	11.167.170,00	0,00	11.167.170,00
14	2.1.1.	Su ve Kanal Hizmetleri	1 adet köy ve ünitelerinin içme suyunda çeşmeliden şebekeliye kavuşmasını sağlamak.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15	2.1.2.	Su ve Kanal Hizmetleri	5 adet köy ve ünitelerinde ilave içme suyu kaynağına bağlı olarak yeni tesis yapılmasını sağlamak.	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
16	2.1.3.	Su ve Kanal Hizmetleri	5 adet köy ve ünitelerinde içme suyu kaynağının sıhhileştirilmesini sağlamak.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17	2.1.4.	Su ve Kanal Hizmetleri	10.000 metre içme suyu isale/şebeke hattının yenilenmesini sağlamak.	13.425.000,00	0,00	13.425.000,00
18	2.1.5.	Su ve Kanal Hizmetleri	5 adet köy ve ünitelerin içme suyu depolarının yenilenmesini sağlamak.	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
19	2.1.6.	Su ve Kanal Hizmetleri	2 adet köy ve ünitelerinde içme suyu deposunun bakım onarımını sağlamak.	250.000,00	0,00	250.000,00
20	2.1.7.	Su ve Kanal Hizmetleri	150 adet yangın vanası yapılmasını sağlamak.	445.000,00	0,00	445.000,00
21	2.2.1.	Su ve Kanal Hizmetleri	"0" adet Köy ve ünitelerin evsel nitelikli atık sularının insanlara bulundığı ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak.	14.092.722,45	0,00	14.092.722,45
22	2.2.2.	Su ve Kanal Hizmetleri	3 adet Köy ve ünitelerin kanalizasyon bakım ve onarımını sağlamak.	298.235,46	0,00	298.235,46
23	2.3.1.	Su ve Kanal Hizmetleri	1 adet Yeni Sulama Suyu Tesisi yapmak.	14.655.931,39	0,00	14.655.931,39
24	2.3.2.	Su ve Kanal Hizmetleri	2 adet köy ve ünitelerin sulama suyu tesisinin bakım onarımını sağlamak.	4.644.395,82	0,00	4.644.395,82
25	2.4.1.	Su ve Kanal Hizmetleri	5 adet köy ve ünitelerin sondaj çalışmalarını yaparak yer altından su temin edilmesini sağlamak.	1.574.080,08	0,00	1.574.080,08
26	2.5.1.	Su ve Kanal Hizmetleri	İçme, kullanma ve Sulama suyu analizleri ile toprak analizleri konularında 750 adet tahlil ve analizlerin yapılmasını sağlamak.	245.824,50	0,00	245.824,50
27	3.1.1.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	1 Megawatt Kapasiteli Güneş Enerjisi Sistemi Kurulması i %	0,00	0,00	0,00
28	3.2.1.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	İl Özel İdaresi Ve İl Genel Meclisi İçin Yeni Hizmet Binası Yapılması %	750.000,00	0,00	750.000,00
29	3.3.1.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	Hizmet Binalarının Gerekli Bakım Ve Onarımlarının Yapılması (3000m ²)	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
30	3.3.2.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	Şantiye Binalarının Gerekli Bakım ve Onarımlarının Yapılması (3000m ²)	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
31	3.4.1.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	İl Genelinde Bulunan Şehitliklerden 2000m ² 'lik Alanın Bakım ve Onarımının Yapılması %	750.000,00	0,00	750.000,00
32	3.4.2.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	İlimiz Genelinde Bulunan Şehit Mezarlarının Bakım, Onarım Ve Yenilemesinin Yapılması %	750.000,00	0,00	750.000,00
33	3.5.1.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	İlimiz Genelinde Bulunan Şehit Mezarlarının Bakım, Onarım Ve Yenilemesinin Yapılması %	270.000,00	0,00	270.000,00
34	3.5.2.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	İlimiz Genelinde Bulunan Şehit Mezarlarının Bakım, Onarım Ve Yenilemesinin Yapılması %	750.000,00	0,00	750.000,00
35	3.5.3.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	Kurumumuza Ait 5 Adet Tescilli Taşınmazın Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması	0,00	0,00	0,00
36	3.5.5.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	Unesco Kapsamında Kasaba Köyü Mahmutbey Camii Yerleşkesinde Bulunan Konukevi ve Çevresinde Düzenleme Yapılması (Bakım Onarım, Otopark)	0,00	0,00	0,00
37	3.6.1.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	Seydiler İlçesinde 34,70 Hektarlık Alana Kırmı Eleme Tesisi, Beton Santrali Ve Parke Üretim Tesisi Kurulması	0,00	0,00	0,00
38	3.7.1.	Plan Proje Yatırım ve İnşaat Hizmetleri	Abana Ve Bozkurt İlçelerinde Ortak Kullanılmak Üzere 500m ² Şantiye Binası Yapılması	0,00	0,00	0,00
39	4.1.1.	Plan Proje	Yatırımcı Paydaş Kuruluşların Projelerinin Gerçekleşme Oranı %	0,00	0,00	0,00

No	Perf. No	Birim	Hedef	Finansman Tipi (5)	Finansman Tipi (8)	TOPLAM
40	5.1.1.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Birimlerden gelen talepler dâhilinde Birim amirleri ve memur personele, S/S personeline 2025 Yılı Şubat ayında yapılan Hizmetçi eğitim ile 80 saatlik Hedef gerçekleştirilmiştir.	0,00	0,00	0,00
41	5.2.1.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Personelin memnuniyetini en üst seviyede tutacak adil ve güvenilir Personel Performans Değerlendirme sistemi oluşturulmuş olup, çalışmalarımız devam etmektedir.	0,00	0,00	0,00
42	5.3.1.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Memur özlük dosyalarının ayıklama ve sıralama işlemleri tamamlanmış olup, S/S personellerinin özlük dosyalarında ayıklama ve sıralama işlemleri yapıldıktan ve evrak tarama makinesi ve dijital arşiv yazılım programı satın alındığında belli bir düzen içinde taranarak özlük dosyaları sisteme aktarılacaktır.	0,00	0,00	0,00
43	6.1.1.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2 Adet Kar Küreme Aracı (Rotatif) Alımı	0,00	0,00	0,00
44	6.1.2.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3 Adet Greyder Alımı	0,00	0,00	0,00
45	6.1.3.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5 adet Arazili Pickup Alımı	2.088.305,86	0,00	2.088.305,86
46	6.1.4.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1 Adet Asfalt Serici(Finisher) Alımı	0,00	0,00	0,00
47	6.2.1.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Bilgisayar ve Donanımlarının Güçlendirilip Yenilenmesi	646.164,00		646.164,00
48	6.3.1.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	75 Köye İlave Katı Atık Toplama Hizmeti Verilmesi	0,00	0,00	0,00
49	6.4.1.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	700 Adet Katı Atık Konteynirinin Yenilenmesi	566.732,88	0,00	566.732,88
50	7.1.1.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	PG7.1.1 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak yaptırılan imar planlarının sayısı	0,00	0,00	0,00
51	7.2.1.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	PG7.2.1 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak yaptırılan imar uygulama sayısı	0,00	0,00	0,00
52	7.3.1.	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	50 Adet Sayısal Olmayan Köy Yerleşik Alanın Sayısallaştırılması	0,00	0,00	0,00
53	8.1.1.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Akaryakıt (Motorin Ve Benzin) İhtiyacının Giderilmesi İçin 5 Yılda Toplam 12.500 Ton Alım Yapılması	107.370.254,89	0,00	107.370.254,89
54	8.1.2.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	65 Ton Madeni Yağ,Gaz Yağı,Antifriz ve Ad Blue Alımı Yapılması	7.978.724,28	0,00	7.978.724,28
55	8.2.1.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	350 adet alım yapılması	55.638.776,28	29.989.594,96	85.628.371,24
56	8.3.1.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	300 Adet Araç Sigortası Yaptırılması	3.419.139,00	0,00	3.419.139,00
57	8.3.2.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Binek Araçlarının İki Yılda Bir, Kamyon, Kamyonet Ve Otobüslerin İse Her Yıl Araç Muayenelerinin Zamanında Yaptırılması. 210 Adet	669.110,99	0,00	669.110,99
58	8.4.1.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Hafif Şase Atölyesinde Bakım, Onarım Ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı 800 Adet	0,00	0,00	0,00
59	8.4.2.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Ağır Şase Atölyesinde Bakım, Onarım Ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı (Adet)	0,00	0,00	0,00
60	8.4.3.	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Seyyar Olarak Bakım, Onarım Ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı (Adet)	0,00	0,00	0,00
61	9.1.1.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İşyerlerinin Denetlenme Sayısı (Adet)	0,00	0,00	0,00
62	9.2.1.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Maden Ocaklarının (MİR VE HÜİB) Denetlene Sayısı (adet)	0,00	0,00	0,00
63	9.3.1.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2025 yılında 2 adet denetleme yapılması	0,00	0,00	0,00
64	9.4.1.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2025 yılında %70 memnuniyet anketi yapılması	0,00	0,00	0,00
65	9.5.1.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2025 yılında 5 adet Çevre Yönetim Hizmet Alımı Yaptırılması	171.600,00	0,00	171.600,00
66	9.6.1.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2025 yılında 3 adet Hava Emisyonlarının Ölçülmesi için hizmet alımı yaptırılması	211.363,64	0,00	211.363,64
67	9.7.1.	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2025 yılında Seydiler Batıörcünler 2-A grubu kalker ocağının işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının hazırlanması için hizmet alımının yaptırılması	0,00	0,00	0,00
68	10.1.1.	İç Denetim Birimi	2025 Yılı için 3 adet denetim yapmak	0,00	0,00	0,00
TOPLAM				349.501.841,70	453.503.305,46	803.005.147,16

4- PROJE BAZDA PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Sıra No	Perf. No	Faaliyet Adı	Hedef	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi
1	1.1.1.	Yol Ağımızda Bulunan Köy Yollarına BSK Asfalt Yapmak (km)	75 km.	230,92 km.	%308
2	1.1.2.	Köy Yollarına Beton Yol Yapımı (km)	5 km.	0 km.	%0
3	1.1.3.	Köy Yollarına Kilit Parke Yapımı (km)	10 km.	0 km.	%0
4	1.1.4.	Köy Yollarına 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı (km)	15 km.	41,94 km.	%280
5	1.1.5.	Köy Yollarına Yol Çizgisi Yapılması (km)	100 km.	81 km.	%81
6	1.1.6.	Köy Yollarına Trafik Levha Yapılması (km)	200 km.	98 km.	%49
7	1.1.7.	Köy Yollarına 2. Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılması (ton)	50 km.	26,42 km.	%53
8	1.1.8.	Köy Yollarına Asfalt Yama Yapılması (ton)	10.000 ton	41.118,21 ton	%411
9	1.1.9.	Köy Yollarına Stabilize Malzemeli Bakım Yapılması (km)	500 km.	830 km.	%166
10	1.1.10.	Köylere Ulaşımı Sağlamak Amacıyla Köprü Yapımı (adet)	5 adet	3 adet	%60
11	1.1.11.	Köy Yollarına İstinat Duvarı Yapılması (m)	50 metre	0 metre	%0
12	1.1.12.	Köy Yollarına Menfez Yapılması (adet)	5 adet	0 adet	%0
13	1.1.13.	Köy Yollarında Koruge Boru İhtiyacının Karşıllanması (metre)	1.200 metre	7.966 metre	%664
14	2.1.1.	1 adet köy ve ünitelerinin içme suyu çeşmeliden şebekeliye kavuşmasını sağlamak.	1 adet	4 adet	%400
15	2.1.2.	5 adet köy ve ünitelerinde ilave içme suyu kaynağına bağlı olarak yeni tesis yapılmasını sağlamak.	5 adet	7 adet	%140
16	2.1.3.	5 adet köy ve ünitelerinde içme suyu kaynağının sıhhileştirilmesini sağlamak.	5 adet	6 adet	%120
17	2.1.4.	10.000 metre içme suyu isale/şebeke hattının yenilenmesini sağlamak.	10.000 metre	89.500 metre	%895
18	2.1.5.	5 adet köy ve ünitelerin içme suyu depolarının yenilenmesini sağlamak.	5 adet	9 adet	%180
19	2.1.6.	2 adet köy ve ünitelerinde içme suyu deposunun bakım onarımını sağlamak.	2 adet	1 adet	%50
20	2.1.7.	150 adet yangın vanası yapılmasını sağlamak.	150 adet	89 adet	%59
21	2.2.1.	“0” adet Köy ve ünitelerin evsel nitelikli atıkların insanların bulunduğu ortamdaki uzaklaştırılmasını sağlamak.	0 adet	7 adet	%700
22	2.2.2.	3 adet Köy ve ünitelerin kanalizasyon bakım ve onarımını sağlamak.	3 adet	1 adet	%33
23	2.3.1.	1 adet Yeni Sulama Suyu Tesisi yapmak.	1 adet	1 adet	%100
24	2.3.2.	2 adet köy ve ünitelerin sulama suyu tesisinin bakım onarımını sağlamak.	2 adet	6 adet	%300
25	2.4.1.	5 adet köy ve ünitelerin sondaj çalışmalarını yaparak yer altından su temin edilmesini sağlamak.	5 adet	12 adet	%240
26	2.5.1.	İçme, kullanma ve Sulama suyu analizleri ile toprak analizleri konularında 750 adet tahlil ve analizlerin yapılmasını sağlamak.	750 adet	529 adet	%71
27	3.1.1.	1 Megawatt Kapasiteli Güneş Enerjisi Sistemi Kurulması i %	%10	%0	%0
28	3.2.1.	İl Özel İdaresi Ve İl Genel Meclisi İçin Yeni Hizmet Binası Yapılması %	%10	%0	%0
29	3.3.1.	Hizmet Binalarının Gerekli Bakım Ve Onarımlarının Yapılması (3000m ²)	600 m ²	600 m ²	%100
30	3.3.2.	Şantiye Binalarının Gerekli Bakım ve Onarımlarının Yapılması (3000m ²)	600 m ²	600 m ²	%100
31	3.4.1.	İl Genelinde Bulunan Şehitliklerden 2000m ² 'lik Alanın Bakım ve Onarımının Yapılması %	%20	%10	%50
32	3.4.2.	İlimiz Genelinde Bulunan Şehit Mezarlarının Bakım, Onarım Ve Yenilemesinin Yapılması %	20 adet	20 adet	%100
33	3.5.1.	İlimiz Genelinde Bulunan Şehit Mezarlarının Bakım, Onarım Ve Yenilemesinin Yapılması %	%10	%0	%0
34	3.5.2.	İlimiz Genelinde Bulunan Şehit Mezarlarının Bakım, Onarım Ve Yenilemesinin Yapılması %	%0	%0	%0
35	3.5.3.	Kurumumuza Ait 5 Adet Tescilli Taşınmazın Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması	1 adet	1 adet	%100
36	3.5.5.	Unesco Kapsamında Kasaba Köyü Mahmutbey Camii Yerleşkesinde Bulunan Konukevi ve Çevresinde Düzenleme Yapılması (Bakım Onarım, Otopark)	%0	%0	%0
37	3.6.1.	Seydiler İlçesinde 34,70 Hektarlık Alana Kıрма Eleme Tesisi, Beton Santrali Ve Parke Üretim Tesisi Kurulması	%10	%10	%100
38	3.7.1.	Abana Ve Bozkurt İlçelerinde Ortak Kullanılmak Üzere 500m ² Şantiye Binası Yapılması	%10	%10	%100
39	4.1.1.	Yatırımcı Paydaş Kuruluşların Projelerinin Gerçekleşme Oranı %	%100	%100	%100
40	5.1.1.	Birimlerden gelen talepler dâhilinde Birim amirleri ve memur personele, S/S personeline 2025 Yılı Şubat ayında yapılan Hizmetiçi eğitim ile 80 saatlik Hedef gerçekleştirilmiştir.	80 saat	80 saat	%100

Sıra No	Perf. No	Faaliyet Adı	Hedef	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi
41	5.2.1.	Personelin memnuniyetini en üst seviyede tutacak adil ve güvenilir Personel Performans Değerlendirme sistemi oluşturulmuş olup, çalışmalarımız devam etmektedir.	%5	%5	%100
42	5.3.1.	Memur özlük dosyalarının ayıklama ve sıralama işlemleri tamamlanmış olup, S/S personellerinin özlük dosyalarında ayıklama ve sıralama işlemleri yapıldıktan ve evrak tarama makinesi ve dijital arşiv yazılım programı satın alındığında belli bir düzen içinde taranarak özlük dosyaları sisteme aktarılacaktır.	130 adet	0 adet	%0
43	6.1.1.	2 Adet Kar Küreme Aracı (Rotatif) Alımı	0 adet	0 adet	%0
44	6.1.2.	3 Adet Greyder Alımı	0 adet	0 adet	%0
45	6.1.3.	5 adet Arazili Pickup Alımı	1 adet	1 adet	%100
46	6.1.4.	1 Adet Asfalt Serici(Finisher) Alımı	0 adet	0 adet	%0
47	6.2.1.	Bilgisayar ve Donanımlarının Güçlendirilip Yenilenmesi	15 adet	17 adet	%113
48	6.3.1.	75 Köye İlave Katı Atık Toplama Hizmeti Verilmesi	5 adet	16 adet	%220
49	6.4.1.	700 Adet Katı Atık Konteynırının Yenilenmesi	150	60	%40
50	7.1.1.	PG7.1.1 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak yaptırılan imar planlarının sayısı	0 adet	12 adet	%1200
51	7.2.1.	PG7.2.1 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak yaptırılan imar uygulama sayısı	0 adet	0 adet	%0
52	7.3.1.	50 Adet Sayısal Olmayan Köy Yerleşik Alanın Sayısallaştırılması	10 adet	18 adet	%180
53	8.1.1.	Akaryakıt (Motorin Ve Benzin) İhtiyacının Giderilmesi İçin 5 Yılda Toplam 12.500 Ton Alım Yapılması	2500 ton	2320 ton	%93
54	8.1.2.	65 Ton Madeni Yağ,Gaz Yağı,Antifriz ve Ad Blue Alımı Yapılması	65 ton	68,4 ton	%105
55	8.2.1.	350 adet alım yapılması	350 adet	721 adet	%206
56	8.3.1.	300 Adet Araç Sigortası Yaptırılması	300 adet	320 adet	%107
57	8.3.2.	Binek Araçlarının İki Yılda Bir, Kamyon, Kamyonet Ve Otobüslerin İse Her Yıl Araç Muayenelerinin Zamanında Yaptırılması. 210 Adet	210 adet	136 adet	%65
58	8.4.1.	Hafif Şase Atölyesinde Bakım, Onarım Ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı 800 Adet	800 adet	1320 adet	%165
59	8.4.2.	Ağır Şase Atölyesinde Bakım, Onarım Ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı (Adet)	170 adet	178 adet	%105
60	8.4.3.	Seyyar Olarak Bakım, Onarım Ve Tamiri Yapılan Araç Sayısı (Adet)	750 adet	1.283 adet	%171
61	9.1.1.	İşyerlerinin Denetlenme Sayısı (Adet)	130 adet	86 adet	%66
62	9.2.1.	Maden Ocaklarının (MİR VE HÜİB) Denetlene Sayısı (adet)	66 adet	31 adet	%47
63	9.3.1.	2025 yılında 2 adet denetleme yapılması	2 adet	2 adet	%100
64	9.4.1.	2025 yılında %70 memnuniyet anketi yapılması	% 70	% 70	%100
65	9.5.1.	2025 yılında 5 adet Çevre Yönetim Hizmet Alımı Yaptırılması	5 adet	5 adet	%100
66	9.6.1.	2025 yılında 3 adet Hava Emisyonlarının Ölçülmesi için hizmet alımı yaptırılması	3 adet	3 adet	%100
67	9.7.1.	2025 yılında Seydiler Batıörcünler 2-A grubu kalker ocağının işletme faaliyet raporları (İFR) ve imalat haritalarının hazırlanması için hizmet alımının yaptırılması	0 adet	0 adet	%0
68	10.1.1.	2025 Yılı için 3 adet denetim yapmak	3	1	%33
FİZİKSEL GERÇEKLEŞME ORTALAMASI					%145

5- DİĞER HUSUSLAR

İL GENEL MECLİSİ ve ENCÜMENİ İL ENCÜMENİ



Meftun DALLI
KASTAMONU VALİSİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANI



Nida SİNSİ
İL Özel İdaresi Genel Sekreteri



Muhammed Emin ÖZER
Strateji Geliştirme Md. V.



İsmail Seçkin ŞENEL
İmar ve Kentsel İyileştirme Md. V.



Bayram ÖZSOY
Taşköprü- Ak Parti



Mehmet TULUMOĞLU
Merkez - Ak Parti



Tuncay YILMAZER
Doğanyurt- Ak Parti

2025 YILI ENCÜMEN ÇALIŞMALARI

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	“İmar hizmetleri, Tevhit, İfraz, Yola terk, Cezalar ve Çeşitli işler”	607	GENEL TOPLAM: 775
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Birliklere yardım, Taşınmaz satışı ve kiralamaları, Süre uzatımı, İhale kararları, Aktarmalar ve Çeşitli işler	134	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Hammadde üretim İzni, Süre uzatımı, 1 (a) Grubu (Kum - ariyet - çakıl) ruhsatları, Ruhsat para cezaları ve Çeşitli işler	18	
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Taşıt ve iş makinesi satışı, ihaleleri, servis dışı-hurdaya ayırma, aktarma ve ihale kararları dahil	12	
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	İhale ,Yıkım işleri	2	
İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü	Çeşitli İşler	1	
Encümen Müdürlüğü	Çeşitli İşler	1	
TOPLAM		775	

2025 YILI MECLİS ÇALIŞMALARI

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü	Makine kiralama bedelleri, Hizmet aracı alımı, kredi kullanımı,tüzük	7	GENEL TOPLAM: 288
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Performans planı, Bütçe, Faaliyet raporu, Kesin hesap, Stratejik plan, Taşınmaz tahsisi, Aktarma, Devirler, İptaller ve Çeşitli işler,yetki verilmesi	26	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Hammadde üretim izni, süre uzatımı	7	
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	“İmar hizmetleri, Köy Yerleşik Alanları Mevzi İmar planları”	62	
İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü	Norm kadro, Derece değişikliği, İşçi pozisyonları	1	
Encümen Müdürlüğü	Seçimler, İlgili komisyon seçimleri, Mütevelli heyeti, Köy ve mahalle isim değişiklikleri,Çeşitli işler.	15	
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü	Toprak Su analizleri, İhtilaflı-ihtilafsız memba suları	31	
Kurumlara Hav. Edilen Kom.Raporları	Meclisce; Önerge ve teklifler hakkında yapılan komisyon çalışmaları	64	
Meclisce Komisyona Havale Edilen Teklifler ve Önergeler	Meclisce; çeşitli konularda komisyona havale edilen teklif ve önergeler	73	
Milli Eğitim Müdürlüğü	Ödenek aktarma	14	

2025 YILI KOMİSYON ÇALIŞMALARI

Plan ve Bütçe Komisyonu	14	GENEL TOPLAM: 136
İmar ve Bayındırlık Komisyonu	21	
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu	15	
Çevre ve Sağlık Komisyonu	13	
Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu	12	
Hukuk İşleri Komisyonu	14	
Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu	14	
Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu	11	
AR-GE(Araştırma ve Geliştirme Komisyonu	11	
Esnaf, Sanayii, Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonu	11	

İL GENEL MECLİSİ İLÇELERE ve SİYASİ PARTİLERE GÖRE DURUM ÇİZELGESİ**T.C.
KASTAMONU İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
SİYASİ PARTİ DAĞILIMI**

Sıra No.	İLÇESİ	ADI ve SOYADI	SİYASİ PARTİSİ
1.	Merkez	Doğan ÜNLÜ	AK PARTİ
2.	Merkez	Nail OKAY	AK PARTİ
3.	Merkez	Bayram PEHLİVAN	AK PARTİ
4.	Merkez	Mehmet TULUMOĞLU	AK PARTİ
5.	Merkez	Recep AKGÜL	CHP
6.	Merkez	İsmail Turgay MALİKİ	CHP
7.	Abana	Cemal GÜNEYSU	AK PARTİ
8.	Abana	Mehmet ÖZDEMİR	MHP
9.	Ağlı	Süleyman YÖRÜR	AK PARTİ
10.	Ağlı	Harun ŞAHİN	MHP
11.	Araç	Yavuz YİĞİT	AK PARTİ
12.	Araç	İsmail DESTİRİCİ	CHP
13.	Azdavay	Satı GÖKYURT	MHP
14.	Azdavay	Kemal ÖZDEMİR	MHP
15.	Bozkurt	Mehmet BALTA	AK PARTİ
16.	Bozkurt	Ahmet YÜCEL	MHP
17.	Cide	Mustafa ÖZCAN	AK PARTİ
18.	Cide	Selim GÜN	MHP
19.	Çatalzeytin	Sinan KARADAĞ	AK PARTİ
20.	Çatalzeytin	Seyhun YILMAZER	MHP
21.	Daday	Hüseyin BEŞİR	AK PARTİ
22.	Daday	Atila Bayram PİRCİ	CHP
23.	Devrekani	Hayrettin MELEZOĞLU	AK PARTİ
24.	Devrekani	Akif ORUÇOĞLU	MHP
25.	Doğanyurt	Tuncay YILMAZER	AK PARTİ
26.	Doğanyurt	Süheyla YILMAZER	AK PARTİ
27.	Hanönü	Abdulselam KIZILCA	AK PARTİ
28.	Hanönü	Arif UÇAR	MHP
29.	İhsangazi	Mustafa KALINÇILDIR	AK PARTİ
30.	İhsangazi	İlhan BOZAHMETOĞLU	MHP
31.	İnebolu	Erkan KÜREKÇİ	AK PARTİ
32.	İnebolu	Cemil ALMIŞ	MHP
33.	Küre	Reşat DİNLER	AK PARTİ
34.	Küre	Nihat KAYA	MHP
35.	Pınarbaşı	Mehmet YILMAZ	AK PARTİ
36.	Pınarbaşı	Yavuz GÖK	MHP
37.	Seydiler	Nevzat KOCATÜRK	AK PARTİ
38.	Seydiler	Kazım DEMİR	MHP
39.	Şenpazar	Kamil SARI	AK PARTİ
40.	Şenpazar	Erdal ERDOĞAN	MHP
41.	Taşköprü	Bayram ÖZSOY	AK PARTİ
42.	Taşköprü	Sadık YILDIZ	AK PARTİ
43.	Taşköprü	Serhat GÖKMEN	MHP
44.	Tosya	Şenol KABAOĞLU	AK PARTİ
45.	Tosya	Hüseyin ASLAN	AK PARTİ
46.	Tosya	Cihan ÇETİN	MHP

AK PARTİ : 25, MHP:17, CHP: 4 TOPLAM: 46

İL GENEL MECLİS ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

MECLİS BAŞKANI
Doğan ÜNLÜ-Ak Parti
1.BAŞKAN VEKİLİ
Erkan KÜREKÇİ- Ak Parti
2.BAŞKAN VEKİLİ
Hayrettin MELEZOĞLU- Ak Parti
ASIL DİVAN KATİPLERİ
1- Sinan KARADAĞ- Ak Parti
2- Nail OKAY- Ak Parti

YEDEK DİVAN KATİPLERİ
1- Kamil SARI- Ak Parti
2- Abdulselam KIZILCA- Ak Parti
İL ENCÜMEN ÜYELERİ
1- Bayram ÖZSOY- Ak Parti
2-Mehmet TULUMOĞLU- Ak Parti
3- Tuncay YILMAZER- Ak Parti

AK PARTİ GRUP BAŞKANI
Bayram PEHLİVAN

AK PARTİ GRUP BŞK. VEKİLİ
Sadık YILDIZ

AK PARTİ GRUP SÖZCÜSÜ
Bayram ÖZSOY

MHP GRUP BAŞKANI
İlhan BOZAHMETOĞLU

MHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ
Harun ŞAHİN

MHP GRUP SÖZCÜSÜ
Kazım DEMİR

CHP PARTİ GRUP BAŞKANI
Recep AKGÜL

CHP PARTİ GRUP BŞK. VEKİLİ
İsmail Turgay MALİKİ

CHP GRUP SÖZCÜSÜ
Atıla Bayram PİRCİ

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği

Asıl Üyeler:

1- Bayram ÖZSOY - Ak Parti
2- Süleyman YÖRÜR - Ak Parti
3- Nail OKAY - Ak Parti

Yedek Üyeler:

1- Bayram PEHLİVAN - Ak Parti
2- Hayrettin MELEZOĞLU- Ak Parti

Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği

Asıl Üyeler:

1-Doğan ÜNLÜ - Ak Parti
2-Bayram PEHLİVAN - Ak Parti

Yedek Üyeler:

1- Nail OKAY
2-Sadık YILDIZ

Vilayetler Birliği Üyeleri :

Asıl Üye : Nevzat KOCATÜRK- Ak Parti
Yedek Üye : Kamil SARI- Ak Parti

İL Milli Eğitim Danışma Kurulu :

1- Sadık YILDIZ - Ak Parti
2- Mustafa KALINÇILDIR - Ak Parti

İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU

1- Nail OKAY (Merkez)
2- Cemal GÜNEYSU (Abana)
3- Süleyman YÖRÜR (Ağlı)
4- Yavuz YİĞİT (Araç)
5- Satı GÖKYURT (Azdavay)
6- Mehmet BALTA (Bozkurt)
7- Mustafa ÖZCAN (Cide)
8- Sinan KARADAĞ (Çatalzeytin)
9- Hüseyin BEŞİR (Daday)
10- Hayrettin MELEZOĞLU (Devrekani)
11- Tuncay YILMAZER (Doğanyurt)
12- Abdulselam KIZILCA (Hanönü)
13- Mustafa KALINÇILDIR (İhsangazi)
14- Erkan KÜREKÇİ (İnebolu)
15- Reşat DİNLER (Küre)
16- Mehmet YILMAZ (Pınarbaşı)
17- Nevzat KOCATÜRK (Seydiler)
18- Kamil SARI (Şenpazar)
19- Bayram ÖZSOY (Taşköprü)
20- Şenol KABAOĞLU (Tosya)

**İL GENEL MECLİSİ
İHTİSAS KOMİSYONLARI LİSTESİ****5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ
KANUNU'NUN 16.MADDESİ
GEREĞİ ZORUNLU KURULMASI GEREKEN KOMİSYONLAR (4 ADET)****PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU**

- 1- Abdulselam KIZILCA (Başkan)
- 2- Sadık YILDIZ (Bşkn Yrdm)
- 3- Süheyla YILMAZER
- 4- Şenol KABAOĞLU
- 5- Selim GÜN
- 6- Cihan ÇETİN
- 7- Atila BAYRAM PİRCİ

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

- 1- Kamil SARI (Başkan)
- 2- Nail OKAY
- 3- Mustafa KALINÇILDIR
- 4- Süleyman YÖRÜR
- 5- Serhat GÖKMEN
- 6- Arif UÇAR
- 7- Recep AKGÜL

**EĞİTİM, KÜLTÜR VE
SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU**

- 1- Mehmet BALTA (Başkan)
- 2- Yavuz YİĞİT
- 3- Erkan KÜREKÇİ
- 4- Ahmet YÜCEL
- 5- Akif ORUÇOĞLU

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

- 1- Cemal GÜNEYSU (Başkan)
- 2- Hüseyin BEŞİR
- 3- Mehmet YILMAZ
- 4- Satı GÖKYURT
- 5- Harun ŞAHİN

**İLAVE KURULAN KOMİSYONLAR
(6 ADET)****TARIM ORMAN VE HAY. KOM**

- 1- Mustafa ÖZCAN (Başkan)
- 2- Hüseyin ASLAN
- 3- Cemil ALMIŞ

HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU

- 1- Bayram ÖZSOY (Başkan)
- 2- Tuncay YILMAZER
- 3- Erdal ERDOĞAN

GENÇLİK SPOR VE TURİZM KOM.

- 1- Hayrettin MELEZOĞLU (Başkan)
- 2- Sinan KARADAĞ
- 3- Mehmet ÖZDEMİR

KÖYLERE YÖNELİK HİZ. KOM.

- 1- Mehmet TULUMOĞLU (Başkan)
- 2- Bayram PEHLİVAN
- 3- İlhan BOZAHMETOĞLU

**AR-GE (ARAŞTIRMA. VE GELİŞTİRME
KOM.)**

- 1- Hayrettin MELEZOĞLU (Başkan)
- 2- Mustafa ÖZCAN
- 3- Kemal ÖZDEMİR

ESNAF SAN.TİC. DOĞAL KAY. KOM.

- 1- Nevzat KOCATÜRK (Başkan)
- 2- Reşat DİNLER
- 3- Nihat KAYA

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

2025 yılında;

Planlama çalışmaları kapsamında 7 adet hâlihazır harita ve 12 adet imar planı onaylanmış/tamamlanmış olup; 66 adet imar planı çalışması devam etmektedir.

Onaylanan/Tamamlanan İmar Planı Çalışmaları:

• Araç, “Araç Barajı ve HES” yardımcı kaynak GES yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları,

• Araç, Serdar Köyü, 108 ada 57-58 ve 65 parsellerde GES 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Merkez Talipler 104 ada 19-20 Turizm amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Araç, Tatlıca, 102 ada 71 parsel “GES” yapılabilmesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları,

• Merkez, Mescit Köyü 101 Ada 18 Parsel Esas Ticaret Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

• Araç, İğdir Köyü, 103 ada 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-35-36-37-46-55-57-58-59 parseller, 109 ada 21-22 parseller, 114 ada 1-2-3 parseller, 115 ada 1-4-6-7-10 parsel, 120 ada 1-2-7-8-9 parsel, 130 ada 1-2-14-15-17-18-19-21-22-24-25 parsellerin cephe aldığı 15 metre genişliğindeki yoldaki kaldırım genişliklerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

• Devrekani, Sarıyonca köyü, Harmanarkası mevki Katı Atık Depolama Tesisi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği,

• İlimiz Taşköprü İlçesi, Kaygunca Köyü, 119 ada 7 parsel ve 120 ada 5 parsel ilişkili lisanssız “Güneş Enerji Santrali” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

• İlimiz Küre İlçesi, Afşargüney Köyü, 101 ada 268 ve 269 parsellere ilişkin lisanssız “Güneş Enerji Santrali” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

• Tosya Akbük ilçesi, 301 ada 136 nolu parsel Turizm-Ticaret Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

• Taşköprü İlçesi Akçakese köyü 279 ada 1 nolu parsel üzerinde hazırlatılan Güneş Enerji Santrali alanına, mülkiyeti Hazine’ye ait 279 ada 2 parselin sehven planlama sınırı içerisine dâhil edilmesi nedeniyle, söz konusu parselin planlama/çalışma alanı sınırları dışına çıkarılmasına yönelik olarak hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

• İl Afet Azaltma Planı (İRAP) kurum eylemleri arasında talep edilen revizelerin başlanmasına yönelik karar

Devam eden İmar Planı Çalışmaları:

• Araç, Başköy ve Belkavak Köyleri sınırları içerisinde yer alan Başköy Regülatörü ve HES kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları

• Araç İlçesi, Akgeçit Köyü, 134 Ada 169 Parsele ilişkin “Konaklama (Turizm) Alanı (Konaklama Amacı İle Kullanılan Otel, Motel, Tatil Köyü, Pansiyon, Kamping, Apart Otel ve Hostel Gibi Turizm Tesisinin Bulunduğu Alan)” amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Abana ilçesi, Denizbükü köyü, 140 ada 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin “Kırsal Turizm” amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Çatalzeytin İlçesi, Samancı Köyü, 116 Ada 7 Parsel üzerinde “Konut “ amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Çatalzeytin İlçesi, Doğan köyü, 110 ada 25 parsel üzerinde “Kırsal Turizm” amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Daday İlçesi, Bağışlar köyü, 138 ada 6 parsel üzerinde “Turizm” amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Daday, Bağışlar Köyü, 161 ada 6 nolu parsel ilişkili “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları

• Daday, Bayır Köyü, 92, 96, 99, 100, 106, 316, 317, 318 parseller üzerinde Turizm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması.

• Merkez, Arız köyü, 119 ada 64 ve 66 parseller üzerinde turizm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları.

• Merkez, Aksinir Köyü, 146 ada 7 nolu parsel ilişkili “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Merkez, Aksinir Köyü 146 Ada 15 ve 16 Parsel Esas Konut Dışı Kentsel Çalışma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

• Merkez, Aksinir Köyü 182 Ada 5 Parsel Esas Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı içerisinde İşyeri Deposu ve Donanımlı Atölye Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

• Merkez, Aksinir Köyü 182 Ada 8 Parsel Esas Konut Dışı Kentsel Çalışma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

• Merkez, Aşağıakça Köyü, 141 ada 14 nolu parsel ilişkili “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları

• Merkez Subaşı Köyü, 150 ada 6 parsel “Ticaret” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Merkez İlçesi, Ümit Köyü, 101 Ada 57 Parsel üzerinde “Turizm” amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Merkez İlçesi, Duruçay Köyü, 170 Ada 1 Parsel üzerinde “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA)” amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

- Merkez İlçesi, Duruçay Köyü, 117 Ada 3 Parsel üzerinde “Tarım Sulama Malzemeleri, İnşaat Malzemeleri, Depolama ve Ticari” amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Merkez İlçesi, Göcen Köyü, 105 Ada 64 Parsel üzerinde “Akar-yakıt Servisi İstasyonu (Otomarket, Çayocağı, Tuvalet, Mescit, Büfe, Otoelektrik, Lastikçi, Yıkama Yağlama Faaliyetleri ve Lpg, Benzin, Motorin Satışı Gerçekleştirilecektir.)” amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Merkez ilçesi, Gökıyık köyü, 106 ada 58 parsel üzerinde turizm amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
- Merkez ilçesi, Gölköy köyü, 150 ada 75 parsel üzerinde Konut Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
- Merkez ilçesi, Gölköy köyü, 162 ada 38 parsel üzerinde Ticaret-Turizm Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
- Merkez İlçesi, Hasköy Köyü, 129 Ada 21 Parsel üzerinde “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Merkez-Konukça köyü 130 ada 85 nolu parsel ile ilişkin “Ticari” Amaçlı 1/5000-1/1000 Nazım ve Uygulama İmar Planı
- Merkez-Kurucaören köyü 148 ada 54 nolu parsel ile ilişkin “Ticaret Alanı (Araç Makine Parkı, Teşhir Yeri, Alım Satım İş Makinası, Kiralama vb.)” Amaçlı 1/5000-1/1000 Nazım ve Uygulama İmar Planı
- Merkez ilçesi, Sarıömer köyü, 102 ada 16 nolu parsel üzerinde “Ticaret” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması.
- Merkez ilçesi, Yukarıelyakut köyü, 102 ada 6 ve 15 nolu parseller ile Yukarıkuyucak köyü, 225 ada 3 parsel üzerinde “Hizmet binası, restaurant, branda tamir bölümü, lastik tamir bölümü, tır parkı, tır parkı çerisinde akaryakıt istasyonu, mescit” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması.
- Taşköprü ilçesi, Akçakese köyü, 1 ada 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24,25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50 nolu parseller ile 1 ada 12, 13, 14,15, 16, 38, 39, 42 ve 43 nolu parseller arasında bulunan tescil harici alanlar üzerinde yangınzede köylüler tarafından yapılan evlerin müstakil tapularının alınabilmesi için “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Taşköprü İlçesi, Aşağıçayırıcık Köyü, 132 Ada 17 nolu parsel ile ilişkin “Ticaret Alanı (2.el motorlu taşıtların alım satımı, traktör bayii, zirai alet ekipman bayiliği, tarım makinaları bayiliği ve bitki koruma ürünlerinin bayiliği)” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Taşköprü Alatarla 112/8 Konut Dışı Kentsel Çalışma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
- Tosya İlçesi, Kösen Köyü 124 Ada 6 Parsel Üzerinde “münferit, birbiri ile Bağımsız Bungalov Otel” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapıtılması
- Tosya ilçesi, Suluca köyü, 418 ada 1 parsel üzerinde “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Tosya ilçesi, Suluca köyü, 429 ada 303 parsel üzerinde “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Tosya ilçesi, Yukarıdikmen köyü, 181 ada 1 parsel üzerinde “Konut” amaçlı 1/5000 imar ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Tosya Akbük- 302 ada 27 nolu parsel “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
- Tosya Çevlik ilçesi, 135 ada 5 nolu parsel “Gıda Tüketim Maddeleri, El Sanatları ve Yöresel Ürünler Satışı gibi Ticari amaçlı Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
- Pınarbaşı Muratbaşı 121/40 Ticaret-Turizm amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Tosya Dağardı ilçesi,101 ada 452 parsel “Akaryakıt ve Turizm-Ticaret Alanları amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Merkez Çerçi köyü, Hayvan Barınağına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Merkez, Subaşı köyü, 112 ada 63 ve 65 parsellere ilişkin “Ticaret Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Merkez, Ahmetbey köyü, 144 ada 5 parsel ile ilişkin “Ticaret Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Tosya Yağcılar ilçesi, 101 ada 13 parsel ile ilişkin “Afet Konutları” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- Merkez, Duruçay köyü, 172 ada 10 ve 13 nolu parsellere ilişkin “Otel Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
- İlimiz Merkez ilçesi Hasköy köyü 129 ada 23 parsel üzerinde yer alan akaryakıt ve servis istasyonu için “Akaryakıt ve Servis İstasyonu ve Ticaret Alanı (Mer’i Mevzuat hükümlerinde tanımlanan ticaret alanında yer alan kullanımlar)” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,
- İlimiz, Merkez İlçesi, Konukça köyü 101 ada 9 “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,
- İlimiz, Çatalzeytin ilçesi, Çelebiler Mahallesi, 133 Ada 5 nolu parselde Beton Santralinin kalıcı tesis haline getirilebilmesi için imar planı çalışmalarına,
- Bozkurt ilçesi, İlişi köyü genelinde İller Bankası tarafından yapılan ve 25/06/2002 tarihinde Onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları,
- Hanönü ilçesi, Bağdere köyü 344 Ada 4 nolu parsel ile ilişkin “Depolama Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Merkez ilçesi, Bostan Köyü, 203 ada 1 parsel Dağı Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı sınırları haricinde kalan bölgede, “Turizm Tesis Alanı” ve “Kayak Pisti” yapılmasına imkan tanıyacak 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve bu planın alt ölçek planları olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,

• Araç ilçesi, Başköy Köyü, 114 ada 54-55-166-169-171-172-174-175-177 nolu parsellerde “Başköy Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” amaçlı ilave 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı,

• Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Bostan köyü, 203 ada 1 parsel nolu orman vasıflı taşınmaz içerisinde kalan, Kastamonu Çankırı Ilgaz Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Kastamonu Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YHGS) sınırları içerisinde bulunan, üzerinde Mountain Resort Otel’in yer aldığı tahsisli alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) talebi doğrultusunda turizm kullanımına yönelik 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlavesi,

• Kastamonu İli Bozkurt İlçesi, Beldeğirmeni köyü, Meydan Alanından Mahreç Alan Parsellerin İmar Yoluna Cepheleştirilmesine Esas 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği,

• Çatalzeytin ilçesi, Çelebiler Mahallesi, 133 Ada 5 nolu parselde, İdaremi tarafından Madencilik faaliyetine dayalı olarak kurulmuş olan geçici Beton Santralinin, kalıcı tesis haline getirilebilmesi için, “Beton Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,

• Daday İlçesi, Sarıçam Köyü, 136 Ada 4 nolu parsel ile ilişkin “Turizm-Ticaret Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• İlimiz İhsangazi İlçesi, Akkirpi Köyü, 123 Ada 94 nolu parsel ile ilişkin “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Merkez ilçesi, Kırcalar köyü, 103 Ada 16 nolu parsel üzerinde, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümlerinin 8.1.2.3. maddesinde “...Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret kullanımlar vb.) imar planı yapılması zorunlu olup, Emsal: 0,50’dir. Diğer yapılanma koşulları çevre imar bütünlüğü gözetilerek alt ölçekli planlarda belirtilecektir. “ hükümü uyarınca, “Ticaret Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• İhsangazi İlçesi, Dağyolu Köyü, 109 Ada 72 nolu parsel ile ilişkin “Ticaret Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Taşköprü ilçesi, Alamabatak köyü, “Mera” vasıflı 152 Ada 1 nolu parselde Köy Yerleşim Planı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,

• İhsangazi İlçesi, Dağyolu Köyü, 109 Ada 72 parsel ile ilişkin “Ticaret Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,

• Daday ilçesi, Sarıçam Köyü, 136 ada 4 parsel ile ilişkin “Turizm ve Ticaret Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,

• Tosya ilçesi, Karasapaca köyü, 175 Ada 15-17 ve 19 nolu parseller, 283 ada 2 nolu parsel, 293 ada 1 nolu parsel ve 294 ada 1 nolu parseller üzerinde “Konut ve Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,

• Yukarıelyakut köyü, 102 Ada 17 nolu parselde Yukarıelyakut köyü, 102 ada 6 ve 15 nolu parseller ile Yukarıkuyucak köyü, 225 ada 3 parsellere ilave olarak”hizmet binası, restaurant, branda tamir bölümü, tır parkı, tır parkı içerisinde akaryakıt istasyonu, mescit” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Taşköprü ilçesi, Uzunkavak köyü, 128 Ada 3 nolu parsel üzerinde, “sentetik çim yüzeyli futbol sahası” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

• Tosya ilçesi, Ortalık köyünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin 1/50000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı

• Bozkurt ilçesi, İlişi köyü genelinde İller Bankası tarafından yapılan ve 25/06/2002 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları revizesi

• Kastamonu ili İnebolu ilçesi Evrenye köyü 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının revizesi

Ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında toplam 1085 işlem yapılmıştır.

• 33 adet yapı ruhsatı ve 17 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.

• Köy yerleşik alan sınırları içerisinde 704 adet yapıya da yapı izni verilmiştir.

• İskân talepleri kapsamında 319 yapıya iskân izni verilmiştir.

• Kat Mülkiyeti işlemleri kapsamında 12 dosya Kurumumuzca onaylanarak Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiştir.

• Kurumlara verilen görüşler kapsamında 3413 adet görüş talebi değerlendirilmiştir.

• Haritacılık çalışmaları kapsamında (ifraz, tevhid, irtifak hakkı vb.) toplam 370 adet dosya işlem görmüştür.

• Kaçak yapılaşmalarla mücadele çalışmaları kapsamında 173 adet yapı tatil zaptı düzenlenmiş, 51 yıkım cezası verilmiş ve toplam 7.612.916,03₺ para cezası kesilmiştir.

• Yer Seçim Komisyonunca 7 adet komisyon incelemesi gerçekleştirilmiş ve raporlanmıştır.

• Yüzölçümü gereği İl Encümenine havale edilen (300m² altı) 31 adet dosya işlem görmüştür.

• 245 adet CİMER başvurusu cevaplanmıştır.

• İmar durum talepleri kapsamında 365 imar durum talebi değerlendirilmiştir.

• Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) çalışmaları kapsamında toplam 93 adet dosya işlem görmüştür.

2025 YILI	
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK SAYISI	
GELEN EVRAK	13.996
GİDEN EVRAK	7773
TOPLAM	21.769
PLANLAMA ÇALIŞMALARI	
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı/ Değişikliği	12
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı / Değişikliği	12
HARİTACILIK ÇALIŞMALARI	
Halihazır Harita	7
Vaziyet Planı - Bağımsız Bölüm	0
Tevhid	91
İfraz	268
Cins Değişikliği	3
İrtifak Hakkı	8
TOPLAM	377

2025 YILI	
RUHSATLANDIRMA ÇALIŞMALARI	
Yapı İzni	704
İskân İzni	319
Yapı Ruhsatı	33
Yapı Kullanma İzin Belgesi	17
Kat Mülkiyeti İşlemleri	12
TOPLAM	1085
KAÇAK YAPILAŞMALARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI	
Yapı Tatil Zaptı	173
Yıkım Cezası	51
Para Cezası	7.612.916,03 TL
GÖRÜŞ TALEPLERİ	
Satış /Tescil /Tahsis/ Kiralama	1.262
İrtifak Hakkı	59
Mahkeme Görüşleri	1839
Yerleşik Alan	73
Hisseli Satış	180
TOPLAM	3413

2025 YILI	
YEREL SEÇİM KOMİSYONU İNCELEMESİ	
Yerel Seçim Komisyonu	7
Yüz Ölçümü Gereği İl Encümenine Havale Edilenler (300m² altı)	
Yüz ölçümü 300 m²'den Az Parseller	31
İMAR DURUMU TALEBİ	
CİMER	
Cimer Başvuruları	245
İMAR DURUMU TALEBİ	
İmar Durumu	278
İmara Açma	10
Kiralama	77
TOPLAM	365

2025 YILI	
KUDEB ÇALIŞMALARI	
Basit Onarım Öz İzin Belgesi Verilen Yapı Sayısı	9
Onarım Uygunluk Belgesi Verilen Yapı Sayısı	0
Esaslı Onarım Gereği Tespit Edilen Yapı Sayısı	4
Koruma Kuruluna Bildirilen Mevzuata Aykırı Yapı Sayısı	6
Yıkım Görüş Raporları	10
Grup Kararları	1
İskân Görüş Raporları	12
Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı	5
Tescil Görüşü	17
Proje Onayı	7
İnceleme Raporları	22
TOPLAM	93

KUDEB ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER



Abana, Merkez Mahallesi, 318 Ada 6 Parseldeki
Tescilli Taşınmaz



İnebolu, Aşağıhatıptağı Mahallesi,
421 Ada 6 Parseldeki Tescilli Taşınmaz



İnebolu, Camikebir Mahallesi, 389 Ada 59 Parseldeki
Tescilsiz Taşınmaz



Daday, Merkez Mahallesi, 237 Ada 11 Parseldeki
Tescilli Taşınmaz




İnebolu İlçesi, Boyran Mahallesi, 108 Ada 32 Parseldeki Tescilli Taşınmaz






İnebolu İlçesi, Karadeniz Mahallesi, 201 Ada 5 Parseldeki Tescilsiz Taşınmaz




Taşköprü İlçesi, Tabakhane Mahallesi, 111 Ada 14
Parseldeki Tescilsiz Taşınmaz

İnebolu İlçesi, Aşağıhatıgbağı Mahallesi, 438 Ada 1
Parseldeki Tescilsiz Taşınmaz


PLANLAMA ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER



Kastamonu, Araç, Serdar Köyü 108 ada 57-58-65
Parseller GES Uygulama İmar Planı



Daday, Merkez Mahallesi, 237 Ada 11 Parseldeki
Tescilli Taşınmaz



KASTAMONU - MERKEZ MESCİT KÖYÜ 101 ADA 18 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI




GÖSTERİM


-  PLAN ONAMA SINIRI
-  TİCARET ALANI
-  YAPI YAKLAŞMA SINIRI
-  PARSEL SINIRI
-  ÖNEMLİ ALANLAR 5.1
Önemli Alanlar 5.1
Önemli Alanlar 5.1
-  TAŞIT YOLU

PLAN NOTLARI


1. PLAN ONAMA SINIRI MERKEZ MESCİT KÖYÜ 101 ADA 18 PARSELE KAPLAMAKTA OLAN PLAN VE PLAN NOTLARINDA BELİRTİLEN BULUNULAN, 1/1000 ÖLÇEĞİNDEN ÇIKAN PLAN KARARLARINA UYULACAKTIR.
2. PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE YAPILACAK TÜM YAPILARDA "AFET RİSKLERİNDE" YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
3. ÇEKKİLE OTOYAKA İHTİTACI OTOYAKA YÖNELİK HÜKÜMLERİ VE STANDARTLARI DOĞRULTUSUNDA PARSELİN İÇERİSİNDE ÇÖZÜMLENECEK, AÇIK OTOYAKA YAPILAR YAKLAŞMA SINIRI Kİ VE İÇİNDE ÇÖZÜMLENEBİLİR.
4. YAPI YAKLAŞMA SINIRI İÇERİSİNDE KALMAK KÖŞÜLÜYLE TİCARET ALANINDA MEYDAN MEYDAN HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILACAK OLAN TİCARET İHTİTACI YÖNELİK YAPI VE TESİSLER BİRLİKTE VEYA AYRI AYRI YAPILABİLİR.
5. TİCARET ALANINDA
4-0,50
Y ENÇOK= 9,50 M (2 KAT) DİR.
6. İMİ 21.06.2014 MÜDÜRLÜĞÜ NÖN 3205417 SAYILI GÖRÜŞÜNDEN BELİRTİLEN:
"YÜZEYSEL VE YERALTI SULARINA KARŞI DRENAJ İLE TAŞIKIN ÖZELLİKLERİN VE BU ETKİLER NEDENİYLE OLUŞABİLECEK ZEMİN PROBLEMLERİNİ KARŞI TEDBİRLERİN TALEP SAHİBİ TARAFINDAN ALINMASI, SU BAKIMIN KOTUNUN MEYDAN ALANININ ASGARİ KOTUNDAN 1 M YÜKSEKLİKTEN AÇILMAK ÜZERE BELİRTİLMİŞ VE BU KOTUN ALTININ İKAN EDİLMEMESİ DERE YATAKLARINA HİÇBİR PARA, KATI VE SIVI ATIK ATILMAMASI DERE YATAKLARINA MÜDAHALE EDİLMEMESİ YERALTI SUYUNU OLUŞMUZ ETKİLENEBİLECEK BİR FAALİYETTE BULUNULMAMASI, DERELENDİRİLMİŞ SU ALINMASI GEREKEN HALLERDE KURUMUMUZDAN İZİN ALINMASI VE HER TÜRLÜ GÜVENLİK ÖLÇÜSÜNE TALEP SAHİBİ TARAFINDAN ALINMASI" ESASLARINA UYULACAKTIR.
7. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ'NE VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE 20.04.2024 VE 0047 SAYILI GÖRÜŞÜNDEN BELİRTİLEN:
"ÇEVREYİ DUVARLI YAPILMASI GEREKEN İÇME SUYU VE KANALİZASYON PROJELERİNİN MÜDÜRLÜĞÜNDEN İZİN ALINMASI, YAKIN ÇEVREDEKİ KİME SUYU KANALİZASYON VE SULARLA TENSİMLERİNE İL ATILMAMASI ZARAR VERİLMEMESİ, ZARAR VERİLDİĞİ TAKDİRDE ZARARIN İZLENİMLİ TAZMİN EDİLMESİ" SARTLARINA UYULACAKTIR.
8. İMİ MÜHÜRLEME İTİDİSİ TARAFINDAN YAPILAN VE 21.03.2025 TARİHİNDE KASTAMONU ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DÜŞÜKLEŞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS İZLENİMLİ VE İZLENİMLİ İTİDİ RAPORUNUN SONUÇ VE ÖNERİLER KİMLİNDEN BELİRTİLEN ESASLARA UYULACAKTIR.




Devrekâni, Sarıyonca köyü, Harmanarkası mevki Katı Atık Depolama
Tesis 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği



Küre İlçesi, Afşargüney Köyü, 101 ada 268 ve 269 parsellere ilişkin lisanssız “Güneş Enerji Santrali” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı



Taşköprü İlçesi, Kaygunca Köyü, 119 ada 7 parsel ve 120 ada 5 parsel ile ilişkin lisanssız “Güneş Enerji Santrali” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı



Tosya Akbük İlçesi, 301 ada 136 nolu parsel Turizm-Ticaret Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Müdürlüğümüz uhdesinde Sahipsiz Hayvan Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi, Kent Müzesi, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, Doğa Kültür Köyü, A Sosyal Tesisleri, B Sosyal Tesisleri Misafirhane, Kurum Güvenlik Hizmetleri, Park Bahçe Hizmetleri, Sivil Savunma Hizmetleri ve İl Özel İdaresi Personel A.Ş. bürosu iş ve işlemleri bulunmaktadır.

Bu kapsamda; Sahipsiz Hayvan Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi, Batı çevre yolunda İdareimiz Asfalt Plenti Şantiyesi yanında 68.000 m² alanda inşası tamamlanarak ruhsatlandırılmıştır. Bakımevinde 10 doğal yaşam alanı, 1 ameliyathane, 20 bölmeden oluşan nekahat alanı, 7 konteynır, 137 kulübe mevcut olup barınagımızda 3 veteriner 14 KHGB personeli ve 2 İl Özel İdaresi Personel A.Ş personeli olmak üzere toplam 21 personel ile hizmetler yürütülmektedir,

Kent Müzemizi 2025 yılında 17684 kişi, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimizi 41451 kişi, İnebolu Türk Ocağı ve İstiklal Yolu Müzemizi 14250 kişi ziyaret etmiştir. Yemekhanemizde İdareimiz personeli haricinde 5 kurum personeline, yemek hizmeti verilmekte, 17 oda ile 25 yataklı B Sosyal Tesislerinde (misafirhane),

1805 kişinin 3281 geceleme ile konaklaması sağlanmıştır.

İlimizin doğa, tarih ve kültürel unsurlarını tanıtmak için çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmış, Yurduntepe Kayak Merkezinde bölge turizmine yönelik tanıtım çalışmaları yer verilmiş, ziyaretçi sayısının artması ile ilgili pist vb. fiziki alanlarda değişiklikler yapılmıştır. Baby-Lift projesi tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

Doğa Kültür Köyünde bulunan stat ve İdareimiz çalışma sahalarında bulunan park bahçelerin bakımları ve küçük onarımları yapılmıştır. İdareimiz Hizmet Binaları park bahçe işlerinde kullanılan zirai araç gereç ve makinelerin tamir bakım onarımı ve malzeme alımı, İdareimiz Hizmet Binaları ve Sosyal tesislerde dezenfeksiyon hizmet alımı yapılmıştır.

İdare Binaları, Atölyeler, Sosyal Tesisler, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi, Kastamonu Şehitliği, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, Çevreyolu Asfalt Plenti Şantiyesi, Seydiler İlçesi Asfalt Plenti Şantiyesinin Korumu ve Güvenlikleri toplam 36 personel tarafından sağlanmıştır.

Bu hizmetler için Müdürlüğümüz bütçesinden 34.173.415,75 TL. harcama yapılmıştır.



MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZİ



ILGAZ YURDUN TEPE



KENT MÜZESİ





KÖYDES

Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi

2025 YILI KÖYDES ÇALIŞMALARI

(31.12.2025 tarihi itibarıyla)

İŞİN KONUSU	PROJE SAYISI	BİTEN	DEVAM EDEN	İHALE AŞAMASI	BAŞLANMADI	İPTAL	ÖDENEK	HARCAMA
KÖY YOLLARI	193	171	7	0	15	0	157.658.365,96	154.593.955,71
İÇME SULARI	92	82	2	0	8	0	80.085.978,52	75.662.896,44
TOPLAM	285	253	9	0	23	0	237.744.344,48	230.256.852,15
YÖNETİM GİDERİ							4.501.393,77	3.796.650,95
ORTAK KULLANIM ÖDENEĞİ							73.008.251,75	71.378.019,01
GENEL TOPLAM							315.253.990,00	305.431.522,11

2025 YILI KÖY YOLLARI ÇALIŞMALARI

(31.12.2025 tarihi itibarıyla)

İŞİN CİNSİ	MİKTARI	PROGRAM	BİTEN	GERÇEKLEŞME
BSK	(km)	28,72	21,85	% 76
1. KAT ASFALT	(km)	4,45	4,45	% 100
2. KAT ASFALT	(km)	14,90	14,90	% 100
PARKE	(m ²)	31.687	31.687	% 100
ASFALT YAMA (BSK)	(ton)	3.080	2.630	% 85
ASFALT YAMA (Rotmiks)	(ton)	1.000	1.000	% 100
STABİLİZE (Filler)	(km)	8,00	8,00	% 100
STABİLİZE (Malzemeli Bakım)	(km)	166,52	155,17	% 92
STABİLİZE (Greyderli Bakım)	(km)	549,00	454,00	% 83

2025 YILI İÇME SULARI ÇALIŞMALARI

(31.12.2025 tarihi itibarıyla)

İŞLERİN CİNSİ	PROGRAM	BİTEN	GERÇEKLEŞME
İÇME SUYU YENİ TESİS	8	7	% 88
İÇME SUYU BAKIM ONARIM	84	75	% 89

4

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler (Güçlü Yönler)

Kurumumuzun içsel dinamiklerinden kaynaklanan ve hizmet kapasitemizi artıran temel yeteneklerimiz şunlardır:

1. Kurumsal ve İdari Kapasite:

- **Güçlü Yönetim Desteği:** İl mülki idare amirinin (Vali) doğrudan desteği ve himayesi ile süreçlerin hızlanması.
- **Yönetmelik ve İcra Gücü:** Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni'nden oluşan güçlü karar alma mekanizması ve bu kararları hızlıca icra edebilme yetkisi.
- **Stratejik ve Mali Bağımsızlık:** Kurumun kendi stratejik planını yapabilme, bütçesini hazırlama ve kendi meclisi aracılığıyla onaylayıp uygulayabilme serbestisi.
- **Esnek Hizmet Alımı:** İhtiyaç duyulan teknik veya idari konularda her türlü danışmanlık hizmetini hızlıca satın alabilme kabiliyeti.

2. Operasyonel ve Teknik Altyapı:

- **Güçlü Makine Parkı:** Kırsal altyapı hizmetlerini kesintisiz yürütebilmek için gerekli büyüklük ve çeşitliliğe sahip iş makinesi envanteri.
- **Nitelikli İnsan Kaynağı:** Sahada ve ofiste görev yapan kalifiye teknik personel ile tecrübeli sanat sınıfı (operatör, usta vb.) personelin varlığı.
- **Analiz ve Test İmkanları:** Bölgedeki tarımsal kalkınmayı destekleyen donanımlı Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı'na sahip olunması.

3. Finansal Kaynaklar ve Dış Fon Kullanımı:

- **KÖYDES Desteği:** Kırsal altyapının desteklenmesi amacıyla KÖYDES projesi kapsamında sağlanan düzenli ödenekler ve uygulama tecrübesi.
- **Hibe ve Fon Yönetimi:** Kalkınma Ajansları ve Avrupa Birliği (AB) destekli fonların projelerde aktif ve başarılı bir şekilde kullanılması.

4. Bölgesel ve Coğrafi Potansiyeller:

- **Doğal ve Kültürel Miras:** İlin kültür, tarih ve turizm değerleri açısından yüksek potansiyele sahip olması ve turizm çeşitliliği barındırması.
- **Yeraltı Kaynakları:** İdareye hem stratejik hem de mali katkı sağlayabilecek maden ve taş ocakları gibi yeraltı zenginliklerinin varlığı.

B. Zayıflıklar (Zayıf Yönler)

Hizmet sunumumuzu yavaşlatan ve iyileştirilmesi gereken içsel alanlarımız:

- **Mali Kısıtlar:** İl Özel İdaresi'nin (İÖİ) kendi öz gelir kaynaklarının, artan yatırım ve hizmet maliyetlerini karşılamada yetersiz kalması.
- **Zorlu Coğrafya ve Altyapı Engelleri:** Dağınık ve imarsız yerleşim alanlarının çokluğu ile zorlu coğrafi şartların, kırsal altyapı (yol, su, kanalizasyon) hizmetlerini maliyetli ve meşakkatli hale getirmesi.
- **Bölgesel Eşitsizlikler:** İlçe ve köyler arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin farklılık göstermesi ve hizmet planlamasını zorlaştırması.
- **Tanıtım ve Pazarlama Yetersizliği:** Bölgedeki mevcut turizm yatırımlarının ve potansiyelinin ulusal/uluslararası platformlarda yeterince tanıtılamaması.

C. Değerlendirme

İdareimizin mali ve yönetsel faaliyetlerinin temel yasal dayanakları olan **5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu** ile **5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu**, kurumlar için "Stratejik Yönetim Anlayışını" bir tercih değil, zorunluluk haline getirmiştir.

Hazırlanan bu analiz göstermektedir ki; güçlü kurumsal yapımız, nitelikli personelimiz ve geniş makine parkımız, kırsal kalkınma hedeflerimize ulaşmada en büyük destekçimizdir. Ancak, öz gelirlerin yetersizliği ve bölgesel gelişmişlik farkları gibi zayıf yönlerimiz iş başarımızı doğrudan etkilemektedir.

Gelecek dönemdeki temel stratejimiz; Kalkınma Ajansı, AB fonları ve KÖYDES ödenekleri gibi **dış kaynakları maksimize ederek İÖİ'nin zayıf öz gelir yapısını telafi etmek** ve kaynakları doğru planlayarak **dağınık coğrafyadaki hizmet sunumunu daha verimli hale getirmek** olacaktır. Üstün ve zayıf yanlarımızın bilincinde olarak, veri odaklı ve yenilikçi önlemler almak, ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza eşit, hızlı ve sürdürülebilir bir hizmet sunmamızın yegâne anahtarıdır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI

EK 1

ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak; idaremin bütçesinin kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plan ve performans programları ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanmasını ve uygulanmasını, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesini, kullanılmasını ve kayıp ve suistimale karşı korunmasını sağlamaktan ve harcama birimlerinde malî yönetim ve iç kontrol sisteminin işleyişini izlemekten ve gerekli tedbirleri almaktan sorumluyum.

Bu çerçevede idarem bünyesinde oluşturulan ve uygulanan iç kontrol sisteminin; faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını beyan ederim.

İdaremin stratejik planında ve performans programında açıklanan amaç ve hedeflere yönelik kurumsal risklerin belirlendiğini, değerlendirildiğini, risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için ilave risk yönetimi faaliyetlerinin uygulandığını ve raporlandığını bildiririm.

Bu güvence, gözetim sorumluluğum çerçevesinde edindiğim bilgi ve değerlendirmelere, harcama yetkilileri tarafından sunulan birim faaliyet raporlarına ve iç kontrol güvence beyanlarına, malî hizmetler birimince sunulan iç kontrol sistemi değerlendirme raporu ile malî hizmetler birim yöneticisinin beyanına ve iç denetim raporları ile iç denetim biriminin kapsamlı görüşüne dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)



Meftun DALLI
Vali

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)



Nida SİNSİ
Genel Sekreter

EK 2

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.


Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)


Halil İbrahim SANIK
Genel Sekreter Yardımcısı

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)



İbrahim SAĞLIK
Genel Sekreter Yardımcısı

EK 2

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.


Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)


Osman YILDIZ
Destek Hizmetleri Müdürü

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)


Ferhat CAN
Encümen Müdürü

EK 2

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)

Yasemin KETHÜDA
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)

İsmail Seçkin ŞENEL
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V.



HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)



Tuncay SÖNMEZİŞİK
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)



Gökhan MATRACI

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür V.

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)

Serkan MAZIOĞLU
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdür V.

Not: Güvence beyanım aşağıda belirttiğim çekincelerim ile birlikte dikkate alınmalıdır.³

01 Ocak 2025- 12 Mayıs 2025 tarihleri arasında görev yaptım.

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler ve iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)

Ömer Latif KARAGÖZOĞLU
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdür V.

Not: Güvence beyanım aşağıda belirttiğim çekincelerim ile birlikte dikkate alınmalıdır:³

13 Mayıs 2025 tarihinde görevi teslim aldım.

EK 2

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)

Mustafa Sinan ULASAN
Ruhsat ve Denetim Müdür V.

Not: Güvence beyanım aşağıda belirttiğim çekincelerim ile birlikte dikkate alınmalıdır:³
01 Ocak 2025- 12 Mayıs 2025 tarihleri arasında görev yaptım.

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.


Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler ve iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)



Hüseyin Tolga TURGUT
Ruhsat ve Denetim Müdür V.

Not: Güvence beyanım aşağıda belirttiğim çekincelerim ile birlikte dikkate alınmalıdır:³

13 Mayıs 2025 tarihinde görevi teslim aldım.

EK 2

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.


Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)


Ogün YÜCEBİYİK
Su ve Kanal Hizmetleri Müdür V.

HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹**

Harcama yetkilisi olarak, birimimde yürütülen faaliyetlerin görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından yürütülmesini, faaliyet ve süreçlere yönelik operasyonel risklerin belirlenmesini ve uygun kontrol faaliyetlerinin uygulanmasını, etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin oluşturulmasını ve işletilmesini ve tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktan, verdiğim harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve üst yöneticiye ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumluyum.

Bu çerçevede, faaliyetlerin belirlenmiş amaç ve politikalar doğrultusunda, mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesine, her türlü usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, varlık ve kaynakların korunmasına, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasına, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesine ilişkin yeterli ve makul güvence sağlayan bir iç kontrol sisteminin birimimde oluşturulduğunu ve uygulandığını beyan ederim.

Birimimde yürütülen faaliyet ve süreçleri olumsuz etkileyebilecek riskler tespit edilmiş, değerlendirilmiş, bu risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak tedbirler uygulanmış ve raporlanmıştır.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum iç kontrole ilişkin bilgi ve değerlendirmeler ile iç denetim raporlarına dayanmaktadır.²

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)

Tuğrul Alp AKDEMİR
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür V.

EK 3

MALÎ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI**MALÎ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI**

Malî hizmetler birim yöneticisi olarak, idaremiz harcama birimlerinin sorumluluğunda yürütülen iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini, değerlendirildiğini ve sonuçların harcama yetkililerine ve üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Malî kanunlar ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu beyan ederim.

Faaliyet Raporunun “III/A- Malî Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

(Kastamonu – Şubat / 2026)

M. Emin ÖZER
Strateji Geliştirme Müdür V.

2025

FAALİYET RAPORU



İLETİŞİM

Ana Bina : 0 366 215 23 57 - 58 - 59

Ek Bina : 0 366 214 20 97

Personel A.Ş. : 0 366 214 31 50

Adres : Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş

Bulvarı No:59 Merkez/Kastamonu

www.kastamonuozelidare.gov.tr