

T.C.
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ



2025 YILI FAALİYET RAPORU

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU

Isparta İl Özel İdaresi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Kamu yönetiminde yaşanan dönüşüm süreci, mahalli idarelerde de şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik ve verimlilik ilkelerini esas alan bir yönetim anlayışını zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda faaliyet raporları; mali saydamlığın sağlanması, kaynakların etkili ve ekonomik kullanımının değerlendirilmesi ve performans esaslı bütçeleme sisteminin işlerliğinin ortaya konulması açısından önemli bir araç niteliği taşımaktadır.

İdaremiz, 2025–2029 Dönemi Stratejik Planı doğrultusunda; mekânsal planlama ve yaşam kalitesinin artırılması, güvenli ve kesintisiz ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi, su kaynakları ile çevrenin korunması, afet ve acil durum kapasitesinin geliştirilmesi, eğitim, spor, sağlık, kültür ve turizm hizmetlerinin desteklenmesi, sosyal dayanışmanın artırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürmüştür.

2025 yılı içerisinde ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımlar gerçekleştirilmiş; özellikle kırsal altyapının güçlendirilmesi, içme suyu ve ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi, eğitim ve spor tesislerinin desteklenmesi ile çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik projelere öncelik verilmiştir. Ayrıca dijitalleşme çalışmaları ve makine araç parkının güçlendirilmesiyle kurumsal hizmet kapasitesi artırılmıştır.

Hazırlanan bu faaliyet raporu; yıl içerisinde gerçekleştirilen hizmet ve yatırımların mali gerçekleştirmeleri ile birlikte değerlendirilmesini sağlamakta olup, kamu kaynaklarının stratejik plan ve performans hedefleri doğrultusunda kullanıldığını ortaya koymaktadır.

İlimizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza ve özveriyle görev yapan personelimize teşekkür eder; 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun kamuoyuna faydalı olmasını temenni ederim

Abdullah ERİN
Vali

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	1
A. MİSYON VE VİZYON	1
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	5
FİZİKSEL YAPI	5
ÖRGÜT YAPISI.....	8
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	9
İNSAN KAYNAKLARI	10
SUNULAN HİZMETLER	11
YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ.....	17
II. AMAÇ VE HEDEFLER.....	19
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ	19
B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	21
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	22
A. MALİ BİLGİLER	22
1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	22
2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	26
3. MALİ DENETİM SONUÇLARI	26
4. DİĞER HUSUSLAR	27
B. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	29
FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ	29
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU	161
PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	180
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	182
A. ÜSTÜNLÜKLER	182
B. ZAYIFLIKLAR	182
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	183
VI. EKLER.....	184

TABLO DİZİNİ

TABLO 1: GAYRİMENKUL DURUMU	5
TABLO 2: TAŞIT VE İŞ MAKİNALARI.....	6
TABLO 3: ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE-ARAÇ PARKI YAŞ DURUMU	7
TABLO 4: BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.....	9
TABLO 5: PERSONEL SAYISI.....	10
TABLO 6: ÇALIŞANLARIN CİNSİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI	10
TABLO 7: ÇALIŞANLARIN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI.....	10
TABLO 8: ÇALIŞANLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI.....	10
TABLO 9: ÇALIŞANLARIN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI	10
TABLO 10: BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU	22
TABLO 11: FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ	23
TABLO 12: KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ.....	23
TABLO 13: FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ.....	23
TABLO 14: EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ	24
TABLO 15: FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ	24
TABLO 16: BÜTÇE GELİRLERİ	25
TABLO 17: KULLANILAN KREDİLER	27
TABLO 18: İL ÖZEL İDARESİ BORÇ BİLGİLERİ	28

ŞEKİL DİZİNİ

Şekil 1: ORGANİZASYON ŞEMASI ÖZEL İDARE	8
---	---

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Isparta İ.Ö.İ.'nin Misyonu

"Bölgesinde altyapı, eğitim, sağlık, spor, tarım, sanayi, ticaret, çevre, kültür, sanat, turizm ve sosyal dayanışma alanlarında; ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşma anlayışı ile çalışmak; kurumsal risklerin kontrol sistemleri ile izlenebilirliğini sağlamak; vatandaşa kusursuz hizmet sunmak için sahip olduğu insan kaynağının motive edildiği bir çalışma ortamı yaratmak ve Isparta ilinin yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak" olarak belirlemiştir.

Isparta İ.Ö.İ.'nin Vizyonu

Doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kenti olma yolunda; kaynakları verimli kullanarak maksimum faydayı üreten; hizmet sunumunda insan odaklılığı esas alan ve bölgeler arası gelişmişlik farkını en aza indiren öncü bir kurum olmak" olarak benimsemiştir

Isparta İ.Ö.İ. Temel Değerleri;

- ❖ Katılımcılık
- ❖ Şeffaflık
- ❖ Dürüstlük ve Güvenilirlik
- ❖ İnsan Odaklılık
- ❖ Eşitlik ve Adalet
- ❖ Verimlilik
- ❖ Çağdaşlık
- ❖ Ulaşılabilirlik
- ❖ Dinamiklik
- ❖ Zamanındalık
- ❖ Sürdürülebilirlik

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5302 sayılı yasa ile İl Özel İdaresi'nin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.

İl Özel İdaresi'nin Görev ve Sorumlulukları

İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve ortaöğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkra göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılabilecek ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkra da öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresi'ne aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye

sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

İl Özel İdaresi'nin Yetkileri ve İmtiyazları

- a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- d) Borç almak ve bağış kabul etmek
- e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirası'na kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- g) Belediye sınırları dışındaki gayri sihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.**(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 Md.)** Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- h) İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- i) İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 Md.)** 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.
- j) İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

FİZİKSEL YAPI

İl özel idaresi, Eğirdir Yolu üzerinde bulunan yerleşkede, Ayvalıpınar - Çetince bakım evlerinde hizmet vermektedir. Ayrıca, Merkez İlçesi Büyükhacılar Köyü Oyukkaya Sırtı mevkiinde Kalker Madeni İşletme Altyapı Tesisi ve Maden Tesisi ile köy yollarımızda bitümlü sıcak karışım kaplama, asfalt sathi kaplama, asfalt küçük onarım çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli olan malzemenin temini için Merkez Büyük Hacılar Köyü sınırlarında bulunan konkasör ve asfalt üretim tesisi ile Atabey İlçesi Harmanören Köyü (Barla yolu üzeri) sınırlarında bulunan asfalt üretim tesisi olmak üzere iki adet tesisimiz bulunmaktadır.

Tablo 1: Gayrimenkul Durumu

TAŞINMAZIN		
CİNSİ	ADEDİ	YÜZÖLÇÜMÜ
HİZMET BİNALARI	10	13.144,34
ANAOKULLARI	11	27.091,77
İLKÖĞRETİM OKULLARI	168	589.967,98
ORTA ÖĞRETİM OKULLARI	9	52.759,40
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ	1	1.128,43
EĞİTİM VE ÖĞRETİM AMAÇLI BİNA VE TESİSLER (DİĞER)	1	4.586,57
SAĞLIK OCAKLARI	4	6.983,89
YURT VE PANSİYONLAR	4	23.122,96
KÜTÜPHANELER	1	1.166,00
İBADET AMAÇLI YAPILAR	9	16.840,40
DÜĞÜN, TÖREN VE KONFERANS SALONLARI	3	14.042,28
SPOR SAHALARI	4	36.257,27
KAMU KONUTLARI	22	34.343,01
DİĞER KONUTLAR	85	109.817,00
DÜKKÂN VE İŞYERİ	17	34.343,01
HANGARLAR, ANTREPOLAR, SİLOLAR VE DEPO	1	3.592,41
KÖŞKLER KASIRLAR	7	2.469,41
TARIMSAL AMAÇLI BİNA VE TESİSLER	9	18.115,67
ARSALAR	895	1.051.669,03
TARLA	509	3.159.520,13
BAĞ, BAHÇE	112	222.045,36
AĞAÇLANDIRILMIŞ ALANLAR	13	64.830,97
YOLLAR	42	14.104,50
SULAMA KANALLARI	5	3.540,65
SU KUYULARI	2	14.236,50
GÖLETLER	470	1.410.724,00
MADEN OCAKLARI	40	70.309,00
HARMAN YERLERİ	23	25.237,33
PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR	6	6.936,51
MESİRE YERLERİ	8	31.774,00
GENEL MEZARLIKLAR	18	59.165,23
KAMPİNG VE GÜNÜBİRLİK ALANLARI	1	9.200,62
OTELLER	1	20.350,30
ENERJİ NAKİL HATLARI	1	61,72
TOPLAM	2.508	7.153.995,81

Tablo 2: Taşıt ve İş Makinaları

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU			
BİNEK ARAÇLAR		DİĞER ARAÇLAR	
CİNSİ	ADEDİ	CİNSİ	ADEDİ
OTOMOBİL	27	OTOBÜS	8
PICK-UP	22	ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ	5
MİNİBÜS	14	ASFALT BAKIM ARACI	2
TOPLAM	63	AKARYAKIT TANKERİ	2
GREYDER		KANAL TEMİZLEYİCİ	2
KOMATSU 655-A5	3	ÇÖP ARACI	22
MİTSubİSHİ GD-530	4	ÇEKİCİ	4
CATERPİLLER 140 M	2	FORK LİFT	3
NOBAS	4	KAR RÖTATİFİ	1
KOMATSU	2	KOMPRESÖR	1
TOPLAM	15	ROLEY TANK	3
DOZER		ASFALT ROBOT	1
CATERPİLLAR D7G	6	TRAKTÖR	6
KOMATSU D85 EX-15	3	NAKLİYE TREYLER	7
TOPLAM	9	KAMP TREYLER	14
YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI		VİNÇ	2
EXCAVATÖR	10	SNOWTRACK	4
KANAL KAZICI - YÜKLEYİCİ	20	CENAZE ARACI	1
Pİ MAKİNA (Lastikli)	1	YOL SÜPÜRME ARACI	3
VAGON DRİL(KAYA DELİCİ)	1	ASFALT PLENTİ	1
TOPLAM	32	ASFALT KESME MAKİNASI	2
SİLİNDİR		FİNİŞER	2
SİLİNDİR	11	VİDANJÖR	2
TOPLAM	11	ARAZÖZ	1
KAMYON		YOL ÇİZGİ MAKİNASI	1
DAMPERLİ KAMYON	43	YOL ÇİZGİ ARACI	1
AHŞAP KASALI KAMYON	2	KAR MOTORU	1
KASALI KAMYONET	1	TOPLAM	107
MICIR SERİCİ KAMYON	2		
AĞAÇ SÖKME ARACI	1		
TOPLAM	49		
GENEL TOPLAM			286


Tablo 3: Isparta İl Özel İdaresi Makine-Araç Parkı Yaş Durumu

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE-ARAÇ PARKI YAŞ DURUMU						
CİNSİ	0-5	6-10	11-15	16-20	21 + Yaş	TOPLAM
BİNEK ARAÇLAR	3	8	10	11	31	63
KAMYON	5	9	8	1	26	49
GREYDER-DOZER	5	7	2	1	9	24
YÜKLENİCİ-KANAL KAZICI	5	4	3	6	14	32
SİLİNDİR	0	6	1	0	4	11
DİĞER ARAÇLAR	11	20	15	6	55	107
TOPLAM	29	54	39	25	139	286

ÖRGÜT YAPISI

İl Özel İdaresi'nin organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali'den oluşmaktadır.

Şekil 1:Organizasyon Şeması



Genel Sekreter ve iki Genel Sekreter Yardımcısı koordinasyonunda, Hukuk Müşavirliği, Coğrafi Bilgi Sistemi Birimi, 6 yatırımcı birim müdürlüğü ve 5 destek birim müdürlüğü ile 2025 yılında faaliyet gösterilmiştir.

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Tablo 4: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIMLAR	
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	200
YAZICI+ ÇOK FONKSİYONLU YAZICI	115
TELEFON	212
SUNUCU	3
SWITCH	17
SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI	1
YAZILIM	
WINDOWS 10,11	TÜM BİLGİSAYARLAR
OFFICE 2013, 2016,	TÜM BİLGİSAYARLAR
GRAFİK TASARIM PROGRAMI	2
PDKS PROGRAMI	1
ANTİVİRÜS PROGRAMI	250
MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI	1
2 BOYUT ÇİZİM PROGRAMI	15
HARİTA ÇİZİM PROGRAMI	1 ADET (8 KULLANICILI)
YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI	1 ADET (11 KULLANICILI)

İNSAN KAYNAKLARI

Tablo 5: Personel Sayısı

MEMUR	150
SÖZLEŞMELİ	4
İŞÇİ	40
TOPLAM	194

Tablo 6: Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı

CİNSİYETİ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
KADIN	42	1	1	44
ERKEK	108	3	39	150

Tablo 7: Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

HİZMET SINIFI	PERSONEL SAYISI
GENEL İDARİ HİZMETLER	80
TEKNİK HİZMETLER	67
SAĞLIK HİZMETLERİ	-
AVUKATLIK HİZMETLERİ	1
DİĞER HİZMETLER	2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (TEKNİK HİZMETLER SINIFI)	4

Tablo 8: Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	6	23	-	29
LİSE ve MESLEK LİSESİ	16	11	-	27
YÜKSEKOKUL	32	4	-	36
LİSANS	83	2	3	88
YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ	13	-	1	14
DİĞER	-	-	-	-

Tablo 9: Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

YAŞ	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
19-29	4	1	-	5
30-39	38	2	1	41
40-49	34	1	17	52
50 – 59	55	-	21	76
60 ve üzeri	19	-	1	20

SUNULAN HİZMETLER

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla idaremize verilmiş olan görevler doğrultusunda; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, kültür, turizm, sosyal hizmet ve yardım, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi alanlarında hizmetler sunulmaktadır.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

- İdarenin her türlü hukuk ve ceza davaları ile icra işlemlerini ait olduğu yargı organı ve dairelerde ikame ve takip etmek,
- Dava dosyalarının tutulmasını sağlamak ve kurum mevzuat taslaklarını hazırlamak,
- Her türlü yargı organı, hâkim ve icra daireleri ile noterler tarafından kurum tüzel kişiliğine yapılan tebligatları kabul ile gereğini yerine getirmek,
- İdarenin görev alanına ve işleyişine yönelik düzenleyici iç mevzuat taslakları hazırlamak ve/veya bağlı birimleri tarafından iletilen hukuki konularda ve müdürlüklerce hazırlanan düzenleyici işlemlere (yönerge vs.) ilişkin taslaklar hakkında görüş bildirmek,
- Üst yönetime kurum faaliyetleri konusunda hukuki mütalaa vermek,
- Hukuki işlemlere ilişkin işleri yürütmek,
- Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak intikal eden raporlar hakkında makamının talimatı doğrultusunda gerekli kanun yollarına başvurmak ve idarenin taraf olduğu her türlü hukuki uyuşmazlığı 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca sonuçlandırmak,
- Gerekteğinde Özel İdare ve bağlı birimlerinin Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen sözleşme tasarıları üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi personelin tüm özlük haklarının (atama, terfi, görevlendirmeler, emeklilik, işçi personelin sağlık işlemleri, intibak, izin takip işlemleri, memur personelin giyim yardımı işlemleri, pasaport, işçi ve memur sendika işlemleri, maaş ödemeleri vs.) ve diğer sosyal hak ve yardımlarının takibini yapmak,
- İl Özel İdaresi hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
- Personelin emekli sandığı ve sigorta ile ilgili işlemlerini ve işçi personelin toplu iş sözleşmesi ile ilgili yasal işlemlerin yürütümünü sağlamak,
- 657 ve 4857 sayılı kanuna tabi personelin periyodik eğitim programlarının düzenlenmesi, eğitim verilmesi ve çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitimlere katılacak personelin belirlenmesi ve personelin bilgi-becerilerini arttırmaya yönelik faaliyetleri yürütümünü sağlamak,
- Genel Sekreterlik özel büro, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak,
- Lojmanların tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin takibini yapmak,
- Evrak kayıt ve arşiv hizmetleri ile fotokopi ve ozalit işlemlerini gerçekleştirmek,

- 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü hakkındaki kanun gereğince yapılması gereken iş ve işlemlerin takibi yapmak,
- İç Göç Yerel Uygulama Planı ile ilgili işlemlerin takibi, öngörülen tarihlerde üst yazı ile Valiliğe bilgi vermek,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı personelini atamak ve ilgili iş ve işlemlerini yapmak,
- Periyodik aralıklarla personele ve paydaşlara memnuniyet anketleri ve performans analizlerinin uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmek üzere İç Kontrol Sorumluluğu'na iletilmesini sağlamak.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediye ve belediye mücavir alanları dışında; 3194 sayılı kanun ile verilen görevlerin ifasını sağlamak,
- KUDEB ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak,
- Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak,
- Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) iş ve işlemlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
- 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile verilen iş ve işlemlerini yürütmek,
- Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili müracaatların komisyona havale edilmesi, komisyon kararlarının idaremiz web sayfası ile idare ilan panosunda yayımlanmasını ve müracaat sahibine bilgi verilmesini sağlamak,
- Gayrimenkullere ait kamulaştırma iş ve işlemlerini yapmak.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- Tarımsal sulamaya yönelik hazırlanan projelerin uygulanması, kontrolü ve kabul işlemlerini yapmak,
- Arazi Toplaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri gibi tarımsal verimliliğin artırılmasına yönelik hizmetleri sunmak,
- Tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletleri yapımını sağlamak, ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak, erozyonun önlenmesi çalışmalarında bulunmak,
- Yöreyle özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin verimliliğinin artırılması, ekonomik değeri olan ürünlerin araştırılması ve ilde yaygınlaştırma çalışmaları yapmak,
- Tarımsal destekleme projelerinin takibi ve yürütülmesini sağlamak (Tarım Bakanlığı ile diğer kaynaklardan sağlanan kredi, hibe vs. yardımlar),
- Laboratuvar (toprak, bitki ve su analizi) ile ilgili hizmetleri sunmak,
- Tarımsal sulama tesislerinin devredilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- İdaremizin yol ağında bulunan yol güzergâhlarında; yolların standardının yükseltilmesine yönelik faaliyetleri, birinci kat ve ikinci kat asfalt işlerini, asfalt küçük onarım işlerini, yol ağındaki bütün yolların ulaşımına açık tutulması amacıyla her türlü iş ve işlemler ile yol güzergâhlarını ilgilendiren konularda izin ve irtifak işlerini yürütmek,
- Her türlü sanat yapılarının bakım-onarım ve yenilenmesi tamamlanması ile stabilize yolların yapımı, onarımı ve bakımını sağlamak,
- İdaremiz yol ağına ait envanteri tutmak, buna ait iş ve işlemleri yürütülmesini sağlamak,
- Performans Programı, İş Planları ve KÖYDES ile belirlenen programlı işlerin bitimine müteakip, imkânlar dâhilinde arazi yollarının bakımını yapmak.

- Yol ve ulaşımaya yönelik her türlü malzeme ocaklarının hazır bulundurulması, çalıştırılması, buna ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ihtiyaç duyulan malzemenin stoklanmasına yönelik her türlü önlemleri almak,
- İdareimiz yol ve ulaşım hizmetlerine yönelik; yol yapım-bakım-onarımlarında ve malzeme temini amacıyla kullanılacak patlayıcı maddenin temini ve kullanımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
- İdareimize ait asfalt karıştırma tesisinin (asfalt plenti) asfalt sathi kaplama ve asfalt küçük onarım ihtiyaçları doğrultusunda çalıştırmak ve gerekli hammadde teminini sağlamak,
- İdareimiz yol ağında bulunan yol güzergâhlarının sürekli olarak ulaşımaya açık tutulması amacıyla kar mücadelesi yapmak,
- İdareimiz yol ağında bulunan yol güzergâhlarının trafik işaretleme iş ve işlemlerini yapmak ve mal ve can güvenliğine yönelik tedbirleri almak,
- Yol ve ulaşım hizmetleri kapsamında yapılan etüt ve proje faaliyetlerinin kontrollük hizmetlerinin verilmesini sağlamak,
- Yol ve ulaşımaya yönelik yol yapım bakım ve onarım işlemleri aşamasında araçları, iş makinelerini ve çalışan personeli yönlendirmek, denetlemek ve koordine etmek.

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

- İdare müdürlükleri ve bağılı müdürlüklerden gelen tekliflere göre gündem hazırlamak ve İl Genel Meclisi ile İl Encümeni toplantılarına sunmak,
- İl Genel Meclisi ve İl Encümeni'nin toplanması ile ilgili ilan, gündem ve diğer bilgilerin süresi içinde başta üyeler olmak üzere ilgililere ve halka duyurmak,
- İl Genel Meclisi dönem toplantılarının elektronik ortama kayıt edilmesi ve bu kayıtlarının çözülmesini sağlamak, meclis ve encümen kararlarını yazmak, bu kararların ilgililere ve halka duyurulmasını sağlamak.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları'na ilişkin mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,
- Maden Kanunu'nca idareye verilen iş ve işlemleri yürütmek,
- 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu'nda verilen görevleri yapmak,
- 5686 sayılı Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
- MİGEM tarafından bildirilen arama, terk, iptal ruhsatlarının yazışmaları ve yerinde kontrolü ile işyerlerine ve maden işletmelerine verilen ruhsatların amacına uygun olarak kullanılıp - kullanılmadığının denetlenmesi, denetim sonucunda veya şikâyet neticesinde tespit edilen kanuni aykırılıkların cezai müeyyidelerini tespit etmek ve uygulanması sağlamak,
- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile idareimize verilen iş ve işlemleri yapmak.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- İdareimizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin güvenlik, temizlik, bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vs. hizmetlerini gerçekleştirmek,
- İdarenin satın alma ve ihale işlemleri ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirmek,
- Ayniyat ve ambar işlemlerini yapmak,
- İdareimiz yerleşkesi içerisinde bakım-onarım işleri, park bahçe düzenlenmesi, çevre düzenlemesi işlerini gerçekleştirmek ve Hükümet ve Vali Konağı'na ait her türlü ihtiyaç giderlerini karşılamak,
- Bilgi işlem hizmetlerini gerçekleştirmek,

- İhale edilecek işlere ait Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) veri girişlerinin, proje ve eklerinin hazırlanması aşamasında görevli personel ile koordinasyon ve işbirliği içinde girilmesini sağlamak,
- Kaçak akaryakıtların tasfiyesi iş ve işlemlerini yürütmek,
- Üçüncü şahıslara ait hurda araç alımı ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
- Sosyal tesislerin işletimini sağlamak

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek,
- Köy ve bağlı mahallelere yapılacak olan kanalizasyon, katı atık ve arıtma tesisleri ile ilgili programındaki işlere ait hazırlanan projelerin uygulanmasını sağlamak,
- Mevcut içme suyu, kanalizasyon, doğal arıtma, ENH tesisi, trafo, elektro, pompaj ve sondaj tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde tesisi geliştirmek için tedbirlerini almak, aldırarak,
- Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimleri evsel katı atıkların toplanması ve nakli işlemleri yapmak ve yaptırmak, ilgili kurum, kuruluş ve birlikler ile işbirliği yapmak,
- Kaynak sularının (memba) tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
- İdarece yapılan her türlü içme suyu tesislerinin birliklere, muhtarlıklara devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

- Denetimi verilen yapım işlerinin fen ve sanat kurallarına, teknik şartnamelere, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yaptırılmasını sağlamak,
- İhalesi yapılmış işlerin kontrollük, hak ediş, geçici/ kesin kabul işleri ve devir işlerinin yapılmasını sağlamak.
- Bağlı il müdürlükleri ile ilgili yeni inşaat, bakım, onarım, kontrollük ve ihale ile ilgili işleri yürütmek,
- Köylere ve Birliklere Yardım tertibinden ödenek göndermek ve harcanan ödeneklerin takibini yapmak,
- KÖYDES iş ve işlemleri ile koordinasyonu sağlamak ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek yürütülecek projelerle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
- İdaremizin amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülen faaliyetlere ait planlanan projelerin etüt çalışmalarını yaparak projelendirmeye hazır hale getirmek için gerekli teknik işlemler ile yatırım programında yer alan işlerin arazi çalışmalarını yapmak,
- Bakım onarım işlerinin projelerinin hazırlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek,
- Merkezi idareden finansman temin etmek amacıyla İl Özel İdaresi görev alanındaki işlerle ilgili projeleri hazırlamak ve diğer birimlerin görev alanına girmeyen; eğitim, sağlık, sanat, turizm, kültür, gençlik spor, sosyal hizmetler görevlerine ilişkin planlama, projelendirilmesini yapmak,
- İhalesi yapılacak işlere ait proje ve eklerinin incelenmesi amacıyla Proje Tetkik Komisyonları'nı oluşturmak ve görevin ifasını sağlamak,
- CBS Birimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

- Kentsel iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyetler (meydan düzenlenmesi, çocuk oyun alanları vs.) yürütmek,

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

- İdare parkında bulunan araçların durum değerlendirmesini yapmak,
- Araç parkında bulunan her türlü araç ve gereçlerin bakım-onarımı, sigorta, vize, ruhsat işlemlerini yürütmek,
- Araçların hizmete hazır halde bulundurulmasını ve araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer programların taleplerini dikkate alarak görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
- Olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçlerin hazır halde bulundurulmasını organize etmek,
- Araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ve araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimini yapmak,
- Merkez atölye ve bütçe içi işletme olan makine ve ekipman imalat atölye işletmesinde yapılan iş ve işlemlerin takibi, malzemelerinin temini ve iştiraklere ait dosyalarının yürütümünü sağlamak,
- Akaryakıt ambarı, akaryakıt istasyonu ve akaryakıt depolama iş ve işlemlerini yapmak.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

- İdare Stratejik Planı'nın hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek.
- Bütçe ve Performans Programı'nın hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak,
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- İdare bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu hazırlamak,
- İdarenin Yatırım Programı'nı hazırlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık Yatırım Değerlendirme Raporu'nu hazırlamak,
- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi, istatistikî verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak ve koordine etmek,
- Ödenek gönderme, ödenek aktarma, ödenek tenkis, ödenek devir ve iptal işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. İdarenin ilgili mali yıla ait yılsonu işlemleri sonrasında kesin hesabının oluşturulması ve malî istatistiklerin hazırlanması çalışmalarını yürütmek,
- Ön Mali Kontrol işlemleri yapmak, (Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; İdare bütçesi, bütçe tertibi, kullanabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan tüm kontrol işlemlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek),
- İdarenin Bütçe Kesin Hesabı ve Faaliyet Raporu'nu hazırlamak,
- Gelir iş ve işlemleri yapmak,

- İç Kontrol sisteminin standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
- İl Özel İdaresi'ne verilen görevler kapsamında AR-GE çalışmalarında bulunmak ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için proje çalışmalarını koordine etmek,
- Halkın İl Özel İdaresi'ne gönüllü katılmaları ile ilgili planlama çalışmalarını yapmak,
- Gayrimenkullere ait tahsis, devir, kiralama iş ve işlemlerini yapmak.
- Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,
- Giderler ve borçlara ilişkin hak sahiplerine yapılacak ödemelerin ilgili hesaplara aktarılması için banka talimatlarını vermek,
- Mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlenmek,
- Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri hazırlamak, ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
- Vergi Beyannameleri'nin verilmesi işlemlerini yürütmek,
- Mali yılsonu kapanış ve mali yılbaşı açılış işlemlerini yürütmek,
- İlçelerdeki muhasebe kayıtları, belge ve işlemlerini denetlemek,
- Teminat mektubu vb. kıymetli evrakların kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek,
- Mevduat faizlerinin belirlenmesi için bankalardan tekliflerini toplamak, değerlendirmek ve diğer bankacılık işlerini yapmak,
- Kanuni paylar ve emanetlere ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
- Yoksullara yardım ve mikro kredi verilmesi çalışmaları yapmak,

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

İdaremizde, 17.02.2014-03.05.2014 tarihleri arasında İç Kontrol Sistemi'nin ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'nin Oluşturulması Projesi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma ile öncelikle; yürütülen tüm faaliyetlerin doğru, hızlı, etkili, verimli ve tutumlu bir yapıda, sürekli daha kaliteliyi arama, iyileştirme ve geliştirme anlayışı ile yürütülerek özellikle hizmet verilen kitleye hatasız hizmet sunulmasını sağlamak için süreçleri tanımlamak, iyileştirme yapılabilecek alanları kontrol altına almak, temel riskleri belirlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve doğru performans göstergeleri ile kurum performansının ölçülmesini sağlamak üzere İç Kontrol Sistemi'nin kurulması, raporlanması ve uygulamaya geçirilebilmesi için tüm alt yapının hazırlanması sağlanmıştır.

Proje çalışması sonucunda iç kontrol birimi oluşturulmuş iç kontrol sisteminin uygulamaya geçilmesi için ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. Proje çalışmasında hazırlanan İç Kontrol Uyum Eylem Planı'nın ışığında ve idareimiz genel sekreter yardımcıları ve şube müdürlerinden oluşan İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu önderliğinde çalışmalar yürütülmektedir.

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planlarına sadık kalınarak yapılan çalışmalar:

- ✓ İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir genel şartı doğrultusunda; iç kontrol sistemi broşürü belli aralıklarla personele tebliğ edilmektedir.
- ✓ Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır genel şartı doğrultusunda; idarenin Etik Beyannamesi belli aralıklarla personele tebliğ edilmektedir.
- ✓ İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır genel şartı doğrultusunda; idarenin misyon ve vizyonu belli aralıklarla personele tebliğ edilmektedir.
- ✓ Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir genel şartı doğrultusunda; eğitim ile ilgili seminer vb. davetiyeler dikkate alınmaktadır.
- ✓ Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır genel şartı doğrultusunda; Performans Programı, Faaliyet Raporu, Mali Durum Beklentiler Raporu, Bütçe, Meclis ve Encümen Kararları, İhale İlanları hazırlanarak kamuoyuna idareimizin web sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulmaktadır.
- ✓ Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır genel şartı doğrultusunda; İçişleri Bakanlığı'nın Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi kurumda uygulanmaktadır.
- ✓ İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır genel şartı doğrultusunda; idare internet sitesi, telefon, faks ve e-posta sistemleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), bilgilendirme toplantıları, raporlar, e-modüller, takip programları vb. araçların kullanımı sağlanmaktadır.

- ✓ Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmaktadır genel şartını gerçekleştirmek için 2025-2026 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'nda yöneticilerin faaliyet sonuçlarını izlemesine ve değerlendirmesine ilişkin raporlama sisteminin kurulması öngörülmüş olup birim faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin aylık dönemler halinde Stratejik Plan İzleme Tabloları hazırlanarak birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi alınmış ve yılsonunda birim faaliyet raporları hazırlanmıştır.
- ✓ İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2026 Yılı Performans Programı katılımıcılıkla hazırlanmıştır.
- ✓ İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2026 Yılı Bütçesi katılımıcılıkla hazırlanmıştır.
- ✓ Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir genel şartını gerçekleştirmek için; e-içişleri modülü ve analitik muhasebe modülü kullanılmaya başlanmış, birimler arasındaki veri paylaşımının daha hızlı bir şekilde olması için birim içinde ortak klasörler oluşturulmuştur. Kurum içindeki ve kurum dışındaki kişiler çeşitli bilgilere (Stratejik Plan, Performans Planları, Faaliyet Raporları, Meclis Kararları vb.) idarenin internet sayfasından ulaşabilmektedir.
- ✓ İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için; Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak idarenin internet sayfasında yayınlanarak kamuoyuna sunulmuştur.
- ✓ Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır genel şartı doğrultusunda; Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- ✓ İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır genel şartı doğrultusunda; tüm birim yöneticileri tarafından doldurulan iç kontrol sistemi izleme formu belli aralıklar ile değerlendirilmekte, iç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlanmaktadır.
- ✓ Kamu İç Kontrol Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Harcama Birimlerinin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlanması'na yönelik olarak Isparta İl Özel İdaresi Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'nın Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar harcama birimlerine çalışma takvimi ile birlikte gönderilmiştir.

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Isparta İl Özel İdaresi'nin stratejik amaç ve hedefleri;

İdarenin 2025–2029 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları sırasında oluşturulan Stratejik Planlama Ekibi'nin idareye yönelik önerilerinden, Stratejik Plan hazırlamaya ilişkin ilgili mevzuat, Referans Belgeler ve Üst Politika Belgeleri'nden,

İdarenin faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan Stratejik Konulardan yararlanılarak Stratejik Amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hedefler, hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak performans göstergeleri ve performans göstergelerini uygulamaya geçirebilecek stratejiler Isparta İl Özel İdaresi'nin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı'nda belirlenmiştir.

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

Amaç 1: Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Arttırılması

Hedef 1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek

Hedef 1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek

Amaç 2: Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması

Hedef 2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek

Hedef 2.2: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz ve güvenli olmasını sağlamak

Amaç 3: Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi

Hedef 3.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak

Hedef 3.2: Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek

Hedef 3.3: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek

Amaç 4: Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması

Hedef 4.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak

Hedef 4.2: Su temininde kullanılan tesislerin ve hatların kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak

Hedef 4.3: İnsan ve çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla atıksu yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak

Hedef 4.4: Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek

Hedef 4.5: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak

Amaç 5: Afet, Acil Durum ve Kurtarmaya İlişkin Hizmetlerin Güçlendirilmesi

İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler

Hedef 5.1: ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini arttırmak, teknik bilgi ve donanım altyapısını güçlendirmek

Amaç 6: Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi

Hedef 6.1: Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek

Spor tesislerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi

Hedef 6.2: faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını arttırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak

Amaç 7: Vatandaşların İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Ulaşılabilir ve Kaliteli Sağlık Hizmetinin Desteklenmesi

Sağlıkta hizmet kalitesinin arttırılması için sağlık kurumlarının fiziki

Hedef 7.1: altyapısını güçlendirmek, teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak

Amaç 8: Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması

Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için ilin sahip

Hedef 8.1: olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek

Hedef 8.2: İlin sahip olduğu kültür değerlerinin aslına uygun öğretilmesi, korunması ve yaşatılmasını sağlamak

Hedef 8.3: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak

Hedef 8.4 İlin sahip olduğu turizm değerlerinin tespit ve tanıtımını sağlamak

Hedef 8.5 İnsanların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını teşvik etmek

Amaç 9: İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Arttırılması

Hedef 9.1: Dezavantajlı grupları ekonomik ve sosyal yönden desteklemek

Hedef 9.2: Koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek, fırsat eşitliğini sağlamak

Hedef 9.3: Yoksullara mikro kredi vermek

Amaç 10: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

Hedef 10.1: Kurumsal hizmetleri dijital ortamlara taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak

Hedef 10.2: İnsan kaynakları yönetim sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek

Hedef 10.3: Kurumun gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve gelirlerini arttırmak

Hedef 10.4: Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek

Hedef 10.5: Kurum bilgi yönetim sistemi, güvenlik sistemi ve iç kontrol sistemini güçlendirmek

B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Isparta İl Özel İdaresi'nin öncelikleri:

- Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Arttırılması
- Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması
- Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi
- Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması
- Afet, Acil Durum ve Kurtarmaya İlişkin Hizmetlerin Güçlendirilmesi
- Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporon Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi
- Vatandaşların İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Ulaşılabilir ve Kaliteli Sağlık Hizmetinin Desteklenmesi
- Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması
- İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Arttırılması
- Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

Isparta İl Özel İdaresi politikasını:

- ❖ Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü olmak anlayışı ile hizmet verilecektir.
- ❖ Gerçekleştirilen hizmetlerde sürdürülebilirlik, verimlilik ve kalite ön planda tutulacaktır.
- ❖ Vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal kapasite güçlendirilecektir.
- ❖ Karar alma ve uygulamada vatandaş/paydaş katılımını sağlamaya özen gösterilecektir.
- ❖ Değişen sosyal sorunlara yeni hizmet modelleri geliştirerek çözümler üretilmesi ve toplumsal yapının güçlendirilmesi desteklenecektir.
- ❖ Orta ve uzun vadeli gelişme planları hayata geçirilerek ilin kimliğinin korunup geliştirilmesini sağlayacak mekânsal planlama ve tasarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.
- ❖ Isparta'ya özgü "değerleri" etkili tanıtım stratejileri ile pazarlayarak ilin marka değerinin arttırılması sağlanacaktır.
- ❖ Kentsel ve kırsal ulaşım ve altyapı hizmetlerinin kalitesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile uyumlu olmasını sağlamak için yöntemler geliştirilecektir.
- ❖ İl genelindeki tüm ulaşım altyapısı standartlara uygun hale getirilecektir.
- ❖ Etkili yatırım planlaması ile bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak kırsal kalkınma desteklenecektir.
- ❖ Tarımda modernizasyonu ve sürdürülebilirliği sağlayacak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecektir.
- ❖ Tarımsal üretimde iklim koşullarına bağlılığı engellemek ve yüksek verim elde etmek için iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak ve desteklenecektir.
- ❖ Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesini destekleyecek işbirlikleri geliştirilecektir.
- ❖ Kentleşme ve mekânsal planlamada tarihi ve kültürel değerlerin korunmasını benimseyen yaklaşımlar desteklenecektir.
- ❖ Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine katkı vermek ve ulusal/uluslararası tanıtımı sağlamak için özgün tanıtım stratejileri geliştirilecektir.
- ❖ Eğitim, spor ve sağlık, vb. alanlarda fiziki ve sosyal alt yapının, vatandaşın beklenti ve gereksinimlerine uygun ve çağdaş özellikleri korunarak güçlendirilmesi desteklenecektir. Olarak belirlenmiştir.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Tablo 10: Bütçe Gerçekleşmeleri Tablosu

2025			
BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ			
GİDER BÜTÇESİ	1.175.000.000,00	GELİR BÜTÇESİ	1.187.450.000,00
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (Borç Ödeme) (-)	12.450.000,00	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (Borçlanma) (+)	0,00
YIL İÇİNDE VERİLEN EK ÖDENEK			
EK ÖDENEK	403.575.836,25	EK FİNANSMAN (Serbest Nakit / Ek Gelir Tahmini)	403.575.836,25
EK ÖDENEK	0,00	BORÇLANMA	0,00
GİDER BÜTÇESİ + F.E.S. TAHMİNİ + YIL İÇİ EK ÖDENEK	1.591.025.836,25	GELİR BÜTÇESİ + F.E.S. TAHMİNİ + YIL İÇİ EK FİNANSMAN + YIL İÇİ EK BORÇLANMA	1.591.025.836,25
GERÇEKLEŞME			
DEVREDEN ÖDENEK	351.570.243,28	TOPLAM GELİR	2.115.736.452,37
Özel İdare	117.511.980,69	ÖZEL İDARE GELİRLERİ	1.582.194.826,55
Tahsisli Ödenekler	234.058.262,59	BAĞIŞ VE YARDIMLAR	533.541.625,82
EK ÖDENEK	938.398.044,50		
Özel İdare	403.575.836,25		
Tahsisli Ödenekler	534.822.208,25		
YIL İÇİ ÖDENEK İPTALİ	1.330.582,43		
Özel İdare	0,00		
Tahsisli Ödenekler	1.330.582,43		
NET BÜTÇE ÖDENEĞİ	2.463.637.705,35		
Özel İdare	1.696.087.816,94		
Tahsisli Ödenekler	767.549.888,41		
TOPLAM HARCAMA	1.927.359.169,12		
Özel İdare	1.305.755.429,61		
Tahsisli Ödenekler	621.603.739,51		
GERÇEKLEŞME ORANI	%78,23	GERÇEKLEŞME ORANI	%178,17
Özel İdare	%76,99	Özel İdare	%133,24
Tahsisli Ödenekler	%80,99		

Öngörülen F.E.S.		Gerçekleşen F.E.S.	
Borçlanma	0,00	Borçlanma	0,00
Kredi/Borç Ödemesi (-)	-12.450.000,00	Kredi/Borç Ödemesi (-)	-12.448.860,52
Öngörülen F.E.S. (-)	-12.450.000,00	Gerçekleşen F.E.S.	-12.448.860,52

BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 11: Finansal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2025 YILI BÜTÇE GİDERLERİ			
FİNANS KODU	FİNANSAL AYRIM	CARİ YIL (2025) (TL)	TOPLAM GİDERE ORANI (%)
5	MAHALLİ İDARELER (Tahsisli mahiyette olmayan)	1.305.755.429,61	67,75
8	BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Tahsisli mahiyette olan)	621.603.739,51	32,25
TOPLAM		1.927.359.169,12	100,00

Tablo 12: Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2025 YILI BÜTÇE GİDERLERİ									
KURUMSAL KOD					AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK (TL)	BÜTÇE GİDERİ (TL)	GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%)	TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%)
I	II	III	IV	V					
44	32	00	02	00	ÖZEL KALEM	44.386.974,00	37.587.877,45	84,68	1,95
44	32	00	05	00	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	333.375.000,00	317.105.565,60	95,12	16,45
44	32	00	24	00	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	2.384.343,22	2.001.871,81	83,96	0,10
44	32	30	00	00	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	118.353.981,02	108.757.858,22	91,86	5,64
44	32	32	00	00	İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ	15.107.931,01	6.659.396,50	44,08	0,35
44	32	35	00	00	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	102.992.909,38	71.133.619,22	69,07	3,69
44	32	36	00	00	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	203.185.173,23	153.427.050,04	75,51	7,96
44	32	37	00	00	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	157.170.407,02	110.496.310,35	70,30	5,73
44	32	38	00	00	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	472.023.116,56	465.597.408,31	98,64	24,16
44	32	40	00	00	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	202.203.207,68	197.046.425,05	97,45	10,22
44	32	41	00	00	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	812.454.599,23	457.545.786,57	56,32	23,74
GENEL TOPLAM						2.463.637.705,35	1.927.359.169,12	78,23	100,00

Tablo 13: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2025 YILI BÜTÇE GİDERLERİ					
KODU	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK (TL)	BÜTÇE GİDERİ (TL)	GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%)	GİDERİN TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%)
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	822.532.605,04	783.131.485,27	95,21	40,63
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	8.899.406,63	7.304.839,92	82,08	0,38
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	80.383.866,67	71.096.940,88	88,45	3,69
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	631.077.290,54	492.008.349,64	77,96	25,53
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	152.084.937,74	134.708.509,20	88,57	6,99
06	İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	120.367.228,41	69.635.401,54	57,85	3,61
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	7.733.671,51	5.181.016,78	66,99	0,27
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	93.285.098,37	47.186.334,96	50,58	2,45
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	434.588.358,06	228.282.807,37	52,53	11,84
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	112.685.242,38	88.823.483,56	78,82	4,61
GENEL TOPLAM		2.463.637.705,35	1.927.359.169,12	78,23	100,00

Tablo 14: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

2025 YILI BÜTÇE GİDERLERİ							
EKONOMİK KODU		AÇIKLAMA	2025 YILI				
I	II		BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	TOPLAM ÖDENEK (TL)	BÜTÇE GİDERİ (TL)	GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%)	
01	1	MEMURLAR	115.620.000,00	136.405.251,59	133.509.873,25	97,88	6,927
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.865.000,00	4.740.000,00	4.032.292,37	85,07	0,209
01	3	İŞÇİLER	73.800.000,00	141.093.103,49	141.093.103,49	100,00	7,321
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	165.000,00	165.000,00	122.074,36	73,98	0,006
01	5	DİĞER PERSONEL	15.600.000,00	127.450.312,75	123.916.662,99	97,23	6,429
02	1	MEMURLAR	12.000.000,00	15.682.724,18	14.352.379,78	91,52	0,745
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	300.000,00	775.000,00	663.371,69	85,60	0,034
02	3	İŞÇİLER	14.000.000,00	16.455.931,92	14.348.242,04	87,19	0,744
02	4	GEÇİCİ PERSONEL	35.000,00	35.000,00	25.330,44	72,37	0,001
02	5	DİĞER PERSONEL	188.000,00	23.621.643,08	23.496.880,18	99,47	1,219
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	955.000,00	1.103.418,00	1.012.753,50	91,78	0,053
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	65.722.500,00	78.464.892,85	57.857.348,17	73,74	3,002
03	3	YOLLUKLAR	2.300.000,00	3.188.905,54	2.969.908,82	93,13	0,154
03	4	GÖREV GİDERLERİ	2.756.000,00	6.275.792,99	5.195.721,26	82,79	0,270
03	5	HİZMET ALIMLARI	207.633.000,00	382.466.570,78	360.766.611,40	94,33	18,718
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	6.290.000,00	13.970.754,50	11.338.780,49	81,16	0,588
03	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	20.100.000,00	36.920.667,87	36.310.798,74	98,35	1,884
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	725.000,00	2.445.412,87	2.277.462,20	93,13	0,118
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	700.000,00	3.037.995,33	1.112.210,97	36,61	0,058
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	4.533.000,00	4.533.000,00	4.526.851,71	99,86	0,235
05	1	GÖREV ZARARLARI	7.500.000,00	7.500.000,00	3.021.289,54	40,28	0,157
05	2	HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE YARDIMLARI)	14.781.000,00	18.429.314,85	18.376.814,85	99,72	0,953
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.410.000,00	1.779.083,28	1.657.761,22	93,18	0,086
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,000
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	17.000.000,00	22.150.000,00	21.590.528,42	97,47	1,120
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	71.183.000,00	163.035.210,02	139.192.825,40	85,38	7,222
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	15.722.000,00	23.355.528,00	12.978.740,72	55,57	0,673
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000.000,00	747.021,48	654.686,97	87,64	0,034
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	152.580.000,00	656.913.784,34	394.772.829,48	60,10	20,483
06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	250.000,00	2.962.414,40	2.962.214,40	99,99	0,154
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	275.376.500,00	481.801.001,11	314.495.794,59	65,28	16,317
06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	7.610.000,00	17.157.970,13	11.180.063,53	65,16	0,580
07	1	YURTİÇİ SERMAYE GİDERLERİ	3.200.000,00	68.875.000,00	67.546.962,15	98,07	3,505
09	6	YEDEK ÖDENEK	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
GENEL TOPLAM			1.175.000.000,00	2.463.637.705,35	1.927.359.169,12	78,23	100,000

Yedek Ödenek tertibindeki ödenek ihtiyaç duyulan tertiplere aktarma yapılarak sarf edilmiş olup, ilgili tertiplerin ödenek ve harcama toplamına dâhildir.

Tablo 15: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli

FINANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ						
I	II	III	IV	AÇIKLAMA	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN
1				İç Borçlanma	-12.450.000,00	-12.448.860,52
	9			Diğer Yükümlülükler	-12.450.000,00	-12.448.860,52
		51		İller Bankasından	-9.539.000,00	-9.538.585,26
			1	Borçlanma	0,00	0,00
			2	Ödeme	-9.539.000,00	-9.538.585,26
		52		Diğer Bankalardan	-2.911.000,00	-2.910.275,26
			1	Borçlanma	0,00	0,00
			2	Ödeme	-2.911.000,00	-2.910.275,26
		53		Diğer	0,00	0,00
			1	Borçlanma	0,00	0,00
			2	Ödeme	0,00	0,00

Not: Borçlanma, Önceki Yıldan Nakit Devri (+), Ödemeler ve Likidite Amaçlı Tutulan (-)

Örnek-31

BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 16: Bütçe Gelirleri

2025 YILI BÜTÇE GELİRLERİ					
EKONOMİK	AÇIKLAMA	BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ (TL)	NET TAHSİLAT (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	TOPLAM GELİR İÇİNDEKİ PAYI (%)
01.6.9.54	İşyeri Açma İzni Harcı	300.000,00	635.987,51	212,00	0,030
01.6.9.99	Diğer Harçlar	200.000,00	763.195,45	381,60	0,036
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	100.000,00	64.100,00	64,10	0,003
03.1.1.99	Diğer Mal Satış Gelirleri	250.000,00	2.719.186,05	1.087,67	0,129
03.1.2.06	Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	20.000,00	7.350,00	36,75	0,000
03.1.2.11	İlan ve Reklam Giderleri	0,00	195.000,00		0,009
03.1.2.19	Etüt ve Proje Gelirleri	35.000.000,00	68.739.132,27	196,40	3,249
03.1.2.99	Diğer Hizmet Gelirleri	1.500.000,00	10.846.699,92	723,11	0,513
03.5.9.99	Diğer Kurumlar Karları	300.000,00	0,00	0,00	0,000
03.6.1.01	Lojman Kira Gelirleri	500.000,00	491.997,07	98,40	0,023
03.6.1.02	Ecrimisil Gelirleri	600.000,00	90.055,04	15,01	0,004
03.6.1.03	Sosyal Tesis Kira Gelirleri	100.000,00	0,00	0,00	0,000
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	16.000.000,00	25.069.969,96	156,69	1,185
03.6.2.01	Taşınır Kira Gelirleri	100.000,00	70.660,00	70,66	0,003
03.9.9.99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	400.000,00	396.047,66	99,01	0,019
04.2.1.01	Hazine Yardımı	0,00	95.400.000,00		4,509
04.2.1.51	Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan	0,00	135.282.307,80		6,394
04.2.1.99	Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan	0,00	17.097.424,00		0,808
04.2.2.51	Altyapı Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan	0,00	2.150.000,00		0,102
04.2.2.52	Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan	0,00	137.489.805,69		6,498
04.2.2.99	Sermaye Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan	0,00	107.650.416,83		5,088
04.3.2.03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	5.016.340,69		0,237
04.4.1.01	Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00		0,000
04.4.1.02	Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	50.000,00		0,002
04.5.2.01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	0,00	13.497.434,00		0,638
04.5.2.09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	0,00	19.907.896,81		0,941
05.1.4.01	Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	0,00	3.785,85		0,000
05.1.8.01	Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	0,00	161.341,43		0,008
05.1.9.01	Kişilerden Alacaklar Faizleri	0,00	228.774,37		0,011
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	165.000.000,00	303.077.892,06	183,68	14,325
05.1.9.99	Diğer Faizler	100.000,00	981.421,46	981,42	0,046
05.2.2.51	Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	850.000.000,00	1.079.567.232,78	127,01	51,026
05.2.8.51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	70.000.000,00	59.084.065,28	84,41	2,793
05.2.8.99	Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	750.000,00	1.192.248,65	158,97	0,056
05.3.2.99	Diğer İdari Para Cezaları	15.000.000,00	13.837.253,77	92,25	0,654
05.3.4.29	7440 sayılı Kanun Kapsamında Yı/ÜFE Tutarı	10.000,00	5.538,84	55,39	0,000
05.3.4.30	7440 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	90.000,00	35.227,32	39,14	0,002
05.3.9.02	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	0,00	297.797,14		0,014
05.3.9.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	0,00	53.030,92		0,003
05.9.1.01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	230.000,00	236.283,67	102,73	0,011
05.9.1.03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	0,00	55.000,00		0,003
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	900.000,00	935.655,52	103,96	0,044
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	20.000.000,00	4.422.896,56	22,11	0,209
06.1.4.01	Arazi Satışı				
06.1.5.01	Arsa Satışı				
GENEL TOPLAM		1.187.450.000,00	2.115.736.452,37	178,17	100,000

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2025 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri

2025 yılı gelir bütçesi 1.187.450.000,00 TL, gider bütçesi 1.175.000.000,00 TL ve finansmanın ekonomik sınıflandırması 12.450.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Yıl içerisinde 2024 yılından devreden serbest nakit karşılık gösterilmek suretiyle İdaremiz birimlerinin faaliyet ve projeleri için 403.575.836,25 TL ek ödenek verilmiştir.

2025 yılında 2.115.736.452,37 TL gelir elde edilmiş olup bu gelirlerin 533.541.625,82 TL'si kurum dışı aktarmalarla elde edilen ödeneklerin karşılığı olarak gelir kaydedilen nakitlerdir. Bu nedenle bütçe gelirlerinin analizinde bağış ve yardımlar dikkate alınmadığında 2025 yılında İdaremizin gelir tahminlerinde 1.582.194.826,55 TL tahsilat ile %133,24 gerçekleşme sağlandığı görülmektedir.

2025 yılında 1.927.359.169,12 TL bütçe gideri yapılmış olup bu giderlerin 621.603.739,51 TL'si tahsisli ödeneklerden yapılmıştır. Bütçe giderlerinin analizinde tahsisli ödenekler dikkate alınmadığında 2025 yılında gider tahminlerinde, önceki yıldan devreden ve yıl içinde verilen ek ödeneklerle birlikte 1.305.755.429,61 TL harcama ile %76,99 gerçekleşme sağlandığı görülmektedir.

2025 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması

Önceki yıllarda İller Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dan kullanılmış olan krediler için yıl içinde idareimizce toplam 12.448.860,52 TL tutarında geri ödeme yapılmıştır.

3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 17'nci maddesi gereği, İl Genel Meclisi'nin 02.01.2025 tarih ve 1/1-001 sayılı kararı ile oluşturulmuş olan Meclis Denetim Komisyonu İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi yaparak, hazırladığı raporunu Meclis Başkanlığı'na sunmuştur.

2025 yılı içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca başkanlıkça idareimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin denetim faaliyeti icra edilerek Nisan 2025'te taslak denetim raporuna bağlanarak tarafımıza tebliğ edilmiş, söz konusu taslak rapor süresi içerisinde idareimizce cevaplandırılmış ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 38'inci maddesi gereğince Kasım ayı içerisinde İl Genel Meclisi'nin bilgisine sunulmuştur.

2025 yılında, 08.09.2025-26.09.2025 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nce Genel İş ve Yürütümü denetimi yapılarak 26.09.2025 tarih ve 235/35 sayılı teftiş raporu hazırlanarak tarafımıza tebliğ edilmiş, söz konusu rapor süresi içerisinde idareimizce cevaplandırılmış ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 38'inci maddesi gereğince Ekim ayı içerisinde İl Genel Meclisi'nin bilgisine sunulmuştur.

4. DİĞER HUSUSLAR

Kullanılan Krediler

Yıl içerisinde yeni kredi kullanımı olmamıştır.

Tablo 17’de 2025 yılı ve öncesinde kullanılmış olan kredilerin 2025 yılında ve toplamda ödenen anapara ve faiz giderleri gösterilmiştir.

İdaremizce kullanılmış olan krediler için 2026 yılı ve sonraki yıllarda 24.872.035,35 TL anapara, 3.694.668,42 TL faiz gideri olmak üzere toplam 28.566.703,77 ödeme yapılacaktır.

Tablo 17: Kullanılan Krediler

KREDİ				ÖDENECEK			ÖDENEN						KALAN		
Adı	Faiz Oranı (Aylık)	Dönemi	Taksit Sayısı	Anapara	Faiz	TOPLAM	2025 Yılı Ödenen Anapara	Toplam Ödenen Anapara	2025 Yılı Ödenen Faiz	Ödenen Toplam Faiz	2025 Yılı Ödenen Toplam	TOPLAM ÖDENEN	Anapara	Faiz	TOPLAM
VAKIFBANK muhtelif köy yollarımızın bakım-onarımları ve BSK asfalt kaplama çalışmaları için *	14,75%	06/2022-05/2026	48	10.000.000,00	3.477.675,00	13.477.675,00	2.910.275,26	8.648.838,21	459.143,54	3.424.912,49	3.369.418,80	12.073.750,70	1.351.161,79	52.762,51	1.403.924,30
272306 Bitümlü Malzeme, Agregası, Yakacak ve Yapıştırıcı Malzeme Alımı	6%	12/2022-11/2027	60	4.838.169,34	791.728,10	5.629.897,48	968.997,46	2.810.726,64	153.426,91	667.857,41	1.122.424,37	3.478.584,05	2.027.442,69	123.870,74	2.151.313,43
272707-Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi IV. No.'lu Mekanik Tesis İkmal İnşaatı Yapım İşi	15%	01/2023-12/2027	60	34.839.911,77	14.431.184,74	49.271.096,51	6.997.160,62	17.290.294,15	3.213.904,94	11.558.671,16	10.211.065,56	28.848.965,31	17.549.617,62	2.872.513,58	20.422.131,20
273076-Meydan ve Yol Düzenleme Yapım İşi	15%	01/2023-12/2027	60	7.927.125,46	3.331.008,12	11.258.133,58	1.572.427,17	3.983.312,21	772.240,30	2.685.486,53	2.294.667,47	6.668.798,74	3.943.813,25	645.521,59	4.589.334,84
TOPLAM				57.605.206,56	22.031.595,01	79.636.802,57	12.448.860,51	32.733.171,21	4.548.715,69	18.336.927,59	16.997.576,20	51.070.098,80	24.872.035,35	3.694.668,42	28.566.703,77

*Faiz ve BSMV birlikte gösterilmiştir.

Diğer Borçlar

2025 yılında, genel aydınlatma (köylerimizin sokak ve meydanlarının aydınlatılması) giderleri için idaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından İller Bankası'na toplam 21.593.215,69 TL kesinti yapılmıştır.

Tablo 18'de; toplam borç, 2024 yılı öncesi ödenen, 2025 yılında ödenen borç bilgileri ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 18: İl Özel İdaresi Borç Bilgileri

Konusu	Toplam Borç	2024 Yılı Öncesi Ödenen	2025 Yılında Ödenen	Kalan
İdaremize Devredilen Belde Belediyelerin Amme +Uzlaşma Borçları	19.470.903,41	19.470.903,41		0,00
İller Bankasından Kullanılan Kredilerin Anaparaları	84.385.991,76	51.326.532,94	9.538.585,26	23.520.873,56
İller Bankasından Kullanılan Kredilerin Faizleri	26.962.829,50	19.231.351,44	4.089.572,15	3.641.905,91
Genel Aydınlatma Gideri	70.305.169,38	48.711.953,69	21.593.215,69	0,00
MOSSİP Kesintileri	145.483,08	34.691,32	110.791,76	0,00
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İlave Payı (BAKA)	360.740,14	360.740,14		0,00
İller Bankası Payından Yapılan Kesintilerin Toplamı	201.631.117,27	139.136.172,94	35.332.164,86	27.162.779,47
Diğer Bankalardan Kullanılan Kredilerin Anaparaları	10.000.000,00	5.738.562,95	2.910.275,26	1.351.161,79
Diğer Bankalardan Kullanılan Kredilerin Faizleri	3.477.675,00	2.965.768,95	459.143,54	52.762,51
Diğer Bankalardan Yapılan Kesintiler	13.477.675,00	8.704.331,90	3.369.418,80	1.403.924,30
İdaremize Devredilen Belde Belediyelerinin Diğer Borçları	3.200.425,84	3.200.424,84		0,00
TOPLAM	218.309.218,11	151.040.930,68	38.701.583,66	28.566.703,77

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

İl Özel İdaresi

İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.

İl Özel İdaresinin Karar Organları

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali'den oluşmaktadır.



İl Genel Meclisi

İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi'nin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.

İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisi'nce belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

İl Genel Meclisi'nin Partilere Göre Dağılımı

Isparta İl Genel Meclisi; 19 Adalet ve Kalkınma Partisi, 8 Cumhuriyet Halk Partisi, 5 Milliyetçi Hareket Partisi ve 1 İyi Parti olmak üzere toplam 33 üyeden oluşturulmuştur.

İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesi ve İl Genel Meclisi'nin 19.04.2024 tarih ve 4/1-075 sayılı kararı ile ilk iki yıl için görev yapmak üzere İl Genel Meclis Başkanlığı'na yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde Merkez İlçe Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Av. Mehmet Ali ERTUĞRUL seçilmiş olup, halen İl Genel Meclis Başkanı olarak görev yapmaktadır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 5. Maddesi ve İl Genel Meclisi'nin 22.04.2024 tarih ve 4/2-076 sayılı kararı ile ilk iki yıl için görev yapmak üzere Meclis I. Başkan Vekilliği'nce yapılan gizli oylama ve neticesinde Merkez İlçe Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Muammer ÇOLAK seçilmiştir. Halen Meclis I. Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 5. Maddesi ve İl Genel Meclisi'nin 22.04.2024 tarih ve 4/2-077 sayılı kararı ile ilk iki yıl için görev yapmak üzere Meclis II. Başkan Vekilliği'nce yapılan gizli oylama ve neticesinde Yalvaç Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Ali AK seçilmiştir. Halen Meclis II. Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 5. Maddesi ve İl Genel Meclisi'nin 22.04.2024 tarih ve 4/2-078 sayılı kararı ile ilk iki yıl için görev yapmak üzere Meclis Başkanlık Divanı 2 asil kâtip üyeliğince yapılan gizli oylama ve neticesinde Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet GÜNKAYA (Atabey) ve Muhammed Samet NAYIR (Gelendost) seçilmişlerdir. Halen Meclis Başkanlık Divanı asil kâtip üyeliği görevine devam etmektedirler.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11 ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 5. Maddesi ve İl Genel Meclisi'nin 22.04.2024 tarih ve 4/2-079 sayılı kararı ile ilk iki yıl için görev yapmak üzere Meclis Başkanlık Divanı 2 yedek kâtip üyeliğine yapılan gizli oylama ve açık tasnif neticesinde Ak Parti İl Genel Meclis Üyeleri Talha GÜLER (Merkez) ve Muhammed Huzeyfe ŞAHİN (Yalvaç) seçilmişlerdir. Halen Meclis Başkanlık Divanı yedek kâtip üyeliği görevine devam etmektedirler.

İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonları

İl Genel Meclisi'nin 07.04.2025 tarih ve 4/1-060 sayılı kararları ile 6 adet ihtisas komisyonu kurulmasına ve komisyonlardan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile birlikte ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, Sanayi, Ticaret ve Turizm Komisyonu adı altında 6 adet ihtisas komisyonu kurulmasına komisyonlardan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 6'sar, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu ve Sanayi, Ticaret ve Turizm Komisyonu'nun 5'er üyeden oluşturulmasına karar verilmiştir.

İl Genel Meclisi'nin Faaliyetleri

Isparta İl Genel Meclisi'nce; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2025 yılı içerisinde; 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasında 236 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilmiştir.

İl Genel Meclisi Toplantı Yeri

İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nda belirtilen sürelerde İl Genel Meclisi toplantı salonunda toplantısını yapmaktadır.

Denetim Komisyonu

İl Genel Meclisi; her yıl İl Özel İdaresi'nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla denetim komisyonu oluşturmaktadır.

İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı denetimi için; denetim komisyonuna İl Genel Meclisi'nin 02.01.2025 tarih ve 001 sayılı kararları gereğince İl Genel Meclis Üyeleri Muhammed Samed NAYIR, Hasan Ali TÜRK, Ali AK, Bekir KILIÇARSLAN ve İzzet Mehmet KOÇAK seçildiği ayrıca denetim komisyonu çalışmaları için 2 uzman personelin 20 gün süre ile görevlendirilmesi ve görevlendirilecek uzman personellerin her birine brüt aylık memur maaş katsayısının 600 gösterge rakamı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda günlük ödeme yapılmasına karar verildiği ve denetim komisyonunun raporunu 14.03.2025 tarihinde İl Genel Meclis Başkanlığı'na sunarak görevini tamamladığı anlaşılmıştır.

İl Genel Meclisi'nce Seçilen Birlik Üyelikleri

BİRLİK ADI	ASIL ÜYE	YEDEK ÜYE
Vilayetler Hizmet Birliği	Mehmet Ali ERTUĞRUL	Muammer ÇOLAK
Isparta İl ve Belediye Yurt Yaptırma Birliği	İbrahim AĞRAS Mehmet KAYA	Cafer Tayyar ALACA Hasan Ali TÜRK
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği	Muhammed Samed NAYIR Mehmet FESÇİ	-
İller Bankası	Mehmet Ali ERTUĞRUL	Muammer ÇOLAK
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeleri	Merkez İlçe Huriye KUTLU, Aksu İlçesi Mehmet KAYA, Atabey İlçesi Mehmet GÜNKAYA, Eğirdir İlçesi Mehmet FESÇİ, Gelendost İlçesi Muhammed Samed NAYIR, Gönen İlçesi Cafer Tayyar ALACA, Keçiborlu İlçesi İbrahim AĞRAS, Senirkent İlçesi Hüseyin Dursun BALIM, Sütçüler İlçesi Hasan Ali TÜRK, Şarkikaraağaç İlçesi Fatih DEMİRTAŞ, Uluborlu İlçesi Mustafa KABASAKAL, Yalvaç İlçesi Ali AK ve Yenişarbademli İlçesi Ali Nadir MACİT	

Mütevelli Heyet Üyeliği

İl Genel Meclisi'nin 06.12.2024 tarih ve 12/5-270 sayılı kararları gereğince 2025 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere seçilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri;

İlçe	Üyeler
Merkez	Cuma AKYILDIZ ve Selahattin ÇETİNKAYA
Aksu	Hüseyin ÇANKAYA, Servet KAYA, Hasan MUSLU
Atabey	Ahmet Sefa AKÇAKAYA ve Hasan İÇLİ
Eğirdir	Melike BAŞTOK ve Ali KIZILTAŞ
Gelendost	Tevfik MUTLU, Levent ALTAN ve Mehmet BİLGİN
Gönen	Ahmet DOĞAN ve Mehmet KOÇAK
Keçiborlu	Zafer AYDIN ve Bülent SU
Senirkent	Dudu TORTOP ve Mehmet ÖZDEMİR
Sütçüler	Yusuf ÖCAL, Durmuş TANDOĞAN ve Hüseyin Şükrü ASLAN
Şarkikaraağaç	Aygül SİRKECİ ve Mustafa Ali YILDIZ
Uluborlu	İbrahim ÖZKUL, Hurşit TEMEL ve Süleyman SARIGÜL
Yalvaç	Mehmet Ali KORKMAZ ve Durmuş BUĞDAYCI
Yenişarbademli	Ahmet AKER, Ersoy MACİT, Nazım DOĞAN, Mehmet FİDAN, Abdurrahman SİNAP, Ceyhan AYDEMİR, Sadettin ONUR, Bekir KILIÇARSLAN ve Ruhi KAYA

İl Encümeni

5302 sayılı kanunun 6360 sayılı kanunla değişik 25. maddesi gereğince; İl Encümeni Vali'nin başkanlığında, Genel Sekreter ile İl Genel Meclisi'nin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve Vali'nin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşmaktadır.

İl Genel Meclisi'nin 07.04.2025 tarih ve 4/1-059 sayılı kararları ile 3 İl Encümeni üyesi seçilmiş olup, ayrıca Valilik Makamı'nın 22.01.2025 tarih ve 63174 sayılı olurları ile birim amirleri arasından iki üye seçilerek İl Encümeni teşekkül ettirilmiştir.

İl Encümeni Faaliyetleri

İl Encümeni'nce; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 26. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2025 yılı içerisinde 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 895 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilerek kararlara göre işlem tesis edilmiştir.

İl Encümeni Oluşumu

Cumhurbaşkanlığı'nın 18.09.2024 tarih ve 2024/321 sayılı "Valiler Kararnamesi" ile Isparta iline Abdullah ERİN Vali olarak atanmıştır.

Abdullah ERİN	İl Encümen Başkanı- Vali
Abdullah ÇELİK	Genel Sekreter / İl Encümen Üyesi
Muammer ÇOLAK	İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi
Mehmet GÜNKAYA	İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi
Huriye KUTLU	İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi
Metin ÖZERDEN	Destek Hizmetleri Müdürü / İl Encümen Üyesi
Şebnem ÖZDOĞAN	Strateji Geliştirme Müdürü / İl Encümen Üyesi

İl Encümeni Toplantı Yeri

İl Encümeni toplantıları her hafta Salı günü saat 10.30'da İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Memur ve İşçi Personel Özlük İşleri

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memur personel, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi personel ve sözleşmeli çalışan memur personel için her personele bir özlük dosyası tutularak yılı içerisindeki özlükleri ile ilgili tüm belgeleri dosyalamak,
- 3 adet memur personelin naklen tayin (gelen) işlemi, 4 adet memur personelin kendi istekleri üzerine emeklilik işlemleri yapılmıştır.
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi 71 adet memur personelin ve 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi 40 adet derece kademe ilerlemesine hak kazanan işçi personelin terfi işleri,
- 21 adet memur ve 3 adet işçi personelin birimler arası yer değiştirme işlemleri,
- Öğrenim değişikliği yapan 2 adet memur personelin intibak işlemleri,
- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda başarı gösteren 7 adet memur personelin atama onayları,
- Memuriyet öncesi SSK'lı çalışan 2 memur personelin isteği üzerine sigortalı çalışmışlıklarının emekli sandığı hizmetleriyle birleştirme işlemlerinin yapılarak bu verilen HİTAP sisteminde takibi işlemleri,
- 98 memur personele giyim yardımı yapılması işlemi,
- Memur personellerde (6 adet memur personel sendikalar arası yer değiştirme) sendika ile ilgili işlemleri,
- İdareimizde görev yapan memur personelin Mal Bildirimi Beyannameleri'nin (5) li yıllardaki yenilenmesi sağlanmış ve Mal Bildirimi Değerlendirme Komisyonu'nca mal bildirimi değerlendirme işlemleri,
- Memur personellerde 12 adet personelin sendika üyeliği, 5 adet memur personelin sendikalar arası yer değiştirme ile ilgili işlemleri,
- Personellerin sicil (7 adet memur personelin 8 yıllık sicil işleminin yapılarak 1 kademe verilmesi) ve diğer sosyal hak ve yardımlarının takibi,
- Tüm personellerimizin maaş ödemeleri,
- 47 adet işçi personelin kendi isteği üzerine emeklilik işlemleri,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi 2 adet memur personele ve idareimiz Personel Anonim Şirketi bünyesindeki 1 adet işçi personele disiplin soruşturması yapılmış ve sonuçlandırılmıştır.
- 2025/01 KPSS Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre idareimize yerleştirilen 15 kişiden 13 adedi idareimizde aday memur olarak atama işlemlerinin yapılması,
- İdareimizde ihtiyaç duyulan pozisyonlarda çalıştırılmak üzere 4 adet sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin takibi,
- Görevli oldukları birimlerde gayretli çalışmaları ile kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde, sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde önemli katkı sağladıkları tespit edilen 8 adet personele Başarı Belgesi, 7 adet işçi personele Teşekkür Belgeleri verilmiştir.

İl Özel İdaresi Norm Kadro İşlemleri

İdareimiz kadroları Devlet Personel Başkanlığı İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartlarına Dair Yönetmelik ve bu yönetmelikte yapılan değişikliklere göre yapılmaktadır.

Tüm Personelin Hizmet İçi Eğitim İşlemleri

İdareimizde çalışan personellerin görevlerini verimli ve etkin bir şekilde yerine getirmeleri için kurumumuzla ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda;

- Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen KBRN Şüpheli Posta ve Farkındalık Eğitimleri'ne 33 adet personelin,
- İl Defterdarlığı koordinasyonunda düzenlenen Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Eğitimleri'ne 43 adet personelin,
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (yapım süreci, yapı denetim hizmetleri, geçici ve kesin kabul süreçleri, hizmet alım işleri vb.) ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında karşılaşılan problemlere yönelik düzenlenen eğitime 27 adet personelin katılımının sağlanması ile ilgili koordine yapılarak,
- Vilayetler Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen 1 adet personele İl Özel İdareleri Program Bütçeye Geçiş Eğitimi, 1 adet personele Ön Mali Kontrol Eğitim Semineri, 1 adet personele de Online Mali Hizmetler Uzmanları Eğitimi konularında Hizmet İçi Eğitimlere katılmaları sağlanmıştır.

Genel Sekreterlik özel büro, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili işlemler

İdareimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan yazışmalar, vatandaşların istek ve şikâyetlerinin cevaplanması, idareimiz amirlerinin katılacağı toplantı vb. işlerin takibi müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemler

İdareimize ait merkez ve ilçelerde bulunan lojmanların tahsis işlemleri ilgili yönetmelik gereği yapılmakta olup bu kapsamda Isparta Merkez ve ilçelerde bulunan lojmanlarımıza giriş (6) ve çıkış (4) işlemleri ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.

Arşiv Hizmetleri ile ilgili işler,

İdareimiz Kurum Merkez Arşivi Arşiv Yönetmeliği'nde belirtilen standartlara uygun hale getirilmesi için fiziki ortam oluşturma işleri tamamlanmış, kompakt dolap alınmış devamındaki çalışmalardan olan dijital arşiv çalışması için Arşiv Ayıklama ve İmha İşlemleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. 2026 yılında tüm birim müdürlüklerindeki belgelerin dijital ortama taşıma işlemleri aşamalı olarak yapılmaya başlanacaktır.

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurumsal Hizmetleri Dijital Ortamlara Taşıyarak Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik Sağlamak			
Sektörü	DKH-İktisadi-Genel İdare			
Adı	Dijital Arşiv Oluşturulması			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurum Arşivinin Dijitalleşme Oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	25	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	25.500.000,00	3.000.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	Dijital arşiv oluşturma çalışmaları için Arşiv Ayıklama ve İmha işlemleri tamamlanmış olup, 2026 yılında dijital ortama taşınma işlemlerine başlanacaktır.			

Genel Evrak (Gelen-Giden) İşleri

İdaremiz kayıtlarında 2025 yılı içerisinde 22860 gelen evrak, 17632 giden evrak kaydı mevcuttur. Giden evraklardan; 1731 adedi adi posta(normal mektup) ve 1999 adedi iadeli taahhütlü, 45 adedi kargo ile gönderilmiş olup, 492 adedi dış zimmet (kurumlara elden gönderilen), 1477 adedi iç zimmet (şahıslara elden) yoluyla, giden tebligat mektup 147 adet, tüm kurumlara e-ortamda 7431 ve Encümen Müdürlüğü'ne 2000 adet onay+görüş evrakı ve Daire İçi Birim Evrakları ve kurumlara fax çekilmesi yoluyla toplam 4140 adet giden evrak işlemi yapılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işler,

İdaremizde konu ile ilgili yapılması gereken işlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği gereğince takip edilmektedir.

İç Kontrol ile ilgili işler,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince idaremiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nce oluşturulan İç Kontrol Sistemi ile ilgili yapılması gereken tüm işler koordineli olarak yürütülmektedir.

CİMER ve Elektronik Başvuru ile ilgili işler

CİMER uygulaması (638 adet), Valilik Açık Kapı Sistemi (18 adet), valilik aracılığı ile gelen talepler (95 Adet), kaymakamlık ve muhtarlar aracılığıyla gönderilen talepler (20 adet), dilekçe, mail, posta ve benzeri yollarla İdaremiz iş ve işleyişiyle ilgili gelen şikâyet ya da talep dilekçeleri (10 adet) birimimizce kabul edilmekte ve cevap verilmektedir. Bu kapsamda 2025 yılında 781 adet başvuru yapılmış ve sonuçlandırılmıştır.

İnsan Kaynakları Planlaması

İç Kontrol Çalışmaları gereğince İnsan Kaynakları Planlamaları ile ilgili işlemlerin belirlenen sürelerde yapılmasına azami derecede gayret edilmektedir

Hizmet İçi Eğitim:

Kurumumuz personeline 2025 yılı içinde İş Güvenliği Uzmanı tarafından;

Memur ve Daimi İşçi Personellerimize Az Tehlikeli İş Yerleri için verilmesi zorunlu olan eğitimlerden;

İş Sağlığı Eğitimi (Kişi Başı) :5 Dk.

İş Güvenliği Eğitimi (Kişi Başı) : 15 Dk.

İdaremiz Personel Hizmetleri A.Ş. de görevli olup Çok Tehlikeli İş Yerleri için verilmesi zorunlu olan;

İş Sağlığı Eğitimi (Kişi Başı) :15 Dk.

İş Güvenliği Eğitimi (Kişi Başı) : 40 Dk.

olmak üzere çeşitli dönem ve sürelerle personele yönelik İş Güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim verilmiştir.

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurumsal Hizmetleri Dijital Ortamlara Taşıyarak Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik Sağlamak			
Sektörü	DKH-İktisadi-Genel İdare			
Adı	Performans Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Performans Ölçme Değerlendirme Sisteminin Kurulma ve Uygulanma Oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	25	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	3.370.000,00	450.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetiminin sağlanması amacıyla Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. 17 Mayıs 2024 tarihli tasarruf tedbirleri Genelgesi nedeniyle henüz personele ödül ve başarı performans ödemesi ile ilgili çalışmalara başlanılamamıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek			
Sektörü	DKH-İktisadi-Genel İdare			
Adı	Nitelikli Personel alımı			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Alınan Nitelikli Personel sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	20	15	15
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	15	75	0	0
Açıklama	-İdaremizin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere; KPSS usulüyle 12 adet, naklen tayin gelen memur 3 adet olmak üzere toplamda 15 memur personel alımı yapılmıştır. -Personel Hizmetleri A.Ş.' ye alınan 66 adet işçi personel gerçekleştirmelere dâhil edilmemiştir.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek			
Sektörü	DKH-İktisadi-Genel İdare			
Adı	Personelin Aidiyetini Arttırmaya Yönelik Sosyal Etkinlik Düzenleme			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	10	2	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	Personelin aidiyetini arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi planlanmış olup henüz etkinlik düzenlenme çalışması İdaremizin 2025 yılındaki İş Yoğunluğu nedeniyle (personel alım sürecinin olması, 2025 yılı içerisinde yapılan teftişler vs.) yapılamamıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek			
Sektörü	DKH-İktisadi-Genel İdare			
Adı	Hizmet İçi Eğitim			
Yeri	Merkez/İdare			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kişi Başı Hizmet İçi Eğitim Saati	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	57	10	1,25	1,25
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	3.370.000,00	200.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	2	13	0	0
Açıklama	Kurumumuz personeline 2025 yılı içinde İş Güvenliği Uzmanı tarafından; Memur ve Daimi İşçi Personellerimize Az Tehlikeli İş Yerleri için verilmesi zorunlu olan eğitimlerden; İş Sağlığı Eğitimi (Kişi Başı) :5 Dk. İş Güvenliği Eğitimi (Kişi Başı) : 15 Dk. İdaremiz Personel Hizmetleri A.Ş. de görevli olup Çok Tehlikeli İş Yerleri için verilmesi zorunlu olan; İş Sağlığı Eğitimi (Kişi Başı) :15 Dk. İş Güvenliği Eğitimi (Kişi Başı) : 40 Dk. olmak üzere çeşitli dönem ve sürelerle personele yönelik İş Güvenliği ile ilgili hizmet içi eğitim verilmiştir.			

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Adli ve İdari Dava Süreci Faaliyeti

İdaremiz lehine ve aleyhine açılan davaların cevaplarının hazırlanabilmesi için ilgili birimlerden istenecek bilgi ve belgeler için yazışmalar yapılmıştır.

İlgili birimlerden toplanan bilgi ve belgeler ışığında hazırlanan dilekçeler bir dosyada toplanarak ve adliyeden numara alınarak yeni dava dosyaları işleme alınmıştır.

İdare leh ve aleyhine açılan davaların duruşma ve keşiflerde; Isparta Valisi'nin vermiş olduğu vekâletnameye dayanarak hazır bulunulmuştur.

Duruşmasında hazır bulunulan davalar ile ilgili olarak mahkemece verilen ara kararı doğrultusunda gerekli evrakların kurum lehine gelecek celsede hazır bulundurulması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma yapılarak evrakların temini sağlanmıştır.

İhtarname Düzenlenmesi ve İlgiliye Gönderilmesi İşlemleri

Gerekli görüldüğü hallerde idare yararına ihtarname hazırlanması ve muhataba gönderilmesi işlemi yapılmıştır.

Savcılık Şikâyetleri Faaliyeti

Birimlerden gelen ve hukuki açıdan suç oluşturduğuna kanaat getirilen şahıslara karşı Cumhuriyet Başsavcılıkları'na suç duyurusunda bulunulması işlemi gerçekleştirilmiştir.

İcra Dosya Takip İşlemleri

İdaremiz leh ve aleyhine açılan icra takiplerinin zamanında tahsili ya da ödenmesi ile ilgili olarak dosyalara gerekli talepleri açma, ödemenin yapılabilmesi için gerekli ödeme emri ve onay belgelerinin hazırlanması işlemleri Hukuk Müşavirliği tarafından gerçekleştirilmiştir.

Hukuki Danışmanlık Faaliyeti

2025 yılında kurum dışı ve kurum içi birimlerden gelen her türlü hukuki görüş, talep ve bilgilere cevap verilmesi hizmeti yürütülmüştür

Adli Yargı Dava Süreci Faaliyeti

Adli yargı davası kapsamında; kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili, kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat, tescil, tapu iptali ve tescil, İş Hukuku'ndan doğan davalar, müdahalenin men'i ödeme emrinin iptali, itirazın iptali, alacak, tapuda isim tashih-i, veraset davası, Türk Ceza Kanunu'ndan doğan davalar, İcra ve İflas Kanunu'ndan doğan davalar, menfi tespit davası, delil tespiti muhtelif kanunlara istinaden verilen cezalardan doğan davaların işlemlerinin yürütülmesi faaliyetidir.

İdari Yargı Dava Süreci Faaliyeti

İdari yargı dava kapsamında; imar uygulamasından doğan davalar, personel işlemlerinden kaynaklanan davalar, idari işlemin iptali istemli davalar, vergi davaları, meclis kararlarına, encümen kararlarına ve plan tadilatlarına karşı açılan davalar ve hizmet kusurundan dolayı açılan tazminat davaların yürütülmesi faaliyetidir.

Dosya Sayısı

2025 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden, müşavirliğimize tahsis edilmiş bulunan ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen 2025 yılı faaliyetleri yukarıdaki gibi olup, leh ve aleyhe başlatılmış bulunan dava ve takip sayıları şu şekildedir.

Sıra No.	MERCİİ	DERDEST	İSTİNAFTA /YARGITAYDA	TOPLAM
1	Adli Yargı	239	40	279
2	İdari Yargı	87	39	126
3	İcra Daireleri	536 275 (aktif işlemde)	-	275
4	Kamulaştırma	396	-	396
TOPLAM		997	79	1076

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4734 Sayılı Kanunun 22-D Kapsamında Yapılan Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi Alımları

İŞİN NİTELİĞİ	MİKTARI (Adet)	HARCAMA (TL)
Mal Alımı	105	10.985.412,36
Hizmet Alımı	32	672.615,40
Yapım İşi	23	2.157.761,07
TOPLAM	100	13.815.788,83

SATIN ALMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN İHALELER

S. NO	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ	BÜTÇE KAYNAĞI	GERÇEKLEŞME	
							FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Anıt Mezar Bahçe Malzemesi Alımı	01.01.2025 31.12.2025	7.104,00	Özel İdare	%100	%100
2	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Anıt Mezar İnternet İhtiyacını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	6.360,00	Özel İdare	%100	%100
3	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Anıt Mezar Makine Teçhizat Bakımı ve Onarımı	01.01.2025 31.12.2025	40.000,00	Özel İdare	%100	%100
4	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Anıt Mezar Makine Teçhizat Bakım ve Onarımı	01.01.2025 31.12.2025	12.000,00	Özel İdare	%100	%100
5	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Büro Dolap, Masa İhtiyaçları Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	163.638,00	Özel İdare	%100	%100
6	Kırtasiye Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Kırtasiye Alımlarını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	697.635,60	Özel İdare	%100	%100
7	Diğer Yayın Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Diğer Yayın Alımlarını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	16.500,00	Özel İdare	%100	%100
8	Baskı ve Cilt Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Baskı ve Cilt Yapım Giderleri	01.01.2025 31.12.2025	481.625,40	Özel İdare	%100	%100
9	Temizlik Malzeme Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Temizlik İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	01.01.2025 31.12.2025	475.875,80	Özel İdare	%100	%100

10	Yakacak Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Yakacak Alımlarını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	2.771.485,80	Özel İdare	%100	%100
11	Elektrik Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Elektrik Alımlarını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	47.021,48	Özel İdare	%100	%100
12	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Laboratuvar Malzeme Alımlarını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	8.424,00	Özel İdare	%100	%100
13	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Zirai Malzeme ve İlaç Alımını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	17.803,00	Özel İdare	%100	%100
14	Diğer Özel Malzeme Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Diğer Özel Malzeme Alımlarını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	115.316,00	Özel İdare	%100	%100
15	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiz Bahçe Malzemesi Alımlarını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	45.240,00	Özel İdare	%100	%100
16	Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Elektrik ve Elektronik Malzeme Alımı	01.01.2025 31.12.2025	144.601,06	Özel İdare	%100	%100
17	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar Benzeri Giderler	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Vergi vb. Ödeme Gideri	01.01.2025 31.12.2025	21.747,37	Özel İdare	%100	%100
18	Telefon Abonelik Kullanım Ücreti	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Haberleşme Faaliyetleri	01.01.2025 31.12.2025	143.718,65	Özel İdare	%100	%100
19	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin İnternet İhtiyacını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	543.489,15	Özel İdare	%100	%100
20	İlan Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin İlan Giderlerini Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	3.693.916,00	Özel İdare	%100	%100

21	Diğer Hizmet Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdarenin Hizmet Tanıtım Giderlerini Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	225.360,00	Özel İdare	%100	%100
22	Büro İşyeri, Mal ve Malzeme Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Malzemesi Alımı	01.01.2025 31.12.2025	399.242,00	Özel İdare	%100	%100
23	Büro İşyeri, Makine ve Teçhizat Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Malzemesi Alımı	01.01.2025 31.12.2025	114.040,00	Özel İdare	%100	%100
24	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Yangın Malzemesi Alımı	01.01.2025 31.12.2025	173.188,80	Özel İdare	%100	%100
25	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Hizmetin Gerektirdiği Mal ve Malzeme Alımı	01.01.2025 31.12.2025	400.725,20	Özel İdare	%100	%100
26	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiş Tefrişat Bakım ve Onarım Giderlerini Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	11.988,00	Özel İdare	%0	%0
27	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiş Makine ve Teçhizatların Bakımı	01.01.2025 31.12.2025	337.897,40	Özel İdare	%100	%100
28	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiş Diğer Bakım Giderleri	01.01.2025 31.12.2025	8.040,00	Özel İdare	%100	%100
29	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Bakımı Giderleri	01.01.2025 31.12.2025	267.990,67	Özel İdare	%100	%100
30	Atölye Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Atölye Bina Bakımı	01.01.2025 31.12.2025	87.417,84	Özel İdare	%100	%100
31	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Diğer Hizmet Binası Bakımı	01.01.2025 31.12.2025	92.100,00	Özel İdare	%100	%100
32	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Lojman Bakım ve Onarımı	01.01.2025 31.12.2025	325.260,00	Özel İdare	%100	%100
33	Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı	01.01.2025 31.12.2025	78.000,00	Özel İdare	%100	%100

34	Mezar ve Şehitlik Yapımı ve Bakımı Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Şehit Mezarlarının Yapım Bakım ve Onarımını Yapmak, Şehitlik Doğalgaz Alımlarını ve Elektrik Alımlarını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	47.500,00	Özel İdare	%100	%100
35	Büro Makinaları Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Büro Makine Alım Giderleri	01.01.2025 31.12.2025	628.410,00	Özel İdare	%100	%100
36	Bilgisayar Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremizin Bilgisayar İhtiyaçlarını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	1.627.907,04	Özel İdare	%100	%100
37	Diğer Makine Teçhizat Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Diğer Makine Teçhizat Alımı	01.01.2025 31.12.2025	3.030.133,10	Özel İdare	%100	%100
38	Bilgisayar Yazılım Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremizin Yazılım Program İhtiyacı Alımı	01.01.2025 31.12.2025	6.717.940,72	Özel İdare	%100	%100
39	Hizmet Binası	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Hizmet Binası Bakım Onarımı	01.01.2025 31.12.2025	3.381.804,87	Özel İdare	%100	%100
40	Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Şehit Mezarlarının Yapım Bakım ve Onarımını Yapmak, Şehitlik Doğalgaz Alımlarını ve Elektrik Alımlarını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	1.064.710,97	Özel İdare	%100	%100
41	Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı	01.01.2025 31.12.2025	5.016.340,69	Özel İdare	%100	%100
42	Elektrik Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İdaremiz Harmanören Asfalt Plenti Elektrik Alımlarını Karşılama	01.01.2025 31.12.2025	3.166.457,00	Özel İdare	%100	%100
43	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı	01.01.2025 31.12.2025	611.940,00	Mahalli İdareler (Özel İdare)	%100	%100
44	Spor Malzemesi Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İlimizdeki Spor Kulüplerinin Eğitsel Faaliyetlerine Destek	01.01.2025 31.12.2025	2.652.206,00	Özel İdare	%100	%100

45	Su Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İlimizdeki Millet Kiraathanesinde Kullanım Amaçlı Su Alımı	01.01.2025 31.12.2025	5.208,59	Özel İdare	%100	%100
46	Temizlik Malzeme Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İlimizdeki Millet Kiraathanesinde Kullanım Amaçlı Temizlik Malzemesi Alımı	01.01.2025 31.12.2025	30.561,24	Özel İdare	%100	%100
47	Yakacak Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İlimizdeki Millet Kiraathanesinde Kullanım Amaçlı Yakacak Alımı	01.01.2025 31.12.2025	157.210,24	Özel İdare	%100	%100
48	Elektrik Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İlimizdeki Millet Kiraathanesinde Kullanım Amaçlı Elektrik Alımı	01.01.2025 31.12.2025	147.994,17	Özel İdare	%100	%100
49	Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	İlimizdeki Millet Kiraathanesinde Yiyecek ve İçecek Alımı	01.01.2025 31.12.2025	101.359,14	Özel İdare	%100	%100
50	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Millet Kiraathanesi Telefon Abonelik Ücreti	01.01.2025 31.12.2025	6.346,50	Özel İdare	%100	%100
51	Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Millet Kiraathanesi İnternet Abonelik Ücreti	01.01.2025 31.12.2025	36.264,75	Özel İdare	%100	%100
52	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Millet Kiraathanesi Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	01.01.2025 31.12.2025	28.800,00	Özel İdare	%100	%100
53	Bilgisayar Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Millet Kiraathanesine Bilgisayar Alımı	01.01.2025 31.12.2025	69.192,00	Özel İdare	%100	%100
54	Diğer Makine Teçhizat Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Millet Kiraathanesi Diğer Makine Teçhizat Alımları	01.01.2025 31.12.2025	20.000,00	Özel İdare	%100	%100
55	Bilgisayar Yazılımı Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Millet Kiraathanesine Bilgisayar Yazılım Alımı	01.01.2025 31.12.2025	66.000,00	Özel İdare	%100	%100

56	Diğer Sermaye Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Engelli Malzemesi Alımı (Altı Nokta Körler Derneğine Malzeme Alımı)	01.01.2025 31.12.2025	180.000,00	Özel İdare	%100	%100
57	Diğer Sermaye Giderleri	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Hafif Seviye Kurtarma Ekibine Malzeme Alımı	01.01.2025 31.12.2025	2.562.443,40	Özel İdare	%100	%100
58	Diğer Hizmet Alımları	Merkez Isparta İl Özel İdaresi	Isparta Valiliği ve Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin Uhdesinde ve Koordinasyonunda Yapılan ve Yapılacak Yatırımları Anlatan Filmlerin Yayınlanması ve Yapılan Hizmetlerin Tanıtılması İşi.	10.01.2025- 10.12.2025	165.000,00	Özel İdare	%100	%100

2025 YILINDA İHALE BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN İHALELER

Müdürlüğümüz ihale birimi tarafından 2025 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında toplam 67 adet ihale gerçekleştirilmiş olup, 4 adedi 4734 sayılı KİK şartları gereğince iptal edilmiştir.

S.NO	MÜDÜRLÜK	İHALE ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	SÖZLEŞME TARİHİ	AÇIKLAMA
1	Yol ve Ulaşım Md.	Ø500 mm Koruge Boru (HDPE Esaslı SN8 Plastik Muflu 6 veya 7 mt), Ø800 mm Koruge Boru (HDPE Esaslı SN8 Plastik Muflu 6 veya 7 mt) mal alımı	3.02.2025	1.088.304,00	5.03.2025	05/03/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
2	Yol ve Ulaşım Md.	Alkid Bazlı Soğuk Yol Çizgi Boyası (Beyaz), Alkid Bazlı Soğuk Yol Çizgi Boyası (Sarı) ve Alkid Bazlı Soğuk Yol Çizgi Boyası İçin Cam Küreciği ve Selülozik Tiner Alınması İşi	4.02.2025	1.362.000,00	14.05.2025	14/05/2025 tarihinde sözleşme imzalandı
3	Destek Hizmetleri Md.	2025 Yılı içerisinde 2024-2025 Futbol sezonunda İlimizde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerimize malzeme alımı işi	22.01.2025	1.778.500,00	12.02.2025	12/02/2025 sözleşme imzalandı.
4	Yat. ve İnş. Müd.	Zehra Ulusoy İlkokulu ve Yedişehitler İlkokulu Güçlendirme ve İkmal İnşaatı Yapım işi.	5.02.2025	7.532.000,00	27.02.2025	27/02/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
5	Yol ve Ulaşım Md.	Çelik Otokorkuluk Yapılması yapım işi	14.02.2025	6.100.000,00	24.04.2025	24/04/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
6	Tarımsal Hizm. Md.	Isparta Keçiborlu Ardıçlı Köyü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Tesisi (METİP) Alanı İlave Elektrik Tesisatı yapım işi	19.02.2025	402.000,00	10.03.2025	10/03/2025 tarihinde sözleşme imzalandı
7	Tarımsal Hizm. Md.	Yem Bitkisi Tohumu (Adi Fiğ) mal alımı	21.02.2025	578.550,00	13.03.2025	13/03/2025 tarihinde sözleşme imzalandı
8	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Merkez İlçe ve İlçe Köylerindeki Çöp Konteynerlerinin Yenilenmesi işi	10.03.2025	2.152.000,00	7.04.2025	07/04/2025 tarihinde sözleşme imzalandı
9	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Merkez ve İlçe Köylerinin Kanalizasyon İnşaatlarında Kullanılmak Üzere Ø 200 mm HDPE Koruge Kanalizasyon Borusu Alımı işi.	5.03.2025	840.234,00	3.04.2025	03/04/2025 tarihinde sözleşme imzalandı
10	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Merkez İlçe Köylerinin Kanalizasyon İnşaatlarında Kullanılmak Üzere Prefabrik Rögar (Parsel Bacası) Alım işi.	4.03.2025	647.600,00	21.03.2025	21/03/2025 tarihinde sözleşme imzalandı
11	Destek Hizmetleri Md.	İdareміz hizmetlerinde ve afet-acil durumlarda kullanılmak üzere jeneratör alımı işi.	25.02.2025	İPTAL		Geçerli teklif çıkmaması nedeni ile iptal edildi
12	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	İçme Suyu HDPE 100 Boru ve Vana Grubu Alımı işi mal alımı	27.03.2025	739.278,00	2.05.2025	02/05/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.

13	Yol ve Ulaşım Md.	600000 Sm ³ CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) mal Alımı	8.04.2025	15.780.000,00	8.05.2025	08/05/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
14	Yol ve Ulaşım Md.	80000 ton agrega malzemesi mal alımı	10.04.2025	14.480.000,00	30.04.2025	30/04/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
15	Yol ve Ulaşım Md.	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmalarında ihtiyaç olan C60B2-5 Bitüm Emülsiyonu mal alımı	15.04.2025	İPTAL		Her iki firmanın da vergi ve sgk borcu olması nedeni ile ihale iptal edilmiştir
16	Yol ve Ulaşım Md.	Bitüm 50/70, Bitüm 160/220 ve Bitümlü Bağlayıcı Fm2 B2 Malzemelerin TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinden, Isparta İli Sınırlarında Bulunan Sabit Asfalt Tesislerine naklinin yapılması hizmet alımı	16.04.2025	5.845.000,00	5.05.2025	05/05/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
17	Destek Hizmetleri Md.	İdareміz hizmetlerinde ve afet-acil durumlarda kullanılmak üzere jeneratör alımı işi	26.03.2025	950.000,00	16.04.2025	08/04/2025 tarihinde firma sözleşmeye davet yazıldı.
18	İmar Kentsel ve Kentsel İyileştirme Md.	Isparta İli Davraz Kayak Merkezi Çiğ Önlem ve Kontrol Projesi kapsamında İHA ile OrtoFoto ve Coğrafi veri üretimi, Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu ve uygulama projesi hizmet alımı işi	9.04.2025	1.950.000,00	20.05.2025	20/05/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
19	Destek Hizmetleri Md.	İdareміz iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere E-ruhsat yazılımı alımı işi	14.04.2025	674.500,00	5.05.2025	05/05/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
20	Tarımsal Hizm. Md.	Isparta-Merkez-Yakaören Köyü Terfi Hattı Tesisi Projesi Yapım İşi	12.05.2025	3.660.000,00	2.06.2025	02/06/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
21	Yol ve Ulaşım Md.	Trafik Uyarı İşaret Levhaları, Omega Montaj Direği, Retro Reflektif ve Trafik Malzemeleri Mal Alımı İşi	28.05.2025	2.308.800,00	19.06.2025	19/06/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
22	Tarımsal Hizm. Md.	Isparta-Keçiborlu-Aydoğmuş Köyü YAS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi.	27.05.2025	1.652.000,00	11.06.2025	11/06/2025 tarihinde Sözleşme imzalandı.
23	Yol ve Ulaşım Md.	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmalarında ihtiyaç olan C60B2-5 Bitüm Emülsiyonu mal alımı işi.	3.06.2025	1.350.000,00	26.06.2025	26/06/2025 tarihinde Sözleşme imzalandı.
24	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta Merkez Çünür Mahallesi 24 Derslikli İlkokulu (Yeni TOKİ) İnşaatı yapım işi	11.07.2025	63.500.000,00	8.08.2025	08/08/2025 tarihinde Sözleşme imzalandı.
25	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta İli Uluborlu İlçesi Alaaddin Keykubat İlçe Halk Kütüphanesi Hizmet Binasının Doğal Gaz Dönüşüm İşi	3.07.2025	797.000,00	31.07.2025	31/07/2025 tarihinde Sözleşme imzalandı.
26	İmar Kentsel ve Kentsel İyileştirme Md.	3194 sayılı İmar Kanununun 32 maddesine göre 2 Etap Kaçak Yapı Yıkım İşi hizmet alımı	11.07.2025	İPTAL		Teklif veren istekli çıkmaması nedeni ile
27	Yat. ve İnş. Müd.	22 Adet Sentetik Çim Yüzeyle Saha Wc- Dinlenme Alanı İnşaatı yapım işi	4.08.2025	49.852.520,00	27.08.2025	27/08/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.

28	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Senirkent Garip Köyü METİP Terfi Hattı, Terfi Binası ve GES Kurulması İnşaatı Yapım İşi	28.07.2025	4.397.000,00	15.08.2025	15/08/2025 sözleşme imzalandı.
29	Yol ve Ulaşım Md.	Sathi Kaplama Yapılması Yapım işi	30.07.2025	2.688.686,00	25.08.2025	25/08/2025 sözleşme imzalandı.
30	Destek Hizmetleri Md.	Isparta İl Özel İdaresi İdari Bina ve Sosyal tesis bakım ve onarımı	19/08/2025	5.547.000,00	8.09.2025	08/09/2025 sözleşme imzalandı.
31	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Atabey İslamköy Köyü İçme Suyu Şebeke Yenileme yapım işi	18/08/2025	9.488.000,00	24.09.2025	24/09/2025 sözleşme imzalandı.
32	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Yalvaç Kurusarı Köyü 100 m ³ ve Koruyaka Köyü 75 m ³ Gömme Betonarme İçme Suyu Depoları İnşaatı yapım işi	20.08.2025	3.883.000,00	11.09.2025	11/09/2025 sözleşme imzalandı.
33	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Yalvaç Körküler Köyü İçmesuyu Şebeke Yenileme yapım işi	19.08.2025	3.232.000,00	25.09.2025	25/09/2025 sözleşme imzalandı.
34	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Yenişarbademli Gölkonak Köyü İçmesuyu Şebeke Hattı ve İlave Kanalizasyon yapım işi	20.08.2025	2.177.900,00	11.09.2025	11/09/2025 sözleşme imzalandı.
35	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Şarkikaraağaç Köyleri 500 Kişilik Fosseptik ve İlave Kanalizasyon Hattı yapım işine	21.08.2025	3.499.000,00	12.09.2025	12/09/2025 sözleşme imzalandı.
36	Tarımsal Hizm. Md.	Isparta-Merkez-Büyükhacılar Köyü YAS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi	25.08.2025	1.743.000,00	15.09.2025	15/09/2025 sözleşme imzalandı.
37	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta Senirkent Yassıören Köyü Ayazmana Mevcut Mesire Alanına Ek Düzenlemesi yapım işi	03.09.2025	3.547.000,00	3.10.2025	03/10/2025 sözleşme imzalandı.
38	Yol ve Ulaşım Md.	Çelik Otokorkuluk Yapılması Yapım İşi	08.09.2025	10.494.767,00	8.10.2025	08/10/2025 sözleşme imzalandı.
39	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta İlinde Bulunan 4 Adet Cemevi Muhtelif Onarımlar yapım işi	27.08.2025	1.379.000,00	18.09.2025	18/09/2025 sözleşme imzalandı.
40	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Senirkent Akkeçili Köyü Terfi Hattı, Terfi Binası, GES Kurulması ve Yalvaç Yukarıkaşıkara Köyü İçme Suyu 2. Kısım Şebeke Hattı Yenilme İnşaatı yapım işi	10.09.2025	3.777.777,77	7.10.2025	07/10/2025 sözleşme imzalandı.
41	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Gelendost İlçesi Balcı Köyü ve Esinyurt Köyü, Keçiborlu İlçesi Aydoğmuş Köyü ve Yeşilyurt Köyü, Uluborlu İlçesi İnhisar Köyü, Yalvaç İlçesi Hisarardı Köyü İçme Kullanma Suyu Sondaj Kuyusu Açılması yapım işi	12.09.2025	8.499.635,00	8.10.2025	08/10/2025 sözleşme imzalandı.
42	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta İlinde Bulunan 2 Adet Cemevi İçin Mal Alım İşi	17.09.2025	896.950,00	15.10.2025	15/10/2025 sözleşme imzalandı.
43	Destek Hizmetleri Md.	Isparta İl Özel İdaresi Yemekhanesi Soğuk Oda yapım işi.	6.10.2025	856.120,00	30.10.2025	30/10/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
44	Yat. ve İnş. Müd.	Gelendost Kaymakamlık Binası Doğalgaz Dönüşüm yapım işi.	30.09.2025	893.000,00	21.10.2025	21/10/2025 sözleşme imzalandı.

45	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Gönen İçdecik Köyü, Yalvaç Çakırçal ve Ayvalı Köyleri İçme Suyu Motopomplarının Güneş Enerjisi Yapım işi.	09.10.2025	1.849.500,00	27.10.2025	27/10/2025 sözleşme imzalandı.
46	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta/Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası doğalgaz dönüşümü yapılması yapım işi.	1.10.2025	348.877,00	30.10.2025	30/10/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
47	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta/ Gelendost İlçe Emniyet Amirliği Lojmanlı hizmet binası doğalgaz dönüşümü yapılması yapım işi.	2.10.2025	1.398.877,00	30.10.2025	30/10/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
48	Yat. ve İnş. Müd.	ISPARTA/Senirkent İlçe Emniyet Amirliği Lojmanlı hizmet binası doğalgaz dönüşümü yapılması yapım işi.	3.10.2025	838.877,00	30.10.2025	30/10/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
49	Tarımsal Hizm. Md.	Isparta Keçiborlu Saracık Köyü METİP ve Sulama Tesisine ait ENH Yapım işi	21.10.2025	2.990.000,00	5.11.2025	05/11/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
50	Tarımsal Hizm. Md.	Isparta-Keçiborlu Saracık Köyü YAS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Tamamlama Projesi Yapım işi.	16.10.2025	692.291,47	3.11.2025	03/11/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
51	Yat. ve İnş. Müd.	Davraz Kayak Merkezi OG Kök Binası Değişim yapım işi.	22.10.2025	2.150.032,01	13.11.2025	13/11/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
52	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta Gönen İlçe Emniyet Amirliği Yeni Hizmet Binası Yapım işi.	17.11.2025	27.500.000,00	25.12.2025	25/12/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
53	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Eğirdir İlçesi Gökçehöyük Köyü İlave Kanalizasyon ve 200 Kişilik Fosseptik İnşaatı yapım işi	31.10.2025	1.763.000,00	19.11.2025	19/11/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
54	Tarımsal Hizm. Md.	Isparta Sütçüler İbişler Köyü YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesisi işi yapım işi	7.11.2025	5.689.000,00	11.12.2025	11/12/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
55	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta İl Merkezine 5 adet KGYS görüntüleme noktasının kurulmasına ait montajlı mal alımı işi	7.11.2025	İPTAL		Bütün Tekliflerin reddi nedeniyle ihale iptal
56	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Uluborlu İleydağı Köyü İçme Suyu Terfi Hattı, Terfi Binası, GES Kurulması İnşaatı ve Keçiborlu Kılıç Köyü İçme Suyu Terfi Binası Yıkımı-Yapımı, Terfi Hattı Değişimi yapım işi	25.11.2025	3.477.000,00	18.12.2025	18/12/2025 sözleşme imzalandı.
57	İmar Kentsel ve Kentsel İyileştirme Md.	Kırsal Yerleşim Alanında Yapı Stoğu Tespiti	18.11.2025	742.885,50	10.12.2025	10/12/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
58	Yat. ve İnş. Müd.	Büyükgökçeli Köyü 1700 Kwe Kurulu Gücünde GES Projesi	4.12.2025	47.444.444,00		Kesinleşen İhale Kararı tebliğ edildi. 06/01/2026 Sözleşmeye davet yazılacak.
59	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Yalvaç Özgüney Özbayat Köyleri İçme Suyu Dağıtım Maslağı ve Kısmi İsale Hattı Yapım işi.	26.11.2025	1.169.000,00	24.12.2025	24/12/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.

60	İşlt. ve İştirakler Müd.	Isparta İl Özel İdaresi Taşıt ve İş Makinalarının ihtiyacı olan 900000 Lt Motorin ve 30000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) satın alınması işi mal alımı	23.12.2025	35.790.000,00		02/01/2026 tarihinde kesinleşen ihale kararı yazıldı.
61	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta İli Keçiözümlü İlçesi, İncesu Köyünde bulunan 3 adet Tescilli Çeşme, 1 adet Çamaşırhanenin Restorasyonun ve Senirkent İlçesi Uluğbey Köyünde Bulunan tescilli eski okul binasının basit onarımın restorasyonun onarım işi	1.12.2025	11.373.274,60	25.12.2025	25/12/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
62	Yat. ve İnş. Müd.	Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği Lojmanlı hizmet binası doğalgaz dönüşümü yapılması yapım işi.	8.12.2025	1.348.877,00	5.01.2026	05/01/2026 tarihinde sözleşme imzalandı.
63	Yat. ve İnş. Müd.	Eğirdir 16 Daireli Polis Lojmanları Doğalgaz Dönüşüm yapım işi.	10.12.2025	1.597.877,00	5.01.2026	05/01/2026 tarihinde sözleşme imzalandı.
64	İşlt. ve İştirakler Müd.	İdaremize ait Taşıt ve İş Makinaları İhtiyacı olan 50000 Lt Motorin satın alınması işi.	1.12.2025	2.124.500,00	17.12.2025	17/12/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
65	İşlt. ve İştirakler Müd.	İdaremize ait Taşıt ve İş Makinaları İhtiyacı olan 50000 Lt Motorin satın alınması işi.	5.12.2025	2.098.450,00	26.12.2025	26/12/2025 tarihinde sözleşme imzalandı.
66	Yat. ve İnş. Müd.	Isparta Gülcü 12 Derslikli İlkokul Yapım İş	15.01.2026			
67	Su ve Kanal Hizmetleri Md.	Isparta Yalvaç Kozluçay Köyü İçme Suyu Şebeke ve İsale Hattı AÇB Boru Yenileme Yapım işi.	6.01.2026	4.132.000,00		09/01/2026 tarihinde kesinleşen ihale kararı yazıldı.

Isparta Şehitliği: 12.11.2016 tarih ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şehitlik Yönetmeliği ile Özel İdare’ye devrolan Isparta Şehitliği’nde bulunan şehitlerimizin aziz hatırasına uygun biçimde bakımı, onarımı ve güvenliği birim müdürlüğümüzce sağlanmaktadır.

2025 yılında merkez, ilçe ve köyler olmak 12 adet Şehit Mezarı Yapımı ve Yenilenmesi yaptırılmıştır.

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Faaliyetleri

➤ İdare Muhtelif İşler Hizmet Alımı

- İdareimizde Temizlik Personeli-Aşçı Yardımcısı-Muhasebeci-Büro Görevlisi-Personel Şefi-Aşçı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı.
- 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arası
- 2025 Yılı toplam proje tutarı: 36.129.160,79 TL
- 2025 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil): 36.129.160,79 TL.
- 2025 Yılı gerçekleşme: %100

➤ İdare Özel Güvenlik Hizmet Alımı

- Isparta İl Özel İdare yerleşkesi ve Şehitlik Özel Güvenlik Hizmetlerinde Personel Çalıştırılması İşİ
- 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arası
- 2025 Yılı toplam proje tutarı: 16.902.464,02 TL
- 2025 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil): 16.902.464,02 TL
- 2025 Yılı gerçekleşme: %100

➤ Anıt Mezarın Özel Güvenlik Hizmet Alımı

- Cumhurbaşkanı Merhum Sayın Süleyman Demirel’in Isparta İli Atabey İlçesi İslamköy - Çalca Tepesinde Bulunan Anıt Mezarının Korunması Özel Güvenlik Hizmet Alımı.
- 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arası
- 2025 Yılı toplam proje tutarı: 8.391.150,63 TL
- 2025 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil) 8.391.150,63 TL
- 2025 Yılı gerçekleşme: %100

➤ Anıt Mezarın Temizlik Hizmet Alımı

- Cumhurbaşkanı Merhum Sayın Süleyman Demirel’in Isparta İli Atabey İlçesi İslamköy - Çalca Tepesinde Bulunan Anıt Mezarının Temizlik Hizmet Alımı.
- 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arası
- 2025 Yılı toplam proje tutarı: 1.311.719,99 TL
- 2025 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil) 1.311.719,99 TL
- 2025 Yılı gerçekleşme: %100

- **Vali Konağı Temizlik-Bahçivanlık Hizmet Alımı**
 - Isparta Vali Konağında Temizlik ve Bahçivanlık İşlerinde Personel Çalıştırılması İşİ
 - 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arası
 - 2025 Yılı toplam proje tutarı: 7.758.448,37 TL
 - 2025 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil): 7.758.448,37 TL
 - 2025 Yılı gerçekleşme: %100
- **Isparta İl Özel İdaresi'ne Bağlı Millet Kırathanesi Özel Güvenlik Hizmeti Alımı**
 - Isparta İl Özel İdaresi'ne Bağlı Millet Kırathanesi Özel Güvenlik Hizmetlerinde 2 Kişi İle 12 Ay Süreli Personel Çalıştırılması İşİ.
 - 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arası
 - 2025 Yılı toplam proje tutarı: 1.311.719,99 TL
 - 2025 Yılı toplam harcama tutarı (KDV dâhil) 1.311.719,99 TL
 - 2025 Yılı gerçekleşme: %100

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
Hedefi	Spor Tesislerinin Yaygınlaştırılması ve Şartlarının İyileştirilmesi Faaliyetlerini Destekleyerek Sporcu Sayısını Arttırmak ve Sporlu Daha Geniş Kitlelere Yayımak			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Desteklenen Amatör Spor Kulübü Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	150	30	6	6
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	6.740.000,00	3.000.000,00	2.652.206,00	2.652.206,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	4	20	39	88
Açıklama	Spor malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Arttırılması			
Hedefi	Dezavantajlı Grupları Ekonomik ve Sosyal Yönden Desteklemek			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	Engelli Bireylerin Günlük Yaşam Becerilerini Güçlendirmek İçin Malzeme Desteğinin Verilmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Engelli Bireylere Verilen Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	50	10	100	100
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.210.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	2	10	15	100
Açıklama	Altı Nokta Körler Derneğine (engelli bireyler için) malzeme alımı (4 kalem)			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İnsanların Bilgiye Erişimini Kolaylaştırmak ve Okuma Alışkanlığını Teşvik Etmek			
Sektörü	EĞİTİM-Kültür			
Adı	Millet Kiraathanesi Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme ve işletilmesi			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Desteklenen Millet Kiraathanesi Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	19.550.000,00	2.870.000,00	3.328.817,95	3.328.817,95
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	17	116
Açıklama	Millet Kiraathanesinin işletilmesi			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemi, Güvenlik Sistemi Ve İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	-			
Adı	Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum İçin Gerekli Çalışmaların Yapılması			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum Oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	100	95	95
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	95	95	0	0
Açıklama	2025 yılında idareimiz internet ağındaki yapılan tüm işlemlerin İçişleri Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemini, Güvenlik Sistemini Ve İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	-			
Adı	Bilgisayar Kullanıcılarına Eğitim Verilmesi			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bilgi Yönetim Sistemi Kullanıcılarına Verilen Kişi Başı Eğitim Saati	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	18	6	6	6
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	33	100	0	0
Açıklama	İdareimiz personeline; kurumsal süreçlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla otomasyon yazılımı kullanımı, e-içişleri sistemi uygulamaları ve bilgi güvenliği konularında eğitimler verilmiş; personelin sistemleri doğru ve güvenli şekilde kullanma yetkinliğinin artırılması sağlanmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemini, Güvenlik Sistemini Ve İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi	Planlanan		Gerçekleşen	
Yeni Alınan/Güncellenen Yazılım Sayısı	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	30	6	12	12
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	32.965.000,00	1.000.000,00	1.871.092,72	1.871.092,72
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	40	200	6	187
Açıklama	1. E-Ruhsat Yazılımı Alımı 2. E-İmar Yazılımı Alımı 3. 11 kullanıcı Hakediş+Yaklaşık Maliyet Bilgisayar Programı için güncelleme, bakım ve destek hizmeti alımı 4. İdaremiz dijital tasarım ve medya iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere tasarım ve medya üretim yazılımı alımı 5. Antivirüs yazılımı alımı 6. İdaremiz birimlerinde kullanılmak üzere Tasarım ve Çizim Programı alımı 7. 58 adet 3 yıllık nitelikli elektronik sertifika yenileme bedeli 8. Hukuk Müşavirliğince kullanılmakta olan programların güncellemesi 9. Memur İşçi Sözleşmeli Personel Maaş Takip Programı Güncelleme ve 12 Aylık Teknik Destek Alımı 10. İdaremiz birimlerinde kullanılmak üzere yönetim ve yedekleme yazılımı alım işi 11. İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 Boyutlu Cad Yazılımı alımı 12. İdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere otomasyon destek yazılımı alımı (2 kalem) - 2024 yılında başlayan İdaremiz Akaryakıt İstasyonunun Modernizasyonu işi için 287.448,00 TL harcama yapılmıştır. Bu harcama 2025-2029 dönemi harcama ve gerçekleştirmelerine dâhil edilmemiştir.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemini, Güvenlik Sistemini Ve İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi Alınan Donanım Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	230	38	65	65
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	26.220.000,00	4.730.000,00	2.256.317,04	2.256.317,04
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	28	171	9	48
Açıklama	- İdareimiz idari bina internet sistem odasında kullanılmak üzere yönetilebilir siwitch alım işi (4 adet) - İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kullanıcı verilerini arşivleme kayıt cihazı alımı (1 kalem) - İdareimiz sunucularında kullanılmak üzere veri diski alımı(1 adet) - İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bilgisayar alımı (18 adet) - İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere iş istasyonu (2 adet) ve monitör (20 adet) alımı - İdareimiz birimlerinde kullanılmak üzere yazıcı alımı (16 adet) - Güvenlik duvarı donanımı alımı (1 adet) - İdareimizde kullanılmak üzere PDKS cihazı ve Access Point için powerbank alımı (2 adet)			

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Etkili Mekânsal Planlamalar ile Yerleşim Yerlerini Geliştirmek			
Sektörü	-			
Adı	Yapılarla İlgili İhtiyaç ve Taleplerin (İzin, Görüş, İskân Vb.) Karşılanması			
Yeri	İl geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025			
Kaynağı (Özel İdare)	-			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yapılarla İlgili İhtiyaç ve Taleplerin (İzin, Görüş, İskân Vb.) Karşılanma Oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	100	-	-
Açıklama	2025 yılı içerisinde 212 adet köyü görüşü,253 adet yapı ruhsatı ve 181 adet yapı kullanma izin belgesi olarak toplam 646 adet izin düzenlenmiştir.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Etkili Mekânsal Planlamalar ile Yerleşim Yerlerini Geliştirmek			
Sektörü	DKH - Sosyal - Şehirleşme			
Adı	İmar Planı Yapımı ve Uygulamaları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İmar Planı (Tadilat ve Revizyonu Dâhil) Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	50	10	23	23
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	18.420.000,00	2.500.000,00	2.976.000,00	2.976.000,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	46	230	16	119
Açıklama	İdaremi sorumluluğunda olan köylerde 22 adet İmar Planı ve Tadilatı yapılmıştır ve 1 Adet Gelendost İlçesi, Bağlı Köyü, Revizyon İmar Planı			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Etkili Mekânsal Planlamalar İle Yerleşim Yerlerini Geliştirmek			
Sektörü	DKH-Sosyal Şehirleşme			
Adı	Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı			
Yeri	Eğirdir Gölü Çevresi			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Doğal Sit Alanına Göre Koruma Amaçlı Gerçekleştirilen İmar Planı Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	13	2	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	23.600.000,00	3.250.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	Herhangi bir çalışma yapılamamıştır			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Etkili Mekânsal Planlamalar İle Yerleşim Yerlerini Geliştirmek			
Sektörü	DKH-Sosyal Şehirleşme			
Adı	İmar Planı Yapımı ve Uygulamaları			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İmar Uygulamaları (18. Md) Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	61	15	11	11
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	18.420.000,00	2.500.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	18	73	0	0
Açıklama	2 adet Şarkikaraağaç Gedikli ve Sarıkaya köyleri 18.madde uygulama işi devam etmekte olup 11 adet köylerde vatandaşların talepleri yapılmıştır			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Arttırılması			
Hedefi	Etkili Mekânsal Planlamalar İle Yerleşim Yerlerini Geliştirmek			
Sektörü	DKH-Sosyal Şehirleşme			
Adı	Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi Kapsamında Numarataj ve Köy Sınırlarının Güncellenmesi Çalışmaları			
Yeri	İl geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: MAKS Uygulaması Yapılan Köy Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	50	10	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.350.000.00	200.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	Talep olmamıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür Varlıklarının Gelecek Nesillere Aktarılabilmesi İçin İl'in Sahip Olduğu Kültür Ve Sanat Değerlerinin Korunmasını Sağlamak, Farkındalığı Yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - Kültür			
Adı	Tescilli /Tescilsiz Yapıların Korunmasına Yönelik Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon vb. Faaliyetlerle İlgili Projeler Hazırlanarak, Uygulamaya Geçirilecektir.(Proje Yaptırılması)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Tescilli /Tescilsiz Yapıların Korunmasına Yönelik Yapılan Proje Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	15	3	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025Yılı Harcaması
	20.235.000,00	3.000.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	2024 yılında yapımına başlanan Yalvaç İlçesi Pisidia Antiocheia Örenyeri Batı Kapısı Rölöve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması işi için 625.000,00 TL harcama yapılmıştır. 2025-2029 dönemi harcama ve gerçekleştirmelerine dâhil edilmemiştir.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür Varlıklarının Gelecek Nesillere Aktarılabilmesi İçin İl'in Sahip Olduğu Kültür ve Sanat Değerlerinin Korunmasını Sağlamak, Farkındalığı Yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - Kültür			
Adı	Restorasyon, Restitüsyon, Rölöve Çalışmaları (Uygulama)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Tescilli /Tescilsiz Yapıların Korunmasına Yönelik Yapılan Uygulama Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025Yılı
	5	1	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	69.410.000,00	10.000.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	2024 yılında yapımına başlanan Keçiborlu İlçesi İncesu Köyünde bulunan 2 adet çeşme için 144.000,00 TL harcama yapılmıştır. 2025-2029 dönemi harcama ve gerçekleştirmelerine dâhil edilmemiştir.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını Yaygınlaştırmak			
Sektörü	-			
Adı	Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri İzin Taleplerinin Karşıllanması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri İzin Taleplerinin Karşılama Oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	100	-	-
Açıklama	İdaremiz sorumluluk alanlarında 67 adet ruhsat verilmiştir			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurumsal Hizmetleri Dijital Ortamlara Taşıyarak Erişilebilirlik Ve Kullanılabilirlik Sağlamak			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	E-İmar ve E-Ruhsat Sistemlerinin Kurulumu			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2027			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi:	Planlanan		Gerçekleşen	
E-İmar ve E- Ruhsat Uygulamalarına Uyum Oranı	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	50	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	3.000.000,00	3.000.000,00	4.559.400,00	4.559.400,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	60	152	152
Açıklama	Program kurulumu yapılmış olup deneme aşamasındadır.			

DİĞER FAALİYETLER

Konusu	Harcama Tutarı(TL)
Isparta 2.İdare Mahkemesinin 09.05.2025 tarih ve 2024/482 E, 2025/405 K sayılı ilamına istinaden Hüseyin KARAKOÇ'A yapılan tazminat ödemesi	574.396,50
Davraz Kayak Merkezi Çığ Önlem ve Kontrol Projesi kapsamında İHA ile Ortofoto ve Coğrafi Veri Üretimi, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu ve Uygulama Projesi hizmet alımı işi	2.340.000,00

Hafif Arama Kurtarma İle İlgili Yapılan Çalışmalar

İdareimiz bünyesinde daha önce kurulu olan ancak akredite olmamış 10 kişilik arama kurtarma ekibi zaten bulunmaktaydı. Ekibimiz öncesinde sel, yangın ve deprem görevlerinde bulunmuş, Afad ve yerel yönetimlerin direktifleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekteydi.

İdareimiz 2025 yılında AFAD Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu akreditasyon çalışmalarına Kentsel Arama Kurtarma "Hafif Arama Kurtarma" dalında idareimiz personellerinden oluşan 35 kişilik gönüllü ekip personeli ile başvuruda bulunmuş, ekip için gerekli olan kişisel koruyucu donanım, yazlık ve kışlık üniforma, barınma malzemeleri, enkaz alanında kullanılacak teknik teçhizat ve malzemeler ile malzemeyi taşıyacak olan 1 adet çekilir tip römork satın alınmıştır. Söz konusu alımlar için 3 milyon ödenek ayrılmıştır.

Eğitim için Isparta İl Afet Müdürlüğü'nce 1 haftalık teorik eğitim verilmiştir. Teorik eğitimlerden sonra Afad Başkanlığı'na mentor görevlendirilmesi yapılmıştır. Görevlendirilen mentor ile hem sahada hem de teorik olarak tekrar 2 haftalık eğitim daha verilmiştir. Mentorluk sürecinden sonra yine Afad Başkanlığı tarafından görevlendirilen Sınav Yapıcı Ekip yazılı ve uygulamalı sınavlar yapmıştır. Ekibimiz sınavları başarı ile tamamlayıp, akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Bilgilerin taze tutulması adına zaman zaman tatbikatlar da yapılmaktadır.

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine Göre Verilen Ruhsat Sayısı

Yıl	Toplam Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam 1.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam 2.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam 3.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı	Toplam Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Sayısı
2025	20	10	9	5	11

2025 Yılı içerisinde 333 adet ruhsat sonrası denetim yapılmıştır.

I(a) Grubu Özel Sektör Ruhsatları (Adet)	-
I(a) Grubu Kamu Kurumu Hammadde Üretim İzinleri (Adet)	5
Maden Arama Ruhsatları (Adet)	9
Maden İşletme Ruhsatları (Adet)	8
Maden Sahası Terk ve İptal Edilen Ruhsatlar (Adet)	4

Madencilik Faaliyeti Şikâyetleri (Adet)	27
Maden Kanunu Göre Tahsil Edilen İşyeri Ruhsat Harcı (TL)	633.376,00
Maden Kanunu Devlet Hakkı Özel İdare Payı (TL)	-

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular

Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı (Adet)	4
Jeotermal Kaynak İhale Bedeli	-
Doğal Mineralli Su Ruhsatı (Adet)	-

Kaynak Suyu Kiralamaları

Sözleşmesi Devam Eden Kaynak Suları (Toplamda 26.715 L/s)	16 adet
Kira Miktarı (TL)	10.307.842,62

İdari Para Cezaları

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İdari Para Cezası (TL):	188.100,00
Maden Kanunu'na Göre Verilen Cezaları (Adet)	-

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımda Suyun Etkili Kullanımı İçin Uygun Yöntem Ve Teknolojilerin Geliştirilmesini Sağlamak			
Sektörü	TARIM - Sulama			
Adı	Kapalı Sistem Sulama			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kapalı Sistem Olarak Sulamaya Açılan Arazi Miktarı (Hektar)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	150	30	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	42.245.000,00	6.265.000,00	4.392.000,00	4.392.000,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	10	70
Açıklama	-Isparta Merkez Yakaören Köyü Terfi Hattı Tesisi Yapımı -Kuraklık nedeni ile gölete su takviyesi yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımda Suyun Etkili Kullanımı İçin Uygun Yöntem Ve Teknolojilerin Geliştirilmesini Sağlamak			
Sektörü	TARIM - Sulama			
Adı	Açık Sulama Tesislerinin Kapalı Sisteme Çevrilmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Açık Sistemden Kapalı Sistem Sulamaya Geçirilen Arazi Miktarı (Hektar)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	150	30	102,8	102,8
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	42.245.000,00	6.265.000,00	5.173.666,80	5.173.666,80
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	69	343	12	83
Açıklama	-Aydoğmuş Köyü için 49,6 hektar Büyükhacılar Köyü için 53,2 hektar alan açık sistem sulamadan kapalı sistem sulamaya dönüştürülmüştür.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımda Suyun Etkili Kullanımı İçin Uygun Yöntem Ve Teknolojilerin Geliştirilmesini Sağlamak			
Sektörü	TARIM - Sulama			
Adı	Mevcut Kapalı Sistem Sulama Tesislerine Su Sayacı Takılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Sayaç Takılan Tesis Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	10	2	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	25.990.000,00	3.855.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	2025 yılında su sayacı takılmamıştır			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Tarımda Suyun Etkili Kullanımı İçin Uygun Yöntem Ve Teknolojilerin Geliştirilmesini Sağlamak			
Sektörü	TARIM- Sulama			
Adı	Mevcut Sulama Tesislerin Bakım Onarımı ve Geliştirilmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Sulama Amaçlı Projelere Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	41	7	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	9.330.000,00	1.385.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	Sulama amaçlı projelere yönelik faaliyetler planlama ve hazırlık aşamasında olup 2025 yılı içerisinde uygulama yapılmamıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Projeler Üretmek Ve Desteklemek			
Sektörü	DKH - Sosyal - İstihdam ve Çalışma Hayatı			
Adı	Metip Projesi Kapsamında Kurulmuş Bulunan Tesislerin Bakım Onarımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Mevsimlik İşçilerin Yaşam Kalitesini Arttıran Projelere Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	10	2	2	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.690.000,00	250.000,00	1.492.541,12	1.492.541,12
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	88	597
Açıklama	- METİP alanlarında kullanılmak üzere 2 adet 100 Kw trafo alımı için aktarılan ödenek - Senirkent Garip Köyü METİP Terfi Hattı, Terfi Binası ve GES Kurulması İnşaatı Yapım İşİ			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Projeler Üretmek Ve Desteklemek			
Sektörü	DKH - Sosyal - İstihdam ve Çalışma Hayatı			
Adı	Mevsimlik İşçilerin Yaşam Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Desteklenmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	4.941.534,00		4.941.534,00	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	2 adet	2 adet	4.941.534,00	4.941.534,00
Açıklama	- Keçiborlu Ardıçlı Köyü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Tesisi (METİP) Alanı İlave Elektrik Tesisatı Yapım İşİ - Senirkent Garip Köyü METİP Terfi Hattı, Terfi Binası ve GES Kurulması İnşaatı Yapım İşİ 2024 yılında yapımına başlanan Keçiborlu Ardıçlı Köyü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi (METİP) Tamamlama Projesi Yapım İşİ için 1.063.590,76 TL, Yalvaç Bahtiyar Köyü Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) ENH Yapım İşİ için 2.505.372,87 TL olmak üzere toplam 3.568.963,63 TL harcama yapılmıştır. Bu harcama yukarıdaki gerçekleştirmelere dâhil edilmemiştir.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Yöreye Özgü Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Projeler Geliştirmek ve Desteklemek			
Sektörü	TARIM - Hayvancılık			
Adı	Hayvan İçme suyu Göleti Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yapılan Hayvan İçme Suyu Göleti Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	15	3	1	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.215.000,00	180.000,00	255.960,00	255.960,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	7	33	21	829
Açıklama	Şarkikaraağaç Yakaemir Köyü Mera Sulaması ve Hayvan İçme Suyu Amaçlı GES Kurulumu Yapım İş			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Projeler Üretmek ve Desteklemek			
Sektörü	TARIM – Bitkisel Üretim			
Adı	Toprak Analizi Yaptıran Çiftçilere “Doğru Gübre Tavsiyesi” Verilmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Toprak Analiz Sonuçlarına Göre Verilen “Doğru Gübre Tavsiyesi” Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	2000	300	107	107
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	2.645.000,00	285.000,00	818.095,20	818.095,20
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	36	31	287
Açıklama	2025 yılı içerisinde toprak analiz sonuçlarına göre 107 adet gübre takviyesi verilmiştir.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Projeler Üretmek ve Desteklemek			
Sektörü	TARIM – Bitkisel Üretim			
Adı	İçme ve Kullanma Sularının Fizibilite Çalışmalarında Suların Kimyasal Analizlerinin Yapılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Suların Fiziksel ve Kimyasal Analizi Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	250	50	26	26
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	200.000,00	30.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	10	52	0	0
Açıklama	2025 yılı içerisinde 26 adet su analizi gerçekleştirilmiştir.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	-			
Hedefi	-			
Sektörü	-			
Adı	Sahipsiz Hayvanlar ile ilgili İş ve İşlemler			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare - Bakanlık			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	45.848.979,97		45.848.979,97	
Gerçekleşme	2025-2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	%100	%100	45.848.979,97	45.848.979,97
Açıklama	Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesi için veteriner ilaçları alımı için yapılan 1.017.767,00 TL harcama yukarıdaki harcamalara dâhil edilmemiştir.			

Diğer faaliyetler

KONUSU	HARCAMA TUTARI
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nce Proje Ve Saha Ölçümlerinde Kullanılan TUSAGA Aktif Sistem RTK Yıllık Abonelik Ücreti	6.480,00
2025/1542596 İKN.lu Isparta Keçiborlu Saracık Köyü METİP ve Sulama Tesisine Ait ENH Yapım İş İhale İlan Gideri	7.200,00
2025/1542596 İKN.lu Isparta Keçiborlu Saracık Köyü METİP ve Sulama Tesisine Ait ENH Yapım İş İhale İlan Gideri	65.712,00

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İLE KOORDİNELİ YAPILAN İŞLER

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Projeler Üretmek ve Desteklemek			
Sektörü	TARIM - Bitkisel Üretim			
Adı	Erken Uyarı Sistemlerinin İdamesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2027			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Desteklenen Tarım Zararlılarıyla Mücadele Proje Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	3	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	750.000	250.000	249.800	249.800
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	33	100	33	100
Açıklama	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Sistemlerinin idamesi amacıyla MWS İklim İstasyonu (1 adet), Batarya (3 adet), Solar Panel (6 adet), Hava Sıcaklığı/Nemi Sensörü (1 adet), IMT Anakart (1 adet) alımı			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Projeler Üretmek ve Desteklemek			
Sektörü	TARIM - Bitkisel Üretim			
Adı	Çilek Üretimini Geliştirme Projesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Desteklenen Alternatif Ürün Proje Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	10.175.000	1.500.000	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	Ödenek tahsis edildiği tarihte, üreticiden istenilen miktarda fide temin edilemediği için 2025 yılı projesi 2026 yılı projesi ile birlikte uygulanacaktır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Projeler Üretmek ve Desteklemek			
Sektörü	TARIM - Bitkisel Üretim			
Adı	Kültür Mantarı Üretimini Geliştirme Projesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Desteklenen Alternatif Ürün Proje Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	8.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	60	300	15	100
Açıklama	– Isparta İli Merkez İlçe K.H.G.B. Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında aktarılan ödenek 300.000,00 – Atabey K.H.G.B. Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında aktarılan ödenek 600.000,00 – Senirkent K.H.G.B. Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında aktarılan ödenek 300.000,00 – 100 m2 lik mantar çadırı kurulumu bütçeyi aştığı için 72’şer m2 lik çadır kurulmuştur.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Yöreye Özgü Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Projeler Geliştirmek ve Desteklemek			
Sektörü	TARIM - Hayvancılık			
Adı	Yem Bitkilerinin Yaygınlaştırılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yem Bitkileri Yaygınlaştırılması Projelerine Verilen Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	3.565.000	675.000	584.335,50	584.335,50
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	16	87
Açıklama	Yem Bitkisi Tohumu (Adi Fiğ-19.285 kg) Alımı			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Yöreye Özgü Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Projeler Geliştirmek ve Desteklemek			
Sektörü	TARIM - Hayvancılık			
Adı	Arı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Desteklenen Proje Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2025	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	1	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2025 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.015.000	1.015.000	1.010.625	1.010.625
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	300	300	100	100
Açıklama	- Isparta İli Merkez İlçe K.H.G.B. Arı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Isparta Merkezde 47 üreticiye 235 adet arılı kovan dağıtımı için aktarılan ödenek 616.875,00 - Keçiborlu K.H.G.B. Arı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Keçiborlu ilçesinde 20 üreticiye 100 adet arılı kovan dağıtımı için aktarılan ödenek 262.500,00 - Isparta İli Merkez İlçe K.H.G.B. Arı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Yenişarbademli ilçesinde 10 üreticiye 50 adet arılı kovan dağıtımı için aktarılan ödenek 131.250,00			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Yöreye Özgü Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Projeler Geliştirmek ve Desteklemek			
Sektörü	TARIM - Hayvancılık			
Adı	Kaçak Avcılığın Kontrolü			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Desteklenen Proje Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2025	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	1	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2025 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	250.000	250.000	249.960	249.960
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	100	100	100
Açıklama	Su Ürünleri Kontrol Ekipmanı (1 adet Drone Seti) Alımı			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Yöreye Özgü Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Projeler Geliştirmek ve Desteklemek			
Sektörü	TARIM - Bitkisel Üretim			
Adı	Hayvan Hastalıkları İle Mücadele			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Hayvan Hastalıklarının Tedavisi İle İlgili Desteklenen Proje Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	2.700.000	400.000	249.999	249.999
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	9	62
Açıklama	Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi kapsamında sarf malzemesi alımı (200 adet tıbbi atık kovası, 15 adet datalogger ds, 56 adet otomatik enjektör, 3 adet hayvan tıraş makinesi, 26 çift kedi-köpek tutmak için eldiven, 27 adet uzatmalı aşı enjektörü)			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
Hedefi	Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Projeler Üretmek ve Desteklemek			
Sektörü	TARIM - Bitkisel Üretim			
Adı	Tarım Zararlısı Hayvanlar Bertaraf Edilmesi (Yaban Domuzu İle Mücadele Projesi (Kuyruk Bedeli)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Desteklenen Tarım Zararlılarıyla Mücadele Proje Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2027	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	820.0000	120.000	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne proje kapsamında başvuru olmamıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Atıkların İnsan Ve Çevre Sağlığına Etkilerini En Aza İndirmek			
Sektörü	TARIM - Bitkisel Üretim			
Adı	İlaç Hazırlama ve Atık Toplama Sistemlerinin Kurulması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurulan İlaç Hazırlama ve Atık Toplama Ünitesi Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2027	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	15	3	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	4.500.000	675.000	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	15	0	0
Açıklama	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan Atık Toplama Sistemlerinin Kurulması Projesi'nde belirlenen ünitelerden alım yapılacağı için 2025 yılında harcama yapılmamıştır.			

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağıının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi Koruyan ve Gelişimi Destekleyen Planlar Yaparak Yol ve Ulaşım Ağını Geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	I.Kat Asfalt Sathi Kaplama			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	125	25	14,65	14,65
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	323.295.000,00	47.845.000,00	21.041.148,08	21.041.148,08
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	12	59	7	44
Açıklama	1. Kat asfalt sathi kaplama projemiz kapsamında 7 adet projede 14,65 km asfalt kaplama çalışması tamamlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 12.815.368,59 TL, akaryakıt ve işçilik giderleri için 8.010.742,63 TL, elektrik giderleri için 215.036,87 TL harcama yapılmıştır. 3 proje ile 8,3 km asfalt kaplama çalışması ihale kapsamında, 4 proje ile 6,35 km asfalt kaplama çalışması idaremiz imkânları ile gerçekleştirilmiştir.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağıının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi Koruyan ve Gelişimi Destekleyen Planlar Yaparak Yol Ve Ulaşım Ağını Geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	II.Kat Asfalt Sathi Kaplama			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	20	15,45	15,45
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	148.585.000,00	22.139.000,00	10.426.125,68	10.426.125,68
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	15	74	7	47
Açıklama	2. Kat asfalt sathi kaplama projemiz kapsamında 6 adet projede 15,45 km asfalt kaplama çalışması tamamlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 10.184.545,58 TL, elektrik giderleri için 241.580,10 TL harcama yapılmıştır. 6 adet proje ihale kapsamında yapıldığı için akaryakıt ve işçilik gideri hesaplanmamıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi Koruyan ve Gelişimi Destekleyen Planlar Yaparak Yol ve Ulaşım Ağını Geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	150	30	78,9	78,9
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	883.280.000,00	128.280.000,00	209.266.918,26	209.266.918,26
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	53	263	24	163
Açıklama	Köy yollarımızda Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) çalışması için programa alınan 43 adet projede toplam 78,9 km bitümlü sıcak karışım kaplama çalışması yapıldı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 87.146.537,77 TL, akaryakıt ve işçilik giderleri için 119.823.507,49 TL, elektrik giderleri için 2.296.873,00 TL harcanmıştır. Ayrıca çalışmalarımızda İller Bankası hibesi ile bitüm alınmış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bitüm desteği sağlanmıştır.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi Koruyan ve Gelişimi Destekleyen Planlar Yaparak Yol ve Ulaşım Ağını Geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2025 – 31.12.2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	379.498,39		379.498,39	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0,7	0,7	379.498,39	379.498,39
Açıklama	2025 yılı içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Şarkikaraağaç İlçesi Kızıldağ Milli Parkı günlük ulaşım yolunda yapılan BSK yapım işleri için 2025 yılında toplamda 193.698,66 TL bütçe dışı kaynak kullanılmıştır. Akaryakıt, işçilik ve elektrik giderleri için Özel İdare bütçesinden 155.914,84 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi Koruyan ve Gelişimi Destekleyen Planlar Yaparak Yol ve Ulaşım Ağını Geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Asfalt Kaplama			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2025 – 31.12.2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	5.182.491,33		5.182.491,33	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1	1	5.182.491,33	5.182.491,33
Açıklama	2025 yılında KÖYDES programı dâhilinde programa alınan 1 adet projede toplam 1 km BSK kaplama tamamlandı. KÖYDES ödeneğinden 3.324.494,00 TL, Özel İdare Ödeneğinden akaryakıt ve işçilik giderleri için 1.540.052,87 TL, elektrik giderleri için 19.095,54 TL olmak üzere toplamda 5.182.491,33 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi Koruyan ve Gelişimi Destekleyen Planlar Yaparak Yol ve Ulaşım Ağını Geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	Sanat Yapıları Bakım Onarım ve Yapım Çalışmaları			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Tamamlanan Sanat Yapıları Uzunluğu (Büz- Menfez) (mt)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5.000	1.000	740	740
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	8.155.000,00	1.210.000,00	1.305.964,80	1.305.964,80
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	15	74	16	108
Açıklama	2025 Yılı içerisinde 1.302 metre koruge boru alımı yapılmış olup köy yollarında 740 metre sanat yapısı montaj çalışması yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve Ulaşım Ağının Her Koşulda Kesintisiz ve Güvenli Olmasını Sağlamak			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	Malzemeli Bakım			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Malzemeli Bakımı Yapılan Yol Uzunluğu (Km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	125	25	65	65
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	31.465.000,00	4.500.000,00	23.506.147,77	23.506.147,77
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	52	260	75	522
Açıklama	2025 yılı malzemeli bakım çalışmalarımız; Merkez 25,5 km, Gelendost 11 km, Gönen 2 km, Keçiborlu 1 km, Sütçüler 9 km, Şarkikaraağaç 2,5 km, Yalvaç 14 km'dir.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve Ulaşım Ağının Her Koşulda Kesintisiz ve Güvenli Olmasını Sağlamak			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	Asfalt Küçük Onarım			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	3.300	750	505	505
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	121.570.000,00	19.140.000,00	22.527.600,90	22.527.600,90
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	15	67	19	118
Açıklama	Münferit asfalt köy yollarımızda meydana gelen bozulmaların onarımı için her yıl düzenli olarak asfalt küçük onarım çalışmalarımız yapılmaktadır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 13.176.566,75 TL, akaryakıt, işçilik ve elektrik giderleri için ilgili şubelerden 9.351.034,15 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve Ulaşım Ağının Her Koşulda Kesintisiz ve Güvenli Olmasını Sağlamak			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	Greyderli Bakım Kar Mücadelesi Yol Açma Çalışmaları			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Greyderle Bakım, Karla Mücadele çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	17.500	3.500	1.490	1.490
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	105.720.000,00	15.120.000,00	11.878.163,07	11.878.163,07
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	9	43	11	79
Açıklama	2025 yılı içerisinde köy yolu ağımızda 1200 km greyderli bakım ve 290 km kar mücadelesi yol açma çalışması yapılmıştır. Akaryakıt ve işçilik giderleri ilgili şubelerden için 11.878.163,07 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve Ulaşım Ağının Her Koşulda Kesintisiz Ve Güvenli Olmasını Sağlamak			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (km)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	2.500	500	454,5	454,5
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	12.815.000,00	5.000.000,00	4.369.446,10	4.369.446,10
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	18	91	34	87
Açıklama	2025 yılı içerisinde 350 km yolda trafik uyarı işaret ve levha çalışması ve 104,5 km yol çizgi çalışması yapıldı. 35.513,90 TL bütçe dışı kaynak kullanıldı.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Yol ve Ulaşım Ağının Her Koşulda Kesintisiz ve Güvenli Olmasını Sağlamak			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	Otokorkuluk Yapımı			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (m)(Otokorkuluk)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20.000	4.000	14.359,5	14.359,5
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	47.199.000,00	7.000.000,00	20.529.305,46	20.529.305,46
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	72	359	43	293
Açıklama	2025 yılı içerisinde yapılan iki ihale ile toplam 14.359,5 metre yolda çelik otokorkuluk montaj çalışması yapılmıştır.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
Hedefi	Çevreyi Koruyan ve Gelişimi Destekleyen Planlar Yaparak Yol ve Ulaşım Ağını Geliştirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	Otokorkuluk Yapımı			
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2025 – 31.12.2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	1.956.301,34		1.956.301,34	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.264 m	1.264 m	1.956.301,34	1.956.301,34
Açıklama	2025 yılı içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği Şarkikaraağaç İlçesi Kızıldağ Milli Parkı günlük ulaşım yolunda yapılan otokorkuluk yapım işleri için 2025 yılında toplamda 1.956.301,34 TL bütçe dışı kaynak kullanılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
Hedefi	Eğitim Kalitesini İyileştirmek İçin Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	İlköğretim Okulları Bahçelerinin Düzenlenmesi			
Yeri	Merkez İlçe			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.06.2025 – 31.12.2025			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare/Bağış			
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi:	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	36000 m2	36000 m2	20.060 m2	20.060 m2
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	15.000.000,00	15.000.000,00	6.668.622,97	6.668.622,97
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	56	56	44	44
Açıklama	2025 yılı içerisinde il genelinde 9 adet okul bahçesinde 20.060 m2 BSK kaplama çalışması yapıldı. Merkez İlçede 3 adet, Atabey İlçesinde 1 adet, Eğirdir İlçesinde 5 adet okul bahçesinde BSK kaplama çalışması tamamlandı. 650.112,77 TL bağış, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 2.149.043,13 TL, akaryakıt ve işçilik giderleri için 3.796.689,09 TL, elektrik giderleri için 72.777,98 TL harcanmıştır.			

DİĞER FAALİYETLER

S. NO	Projenin Adı	PROJENİN YERİ	PROJENİN AMACI	PROJE BAŞLAMA -BİTİŞ TARİHİ	PROJE BEDELİ (TL) (KDV HARIÇ)	BÜTÇE KAYNAĞI	SEKTÖRÜ	Hedef Kitle	GERÇEKLEŞME	
									FİZİKİ (%)	PARASAL (%)
1	272306 Muhtelif Yol Malzemesi Alımı Kredi Faizi İçin Yapılan Kesinti	Merkez ve İlçe Köy Yolları	Ulaştırma	2025-2025	153.426,91	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı ve Diğer Kullanıcılar	100	100
2	İdaremize Ait 32/2005-54 Hammadde Üretim İzin No.Lu Sahada Bulunan Kalker Maden Ocağı, Kıрма-Eleme Tesisi İle Sabit Asfalt Plent Tesisi İçin Çevre Düzeni Planı Harç Ödemesi	Merkez ve İlçe Köy Yolları	Ulaştırma	2025-2025	169.200,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı ve Diğer Kullanıcılar	100	100
3	2025 Yılı Arazi İzin Bedeli	Merkez ve İlçe Köy Yolları	Ulaştırma	2025-2025	1.511,11	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı ve Diğer Kullanıcılar	100	100
4	Isparta 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/637 Esas, 2023/629 Esas ve 2023/635 Esas No.Lu Dava Dosyalarının Kamulaştırmazsız El Atma, Ecrimisil Tazminatının ve Yasal Faizlerinin Ödenmesi	Merkez ve İlçe Köy Yolları	Ulaştırma	2025-2025	1.737.405,98	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı ve Diğer Kullanıcılar	100	100
5	İlimiz Merkez İlçesi Büyükhacılar Köyü Oyukkaya Sırtı Mevkiinde Bulunan İdaremize Ait H.Ü.İ.B:32/200554 Hammadde Üretim İzin Belgeli ER:3108404 Erişim Numaralı Kalker Madeni Sahası ve Sabit Asfalt Tesislerimiz İle İlgili Olarak Sahada Bulunan II.Grup Kalker Ocağı, Kıрма Eleme Tesisi, Asfalt Üretim Tesisi Ve Enerji Nakil Hattı Kapasite Artışı ÇED Proje Tanıtım Dosyasının Oluşturulması İşi	Merkez ve İlçe Köy Yolları	Ulaştırma	2025-2025	314.400,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı ve Diğer Kullanıcılar	100	100
6	Alt ve Üst Yapı Yatırımları İçin Kullanılan Ticari Kredinin BSMV Gideri	Merkez ve İlçe Köy Yolları	Ulaştırma	2025-2025	459.143,54	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı ve Diğer Kullanıcılar	100	100
	Büyükgökçeli Sınırları İçerisinde Bulunan Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Evi Ulaşım Yolunda ve Ara Yollarda Yapılması Planlanan BSK Asfalt Kaplama Çalışmaları İçin 3.000 Ton BY-PASS Malzemesi Alımı İşi	Merkez ve İlçe Köy Yolları	Ulaştırma	2025-2025	180.000,00	Özel İdare	Ulaştırma	Yöre Halkı ve Diğer Kullanıcılar	100	100

Kar ile Mücadele Çalışmaları

S.NO	İLÇE	KM
1	Merkez	
2	Aksu	72
3	Atabey	
4	Eğirdir	
5	Gelendost	
6	Gönen	
7	Keçiborlu	
8	Senirkent	
9	Sütçüler	34
10	Şarkikaraağaç	
11	Uluborlu	
12	Yalvaç	108
13	Yenişarbademli	76
	TOPLAM	290

Yol Envanterimiz (31.12.2025)

I. Derece Öncelikli Köy Yolu

• BSK Kaplama	682,95 Km
• Asfalt Sathi Kaplama	484,20 Km
• Stabilize	186,05 Km
• Tesviye	49 Km
• Beton Yol	6,70 Km
• Kilit Parke	6,45 km
Toplam	1.415,35Km

II. Derece Öncelikli Köy Yolu

• BSK Kaplama	71,90 Km
• Asfalt Sathi Kaplama	354,30 Km
• Stabilize	159,80 Km
• Tesviye	69,50 Km
Toplam	655,50 Km

TOPLAM BSK YOL	754,85 Km
TOPLAM KÖY YOLU	2.070,85 Km

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Yerleşim Yerlerinin Sağlıklı Ve Yeterli İçme ve Kullanma Suyuna Erişimini Sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Açılan İçme Suyu Kuyusu Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	15	3	3	3
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	20.235.000,00	3.000.000,00	2.776.567,00	2.776.567,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	14	93
Açıklama	-Isparta Merkez Bozanönü Köyü, Eğirdir İlçesi Mahmatlar Köyü, Gelendost İlçesi Yaka Köyü İçme Suyu Sondaj Kuyularının açılması işi -2024 yılında yapımına başlanan Eğirdir İlçesi Mahmatlar Köyü, Gelendost İlçesi Hacılar Köyü, Keçiborlu İlçesi Aydoğmuş Köyü ve Şarkikaraağaç İlçesi Başdeğirmen Köyü İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açılması işi için 3.297.710,40 TL harcama yapılmıştır. Bu harcama 2025-2029 dönemi harcama ve gerçekleştirmelerine dâhil edilmemiştir			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Su Temininde Kullanılan Tesislerin ve Hatların Kesintisiz Hizmet Verebilmesi İçin Bakım Onarım ve İslah Çalışmalarını Yapmak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	Mevcut İçme Suyu Sondaj Kuyularının Bakım Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi : Bakım Onarımı Yapılan İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	15	3	3	3
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	6.740.000,00	1.000.000,00	357.660,00	357.660,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	5	36
Açıklama	İçme suyu sondaj kuyuları için malzeme alımı ve sondaj kuyusu geliştirme işleri yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Yerleşim Yerlerinin Sağlıklı ve Yeterli İçme ve Kullanma Suyuna Erişimini Sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Şebekelerinin Yenilenmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İçme Suyu Şebeke/ İsale Hattı Yapılan Köy Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	10	2	67	67
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	80.910.000,00	14.000.000,00	22.154.361,20	22.154.361,20
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	670	3350	27	158
Açıklama	Muhtelif ilçe köylerine içme suyu şebeke, isale, terfi hattı işleri ve içme suyu motopomp yapım işleri ve malzeme alımları yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Yerleşim Yerlerinin Sağlıklı ve Yeterli İçme ve Kullanma Suyuna Erişimini Sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Deposu Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İçmesuyu Amaçlı Yapılan Depo Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	2025-2029	2025 Yılı
	10	2	3	3
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	32.365.000,00	4.800.000,00	4.909.482,55	4.909.482,55
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	30	150	15	102
Açıklama	- Yalvaç Yağcılar Köyü 200 m³ Gömme Betonarme İçme Suyu Deposu İnşaatı için ödenek aktarılması - Yalvaç Kurusarı Köyü 100 m³ ve Koruyaka Köyü 75 m³ Gömme Betonarme İçme Suyu Depoları İnşaatı Yapım İşi			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Su Temininde Kullanılan Tesislerin ve Hatların Kesintisiz Hizmet Verebilmesi İçin Bakım Onarım ve Islah Çalışmalarını Yapmak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Deposu Bakım ve Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İçmesuyu Amaçlı Bakım Onarımı Yapılan Depo Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	2025-2029	2025 Yılı
	15	3	4	4
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	6.755.000,00	1.150.000,00	1.119.600,00	1.119.600,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	27	133	17	97
Açıklama				

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Su Temininde Kullanılan Tesislerin ve Hatların Kesintisiz Hizmet Verebilmesi İçin Bakım Onarım ve Islah Çalışmalarını Yapmak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Depolarında Kullanılmak Üzere Klorlama Cihazı Alımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Alınan Klorlama Cihazı Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	2025-2029	2025 Yılı
	100	20	21	21
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	4.050.000,00	1.200.000,00	1.197.480,00	1.197.480,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	21	105	30	100
Açıklama				

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Su Temininde Kullanılan Tesislerin ve Hatların Kesintisiz Hizmet Verebilmesi İçin Bakım Onarım ve Islah Çalışmalarını Yapmak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Kaynakları Etrafına Koruma Bandı Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İçme Suyu Kaynakları Etrafına Yapılan Koruma Bandı Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	2025-2029	2025 Yılı
	10	2	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	3.370.000,00	500.000,00	297.600,00	297.600,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	10	50	9	60
Açıklama	Yalvaç Kırkbaş Köyü İçme Suyu Kaynaklarına ve Depoya Koruma Bandı Modernizasyonu			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Yerleşim Yerlerinin Sağlıklı ve Yeterli İçme ve Kullanma Suyuna Erişimini Sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - İçme Suyu			
Adı	Suların Tasarruflu Kullanımı Konusunda Yapılan Farkındalık Çalışmaları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Suların Tasarruflu Kullanımı Konusunda Yapılan Farkındalık Eğitimleri Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	2025-2029	2025 Yılı
	15	3	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	-	-
Açıklama	2025 yılı içerisinde bir çalışmamız olmamıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak Amacıyla Atıksu Yönetimi İle İlgili Çalışmalar Yapmak			
Sektörü	DKH - Sosyal - Kanalizasyon			
Adı	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisleri Bakım Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kanalizasyon Sisteminde Oluşan Arızaların Giderilme Oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	2025-2029	2025 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı
	16.850.000,00	2.500.000,00	2.494.979,28	2.494.979,28
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	100	15	100
Açıklama	Merkez ve ilçe köylerinin kanalizasyon ile ilgili işlerinde kullanılmak üzere Q200 mm HDPE koroze, prefabrik(rögar bacası) alımı yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak Amacıyla Atıksu Yönetimi İle İlgili Çalışmalar Yapmak			
Sektörü	DKH - Sosyal - Kanalizasyon			
Adı	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisleri Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Topoğrafya Açısından Uygun Olan Köylere Yapılan İlave Kanalizasyon Şebekesi ve/veya Yeni Kanalizasyon Sistemi Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	2025-2029	2025 Yılı
	10	2	2	2
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı
	53.950.000,00	8.000.000,00	4.952.513,55	4.952.513,55
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	9	62
Açıklama	- Yenişarbademli Gölkonak Köyü İçmesuyu Şebeke Hattı ve İlave Kanalizasyon yapım işi, Eğirdir İlçesi Gökçehöyük Köyü İlave Kanalizasyon ve 200 Kişilik Fosseptik İnşaatı bitti. - Şarkikaraağaç Köyleri 500 Kişilik Fosseptik ve İlave Kanalizasyon Hattı Yapım işi devam ediyor 2024 yılında yapımına başlanan Gelendost Çaltı Köyü Hat Yenileme Kanalizasyon ve 1000 Kişilik Fosseptik, Yalvaç Bağlarbaşı İlave Kanalizasyon İnşaatı Yapım işi için 3.280.800,01 TL harcama yapılmıştır. Bu harcama 2025-2029 dönemi harcama ve gerçekleştirmelerine dâhil edilmemiştir			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Atıkların İnsan ve Çevre Sağlığına Etkilerini En Aza İndirmek			
Sektörü	DKH - Sosyal – Belediye Hizmetleri			
Adı	Atık Yönetimi (Bertaraf, Geri Kazanım, Geri Dönüşüm vb.) Projelerine Desteklenmesi İçin Geri Dönüşüm Kutusu/Konteyneri Alınması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Atık Yönetimi (Bertaraf, Geri Kazanım, Geri Dönüşüm vb.) Projelerine Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	1810	269	400	400
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	20.428.000,00	3.030.000,00	3.027.864,00	3.027.864,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	22	149	15	100
Açıklama	400 Adet 400 Litre galvanizli çöp konteyneri alımı			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Atıkların İnsan ve Çevre Sağlığına Etkilerini En Aza İndirmek			
Sektörü	DKH - Sosyal – Belediye Hizmetleri			
Adı	Çöplerin Zamanında Toplanması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Çöplerin Zamanında Toplanması Oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	100	100	100
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	202.522.000,00	37.340.000,00	58.087.608,10	58.087.608,10
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	100	29	156
Açıklama				

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Atıkların İnsan ve Çevre Sağlığına Etkilerini En Aza İndirmek			
Sektörü	DKH - Sosyal – Belediye Hizmetleri			
Adı	Düzenli Çöp Döküm Alanları İle İlgili Projelerin Desteklenmesi (Düzenli Çöp Döküm Alanlarının Oluşturulmasında Ortak Paydaş Olmak)			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Düzenli Çöp Döküm Alanları İle İlgili Projelere Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	-	-
Açıklama	2025 yılı içerisinde bir çalışmamız yapılmamıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Atıkların İnsan ve Çevre Sağlığına Etkilerini En Aza İndirmek			
Sektörü	DKH - Sosyal – Belediye Hizmetleri			
Adı	Atık Yönetimi İle İlgili Farkındalık Çalışmalarının Yapılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Atık Yönetimi İle İlgili Yapılan Farkındalık Çalışmaları(Eğitimleri) Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	15	3	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	2025 yılı içerisinde herhangi bir çalışmamız olmamıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını Yaygınlaştırmak			
Sektörü	DKH - Sosyal – İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Pompalarının Güneş Enerjisi ile Çalışan Pompaya Dönüştürülmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yenilenebilir Enerji ile İlgili Gerçekleştirilen Proje Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	10	2	9	9
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	6.740.000,00	1.000.000,00	3.725.448,00	3.725.448,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	90	450	55	373
Açıklama				

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Yerleşim Yerlerinin Sağlıklı ve Yeterli İçme ve Kullanma Suyuna Erişimini Sağlamak			
Sektörü	DKH-SOSYAL- içme suyu			
Adı	İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	6.752.758,80		6.752.758,80	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	5 adet	5 adet	6.752.758,80	6.752.758,80
Açıklama	- Kayı Yeni İçme Suyu Sondaj Kuyusu 613.920,00 TL - Kapıcak İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açılması 780.000,00 TL - Yeniköy Sondaj Kuyusu Açılması 1.604.973,60 TL - Hacıahmetler Sondaj Kuyusu Açılması 1.641.628,80 TL - Saray Köyü İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açılması için 2.112.236,40 TL harcama yapılmıştır			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Yerleşim Yerlerinin Sağlıklı ve Yeterli İçme ve Kullanma Suyuna Erişimini Sağlamak			
Sektörü	DKH-SOSYAL-içme suyu			
Adı	İçme Suyu Şebeke/ İsale Hattı Yapılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	41.631.566,93		41.631.566,93	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	22	22	41.631.566,93	41.631.566,93
Açıklama				

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Yerleşim Yerlerinin Sağlıklı ve Yeterli İçme ve Kullanma Suyuna Erişimini Sağlamak			
Sektörü	DKH-SOSYAL-içme suyu			
Adı	Yeni İçme Suyu Deposu Yapılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	7.615.852,26		7.615.852,26	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	7	7	7.615.852,26	7.615.852,26
Açıklama				

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Su Temininde Kullanılan Tesislerin ve Hatların Kesintisiz Hizmet Verebilmesi İçin Bakım Onarım ve Islah Çalışmalarını Yapmak			
Sektörü	DKH-SOSYAL-İçme suyu			
Adı	Mevcut İçme Suyu Depolarının Bakım Onarımının Yapılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	1.182.000,00		1.182.000,00	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	3	3	1.182.000,00	1.182.000,00
Açıklama				

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Su Temininde Kullanılan Tesislerin ve Hatların Kesintisiz Hizmet Verebilmesi İçin Bakım Onarım ve Islah Çalışmalarını Yapmak			
Sektörü	DKH-SOSYAL-İçme Suyu			
Adı	İçme Suyu Kaynakları Etrafına Koruma Bandı Yapılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	170.400,00		170.400,00	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1	1	170.400,00	170.400,00
Açıklama	Y.Gökdere Yavrulu Mevkiindeki Kaptajın Etrafına Koruma Bandı Yapımı			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak Amacıyla Atıksu Yönetimi ile İlgili Çalışmalar Yapmak			
Sektörü	DKH-SOSYAL-Kanalizasyon			
Adı	Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Tesisi Yapılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	3.571.207,00		3.571.207,00	
Gerçekleşme	2025-2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	4 adet	4 adet	3.571.207,00	3.571.207,00
Açıklama	- Büyükhacılar Atık Su Tesisi Çökeltme Havuzu Yapımı 1.287.600,00 - Deregümü 1000 Mt Kanalizasyon Şebeke Hattı (Çiftçiyolu Mevkii) 1.137.607,00 - Aydoğmuş Kanalizasyon Hattı Yenilemesi 138.000,00 500 Kişilik Fosseptik Yapılması 1.008.000,00			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
Hedefi	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını Yaygınlaştırmak			
Sektörü	DKH-SOSYAL-içme suyu			
Adı	İçme Suyu Pompaları Güneş Enerjisi ile Çalışan Pompaya Dönüştürülmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	775.301,06		775.301,06	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	2	2	775.301,06	775.301,06
Açıklama	- Karadiken Kızılbölük Mah. İçme Suyu Kuyusu İçin Pompa ve Güneş Paneli Yapılması 296.500,06 - Beyköy İçme Suyu Pompa Binası Bakımı 478.801,00			

Diğer Faaliyetler

Konusu	Harcama Tutarı
Aksu Yaka köyü içme suyu tesisleri 2025 yılı arazi izin bedeli	404,63
TUSAGA-Aktif Sistemi RTK yıllık abonelik gideri	12.960,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
Sektörü	Ulaşım			
Adı	Araç Takip ve Filo Yönetim Sisteminin Kurulması			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Araç Takip Sisteminin Kurulma ve Uygulanma Oranı %	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	50	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.200.000,00	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 yılı	Kümülatif	2025 yılı
	0	0	0	-
Açıklama	Araç Takip ve Filo Yönetim Sisteminin Kurulması için harcama yapılmamıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	Makine ve Araç Parkını Güçlendirme			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Makine Parkına Yeni Alınan Araç Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	24	5	13	13
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	240.780.000,00	42.300.000,00	80.781.186,14	80.781.186,14
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 yılı	Kümülatif	2025 yılı
	54	260	34	191
Açıklama	– İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet Kazıcı Yükleyici (Bekoloder) alımı 8.094.244,40 TL – İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 adet Damperli Kamyon alımı 39.111.359,04 TL – İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Paletli Ekskavatör alımı 9.590.666,80 TL – İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Dozer alımı 20.561.976,00 TL – İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Hidrolik Kırıcı alımı (2 adet) 2.099.916,00 TL – İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere paletli ekskavatör alımı için 1.323.023,90 TL Özel idare bütçesinden, 8.800.000,00 TL Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından kaynak kullanılmıştır.			

- 2024 yılında işlemlerine başlanan, Çevre Şehircilik Bakanlığının Çevre Geliri Karşılığı Yardımı gereği 13+1,5 m3 Çöp Kamyonu alımı ve İdareimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Kombine Kanal Açma Aracı alımı için 13.890.764,16 TL harcama yapılmıştır.

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
Sektörü	ULAŞTIRMA - HABERLEŞME - Karayolu Ulaştırması			
Adı	Makine ve Araç Parkını Hizmete Hazır Tutabilecek Bakım Onarımların Yapılması			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Araç Bakım Onarım Oranı %	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	95	95	100	100
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	114.625.000,00	17.000.000,00	27.565.106,21	27.565.106,21
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 yılı	Kümülatif	2025 yılı
	105	105	24	162
Açıklama				

DİĞER FAALİYETLER

Açıklama	Toplam Harcama
Akaryakıt ve Yağ Alımları	9.087.465,82
Giyecek Alımları	1.312.198,00
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	472.688,33
Diğer Vergi, Resim Ve Harçlar ve Benzeri Giderler	17.881,70
Müteahhitlik Hizmetleri	82.717.636,73
Sigorta Giderleri	3.203.145,78
Taşıt Kiralaması Giderleri	86.400,00
Büro Ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	283.080,00
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	665.159,54
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	21.000,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	1.634.700,00
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	30.309,00
Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	6.000.000,00
İl Emniyet Müdürlüğüne ve İl Jandarma Komutanlığına Araç Alımı İçin Yapılan Yardım	23.000.000,00
Davraz A.Ş. Sermaye Artırımı	20.000.000,00
05.03.2025 Tarih ve 41 Sayılı İGM Kararı Doğrultusunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Göç Vakfı ile Yapılan Protokol Kapsamında Mobil Göç Aracı Temini İçin Ödenek Aktarılması	1.834.160,00
Eğirdir İlçesi Barla Köyünde Kullanılmak Üzere Çekilir Tip İtfaiye Tankeri Alımı (1 Kalem)	246.000,00
Gönen İlçesi Senirce Köyünde Kullanılmak Üzere 1 Adet Çekilir Tip İtfaiye Tankeri Alımı	243.600,00
Yenişarbademli İlçesi Gölkonak Köyünde Kullanılmak Üzere Çekilir Tip İtfaiye Tankeri Alımı	248.400,00
Şarkikaraağaç İlçesi Fele Köyünde Kullanılmak Üzere Çekilir Tip İtfaiye Tankeri Alımı	247.200,00
Yalvaç İlçesi Yukarıkaşıkara Köyünde Kullanılmak Üzere Çekilir Tip İtfaiye Tankeri Alımı	244.800,00
Şarkikaraağaç İlçesi Beyköy Köyü Ve Kızıldağ Mili Parkında Kullanılmak Üzere Çekilir Tip İtfaiye Tankeri Alımı (1 Adet)	246.000,00
İdaremiiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Asfalt ve Beton Kesme Makinası Alımı	207.000,00
Merkez İlçe ve Köylerinde Kullanılmak Üzere Çekilir Tip İtfaiye Tankeri Alımı (1 Kalem)	246.000,00
Merkez İlçe ve Köylerinde Kullanılmak Üzere Çekilir Tip İtfaiye Tankeri Alımı (1 Kalem)	246.000,00

MAKİNE ARAÇ PARKI 2025 YILI ÇALIŞMA DURUMU															
MAKİNE VE ARACIN			Makine Miktarı	Performans*	Km Başına Yakıt Gideri	Toplam Km / Saat	SARFEDİLEN								
							YAKIT		YAĞLAR						Antifriz (Lt)
No	KATEGORİ	SINIF					Benzin (Lt)	Mazot (Lt)	Motor (Lt)	Hidrolik (Lt)	Dişli (Lt)	Gres (Kg)	Adb (Lt)	G.yağı (Lt)	
1	ULAŞIM ARAÇLARI	OTOMOBİLLER	44	514,22	5,14	275.627	24.739	6.813	142	0	21	2	81	0	0
2	ULAŞIM ARAÇLARI	KAMYONETLER	29	376,01	3,76	597.847	0	52.185	82	0	3	6	89	0	2
3	ULAŞIM ARAÇLARI	MİNİBÜSLER	14	416,25	4,16	205.346	0	20.097	83	0	4	0	0	0	2
4	ULAŞIM ARAÇLARI	OTOBÜSLER	9	996,46	9,96	76.788	0	18.085	39	0	0	3	38	0	0
5	ULAŞIM ARAÇLARI	ÖZEL AMAÇLI ULAŞIM ARAÇLARI	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ULAŞIM ARAÇLARI	DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KAMYONLAR	YÜK TAŞIMA ARAÇLARI	43	1.911,50	19,11	825.925	0	358.208	910	26	69	96	6.539	0	0
8	KAMYONLAR	ASFALT YAPIM ARAÇLARI	13	1.611,17	16,11	89.547	0	33.050	210	18	5	12	208	13	13
9	KAMYONLAR	MOBİL SERVİS ARAÇLARI	2	821,35	8,21	21.902	0	4.154	28	0	0	1	36	0	0
10	KAMYONLAR	TANKERLER	6	1.164,15	11,64	42.502	0	11.514	57	0	20	3	74	0	0
11	KAMYONLAR	ATIK TOPLAMA VE TEMİZLİK ARAÇLARI	25	1.398,45	13,98	324.283	0	106.154	688	92	174	15	357	0	0
12	KAMYONLAR	ÖZELLEŞTİRİLMİŞ GÖREV AMAÇLI KAMYONLAR	1	1.075,65	10,76	1.553	0	419	0	0	0	0	0	0	3
13	KAMYONLAR	ÖZEL AMAÇLI KAMYONLAR	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	KAMYONLAR	DİĞER KAMYONLAR	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	İŞ MAKİNELERİ	KAZI HARFİYAT MAKİNELERİ	24	40.526,64	405,27	7.874	0	75.191	1.168	64	106	131	319	0	0
16	İŞ MAKİNELERİ	YÜKLEYİCİLER	5	56.574,07	565,74	1.304	0	17.103	275	3	45	66	0	0	7
17	İŞ MAKİNELERİ	ZEMİN DÜZENLEME MAKİNELERİ	18	47.522,82	475,23	8.498	0	94.201	380	24	67	25	324	0	5
18	İŞ MAKİNELERİ	SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ	10	21.359,23	213,59	3.507	0	17.251	78	0	0	0	0	0	15
19	İŞ MAKİNELERİ	ASFALT SERME MAKİNELERİ	2	68.820,96	688,21	911	0	14.051	56	0	3	0	0	0	0
20	İŞ MAKİNELERİ	YÜKLEME MAKİNELERİ	4	3.440,19	34,40	3.414	0	2.740	44	0	1	2	0	0	0
21	İŞ MAKİNELERİ	DELME MAKİNELERİ	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	İŞ MAKİNELERİ	KAR MAKİNELERİ	8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	İŞ MAKİNELERİ	DİĞER İŞ MAKİNELERİ	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	RÖMORKLER VE DORSELER	AÇIK LOWBED RÖMORKLER	5	90.900,00	909,00	3	0	60	54	0	0	0	0	0	0
25	RÖMORKLER VE DORSELER	KAPALI TANKLI RÖMORKLER	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	RÖMORKLER VE DORSELER	ROLEYTANK RÖMORKLERİ	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	RÖMORKLER VE DORSELER	ATIK TAŞIMA RÖMORKLERİ	1	24.644,05	246,44	82	0	469	0	0	0	0	0	0	0
28	RÖMORKLER VE DORSELER	DİĞER RÖMORKLER	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	YARDIMCI EKİPMANLAR	KOMPRESÖRLER	5			7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	YARDIMCI EKİPMANLAR	JENERATÖRLER	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	YARDIMCI EKİPMANLAR	DİĞER YARDIMCI EKİPMANLAR	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Toplam	272			2.486.920,00	24.738,50	831.744,83	4.293,50	227,00	518,00	361,50	8.065,00	13,00	47,00
	* Araçların 100 km için kullandıkları yakıt miktarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.														

AKARYAKIT AMBARI						
31.12.2025 TARİHİ İTİBARI İLE						
	AKARYAKIT		2025 SATIN ALINAN (L)	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR + 2025 SATIN ALINAN	AMBAR ÇIKAN (L)	AMBAR KALAN (L)
S. No	CİNSİ	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR				
1	BENZİN	12.763	29.790	42.553	31.984	10.569
2	MOTORİN	0	1.119.095	1.119.095	1.063.351	55.744

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda; Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması amacına yönelik yapılan çalışmalarda;

- 1.119.095 Lt. motorin karşılığında 48.466.894,52 TL. Madeni Yağ Alımları için 2.684.072,84 TL olmak üzere toplam 51.150.967,36 TL kaynak kullanılmıştır.
- Hizmet alımı yolu ile 39 İş Makinası Operatörü, 45 Şoför ve 11 Geçici İşçi çalıştırılmış karşılığında 135.677.656,86 TL kaynak kullanılmıştır.
- İdaremize ait Çöp Konteynırı Nakil İhtiyacını Karşılama üzere Şoförlü, Akaryakıt Dâhil Çekici Tır Kiralama Hizmet Alımı işi karşılığında 831.600,00 TL kaynak kullanılmıştır.
- Isparta Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması hizmetinde görevli Çöp Kamyonları akaryakıt giderleri karşılığında 2.954.828,50 TL kaynak kullanılmıştır.

ISPARTA DAVRAZ TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

A) 01.01.2025-16.03.2025 tarihleri arası Davraz Kayak Merkezi Kış Sezonu faaliyeti kapsamında 71 gün süre ile aşağıda yazılı olan mekanik tesislerin çalıştırılması, otopark hizmetinin verilmesi, tüm otel ve kafelerin elektrik, su ve kanalizasyon gibi alt yapılarının kesintisiz olarak hizmet vermesi sağlanmıştır.

Tesis Numarası	Tesis Adı
Telesiyej -1. Tesis - Leitner	Kul Ovası Mekanik Tesis
Telesiyej -2. Tesis - STM-1	Masa Tepe Mekanik Tesis
Teleski - 3. Tesis - T-bar	Sümbül Tepe - 1 Teleski Tesis
Telesiyej - 4. Tesis (Bubble) - STM-2	Oğlak Geçidi Mekanik Tesis
Yürüyen Band - 5.Tesis	Kır Yayla Yürüyen Band Tesis
Teleski - 6. Tesis - T-bar	Sümbül Tepe - 2 Teleski Tesis
Gondol Mekanik Tesis- 7.Tesis	Davraz Gondol Mekanik Tesis

Kış süresi boyunca;

1- Otomobil Sayısı: 29.949

2- Minibüs Sayısı: 543

3- Otobüs Sayısı: 422

4- Ücretsiz Giriş sayısı: 4450

5- Toplam Giriş Yapan Araç Sayısı: 35.374

Mekanik Tesis Kullanım Sayısı:

Toplam Turnike Sayısı: 289.256

Toplam kişi sayısı olarak 220.000 misafir ağırlanmıştır.

B) Kış Sezonunda Snowtrack (Kar Dozerleri) ile Kayak Pistlerinin Hazırlanması Kar Motorları ile Ulaşım Hizmeti İşlemleri

Bu iş kolunda 2 personel ile her gün akşam 22.00 sabah 08.00 saatleri arasında kayak pistleri hazırlanmış ve 13.000 litre mazot kullanılmıştır. Araçların yetkili servis tarafından bakımları yaptırılmıştır.

Davraz Kayak Merkezi'nde bulunan 4 adet kar motorunun gerekli yağ ve filtre bakımları aynı zamanda Yamaha kar motorunun ağır bakımı yapılmıştır. Kış sezonu boyunca 380 litre benzin yakıt olarak kullanılmıştır.

C) Kış Sezonunda Yapılan Organizasyon Faaliyetleri

03 Şubat 2025 tarihinde 100 kişilik yerel basın mensupları için yemek organizasyonu yapılmıştır.

21-22-23 Şubat 2025 tarihinde 70 profesyonel sporcunun katılımı ile Davraz Kayak Merkezi'nde Motosnow yarışları düzenlenmiş ve organizasyonun yönetimi Davraz A.Ş. tarafından yapılmıştır.

27 Şubat 2025 tarihinde Isparta ilçelerinden gelen yaklaşık olarak 1200 genç misafirimiz için Davraz Kayak Merkezi mekanik tesis gezisi ve yemek organizasyonu yapılmıştır.

28 Şubat 2025 tarihinde Isparta Valilik Kupası kayak ve snowboard yarışları düzenlenmiştir. Bu faaliyet gençlerimizin kayağa olan ilgisini arttırmaya yöneliktir. 100'den fazla genç kayakçı kendi kategorilerinde yarışmış ve ödül töreni düzenlenerek hediyeleri takdim edilmiştir.

15-16 Mart 2025 tarihinde Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası düzenlenmiştir. Türkiye'nin pek çok köşesinden gelen yaklaşık 120 sporcu kendi yaş kategorilerinden yarışmış ve milli takımda yer almak için puan toplamışlardır.

D) Kış Sezonunda Yapılan Diğer Faaliyetler

01.01.2025 – 16.03.2025 tarihleri arasından kurum dışından (Çalışıcı Makine ve Otomasyon Firması) hizmet alımı yapılarak Elektrik ve Elektronik konularında aynı zamanda özellikle mekanik tesislerin otomasyonu konusunda bilgisi ve tecrübesi olan Elektrik Teknisyeni ve Elektrik Elektronik Mühendislerinden hizmet alımı yapılmıştır.

Tüm personellerimize kış şartlarına uygun mont, pantolon ve kar botu alımı yapılmıştır.

Kayak merkezinin görünürlüğünü arttırmak ve gelen misafirlerin yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve doğru bilgiye ulaştırılması için gerekli tanıtım tasarımları ve tabelaları yapılmıştır.

Bilet Satış Gişelerinde kullanılmak üzere gerekli akıllı kart satın alımı, pos makinaları için kâğıt alımı, QR ve hızlı ödeme yapabilen yeni pos makinası alımı yapılmıştır.

Kayak merkezi genelinde kayıt ve görüntü için gerekli kamera ve buna bağlı elektronik cihazların alımı ve montajı yapılmıştır.

Her yıl Şubat ayında kayak merkezi genelinde kullanma suyundan Halk Sağlığı tarafından numune alınarak analize gönderilmekte ve sürekli kontrol sağlanarak suya gerekli miktarda klor ilavesi faaliyetleri yapılmaktadır.

Davraz Kayak Merkezi'ndeki tüm tesislerin atık suları takip edilmektedir. Her yıl atık su arıtma tesisinden su numunesi alınarak atık suların yönetmelik standartlarına uygunluğu kontrol edilmekte ve gerekli arıtma işlemi için çalışmalar yapılmaktadır.

2025 Yılında Davraz Kayak Merkezi'nin tanıtımı için Ocak ayı içerisinde 2 gün boyunca çekimler yapılarak tanıtım filmi oluşturulmuştur.

2025 Şubat ayı içerisinde Kar Dozeri Operatörü olarak faaliyet gösteren personelimizin Bursa'da düzenlenen eğitime katılarak gerekli operatör belgesi alımı gerçekleştirilmiştir.

E) Yaz Sezonunda Yapılan Diğer Faaliyetler

Davraz Kayak Merkezi'ne gelen kayakçı misafirlerin güvenliği için kış sezonu öncesi yapılan direk minderleme ve güvenlik ağları örümü işlemlerinin sökümü gerçekleştirilerek depolara yerleştirilmiştir.

01.04.2025 – 13.12.2025 tarihleri arasında Mekanik Tesislerin Mekanik ve Elektronik Bakımı işlemleri gerçekleştirilmiş ve bu işler için gerekli malzeme ve hizmet alımı işleri yapılmıştır.

20 adet Arı Kovanı için hem yazlık hem de kışlık olarak korunaklı yerler yapılmış ve tel çit ile çevrilmiştir. Arılar için gerekli ilaç ve besin takviyesi ürünleri alınmıştır. Süreli personeller görevlendirilerek kontrolleri sağlanmıştır.

26.000 m2 gül bahçesi için gübre alımı ve ilaç alımı yapılmıştır. Toplamda 4027 kg gül hasat edilmiştir. Gül bahçesinin bakımı için Çobanisa Kooperatifi ile protokol yapılmış ve ilaçlama, budama, dip çapası ve gül sezonunda toplanması için anlaşılmıştır.

365.000 m2 lavanta bahçesi için traktörler ile karıklar arası ot temizliği ve traktörün giremediği yerler için personeller ile ot temizliği faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ile işbirliği yapılmış ve toplaması, taşınması ve yağ çıkarılması konuları ile ilgili protokol yapılmıştır. Toplamda 50.020 kg lavanta hasat edilmiştir.

Toplanan Lavanta ve Gül gelirleri ile 1500 adet Hediye Lavanta Seti yapılmıştır. Lavanta setlerinin tasarımı, ambalajlanması, etiketlenmesi ve depolanması işlemlerinin tamamı personellerimizce yapılmıştır.

Yaz çalışmasında kullanılmak üzere tüm personellerimize yazlık iş kıyafeti alımı yapılmıştır. 30 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Isparta Gül Festivali kapsamında Davraz Kayak Merkezi'nin tanıtımı için stand alanına kurulum yapılmış ve 3 gün boyunca Davraz'ın tanıtımı için faaliyette bulunulmuştur.

Karavan kamp çadır kamp için imar alanı sınırlarında belirlenen bölgenin etrafına demir lama direkleri ve tel çit çekilmiş giriş çıkışı için kapı imalat edilmiştir.

Bilet giş e sistemimizin bakımı ve onarımı, canlı yayın hizmet alımı, telsiz kullanım r le kiralama iř lemleri ve internet sayfası hizmet alımı gibi iř ve iř lemler i in 18. Nolu Halk Otob sleri Kooperatifi ile yapmıř olduė uumuz s zleř me gereė i gerekli hizmet alımı yapılmıř tır.

Mekanik tesislere ait trafo ve jenerat rlerin gerekli bakım ve onarımı i in dıř arıdan hizmet alımı yapılmıř ve gerekli raporlar oluř turulmuř tur.

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde bulunan 42 odalı otelimizin yangın y netmeliė i kapsamındaki eksikliklerinin giderilmesi i in gerekli malzemelerin alımı ve montajının yapımı ger ekleř tirilmiř tir. İtfaiye yangın raporu uygun olarak alınmıř tır.

Piknik alanındaki kamelyaların temizliė i, bakımı, onarımı ve yeni yapılacak olan kamelyalar i in beton zeminler oluř turulmuř tur.

Piknik alanına gelen misafirlerin tuvalet konusunda hizmet alamaması dolayısı ile 3 erkek 3 bayan konteyner tuvalet inř aatı yapılmıř tır.

Davraz Kayak Merkezi'nde 2. b lgede bulunan 112 acil ekipleri i in 21 m2 zemin hazırlıė i yapılmıř ve AFAD tarafından verilen konteynerin nakli ve montajı yapılmıř tır.

Davraz Kayak Merkezi'ne gelen ve y ksek rakımlı kamp programı kapsamında Isparta 32 Spor ve İř kenderun Spor aė ırılanmıř tır. Takımlar i in futbol sahası dıř na ř ok havuzu yapılmıř tır. Takımların konaklaması yangın belgesini almıř olduė uumuz otelde ger ekleř miř tir.

6 Temmuz 2025 tarihinde motosiklet ř of rleri i in Kapalı Alan Temel H kimiyet Eė itimi organizasyonu ger ekleř tirilmiř tir. Bu farkındalık eė itimine yaklař ık olarak 80 kiř i katılmıř tır.

8 Aė ustos 2025 tarihinde 2026 yılında planlanan Hard Enduro Motor yarışı organizasyonunun g zerg h ve parkur oluř turulması i in eski milli motor yarışı sı Burak  ZDEMİR ve aktif olarak Avrupa'da yarış an Rus yarış  ı Danilyev konaklama ve teknik gezi organizasyonu yapılmıř tır.

Isparta Valimizin başkanlıė ında Isparta İli 12 il e kaymakamının katılımı ile G n birlik Tesisleri'nde toplantı ger ekleř tirilmiř tir.

G n birlik tesisi kırılan,  atlayan ve kaybolan t m fayans ve bord r tař larının tamiratı ve tadilatı yapılmıř tır. Kazan dairesi temizlenmiř tir. G n birlik tesis i in itfaiye yangın raporu eksiklikleri giderilerek uygun raporu alınmıř tır. G n birlikteki hidroforlara hizmet alımı yapılarak gerekli bakım ve onarım iř lemi yapılmıř tır.

02-03-04.09.2025 tarihinde ger ekleř tirilen ve 26 ilden gelen 445 personel ve 118 ara , 12 TAMP Afet  alıř ma Grubu, destek   z m ortakları ve  eřitli sivil toplum kuruluř ları katılımı ile Ulusal Teleferik, Telesiyej ve Doė ada Arama Kurtarma Tatbikatı yapılmıř tır.

5 personelimize temel ilk yardım eğitimi aldırılmış ve olası ani kaza ve yaralanmalarda müdahale edilebilmesi için gerekli eğitim verilmiştir.

16-19 Ekim 2025 tarihinde 3.Isparta Gastronomi ve Turizm Fuarı alanında Davraz Kayak Merkezi'nin tanıtımı için stand alanına kurulum yapılmış ve 3 gün boyunca Davraz'ın tanıtımı için faaliyette bulunulmuştur.

10.11.2025 tarihinde Mekanik Tesislere ait ve Günübirlik Tesisine ait olan yangın tüplerinin tarihleri geçtiğinden dolayı tekrar dolumu yapılmıştır. Eski tüpler kullanılarak tüm personele yangın söndürme eğitimi verilmiştir.

02.12.2025 tarihinde 7 adet mekanik tesise ait trafoların, jeneratörlerin ve paratonerlerin periyodik kontrollerinin yapılarak ilgili mevzuat ve yönetmelikler kapsamında işlemlerin yapılması ve raporlarının hazırlanması için gerekli hizmet alımı işi gerçekleştirilmiştir.

Davraz Kayak Merkezi'nde bulunan Davraz Gondol Mekanik Tesisinin Otomasyon ve Yazılımsal eksiklikleri için 2026 kış sezonu öncesi gerekli hizmet alımı yapılmıştır.

Davraz Kayak Merkezi 2.bölgede bulunan Gondol Büfenin mimari ve statik güçlendirme projelerinin hazırlanması için gerekli hizmetin satın alımı işi yapılmıştır.

Günübirlik tesisindeki ısınmanı sağlanması için 7000 kg kömür alımı yapılmıştır.

2026 kış sezonu için Davraz Kayak Merkezi'ne gelen kayakçı misafirlerin güvenliği için kış sezonu öncesi direk minderleme ve güvenlik ağları örümü işlemleri tamamlanmıştır.

2026 kış sezonu için Snowtrackların ve tüm kar motorlarının bakım ve onarım işlemleri ile tüm tesislerin mekanik ve elektrik bakımları tamamlanmıştır.

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ FAALİYETLERİ

2025 Yılı GES ile İlgili Faaliyetler

– Gelendost GES

2020 yılında faaliyet geçen Gelendost Balcı GES 954 kwe gücündedir. 2025 yılında 1.6 GW'lık üretim yapılmış olup, lisanssız gelir üretiminden kesilen fatura tutarı 8.554.648,43 TL'dir. Bu üretime karşılık Akdeniz EDAŞ'a sistem kullanım bedeli olarak 2.963.841,18 TL ödeme yapılmıştır. Toplam 755.432,82 kw tüketim yapılmıştır.

– Çatı GES

2024 yılında faaliyete geçen idaremiz yerleşkesindeki bulunan çatılara kurulan GES 862 kwe gücündedir. Maliyeti iş artışı dâhil 23.340.309,78 TL'dir. Lisanssız gelir üretiminden kesilen fatura tutarı 1.405.485,54 TL'dir. Bu üretime karşılık Akdeniz EDAŞ'a sistem kullanım bedeli olarak 228.040,07 TL ödeme yapılmıştır. Toplam 1.383.732,28 kw tüketim yapılmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu'nun 41. Maddesi gereğince birim faaliyet raporları konsolide edilerek idare faaliyet raporu hazırlanmıştır. İl Genel Meclisi'nin Mart ayı gündeminde görüşülen faaliyet raporu, idaremiz operasyon ve destek birimleri ile il özel idaresi bütçesi genel bütçe ve diğer kaynaklardan aktarılan ödenekler ile faaliyetlerini yürüten diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsamaktadır. İl Genel Meclisi'nin 07.03.2025 tarihli 5. Birleşiminde görüşülerek 3/5-051 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

2024 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 47'nci ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddeleri gereğince hazırlanan İl Özel İdaresi'nin 2024 Yılı Kesin Hesabı'na ilişkin cetveller Valilik Makamı'nca gerekli incelemeler yapılarak 04.03.2025 tarihinde İl Encümeni'ne havale edilmiş, İl Encümeni'nin 11.03.2025 tarihli toplantısında alınan 206 sayılı karar ile kesin hesap cetvellerinin incelenerek hazırlanacak raporun üst yöneticiye sunulmasına karar verilmiş, İl Encümeni'nce hazırlanan rapor Valilik Makamı'nca 18.04.2025 tarihinde İl Genel Meclisi'ne havale edilmiştir.

İl Genel Meclisi'nin 09.05.2025 tarih ve 5/5-086 sayılı kararıyla kabul edilmiş olan 2024 Yılı Kesin Hesabı 04.06.2025 tarihinde Sayıştay Başkanlığı'na gönderilmiştir.

2026 Yılı Performans Programının Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 31'inci maddesi gereğince idaremizin 2026 Yılı Performans Programı'nın hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.

İl Özel İdaresi 2025–2029 Stratejik Planı ile belirlenmiş olan stratejik amaç ve hedefler dikkate alınarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak yayımlanmış olan Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda ihtiyaç ve taleplerin projelendirilerek hazırlanmasına yönelik 2026 yılı Performans Programı çağrısı yapılmıştır. Çağrı doğrultusunda hazırlanan 2026 Performans Programı tasarısı Valilik Makamı'nca ve İl Encümeni'nce incelenip İl Encümeni tarafından hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulmuştur.

İl Özel İdaresi 2026 Yılı Performans Programı Tasarısı'nın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 31'inci maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisi'ne havale edilmiştir.

İl Genel Meclisi'nin 21.11.2025 tarihli 19.birleşiminde görüşülerek 11/19-216 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

2026 Yılı Bütçesinin Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 13'üncü, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 44'üncü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 22-24'üncü maddeleri doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/b ve 45'inci maddeleri gereğince İl Genel Meclisi'ne sunulan İl Özel İdaresi 2026 Yılı Bütçe Tasarısı İl Genel Meclisi'nin 22.11.2025 tarihli 20'inci birleşiminde görüşülerek 11/20-217 sayılı kararı ile kabul edilmiş, 25.11.2025 tarihinde Valilik Makamı'na (İl İdare ve Denetim Müdürlüğü) teslim edilen karar 02.12.2025 tarihinde kesinleşmiştir.

2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; idaremizin 2025 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Isparta İl Özel İdaresi 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Hazırlanan 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz ayı içinde idaremizin internet sayfasında yayımlanmıştır.

2025 Yılı Bütçesinin Bütçe Uygulamaları

BÜTÇE UYGULAMALARI		
İŞ/İŞLEMİN MAHİYETİ	SAYISI	TOPLAM TUTARI
ÖDENEK GÖNDERME	125	1.930.034.281,89
AKTARMA	32	193.654.791,80
EK ÖDENEK VERİLME	2	403.575.836,25
ALINAN TAHSİSİ MAHİYETTE ÖDENEKLER/YARDIMLAR	124	938.398.044,50
TENKİS	2	2.675.112,77
YILIÇI ÖDENEK İPTALİ	5	1.330.582,43
YILSONU ÖDENEK İPTALİ	1	62.490.009,06

Yedek Ödenekten Yapılan Aktarmalar

AKTARMA KARARININ			İLGİLİ KURUM/BİRİM	KONUSU	ÖDENEK MİKTARI
TARİHİ	NO.SU	MERCİİ			
14.01.2025	40	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün ilgide kayıtlı yazılarıyla; arama kurtarma ekiplerinin karda ve çığda arama kurtarma faaliyetlerine etkin ve verimli müdahale edebilmesi için ihtiyaç duyulan teknik donanım malzemelerinin temininde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	540.240,00
21.01.2025	78	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	İlimiz köylerinde kurulması planlanan parklar için çocuk oyun grubu alımı ile mevcut parklardaki çocuk oyun gruplarının bakım onarımı amacıyla eksik parça ve malzemelerin alımı için bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	1.000.000,00
28.01.2025	89	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Jandarma Komutanlığı)	İçişleri Bakanlığı'nın 08 Temmuz 2023 tarih ve 93 sayılı genelgesi doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından önleyici kolluk hizmetleri kapsamında 2025 yılı içerisinde icra edilmesi planlanan Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan afiş ve broşürlerin temini amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	65.000,00
28.01.2025	90	ENCÜMEN	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İdaremi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 70 kva, 1 adet 150 kva; ayrıca, afet ve acil durum hallerinde elektrikli kurtarma araç ve gereçlerinin kullanımı için 2 adet 8-10 kva'lık portatif jeneratör alım giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	1.200.000,00
4.02.2025	98	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	İlimiz, Merkez İlçe, Büyükgökçeli Köyü, 11762 parsel üzerinde yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) için Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'den onay alınması ve enerji nakil hattı projesinin hazırlanması giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	107.440,00
4.02.2025	115	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)	İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin girecekleri üst okul sınavlarına hazırlık çalışmalarını akademik yönden desteklemek amacıyla açılan kurslarda ihtiyaç duyulan hazırlık kitaplarının temininde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	211.000,00
4.02.2025	116	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Göç İdaresi Müdürlüğü)	Mehmet Töngce Mahallesi'nde yapımı tamamlanan GÖKSEM binasının doğalgaz abone bağlantı bedelinin karşılanmasında amacıyla bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	350.000,00
25.02.2025	174	ENCÜMEN	Özel Kalem (Isparta Valiliği Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi)	Valiliğimiz bünyesinde kurulan ve idaremi yerleşkesinde hizmet veren, Isparta Valiliği Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi (BAMKOM)'nin donatım ve genel yönetim giderleri ile faaliyet ve etkinliklerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	725.300,00
5.03.2025	41	MECLİS	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü (İl Göç İdaresi Müdürlüğü)	İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce ihtiyaç duyulan mobil göç aracının temini amacıyla Göç	1.834.160,00

				Vakfı'na aktarılmak üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	
18.03.2025	262	ENCÜMEN	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	İlimiz Merkez Büyükgökçeli Köyü'nde 11.753 ve 11.756 parsel no.lu taşınmazlar üzerine sahihsiz sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarının karşılanması, kısırlaştırılması ve hastalıklarının tedavisi amacıyla tesis inşa giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	3.000.000,00
8.04.2025	286	ENCÜMEN	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Afet ve acil durumların öncesinde hazırlık ve risk azaltma, afet sırasında müdahale ve sonrasında iyileştirme çalışmalarının koordinasyonu ve icrası amacıyla idaremiz bünyesinde kurulmuş bulunan arama kurtarma ekibinin akreditasyonu ve görevleri esnasında kullanacağı kişisel koruyucu malzemeler, ekip malzemeleri, barınma malzemeleri, taşıma römorku vb. malzemelerin alımında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	3.000.000,00
20.05.2025	398	ENCÜMEN	Özel Kalem (Isparta Valiliği Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi)	Valiliğimiz bünyesinde kurulan ve çalışmalarına devam eden, Isparta Valiliği Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi (BAMKOM)'nin faaliyetlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	150.000,00
1.07.2025	469	ENCÜMEN	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	Köylerde kullanılmak üzere çekilir tip yangın arazözü temini için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	1.500.000,00
29.07.2025	562	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Yenişarbademli ilçesi Gölkonak Muhtarlığına ait ve atıl durumda bulunan köy konağının tadilatı için Isparta İli Merkez İlçe ve K.H.G.B.'ne yapılacak yardımda sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	350.000,00
5.08.2025	570	ENCÜMEN	Hukuk Müşavirliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Atabey-İslamköy Yolu ile ilgili kamulaştırmamız el atma iddiasıyla Isparta 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde idaremiz aleyhine açılan dava neticesinde adı geçen mahkemece davacıya ödenmesine karar verilen ecrimisil, tazminat, harç ve vekâlet giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	1.631.624,69
5.08.2025	573	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş Köyünde bulunan muhtarlık binası sosyal tesis ve ek blokların bakım ve onarımı için Keçiborlu K.H.G.B.'ne yapılacak yardımda sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	700.000,00
5.08.2025	574	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	İlimiz Merkez Darıderesi Köyü'nün ihtiyaçları için Isparta İli Merkez İlçe ve K.H.G.B.'ne yapılacak yardımda sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	125.000,00
12.08.2025	584	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	Şarkikaraağaç ilçesi köylerindeki sahihsiz sokak hayvanlarının toplanarak idaremiz tarafından yapılan barınağa teslim edilmesi giderleri için Şarkikaraağaç K.H.G.B.'ne yapılacak yardımda sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	250.000,00
12.08.2025	586	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	İlimiz Merkez Yakaören Köyü tarımsal sulama suyunda kullanılmak üzere GES yapılması için Isparta İli Merkez İlçe ve K.H.G.B.'ne yapılacak yardımda sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	250.000,00

4.09.2025	164	Meclis	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	İl Emniyet Müdürlüğü'ne 15 adet ve İl Jandarma Komutanlığı'na 8 adet hizmet aracı temininde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	8.000.000,00
16.09.2025	663	ENCÜMEN	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)	Yeni hizmete başlayacak olan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde çeşitli yaş gruplarındaki kütüphane kullanıcılarının kullanımına sunulmak üzere çocuk boyama kitabı alımı için bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	200.000,00
16.09.2025	666	ENCÜMEN	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	İlimiz Merkez Güneyce Köyü'nde kâin 256 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapıya 2020 yılında İdareміzce verilmiş olan inşaat izni ve oturma izninin, taşınmazın afet bölgesinde kalması nedeniyle 7269 sayılı Kanun uyarınca iptal edilmesi ve taşınmazın tahliyesine ilişkin Isparta 2. İdare Mahkemesinde İdareміz aleyhine açılan dava neticesinde 2025/405 sayılı karar ile davacıya İdareміzce ödenmesine hükmedilen tazminat giderinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertibine ödenek aktarılması	574.396,50
9.12.2025	856	ENCÜMEN	Özel Kalem	Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne büro malzemesi ve büro makinesi alımlarında sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	280.000,00
23.12.2025	869	ENCÜMEN	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü	İdareміz birimlerinin faaliyet ve projeleri ile genel yönetim giderlerinde sarf edilmek üzere bütçenin ilgili tertiplerine ödenek aktarılması	33.955.838,81
				TOPLAM	60.000.000,00

Gelir işlemleri

2025 yılı içerisinde tahsil edilen gelir kalemleri ve tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Gelir Adı	Yapılan Tahsilat (TL)
İşyeri Açma İzni Harcı	635.987,51
Diğer Harçlar	763.195,45
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	64.100,00
Diğer Mal Satış Gelirleri	2.719.186,05
Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri	7.350,00
İlan ve Reklam Gelirleri	195.000,00
Etüt ve Proje Gelirleri	68.739.132,27
Diğer Hizmet Gelirleri	10.846.699,92
Diğer Hurumlar Karları	0,00
Lojman Kira Gelirleri	491.997,07
Ecrimisil Gelirleri	90.055,04
Sosyal Tesis Kira Gelirleri	0,00
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	25.069.969,96
Taşınır Kira Gelirleri	70.660,00
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	396.047,66
Hazine Yardımı	95.400.000,00

Muhtar Ödenekleri İçin Genel Bütçeden Alınan	135.282.307,80
Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan	17.097.424,00
Alt Yapı Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan	2.150.000,00
Eğitim Hizmetleri İçin Genel Bütçeden Alınan	137.489.805,69
Sermaye Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Alınan	107.650.416,83
Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	5.016.340,69
Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00
Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	50.000,00
Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	13.497.434,00
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	19.907.896,81
Takipteki Kurum Alacakları Faizleri	3.785,85
Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri	161.341,43
Kişilerden Alacaklar Faizleri	228.774,37
Mevduat Faizleri	303.077.892,06
Diğer Faizler	981.421,46
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	1.079.567.232,78
Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	59.084.065,28
Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	1.192.248,65
Diğer İdari Para Cezaları	13.837.253,77
7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yi/Üfe Tutarı	5.538,84
7440 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı	35.227,32
Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	297.797,14
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	53.030,92
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	236.283,67
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	55.000,00
Kişilerden Alacaklar	935.655,52
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	4.754.090,49
Arazi Satışı	430.000,00
Arsa Satışı	7.500.000,00
Genel Toplam	2.116.067.646,30

Gayrimenkul İş ve İşlemleri

İdaremiz 2025 yılı içerisinde: 19 adet taşınmaz satışı, idaremize 2 adet taşınmaz tahsis edilmiş olup; 10 adet taşınmaz idaremiz tarafından tahsis edilmiştir. 2025 yılı içerisinde satılan taşınmazlardan 7.930.000,00 TL tutarında gelir elde edilmiştir.

TÜRÜ	ADEDİ
İDAREMİZE TAHSİS EDİLEN	2
İDARİMİZİN TAHSİS ETTİĞİ	10
KİRA	-
SATIŞ	19
2981 S.K. GEREĞİ DEVİR	-

İdaremiz taşınmazlarının 27 adedi kiralanmıştır. Tabloda kiralanmış taşınmazlar listelenmiştir.

S.No	Taşınmaz Adı
1	İstiklal Mah.712 Ada 112 Parsel
2	Şoför Bekleme Çay Ocağı
3	İyâş Isparta Gıda San. Tic. A.Ş. Kongre Sergi Sarayı
4	Sipahiler Köyü 103 Ada 33 Parsel 17.325,75 M2 Tarla
5	Barla Kültür Evi
6	Eğirdir Yuvalı Köyü 208 Ada 3 Parsel
7	Eğirdir Sevinçbey Köyü 108 Ada 11 Parsel22.591,28 M2 Nin İdareye Ait 3.636,71 M2 Si
8	Sütçüler Ayvalıpınar Köyü 168 Ada 1 Nolu Parsel 53 M2 İşyeri
9	Sütçüler Ayvalıpınar Köyü 192 Ada 152 Nolu Parsel39511,10 M2 Tarla
10	Isparta Merkez Kepeci Mah.1258 Ada 9 Parsel 169.50 M2 Taşınmaz
11	Çünür Mahallesi 63-64 Pafta 5379 Parsel Üzerinde 350 Kişilik Öğrenci Yurt Binası
12	Sanayi Sağlık Ocağı
13	Sanayi Sağlık Ocağı
14	Sanayi Sağlık Ocağı
15	Sanayi Sağlık Ocağı
16	Yedişehitler Sağlık Ocağı
17	Yedişehitler Sağlık Ocağı
18	Yedişehitler Sağlık Ocağı
19	Yedişehitler Sağlık Ocağı
20	Yedişehitler Sağlık Ocağı
21	Yedişehitler Sağlık Ocağı
22	Zafer Sağlık Ocağı
23	Zafer Sağlık Ocağı
24	Zafer Sağlık Ocağı
25	Zafer Sağlık Ocağı
26	İncesu Süt Toplama Merkezi
27	Ayvalıpınar 168 Ada 2 Parsel Dükkân

Ön Mali Kontrol İşlemleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen ön mali kontrol faaliyetleri kapsamında; 2025 yılı içerisinde harcama birimleri tarafından gönderilen 3853 adet ödemeye konu evrak, bütçe tertibi, mevzuata uygunluk, mali yükümlülük ve belge bütünlüğü yönlerinden incelenmiş olup gerekli kontroller gerçekleştirilmiştir.

Ödeme İle İlgili İş ve İşlemler

Evrak Kontrolü İşlem Sayısı	3853
Yevmiye İşlem Sayısı	6510

Teminat Mektupları İş ve İşlemleri

2025 yılında mevcut teminat mektupları bedeli olan 42.685.901,29 TL'den 22.198.503,12 TL'lik kısmı iade edilerek 2026 yılına 20.487.398,17 TL devredilmiştir.

İç Kontrol İşlemleri

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları doğrultusunda yapılan çalışmalar:

- İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir genel şartı doğrultusunda; iç kontrol sistemi broşürü belli aralıklarla personele tebliğ edilmektedir.
- Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdarenin Etik Beyannamesi belli aralıklarla personele tebliğ edilmektedir.
- İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır genel şartı doğrultusunda; idarenin misyon ve vizyonu belli aralıklarla personele tebliğ edilmektedir.
- Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir genel şartı doğrultusunda; eğitim ile ilgili seminer vb. davetiyeler dikkate alınmaktadır.
- Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır genel şartı doğrultusunda; Performans Programı, Faaliyet Raporu, Mali Durum Beklentiler Raporu, bütçe, Meclis ve Encümen Kararları, İhale İlanları hazırlanarak kamuoyuna idaremizin web sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulmaktadır.
- Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır genel şartı doğrultusunda; İçişleri Bakanlığı'nın Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi kurumda uygulanmaktadır.
- İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır genel şartı doğrultusunda; İdare internet sitesi, telefon, faks ve e-posta sistemleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), bilgilendirme toplantıları, raporlar, e-modüller, takip programları vb. araçların kullanımı sağlanmaktadır.
- Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmaktadır genel şartını gerçekleştirmek için 2025-2026 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'nda yöneticilerin faaliyet sonuçlarını izlemesine ve değerlendirmesine ilişkin raporlama sisteminin kurulması öngörülmüş olup birim faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin aylık dönemler halinde Stratejik Plan İzleme Tabloları hazırlanarak birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi alınmış ve yılsonunda birim faaliyet raporları hazırlanmıştır.
- İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır genel

şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2026 Yılı Performans Programı katılımcılıkla hazırlanmıştır.

- İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır genel şartı doğrultusunda Isparta İl Özel İdaresi 2026 Yılı Bütçesi katılımcılıkla hazırlanmıştır.
- Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir genel şartını gerçekleştirmek için; e-içişleri modülü ve analitik muhasebe modülü kullanılmaya başlanmış, birimler arasındaki veri paylaşımının daha hızlı bir şekilde olması için birim içinde ortak klasörler oluşturulmuştur. Kurum içindeki ve kurum dışındaki kişiler çeşitli bilgilere (Stratejik Plan, Performans Planları, Faaliyet Raporları, Meclis Kararları vb.) idarenin internet sayfasından ulaşabilmektedir.
- İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için; Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak idarenin internet sayfasında yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur.
- Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır genel şartı doğrultusunda; Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır genel şartı doğrultusunda; tüm birim yöneticileri tarafından doldurulan iç kontrol sistemi izleme formu belli aralıklar ile değerlendirilmekte, iç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlanmaktadır.
- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Harcama Birimlerinin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmasına yönelik olarak Isparta İl Özel İdaresi Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar harcama birimlerine çalışma takvimi ile birlikte gönderilmiştir.

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurum Bilgi Yönetim Sistemi, Güvenlik Sistemi ve İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek			
Sektörü	-			
Adı	İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum Eylem Planında Öngörülen Eylemlerin Yapılması			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum Eylem Planında Öngörülen Eylemlerden Tamamlananların Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	25	4	4	4
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	16	100	0	0
Açıklama	- İç Kontrol Sistemi kontrol ortamı standartlarının bilinirliğini sağlamak amacıyla Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Etik Beyannamesi tebliğ edildi. - Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. Standardına yönelik Performans Programı, Faaliyet Raporu, Mali Durum Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna duyuruldu. - Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. Standardına yönelik Stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarının izlenmesi aylık olarak yapıldı. - Kamu İç Kontrol Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Harcama Birimlerinin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmasına yönelik olarak Isparta İl Özel İdaresi Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve izlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar harcama birimlerine çalışma takvimi ile birlikte gönderilmiştir.			

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Köylere ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılan Yardımlar

VERİLDİĞİ YER	KONUSU	MİKTARI
Isparta İli Merkez İlçe K.H.G.B.	Yenişarbademli İlçe Hükümet Konağı'nın bakım onarım ve malzeme alımı işinde kullanılmak üzere yapılan yardım	190.000,00
Eğirdir K.H.G.B.	Eğirdir İlçesi Bademli Köyü'nde bulunan sağlık ocağının bakım, onarım ve tadilatı için yapılan yardım	150.000,00
Gelendost K.H.G.B.	Gelendost İlçesi Hükümet Konağı'nda bulunan engelli asansörünün 2024 yılı bakım ücretinin ödenebilmesi için yapılan yardım	11.000,00
Keçiborlu K.H.G.B.	Keçiborlu İlçesi Kaplanlı Köyü'nde kullanılmakta olan yangın tankerinin aktif olarak kullanılabilmesi için gerekli yedek parça ekipmanlarının alım giderleri için yapılan yardım	85.000,00
Gelendost K.H.G.B.	Gelendost İlçesi Balcı Köyü'nün düğün salonunun genişletilmesi ve projenin nihayete erdirilmesi için yapılan yardım	400.000,00
Gönen K.H.G.B.	Gönen İlçesi Koçtepe Köyünün sosyal tesisinin tavanının ısı ve ses yalıtımı yapılabilmesi için yapılan yardım	50.000,00
Keçiborlu K.H.G.B.	Keçiborlu İlçesi Özbahçe Köyü'nde çok amaçlı olarak kullanılan yerin dar gelmesinden dolayı kenarına 120,00 m ² 'lik yere sandviç panellerle sundurma yapılması işi için yapılan yardım	35.000,00
Gönen K.H.G.B.	Güneykent Belediyesi ile Gönen K.H.G.B. arasında ilçeye bağlı tüm köylerde bulunan mevcut sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve barınaklara teslim edilmesi yükümlülüklerini de içeren bir protokol kapsamında kullanılmak üzere yapılan yardım	100.000,00
Yalvaç K.H.G.B.	Yalvaç İlçesi Aşağı Tırtar Köyü'nde yapılmakta olan çok amaçlı sosyal tesisin yapımının tamamlanabilmesi için yapılan yardım	100.000,00
Yalvaç K.H.G.B.	Yalvaç İlçesi Bağkonak, Kuyucak, Kozluçay Köyleri'nde bulunan ve diğer köylerde de hizmet ve hizmet veren itfaiye araçlarının akaryakıt giderleri için yapılan yardım	150.000,00
Atabey K.H.G.B.	Atabey İlçesi İslamköy Köyü'nde mevsimlik tarım işçilerinin barınma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla 6 adet konteyner alımı için yapılan yardım	999.600,00
Keçiborlu K.H.G.B.	Yerel yönetimler ile yapılacak protokol kapsamında Keçiborlu İlçesi'ne bağlı tüm köylerde bulunan mevcut sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması kaydıyla; anestezi ve kısırlaştırma işlemlerinde kullanılmak üzere ilaç ve malzeme temini için yapılan yardım	150.000,00
Şarkikaraağaç K.H.G.B.	Şarkikaraağaç İlçesi Karayaka Köyü'nde kapalı devre sulama sisteminde oluşan arızaların giderilmesinde kullanılmak üzere yapılan yardım	450.000,00
Gelendost K.H.G.B.	Gelendost İlçesi Köke Köyü'ne (250.000,00 TL), Hacılar köyüne (250.000,00 TL) ve Yeşilköy köyüne (250.000,00 TL) düğün salonu yapımı için yapılan yardım	750.000,00
Gelendost K.H.G.B.	Gelendost Kaymakam Lojmanı yapım işinde kullanılmak üzere aktarılan ödenek	228.277,75
Gönen K.H.G.B.	Gönen İlçe Hükümet Konağı yapım işinde kullanılmak üzere aktarılan ödenek	57.427,78

Senirkent K.H.G.B.	Senirkent İlçe Hükümet Konağı doğalgaz dönüşüm işinde kullanılmak üzere aktarılan ödenek	10.000,00
Şarkikaraağaç K.H.G.B.	Şarkikaraağaç İlçe Hükümet Konağı bakım onarım işinde kullanılmak üzere aktarılan ödenek	184.000,00
Gönen K.H.G.B.	Gönen İlçe Hükümet Konağı bakım onarım işinde kullanılmak üzere aktarılan ödenek	80.000,00
Uluborlu K.H.G.B.	Uluborlu İlçe Hükümet Konağı bakım onarım işinde kullanılmak üzere aktarılan ödenek	70.000,00
Keçiborlu K.H.G.B.	Keçiborlu İlçe Hükümet Konağı yapım işinde kullanılmak üzere aktarılan ödenek	79.915,43
Isparta İli Merkez İlçe K.H.G.B.	Isparta Merkez Hükümet Konağı bakım ve onarımı işinde kullanılmak üzere aktarılan ödenek	600.000,00
Şarkikaraağaç K.H.G.B.	Şarkikaraağaç İlçesi Köyleri'nde kullanılmak üzere yangın tankeri ile vanaların bakımı işinde kullanılmak üzere yapılan yardım	150.000,00
Şarkikaraağaç K.H.G.B.	Şarkikaraağaç İlçesi Yassıbel Köyü'nde sulama kooperatifine ait 5 adet arızalı su pompasının tamir giderleri için yapılan yardım	80.000,00
Yalvaç K.H.G.B.	Yalvaç İlçe Kaymakam Lojmanı'nın tadilatı ile eksik olan demirbaşlarının alımı için yapılan yardım	300.000,00
Aksu K.H.G.B.	Belediye sınırları dışındaki köy ve kırsal alanlarda sahipsiz sokak köpeklerinin il özel idaresi koordinasyonunda toplanması ve rehabilitasyonlarının sağlanması çalışmaları için yapılan yardım	250.000,00
Atabey K.H.G.B.	Belediye sınırları dışındaki köy ve kırsal alanlarda sahipsiz sokak köpeklerinin il özel idaresi koordinasyonunda toplanması ve rehabilitasyonlarının sağlanması çalışmaları için yapılan yardım	250.000,00
Eğirdir K.H.G.B.	Belediye sınırları dışındaki köy ve kırsal alanlarda sahipsiz sokak köpeklerinin il özel idaresi koordinasyonunda toplanması ve rehabilitasyonlarının sağlanması çalışmaları için yapılan yardım	250.000,00
Gelendost K.H.G.B.	Belediye sınırları dışındaki köy ve kırsal alanlarda sahipsiz sokak köpeklerinin il özel idaresi koordinasyonunda toplanması ve rehabilitasyonlarının sağlanması çalışmaları için yapılan yardım	250.000,00
Gönen K.H.G.B.	Belediye sınırları dışındaki köy ve kırsal alanlarda sahipsiz sokak köpeklerinin il özel idaresi koordinasyonunda toplanması ve rehabilitasyonlarının sağlanması çalışmaları için yapılan yardım	250.000,00
Keçiborlu K.H.G.B.	Belediye sınırları dışındaki köy ve kırsal alanlarda sahipsiz sokak köpeklerinin il özel idaresi koordinasyonunda toplanması ve rehabilitasyonlarının sağlanması çalışmaları için yapılan yardım	250.000,00
Senirkent K.H.G.B.	Belediye sınırları dışındaki köy ve kırsal alanlarda sahipsiz sokak köpeklerinin il özel idaresi koordinasyonunda toplanması ve rehabilitasyonlarının sağlanması çalışmaları için yapılan yardım	250.000,00
Sütçüler K.H.B.G.	Belediye sınırları dışındaki köy ve kırsal alanlarda sahipsiz sokak köpeklerinin il özel idaresi koordinasyonunda toplanması ve rehabilitasyonlarının sağlanması çalışmaları için yapılan yardım	250.000,00
Şarkikaraağaç K.H.G.B.	Belediye sınırları dışındaki köy ve kırsal alanlarda sahipsiz sokak köpeklerinin il özel idaresi koordinasyonunda toplanması ve rehabilitasyonlarının sağlanması çalışmaları için yapılan yardım	250.000,00

Uluborlu K.H.G.B.	Belediye sınırları dışındaki köy ve kırsal alanlarda sahipsiz sokak köpeklerinin il özel idaresi koordinasyonunda toplanması ve rehabilitasyonlarının sağlanması çalışmaları için yapılan yardım	250.000,00
Yalvaç K.H.G.B.	Belediye sınırları dışındaki köy ve kırsal alanlarda sahipsiz sokak köpeklerinin il özel idaresi koordinasyonunda toplanması ve rehabilitasyonlarının sağlanması çalışmaları için yapılan yardım	250.000,00
Isparta İli Merkez İlçe K.H.G.B.	Yenişarbademli İlçesi, Gölkonak Muhtarlığı'na ait atıl durumda bulunan köy konağının tadilatı için yapılan yardım	350.000,00
Şarkikaraağaç K.H.G.B.	Şarkikaraağaç İlçesi Karayaka Köyü'nde kapalı devre sulama sisteminde oluşan arızaların giderilmesinde kullanılmak üzere yapılan yardım	450.000,00
Keçiborlu K.H.G.B.	Keçiborlu İlçesi Aydoğmuş Köyü'nde bulunan muhtarlık binası sosyal tesis ve ek blokların bakım ve onarımı için yapılan yardım	700.000,00
Isparta İli Merkez İlçe K.H.G.B.	İlimiz Merkez Darıderesi Köyü'nün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yapılan yardım	125.000,00
Şarkikaraağaç K.H.G.B.	Şarkikaraağaç İlçesi Karayaka Köyü'nde kapalı devre sulama sisteminde oluşan arızaların giderilmesinde kullanılmak üzere SEHVEN tekrar gönderilen nakdin iadesi	-450.000,00
Şarkikaraağaç K.H.G.B.	Şarkikaraağaç İlçesi Köyleri'ndeki sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak idaremiz tarafından yapılan barınağa teslim edilmesi giderleri için yapılan yardım	250.000,00
Isparta İli Merkez İlçe K.H.G.B.	İlimiz Merkez Yakaören Köyü tarımsal sulama suyunda kullanılmak üzere GES yapılması için yapılan yardım	250.000,00
Yalvaç K.H.G.B.	Yalvaç İlçesi genelinde görülen pire sorunları ile mücadelede için hazırlanan Ektoparaziter ilaçlama Projesinde kullanılmak üzere yapılan yardım	1.100.000,00
Yalvaç K.H.G.B.	Yalvaç İlçesi Kuyucak Köyü'nde üzüm hasat döneminde toplanan ürünlerin tartılması amacıyla kantar alımı için yapılan yardım	400.000,00
Sütçüler K.H.B.G.	Sütçüler İlçesi Bekirağalar Köyü sosyal tesis yapımı için yapılan yardım	750.000,00
Eğirdir K.H.G.B.	Eğirdir İlçesi'nde Safran Bitkisinin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında %75 Devlet Desteği tutarı olarak yapılan yardım	495.000,00
Gönen K.H.G.B.	Gönen Kaymakam Lojmanı'na aydınlatma ve mevcut kamera sistemine 4 adet kamera eklenmesi giderleri için yapılan yardım	75.000,00
Eğirdir K.H.G.B.	Eğirdir İlçesi kaymakamlık, birlik ve mülkiyeti il özel idaresine ait ilçe merkez ve köylerinde yer alan kamuya ait bina ve alanların temizliği ve bakımıyla ilgilenecek hizmet alımı yoluyla geçici statüde çalıştırılacak 1 adet personelin maaş, sgk, yol ve yemek giderleri için yapılan yardım (1.hakediş ödemesi)	10.296,00
Atabey K.H.G.B.	Atabey İlçesi Bayat Köyü sınırları içerisinde yer alan Seleukeia Sidera Antik Kenti kazı çalışmalarında kullanılmak üzere yapılan yardım	1.000.000,00
Sütçüler K.H.B.G.	Sütçüler İlçesi'nde yer alan Adada Antik Kenti kazı çalışmalarında kullanılmak üzere yapılan yardım	1.000.000,00
Yalvaç K.H.G.B.	Yalvaç İlçesi Pisidia Antik Kenti kazı çalışmalarında kullanılmak üzere yapılan yardım	1.000.000,00
Atabey K.H.G.B.	Atabey İlçesi Pembeli Köyü muhtarlık binası ile imam-hatip lojmanı olarak kullanılan muhtarlık binasının çatısı, su	300.000,00

	tesisatı ve diğer arızalarının tamirâtı ve çevre düzenlemesi için yapılan yardım	
Eğirdir K.H.G.B.	Eğirdir İlçesi kaymakamlık, birlik ve mülkiyeti il özel idaresine ait ilçe merkez ve köylerinde yer alan kamuya ait bina ve alanların temizliği ve bakımıyla ilgilenecek hizmet alımı yoluyla geçici statüde çalıştırılacak 1 adet personelin maaş, sgk, yol ve yemek giderleri için yapılan yardım (2.hakediş ödemesi)	51.480,00
Gelendost K.H.G.B.	Gelendost İlçesi Köke Köyü'nde bulunan içme suyu terfi binasına güneş paneli (GES) yapımı için yapılan yardım	212.500,00
Şarkikaraağaç K.H.G.B.	Şarkikaraağaç İlçesi Başdeğirmen Köyü'nde içme suyu amaçlı sondaj kuyusu açılması işi için yapılan yardım	100.000,00
Senirkent K.H.G.B.	Senirkent İlçesi Gençali Köyü muhtarlığına ait yemekhanenin dış ve iç cephelerine sıva yapılması işi için yapılan yardım	185.000,00
Isparta İli Merkez İlçe K.H.G.B.	Yenişarbademli İlçe Hükümet Konağı'nda kullanılmakta olan asansörün ve jeneratörün bakım ve onarımı için yapılan yardım	246.000,00
Keçiborlu K.H.G.B.	Keçiborlu İlçesi Özbahçe Köyü sosyal tesisinin muhtelif giderlerinde (kum, çimento, dış-iç cephe boyası ve elektrik malzemelerinin alımı) kullanılmak üzere yapılan yardım	50.000,00
Şarkikaraağaç K.H.G.B.	Şarkikaraağaç İlçesi Yakaemir köyü'nün içme suyu kuyusunda bulunan motopompa alçak gerilim (AG) nakil hattı yapımı yaklaşık maliyet ve proje bedelinde kullanılmak üzere yapılan yardım	50.000,00
Yalvaç K.H.G.B.	Yalvaç İlçesi Yağcılar Köyü'nün sosyal tesis bakım onarım işinde kullanılmak üzere yapılan yardım	300.000,00
Eğirdir K.H.G.B.	Eğirdir İlçesi Bademli Köyü ile Davraz Kayak Merkezi'ni birbirine bağlayan yol güzergâhındaki şahıs arazilerinin tapu devir işlemlerinde sarf edilmek üzere yapılan yardım	150.000,00
Gönen K.H.G.B.	Gönen İlçesi Kızılcık Köyü Köy Konağı'nda kullanılmakta olan elektrik sayacının okunarak kayda geçirilememesinden doğan cezanın ödenebilmesi amacıyla yapılan yardım	50.000,00
Atabey K.H.G.B.	S.Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORLTHOLT tarafından Atabey İlçesi Hıdırlık-Türk İslam Dönemi Mezarlığı'nda yürütülen kazı çalışmalarında kullanılmak üzere yapılan yardım	291.000,00
Gelendost K.H.G.B.	Gelendost İlçesi Yeşilköy Köyü'nde yapımı devam eden sosyal tesis inşaatında kullanılmak üzere yapılan yardım	300.000,00
Eğirdir K.H.G.B.	Eğirdir İlçesi kaymakamlık, birlik ve mülkiyeti il özel idaresine ait ilçe merkez ve köylerinde yer alan kamuya ait bina ve alanların temizliği ve bakımıyla ilgilenecek hizmet alımı yoluyla geçici statüde çalıştırılacak 1 adet personelin maaş, sgk, yol ve yemek giderleri için yapılan yardım (3.hakediş ödemesi)	51.480,00
Isparta İli Merkez İlçe K.H.G.B.	Merkez Büyükkışla Köyü elektrik ve meydan düzenlemesi işi için yapılan yardım	50.000,00
Eğirdir K.H.G.B.	Eğirdir İlçesi kaymakamlık, birlik ve mülkiyeti il özel idaresine ait ilçe merkez ve köylerinde yer alan kamuya ait bina ve alanların temizliği ve bakımıyla ilgilenecek hizmet alımı yoluyla geçici statüde çalıştırılacak 1 adet personelin maaş, sgk, yol ve yemek giderleri için yapılan yardım (4.hakediş ödemesi)	51.480,00

Yalvaç K.H.G.B.	Yalvaç İlçesi Kozluçay Köyü'nün eski belediye hizmet binasının çatısının tamir ve bakımı işi için yapılan yardım	200.000,00
Yalvaç K.H.G.B.	Yalvaç İlçesi Dedeçam Köyü'nde bulunan eski hizmet binasının tadilatı için yardım	200.000,00
Uluborlu K.H.G.B.	Uluborlu İlçesi K.H.G.B.'nin cari iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere yapılan yardım	50.000,00
Yalvaç K.H.G.B.	Yalvaç İlçe Kaymakam Lojmanı ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yapılan yardım	200.000,00
Isparta İli Merkez İlçe K.H.G.B.	Yenişarbademli İlçesi Kaymakam Lojmanı içerisinde ve bahçe duvarları için aciliyet gerektiren bakım-onarım ve tadilat işlerinde kullanılmak üzere yapılan yardım	300.000,00
Eğirdir K.H.G.B.	Eğirdir İlçesi kaymakamlık, birlik ve mülkiyeti il özel idaresine ait ilçe merkez ve köylerinde yer alan kamuya ait bina ve alanların temizliği ve bakımıyla ilgilenecek hizmet alımı yoluyla geçici statüde çalıştırılacak 1 adet personelin maaş, sgk, yol ve yemek giderleri için yapılan yardım (4.hakediş ödemesi)	51.480,00
Yalvaç K.H.G.B.	Yalvaç kaymakam aracı olarak kullanılmak üzere kiralanan aracın akaryakıt giderleri için yapılan yardım	34.765,53
Yakaören Köyü Muhtarlığı	İlimiz Merkez Yakaören Köyü'nde yer alan Milas Mesireliği'nin bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve mesirelik alanda çalıştırılacak işçilerin Kasım-Aralık ayı giderleri için yapılan yardım	665.880,62
TOPLAM		19.856.583,11

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler

Proje veya Faaliyet Bilgileri

Amacı	Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Ortak Yaşam Alanlarının Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	DKH - Sosyal - Şehirleşme			
Adı	Çocuk Oyun Alanları Oluşturulması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurulan Park, Bahçe, Oyun, Piknik, Yürüyüş Alanları vb. Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	25	5	8	8
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	3.370.000	500.000	3.090.881,71	3.090.881,71
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	32	160	92	618
Açıklama				

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Ortak Yaşam Alanlarının Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	DKH - Sosyal - Şehirleşme			
Adı	Yol ve Meydan Düzenleme Çalışmaları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Meydan Düzenleme Çalışması Yapılan Alan (m ²)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	170.000	50.000	4500	4500
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	204.255.000	30.000.000	2.856.189,41	2.856.189,41
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	3	9	1	10
Açıklama	-2025 yılında 4500 m2 kilit parke taşı döşenmiştir. -Ayrıca 2024 yılında başlayan I. Grup kilit parke taşı işi kapsamında 16.000 m2 kilit parke taşı işi tamamlanıp ödemesi gerçekleştirilmiştir. Toplamda 20.500 m2 döşenmiştir. - 2024 yılında yapımına başlanan işler için 1.075.575,86 TL harcama yapılmıştır. Bu harcama 2025-2029 dönemi harcama ve gerçekleştirmelerine dâhil edilmemiştir.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamı Dışında Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Ortak Yaşam Alanlarının Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	DKH - Sosyal - Şehirleşme			
Adı	Yol ve Meydan Düzenleme Çalışmaları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	KÖYDES			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	4.155.287		1.719.887	
Gerçekleşme	2025-2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	7.332 m2	7.332 m2	3.428.532	993.132,00
Açıklama				

Isparta İli (1.Grup Merkez-Aksu-Gönen- Keçiborlu-Eğirdir-Senirkent) Köyleri Kilit Parke ve Bordür Taşı Temini ve Döşenmesi Yapımı İş'i'nin ihalesine çıkıldı. Miktarı 14705 m² kilit parke taşı ve bordürdür. Ayrıca KÖYDES Projesi kapsamında 8 adet muhtelif ilçe köylerinde kilit parke taşı döşenmesi ve alımı işi gerçekleştirilmektedir. 6 proje tamamlandı 2 proje ise devam etmektedir. Miktarı 6.253 m²'dir. Toplam proje tutarı 4.644.066,00 TL olup, 2.499.066,00 TL' si harcanmıştır.

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
Hedefi	Spor Tesislerinin Yaygınlaştırılması ve Şartlarının İyileştirilmesi Faaliyetlerini Destekleyerek Sporcu Sayısını Artırmak ve Sporlu Daha Geniş Kitlelere Yayıma			
Sektörü	EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor			
Adı	Halı Saha Yapımı			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare –Spor Toto			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Yeni Yapılan/Yenilenen Spor Tesis Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	10	3	14	14
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	33.700.000	5.000.000,00	3.275.256,16	3.275.256,16
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	140	467	10	66
Açıklama	-14 Adet Sentetik Çim Yüzeyle Saha Yapım İş 3.275.256,16 TL Özel İdare kaynaklı 16.376.280,82 TL Spor toto kaynaklı olmak üzere toplamda 19.651.536,98 TL harcama yapılmıştır. -2024 den yapımına başlanan 5 Adet Sentetik Çim Yüzeyle Saha Yapım İş için 4.237.939,19 TL harcama yapılmıştır. Bu harcama 2025-2029 dönemi harcama ve gerçekleştirmelerine dâhil edilmemiştir.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Alt Yapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	Davraz Kayak Merkezinde Karavan ve Çadır Kamp Yeri Oluşturulması			
Yeri	Merkez/Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Turizm Merkezlerinde Yapılan Düzenleme Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2025	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	1	1	1	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2025 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	4.000.000	4.000.000	492.360,00	492.360,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Fiziki	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	100	12	12
Açıklama	Turizm alanlarında 12 ay hizmet verebilecek şekilde kış, yaz ve eko turizme yönelik çevre düzenlemesi projesi kapsamında bisiklet parkuru yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Alt Yapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	Davraz Kayak Merkezi Günübürlük Tesis Yapımı			
Yeri	Merkez/Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2024-2026			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Tamamlanan Turizm Tesisi Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2024-2026	2025 Yılı	Kümülatif	2025Yılı
	3	0	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2024-2026 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	25.000.000	8.000.000	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Fiziki	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	-2024 yılında yapımına başlanan Davraz Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi IV No.lu Mekanik Tesis İkmal İnşaatı için 852.103,76 TL harcama yapılmıştır. Bu harcama 2025-2029 dönemi harcama ve gerçekleştirmelerine dâhil edilmemiştir			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Alt Yapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	Davraz Kayak Merkezi Tesis Bakım Onarımları			
Yeri	Merkez/Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Turizm Merkezlerinde Gerçekleştirilen Bakım Onarım Çalışmaları Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	67.425.000	12.000.000	15.084.424,51	15.084.424,51
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Fiziki	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	22	126
Açıklama				

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Alt Yapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	Davraz Kayak Merkezi Yapay Pist Karlama Sistemi Yapımı			
Yeri	Merkez/Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2026			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Teknik Donanım, Araç ve Gereç Desteği Sağlanan Turizm Birimi Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2024-2026	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	1	0	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2026 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	41.100.000	1.000.000	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Fiziki	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	2025 yılında Davraz Kayak Merkezi 2. Bölge Yapay Karlama Tesisi için çalışma yapılmamıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İlin Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak			
Sektörü				
Adı	Davraz Kayak Merkezi Reklam, Tanıtım, Etkinlik ve Festival Organizasyonu Yapılması(Davraz AŞ)			
Yeri	Merkez/Davraz			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Davraz Kayak Merkezinde Düzenlenecek Kış Sporları Etkinliklerine Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	6.755.000	1.000.000	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Fiziki	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama				

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurumsal Hizmetleri Dijital Ortamlara Taşıyarak Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik Sağlamak			
Sektörü	DKH - İktisadi - Genel İdare			
Adı	CBS Sayısallaştırma Çalışmaları			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2027			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: İstatistiksel Veri Kayıt Sisteminin (CBS, Raporlama vb.) Tamamlanma Oranı (%)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2027	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	30	20	20
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2027 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	8.500.000	1.000.000	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Fiziki	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	67	0	0
Açıklama	%20 oranında gerçekleşme sağlandı. Yol verileri sisteme girildi. CBS programına başlanılmış olup tamamlanma aşamasındadır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
Hedefi	Kurumun Gelir Kaynaklarını Çeşitlendirmek ve Gelirlerini Arttırmak			
Sektörü	--			
Adı	İdarenin Öngördüğü Yerlere Çatı ve/veya Arazi Güneş Enerji Santrali(GES) Yapılması			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Kurulan Yenilebilir Enerji Tesisi Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	2	0	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2024-2026 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	78.000.000	0	287.400,00	287.400,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Fiziki	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	50	-	0	-
Açıklama	Büyük Gökçeli Köyü 11762 parselleri üzerindeki araziye 1700 kwe kurulu gücünde GES için enerji nakil hattı (ENH) projesi hazırlanması işi için 287.400,00 TL harcama yapıldı. İhalesi 2025 Aralık ayında yapıldı. 2026 yılı içerisinde geçici kabul yapılması planlanmaktadır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
Hedefi	Eğitim Kalitesini İyileştirmek İçin Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	İlköğretim Okullarının Güçlendirilmesi			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Bakım Onarımı Yapılan Okul Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	2	2	2	2
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	10.000.000,00	10.000.000,00	9.667.437,59	9.667.437,59
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Fiziki	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	100	97	97
Açıklama	Zehra Ulusoy İlkokulu ve Yedişehitler İlkokulları Güçlendirme ve İkmal işleri yapılmıştır.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı				
Hedefi				
Sektörü				
Adı	Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi Binası Yapım İşİ			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı ve Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2024-2025 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	7.892.040,58		2.606.758,20	
Gerçekleşme	2025 - 2025 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	7.892.040,58	2.606.758,20	7.892.040,58	2.606.758,20
Açıklama				

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı				
Hedefi				
Sektörü				
Adı	Cemevleri fiziki kapasitelerinin iyileştirilmesi			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Kültür ve Turizm Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	2.272.784,13		2.272.784,13	
Gerçekleşme	2025 - 2025 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	-	-	1.271.453,00	1.271.453,00
Açıklama				

DİĞER FAALİYELER


Konusu	Harcama Tutarı
Eğirdir Hükümet Konağı Binası'nın Tbdy 2018 Göre Revize Edilmesi ve Güçlendirme Projelerinin Düzenlenmesi ile Yaklaşık Maliyet Dosyalarının Hazırlanması İşİ	246.000,00
Uluborlu Hükümet Konağı Binası'nın Doğalgaz Dönüşümü İşİ İlk ve Son Hakediş	789.168,16
273076 Meydan ve Yol Düzenleme Yapım İşİ Kredi Faizi için Yapılan Kesinti	722.240,30
272707 Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi İv No.Lu Mekanik Tesis İkmal İnşaatı Yapım İşİ Kredi Faizi için Yapılan Kesinti	3.213.904,94
İl Emniyet Müdürlüğü'nce Kullanılmak Üzere Malzeme (2 Adet Kamera) Alımı (1 Kalem)	37.800,00
İl Emniyet Müdürlüğü'nce Kullanılmak Üzere Malzeme (2 Adet Hafıza Kartı, 25 Adet Yaka Kamerası) Alımı (2 Kalem)	177.500,10
Davraz Kayak Merkezi Atık Su Tesisi Deşarj İzin ve Lisans Belgesi Alımı	27.600,00
6831 Sayılı Orman Kanunu Kapsamında Kurumumuza Ait İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Kontrolü Danışmanlık Hizmeti Alımı (5 Ay)	948.600,00
Davraz Kayak Merkezi'ndeki Tesislerde Bulundurulması Zorunlu Olan Kurtarma Ekipmanları ve Çantalarının Alımı İşİ	318.000,00
Davraz Kayak Merkezi'ndeki Mekanik Tesislerde Personellerin İple Erişim-Kurtarma ve Yüksekte Çalışma Eğitimi Hizmeti Alımı	111.600,00
Davraz Kayak Merkezi'ndeki Teleferik, Telesiyej ve Teleski Tesislerini Çalıştıran Personeller için İşletme Personeli Eğitimi Hizmeti Alımı	134.400,00
Toplam	6.726.813,50

KÖYDES

2025 Yılı KÖYDES Ödenek Dağılımı Tablosu

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL)	PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL)	GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL)	YAPILAN HARCAMA (TL)
İçmesuyu	77.217.586,00		38.635.793,00	75.543.080,28	58.127.879,05
Yol	5.065.214,00		2.532.607,00	4.873.610,00	4.317.626,00
Kanalizasyon	4.200.057,00		2.100.028,50	3.571.207,00	3.571.207,00
Yönetim Gideri				645.944,19	645.944,19
TOPLAM	86.536.857,00	0.00	43.268.428,50	84.633.841,47	66.662.656,24

İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU	YOL	KANALİZASYON	GENEL TOPLAM
Biten	43	6	4	53
Devam Eden	12	0	0	12
İhale Aşamasında Olan	0	0	0	0
Başlamayan	1	1	0	2
İptal	0	0	0	0
Toplam	56	7	4	67



İL MÜDÜRLÜKLERİ İLE KOORDİNELİ YAPILAN İŞLER

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Koruyucu Ve Önleyici Hizmetleri Geliştirilmek, Fırsat Eşitliğini Sağlamak			
Sektörü	DKH - Sosyal - Sosyal İçerme			
Adı	Çocuk Evlerinin Tefrişi			
Yeri	Merkez (Çocuk Evi Olarak Kiralanmış 25 Çocuk Evi)			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Isparta İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Desteklenen Çocuk Evleri Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	24	5	12	12
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	2.035.000,00	300.000,00	299.999,88	299.999,88
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	50	240	15	100
Açıklama	Çocuk evlerimize ihtiyaç olan 20 adet elbise dolabı,20 adet komodin,1 adet Buzdolabı,4 Bulaşık makinası ve 4 adet elektrikli süpürge alınmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Koruyucu Ve Önleyici Hizmetleri Geliştirilmek, Fırsat Eşitliğini Sağlamak			
Sektörü				
Adı	Başarımla Buradayım Projesi Kapsamında Başarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi			
Yeri	Çocuk Evleri			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Isparta İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Koruma Altındaki Başarılı Öğrencilere Verilecek Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.700.000,00	250.000,00	254.214,96	254.214,96
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	15	102
Açıklama	Çocuk evlerimizde korunma ve bakım altında bulunan 80 çocuğumuz tatile götürülmüştür.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Dezavantajlı Grupları Ekonomik Ve Sosyal Yönden Desteklemek			
Sektörü	DKH - Sosyal - Sosyal İçerme			
Adı	Engelli Bireylere Yönelik Bilgisayar Odası Kurulumu			
Yeri	Merkez(Isparta Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü)			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2025/31.12.2025			
Kaynağı (Özel İdare)	Isparta İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Engelli Bireylere Yönelik Desteklenen Kurs Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	250.000,00	250.000,00	249.600,00 T.L	249.600,00 T.L
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	100	100
Açıklama	Proje kapsamında ruhsal engelli sakinlerin vakit geçirebilmesi, kendilerini ifade edebilmesi, keyifli vakit geçirmesi etkinliği için bilgisayar odası kurulumu yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Dezavantajlı Grupları Ekonomik ve Sosyal Yönden Desteklemek			
Sektörü	DKH - Sosyal - Sosyal İçerme			
Adı	Aktif Yaşam Merkezi Seramik Atölyesi Kurulumu			
Yeri	Isparta Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2025/31.12.2025			
Kaynağı (Özel İdare)	Isparta İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Yaşlı, Bireylere Yönelik Faaliyetlere Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	1	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	250.000,00	250.000,00	249.999,60	249.999,60
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	100	100	100	100
Açıklama	Hizmet alan yaşlıların el becerilerinin gelişimi ve sosyalleşme çalışmaları için seramik atölyesi kurulmuştur.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Dezavantajlı Grupları Ekonomik Ve Sosyal Yönden Desteklemek			
Sektörü	-			
Adı	Engelliler Haftası ve Engelliler Gününe Yönelik Engelli Bireylerin Katılacakları Faaliyetler Desteklenmesi			
Yeri	Isparta Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Isparta İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Engelli Bireylerin Katılacakları Faaliyetlere Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	350.000,00	50.000,00	44.500,01	44.500,01
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	13	89
Açıklama	Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında engelliliğe dair farkındalık oluşturmak üzere tanıtım ürünleri alınmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Dezavantajlı Grupları Ekonomik ve Sosyal Yönden Desteklemek			
Sektörü	-			
Adı	Kadın Konukevinde Kalan Kadınların Psikososyal Olarak Rahatlatılması, Topluma Kazandırılması, Bilgi ve Becerilerinin Artırılması ile İlgili Faaliyetlerin Desteklenmesi			
Yeri	Isparta Kadın Konukevi Müdürlüğü			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Isparta İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Kadınlara Yönelik Desteklenen Kurs Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.020.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	15	100
Açıklama	Kadın Konukevinde kalan kadınların bilgi ve becerilerinin artırılması için muhtelif malzeme alımı yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Koruyucu ve Önleyici Hizmetleri Geliştirilmek, Fırsat Eşitliğini Sağlamak			
Sektörü	-			
Adı	30 Haziran Koruyucu Aile Gününde Yapılacak Aktiviteler için Malzeme Alınması			
Yeri	Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Koruyucu Aile Birimi)			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2025/31.12.2025			
Kaynağı (Özel İdare)	Isparta İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Koruyucu Ailelere Yönelik Faaliyetlere Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	665.000,00	100.000,00	98.732,40	98.732,40
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	15	99
Açıklama	Koruyucu Aile Etkinlikleri kapsamında malzeme alımı.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Koruyucu ve Önleyici Hizmetleri Geliştirilmek, Fırsat Eşitliğini Sağlamak			
Sektörü	-			
Adı	Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED)Yardımları Alan Ailelerin Başarılı Olan Çocuklarına Destek Verilmesi			
Yeri	Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Çocuk Hizmetleri Birimi)			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Isparta İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: SED Yardımları Alan Ailelerin Başarılı Olan Çocuklarına Verilen Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	350.000,00	50.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama				

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı kapsamı dışında yapılan işler için

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
Hedefi	Dezavantajlı Grupları Ekonomik ve Sosyal Yönden Desteklemek			
Sektörü	-			
Adı	100 Kişi Kapasiteli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi			
Yeri	Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.07.2024-			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	252.938.529,43		81.156.890,70	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1	1	81.156.890,70	81.156.890,70
Açıklama	100 Kişi Kapasiteli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi devam etmektedir.			

DİĞER FAALİYETLER

Konusu	Harcama Tutarı
Isparta Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Binası Yapımı (3 Adet Yaşamevi, 1 Adet İdari Bina) 16 No.lu Kesin Hakediş Bedeli	2.519,11
Çocuk Evleri Sitesi Kampüsü İçerisine Kilit Taşı Yapımı İşi	289.300,00
Çocuk Evleri Sitesi Kampüsü Çevresinde ve İçinde Bulunan Demir Çitlere İlave, Demir Kapı Yapımı, Otomatik Kapı Motoru Alımı ve 2 Adet 2,5*2 M ² 2 Adet Çardak Yapım İşi	291.500,00
Çocuk Evleri Sitesi Kampüsü İçerisine 21 M ² Konteyner Yapım İşi	234.127,30

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Afet, Acil Durum ve Kurtarmaya İlişkin Hizmetlerin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İlimizde Meydana Gelebilecek Olası Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ile Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek için Afet Bilincini Arttırmak, Teknik Bilgi ve Donanım Altyapısını Güçlendirmek			
Sektörü	DKH – Sosyal - Afetler			
Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Gönüllülük ve Farkındalık Faaliyetlerinin Desteklenmesi			
Yeri	Isparta/Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Farkındalık Eğitimlerine Verilen Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	5.515.000,00	415.000,00	411.600,00	411.600,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	7	99
Açıklama	- İl Afet ve Acil Durum Müd. Gönüllülük ve Farkındalık faaliyetleri kapsamında eğitim ve promosyon materyali alımı 294.000,00 TL - İl Afet ve Acil Durum Müd. Gönüllülük ve Farkındalık faaliyetleri kapsamında eğitim ve promosyon materyali alımı için 117.600,00 TL harcama yapılmıştır			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Afet, Acil Durum ve Kurtarmaya İlişkin Hizmetlerin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İlimizde Meydana Gelebilecek Olası Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemleri ile Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek için Afet Bilincini Arttırmak, Teknik Bilgi ve Donanım Altyapısını Güçlendirmek			
Sektörü	DKH – Sosyal - Afetler			
Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Araç ve Malzemelerinin Modernizasyonu ve Güçlendirilmesi			
Yeri	Isparta/Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Teknik Donanımı Güçlendirmeye Yönelik Verilen Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	10	2	2	2
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	17.170.000,00	3.500.000,00	3.784.811,74	3.784.811,74
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	22	108
Açıklama	1 adet T-8 4*4 Pick-Up alımı - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama ve kurtarma ekibine çığda aram kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı - İl Acil Durum Müdürlüğü'nün 32 ADM 199 Plakalı 4*4 arazi binek aracının modernizasyonun yapılması için malzeme alımı - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma araçları için tepe lambası alımı (3 kalem)			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Afet, Acil Durum ve Kurtarmaya İlişkin Hizmetlerin Güçlendirilmesi			
Hedefi	İlimizde Meydana Gelebilecek Olası Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ile Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek için Afet Bilincini Arttırmak, Teknik Bilgi ve Donanım Altyapısını Güçlendirmek			
Sektörü	DKH – Sosyal - Afetler			
Adı	İlimiz Risk ve Tehlikelerinin Belirlenerek Haritalandırılması			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: İlimiz Risk ve Tehlikelerinin Belirlenerek Haritalandırılmasına Yönelik Faaliyetlerine Verilen Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	10	2	2	2
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	9.100.000,00	800.000,00	799.452,00	799.452,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	9	100
Açıklama	– İlin Tehlike ve Risklerinin Belirlenmesi için Mühendislik Donanımı için Malzeme Alımı 318.600,00 TL – Tehlike ve Risk Haritalarının Oluşturulması Kapsamında Mühendislik Donanımları Temini (14 kalem) 318.252,00 TL – Tehlike ve Risk Haritalarının Oluşturulması Kapsamında Mühendislik Donanımları Temini 141.000,00 TL – İlin tehlike ve risk haritalarının oluşturulması kapsamında yazılım güncelleme hizmet alımı işi 21.600,00			

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
Hedefi	Eğitim Kalitesini İyileştirmek için Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Alanı Kamulaştırma			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Kamulaştırma Alanı (m ²)	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	3.750	750	245	245
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	13.480.000,00	2.000.000,00	654.686,97	654.686,97
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	7	33	5	33
Açıklama	Isparta Merkez Gülcü Mahallesi (Tapuda Gülevler) 3542 ada 01 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedelinin Isparta 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/08 Esas sayılı dosyasında verilen 06.02.2025 tarihli ara karar gereği depo edilmesi			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
Hedefi	Eğitim Kalitesini İyileştirmek için Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Alanı Kamulaştırma			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	65.782,05		65.782,05	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	-	-	65.782,05	65.782,05
Açıklama	Isparta 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/179 Esas karar gereği kamulaştırma fark bedelinin davalılar lehine depo edilmesi			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
Hedefi	Eğitim Kalitesini İyileştirmek için Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Yapımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi:	Planlanan		Gerçekleşen	
Yeni Yapılan Temel Eğitim Binası Sayısı	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	0	0
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	680.970.000,00	80.160.000,00	6.696.776,18	6.696.776,18
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	1	8
Açıklama	-Isparta Merkez Çünür Mahallesi 24 Derslikli İlkokulu (Yeni Toki) İnşaatı Yapım İş Devam Ediyor. -2023 ve 2024 yıllarında yapımına başlanan işler için 1.932.991,07 TL harcama yapılmıştır. Bu harcama 2025-2029 dönemi harcama ve gerçekleştirmelerine dâhil edilmemiştir			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
Hedefi	Eğitim Kalitesini İyileştirmek için Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Yapımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı		
	6.159.339,91	6.159.339,91		
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	6.159.339,91	6.159.339,91
Açıklama	- Eğirdir ilçesi Yazla mahallesinde 239 ada 22 parsel üzerine yapılması planlanan 24 derslikli lise binası 200 öğrenci kapasiteli pansiyon binası ve kapalı spor salonu binasına ait zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanması işi, Yalvaç ilçesi Abacılar mahallesinde bulunan 281 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerine hayırsever tarafından yapılan 8 derslikli Gülümser-Hayri Arıkan İlkokulu inşaatı için toplam 6.159.339,91 TL harcama yapılmıştır. -2023 ve 2024 yıllarında yapımına başlanan işler için 159.296.090,29 TL harcama yapılmıştır. Bu harcama 2025-2029 dönemi harcama ve gerçekleştirmelerine dâhil edilmemiştir.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
Hedefi	Eğitim Kalitesini İyileştirmek için Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Donatımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Donatımı yapılan derslik sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	200	40	40	40
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	26.975.000,00	4.000.000,00	3.998.736,43	3.998.736,43
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	15	100
Açıklama	-2025 Yılında Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donatım ihtiyaçları karşılanmıştır.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
Hedefi	Eğitim Kalitesini İyileştirmek için Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Donatımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	2.819.780,54		2.819.780,54	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	15	15	2.819.780,54	2.819.780,54
Açıklama	-2025 Yılında Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donatım ihtiyaçları karşılanmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya faaliyet bilgileri				
Amacı	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
Hedefi	Eğitim Kalitesini İyileştirmek için Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Bakım Onarımı Yapılan Okul Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	200	40	117	117
Proje Tutarı (TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	53.935.000,00	8.000.000,00	22.996.474,50	22.996.474,50
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	59	293	43	287
Açıklama	-2025 Yılında Okul binalarımızda ihtiyaç duyulan bakım onarımların fazla olması sebebiyle planlanandan çok gerçekleşme olmuştur.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
Hedefi	Eğitim Kalitesini İyileştirmek için Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - İlköğretim ve Genel Orta Öğretim			
Adı	Okul Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	6.832.606,63		6.832.606,63	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	27	27	6.832.606,63	6.832.606,63
Açıklama	- İlimiz merkez ve ilçelerinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurum binalarımızın ihtiyaç duyulan bakım onarım ve güçlendirme çalışmaları Bakanlığımızın gönderdiği ödenek doğrultusunda yapılmıştır.			

DİĞER FAALİYETLER

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Destek Şube Müdürlüğü tarafından yapılan harcamalar kaynağına ve harcama türüne göre aşağıda listelenmiştir.

Özel İdare Kaynaklı Harcamalar

Açıklama	Toplam Harcama
Diğer Yayın Alımları	211.000,00
Yakacak Alımları	20.449,36
Elektrik Alımları	10.533,21
İlan Giderleri	197.400,00
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	239.970,00

Bakanlık Kaynaklı Harcamalar

Açıklama	Toplam Harcama
Kırtasiye Alımları	808.763,75
Temizlik Malzemesi Alımları	597.300,00
Kırtasiye Alımları	529.738,00
Temizlik Malzemesi Alımları	877.720,56
Yakacak Alımları	37.670,84
Akaryakıt ve Yağ Alımları	47.922,45
Elektrik Alımları	7.383,34
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	9.879,20
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	0,00
Sigorta Giderleri	74.533,44
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	72.900,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	314.399,55
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	340.179,59

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Kültür Varlıklarının Gelecek Nesillere Aktarılabilmesi için İlin Sahip Olduğu Kültür ve Sanat Değerlerinin Korunmasını Sağlamak, Farkındalığı Yükseltmek			
Sektörü	EĞİTİM - Kültür			
Adı	Kültür Envanteri 3 Eserinin Basımı			
Yeri	Isparta - Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025 - 2025			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Basılan Kültür Envanteri sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	1	1	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	800.000,00	800.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama				

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İlin Sahip Olduğu Kültür Değerlerinin Aslına Uygun Öğretilmesi, Korunması ve Yaşatılmasını Sağlamak			
Sektörü	Kültür			
Adı	Geleneksel El Sanatlarını (Halıcılık, Yöresel Ürünler, Vb.) Yaşatmaya Yönelik Kurslar Desteklenmesi			
Yeri	Isparta - Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Desteklenen Geleneksel El Sanatları Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	10	2	2	2
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	2.700.00,00	400.000,00	347.374,73	347.374,73
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	13	87
Açıklama	Deri işlemeciliği, keçe aksesuar ve hediyelik eşya yapımı kursları açılarak malzeme alımı için 199.974,96 TL, usta öğretici ücreti ödemesi için 122.074,36 TL ve SGK ödemesi için 25.325,41 TL ödeme yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması.			
Hedefi	İlin Sahip Olduğu Kültür Değerlerinin Aslına Uygun Öğretilmesi, Korunması ve Yaşatılmasını Sağlamak.			
Sektörü	Kültür			
Adı	Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi Kapsamında Türk Mutfağı Haftasında Geleneksel Isparta Yöresel Yemeklerinin Tanıtımı Destek Verilmesi			
Yeri	Isparta - Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Desteklenen Geleneksel Etkinliklerin Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.010.000,00	150.000,00	147.109,30	147.109,30
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	15	98
Açıklama	Türk Mutfağı Haftası Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere 27 Kalem Malzeme Alımı işi için 147.109,30 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İlin Sahip Olduğu Kültür Değerlerinin Aslına Uygun Öğretilmesi, Korunması ve Yaşatılmasını Sağlamak			
Sektörü	Kültür			
Adı	Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi Kapsamında Muharrem Ayı Etkinliklerine Destek Verilmesi			
Yeri	Isparta - Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Desteklenen Geleneksel Etkinliklerin Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.010.000,00	150.000,00	152.143,29	152.143,29
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	15	101
Açıklama				

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İlin Sahip Olduğu Kültür Değerlerinin Aslına Uygun Öğretilmesi, Korunması ve Yaşatılmasını Sağlamak			
Sektörü	Kültür			
Adı	Geleneksel El Sanatlarının Sergilenmesi için İhtiyaç Duyulan Malzemelere Destek Verilmesi			
Yeri	Isparta - Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Desteklenen Geleneksel El Sanatları Sergisi	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	685.000,00	100.000,00	99.366,00	99.366,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	15	99
Açıklama	Sergi malzeme alımı için 99.366,00 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Alt Yapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	Mağara Turizmine Yönelik Düzenlemelerin Yapılması			
Yeri	Isparta - Aksu			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Turizm Merkezlerinde Yapılan Düzenleme Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	Proje Tutarı	Proje Tutarı	Harcaması	Harcaması
	3.370.000,00	500.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünden onay beklenmektedir.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İlin Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	Davraz Kayak Merkezinde Düzenlenecek Kış Sporları Etkinliklerinin Desteklenmesi			
Yeri	Isparta - Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Davraz Kayak Merkezinde Düzenlenecek Kış Sporları Etkinliklerine Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.350.000,00	200.000,00	47.628,00	47.628,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	4	24
Açıklama	İlimizin Tanıtılması Amacıyla Davraz Dağında gerçekleştirilen Davraz Kış Şenlikleri için Tanıtım Materyalleri Basımı işi 47.628,00 TL. Harcandı.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İlin Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	Isparta İl'inin Sahip Olduğu Değerlere Yönelik Düzenlenecek Gezi Programlarının Desteklenmesi			
Yeri	Isparta - Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Gezi Programlarına Destek Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	15	3	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.350.000,00	200.000,00	199.200,00	199.200,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	7	33	15	100
Açıklama	Antalya Turizm Rehberler Odası Isparta Tanıtım Gezisi için harcanmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İlin Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	Turizm, Kültürel ve Sanatsal Değerlerimizin Tespit, Tanıtım ve Korunmasına Yönelik Faaliyet/Projelerin Desteklenmesi (APK, Basılı Materyal - Davraz Totem – Tabela - Turizm Envanteri vb.)			
Yeri	Isparta - Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Turizm, Kültürel ve Sanatsal Değerlerimizin Tespit, Tanıtım ve Korunmasına Yönelik Desteklenen Faaliyet/Proje Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	15	3	2	2
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	3.345.000,00	600.000,00	548,547,60	548.547,60
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	13	67	16	91
Açıklama	Pisidia Antiokheia Antik Kenti tabela yenileme işi için 50.000,00 TL, İlimizin tanıtımına yönelik, Türkçe Isparta, Davraz İnanç Rotası, el sanatları, Lezzet Durakları, Büyük ve Küçük karton Çanta ve Roll-Up Alımı işi için 250.440,00 TL, 15-22 Nisan Tarihleri Arasında Kutlanan 49. Turizm Haftası Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere İdarece İhtiyaç Duyulan Malzemelerin Alımı işi için 23.047,60 TL İlimizin Tanıtımına Yönelik Olarak Karton Kit, Plaket, Davetiye Zarfı, Davetiye Kâğıdı ve Valilik Logolu Yapıştırılmalı Sticker Basımı işi için 71.460,00 TL ve İlimizin Tanıtımına Yönelik Büyük Boy Yatay Karton Çanta, Orta ve Küçük Boy Dikey Karton Çanta Basımı işi için 153.600,00 TL.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İl'in Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak			
Sektörü	Turizm			
Adı	İlimizin Tanıtımı için Düzenlenecek Olan Uluslararası Fuarlara Katılımın Sağlanması			
Yeri	Isparta - Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Katılım Sağlanan Fuar Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	10	2	0	0
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	2.700.000,00	400.000,00	0	0
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	0	0	0	0
Açıklama	Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri gereği fuarlara katılım sağlanamadı			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İnsanların Bilgiye Erişimini Kolaylaştırmak ve Okuma Alışkanlığını Teşvik Etmek			
Sektörü	Kültür			
Adı	Kütüphaneye (Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi) Yeni Çıkan Kitapların Alımının Desteklenmesi			
Yeri	Isparta - Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Okuma Kültürünün Yaygınlaştırılmasına Yönelik Desteklenen Proje/ Faaliyet Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.350.000,00	200.000,00	199.180,00	199.180,00
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	15	100
Açıklama	888 adet (581 çeşit) kitap alımı için harcandı.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İnsanların Bilgiye Erişimini Kolaylaştırmak ve Okuma Alışkanlığını Teşvik Etmek			
Sektörü	Kültür			
Adı	Uzun Süreli Kütüphane (Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Millet Kiraathanesi) Kullanımlarında Yiyecek İkram Edilmesi			
Yeri	Isparta - Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdare			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Performans Göstergesi: Okuma Kültürünün Yaygınlaştırılmasına Yönelik Desteklenen Proje/ Faaliyet Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	5	1	1	1
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1.345.000,00	200.000,00	197.455,00	197.455,00
	Fiziki		Nakdi	
Gerçekleşme (%)	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	20	100	15	99
Açıklama	Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi Millet Kiraathanesi okuyucularına ikramlık alımı için 197.455,00 TL harcandı.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı kapsamı dışında yapılan işler için

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
Hedefi	İnsanların Bilgiye Erişimini Kolaylaştırmak ve Okuma Alışkanlığını Teşvik Etmek			
Sektörü	Kültür			
Adı	Uluborlu Alaaddin Keykubat İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu Hizmet Binasının Doğalgaz Dönüşüm İşİ			
Yeri	Isparta - Uluborlu			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (Bakanlık)	Kültür ve Turizm Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	960.000,00		960.000,00	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1	1	876.343,23	876.343,23
Açıklama	Uluborlu Alaaddin Keykubat İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu Hizmet Binasının Doğalgaz Dönüşüm İşİ için 876.343,23 TL Harcandı.			

Doğrudan Temin İle Yapılan İşler

KONUSU	HARCAMA TUTARI
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce bebek ve çocuk kütüphanesinde çocuk okuyuculara dağıtılmak üzere boyama kitapları alımı (10000 adet)	165.000,00
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binasında kullanılmak üzere malzeme alımı (7 kalem)	15.243,55

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
Hedefi	Spor Tesislerinin Yaygınlaştırılması ve Şartlarının İyileştirilmesi Faaliyetlerini Destekleyerek Sporcu Sayısını Artırmak ve Sporu Daha Geniş Kitlelere Yaymak			
Sektörü	EĞİTİM - Beden Eğitimi ve Spor			
Adı	Bakım-Onarım ve Malzeme Desteği ile Spor Tesislerinin Altyapısının İyileştirilmesi			
Yeri	Isparta			
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2025 – 31.12.2025			
Kaynağı (Özel İdare)	İl Özel İdaresi- Bakanlık			
Sorumlu Birim	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü			
Performans Göstergesi: Altyapısı İyileştirilen (Bakım-Onarım ve Malzeme Alımı Yapılan) Spor Tesisi Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	26	5	6	6
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	15.155.000,00	9.400.000,00	9.365.280,00	9.365.280,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	23	120	62	100
Açıklama	– Işıkkent Spor Salonu Zemininin FIBA Onaylı Ahşap Parke Sistemi ile Yenilenmesi Yapım İşi için ayrıca 588.000,00 TL Bakanlık ödeneği de kullanılmış ve yukarıdaki harcamalara dâhil edilmemiştir. – Sütçüler İlçesi Çandır Köyünde Bulunan Dağcılık Tesisinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alınması İşi – Davraz Kayak Merkezine Demir Profilden Kapalı Garaj Yapılması İşi – Işıkkent Spor Salonuna Sürgülü Kapı ve Çarpma Minderi Yapılması İşi – Şarkikaraağaç Spor Salonuna Doğalgaz Kazan Sisteminin Demontajı, Nakliyesi ve Tesliminin Yapılması İşi – Atabey Spor Salonuna Çatı Tadilatı Yapılması İşi			

DİĞER FAALİYETLER

Konusu	Harcama Tutarı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kullanılmak üzere tişört ve şapka alımı	99.990,00

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Vatandaşların İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Ulaşılabilir ve Kaliteli Sağlık Hizmetinin Desteklenmesi			
Hedefi	Sağlıkta Hizmet Kalitesinin Artırılması için Sağlık Kurumlarının Fiziki Altyapının Güçlendirmek, Teknik Donanım, Araç ve Gereç Gereksinimlerini Karşılama			
Sektörü	SAĞLIK			
Adı	Sağlık Tesisleri Onarımları			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	ÖZEL İDARE			
Sorumlu Birim	(YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ) ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergesi: Bakım Onarımı Yapılan Sağlık Birimi Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	30	6	5	5
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	10.110.000,00	1.500.000,00	1.215.600,00	1.215.600,00
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	17	83	12	81
Açıklama	– Zafer ASM Binası Genel Onarım İş 279.600,00 TL – Yedişehitler ASM Binası Genel Onarım İş 240.000,00 TL – Sanayi ASM Binası Genel Onarım İş 330.000,00 TL – Büyükgökçeli Köyü Sağlık Evi Genel Onarım Yapım İş 72.000,00 TL – Davraz Dağı 112 ASHİ Genel Onarım Yapım İş 294.000,00 TL harcama yapılmıştır.			

Tablo 1: 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Kapsamında Yapılan İşler				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Vatandaşların İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Ulaşılabilir ve Kaliteli Sağlık Hizmetinin Desteklenmesi			
Hedefi	Sağlıkta Hizmet Kalitesinin Artırılması için Sağlık Kurumlarının Fiziki Altyapının Güçlendirmek, Teknik Donanım, Araç ve Gereç Gereksinimlerini Karşılama			
Sektörü	SAĞLIK			
Adı	Sağlık Birimlerine Tıbbi Cihaz ve Malzeme Temini			
Yeri	İl Geneli			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2029			
Kaynağı (Özel İdare)	ÖZEL İDARE			
Sorumlu Birim	(YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ) ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Performans Göstergesi: Teknik Donanım, Araç ve Gereç Desteği Sağlanan Sağlık Birimi Sayısı	Planlanan		Gerçekleşen	
	2025-2029	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	10	2	3	3
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı	2025 Yılı Proje Tutarı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	3.370.000,00	500.000,00	470.745,27	470.745,27
Gerçekleşme (%)	Fiziki		Nakdi	
	Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif	2025 Yılı
	30	150	14	94
Açıklama	– 3 İlçe Hastanesi Tıbbi Demirbaş Alımı 75.766,60 TL – Tıbbi Cihaz Alımı (3 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı) 231.000,00 TL – 4 Adet Hastabaşı Monitör Alımı 163.978,67 TL			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı kapsamı dışında yapılan işler için**Proje veya Faaliyet Bilgileri**

Amacı	Vatandaşların İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Ulaşılabilir ve Kaliteli Sağlık Hizmetinin Desteklenmesi			
Hedefi	Sağlıkta Hizmet Kalitesinin Artırılması için Sağlık Kurumlarının Fiziki Altyapının Güçlendirmek, Teknik Donanım, Araç ve Gereç Gereksinimlerini Karşılama			
Sektörü	SAĞLIK			
Adı	EMRE 4 HEKİMLİ ASM BİNASI YAPIM İŞİ			
Yeri	ISPARTA			
Başlama – Bitiş Tarihi	29.11.2023-29.01.2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	SAĞLIK BAKANLIĞI			
Sorumlu Birim	(YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ) ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	6.222.222,00		2.882.731,51	
Gerçekleşme	2025-2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1	1	8.924.681,85	2.882731,51
Açıklama	EMRE 4 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASININ YAPIM İŞİNE 29.11.2023 Yılında yapımına başlanmış olup 29.01.2025 Tarihinde Geçici Kabulü yapılmıştır. 14.06.2025 Tarihinde Hizmete Açılmıştır.			

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Özel İdare Kaynaklı Faaliyetler

Açıklama	Toplam Harcama
Kırtasiye Alımları	57.910,00
Baskı ve Cilt Giderleri	57.600,00
Temizlik Malzemesi Alımları	201.589,00
Yakacak Alımları	248.076,94
Akaryakıt ve Yağ Alımları	40.152,00
Elektrik Alımları	544.048,24
Giyecek Alımları	284.542,50
Diğer Özel Malzeme Alımları	17.325,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	13.032,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	43.843,25
Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	761,00
Sigorta Giderleri	9.152,00
Diğer Hizmet Alımları	9.000,00
Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	19.980,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	37.001,50
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	7.200,00
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	15.000,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	72.606,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	52.084,80
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	267.096,00
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	16.199,98
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	99.900,00
Toplam	2.114.100,21

Bakanlık Kaynaklı Faaliyetler

Açıklama	Toplam Harcama
Kırtasiye Alımları	0,00
Baskı ve Cilt Giderleri	38.160,00
Temizlik Malzemesi Alımları	81.756,00
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	8.640,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	13.500,00
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	2.988,80
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	137,75
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	1.300,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	45.573,42
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	2.820,00
Toplam	194.875,97

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı				
Hedefi				
Sektörü				
Adı	Senirkent İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşİ			
Yeri	Senirkent Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	21/11/2024 –			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	25.492.530,00		25.492.530,00	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	25.492.530,00	25.492.530,00
Açıklama	Senirkent İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binası yapım işi devam ediyor.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı				
Hedefi				
Sektörü				
Adı	Halıkent Polis Merkez Amirliği Yeni Hizmet Binası Yapım İşİ			
Yeri	Isparta Merkez- Halıkent Mahallesi			
Başlama – Bitiş Tarihi	23/09/2024 –			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	21.466.428,00		4.952.920,55	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	4.952.920,55	4.952.920,55
Açıklama	Isparta Merkez Halıkent Mahallesine Polis Merkez Amirliği yeni hizmet binası işi devam ediyor.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı				
Hedefi				
Sektörü				
Adı	Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi			
Yeri	Gönen Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025 –			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	38.497.071,66		38.497.071,66	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	76.464,00	76.464,00
Açıklama	İş devam ediyor.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı				
Hedefi				
Sektörü				
Adı	Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Lojmanlı Hizmet Binası Deprem Güçlendirme ve Bakım Onarımlarının Yapılması İşi			
Yeri	Isparta Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	24/07/2024 – 26/05/2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	13.383763,45		9.857.170,31	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1	1	9.857.170,31	9.857.170,31
Açıklama	İş bitti			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı				
Hedefi				
Sektörü				
Adı	Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi			
Yeri	Şarkikaraağaç Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	05/11/2025 –			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	418.652,40		378.114,86	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	100	72	378.114,86	378.114,86
Açıklama	İş devam ediyor.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı				
Hedefi				
Sektörü				
Adı	Senirkent İlçe Emniyet Amirliği Lojmanlı Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi			
Yeri	Senirkent Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	06/11/2025 – 04/01/2026			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	1.006.652,40		808.808,22	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	100	73	808.808,22	808.808,22
Açıklama	İş devam ediyor.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı				
Hedefi				
Sektörü				
Adı	Gelendost İlçe Emniyet Amirliği Lojmanlı Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi			
Yeri	Gelendost Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	05/11/2025 – 03/01/2026			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	1.678.652,40		1.418.882,56	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	100	80	1.418.882,56	1.418.882,56
Açıklama	İş devam ediyor.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı				
Hedefi				
Sektörü				
Adı	Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü 16 Daire Polis Lojmanları Doğalgaz Dönüşüm İşi			
Yeri	Eğirdir Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025- 2026			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	1.938.005,52		1.938.005,52	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	72.912,00	72.912,00
Açıklama	İş devam ediyor.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı				
Hedefi				
Sektörü				
Adı	Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşümü Yapılması İşi			
Yeri	Eğirdir Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025 - 2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	824.400,00		824.400,00	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1	1	824.400,00	824.400,00
Açıklama	İş bitti.			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>kapsamı dışında</u> yapılan işler için				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı				
Hedefi				
Sektörü				
Adı	İl Emniyet Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Genişleme, Modernizasyon Projesi (Montajlı Mal Alımı İşi)			
Yeri	Eğirdir- Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025- 2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	1.694.940,00		1.694.940,00	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1	1	1.694.940,00	1.694.940,00
Açıklama	İş bitti			

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı kapsamı dışında yapılan işler için

Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı				
Hedefi				
Sektörü				
Adı	Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği Lojmanlı Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi			
Yeri	Uluborlu Merkez			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025 - 2026			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Emniyet Müdürlüğü-Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü)			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	1.642.640,00		1.642.640,00	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	0	0	72.912,00	72.912,00
Açıklama	İş devam ediyor.			

DİĞER FAALİYETLER

Konusu	Harcama Tutarı
6 Adet Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Taşıma İşi (KGYS PROJESİ)	309.240,00
2 Adet Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Kurulumuna Malzeme Alımı (KGYS PROJESİ)	304.680,00
Arızalı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Hard Disk Alımı (KGYS PROJESİ)	291.840,00
Araç Tipi İkaz ve Uyarı Cihazlarının Muhtelif Malzeme Alımı (HABERLEŞME HİZMETLERİ PROJESİ)	233.400,00
Araç Tipi İkaz ve Uyarı Cihazlarının Montaj Hizmeti Alımı (HABERLEŞME HİZMETLERİ PROJESİ)	90.000,00
Kesintisiz Güç Kaynağı Sistem Odaları Altyapı Kablo Malzeme Alımı (HABERLEŞME HİZMETLERİ PROJESİ)	312.000,00
Klima Bakım Onarım Hizmeti Alımı (HABERLEŞME HİZMETLERİ PROJESİ)	76.500,00
Kesintisiz Güç Kaynakları Akü Alımı (HABERLEŞME HİZMETLERİ PROJESİ)	87.494,40
Bilgi Teknolojileri Bilişim Malzeme Alımı (BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ PROJESİ)	210.240,00
Bilgisayar Yazıcı ve Tarayıcı Bakım Onarım ile Yedek Malzeme ve Tamir Seti Alımı (BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ PROJESİ)	111.120,00
Isparta Merkez 2 Adet KGYS Görüntüleme Noktası Kurulumu Mal Alımı	304.680,00
Isparta Merkez ve İlçeler KGYS Hard Disk Alımı (30 Adet 4TB-10 Adet 6TB)	291.840,00
2025/1880714 İKN Isparta İli Merkezi'ne 5 Adet KGYS Görüntüleme Noktasının Kurulmasına Ait Montajlı Mal Alımı İhale İlan Bedeli	62.256,00
Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Hizmet Binalarının Güçlendirme Yapılması İşi 17 No.lu Kesin Hakediş	304.680,00
Eğirdir İlçesi 6 Adet KGYS Görüntüleme Noktasının Taşınması İşi	291.840,00
TOPLAM	3.281.810,4

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Tablo 2- 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı <u>Kapsamı Dışında</u> Yapılan İşler İçin				
Proje veya Faaliyet Bilgileri				
Amacı	Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Hedefi	Ortak Yaşam Alanlarının Standartlarını Yükseltmek			
Sektörü	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal			
Adı	Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Lojman Daireleri ve Merkez Çaycı Lojman Daire Onarım İşİ			
Yeri	Aksu			
Başlama – Bitiş Tarihi	2025-2025			
Kaynağı (İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık			
Sorumlu Birim	Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü			
Proje Tutarı(TL)/Harcaması (TL) (KDV dâhil)	2025-2029 Proje Tutarı		2025 Yılı Proje Tutarı	
	466.128,00		466.128,00	
Gerçekleşme	2025 - 2029 Kümülatif	2025 Yılı	Kümülatif Harcaması	2025 Yılı Harcaması
	1 adet	1 adet	466.128,00	466.128,00
Açıklama	İş bitti			

DİĞER FAALİYETLER

Konusu	Harcama Tutarı
Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Proje Yapılması İşİ	74.688,00
İl Jandarma Komutanlığı'nda Kullanılmak Üzere Afiş ve Broşür Bastırılması (2 Kalem)	64.627,20

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOORDİNASYON MERKEZİ

BAMKOM'un 2025 yılı bütçesi; kurumsal altyapının güçlendirilmesi, eğitim ve uzman desteği, saha faaliyetlerinin desteklenmesi, çocuklar ve gençlere yönelik sosyal projeler ile görünürlük ve koordinasyon çalışmaları kapsamında etkin ve amaca uygun şekilde kullanılmıştır. Yapılan tüm harcamalar, bağımlılıkla mücadelede bütüncül, sürdürülebilir ve kamu yararını önceleyen bir yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Açıklama	Toplam Harcama
Kırtasiye Alımları	84.991,00
Baskı ve Cilt Giderleri	16.908,00
Temizlik Malzemesi Alımları	4.445,00
Yakacak Alımları	112.269,48
Yiyecek Alımları	37.705,73
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	16.675,05
Giyecek Alımları	16.500,00
Diğer Özel Malzeme Alımları	218.498,40
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	32.880,00
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	802,50
Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	3.393,25
Diğer Haberleşme Giderleri	1.865,00
Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri	0,00
Diğer Hizmet Alımları	26.169,99
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	4.296,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	94.779,80
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	22.600,00
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	77.706,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	22.170,00
TOPLAM	794.655,20

Kurumsal Kapasitenin ve Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi

2025 yılı bütçesinin önemli bir bölümü, BAMKOM'un görev ve sorumluluklarını etkin biçimde yerine getirebilmesi amacıyla kurumsal ve fiziki altyapının güçlendirilmesine ayrılmıştır. Bu kapsamda; merkez bünyesinde yürütülen koordinasyon, yönlendirme ve takip faaliyetlerinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için bilgisayar, yazıcı, masa ve benzeri ofis ekipmanları temin edilmiştir.

Ayrıca, BAMKOM bünyesinde kurulan Yönlendirme Merkezi'nin faaliyete geçirilmesi amacıyla; dolap, masa, oturma grupları ve benzeri tefrişat ve donanım alımları gerçekleştirilmiştir. Bu harcamalar, danışanların daha düzenli, güvenli ve mahremiyeti gözetilen bir ortamda hizmet alabilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Kurumlar Arası Toplantılar ve Koordinasyon Faaliyetleri

BAMKOM'un temel görevlerinden biri, il genelinde bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet yürüten kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sağlamaktır. Bu doğrultuda 2025 yılı içerisinde düzenlenen kurumlar arası toplantılar, değerlendirme oturumları ve çalışma toplantıları kapsamında çeşitli harcamalar gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantılarda katılımcılara sunulmak üzere yapılan ikram giderleri, toplantıların düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini desteklemiştir. Ayrıca bu ikram hizmetlerinin sürdürülebilir

şekilde sunulabilmesi amacıyla tabak, tepsi, çay makinesi, kahve makinesi ve benzeri mutfak ekipmanları temin edilmiştir. Yapılan bu harcamalar, BAMKOM'un koordinasyon ve temsil fonksiyonunun güçlendirilmesine katkı sağlamıştır.

Eğitim Faaliyetleri ve Uzman Hizmet Alımları

2025 yılı bütçesi kapsamında önemli bir harcama kalemi, eğitim faaliyetleri ve uzman hizmet alımları olmuştur. Bağımlılıkla mücadelede görev alan personelin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla çeşitli eğitim programları düzenlenmiş; bu eğitimler için alanında uzman eğitmenlerden hizmet alımı yapılmıştır.

Özellikle hayır eğitimleri ve özel temalı farkındalık eğitimleri kapsamında Ankara'dan alanında uzman eğitmenler ilimize davet edilmiş, bu kişilerin eğitim hizmetleri için gerekli harcamalar bütçe kapsamında karşılanmıştır. Bu eğitimler sayesinde sahada görev yapan personelin güncel bilgiye erişimi sağlanmış, hizmet kalitesi artırılmıştır.

Sahada Yürütülen Çalışmalar ve Lojistik Destek

BAMKOM'un il genelinde yürüttüğü çalışmaların etkin şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 2025 yılı bütçesi kapsamında kuruma araç tahsisi yapılmıştır. Bu araçlar; saha ziyaretleri, kurumlar arası toplantılar, eğitim faaliyetleri ve yönlendirme hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmıştır. Araç tahsisi, hizmetlerin zamanında ve etkin şekilde yerine getirilmesini sağlamış, operasyonel kapasiteyi güçlendirmiştir.

Çocuklar ve Gençlere Yönelik Sosyal ve Koruyucu Faaliyetler

2025 yılı bütçesi kapsamında çocuklar ve gençlere yönelik koruyucu ve önleyici faaliyetlere özel önem verilmiştir. Bu doğrultuda yürütülen Çocuk Meclisi Projesi, çocukların karar alma süreçlerine katılımını destekleyen önemli bir sosyal çalışma olarak hayata geçirilmiştir.

Ayrıca düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında yaklaşık 1.500 kişiye yemek ikramı yapılmıştır. Bu etkinlik, çocukların sosyal bağlarının güçlendirilmesi, sağlıklı ve güvenli ortamlarda bir araya gelmelerinin teşvik edilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Görünürlük ve Tanıtım Faaliyetleri

BAMKOM'un yürüttüğü çalışmaların kamuoyuna doğru ve etkili biçimde aktarılması amacıyla 2025 yılı bütçesi kapsamında görünürlük ve tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar yapılmıştır. Bu kapsamda; roll-up, broşür ve bilgilendirici materyaller hazırlanmış, ayrıca farklı noktalarda reklam panoları kullanılarak BAMKOM faaliyetlerinin görünürlüğü artırılmıştır.

Bu çalışmalar, hem vatandaşların BAMKOM hizmetlerinden haberdar olmasını sağlamış hem de bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal bilincin güçlenmesine katkı sunmuştur.

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	1: Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	1.1: Etkili Mekânsal Planlamalar ile Yerleşim Yerlerini Geliştirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	1.1.1: Etkili Mekânsal Planlamalar ile Yerleşim Yerlerini Geliştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
İmar Planı (Tadilat ve Revizyonu Dâhil) Sayısı	10	23	%130	Talep fazlalığı nedeniyle planlanan miktardan fazla çalışma yapılmıştır
Doğal Sit Alanına Göre Koruma Amaçlı Gerçekleştirilen İmar Planı Sayısı	2	0	-%100	İş yoğunluğu nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır.
İmar Uygulamaları (18. Md) Sayısı	15	11	-%27	Taleplerin az olması nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır.
MAKS Uygulaması Yapılan Köy Sayısı	10	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır.
Yapılarla İlgili İhtiyaç ve Taleplerin (İzin, Görüş, İskân Vb.) Karşılama Oranı (%)	100	100	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	1: Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	1.2: Ortak Yaşam Alanlarının Standartlarını Yükseltmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	1.2.1: Ortak Yaşam Alanlarının Standartlarını Yükseltmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Kurulan Park, Bahçe, Oyun, Piknik, Yürüyüş Alanları vb. Sayısı	5	8	%60	Talep fazlalığı nedeniyle planlanan miktardan fazla çalışma yapılmıştır
Meydan Düzenleme Çalışması Yapılan Alan (m²)	50.000	4500	-%91	2025 yılı içerisinde yapımına başlanan projeler devam etmektedir
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	2: Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
STRATEJİK HEDEF:	2.1: Çevreyi Koruyan ve Gelişimi Destekleyen Planlar Yaparak Yol ve Ulaşım Ağını Geliştirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	2.1.1:Çevreyi Koruyan ve Gelişimi Destekleyen Planlar Yaparak Yol ve Ulaşım Ağını Geliştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
I.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	25	14,65	-%41	İhtiyaçlar doğrultusunda faaliyet yapılmıştır.
II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	20	15,45	-%23	İhtiyaçlar doğrultusunda faaliyet yapılmıştır.
Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu (km)	30	78,90	%163	Hibe yardımları ile ihtiyaçlar doğrultusunda fazla faaliyet yapılmıştır.
Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz-Menfez) (mt)	1.000	740,00	-%26	2025 yılı ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda faaliyet yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	2: Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması			
STRATEJİK HEDEF:	2.1: Yol ve Ulaşım Ağının Her Koşulda Kesintisiz ve Güvenli Olmasını Sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	2.1.1: Yol ve Ulaşım Ağının Her Koşulda Kesintisiz ve Güvenli Olmasını Sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Malzemeli Bakımı Yapılan Yol Uzunluğu (Km)	25	65,00	%160	İhtiyaçlar doğrultusunda fazla faaliyet yapılmıştır.
Asfalt Küçük Onarım Yapılan Yol Uzunluğu (Km)	750	505,00	-%33	Yıl içerisinde asfalt küçük onarım çalışması gereken yollarımızın bakımı tamamlandı.
Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (Km)	500	454,50	-%9	Yıl içerisinde trafik işaret ve levha çalışması gereken yollarımızın bakımı ve ihtiyacı tamamlandı
Trafik İşaret ve Levha Çalışmaları Yapılan Yol Uzunluğu (m)(Otokorkuluk)	4000	14.359,50	%259	İhtiyaçlar doğrultusunda fazla faaliyet yapılmıştır.
Greyderle Bakım, Karla Mücadele çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (km)	3500	1.490,00	-%57	Kar yağışı durumlarına göre ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyet yapılmıştır
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	3: Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	3.1: Tarımda Suyun Etkili Kullanımı için Uygun Yöntem ve Teknolojilerin Geliştirilmesini Sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	3.1.1: Tarımda Suyun Etkili Kullanımı için Uygun Yöntem ve Teknolojilerin Geliştirilmesini Sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Kapalı Sistem Olarak Sulamaya Açılan Arazi Miktarı (Hektar)	30	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır.
Açık Sistemden Kapalı Sistem Sulamaya Geçirilen Arazi Miktarı (Hektar)	30	102,8	%243	Talep fazlalığı nedeniyle planlanan miktardan fazla çalışma yapılmıştır
Sayaç Takılan Tesis Sayısı	2	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır.
Sulama Amaçlı Projelere Destek Sayısı	7	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-İL TARIM ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	3: Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	3.2: Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Projeler Üretmek ve Desteklemek			
PERFORMANS HEDEFİ:	3.2.1: Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Projeler Üretmek ve Desteklemek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Toprak Analiz Sonuçlarına Göre Verilen “Doğru Gübre Tavsiyesi” Sayısı	300	107	-%64	Taleplerin az olması nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır.
Suların Fiziksel ve Kimyasal Analizi Sayısı	50	26	-%48	Taleplerin az olması nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır.
Mevsimlik İşçilerin Yaşam Kalitesini Artıran Projelere Destek Sayısı	2	2	%0	
Desteklenen Tarım Zararlılarıyla Mücadele Proje Sayısı	2	1	-%50	Taleplerin az olması nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır.
Desteklenen Alternatif Ürün Proje Sayısı	2	1	-%50	Talep azlığı nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	3: Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	3.3: Yöreye Özgü Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Projeler Geliştirmek ve Desteklemek			
PERFORMANS HEDEFİ:	3.3.1: Yöreye Özgü Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Projeler Geliştirmek ve Desteklemek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Yapılan Hayvan İçme Suyu Göleti Sayısı	3	1	-%67	Taleplerin az olması nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır.
Yem Bitkileri Yaygınlaştırılması Projelerine Verilen Destek Sayısı	1	1	%0	
Hayvancılığın Geliştirilmesine Yönelik Desteklenen Proje Sayısı	2	1	-%50	Talep azlığı nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır
Hayvan Hastalıklarının Tedavisi ile İlgili Desteklenen Proje Sayısı	1	1	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	4: Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
STRATEJİK HEDEF:	4.1: Yerleşim Yerlerinin Sağlıklı ve Yeterli İçme ve Kullanma Suyuna Erişimini Sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	4.1.1: Yerleşim Yerlerinin Sağlıklı ve Yeterli İçme ve Kullanma Suyuna Erişimini Sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Açılan İçme Suyu Kuyusu Sayısı	3	3	%0	
İçme Suyu Şebeke/ İsale Hattı Yapılan Köy Sayısı	2	67	%3250	Talep fazlalığı nedeniyle planlanan miktardan fazla çalışma yapılmıştır.
İçmesuyu Amaçlı Yapılan Depo Sayısı	2	3	%50	Talep fazlalığı nedeniyle planlanan miktardan fazla çalışma yapılmıştır.
Suların Tasarruflu Kullanımı Konusunda Yapılan Farkındalık Eğitimleri Sayısı	3	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	4: Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
STRATEJİK HEDEF:	4.2: Su Temininde Kullanılan Tesislerin ve Hatların Kesintisiz Hizmet Verebilmesi için Bakım Onarım ve İslah Çalışmalarını Yapmak			
PERFORMANS HEDEFİ:	4.2.1: Su Temininde Kullanılan Tesislerin ve Hatların Kesintisiz Hizmet Verebilmesi için Bakım Onarım ve İslah Çalışmalarını Yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
İçmesuyu Amaçlı Bakım Onarımı Yapılan Depo Sayısı	3	4	%33	Taleplerin fazla olması nedeniyle planlanan miktarda fazla çalışma yapılmıştır.
Alınan Klorlama Cihazı Sayısı	20	21	%5	Taleplerin fazla olması nedeniyle planlanan miktarda fazla çalışma yapılmıştır.
İçme Suyu Kaynakları Etrafına Yapılan Koruma Bandı Sayısı	2	1	-%50	Taleplerin az olması nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır.
Bakım Onarımı Yapılan İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyusu Sayısı	3	3	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	4: Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
STRATEJİK HEDEF:	4.3: İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak Amacıyla Atıksu Yönetimi ile İlgili Çalışmalar Yapmak			
PERFORMANS HEDEFİ:	4.3.1: İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak ve Sürdürülebilir Bir Çevre Oluşturmak Amacıyla Atıksu Yönetimi ile İlgili Çalışmalar Yapmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Topoğrafya Açısından Uygun Olan Köylere Yapılan İlave Kanalizasyon Şebekesi ve/veya Yeni Kanalizasyon Sistemi Sayısı	2	2	%0	
Kanalizasyon Sisteminde Oluşan Arızaların Giderilme Oranı (%)	100	100	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-İL TARIM ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	4: Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
STRATEJİK HEDEF:	4.4: Atıkların İnsan ve Çevre Sağlığına Etkilerini En Aza İndirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	4.4.1: Atıkların İnsan ve Çevre Sağlığına Etkilerini En Aza İndirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Çöplerin Zamanında Toplanması Oranı (%)	100	100	%0	
Atık Yönetimi (Bertaraf, Geri Kazanım, Geri Dönüşüm Vb.) Projelerine Destek Sayısı	269	400	%49	Taleplerin fazla olması nedeniyle planlanan miktarda fazla çalışma yapılmıştır.
Düzenli Çöp Döküm Alanları ile İlgili Projelere Destek Sayısı	1	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır
Atık Yönetimi ile İlgili Yapılan Farkındalık Çalışmaları(Eğitimleri) Sayısı	3	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır
Kurulan İlaç Hazırlama ve Atık Toplama Ünitesi Sayısı	3	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İMAR KENTSEL VE İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	4: Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması			
STRATEJİK HEDEF:	4.5: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını Yaygınlaştırmak			
PERFORMANS HEDEFİ:	4.5.1: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımını Yaygınlaştırmak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri İzin Taleplerinin Karşılama Oranı (%)	100	100	%0	
Yenilenebilir Enerji ile İlgili Gerçekleştirilen Proje Sayısı	2	9	%350	Taleplerin fazla olması nedeniyle planlanan miktarda fazla çalışma yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ - İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	5: Afet, Acil Durum ve Kurtarmaya İlişkin Hizmetlerin Güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	5.1: İlimizde Meydana Gelebilecek Olası Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ile Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek için Afet Bilincini Arttırmak, Teknik Bilgi ve Donanım Altyapısını Güçlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	5.1.1:İlimizde Meydana Gelebilecek Olası Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ile Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek için Afet Bilincini Arttırmak, Teknik Bilgi ve Donanım Altyapısını Güçlendirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Teknik Donanımı Güçlendirmeye Yönelik Verilen Destek Sayısı	2	2	%0	
İlimiz Risk ve Tehlikelerinin Belirlenerek Haritalandırılmasına Yönelik Faaliyetlerine Verilen Destek Sayısı	2	2	%0	
Farkındalık Eğitimlerine Verilen Destek Sayısı	1	1	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ-YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ-İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	6:Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF:	6.1:Eğitim Kalitesini İyileştirmek için Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	6.1.1:Eğitim Kalitesini İyileştirmek için Eğitim Kurumlarında Alt ve Üst Yapı Standartlarını Yükseltmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Kamulaştırma Alanı (m²)	750	245	-%67	2025 yılı içerisinde yapımına başlanan projeler devam etmektedir.
Yeni Yapılan Temel Eğitim Binası Sayısı	1	0	-%100	Ödenek azlığı nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır.
Donatımı Yapılan Derslik Sayısı	40	40	%0	
Bakım Onarımı Yapılan Okul Sayısı	40	117	%193	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Bakım Onarımı Yapılan Okul Sayısı	2	2	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	6:Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF:	6.2:Spor Tesislerinin Yaygınlaştırılması ve Şartlarının İyileştirilmesi Faaliyetlerini Destekleyerek Sporcu Sayısını Arttırmak ve Sporu Daha Geniş Kitlelere Yaymak			
PERFORMANS HEDEFİ:	6.2.1:Spor Tesislerinin Yaygınlaştırılması ve Şartlarının İyileştirilmesi Faaliyetlerini Destekleyerek Sporcu Sayısını Arttırmak ve Sporu Daha Geniş Kitlelere Yaymak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Yeni Yapılan/Yenilenen Spor Tesis Sayısı	3	14	%367	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Altyapısı İyileştirilen (Bakım-Onarım ve Malzeme Alımı Yapılan) Spor Tesis Sayısı	5	12	%140	İhtiyaç doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır.
Desteklenen Amatör Spor Kulübü Sayısı	30	6	-%80	Taleplerin az olması nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır.
Desteklenen Engelli Sporcu Sayısı	2	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ -İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	7: Vatandaşların İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Ulaşılabilir ve Kaliteli Sağlık Hizmetinin Desteklenmesi			
STRATEJİK HEDEF:	7.1: Sağlıkta Hizmet Kalitesinin Arttırılması için Sağlık Kurumlarının Fiziki Altyapının Güçlendirmek, Teknik Donanım, Araç ve Gereç Gereksinimlerini Karşılama			
PERFORMANS HEDEFİ:	7.1.1: Sağlıkta Hizmet Kalitesinin Arttırılması için Sağlık Kurumlarının Fiziki Altyapının Güçlendirmek, Teknik Donanım, Araç ve Gereç Gereksinimlerini Karşılama			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Bakım Onarımı Yapılan Sağlık Birimi Sayısı	6	5	-%17	Taleplerin az olması nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır.
Teknik Donanım, Araç ve Gereç Desteği Sağlanan Sağlık Birimi Sayısı	2	3	%50	Taleplerin fazla olması nedeniyle planlanan miktarda fazla çalışma yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İMAR KENTSEL VE İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ- İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	8: Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
STRATEJİK HEDEF:	8.1: Kültür Varlıklarının Gelecek Nesillere Aktarılabilmesi için İlin Sahip Olduğu Kültür ve Sanat Değerlerinin Korunmasını Sağlamak, Farkındalığı Yükseltmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	8.1.1: Kültür Varlıklarının Gelecek Nesillere Aktarılabilmesi için İlin Sahip Olduğu Kültür ve Sanat Değerlerinin Korunmasını Sağlamak, Farkındalığı Yükseltmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Tescilli /Tescilsiz Yapıların Korunmasına Yönelik Yapılan Proje Sayısı	3	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır
Tescilli /Tescilsiz Yapıların Korunmasına Yönelik Yapılan Uygulama Sayısı	1	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır
Basilan Kültür Envanteri Sayısı	1	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ -İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	8:Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
STRATEJİK HEDEF:	8.2:İlin Sahip Olduğu Kültür Değerlerinin Aslına Uygun Öğretilmesi, Korunması ve Yaşatılmasını Sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	8.2.1:İlin Sahip Olduğu Kültür Değerlerinin Aslına Uygun Öğretilmesi, Korunması ve Yaşatılmasını Sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Desteklenen Geleneksel El Sanatları Sayısı	2	2	%0	
Desteklenen Geleneksel Etkinliklerin Sayısı	2	2	%0	
Desteklenen Geleneksel El Sanatları Sergisi	1	1	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ-İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	8:Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
STRATEJİK HEDEF:	8.3:Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Alt Yapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	8.3.1:Yüksek Turizm Potansiyelini Harekete Geçirecek Alt Yapı Projelerinin Üretilmesini Sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Turizm Merkezlerinde Yapılan Düzenleme Sayısı	2	1	-%50	Taleplerin az olması nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır.
Turizm Merkezlerinde Gerçekleştirilen Bakım Onarım Çalışmaları Sayısı	1	1	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ-İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	8:Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
STRATEJİK HEDEF:	8.4:İl'in Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	8.4.1:İl'in Sahip Olduğu Turizm Değerlerinin Tespit ve Tanıtımını Sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Davraz Kayak Merkezi'nde Düzenlenecek Kış Sporları Etkinliklerine Destek Sayısı	2	1	-%50	Taleplerin az olması nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır.
Gezi Programlarına Destek Sayısı	3	1	-%67	Taleplerin az olması nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır.
Turizm, Kültürel Ve Sanatsal Değerlerimizin Tespit, Tanıtım ve Korunmasına Yönelik Desteklenen Faaliyet/Proje Sayısı	3	2	-%33	Taleplerin az olması nedeniyle planlanan miktarda az çalışma yapılmıştır.
Katılım Sağlanan Fuar Sayısı	2	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	8:Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması			
STRATEJİK HEDEF:	8.5:İnsanların Bilgiye Erişimini Kolaylaştırmak ve Okuma Alışkanlığını Teşvik Etmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	8.5.1:İnsanların Bilgiye Erişimini Kolaylaştırmak ve Okuma Alışkanlığını Teşvik Etmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Okuma Kültürünün Yaygınlaştırılmasına Yönelik Desteklenen Proje/ Faaliyet Sayısı	2	2	%0	
Desteklenen Millet Kiraathanesi Sayısı	1	1	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ -DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	9:İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	9.1:Dezavantajlı Grupları Ekonomik Ve Sosyal Yönden Desteklemek			
PERFORMANS HEDEFİ:	9.1.1:Dezavantajlı Grupları Ekonomik Ve Sosyal Yönden Desteklemek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Engelli Bireylere Yönelik Desteklenen Kurs Sayısı	1	1	%0	
Yaşlı, Bireylere Yönelik Faaliyetlere Destek Sayısı	1	1	%0	
Engelli Bireylerin Katılacakları Faaliyetlere Destek Sayısı	1	1	%0	
Engelli Bireylere Verilen Destek Sayısı	10	100	%900	Taleplerin fazla olması nedeniyle planlanan miktardan fazla çalışma yapılmıştır
Kadınlara Yönelik Desteklenen Kurs Sayısı	1	1	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ -AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	9:İl Geneline Sosyal Dayanışmanın Artırılması			
STRATEJİK HEDEF:	9.2:Koruyucu ve Önleyici Hizmetleri Geliştirilmek, Fırsat Eşitliğini Sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	9.2.1:Koruyucu ve Önleyici Hizmetleri Geliştirilmek, Fırsat Eşitliğini Sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Desteklenen Çocuk Evleri Sayısı	5	12	%140	Taleplerin fazla olması nedeniyle planlanan miktarda fazla çalışma yapılmıştır.
Koruma Altındaki Başarılı Öğrencilere Verilecek Destek Sayısı	1	1	%0	
Koruyucu Ailelere Yönelik Faaliyetlere Destek Sayısı	1	1	%0	
SED Yardımı Alan Ailelerin Başarılı Olan Çocuklarına Verilen Destek Sayısı	1	0	-%100	Taleplerin olmaması nedeniyle planlanan miktarda çalışma yapılamamıştır
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-İMAR KENTSEL VE İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	10:Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	10.1:Kurumsal Hizmetleri Dijital Ortamlara Taşıyarak Erişilebilirlik Ve Kullanılabilirlik Sağlamak			
PERFORMANS HEDEFİ:	10.1.1:Kurumsal Hizmetleri Dijital Ortamlara Taşıyarak Erişilebilirlik Ve Kullanılabilirlik Sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Kurum Arşivinin Dijitalleşme Oranı (%)	25	0	-%100	2026 yılında tüm birim müdürlüklerindeki belgelerin dijital ortama taşıma işlemleri aşamalı olarak yapılmaya başlanacaktır.
İstatistiksel Veri Kayıt Sisteminin (CBS, Raporlama vb.) Tamamlanma Oranı(%)	30	20	-%33	Çalışmalar devam etmektedir.
E-İmar Ve E- Ruhsat Uygulamalarına Uyum Oranı	50	0	-%100	2026 yılında Yazılım uygulamasına geçilecektir
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				








STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	10:Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	10.2:İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	10.2.1:İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulamaya Geçirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Performans Ölçme Değerlendirme Sisteminin Kurulma ve Uygulanma Oranı (%)	25	0	-%100	İş gücü verimliliğini ölçecek herhangi bir program olmadığı için değerlendirme yapılamamakta olup önümüzdeki dönemlerde konu ile ilgili çalışmalara başlanacaktır.
Alınan Nitelikli Personel Sayısı	20	15	-%25	İhtiyaç doğrultusunda alım gerçekleştirilmiştir.
Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı	2	0	-%100	Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında dolayı herhangi bir Sosyal Etkinlik düzenlenmemiştir.
Kişi Başı Hizmet İçi Eğitim Saati	10	1,25	-%88	İş yoğunluğu ve personel sayısı yetersizliği nedeniyle planlanan miktardan az çalışma yapılmıştır
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				




STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	10:Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	10.4:Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	10.4.1:Kurum Makine ve Araç Parkını Güçlendirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Araç Takip Sisteminin Kurulma ve Uygulanma Oranı %	50	0	-%100	Araç Takip Sistemi ile ilgili çalışmalara başlanmış fakat iş yoğunluğu nedeniyle bitirilememiştir.2026 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Makine Parkına Yeni Alınan Araç Sayısı	5	13	%160	İhtiyaçlar dâhilinde planlanan miktardan fazla araç alımı gerçekleşmiştir.
Araç Bakım Onarım Oranı %	95	100	%5	Taleplerin fazla olması nedeniyle planlanan miktarda fazla çalışma yapılmıştır.
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				

STRATEJİK PLANLAMA DÖNEMİ:	2025-2029			
HEDEF GERÇEKLEŞME İZLEME DÖNEMİ:	2025 Yılı			
SORUMLU BİRİMLER:	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
STRATEJİK AMAÇ:	10:Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi			
STRATEJİK HEDEF:	10.5:Kurum Bilgi Yönetim Sistemi, Güvenlik Sistemi ve İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek			
PERFORMANS HEDEFİ:	10.5.1:Kurum Bilgi Yönetim Sistemi, Güvenlik Sistemi ve İç Kontrol Sistemini Güçlendirmek			
PERFORMANS GÖSTERGESİ:	PLANLANAN (Yıllık)	GERÇEKLEŞEN (Yıllık)	SAPMA ORANI(%)	SAPMA GEREKÇELERİ
Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine Uyum Oranı (%)	100	95	-%5	İdari ve teknik uygulamaların bir kısmının etaplı tamamlanması nedeniyle uyum oranı %95 olarak gerçekleşmiştir
Bilgi Kullanıcılarına Verilen Eğitim Saati (Kişi Başı)	6	6	%0	
Yeni Alınan/ Güncellenen Yazılım Sayısı	6	12	%100	Ödenek imkânları ve ihtiyaçlar dâhilinde planlanan miktardan fazla çalışma gerçekleşmiştir
Alınan Donanım Sayısı	38	65	%71	Ödenek imkânları ve ihtiyaçlar dâhilinde planlanan miktardan fazla çalışma gerçekleşmiştir
İç Kontrol Sistemi Standartlarına Uyum Eylem Planında Öngörülen Eylemlerden Tamamlananların Sayısı	4	4	%0	
PERFORMANS HEDEFİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE ve FAALİYETLER:				


PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tablo 19: Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Amaç Adı	Amaca İlişkin Toplam Performans Göstergesi Sayısı	2025 Yılı Hedeflerine Ulaşılan Performans Göstergesi Sayısı	2025 Yılı Hedeflerine Ulaşılamayan Performans Göstergesi Sayısı	2025 Yılı Performans Göstergelerinin Hedef Değerlerine Ulaşılma Oranı (a) (%)
1: Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Artırılması	7	3	4	 43 % 57 %
2: Güvenli ve Kesintisiz Yol ve Ulaşım Ağının Tamamlanması	9	3	6	 33 % 67 %
3: Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi	13	4	9	 36 % 64 %
4: Su Kaynaklarının ve Çevrenin Korunması	17	12	5	 71 % 29 %
5: Afet, Acil Durum ve Kurtarmaya İlişkin Hizmetlerin Güçlendirilmesi	3	3	0	 100 % 0 %
6: Eğitimde Kalitenin Arttırılması ve Sporun Yaygınlaştırılmasının Desteklenmesi	8	4	4	 50 % 50 %
7: Vatandaşların İhtiyaç ve Beklentilerine Uygun Ulaşılabilir ve Kaliteli Sağlık Hizmetinin Desteklenmesi	2	1	1	 50 % 50 %

8: Kltr ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Turizmin Yaygınlaştırılması	14	6	8	
9: İl Genelinde Sosyal Dayanışmanın Artırılması	9	8	1	
10: Kurumsal Kapasitenin Gçlendirilmesi	15	6	9	

2025 Yılında 10 stratejik amacı gerekleřtirmek iin 97 adet gsterge belirlenmiřtir. Bu gstergelerden 28'i birebir ulařılan, 22'si hedeflenenin zerinde gerekleřen, 26'sı hedeflenenin altında gerekleřen ve 21'i ise hi gerekleřmeyendir.



IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İdarenin üstün ve zayıf yönleri 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Kurumsal GZFT Analizi ile ortaya konulmuştur.

A. ÜSTÜNLÜKLER

- ✓ Deneyimli personelin varlığı
- ✓ Karar alma ve icra yetkisinin kendisinde olması
- ✓ İş makinesi ve araç parkında ihtiyaç duyulan özellikli araçlara sahip olması
- ✓ Tüm birimlerin aynı yerleşke içerisinde yer almasının iş ve işlemleri kolaylaştırması
- ✓ Hizmet verilen alanlarda dışa bağımlılığın en az seviyede olması
- ✓ Çözüm üretmede hızlı karar verilmesi
- ✓ Toprak Bitki Analiz Laboratuvarına sahip olması
- ✓ Tüzel kişiliği sona eren belediyelerin İl Özel İdaresi'ne devri ile yetki alanının genişlemesi
- ✓ Kendi özkaynakları ile bütçe yapabilmesi
- ✓ İç Kontrol Sistemi'nin kurulmuş olması
- ✓ İl genelinde gerçekleştirilen eğitim, sağlık, spor ve sosyal alt yapı çalışmalarına idare olarak destek verebilmesi

B. ZAYIFLIKLAR

- ✓ Mesleki, iş başı ve oryantasyon eğitimlerinin yetersiz olması
- ✓ Tüzel kişiliği sona ererek İl Özel İdaresi'ne devredilen belediyeler ile köylerin imar durumlarındaki belirsizlik
- ✓ Kurum veri tabanının yetersiz olması
- ✓ Kurum arşivinin standartlara uygun olmaması
- ✓ İlin sorunlarına çözüm getiren uygulamaya dönük Ar-Ge çalışmalarının olmaması
- ✓ Özel idarenin yatırımlarının yeterince tanıtılamaması nedeniyle vatandaşın hizmetlerden bilgi sahibi olmayışı
- ✓ E-hizmetlere yeterince adapte olunmaması
- ✓ Özel idare öz gelirlerinin yeterli olmaması

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

İlin gelecekte ekonomik, kültürel, sosyal yapısına katkısı olabilecek eğitim, öğretim, turizm tesisleri ile ekonomiye katkısı olan tesisler yapımına ve köylerimizin bu yönde istek ve taleplerini mali imkânlar çerçevesinde cevap vermeye çalışılmaktadır. İlimizdeki yaşam kalitesinin arttırılması için daha fazla maddi kaynak sağlanması gerekmektedir.

Gelirlerin yetersizliğinin giderilmesi için bir an önce İl Özel İdaresi Gelir Kanunu'nun yasalaşmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Özel İdarenin sunduğu isteğe bağlı hizmetlerden bedel alınması için yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kırsal kesime götürülen altyapı tesislerinin işletilmesinin (kanalizasyon ve arıtma) muhtarlıklara ve birliklere devredilerek işletilmesinin sağlanması, işletmeden elde edilecek gelirlerin ise tesislerin bakım onarımında kullanılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması sağlanmaktadır.

VI. EKLER