

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
2025 YILI FAALİYET RAPORU



Mart 2026



Bu Rapor Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmıştır.

İLETİŞİM

Kocasinan Mahallesi Prof.Dr. Süheyl Ünver Caddesi No:2 22030 /EDİRNE

Tel: 0 284235 27 03 /0 2842352704

Faks: 0284235 26 95 / 0 284 235 43 79

www.edirneozelidare.gov.tr

edirne@edirneozelidare.gov.tr



Gazi Mustafa Kemal Atatürk Edirne'de Çiftçilerle 21 Aralık 1930

Her ne suretle olsun, hizmet edenler milletten büyük mükâfatlar bekliyorlarsa katiyen doğru bir harekette bulunmuş olmazlar. Milletten çoksey istememeliyiz. Hizmet edenler, namus vazifelerini yerine getirmiş olmaktan başka bir şey yapmamışlardır.

H. Atatürk

Mustafa Kemal ATATÜRK

Halk ile konuşma.

İzmir Eski Gümrük Binası.1923



Günümüzde, geleneksel yönetim anlayışında ve klasik bürokratik yapılanmalarda başlayan köklü değişim yeni bir kamu yönetimi anlayışını ortaya çıkarmış ve “Yönetişim” kavramı çerçevesinde anlam kazanmaya başlayan katılımcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve verimlilik kavramları bu yeni anlayışın temel ilkelerini oluşturmuştur. Modern dünyada yaşanan bugelişmeler paralelinde, ülkemizde de ciddi bir sosyo-ekonomik değişime girilmiş ve başlangıçta ekonomik, sosyal ve siyasal alanda yapılan reform çalışmaları, kamu yönetim sistemi ile onun ayrılmaz parçası olan kamu mali yönetimini de değişime zorlamıştır.

Değişim sürecinin beklide en önemli çıktısı, ülkemizdeki mali yönetim ve kontrol algısını ve sistemini tümünden değiştirerek, yeni bir anlayışı ortaya koyan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. 5018 sayılı Kanun ile birlikte, merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ile girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışından, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimi esas alınmalı yönetim ile çıktı ve sonuç odaklı performans esaslı bütçeleme anlayışına geçilmiştir.

“ 5018 sayılı Kanun ile birlikte, merkezden yönetimi esas alan kaynak dağılımı ile girdi odaklı geleneksel bütçeleme anlayışından, yetki ve sorumluluk dağıtımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan mali yönetim çıktı ve sonuç odaklı performans esaslı bütçeleme anlayışına geçilmiştir. ”

Reformun temel unsurlarını stratejik planlar, performans programları, performans esaslı bütçeler ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik planlar ve performans programları ile kamu idarelerinin temel politikaları, hedefleri ve bunlara ilişkin kaynak ihtiyacı belirlenmekte, bu belgelerde öngörülen hedeflerin gerçekleşme bilgileri ise faaliyet raporları ile kamuoyuna açıklanmaktadır. Mali saydamlık ilkesine bağlı ve hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışının gereği olan faaliyet raporları, kamuoyunu oluşturan taraflara kamu idarelerinin hedeflerini, önceliklerini ve bunlara ulaşmak için uyguladıkları politikaları öğrenme imkânını sunmakta ve açıklanan faaliyetler çerçevesinde hesap verilebilirliğin işlerliğini sağlamaktadır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereğince Edirne İl Özel İdaresi “**2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu**”da bu anlayışın bir ürünüdür.

Saygılarımla...

Yunus SEZER
Edirne Valisi

GENEL BİLGİLER

Misyon ve Vizyon

Yetki, Görev, Sorumluluklar

İdareye İlişkin Bilgiler


misyonumuz

Kaynakların rasyonel paylaşımı ve kullanımını suretiyle, başta kırsal altyapı hizmetleri olmak üzere toplumun yerel ve ortak nitelikli ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak.

vizyonumuz

Temel değerlerine bağlı, toplumsal sorunlara karşı duyarlı, çözüm üretme süreci kısa, bilimsel verilerle karar alıp nitelikli hizmet sunan bir yerel yönetim birimi.

temel değerlerimiz...ilkelerimiz



Görevler...Görevler...Görevler...

İl sınırları içinde,

► Gençlikvespor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, **erozyonun önlenmesi**, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler.

Belediye sınırları dışında,

► İmar, yol, su, kanalizasyon, katıatık, çevre, acilyardım ve kurtarma, orman köylerini destekleme, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetler.

Diğergörevler,

- Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarınca ödeneği il özel idarelerine aktarılan; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içmesuyu, sulamasuyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor hizmetleri ile diğer yatırımlar (görev alanı sınırlamasına tabi olmadan)
- Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları,
- Kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı,
- Emniyet hizmetlerine ilişkin teçhizat alımları,

Mer'i mevzuatla İl Özel İdarelerine ihdas edilen diğer görevler.

Yetkiler... İmtiyazlar... Muafiyetler...

- ▶ Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- ▶ Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- ▶ Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- ▶ Borç almak ve bağış kabul etmek.
- ▶ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- ▶ Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- ▶ Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
- ▶ İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- ▶ İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
- ▶ İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.
- ▶ İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muafır.

İdareye İlişkin Bilgiler

Fiziksel Yapı

İdaremizin İl merkezinde 2 hizmet binası bulunmaktadır. Yol ve Ulaştırma Hizmetleri ile Tarımsal Hizmetler ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Talatpaşa Asfaltı üzerinde bulunan 2 katlı binada hizmet verirken, diğer idari birimler İstasyon Kavşağındaki (Migros yanı) 3 katlı ana hizmet binasında hizmet sunmaktadır.



Tarımsal, Yol ve Ulaşım ile Ruhsat ve Denetim Md.lüğünün hizmet sunduğu 2 katlı ek hizmet binası

MÜLKİYETİ İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZLAR

S.No	İl	İlçe	Mahalle/Köy	Ada	Parsel	Miktarı (m ²)	Cinsi	Açıklama
1	EDİRNE	MERKEZ	HACILAREZANI	1647	143	5.784	BİNA	VALİ KONAĞI
2	EDİRNE	MERKEZ	İSTASYON	30710	2	13.846,97	BİNA	KARGİR GARAJ TAMİRHANE, BİNA VE LOJMANLAR
3	EDİRNE	MERKEZ	MUMCULAR	199	70	655	BİNA	ÖZEL İDARE ESKİ HİZ. BİN. VE VALİ YAR. LOJ.
4	EDİRNE	MERKEZ	MUMCULAR	479	20	313	BİNA	ÖZEL İDARE ESKİ HİZ.BİN. VE LOJMANLAR
5	EDİRNE	MERKEZ	MEYDAN	367	2	1.140,04	BİNA	MÜNHEDİM HAMAM ARSASI
6	EDİRNE	HAVSA	HELVACI	103	21	509	BİNA	HİZMET BİNASI VE LOJMAN (HAVSA KAY. TAHSİSLİ)
7	EDİRNE	ENEZ	GAZİ ÖMERBEY	9	5	351	BİNA	İKİ KAT ÖZEL İDARE HİZMET BİN.(ENEZ KAY. TAHSİSLİ)
8	EDİRNE	MERİÇ	BÜYÜKDOĞANCA	223	12	1.049	BİNA	AVLULU KARGİR BİNA (KAYMAKAM LOJMANI)
9	EDİRNE	KEŞAN	YUKARIZAFERİYE	201	5	536,20	BİNA	BAHÇELİ KARGİR EV(KAYMAKAM LOJMANI)
10	EDİRNE	KEŞAN	YUKARIZAFERİYE	558	3	478,32	BİNA	KARGİR İDARE BİNASI (ESKİTEKEL BİNASI)
11	EDİRNE	LALAPAŞA	MERKEZ	6	5	1.456	BİNA	2 KATLI ÖZEL İDARE HİZMET BİNASI
12	EDİRNE	SÜLOĞLU	MERKEZ	0	36	563	BİNA	KARGİR EV VE ARSASI
13	EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	HALİSE HATUN	132	3	560	BİNA	BETONERME BİNA VE ARSASI
14	EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	MESCİT	453	49 50	51.307,78	BİNA	ŞANTİYE
15	EDİRNE	MERİÇ	BÜYÜKDOĞANCA	23	9	407,00	BİNA	BAHÇELİ KARGİR BİNA
16	EDİRNE	KEŞAN	DANIŞMENT	108	3	47.850,64	BİNA	DENİŞMENT KAMP YERİ
17	EDİRNE	MERKEZ	KOCASINAN	1706	1	9678,91	BİNA	İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI
Toplam						136.485,86		
1	EDİRNE	MUHTELİF	MUHTELİF		MUHTELİF	369.350,41	OKUL	
2	EDİRNE	MUHTELİF	MUHTELİF		MUHTELİF	921.816,80	TARLA	
4	EDİRNE	MUHTELİF	MUHTELİF		MUHTELİF	110.853,84	ARSA	
Ara Toplam						1.402.021,05		
Genel Toplam						1.538.506,91		

İDAREMİZE TAHSİSLİ TAŞINMAZLAR

Tahsisli Taşınmazlar		
S.No	Cinsi	Miktarı (m ²)
1	OKUL	257.747,86
2	BİNA	127.973,90
3	TARLA	895.126,80
4	ŞEHİTLİK	29.236,91
5	ARSA	26.506,40
6	YOL	38.220,62
7	KONAKLAR	3.826,47
8	SAHİLLER	287.316,27
Toplam		1.665.955,23

MÜLKİYETİ İDAREMİZE AİT TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLAR

Sıra No	Tahsis Edilen Taşınmaz	Ada Parsel	Tahsis Edilen Kurum	Tahsis Süresi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
1	ENEZ İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI 1. KAT	9/5	ENEZ KAYMAKAMLIĞI	15 YIL	17.06.2010	17.06.2025
2	LALAPAŞA ARSA (SPOR TESİSİ)	7/10	GENÇLİK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25 YIL	16.03.2012	16.03.2037
3	MERKEZ GELENEKSEL EL SANATLARI MÜZESİ	1344/1	EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MD.LÜĞÜ	3 YIL	6.12.2024	05.12.2027
4	ESKİ HİZMET BİNASI	479/20	SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI	15 YIL	16.07.2014	16.07.2029
5	HASAN SEZAI TÜRBESİ	548 20-24	VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25 YIL	19.03.2014	19.03.2039
6	YENİÇERİ HAMAMI	367/2	VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25 YIL	03.09.2014	03.09.2039
7	ŞEYH SECAATİN CAMİ YANI	143/13	VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25 YIL	03.09.2014	03.09.2039
8	MEDRESE ALİ BEY ARSA	471/17	VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25 YIL	02.02.2015	02.02.2040
9	MAKEDON KULESİ ÇEVRESİ	685 48-51-53-54- 55-64-83-112- 113-137	KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	25 YIL	02.06.2015	02.06.2040
10	LALAPAŞA İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ BİNASI	6/5	İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	10 YIL	06.09.2016	06.09.2026
11	GAZİ MİHAL HAMAMI ÇEVRESİ	171/2	VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25 YIL	06.06.2017	06.06.2042
12	KIYAK BABA CAMİİ ÇEVRESİ	153/12	VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	25 YIL	02.08.2017	02.08.2042
13	HIDIR BABA TÜRBESİ	1132/15	KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	25 YIL	06.08.2018	06.08.2043
14	MERİÇ SPOR SALONU	234/1	MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI	25 YIL	06.11.2024	05.01.1049
15	ENEZ HALI SAHA SOYAL TESİSİ VE ÇEVRE DÜZENLEME	85/9	ENEZ KÖYLERE HİZ. GÖTÜRME BİR. BAŞ.	25 YIL	16.04.2019	16.04.2044
16	HAVSA HİZMET BİNASI	103/21	HAVSA KAYMAKAMLIĞI	5 YIL	01.03.2021	01.03.2026
17	PAZARKULE	801/34	TİCARET BAKANLIĞI	25 YIL	26.10.2021	26.10.2046
18	ESKİ FEVZİ PAŞA İLKOKULU	362/18	SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI	25 YIL	16.11.2021	16.11.2046
19	UZUNKÖPRÜ İŞHANI	132/3	KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ	5 YIL	02.03.2022	01.03.2027
20	ESKİ FEVZİ PAŞA İLKOKULU EK BİNASI	362/18	SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI	25 YIL	06.07.2022	05.07.2047
21	HABİLLER (Güneş Paneli Kurulumu)	1679	HABİLLER KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ	25 YIL	15.02.2024	14.02.2049



HAVSA ASFALT ŞANTİYESİ




KEŞAN ŞANTİYESİ - UZUNKÖPRÜ ŞANTİYESİ

Örgüt Yapısı

İdaremiz; Genel Sekreterlik, İç Denetim Birimi, Hukuk İşleri Birimi ve 10 birim müdürlüğü ile 8 İlçe Özel Müdürlüğünde oluşmaktadır.

İç Denetçi doğrudan üst yöneticiye (Vali), Hukuk İşleri Birimi ise Genel Sekretere bağlı olarak görev yapmaktadır.

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNASI PARKI

Türü	Adet	Türü	Adet
Otomobil (Valilik+Dış Kurum)	11	Traktör	1
Otomobil (Kurum İçi)	8	Lastik Tekerlekli Yükleyici	2
Minibüs	2	Kanal Kazıcı Yükleyici	6
Pick-Up (Kamyonet Şoför Dahil 3-6 Kişi)	16	Ekskavatör (Paletli+Lastikli)	7
Damperli Kamyon	18	Silindir (Demir Bandajlı, Lastik Tekerlekli)	7
Akaryakıt Tankeri	2	Yama Silindiri	3
Su Tankeri	2	Kombine Kanal Açma Makinesi	2
Treyler (Çekici)	4	Asfalt Distribütörü	1
Greyder (Yapım)	6	Asfalt Serme Makinesi (Finişer)	1
Vidanjör	2	Yama Robotu	1
Kar Makinesi	1	*Diğer Araç ve Makineler	43
Dozer	2	TOPLAM	148

* Çekici Dorsesi, Seyyar Yağlama Makinesi, Hidrolik Kırıcı, Jeneratör, Seyyar Yemekhane, Asfalt Süpürgesi, Seyyar Akaryakıt Tankı, Rolet Tank, Silindir Römorku, Seyyar Kaynak Makinesi.

Belediye sınırları dışında imar, yol, su, kanalizasyon, katıatık, çevre ve ağaçlandırma gibi alt yapıya ilişkin hizmetler sunan İdaremiz, güçlü makine parkı ile kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeye çalışmaktadır.

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
MAKİNE PARKINDA BULUNAN BAZI ARAÇLARIŞ MAKİNELERİ





İlimizde bulunan yaklaşık 80 bin dönüm karaçalının temizlenmesi amacıyla alınan çalı biçme makinesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne hazırlanan ve uygulanan program kapsamında hizmet vermektedir.



Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar

Edirne İl Özel İdaresinde ana server, oska server ve yedek server olmak üzere 3 adet server, 5651 sayılı Kanun gereği kısıtlamaların yapıldığı güvenlik duvarı (UTM) cihazı, tüm bilgisayarların elektrik kesintilerine karşı koruma sağlayan kesintisiz güç kaynağı (UPS), yüksek standartlarda network ağ yapısı bulunmaktadır.



Günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak hızla ilerleyen internet, geniş kitleler tarafından kullanılan en önemli iletişim araçlarının başında gelmektedir. İdaremizin internet sayfası da paydaşlarımızla yönetimin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Sosyal medyayı geleceğin en etkin haber ve iletişim mecrası olarak gören İdaremiz, bilgi akışını; sosyal medya ağlarının şekillendirdiği “Yeni Medya” konsepti üzerine inşa etmektedir.

DONANIM

Bilgisayar	: 225 Adet
Tablet Bilgisayar	: 5 Adet
Dizüstü Bilgisayar	: 11 Adet
Yazıcı	: 140 Adet
Tarayıcı	: 20 Adet
Server (Sunucu)	: 9 Adet
Layer 3 Swicth (24,48port)	: 3 Adet
Kesintisiz Güç Kaynağı (80 kva,10kva)	: 1 Adet
Sistem Odası İzleme Cihazı	: 1 Adet

YAZILIM


İşletim Sistemi (Win10-Win11)	: Tüm Bilgisayarlar
Office Programları	: Tüm Bilgisayarlar
Antivirüs Programı	: Tüm Bilgisayarlar
Mimari Çizim Programı	: 16 Kullanıcı
Statik Analiz Programı	: 5 Adet
Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı	: 16 Kullanıcı
Harita Çizim Programı	: 7 Kullanıcı
Maaş Programı	: 1 Adet

İnsan Kaynakları

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre A5 grubunda yer alan İdaremizin sınıflara göre norm kadro dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.


EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ NORM KADRO DURUMU		
SINIFI	NORM SAYISI	DOLU SAYISI
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	182	31
Teknik Hizmetler Sınıfı	71	51
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	15	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	24	2
NORM MEMUR TOPLAMI	292	84
NORM İŞÇİ TOPLAMI	128	27
NORM GENEL TOPLAMI	420	111

MEMUR PERSONELİN İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI				
SINIFI	KADROLU	TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ	KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	31	-	-	31
Teknik Hizmetler Sınıfı	51	1	-	52
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	-	-	-	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	2	-	-	2
NORM MEMUR TOPLAMI	84	1	-	85




İdaremizde görev yapan toplam 112 personelin yaşlarına ve eğitim düzeyine göre dağılımları aşağıdaki gibidir.

PERSONELİN YAŞLARA GÖRE DAĞILIMI



PERSONELİN EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI



İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre İdaremize ihdas edilen işçi normu 128 olmasına rağmen, 26.01.2026 itibariyle 27 işçi görev yapmaktadır. Yönetmeliğin geçici 2. maddesi gereğince sürekli işçileri norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuş olup, dondurulan kadrolardan boş olanlar meclis kararı ile iptal edilmektedir.

MEVCUT KADRO DURUMU (İŞÇİ)

POZİSYON	KİŞİ SAYISI	NORM KADRO SAYISI
Aşçı	--	4
Usta	--	15
Atölye Ustası	1	Şahsa Bağlı
Atölye Usta Yrd.	--	Şahsa Bağlı
İş Mak.Yağcısı	1	5
İş Makinası Operatörü	5	33
Şoför	7	24
İşçi	13	45
Düz İşçi	--	2
Toplam	27	128

Sunulan Hizmetler

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında Edirne il Özel idaresi tarafından sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir.

Tarımsal Hizmetler

- ▶ Toprak ve su kanallarının korunması, geliştirilmesi,
- ▶ Sulama göleti tesislerinin inşaatı,
- ▶ Sondaj kuyularının açılması
- ▶ Tarım arazileri için sulama suyu, hayvanlar için ise içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesislerin yapımı,
- ▶ Parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş tarım arazilerinin toplulaştırılması,
- ▶ Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin su kanalizasyon tesislerinin inşaatı, bakımı ve onarımı ile geliştirme ve işletme hizmetleri,
- ▶ Köy ve bağlı yerleşim birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu tesislerinin yapılması,

Yol Ve Ulaşım Hizmetleri

- ▶ Devlet ve İl yolları ağı dışında kalan köyler ve bunlara bağlı yerleşme birimlerinin yollarının yapım, onarımı, bakımı gerektiğinde asfaltlanması,
- ▶ Sanat yapıları ve köprüler ile protokollü işler,
- ▶ Trafik Kanunu ile verilen görevler
- ▶ Kalıcı ve seyyar yol yapım şantiyelerinin kurulması
- ▶ Köy içi parke taşı döşeme,

Ruhsat Ve Denetim Hizmetleri

- ▶ Belediye sınırları dışında;
 - *1 (a) Grubu (Kum, Çakıl, Ariyet Malzemesi) madenlerin ruhsatları,
- ▶ 1.sınıf gayrisihhi müesseselerin ruhsatlandırılması, yer seçimi ve tesis kurma izni,
 - *Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, sıhhi müesseseler, 2. ve 3. sınıf gayrisihhi müesseselerin ruhsatlandırılması,
- ▶ Gıda sicil belgeleri,
- ▶ Hammadde üretim izin belgeleri,
- ▶ Denetleme hizmetleri,

İmar Hizmetleri

- ▶ İl çevre düzeni planı,
- ▶ Koruma amaçlı planlar,
- ▶ Yenileme alanları projeleri,
- ▶ Mücavir alan sınırlarının tespiti,
- ▶ Mücavir alan sınırları dışındaki imar ve parselasyon planları, İfraz ve tevhit işlemleri, kaçak yapı denetimi ve yıkımı,

Üst Yapı Hizmetleri

- ▶ Ödeneği İl Özel İdaresi bütçesinde yer alan veya bütçeye aktarılan hastane, okul, sağlık ocağı, bina vb. gibi her türlü üst yapının yapımı, bakımı ve onarımı,
- ▶ Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Yönetim

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda İl Özel İdareleri; il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği olarak tanımlanmıştır. İl özel idaresinin yönetimini oluşturan organlar; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Validir.

İL GENEL MECLİSİ

İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelere oluşur. İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
- Mahallî idarelerle birlik kurulması, kurulmuş birliklere katılma veya ayrılmaya karar vermek.
- İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.


İL GENEL MECLİS BAŞKANI


	ADI ve SOYADI	Çiğdem GEGEOĞLU
	İLÇESİ	Merkez
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	25.09.1977
	MESLEĞİ	İş insanı
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	2. Dönem
	PARTİSİ	CHP


İL GENEL MECLİS ÜYELERİ


MERKEZ ÜYELERİ

	ADI ve SOYADI	Kutay ÖZKÖSE
	İLÇESİ	Merkez
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	7.01.1987
	MESLEĞİ	İş İnsanı
	ÖĞRENİM DURUMU	Üniversite
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	2.Dönem
	PARTİSİ	CHP


	ADI ve SOYADI	Cengiz POSTA
	İLÇESİ	Merkez
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	10.09.1970
	MESLEĞİ	Emekli
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1. Dönem
	PARTİSİ	CHP


	ADI ve SOYADI	Nergiz İNCE
	İLÇESİ	Merkez
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	23.01.1984
	MESLEĞİ	Sigortacı
	ÖĞRENİM DURUMU	Ön Lisans
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1. Dönem
	PARTİSİ	AK PARTİ


	ADI ve SOYADI	Mustafa ÇINARKÖK
	İLÇESİ	Merkez
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	14.06.1973
	MESLEĞİ	Esnaf
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1. Dönem
	PARTİSİ	AK PARTİ

	ADI ve SOYADI	İsmail KESKİN
	İLÇESİ	Merkez
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	22.11.1974
	MESLEĞİ	Çiftçi
	ÖĞRENİM DURUMU	İlkokul
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1. Dönem
	PARTİSİ	CHP


KEŞAN ÜYELERİ

	ADI ve SOYADI	Sezgin GÜNDOĞDU
	İLÇESİ	Keşan
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	15.11.1973
	MESLEĞİ	Sihhi tesisat
	ÖĞRENİM DURUMU	Ortaokul
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	2.Dönem
	PARTİSİ	CHP


	ADI ve SOYADI	Vedat KOYUNCU
	İLÇESİ	Keşan
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	21.09.1974
	MESLEĞİ	Esnaf
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1. Dönem
	PARTİSİ	CHP


	ADI ve SOYADI	Aladdin ÖZTÜRK
	İLÇESİ	Keşan
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	1.12.1953
	MESLEĞİ	Emekli
	ÖĞRENİM DURUMU	İlkokul
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1.Dönem
	PARTİSİ	CHP

	ADI ve SOYADI	Mehmet Güneş YILMAZ
	İLÇESİ	Keşan
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	10.02.1988
	MESLEĞİ	Fizik Öğretmeni
	ÖĞRENİM DURUMU	Lisans
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1.Dönem
	PARTİSİ	CHP

	ADI ve SOYADI	Mehmet Taner ALTIN
	İLÇESİ	Keşan
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	01.02.1985
	MESLEĞİ	İş insanı
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1.Dönem
	PARTİSİ	AK PARTİ


UZUNKÖPRÜ ÜYELERİ

	ADI ve SOYADI	Ata TULÜ
	İLÇESİ	Uzunköprü
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	10.11.1985
	MESLEĞİ	Esnaf
	ÖĞRENİM DURUMU	Lisans
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1.Dönem
	PARTİSİ	CHP


	ADI ve SOYADI	Mustafa ÜSTÜN
	İLÇESİ	Uzunköprü
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	26.07.1980
	MESLEĞİ	Çiftçi
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	2.Dönem
	PARTİSİ	CHP

	ADI ve SOYADI	Ahmet SARIGÜL
	İLÇESİ	Uzunköprü
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	23.02.1978
	MESLEĞİ	Çiftçi
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	3.Dönem
	PARTİSİ	CHP


İPSALA ÜYELERİ


	ADI ve SOYADI	İsmail ALIŞ
	İLÇESİ	İpsala
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	27.03.1972
	MESLEĞİ	Matbaacı-Gazeteci
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	2.Dönem
	PARTİSİ	CHP

	ADI ve SOYADI	Cevdet KURT
	İLÇESİ	İpsala
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	5.02.1973
	MESLEĞİ	Çiftçi
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1.Dönem
	PARTİSİ	CHP


	ADI ve SOYADI	Hakan İLKDOĞMUŞ
	İLÇESİ	İpsala
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	1.06.1981
	MESLEĞİ	Esnaf
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1.Dönem
	PARTİSİ	AK PARTİ


HAVSA ÜYELERİ

	ADI ve SOYADI	Serdar ÇIĞLA
	İLÇESİ	Havsa
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	28.02.1955
	MESLEĞİ	Emekli
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1.Dönem
	PARTİSİ	CHP


	ADI ve SOYADI	Tunay ASLAN
	İLÇESİ	Havsa
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	10.08.1971
	MESLEĞİ	Emekli
	ÖĞRENİM DURUMU	İlkokul
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1.Dönem
	PARTİSİ	CHP


SÜLOĞLU ÜYELERİ

	ADI ve SOYADI	Remzi SUBAŞ
	İLÇESİ	Süloğlu
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	8.10.1952
	MESLEĞİ	Emekli
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	2.Dönem
	PARTİSİ	CHP


	ADI ve SOYADI	İrfan YEĞİTOĞLU
	İLÇESİ	Süloğlu
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	28.07.1968
	MESLEĞİ	Emekli
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1.Dönem
	PARTİSİ	CHP


LALAPAŞA ÜYELERİ

	ADI ve SOYADI	Serdar ÖZVATAN
	İLÇESİ	Lalapaşa
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	14.09.1976
	MESLEĞİ	Çiftçi
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1.Dönem
	PARTİSİ	AK PARTİ

	ADI ve SOYADI	Halil AKDAĞ
	İLÇESİ	Lalapaşa
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	20.02.1980
	MESLEĞİ	Çiftçi
	ÖĞRENİM DURUMU	Üniversite
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1.Dönem
	PARTİSİ	CHP

MERİÇ ÜYELERİ

	ADI ve SOYADI	Niyazi YOLDAŞ
	İLÇESİ	Meriç
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	10.03.1964
	MESLEĞİ	Emekli
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1.Dönem
	PARTİSİ	CHP

	ADI ve SOYADI	İbrahim DALKIRAN
	İLÇESİ	Meriç
	DOĞ. YERİ ve TARİHİ	13.01.1960
	MESLEĞİ	Çiftçi
	ÖĞRENİM DURUMU	Lise
	KAÇ. DÖN. SEÇ.	1.Dönem
	PARTİSİ	AK PARTİ

İHTİSAS KOMİSYONLARI VE ÜYELERİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği maddeleri uyarınca il genel meclisi, bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilmektedir. En çok yedi kişiden meydana gelen Plân ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık komisyonları ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Sağlık komisyonlarının kurulması zorunludur. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren konular ilgili komisyonlarda görüşülüp rapora bağlandıktan sonra il genel meclisinde karara bağlanmakta, hatta imar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis karar almadan önce bu komisyonlarda görüşülmesinde yasal zorunluluk bulunmaktadır.

Her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulan ve kurulması kanunen zorunlu bulunan komisyonlara ilave olarak İl Genel Meclisince kararlaştırılan 10 komisyon daha oluşturulmuştur.

1-İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

1. Mehmet Güneş YILMAZ (BAŞKAN)
2. Şenol KILIÇ
3. Aladdin ÖZTÜRK
4. Çiğdem GEGEOĞLU
5. Ata TÜLÜ (BAŞKAN YRD.)
6. Mutlu KIRMAN
7. Mustafa ÇINARKÖK

2-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

1. Şenol KILIÇ(BAŞKAN)
2. Çiğdem GEGEOĞLU
3. Aladdin ÖZTÜRK (BAŞKAN YRD.)
4. Mehmet Güneş YILMAZ
5. Ata TÜLÜ
6. Mutlu KIRMAN
7. Mustafa ÇINARKÖK

3-EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

1. Halil AKDAĞ (BAŞKAN)
2. Salih AKAR (BAŞKAN YRD.)
3. Kutay ÖZKÖSE
4. Serdar ÇIĞLA
5. Serdar ÖZVATAN

4-ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

1. Serdar ÇIĞLA(BAŞKAN)
2. Kutay ÖZKÖSE(BAŞKAN YRD.)
3. Salih AKAR
4. Halil AKDAĞ
5. Nergiz İNCE

5-ARAŞTIRMA VE İNCELEME KOMİSYONU

1. Ahmet SARIGÜL(BAŞKAN)
2. İsmail ALIŞ(BAŞKAN YRD.)
3. Mustafa ÜSTÜN
4. Vedat KOYUNCU
5. Hakan İLKDOĞMUŞ

6-AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

1. Vedat KOYUNCU(BAŞKAN)
2. Ahmet SARIGÜL(BAŞKAN YRD.)
3. İsmail ALIŞ
4. Mustafa ÜSTÜN
5. İbrahim DALKIRAN

7-TARIM VE HAYVANCILIK KOMİSYONU

1. Remzi SUBAŞ(BAŞKAN)
2. Tunay ASLAN(BAŞKAN YRD.)
3. Niyazi YOLDAŞ
4. İsmail KESKİN
5. Serdar ÖZVATA

8-KÖYLERE YÖNELİK HİZMETLER VE ORKÖY KOMİSYONU

1. **Tunay ASLAN(BAŞKAN)**
2. **Niyazi YOLDAŞ (BAŞKAN YRD.)**
3. Remzi SUBAŞ
4. İsmail KESKİN
5. Serdar ÖZVATAN

9-TURİZM KOMİSYONU

1. **Salih AKAR(BAŞKAN)**
2. **Halil AKDAĞ (BAŞKAN YRD.)**
3. Serdar ÇIĞLA
4. Kutay ÖZKÖSE
5. Mehmet Taner ALTIN

10-GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

1. **İrfan YEĞİTOĞLU(BAŞKAN)**
2. **Cevdet KURT (BAŞKAN YRD.)**
3. Sezgin GÜNDOĞDU
4. Cengiz POSTA
5. Hakan İLKDOĞMUŞ

11-İDARİ VE MALİ İŞLER KOMİSYONU

1. Niyazi YOLDAŞ(BAŞKAN YRD.)
2. İsmail KESKİN(BAŞKAN)
3. Remzi SUBAŞ
4. Tunay ASLAN
5. Nergiz İNCE

12-SU KANALİZASYON VE KATI ATIK HİZMETLERİ KOMİSYONU

1. **İsmail ALIŞ(BAŞKAN)**
2. Vedat KOYUNCU
3. **Mustafa ÜSTÜN (BAŞKAN YRD.)**
4. Ahmet SARIGÜL
5. İbrahim DALKIRAN

13-SİVİL SAVUNMA VE TABİİ AFETLER KOMİSYONU

1. Cevdet KURT
2. **Cengiz POSTA(BAŞKAN)**
3. **İrfan YEĞİTOĞLU (BAŞKAN YRD.)**
4. Sezgin GÜNDOĞDU
5. Mehmet Taner ALTIN

14-ŞEHİTLİKLER VE ŞEHİT AİLELERİNİ KORUMA KOMİSYONU

1. Sezgin GÜNDOĞDU(BAŞKAN)
2. Cevdet KURT
3. Cengiz POSTA (BAŞKAN YRD.)
4. İrfan YEĞİTOĞLU
5. Hakan İLKDOĞMUŞ

İL ENCÜMENİ

Vali'nin Başkanlığında, İl Genel Meclisi'nin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 3 üye ile 1'i Genel Sekreter olmak üzere Vali'nin her yıl birim amirleri arasından seçeceği 3 üyeden oluşur. Encümenin görev ve yetkileri şunlardır;

- ▶ Stratejik plân, yıllık çalışma programı ve bütçe- kesin hesabı inceleyip meclise görüş bildirmek.
- ▶ Yıllık çalışma programına alınan işlerin kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- ▶ Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- ▶ Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın 2. düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ▶ Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- ▶ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen haline karar vermek.
- ▶ Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- ▶ Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
- ▶ Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
- ▶ Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.



S. No	Adı Soyadı	Görevi	
1	Yunus SEZER	Vali	Başkan
2	Eyyüp Batuhan CİĞERCİ	Vali Yardımcısı Genel Sekreter V.	Başkan V.
3	Mehmet Güneş YILMAZ	İl Genel Meclisi Üyesi	Seçilmiş Üye
4	Salih AKAR	İl Genel Meclisi Üyesi	Seçilmiş Üye
5	Sezgin GÜNDOĞDU	İl Genel Meclisi Üyesi	Seçilmiş Üye
6	Mustafa ERDEN	Yol ve Ulaşım Hizm. Md.V.	Memur Üye
7	Eser YILDIRIRM	İmar ve Kentsel İyileştirme Md.V.	Memur Üye

VALİ

İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi Vali'dir. Valinin İl Özel İdaresine ilişkin görev ve yetkileri şunlardır:

- ▶ İl Özel İdaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
- ▶ İl Özel İdaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak
- ▶ İl Özel İdaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- ▶ İl Encümenine başkanlık etmek.
- ▶ İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare; gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek
- ▶ Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- ▶ İl Genel Meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
- ▶ Bütçeyi uygulamak, meclis/ encümenin yetkisi dışındaki aktarmaları yapmak.
- ▶ İl özel idaresi personelini atamak.
- ▶ İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
- ▶ Şartsız bağışları kabul etmek.
- ▶ İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- ▶ Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
- ▶ Kanunlarla İl Özel İdaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.



GENEL SEKRETER

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'na göre Genel Sekreter il özel idaresi hizmetlerini Vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Valiye karşı sorumludur.

İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kamu yönetim sistemimize giren iç kontrol mezkûr Kanunda, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü şeklinde tanımlanmıştır.

Kurumsallaşmanın temel unsurlarından olan idari düzenleyici işlemlere ilişkin durum analizi yapılarak mevcut durum ortaya konulmuş ve ihtiyaç duyulan idari düzenlemelere yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda hazırlanan dokümanlar tabloda verilmiştir.

S.NO.	İDARİ DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER	YÜRÜRLÜK
1	Edirne İl Özel İdaresi Pers. Performans Değerl. Hk. Yönet.	13.01.2014
2	Edirne İl Özel İdaresi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği	12.02.2014
3	İlçe Özel İdare Müd. Çalışma Usul ve Esas Hk. Yönerge	14.01.2014
4	İç Kontrol Siste. Tesisi ve Ön Mali Kontrol İşlem. Yönergesi.	07.06.2023
5	Edirne İl Özel İdaresi İmza Yetkileri Yönergesi	2022

İdareimizin web sayfasında oluşturulan destek dokümanları bölümünde mevzuat açısından personeli destekleyici dokümanlara yer verilmektedir. Bu bölümde **e-kitaplar, teftiş rehberleri, sunumlar ve eğitim dokümanları** personelimizin istifadesine sunulmuştur. Öte yandan harcama birimlerinde süreç kontrolünün yapılmasını sağlamak amacıyla iş akış şemaları hazırlanmış olup, şemalarda işlemler daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanmıştır. Mali hizmetler birimi özellikle etkin bir şekilde ön mali kontrol görevi ifa etmektedir.

HARCAMA SÜRECİ	
S.N.	SÜREÇ
1	İhtiyacın Ortaya Çıkması
2	Ödenek Kontrolü (Ön Mali Kontrol)
3	Harcama Talimatının Verilmesi
4	İşin Gerçekleştirilmesi
5	Muayene/Kabul ve Giriş İşlemleri
6	Ödeme Öncesi Kontrol
7	Ödeme ve Muhasebeleştirme

HARCAMA SÜRECİNİN AKTÖRLERİ	
GÖREVLİ	MALİ GÖREV
Harcama Yetkilisi	Birim Amirleri
Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisinin Belirlediği Personel
Muhasebe Yetkilisi	Mali Hizmetler Müdürü
İdare Taşınır Düzeni	Taş. Konsolide Görevlisi
Taşınır Hareketleri	Taş. Kay. Kont. Yetkilisi
İç Denetim	İç Denetçi
Ön Mali Kontrol	Mali Hizmetler Müdürlüğü

İç kontrol sistemi tesisi statik bir sürecin ürünü olmadığı için, sürdürülebilirliğin sağlanması sürecin dinamikliği ile yakından alakalıdır. Bu gerçeğin farkında olmak, iç kontrol sisteminin tesisine ilişkin çalışmalarını sürekli hale getirmeyi zorunlu kılmaktadır.

AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç ve Hedeflerimiz

Temel Politikalar / Öncelikler

AMAÇ VE HEDEFLER

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ 2025-2029 DÖNEMİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

Amaç	A1:Mekânsal Planlamalar ve Ortak Yaşam Alanlarının Geliştirilmesiyle Toplumun Yaşam Kalitesinin Artırılması									
Hedef	H1.1: Etkili mekânsal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek									
Performans Göstergeleri	Hedefe etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 1.1.1: İmar planı (tadilat ve revizyonu dâhil) sayısı	35	0	1	2	2	2	2	Altı Ayda bir	Yılda bir	
PG 1.1.2: Doğal sit alanına göre koruma amaçlı gerçekleştirilen imar planı sayısı	25	0	2	2	1	2	1	Altı Ayda bir	Yılda bir	
PG1.1.3:İmar uygulamaları (18.Md) sayısı	15	0	1	1	1	0	0	Altı Ayda bir	Yılda bir	
PG1.1.4:Yapılarla ilgili ihtiyaç ve taleplerin (izin, görüş, iskân vb.) karşılanma oranı (%)	25	0	100	100	100	100	100	Altı Ayda bir	Yılda bir	
Sorumlu Birim	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim (ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü									
Riskler	<ul style="list-style-type: none">İçişleri Bakanlığınca Mekânsal Adres Kayıt Sisteminin (MAKS) değiştirilmesiKöylerin sınır davalarının bulunmasıParsel yerlerinin değişmesi veya kaymasıYoğunluk nedeniyle izin taleplerine süresi içinde cevap verilememesi									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none">Mevcutimarplanlarıgünümüzşartlarına göre yeniden düzenlenerek ihtiyaçlara karşılanacaktır.İlimizSaros Körfezibulunan doğalsit alanlarının korunmasını yönelik koruma amaçlı imar planları yapılacaktır.İmar uygulamaları (18. Md. vb.) yapılacaktır.Yapılarla ilgili ihtiyaç ve talepler (izin, görüş, iskân vb.) karşılanacaktır.									
Maliyet Tahmini	15.000.000,00 -TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none">Mevcutimarplanlarının güncel yönetmeliklere ve araziye uygun olmamasıSaros Körfezi etrafında doğal sit alanı olarak belirlenmesiİlimiz dâhilinde bulunan planlı alanlarda arazilerin mevcut plana uygun olarak yapılaşma şartlarını taşımasıYapıların fen ve sanat kurallarına göre yapılmamış olması									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">Kırsal kesim ihtiyaçlarının karşılanması ve mevcut planların güncel yönetmeliklere göre revize edilmesiSaros Körfezi etrafında belirlenen sit alanlarında genel yapının korunmasıVatandaşın ihtiyaçlarının karşılanması için arazilerin düzgün parseller halinde getirilmesiMevzuata uygun ruhsatlandırma işlemlerinin yapılmasıYapıların fen ve sanat kurallarına göre yapılması..									

Amaç	A1: Mekânsal planlamalar ve ortak yaşam alanlarının geliştirilmesiyle toplumun yaşam kalitesinin artırılması									
Hedef	H1.2: Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıcı	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG1.2.1: Çok Amaçlı Düğün Salonu (adet)	30	0	2	2	2	2	2	Altıaydabir	Yıldabir	
PG 1.2.2: Meydan düzenleme çalışması yapılan alan (m²)	70	0	6.000	7.000	9.000	10.000	12.000	Altıaydabir	Yıldabir	
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü , Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim (ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Riskler	<ul style="list-style-type: none">Yer temini ile ilgili sorunlar									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none">Çok Amaçlı Salon yapılmasına destek olunacaktır.Köy yolları ve meydanları kilit parke taş ile düzenlenecektir.									
Maliyet Tahmini	32.750.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none">Yeterli ortak yaşam alanlarının olmaması									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">İhtiyaç duyulan yerlere ortak yaşam alanlarının yapılması									

Amaç	A2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması									
Hedef	H2.1: Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek									
Performans Göstergeleri	Hedef Et kisi (%)	Plan Dönemi Başlangıcı	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 2.1.1: I. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu(km)	25	0	25	30	35	40	45	Altaydabir	Yıldabir	
PG 2.1.2: II. Kat Asfalt Sathi Kaplama Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu(km)	30	0	35	35	40	45	45	Altaydabir	Yıldabir	
PG 2.1.3: Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) Yapılan Yol Uzunluğu(km)	40	0	40	40	50	50	60	Altaydabir	Yıldabir	
PG 2.1.4: Tamamlanan Sanat Yapıları uzunluğu (Büz-Menfez)(mt)	5	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Altaydabir	Yıldabir	
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Destek Hizmetleri Müdürlüğü 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Heyelan vb. Doğal afetler Ağır tonaj araçların (mermer ocakları vb. İşletmelere ait yük taşıma araçları) yola girmesi kullanması İklim şartları 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Yol ağımızda bulunan yollarda I. Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır. Yol ağımızda bulunan yollarda II. Kat asfalt sathi kaplama yapılacaktır. Yol ağımızda bulunan yollarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) yapılacaktır. Sanat yapılarının (menfez-köprü vb.) bakım onarım ve yapım çalışmaları yapılacaktır. 									
Maliyet Tahmini	1.298.000.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> İklim koşullarından dolayı bozulmuş yolların varlığı Uzun ömürlü olmayan yolların varlığı 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Yol bakım ve onarımının yapılması Yolların teknolojik kânlarda hâlinde uzun ömürlü olacak şekilde yapılması 									

Amaç	A2: Güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması								
Hedef	H2.2: Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz ve güvenli olmasını sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedef Etisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 2.2.1: Malzeme bakım yapılan yol uzunluğu (km)	20	0	50	70	80	90	100	Altı ayda bir	Yılda bir
PG 2.2.2: Asfalt küçük onarım yapılan yol uzunluğu (km)	40	0	200	250	350	350	350	Altı ayda bir	Yılda bir
PG 2.2.3: Trafik işaret ve levha çalışmaları yapılan yol uzunluğu (km)	40	0	500	500	500	500	500	Altı ayda bir	Yılda bir
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Destek Hizmetleri Müdürlüğü 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Heyelan vb. Doğal afetler Ağır tonaj araçların (mermer ocakları vb. işletmelerin taşıma araçları) yolağına kullanılması İklim şartları 								
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Yolağına dabilen yollar ile köy içi tanımlanmayan arayollar ve arazi yollarında malzeme libakımı yapılacaktır. Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla asfalt küçük onarım çalışmaları yapılacaktır. Güvenli ulaşımını temin amacıyla yol güzergâhında bulunan trafik işaret ve levhalarında yenileme ile yatay-düsey işaretleme çalışmaları yapılacaktır. Yol ağımızın bakım onarımını temin etmek amacıyla grey derle bakım, karla mücadele çalışmaları yapılacaktır. 								
Maliyet Tahmini	275.000.000,00 -TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> İklim koşullarından dolayı bozulmuş yolların varlığı Zarar gören trafik işaret ve levhalarının varlığı 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Yol bakım ve onarımlarının yapılması Mevcut köy yollarımızda güvenli ulaşımın sağlanması ve ulaşım kalitesinin artırılması 								

Amaç	A3: Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi									
Hedef	H3.1: Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 3.1.1: Kapalı sistemler için sulamaya açılabilir alan miktarı (hektar)	40	0	20	20	30	30	30	Altayda bir	Yılda bir	
PG 3.1.2: Açık sulamaya geçirilen alan miktarı (hektar)	40	0	20	20	30	30	30	Altayda bir	Yılda bir	
PG 3.1.3: Sulama amaçlı projelere destek sayısı	20	0	5	5	6	7	7	Altayda bir	Yılda bir	
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Olumsuz iklim koşulları Doğal afetler Yeterli suyun temin edilememesi 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Kapalı sistem sulama tesisleri yapılacaktır. Açık sulama tesisleri (yerüstü suyu ve göletten yapılan sulamalar) kapalı sistemlere çevrilecektir. Debiyi küçük su kaynaklarının tarımsal sulamada değerlendirilmesi için vatandaşlarla işbirliği ile sulama tesisleri yapılacak ve mevcut tesislerin bakım onarımları yapılacaktır. 									
Maliyet Tahmini	255.000.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> İlkel tarım tekniklerinin kullanılması Su kaynaklarının verimli kullanılmaması Toprak verimliliğinin azalması 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Tarımda suyun verimli kullanılmasını yönelik modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması Açık sistem sulamaların kapalıya çevrilerek sudan tasarruf sağlanması ve aynı miktarda su ile daha fazla alanın sulanması Debiyi küçük su kaynaklarının tarımsal sulamada değerlendirilmesi Su ve toprak kaynaklarının miktarının ve kalitesinin korunması 									

Amaç	A3: Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi									
Hedef	H3.2: Bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik projeler üretmek ve desteklemek									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 3.2.1: Toprak Analiz sonuçlarının göreve verilen "Tohum Destek" sayısı	40	0	100	150	150	200	250	Altaydabir	Yıldabir	
PG 3.2.2: Suların fiziksel kimyasal analiz sayısı	15	0	50	50	50	50	50	Altaydabir	Yıldabir	
PG 3.2.5: Desteklenen alternatif ürün projesi sayısı	45	0	2	2	2	2	2	Altaydabir	Yıldabir	
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Olumsuz iklim şartları • Doğal afetler • Doğru analiz yapılamaması 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • İçme ve kullanmalarının fizibilite çalışmalarında suların fiziksel kimyasal analizleri yapılacaktır. • Alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelik projelerde desteklenecektir. 									
Maliyet Tahmini	25.500.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Doğru gübrenin kullanılmaması • Su kaynaklarının azalması • Toprak verimliliğinin azalması 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Toprak analizini yapılarak ürünlerdeki verimin artırılması • Tarım zararlılarına karşı önlemler alınarak verimliliğin korunması • Mevsimlik işçilerin yaşam kalitesinin artırılması • Su kaynaklarının azalması dikkate alınarak yeni ürün alternatiflerinin çiftçilere sunulması 									

Amaç	A3: Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi									
Hedef	H3.3: Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve desteklemek									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 3.3.1: Yapılan hayvanıçmesuyu gölet sayısı	30	0	3	3	3	3	3	Altaydabir	Yıldabir	
PG3.3.2: Yem bitkileri yaygınlaştırılması projelerine verilen destek sayısı	30	0	1	1	1	1	1	Altaydabir	Yıldabir	
PG3.3.3: Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik desteklenen projesi sayısı	40	0	1	1	1	1	1	Altaydabir	Yıldabir	
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Olumsuz iklim şartları • Kuraklık 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler (Hayvanıçmesuyu göleti vb.) desteklenecektir. • Yem bitkilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projelerde desteklenecektir. 									
Maliyet Tahmini	14.250.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Hayvanıçmesuyu göletlerinin yıllık bakımı ihtiyacının olması. • Hayvancılık faaliyetlerinin bölgemizde geliştirilmesi ihtiyacının olması. 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • İhtiyacı olan köylerde hayvanıçmesuyu göleti yapımının sağlanması • Sağlıklı beslenmiş hayvanlariyetiştirmek için yem bitkisi üretimi yapan çiftçiler sayesinde ucuza kaliteye ulaşabilmek • Hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi • Su ürünlerinde kaçak avcılığın önlenmesi 									

Amaç	A4: Su Kaynakları ve Çevrenin Korunması									
Hedef	H4.1: Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak									
Performans Göstergeleri	Hedef Et kisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 4.1.1: Açılan içme suyu kuyusu sayısı	60	0	4	5	5	5	5	Altaydabir	Yıldabir	
PG 4.1.2: İçme suyu şebeke/islehattı yapılan köy sayısı	20	0	2	3	3	3	3	Altaydabir	Yıldabir	
PG 4.1.3: İçme suyu amaçlı yapılan deposesayısı	20	0	2	2	2	2	2	Altaydabir	Yıldabir	
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Topoğrafyanın isalehattı ve şebeke için uygun olmaması • Yeterli suyun bulunamaması • Doğal afetler 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • İçme suyu sondaj kuyuları açılacaktır. • İçme suyu şebeke/islehattı yapılacaktır. • Yeni içme suyu deposesi yapılacaktır. 									
Maliyet Tahmini	275.000.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Yeterli içme suyunun bulunmaması • İklim değişikliğinden dolayı su kaynaklarının azalması 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamının karşılanması • Suların tasarruflukullanım konusundafarkındalıkçalışmalarının yapılması 									

Amaç	A4: Su kaynakları ve çevrenin korunması									
Hedef	H4.2:Su temininde kullanılan tesislerin ve hatların kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak									
Performans Göstergeleri	Hedef Et Kis i (%)	Plan Dön emi Baş langıç De ğeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG4.2.1: İçmesuyu amaçlı b akımonarımı yapılan deposayısı	60	0	5	5	7	7	8	Altaydabir	Yıldabir	
PG 4.2.4: Bakımonarımı yapılan içmesuy u amaçlı sondaj kuyus sayısı	40	0	5	5	6	6	6	Altaydabir	Yıldabir	
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Doğal afetler Kuraklık 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Mevcut içmesuyu depolarının bakım onarımı yapılacaktır. Mevcut içmesuyu sondaj kuyularının bakım onarımları yapılacaktır. 									
Maliyet Tahmini	45.000.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Mevcut tesislerin ve hatların ekonomik ömrünü doldurmuş olması Mevcut tesislerin ve hatların sağlıklı çalışmasında tehlike arz etmesi 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Mevcut şebekelerin sağlıklı ve çevre dost malzemeler kullanılarak iyileştirilmesi Yeni içmesuyu depose yapılması veya mevcut içmesuyu depolarının bakım onarımının yapılması 									

Amaç	A4: Su kaynakları ve çevrenin korunması									
Hedef	H4.3: İnsan ve çevre sağlığını korumak ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla atık su yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak									
Performans Göstergeleri	Hedefe	Plan Dönemi							İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
	Etkisi (%)	Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029			
PG 4.3.1: Topoğrafya açısından uygun olan köylere yapılan ilave kanalizasyon şebekesi ve/veya yenikanalizasyon sistemi sayısı	60	0	4	4	5	5	5	Altaydabir	Yıldabir	
PG 4.3.2: Kanalizasyon sisteminde oluşana rızaların giderilme oranı (%)	40	0	100	100	100	100	100	Altaydabir	Yıldabir	
Sorumlu Birim	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Destek Hizmetleri Müdürlüğü 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Doğal afetler Tesis kurulumu için uygun alanın temin edilememesi 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Kanalizasyon ve doğa arıtma tesisi yapılacaktır. Kanalizasyon sisteminde oluşana rızaların giderilmesi sağlanacaktır. 									
Maliyet Tahmini	120.000.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Atıkların çevreye zarar vermesi 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Kanalizasyon ve doğa arıtma tesisi yapılması Kanalizasyon sisteminde oluşana rızaların giderilmesi 									

Amaç	A5: Eğitimde kalitenin artırılması ve sporun yaygınlaştırılmasının desteklenmesi									
Hedef	H5.1:Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 5.1.1: Kamulaştırma Sayısı	10	0	1	1	1	1	1	Altıaydabir	Yıldabir	
PG 5.1.2: Yeni yapılan te me eğitim binası sayısı	50	0	1	1	1	1	1	Altıaydabir	Yıldabir	
PG 5.1.3: Donatımı yapılan derslik sayısı	20	0	40	40	40	40	40	Altıaydabir	Yıldabir	
PG 5.1.4: Bakım onarımı yapılan okul sayısı	20	0	5	5	5	5	5	Altıaydabir	Yıldabir	
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • İl Milli Eğitim Müdürlüğü 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Doğal afetler • Kamulaştırma süreçlerinin uzaması halinde ihtiyaç duyulan arsaların zamanında temin edilememesi • Maliyetlerdeki artışlar 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda okulların kamulaştırılacaktır. • Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda te me eğitim okullarının yapılacaktır. • Eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda donatım ihtiyaçları karşılanacaktır. • Eğitim kurumlarının bakım onarımları yapılacaktır. 									
Maliyet Tahmini	400.000.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim verilecek yeterli alanın olmaması • Mevcut eğitim alanlarının bakım onarım ihtiyacı 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Yeterli eğitim alanlarının oluşturulması • Sağlıklı bir eğitim için bakım onarım çalışmalarının yapılması 									

Amaç	A5: Eğitimde kalitenin artırılması ve sporun yaygınlaştırılmasının desteklenmesi								
Hedef	H5.2: Sportesilerinin yaygınlaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi faaliyetlerini destekleyerek sporcu sayısını artırmak ve sporuda hageniş kitlelere yaymak.								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.2.1:Yeni yapılan/yenilenen sportesis sayısı	50	0	1	1	2	2	2	Altaydabir	Yıldabir
PG 5.2.2: Altyapısı iyileştirilen (bakım- onarım) sportesis sayısı	35	0	2	2	3	3	3	Altaydabir	Yıldabir
PG5.2.3:Desteklenen amatör sporkulübü sayısı	15	0	5	5	5	5	5	Altaydabir	Yıldabir
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 								
Riskler									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Yeni sportesileri yapılacaktır. Mevcut sportesilerinden ihtiyaç duyulanlarda yenileme çalışmaları yapılacaktır. Halı sahaya yapılacaktır. Bakım-onarım ile sportesilerin altyapısı iyileştirilecektir. Amatör sporkulüpleri malzeme ile desteklenecektir. 								
Maliyet Tahmini	45.000.000,00.-TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Çocuklara yönelik kültür, sanat, bilim ve spor faaliyetlerinin yetersizliği Amatör sporkulüplerinin inspo malzemesi ihtiyacının olması 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Bireylerine eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması sağlamak Gençlerikötü alışkanlarından uzağa tutup sportif faaliyetlere yönlendirmek 								

Amaç	A6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmi yaygınlaştırılması									
Hedef	H6.1: Kültür varlıklarının gelecekte nesillere aktarılabilmesi için İl'in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerinin korunmasını sağlamak, farkındalığı yükseltmek									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıcı	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 6.1.1: Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasını yönelik yapılan projelerin sayısı	40	0	3	3	3	3	3	Altı Ayda bir	Yılda bir	
PG 6.1.2: Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasını yönelik yapılan uygulamaların sayısı	60	0	1	1	1	1	1	Altı Ayda bir	Yılda bir	
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none">İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü									
Riskler	<ul style="list-style-type: none">Yapının tamamen hasar görmesi									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none">Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasını yönelik rölevo, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projeler hazırlanacaktır.Tescilli/tescilsiz yapıların korunmasını yönelik rölevo, restitüsyon, restorasyon vb. faaliyetlerle ilgili projelerin uygulanmaya geçirilecektir.Kültür Envanter basımı yapılacaktır.									
Maliyet Tahmini	60.000.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none">Kültürel varlıkların yok olma tehlikesiKültürel varlıkların değerlerinin yeterince bilinmemesi									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">Doğal ve kültürel varlıkların korunmasını benimseyen yaklaşımların desteklenmesi									

Amaç	A6: Kültürvesanatfaaliyetlerinindesteklenmesiveturizminyaygınlaştırılması								
Hedef	H6.2:İl’insahipolduğukültürdeğerlerininnaslınauygunöğretilmesi,korunmasıveyaşıtılmasınisağlama k								
PerformansGöstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	PlanDö nemiBa şlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG6.2.1:Desteklenen gelenekselelsanatları sayısı	50	0	2	2	2	2	2	Altıaydabir	Yıldabir
PG 6.2.2: Desteklenengelenekselelkinliklerinsayı	50	0	2	2	2	2	2	Altıaydabir	Yıldabir
SorumluBirim	DestekHizmetleriMüdürlüğü								
İşbirliğiYapılacakBirim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • İlKültürveTurizmMüdürlüğü 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Doğalafetler • Kültürelvesanatsaldeğerlerintahripilmesi 								
FaaliyetveProjeler	<ul style="list-style-type: none"> • Gelenekselelsanatlarını (Edirne Kari vb.) yaşatmayayönelikkurslardesteklenecektir. • TürkMutfağıHaftasındagelenekselEdirneyöresiyemeklerininantanıtımıçinmalzemedesteğiverilecektir. • Gelenekselelsanatlarınınsergilenmesifaaliyetlerinedestekverilecektir. 								
MaliyetTahmini	20.000.000,00.-TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • Kültürelvarlıkların yok olmatehlikesi • Kültürelvesanatsaldeğerlerimizinyeterincebilinmemesi • Kültüreldeğerlerimizingleceknasilereaktarımı 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • Türk mutfağınınınırılığınıartırılması • Kültüreldeğerlerimizdenolanyöreyeözgüelsanatlarınınnaslınauygunöğretilmesi, korunmasıveyaşıtılması • Doğal, kültürelvesanatsalvarlıklarınkorunmasınıbenimseyenyaklaşımlarında desteklenmesi • Sanatsalfaaliyetlerinedesteklenmesi 								

Amaç	A6: Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmi yaygınlaştırılması									
Hedef	H6.3: Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek alt yapı projelerinin üretilmesini sağlamak									
Performans Göstergeleri	Hedef Et kisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 6.3.1: Turizm Merkezlerin değerlendirilen bakım onarım çalışmaları sayısı	50	0	1	1	1	1	1	Altı ayda bir	Yılda bir	
PG 6.3.2: Teknik donanım, araç ve gereç desteği sağlanan turizm birimi sayısı	50	0		1	1	1	1	Altı ayda bir	Yılda bir	
Sorumlu Birim	Plan ve Proje Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Doğal afetler İklim değişikliğinden kaynaklı havası cıklığı nın artması Su kaynaklarının azalması 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Turizm alanlarında hizmet verebilecek şekilde iş, yaz ve kış turizm yönünde düzenlemeler yapılacaktır. Alternatif turizm için koşullarını iyileştirilmesini sağlayacak girişimlerin önünü açan projeler (günübirlik tesis vb.) geliştirilecektir. Turizm alanlarında bakım, onarım çalışmaları yapılacaktır. 									
Maliyet Tahmini	10.000.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Turizm alanlarımızın yeterince bilinmemesi Turizm alanlarında hizmet verilememesi Turizm alanlarının bakım, onarım ve çevre düzenlenmesine ihtiyaç duyması 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Alternatif turizm faaliyetlerinin desteklenmesi Turizm alanlarının hizmet verebilecek şekilde iş, yaz ve kış turizm uygunesis ve alanlarının oluşturulması Turizm alanlarının bakım, onarım ve çevre düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılması 									

Amaç	A6: Kültürvesanatafaaliyetlerinindesteklenmesiveturizminiyaygınlaştırılması								
Hedef	H6.4: İl'insahipolduğuturizmdeğerlerininintespitetanıtımınısağlamak								
PerformansGöstergeleri	Hedef Et kisi (%)	PlanDönemiBaşlangıçD eeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG 6.4.1: Gezi programlarımadesteksayı sı	20	0	3	3	3	3	3	Altıaydabir	Yıldabir
PG6.4.2 Turizm, kültürelvesanatsaldeğerler imizintespit, tanıtımvekorunmasınıyön elikdesteklenenfaaliyet/pr ojesayı	30	0	3	3	3	3	3	Altıaydabir	Yıldabir
PG6.4.3:Katılımsağlananfuars ayısı	50	0	1	1	1	1	1	Altıaydabir	Yıldabir
SorumluBirim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü								
İşbirliğiYapılacakBirim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Olumsuz iklim şartları 								
FaaliyetveProjeler	<ul style="list-style-type: none"> • Edirne İl'ininsahipolduğudeğerlereyönelikdüzenlenecekgezi programlarıdesteklenecektir. • Turizm, kültürelvesanatsaldeğerlerimizintespit, tanıtımvekorunmasınıyön elikfaaliyet/projelerdesteklenecektir. • İlimizintanıtımınıçindüzenlenecekolanuluslararasıfuarlakatılımsağlanacaktır. 								
MaliyetTahmini	15.000.000,00.-TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • İlimizinKültürelvesanatsaldeğerlerininintanıtılması. 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • İlimizintanıtımınıyönelikprojelerinyapılması. 								

Amaç	A7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi									
Hedef	H7.1: Kurumsal hizmetleri dijital ortamlara taşıyarak erişilebilirlik ve kullanılabilirlik sağlamak.									
Performans Göstergeleri	Hedef Et kisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG7.1.1: Kurum arşivinin dijitalleşme oranı (%)	35	0	25	50	75	95	100	Altı ayda bir	Yılda bir	
PG7.1.2: İstatistiksel veri kayıt sisteminin (CBS, raporlama vb.) tamamlanma oranı (%)	35	0	30	70	100	100	100	Altı ayda bir	Yılda bir	
PG 7.1.3: E-İmarve E-Ruhsat uygulamaları nuyum oranı (%)	30	0	50	75	100	100	100	Altı ayda bir	Yılda bir	
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü, İmarve Kentsel Yileştirme Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> • Destek Hizmetleri Müdürlüğü 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> • Verilerin kayıtlı alınabileceği nitelikte olmaması (işyeri ruhsatları gibi aktarılamayacağı nitelikte olan evraklar ve birim nitelikte olacak belgelerin çokluğu) 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> • İdareimizdeki tüm verilerin dijital arşivlenmesi olacaktır. • CBS sayısalleştirme işi tamamlanacaktır. • E-İmarve E-Ruhsat sistemleri uygulamaya geçirilecektir. 									
Maliyet Tahmini	30.000.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> • İdareimizde dijital arşiv (e-arşiv) uygulamasının olmaması • Personelin arşivde çalışması halinde vatandaşın gerekliliklerini alamaması 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> • İdareimiz verilerinin dijital ortama aktarılması için güvenliğinin ve kolay erişilebilirliğinin sağlanması • İdareimizin envanter ve yatırımlarına ait sayısal ve özel bilgilerin analiz raporlamasının tek bir sistem üzerinden gerçekleştirilmesi • Vatandaşın erişebildiği bir sistem kurulması 									

Amaç	A7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi									
Hedef	H7.2: İnsan kaynakları yönetim sisteminin kurulması ve uygulamaya geçirmek									
Performans Göstergeleri	Hedef	Plan Dönemi Başlangıç	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 7.2.1: Performans ölçme değerlendirmesinin kurulması ve uygulanma oranı (%)	20	0	25	40	60	80	100	Altayda bir	Yılda bir	
PG 7.2.2: Alınan nitelikli personel sayısı	30	0	3	3	3	3	3	Altayda bir	Yılda bir	
PG 7.2.3: Kişi başına verilen hizmetçi eğitim saati	50	0	10	11	12	12	12	Altayda bir	Yılda bir	
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Tüm Birimler 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim ihtiyacının giderilememesi Emeklilere da naklengidecek personellerin yetkin personel bulma güçlüğü 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetiminin sağlanması amacıyla Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi kurulacaktır. Nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alınacaktır. Personelin aidiyetini arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir. Eğitim talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllık eğitim programları yapılacak ve eğitimler bu programlar aracılığıyla organize edilecektir. 									
Maliyet Tahmini	3.000.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Hizmetçi eğitim ihtiyacı Etkin bir insan kaynakları yönetim sistemi ihtiyacı Mesleki, iş başı ve oryantasyon eğitimlerinin yetersiz olması 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> İdarî ve beşerî kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programlarının planlanması Çalışanların yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmalarının yapılması İnsan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetiminin sağlanması Personelin yeni teknolojiye adapte edilmesi için eğitim programlarının düzenlenmesi 									

Amaç	A7: Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi									
Hedef	H7.3: Kurum makine ve araç parkını güçlendirmek									
Performans Göstergeleri	Hedef Et kisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG 7.3.1: Araç Takip Sisteminin kurulma ve uygulanma oranı (%)	20	0	50	75	100	100	100	Altaydabir	Yıldabir	
PG 7.3.2: Makine parkını yenialınana raç sayısı	45	0		5	6	6	7	Altaydabir	Yıldabir	
PG 7.3.3: Araç bakım oranı (%)	35	0	95	95	95	95	95	Altaydabir	Yıldabir	
Sorumlu Birim	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Destek Hizmetleri Müdürlüğü 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Nitelikli personel temin edilememesi Veri akış prosedüründe aksama 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi kurulacaktır. Makine ve araç parkını güçlendirmek için araç ve iş makinası alınacaktır. Makine ve araç parkını hizmet hazırlanabilecek bakım onarımları yapılacaktır. 									
Maliyet Tahmini	275.000.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Araç parkındaki yaşlılık oranının yüksek olması İş Makinası ve araçların bakım-onarım ve yedek parça ihtiyacı Teknolojik gelişmeler uyumsuzluk Fayda maliyetten mali üretilen takipsisteminin olmaması 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomik kömürün tamamla mış araçlarını yenilenmesi Mevsim öncesi bakım faaliyetlerine öncelik verilmesi Araç çitrafik güvenliği için görüntüleme sistemi kurulması 									

Amaç	A7: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi									
Hedef	H7.4: Kurum bilgi yönetim sistemini, güvenlik sisteminin güçlendirmek									
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Dönemi	2025	2026	2027	2028	2029	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı	
PG7.4.1: Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uyum oranı (%)	20	0	100	100	100	100	100	Altaydabir	Yıldabir	
PG7.4.2: Bilgi yönetim sistemini kullananların verilen kişi başı eğitimi saatleri	10	0	6		6		6	Altaydabir	Yıldabir	
PG7.4.3: Yenilenen/güncellenen yazılım sayısı	20	0	6	6	6	6	6	Altaydabir	Yıldabir	
PG7.4.4: Alınan donanım sayısı	20	0			10	15	20	Altaydabir	Yıldabir	
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Tüm Birimler 									
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Teknik personel sayısının yetersizliği Döviz kurlarının yükselmesi ile dışarıdan satın alınan bilişim altyapısı ile ilgili yazılım ve donanımın maliyetlerinin yükselmesi Farklı yazılımların bir araya getirilmesi ve entegrasyon sürecinde teknik zorluklar Eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi için yeterli veri toplanamaması ve yetersiz raporlama Doğal afetler ve siber saldırılar Bürokrasiye değişim direnci gösterilmesi 									
Faaliyet ve Projeler	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesine uyum için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bilgi yönetim sistemini kullananların eğitimi verilecektir. Kurumun yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır. Teknolojik cihazların ekonomik ömürleri dikkate alınarak yenilenecektir. 									
Maliyet Tahmini	15.000.000,00.-TL									
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi iletişim cihazlarının güncel ve modern teknolojiye uygun olmaması Birimlerin ürettikleri verilerin kurumsal veri tabanına aktarılamaması Bilgi yönetim sistemini kullananların sistem güvenliği konusunda yeterli bilince sahip olmaması 									
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi iletişim cihazlarının güncel ve modern teknolojiye uygun olarak sürekli güncellenmesi Birimlerin veri üretebilmesi için ihtiyaç duydukları yazılımların temini Bilgi yönetim sistemini kullananların eğitimi verilmesi 									

Temel Politikalar / Öncelikler

Edirne İl Özel İdaresinin Temel Politikaları

- ▶ Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde etmek,
- ▶ Kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,
- ▶ Malî disiplinden taviz vermemek,
- ▶ Stratejik plana bağlı kalmak,
- ▶ Hizmetlerin yerine getirilmesinde, sırasıyla; il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyini dikkate almak,
- ▶ İl özel idaresi hizmetlerini, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunmak, Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulamak,
- ▶ Hizmetleri diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bütünlük ve uyum içinde yürütmek,

Edirne İl Özel İdaresinin Öncelikli Alanları



MALİ BİLGİLER

Bütçe Uygulama Sonuçları

Temel Mali Tablolar

Mali Denetim Sonuçları

Bütçe Uygulama Sonuçları

Başlangıç Bütçesi ve Ödenekler

İl Genel Meclisinin 28.11.2025 tarih ve 225 sayılı kararı ile kabul edilerek, 01.01.2025 itibariyle yürürlüğe giren 2025 yılı bütçesiyle 1.000.000.000,00.-TL gelir ve 1.000.000.000,00.-TL gider tahmini yapılmıştır.


2025 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ	
AÇIKLAMALAR	TUTAR (TL)
2024 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEK	265.169.550,81
2025 MALİ YILI BÜTÇESİ	1.000.000.000,00
2025 YILINDA VERİLEN EK ÖDENEK	215.040.397,99
TAHSİSLİ ÖDENEKLER (Merkezi İdare Yatırımları İçin Gelen)	1.139.088.013,44
ÖDENEK TOPLAMI	2.619.297.962,24

2024 yılından devreden ödenek miktarı 265.169.550,81.-TL. olup, yıl içerisinde verilen ek ödenekler ile merkezi idare yatırımları için gönderilen tahsisli ödenekler birlikte toplam ödenek tutarı **2.619.297.962,24.-TL.**'ye ulaşmıştır.

TAHMİNİ BÜTÇE DIŞINDAKİ ÖDENEKLER		
ÖDENEK TÜRÜ	TUTARI	AÇIKLAMALAR
EK ÖDENEK	119.000.000,00	İdaremizin 2025 mali yılı bütçesinde tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan "Yatırım Giderleri" için 2025 yılından Çeşitli Gelir Kalemleri karşılık gösterilerek (119.000.000,00.-TL.) 26.12.2025/235 sayılı Meclis Kararı ile bütçeleştirilmiştir.
EK ÖDENEK	16.040.397,99	Çeşitli Belediyelerce Yıl içerisinde tahsil edilen K.V.K.Payları.
TAHSİSLİ ÖDENEKLER	1.139.088.013,44	Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının özel kanunları ile 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununun 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında İdaremize gönderilen yatırım ödenekleri.

Toplam 2.619.297.962,24.-TL. ödeneğin 2.444.860.278,38,-TL'si harcanmış olup, kalan 174.437.683,86-TL. ödeneğin 166.011.795,91,-TL'si 2026 yılına devretmiş, 8.425.887,95.-TL tutarındaki ödenek ise yıl sonunda iptal edilmiştir.

BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANIMI	
AÇIKLAMA	HARCAMA
HARCANAN ÖDENEK	2.444.860.278,38
DEVREDEN ÖDENEK	166.011.795,91
İPTAL EDİLEN ÖDENEK	8.425.887,95
TOPLAM ÖDENEK	2.619.297.962,24




Bütçe Giderleri (Harcamalar)

2025 yılı bütçe giderleri, **EKONOMİK SINIFLANDIRMANINI1.** düzeyinde incelendiğinde, Sermaye Giderlerinin % 65,47'lik bir oran ve 1 milyar TL.'nin üzerinde bir gerçekleşme ile 1. sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Sermaye giderlerini sırasıyla Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Personel Giderleri takip etmektedir.


BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1. DÜZEY	
AÇIKLAMA	HARCAMA
01-Personel Giderleri	258.690.795,19
02-SGK Prim Giderleri	35.683.907,27
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	460.893.108,24
04-Faiz Giderleri	8.539.994,84
05-Cari Transferler	38.872.773,30
06-Sermaye Giderleri	1.600.593.347,95
07-Sermaye Transferleri	41.586.351,59
08- Borç Verme	0,00
Toplam Gider	2.444.860.278,38

Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma 1. Düzey dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir.



2025 yılı bütçe giderleri, **FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1.** düzeyinde incelendiğinde, en fazla harcamanın 960 milyon TL. civarında Genel Kamu Hizmetlerine yapıldığı görülmektedir. Sırasıyla Eğitim Hizmetleri 406 milyon TL, 344 milyon Ekonomik İşler ve Hizmetler, 264 milyon TL. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, 100 milyon TL. ile İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri takip etmiştir.


BÜTÇE GİDERLERİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1. DÜZEY	
AÇIKLAMA	HARCAMA
01-Genel Kamu Hizmetleri	960.572.576,87
02-Savunma Hizmetleri	1.868.043,23
03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	264.320.159,49
04- Ekonomik İşler ve Hizmetler	344.180.263,74
05-Çevre Koruma Hizmet.	41.411.839,25
06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	100.782.190,41
07- Sağlık Hizmetleri	8.634.793,17
08-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	313.944.093,29
09- Eğitim Hizmetleri	406.517.536,45
10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	2.628.782,48
Toplam Gider	2.444.860.278,38



Yukarıdaki grafikte de görüldüğü üzere bütçeden eğitim hizmetleri için yapılan harcamanın toplam harcama içerisindeki oranı % 16,63, Genel Kamu hizmetleri için yapılan harcamanın oranı ise % 39,29 olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılı bütçe giderlerinin, **YATIRIM – CARI** karakteri incelendiğinde ise, harcamaların yatırım ağırlıklı olduğu ve bu yönüyle yatırım ağırlıklı olarak planlanan tahmini bütçenin üzerinde yatırım harcamaları gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 1. DÜZEY	
AÇIKLAMA	HARCAMA
Yatırım Harcamaları	1.642.179.699,54
Cari Harcamalar	802.680.578,84
Toplam Gider	2.444.860.278,38




Bütçe Gelirleri

Bütçe gelirlerimiz içerisinde en büyük pay yaklaşık % 46,55 Merkezi yönetimden gönderilen tahsisli gelirlere (Yardım ve Bağışlar) aittir.

2025 YILI BÜTÇE GELİRLERİ	
AÇIKLAMALAR	TUTAR (TL)
YARDIM VE BAĞIŞLAR	1.139.088.013,44
İLLER BANKASI PAYI	1.005.530.937,65
FAİZ GELİRLERİ	8.231.269,74
PAYLAR	48.943.269,02
CEZALAR	18.322.536,75
KİRA VE ECRİMİSİL GELİRLERİ	4.360.210,94
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	4.362.786,56
DİĞER GELİRLER	218.276.541,73
ÖDENEK TOPLAMI	2.447.115.565,83

Aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere İdaremizin gelirlerinin yaklaşık %87,63'ü Merkezi İdareden gönderilen tahsisli ödenekler ile İller Bankası payı oluşturmaktadır.



BÜTÇE YILLARA AİT GELİR VE GİDERLER

BÜTÇE YILLARA AİT GELİRLER (2023-2024-2025)

BÜTÇE GELİRLERİ	2023	2024	2025
(01) VERGİ GELİRLERİ	1.228.309,73	3.690.614,29	4.362.786,56
(03) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	20.843.392,84	24.183.478,58	57.132.301,17
(04) ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	446.363.831,92	815.642.499,36	1.139.088.013,44
(05) DİĞER GELİRLER	467.338.390,97	819.672.986,97	1.237.667.464,66
(06) SERMAYE GELİRLERİ	4.334.810,00	0,00	8.865.000,00
TOPLAM	940.108.735,46	1.663.189.579,20	2.447.115.565,83

İdaremizin son üç yıl içerisindeki gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin karşılığı gelirler ile Merkezi Yönetim vergi gelirlerinin toplam gelir içerisindeki payı yaklaşık % 53, Alınan Bağış ve Yardımların ise % 47 olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE YILLARA AİT GİDERLER (2023-2024-2025)

BÜTÇE GİDERLERİ	2023	2024	2025
(01) PERSONEL GİDERLERİ	129.968.001,32	204.833.842,58	258.690.795,19
(02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLETPRİMİ GİDERLERİ	18.063.637,60	27.333.988,95	35.683.907,27
(03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	117.218.378,36	258.414.345,77	460.893.108,24
(04) FAİZ GİDERLERİ	1.827.400,60	667.340,62	8.539.994,84
(05) CARİ TRANSFERLER	8.599.699,69	21.269.781,52	38.872.773,30
(06) SERMAYE GİDERLERİ	474.174.238,07	1.187.660.474,07	1.600.593.347,95
(07) SERMAYE TRANSFERLERİ	700.000,00	6.379.905,00	41.586.351,59
(08) BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	750.551.355,64	1.706.559.678,51	2.444.860.278,38

İdaremizin son üç yıl içerisindeki gerçekleştirmiş olduğu yatırım giderlerinin toplam bütçe giderleri içerisindeki payı yaklaşık % 67, cari giderlerin payı ise % 33 olarak gerçekleşmiştir.

Mali Denetim Sonuçları

Sayıştay Başkanlığı tarafından 2025 yılı Denetimi yapılmıştır.

1.01.2025 - 31.12.2025 ANA MİZAN DÖKÜMÜ

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
100	KASA HESABI	68.637,00	68.637,00	0,00	0,00
102	BANKA HESABI	4.154.595.722,31	4.073.390.282,50	81.205.439,81	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	4.073.390.282,50	4.073.390.282,50	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	26.702.940,83	19.989.394,66	6.713.546,17	0,00
105	DÖVİZ HESABI	228.551,69	228.551,69	0,00	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	228.551,69	228.551,69	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	1.764.050.954,44	1.764.050.954,44	0,00	0,00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	5.436.389,20	5.436.389,20	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	44.930.999,12	44.930.999,12	0,00	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	25.919.813,06	10.050.882,53	15.868.930,53	0,00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	11.279.614,30	5.415.873,19	5.863.741,11	0,00
132	KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	349.810,78	0,00	349.810,78	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	34.252.565,51	7.599.643,67	26.652.921,84	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	200.536.374,39	177.852.317,85	22.684.056,54	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	90.108.785,89	74.096.214,97	16.012.570,92	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	9.934.265,04	3.527.096,96	6.407.168,08	0,00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	2.492.419,30	2.492.419,30	0,00	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	9.203.028,23	9.203.028,23	0,00	0,00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	57.356,70	0,00	57.356,70	0,00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	230.408,33	230.408,33	0,00	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.734.742,92	536.445,79	2.198.297,13	0,00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	8.846.308,16	5.298.198,14	3.548.110,02	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.993.903,46	206.529,73	1.787.373,73	0,00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	58.302.344,48	0,00	58.302.344,48	0,00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	19.830.059,00	0,00	19.830.059,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	184.999.224,55	26.691.386,59	158.307.837,96	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	158.781.893,82	117.423.074,81	41.358.819,01	0,00
252	BİNALAR HESABI	744.186.357,23	18.166.891,51	726.019.465,72	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	70.087.639,84	4.926.637,15	65.161.002,69	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	152.094.961,82	66.110.744,66	85.984.217,16	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	61.622.734,72	8.172.833,01	53.449.901,71	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	4.724.314,23	425.424.336,63	0,00	420.700.022,40
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	128.887.108,52	121.101.256,52	7.785.852,00	0,00
260	HAKLAR HESABI	7.325.625,22	0,00	7.325.625,22	0,00
264	ÖZEL MALİYETLER HESABI	4.178.422,39	0,00	4.178.422,39	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	11.504.047,61	0,00	11.504.047,61
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.036.840,59	0,00	1.036.840,59	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.036.840,59	0,00	1.036.840,59
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	8.945.106,59	33.463.292,56	0,00	24.518.185,97
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	1.094.107.603,25	1.194.753.438,21	0,00	100.645.834,96
322	BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI	335.304.587,43	0,00	335.304.587,43	0,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	25.943.965,67	43.182.636,15	0,00	17.238.670,48
333	EMANETLER HESABI	23.526.471,72	41.322.847,64	0,00	17.796.375,92
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	152.746.814,22	171.414.234,18	0,00	18.667.419,96
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	49.564.888,57	51.035.750,38	0,00	1.470.861,81

362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	1.630.326,31	1.745.963,91	0,00	115.637,60
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	14.335.271,00	14.335.271,00	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.284.629,30	14.284.629,30	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	331.678,44	543.287,39	0,00	211.608,95
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	8.539.994,84	8.539.994,84	0,00	0,00
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	177.309,80	177.309,80	0,00	0,00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	24.518.185,98	73.977.463,21	0,00	49.459.277,23
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	4.798.867,08	9.100.645,10	0,00	4.301.778,02
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	14.284.629,30	106.325.523,06	0,00	92.040.893,76
480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	211.608,95	211.608,95	0,00	0,00
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	7.294.597,95	7.294.597,95	0,00	0,00
500	NET DEĞER HESABI	332.331.831,37	662.649.296,76	0,00	330.317.465,39
511	MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	2.277.611,53	2.277.611,53	0,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	610.140.390,89	1.232.556.007,07	0,00	622.415.616,18
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	263.614.988,15	163.167.703,63	100.447.284,52	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	12.203.563,45	12.203.563,45	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	167.714,84	167.714,84	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	7.939.045,91	2.554.798.311,52	0,00	2.546.859.265,61
630	GİDERLER HESABI	2.412.752.817,15	7.294.597,95	2.405.458.219,20	0,00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	0,00	2.453.622.240,52	0,00	2.453.622.240,52
805	GELİR YANSITMA HESABI	2.453.622.240,52	6.506.674,69	2.447.115.565,83	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	6.506.674,69	0,00	6.506.674,69	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.444.860.278,38	0,00	2.444.860.278,38	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	0,00	2.444.860.278,38	0,00	2.444.860.278,38
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2.839.894.806,45	2.673.883.010,54	166.011.795,91	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	229.022.732,16	2.839.894.806,45	0,00	2.610.872.074,29
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	2.444.860.278,38	0,00	2.444.860.278,38	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	2.444.860.278,38	2.444.860.278,38	0,00	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	0,00	2.444.860.278,38	0,00	2.444.860.278,38
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	2.444.860.278,38	0,00	2.444.860.278,38	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	159.708.846,99	39.241.291,23	120.467.555,76	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	39.241.291,23	159.708.846,99	0,00	120.467.555,76
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.514.689,06	12.494.551,06	6.020.138,00	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	12.494.551,06	18.514.689,06	0,00	6.020.138,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	1.638.023.922,17	1.106.461.546,31	531.562.375,86	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	1.106.461.546,31	1.638.023.922,17	0,00	531.562.375,86
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERİ	144.205.896,83	0,00	144.205.896,83	0,00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ	2.378.160,76	2.378.160,76	0,00	0,00
999	Diğer Nazim Hesaplar Karşılığı Hesabi	2.378.160,76	146.584.057,59	0,00	144.205.896,83
	TOPLAM	35.918.058.083,46	35.918.058.083,46	15.015.770.640,46	15.015.770.640,46

Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

GÜÇLÜ YÖNLER

- Üst yönetici ve organların İdaremize verdiği destek.
- Organlar arasındaki uyum,
- Çeşitli statülerde personel istihdamı imkanı,
- İdari düzenleyici işlemlerin hazırlanarak yürürlüğe girmiş olması,
- Yönetim boşluğu olmaması (üst düzey sevk/idare)
- KÖYDES programının varlığı
- Birbirleriyle entegre olmuş alt modüllerden oluşan ve teknik desteği merkezden verilen e-işleri sistemi
- Atanmış bir İç denetçinin bulunması,
- İç control ve önmali control sisteminin kurulmuş olması,
- Planlama ve programlamanın yapılmış olması (eylem planı, iş takvimi, günlük programlar ve 15 günlük faaliyet değerlendirme toplantıları)

ZAYIF YÖNLER

- Personelin mesleki gelişiminin Yetersizliği
- Özgelirleri artırıcı kaynakların olmayışı,
- Görevlerin sayıca çok fazlaoluşu, sorumluluk alanının oldukça geniş olması ve diğer kurumlarla yaşanan görev, yetki ve sorumluluk çakışmaları,
- Araç ve iş makinelerinin eski olması,
- Arşiv sisteminin istenilen seviyeye ulaştırılmaması,
- Yatırım sonrası izleme değerlendirme sürecinin tam olarak yapılmaması,
- Genel olarak memur personelin genç, işçi personelin ise yaşlı oluşu,
- Altyapı tesislerinin (yol, su, kanalizasyon vb.) bilinçsiz kullanımı,

FIRSATLAR

- Türkiye'nin Avrupa Birliğine giriş süreci
- Modern dünyada güçlenen yerelleşme paradigması,
- Trakya Kalkınma Ajansı,
- Her İlçede Köylere hizmet götürme birliklerinin kurulmuş olması
- İlimizin sınır ili olması ve Türkiye Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı
- Demokratik katılım düzeyinin ve sivil toplum geleneğinin İlimizde güçlü olması.
- İlimizin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin yüksek oluşu.
- İlimizin kültür turizmi potansiyelinin yüksek olması.
- Özel İdare köklü 100 yıllık köklü bir geleneğinin olması
- Arazinin hizmet sunumu uygun oluşu

TEHDİTLER

- Farklı kurum kültüründen gelen parçalı personel yapısı,
- Ülke ekonomisinde yaşanabilecek olumsuz gelişmeler,
- Bürokrasi,
- Mevzuat sirkülasyonunun fazla oluşu,
- Hizmetlere vatandaş katkısının çok az olması,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının plan ve program esaslı çalışmaması,
- Tarihi yapılar ve kültür varlıklarının ekonomik ömrünün sonuna gelmiş olması,
- Tarımsal sulama ihtiyacının hızla artması,
- Çevre ve hava kirliliği,
- Doğal afetler (Don, dolu, sel, yangın)

Öneri ve Tedbirler

Çağdaş kamu yönetimi anlayışının bir sonucu olarak kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması, yatırım ve hizmetlerin kalitesinin artırılması, vatandaş odaklı karar alma süreçlerine katılımcı ve şeffaf yönetim ilkeleri ön plana çıkmıştır. İdarede yürütülen bütün iş ve işlemlerde hukuk kurallarına ve kamu yararına uygunluk daima ön planda tutulmakta ve personelin moral motivasyonunu yükselterek sunulan hizmetlerde etkinlik ve kalite giderek arttırılmaktadır. Diğer taraftan İl Özel idaresinin organları ve çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmanın daha üst seviyeye çıkarılması, gerek hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliği arttıracak, gerekse üretilecek hizmetin kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.


Edirne İl özel İdaresinin bilgi temelli yönetim ve hizmet sunumunu gerçekleştirme için belli başlı alanlarda değişim mühendisliğine konu olacak ivmeyi yakalaması gerekmektedir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun özellikle bütçe gelirleri gibi eksik kısımları bulunmasına rağmen uygulamada ve belirli hizmet ve sorumlulukları İl Özel İdarelerine bırakmaktadır. Bu kapsamda ele aldığımızda Edirne İl Özel İdaresinin reformlarının temelini pazar ilkeleri, katılım, ve örgüt içi modernizasyonu olmalıdır. Önemli miktarda araç parkına sahip olunmasına rağmen araç parkının yaşlı olduğu görülmektedir.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi kanunu ile İl Özel İdarelerine Merkezi Yönetim tarafından yürütülmekte olan birçok kamu hizmeti devredilmiştir. Bu çerçevede; İl Çevre Düzeni Planı, Yoksullara Mikro Kredi verilmesi, İmar ve İşyerleriyle ilgili Ruhsatların verilmesi, kalkınma planlarıyla uyumlu Stratejik Planların hazırlanması ve uygulanması gibi ek görev ve sorumluluklar verilmiştir. Ancak İl Özel İdarelerinde bu konularda uzmanlaşmış yeterli derecede idari personel bulunmamaktadır. Uzmanlık isteyen bu tür görev ve sorumluluklarının yerine getirilebilmesi için görevli personelin temel bilgi ve uygulamalar açısından hizmet içi eğitimlerle yeterli seviyeye getirilmesi ve uzman personel görevlendirilmesine çaba sarf edilmektedir.


FAALİYET VE YATIRIM BİLGİLERİ

- ▶ *İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü (Ek-1)*
- ▶ *Yazı İşleri Müdürlüğü (Ek-2)*
- ▶ *Mali Hizmetler Müdürlüğü (Ek-3)*
- ▶ *Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Ek-4)*
- ▶ *Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Ek-5)*
- ▶ *İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü (Ek-6)*
- ▶ *Plan ve Proje Müdürlüğü (Ek-7)*
- ▶ *Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü (Ek-8)*
- ▶ *Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Ek-9)*
- ▶ *Sağlık İşleri Müdürlüğü (Ek-10)*
- ▶ *Hukuk Müşavirliği (Ek-11)*

*İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ*

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
01 OCAK – 31 ARALIK 2025	Özlük İşlemleri	İnsan Kayn. Ve Eğt. Müdürlüğü	-	38-Kademe Terfi İşlemi 19-Derece Terfi İşlemi 135-Rapor İşlemi 500-Yıllık İzin İşlemi 6- Mazeret İzni İşlemi 2-Sendikal İzin İşlemi 20-Yurt Dışı İzni 2-Ücretsiz İzin İşlemi 1-Sözleşmeli Personel İşlemi 3-Memur Emeklilik İşlemi 11-İşçi Emeklilik İşlemi	
	Disiplin İşlemleri	İnsan Kayn. Ve Eğt. Müdürlüğü	-	7- Savunma İstemi	
	Eğitim İşlemleri ve Toplantılar	İnsan Kayn. Ve Eğt. Müdürlüğü	-	-İlkyardım Eğitimi -İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi -İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi Eğitimi -Serviks Kanseri Farkındalık Eğitimi -Enerji Verimliliği Eğitimi -Lejyoner Hastalığı Eğitimi -Ön Mali Kontrol Eğitim -Sınır Güvenliği Kapsamında Kullanılacak Dron Sistemleri Eğitimi -Verimlilik Arttırma Teknikleri Eğitimi -Kamuda Etik Davranış İlkeleri Eğitimi -Yerinde Sigara Bırakma Danışmanlığı Eğitimi -Kurum İçi İletişim Eğitimi. -Türkçenin Doğru Kullanımı Eğitimi -İl Özel İdareleri Program Bütçeye Geçiş Eğitimi -Disiplin Hükümleri Eğitimi -Afad Farkındalık Eğitimi -Yangın ve Yangından Korunma Eğitimi -Fark Yaratan Halkla İlişkiler Eğitimi -Ertelemenin Üstesinden Gelme Eğitimi -Kamu Düzeni ve Güvenliğinde Yapay Zeka Eğitimi -Afet Sonrası Hasar Tespit Eğitimi -İş Yeri Ruhsatları ve Denetimi Eğitimi	  
	Yazışmalar	İnsan Kayn. Ve Eğt. Müdürlüğü	-	Gelen Evrak 3324 Giden Evrak 1065	
	Ödeme İşlemleri	İnsan Kayn. Ve Eğt. Müdürlüğü	157.776,46 TL	-TÜHİS Üyelik Aidatı Ödemesi -Hizmet Alımları	

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
	İl Genel Meclisi	İl Genel Meclisi Toplantı Salonu	-	<p>2025 Yılı İl Genel Meclisi Toplantılarında;</p> <p>Havale: 17 İmar Planı: 3 Önerge: 153 Proje ve Eş Finansman: 2 Ücret Belirleme: 8 Üye Seçimi: 7 Yetki Verilmesi: 16 Kadro İptali: 1 Faaliyet Raporu: 1 Yatırım Programı: 1 Stratejik Plan: 1 Kesin Hesap: 1 Araç Satışı: 1 Taşınmaz Satışı: 1 Trampa: 3 Performans Programı: 1 Bütçe: 1 Bütçe Kararnamesi: 1 Ödenek Aktarma: 1 İçkili Yer Bölgesi: 3 Taşıt Alımı: 1 Tahsis: 1 Yol Ağı Envanteri: 1 Diğer: 16</p> <p>TOPLAM: 242 KARAR</p> <p>*Kararlar İdaremiz web sitesinde yayınlanmıştır. *Ayrıca Karar Organları Modülüne girişleri yapılmıştır.</p>	
	İl Encümeni	İl Özel İdaresi Toplantı Salonu		<p>2025 Yılı İl Encümeni Toplantılarında;</p> <p>İmar İdari Para Cezası: 27 İmar Yıkım: 1 İmar İdari Para Cezası ve Yıkım: 47</p>	

				<p>İnşaat İzni: 2 İrtifak Hakkı Tesisi: 12 Tevhid: 16 Tevhid-İfraz: 11 İfraz: 177 İfraz, Cins Değişikliği: 2 Yola Terk-İfraz: 1 Yola Terk-İfraz-Tevhid- Cins Değişikliği: 3 Yola Terk-İfraz-Cins Değişikliği: 7 Yola Terk-Parka Terk-İfraz- Cins Değişikliği: 4 Yola Terk-Parka Terk-İfraz: 1 “İmar Uygulamasına Alınmıştır” Şerhinin Konulması: 1 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması: 1 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İdari Para Cezası: 47 Belediye Sınırları Dışındaki Umuma Açık İşyerlerinin Kapanış Saatlerinin Belirlenmesi: 1 İhale: 8 Ödenek Aktarımı: 3 Kesin Hesap: 2 Bütçe Tasarısı: 2 Yatırım Programı: 1 Sıcak Asfalt Satış Bedeli Belirlenmesi: 1 Yol Bozma ve Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi: 1 TOPLAM: 379 KARAR *Karar Organları Modülüne girişleri yapılmıştır.</p>	
--	--	--	--	--	--

Evrak Kayıt İşlemleri	Evrak Kayıt Bürosu	-	Gelen Evrak Sayısı: 18.275 Giden Evrak Sayısı: 20.399 Adi Posta: 3247 İadeli Taahhütlü: 4625 Kargo: 20 Tebliğat: 603 Elden: 663	
CİMER İşlemleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	-	CİMER Başvuruları: 622	 
Muhtar Bilgi Sistemi ve Açık Kapı Sistemi	Yazı İşleri Müdürlüğü	-	Muhtar Bilgi Sistemi Başvuruları: 20 Açık Kapı Sistemi Başvuruları: 133	
Genel Yazışmalar	Yazı İşleri Müdürlüğü	-	1102 adet gelen evrak işlemi, 2162 adet giden evrak işlemi yapılmıştır.	

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİMİ**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ****TARİH****FAALİYETİN
KONUSU****FAALİYETİN
UYGULAMA
YERİ****FAALİYET
TUTARI****YAPILAN FAALİYETLER****FAALİYET
FOTOĞRAF****01 OCAK
2025**

---//---

**31
ARALIK
2025**Ön Mali
Kontrol
İşlemleriMuhasebe
Kesin Hesap
Raporlama
Bürosu3.524 Adet harcama evrakı ön mali kontrol
işlemine tabi tutularak ödemeleri
yapılmıştır.Gelir
İşlemleriBütçe ve
Performans
Programı
Bürosu**GELİR TAHSİLATI**

* Vergi Gelirleri : 4.362.786,56.-
* Teşebbüs Gelirleri : 57.132.301,17.-
* Bağış Gelirleri : 1.135.227.064,82.-
(Tahsisli)
* Diğer Gelirler : 1.241.528.413,28.-
* Sermaye Gelirleri : 8.865.000,00.-
Toplam : 2.447.115.565,83.-





Muhasebe
Kayıt
İşlemleriMuhasebe
Kesin Hesap
Raporlama
Bürosu




9.983 Adet

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM					
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ (02.01.2025 – 31.12.2025)					
TARİH	FAALİYET KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYET TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
02.01.2025 31.12.2025	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenleme	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> 13 Adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı düzenlendi. 24 Adet Sıhhi Müessese Ruhsatı düzenlendi. 13 Adet Maden GSM ruhsatı düzenlendi. 2 Adet 3. Sınıf GSM ruhsatı düzenlendi. 2 Adet 2. Sınıf GSM ruhsatı düzenlendi. 10 Adet Mesafe tespiti yapıldı. 	
02.01.2025 31.12.2025	İşyeri Ruhsatları	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> Ruhsat verilen işletmelerin 1 ay içerisinde rutin denetimleri yapıldı. Verilen U.A.İ.E.Y. ruhsatlarının Jandarma Komutanlıklarına bildirimleri yapıldı. Yazı İşleri Müdürlüğüne aylık ruhsat bildirimleri yapıldı. Esnaf ve Ticaret Odalarına ruhsat bildirimleri yapıldı. 	

					
02.01.2025 31.12.2025	İçkili Yer Bölgesi Kararları	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> 2 Adet içkili yer bölgesi kararı alındı. 	
02.01.2025 31.12.2025	İşyeri Cezaları	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> 30 Adet İşyeri Cezası verildi. 	<ul style="list-style-type: none"> 484.288,00- TL
02.01.2025 31.12.2025	Ruhsat Bedeli	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> 26 adet Maden GSM Ocağı denetimi yapıldı. 	
02.01.2025 31.12.2025	Ruhsat Bedeli	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> 26 Adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri denetimi yapıldı. 	
02.01.2025 31.12.2025	Ruhsat Bedeli	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> 48 Adet Sıhhi Müessese Ruhsat denetimi yapıldı. 	
02.01.2025 31.12.2025	Ruhsat Bedeli	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> 2 Adet 3. Sınıf GSM ruhsatı denetimi yapıldı. 	
02.01.2025 31.12.2025	Ruhsat Bedeli	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> 10 Adet Mesafe tespiti denetimi yapıldı. 	
02.01.2025 31.12.2025	Maden Ruhsat Düzenle	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> 2 Adet I(a) grubu Hammadde Üretim İzin Belgesi düzenlendi. 	

02.01.2025 31.12.2025	Faaliyet Açma	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> 5 Adet Maden faaliyet açma yapıldı. 	
02.01.2025 31.12.2025	Faaliyet Durdurma	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> 71 adet maden faaliyet durdurma yapıldı 	
02.01.2025 31.12.2025	Maden Denetim	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> 11 adet 1-(a) Grubu Kum Çakıl Ocağı denetimi yapıldı. İlimiz, İpsala ilçesi İstekler İnş. Hafr. Mad. ve Turz. Tic. Ltd. Şti. ait Ruhsat denetimi yapıldı. İlimiz Uzunköprü ilçesi Üçel Mad. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. şirketine ait ruhsat denetimi yapıldı. 	 
02.01.2025 31.12.2025	Ruhsat Bedeli	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none"> I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatlarının 2025 yılı Ruhsat Bedeli I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatları Devlet Hakkı 2025 yılı Ruhsat Bedeli 	<ul style="list-style-type: none"> 2.672.000,98 1.073.576,13

02.01.2025 31.12.2025	Emlak	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	<ul style="list-style-type: none">• Lojman Kira artışı yapıldı. Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirildi.• İşyeri Kira artışları yapıldı. Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirildi.• Lojman talepleri toplandı.• 4 adet lojman tahsisi yapıldı.• Çay Ocakları satılan ürünlerde fiyat artışı yapıldı.• Meriç ilçesi, Büyükdoğanca mahallesinde bulunan işyerlerinin ve merkezde süresi dolan işyerlerinin kiralama ihalesi yapıldı.• İlimiz, Merkez İlçesi, Mumcular Mahallesindeki işyeri(bakkal) ve Ek hizmet binasındaki çay ocağının devir işlemleri yapıldı.• Kemalköy 192 ada 279 parseldeki kayıtlı taşınmazın 55 dekarlık kısmının canlı hayvan karantina ve dinlenme merkezi projesi ile ilgili olarak İdaremiz adına 2 yıl ön tahsisi alındı.• Mülkiyeti hazineye ait ilimiz Merkez ilçesi, Karaağaç mahallesi 843 ada 13 parsel 4.327,63m²lik alan ile Mülkiyeti İdaremize ait Enez ilçesi, Yeni mahalle 85 ada 9 parseldeki 3.487,01m², Lalapaşa ilçesi 175 ada 6 parsel 1.416,94m², Lalapaşa ilçesi 173 ada 19 parsel 3.010,17m² ve Meriç ilçesi	  
--------------------------	-------	-----------------------------	---	---



Büyükdoğanca mahallesi 234 ada 1 parseldeki 4.782,53m² lik alan trampa edilmiştir.

- İpsala İlçesi, Bayrambey mahallesi 503 ada 9 parsel, Merkez İlçesi Karaağaç mahallesi 843 ada 13 parsel ve Merkez ilçesi, Kemalköyde 250 ada 8 parsellerin satışıyla ilgili olarak ihale işlemleri yapıldı.
- İlimiz, Keşan Saros İbrice limanı Mecidiye köyü İbrice Balıkçı Barınağı ve Spor Alanı projesi kapsamında 3 adet DHTA kıyı alanı ve yaya yolunun İdaremize 2 yıl süreli ön tahsisi yapıldı.
- İlimiz sınırları içerisinde bulunan Edirne Millet Ormanı Konaklamasız orman parkının halkın kullanıma açılması amacıyla İdaremizle Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapılmış olup 2 yıllığına ön tahsisi alındı.
- İlimiz, Enez ilçesi Sultaniçe köyü 108 ada 429, 432 ve 434 parsellerde kayıtlı taşınmazların yol olarak kullanılmak üzere 2 yıl ön tahsisi alındı.
- İlimiz, Meriç İlçesi, Karayusuflu köyü 216 ada 30 parselde kayıtlı taşınmazın 108,33m² lik kısmı gözetleme kulesi olarak İdaremiz adına tapuya tescil



edildi.

- Kamulaştırma dava sonucunda İlimiz, Uzunköprü ilçesi, Çöpköy 3453,4891 ve 4892 parsellerin İdaremiz adına tapuya tescili yapıldı.
- Taşınmazların kayıtları Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderildi.



02.01.2025 31.12.2025	Şehitlik iş ve işlemleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		<ul style="list-style-type: none">• Merkez ve ilçelerdeki tüm şehitliklerin temizlikleri yapıldı.• İçişlerinden Bakanlığında şehitlikler için ödenek talep edildi.• Şehitliklerin bakım ve onarım işlemleriyle ilgili olarak 3 er aylık periyotlar halinde Valiliğe bildirimleri yapıldı.• İlimiz, Merkez ilçesi, Şehit Piyade Onbaşı Özer CAMCI' nın Kabrinde bulunan Resmin yenilenmesi yapıldı.• İlimiz, Merkez ilçesi, Şehit Komiser Cem KERVAN'ın Mezarına bakım ve onarım çalışması yapıldı.• İlimiz, Süloğlu ilçesi Tatarlar köyü Şehit Halil ERGÜÇ adına Şehit Mezarı yapıldı.• İlimiz, Merkez ilçesi Barutluk Mah. 1328 ada 41 parseldeki Babadan Oğula Şehitliğine bakım ve onarım çalışması yapıldı.	    
--------------------------	--------------------------	-----------------------------	--	---	--

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL VE YARDIMCI TESİS DURUMU

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün görev tanımı içerisinde bulunan misafirhanede **14 normal oda, 1 suit oda ve 1 engelli oda** olmak üzere toplam **16 oda ve 30 yatak** bulunmaktadır.

2016 yılında başlayan memur personele yemek servisi hizmeti verilmektedir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün görev alanı içerisinde bulunan Koman Konağı Misafirhanesinde; **6 oda, 11 yatak** bulunmaktadır.

31.12.2025 tarihi itibarıyla sosyal tesislerden 4.186.486,58.-TL. gelir, 4.323.752,86.-TL. gider gerçekleştirilmiştir.

BİRİM	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (01.01.2025 - 31.12.2025)				
--------------	---	--	--	--	--

TARİH (Sözleşme Tarihi)	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI/ BELGELERİ /AÇIKLAMA
20.03.2025	Edirne İli Merkez ve İlçe Köylerine Kompozit Rögar Kapağı Alım İşİ	Edirne Merkez ve Köyleri	₺1.642.000,00		
14.03.2025	Uzunköprü Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz İlkokulu-Ortaokulu Halı Saha Yapılması	Uzunköprü	₺1.629.000,00		
10.03.2025	Enez Çataltepe İlkokulu Halı Saha Yapım İşİ	Enez	₺1.770.000,00		
7.03.2025	75'inci Yıl İlkokulu Halı Saha Yapım İşİ	Merkez	₺1.453.014,53		
28.03.2025	Edirne İli Merkez İlçe Hacıumur Köyü İçme Suyu Sondajı Açılması İşİ	Merkez	₺484.000,00		
12.03.2025	9'uncu Hudut Tugayı SFGS Kamera Sistemleri İşinde Kullanılmak Üzere Arazi Tipi Pick-Up Kiralanması	Merkez	₺937.818,00		
15.04.2025	İdaremiz 2025 Yılı Yatırım Programında Bulunan 1'inci Kat, 2'nci Kat ve Sıcak Asfalt Kaplama Yapılacak Yollarda Kullanılacak Malzeme Alım İşİ	Edirne İl Geneli	₺122.262.815,00		
7.04.2025	Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı Sokak Sağlıklaştırma Projesi 2'nci Etap İşİ	Merkez	₺9.943.178,80		
28.03.2025	Hava Aracı (Drone) Sistemleri Alım İşİ	Edirne İl Geneli	₺15.600.000,00		
22.04.2025	Edirne İli, Keşan İlçesi, Çobançeşme Köyü 150 Tonluk Depo ve İsale Hattı Yapım İşİ	Keşan	₺2.583.498,37		
24.04.2025	Edirne İli Enez İlçesi Hasköy ve Şehitler Köyleri İçme Suyu İsale Hattı Yenilenmesi İşİ	Enez	₺1.069.890,00		
15.04.2025	Edirne İli, Havsa İlçesi, Habiller Köyü Göletten Düşük Basınçlı Sulama Hattı Yapım İşİ	Havsa	₺1.442.000,00		
11.04.2025	Edirne İli Enez İlçesi Çavuşköy İçme ve Kullanma Suyu Sondajı Açılması İşİ	Enez	₺790.000,00		

14.04.2025	129600 Ton Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Nakli Yapılması	Edirne İl Geneli	₺23.998.939,20		
11.04.2025	Edirne İli Meriç İlçesi Hasırcıarnavut Köyü İçme Suyu Sondajı Açılması İşi	Meriç	₺660.000,00		
25.04.2025	Edirne İli, Havsa İlçesi, Necatiye Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi	Havsa	₺4.535.955,00		
16.04.2025	Edirne İli Süloğlu İlçesi Akardere Köyü Köy İçi İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi	Süloğlu	₺2.536.250,00		
5.05.2025	Edirne İli, Havsa İlçesi, Habiller Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Değişim İşi	Havsa	₺2.493.860,00		
2.05.2025	Edirne İli, Enez İlçesi, Abdurrahim Köyü 3 Adet Yeraltı Kuyusu Kapalı Sistem Sulama Yapım İşi	Enez	₺2.239.805,00		
29.04.2025	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yağmur Suyu Kanalı ve Araç Bakım Kanalının Onarım İşi	Merkez	₺292.200,00		
2.05.2025	İnci Murat Lisesi (Gaziosmanpaşa) Bahçesine Halı Saha Yapım İşi	Merkez	₺1.650.000,00		
29.04.2025	Laboratuvar Tipi Tohum Renk Ayrırma Makinesi Alım	Merkez	₺1.400.000,00		
13.05.2025	2025 Yılı Larvasit ve İnsektisit Alım İşi	Edirne İl Geneli	₺1.061.460,00		
16.05.2025	İl Özel İdare Birimleri Kompanze Tesisleri Bakım Onarım İşi	Merkez	₺629.768,74		
23.05.2025	Lalapaşa İlçe Kaymakam Lojman Binasına Ait Mimari, İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması İşine Ait Zemin Etüdü Yapılarak Uygulama Projelerinin Çizimi ve İhale Dosyalarının Hazırlanması	Lalapaşa	₺533.000,00		
22.05.2025	Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojmanlı Hizmet Binası 1 Nolu Lojmanın Hizmet Birimine Dönüştürülmesi İşi	Uzunköprü	₺718.676,83		
4.06.2025	Edirne İli, Merkez İlçe, Köşençiftliği Köyü İçme Suyu ve Kanalizasyon Yapım İşi	Merkez	₺4.948.050,00		
2.06.2025	Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Çallidere Köyü Köy İçi İçme Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi	Lalapaşa	₺1.197.800,00		





30.05.2025	Edirne İli Lalapaşa İlçesi Büyünlü Köyü Köy İçi İçme Suyu Şebeke Yapım İşi	Lalapaşa	₺1.195.645,00		
12.06.2025	Edirne Manyas (Reşadiye) Karakolu Hizmet Binası Rekonstrüksiyon İşi	Merkez	₺20.768.660,00		
25.06.2025	Edirne İli, İpsala İlçesi, Turpçular Köyü, 90,03 Hektar İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi	İpsala	₺737.750,00		
27.06.2025	Edirne İli Merkez İlçesi Barutluk Mahallesi (Arnavurköy) Arnavurköy Mevkii 1328 Ada 41 Parsel Babadan Oğula Şehitliği Onarım İşi	Merkez	₺1.178.990,00		
29.07.2025	Edirne İli, Meriç İlçesi, Paşayenice Köyü 150 Tonluk Depo Yapım İşi	Meriç	₺1.992.000,46		
8.07.2025	Edirne İli Süloğlu İlçesi Keramettin Köyü Terfi Hattı Yenileme İşi	Süloğlu	₺1.712.900,00		
25.07.2025	Edirne İli, Keşan Suluca Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi	Keşan	₺2.453.030,00		
25.07.2025	Edirne İli, Meriç İlçesi, Hasırcıarnavut Köyü Kapalı Sistem Sulama Yapım İşi	Meriç	₺948.050,00		
24.07.2025	Edirne İli Meriç İlçesi Rahmanca Köyü Tarımsal Sulama Hattı Yapılması İşi	Meriç	₺1.698.682,00		
24.07.2025	Edirne İli, Enez İlçesi, Sütçüler Köyü Kapalı Sistem Sulama Yapım İşi	Enez	₺1.148.242,50		
24.07.2025	Edirne İli Uzunköprü İlçesi Türkobası İçme Suyu Grubu Güneş Panelleri Kurulum İşi	Uzunköprü	₺2.012.195,00		
25.07.2025	Edirne İli Havsa İlçesi Musulca Köyü Köy İçi Şebeke Hattı Yapım İşi	Havsa	₺1.976.250,00		
24.07.2025	Edirne İli Enez İlçesi Karaincirli Köyü Göletten Düşük Basınçlı Sulama Hattı Yapım	Enez	₺2.049.999,40		
8.08.2025	Edirne İli Keşan İlçesi Orhaniye Köyü Göletten Düşük Basınçlı Sulama Hattı Yapım İşi	Keşan	₺2.808.370,00		
4.08.2025	Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Genel Bakım ve Onarım İşleri	Merkez	₺1.738.000,00		






6.08.2025	Edirne İli Süloğlu İlçesi Geçkinli Köyü Göletten Düşük Basınçlı Sulama Hattı Yapım İşi	Süloğlu	₺7.545.950,00		
11.08.2025	Edirne İli, İpsala Kumdere Köyü Köy İçi Şebeke Hattı Yapım İşi	Kumdere	₺4.293.329,00		
5.08.2025	Edirne Merkez 199 Ada 70 Parselde Kayıtlı 2 Adet Özel İdare Lojman Dairesi Onarım	Merkez	₺558.676,75		
13.08.2025	Edirne İli, Meriç İlçesi, Küçükaltıağaç Köyü Göletten Sulama Sistemi Tesis Geliştirme İşi	Meriç	₺8.393.270,00		
6.08.2025	Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Lojman Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi	Lalapaşa	₺1.556.765,00		
12.08.2025	Edirne İli Meriç İlçesi Hasircıarnavut Köyü Terfi Hattı Yapım	Meriç	₺3.276.990,00		
8.08.2025	Edirne İli Süloğlu İlçesi Sülecik, Domurcalı, Yağcılı, Taşlısekbak Köyleri Basınçlı Sulama Sistemi Onarımı Yapılması İşi	Süloğlu	₺2.351.690,00		
18.08.2025	Edirne Merkez Cemevi Onarım İşi	Merkez	₺748.697,00		
10.09.2025	Edirne Merkez Trakya Birlik İlkokulu Yapım İşi - 24 Derslikli	Merkez	₺91.222.222,00		
19.09.2025	Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İşi	Lalapaşa	₺39.500.000,00		
8.09.2025	Edirne Merkez 3071 Ada 2 Parselde Kayıtlı 1 Nolu Binanın 5 Nolu Özel İdare Lojmanın Bakım ve Onarım İşi	Merkez	₺677.960,18		
5.09.2025	Edirne Merkez TOKİ Kurtuluş Mahallesi Halı Saha Yapım İşi	Merkez	₺2.100.000,00		
6.10.2025	Edirne İli Meriç Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İşi	Meriç	₺56.500.000,00		
16.10.2025	Edirne İli Keşan İlçesi Dışbudak Köyü Köy İçi Şebeke Hattı Yapım İşi	Keşan	₺895.525,00		
18.09.2025	Edirne Merkez Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Onarım İşi	Merkez	₺381.075,00		
22.09.2025	Ayşekadın Anaokulu Kalorifer Tesisatı Onarım	Merkez	₺964.000,00		
26.09.2025	Keşan Okulları Doğalgaz Dönüşüm İşi	Keşan	₺2.440.513,16		




26.09.2025	Havsa Melahat Kilimci Ortaokulu ve Havsa Şehit Okyay Deveci Anaokulu Onarım İşleri	Havsa	₺1.030.810,00		
26.09.2025	Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu Onarım İşleri	Süloğlu	₺671.190,00		
23.09.2025	Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Onarım İşleri	Uzunköprü	₺1.189.000,00		
26.09.2025	Havsa Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu ve Enez Atatürk Ortaokulu Doğalgaz Dönüşüm İşleri	Havsa	₺2.852.929,48		
2.10.2025	Kemal Unakıtan AİHL Isıtma ve Kazan Dairesi Doğalgaz Dönüşüm İşleri	Uzunköprü	₺3.448.925,00		
15.10.2025	Edirne Merkez Gazi Osman Paşa Ortaokulu İstinat Duvarı Yapım	Merkez	₺3.293.030,00		
27.10.2025	Gökçetepe ve Sazlıdere Köyleri Kıyı Kesimleri Koruma Amaçlı İmar Planı İşlerinde Kullanılmak Üzere Gökçetepe ve Sazlıdere Köyü Sahil Kesimi Dereleri İçin Hidrolojik ve Hidrolik Taşkın Etüt Raporu Hizmet Alımı	Keşan	₺1.480.000,00		
17.11.2025	Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu Onarım İşleri	Merkez	₺1.911.158,00		
14.11.2025	İl Jandarma Alay Komutanlığı Kamera ve Kule Tesisleri Yapım	Edirne İl Geneli	₺13.350.000,00		
25.11.2025	Havsa Şehitliği Bakım ve Onarım İşleri	Havsa	₺573.826,98		
21.11.2025	Enez Halk Eğitim-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası Doğalgaz Dönüşüm	Enez	₺950.983,28		
5.12.2025	Edirne İl Özel İdaresi Ek Binası Doğalgaz Dönüşüm İşleri	Merkez	₺1.448.421,80		
12.12.2025	9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı Kule ve Kamera Tesisleri Yapım İşleri	Edirne İl Geneli	₺140.000.000,00		
16.12.2025	Ayçiçeği Tabla Ataşmanı Alımı	Merkez	₺905.000,00		
30.12.2025 Karar bildirildi.	Lalapaşa İlçe Kaymakam Konağı ve Ekleri Yapım İşleri	Lalapaşa	₺11.500.000,00		
Komisyon Kuruldu	Edirne İl Özel İdaresi Sosyal Tesisler Yemekhanesi 2026 Yılı İçin Yemeklik Malzeme Alımı	Merkez			

*İMAR VE KENTSEL İYİLEŐTİRME
MÜDÜRLÜĐÜ*

BİRİM	İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ (01.01.2025 - 31.12.2025)				
--------------	---	--	--	--	--







TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI / BELGELERİ
01.01.2025 - 31.12.2025	Tevhid, İfraz ve İrtifak Hakkı Dosyalarının İncelenmesi	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	12 Adet Tevhit, 166 Adet İfraz ve 11 Adet İrtifak Hakkı Dosyası İncelendi.	
01.01.2025 - 31.12.2025	Plan Kote Yapılması ve Halihazır Harita İncelemesi	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	15 Adet Halihazır Harita İncelemesi yapıldı.	
01.01.2025 - 31.12.2025	İmar Planı Teknik İncelemesi	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	3 Adet İmar Planı Teknik İncelemesi Yapılarak Meclise Onaya sunulmuştur.	
01.01.2025 - 31.12.2025	Zemin ve Jeolojik Etüt İncelemeleri	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	110 Adet Zemin Etüdü Arazide Yerinde İncelendi ve 182 Adet Zemin Etüdü Dosyası Kontrol Edilerek Onaya Sunuldu.	
01.01.2025 - 31.12.2025	Yeni Yapılaşma ve İmar Durumu Başvuruları, Yerinde İnceleme ve Belge Düzenlenmesi	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	262 Adet Yapı İçin Yerinde İnceleme yapılarak İmar Durumu Belgesi Düzenlendi.	







01.01.2025 - 31.12.2025	İmar Uygulama Dosyalarının İncelenmesi	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	18 Adet İmar Uygulama Dosyası İncelendi ve Onaya Sunuldu.	
01.01.2025 - 31.12.2025	Ulusal Veritabanı Numarası Verilmesi	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	267 Adet Binaya Elektrik Aboneliği Güncellemesi için Ulusal Adres Veri tabanına girilerek adres numarası verildi.	
01.01.2025 - 31.12.2025	Yapı Ruhsatları	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	92 Adet Yapı Ruhsatı Verildi.	
01.01.2025 - 31.12.2025	3194 Sayılı İmar Kanununun 27. Maddesinde Verilen İnşaat İzinleri	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	174 Adet İnşaat İzni Verildi.	
01.01.2025 - 31.12.2025	Yapı Kullanma İzinleri	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	44 Adet Yapı Kullanma İzni Verildi.	
01.01.2025 - 31.12.2025	3194 Sayılı İmar Kanununun 27. Maddesinde Düzenlenen Yapı Kullanma İzinleri	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	40 Adet Yapı Kullanma İzni Verildi.	







01.01.2025 - 31.12.2025	İnşaat İzni ve Ruhsat Verilen Bina Sayısı	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	364 Adet Binaya İnşaat İzni ve Ruhsat Verildi.	
01.01.2025 - 31.12.2025	Yapı Kullanma İzni Verilen Bina Sayısı	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	111 Adet Binaya Yapı Kullanma İzni Verildi.	
01.01.2025 - 31.12.2025	İzinsiz Yapılara Uygulanan İdari Para Cezası Tutarı	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	2024 Yılı Döneminde 18.134.430,84 TL İdari Para Cezası İl Encümenince Onaylanmıştır.	
01.01.2025 - 31.12.2025	İzinsiz İnşaatlar	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	99 Adet İzinsiz Yapı mühürlendi. 73 Adet İzinsiz yapıya İdari Para Cezası uygulandı. 47 Adet Kaçak Yapı için Yıkım Kararı alındı. 97 Adet Kaçak yapının yıkımı gerçekleşti.	
01.01.2025 - 31.12.2025	2018 Yılı İtibari ile Tespit Edilen Metruk Yapı Sayısı	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	149 Adet Metruk Yapının tespiti yapılmıştır.	
01.01.2025 - 31.12.2025	2018 Yılı İtibari ile Yıkımı Gerçekleşen Metruk Yapı Sayısı	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	125 Adet Metruk Yapının Yıkımı Gerçekleşti.	
01.01.2025 - 31.12.2025	2018 Yılı İtibari ile Onarımı Yapılan Metruk Yapı Sayısı	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	6 Adet Metruk Yapının Onarımı Gerçekleşti.	







01.01.2025 - 31.12.2025	Hizmet Bedelleri	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	2025 Yılı Döneminde Ekspertiz, 1/25000 lik Çevre Düzeni Planı Plan Paftası, hertürlü imar plan paftalarının çoğaltımı ve A4 Boyutu İşlemleri için 34.000,00 TL Hizmet Bedeli tahsil edilmiştir.
01.01.2025 - 31.12.2025	İl Genel Meclis Karar Sayısı	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	2025 Yılı Döneminde Müdürlüğümüze ait işler için İl Genel Meclisince 4 adet Karar Alınmıştır.
01.01.2025 - 31.12.2025	İl Encümen Karar Sayısı	Merkez İlçe ve Tüm İlçeler	—	2025 Yılı Döneminde Müdürlüğümüze ait işler için İl Encümenince 313 adet Karar Alınmıştır.

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ







BİRİMİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TOPLAM SÖZLEŞME TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER
2025	KEŞAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ANA VE EK HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	KEŞAN	177.429.000TL	% 45 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 96.579.455,22 TL
				
2025	ENEZ HÜKÜMET KONAĞI YAPIM İŞİ	ENEZ	82.900.000,00-TL	% 95 seviyesinde. Toplam Ödeme: 102.888.257,90 TL
				
2025	Edirne Manyas Karakolu (Reşadiye) Hizmet Binası Rekonstrüksiyon İşİ	MERKEZ	20.768.660, 00TL	% 15 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 3.940.331,11 TL
				



BİRİMİ		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TOPLAM SÖZLEŞME TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER
2025	Edirne Merkez TOKİ Kurtuluş Mahallesi Halı Saha Yapım İşi	MERKEZ	2.100.000,00 tl	% 95 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 0,00 TL
				
2025	EDİRNE KAPIKULE JANDARMA KOMUTANLIĞI YENİ HİZMET BİNASI VE TESİSLERİ YAPIM İŞİ	MERKEZ	10.753.000-TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 19.940.506,93 TL
				
2025	Edirne Merkez Trakya Birlik İlkokulu Yapım İşi	MERKEZ	91.222.222,00-TL	% 7 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 8.818.869,45TL
				







BİRİMİ		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TOPLAM SÖZLEŞME TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER
2025	Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İşi	LALAPAŞA	39.500.000,00-TL	% 10 Seviyesinde. Toplam Ödeme:
				
2025	Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İşi	MERKEZ	56.500.000,00-TL	% 10 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 3.113.502,50 TL
				
2025	Gaziosman Paşa Ortaokulu İstinat Duvarı Yapım İşi	MERKEZ	3.293.030, 00TL	% 50 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 3.951.060,00 TL
				







BİRİMİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TOPLAM SÖZLEŞME TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER
2025	İl Jandarma Komutanlığı Kamera ve Kule Tesisleri Yapım İşi	MERKEZ	13.350.000,00 TL	% 10 Seviyesinde. Toplam Ödeme: TL
				
2025	Edirne İl Özel İdaresi Ek Binası DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ	MERKEZ	1.448.421,8-TL	% 14 Seviyesinde. Toplam Ödeme: TL
				
2025	9. Hudut Tugayı Kule ve Kamera Tesisleri Yapım İşi	MERKEZ	140.000.000 TL	%5 Seviyesinde. Toplam Ödeme: TL
				







BİRİMİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TOPLAM SÖZLEŞME TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER
2025	75. Yıl İlkokulu Halı Saha Yapım İşi	MERKEZ	1.453.014,53TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 1.613.982,60TL
				
2024-2025	LALAPAŞA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI VE TESİSLERİ PROJE HAZIRLANMASI İŞİ	LALAPAŞA	390.000,00 TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 468.000,00TL
				
2024	Uzunköprü Harmanlı Rauf Şenbaş ve Yunus Şenuz İlkokulu Ortaokulu Halı Saha Yapım İşi	UZUNKÖPRÜ	1.629.000,00 TL	%100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 1.951.304,52 TL
				

BİRİMİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TOPLAM SÖZLEŞME TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER
2025	9 Hudut tugayı 1. Faz SFGS Tesisleri İşi	MERKEZ	41.382.710,00 TL	% 100Seviyesinde. Toplam Ödeme: 48.027.325,45TL
				
2025	Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı Cephe Sağıklaştırma Projesi 2. Etap İşi	MERKEZ	994.3178,8	% 100Seviyesinde. Toplam Ödeme: 15.013.707,10TL
				
2024-2025	Edirne Karaağaç Sentetik Futbol Sahası, Soyunma Odaları, Tribün ve Çevre Tel Örgü Yapım İşi	Merkez	11.643.000,00 TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 14.367.442,92 TL
				

BİRİMİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TOPLAM SÖZLEŞME TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER
2024-2025	Peykler Medresesi Mimar Sinan Müzesine ve Genç Ofisine Dönüştürülmesi İşi	Merkez	7.990.024,00 TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 11.326.582,52 TL
				
2024-2025	YOL VE ULAŞIM HİZ. MÜD. YAĞMUR SUYU KANALI VE ARAÇ BAKIM KANALININ ONARIM İŞİ	Merkez	292.000,00 TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 340.893,20 TL
				
2025	Edirne Merkez 3071 Ada, 2 Parselde Kayıtlı 1 Nolu Binanın 5 Nolu Özel İdare Lojmanları Bakım Onarım İşi	MERKEZ	677.960,18 TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 658.492,11TL
				

BİRİMİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TOPLAM SÖZLEŞME TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER
2025	Şükrüpaşa Mah. 1957 Ada 55 Parselde İmar Planına Esas Jeolojik, Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması İşi	MERKEZ	990.000,00 TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 1.109.740,08TL
				
2025	Edirne Merkez 199 Ada 70 Parselde Kayıtlı 2 adet Özel İdare Lojman Dairesesi Onarım İşi	MERKEZ	558.676,75 TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 639.319,23 TL
				
	Edirne Merkez Cemevi Onarım İşi	MERKEZ	748.697,00 TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 969.271,27 TL
				

BİRİMİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TOPLAM SÖZLEŞME TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER
2024-2025	UZUNKÖPRÜ İLÇE EMNİYET MÜD. LOJMANLI HİZMET BİNASI 1 NOLU LOJMAN HİZMET BİRİMİNE DÖNÜŞÜM İŞİ	UZUNKÖPRÜ	862.412,19 TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 627.851,40TL
				
2024-2025	9. Hudut Tugayı Kamera Kuleleri Yapım İşİ	MERKEZ VE İLÇELERİ	34.800.000,00 TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 28.987.900,00 TL
				
2025	Edirne Merkez 3071 Ada, 2 Parselde Kayıtlı 1 Nolu Binanın 5 Nolu Özel İdare Lojmanları Bakım Onarım İşİ	MERKEZ	677.960,18 TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 658.492,11TL
				

BİRİMİ		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TOPLAM SÖZLEŞME TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER
2025	LALAPAŞA İLÇE KAYMAKAM LOJMANI UYGULAMA PROJELERİNİN ÇİZİM İŞİ	LALAPAŞA	533.000,00 TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme:639.600,00 TL
				
2025	Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Lojman Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi	LALAPAŞA	1.868.118,00 TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 1. 850.575,34
				
2025	Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Onarım İşi	UZUNKÖPRÜ	1.189.000,00TL	% 100 Seviyesinde. Toplam Ödeme: 1.704.619,40 TL
				

BİRİMİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TOPLAM SÖZLEŞME TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER
2025	Eski Toki Mah. 820 m2 Taban Alanlı Halı Saha Yapımı İşine Ait Zemin Etüt Raporu Hazırlanması İşİ	Merkez	101.750,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 118.650,00-TL
2025	112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Çevre Aydınlatma İşİ	Merkez	181.102,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 216.720,00-TL
2025	Vali Yardımcıları Lojmanı Kanalizasyon Bodrum Kat Tavan Onarım İşİ	Merkez	232.520,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme:278.761,00-TL
2025	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Atölye Boya Badana ve Zeminin Yapılması İşİ	Merkez	107.580,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 129.096,00-TL
2025	Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Onarım İşİ	Uzunköprü	186.584,24 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 223.708,64-TL
2025	İdaremiş İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü oda Tadilat İşİ	Merkez	106.986,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 128.383,20-TL
2025	Valilik Hizmet Binası Kamera Güvenlik Bakım Onarım İşİ	Merkez	54.640,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 65.568,00-TL
2025	199 Ada 70 Parselde Bulunan Lojmanların Su Deposu Onarım İşİ	Merkez	11.000,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 13.200,00-TL

BİRİMİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TOPLAM SÖZLEŞME TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER
2025	Lalapaşa Merkez 230 Ada 7 Parselin Yoldan Tahsis Yola Terk İfraz Hizmet Bedeli	Merkez	37.000,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme:44.400,00-TL
2025	Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Mekanik ve Statik Proje Hazırlanması İşi	Meriç	145.000,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 174.000,00-TL
2025	112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Tuvalet Onarım İşi	Merkez	115.900,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 138.355,40-TL
2025	Valilik Hizmet Binası Engelli Platform Bakım Onarım İşi	Merkez	80.000,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 96.000,00-TL
2025	Vali Konağı Havuz Onarım İşi	Merkez	13.400,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 16.080,00TL
2025	İdaremiz 1 ve 2 Nolu Lojman Giriş Kapıları ve Giriş Korkulukları Onarım İşi	Merkez	94.293,60 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 112.858,32
2025	9. Hudut Tugayı SFGS Kamera Sistemleri İşinde Kullanılmak Üzere Arazi Tipi Pick-Up Kiralanması İşi	Merkez	190.000,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 228.000,00 -TL
2025	Merkez Kırkpınar Spor Lisesi Asansör Onarım İşi	Merkez	45.000,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 54.000,00 -TL

BİRİMİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TOPLAM SÖZLEŞME TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER
2025	İdaremize Ait 2 Nolu Lojman Pis Su Pompası ve Genleşme Tankı Onarım İşi	Merkez	35.500,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 42.600,00-TL
2025	112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası 3. Kat Otomatik Kapı Onarım İşi	Merkez	15.060,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 18.072,00-TL
2025	112 Acil Çağrı Merkezi Asansör Revizyon İşi	Merkez	173.500,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 208.200,00-TL
2025	Valilik Hizmet Binası Otoparkının Kapsınının Onarım İşi	Merkez	12.700,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 15.240,00-TL
2025	Merkez Devecihan Kültür Merkezi Hizmet Binası Elektrik Onarım İşi	Merkez	10.833,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 12.999,00-TL
2025	İdareimiz 1 ve 2 Nolu Lojman Doğalgaz Isıtma Sistemi Bakım Onarım İşi	Merkez	35.850,00 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 43.020,00-TL
2025	Merkez Kavgaz Mah. 1859 Ada 1 Parselde Taşınmaza Bahçe Duvarı Yapım İşi	Merkez	28.974,40 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 34.769,28-TL
2025	Vali Konağı Elektrikli Şarj İstasyonu İçin Malzeme Alım İşi	Merkez	31.305,0040 TL	% 100 Seviyesinde. DOĞRUDAN TEMİN Toplam Ödeme: 37.566,00-TL

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Edirne İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne;

2025 yılında İl Özel İdaresi bütçesinden kanalizasyon sektöründe; Merkez İlçe, Uzunköprü, Süloğlu, Lalapaşa, Keşan, Meriç, Enez, Havsa ve İpsala İlçe köylerinde onarım gerektiren kanalizasyon hatlarının yenilenmesi köy kanalizasyon hatlarının uzatımı ve yeni kanalizasyon hat yapımı işleri için Toplam: 21.400 metre boru kullanılmıştır.

Kuka kanal açma aracı ile 249 köyde 1100 defa hat açma ve temizleme işlemi yapılmıştır. Vidanjör araçlarımızla 253 köyde köy fosseptikleri 802 defa açılmıştır.

Gölet sektöründe; 2 adet Hayvan İçme Suyu Göleti yapılmış olup, 10 adet Hayvan İçme Suyu Göleti onarılmıştır.

Müdürlüğümüzce 2025 yılı içerisinde **Toplam: 162.443.135,18TL** harcama gerçekleştirilmiştir. Yatırım programı ve ek yatırım programı çerçevesinde ise **152.475.251,94TL** harcama gerçekleştirilmiştir.

İl Özel İdaresi Yatırım ve Ek yatırım programındaki işlere ait bilgiler aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

YATIRIM-PROJE BİLGİLERİ
İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM PROGRAMI

SIRA NO	PROJE ADI	İLÇESİ	ÖDENEĞİ (TL)	HARCAMASI (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
1	HİS Göletleri Bakım ve Onarımı	Merkez ve İlçe Köyleri	2.500.000,00	465.480,00	100
2	Malkoç Köyü Barajdan Kapalı Sistem Yapılması (2000 Dekar alan sulanacak.)	Uzunköprü	2.500.000,00	4.672.114,62	100
3	Çömlekakpınar Mevcut Sulama Kuyularının 500 Dekar Alanın Sulanabilmesi İçin Kapalı Devre YAS Yapılması İşi	Lalapaşa	750.000,00	3.657.068,05	100
4	Sinanköy Sulama Sahası Mevcut Hattın Değiştirilmesi (2500 dekar alan sulanacak.)	Lalapaşa	3.500.000,00	4.321.200,00	100
5	Hasırcıarnavut Kapalı Sulama Sistemine 1000 metre İlave yapılması	Meriç	300.000,00	1.077.720,00	100
6	Orhaniye göletten sulama (2000 Dekar alan sulanacak)	Keşan	1.500.000,00	3.364.590,00	100
7	Paşayenice 400 metre 160'lık Sulama Borusu Temin Edilmesi	Meriç	150.000,00	150.000,00	100
8	Rahmanca Köy Göletine Su Sağlamak için Su Aktarım Hattı Yapılması(2000 Dekar alan sulanacak.)	Meriç	2.150.000,00	2.067.851,08	100
9	Büyükaltıağaç-Küçükaltıağaç Köyleri Göletten Sulama Tamamlanması İşi (4000 Dekar alan sulanacak)	Meriç	8.500.000,00	10.071.924,00	100
10	Sütçüler Köyü 1500metre 160'lık Tarımsal Sulama Hattı Yapılması (1500 Dekar Alan Sulanacaktır.)	Enez	1.600.000,00	1.407.027,00	100
11	Çeribaşı Köyü 500 metre Tarımsal Sulama Hattı Yapılması (500 Dekar alan sulanacak.)	Enez	120.000,00	120.000,00	100
12	Sülecik Tarımsal Sulama (2500 Dekar alan sulanacak.)	Süloğlu	2.500.000,00	3.373.080,00	100
13	Abdurrahim Köyü 3 Adet Kapalı Sistem Sulama Kuyuları İçin 4500 metrelik Tarımsal Sulama Hattı Yapılması (3000 Dekar alan sulanacak.)	Enez	3.000.000,00	3.050.442,00	100
14	Tahal Köyü Kapalı Sulama Sisteminin Eksik Kalan Kısmının Tamamlanması (1000 Dekar alan sulanacak)	Havsa	850.000,00	1.832.209,20	100

15	Habiller göletten düşük basınçlı sulama sistemi yapılması (1000 Dekar alan sulanacak.)	Havsa	1.500.000,00	1.712.027,40	100
16	Turnacı köyü göletten düşük basınçlı sulama sistemi yapılması (2500 Dekar alan sulanacak.)	Uzunköprü	5.000.000,00	7.044.564,00	100
17	Karaincirli göletten düşük basınçlı Sulama sistemi yapılması (1500 Dekar alan sulanacak.)	Enez	2.000.000,00	2.606.523,48	100
18	Türkobası (Alıç-Gazihalil Kadıköy-Karapınar) İçme Suyu GES Yapılması	Uzunköprü	2.500.000,00	2.337.760,85	100
19	Karabürçek Köyü 150m ³ Betonarme Gömme Depo Terfi Hattı Yapımı	Uzunköprü	3.000.000,00	8.573.988,00	100
20	Sığırcılı-Çakmak Köyleri İçme Suyu Terfi Hattı ve ENH Yapımı	Uzunköprü	2.000.000,00	2.181.166,80	100
21	Keramettin Köyü İçme Suyu Pompasından Su Deposu Arasında kalan 5km'lik Su Hattının HDPE Boruya Çevrilmesi	Süloğlu	3.000.000,00	2.030.745,60	100
22	Hacıumur-Yağcılı Sondaj Açılması İşİ	Süloğlu	1.500.000,00	530.400,00	100
23	Akardere köyü köy içi şebeke yapılması	Süloğlu	1.750.000,00	2.907.876,00	100
24	Korucuköy İçme Suyu Köy İçi Şebeke Hattının Yenilenmesi	İpsala	2.500.000,00	2.504.640,00	100
25	Kocahıdır İçme Suyu Köy İçi Şebeke Hattının Yenilenmesi (İPTAL) Yerine: Kumdere Köy içi Şebeke Hattı Yapım İşİ	İpsala	5.500.000,00	4.968.212,16	100
26	Paşaköy Ayaklı Su Deposunun Merdivenlerine Bakım Onarım yapılması	İpsala	200.000,00	499.848,00	100
27	Çallıdere köyü Köy İçi şebeke Değişimi	Lalapaşa	2.500.000,00	1.596.803,04	100
28	Büyünlü köyü Köy İçi şebeke Değişimi	Lalapaşa	2.500.000,00	1.224.789,84	100
29	Hasırcıarnavut Köyü İçme Suyu Kuyusu Açılması ve Terfi Hattı Yapım İşİ.	Meriç	4.000.000,00	2.901.936,00	100
30	Paşayenice Yeni İçme Suyu Deposu Yapılması	Meriç	2.000.000,00	2.183.279,62	100
31	Hasköy ve Şehitler Köyleri İçme Suyu Deposundan Köye İnen Hatların 150'lik Hat ile Yenilenmesi	Enez	2.250.000,00	1.530.185,81	100
32	Sütçüler Köyü 300 metre 50'lik İçme Suyu Hattının Yenilenmesi	Enez	125.000,00	125.000,00	100
33	Çavuşköyünde Yetersiz Kalan İçme Suyu Kuyuları İçin Yeni İçme Suyu	Enez	1.250.000,00	948.000,00	100

	Kuyusu Sondajı Yapılması				
34	Çobançeşme Köy İçi İçme Suyu İsale Hattının Yenilenmesi	Keşan	2.500.000,00	3.099.399,42	100
35	Dişbudak Köy İçi İçme Suyu İsale Hattının Yenilenmesi	Keşan	2.500.000,00	1.071.025,54	100
36	Orhaniye ve suluca Köylerine Yeni Sondaj Kuyusunun Bağlantısı İçin Terfi istasyonu Yapımı Şebeke Bağlantısı	Keşan	4.500.000,00	3.229.090,08	100
37	Abalar İçme suyu ENH ve Terfi Hattı Yapımı	Havsa	1.000.000,00	1.714.436,30	100
38	Habiller Köy İçi İçme Suyu Şebeke Hattının Yenilenmesi	Havsa	2.000.000,00	2.541.439,20	100
39	Necatiye Köyü İçme Suyu Şebeke Hattının Yenilenmesi	Havsa	2.000.000,00	6.287.044,87	100
40	Osmanlı Köyü İçme Suyu Şebeke Hattının Yenilenmesi (İPTAL) Yerine: Musulca Köyü Köy İçi Şebeke Hattı Yapım işi	Havsa	2.000.000,00	2.739.834,62	100
41	Köşen Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapımı	Merkez	2.000.000,00	2.783.479,63	100
42	Hıdırağa Köyü İçme Suyu Sondaj ve ENH Yapımı	Merkez	2.000.000,00	348.000,00	100
43	Ekmekçi Gurubu Biriktirme deposundan terfi Hattı	Merkez	500.000,00	282.480,00	100
44	İçme Suyu Bakım Onarım ve Malzeme Alımı	Merkez ve İlçe Köyleri	10.005.000,00	1.221.984,00	100
45	Hasırcıarnavut Köyü Kanalizasyon Onarımı (700 metre)	Meriç	400.000,00	400.000,00	100
46	Kavaklı Köyü Kanalizasyon Onarımı (300 metre)	Meriç	150.000,00	150.000,00	100
47	Nasuhbey Köyü Kanalizasyon Onarımı (500 metre)	Meriç	250.000,00	250.000,00	100
48	Serem Köyü Kanalizasyon Onarımı (400 metre)	Meriç	200.000,00	200.000,00	100
49	Sultaniçe Kanalizasyon Onarımı (600 metre)	Enez	600.000,00	600.000,00	100
50	Çavuşköy Kanalizasyon Onarımı (600 metre)	Enez	600.000,00	600.000,00	100
51	Umurbey Köyü Kanalizasyon Onarımı (500 metre)	Enez	450.000,00	450.000,00	100

52	Yenice Köyü Kanalizasyon Onarımı (400 metre)	Enez	350.000,00	350.000,00	100
53	Küçükevren Köyü Kanalizasyon Onarımı (1000 metre)	Enez	500.000,00	500.000,00	100
54	Türkmen Köyü Kanalizasyon Onarımı (400 metre)	Keşan	550.000,00	550.000,00	100
55	Küçükdoğanca Köyü Kanalizasyon Onarımı (500 metre)	Keşan	600.000,00	600.000,00	100
56	Maltepe Köyü Kanalizasyon Onarımı (500 metre)	Keşan	600.000,00	600.000,00	100
57	Necatiye Köyü İçinde Dere Islahı Yapan DSİ Tarafından Bozulan Kanalizasyon Hattının Yeniden Yapılması	Havsa	1.500.000,00	1.500.000,00	100
58	Köşen Köyü Kanalizasyon Onarımı	Merkez	2.500.000,00	2.783.479,63	100
59	Kanalizasyon Malzeme Alımı	Merkez ve İlçe Köyleri	10.750.000,00	6.220.470,00	100
60	19 Köydeki Doğal Arıtma Tesisinin Bakım ve Onarımı	Merkez ve İlçe Köyleri	500.000,00	500.000,00	100
TOPLAM			134.000.000,00	129.610.615,84	100





YATIRIM-PROJE BİLGİLERİ
İL ÖZEL İDARESİ EK YATIRIM PROGRAMI

SIRA NO	PROJE ADI	İLÇESİ	ÖDENEĞİ (TL)	HARCAMASI (TL)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
1	Aslıhan köyü içme suyu sondaj açılması	Uzunköprü	991.200,00	991.200,00	100
2	Sultanşah sondaj kuyusu bağlantısı	Uzunköprü	384.108,00	384.108,00	100
3	Hasanpınar sondaj kuyusu bağlantısı	Uzunköprü	1.193.380,80	1.193.380,80	100
4	Hamidiye İçme Suyu Grubu İsale Hattı Değişimi	Uzunköprü	1.732.235,90	1.732.235,90	100
5	Karahisar Köyü İçme suyu sondaj açılması	Keşan	517.800,00	517.800,00	100
6	Mahmutköy İçme suyu sondaj açılması	Keşan	223.920,00	223.920,00	100
7	Şabanmera İçme suyu sondaj açılması	Keşan	480.000,00	480.000,00	100
8	Doğanköy Grubu İçme Suyu 2. Kısım Terfi Hattı Yapım İşi	Lalapaşa	5.000.000,00	4.812.058,32	100
9	Büyükevren Köyü İçme suyu İsale Hattı Değişim İşi	Enez	1.931.887,20	1.931.887,20	100
10	Geçkinli köyü gölet sulaması yapımı	Süloğlu	9.055.140,00	9.051.540,00	100
11	Hamitli Sulama Kanalı Yapım İşi	Uzunköprü	1.546.505,88	1.546.505,88	100
GENEL TOPLAM:			23.056.177,78	22.864.636,10	100

BİRİMİ

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)





(01.01.2025 - 31.12.2025)

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
23.06.2025 10.09.2025	Tarımsal Sulama	Uzunköprü Malkoç Köyü	4.672.114,62	Sulama Hattı Yapımı	
07.04.2025 27.06.2025	Tarımsal Sulama	Lalapaşa Çömlekakpınar Köyü	3.657.068,05	500 Dekar Alanın Sulanabilmesi İçin Kapalı Devre YAS Yapılması	
16.07.2025 15.09.2025	Tarımsal Sulama	Lalapaşa Sinanköy	4.321.200,00	Mevcut Sulama Hattının Değiştirilmesi	
29.07.2025 25.09.2025	Tarımsal Sulama	Meriç Hasırcıarnavut Köyü	1.077.720,00	Kapalı Sistem Sulama Yapımı	


BİRİMİ

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)





(01.01.2025 - 31.12.2025)

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
11.08.2025 09.10.2025	Tarımsal Sulama	Keşan Orhaniye Köyü	3.364.590,00	Göletten Düşük Basıncılı Sulama Hattı Yapım İşi	
15.05.2025 15.06.2025	Tarımsal Sulama	Meriç Paşayenice Köyü	150.000,00	400 metre 160'lık Sulama Borusu Temin Edilmesi	
28.07.2025 25.08.2025	Tarımsal Sulama	Meriç Rahmanca Köyü	2.067.851,08	Tarımsal Sulama Hattı Yapılması	
18.08.2025 08.12.2025	Tarımsal Sulama	Meriç Küçükaltıağaç Köyü	10.071.924,00	Göletten Sulama Tamamlanması	





TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
28.07.2025 02.09.2025	Tarımsal Sulama	Enez Sütçüler Köyü	1.407.027,00	Kapalı Sistem Sulama Yapımı	
05.04.2025 02.05.2025	Tarımsal Sulama	Enez Çeribaşı Köyü	120.000,00	Tarımsal Sulama Hattı Yapılması	
13.08.2025 12.10.2025	Tarımsal Sulama	Süloğlu Sülecik Köyü	3.373.080,00	Basınçlı Sulama Sistemi Onarımı	
02.05.2025 07.07.2025	Tarımsal Sulama	Enez Abdurrahim Köyü	3.050.442,00	Kapalı Sistem Sulama Yapımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
14.07.2025 12.09.2025	Tarımsal Sulama	Havsa Tahal Köyü	1.832.209,20	Kapalı Sulama Sistemi Tesis Geliştirme İşİ	
17.04.2025 26.05.2025	Tarımsal Sulama	Havsa Habiller Köyü	1.712.027,40	Göletten Düşük Basıncılı Sulama Sistemi Yapılması	
01.07.2025 01.09.2025	Tarımsal Sulama	Uzunköprü Turmacı Köyü	7.044.564,00	Tarımsal Sulama Hattı Yapımı	
28.07.2025 15.09.2025	Tarımsal Sulama	Enez Karancirli Köyü	2.606.523,48	Göletten Düşük Basıncılı Sulama Hattı Yapımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
07.08.2025 09.10.2025	Tarımsal Sulama (Ek Program)	Süloğlu Geçkinli Köyü	9.051.540,00	Göletten Düşük Basıncılı Sulama Hattı Yapım İşİ	
09.05.2025 27.05.2025	Tarımsal Sulama (Ek Program)	Uzunköprü Hamitli Köyü	1.546.505,88	Tarımsal Sulama Kanalı Yapımı	
28.07.2025 20.09.2025	İçme Suyu	Uzunköprü Türkobası Grup Köyleri	2.337.760,85	Güneş Panelleri Kurulumu	
01.07.2025 01.10.2025	İçme Suyu	Uzunköprü Karabürçek Köyü	8.573.988,00	150m ³ Betonarme Gömme Depo Terfi Hattı Yapımı	





TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
20.04.2025 30.05.2025	İçme Suyu	Uzunköprü Sığircılı-Çakmak Köyleri	2.181.166,80	Terfi Hattı ve ENH Yapımı	
11.07.2025 11.09.2025	İçme Suyu	Süloğlu Kerametin Köyü	2.030.745,60	Terfi Hattı Yenileme İşİ	
10.04.2025 28.04.2025	İçme Suyu	Merkez Hacıumur Köyü	530.400,00	İçme Suyu Sondajı Açılması	
17.04.2025 21.07.2025	İçme Suyu	Süloğlu Akardere Köyü	2.907.876,00	Köy İçi Şebeke Yapılması	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
03.06.2025 05.08.2025	İçme Suyu	İpsala Korucuköy	2.504.640,00	Köy İçi Şebeke Hattının Yenilenmesi	
12.08.2025 10.11.2025	İçme Suyu	İpsala Kumdere Köyü	4.968.212,16	Köy İçi Şebeke Hattının Yenilenmesi	
03.06.2025 03.08.2025	İçme Suyu	İpsala Paşaköy	499.848,00	Ayaklı Su Deposunun Merdivenlerine Bakım Onarım yapılması	
04.06.2025 31.07.2025	İçme Suyu	Lalapaşa Çallidere Köyü	1.596.803,04	Köy İçi Şebeke Hattının Yenilenmesi	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
30.05.2025 16.07.2025	İçme Suyu	Lalapaşa Büyünlü Köyü	1.224.789,54	Köy İçi Şebeke Hattının Yenilenmesi	
15.04.2025 20.06.2025	İçme Suyu	Meriç Hasırcıarmavut Köyü	2.901.936,00	İçme Suyu Kuyusu Açılması ve Terfi Hattı Yapımı	
01.08.2025 01.10.2025	İçme Suyu	Meriç Paşayenice Köyü	2.183.279,62	Yeni içme suyu deposu yapılması	
28.04.2025 13.06.2025	İçme Suyu	Enez Hasköy-Şehitler	1.530.185,81	İsale Hattı Yenilenmesi	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
15.04.2025 09.05.2025	İçme Suyu	Enez Sütçüler Köyü	125.000,00	İçme Suyu Hattının Yenilenmesi	
15.04.2025 20.05.2025	İçme Suyu	Enez Çavuşköy	948.000,00	İçme Suyu Sondajı Açılması	
24.04.2025 04.11.2025	İçme Suyu	Keşan Çobançeşme Köyü	3.099.399,42	150 Tonluk Depo ve İsale Hattı Yapım İşİ	
20.10.2025 28.11.2025	İçme Suyu	Keşan Dişbudak Köyü	1.071.025,54	İsale Hattının Yenilenmesi.	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
29.07.2025 29.08.2025	İçme Suyu	Keşan Suluca Köyü	3.229.090,08	İsale Hattı Yapımı	
02.06.2025 31.07.2025	İçme Suyu	Havsa Abalar Köyü	1.714.436,30	ENH ve Terfi Hattı Yapımı	
09.05.2025 14.07.2025	İçme Suyu	Havsa Habiller Köyü	2.541.439,20	Köy İçi Şebeke Hattının Yenilenmesi	
29.04.2025 27.06.2025	İçme Suyu	Havsa Necatiye	6.287.044,87	Köy İçi Şebeke Hattının Yenilenmesi	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
29.07.2025 01.10.2025	İçme Suyu	Havsa Musulca Köyü	2.739.834,62	Şebeke Hattının Yenilenmesi	
04.06.2025 20.11.2025	İçme Suyu	Merkez Köşen Köyü	2.783.479,63	İsale Hattı Yapımı	
14.03.2025 16.04.2025	İçme Suyu	Merkez Hıdırağa Köyü	348.000,00	Sondaj açılması	
25.07.2025 28.08.2025	İçme Suyu	Merkez Ekmekçi Grup Köyleri	282.480,00	Biriktirme Deposundan Terfi Hattı Yapımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
11.04.2025 01.09.2025	İçme Suyu	Merkez ve İlçe Köyleri	1.221.984,00	Malzeme Alımı	
07.02.2025 03.03.2025	İçme Suyu (Ek Program)	Uzunköprü Aslıhan Köyü	991.200,00	İçme Suyu Sondajı Açılması	
01.07.2025 29.07.2025	İçme Suyu (Ek Program)	Uzunköprü Sultanşah Köyü	384.108,00	İçme Suyu Sondajı Açılması	
11.07.2025 01.08.2025	İçme Suyu (Ek Program)	Uzunköprü Hasanpınar Köyü	1.193.380,80	İçme Suyu Sondajı Açılması	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
30.05.2025 30.06.2025	İçme Suyu (Ek Program)	Keşan Karahisar Köyü	517.800,00	İçme Suyu Sondajı Açılması	
09.05.2025 01.06.2025	İçme Suyu (Ek Program)	Keşan Mahmutköy	223.920,00	İçme Suyu Sondajı Açılması	
15.08.2025 10.09.2025	İçme Suyu (Ek Program)	Keşan Şabanmera Köyü	480.000,00	İçme Suyu Sondajı Açılması	
11.04.2025 23.05.2025	İçme Suyu (Ek Program)	Uzunköprü Hamidiye Grup Köyleri	1.732.235,90	İsale Hattı Değişimi İşİ	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
10.08.2025 09.10.2025	İçme Suyu (Ek Program)	Lalapaşa Doğanköy	4.812.058,32	2. Kısım Terfi Hattı Yapımı	
19.04.2025 04.07.2025	İçme Suyu (Ek Program)	Enez Büyükevren	1.931.887,20	İsale Hattı Değişimi	
10.07.2025 02.08.2025	Kanalizasyon	Meriç Hasırcıarnavut	400.000,00	Kanalizasyon Onarımı	
20.08.2025 01.09.2025	Kanalizasyon	Meriç Kavaklı	150.000,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
01.09.2025 22.09.2025	Kanalizasyon	Meriç Nasuhbey	250.000,00	Kanalizasyon Onarımı	
10.09.2025 01.10.2025	Kanalizasyon	Meriç Serem	200.000,00	Kanalizasyon Onarımı	
25.07.2025 18.08.2025	Kanalizasyon	Enez Sultaniçe	600.000,00	Kanalizasyon Onarımı	
20.08.2025 15.09.2025	Kanalizasyon	Enez Çavuşköy	600.000,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
17.09.2025 16.10.2025	Kanalizasyon	Enez Umurbey	450.000,00	Kanalizasyon Onarımı	
03.02.2025 05.03.2025	Kanalizasyon	Enez Yenice	350.000,00	Kanalizasyon Onarımı	
07.02.2025 15.06.2025	Kanalizasyon	Enez Küçükevren	500.000,00	Kanalizasyon Onarımı	
10.02.2025 09.03.2025	Kanalizasyon	Keşan Türkmen	550.000,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
15.05.2025 20.06.2025	Kanalizasyon	Keşan Küçükdoğanca	600.000,00	Kanalizasyon Onarımı	
22.05.2025 23.06.2025	Kanalizasyon	Keşan Maltepe	600.000,00	Kanalizasyon Onarımı	
27.01.2025 01.08.2025	Kanalizasyon	Havsa Necatiye	1.500.000,00	Dere Islahı Yapan DSİ Tarafından Bozulan Kanalizasyon Hattının Yeniden Yapılması	
04.06.2025 05.10.2025	Kanalizasyon	Merkez Köşen	2.783.479,63	Kanalizasyon Yapımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Yatırım ve Ek Yatırım Programımızdaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
08.04.2025 01.12.2025	Kanalizasyon	Merkez ve İlçe Köyleri	5.968.470,00	Kanalizasyon Malzeme Alımı	
10.02.2025 02.12.2025	Gölet	Keşan Maltepe	465.480,00	HİS Göletleri Bakım ve Onarımı	
15.04.2025 02.09.2025	Doğal Arıtma	Merkez ve İlçe Köyleri	500.000,00	Doğal Arıtma Tesislerinin Bakım ve Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
03.01.2025 06.01.2025	Kanalizasyon	Merkez Küçükdöllük	22.500,00	Kanalizasyon Onarımı	
07.01.2025 08.01.2025	İçme Suyu	Merkez Bosna	15.600,00	İçme Suyu Hattı Onarımı	
09.01.2025 12.01.2025	Kanalizasyon	Havsa Abalar	56.500,00	Kanalizasyon Onarımı	
20.01.2025 27.01.2025	Kanalizasyon	Havsa Köseömer	102.800,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
22.01.2025 24.01.2025	Kanalizasyon	Süloğlu Akardere	10.500,00	Kanalizasyon Onarımı	
28.01.2025 04.02.2025	Gölet	Lalapaşa Çömlekköy	265.000,00	Dolu Savak Yapımı ve Gölet Onarımı	
29.01.2025 03.02.2025	İçme suyu	Merkez Büyükdöllük	16.500,00	İçme Suyu Onarımı	
30.01.2025 01.02.2025	Kanalizasyon	İpsala Kumdere	21.750,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
03.02.2025 06.02.2025	Kanalizasyon	İpsala Koyuntepe	28.600,00	Kanalizasyon Onarımı	
04.02.2025 11.02.2025	Gölet	Lalapaşa Ortakçı	205.000,00	Gölet Yapımı	
04.02.2025 06.02.2025	İçme suyu	Lalapaşa Vaysal	18.500,00	İçme Suyu Onarımı	
05.02.2025 07.02.2025	Kanalizasyon	İpsala Yapıldak	65.600,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
06.02.2025 09.02.2025	Kanalizasyon	Merkez Tayakadın	58.600,00	Kanalizasyon Onarımı	
07.02.2025 14.02.2025	Kanalizasyon	Merkez Yenikadın	230.600,00	Kanalizasyon Onarımı	
10.02.2025 13.02.2025	Gölet	Lalapaşa Uzunbayır	60.500,00	Gölet Onarımı	
12.02.2025 17.02.2025	Kanalizasyon	Lalapaşa Hacılar	90.350,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
13.02.2025 17.02.2025	Kanalizasyon	Lalapaşa Uzunbayır	105.600,00	Kanalizasyon Onarımı	
14.02.2025 17.02.2025	Gölet	Lalapaşa Kalkansöğüt	192.500,00	Gölet Onarımı	
24.02.2025 02.03.2025	Kanalizasyon	Lalapaşa Çömlekakpınar	164.700,00	Kanalizasyon Onarımı	
28.02.2025 07.03.2025	Kanalizasyon	Enez Büyükevren	310.500,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
04.03.2025 06.03.2025	Kanalizasyon	Uzunköprü Gazimehmet	35.800,00	Kanalizasyon Onarımı	
07.03.2025 14.03.2025	Gölet	Lalapaşa Demirköy	235.600,00	Gölet Yapımı	
07.03.2025 10.03.2025	Kanalizasyon	Lalapaşa Vaysal	85.200,00	Kanalizasyon Onarımı	
13.03.2025 15.03.2025	Gölet	Merkez Söğütlüdere	63.800,00	Gölet Temizliği	





TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
17.03.2025 24.03.2025	Kanalizasyon	Uzunköprü Sipahi	240.500,00	Kanalizasyon Onarımı	
19.03.2025 25.03.2025	Kanalizasyon	Süloğlu Taşlısekban	85.800,00	Kanalizasyon Onarımı	
20.03.2025 24.03.2025	Kanalizasyon	Süloğlu Akardere	25.600,00	Kanalizasyon Onarımı	
20.03.2025 26.03.2025	Kanalizasyon	Lalapaşa Süleymandanişment	120.500,00	Kanalizasyon Onarımı	





TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
21.03.2025 27.03.2025	Kanalizasyon	Süloğlu Büyükgerdelli	75.800,00	Kanalizasyon Onarımı	
24.03.2025 31.03.2025	Kanalizasyon	Merkez Büyükdöllük	305.600,00	Kanalizasyon Onarımı	
26.03.2025 30.03.2025	Kanalizasyon	Havsa Osmanlı	63.400,00	Kanalizasyon Onarımı	
26.03.2025 28.03.2025	Kanalizasyon	Havsa Abalar	35.800,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
11.04.2025 13.04.2025	Kanalizasyon	Merkez Eskikadın	27.500,00	Kanalizasyon Onarımı	
14.04.2025 16.04.2025	Kanalizasyon	Havsa Abalar	62.800,00	Kanalizasyon Onarımı	
16.04.2025 23.04.2025	Kanalizasyon	Merkez Üyükütatar	90.500,00	Kanalizasyon Onarımı	
13.05.2025 17.05.2025	Kanalizasyon	Keşan Gündüzler	52.750,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
22.05.2025 25.05.2025	Kanalizasyon	Havsa Oğulpaşa	28.500,00	Kanalizasyon Onarımı	
23.05.2025 27.05.2025	Kanalizasyon	Enez Çeribaşı	37.250,00	Kanalizasyon Onarımı	
28.05.2025 31.05.2025	Kanalizasyon	İpsala İbriktepe	80.500,00	Kanalizasyon Onarımı	
03.06.2025 06.06.2025	Kanalizasyon	İpsala Korucu	45.300,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
17.06.2025 22.06.2025	Kanalizasyon	Meriç Küçükaltıağaç	82.500,00	Kanalizasyon Onarımı	
19.06.2025 20.06.2025	Kanalizasyon	Meriç Rahmanca	25.600,00	Kanalizasyon Onarımı	
28.06.2025 29.06.2025	İçme suyu	Lalapaşa Doğanköy	70.800,00	İçme Suyu Depo Yerleştirmesi	
28.06.2025 02.07.2025	Kanalizasyon	Uzunköprü Kurttepe	185.500,00	Kanalizasyon Onarımı	




TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
02.07.2025 06.07.2025	Kanalizasyon	İpsala Kocahıdır	218.700,00	Kanalizasyon Onarımı	
08.07.2025 13.07.2025	Kanalizasyon	Keşan Kızıkkapan	78.300,00	Kanalizasyon Onarımı	
13.07.2025 14.07.2025	Kanalizasyon	Enez Çeribaşı	70.500,00	Fosseptik Yerleştirme	
13.07.2025 15.07.2025	Kanalizasyon	Keşan Yeşilköy	80.750,00	Fosseptik Hattı yapımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
16.07.2025 19.07.2025	Kanalizasyon	Uzunköprü Salarlı	56.500,00	Kanalizasyon Onarımı	
21.07.2025 23.07.2025	Kanalizasyon	Uzunköprü Harmanlı	48.300,00	Kanalizasyon Onarımı	
28.07.2025 31.07.2025	Kanalizasyon	İpsala Aliçöpehlivan	65.800,00	Kanalizasyon Onarımı	
11.08.2025 14.08.2025	Kanalizasyon	Havsa Azatlı	95.250,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
13.08.2025 15.08.2025	Kanalizasyon	Havsa Osmanlı	52.500,00	Kanalizasyon Onarımı	
21.08.2025 23.08.2025	Kanalizasyon	Merkez Elçili	203.200,00	Kanalizasyon Onarımı	
23.08.2025 25.08.2025	Kanalizasyon	Merkez Yenikadın	235.300,00	Kanalizasyon Onarımı	
25.08.2025 28.08.2025	Kanalizasyon	Havsa Abalar	105.600,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
27.08.2025 29.08.2025	Kanalizasyon	Merkez Üyükütatar	38.500,00	Kanalizasyon Onarımı	
04.09.2025 07.09.2025	Gölet	Havsa Osmanlı	70.500,00	Gölet Temizliği	
15.09.2025 18.09.2025	Kanalizasyon	Lalapaşa Çömlekköy	45.600,00	Kanalizasyon Onarımı	
18.09.2025 19.09.2025	Kanalizasyon	Lalapaşa Çallıdere	32.700,00	Kanalizasyon Onarımı	


TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
19.09.2025 23.09.2025	Gölet	Süloğlu Keramettin	90.400,00	Gölet Temizliği	
24.09.2025 28.09.2025	Kanalizasyon	Uzunköprü Meşeli	299.250,00	Kanalizasyon Onarımı	
29.09.2025 30.09.2025	Gölet	Lalapaşa Küçünlü	85.600,00	Gölet Temizliği	
03.10.2025 05.10.2025	Gölet	Lalapaşa Doğanköy	95.800,00	Gölet Temizliği	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
30.10.2025 31.10.2025	Gölet	Lalapaşa Sarıdanışment	82.400,00	Gölet Temizliği	
30.10.2025 03.11.2025	Kanalizasyon	Merkez Avarız	75.600,00	Kanalizasyon Onarımı	
14.11.2025 16.11.2025	Gölet	Havsa Hasköy	78.500,00	Gölet Temizliği	
18.12.2025 22.12.2025	Kanalizasyon	Süloğlu Akardere	306.800,00	Kanalizasyon Onarımı	

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**(Onarım Programındaki İşlerimiz)****(01.01.2025 - 31.12.2025)**

BİRİMİ	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (Onarım Programındaki İşlerimiz) (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
19.12.2025 23.12.2025	Kanalizasyon	Enez Abdurrahim	90.500,00	Kanalizasyon Onarımı	
23.12.2025 25.12.2025	Kanalizasyon	Keşan Kadıköy	67.500,00	Kanalizasyon Onarımı	


***YOL VE ULAŖIM HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ***


2025 Yılında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından;


- **55** km BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) çalışması tamamlandı.
- **25** km 1. Kat Sathi kaplama çalışması tamamlandı.
- **22** km 2. Kat sathi kaplama çalışması tamamlandı.
- **52** Km stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı.
- **21** Köy köy içi yollarının stabilize malzemeli bakım çalışması
- **41** Km yolun lokal stabilize malzemeli bakım çalışması,
- **280** Km yolun rotmiks yama ile tamir çalışması (**2790** ton rotmiks malzeme kullanılarak),
- **796** Km. yolun greyderli reglaj ve hendek banket çalışması,
- **124** köy içi yolda greyderli reglaj çalışması,
- **510** m. koruge boru döşenmesi,
- **70** köyde tarla yollarında **568** saat bakım çalışması,
- **82** köyün çöplük temizliği, çevre ve saha düzenlemesi,
- **26** Binanın yıkım ve hafriyatı,
- **3** Köprünün yapımı tamamlandı.
- **2** Kutu Menfez yapım, **2** köprü bakım ve güçlendirme çalışması
- **840** adet trafik işaret levhası montajı ve **3120** adet CTP montajı tamamlanmıştır.



BİRİMİ **YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI
--------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------------------


07.01.2025 10.01.2025	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Küçükdöllük	4.325.000,00TL	Merkez Küçükdöllük köyü köy içi 1 Km bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlanmıştır.	
--------------------------	--	--------------------	----------------	---	---

02.05.2025 14.05.2025	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	MERKEZ İly.İlt. - Ekmekçi-Karabulut-Ahı	12.975.000,00 TL	Merkez İly.İlt. - Ekmekçi-Karabulut-Ahı yolu (3 Km) Bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlanmıştır.	
--------------------------	--	---	------------------	--	--





22.05.2025	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Üyüklütatar	6.487.500,00 TL	Üyüklütatar köyü sıcak asfalt 1,5 Km çalışması tamamlandı.	
------------	--	--------------------	-----------------	--	---

10.06.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Değirmenyeni	25.950.000,00 TL	Merkez- Değirmenyeni - Lalapaşa İlçe Sınırı (Demirköy) 5,5 Km sıcak asfalt çalışması tamamlandı.	
01.07.20 25 07.07.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Borsa Yolu	4.325.000,00 TL	Merkez Borsa yolu sıcak asfalt serim çalışması tamamlandı.	
09.07.20 25 28.07.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Şabanmera	12.975.000,00 TL	Şaban mera köyü 3 Km yolu sıcak asfalt serim çalışması tamamlandı.	
01.08.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen	10.800.000,00 TL	Keşan Türkmen köyü 2,5 Km bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlanmıştır	

09.08.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Siğilli	2.162.500,00 TL	Siğilli köyü 0,5 Km sıcak asfalt çalışması tamamlandı.	
21.08.20 25 26.08.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	İPSALA Koyuntepe	21.625.000,00 TL	Koyuntepe köyü sıcak asfalt çalışması tamamlandı.	
01.09.20 25 12.09.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	İPSALA Kocahıdır	21.625.000,00 TL	İpsala Kocahıdır köyü 5 Km bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlanmıştır	
16.09.20 25 18.09.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	ENEZ Sultaniçe	11.300.000,00 TL	Sultaniçe köyü (Programlı 4 Km) bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlanmıştır	




18.09.20 25 21.09.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	ENEZ Gülçavuş	11.300.000,00 TL	Gülçavuş köyü (Programlı 4 Km) bitümlü sıcak asfalt çalışması tamamlandı.	
30.09.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	ENEZ Küçükevren	17.300.000,00 TL	Küçükevren köyü (Programlı 4 Km) bitümlü sıcak asfalt çalışması tamamlandı	
10.11.20 25 12.11.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Büyükaltıağaç	12.975.000,00 TL	Meriç Büyükaltıağaç köyü anayolu sıcak asfalt çalışması tamamlandı.	
15.10.20 25 24.10.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	21.625.000,00 TL	İly.İlt. - Hasırcıarnavut - Rahmanca - Akçadam - U.Köprü İlç.Sn.r.(Ky.İlt.) 5 Km sıcak asfalt çalışması tamamlandı.	

19.08.20 25	SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI	Havsa Naipyusuf	5.250.000,00 TL	Naipyusuf köyü asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı.	
30.10.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Salarlı	5.000.000,00 TL	Salarlı köyü köy sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlandı.	
30.10.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Tatarlar	6.400.000,00 TL	Tatarlar köyü sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlandı.	
06.11.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Keramettin	1.000.000,00 TL	Keramettin köyü köprüsü sıcak asfalt çalışması tamamlandı.	



14.11.20 25 25.11.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	HAVSA Habiller	9.000.000,00 TL	Habiller köyü sıcak asfalt çalışması tamamlandı.	
02.12.20 25 20.12.20 25	BİTÜMLÜ SICAK ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen	20.750.000,00 TL	Keşan Türkmen köyü 5 Km bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlanmıştır	
23.08.20 25	ASFALT SATIH KAPLAMA ÇALIŞMASI	ENEZ Sultaniçe	7.500.000,00 TL	Sultaniçe köyü yolu asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı.	
15.10.20 25	ASFALT SATIH KAPLAMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurttepe	500.000,00 TL	Kurttepe köyü ana yolu 1. Kat asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı.	

22.10.20 25	ASFALT SATIH KAPLAMA ÇALIŞMASI	HAVSA Osmanlı Söğütlüdere	3.000.000,00 TL	Osmanlı- Söğütlüdere arası asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı.	
20.06.20 25	ASFALT SATIH KAPLAMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Boztepe Akçeşme	3.000.000,00m TL	Boztepe- Akçeşme (2 Km) arası astar serim çalışması tamamlandı.	
24.06.20 25	ASFALT SATIH KAPLAMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Boztepe Akçeşme	3.000.000,00 TL	Boztepe- Akçeşme (2 Km) arası sathi kaplama çalışması tamamlandı.	
02.07.20 25 07.07.20 25	ASFALT SATHİ KAPLAMA	KEŞAN Yeşilköy	500.000,00 TL	Keşan Yeşilköy 2. Kat asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı.	





11.07.20 25 14.07.20 25	ASFALT SATHİ KAPLAMA	MERİÇ Karahamza	2.000.000,00 TL	Kavaklı- Karahamza köyleri arası 4 Km 2. Kat asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı.	
22.07.20 25 27.07.20 25	ASFALT SATHİ KAPLAMA	MERİÇ Yenicegörece	3.000.000,00 TL	Meriç- Yenicegörece köyü arası 1. Kat asfalt sathi kaplama programı astar serim çalışması tamamlandı.	
23.07.20 25	ASFALT SATHİ KAPLAMA	UZUNKÖPRÜ Altınyazı Balaban	1.050.000,00 TL	Altınyazı- Balaban köyleri arası (700m) 1. Kat asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı.	
01.09.20 25	ASFALT SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Maksutlu	750.000,00 TL	Maksutlu köyü köy içi asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı.	

16.09.20 25	ASFALT SATIH KAPLAMA ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Tatarlar Süleymandanış ment	4.000.000,00 TL	Tatarlar - Süleymandanış ment arası sathi kaplama çalışması tamamlandı.	
27.09.20 25	ASFALT SATIH KAPLAMA ÇALIŞMASI	İPSALA Hacıköy Turpçular	6.000.000,00 TL	Hacıköy- Turpçular arası 4 Km sathi kaplama çalışması tamamlandı.	
30.09.20 25	ASFALT SATIH KAPLAMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurttepe	420.000,00 TL	Kurttepe köyü köy içi astar serim çalışması tamamlandı.	
02.01.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hasanpınar	60.000,00 TL	Hasanpınar köyü anayolu (2 Km 14 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

02.01.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Balabankoru Balabanköy	64.320,00 TL	Balabankoru- Balabanköy arası (2 Km 15 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
07.01.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hasanpınar	34.300,00 TL	Hasanpınar köyü ana yolu (2 Km 8 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
09.01.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Büyükdoğanca	64.300,00 TL	Büyükdoğanca köyü (2 Km 15 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
09.01.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Hakimler- Savcılar Lojmanları	15.000,00 TL	Hakimler- Savcılar lojmanları önü kasis çalışması tamamlandı.	

10.01.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Küçükdöllük	107.200,00 TL	Küçükdöllük köyü köy içi (2 Km 25 Ton) asfalt bakım ve yama çalışması tamamlandı.	
10.01.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Hacıdanışment	137.200,00 TL	Hacıdanışment köyü (3 Km 32 Ton) asfalt bakım ve yama çalışması tamamlandı.	
10.01.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kırkavak	94.300,00 TL	Kırkavak köyü anayolu (3 Km 22 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
22.01.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çöpköy- Yağmurca Karapürçek	102.900,00 TL	Çöpköy- Yağmurca ve Karapürçek köyleri yollarında (7 Km 24 Ton) yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

24.01.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kırkavak	64.300,00TL	Kırkavak köyü ana yolu (3 Km 15 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
30.01.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Uzgaç Sarayakpınar	222.900,00 TL	Uzgaç- Sarayakpınar köyleri arası (4 Km 52 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
03.02.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Salarlı Kurtbey	270.100,00 TL	Uzgaç- Sarayakpınar köyleri arası (10 Km 63 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
14.02.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Ekmekçi Karabulut	111.400,00 TL	Ekmekçi- Karabulut köyleri arası (4 Km 26 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı	

07.03.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Bakışlar	120.000,00 TL	Bakışlar köyü anayolu (1 Km 28 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
08.03.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Bakışlar Tahal	107.200,00 TL	Bakışlar-Tahal köyleri ana yolları (3 Km 25 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
16.04.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı Hamidiye	192.660,00 TL	Harmanlı- Hamidiye köyleri arası (3 Km 45 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
16.04.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Saçlımüsellim	180.000,00 TL	Saçlımüsellim köyü. (2 km 42 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

16.04.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Hüseyinpinar	77.100,00 TL	Hüseyinpinar anayolu (2 Km 18 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
16.04.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey Karapınar	162.900,00 TL	Kurtbey- Karapınar köyleri arası (3 Km 38 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
17.04.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Yağmurca Karabürçek	137.200,00 TL	Yağmurca- Karapürçek köyleri arası (2 Km 32 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
21.04.20 25 22.04.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	222.900,00 TL	Harmanlı köyü anayolu (3 Km 52 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

24.04.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKPRÜ Kiremitçisalih	192.960,00 TL	Kiremitçisalih köyü anayolu (4 Km 45 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
24.04.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	İPSALA Pazardere Beğendik	192.900,00 TL	Pazardere-Beğendik köyleri arası (2 Km 45 Ton) yolda asfalt bakım ve yama çalışması tamamlandı.	
29.04.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Ömerbey Bıldır Danışment	471.680,00 TL	Ömerbey-Bıldır-Danışment köyleri ana yolları (9 Km 70 Ton) asfalt bakım ve yama çalışması tamamlandı.	
02.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey Babalanköy	218.600,00 TL	Kurtbey-Balaban köyleri arası (3 Km 51 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





05.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Babalanköy	180.100,00 TL	Balaban köy köy içi (2 Km 42 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
06.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Hacıdanışment	162.000,00 TL	Hacıdanışment köyü (2 Km 24 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
06.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Lalacık İPSALA Pazardere	148.500,00 TL	Keşan Lalacık- İpsala Pazardere köyleri arası (4 Km 22 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
07.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Musabeyli	128.000,00 TL	Musabeyli köyü (2 Km 19 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

07.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Karayusuf	60.000,00 TL	Karayusuf köyü (1 Km 9 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
07.05.02 5	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Lalacık	169.000,00 TL	Lalacık köyü (3 Km 25 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
08.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Arnavutköy Rahmança Akçadam	128.000,00 TL	Arnavutköy- Rahmança Akçadam köylerarası (5 Km 19 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışmaları tamamlandı.	
09.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Küçükaltıağaç	94.000,00 TL	Küçükaltıağaç köyü ana yolu (2 Km 14 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





13.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Süleymaniye	141.000,00 TL	Süleymaniye köyü ana yolu (3 Km 21 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
13.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	İPSALA Karağaç	216.000,00 TL	Karağaç köyü ana yolu (3 Km 32 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
14.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Orhaniye Elçili	283.000,00 TL	Orhaniye-Elçili köyleri arası (3 Km 42 Ton) asfalt yolda yama	
15.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Ahi Karabulut	135.000,00 TL	Ahi-Karabulut köyleri arası (2 Km 20 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





15.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Emel Özgür Subaşıay	35.000,00 TL	Emel Özgür SUBAŞIAY Ticaret Meslek Lisesi girişi yama çalışması tamamlandı.	
15.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurttepe	162.000,00 TL	Kurttepe köyü ana yolu (2 Km 24 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
15.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Büyükdöllük	128.000,00 TL	Büyükdöllük köyü ana yolu (2 Km 19 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
20.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Musulca	94.000,00 TL	Musulca köyü anayolu (2 Km 14 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

20.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Altıntaş	175.000,00 TL	Altıntaş köyü yolu (2 Km 26 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
21.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Meşeli	216.000,00 TL	Meşeli köyü anayolu (1 Km 32 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
22.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Balabankoru	94.000,00 TL	Balabankoru köyü anayolu (2 Km 14 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
27.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kırkavak	351.000,00 TL	Kırkavak köyü ana yolu ve köy içi yolları (4 Km 52 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

27.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Balabankoru Kavakayazma Kurtbey	357.000,00 TL	Balabankoru- Kavakayazma- Kurtbey köyleri arası (9 Km 53 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
28.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çavuşlu	81.000,00 TL	Çavuşlu köyü (1 Km 12 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
28.05.20 28	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çobanpınar	152.000,00 TL	Çobanpınar köyü (2 Km 23 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
29.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Üyüklütatar	114.000,00 TL	Üyüklütatar köyü köy içi (1 Km 17 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





30.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Dereköy Kavacık	222.000,00 TL	Dereköy- Kavacık köyleri (4 Km 33 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
30.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Maksutlu	182.000,00 TL	Maksutlu köyü (3 Km 27 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
07.03.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Sahil Yolu (Çakmak- Hamitli)	141.000,00 TL	Çakmak-Hamitli köyleri köy içi (5 Km 21 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
02.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Maksutlu	378.000,00 TL	Maksutlu köyü (3 Km 56 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





02.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Koruklu Yayla	249.000,00 TL	Koruklu-Yayla köyleri (5 Km 37 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
02.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Vaysal	148.000,00 TL	Vaysal köyü (2 Km 22 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
03.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Küküler	283.000,00 TL	Küküler köyü (2 Km 42 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
03.06.20 25 04.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Ömerbey Bıldır	290.000,00 TL	Ömerbey-Bıldır köyleri arası (5 Km 43 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





03.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Üyüklütatar	114.000,00 TL	Üyüklütatar köy içi (3 Km 17 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
03.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	İPSALA Kumdere	182.000,00 TL	Kumdere köyü anayolu (2 Km 27 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
04.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Korucu	168.000,00 TL	Korucu köy köy içi yolda (2 Km 25 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
04.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Değirmenciköy	216.000,00 TL	Değirmenciköy ana yolu (2 Km 32 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	


04.06.20 24	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çallıköy	114.000,00 TL	Çallıköy grup yolu (7 Km 17 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
04.06.20 24	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Başağıl	74.000,00 TL	Başağıl köyü yolu (4 Km 11 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
04.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Karapınar	216.000,00 TL	Karapınar köyü ana yolu (3 Km 32 Ton) asfalt yolda bakım ve yama çalışması tamamlandı.	
11.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Beykonak	141.000,00 TL	Beykonak köyü ana yolu (2 Km 21 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

11.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Sazlıdere	383.000,00 TL	Sazlıdere köyü ana yolu (2 Km 42 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
11.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ İskender	81.000,00 TL	İskender köyü anayolu (2 Km 12 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
12.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Beykonak	108.000,00 TL	Beykonak köyü yolu (3 Km 16 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
16.05.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Süleymandanı şment Vaysal	182.000,00 TL	Süleymandanı şment- Vaysal köyleri arası (3 Km 27 Ton) orman yolu asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	



16.06.20 25 19.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Karahamza	310.000,00 TL	Karahamza köyü ana yolu (4 Km 46 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
16.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çallıköy	114.000,00 TL	Çallıköy grup yolu (4 Km 17 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
18.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Kavaklı Taşlımüsellim	276.000,00 TL	Kavaklı-Taşlımüsellim köyleri arası (3 Km 41 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
18.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Elmalı Gazimehmet	310.000,00 TL	Elmalı-Gazimehmet köyleri (5 Km 46Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

19.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Sarıdanışment	155.000,00 TL	Sarıdanışment köyü (1 Km 23 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
23.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Serem	20.000,00 TL	Serem köyü anayolu (1 Km 3 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
23.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Taptık	222.000,00 TL	Taktık köyü (2 Km 33 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
25.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Çömlek Akpınar Yünlüce	290.000,00 TL	Çömlekakpınar- Yünlüce köyleri arası (3 Km 43 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





27.06.20 24	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Sazlıdere	94.000,00 TL	Sazlıdere köyü köyü içi (1 Km 14 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
27.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Orhaniye	141.000,00 TL	Orhaniye askeriye önü ve köyün içinde bulunan kazı alanlarında (3 Km 21 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
30.06.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Büyükaltıtaş	209.000,00 TL	Büyükaltıtaş köyü (3 Km 31 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
01.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Büyükdöllük	148.000,00 TL	Büyükdöllük köyü içi (1 Km 22 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	


01.07.20 25 03.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Büyükaltıağaç Subaşı	438.000,00 TL	Büyükaltıağaç- Subaşı arası (4 Km 65 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
02.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	ENEZ Sultanice	229.000,00 TL	Sultanice köyü yolu (3 Km 34 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
07.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	ENEZ Yenice	209.000,00 TL	Yenice köyü ana yolu (3 Km 31 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
09.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Büyükaltıağaç	303.000,00 TL	Büyükaltıağaç köyü yolu (2 Km 45 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





18.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Paşayenice Akıncılar Saatağacı	310.000,00 TL	Paşayenice,Akın cılar ve Saatağacı köyleri yolları (9 Km 46 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
22.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey Salarlı	114.000,00 TL	Kurtbey-Salarlı köyleri arası (2 Km 17 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
22.07.20 25 23.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	İPSALA Sarıncaali	6.750,00 TL	Sarıncaali köyü yolu (0,6 m 1 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
23.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen	30.000,00 TL	Türkmen köyü yolu sürüm çalışması tamamlandı.	


23.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Hacıdanışment	35.000,00 TL	Lalapaşa- Hacıdanışment köyü arası asfalt düzeltme ve bakım çalışması tamamlandı.	
24.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	İPSALA Saricaali	55.000,00 TL	Saricaali köyü ana yolu asfalt bakım çalışması tamamlandı.	
25.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	101.000,00 TL	Harmanlı köyü anayolu (2 Km 15 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
28.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Gökçetepe	155.000,00 TL	Gökçetepe köyü ana yolu (2 Km 23 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





31.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey	303.000,00 TL	Kurtbey köyü ana yolu (2 Km 45 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
31.07.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Vaysal Süleymandanı şment	54.000,00 TL	Vaysal- Süleymandanı arası (4 Km 8 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
06.08.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Ekmekçi Karabulut	465.000,00 TL	Ekmekçi- Karabulut köyleri arası (3 Km 69 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
11.08.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Sahil Yolu	10.000,00 TL	Sahil yolu bozulan alanların kesilmesi ve bakım çalışmalarının yapılması tamamlandı.	

11.08.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Maksutlu	310.000,00 TL	Maksutlu köyü köy içi greyderli asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
11.08.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Naipyusuf	141.000,00 TL	Naipyusuf köyü köy içi (1 Km 21 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
13.08.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Yolageldi	182.000,00 TL	Yolageldi köyü (2 Km 27 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
13.08.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Elçili	35.000,00 TL	Elçili köyü asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	


18.08.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	141.000,00 TL	Harmanlı köyü köy içi (2Km 21 Ton) asfalt yolda greyderli yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
21.08.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kavacık Kadıköy	148.000,00 TL	Kavacık-Kadıköy köy içi (2 Km 22 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
25.08.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kadıköy	121.000,00 TL	Kadıköy köy içi (1 Km 18 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
25.08.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hasanpınar	411.000,00 TL	Hasanpınar köyü köy içi yolda (1 Km 61 Ton) asfalt yolda greyderli yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

01.09.20 25 03.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Küçükaltıağaç	168.000,00 TL	Küçükaltıağaç köyü köy içi (2 Km 25 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
03.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	270.000,00 TL	Harmanlı köyü köy içi (2 Km 40 Ton) asfalt yolda greyderli yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
03.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Elçili	270.000,00 TL	Elçili köyü köy içi asfalt yolda (2 Km 40 Ton) yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
04.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Kocahıdır	371.000,00 TL	Kocahıdır köyü asfalt yolda (3 Km 55 Ton) yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

04.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	236.000,00 TL	Harmanlı köyü ana yolu (3 Km 35 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
04.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Mahmutköy	60.000,00 TL	Mahmut köy yolu (3 Km 10 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
05.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Elçili	405.000,00 TL	Elçili köyü köy içi yolu (2 Km 60 Ton) yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
05.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hamidiye Harmanlı	270.000,00 TL	Hamidiye- Harmanlı köyleri arası (3 Km 40 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	




05.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Mecidiye	35.000,00 TL	Mecidiye köyü asfalt yolda kasis yapım çalışması tamamlandı.	
09.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Sahil Yolu	337.000,00 TL	Uzunköprü sahil yolu (4 Km 50 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
10.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çakmak Köyü	202.000,00 TL	Çakmak köyü ana yolu (2 Km 30 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
11.09.20 25 12.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey-Salarlı	270.000,00 TL	Kurtbey-Salarlı köyleri arası (4 Km 40 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





11.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Büyünlü	135.000,00 TL	Büyünlü köyü köy içi (2 Km 20 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
15.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Arnavutköy	168.000,00 TL	Arnavut köyü köy içi (2 Km 25 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
16.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Naipyusuf	15.000,00 TL	Naipyusuf köyü köy içi kasis yapım ve bakım çalışması tamamlandı.	
16.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Subaşı	202.000,00 TL	Subaşı köyü köy içi (2 Km 30 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





16.09.2025	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Hacıumur	168.000,00 TL	Hacıumur köyü yolu (2 Km 25 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
16.09.2025	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Karayusuf	337.000,00 TL	Karayusuf köyü anayolu (3 Km 50 Ton) asfalt yolda greyderli yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
18.09.2025	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Subaşı	101.000,00 TL	Subaşı asfalt yolda (1 Km 15 Ton) yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
18.09.2025	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Küçükaltıağaç	260.000,00 TL	Küçükaltıağaç-Kadıdondurma köyleri arası (4 Km 40 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

19.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Ahi	45.000,00 TL	Ahi köy asfalt yolda çatlak kapama çalışması tamamlandı.	
23.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Büyükaltıtaş Küçükaltıtaş	260.000,00 TL	Büyükaltıtaş- Küçükaltıtaş köyleri arası (2 Km 40 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
23.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Ortakçı	25.000,00 TL	Ortakçı köyü köy içi kasis yapım çalışması tamamlandı.	
24.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Akardere	128.000,00 TL	Akardere köyü köy içi (1 Km 20 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





25.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Turnacı	128.000,00 TL	Turnacı köyü köy içi (1 Km 20Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
25.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	ENEZ Sultaniçe	260.000,00 TL	Sultaniçe köyü köy içi (1 Km 40 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
25.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Abalar	128.000,00 TL	Abalar köyü köy içi (1 Km 20 Ton) asfalt yolda bakım ve kasis yapım çalışması tamamlandı.	
30.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurttepe	320.000,00 TL	Kurttepe köyü yolu (2 Km 50 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





30.09.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Habiller	128.000,00 TL	Habiller köyü köyü içi (1 Km 20 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
26.08.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Beykonak Hasanpınar	384.000,00 TL	Beykonak- Hasanpınar köyleri arası (3 Km 60 Ton) asfalt yolda greyderli yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
27.08.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Beykonak	288.000,00 TL	Beykonak köyü köyü içi (2 Km 45 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
27.08.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Maksutlu	76.800,00 TL	Maksutlu köyü (3 Km 12 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

01.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Habiller	147.200,00 TL	Habiler köyü anayolu (2 Km 23 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
05.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Çallidere	115.200,00 TL	Çallidere köyü anayolu (3 Km 18 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
09.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çalıköy	89.600,00 TL	Çalıköy anayolu (1 Km 14 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
13.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çalıköy	102.400,00 TL	Çalıköy grup yolu (2 Km 16 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

14.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Hıdırağa	96.000,00 TL	Hıdırağa köyü köy içi (1 Km 15 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
15.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Hacıdanışment	76.800,00 TL	Hacıdanışment köyü anayolu (1 Km 12 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
15.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Musabeyli	76.800,00 TL	Musabeyli köyü köy içi (1 Km 12 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
17.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Merkez	76.800,00 TL	Meriç ilçesi merkezi (1 Km 12 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

21.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Karayusuflu	102.400,00 TL	Karayusuflu köyü (1 Km 16 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
21.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Büyünlü		Büyünlü köyü köyü içi (2 Km 42 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
21.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Ahi	10.000,00 TL	Ahi köy asfalt yolda çatlak kapama çalışması tamamlandı.	
21.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Dombay	140.800,00 TL	Dombay köyü ana yolu (2 Km 22 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	





22.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Yayla Danışment	352.000,00 TL	Yayla ve Danışment köyleri (4 Km 55 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
22.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hasanpınar	102.400,00 TL	Hasanpınar köyü (2 Km 16 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
23.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Danışment	332.800,00TL	Danışment köyü (2 Km 52 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
23.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Akardere	80.000,00 TL	Akardere- Süloğlu yol ayırımı asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

23.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Elçili Saçlımüsellim	288.000,00 TL	Elçili- Saçlımüsellim arası (3 Km 45 Yon) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
24.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hasanpınar	160.000,00 TL	Hasanpınar köyü ana yolu (2 Km 25 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
24.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Büyükismailçe	96.000,00 TL	Büyükismailçe köyü ana yolu (2 Km 15 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
30.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Sarayakpınar	55.000,00 TL	Sarayakpınar köyü (Şehit P.Er İstiklal VARDAR) hudut karakoluna kasis ve yama çalışması tamamlandı.	





31.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çakmak Köyü Barajı	95.000,00 TL	Çakmak köyü barajı köprüsü asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
31.10.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Salarlı	128.000,00 TL	Salarlı köyü köy içi (1 Km 20 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
03.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Karapınar	89.600,00 TL	Karapınar köyü ana yolu (2 Km 14 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
07.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Borsa Yolu	102.400,00 TL	Borsa yolu (1 Km 16 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

07.11.20 25 10.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Yenicegörece Küçükaltıağaç	166.400,00 TL	Yenicegörece- Küçükaltıağaç grup yolu (4 Km 26 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
10.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Değirmenyeni Büyükdöllük	275.200,00 TL	Değirmenyeni- Büyükdöllük arası asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
11.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	Merkez Kemalköy	96.000,00 TL	Kemal köy köprüsü (15 Ton) asfalt bakım ve yama çalışması tamamlandı.	
14.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	İPSALA Turpçu Hacıköy	140.800,00 TL	Turpçu-Hacıköy arası (3 Km 22 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

18.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Musulça Habiller	268.000,00 TL	Musulca- Habiller arası (3 Km 42 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
19.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	İPSALA Hacı Turpçular	153.600,00 TL	Hacıköy- Turpçular arası (3 Km 24 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
18.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Karakasım	44.800,00 TL	Karakasım köyü kasis çalışması tamamlandı.	
20.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Paşayığit Lalacık	166.400,00 TL	Paşayığit- Lalacık köyleri arası (4 Km 26 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	



20.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kırkavak	64.000,00 TL	Kırkavak köyü anayolu (1 Km 10 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
20.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Ahi	38.400,00 TL	Ahi köyü asfalt yolda çatlak dolgu ve bakım çalışması tamamlandı.	
21.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kavacık	96.000,00 TL	Kavacık köyü (1 Km 15 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
25.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hasanpınar	64.000,00 TL	Hasanpınar köyü ana yolu (2 Km 10 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

28.11.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	İPSALA Kocahıdır	38.400,00 TL	Kocahıdır köyü asfalt yolda kasis yapım çalışması tamamlandı.	
02.12.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kiremitçisalih	160.000,00 TL	Kiremitçi salih köyü yolu (1 Km 25 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
03.12.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Sahil Yolu	256.000,00 TL	Sahil yolu sahil yolu (3 Km 40 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
08.12.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	ENEZ Büyükevren	128.000,00 TL	Büyükevren köyü asfalt yolda (1 Km 20 Ton) yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

08.12.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Sahil Yolu	320.000,00 TL	Sahil yolu sahil yolu (4 Km 50 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
12.12.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Karakasım	70.400,00 TL	Karakasım köyü asfalt yolda kasis yapım çalışmaları tamamlandı.	
15.12.20 25	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Büyünlü Küçünlü	160.000,00 TL	Büyünlü- Küçünlü köyleri arası (4 Km 25 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
17.12.202 5	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Yağmurca Karabürçek	179.200,00 TL	Yağmurca- Karabürçek arası (4 Km 28 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	

18.12.2022 5	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Küçükaltıağaç	96.000,00 TL	Küçükaltıağaç köyü köy içi (1 Km 15 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
18.12.2022 5	ASFALT YOLA YAMA VE BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Büyükaltıağaç Küçükaltıağaç	332.800,00 TL	Büyükaltıağaç-Küçükaltıağaç arası (3 Km 52 Ton) asfalt yolda yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
,02.01.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Küçükdöllük	95.000,00 TL	Küçükdöllük köyü mekanik malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
03.01.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey	100.000,00 TL	Kurtbey köy içi malzemeli serim ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	

07.01.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Altıntaş	85.000,00 TL	Altıntaş köyü malzemeli bakım ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
20.01.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Kuzucu	85.000,00 TL	Kuzucu köyü köy içi mekanik malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
03.02.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen	90.000,00 TL	Türkmen köyü mekanik malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
26.02.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Çobançeşmesi	110.000,00 TL	Çobançeşmesi köyü yolu malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	

05.03.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Kabağağaç	25.000,00 TL	Kabağağaç köyü giriş malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
06.03.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	ENEZ Hudut Yolları	115.000,00 TL	Enez Hudut Yolları malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
13.03.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Hasırcıarnavut	45.000,00 TL	Meriç- Hasırcıarnavut köyü arası malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
14.03.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	ENEZ Karaincirlik Vakıf	85.000,00 TL	Karaincirlik- Vakıf köyleri arası malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	





26.03.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Tahal	85.000,00 TL	Tahal köyü malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
09.04.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çalıköy	95.000,00 TL	Çalıköy koruge boru üzeri malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
10.04.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Gökçetepe	95.000,00 TL	Gökçetepe köyü yolu malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
14.04.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Karabürçek	80.000,00 TL	Karabürçek mezarlık yolu malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	





16.04.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Necatiye	35.000,00 TL	Necatiye köyü asfalt kırığı serim ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
16.04.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Keramettin	35.000,00 TL	Keramettin köyü köprüsü mekanik malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
21.04.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Üyüklütatar	95.000,00 TL	Üyüklütatar köyü yol yapım öncesi malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
22.04.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Ahi	135.000,00 TL	Ahi köyü anayolu sıcak asfalt öncesi malzemeli bakım ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	





08.05.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Üyüklütatar	35.000,00 TL	Üyüklütatar köyü asfalt öncesi mekanik malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
13.05.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Üyüklütatar	45.000,00 TL	Üyüklütatar köyü malzemeli bakım ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
13.05.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Demirhanlı Habiller	65.000,00 TL	Demirhanlı-Habiller köyleri arası malzemeli bakım ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
23.05.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Yenicegörece	95.000,00 TL	Yenicegörece köyü alt temel serim ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	

28.05.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Abalar	115.000,00 TL	Abalar köyü köprü dolgu çalışması tamamlandı.	
29.05.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	165.000,00 TL	Akçadam köyü alt temel serim ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
29.05.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Habiller	90.000,00 TL	Habiller- Musulca arası malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
02.06.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Borsa Yolu	110.000,00 TL	Borsa yolu sıcak asfalt öncesi mekanik malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	

02.06.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Balabanköy	135.000,00 TL	Balabanköy alt temel malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
05.06.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Süleymaniye	50.000,00 TL	Süleymaniye köy içi malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
05.06.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Meşeli	80.000,00 TL	Meşeli köyü alt yapı sonrası malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
10.06.2022 5 12.06.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Büyükaltıağaç Subaşı	45.000,00 TL	Subaşı- Büyükaltıağaç köyü arası zeminde malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	





13.06.2025	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey Salarlı	55.000,00 TL	Kurtbey-Salarlı köyleri arası sıcak asfalt altı lokal malzemeli zemin bakım çalışması tamamlandı.	
16.06.2025	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Akçeşme	65.000,00 TL	Akçeşme köyü malzeme serim ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
16.06.2025	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Mecidiye Erikli	75.000,00 TL	Mecidiye-Erikli köyleri arası yürüyüş yolu malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
19.06.2025	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Boztepe	65.000,00 TL	Boztepe köyü asfalt yola malzeme serim çalışması tamamlandı.	




20.06.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Ömeroba	85.000,00 TL	Ömeroba köyü köprüsü çevresi taş besleme ve malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
23.06.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Yenicegörece	70.000,00 TL	Yenicegörece köyü alt temel malzeme serim ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
27.06.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Karabulut	60.000,00 TL	Karabulut köyü asfalt yolda kummaya malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
27.06.2022 5 01.07.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Hacıdanışment	85.000,00 TL	Hacıdanışment köyü asfalt yolda kummaya malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	





01.07.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Avarız Değirmenyeni	90.000,00 TL	Avarız – Değirmenyeni köyleri arası asfalt kusmalarının üzerine malzeme serim çalışması tamamlandı.	
07.07.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Abalar	85.000,00 TL	Abalar köyü köprüsü malzemeli dolgu çalışması tamamlandı.	
01.07.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Vaysal	60.000,00 TL	Vaysal köyü yolu asfalt kusmalarının üzerine malzeme serim çalışması tamamlandı.	
07.07.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMA	MERİÇ Saatağacı Karayusuflu	70.000,00 TL	Meriç Saatağacı ve Karayusuflu köyleri asfalt kusmalarının üzerine malzeme serim çalışması tamamlandı.	





09.07.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMA	UZUNKÖPRÜ Çakmak	60.000,00 TL	Çakmak köyü köprüsü alt temel malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
21.07.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMA	KEŞAN İPSALA	50.000,00 TL	Keşan ve İpsala köyleri asfalt atması olan alanlarda malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
22.07.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMA	LALAPAŞA Hacıdanışment	50.000,00 TL	Hacıdanışment köyü anayolu asfalt atması olan alanlarda malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
22.07.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMA	LALAPAŞA Taşlımüsellim Kavaklı Ortakçı	35.000,00 TL	Taşlımüsellim-Kavaklı-Ortakçı köyleri anayolları asfalt atması olan alanlarda malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	





24.07.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMA	UZUNKÖPRÜ Karabürçek	40.000,00 TL	Karabürçek köyü boru üstü malzemeli dolgu çalışması tamamlandı.	
25.07.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMA	UZUNKÖPRÜ Harmanlı Süleymaniye	40.000,00 TL	Harmanlı-Süleymaniye arası alt temel serim ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
24.07.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMA	HAVSA Oğulpaşa	50.000,00 TL	Oğulpaşa köyü köy içi asfalt kırığı serim ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
28.07.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMA	İPSALA Sarıncaali	35.000,00 TL	Sarıncaali köyü ana yolu malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	





06.08.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Küçükdoğanca	45.000,00 TL	Küçükdoğanca köyü asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
06.08.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen	45.000,00 TL	Türkmen köyü mekanik malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
11.08.2022 5 18.08.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Lojistik Merkezi	40.000,00 TL	Lojistik merkezi asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
18.08.2022 5 25.08.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı Süleymaniye	35.000,00 TL	Harmanlı- Süleymaniye arası alt temel malzemeli bakım çalışması tamamlandı	




18.08.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	İPSALA Koyuntepe	70.000,00 TL	Koyuntepe köyü sıcak asfalt öncesi malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
18.08.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Kabağaç	50.000,00 TL	Kabağaç köyü malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
19.08.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hasanpınar	50.000,00 TL	Hasanpınar köyü asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
19.08.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	60.000,00 TL	Akçadam köyü sıcak asfalt öncesi alt temel malzeme serim çalışması tamamlandı	

28.08.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	80.000,00 TL	Harmanlı köyü yolu oynak zemine taş basma ve malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
01.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı Süleymaniye	85.000,00 TL	Harmanlı-Süleymaniye köyleri arası alt temel malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
02.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Küçükdoğanca	130.000,00 TL	Küçükdoğanca köyü asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
03.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Elçili	80.000,00 TL	Elçili köyü asfalt kırığı serim çalışması tamamlandı.	





04.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	ENEZ Sultaniçe	85.000,00 TL	Sultanime köyü ana yolu malzemeli bakım, serim ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
04.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kadıköy	50.000,00 TL	Kadıköy köy içi ve mezarlık yolu asfalt kırığı serim ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
05.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	ENEZ Küçükevren	45.000,00 TL	Küçükevren köyü malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
09.09.2022 5 16.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	ENEZ Sultaniçe	65.000,00 TL	Sultaniçe köyü sıcak asfalt öncesi alt temel ve malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	




10.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	ENEZ Yenice	50.000,00 TL	Yenice köyü malzemeli bakım ve alt temel çalışması tamamlandı.	
11.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Akardere	70.000,00 TL	Akardere köyü köy içi asfalt kırığı ile malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
15.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen	80.000,00 TL	Türkmen köyü stabilize yolda malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
15.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Yolageldi	85.000,00 TL	Yolageldi köyü köy içi asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	





16.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hamidiye Harmanlı	80.000,00 TL	Hamidiye- Harmanlı köyleri arası kayan yola taş ve malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
16.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	İPSALA Hacıköy	65.000,00 TL	Hacıköy sathi kaplama öncesi malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
19.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Salarlı	85.000,00 TL	Salarlı köyü malzemeli alt temel bakım ve hazırlık çalışması tamamlandı.	
20.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Osmanlı Söğütlüdere	50.000,00 TL	Osmanlı- Söğütlüdere köyleri arası köprü kenarı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	

23.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	65.000,00 TL	Harmanlı köyü çevre yolu boru üzeri malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
23.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	95.000,00 TL	Akçadam köyü alt temel malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
23.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Köşençiftliği	75.000,00 TL	Köşençiftliği köyü köy içi asfalt kırığı ile malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
24.09.2022 5 25.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Büyükdöllük	45.000,00 TL	Büyükdöllük köyü köy içi asfalt kırığı ile malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	

25.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Osmanlı Söğütlüdere	65.000,00 TL	Osmanlı- Söğütlüdere köyleri arası malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
29.09.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Avarız	55.000,00 TL	Avarız köyü köy içi asfalt kırığı ile malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
02.10.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	ENEZ Yenice	55.000,00 TL	Yenice köyü anayolu bakım çalışması tamamlandı.	
09.10.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Sahil Yolu	65.000,00 TL	Sahil Yolu- Çakmak kanal köprüsü üzeri asfalt kırığı ile malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	





09.10.2022 5 15.10.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	75.000,00 TL	Akçadam köyü ana yolu alt temel hazırlık ve malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
09.10.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Meşeli	70.000,00 TL	Meşeli köy içi asfalt kırığı ile malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
09.10.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Yağmurca	80.000,00 TL	Yağmurca köyü anayolu asfalt kırığı ile malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
09.10.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Küçükdoğanca	85.000,00 TL	Küçükdoğanca köyü asfalt yolda malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	





10.11.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Büyükaltıağaç	76.000,00 TL	Büyükaltıağaç köyü köy içi asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
17.10.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Yenikadın	95.000,00 TL	Yenikadın köyü köy içi asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
21.10.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Dombay	70.000,00 TL	Dombay köyü köy içi asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
22.10.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Sarıdanışment Tatarlar	80.000,00 TL	Sarıdanışment-Tatarlar arası alt temel malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	





23.10.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	ENEZ Sahil Yolu	80.000,00 TL	Enez sahil yolu mekanik malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
24.10.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Akardere	65.000,00 TL	Akardere köyü ana yolu asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
26.10.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen	80.000,00 TL	Türkmen köyü anayolu yol genişletme ve malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
27.10.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Necatiye	85.000,00 TL	Necatiye köyü köy içi asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	





31.10.2025	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Demirhanlı Habiller	60.000,00 TL	Demirhanlı-Habiller arası malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
02.11.2025	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen	75.000,00 TL	Türkmen köyü yolu malzemeli bakım ve genişletme çalışması tamamlandı.	
03.11.2025 05.11.2025	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Köşençiftliği	65.000,00 TL	Köşençiftliği köyü köy içi asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
05.11.2025	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Tatarlar	75.000,00 TL	Tatarlar köyü mekanik malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	

06.11.2025 10.11.2025	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çavuşlu	70.000,00 TL	Çavuşlu köyü filler ve mekanik malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
10.11.2025 12.11.2025	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Habiller Demirhanlı	80.000,00 TL	Habiller- Demirhanlı arası malzemeli bakım ve serim çalışması tamamlandı.	
11.11.2025	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Necatiye	75.000,00 TL	Necatiye köyü köy içi asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
11.11.2025	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Kabağaç Kulubalık	80.000,00 TL	Kabağaç- Kulubalık arası mekanik malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	

13.11.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Şabanmera	65.000,00 TL	Şabanmera köyü malzemeli bakım ve yol genişletme çalışması tamamlandı.	
13.11.2022 5 17.11.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Büyükgerdelli	75.000,00 TL	Büyükgerdelli köyü asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
19.11.2022 5 22.11.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Küküler Geçkinli	85.000,00 TL	Küküler-Geçkinli arası malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
19.11.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Akardere	90.000,00 TL	Akardere köyü köy içi asfalt kırığı serim çalışması tamamlandı.	





20.11.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çakmak	75.000,00 TL	Çakmak köyü köprüsü alt temel malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
24.11.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurttepe	85.000,00 TL	Kurttepe köyü köy içi asfalt kırığı ile malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
25.11.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Tahal Bakışlar	80.000,00 TL	Tahal-Bakışlar köyleri arası malzemeli taş tahkimat çalışması tamamlandı.	
25.11.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Borsa Yolu	70.000,00 TL	Borsa yolu köprüsü köprü bakım ve boya çalışması tamamlandı.	

25.11.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey Hasanpınar Kırkavak	75.000,00 TL	Kurtbey, Kırkavak ve Hasanpınar köyleri köy içi yolları asfalt kırığı ile malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
30.11.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Yenikadın	110.000,00 TL	Yenikadın köyü sıcak asfalt öncesi temel malzemeli bakım ve hazırlık çalışması tamamlandı.	
02.12.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Cami Kuran Kursu	45.000,00 TL	Uzunköprü Cami ve Kuran kursu önü malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
02.12.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı Süleymaniye	35.000,00 TL	Süleymaniye- Harmanlı köyleri arası alt temel malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	





02.12.2022 5 04.12.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Bakışlar Tahal	45.000,00 TL	Bakışlar-Tahal köyleri arası alt temel serim çalışması tamamlandı.	
02.12.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Yenikadın	50.000,00 TL	Yenikadın köyü köy içi asfalt kırığı malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
04.12.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Çallidere	45.000,00 TL	Çallidere köyü köy içi asfalt kırığı ile malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
04.12.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Yenikadın	35.000,00 TL	Yenikadın köyü sıcak asfalt öncesi alt temeli malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	

08.12.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Gemici	45.000,00 TL	Gemici köyü mezarlık yolu malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
08.12.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Kavaklı Hasırcaarnavut	45.000,00 TL	Kavaklı- Hasırcaarnavut köyü arası alt temel malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
12.12.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Geçkinli	50.000,00 TL	Geçkinli köyü asfalt kırığı ile malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
16.12.2022 5	MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Abalar Azatlı	45.000,00 TL	Abalar-Azatlı köyleri arası malzeme serimi ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	

02.01.2022 5 09.01.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Hudut Yolu	55.000,00 TL	Pazarkule- Bosna köy arası hudut yolu stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
08.01.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Altıntaş	65.000,00 TL	Altıntaş köyü yolu stabilize malzemeli bakım ve sıkıştırma çalışması tamamlandı	
01.02.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Meşeli	55.000,00 TL	Meşeli köyü meydanı stabilize malzemeli dolgu ve sıkıştırma çalışması tamamlandı	
04.02.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Osmanlı Söğütlüdere	50.000,00 TL	Osmanlı- Söğütlüder e köyleri arası stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	



24.02.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Küçükdoğanca Yılanlı	45.000,00 TL	Küçükdoğanca-Yılanlı arası stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
26.02.2022 5 28.02.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çobançeşmesi	50.000,00 TL	Çobançeşmesi köyü yolu stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
27.02.2022 5 28.02.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Karasatı Küçükdoğanca	60.000,00 TL	Karasatı- Küçükdoğanca köyleri arası stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
17.02.2022 4 23.02.2022 4	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	ENEZ Işıklar	55.000,00 TL	Enez Işıklar köyü stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	



05.03.2022 5 11.03.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çobanpınar	75.000,00 TL	Çobanpınar köyü anayolu stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
10.03.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Demirhanlı	65.000,00 TL	Demirhanlı köyü stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
11.03.2022 5 25.03.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Türkobası Kurtbey	45.000,00 TL	Türkobası-Kurtbey arası stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
27.03.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Gazihalil Bayramtepe	55.000,00 TL	Gazihalil-Bayramtepe arası stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	

14.04.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey Çobanpınar	65.000,00 TL	Kurtbey- Çobanpınar köyleri arası stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
16.04.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Yayla Köyü	70.000,00 TL	Keşan Yayla köyü stabilize malzemeli yol bakım çalışması tamamlandı	
13.05.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hasanpınar Dereköy	65.000,00 TL	Hasanpınar -Dereköy arası stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
14.06.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Tatarlar Sarıdanışment	65.000,00 TL	Tatarlar- Sarıdanışm ent arası stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	


01.07.2022 5 02.07.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	HAVSA Yolageldi	75.000,00 TL	Havsa Yolageldi köyü stabilize malzemeli bakım ve sıkıştırma çalışması tamamlandı	
11.08.2022 5 16.08.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	70.000,00 TL	Harmanlı köyü çevre yolu stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
09.10.2022 5 21.10.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Karahamza	65.000,00 TL	Karahamza köyü stabilize yol yapım çalışması tamamlandı	
22.10.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çiftlikköy	75.000,00 TL	Çiftlikköy stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	





22.10.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çavuşlu	55.000,00 TL	Çavuşlu köyü stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
27.10.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Karahamza	35.000,00 TL	Karahamza köyü stabilize yolda stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
12.11.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Tatarlar Sülecik	85.000,00 TL	Tatarlar-Sülecik köyleri arası stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
12.12.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Beyköy Suluca	65.000,00 TL	Beyköy-Suluca köyleri arası stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	




17.12.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Suluca Beyköy	60.000,00 TL	Suluca- Beyköy arası stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı.	
09.01.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	İPSALA Aliçöpehlivan	50.000,00 TL	İpsala Aliçöpehlivan köyü içi stabilize yolda stabilize malzemeli lokal bakım çalışması tamamlandı	
22.01.2022 5 24.01.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	HAVSA Abalar Azatlı	55.000,00 TL	Abalar- Azatlı arası körü yanı servis yolu stabilize malzemeli lokal bakım çalışması tamamlandı	
05.02.2022 5 28.02.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	KEŞAN Küçükdoğanca	50.000,00 TL	Keşan- Küçükdoğanca köyü arası stabilize malzemeli lokal bakım ve yol hazırlama çalışması tamamlandı	



24.02.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	UZUNKÖPRÜ Bayramlı	65.000,00 TL	Bayramlı köyü mezarlık yolu stabilize malzemeli lokal bakım ve yol hazırlama çalışması tamamlandı	
05.03.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	LALAPAŞA Demirhanlı	65.000,00 TL	Demirhanlı köyü köy içi yolu (2 Km) stabilize yolda lokal bakım çalışması tamamlandı	
14.03.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	UZUNKÖPRÜ Kurtbey	75.000,00 TL	Kurtbey köyü sıcak asfalt kenarı stabilize malzemeli dolgu çalışması tamamlandı	
24.04.2022 4	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	UZUNKÖPRÜ Türkobası Kurtbey	80.000,00 TL	Kurtbey-Türkobası arası stabilize malzemeli lokal bakım ve sıkıştırma çalışması tamamlandı	



27.04.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	KEŞAN Köprek Barınağı	55.000,00 TL	Köpek Barınağı stabilize malzemeli yol yapım çalışması tamamlandı	
28.04.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	HAVSA Abalar	65.000,00 TL	Abalar köyü stabilize malzemeli köprü dolgu çalışması tamamlandı	
14.05.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	HAVSA Habiller Demirhanlı	60.000,00 TL	Habiller- Demirhanlı köyleri arası stabilize yolda lokal bakım çalışması tamamlandı	
19.06.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	UZUNKÖPRÜ Dereköy Hamidiye	70.000,00 TL	Dereköy- Hamidiye arası ofis yolu stabilize malzemeli lokal bakım çalışması tamamlandı.	

01.07.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	UZUNKÖPRÜ Tren Yolu	75.000,00 TL	Uzunköprü Tren yolu stabilize malzemeli lokal bakım çalışması tamamlandı.	
13.10.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	UZUNKÖPRÜ Çavuşlu	60.000,00 TL	Çavuşlu geçici servis yolu stabilize malzemeli lokal bakım çalışması tamamlandı.	
17.10.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	MERKEZ L Tipi Cezaevi	65.000,00 TL	L Tipi Cezaevi toprak dolgu çalışması tamamlandı.	
22.10.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	MERKEZ Bosnaköy	60.000,00 TL	Bosnaköy stabilize malzemeli lokal bakım çalışması tamamlandı.	

20.11.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	UZUNKÖPRÜ Dereköy	70.000,00 TL	Dereköy köy içi yolda stabilize malzemeli lokal bakım çalışması tamamlandı.	
08.12.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (LOKAL)	MERKEZ Açıkceza Evi	45.000,00 TL	Açıkceza Evi yol boyu stabilize malzemeli lokal bakım çalışması tamamlandı.	
02.01.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	KEŞAN Akkoca	50.000,00 TL	Akkoca köyü köy içi stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
07.01.2022 5 08.01.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	İPSALA Aliçöpehlivan	90.000,00 TL	Aliçöpehlivan köyü köy içi stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	

17.01.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	HAVSA Köseömer	85.000,00 TL	Köseömer köyü köprüsü stabilize malzemeli dolgu çalışması tamamlandı	
20.01.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	İPSALA Kumdere	65.000,00 TL	Kumdere köyü köy içi stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
22.01.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	UZUNKÖPRÜ Kavacık	75.000,00 TL	Kavacık köyü yana yolu stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
22.01.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	KEŞAN Kızkapan	70.000,00 TL	Kızkapan köyü köy içi stabilize malzemeli yol bakım çalışması tamamlandı	

28.01.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	KEŞAN Türkmen	75.000,00 TL	Türkmen köyü köy içi stabilize malzemeli yol bakım çalışması tamamlandı	
24.02.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	UZUNKÖPRÜ Başağıl	65.000,00 TL	Başağıl köyü köy içi stabilize malzemeli yol bakım çalışması tamamlandı	
13.03.2022 5 17.03.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	SÜLOĞLU Büyükgerdelli	60.000,00 TL	Büyükgerdelli köyü köy içi stabilize malzemeli lokal bakım çalışması tamamlandı	
20.03.2022 5 21.03.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	SÜLOĞLU Geçkinli	60.000,00 TL	Geçkinli köyü köy içi stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	

24.03.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	UZUNKÖPRÜ Kurttepe	70.000,00 TL	Kurttepe köyü köy içi stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
20.05.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	UZUNKÖPRÜ Karabürçek	70.000,00 TL	Karabürçek köyü köy içi mezarlık yolu stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
20.06.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	KEŞAN Sazlıdere	65.000,00 TL	Sazlıdere köyü köy içi stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
24.06.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	UZUNKÖPRÜ Danışment	70.000,00 TL	Danışment köyü köy içi stabilize malzemeli yol bakım çalışması tamamlandı	

25.06.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	UZUNKÖPRÜ Danışment	75.000,00 TL	Danışment köyü köy içi stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
04.07.2022 5 08.07.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	KEŞAN Pırnar	90.000,00 TL	Pırnar köyü köy içi stabilize malzemeli bakım,serim ve sıkıştırma çalışması tamamlandı	
25.08.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	KEŞAN Şabanmera	55.000,00 TL	Şabanmera köyü hane girişleri stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
17.10.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	MERKEZ Yenikadın	40.000,00 TL	Yenikadın köyü köy içi stabilize malzemeli bakım ve kot düşürme çalışması tamamlandı	

21.11.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	İPSALA Kumdere	85.000,00 TL	Kumdere köyü köy içi stabilize malzemeli serim, sıkıştırma ve bakım çalışması tamamlandı	
06.12.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	İPSALA Kumdere	70.000,00 TL	Kumdere köyü köy içi stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
09.12.2022 5	STABİLİZE MALZEMELİ BAKIM ÇALIŞMASI (KÖY İÇİ)	KEŞAN Dışbudak	70.000,00 TL	Dışbudak köyü köy içi stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı	
02.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ UZUNKÖPRÜ	75.000,00 TL	Sahil yolu asfalt kenarı şarmpol düzenleme çalışması tamamlandı.	





02.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Musabeyli Hıdırağa	65.000,00 TL	Musabeyli- Hıdırağa köyleri arası Göksu yolu greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
02.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Süleymaniye Harmanlı	65.000,00 TL	Süleymaniye- Harmanlı köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
02.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	İPSALA Yapıldak	70.000,00 TL	Yapıldak köyü stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
06.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Avarız Sarayakpınar	70.000,00 TL	Avarız- Sarayakpınar arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

06.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hasanpınar Dereköy	75.000,00 TL	Hasanpınar- Dereköy arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
07.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Bostanlı Ürünlü	115.000,00 TL	Bostanlı-Ürünlü arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
07.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Bostanlı Haznedar	95.000,00 TL	Bostanlı- Haznedar arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
08.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Yenicegörece	45.000,00 TL	Yenicegörece köyü anayolu greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

08.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Yenicegörece Saatağacı	45.000,00 TL	Yenicegörece- Saatağacı arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
09.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Altıntaş Küçükdoğanca	35.000,00 TL	Küçükdoğanca- Altıntaş köyleri stabilize yolları bakım ve reglaj çalışmaları tamamlandı.	
09.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ 3 Şehir 1 Nehir	38.000,00 TL	Meriç nehri 3 Şehir 1 Nehir projesi yolu greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
10.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Karayusuf	40.000,00 TL	Karayusuf köyü greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

10.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Karayusuflu Kavaklı	45.000,00 TL	Karayusuflu- Kavaklı köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
20.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Demirhanlı	60.000,00 TL	Demirhanlı köyü greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
20.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	45.000,00 TL	Akçadam köyü yolu greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
21.01.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Çamlık	55.000,00 TL	Çamlık köyü stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

21.01.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Habiller Demirhanlı	50.000,00 TL	Habiller-Demirhanlı köyleri arası reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
21.01.2025 23.01.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Dereköy	40.000,00 TL	Dereköy köyü mezarlık yolu greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
22.01.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Balabanköy Altinyazı	35.000,00 TL	Balabanköy-Altinyazı köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
23.01.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	İPSALA Paşaköy	30.000,00 TL	Paşaköy asfalt kenarı şarampol bakım çalışması tamamlandı.	

27.01.2024	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Köseömer Hasköy	35.000,00 TL	Köseömer-Hasköy arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
29.01.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Tayakadın Üyükütatar	35.000,00 TL	Tayakadın-Üyükütatar köyleri arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
29.01.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Malkoç	30.000,00 TL	Malkoç köyü mezarlık yolu greyderli bakım ve reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
30.01.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Hasköy	45.000,00 TL	Hasköy stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	



04.02.2022 5 13.02.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Yağcılı	40.000,00 TL	Süloğlu-Yağcılı arası stabilize yolda reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
07.02.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Gökçetepe İbrice	45.000,00 TL	Gökçetepe- İbrice arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
10.02.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Bakışlar	40.000,00 TL	Bakışlar köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
10.02.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Meşeli	35.000,00 TL	Meşeli köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

10.02.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kırkavak Çöpköy	45.000,00 TL	Kırkavak-Çöpköy köyleri arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
10.02.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Oğulpaşa D100	40.000,00 TL	Oğulpaşa köyü D100 arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
10.02.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Oğulpaşa E-5	45.000,00 TL	Oğulpaşa köyü E5 arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
11.02.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Karayusuf	35.000,00 TL	Karayusuf köyü şarmpol açma çalışması tamamlandı.	

13.02.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Yağcılı Domurcalı	35.000,00 TL	Yağcılı- Domurcalı köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
14.02.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Büyükdöllük	40.000,00 TL	Büyükdöllük köyü şarmpol temizleme çalışması tamamlandı.	
27.02.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Naipyusuf Yeşilova	40.000,00 TL	Naipyusuf- Yeşilova köyleri arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
27.02.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Kuzucu	45.000,00 TL	Havsa-Kuzucu köyü arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

28.02.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Osmanlı Oğulpaşa	35.000,00 TL	Osmanlı-Oğulpaşa köyleri arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
28.02.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Büyünlü	40.000,00 TL	Lalapaşa-Büyünlü arası yolda hendek banket çalışması tamamlandı.	
04.03.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Demirköy Doğanköy	35.000,00 TL	Demirköy-Doğanköy arası şarmpol ve çalı temizleme çalışması tamamlandı.	
04.03.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Demirköy Doğanköy	50.000,00 TL	Demirköy-Doğanköy arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	





04.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	ENEZ Hudut Yolları	110.000,00 TL	Enez Hudut hattı greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
05.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Rüzgar Gülleri	25.000,00 TL	Lalapaşa Rüzgar Gülleri yolu stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
05.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Dereköy	20.000,00 TL	Dereköy mezarlık ve baraj yolu greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
06.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Kalkansöğüt Vaysal	25.000,00 TL	Kalkansöğüt- Vaysal köyleri arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

06.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	30.000,00 TL	Meriç Akçadam anayolu greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
06.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurduköy Kiremitçisalih	35.000,00 TL	Kurduköy- Kiremitçisalih köyleri arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
06.03.2022 5 07.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	ENEZ Karaincirlik	25.000,00 TL	Karaincirlik köyü sahil yolu greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
06.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Tatarlar Süleymandanış şment	20.000,00 TL	Tatarlar- Süleymandanış ment köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

07.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam Kazahamza	45.000,00 TL	Akçadam- Karahamza köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
10.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Hatipköy- Yolüstü	35.000,00 TL	Hatipköy- Yolüstü köyü arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
11.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Hudut yolu	40.000,00 TL	Hudut yolu greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
12.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Küküler Geçkinli	40.000,00 TL	Küküler- Geçkinli köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	




12.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Yolüstü Büyükismailç e	45.000,00 TL	Büyükismailçe- Yolüstü köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
13.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Budakdoğanca	40.000,00 TL	Budakdoğanca köyü stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
14.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Doğanköy	35.000,00 TL	Doğan köy şarmpol açma çalışması tamamlandı.	
18.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çakmak	35.000,00 TL	Çakmak köyü köprü üzeri greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

21.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Yayla ENEZ Vakıf	30.000,00 TL	Yayla – Vakıf köyleri arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
24.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Arpaç Akardere	45.000,00 TL	Arpaç-Akardere köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
27.03.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Süleymaniye Harmanlı	40.000,00 TL	Süleymaniye- Harmanlı arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
09.04.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Habiller Demirhanlı	45.000,00 TL	Habiller- Demirhanlı köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

10.04.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Budakdoğanca Kemalköy	35.000,00 TL	Budakdoğanca- Kemalköy arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
10.04.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	30.000,00 TL	Akçadam köyü yolu greydeli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
15.04.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Karabürçek	30.000,00 TL	Karabürçek köyü tren yolu arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
16.04.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Doyran Karakasım	30.000,00 TL	Doyran- Karakasım arası asfalt kenarı şarmpol açma çalışması tamamlandı.	

21.04.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Hasırcaarnavut Kavaklı	50.000,00 TL	Hasırcaarnavut-Kavaklı köyleri arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
22.04.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Yağmurca-Elmalı	55.000,00 TL	Yağmurca-Elmalı köyleri arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
25.04.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Köpek Barınağı	45.000,00 TL	Köpek Barınağı iç yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
03.05.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Köpek Barınağı	50.000,00 TL	Köpek Barınağı iç stabilize yollarda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	




04.05.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Yeşilköy	35.000,00 TL	Yeşilköy köy içi greyderli sürüm ve reglaj çalışması tamamlandı.	
05.05.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Bıldır Turnacı	45.000,00 TL	Bıldır-Turnacı arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
06.05.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Borsa Yolu	35.000,00 TL	Borsa yolu sürüm, sıkıştırma ve reglaj çalışması tamamlandı.	
10.05.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Seydiköy	45.000,00 TL	Seydiköy köyü stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

27.05.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kırkavak Çöpköy	35.000,00 TL	Kırkavak- Çöpköy arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
27.05.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Bahçeköy	45.000,00 TL	Bahçeköy köy içi stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
02.06.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Pırnar	35.000,00 TL	Pırnar köyü stabilize yolda greyderli bakım, reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
02.06.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Küküler Geçkinli	30.000,00 TL	Geçkinli- Küküler köyleri arası stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

03.06.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Sazlıdere	30.000,00 TL	Sazlıdere köyü stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
04.06.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Gökçetepe	35.000,00 TL	Gökçetepe köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
04.06.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Karapürçek Süleymaniye	30.000,00 TL	Karapürçek-Süleymaniye köyleri arası (Tren Yolu Güzergahı) stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
10.06.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çavuşlu	35.000,00 TL	Çavuşlu köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	


10.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Karabürçek	30.000,00 TL	Karabürçek köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
11.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Karapınar	35.000,00 TL	Karapınar köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
11.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Malkoç	35.000,00 TL	Malkoç köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
12.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Başagil	30.000,00 TL	Başagil köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

13.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Sultanşah	40.000,00 TL	Sulyanşah köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
13.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Salarlı	45.000,00 TL	Salarlı köyü hendek banket temizleme çalışması tamamlandı.	
14.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Hasırcaarnavut	40.000,00 TL	Hasırcaarnavut köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
15.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Rahmança	40.000,00 TL	Rahmança köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

16.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Bıldır	25.000,00 TL	Bıldır köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
17.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Dereköy	30.000,00 TL	Dereköyü stabilize alanda greyderli reglaj ile yol açılma çalışması tamamlandı.	
17.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Hasanağa	25.000,00 TL	Hasanağa köyü şarampol temizleme çalışması tamamlandı.	
18.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Ahi	20.000,00 TL	Ahi köy asfalt kenarı şarampol besleme ve reglaj çalışması tamamlandı.	



19.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Yaylaköyü	25.000,00 TL	Yaylaköyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
19.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Malkoç	25.000,00 TL	Malkoç köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
19.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Sazlıdere	30.000,00 TL	Sazlıdere köyü köy içi yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
19.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Yolüstü	25.000,00 TL	Yolüstü köyü şarampol temizleme çalışması tamamlandı.	

20.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Kemalköy	35.000,00 TL	Kemal köy tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
20.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Muhacirkadı Pehlivanköy	40.000,00 TL	Muhacirkadı- Pehlivan köy arası stabilize yolda bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
23.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Muhacirkadı	35.000,00 TL	Muhacirkadı köyü stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
24.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Danışment	35.000,00 TL	Danışment köyü köy içi stabilize yolda genişletme ve reglaj çalışması tamamlandı.	




25.06.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	40.000,00 TL	Harmanlı köyü çevre yolu açma ve reglaj çalışması tamamlandı.	
25.06.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Kestanelik Askeriye	40.000,00 TL	Kestanelik Askeriye, Yıldız Tabyalar yolu reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
26.05.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Ömeroba	45.000,00 TL	Ömeroba köyü yangın yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
30.06.2025	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	45.000,00 TL	Harmanlı köyü stabilize alanda yol açma ve reglaj çalışması tamamlandı.	



30.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Pırnar	35.000,00 TL	Pırnar köyü reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
30.06.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Yenicegörece	30.000,00 TL	Yenicegörece köyü stabilize yolda reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
01.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Demirhanlı Habiller	35.000,00 TL	Demirhanlı- Habiller köyleri arası asfalt öncesi yolda bakım ve reglaj çalışmaları tamamlandı.	
01.07.2022 5 21.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Balabanköy	35.000,00 TL	Balabanköy ana yolu sathi kaplama öncesi bakım,reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	

01.07.2022 5 02.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey Salarlı	30.000,00 TL	Kurtbey-Salarlı arası sıcak asfalt yanı hendek banket çalışması tamamlandı.	
01.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Barağı	30.000,00 TL	Barağı köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
02.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Değirmenci	35.000,00 TL	Değirmenci köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
03.07.2022 5 18.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Süleymaniye Harmanlı	35.000,00 TL	Süleymaniye- Harmanlı arası greyderli bakım ve reglaj ile birlikte hendek ve banket çalışmaları tamamlandı.	

03.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Taptık Yolageldi	25.000,00 TL	Taptık-Yolageldi köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
03.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Taptık Köseömer	30.000,00 TL	Taptık- Köseömer köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
06.07.2022 5 09.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Şabanmera	30.000,00 TL	Şabanmera köyü sıcak asfalt öncesi reglaj ve bakım çalışması tamamlandı.	
06.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	ENEZ Yenice	35.000,00 TL	Yenice köyü asfalt çalışması öncesi yol hazırlama ve reglaj çalışması tamamlandı.	

07.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Küçükdoğanca	35.000,00 TL	Küçükdoğanca köyü mekanik yolda bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
07.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kadıköy	30.000,00 TL	Kadıköy tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
07.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Süleymaniye	30.000,00 TL	Süleymaniye köyü asfalt öncesi reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
09.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	35.000,00 TL	Akçadam köyü greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

09.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Kayapa Ortakçı	25.000,00 TL	Kayapa-Ortakçı köyleri arası şarmpol temizleme çalışması tamamlandı.	
11.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Değirmenyeni	30.000,00 TL	Değirmenyeni sıcak asfalt kenarı besleme ve reglaj çalışması tamamlandı.	
14.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurttepe	14.000,00 TL	Kurttepe köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
18.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı Davuteli	10.000,00 TL	Harmanlı- Davuteli köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	





23.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Yaylaköyü	20.000,00 TL	Yayla köyü hendek banket çalışması tamamlandı.	
24.07.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Danışment Erikli	25.000,00 TL	Danışment- Erikli köyleri arası hendek banket çalışması tamamlandı.	
02.08.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen	35.000,00 TL	Türkmen köyü yol sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
11.08.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Hamzabeyli	40.000,00 TL	Hamzabeyli köyü Bayrak ve Yazı tepesi yolu, yol açma çalışması tamamlandı.	





11.08.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Naipyusuf	30.000,00 TL	Naipyusuf köyü greyderli bakım, reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
19.08.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Abalar	34.000,00 TL	Abalar köyü köprüsü greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
22.08.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	İPSALA Hacıköy Turpçular	30.000,00 TL	Hacıköy- Turpçular arası yol sürüm çalışması tamamlandı.	
25.08.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Danışment	20.000,00 TL	Danışment köyü köy içi hendek banket çalışması tamamlandı.	

26.08.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Kemalköy Karayusuf	25.000,00 TL	Kemalköy- Karayusuf köyleri arası stabilize yolda sürüm ve reglaj çalışması tamamlandı.	
01.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Karabürçek Mestanlar	30.000,00 TL	Karabürçek- Mestanlar köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
02.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çalıköy	20.000,00 TL	Çalıköy yolu hendek banket çalışması tamamlandı.	
02.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	25.000,00 TL	Harmanlı köyü yolu hendek ve banket çalışması tamamlandı.	

02.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Karabürçek	25.000,00 TL	Karabürçek köyü su deposu yolu greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
03.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Hasanağa	20.000,00 TL	Hasanağa köyü şarmpol temizleme çalışması tamamlandı.	
08.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Süleymandanı şment Tatarlar	25.000,00 TL	Süleymandanış ment-Tatarlar arası greyderli bakım reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
08.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	ENEZ Sultaniçe	25.000,00 TL	Enez-Sultaniçe köyü arası yol sürüm, sıkıştırma ve reglaj çalışması tamamlandı.	

09.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hamidiye Harmanlı	35.000,00 TL	Hamidiye- Harmanlı köyleri arası hendek banket çalışması tamamlandı.	
10.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Sazlıdere	25.000,00 TL	Sazlıdere köyü Doktorlar sitesi yolu greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
10.09.2022 5 11.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	30.000,00 TL	Akçadam köyü yolu greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
12.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARAMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çalıköy Gemici	25.000,00 TL	Çalıköy- Gemciköy arası hendek banket çalışması tamamlandı.	

12.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Avarız	20.000,00 TL	Avarız köyü kilitli parke taş zemini hazırlama çalışması tamamlandı.	
14.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen	25.000,00 TL	Türkmen köyü stabilize yolda reglaj ve genişletme çalışması tamamlandı.	
15.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Elmalı Gazimehmet	20.000,00 TL	Elmalı- Gazimehmet köyleri arası stabilize yolda greyderli yama ve bakım çalışması tamamlandı.	
23.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Üyüklütatar	20.000,00 TL	Üyüklütatar köyü stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

23.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	İPSALA Hacıköy Turpçular	25.000,00 TL	Hacıköy- Turpçular arası greyderli bakım,reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
29.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurttepe	25.000,00 TL	Kurttepe köyü stabilize yolda reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
29.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Salarlı	20.000,00 TL	Salarlı köyü stabilize yolda reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
29.09.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	30.000,00 TL	Akçadam köyü stabilize yolda reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	




01.10.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Osmanlı	35.000,00 TL	Havsa Osmanlı köyü köy içi şarmpol temizleme çalışması tamamlandı.	
07.10.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Hasanağa	30.000,00 TL	Hasanağa köyü şarmpol temizleme çalışması tamamlandı.	
10.11.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı Süleymaniye	30.000,00 TL	Harmanlı- Süleymaniye köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
14.10.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Subaşı Büyükaltiğaç	25.000,00 TL	Subaşı- Büyükaltiğaç arası sıcak asfalt kenarı şarmpol dolgu çalışması tamamlandı.	

14.10.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	İPSALA Sarpdere	30.000,00 TL	Sarpdere köyü köy içi greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
15.10.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	HAVSA Habiller	35.000,00 TL	Habiller köyü köy içi şarmpol kazı çalışması tamamlandı.	
15.10.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Tren Yolu	30.000,00 TL	Tren yolu greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
21.10.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Küküler Geçkinli	25.000,00 TL	Küküler- Geçkinli köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

27.10.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	25.000,00 TL	Akçadam köyü sıcak asfalt kenarı şarmpol düzenleme çalışması tamamlandı.	
27.10.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERİÇ Rahmança	30.000,00 TL	Rahmança köyü su borusu kanal açma çalışması tamamlandı.	
31.10.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Keramettin	35.000,00 TL	Keramettin köyü greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
10.11.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Meşeli Kurttepe	35.000,00 TL	Meşeli- Kurttepe köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

05.11.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Habiller Demirhanlı	30.000,00 TL	Demirhanlı- Habiller arası yol sıkıştırma ve reglaj çalışması tamamlandı.	
12.11.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	İPSALA Korucu	30.000,00 TL	Korucu köy köy içi greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
13.11.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	İPSALA Korucu	25.000,00 TL	Korucu köy köy içi bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
19.11.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen Kılıçköy	30.000,00 TL	Türkmen- Kılıçköy arası malzeme serim, reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	

21.11.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çakmak	30.000,00 TL	Çakmak köyü alt temel reglaj ve sıkıştırma çalışması tamamlandı.	
03.12.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen	30.000,00 TL	Türkmen köyü malzeme serim, sıkıştırma ve reglaj çalışması tamamlandı.	
05.12.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Köşençiftliği	30.000,00 TL	Köşençiftliği köyü köy içi stabilize yolda greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
08.12.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Gazimehmet	30.000,00 TL	Gazimehmet köyü hendek banket temizlik çalışması tamamlandı.	




15.12.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Elmalı	25.000,00 TL	Elmalı köyü hendek banket temizleme çalışması tamamlandı.	
17.12.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Gazihalil Bayramtepe	25.000,00 TL	Gazihalil- Bayramtepe köyleri arası greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
17.12.2022 5	STABİLİZE YOLDA GREYDERLİ REGLAJ VE HENDEK BANKET ŞARMPOL AÇMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Elmalı	30.000,00 TL	Elmalı köyü ana yolu hendek banket temizleme çalışması tamamlandı.	
14.03.2022 5	SÜRÜM VE SIKIŞTIRMA ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Ömerbey	60.000,00 TL	Ömerbey köyü içi sürüm çalışması tamamlandı.	



20.03.2022 5	SÜRÜM VE SIKIŞTIRMA ÇALIŞMASI	MERKEZ Ahi Uzgaç	55.000,00 TL	Uzgaç-Ahi köyleri arası greyderli yol sürüm çalışması tamamlandı.	
27.03.2022 5 30.03.2022 5	SÜRÜM VE SIKIŞTIRMA ÇALIŞMASI	HAVSA Bakışlar Tahal	60.000,00 TL	Bakışlar-Tahal köyleri arası asfalt sürüm çalışması tamamlandı.	
16.04.2022 5	SÜRÜM VE SIKIŞTIRMA ÇALIŞMASI	KEŞAN Küçükdoğanca	40.000,00 TL	Küçükdoğanca köyü asfalt sürüm çalışması tamamlandı.	
20.05.2022 5	SÜRÜM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Süleymaniye Harmanlı	30.000,00 TL	Süleymaniye-Harmanlı köyleri arası greyderli sürüm çalışması tamamlandı.	





20.05.2022 5	SÜRÜM ÇALIŞMASI	MERKEZ Demirhanlı HAVSA Köşençiftliği	45.000,00 TL	Demirhanlı- Köşençiftliği köyleri arası sürüm çalışması tamamlandı.	
21.05.2022 5	SÜRÜM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Süleymaniye Harmanlı	40.000,00 TL	Süleymaniye- Harmanlı arası sürüm çalışması tamamlandı.	
25.03.2022 5	TARLA YOLLARI BAKIM VE REGLAJ ÇALIŞMASI	ENEZ Karaincirli	35.000,00 TL	Karaincirli köyü tarla yolları bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
04.05.2022 5	TARLA YOLLARI REGLAJ ÇALIŞMASI	KEŞAN Maltepe	25.000,00 TL	Maltepe köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	



10.05.2022 5	TARLA YOLLARI REGLAJ ÇALIŞMASI	İPSALA Tevfikiye	25.000,00 TL	Tevfikiye köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
22.05.2022 5	TARLA YOLLARI REGLAJ ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çiftlikköy	25.000,00 TL	Çiftlikköy köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
24.05.2022 5	TARLA YOLLARI REGLAJ ÇALIŞMASI	KEŞAN Yeniceçiftlik	25.000,00 TL	Yeniceçiftlik köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	
07.08.2022 5	TARLA YOLLARI BAKIM ÇALIŞMASI	İPSALA Pazardere	25.000,00 TL	Pazardere köyü tarla yolları greyderli bakım ve reglaj çalışması tamamlandı.	

02.01.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Kapıkule	60.000,00 TL	Kapıkule canlı hayvan alanı zemin düzenleme ve çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
28.01.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Karaağaç Milli Eğitim Müdürlüğü	60.000,00 TL	Karaağaç Milli Eğitim Müdürlüğü çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
06.02.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	KEŞAN Gökçetepe	40.000,00 TL	Gökçetepe köyü mezarlık alanı hazırlama ve çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
07.02.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Altinyazı	40.000,00 TL	Altinyazı köyü çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	

12.02.2022 5 14.02.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Yenikadın	35.000,00 TL	Yenikadın köyü çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
24.02.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	HAVSA Kabağaç	40.000,00 TL	Kabağaç köyü girişi kimyasal madde hafriyat temizleme çalışması tamamlandı.	
25.02.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	HAVSA Necatiye	40.000,00 TL	Necatiye köyü girişi kimyasal madde hafriyat temizleme çalışması tamamlandı.	
25.02.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Akardere	35.000,00 TL	Akardere köyü çöplük alanı çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	




28.02.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	HAVSA Abalar Kuzucu	30.000,00 TL	Abalar-Kuzucu deresi kenarı temizleme çalışması tamamlandı.	
28.02.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	HAVSA Kuzucu	30.000,00 TL	Kuzucu köyü hafriyat atımı çalışması tamamlandı.	
04.03.2022 5 12.03.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	KEŞAN Kozköy	30.000,00 TL	Kozköy köy içi çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
06.03.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	KEŞAN Kozköy	40.000,00 TL	Kozköy köy içi çevre düzenlemesi tamamlandı.	

07.03.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Hamzabeyli	50.000,00 TL	Hamzabeyli köyü mezarlığı hafriyat çalışması tamamlandı.	
08.03.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	HAVSA Hasköy	30.000,00 TL	Hasköy çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
11.03.2022 5 21.03.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Büyükgerdelli	20.000,00 TL	Büyükgerdelli köyü köy içi çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
12.03.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	HAVSA Musulça	45.000,00 TL	Musulça köyü çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	


13.03.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Kemalköy	45.000,00 TL	Kemalköy çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
13.03.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Sazlıdere	45.000,00 TL	Sazlıdere köyü çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
14.03.2022 5 20.03.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Karağaç Spor Tesisleri	30.000,00 TL	Karağaç Spor Tesisleri çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
19.03.2022 5 31.03.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hasanpınar	40.000,00 TL	Hasanpınar köyü yolu üzeri Hayvan Barınağı alanı düzenleme çalışması tamamlandı.	





20.03.202 5 31.03.202 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	KEŞAN Köpek Barınağı	30.000,00 TL	Köpek barınağı alanı düzenleme çalışması tamamlandı.	
21.03.202 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	HAVSA Naipyusuf	30.000,00 TL	Naipyusuf köyü çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
26.03.202 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	KEŞAN Beyköy	35.000,00 TL	Beyköy köyü içi düzenleme çalışması tamamlandı.	
27.03.202 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Küçünlü	40.000,00 TL	Küçünlü köyü çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	





27.03.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Yenikadın	35.000,00 TL	Yenikadın köyü çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
28.03.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Avarız	35.000,00 TL	Avarız köyü çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
10.04.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Millet Bahçesi	30.000,00 TL	Millet Bahçesi çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
17.04.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERİÇ Çöplük	45.000,00 TL	Meriç ilçesi çöplük çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	

21.04.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey Kadın Kooperatifi	30.000,00 TL	Kurtbey köyü Kadın Kooperatifi bahçesi çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
28.04.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Millet Bahçesi	35.000,00 TL	Millet Bahçesi çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
29.04.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	KEŞAN Bayraktar	35.000,00 TL	Bayraktar tesisi çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
07.05.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Musabeyli	40.000,00 TL	Musabeyli korusu çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	

13.05.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	HAVSA Osmanlı	30.000,00 TL	Osmanlı köyü çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
15.05.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Değirmenyeni	25.000,00 TL	Değirmenyeni köyü çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
27.05.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Çallidere	30.000,00 TL	Çallidere köyü mezarlığı çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
03.06.2022 5 08.06.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Köpek barınağı	90.000,00 TL	Süloğlu ilçesi köpek barınağı çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	





03.06.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Korucu	20.000,00 TL	Korucu köy düğün salonu alanı çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
04.06.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ TMO	35.000,00 TL	Toprak Mahsulleri Ofisi çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
12.10.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Musabeyli	35.000,00 TL	Musabeyli korusu çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
17.06.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Köpek Barınağı	30.000,00 TL	Köpek Barınağı çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	

27.06.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Saraçlar Caddesi	35.000,00 TL	Saraçlar Caddesi Zindan altı çevre düzenleme ve temizleme çalışması tamamlandı.	
25.06.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Hudut Yolu	35.000,00 TL	Hudut Yolu hudut taşları bakım ve onarım çalışması tamamlandı.	
01.07.2022 5 28.07.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Budakdoğanca	40.000,00 TL	Budakdoğanca köyü Bulgaristan sınırı hudut taşları bakım ve boyama çalışması tamamlandı.	
03.07.2022 5 11.07.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	40.000,00 TL	Harmanlı köyü çevre yolu düzenleme çalışması tamamlandı.	




03.07.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Çallidere	30.000,00 TL	Çallidere köyü mezarlığı çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
08.07.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ, Tarımsal Araştırma	35.000,00 TL	Tarımsal Araştırma Müdürlüğü çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
08.07.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Musabeyli Mesire Alanı	45.000,00 TL	Musabeyli mesire alanı macera parkı hazırlık çalışması tamamlandı.	
22.07.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Uzunbayır	45.000,00 TL	Uzunbayır köyü ülke sınırı mevzi çalışması tamamlandı.	





22.07.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	İPSALA Sultan	45.000,00 TL	Sultan köy çöplük çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
23.07.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	İPSALA Paşaköy	40.000,00 TL	Paşaköy çöplük düzenleme çalışması tamamlandı.	
28.07.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	ENEZ Çöp Toplama Alanı	35.000,00 TL	Enez çöp toplama alanı düzenleme çalışması tamamlandı.	
31.07.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Akardere	35.000,00 TL	Akardere köyü çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	





08.08.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	İPSALA Kumdere	30.000,00 TL	Kumdere köyü çöplük alanı temizleme çalışması tamamlandı.	
08.08.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Hamzabeyli	45.000,00 TL	Hamzabeyli gümrük sahası GTİ çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
26.08.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Karayusuf	40.000,00 TL	Karayusuf köyü yangın sonrası hafriyat çalışması tamamlandı.	
02.09.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	KEŞAN Yeşilköy	35.000,00 TL	Yeşilköy yolu süpürme çalışması tamamlandı.	




11.09.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Elmalı	35.000,00 TL	Elmalı köyü düğün salonu alanı çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
16.09.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çöpköy	35.000,00 TL	Çöpköy GES proje alanı çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
18.09.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çalıköy	30.000,00 TL	Çalıköy köyü tarımsal amaçlı sulama göleti temizleme çalışması tamamlandı.	
23.10.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	HAVSA Naipyusuf	50.000,00 TL	Naipyusuf köyü çevre düzenleme ve çöplük alanı düzenleme çalışması tamamlandı.	





24.10.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	KEŞAN Mecidiye	45.000,00 TL	İbrice limanı çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
24.10.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Hanlıyenice	35.000,00 TL	Hanlıyenice köyü gölet bakım çalışması tamamlandı.	
05.11.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	KEŞAN Mecidiye	70.000,00 TL	İbrice limanı çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	
13.11.2022 5	ÇÖPLÜK SAHA VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMASI	MERKEZ Ortakçı	30.000,00 TL	Ortakçı köyü köy içi çevre düzenleme çalışması tamamlandı.	





06.01.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey Türkobası	60.000,00 TL	Kurtbey-Türkobası arası demir boru koyma çalışması tamamlandı.	
08.01.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Hudut yolu	80.000,00 TL	Hudut yolu çelik boru koyma ve yerleştirme çalışması tamamlandı.	
09.01.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Hudut yolu	85.000,00 TL	Hudut yolu çelik boru koyma ve yerleştirme çalışması tamamlandı.	
23.01.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Karabulut Köyü	40.000,00 TL	Karabulut Köyü koruge boru koyma ve yerleştirme çalışması tamamlandı.	





24.01.2025	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Hasanağa	40.000,00 TL	Hasanağa köyü koruge boru yerleştirme çalışması tamamlandı.	
28.01.2025	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Gökçetepe	45.000,00 TL	Gökçetepe köyü koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	
04.02.2025	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Karayusuf	35.000,00 TL	Karayusuf köyü koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	
24.02.2025	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Menekşesofular Korucu	30.000,00 TL	Menekşesofular -Korucu köyleri arası koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	





27.02.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Çömlekköy	35.000,00 TL	Çömlek köy koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	
10.03.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Yağcılı	60.000,00 TL	Yağcılı köyü 500'lük koruge boru yerleştirme çalışması tamamlandı.	
11.03.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERİÇ Yeniceğörece	45.000,00 TL	Meriç Yeniceğörece köyü arası yanan koruge borunun değişim çalışması tamamlandı.	
10.03.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Kemalköy	40.000,00 TL	Kemal köy koruge boru yerleştirme çalışması tamamlandı.	

12.03.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	HAVSA Arpaç	45.000,00 TL	Arpaç köyü koruge boru yerleştirme çalışması tamamlandı.	
19.03.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Muratçalı	60.000,00 TL	Muratçalı köyü yolu koruge boru yerleştirme çalışması tamamlandı.	
24.03.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Hanlıyenice	45.000,00 TL	Hanlıyenice köyü koruge boru yerleştirme çalışması tamamlandı.	
27.03.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Ortakçı	45.000,00 TL	Ortakçı köyü koruge boru yerleştirme çalışması tamamlandı.	

28.03.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Sarayakpınar	55.000,00 TL	Sarayakpınar köyü koruge boru yerleştirme çalışması tamamlandı.	
10.04.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Turnacı Bildir	50.000,00 TL	Turnacı-Bildir köyleri arası koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	
14.04.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	HAVSA Tahal Bakışlar	70.000,00 TL	Tahal-Bakışlar arası koruge boru yerleştirme çalışması tamamlandı.	
22.04.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Büyükismailçe	90.000,00 TL	Büyükismailçe köyü sınır yolu çelik boru koyma çalışması tamamlandı.	


06.05.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Yenikadın	60.000,00 TL	Yenikadın köyü köy içi koruge boru yerleştirme çalışması tamamlandı.	
14.05.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Üyüklütatar	60.000,00 TL	Üyüklütatar köyü koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	
14.05.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Demirhanlı	75.000,00 TL	Demirhanlı köyü koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	
28.05.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Menekşesofular	80.000,00 TL	Menekşesofular köyü koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	


03.06.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Değirmenyeni	70.000,00 TL	Değirmenyeni köy koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	
25.06.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Domurcalı	60.000,00 TL	Domurcalı köyü koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	
01.07.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Yağcılı	60.000,00 TL	Yağcılı köyü koruge boru koyma ve boru geçen alana yapılan yama çalışması tamamlanmıştır	
15.09.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Hamidiye Harmanlı	70.000,00 TL	Hamidiye-Harmanlı arası kayan menfeze koruge boru koyma ve düzenleme çalışması tamamlandı.	

18.09.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	110.000,00 TL	Harmanlı köyü çevre yolu koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	
24.09.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Sülecik	60.000,00 TL	Sülecik köyü tarla yolu 1000'lik koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	
25.09.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Gazimehmet	80.000,00 TL	Gazimehmet köyü köy içi koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	
05.10.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Hamzabeyli	70.000,00 TL	Hamzabeyli köyü çöken köprü yerine 100'lük boru koyma çalışması tamamlandı.	





30.10.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen	100.000,00 TL	Türkmen köyü koruge boru yerleştirme çalışması tamamlandı.	
11.11.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Çamlıca	80.000,00 TL	Çamlıca köyü koruge boru yerleştirme çalışması tamamlandı.	
24.11.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	HAVSA Bakışlar	70.000,00 TL	Bakışlar köyü yolu çelik boru yerleştirme çalışması tamamlandı.	
12.12.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	ENEZ Karaincirlik	60.000,00 TL	Karaincirlik köyü koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	

16.12.2022 5	KORUGE BORU İLE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI	HAVSA Abalar	60.000,00 TL	Abalar köyü koruge boru koyma çalışması tamamlandı.	
13.01.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERKEZ <u>Açıkcezaevi</u>	45.000,00 TL	Açıkcezaevi önü trafik levhası kontrol ve yenile çalışması tamamlandı.	
20.01.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERKEZ Elçili Saçlımüsellim	35.000,00 TL	Elçili-Saçlımüsellim köyleri arası CTP çalışması tamamlandı.	
04.02.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	KEŞAN Köyleri	30.000,00 TL	Keşan ilçesi köyleri CTP çalışması tamamlandı.	

04.02.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERKEZ Elçili Saçlımüsellim	25.000,00 TL	Elçili- Saçlımüsellim köyleri arası CTP çalışması tamamlandı.	
11.02.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	İPSALA Yapıldak	10.000,00 TL	Yapıldak köyü kasis tabelası çalışması tamamlandı.	
12.02.2022 5 28.02.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMA	MERKEZ UZUNKÖPRÜ Sahil Yolu	15.000,00 TL	Sahil yolu trafik uyarı levhası ve CTP çalışması tamamlandı.	
21.02.2022 5 23.02.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMA	UZUNKÖPRÜ Değirmenci	15.000,00 TL	Değirmenci köyü yolu trafik uyarı levhası ve CTP çalışması tamamlandı.	

04.03.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	KEŞAN Yayla Köyü	10.000,00 TL	Keşan Yayla köyü anayolu CTP montaj çalışması tamamlandı.	
07.03.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	KEŞAN Danışment Erikli Sahil Yolu	15.000,00 TL	Danışment- Erikli-Sahil yolu CTP montaj çalışması tamamlandı.	
10.03.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Küçünlü	15.000,00 TL	Küçünlü köyü yolu CTP montaj çalışması tamamlandı.	
13.03.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	KEŞAN Küçükevren	15.000,00 TL	Küçükevren köyü yolu CTP montaj çalışması tamamlandı.	





17.03.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	KEŞAN Gülçavuş	15.000,00 TL	Gülçavuş köyü yolu CTP montaj çalışması tamamlandı.	
24.03.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kadıköy	17.000,00 TL	Kadıköy köy yolu CTP çalışması tamamlandı.	
07.04.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERKEZ Kemalköy	10.000,00 TL	Kemalköy çevresi tabela ve levha çalışması tamamlandı.	
08.04.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	HAVSA Köseömer	16.000,00 TL	Köseömer köyü uyarıcı levha montaj çalışması tamamlandı.	

09.04.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Hanlıyenice Küçünlü	18.000,00 TL	Hanlıyenice- Küçünlü köyleri arası uyarıcı trafik levhası montaj çalışması tamamlandı.	
10.04.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Sahil Yolu	15.000,00 TL	Sahil Yolu kasis montaj çalışması tamamlandı.	
10.04.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kadıköy	10.000,00 TL	Kadıköy köyü anayolu trafik ve uyarıcı levhası montaj çalışması tamamlandı.	
14.04.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	KEŞAN Küçükevren Karaincirli	12.000,00 TL	Küçükevren- Karaincirli köyleri arası trafik ve uyarıcı levha montaj çalışması tamamlandı.	





16.04.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	KEŞAN Yayla	11.000,00 TL	Yayla köyü trafik ve uyarıcı levha montaj çalışması tamamlandı	
24.06.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERKEZ Karabulut Ahi	15.000,00 TL	Karabulut-Ahi köyleri arası CTP çalışması tamamlandı.	
02.07.2022 5 08.07.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERKEZ Değirmenyeni	17.000,00 TL	Değirmenyeni köyü anayolu tabela çalışması tamamlandı.	
22.07.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey-Salarlı	13.000,00 TL	Kurtbey-Salarlı köyleri arası CTP ve trafik tabelası çalışması tamamlandı.	

26.07.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	KEŞAN Şabanmera	14.000,00 TL	Şabanmera köy içi kasis çalışması tamamlandı.	
31.07.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Balaban Altinyazı	16.000,00 TL	Balabanköy- Altinyazı köyleri arası 1. Kat sathi kaplama sonrası uyarıcı levha çalışması tamamlandı.	
31.07.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERİÇ Yenicegörece	15.000,00 TL	Yenicegörece 1. Kat sathi kaplama sonrası uyarıcı levha çalışması tamamlandı.	
31.07.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERİÇ Karahamza	15.000,00 TL	Karahamza 1. Kat sathi kaplama sonrası uyarıcı levha çalışması tamamlandı.	




19.08.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Salarlı	17.000,00 TL	Salarlı köyü kaza sebebi ile yıkılan tabelaların yenilenme çalışması tamamlandı.	
21.08.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kurtbey	16.000,00 TL	Kurtbey köyü trafik levhası montaj çalışması tamamlandı.	
02.09.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERİÇ Yenicegörece	18.000,00 TL	Yenicegörece köyü CTP çalışması tamamlandı.	
03.09.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERİÇ Karahamza	13.000,00 TL	Karahamza köyü CTP çalışması tamamlandı.	

04.09.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çalıköy	15.000,00 TL	Çalıköy köy yolu tabela çalışması tamamlandı.	
04.09.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Sahil Yolu Çakmak Köyü	18.000,00 TL	Çakmak köyü yolu tabela çalışması tamamlandı.	
08.09.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kırkavak	15.000,00 TL	Kırkavak köyü yolu CTP çalışması tamamlandı.	
09.09.2022 5 29.09.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı	42.000,00 TL	Harmanlı köyü yolu CTP çalışması tamamlandı.	





19.09.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Doğanköy	19.000,00 TL	Doğanköy köy yolu tabela montaj çalışması tamamlandı.	
19.09.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Tatarlar	17.000,00 TL	Tatarlar köyü tabela montaj çalışması tamamlandı.	
24.09.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	İPSALA Koyuntepe	11.000,00 TL	Koyuntepe köyü CTP montaj çalışması tamamlandı.	
25.09.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	İPSALA Kocahıdır	25.000,00 TL	Kocahıdır köyü sıcak asfalt üzeri yol çizgi ve boya çalışması tamamlandı.	





25.09.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERKEZ Değirmenyeni	15.000,00 TL	Değirmenyeni köyü CTP montaj çalışması tamamlandı.	
14.11.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERİÇ Subaşı Büyükaltıyağaç	25.000,00 TL	Subaşı- Büyükaltıyağaç arası asfalt yolda çiz yol çizgi çalışması tamamlandı.	
15.10.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Tatarlar	28.000,00 TL	Tatarlar köyü yolu asfalt yolda yol çizgi çalışması tamamlandı.	
15.10.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERKEZ Değirmenyeni	30.000,00 TL	Açıkcezaevi- Değirmenyeni köyü arası asfalt yolda yol çizgi çalışması tamamlandı.	





23.10.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	HAVSA Osmanlı Söğütlüdere	15.000,00 TL	Osmanlı- Söğütlüdere köyleri arası tabela ve CTP çalışması tamamlandı.	
30.10.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	13.000,00 TL	Akçadam köyü sıcak asfalt kenarı CTP çakma çalışması tamamlandı.	
31.10.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çalıköy	15.000,00 TL	Çalıköy yolu trafik levhası montaj çalışması tamamlandı.	
05.11.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	HAVSA Söğütlüdere Osmanlı	15.000,00 TL	Söğütlüdere- Osmanlı köyleri arası tabela montaj çalışması tamamlandı.	

05.11.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	HAVSA Bakışlar Tahal	10.000,00 TL	Bakışlar-Tahal köyleri arası figoro üzeri uyarıcı levha ve CTP çalışması tamamlandı.	
07.11.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çalıköy	15.000,00 TL	Çalıköy grup yolu işaret levhası montaj çalışması tamamlandı.	
10.11.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERİÇ Akçadam	18.000,00 TL	Akçadam köyü yolu işaret levhası montaj çalışması tamamlandı.	
13.11.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Harmanlı Hamidiye Süleymaniye Hasanpınar	5.000,00 TL	Harmanlı- Hasanpınar- Süleymaniye- Hamidiye köyleri hız levhası sökme çalışmaları tamamlandı.	

14.11.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖĞRÜ Salarlı Kurtbey Alıç Gazihalil Kadıköy	5.000,00 TL	Salarlı-Kurtbey- Alıç-Gazihalil- Kadıköy köylerinden hız tabelası söküm çalışması tamamlandı.	
21.11.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	KEŞAN Seydiköy Şükrüköy Kadıköy	5.000,00 TL	Seydi-Şükrü- Kadıköy köyleri hız tabelası söküm çalışması tamamlandı.	
21.11.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖĞRÜ Saçlımüsellim Sığırcılı Çakmak Kurttepe	5.000,00 TL	Saçlımüsellim- Sığırcılı Çakmak- Kurttepe köyleri hız tabelası söküm çalışması tamamlandı.	
22.11.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	KEŞAN Bahçeköy Çamlıca Gökçetepe	5.000,00 TL	Bahçeköy- Çamlıca Gökçetepe köyleri hız tabelası söküm çalışması tamamlandı.	

25.11.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Kırkavak	5.000,00 TL	Kırkavak köyü hız tabelası söküm çalışması tamamlandı.	
15.12.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	MERİÇ Bağlı Köyler	5.000,00 TL	Meriç ilçesi bağlı köyler hız tabelası söküm çalışması tamamlandı.	
17.12.2022 5	TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YENİLENMESİ VE KONTROL ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Taşlımüsellim Sarıdanışment	30.000,00 TL	Taşlımüsellim- Sarıdanışment köyleri arası asfalt yolda yol çizgi boyası yenileme çalışması tamamlandı.	
08.04.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Küçünlü	70.000,00 TL	Küçünlü köyü hafriyat çalışması tamamlandı.	


10.09.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Aslıhan	110.000,00 TL	Aslıhan köyü okul lojmanı yıkım çalışması tamamlandı.	
15.09.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Sarıdanışment	90.000,00 TL	Sarıdanışment köyüf mandırası hafriyat çalışması tamamlandı.	
16.09.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	MERKEZ Hacıumur	80.000,00 TL	Hacıumur köyü hafriyat atım çalışması tamamlandı.	
18.09.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Çalıköy	85.000,00 TL	Çalıköy sağlık ocağı yıkım ve hafriyat kaldırma çalışması tamamlandı.	


17.01.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Kaymakamlık Selektör Binası	110.000,00 TL	Lalapaşa Kaymakamlığı Selektör binası yıkım çalışması tamamlandı.	
04.02.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	HAVSA Abalar	80.000,00 TL	Abalar köyü köprü hafriyat çalışması tamamlandı.	
27.06.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	MERKEZ Yüksek Dini İhtisas	70.000,00 TL	Yüksek Dini İhtisas alanı hafriyat çalışması tamamlandı.	
21.07.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	KEŞAN İbrice	90.000,00 TL	İbrice limanı bina yıkım çalışması tamamlandı.	

28.07.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	MERKEZ Karayusuf	80.000,00 TL	Karayusuf köyü yanan,yıkılan malzemelerinin kaldırma çalışması tamamlandı.	
23.10.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	KEŞAN Mecidiye	90.000,00 TL	Mecidiye köyü 3 adet kaçak yapı yıkım çalışması tamamlandı.	
24.11.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	MERKEZ Kapıkule Jandarma	70.000,00 TL	Kapıkule Jandarma karakolu önü hafriyat kaldırma çalışması tamamlandı.	
25.11.2022 5 26.11.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	HAVSA Musulça	60.000,00 TL	Musulça köyü köy içi çamur sıyırma ve hafriyat atım çalışması tamamlandı.	

26.11.2022 5	METRUK BİNA YIKIM VE HARFİYAT ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU Geçkinli Küküler	60.000,00 TL	Geçkinli-Küküler arası köprü yıkım çalışması tamamlandı.	
13.01.2022 4 15.01.2024	KÖPRÜ MENFEZ YAPIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Beyköy Mecidiye	80.000,00 TL	Keşan Beyköy- Mecidiye köyleri arası menfez köprü yapım çalışması tamamlandı.	
20.05.2022 5	KÖPRÜ MENFEZ YAPIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Orhaniye	80.000,00 TL	Orhaniye köyü menfez çalışması tamamlandı.	
01.07.2022 5	KÖPRÜ MENFEZ YAPIM ÇALIŞMASI	HAVSA Abalar	75.000,00 TL	Abalar köyü köprüsü taş besleme çalışması tamamlandı.	

16.09.2022 5	KÖPRÜ MENFEZ YAPIM ÇALIŞMASI	KEŞAN Türkmen	90.000,00 TL	Keşan Türkmen köyü yolu koruge borulu menfez çalışması tamamlandı.	
14.10.2022 5	KÖPRÜ MENFEZ YAPIM ÇALIŞMASI	MERKEZ Üyüklütatar	150.000,00 TL	Üyüklütatar köyü V kanal menfez yapım çalışması tamamlandı.	
02.12.2022 5	KÖPRÜ MENFEZ YAPIM ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Küçünlü	50.000,00 TL	Küçünlü köyü su bağlantısı kanal açma çalışması tamamlandı.	
13.01.2022 5 18.01.2022 5	KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	MERKEZ LALAPAŞA	70.000,00 TL	Merkez ve Lalapaşa köyleri karla mücadele çalışması tamamlandı.	




13.01.2025 18.01.2025	KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	KEŞAN İPSALA ENEZ	70.000,00 TL	Keşan,İpsala ve Enez köyleri karla mücadele çalışması tamamlandı.	
13.01.2025 18.01.2025	KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ MERİÇ	70.000,00 TL	Uzunköprü ve Meriç köyleri karla mücadele çalışması tamamlandı.	
19.02.2025 21.02.2025	KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Köyleri	70.000,00 TL	Merkez ve Lalapaşa köyleri karla mücadele çalışması tamamlandı.	
07.04.2025	KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	İL KAPSAMI	70.000,00 TL	İlimizde bulunan Köy yollarında karla mücadele çalışması tamamlandı.	

16.03.2022 5	YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	KEŞAN Suluca	60.000,00 TL	Suluca köyü ahır yangını söndürme çalışması tamamlandı.	
07.05.2022 5	YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	UZUNKÖPRÜ Sazlımalkoç	60.000,00 TL	Sazlımalkoç köyü yangın ile mücadele çalışması tamamlandı.	
15.06.2022 5	YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	KEŞAN Mecidiye	70.000,00 TL	Mecidiye köyü tarla yangını müdahale çalışması tamamlandı.	
17.06.2022 5	YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	MERKEZ Değirmenyeni	70.000,00 TL	Değirmenyeni köyü yangınla mücadele çalışması tamamlandı.	

26.06.2022 5	YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Ömeroba	70.000,00 TL	Ömeroba köyü yangınla mücadele çalışması tamamlandı.	
27.06.2022 5	YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	LALAPAŞA Ömeroba Çeşmeköy	70.000,00 TL	Ömeroba- Çeşmeköy arası yangınla mücadele çalışması tamamlandı.	
29.06.2022 5	YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	SÜLOĞLU	70.000,00 TL	Süloğlu ilçesi yangın bölgesi müdahale çalışması tamamlandı.	
16.07.2022 5	YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	TEKİRDAĞ Şarköy	120.000,00 TL	Tekirdağ Şarköy ilçesi yangınla mücadele çalışması tamamlandı.	




27.07.2022 5	YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	ENEZ Çöp Toplama Alanı	70.000,00 TL	Enez çöp toplama alanı yangınla mücadele çalışması tamamlandı.	
06.08.2022 5	YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	KEŞAN	70.000,00 TL	Keşan ilçesi yangınla mücadele çalışması tamamlandı.	
12.08.2022 5	YANGINLA MÜCADELE ÇALIŞMASI	ENEZ Gülçavuş	100.000,00 TL	Gülçavuş köyü yangınla mücadele çalışması tamamlandı.	
03.09.2022 5	YANGINA MÜDEHALE ÇALIŞMASI	KEŞAN İzzetiyiye	90.000,00 TL	İzzetiyiye köyü samanlık yangını söndürme çalışması tamamlandı.	




SAGLIK ISLERI MUDURLUGU

BİRİM	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI/ BELGELERİ/AÇIKLAMA
24.04.2025	Köylerde Sivrisinekle Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesinde Vektör Mücadelesi	Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi	1.061.460,00	145 Litre bakteri kökenli biyolojik larvasit ve 150 litre kapalı alanda püskürtme yöntemi ile kullanılacak insektisit alımı	
30.01.2025	Tedavi ve Sağlık Taramaları	Edirne İl Özel İdaresi	32.684,30	İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kapsamında Personel Sağlık Taramaları	
24.01.2025	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı	Edirne İl Özel İdaresi	30.580,00	İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kapsamında Revirde Kullanılmak Üzere Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı	

<p>Temmuz- Ağustos- Eylül</p>	<p>Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı Yapım Giderleri</p>	<p>Edirne Merkez, Uzunköprü ve Keşan Hayvan Bakım Evleri</p>	<p>20.134.868,43</p>	<p>Protokol tarafları protokol eki proje kapsamında inşa edilecek doğal yaşam alanı için harcanacak tutarlara tabloda belirtilen oranlarda katılım sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne proje yapımına aktarılacak hibe tutarı dışında kalan yapım maliyeti taraflarca aşağıda belirtilen oranda karşılanacaktır. Bu kapsamda her bir taraf bütçesinde ilgili proje için gerekli ödeneği hazırlayarak sadece bu amaçla kullanılmak üzere Birlik adına açılmış birlik hesabına bildirim yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde yatıracaktır.</p>	  
<p>Ekim- Kasım- Aralık</p>	<p>Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı İşletme Giderleri</p>	<p>Edirne Merkez, Uzunköprü ve Keşan Hayvan Bakım Evleri</p>	<p>769.268,48</p>	<p>Edirne İl Özel İdaresi, Katı Atık Birliği Üyeleri ve Belediyeler arasında imzalanan işletme Protokol tarafları tesisin personel istihdamı, elektrik akaryakıt, yakacak, temizlik malzemesi, köpek maması, tıbbi ilaç, ameliyat, cihaz, sarf malzeme gibi işletme giderleri tabloda belirtilen oranda katılım sağlamayı kabul ve taahhüt eder.</p>	 

<i>BİRİM</i>	SAGLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (01.01.2025 - 31.12.2025)				
--------------	---	--	--	--	--

<i>TARİH</i>	<i>FAALİYETİN KONUSU</i>	<i>FAALİYETİN UYGULAMA YERİ</i>	<i>FAALİYETİN TUTARI</i>	<i>YAPILAN FAALİYETLER</i>	<i>FAALİYET FOTOĞRAFLARI/ BELGELERİ/AÇIKLAMA</i>
24.04.2025	Köylerde Sivrisinekle Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesinde Vektör Mücadelesi	Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi	1.061.460,00	145 Litre bakteri kökenli biyolojik larvasit ve 150 litre kapalı alanda püskürtme yöntemi ile kullanılacak insektisit alımı	
30.01.2025	Tedavi ve Sağlık Taramaları	Edirne İl Özel İdaresi	32.684,30	İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kapsamında Personel Sağlık Taramaları	
24.01.2025	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı	Edirne İl Özel İdaresi	30.580,00	İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kapsamında Revirde Kullanılmak Üzere Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı	

Temmuz- Ağustos- Eylül	Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı Yapım Giderleri	Edirne Merkez, Uzunköprü ve Keşan Hayvan Bakım Evleri	20.134.868,43	Protokol tarafları protokol eki proje kapsamında inşa edilecek doğal yaşam alanı için harcanacak tutarlara tabloda belirtilen oranlarda katılım sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne proje yapımına aktarılacak hibe tutarı dışında kalan yapım maliyeti taraflarca aşağıda belirtilen oranda karşılanacaktır. Bu kapsamda her bir taraf bütçesinde ilgili proje için gerekli ödeneği hazırlayarak sadece bu amaçla kullanılmak üzere Birlik adına açılmış birlik hesabına bildirim yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde yatıracaktır.	  
------------------------------	---	---	---------------	---	--

Ekim-Kasım-Aralık	Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı İşletme Giderleri	Edirne Merkez, Uzunköprü ve Keşan Hayvan Bakım Evleri	769.268,48	Edirne İl Özel İdaresi, Katı Atık Birliği Üyeleri ve Belediyeler arasında imzalanan işletme Protokol tarafları tesisin personel istihdamı, elektrik akaryakıt, yakacak, temizlik malzemesi, köpek maması, tıbbi ilaç, ameliyat, cihaz, sarf malzeme gibi işletme giderleri tabloda belirtilen oranda katılım sağlamayı kabul ve taahhüt eder.	 
-------------------	--	---	------------	---	--

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

BİRİM	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (01.01.2025 - 31.12.2025)				
TARİH	FAALİYETİN KONUSU	FAALİYETİN UYGULAMA YERİ	FAALİYETİN TUTARI	YAPILAN FAALİYETLER	FAALİYET FOTOĞRAFLARI BELGELERİ AÇIKLAMA
01 OCAK 2025 31 ARALIK 2025	Yargı organları nezdinde idarenin temsili	Yargı Mercileri		Yargı organları nezdinde dava ve icra dosyalarının takibi	

T.C.
EDİRNE İLİ
İl Genel Meclisi

KARAR TARİHİ :	03/03/2026
KARAR NO :	42
KONUSU :	2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu


İl Genel Meclisi 2026 yılı Mart ayı toplantılarının 2. Birleşimini yapmak üzere 03.03.2026 Salı günü saat 13.00' te İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda toplandı.

Meclis Kâtipleri tarafından yapılan yoklamada 28 Meclis Üyesinin de mevcut olduğu görülerek toplantının yapılmasına geçildi.

KARAR

Edirne İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18/02/2026 tarih ve 111411 sayılı yazısı gereği, "2025 mali yılı faaliyet raporu" konulu teklifin görüşülmesi neticesinde;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve söz konusu Kanuna dayanılarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Edirne İl Özel İdaresi 2025 yılı Faaliyet Raporu yeterli görüldüğünden uygunluğuna, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. Maddesi (a) bendi gereğince yapılan işari oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.


Çiğdem GEGEOĞLU
İl Genel Meclis Başkanı


Salih AKAR
Meclis Kâtibi


Mehmet Güneş YILMAZ
Meclis Kâtibi

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;


2025 yılı bütçesinin; kalkınma planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlandığını ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını beyan ederim.

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesine, varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı korunmasına ilişkin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, yönetim bilgi sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme raporlarına, harcama yetkilileri ile malî hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence beyanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Edirne 16./03/2026


Yunus SEZER
Vali

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Malî hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

İç kontrol sisteminin Edirne İl Özel İdaresinde oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, faaliyetlerin malî yönetim ve kontrol mevzuatı ve diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu bildiririm.

Bu Raporunun "III/A- Malî Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Edirne 13./03/2026


Murat SÖKMEN
Edirne İl Özel İdaresi
Mali Hizmetler Müdür V.