



**T.C.
ISPARTA
İL ÖZEL İDARESİ**

**2008 YILI
FAALİYET RAPORU**

Kıymetli Üyeler ve Değerli Katılımcılar;

2008 yılının genel değerlendirmesini sizlere ve kamuoyuna aktarmak istiyorum.

Görev anlayışımızda; aktif ve standardın üzerinde hizmet, etkin takip ve iletişim, yapıcı-vatandaş odaklı yaklaşım, üretkenlik, cesaret, kararlılık ve tarafsızlık gibi ilkeleri ön planda tuttuk. Süregelen çalışmaların ve göreve başlamamızla birlikte Isparta İli'nde yapılabileceklerin belirlenmesi ve bu tespitlere göre uygun projelerin üretilmesini titizlikle takip ettik.

Bugün sizlere İl Özel İdaresi ve kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlardan özet bilgiler vereceğim.

Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, değerli meslektaşım Vali Sayın Şemsettin UZUN ve diğer emeği geçen İl Encümen Üyeleri ile İl Genel Meclisimizin değerli Başkan ve üyelerine, verilen kaynaklar ve kararları hizmete dönüştüren daire amirleri ile çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, bu dokümanın ilgililere yararlı olmasını diliyorum.



Ali Haydar ÖNER
Vali

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	1
A. Misyon ve Vizyon	1
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
C. İdareye İlişkin Bilgiler	3
1. Teşkilat Yapısı	3
2. Fiziki Kaynaklar	7
3. İşletmeler	10
4. İştirakler	10
5. Birliklere Ortaklıklar	11
6. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	11
7. İnsan Kaynakları	13
II. AMAÇ VE HEDEFLER	16
A. İdarenin Amaç ve Hedefler	16
B. Temel Politika ve Öncelikler	18
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	18
A. Mali Bilgiler	18
1. Hazırlık Bütçesi Bilgileri	18
2. Bütçe Uygulama Sonuçları	22
B. Performans Bilgileri	31
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	31
1.1.Encümen Müdürlüğü Faaliyetleri	31
1.2.Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri	34
1.3.İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyetleri	35
1.4.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Faaliyetleri	37
1.5.Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri	40
1.6.İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Faaliyetleri	46
1.7.Plan, Proje, Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü Faaliyetleri ...	67
1.8.Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri	81
1.9.Yol Ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri	94
1.10. İl Özel İdaresi Bütçesinden Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Çalışmalarına Yapılan Katkılar	118
2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	156
IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER	168
V. EKLER:	
1. Üst Yönetici Güvence Beyanı	
2. Harcama Yetkilisi Güvence Beyanları	
3. Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Güvence Beyanı	

I. GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Isparta İÖİ'nin Misyonu

Isparta İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; özellikle Davras Kayak Merkezi, yayla turizmi, antik kentler ve mağaracılık gibi zenginlikleri de değerlendirerek, ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir.

Isparta İÖİ'nin Vizyonu

Çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

- Dinamik,
- İnsan Odaklı,
- Öngörülü,
- İhtiyaçlara duyarlı,

bir kuruluş olmaktır.

Bu yolda Isparta İÖİ;

- *Katılımcılık ve aktif hemşehrilik:* Karar alma ve uygulamada vatandaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
- *Saydamlık:* Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
- *Hesap verebilirlik:* Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
- *Sosyal içerme:* Tüm vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasındaki hizmet farklılıklarının azaltan bir anlayışla hizmet sunar.
- *Ulaşılabilirlik:* Vatandaşların hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5302 sayılı yasa ile İl Özel İdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir.

İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
- İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilir. Bu yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılır. İl özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmibeşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden harcama yapabilir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle onlarla işbirliği içinde yürütebilir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile ilişkilendirilmez ve başka amaçla kullanılamaz.

İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

İl Özel İdaresinin Yetkileri Ve İmtiyazları

- Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.
- Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Borç almak ve bağış kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
- Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.


İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler

İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Teşkilat Yapısı

İl Özel İdaresinin Organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali' den oluşmaktadır



- İL GENEL MECLİSİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 9 maddesinde İl Genel Meclisi İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

5302 sayılı yasanın 10 maddesinde İl genel meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

1. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak.
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
3. İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak.
4. Borçlanmaya karar vermek.
5. Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
6. Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
7. Şartlı bağışları kabul etmek.
8. Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beşmilyar dan yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
9. İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
10. Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
11. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
12. Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
13. Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek.
14. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
15. İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

- İL ENCÜMENİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 25 maddesinde- İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Valinin katılmadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

İl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 S.K. 26'ncı maddesinde sayılmıştır.

1. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek.
2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek.
7. Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
8. Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
9. Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek.
10. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

- VALİ

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 29'ncu maddesinde Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Valinin görev ve yetkileri şunlardır:

1. İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak.
2. İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
3. İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. İl encümenine başkanlık etmek.
5. İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6. İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8. İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak.
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak.
10. İl özel idaresi personelini atamak.
11. İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek.
12. Şartsız bağışları kabul etmek.
13. İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak.
15. Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Genel Sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur.

2. Fiziki Kaynaklar

Gayrimenkuller:

2008 YILI İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZ MALLAR İCMALİ

GAYRİMENKULLER	Arsa	Bağ	Bahçe	Bina	Cami	Depo	Diğer	Ev	Lojman	Okul	S.Oca.	T.Ev	Tarla	Yurt	Toplam
MERKEZ	90	12	2	4	1	2	2	4	2	69	3	4	3	2	200
AKSU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	8
ATABEY	3	2	1	7	0	0	2	2	1	3	0	0	13	0	34
EĞİRDİR	21	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0	2	1	36
GELENDOST	32	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	47
GÖNEN	21	0	1	11	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	39
KEÇİBORLU	1	0	0	13	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	22
SENİRKENT	6	0	1	2	0	0	1	2	0	13	0	0	4	0	29
SÜTÇÜLER	2	0	1	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13
Ş.KARAAĞAÇ	18	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	31
ULUBORLU	2	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
YALVAÇ	22	17	6	3	0	0	0	1	0	18	0	0	1	0	68
Y.BADEMLİ	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5

GENEL TOPLAM	Arsa	Bağ	Bahçe	Bina	Cami	Depo	Diğer	Ev	Lojman	Okul	S.Oca.	T.Ev	Tarla	Yurt	Toplam
	218	31	13	70	1	2	5	11	3	140	3	4	34	3	538

İL ÖZEL İDARESİNE TAHSİSLİ GAYRİMENKULLER

	Arsa	Bağ	Bahçe	Bina	Cami	Depo	Diğer	Ev	Lojman	Okul	S.Oca.	T.Ev	Tarla	Yurt	Toplam
	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

2008 YILI İL ÖZEL İDARESİNE AİT GÖLET ARİYET SAHASI İCMALİ

İLÇE/KÖY	ÇATAK	GÜNEYKENT	KAVAK	KAVAKDERESİ	KIZILDERE	KOÇULAR	SARIİDRİS	Toplam
MERKEZ								0
AKSU						7		7
ATABEY				15				15
EĞİRDİR							6	6
GELENDOST								0
GÖNEN	9	26	2		11			48
KEÇİBORLU								0
SENİRKENT								0
SÜTÇÜLER								0
Ş.KARAAĞAÇ								0
ULUBORLU								0
YALVAÇ								0
Y.BADEMLİ								0
TOPLAM	9	26	2	15	11	7	6	76
METRE 2 TOPLAMI	70.360,00	138.567,00	34.320,00	89.950,00	70.120,00	44.200,00	3.213,92	450.730,92

2008 YILI İL ÖZEL İDARESİNE AİT GÖLET AYNA (SU ALTINDA KALAN) SAHASI İCMALİ

İLÇE/KÖY	BADEMLİ	BAĞACIK	BAĞKONAK	ÇATAK	GELİNCİK	GÜNEYKENT	KAVAKDERESİ	KIZILDERE	KOÇULAR	SARIİDRİS	SİPAHİLER	SÜCÜLLÜ	Toplam
MERKEZ					27								27
AKSU									6				6
ATABEY							24						24
EĞİRDİR	76	22								29	10		137
GELENDOST													0
GÖNEN				7		260		8					275
KEÇİBORLU													0
SENİRKENT													0
SÜTÇÜLER													0
Ş.KARAAĞAÇ													0
ULUBORLU													0
YALVAÇ			70									117	187
Y.BADEMLİ													0
TOPLAM	76	22	70	7	27	260	24	8	6	29	10	117	656
METREKARE TOPLAMI	143.156,75	99.391,44	97.140,00	27.850,00	59.640,00	449.411,00	143.740,00	34.440,00	40.019,00	71.076,14	184.282,72	605.570,42	1.955.717,47

3. İşletmeler

- Merkez hizmet binasının altında bulunan 500 ton kapasiteli soğuk hava deposu (İl genel Meclisi kararı doğrultusunda faaliyet dışı bırakılmıştır.)
- Atabey İlçesi İslamköy Kasabası Soğuk Hava Deposu (% 25'i İslamköy Belediyesine, % 75'i İdaremize ait 3500 ton kapasiteli deposu) 04/09/2008 tarih ve 170 sayılı Encümen Kararı ile İdarenin %75 hissesi satılmıştır.
- Senirkent Soğuk Hava Deposu (% 20'si Senirkent Belediyesine, % 80 İdaremize ait 3500 ton kapasiteli depo)
- Merkez Büyükgökçeli Soğuk Hava Deposu (% 74'ü Büyükgökçeli Belediyesine aitken ortak olunan daha sonra Belediye tarafından özelleştirilen depoda % 74 hisse Özel Sektöre, % 26 hisse İdaremize ait olup 1000 ton kapasiteli)
- Gelendost Soğuk Hava Deposu (10.000 ton kapasiteli)
- İl Özel İdaresi Makine ve Ekipman İmalat Atölye İşletmesi

4. İştirakler

- **Götaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi A.Ş.:**

7.200.000,00-YTL sermayeli çimento fabrikasında 70.950,00-YTL bedelli hissesi bulunmaktadır. Şirket çimento üretimi ile hazır beton üretimi yapmaktadır. Şirket hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir.

- Isparta Mensucat A.Ş. :

57.000.000-YTL sermayeli şirkette İl Özel İdaresinin %0,0084 payla 8.394,00-YTL hissesi bulunmaktadır. Şirket İl Merkezinde Pamuk İpliği üretimi yapmaktadır.

- **Şarkisan:**

Şarkıkaraağaç Kireç San ve Tic. A.Ş. adı altında İl Genel Meclisinin 06/11/1986 tarih ve 5 sayılı kararı gereğince; %53 Hissesi Isparta İl Özel İdaresine ait olup, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Şarkıkaraağaç Çarık Saray, Çiçekpınar, Göksöğüt ve Yenişarbademli Belediye Başkanlıkları, Muratbağı Köyü Muhtarlığı ve İdil Holding A.Ş. tarafından ortaklaşa kurulmuş bulunan ve hiç faaliyeti olmayan yönetim ve denetim kurulları bulunmayan, sermaye artırımı yapılmadığından münfesi duruma düşen Şarkisan Kireç San ve Tic. A.Ş.'nin İl Genel Meclisinin 02/09/2008 tarih 9/2-151 sayılı kararı ile tasfiye işlemlerinin başlatılmasına karar alınmış ve Şarkıkaraağaç Asliye Hukuk Mahkemesinde 2008/212 Esas Sayılı dava açılmıştır.

- **Merko:**

1976 Yılında kurulmuş bulunan ve İlimiz Özel İdaresinin de 5 hisse karşılığı 5.000 lira katılımı ile ortak olduğu ve bir hisse 1,00 YTL'ye yükseltilerek 1 hisse ile ortak durumunda bulunan MERKO Isparta Merkez Tüketim Kooperatifinde, 1,00 YTL gibi bir değerle ortaklığın devam ettirilmesinde kayda değer bir katkı sağlanamayacağından İl Genel Meclisinin 02.07.2007/1-148 sayılı kararı ile ortaklıktan ayrılmaya karar verilmiştir.

- **Isparta Deri Organize Sanayi Bölgesi:**

Organize Sanayi Bölgesinin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4.maddesi / geçici 2nci maddesi / geçici 3 üncü maddesine göre oluşturdukları kurucu ortaklar, katılma payı oranları ve müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Kurucu Ortaklar	Katılma Payı Oranları	Müteşebbis Heyette Temsil Edilecek Üye Sayısı
Isparta İl Özel İdaresi	%25	3+ Başkan
Isparta Belediyesi	%25	3
Isparta ticaret ve sanayi Odası	%25	3
S.S. Isparta Minasın dericiler ve Köseleciler Kç.San Sit.Yapı Koop	%25	3

- **Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi:**

30/01/1977 tarih ve 7/13037 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile İlimizde Organize Sanayi Bölgesi kurulması kararlaştırılmış olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı – Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün 31/10/1990 gün ve 9.OSB.02.232./14075 sayılı yazılı emirleri ile Isparta İli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülünün ; Vali başkanlığında İl Özel İdaresi ve Ticaret ve Sanayi Odasının müştereken kurulmasının uygun olacağı bildirilmiştir.

Daha sonra 30/05/2005 tarihinde yapılan Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 2. Olağan Genel Kurulu toplantısında Müteşebbis Teşekkülünün kaldırılması ve Yönetim Kurulunun seçimi kararı alınmış ve Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

Oluşturulan Yönetim Kurulunda İdareimiz yer almamaktadır.

5. Birliklere Ortaklıklar

- Isparta Yurt Yaptırma Birliği:

İlimiz Özel İdaresi ile Ticaret Odası, İl Belediyesi, kasaba ve ilçe belediyelerinin iştiraki ile kurulmuş olup, Birliğin İstanbul’da Kredi ve Yurtlar Kurumuna verdiği 1 adet Yurdu bulunmaktadır. Birliğe ortak kuruluşların hisseleri oranında Yurt kontenjanı bulunmaktadır.

- Vilayetler Hizmet Birliği:

81 İl Özel İdaresinin ortağı olduğu ve bütçelerinin % 1’i oranında katkıda bulunduğu Birliğin çeşitli illerde sosyal tesisleri bulunmaktadır.

- Isparta İl Özel İdaresinin Eğirdir ve Kovada gölü havzası sınırları içerisinde kalan alan esas olmakla birlikte gölden içme ve sulama amaçlı su temin eden Belediye ve Birliklerle kurulmuş Eğirdir Kovada Çevre Koruma Birliğine üyeliği bulunmaktadır.

6. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

DONANIMLAR	
SERVER	4
BİLGİSAYAR	135
YAZICI	91
YÖNETİLEBİLİR SWİCH	16
FOTOKOPİ MAKİNESİ	4
PROGRAMLAR	
WİNDOWS 2003 SERVER	1 (300 Kullanıcı)
ANTİVİRÜS PROGRAMI	1 (300 Kullanıcı)
WİNDOWS XP, 98	TÜM BİLGİSAYARLAR
OFFİCE XP, 2003	TÜM BİLGİSAYARLAR
PKDS PROGRAMI	1
BEKÇİ TUR PROGRAMI	1

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI DURUMU

C İ N S İ		TOPLAM	C İ N S İ		TOPLAM
MİNİBÜS		10	SABİT KASALI KAMYONLAR	VOLVO	1
OTOMOBİL		18		FATİH	1
PİCK-UP		6	BÜZ İMALAT MAKİNASI		1
T O P L A M		38	ÇEKİCİ		3
DOZER			ÇEK. TİP. AKARYAKIT TANKI		4
CATERPILLAR D7G		11	ÇEK. TİP. SU TANKI		2
			EXCAVATÖR		6
T O P L A M		11	FORK LİFT		2
GREYDER			JENERATÖR		5
KOMATSU 655-A5		8	KAR RÖTATİFİ		1
MİTSubİSHİ GD-530		4	KİLİT PARKE MAKİNASI		1
T O P L A M		12	KOMPRESÖR		8
YÜKLEYİCİ			KONKASÖR		2
FİAT ALLİS FL 14 (P)		1	OTOBÜS		4
FİAT FL 10 (P)		2	LEVENT MİNİBÜS		1
KOMATSU (L)		3	ROLEY TANK (Trey. Mont.)		3
Pİ MAKİNA (L)		1	ASF. TAM. BAK. ARACI		2
FİAT - HİTACHİ (L)		1	SEY. KAYNAK MAKİNASI		3
T O P L A M		8	SİLİNDİR+ÇEKİLİR TİP SİL.		9
DAMPERLİ KAMYON			TRAKTÖR		5
MERCEDES LK1513		10	TREYLER		5
MERCEDES 3031/K		6	VAGON DRİL		2
MAN		2	VİNÇ		2
BMC LEYLAND		4	YAT. KAMP TREYLER		28
YAVUZ 2200		1	MOTO SCRAPER		1
FATİH 162-25		5	AMBULANS		10
FATİH 220-26		4	MOBYLETTE		5
FATİH 162-22		1			
FATİH 200-26		1			
T O P L A M		34			

ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ			4			
SEY. TAMİR ARACI			1			
ARAZÖZ (İTER)			1			
ASFALT PLENTİ			1			
AKARYAKIT TANKERİ			3			
AKARYAKIT SALI			2			
BASINÇLI YIKAMA CİHAZI			2			
GENEL TOPLAM						234

7. İnsan Kaynakları

MEMUR PERSONEL

GENEL İDARİ HİZ.	: 33
TEKNİK HİZ. SINIFI(Mühendis)	: 37
(Tekniker)	: 17
(Teknisyen)	: 3
AVUKATLIK HİZ.	: 1
YARDIMCI HİZ.	: 10

Merkez’ de 84 memur personel, 12 İlçe Müdürlüklerinde 17 memur personel olmak üzere toplam 101 memur personel çalıştırılmaktadır. Özürlü 1 memurumuz bulunmaktadır.

İŞÇİ PERSONEL

DAİMİ İŞÇİ (Merkez)	: 363
DAİMİ İŞÇİ (İlçelerde)	: 11
İŞÇİ PERSONEL TOPLAMI	: 374

Sınıfı	Genel Sek.	Hukuk Müş.	İlçe Özel İdare Müd.	Mali Hiz. Müd.	İnsan Kay. ve Eğitim Müd.	Tarım. Hiz. Müd.	İmar ve Kent.İyi. Müd.	Encümen Müd.	Pl.Prj. ve Yat.İnş.Müd.	Ruhsat ve Den. Müd.	Destek Hiz Müd.	Yol ve Ulaş. Hiz. Müd.	TOPLAM	SINIF TOP.
Genel İdari Hiz.	Genel Sek.	1											1	33
	Genel Sekreter Yrd.	1											1	
	Müdür	-	-	4	1	-	-	1	-	1		-	7	
	Müdür V.	-	-	3	-	1	-		-	-	-	-	4	
	Personel	-	-	3	7	3	1	2	-	-	2	1	20	
Teknik Hiz.	Müdür V.	-	-	1	-	-	1	-	1	-		1	5	57
	Mühendis	-	-	-	-	-	9	5	12	3	1	2	32	
	Tekniker	-	-	-	-	-	2	4	3		2	6	17	
	Teknisyen	-	-	-	-	-		-	1	-	2	-	3	
Avukat Hiz.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Yardımcı Hiz.	-	-	6	1	2	-	-	1	-	-	-	-	10	10
MEMUR TOPLAM	2	1	17	9	6	13	11	4	17	4	7	10	101	101
İŞÇİ TOPLAM	-	2	11	6	29	11	18	4	10	3	246	34	374	374
GENEL TOPLAM	2	3	28	15	35	24	29	8	27	7	253	44	475	475

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ

MEMUR PERSONEL			İŞÇİ PERSONEL		DAĞILIM				
ÜNVANI		SAYISI	POZİSYONU		POZİSYONU		SAYISI		
GİH	GENEL SEKRETER	1	AMBAR GÖREVLİSİ	1	GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI			33	
	GENEL SEKRETER YRD.	1	AMBAR HİZMETLİSİ	7	TEKNİK HİZMETLER SINIFI			57	
	BİRİM MÜDÜRÜ	3	ARAZİ KAYNAK USTASI	3	SAĞLIK HİZMETLER SINIFI			0	
	İLÇİ ÖZEL İDARE MÜD.	4	ASFALT PLENT OPT.	2	AVUKATLIK HİZMETLER SINIFI			1	
	MUHASEBE MÜDÜRÜ	1	ASFALT SERİCİ OPR.	2	YARDIMCI HİZMETLER SINIFI			10	
	ŞEF	2	ASFALT SERİCİ OPT. YRD.	2	MEMUR TOPLAMI			101	
	AMBAR MEMURU	2	ASFALT USTA YRD.	2	İŞÇİ TOPLAMI			374	
	BİLGİSAYAR İŞLT.	3	ASFALT USTASI	2	PERSONEL TOPLAMI			475	
	MEMUR	4	AŞÇI	5					
	UZMAN	1	AŞÇI YRD.	5					
	VERİ HAZ.KONT.İŞLT.	10	ATEŞLEYİCİ	3					
	ŞOFÖR	1	ATÖLYE USTA YRD.	40					
			ATÖLYE USTASI	17					
	TOPLAM	33	BİNA VE MAL BAKICISI	13	ŞUBELERE GÖRE DAĞILIM				
THS	MÜHENDİSLER	İNŞAAT	7	BÜRO GÖREVLİSİ	6	ŞUBESİ	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
		MAKİNA	3	DİSTRİBİTÖR OPR.	1	GENEL SEKRETER	1		1
		ELEKTRİK	1	DÜZ İŞÇİ	103	GENEL SEKRETER YRD.	0		0
		ZİRAAT	10	ELEKTRİK TESİSAT USTASI	5	HUKUK MÜŞAVİRİ	1	2	3
		MADEN	2	GEÇİCİ İŞÇİ	0	PLAN PROJE YAT.VE İNŞ.MÜD.	17	10	27
		JEOFİZİK	1	İNŞAAT USTA YRD.	11	İMAR VE KENT.İYİLEŞ.MÜD.	12	18	30
		JEOLJİ	6	İNŞAAT USTASI	3	İNSAN KAY.VE EĞT.MÜD.	6	29	35
		HARİTA	2	İŞ MAK. SÜR. OPR. (ŞOFÖR)	27	MALİ HİZMETLER MÜD.	9	6	15
		KİMYA	1	İŞ MAK.ŞOFÖRÜ	0	YOL VE ULAŞIM HİZ.MÜD.	10	34	44
		ÇEVRE	2	İŞ MAKİNA OPR. (B)	26	RUHSAT VE DENETİM MÜD.	4	3	7
		MİMAR	1	İŞ MAKİNA OPR. (K)	11	DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	7	245	252
		TOPLAM	36	İŞ MAKİNA YAĞCISI	35	TARIMSAL HİZMETLER MÜD.	13	11	24
	TEKNİKLER	İNŞAAT	13	İŞLETME TEKNİSYENİ	2	ENCÜMEN MÜD.	4	4	8
		MAKİNA	1	KALORİFERCİ	3	İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.	17	11	28
		ELEKTRİK	0	KONKASÖR OPR. (B)	1	SENDİKA BAŞKANI		1	1
		AĞAÇ İŞLERİ	1	KÖY TESİSLER TEKNİSYENİ	4	PERSONEL TOPLAMI	101	374	475
		HARİTA	1	MAKİNA OPR.	1				
		HARİTA-KADST.	1	MONTAJ USTASI	0				
		TOPLAM	17	NİVOCU	1				
	TKNS	TEKNİSYEN	4	SANTRAL HİZMETLİSİ	1				
				SONDAJ İŞÇİSİ	1				
		TOPLAM	4	SÜRÜCÜ OPR. (ŞOFÖR)	15				
	SHS	DOKTOR	0	SÜRVEYAN	5				
		HEMŞİRE	0	ŞENÖR	0				
		TOPLAM	0	TABANCACI	2				
	AHS	AVUKAT	1	TAKIMCI	0				
			TEMİZLİK İŞÇİSİ	1					
TOPLAM		1	TOPOĞRAF	3					
YHS	BEKÇİ	1	YIKAMA VE YAĞLAMACI	1					
	HİZMETLİ	9	SENDİKACI	1					
	KALORİFERCİ	0							
	TOPLAM	10							
GENEL TOPLAM		101	GENEL TOPLAM		374				

	KADIN	ERKEK	TOPLAM	ESKİ HÜKÜMLÜ	GAZİ	ÖZÜRLÜ
MEMUR	16	85	101	5	1	17
İŞÇİ	9	365	374			
TOPLAM	25	450	475			

II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Isparta İÖİ'nin stratejik amaç ve hedefleri İdarenin 2007-2011 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları sırasında tespit edilmiş olup, daha önce yapılan paydaş ve GZFT analizlerinden, SPE'nin kuruma yönelik önerilerinden ve kurumun faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan Stratejik Konulardan yararlanılarak stratejik amaçlar belirlenmiştir. Her bir stratejik amaca yönelik hedefler ve her bir hedefe yönelik faaliyetler oluşturulmuştur. Bu süreçte beş ayrı Stratejik Konu için hazırlanan ayrıntılı raporlardan geniş ölçüde yararlanılmıştır.

Bu amaç ve hedefler şunlardır:

Stratejik Amaç 1: Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.

Hedef 1.1: Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.

Hedef 1.2: Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Stratejik Amaç 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.

Hedef 2.1: Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir.

Hedef 2.2: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım - onarım ve ikmalleri yapılacaktır.

Hedef 2.3: Yol, sulama, kanalizasyon, arıtma vb. altyapı oluşturulmasında ihtiyaç duyulan bilgi tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 3 : Bitkisel üretimi insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.

Hedef 3.1: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyvecilik ve örtü altı sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Hedef 3.2: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması salanacaktır.

Hedef 3.3: Gıda üretim ve satış yerlerinde gıda güvenliği ve güvenilirliğinin temini için gerekli tedbirler alınacaktır.

Hedef 3.4: Üretimde girdi temini, fiyat oluşturma ve pazarlama sorunlarının çözümüne yönelik çiftçi örgütlenmeleri oluşumu sağlanacak ve mevcut birlikler desteklenecektir.

Hedef 3.5: Tarımla ilgili yatırım kararlarına esas teşekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistiki veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 4: Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir.

Hedef 4.1: Hayvansal ürün işlemeye yönelik girişimler desteklenecektir.

Hedef 4.2: Hayvansal ürün üretiminde kalite ve kandıte yönünde artış sağlamaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Hedef 4.3: Hayvancılığı ve hayvansal ürün elde edilmesini doğrudan etkileyecek olan hayvan sağlığına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Hedef 4.4: Hayvanların tanımlanması ve bu sayede hayvan hareketlerinde denetim ve kontrol etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.

Hedef 4.5: Hayvancılıkla ilgili yatırım kararlarına esas teşekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistiki veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 5: Su ürünleri üretimi ve kontrolü, gıda yem ve mezbaha denetimleri, sertifikalı fidan ve tohum üretiminin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi işlemlerine yönelik olarak kontrol hizmetleri yürütülecektir.

Hedef 5.1: Gıda üretimi sürecinde yapılacak kontrol ve denetim hizmetleri ile gıda güvenilirliğinin tesisi sağlanacaktır.

Hedef 5.2: Alabalık üretim tesislerinin modernizasyonunun sağlanması ile üretim miktarı ve verimlilikte artış sağlanacaktır.

Hedef 5.3: Su ürünleri ile ilgili yatırım kararlarına esas teşekkül edecek bilgilerin toplanarak istatistiki veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 6: Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır.

Hedef 6.1: Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüştürmek ve il ve ilçe merkezlerinde İlköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir.

Hedef 6.2: Okul yapılması amacı ile il ve İlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kişilere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaştırılması yapılacaktır.

Hedef 6.3: Orta öğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek, öğrenimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile mevcut alt yapının standardı yükseltilecektir.

Hedef 6.4: Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişimini sağlamak amacı ile okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına hız verilecektir.

Hedef 6.5: Eğitim altyapısının oluşturulmasında ve yetersiz kaynakların yerinde kullanılmasını temin edecek öğrenci değişimi ve fiziki altyapıya yönelik veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 7: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kırsal-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.

Hedef 7.1: Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır.

Hedef 7.2: İl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla, sağlık ocaklarının alt yapısını güçlendirerek hizmet kalitesinin artırılacaktır.

Hedef 7.3: İldeki sağlık kurumları ve hizmet basamakları arasında koordinasyon ve işbirliği güçlendirilecektir.

Hedef 7.4: İlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek modern hale getirilecektir.

Hedef 7.5: Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin temel sağlık hizmetleriyle birlikte yaygın, sürekli ve etkili bir şekilde sunulması sağlanacak, rutin aşı oranları ortalaması %95 ten 2008 e kadar % 100 seviyesine çıkarılacak, bebek ölüm oranı ‰15 ten ‰10 seviyesine çekilecektir.

Hedef 7.6: Aile hekimliği ile ilgili alt yapı çalışmalarına başlanacak ve uygulamaya geçilecektir.

Hedef 7.7: İlimizin sağlık haritası çıkarılarak, istatistiki veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 8: Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluşmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.

Hedef 8.1: İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 8.2: İlimizde yarışma sporcularını yetiştirmesi için destek sağlamak

Hedef 8.3: Gençliğin korunması ve spor dallarının geliştirilmesinde uygulanacak politikalara yardımcı olmak üzere altyapı ve sporcu veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 9: Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.

Hedef 9.1: Plan döneminde çocuk yuvası, erkek ve kız yetiştirme yurtları ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Hedef 9.2: Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaşım ve iletişimin standardının yükseltilmesi.

Hedef 9.3: Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan aile ve özürlü kişilere daha etkili ve düzenli hizmet sunulması.

Hedef 9.4: Ailenin güçlendirilmesi ve aile içi şiddetin önlenmesi.

Hedef 9.5: Sosyal hizmetlerdeki değişimlerin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olacak veri kayıtları oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 10: İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davraz turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.

Hedef 10.1: Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.

Hedef 10.2: Davraz Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.

Hedef 10.3: Yayla ve dağcılık turizmüne uygun alanların tespiti için etüdlerin yapılması.

Hedef 10.4: Turizm ve kültürel değerlerimiz tespit edilerek tanıtım ve korunmasına yönelik çalışmalara esas teşkil edecek veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 11: İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır.

Hedef 11.1: Koordinasyonun sağlanmasına yönelik altyapının oluşturulması.

Hedef 11.2: Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.

Hedef 11.3: İlimizde doğal afetlerde mücadelede kullanılabilecek veri tabanı oluşturulacaktır.

Stratejik Amaç 12: İl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaşam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının artırılması.

Hedef 12.1: Çevrenin korunması.

Hedef 12.2: Ağaçlandırma faaliyetleri yoluyla ilimiz orman alanının artırılması.

Hedef 12.3: Çevre ve ormanın korunması ve geliştirilmesinde alınacak karar ve çalışmalarda kullanılmak üzere tüm bilgilerden bir veri tabanı oluşturulacaktır.

B. Temel Politika ve Öncelikler

Yukarıda sayılan stratejik amaç ve hedefler aynı zamanda İdarenin temel hizmet politika ve önceliklerini oluşturmaktadır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

1. Hazırlık Bütçesi Bilgileri:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 13. ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 44. Maddesi ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005/57 Genelgesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/B ve 45. Maddeleri gereğince İl Genel Meclisine sunulan İl Özel İdaresinin 2008 yılı Bütçe Tasarısı; İl Genel Meclisinin 28/11/2007 tarihli XXI. birleşiminde görüşülerek 11/18-238 sayılı kararları ile kabul

edilmiş ve 29/11/2007 tarihinde Valilik Makamına gönderilen karar 05/12/2007 tarihinde kesinleşmiştir. İl Özel İdaresi 2008 mali yılı Gider ve Gelir Bütçesi ve açıklamaları aşağıda yer almıştır.

2008 GİDER BÜTÇESİ:

1- ÖZEL KALEM:

a) Genel Kamu Hizmetleri	1.548.700,00
Toplam	1.548.700,00

2- AKSU İlçe Özel İdare Müdürlüğü:

a) Genel Kamu Hizmetleri	100.953,00
b) Eğitim Hizmetleri	9.950,00
Toplam	110.903,00

3- ATABEY İlçe Özel İdare Müdürlüğü:

a) Genel Kamu Hizmetleri	79.400,00
b) Eğitim Hizmetleri	16.880,00
Toplam	96.280,00

4- EĞİRDİR İlçe Özel İdare Müdürlüğü:

a) Genel Kamu Hizmetleri	157.447,00
b) Eğitim Hizmetleri	71.490,00
Toplam	228.937,00

5- GELENDOST İlçe Özel İdare Müdürlüğü:

a) Genel Kamu Hizmetleri	90.146,00
b) Eğitim Hizmetleri	30.325,00
Toplam	120.471,00

6- GÖNEN İlçe Özel İdare Müdürlüğü:

a) Genel Kamu Hizmetleri	279.580,00
b) Eğitim Hizmetleri	14.470,00
Toplam	294.050,00

7- KEÇİBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü:

a) Genel Kamu Hizmetleri	117.550,00
b) Eğitim Hizmetleri	23.980,00
Toplam	141.530,00

8- SENİRKENT İlçe Özel İdare Müdürlüğü:

a) Genel Kamu Hizmetleri	70.009,00
b) Eğitim Hizmetleri	24.565,00
Toplam	94.574,00

9- SÜTÇÜLER İlçe Özel İdare Müdürlüğü:

a) Genel Kamu Hizmetleri	89.271,00
b) Eğitim Hizmetleri	27.880,00
Toplam	117.151,00

10- ŞARKÎKARAAĞAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü:

a) Genel Kamu Hizmetleri	112.363,00
b) Eğitim Hizmetleri	51.480,00
Toplam	163.843,00

11- ULUBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü:

a) Genel Kamu Hizmetleri	94.402,00
--------------------------	-----------

b) Eğitim Hizmetleri	10.810,00	
Toplam	105.212,00	
12- YALVAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü:		
a) Genel Kamu Hizmetleri	100.388,00	
b) Eğitim Hizmetleri	105.750,00	
Toplam	206.138,00	
13- Y.BADEMLİ İlçe Özel İdare Müdürlüğü:		
a) Genel Kamu Hizmetleri	120.722,00	
b) Eğitim Hizmetleri	3.900,00	
Toplam	124.622,00	
14-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Genel Kamu Hizmetleri	3.856.266,00	
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlar	50.000,00	
Toplam	3.906.266,00	
15-DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Genel Kamu Hizmetleri	2.260.000,00	
Toplam	2.260.000,00	
16-İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAK. EKİPMAN İMALAT ATL.		
Ekonomik İşler ve Hizmetler	105.000,00	
Toplam	105.000,00	
17-İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Çevre Koruma Hizmetleri	156.000,00	
İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	434.500,00	
Toplam	590.500,00	
18-PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ		
Genel Kamu Hizmetleri	1.750.000,00	
Savunma Hizmetleri	14.000,00	
Ekonomik İşler ve Hizmetler	1.574.850,00	
Çevre Koruma Hizmetleri	250.000,00	
İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	20.000,00	
Sağlık Hizmetleri	290.000,00	
Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri	174.000,00	
Eğitim Hizmetleri	2.087.223,00	
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlar	155.750,00	
Toplam	6.315.823,00	
19-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Genel Kamu Hizmetleri	200.000,00	
Toplam	200.000,00	
20-TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik İşler ve Hizmetler	420.000,00	
Toplam	420.000,00	
21-YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ		
Ekonomik İşler ve Hizmetler	850.000,00	
Toplam	850.000,00	
GENEL TOPLAM	18.000.000,00	

2008 GELİR BÜTÇESİ:

1-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR KAPSAMI

a)Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	655.000,00
b)Kurumlar Karları	250.000,00
c)Kira Gelirleri	773.759,17
d)Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.000,00
Toplam	1.698.759,17

2-DİĞER GELİRLER

a)Faiz Gelirleri	2.500.000,00
b)Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	12.926.416,34
c)Para Cezaları	65.000,00
d)Diğer Çeşitli Gelirler	50.000,00
Toplam	15.541.416,34

3-SERMAYE GELİRLERİ

a)Taşınmaz Satış Gelirleri	759.824,49
b)Taşınır Satış Geliri	100.000,00
Toplam	859.824,49
GENEL TOPLAM	18.100.000,00

4-RED VE İADELER

a)Mülkiyet ve Teşebbüs Gelirlerinden	100.000,00
Toplam	100.000,00
GENEL TOPLAM	18.000.000,00

2. Bütçe Uygulama Sonuçları:

2008 BÜTÇE GELİRLERİ

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ	Cari Yıl (2008)
	Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	BÜTÇE GELİRLERİ	
800	01	0	0	00	VERGİ GELİRLERİ	862,00
800	01	6	0	00	Harçlar	862,00
800	01	6	9	00	Diğer Harçlar	862,00
800	01	6	9	99	Diğer Harçlar	862,00
800	03	0	0	00	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.462.772,06
800	03	1	0	00	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	379.654,54
800	03	1	1	00	Mal Satış Gelirleri	152.270,12
800	03	1	1	01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	58.046,90
800	03	1	1	99	Diğer Mal Satış Gelirleri	94.223,22
800	03	1	2	00	Hizmet Gelirleri	227.384,42
800	03	1	2	99	Diğer hizmet gelirleri	227.384,42
800	03	5	0	00	Kurumlar Karları	60.437,98
800	03	5	9	00	Diğer kurumlar karları	60.437,98
800	03	5	9	99	Diğer kurumlar karları	60.437,98
800	03	6	0	00	Kira Gelirleri	1.008.327,12
800	03	6	1	00	Taşınmaz Kiraları	1.008.327,12
800	03	6	1	01	Lojman kira Geliri	131.823,00
800	03	6	1	99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	876.504,12
800	03	9	0	00	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.352,42
800	03	9	9	00	Diğer Gelirler	14.352,42
800	03	9	9	99	Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.352,42
800	04	0	0	00	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	37.346.738,96
800	04	2	0	00	Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	33.379.357,39
800	04	2	1	00	Cari	23.169.033,39
800	04	2	1	01	Hazine yardımı	17.872.250,00
800	04	2	1	51	Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan	1.870.078,00
800	04	2	1	99	Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	3.426.705,39
800	04	2	2	00	Sermaye	10.210.324,00
800	04	2	2	52	Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan	9.660.324,00
800	04	2	2	99	Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan	550.000,00
800	04	3	0	00	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	364.929,34
800	04	3	1	00	Cari	174.000,00
800	04	3	1	03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	174.000,00
800	04	3	2	00	Sermaye	190.929,34
800	04	3	2	03	Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar	190.929,34
800	04	5	0	00	PROJE YARDIMLARI	3.602.452,23
800	04	5	1	00	Cari	1.700.389,05
800	04	5	1	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	1.700.389,05
800	04	5	2	00	Sermaye	1.902.063,18
800	04	5	2	01	Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları	915.408,18
800	04	5	2	09	Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları	986.655,00
800	05	0	0	00	Diğer Gelirler	13.299.502,30

800	05	1	0	00	Faiz Gelirleri	1.925.165,63
800	05	1	9	00	Diğer Faizler	1.925.165,63
800	05	1	9	03	Mevduat Faizleri	1.861.913,00
800	05	1	9	99	Diğer Faizler	63.252,63
800	05	2	0	00	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	10.760.860,02
800	05	2	2	00	Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar	10.427.681,43
800	05	2	2	51	Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	10.427.681,43
800	05	2	8	00	Mahalli idarelere Ait Paylar	185.767,45
800	05	2	8	51	Maden İşletmelerinden Alınan Paylar	161.594,66
800	05	2	8	99	Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar	24.172,79
800	05	2	9	00	Diğer Paylar	147.411,14
800	05	2	9	99	Diğer Paylar	147.411,14
800	05	3	0	00	Para Cezaları	89.202,82
800	05	3	2	00	İdari Para Cezaları	68.220,93
800	05	3	2	99	Diğer İdari Para Cezaları	68.220,93
800	05	3	9	00	Diğer Para Cezaları	20.981,89
800	05	3	9	02	Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları	15.685,90
800	05	3	9	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları	5.295,99
800	05	9	0	00	Diğer Çeşitli Gelirler	524.537,44
800	05	9	1	00	Diğer Çeşitli Gelirler	524.537,44
800	05	9	1	01	İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	277.438,15
800	05	9	1	03	İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	760,00
800	05	9	1	06	Kişilerden Alacaklar	85.299,23
800	05	9	1	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	161.040,06
800	06	0	0	00	Sermaye Gelirleri	898.461,49
800	06	1	0	00	Taşınmaz Satış Gelirleri	898.461,49
800	06	1	3	00	Diğer Bina Satış Gelirleri	893.151,49
800	06	1	3	01	Diğer Bina Satış Gelirleri	893.151,49
800	06	1	4	00	Arazi Satışı	2.360,00
800	06	1	4	01	Arazi Satışı	2.360,00
800	06	1	5	00	Arsa Satışı	2.360,00
800	06	1	5	01	Arsa Satışı	2.360,00
800	06	1	9	00	Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri	590,00
800	06	1	9	99	Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri	590,00
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A)						53.008.600,42
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER						
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELERTOPLAMI (B)						0,00
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B)						53.008.600,42

2008 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap				BÜTÇEGİDERİNİN TÜRÜ	Cari Yıl (2008)
	E1	E2	E3	E4		
830	01	0	0	00	PERSONEL GİDERLERİ	18.467.056,25
830	01	1	0	00	MEMURLAR	2.182.590,00
830	01	1	1	00	Temel Maaşlar	1.075.500,86
830	01	1	1	01	<i>Temel Maaşlar</i>	<i>1.075.500,86</i>
830	01	1	2	00	Zamlar ve Tazminatlar	1.020.905,66
830	01	1	2	01	<i>Zamlar ve Tazminatlar</i>	<i>1.020.905,66</i>
830	01	1	4	00	Sosyal Haklar	75.893,88
830	01	1	4	01	<i>Sosyal Haklar</i>	<i>75.893,88</i>
830	01	1	6	00	Ödül ve ikramiyeler	10.289,60
830	01	1	6	01	<i>Ödül ve İkramiyeler</i>	<i>10.289,60</i>
830	01	3	0	00	İŞÇİLER	13.772.050,56
830	01	3	1	00	İşçilerin Ücretleri	9.747.229,92
830	01	3	1	01	<i>Sürekli İşçilerin Ücretleri</i>	<i>9.727.232,35</i>
830	01	3	1	02	<i>Geçici İşçilerin Ücretleri</i>	<i>19.997,57</i>
830	01	3	2	00	İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	1.062.592,53
830	01	3	2	01	<i>Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatı</i>	<i>1.062.592,53</i>
830	01	3	3	00	İşçilerin Sosyal Hakları	341.577,50
830	01	3	3	01	<i>Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları</i>	<i>341.402,50</i>
830	01	3	3	02	<i>Geçici İşçilerin Sosyal Hakları</i>	<i>175,00</i>
830	01	3	4	00	İşçilerin Fazla Mesailer	122.724,04
830	01	3	4	01	<i>Sürekli İşçilerin Fazla Mesailer</i>	<i>122.724,04</i>
830	01	3	5	00	İşçilerin Ödül ve ikramiyeleri	2.497.926,57
830	01	3	5	01	<i>Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri</i>	<i>2.475.267,37</i>
830	01	3	5	02	<i>Geçici İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri</i>	<i>22.659,20</i>
830	01	5	0	00	DİĞER PERSONEL	2.512.415,69
830	01	5	1	00	Ücret ve Diğer Ödemeler	2.512.415,69
830	01	5	1	01	<i>Muhtarların Ücretleri</i>	<i>1.869.988,22</i>
830	01	5	1	53	<i>İl Genel Meclisi Üyelerine Yapılan Ödemeler</i>	<i>491.966,38</i>
830	01	5	1	90	<i>Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler</i>	<i>150.461,09</i>
830	02	0	0	00	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.984.707,32
830	02	1	0	00	MEMURLAR	296.393,08
830	02	1	1	00	Emekli Sandığına	21.253,15
830	02	1	1	01	<i>Emekli Sandığına</i>	<i>21.253,15</i>
830	02	1	6	00	Sosyal Güvenlik Kurumuna	275.139,93
830	02	1	6	01	<i>Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri</i>	<i>275.139,93</i>
830	02	3	0	00	İŞÇİLER	2.688.314,24
830	02	3	2	00	Sosyal Sigortalar Kurumuna	9.129,36
830	02	3	2	01	<i>Sosyal Sigortalar Kurumuna</i>	<i>9.129,36</i>
830	02	3	4	00	İşsizlik Sigortası Fonuna	231.960,52
830	02	3	4	01	<i>İşsizlik Sigortası Fonuna</i>	<i>231.960,52</i>
830	02	3	6	00	Sosyal Güvenlik Kurumuna	2.447.224,36

830	02	3	6	01	Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ödemeleri	2.447.224,36
830	03	0	0	00	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.287.867,48
830	03	1	0	00	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	114.106,10
830	03	1	8	00	Metal Ürünü alımları	31.096,93
830	03	1	8	01	Metal Ürünü alımları	31.096,93
830	03	1	9	00	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	83.009,17
830	03	1	9	01	Diğer Mal ve Malzeme Alımları	83.009,17
830	03	2	0	00	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.281.463,15
830	03	2	1	00	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	104.871,89
830	03	2	1	01	Kırtasiye Alımları	76.773,06
830	03	2	1	02	Büro Malzemesi Alımları	3.999,02
830	03	2	1	04	Diğer Yayın Alımları	65,00
830	03	2	1	05	Baskı ve Cilt Giderleri	24.034,81
830	03	2	2	00	Su ve Temizlik Malzemesi Alımları	502.404,34
830	03	2	2	01	Su Alımları	461.658,38
830	03	2	2	02	Temizlik Malzemesi Alımları	40.745,96
830	03	2	3	00	Enerji Alımları	5.489.092,39
830	03	2	3	01	Yakacak Alımları	2.185.841,05
830	03	2	3	02	Akaryakıt ve Yağ Alımları	2.817.545,77
830	03	2	3	03	Elektrik Alımları	485.705,57
830	03	2	4	00	Yiyecek, içecek ve Yem Alımları	9.570,45
830	03	2	4	01	Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dâhil)	9.570,45
830	03	2	5	00	Giyim ve Kuşam Alımları	133.194,32
830	03	2	5	01	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dâhil)	90.924,22
830	03	2	5	02	Spor Malzemeleri Alımları	40.270,10
830	03	2	5	03	Tören Malzemeleri Alımları	2.000,00
830	03	2	6	00	Özel Malzeme Alımları	30.962,62
830	03	2	6	02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	805,68
830	03	2	6	03	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	29.557,00
830	03	2	6	90	Diğer Özel Malzeme Alımları	599,94
830	03	2	9	00	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	11.367,14
830	03	2	9	01	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	2.031,32
830	03	2	9	90	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	9.335,82
830	03	2	9	90	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.335,82
830	03	3	0	00	YOLLUKLAR	303.930,81
830	03	3	1	00	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	34.749,48
830	03	3	1	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	30.495,04
830	03	3	1	02	Yurtiçi Tedavi Yollukları	4.254,44
830	03	3	2	00	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	14.000,00
830	03	3	2	01	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	14.000,00
830	03	3	5	00	Yolluk Tazminatları	255.181,33
830	03	3	5	01	Seyyar Görev Tazminatları	44.476,73
830	03	3	5	02	Arazi Tazminatları	210.704,60
830	03	4	0	00	GÖREVGİDERLERİ	231.629,60
830	03	4	2	00	Yasal Giderler	120.392,54

830	03	4	2	04	Mahkeme Harç ve Giderleri	23.994,84
830	03	4	2	90	Diğer Yasal Giderler	96.397,70
830	03	4	3	00	Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler	80.917,66
830	03	4	3	02	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	47.406,15
830	03	4	3	90	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	33.511,51
830	03	4	4	00	Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması Giderleri	30.319,40
830	03	4	4	03	Kültür Varlıkları Alımı	30.319,40
830	03	5	0	00	HİZMET ALIMLARI	2.462.958,05
830	03	5	1	00	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	248.411,75
830	03	5	1	01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	69.796,42
830	03	5	1	01	ETÜT PROJE BİLİRKİŞİ EKSPERTİZ GİDERLERİ	69.796,42
830	03	5	1	04	Müteahhitlik Hizmetleri	162.471,79
830	03	5	1	90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	16.143,54
830	03	5	2	00	Haberleşme Giderleri	228.323,88
830	03	5	2	01	Posta ve Telgraf Giderleri	20.172,33
830	03	5	2	02	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	207.816,90
830	03	5	2	03	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dâhil)	334,65
830	03	5	3	00	Taşıma Giderleri	1.717.010,50
830	03	5	3	01	Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma Giderleri	55,16
830	03	5	3	02	Yolcu Taşıma Giderleri	1.716.917,68
830	03	5	3	90	Diğer Taşıma Giderleri	37,66
830	03	5	4	00	Tarifeye Bağlı Ödemeler	161.745,82
830	03	5	4	01	İlan Giderleri	140.838,27
830	03	5	4	02	Sigorta Giderleri	20.669,95
830	03	5	4	90	Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	237,60
830	03	5	5	00	Kiralar	86.777,07
830	03	5	5	02	Taşıt Kiralaması Giderleri	44.297,07
830	03	5	5	05	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	42.480,00
830	03	5	9	00	Diğer Hizmet Alımları	20.689,03
830	03	5	9	03	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	17.384,75
830	03	5	9	90	Diğer Hizmet Alımları	3.304,28
830	03	6	0	00	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	237.282,36
830	03	6	1	00	Temsil Giderleri	114.956,15
830	03	6	1	01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	114.956,15
830	03	6	2	00	Tanıtma Giderleri	122.326,21
830	03	6	2	01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	122.326,21
830	03	7	0	00	MENKUL MAL. GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	873.273,01
830	03	7	1	00	Menkul Mal Alım Giderleri	113.371,32
830	03	7	1	01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	17.248,44
830	03	7	1	02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	36.003,13
830	03	7	1	03	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir bakım sözleşmesinden veya işinden bağımsız olarak alınan yedek parçalar)	4.688,31
830	03	7	1	04	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	1.009,83
830	03	7	1	90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	54.421,61
830	03	7	2	00	Gayri Maddi Hak Alımları	11.048,34

830	03	7	2	01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	11.048,34
830	03	7	3	00	Bakım ve Onarım Giderleri	748.853,35
830	03	7	3	01	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	2.761,00
830	03	7	3	02	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	31.933,01
830	03	7	3	03	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	278.349,86
830	03	7	3	04	İş Makinesi Onarım Giderleri	424.780,86
830	03	7	3	90	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	11.028,62
830	03	8	0	00	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	602.766,75
830	03	8	1	00	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	539.109,48
830	03	8	1	01	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	56.202,87
830	03	8	1	02	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	461.822,61
830	03	8	1	90	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	21.084,00
830	03	8	2	00	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	63.657,27
830	03	8	2	01	Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri	63.657,27
830	03	9	0	00	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	180.457,65
830	03	9	1	00	Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	126.504,69
830	03	9	1	01	Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri	126.504,69
830	03	9	2	00	Kamu Personeli ilaç Giderleri	53.952,96
830	03	9	2	01	Kamu Personeli İlaç Giderleri	53.952,96
830	05	0	0	00	CARİ TRANSFERLER	1.143.033,63
830	05	1	0	00	GÖREV ZARARLARI	313.745,19
830	05	1	2	00	Sosyal Güvenlik Kurumlarına	313.745,19
830	05	1	2	05	Sosyal Güvenlik Kurumuna	313.745,19
830	05	2	0	00	HAZİNE YARDIMLARI	201.025,00
830	05	2	6	00	Giderlere Katılma Payları	201.025,00
830	05	2	6	19	Diğer Yönetim Giderlerine Katılma Payları	201.025,00
830	05	3	0	00	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	9.661,81
830	05	3	1	00	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara	9.661,81
830	05	3	1	05	Memurların Öğle Yemeğine Yardım	9.661,81
830	05	8	0	00	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	618.601,63
830	05	8	9	00	Diğerlerine Verilen Paylar	618.601,63
830	05	8	9	51	İller Bankasına Verilen Paylar	618.601,63
830	06	0	0	00	SERMAYE GİDERLERİ	16.146.537,25
830	06	1	0	00	MAMUL MAL ALIMLARI	1.355.510,80
830	06	1	1	00	Büro ve işyeri Mefruşatı Alımları	584.317,67
830	06	1	1	03	Okul Mefruşatı Alımları	584.317,67
830	06	1	2	00	Büro ve işyeri Makine Teçhizat Alımları	471.455,79
830	06	1	2	01	Büro Makineleri Alımları	93.779,49
830	06	1	2	02	Bilgisayar Alımları	60.784,17
830	06	1	2	03	Tıbbi Cihaz Alımları	316.892,13
830	06	1	4	00	Taşıt Alımları	152.066,55
830	06	1	4	01	Kara Taşıtı Alımları	116.835,29
830	06	1	4	90	Diğer Taşıt Alımları	35.231,26
830	06	1	6	00	Yayın Alımları	29.736,00

830	06	1	6	90	<i>Diğer Yayın Alımları</i>	29.736,00
830	06	1	7	00	Kültür Varlığı Alımları ve Korunması Giderleri	117.934,79
830	06	1	7	01	<i>Arkeolojik Kazı Giderleri</i>	98.898,11
830	06	1	7	90	<i>Diğer Kültür Varlığı Alımları ve Korunması Giderleri</i>	19.036,68
830	06	3	0	00	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	7.540,00
830	06	3	1	00	Bilgisayar Yazılımı Alımları	7.540,00
830	06	3	1	01	<i>Bilgisayar Yazılımı Alımları</i>	7.540,00
830	06	4	0	00	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	73.188,73
830	06	4	2	00	Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	13.188,73
830	06	4	2	01	<i>Hizmet Binası için</i>	13.188,73
830	06	4	3	00	Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	60.000,00
830	06	4	3	01	<i>Hizmet Binası için</i>	60.000,00
830	06	5	0	00	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.124.881,16
830	06	5	1	00	Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	10.030,00
830	06	5	1	01	<i>Proje Giderleri</i>	10.030,00
830	06	5	2	00	Malzeme Giderleri	30.941,99
830	06	5	2	90	<i>Diğer Giderler</i>	30.941,99
830	06	5	7	00	Müteahhitlik Giderleri	10.083.909,17
830	06	5	7	01	<i>Hizmet Binası</i>	7.188.183,26
830	06	5	7	04	<i>Sosyal Tesisler</i>	789.591,90
830	06	5	7	08	<i>İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri</i>	162.698,68
830	06	5	7	09	<i>Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri</i>	101.950,01
830	06	5	7	90	<i>Diğerleri</i>	1.841.485,32
830	06	7	0	00	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.585.416,56
830	06	7	2	00	Malzeme Giderleri	1.769.869,80
830	06	7	2	01	<i>İnşaat Malzemesi Giderleri</i>	154.827,74
830	06	7	2	04	<i>Özel Tesisat Giderleri</i>	111.268,87
830	06	7	2	90	<i>Diğer Giderler</i>	1.503.773,19
830	06	7	7	00	Müteahhitlik Giderleri	2.815.546,76
830	06	7	7	01	<i>Hizmet Binası</i>	2.637.278,49
830	06	7	7	02	<i>Hizmet Tesisleri</i>	117.692,94
830	06	7	7	03	<i>Lojmanlar</i>	44.228,79
830	06	7	7	90	<i>Diğerleri</i>	16.346,54
830	07	0	0	00	SERMAYE TRANSFERLERİ	1.449.103,74
830	07	1	0	00	Yurtiçi Sermaye Transferleri	1.449.103,74
830	07	1	5	00	Mahalli İdarelere Sermaye Transferleri	71.107,00
830	07	1	5	03	<i>Köylere</i>	71.107,00
830	07	1	9	00	Diğer Sermaye Transferleri	1.377.996,74
830	07	1	9	01	<i>Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Vb. Kuruluşlara</i>	1.377.996,74
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI:						51.478.305,67

2008 BUTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Kurumsal					KURUM ADI	Cari Yıl (2008)
Kod 1	Kod 2	Kod 3	Kod 4	Kod 5		
44	32	00	02	00	ISPARTA-ÖZEL KALEM	912.817,44
44	32	00	04	00	ISPARTA-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	20.489.641,20
44	32	00	62	01	ISPARTA-AKSU İlçe Özel İdare Müdürlüğü	310.734,66
44	32	00	62	02	ISPARTA-ATABEY İlçe Özel İdare Müdürlüğü	356.604,80
44	32	00	62	03	ISPARTA-EĞİRDİR İlçe Özel İdare Müdürlüğü	864.302,79
44	32	00	62	04	ISPARTA-GELENDOST İlçe Özel İdare Müdürlüğü	448.633,37
44	32	00	62	05	ISPARTA-GÖNEN İlçe Özel İdare Müdürlüğü	280.365,61
44	32	00	62	06	ISPARTA-KEÇİBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü	426.913,35
44	32	00	62	07	ISPARTA-SENİRKENT İlçe Özel İdare Müdürlüğü	414.749,13
44	32	00	62	08	ISPARTA-SÜTÇÜLER İlçe Özel İdare Müdürlüğü	670.227,64
44	32	00	62	09	ISPARTA-ŞARKÎKARAAĞAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü	782.308,90
44	32	00	62	10	ISPARTA-ULUBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü	261.981,47
44	32	00	62	11	ISPARTA-YALVAÇ İlçe Özel İdare Müdürlüğü	1.080.838,19
44	32	00	62	12	ISPARTA-YENİŞARBADEMLİ İlçe Özel İdare Müdürlüğü	180.656,58
44	32	30	00	00	ISPARTA-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4.390.171,67
44	32	31	00	00	ISPARTA-İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ	103.528,96
44	32	32	00	00	ISPARTA-İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	295.590,68
44	32	33	00	00	ISPARTA-PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	16.439.995,85
44	32	34	00	00	ISPARTA-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	188.299,66
44	32	35	00	00	ISPARTA-TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	816.074,58
44	32	36	00	00	ISPARTA-YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.763.869,14
GİDERLER TOPLAMI:						51.478.305,67

2008 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Fonksiyonel			FONKSİYON ADI	Cari Yıl (2008)
Kod 1	Kod 2	Kod 3		
01			GENEL KAMU HİZMETLERİ	30.892.082,01
01	1	1	Yasama ve yürütme organları hizmetleri	1.225.174,17
01	3	9	Diğer genel hizmetler	28.217.804,10
01	6	0	Genel nitelikli transferlere ilişkin hizmetler	1.449.103,74
02			SAVUNMA HİZMETLERİ	11.530,80
02	2	0	Sivil savunma hizmetleri	11.530,80
03			KAMUDÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	35.999,49
03	1	1	Genel güvenlik hizmetleri	35.999,49
04			EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	3.792.955,54
04	2	1	Tarım hizmetleri	791.161,43
04	2	2	Ormancılık hizmetleri	92.611,61
04	4	2	İmalat işleri hizmetleri	103.528,96
04	5	1	Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri	1.763.869,14
04	7	3	Turizm hizmetleri	1.041.784,40
05			ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	101.950,01
05	2	0	Atık su yönetimi hizmetleri	101.950,01
06			İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	213.637,97
06	1	0	İskân işleri ve hizmetleri	20.572,93
06	3	0	Su temini işleri ve hizmetleri	193.065,04
07			SAĞLIK HİZMETLERİ	611.351,06
07	3	1	Genel hastane hizmetleri	275.110,00
07	3	2	İhtisas hastaneleri tarafından verilen hizmetler	22.122,53
07	4	0	Halk sağlığı hizmetleri	314.118,53
08			DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	1.018.116,54
08	1	0	Dinlenme ve spor hizmetleri	115.738,45
08	2	0	Kültür hizmetleri	902.378,09
09			EĞİTİM HİZMETLERİ	14.122.319,54
09	1	1	Okul öncesi eğitim hizmetleri	99.789,50
09	1	2	İlköğretim hizmetleri	8.252.257,09
09	2	1	Ortaöğretim genel programlar	680.892,99
09	2	2	Mesleki ve teknik ortaöğretim	4.982.651,57
09	5	0	Seviyeye göre sınıflandırılmayan eğitim hizmetleri	106.728,39
10			SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	678.362,71
10	4	0	Aile ve çocuk yardımı hizmetleri	678.362,71
GİDERLER TOPLAMI:				51.478.305,67

2008 BUTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

Finans Kodu	FİNANSAL AYRIM	Cari Yıl (2008)
5	MAHALLİ İDARELER	16.305.144,33
8	BAĞIŞVEYARDIMLAR	35.173.161,34
TOPLAM:		51.478.305,67

B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

İl Özel İdaresi : İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir.

İl Özel İdaresinin

Organları : İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Validir.

Encümen Müdürlüğünün

Görevleri : İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin her türlü iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

İl Genel Meclisi : İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.

İl Genel Meclisi Üyelerinin

İlçeler İtibariyle Partilere

Göre Dağılımı : **Merkez İlçe**; 5 Ak Parti, 1 MHP, **Aksu**- 2 Ak Parti, **Atabey**- 2 Ak Parti, **Eğirdir**- 2 Ak Parti, 1 DP, **Gelendost**- 1 Ak Parti, 1 DP, **Gönen**- 2 Ak Parti, **Keçiborlu**- 2 Ak Parti, **Senirkent**- 2 Ak Parti, 1 MHP, **Sütçüler**- 2 Ak Parti, **Ş.Karaağaç**- 4 Ak Parti, **Uluborlu**- 1 Ak Parti, 1 MHP, **Yalvaç**- 5 Ak Parti, **Y.Bademli**- 2 Ak Parti olmak üzere 37 İl Genel Meclis üyesi mevcuttur.

Meclis Başkanlık Divanı : İl Genel Meclis Başkanı Kadir DAL'ın 08.05.2007 tarihinde istifası ile kalan süreyi tamamlamak üzere AK Parti Isparta Merkez İl Genel Meclis Üyesi Fevzi ÖZDEMİR İl Genel Meclisinin 2007 yılı Haziran ayı toplantısının 04.06.2007 tarihli I. birleşiminde İl Genel Meclis Başkanı olarak seçilmiş olup, halen İl Genel Meclis Başkanı olarak görev yapmaktadır.

1-) Divan Kâtibi (Asıl) : 1- Hüseyin YILDIRIM (Ak Parti Ş.Karaağaç İl Genel Meclisi Üyesi)
2- Mustafa AKKURT (Ak Parti Keçiborlu İl Genel Meclisi Üyesi)

2-) Divan Kâtibi (Yedek) : 1- Veli GÖK (Ak Parti Eğirdir İl Genel Meclisi Üyesi)
2- Mehmet ÖZTÜRK (Ak Parti Aksu İl Genel Meclisi Üyesi)

I. Başkan Vekili : Emin SAĞLIK (Ak Parti Yalvaç İl Genel Meclisi Üyesi)

II. Başkan Vekili : Alettin TURGUT (Ak Parti Atabey İl Genel Meclisi Üyesi)

İl Encümeni Üyeleri: İl Genel Meclis Üyeleri arasından seçilmiş üyeleri;

- 1- Selim SÖZER (Ak Parti Merkez)
- 2- Alettin TURGUT (Ak Parti Atabey)
- 3- Mustafa AKKURT (Ak Parti Keçiborlu)
- 4- Hüseyin YILDIRIM (Ak Parti Ş.Karaağaç)
- 5- Mehmet Ali TOPUZ (Ak Parti Yenışarbademli) Kasım 2008 tarihi

itibariyle 1 yıllık görev sürelerini tamamlamış olup, İl Genel Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 11/1-200 sayılı kararları ile;

- 1- Mehmet KAYA (Ak Parti Aksu),
- 2- Adem Yüksel GÜNDÖR (Ak Parti Eğirdir)
- 3- Bekir ESEN (Ak Parti Gelendost)
- 4- İlyas CORDAL (Ak Parti Gönen)
- 5-İsmail YILMAZ (Ak Parti Yalvaç) Kanunda belirtilen süreler

içerisinde (29 Mart 2009 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimlerine kadar) görev yapmak üzere seçilmiştir.

Atanmış üyeleri:

- 1- İbrahim YILDIRIM (İl Özel İdaresi Genel Sekreteri)
- 2- Şebnem ÖZDOĞAN (Mali Hizmetler Müdürü)
- 3- Süleyman UÇAR (Encümen Müdürü)
- 4- İsmail YAVUZ (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü V)
- 5- Abdullah ÇELİK (Hukuk Müşavir V.)'den ibaret olup, 5302 sayılı

İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi gereğince atanmış üyelerin görev süreleri 31.12.2008 tarihinde sona erecek olup, Kanun hükmü gereğince Valilik Makamınca yeniden görevlendirme yapılacaktır.

Denetim Komisyonu : 2008 Yılı İçin;

- 1- Ali İhsan TEMURÇİN
- 2- Hamit KARADEMİR
- 3- Hasan ÜNLÜ
- 4- Mustafa DÜLGERBAKİ
- 5- Bekir KILIÇARSLAN

İller Bankası Genel Kurulu Temsilcisi:

Asıl Üye :

1-Ahmet KELEK

Yedek Üye :

1- Hamit KARADEMİR

Isparta İl ve Belediyeleri Yurt Yaptırma Birliği Üyesi:

- 1- Mustafa OĞUZTÜRK (Asıl)
- 2- Ahmet KELEK (Asıl)
- 3- Ali İhsan TEMURÇİN (Yedek)

Vilayetler Hizmet Birliği Üyeleri:

Asıl Üye :

1- Selim SÖZER

Yedek Üye :

1- Veli GÖK

İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulu Temsilcileri:

1-Fevzi ÖZDEMİR(Merkez) 2-Mehmet KAYA(Aksu), 3-Alettin TURGUT(Atabey), 4-Veli GÖK(Eğirdir), 5-Bekir ESEN(Gelendost), 6- İlyas CORDAL (Gönen), 7-Mustafa AKKURT(Keçiborlu), 8-İ.Erol DURMUŞ(Senirkent), 9-Ali Osman ALTUNBAŞAK(Sütçüler), 10-Hüseyin YILDIRIM(Ş.Karaağaç), 11- Muhlis TUNCAY(Uluborlu), 12- Emin SAĞLIK(Yalvaç), 13- Y.Remzi KOÇER(Y.Bademli)

İhtisas Komisyonları: Plan ve Bütçe Komisyonu (6 üyeden teşekkül ettirilmiştir)

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu 3- Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, 4-Çevre ve Sağlık Komisyonu, 5- Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu, 6- Spor, Gençlik ve Turizm Komisyonu, 7- Çeşitli İşler Komisyonu (5'er üyeden teşekkül ettirilmişlerdir)

İl Genel Meclisi Toplantıları: İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde

toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.

İl Genel Meclisince 2008 yılı içerisinde gündeminde yer alan iki konunun aciliyetine binaen 22 Aralık 2008 tarihinde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi son bendi gereğince Olağanüstü toplantı yapılmış olup, 22.12.2008 tarihinde saat 14.00'da yapılan toplantıda İlimizde 2009 yılı başlangıç yılı olmak üzere 3 yılda yapılacak dersliklerin planlamaya alınması ile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyet Üyesi seçimleri konuları karara bağlanmıştır.

İl Encümeni: İl Encümeni; İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır. İl Genel Meclisinin 2007 yılı Kasım ayı toplantısında, İl Genel Meclisi üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere beş İl Encümeni üyesi seçilmiş olup, Kasım/2008 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma sürelerinin sona ermesi nedeniyle İl Genel Meclisinin 03.11.2008 tarih ve 11/1-200 sayılı kararları ile Kanunda belirtilen süreler içerisinde (29 Mart 2009 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimlerine kadar) görev yapmak üzere 5 İl Encümen Üyesinin seçimi yapılmıştır. Ayrıca Valilik Makamınca her yıl birim amirleri arasından beş üye seçilerek İl Encümeni teşekkül ettirilmiştir.

İl Genel Meclisi Toplantı Yeri ve Bina Durumu: İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda belirtilen sürelerde İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda toplantısını yapmaktadır.

İl Encümeni Toplantı Yeri ve Bina Durumu: İl Encümeni toplantıları her hafta Salı günü saat 11.00'de mutad olarak İl Özel İdaresi hizmet sahasında bulunan ve Encümen Müdürlüğüne kullanılan binanın I. katındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılmaktadır. Söz konusu katta Vali Odası, Encümen Müdürü Odası ve Encümen Müdürlüğü servisi ile Avrupa Birliği ve Genel Proje Koordinasyon Merkezi bulunmaktadır. Binanın zemin katında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, çay ocağı, bodrum katında Laboratuvar hizmetleri verilmektedir.

İl Genel Meclisi ve İl Encümeni Faaliyetleri: İl Genel Meclisince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2008 yılı içerisinde; 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 249 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilmiş ve karşılığında olumlu sonuçlar alınmıştır.

İl Encümenince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2008 yılı içerisinde 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 242 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilerek kararlara göre işlem tesis edilmiştir.

1.2. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

- İl Özel İdaresinin diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
- İdarenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları engelleyici tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,
- Adli ve idari davalarda ve her türlü icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adli ve idari davalarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra dairelerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler nezdinde Isparta İl Özel İdaresini temsil etmek,
- Vali ve Genel Sekreter tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Takibi Yapılan Dosya Sayısı:

İl Özel İdaresi hukuk Müşavirliğince takibi yapılp devam eden dosya sayısı aşağıda gösterildiği gibidir:

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2008 YILI SONU İTİBARIYLA MEVCUT DAVA VE İCRA DOSYALARI				
Sıra No.	MERCİİ	DERDEST	TEMYİZ	TOPLAM
1	Adli Yargı	30	18	48
2	İdari Yargı	32	8	40
3	İcra Daireleri	61	-	61

1.3. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Müdürlüğümüzün asli görevi; 657 Sayılı Devlet Memurları ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi Sürekli ve Geçici İşçi personellerin İdaremize girişlerinden itibaren her türlü resmi işlemlerini yürütmektir. Bunlar; Personelin giriş işlemlerinin zamanında ilgili kurumlara bildirilmesi, Sosyal ve Özlük haklarının, izinlerinin takibi, günlük vizite ve hasta sevk kâğıtlarının yazılması, tüm bunların arşivlenmesi ve bilgisayar ortamına aktarılması, Açıkta Atama ve Naklen Tayin işlemleri, Görevlendirme İşlemleri, Emeklilik işlemleri, Terfi işlemleri, Memur Sicil Raporlarının düzenlenmesi, Lojman Tahsis işlemleri, 5233 sayılı kanunla Terör ve Terörden doğan zararların karşılanması hakkındaki kanunun kapsadığı işler, B.F.Y. Eylem planı, Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı (2008–2012), İdareimizde Tütün ve Tütün Mamullerinin kullanılması ile ilgili işlemlerin yapılması ve Kurumumuzda Yetkili Sendikalar ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasının sağlanmasıdır.

Personel işlemlerinin haricinde;

Eğitim Hizmetleri
Genel Evrak ve Kayıt İşlemleri
Arşiv İşlemleri
Malzeme Mutemetliği ve Puantörlük hizmetleri
Sosyal Tesisler
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Büro İşlemleri yürütülmektedir.

İdareimizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir.

MEMUR PERSONEL

GENEL İDARİ HİZ.	: 33
TEKNİK HİZ. SINIFI (Mühendis)	: 37
(Tekniker)	: 17
(Teknisyen)	: 3
AVUKATLIK HİZ.	: 1
YARDIMCI HİZ.	: 10

Merkez’ de 84 memur personel, 12 İlçe Müdürlüklerinde 17 memur personel olmak üzere toplam 101 memur personel çalıştırılmaktadır. Özürlü 1 memurumuz bulunmaktadır.

İŞÇİ PERSONEL

DAİMİ İŞÇİ (Merkez)	: 363
DAİMİ İŞÇİ (İlçelerde)	: 11
İŞÇİ PERSONEL TOPLAMI	: 374

Kurumumuz bünyesinde 101 Memur, 374 İşçi olmak üzere toplam 475 personel çalıştırılmaktadır.

Çalıştırılan personellerden; İşçi Kadrosunda 16 Özürlü, 5 Eski Hükümlü, 1 Terör Mağduru (Gazi) personel bulunmaktadır.

2008 yılı içerisinde 10 adet memur, 20 adet işçi olmak üzere toplam 30 adet Memur ve İşçi personel kendi isteği ile Emekliye ayrılmış olup, isimleri aşağıya çıkarılmıştır.

Gülay KAPLAN	(İnş. Müh.)	Veysel KAYA	(Şoför)
Bülent GÜLBAĞ	(İnş. Müh.)	Süleyman ÇELİKLİ	(Topoğraf)
G.Sultan ALTINTAŞ	(Mak. Müh.)	İsmail ÇEVİK	(Köy Tes. Tekns.)
Veli KAHRAMAN	(İlçe Öz. İd. Müd.)	Hayati ERZURUMLU	(Takımcı)
H.İrfan ALTINTAŞ	(İnş. Müh.)	Ercan KÖSE	(Düz İşçi)
R.Bayram KABALAK	(İnş. Teknkr.)	Mustafa MUSLU	(İş Mak. Yağ.)

Mustafa ÜNAL	(İnş. Teknkr.)	Ahmet ÖZCAN	(İş Mak. Yağ.)
İ.Hakkı KAHRAMAN	(Destek Hiz. Müd.)	Hacı ÖZTÜRK	(Şenör)
H.İbrahim AKBAŞ	(Hizmetli)	İsmail ŞENÇİMEN	(Bina ve Mal Bak.)
Mevlüt US	(Hizmetli)	Ali İhsan TEZCAN	(Montaj Ust.)
Veli ÇAKIRARSLAN	(İnş. Ust. Yard.)	Tevfik TOKA	(Atölye Ust.)
Ali YILMAZ	(Şoför)	Celal YILMAZ	(İş Mak. Src. Opr.)
Cemal AYDOĞDU	(İş Mak. Yağ.)	Durmuş ÇETİNTÜRK	(Düz İşçi)
Hasan KURT	(İş Mak. Yağ.)	Ahmet NALTI	(Atl. Ust. Yard.)
Ramazan AYBAY	(Tem. İşç.)	Ercan AÇIKGÖZ	(Büro Görevlisi)

10/06/2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğine göre Norm Kadro çalışmaları tamamlanmıştır. Norm Kadroda 187 Memur Kadrosu verilmiş olup, 12 İlçe Özel İdare Müdürlük kadrosu eklenerek, memur kadromuz 199 olmuştur. KUDEP Bürosu içinde İçişleri Bakanlığında 7 adet Teknik Hizmetler sınıfında memur kadrosu tahsis edilmiştir. Ayrıca İdaremizin açığı olan Eski Hükümlü kadrosu için 3 adet işçi statülü kadro ihdas edilmiştir. Teknik Hizmetler sınıfı ve İşçi kadrolarında personelin emeklilik işlemleri sonucunda fazla kadrolar Meclis kararıyla iptal edilmektedir.

İdaremizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurlarının memuriyete başlamadan önceki Sigortalı ve Bağkurlu hizmetleri ile Askerlikte geçen hizmet sürelerinin Emekli Keseneğine Esas Hizmetinde değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarımız yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Merkez Bahçelievler mahallesinde 10 dairelik lojmanımız bulunmakta olup, sıra tahsisli olarak personele tahsisleri yapılmıştır.

İdaremizde çalışıp emekliye ayrılan ve halen çalışmakta olan personellerin 1987–1995 yılları arasındaki KEY (Konut Edindirme Yardımı) kesintilerinin yıllara göre dökümü yapılarak Tasfiye Halinde Emlak Bankası Bölüm Müdürlüğüne 2008 yılında gönderilmiş olup, bu çalışma ile ilgili eksikliklerin giderilmesine devam edilmektedir.

1.4. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

➤ İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, Madencilik İzin Faaliyetleri Yönetmelik ve Maden Kanunu I (a) Grubu madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmelikleri çerçevesinde yapılan faaliyetler;

RUHSATLANDIRILAN FAALİYET	ADET	DENETİMİ YAPILAN İŞYERİ	ADET
I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	17	I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	18
II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	7	II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	20
III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	14	III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese	26
Kahvehane	2	Kahvehane	6
Otel	1	Otel	
Bakkal	1	Bakkal	12
Lokanta		Lokanta	
Market		Market	
Berber	3	Berber	3
Çalışma İzni Ve Gıda Sicili	4	Çalışma İzni Ve Gıda Sicili	4
Hammadde Üretim İzin Belgeli Saha	1	Hammadde Üretim İzin Belgeli Saha	1
I(A) Maden Ruhsatlandırılması	1	I(A) Maden Ruhsatlandırılması	1
TOPLAM	39	TOPLAM	81

➤ Maden Kanunu çerçevesinde Maden İşleri Genel Müdürlüğünce I (a) Grubu madenler dışında ilimiz genelinde verilen ruhsatlar aşağıda belirtildiği şekilde ilçeler arasında dağılmaktadır.

İLÇE	RUHSAT TÜRÜ		İPTAL&TERK EDİLEN RUHSAT
	ARAMA	İŞLETME	
Merkez	82	18	23
Aksu	3	1	2
Atabey	42	2	6
Eğirdir	75	9	15
Gelendost	17	1	35
Gönen	6	4	2
Keçiborlu	22	3	6
Senirkent	41	8	4
Sütçüler	356	9	11
Şarkıkaraağaç	44	7	16
Uluborlu	9		3
Yalvaç	87	10	58
Yenişarbademli			
TOPLAM:	784	72	181
GENEL TOPLAM			1037

İl genelinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından toplam 1.037 adet özel sektör maden ruhsatı verilmiş olup; bunlardan 181 adedi iptal veya terk edilmiş, halen 856 adet ruhsat yürürlüktedir. İdareміz tarafından denetlenmesi yapılmaktadır.

Yürürlükte olan ruhsatlardan Arama ve İşletme faaliyetinde bulunan 55 ruhsattan 161.931,81 TL. İl Özel İdaresi Payı olarak tahsil edilmiştir.

➤ Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu çerçevesinde ilimizde yeni ruhsatlandırılan alan bulunmamaktadır.

➤ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz faaliyetlerden olan 1380 ve 167 sayılı Kanunlar çerçevesindeki kiralamalar,

2008 Yılı İçerinde Alabalık Üretme Çiftlikleri İçin 7 adet Kaynak Suyu Kiraya verilmiştir. Kira süresi sona eren 6 adet üretici ile yeni sözleşme imzalanmış, 4 üreticinin kapasite artış talepleri değerlendirilerek kapasite artışları yapılmıştır.

1380 ve 167 sayılı Kanunlar çerçevesinde 2008 yılı ve öncesinde yapılan kiralamalardan 2008 yılı kira tahakkuku 127.325,25 TL olup, 118.471,50 TL KDV hariç tahsil edilmiştir. Henüz günü gelmemiş taksitler olmakla birlikte, gününde ödenmeyen alacaklar icra yoluyla tahsil edilmektedir.

➤ Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz Bilgi İşlem faaliyetleri için aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere;

S.NO	İŞİN ADI	BEDELİ
1	İdareimiz Ambar ve Atölyelerin Yerel Alan Ağına Bağlanması, Personel Takip, Bariyer ve Bekçitur Sisteminin İletişim Cihazları ve Yazılımları İle Birlikte Kurulması yapım işi	50.400,00 YTL
2	Devlet Malzeme ofisinden 1 Adet 80 KW UPS, 21 Adet Bilgisayar ve 23 Adet Yazıcı Alımı	79.474,14 YTL
3	Devlet Malzeme ofisinden 8 Adet Bilgisayar ve 3 Adet Yazıcı Alımı	11.912,04 YTL
4	1 Adet Omurga Swiç Alımı	5.000,00 YTL
5	Firewall (Güvenlik Duvarı) Cihazı Alımı	6.500,00 YTL
6	Stok takip ve Taşınır Mal Yönetmeliği Programı	6.000,00 YTL
7	Avukatlık ve Hukuk Müşavirliği Yazılım Abonelik Güncellenmesi	264,00 YTL
	TOPLAM	159.550,18 YTL

Harcama yapılarak İdare otomasyon ağı en üst seviyeye getirilmiştir.

**İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ, MADEN KANUNU,
1380 VE 167 S.KANUN KAPSAMINDA FAALİYETLER
(2004 – 2008 YILI)**

- I.SINIF GAYRİ SİHHİ MÜESSESE : 23 ADET
- II. SINIF GAYRİ SİHHİ MÜESSESE : 40 ADET
- III. SINIF GAYRİ SİHHİ MÜESSESE : 30 ADET
- SİHHİ MÜESSESE KAHVEHANE : 13 ADET
- SİHHİ MÜESSESE OTEL : 2 ADET
- SİHHİ MÜESSESE BAKKAL : 16 ADET
- SİHHİ MÜESSESE LOKANTA : 2 ADET
- SİHHİ MÜESSESE BUTİK MARKET : 1 ADET
- SİHHİ MÜESSESE BERBER : 3 ADET
- ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ : 10 ADET

**UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ
PARA CEZASI: 22.927,49 YTL
(30 işyeri 2006–2008)**

**AVLAK SAHALARI: 6
AVLAK SAHALARI KİRA ALACAKLARI: 569.373,85
(5 avlak sahası)**

JEOTERMAL KAYNAKLAR RUHSATI: 1
DOĞAL MİNERALLİ SU RUHSATI: 3
(İNTİBAK)

2008 YILI
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ, MADEN KANUNU,
1380 VE 167 S.KANUN KAPSAMINDA FAALİYETLER

- 3213 S.K. : 856 adet ruhsat yürürlükte.
- Faaliyette bulunan 55 ruhsattan 161.931,81 YTL 2008 yılı İl Özel İdaresi Payı olarak tahsil edilmiştir.
- 1(a) Gurubu madenler: 8 ad.

KAYNAK SUYU	: 45 ADET
YÜZEY ALANI (BARAJ)	: 19 ADET
SU ŞİŞELEM TESİSİ	: 4
KİRA TAHAKKUK (68 tesis)	: 127.325,25 YTL
KİRA TAHSİLÂT	: 118.471.50 YTL

1.5. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yerine getirdiği görevler şunlardır:

- İdareimizin faaliyette bulunduğu idari birimlerin bakım-onarımı, aydınlatma, ısınma, su, haberleşme vb.
- İdare birimlerinin güvenlik hizmetleri,
- Atölyelerin işletilmesini temin etmek,
- İdareimiz araç parkında bulunan her tür araç ve gereçlerin bakım-onarımı ve hizmete hazır halde bulundurulmasını temin etmek,
- Araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimi,
- Araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması,
- Araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer birimlerin taleplerinin dikkate alınarak görevlendirilme ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
- Olası doğal afet ve benzeri durumlara müdahale için araç ve gereçleri hazır bulundurmak,

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN İHALELER											
S.No	İHALE TARİHİ	KİK NO	İŞİN ADI	İHALE USULÜ	BÜTCE TERTİBİ VE ÖDENEĞİ	YAKLAŞIK MALİYETİ	TEKLİFİ KDV HARİÇ	TEKLİFİ KDV DÂHİL	İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİ	Alınan Litre/kg	ÖDENEN (KDV Dâhil)
1	05.11.2008	2008/176523	Kalorifer Yakıtı (Fuel oil - 4)	21-f.Madde (Paz. İh. Us.)	44.32.30.00.00.01.3.9.5.03.2.3.01	91.084,75	91.200,00	107.616,00	Petrol Ticaret A.Ş.	59.940	107.508,38
2	18.01.2008	2008/4717	Kalorifer Yakıtı (Fuel oil - 4)	21-f.Madde (Paz. İh. Us.)	44.32.30.00.00.01.3.9.5.03.2.3.01	96.216,10	89.370,00	105.456,60	Petrol Ticaret A.Ş.	67.160	104.925,41
3	18.02.2008	2008/6443	Motorin 50	19.Madde (Açık İh. Us.)	44.32.30.00.00.01.3.9.8.03.2.3.02	592.711,76	499.720,00	589.669,60	Oktay Petrol Nak. Tic. Ltd. Şti.	260.000	635.216,49
4	03.03.2008	2008/26395	Kurşunsuz Benzin	21-f.Madde (Paz. İh. Us.)	44.32.30.00.00.01.3.9.5.03.2.3.02	67.245,76	62.750,00	74.045,00	Petrol Ticaret A.Ş.	25.000	74.045,00
5	28.04.2008	2008/40230	Kalorifer Yakıtı (Fuel oil - 4)	19.Madde (Açık İh. Us.)	44.32.30.00.00.01.3.9.5.03.2.3.01	251.118,64	198.240,00	233.923,20	Atahan Petrol Tic. San. Ltd. Şti.	159.260	238.023,87
7	05.06.2008	2008/59000	Kırsal Motorin	19.Madde (Açık İh. Us.)	44.32.30.00.00.01.3.9.5.03.2.3.02	929.898,31	817.200,00	964.296,00	Şenünlü İnş. Tek. Ür. San.Tic.A.Ş.	360.000	980.278,64
9	20.06.2008	2008/64952	Madeni Yağ	19.Madde (Açık İh.Us.)	44.32.30.00.00.01.3.9.5.03.2.3.02	90.964,87	71.944,00	84.893,92	Akıllar Pet.İnş.Tur. Tic. Ltd. Şti.	25 Kalem	106.052,32
10	02.09.2008	2008/115220	Kırsal Motorin	19.Madde (Açık İh.Us.)	44.32.30.00.00.01.3.9.5.03.2.3.02	811.016,95	636.600,00	751.188,00	Mevlana Pet.Ür.Paz. Tic. Ltd. Şti.	299.864	701.799,28
11	08.09.2008	2008/144830	Kırsal Motorin	21-f.Madde (Paz. İh.Us.)	44.32.30.00.00.01.3.9.5.03.2.3.02	98.372,88	90.000,00	106.200,00	Petrol Ticaret A.Ş.	39.944	106.051,32
									TOPLAM		3.053.900,70

MAKİNA EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ											
1	12.03.2009	2008/29730	Muhtelif Ebatta Saç alımı	21-f.Madde (Paz. İh.Us.)	44.32.31.00.00.04.4.2.5.03.1.8.01 ve 03.1.9.01	69.073,67	67.612,50	79.782,75	Çanakoğlu Metal İşleme San.Tic. Ltd. Şti.	50.050	79.782,75
										TOPLAM	79.782,75

AKARYAKIT AMBARI						
01.01.2008 ile 31.12.2008 TARİHLERİ ARASI						
	AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ		GİREN	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR + 2008 YILINDA GİREN	ÇIKAN	KALAN
S.No	CİNSİ	ÖNCEKİ YILDAN DEVİR	LT. / KĞ		LT. / KĞ	LT. / KĞ
1	BENZİN	3.751	25.000	28.751	23.617	5.134
2	KIRSAL MOTORİN	174.560	959.808	1.134.368	992.932	141.436
3	GAZYAĞI	1.294	-	1.294	371	923
4	MADENİ YAĞLAR	1.994	30.684	32.678	17.604	15.074
5	ANTİFRİZ	698	2.420	3.118	2.420	698
6	KAL-YAK	-	337.820	337.820	300.000	37.820
7	MC-30	165.420	375.400	540.820	540.820	0
8	AC-160/220	229.700	566.540	796.240	796.240	0
9	EURO DİZEL	-	3.964	3.964	569	3.395

(01.01.2008–31.12.2008) TARİHLERİ İTİBARIYLA
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)
MAKİNA FAALİYET DURUMU

MAKİNEİN CİNSİ	MAKİNEİN DURUMU							TOPLAM ÇALIŞTIĞI SAAT (h)	TOPLAM TÜKETİĞİ YAKIT (lt.)	ORTALAMA YAKIT (lt/h)	ORTALAMA ÇALIŞMA (h/ay)	ÇALIŞMASI GEREKEN (h/ay)	RANDİMAN (%)
	T	F	A	FZ	GGK	GGİ	H						
GREYDER	12	12						10.872	20.359			14.400	76
DOZER	11	11						9.357	9.230			14.400	65
YÜKLEYİCİ	9	7	1					4.997	5.450			10.800	46
KOMPRESÖR	8	8						618	611			6.432	10
SİLİNDİR	8	8						3.492	2.625			6.432	54
EXCAVATÖR	6	6						5.410	4.050			5.976	91
MOTO-SCRAPER	1	1						0	0			240	
VAGON DRİLL	2	2						1.395	1.026			1.608	87
KAR MAKİNESİ	1	1						113	0			600	19
ARA TOPLAM	58	56	1			0		36.254	43.351				
KAMYON	40	39	1					821.151	308.911			1.100.160	75
TREYLER ÇEKİCİ	3	3						67.321	34.420			90.000	75
TANKER	3	3						72.301	21.618			82.512	88
DİSTRİBÜTÖR	4	3	1					17.569	8.081			110.016	16
ASFALT ROBOTU	2	2						58.627	27.357			55.008	107
ARA TOPLAM	52	50	2			0		1.036.969	400.387				
GENEL TOPLAM	110	106	3			0		1.036.969	443.738				

T : Toplam
F : Faal
A : Arızalı
FZ : Fazla

GGK : Geçici görevli gelen
GGİ : Geçici görevli giden
H : HEK.

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
2008 YILINDA KİRAYA VERİLEN ARAÇ VE MAKİNALARIN LİSTESİ

01.01.2008 – 31.12.2008

SIRA NO	KİRAYA VERİLEN ARACIN CİNSİ	ÇALIŞTIĞI (Saat)	ÇALIŞTIĞI (Km)	ÇALIŞTIĞI (Gün)	TUTARI (TL.)
1	DOZER	174			7.037,37
2	GREYDER	100			5.124,35
3	SİLİNDİR	235			1.126,25
4	TREYLER		375		1.096,60
TOPLAM		509	375	0	14.384,57

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ
2008 YILI ALINAN MALZEME, İMALATLAR VE SATIŞLARI

	2008 yılında alınan Malzeme	Miktarı	TUTARI (KDV Dâhil)
1	2 " Siyah Boru	732 Mt.	6.650,95
2	Patent Dirsek	150 Ad.	486,75
3	7mm Saç	50.000 Kğ.	79.782,75
4	8mm Saç	560 Kğ.	1.096,93
5	Kapak Basımı	18 Ad.	2.827,28
TOPLAM			90.844,66

S.No	İmalatın Cinsi	Miktarı		Satış Fiyatı
1.	16.000 Lt. Asfalt Distribütörü kazan yapımı - İzoleli	2 Ad.	Satıldı	41.300,00
2.	10 m3 Akaryakıt Tankı (TS 712)	1 Ad.	Satıldı	5.841,00
3.	20 m3 Akaryakıt Tankı (TS 712)	1 Ad.	Satıldı	5.805,00
4.	60 m3 (6 Bölmeli) Silindirik Akaryakıt Tankı (TS 712)	1 Ad.	İdareimizde Kullanılacak	
5.	10 m3 Prizmatik Su Tankı	1 Ad.	İdareimizde Kullanılacak	
6.	Fatih Kamyon Damper Kapak Değişimi	1 Ad.	İdareimiz için	
7.	Don At Asfalt Demiri (Kayak Merkezi)	40 Ad.	İdareimiz için	
8.	Çöp Konteynırı	1 Ad.	İdareimiz için	
9.	300'lük Boru İmalatı	3,5 Metre	İdareimiz için	
10.	Çevre duvarı korkuluk değişimi (2' şer metreli)	20 Ad.	İdareimiz için	
				52.946,00

**ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ
İMALATLARI 2008 YILI BİRİM FİYATLARI**

S.No	İmalatın Cinsi	Birimi	MALİYETİ (Malzeme+İşçilik)	Birim Fiyatı (KDV Hariç)
1.	Çekilir Tip Asfalt süpürgesi (Komple)	Ad./YTL	8.500,00	10.200,00
2.	Asfalt süpürgesi tamburu (Komple)	Ad./YTL	2.500,00	3.000,00
3.	5x60 m3 Sabit Asfalt Tesisi (Komple) + Montaj	Takım/YTL	165.000,00	198.000,00
4.	Kızgın yağ kazanı (Komple) + Montaj	Ad./YTL	27.000,00	32.400,00
5.	40 m3 Astar Depolama Tankı (TS 712)	Ad./YTL	7.300,00	8.760,00
6.	10 m3 Akaryakıt Tankı (TS 712)	Ad./YTL	3.300,00	3.960,00
7.	20 m3 Akaryakıt Tankı (TS 712)	Ad./YTL	4.100,00	4.920,00
8.	40 m3 Akaryakıt Tankı (TS 712)	Ad./YTL	7.300,00	8.760,00
9.	60 m3 Isıtmalı Asfalt Tankı + Montaj (TS 712)	Ad./YTL	10.416,00	12.500,00
10.	60 m3 Astar Depolama Tankı (TS 712)	Ad./YTL	8.750,00	10.500,00
11.	Tam Otomatik Mıdır Serici	Ad./YTL	13.500,00	16.200,00
12.	Çöp Konteyneri	Ad./YTL	210,00	252,00
13.	Muhtelif Demir Doğrama İşleri + Montaj	Kg./YTL	1,87	2,25
14.	Çelik Çatı Konstrüksiyonu + Montaj	Kg./YTL	2,00	2,40
15.	Muhtelif Çimento Siloları	Kg./YTL	2,00	2,40
16.	Muhtelif Yerinde Montajlı Dikey Tanklar	Kg./YTL	2,00	2,40
17.	Galvanizli Trafik İşaret Levhaları	Kg./YTL	5,00	6,00
18.	Omega Direği (2,5 Mt.li)	Ad./YTL	12,00	14,40

1.6. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Görevleri:

- 3194 sayılı Kanun ile öngörülen görevlerin ifası,
- Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimlerinin içme suyu, kanalizasyon, çevre düzenlemesi, park ile çevrenin korunmasına yönelik her türlü faaliyetler,
- Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve işlemlerdir.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

(İNŞAAT VE İSKÂN) ENVANTER DURUMU

İLÇELER		KÖY KONAĞI	CAMİ	MINARE	KANALİZASYON (ÖZEL İDARE)	KANALİZASYON (ÖZEL İDARE)	FERDİ FİSEPTİK	ARITMA TESİSİ	MEYDAN DÜZENLEME (ÖZEL İDARE)	KÖY GRUP TEKNİSYENLİĞİ	DİĞER TESİSLER	EK 10 ÜNİTE	EK 10 AİLE (SİDRE MAH. 29 KONUT YAPILDI)	EK 11 AİLE	TOPLAM	TOPLAM
1	MERKEZ	3	7	3	8		2	2	19	3		1	29			77
2	AKSU	1	7	3	4	3			12	3				1	35	69
3	ATABEY		1		2	1			4	1	1					10
4	EĞİRDİR	3	5	1	4	8	4	4	24	2						55
5	GELENDOST	4	4	3	5	2	1	2	11	2				3	119	156
6	GÖNEN	1	1	1	3	2	1		6	1						16
7	KEÇİBORLU	2	9		3	8		4	11	5				1	14	57
8	SENİRKENT	1	2	2	2		1	1	5	2						16
9	SÜTÇÜLER	3	11	2	2	2		2	23	4				1	112	162
10	Ş.KARAAĞAÇ	5	6	11	6	7		3	25	4						67
11	ULUBORLU	1		2	1	2		1	4							11
12	YALVAÇ	3	16	9	12	8		2	25	7				1	3	86
13	Y.BADEMLİ	1	1		1				1	1						5
GENEL TOPLAM		28	70	37	53	43	9	21	170	35	1	1	29	7	283	787

İÇME SULARI

		SULU		YETERSİZ		SUSUZ		TOPLAM	
		ADET/KÖY	%	ADET/KÖY	%	ADET/KÖY	%	ADET/KÖY	%
ISPARTA	KÖY	170	98	4	2	0	0	174	57
	BAĞLI	126	95	2	2	4	3	132	43
	TOPLAM	296	97	6	2	4	1	306	100

İNŞAAT ve İSKAN

	KÖY SAYISI (Adet)	SOSYAL ve EKONOMİK TESİSLER				KANALİZASYON
		CAMİ	KÖY KONAĞI	KÖY GRUP TEKNİS. BİNASI	DİĞER EK SOSYAL TESİSLER	
ISPARTA	174	70 (%40)	28 (%16)	35 (%20)	38 (%22)	96 (%55)

İÇME SULARI

İçme suyu hizmeti götürülen **174** köy ve **132** bağlı bulunmaktadır. Köylerimizin tamamında içme suyu mevcut olup susuz köyümüz bulunmamaktadır. Ancak **4** köyümüzde (**%2**) içme suyu yetersizdir. Bağlıların **%95' i (126Ad.)** sulu, **%2'si (2 Ad.)** yetersiz ve **%3'ü (4 Ad.)** susuzdur.

İçme suyu yetersiz 4 köyümüzden ; 1 inde 2008 yılında sondaj çalışması sonucu yine su alınamamıştır,2 sinde halen sondaj çalışması devam etmektedir,bir diğerinde ise İller Bankası Katkı Payından ayrılan ödenek ile biriktirme ile terfili içme suyu inşaatı devam etmektedir.

İÇMESULARI BİLGİ ALMA TABLOSU

	KÖY	%	ÜNİTE	%	TOPLAM KÖY + ÜNİTE	%
SUYU YETERLİ	170	98	126	95	296	97
SUYU YETERSİZ	4	2	2	2	6	2
SUSUZ	0	0	4	3	4	1
TOPLAM	174	100	132	100	306	100
HİZMET DIŞI	38 (BELDE)		22		60	
GENEL TOPLAM	212		154		366	

İMAR KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Bugüne kadar;

Köy konağı	:	28 Ad.
Cami	:	70 Ad.
Minare	:	37 Ad.
Kanalizasyon	:	96 Ad.
Doğal Arıtma	:	21 Ad.
Meydan Düzenleme	:	170 Ad.
Ferdi Fosseptik	:	9 Ünite
Köy Grup Tekn.	:	35 Ad.
Fırın,	:	1 Ad.
Ek 10 Ünite	:	4 Ad.
Ek 10 Aile	:	122 Ad.
Ek 11 Ünite	:	7 Ad.
Ek 11 Aile	:	288 Ad. olmak üzere ;
TOPLAM		888 Adet prj tamamlanmıştır.

İNŞAAT VE İSKÂN ÇALIŞMALARI

- İlimizde 2008 yılı sonu itibariyle;
 - 96 adet Kanalizasyon,
 - 9 adet ferdi fosseptik yapılmış olup,
 - Kanalizasyonu yapılan 23 köyde 21 adet Doğal arıtma ve 1 adet paket arıtma tesisi tamamlanmıştır.
- 2008 yılı içerisinde İl Özel İdaresi programından;
 - Eğirdir Sorkuncak köyü fosseptik ve doğal arıtma tadilat projesi,
 - Gelendost Balcı köyü ilave kanalizasyon ve fosseptik yapımı (Bitti),
 - Gelendost Madenli köyü kanalizasyon ve doğal arıtma projesi (ihale edildi),
 - 21 köyün doğal arıtma tesisinin bakımı yapılmıştır.
- Ayrıca İller Bankası kar payları ile yapılacak 6 köyün kanalizasyon şebekeleri inşaatının kontrollüğü yapılmaktadır,
- 3 köye ilave kanalizasyon ve tamirat çalışmaları için 611 adet Ø 20 lik büz verilmiştir.
- İlimizde ayrıca İl Özel İdaresi imkânları ve köylü işbirliği ile köylerde meydan düzenleme çalışmaları yapılmaktadır.
- 2008 yılında 27 köye KHGB den verilen kilit taşı ödeneği olarak 351.000,00YTL ayrılmış ve bunlardan 16 sı döşenerek bitirilmiştir.
- Geriye kalan 11 köye taş alınarak iş yerine getirilmiş olup döşenmesine başlanılmamıştır.
- 174 adet köyden 170 inde meydan düzenlemesi yapılmış olup toplam 901.174,00 m2 alan döşenmiştir. (Sütçüler A.yaylabel, Melikler, Boğazköy, İncedere köylerine taş verilememiştir.)

KÖYDES İÇME SULARI YATIRIMLARI				
SIRA NO	YAPILAN İŞİN CİNSİ	PROĞRAM	BİTEN	DEVAM EDEN
1	Yapım	22	16	6
2	Yapım (Ek işler)	19	10	9
3	Yapım Tasarruf ile (2007' den artan ödenek ile)	13	6	7
	GENEL TOPLAM	54	32	22
NOT:				
1. 22 ADET KÖYDES PROĞRAMINA AYRILAN ÖDENEK 800.000 YTL.OLUP 2008 YILI HARCAMA TOPLAMI İSE 628.103 YTL. DİR				
2. KÖYDES EK PROĞRAMINDAN 1 ADET İLAVE KANALİZASTON PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.				

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLARI				
SIRA NO	YAPILAN İŞİN CİNSİ	PROĞRAM	DEVAM EDEN	BİTEN
1	Kanalizasyon,doğal arıtma ve Atıksu tes.	3	2	1
2	İçme suyu	3	-	3
3	İçme suyu	1	-	İller bankasından Katkı payından KHGB devir
4	Sondaj Çalışmaları	1	-	KHGB ne devir
5	Limit İçme suyu İnşaatları Malz.Alımı	21	-	21
6	Meydan düzenleme çalışmaları	27	16	11
	GENEL TOPLAM	56	18	36
NOT: a) Toplam proje tutarı = 735.500 YTL				
b) Program ödeneği toplamı = 535.508 YTL				
c) 2008 Yılı harcaması = 230.292 YTL				

**İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
(İMAR BİRİMİ) 2008 YILI ÇALIŞMALARI**

- | | |
|---|------------|
| 1. Köy yerleşim alan sınırı çevrilen köy sayısı | : 3 Adet |
| 2. Köy yerleşim alan sınırı hazırlık aşaması biten köy sayısı | : 6 Adet |
| 3. Mevzi imar planı yapılan alan | : 6 Adet |
| 4. İnşaat ruhsatı verilen proje | : 19 Adet |
| 5. Köy içi görüş | : 101 Adet |
| 6. İfraz | : 39 Adet |
| 7. Tevhit | : 21 Adet |
| 8. Yıkılan kaçak yapı | : 1 Adet |
| 9. Kaçak yapı tespiti | : 6 Adet |
| 10. Bayındırlıkça bu yıl Özel İdareye devredilen kaçak yapı dosya sayısı
178 Adet olup 13 Adedi Gönen Belediyesine devredilmiştir. | : 165 Adet |
| 11. Kaçak yapıların sahipleri tarafından açılan dava sayısı | : 57 Adet |
| 12. Sonuçlanan dava sayısı (Hepsi ret geldi) | : 8 Adet |
| 13. Su kirliliği kontrol Yönetmeliği Koruma alanına giren toplam köy sayısı | : 38 Adet |
| 14. Su kirliliği kontrol Yönetmeliği Koruma (SKKY) koruma mesafesine giren yerleşim birimi sayısı | : 43 Adet |
| 15. Mutlak ve Kısa mesafeli Koruma alanına giren
(6. sı köy olmak kaydı ile) toplam yerleşim birimi sayısı | : 18 Adet |

2008 YILI İLLER BANKASI
KÖY KALKINMA PAYI PROJELERİ

		PROĞRAMDA	BİTEN	DEVAM EDEN
1	İçmesuyu projeleri	5	-	5
2	Sondaj projeleri	1	-	1
3	Meydan düzenleme	1	-	1
4	Kanalizasyon ve Fosseptik	6	-	6
	TOPLAM	13	-	13
NOT: Toplam proje tutarı : 1.314,314 YTL Toplam ödenek tutarı : 507.000 YTL				

AÇIKLAMA

2510 Sayılı İskân Kanunu, Özel İskân Fonu Yönetmenliğini Ek – 10 ve Ek 11 Maddelerine göre yapılan işlemler.

Ek – 10 : Şehirsel İskân; Eğirdir Başören (Sofuların mah.) köyünün Isparta Merkez Sidre Mahallesinde 1 Proje ile 29 konut yapılarak iskânları sağlanmıştır.

Ek – 11 : Kendi evini yapana yardım metodu;
Gelendost İlçesi Yenice, Hacılar ve Esinyurt (Şaraphane) Aksu İlçesi Karağı, Keçiborlu Kaplanlı, Yalvaç Dedeçam ile Sütçüler Beydilli köyleri yeni yerlerine nakledildi.(93 Aile 7 Proje 283 Konut)

Not: 13/01/2005 tarih ve 5286 sayılı kanun gereği bu görevler Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğüne devredilmiştir.

2008 YILI İÇMESUYU ÇALIŞMALARI

İşin (Projenin) Adı	: Aksu - Yenişarbademli yolu üzeri Çeşme yapımı
Projenin Bedeli	: 38.000 YTL (%10 Keşif artışı = 41.750YTL)
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 49.265 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 49.265 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%



İşin (Projenin) Adı	: Sütçüler Sağrak İçmesuyu İnş.
Projenin Bedeli	: 38.000 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: -
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: -
İşin Durumu	: İller Bankası ödeneğinden karşılanmak üzere KHGB devir edildi
Fiziki durumu	: -

İşin (Projenin) Adı	: Özel İdare kampüsü terfi hattı değişikliği
Projenin Bedeli	: 9.947 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 11.737 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 11.737 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

İşin (Projenin) Adı	: Gelendost Avşar İçmesuyu İnş.
Projenin Bedeli	: 10.000 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 10.000 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 10.000 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

İşin (Projenin) Adı	: Muhtelif mal alımları
Projenin Bedeli	: 69.252 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 64.161 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 64.161 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

2008 YILI İMAR ÇALIŞMALARI

İşin (Projenin) Adı	: Isparta İli 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni planı yapımı
Projenin Bedeli	:
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 0
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 0
İşin Durumu	: Eğirdir Gölü Özel hüküm çalışmalarının sonuçlanması bekleniyor
Fiziki durumu	:

İşin (Projenin) Adı	: İmar planı yapımı
Projenin Bedeli	:
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 0
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 0
İşin Durumu	: Çalışmalara başlandı kurum görüşü bekleniyor, Ayrıca özel hüküm çalışmaları bekleniyor.
Fiziki durumu	:

İşin (Projenin) Adı	: Köy yerleşik alanları tespiti
Projenin Bedeli	:
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 570 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 570 YTL
İşin Durumu	: Harita temini yapılıyor.
Fiziki durumu	:

2008 YILI KANALİZASYON VE DOĞAL ARITMA ÇALIŞMALARI



İşin (Projenin) Adı	: Eğirdir Sorkuncak Fosseptik (1500 kişilik) ve Doğal arıtma tesisi tadilat projesi
Projenin Bedeli	: 51.500 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 0 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 0 YTL
İşin Durumu	: İhale edildi 10.09.2008 İşe başlandı
Fiziki durumu	: 30%

İşin (Projenin) Adı	: Gelendost Madenli Kanalizasyon Doğal arıtma tesisi
Projenin Bedeli	: 62.100 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 0 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 0 YTL
İşin Durumu	: İhale edildi 18.11.2008 Sözleşme aşamasında
Fiziki durumu	:



İşin (Projenin) Adı	: Gelendost Balçı İlave Kanalizasyon Fosseptik yapımı
Projenin Bedeli	: 57.261 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 67.568 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 67.568 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

İşin (Projenin) Adı	: Gelendost ve Yaka yerleşim birimleri doğal arıtma sistemi projesi
Projenin Bedeli	: 225.202 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 0 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 0 YTL
İşin Durumu	: TÜBİTAK' a yaptırılan proje Eko-Bir' ce yapılmasına karar verildi
Fiziki durumu	:

2008 YILI MEYDAN DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

İşin (Projenin) Adı	: Merkez Gelincik Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 8.890 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 8.890 YTL
İşin Durumu	: Devam ediyor
Fiziki durumu	: 70%

İşin (Projenin) Adı	: Merkez Direkli Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 6.350 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 4.445 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 4.445 YTL
İşin Durumu	: Devam ediyor
Fiziki durumu	: 70 %

İşin (Projenin) Adı	: Merkez Güneyce Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 6.350 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 6.350 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 6.350 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

İşin (Projenin) Adı	: Merkez Kadınlar Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 6.350 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 4.445 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 4.445 YTL
İşin Durumu	: Devam ediyor
Fiziki durumu	: 70%

İşin (Projenin) Adı	: Merkez Darıören Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 6.350 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 6.350 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 6.350 YTL
İşin Durumu	: Devam ediyor
Fiziki durumu	: 100%



İşin (Projenin) Adı	: Aksu Karağı Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 29.000 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 29.000 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 29.000 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

İşin (Projenin) Adı	: Eğirdir Ağılıköy Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 12.700 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 12.700 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

İşin (Projenin) Adı	: Eğirdir Balkırı Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 6.350 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 6.350 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 6.350 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

İşin (Projenin) Adı	: Eğirdir Çayköy Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 12.700 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 12.700 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

İşin (Projenin) Adı	: Eğirdir Serpil Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 12.700 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 12.700 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

İşin (Projenin) Adı	: Gönen Senirce Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 12.700 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 12.700 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

İşin (Projenin) Adı	: Gönen Gümüşgün Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 12.700 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 12.700 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

İşin (Projenin) Adı	: Gönen Koçtepe Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 12.700 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 12.700 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

İşin (Projenin) Adı	: Keçiborlu Gülköy Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 23.402 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 16.381 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 16.381 YTL
İşin Durumu	: Devam ediyor
Fiziki durumu	: 70%

İşin (Projenin) Adı	: Keçiborlu Kavak Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 23.402 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 16.381 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 16.381 YTL
İşin Durumu	: Devam ediyor
Fiziki durumu	: 70 %

İşin (Projenin) Adı	: Keçiborlu Kozluca Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 6.350 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 6.350 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 6.350 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%



İşin (Projenin) Adı	: Keçiborlu Yeşilyurt Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 6.350 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2007 Yılında Yapılan Harcama	: 6.350 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 6.350 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100 %

İşin (Projenin) Adı	: Senirkent Akkeçili Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 12.700 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 12.700 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100%

İşin (Projenin) Adı	: Sütçüler Sarayköy Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 8.890 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 8.890 YTL
İşin Durumu	: Devam ediyor
Fiziki durumu	: 70%

İşin (Projenin) Adı	: Sütçüler Gümü Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 12.700 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 12.700 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100 %

İşin (Projenin) Adı	: Ş.Karaağaç Karayaka Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 8.890 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 8.890 YTL
İşin Durumu	: Devam ediyor
Fiziki durumu	: 70 %

İşin (Projenin) Adı	: Ş.Karaağaç Köprü Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 12.700 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 12.700 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100 %

İşin (Projenin) Adı	: Ş.Karaağaç Örenköy Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 8.890 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 8.890 YTL
İşin Durumu	: Devam ediyor
Fiziki durumu	: 70 %

İşin (Projenin) Adı	: Yalvaç Akçaşar Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 23.896 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 23.896 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 23.896 YTL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki durumu	: 100 %

İşin (Projenin) Adı	: Yalvaç Bahtiyar Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 12.700 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 8.890 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 8.890 YTL
İşin Durumu	: Devam ediyor
Fiziki durumu	: 70 %

İşin (Projenin) Adı	: Yalvaç Hisarardı Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 6.350YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 0
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 0
İşin Durumu	: Tahsis değişikliği yapıldı
Fiziki durumu	:

İşin (Projenin) Adı	: Yenişarbademli Gölkonak Meydan Düzenleme
Projenin Bedeli	: 6.350 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 4.445 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 4.445 YTL
İşin Durumu	: Devam ediyor
Fiziki durumu	: 70 %

İşin (Projenin) Adı	: Gelendost Yenice Meydan Düzenleme(Ek İş)
Projenin Bedeli	: 10.000 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
200 Yılında Yapılan Harcama	: 7.000 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: 7.000 YTL
İşin Durumu	: Devam ediyor
Fiziki durumu	: 70 %

2008 YILI SONDAJ ÇALIŞMALARI



İşin (Projenin) Adı	: Eğirdir Tepeli sondaj projesi
Projenin Bedeli	: 15.000 YTL
İşe Başlama Tarihi	: 2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: -
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Yılı Dâhil)	: -
İşin Durumu	: İhale yapıldı. Katılım olmadığından ödenek KHGB' ne devredildi.
Fiziki durumu	: -



1.7. PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Görevleri:

- Diğer birimlerin görev alanına girmeyen; Eğitim, Sağlık, Sanat, Turizm, Kültür, Gençlik Spor, Sosyal Hizmetler görevlerine ilişkin planlama, projelendirme ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi,
- KUDEB İLE ilgili ve işlemler (Koruma, Uygulama ve Denetim),
- Merkezi idareden finansman temin etmek amacıyla İl Özel İdaresi görev alanındaki işlerle ilgili projelerin hazırlanması,
- Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için proje çalışmaları yapmak ve sonuçlandırılması,
- İl Özel İdaresi'ne verilen görevler kapsamında AR-GE çalışmalarında bulunmak,
- Halkın İl Özel İdaresi hizmetlerine gönüllü katılmaları ile ilgili planlama çalışmalarını yapmak,
- Diğer Kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek yürütülecek projelerle ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- İhale işlemleri Bürosu
- Köylere ve Birliklere Yardım
- KÖYDES iş ve işlemleri ile koordinasyonun sağlanmasıdır.

2008 YILINDA YAPILAN İHALELER

S.N.	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİ ÜSTLENEN	İLGİLİ İDARE	AÇIKLAMA
1	Kalorifer yakıtı (Fuel Oil 4) alımı 67.500 Lt. (Destek)	18.01.2008	89.370,00 YTL	Petrol Tic. A.Ş	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
2	Motorin 50 Satın Alınması 260.000 Lt. (Destek)	18.02.2008	499.720,00 YTL	Oktay Petrol	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
3	Davraz Arıtma tesisi İlave Kanalizasyon İçmesuyu	20.02.2008	893.000,00 YTL	İnşa İnş. Tic.	ÖZEL İDARE	08.05.2008 de yer tes. yapıldı İş devam ediyor
4	25.000 Litre Kurş. Benzin (95 oktan) alın. (Destek)	03.03.2008	62.750,00 YTL	Petrol Tic.A.Ş.	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
5	Kültür Güvenlik ihalesi (Kültür)	07.03.2008	56.000,00 YTL	Nam Güvenlik	İL KÜLTÜR VE TURİZM MD.	İş Tamamlandı
6	Eğirdir Gölü kıyı kenar çizgisi harita yap.	26.03.2008	34.900,00 YTL	Gerçel Proje	ÖZEL İDARE	Geçici Kabul Aşamasında
7	Muhtelif Ebatta Saç Satın alınması (Destek)	12.03.2008	67.612,50 YTL	Çan.oğ. met.ış.	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
8	Aksu Yenişarb. Yolu Üzer. Çeşme yap.(Kent.İyil.Müd.)	16.04.2008	38.000,00 YTL	Ahmet Demirel	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
9	Kalorifer yakıtı (Fuel Oil 4) alımı 160.000 Lt. (Destek)	28.04.2008	198.240,00 YTL	Atahan Petrol	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
10	Personel Takip Sisteminin Kurulması işi. (Ruhsat)	02.05.2008	50.400,00 YTL	Türkom Bilgis.	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
11	800 ton AC-160/220 MC-60 Büt. Malz.Nakli (Yol)	28.04.2008	57.600,00 YTL	Karabulut Pet.	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
12	2008 Yılı Yazlık Giyim Eşyası Sat. alın.(Mali Hiz.)	01.05.2008	28.638,00 YTL	Şal Konfek.	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
13	İl Özel İda. Hizmet Binası Tadilat ve Onarımı işi	27.05.2008	434.700,00 YTL	Nimet İnş	ÖZEL İDARE	25/09/2008 de yer tes.yapıldı İş devam ediyor
14	360.000 Kg Kırsal Motor. (Mot. 7000) Des. Hiz. Müd.	05.06.2008	817.200,00 YTL	Şenünlü İnş.	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
15	Ş. Karaağaç Çiçekpınar İ.Ö.O. İkmal İnş.	06.06.2008	288.000,00 YTL	Ravza İnş.	ÖZEL İDARE	Geçici Kabul Aşamasında
16	Madeni Yağ satın alınması (Destek Hiz.)	13.06.2008	71.944,00 YTL	Akıllar Petrol	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
17	45.000 kg kalorifer yakıtı satın alın.(Yol ve Ulaş.Hiz)	26.05.2008	77.492,00 YTL	Ergünler Petrol	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
18	Hızırbey Mah. Lojman Onarımı (Plan Proje)	18.06.2008	27.700,00 YTL	Ahmet Demirel	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
19	Yazlık Bahçe Kafeterya. Tadilatı işi. (Plan Proje)	30.06.2008	85.300,00 YTL	HMB Proje İnş.	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
20	1 (Bir) Adet Kuvöz Cihazı (Ventilatörlü) Sağlık Müd.	17.07.2008	36.900,00 YTL	Isparta Medikal	İL SAĞLIK MD.	İş Tamamlandı
21	Sav aile salığı mer. binası onarımı. (Sağlık)	23.07.2008	21.400,00 YTL	Murat SUÇSUZ	İL SAĞLIK MD.	İş Tamamlandı
22	Gönen toplum sağ. Mer.Bina onarımı.(Sağlık)	24.07.2008	29.000,00 YTL	Polat İnş. San.	İL SAĞLIK MD.	İş Tamamlandı
23	Hazır dem. Bet.Büz.alımı.(Yol Şub.)	29.07.2008	83.850,00 YTL	Dursunlar İnş.	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
24	Keçiborlu Kaplanlı Köyü Kapalı sis. Sula(Tarımsal)	05.08.2008	110.147,30 YTL	Özşahin Nak.	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
25	300.000 Lt. kırsal mot.alın.(Destek)	02.09.2008	636.600,00 YTL	Mevlana Petrol	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı

26	Kültür Müd. Hiz Bin Prj.	18.09.2008	64.000,00 YTL	Kayhan Müh.	İL KÜLTÜR VE TURİZM MD.	10/11/2008 de işe başladı devam ediyor.
27	Gelen. Balcı köyü 1500 kişilik Foss. İşi (Kent.İyil.)	10.09.2008	57.261,00 YTL	Akçaylar Harf.	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
28	Kırsal Motorin satın alımm. (40.000 Lt.) Dest. Hiz.21/f	08.09.2008	90.000,00 YTL	Petrol Tic.	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
29	200 Kişilik Yurt Yapımı (Plan Proje)	14.10.2008	1.379.900,00 YTL	Nimet İnş	ÖZEL İDARE	02/01/2009 da işe başladı devam ediyor.
30	Isp. Eğirdir Sork. 1500 kiş.foss Yap.(Kent.iy)	27.10.2008	51.500,00 YTL	Çavuşoğlu İnş	ÖZEL İDARE	04/12/2008 de işe başladı devam ediyor.
31	Kışlık giyim eşy. Alımı Mali Hizm.Paz.Usulü	24.10.2008	19.933,00YTL	Şal Konfek.	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
32	60.000 Kg Kalorifer yakıtı satın alın. (Destek)	05.11.2008	91.200,00 YTL	Petrol Tic.	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
33	Yalvaç Halk Kütüp.Onar.	24.11.2008	49.500,00 YTL	Çobanoğlu Tic.	İL KÜLTÜR VE TURİZM MD.	30/12/2008 de Söz. İmzalandı
34	Kontrol Teknesi Alımı	14.11.2008	25.380,00 YTL	Akınlar Deniz	İL TARIM MD.	Teslim edildi
35	Beton yol için demir alımı	06.11.2008	51.709.95 YTL	Nimet İnş	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
36	Gelen. Madenli köyü Doğal Arıt. ve Kanaliz. (Kent.İyil.)	18.11.2008	62.100,00 YTL	Akçaylar Harf.	ÖZEL İDARE	05/01/2009 da Söz. Davet Yazıldı
37	Yalvaç Tribün İnş.	16.12.2008			ÖZEL İDARE	İhale yapıldı süreç devam ediyor
38	Merkez Yakaören Gelincik yolu Demir İşçiliği	26.11.2008	26.964,44 YTL	Nimet İnş	ÖZEL İDARE	İş Tamamlandı
39	Valilik Makam Otoları için Akaryakıt .alımı	27.11.2008	63.140,00 YTL	Petrol Tic. A.Ş.	ÖZEL İDARE	01/01/2009 da işe başladı devam ediyor
40	Kültür Müd.Özel Güvenlik Hizmeti alımı işi.	22.12.2008			İL KÜLTÜR VE TURİZM MD.	31/12/2008 de Kes.lh.kar.pos.ile gön.
41	Isparta Kültür Envan. adlı kitabın 2.000 adet bas.	23.12.2008			İL KÜLTÜR VE TURİZM MD.	30/12/2008 de Kes.lh.kar.pos.ile gön.
42	Kültür Müd. Poster basım işi	31.12.2008			İL KÜLTÜR VE TURİZM MD.	İhale yapıldı süreç devam ediyor
43	Sosyal Hiz. Araç Kiralama	05.01.2009			SOSYAL HİZ.MÜD.	İhale yapıldı süreç devam ediyor

2008 YILI YATIRIMLARI

S.NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLAMA BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2008 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONUCU HARCAMA	PARASAL GERCEK. %	FİZİKSEL GERCEK. %	AÇIKLAMALAR
1	Isparta Merkez Süleyman Demirel Kültür Merkezi Revizyon ve İkmali.	2006 - 2008	5.249.820	2.457.518	742.121	693.668	62	62	Sözleşme 08.02.2008 tarih. feshedildi. 8 ve son hakediş ödendi.
2	Gül Parkı İnşaatı İşi.	2006 - 2008	1.704.478	300.000	-	-	17	19	Sözleşme 04.06.2008 tarihinde feshedildi.
3	İl Özel İdaresi Hizmet Binası Güçlendirme Projesi	2006 - 2007	34.810	-	30.000	-	-	90	Projeler By. ve İskân Bak.'nda incelendi, onaylandı. Yaklaşık Mal., keşif, metraj vs. Bay.Müd.de inceleniyor.
4	İl Özel İdaresi 1000 KVA Trafo Postası ve E.N.H. İşi.	2007-2008	462.560	286.787	288.213	175.773	100	100	İş tamamlandı
5	Davras Arıtma,Kanalizasyon, İçmesuyu,ENH	2009	1.053.740	-	2.216.795	736.339	70	80	08.05.2008'de yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandı. İş bitim tarihi:01.02.2009
6	Eğirdir Gölü (Mahmatlar, Sarıdris, Yeşilköy) Kıyı kenar Çizgisi Tespitine Esas Hâlihazır Harita Yapımı hizmet alımı işi	2008	41.182	-	80.000	-	-	90	22.05.2008 tarihinde sözleşme imzalandı, 27.05.2008 tarihinde dosya Bay. ve İsk.Md.'ne gönderildi. İş bitim tarihi: 27.10.2008 Kabul aşamasında.
7	İl Özel İdare Lojman Onarımı (Hızırbey)	2008	32.686	-	35.000	32.675	100	100	İş tamamlandı
8	Şarkıkaraağaç Çiçekpınar İÖO İkmal İnşaatı	2008	339.840	-	300.000	270.148	79	97	13.08.2008 tarihinde sözleşme imzalandı, 19.08.2008 tarihinde yer teslimi yapıldı. İş bitim:26.11.2008 Kabul aşamasında.
9	İl Özel İdaresi Kafeterya Tadilatı ve Onarımı	2008	100.654		124.000	100.402	100	100	İş tamamlandı
10	İl Özel İdaresi Hizmet Binası Tadilatı ve Onarımı	2008	512.946		450.000	416.472	81	90	05.09.2008 tarihinde sözleşme imzalandı, 25.09.2008 tarihinde yer teslimi yapıldı. İş bitim tarihi:22.01.2009. Devam ediyor.
11	200 Öğrenci Kapasiteli Yurt Binası İnşaatı	2009	1.628.282		1.000.000	-	0	0	15.12.2008 tarihinde sözleşme imzalandı, 02.01.2009'da yer teslimi yapıldı. 1.000.000 ödenek tahsis edildi, ödenğin 250.000.-YTL'si geldi. İş bitim: 28.10.2009
12	Yalvaç Tribün İnşaatı	2009	-		198.605	-	0	0	16.12.2008 tarihinde ihalesi yapıldı, 26.12.2008'de aşırı düşük sorgulaması için yazılar yazıldı.
	TOPLAM :		11.160.998	3.044.305	5.464.734	2.425.477	49	69	

DAVRAS KAYAK MERKEZİ

İmar Planı ve Çevre Düzeni Planı:

Davras Dağı 15/12/1994 gün ve 94/6345 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Davras Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi olarak ilan edilmiş, Maliye Bakanlığınca 1.078.563,69 M2 alan Turizm Bakanlığına devredilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1.078.563,69 M2'lik alanın imar planları yaptırılmış olup 29 parsel ayrılmıştır. Bu parseller arasında;

- 11 adet Turizm Tesis Alanı
- 1 adet Ticaret Merkezi
- 1 adet Sağlık Ocağı
- 1 adet Arama-Kurtarma
- 1 adet P.T.T.
- 1 adet Telekom
- 1 adet Jandarma
- 1 adet Turizm Danışma
- 2 adet Günübirlik Alanı
- 1 adet helikopter pisti
- 3 adet park alanı bulunmaktadır.

Yine Kültür ve Turizm Bakanlığınca 03/07/2002'de Çevre Düzeni Planı yaptırılmış olup 3955 hektarı orman sayılan alan olmak üzere 4200 hektar alanın Kültür ve Turizm Bakanlığınca 31/12/2002 tarihinde tahsisi yapılmıştır. 22.02.2006 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında son değişiklikler ile 6 adet mekanik tesisi güzergâhı belirlenmiş olup bunlardan 4 tanesinin İl Özel İdaresi adına kesin tahsisi yapılmıştır.

Mekanik Tesisler:

İdaremize tahsisi yapılan mekanik tesis güzergâhları revize şekli 28/08/2007 tarihli Turizm Yatırım Belgesine işlenmiş olup Turizm Yatırım Belgesi İdaremize gönderilmiştir. Bu mekanik Tesisler:

- I nolu İki Kişi Kapasiteli Sabit Klemensli 1211 mt. uzunluğunda 1000kişi/saat kapasiteli Telesiej Hattı (2000 yılında yapıldı)
- II nolu İki Kişi Kapasiteli Sabit Klemensli 910 mt uzunluğunda 800kişi/saat kapasiteli Telesiej Hattı (2006 yılında yapıldı)
- V nolu İki Kişi Kapasiteli T Tipi Askılı 623 mt uzunluğunda 800kişi/saat kapasiteli Teleski Hattı (2002 yılında yapıldı)
- VI nolu İki Kişi Kapasiteli Sabit Klemensli 1000 mt uzunluğunda 1000kişi/saat kapasiteli Telesiej Hattı (Henüz yapılmadı)

Ayrıca; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda II nolu Telesiej Tesisi ile V nolu Teleski Tesisi üst istasyonlarının bulunduğu 2130 metre rakımından 2350 metrelik rakım olan Keçikayası noktasına mekanik tesis yapılmasının uygun olacağı belirtilmekte olup yapılması düşünülen mekanik tesis hattının 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilave edilerek İdaremiz adına tahsis edilmesi hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığından 14/07/2008 tarih ve 4260 sayılı yazımız ile talepte bulunulmuştur.

Konaklama Tesisi:

1995 yılında 10 Oda 20 Yatak Oberj Otel yapılmış olup 04.10.2005 tarih ve 2/2 sayılı İl Genel Meclis Kararına istinaden Isparta Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğine 10 yıllığına işletme hakkı verilmiştir.

Ayrıca I nolu Telesiej tesisi alt istasyonu

I nolu Telesiej tesisi üst istasyonu

V nolu Teleski tesisinin alt istasyonu mevkilerinde 3 adet kafeterya mevcuttur.

Özel Sektöre ait Davraz Sirene Otel 280 yataklı 2005 yılında hizmete açılmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesine ait 120 yataklı tesisin inşaatı devam etmektedir.

Alt Yapı Projeleri:

İhalesi Isparta Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmış olup İl Encümeninin 18.10.2005 tarih ve 228 sayılı kararı ile 70.800,00 YTL ödenek aktarılmıştır. Yol İnşaatı, İçmesuyu İnşaatı, Kanalizasyon, Yağmursuyu İnşaatı, Galeri İnşaatı, Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, Elektrik İşleri, Haberleşme İşleri Projeleri yaptırılmış olup kısım inşaatı devam etmektedir.

ALTYAPI İNŞAATI (2005 YILI B.F.İLE)		
SIRA NO	İŞİN ADI	TUTARI (YTL)
1	YOL İNŞAATI	7.100.000,00
2	İÇMESUYU İNŞAATI	955.000,00
3	KANALİZASYON İNŞAATI	445.000,00
4	YAĞMURSUYU İNŞAATI	3.060.000,00
5	GALERİ İNŞAATI (Tamamı 6902 mt)	4.840.000,00
6	ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI	609.966,00
7	ELEKTRİK İŞLERİ	1.189.894,00
8	HABERLEŞME İŞLERİ	100.140,00
GENEL TOPLAM		18.300.000,00

Projenin toplam maliyeti 2005 yılı fiyatları ile **18.300.000,00.-YTL + KDV**'dir.

2006 yılında proje kapsamında kanalizasyonun tamamı ile 6902 mt galeri inşaatının 4630 mt.sinin ihalesi yapılmış olup, 2007 yılında inşaatı tamamlanmıştır. KDV dâhil toplam 2.633.239,00 YTL harcama yapılmıştır.

Davras Atıksu Arıtma Tesisi, İlave Kanalizasyon, İçmesuyu ve E.N.H. İnşaatı işi ihalesi 20/02/2008 tarihinde yapılmış, 28/02/2008 tarihli İhale Yetkilisinin Oluru ile işin **893.000,00.-YTL+KDV** bedelle **İnşa İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti.**ne yaptırılması uygun görülmüş, 25/04/2008 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 08/05/2008 tarihinde yer teslimi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

İçmesuyu:

1996 yılında 100 tonluk su deposu yapılmıştır.
2002 yılında 1000 tonluk su deposu yapılmıştır.

Su kuyuları:

1996 yılında	1 nolu kuyu 4 lt/sn (100 tonluk eski depoya basıyor)
2001 yılında	2 nolu kuyu 10,85lt/sn (Kapalı, gözlem kuyusu)
	3 nolu kuyu 5 lt/sn (1000 tonluk depoya basıyor.)
	4 nolu kuyu 4 lt/sn (Çobanisa Köyü kullanımında)
	5 nolu kuyu 6 lt/sn (1000 tonluk depoya basıyor.)
2006 yılında	1. kuyu 10,50 lt/sn
	2. kuyu 16 lt/sn
	3. kuyu 4 lt/sn (Denenmedi)
	4. kuyu 18 lt/sn

Toplam kaç litre su: 59,50 lt/sn su kullanılabilir mevcut durumda, 15 lt/sn.si hâlihazırda kullanılıyor.











KÖYDES 2008

İlimiz 2008 yılı KÖYDES çalışmaları için sene başında 9 adet yol 22 adet de içmesuyu işi planlanmış olup bu işler için 1.074.400 YTL ve tüm işlerde kullanılmak üzere 1.413.600 YTL'de ortak alım gideri olmak üzere toplam 2.488.000 YTL ödenek ayrılmıştır.

Daha sonra programda yer alan işler tamamlandıktan sonra artan ödenek ile içme sularında 20 adet ve köy yollarında da 1 adet olmak üzere toplam 21 adet ek iş planlanmıştır.

Bugün itibariyle içmesularından 18 adet ana program 8 adet ek program bitirilmiştir. 4 adet ana programdan 12 adet ek programdan iş tamamlanma aşamasındadır. Köy yollarında ise; 9 adet ana program ve 1 adet de ek programın tamamı bitirilmiştir.

Sonuç olarak bugün itibariyle içmesuları ana programında % 82 iş tamamlanmış kalan işlerde tamamlanmak üzeredir. Köy yollarında ana program ve ek program %100 bitirilmiştir.

Bu işler için Bakanlık'tan ödeneğin tamamı olan 2.488.000,00 YTL gelmiş olup, 2007 yılından devreden 628.213,00 YTL ile birlikte Toplam 3.116.213,00 YTL ödeneğin 2.430.709,00 YTL'si kullanılmış olup buna göre parasal gerçekleşme oranı % 78, fiziki gerçekleşme oranı ise % 91 dir.

2008 YILI KÖYDES PROGRAMI DÂHİLİNDE YAPILAN İÇMESUYU PROJELERİ

- 1-Merkez-Çukur-Kavakdibi ve Bucakiçi Mahalleleri İçmesuyu Projesi (Kaptaj-İsale-Depo- Şebeke)
- 2-Merkez – Gelincik İçmesuyu deposu
- 3-Aksu-Yaka İçmesuyu Projesi (Kaptaj-İsale-Depo)
- 4-Eğirdir-Serpil İçmesuyu Projesi (Terfi Hattı)
- 5-Eğirdir-Sorkuncak İçmesuyu Projesi (Terfi Hattı)
- 6-Eğirdir-Ağılköy İçmesuyu Projesi (Terfi Hattı)
- 7-Gelendost-Madenli İçmesuyu Projesi (Kaptaj-İsale Hattı)
- 8-Gönen-Gümüşgün İçmesuyu Projesi (Terfi Hattı)

- 9-Şarkıkaraağaç-Yk.Dinek İçmesuyu Projesi (Terfi Hattı)
 10- Şarkıkaraağaç-Aş. Dinek İçmesuyu Projesi (Terfi Hattı)
 11-Şarkıkaraağaç-Köprüküy İçmesuyu Projesi (Kaptaj-İsale Hattı)
 12-Yalvaç-Bağlarbaşı İçmesuyu Projesi (Kaptaj-İsale Hattı)

2008 YILI KÖYDES PROGRAMI HARİCİNDE YAPILAN İÇMESUYU PROJELERİ

- 1-Atabey -Pembeli İçmesuyu Projesi(İsale Hattı)
 2-Sütçüler – Sağrak İçmesuyu Projesi(Terfi Hattı)
 3- Sütçüler – Hacıahmetler İçmesuyu Projesi(İsale+Terfi Hattı)
 4-Keçiborlu-Kozluca İçmesuyu Projesi(İsale Hattı)
 5- Keçiborlu – Yeşilyurt İçmesuyu Projesi(İsale Hattı)
 6-Aksu – Sofular İçmesuyu Projesi (Şebeke Hattı).
 7-Eğirdir-Havutlu İçmesuyu Projesi (Şebeke Hattı).(Arazi çalışması bitti. Büro çalışması devam ediyor.)
 8-Yalvaç-Çamharman İçmesuyu Projesi(İsale Hattı)

MEMBA TAHSİS KARARI ALINAN YERLER

- 1-Merkez-Çukur-Kavakdibi ve Bucakiçi Mahalleleri.
 2-Aksu-Yaka
 3- Gelendost-Madenli
 4- Yalvaç-Bağlarbaşı
 5- Şarkıkaraağaç-Köprüküy
 6-Sütçüler-Hacıahmetler

2008 YILINDA YAPILAN KANALİZASYON ÇALIŞMALARI

S.N	YERİ	AÇIKLAMALAR
1	Isp. - Davras Kayak merkezi ilave Kanalizasyon işi	Projesi hazırlanıp ihale edilmiştir.
2	Isp. - Aksu - Karağı köyü Kanalizasyon işi	Hat yenileme Kanalizasyon projesi yapıldı.
3	Isp. - Eğirdir - Tepeli köyü İlave Kanalizasyon işi	İlave kanalizasyon projesi hazırlandı.
4	Isp. - Eğirdir - A.Gökdere köyü Cumali mah. Kanalizasyon işi	Kanalizasyon projesi hazırlandı,
5	Isp. - Gelendost - Avşar köyü İlave Kanalizasyon işi	İlave kanalizasyon projesi hazırlandı.
6	Isp. - Gönen - İğdecik köyü Kanalizasyon işi	İlave kanalizasyon projesi hazırlandı.
7	Isp. - Sütçüler - Sağrak köyü Kanalizasyon işi	İçmesuyu Yetersiz Olması ve kanalizasyon güzergâhının geçtiği arazi sahiplerinden muvaffakat alınamamıştır.

8	Isp. - Keçiborlu Beld. İlave Kanalizasyon işi	İlave kanalizasyon projesi hazırlandı.
9	Isp.- Ş.Karaağaç-Beyköy köyü Kanalizasyon İşİ	İlave kanalizasyon projesi hazırlandı.
10	Isp. Yalvaç - Sağır köyü Kanalizasyon işi	Kanalizasyon İlave projesi hazırlandı, Güzergâhın geçtiği yerler şahıs arazisi olması nedeniyle geçiş izni şahıslardan alınamamıştır.
11	Isp. Yalvaç - Bahtiyar köyü Kanalizasyon işi	İlave kanalizasyon projesi ölçüsü devam ediyor.

KİLİT PARKE PROJESİ VE DİĞER PROJELER

31.12.08

S.N	İŞİN ADI	YAPILAN İŞ	DURUMU
1	Isp. - Merkez İl Özel İdaresi	Yazlık bahçedeki yemekhanenin Düğün Salonu ve Yemekhane olarak kullanılması için tadilat projesi	Bitti
2	Isp. - Merkez Organize Sanayi Fuar Alanı	Vaziyet planı projesi hazırlandı	Bitti
3	Isp. - Merkez İl Özel İdaresi Lojmanı	Röleve projesi hazırlandı.	Bitti
4	Isp. - Aksu Zindan Mağarası	Köprü Projesi hazırlanacak.	D.Ediyor
5	Isp.- Aksu - Yaka köyü 313.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 07.01.2008	Bitti
6	Isp.- Aksu - Y.Bademli Yolu Üzeri	Vali Çeşmesi yanı WC Mimar Prj Hazırlandı.	Bitti
7	Isp.- Aksu - Koçular köyü 480.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 09.01.2008	Bitti
8	Isp. - Atabey - Harmanören köyü 115.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 09.01.2008	Bitti
9	Isp. - Atabey - Pembeli köyü 127.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 14.01.2008	Bitti
10	Isp.- Eğirdir - Yılğınca köyü 63.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 05.03.2008	Bitti
11	Isp.- Eğirdir - Ağılköy köyü 208.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 13.02.2008	Bitti
12	Isp.- Eğirdir - Serpil köyü 273.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 28.02.2008	Bitti
13	Isp.- Eğirdir - Eyüpler köyü 253.470 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 28.04.2008	Bitti
14	Isp.- Gelendost - Yenice köy 28.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 15.09.2008	Bitti
15	Isp.- Gönen - Kızılcık köyü 150.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 16.01.2008	Bitti
16	Isp.- Gönen - İğdecik köyü 139.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 30.01.2008	Bitti
17	Isp.- Gönen - Senirce köyü 418.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 19.02.2008	Bitti
18	Isp.- Keçiborlu-Gülköy köyü 502.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 22.05.2008	Bitti
19	Isp.- Keçiborlu-Kavak köyü 340.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 11.06.2008	Bitti
20	Isp.- Keçiborlu-Gülköy köyü 502.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 22.05.2008	Bitti
21	Isp.- Keçiborlu Yeşilyurt köyü 560.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 26.05.2008	Bitti
22	Isp.- Senirkent Garip köyü 840.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 07.01.2008	Bitti
23	Isp.- Sütçüler -Belence köyü 260.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 07.02.2008	Bitti
24	Isp. - Sütçüler - Bucakdere köyü 20.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 04.03.2008	Bitti
25	Isp. - Sütçüler - Gümü köyü 373.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı. 05.03.2008	Bitti

26	Isp. - Ş.Karaağaç-Beyköy köyü 833.000 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı.	25.01.2008	Bitti
27	Isp. - Ş.Karaağaç-Çaltı köyü 614.500YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı.	25.01.2008	Bitti
28	Isp. - Ş.Karaağaç-Y.Bademli	Orman İşe.Şefliğinin Öğrenci Yurduna Dönüş.Tadilat Prj.		Bitti
29	Isp. - Ş.Karaağaç-Salur köyü 1.133.160YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı.	29.04.2008	Bitti
30	Isp. - Uluborlu - K.Kabaca köyü 190.000YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı.	28.02.2008	Bitti
31	Isp. - Uluborlu - Dereköy köyü 48.990 YTL	Kilit parke taşı projesi yapıldı.	07.04.2008	Bitti
32	Isp. - Yalvaç - Höyükli Bakımevi -	Tadilat Projesi hazırlandı.	21.04.2008	Bitti
33	Isp. - Yalvaç - Stadyumu	Çelik Tribün projesi özel şartnamesi hazırlandı.		D.Ediyor

2008 YILI KÖYLERE YAPILAN YARDIMLAR

<u>İLÇESİ / KÖYÜ</u>	<u>KAR. NO VE TAR.</u>	<u>YAP. YAR. KONUSU</u>	<u>MİKTARI</u>
Eğirdir / Y.Gökdere	106/12/06/2008	E.N.H. Projesi	27.000,00 YTL
Merkez / Yakaören	123/03/07/2008	Kapalı Sistem Sul.Tes.	38.000,00 YTL
Eğirdir / Ağilköy	139/18/07/2008	Meydan Düzenleme	12.700,00 YTL
Eğirdir / Balkırı	139/18/07/2008	Meydan Düzenleme	6.350,00 YTL
Eğirdir / Çayköy	139/18/07/2008	Meydan Düzenleme	12.700,00 YTL
Eğirdir / Serpil	139/18/07/2008	Meydan Düzenleme	12.700,00 YTL

TOPLAM 107.450,00 YTL

KÖYE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİNE YAPILAN YARDIMLAR

ÖDENEK TAHSİS EDİLEN PROJE MİKTARI (ADET)	TAHSİS EDİLEN ÖDENEK MİKTARI	GÖNDERİLEN ÖDENEK MİKTARI	KALAN ÖDENEK MİKTARI	YARDIMIN TÜRÜ
35	741.374,44	731.587,44	9.787,00	TARIM
4	90.000,00	90.000,00	-	EĞİTİM
23	441.227,50	441.227,50	-	ALTYAPI
1	18.000,00	18.000,00	-	ÇEVRE
1	15.000,00	15.000,00	-	ARAÇ ALIM
2	35.000,00	35.000,00	-	TURİZM
66	1.340.601,94	1.330.814,94	9.787,00	

1.8. TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

- Tarımsal sulamaya yönelik her türlü plan, proje ve yatırım hizmetleri,
- Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi,
- Tarımsal ürünlerin verimliliğinin artırılması, ürün planlaması ile destekleme faaliyetleri,
- Tarım sektöründeki insan kaynaklarına ilgili eğitimin verilmesinin gerçekleştirilmesi,
- Toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi,
- Ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak,
- Laboratuvar hizmetleri,
- Tarımsal destekleme projelerinin takibi ve yürütülmesi (Tarım Bakanlığı ile diğer kaynaklardan sağlanan kredi, hibe vs. yardımlar) ile görevlidir.

SIRA NO	İŞİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	2008 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMASI	2009 YILINA AKTARILAN ÖDENEK	GERÇEKLEŞME		SUL. AÇIL. (HA)	AÇIKLAMALAR
							FİZİKİ GERÇEKLEŞME.(%)	PARASAL GERÇEKLEŞME.(%)		
1-	Isparta-Keçiborlu Gönen-Güneykent AT.TİGH.	897.946,00	2.766.000,00	390.000,00	302.056,38	87.944,00	78	77	-	87.944,00.YTL Ödeme yapılacak.İnş devam ediyor.
2-	Isparta-Atabey Sulama AT.TİGH.	1.556.455,52	2.477.310,00	90.000,00	-	90.000,00	84	-	-	90.000,00YTL Ödeme Yapılacak inşaat devam ediyor.
3-	Isparta-Keçiborlu-Kaplanlı YAS Sulama Tesisi İsale hattı yapımı.	203.000,00	-	150.000,00	120.000,00	30.000,00	100	100	65	İnşaat bitti.
4-	2008 Yılı Ağaçlandırma Ödeneği 44.32.35.00.00.04.2.2.01.06.5.7.90.	-	-	118.274,00	68.442,00	49.832,00	60	58	-	2009 Yılı Ocak-Şubat aylarında ağaç dikimi yapılacak.
5-	2008 Yılı Ağaçlandırma Ödeneği 44.32.35.00.00.04.2.2.01.5.03.1.9.01	-	-	163.712,00	24.170,00	139.542,00	18	18	-	Hayvan Gübresi ve Kimyasal Gübre alımı yapıldı.ve Avans ödendi.
6-	Sütçüler Yeşilyurt sulama tesisi ve Kesin hesap alacakları işler.	-	-	-	294.715,34		100	100	84	2007 yılından aktarılan ödenek kaleminden harcamalar.
	TOPLAM :	2.657.401,52	5.243.310,00	911.986,00	809.383,00	397.218,00	89	89	149	

2008 YILI ENCÜMEN KARARLARI DOĞRULTUSUNDA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNE AKTARILAN ÖDENEKLE YAPILAN İŞLER

SIRA NO	İŞİN ADI	PROJE TUTARI (YT)	İL ÖZEL İDARESİ KATKISI (YTL)	AÇIKLAMALAR
1-	Merkez-Yakaören (Sulama Tesisi)	77.343,28	38.343,28	İnşaatı Tamamlandı.
2-	Eğirdir-Aşağı Gökdere Suçatı Gürcebük Mevkisi (Sulama Tesisi)	71.161,00	35.000,00	İnşaatı Tamamlandı.
3-	Eğirdir-Yukarı Gökdere Yavrulu Mahallesi (Sulama Tesisi)	54.113,43	27.060,00	İnşaatı Tamamlandı.
4-	Uluborlu Sulama Amaçlı 10 adet Kuyu Açılması	200.000,00	100.000,00	İnşaatı Tamamlandı.
6-	Yalvaç-Çakırçal (Sulama Tesisi)	63.426,84	46.382,68	İnşaatı Tamamlandı.
7-	Merkez-Gelincik (Sulama Tesisi)	-	12.600,00	İnşaatı Tamamlandı.
8-	Gönen-ENH (Tarımsal sulama amaçlı)	5.000,00 + KDV =	5.900,00	İnşaatı Tamamlandı.
9-	Gönen-Güneykent badem fidan sahasına sulama amaçlı 1600.00 metre çelik boru döşendi.			İl Özel İdaresince malzeme yardımı yapılarak inşaat tamamlandı.
	TOPLAM:	471.044,55	265.285,96	

BAYINDIRLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLLER BANKASI KATKISIYLA KÖYLERE YARDIM

1-	Eğirdir-Bademli Kapalı sistem damla sulama 39.000 YTL inşaat devam ediyor.
2-	Eğirdir-Bağacık açık kanalların kapalı sisteme çevrilmesi. 39.000 YTL inşaat devam ediyor.
3-	Yalvaç-Eyüpler 39.000 YTL ödeneği 3 adet YAS sondajı. İnşaat devam ediyor.
4-	Aksu-Koçular Göletten Sulama 39.000 YTL ihalesi yapıldı. İnşaat devam ediyor.

İşin (Projenin) Adı	:Isparta-Keçiborlu-Merkez ve Gönen-Güneykent (AT-TİGH)
Proje Bedeli	:897.419,95 YTL
İşe Başlama Tarihi	:12.02.2001
2008 Yılında Yapılan Harcama	:Toplam ödeneği 390.000,00 YTL. 302.054,038 YTL. Harcandı. İnşaat Devam Ediyor. (87.944,00 YTL. Harcanacak)
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dahil)	:3.076.204,00 YTL
İşin Durumu	:İnşaat devam ediyor yeterli ödenek verilirse 2009 yılında tamamlanacak.
Fiziki Durumu	:% 78



İşin (Projenin) Adı	:Isparta-Atabey Sulama ve Kuleönü (AT-TİGH)
Proje Bedeli	:1.556.455,52 YTL
İşe Başlama Tarihi	:29.09.2001
2008 Yılında Yapılan Harcama	:İnşaat Devam Ediyor.90.000,00 YTL. harcanacak
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dahil)	:2.476.953,00 YTL
İşin Durumu	:İnşaat yeterli ödenek verilirse 2009 yılında tamamlanacak.
Fiziki Durumu	:%84



İşin (Projenin) Adı	:Isparta-Keçiborlu-Kaplanlı (YAS) Kapalı Sulama Tesisi İnşaatı
Proje Bedeli	:110.147,16 YTL
İşe Başlama Tarihi	:09.10.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	:120.000,00 YTL.
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dahil)	:120.000,00 YTL
İşin Durumu	:İnşaat bitti.
Fiziki Durumu	:%100



İşin (Projenin) Adı	:Isparta-Yalvaç-Çakırçal ağaç dikimi projesi
Proje Bedeli	:472.294,20 YTL
İşe Başlama Tarihi	:01.04.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	:68.442,00 YTL.
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dahil)	:68.442,00 YTL
İşin Durumu	:İnşaat devam ediyor.2009 yılında 90.000,00 YTL. ödeme yapılacak.Ocak-Şubat aylarında ağaç dikimi yapılacaktır.
Fiziki Durumu	:%58



İşin (Projenin) Adı	:Isparta-Merkez-Yakaören Köyü Sulama Tesis Projesi
Proje Bedeli	:79.800,00 YTL
İşe Başlama Tarihi	:19.03.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	:79.800,00 YTL.(38.343,00 YTL. Özel İdare katkısı)
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dahil)	:79.800,00 YTL
İşin Durumu	:İnşaat tamamlandı.Encümenden Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılan ödenekten yapıldı.
Fiziki Durumu	:%100



İşin (Projenin) Adı	:Isparta-Eğirdir-Aşağı Gökdere Sulama İnşaatı
Proje Bedeli	:71.161,00 YTL
İşe Başlama Tarihi	:16.07.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	:58.000,00 YTL.(23.000,00 YTL Köylü katkısı)
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dahil)	:58.000,00 YTL
İşin Durumu	:İnşaat tamamlandı.Encümen Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılan ödenekten yapıldı.
Fiziki Durumu	:%100



İşin (Projenin) Adı	:İsparta-Yalvaç-Çakırçal Köyü Sulama Tesisi İnşaatı
Proje Bedeli	:46.382,68 YTL
İşe Başlama Tarihi	:25.05.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	:46.382,68 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dahil)	:46.382,68 YTL
İşin Durumu	:İnşaat tamamlandı.Encümeden Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılan ödenekten yapıldı.
Fiziki Durumu	:%100



İşin (Projenin) Adı	:İsparta-Eğirdir-Bağacık Köyü Sulama Tesisi İnşaatı
Proje Bedeli	:39.000,00 YTL
İşe Başlama Tarihi	:19.11.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	:39.000,00 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dahil)	:39.000,00 YTL
İşin Durumu	:İnşaat tamamlandı.Ödeneği İller Bankası Köy kalkınma payından.
Fiziki Durumu	:%100



İşin (Projenin) Adı	:Isparta-Yalvaç-Eyüpler Köyü (YAS) Sondaj kuyuları İnşaatı
Proje Bedeli	:39.000,00 YTL
İşe Başlama Tarihi	:20.08.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	:39.000,00 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dahil)	:39.000,00 YTL
İşin Durumu	:İnşaat tamamlandı.Ödeneği İller Bankası Köy kalkınma payından
Fiziki Durumu	:%100



İşin (Projenin) Adı	:Isparta-Aksu-Koçular Sulama İnşaatı
Proje Bedeli	:39.000,00 YTL
İşe Başlama Tarihi	:22.12.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	:39.000,00 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dahil)	:39.000,00 YTL
İşin Durumu	:İnşaatın Ödeneği İller Bankası Köy kalkınma payından
Fiziki Durumu	:%100



İşin (Projenin) Adı	:Isparta-Eğirdir-Bademli Köyü Damla Sulama İnşaatı
Proje Bedeli	:39.000,00 YTL
İşe Başlama Tarihi	:22.12.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	:39.000,00 YTL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dahil)	:39.000,00 YTL
İşin Durumu	:İnşaatın Ödeneği İller Bankası Köy kalkınma payından
Fiziki Durumu	:%100



1.9. YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Görevleri:

- İdarenin sorumluluk alanında bulunan yolların standardının yükseltilmesine yönelik faaliyetler,
- Birinci ve ikinci kat asfalt işlerinin yapılması,
- Stabilize yolların yapımı, onarımı ve bakımı,
- Kar mücadelesi,
- Yol ağındaki bütün yolların ulaşımına açık tutulması amacıyla her türlü iş ve işlemleri yapmak,
- İdareimiz ve diğer birimlerine ait iş ve işlemlerde ulaşımın sağlanması,
- Yol ve ulaşımaya yönelik her türlü malzeme ocaklarının hazır bulundurulması, buna ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- İhtiyaç duyulan malzemelerin stoklanmasına yönelik her türlü önlemleri almak,
- Yollarda trafik işaretleme iş ve işlemleri ile mal ve can güvenliğine yönelik tedbirleri almaktır.

İşin (Projenin) Adı : Tesviye
 Proje Bedeli : 973.466,37 TL
 İşe Başlama Tarihi : 01.12.2007
 2008 Yılında Yapılan Harcama : 742.286,68 TL
 İşin Başlangıcından İtibaren
 Yapılan Harcama (2008 Dâhil) : 742.286,68 TL
 İşin Durumu : Devam Ediyor
 Fiziki Durumu : %76

SIRA NO	K.K.N.	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ		BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROĞRAM	EK PROĞRAM	TOPLAM	UYGULAMA	KEŞİF TUTARI (YTL)	KEŞİF BEDELİ ÜZERİNDEN HARCAMA (YTL)	PARASAL GERÇEKLEŞME % si	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME % si	AÇIKLAMA
		<u>TESVİYE</u>											
1	103-2	SÜTÇÜLER	Çobanisa-Hacıaliler-Fadıl Mah. Antalya Hd.	2008	12		12	9	600.000,00	450.000,00	100	70	Devam Ediyor
2		MERKEZ	Kayak Merkezi - Eğirdir-Yk.Gökdere Bağlantı Yolu	2008		4,500	4,500	4,500	292.286,68	292.286,68	100	100	Bitti







İşin (Projenin) Adı	:Onarım
Proje Bedeli	:3.265.134,48 TL
İşe Başlama Tarihi	:01.12.2007
2008 Yılında Yapılan Harcama	:3.132.659,48 TL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dâhil)	:3.132.659,48 TL
İşin Durumu	:Devam Ediyor
Fiziki Durumu	:%95

SIRA NO	K.K.N.	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ		BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROĞRAM	EK PROĞRAM	TOPLAM	UYGULAMA	KEŞİF TUTARI (YTL)	KEŞİF BEDELİ ÜZERİNDEN HARCAMA (YTL)	PARASAL GERÇEKLEŞ ME % si	FİZİKSEL GERÇEKLEŞ ME % si	AÇIKLAMA
		ONARIM											
1		MERKEZ	Kayak Merkezi - Eğirdir-Yk.Gökdere Bağlantı Yolu	2008		5,700	5,700	5,700	105.232,48	105.232,48	100	100	Bitti
2	015	MERKEZ	Gönen Koçtepe	2008		4	4	4	52.750,00	52.750,00	100	100	Bitti
3	015-2	MERKEZ	B.Gökçeli-Çobanisa	2008		2	2	2	34.688,00	34.688,00	100	100	Bitti
4	033	MERKEZ	Direkli	2008		1	1	0,5	13.950,00	6.975,00	100	50	Devam Ediyor
5	001	AKSU	Karağı-Koçular	2008		6	6	2	95.500,00	30.000,00	100	60	Devam Ediyor
6	001	AKSU	Aksu İlç-Karağı-Koçular-Katip Karacahisar İbişler Mah. Fındık Mah. Yanık Mah. Eldere Köyü	2008	12		12	12	360.000,00	360.000,00	100	100	Bitti
7	003	AKSU	Gr.Ky.İlt.Elecik-Yakaköy-Y.Bademli Hud.	2008	9		9	9	270.000,00	270.000,00	100	100	Bitti
8		ATABEY	İslamköy	2008		3	3	3	23.014,00	23.014,00	100	100	Bitti
9	018	EĞİRDİR	Ky.İlt.Yuvah-Sipahiler	2008	8		8	8	240.000,00	240.000,00	100	100	Bitti
10	038	EĞİRDİR	Ky.İlt.Yörük Mah. Köse Bekirler Mah.	2008	6		6	6	180.000,00	180.000,00	100	75	Bitti
11	015	GELENDOST	Dy.İlt.Balcı-Ş.Karaağaç İlç.Sınırı	2008	2		2	2	60.000,00	60.000,00	100	100	Bitti
12	014-2	GELENDOST	Dy.İlt.Gelendost	2008	6		6	6	180.000,00	180.000,00	100	100	Bitti
13	004-2	SENİRKENT	Grp.Ky.İlt.Dy.İlt.By.Kabaca	2008	8		8	8	240.000,00	240.000,00	100	100	Bitti
14	058	SÜTÇÜLER	Çobanisa(Yanköy)Dibekli-Hacıialiler Kavaklıdere Mah .	2008	2		2	2	60.000,00	60.000,00	100	100	Bitti
15	100-2	SÜTÇÜLER	Gr.Ky.İlt.Konya (Beyşehir)	2008	9		9	9	270.000,00	270.000,00	100	100	Bitti
16	011	Ş.KARAĞAÇ	Dy.İlt.Aş.Dinek-Yk.Dinek	2008	8		8	8	240.000,00	240.000,00	100	100	Bitti
17	051	YALVAÇ	Dy.İlt.Sücutlü-Çamharman-Yarıkkaya	2008	2		2	2	60.000,00	60.000,00	100	100	Bitti
18	038	YALVAÇ	Dy.İlt.Yk.Kaşıkkara	2008	6		6	6	180.000,00	180.000,00	100	100	Bitti
19	027	YALVAÇ	Dy.İlt.Celeptaş	2008	4		4	4	120.000,00	120.000,00	100	100	Bitti
20	049-2	YALVAÇ	Yarıkkaya Afyon İl Hud.	2008	10		10	8	300.000,00	240.000,00	100	70	Devam Ediyor
21	004	Y.BADEMLİ	İlç.Mrk.İlt.Aksu Hud.	2008	6		6	6	180.000,00	180.000,00	100	100	Bitti
T O P L A M:					98	21,700	119,700	113,200	3.265.134,48	3.132.659,48			

İşin (Projenin) Adı :I.Kat Asfalt Kaplama (KÖYDES)
 Proje Bedeli :1.098.000,00 TL
 İşe Başlama Tarihi :01.01.2008
 2008 Yılında Yapılan Harcama :1.098.000,00 TL
 İşin Başlangıcından İtibaren
 Yapılan Harcama (2008 Dâhil) :1.098.000,00 TL
 İşin Durumu :Bitirildi
 Fiziki Durumu :%100

SIRA NO	K.K.N.	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ		BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROGRAM	EK PROGRAM	TOPLAM	UYGULAMA	KEŞİF TUTARI (YTL)	KEŞİF BEDELİ ÜZERİNDEN HARCAMA (YTL)	PARASAL GERÇEKLEŞME % si	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME % si	AÇIKLAMA
		<u>I. KAT ASFALT KAPLAMA</u>											
1	043	MERKEZ	Merkez Gelincik Burdur İl Hd.(KÖYDES)	2008	5		5	5	182.500,00	182.500,00	100	100	Bitti
2	037	MERKEZ	Merkez Yakaören Gelincik (KÖYDES)	2008	11		11	11	404.500,00	404.500,00	100	100	Bitti
3	090	SÜTÇÜLER	Karadiken Yeni Mah.(KÖYDES)	2008	5		5	5	182.500,00	182.500,00	100	100	Bitti
4	004-2	Ş.KARAAĞAÇ	Çarıksaraylar Konya İl Hd.(KÖYDES)	2008	9		9	9	328.500,00	328.500,00	100	100	Bitti
TOPLAM :					30		30	30	1.098.000,00	1.098.000,00			





İşin (Projenin) Adı :II.Kat Asfalt Kaplama
(Özel İdare + KÖYDES)
Proje Bedeli :803.853,60 TL
İşe Başlama Tarihi :01.01.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama :803.853,60 TL
İşin Başlangıcından İtibaren
Yapılan Harcama (2008 Dâhil) :803.853,60 TL
İşin Durumu :Bitirildi
Fiziki Durumu :%100

SIRA NO	K.K.N.	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ		BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROĞRAM	EK PROĞRAM	TOPLAM	UYGULAMA	KEŞİF TUTARI (YTL)	KEŞİF BEDELİ ÜZERİNDEN HARCAMA (YTL)	PARASAL GERÇEKLEŞME % si	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME % si	AÇIKLAMA
		II. KAT ASFALT KAPLAMA											
1	090	SÜTÇÜLER	Karadiken Yeni Mah.Akbelenli (KÖYDES)	2008	4		4	4	100.000,00	100.000,00	100	100	Bitti
2	017	YALVAÇ	Akçaşar-Tokmacık-Kurusarı (KÖYDES)	2008	18		18	18	450.000,00	450.000,00	100	100	Bitti
3		Ş.KARAAĞAÇ	Kızıldağ	2008		8	8	8	253.853,60	253.853,60	100	100	Bitti
		T O P L A M:			22		30	30	803.853,60	803.853,60			

İşin (Projenin) Adı

Program

Yapılan Km.

İşe Başlama Tarihi

2008 Yılında Kullanılan Rotmiks Malzeme

İşin Durumu

Fiziki Durumu

: Asfalt Küçük Onarım

: 1372 Km

: 1200 Km

: 01.01.2008

: 3138 m³

: Devam Ediyor

: % 88







İşin (Projenin) Adı	:Stabilize Kaplama
Proje Bedeli	:2.492.367,00 TL
İşe Başlama Tarihi	:01.01.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	:2.349.097,00 TL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dâhil)	:2.349.097,00 TL
İşin Durumu	:Devam Ediyor
Fiziki Durumu	:% 96

SIRA NO	K.K.N.	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ		BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROĞRAM	EK PROĞRAM	TOPLAM	UYGULAMA	KEŞİF TUTARI (YTL)	KEŞİF BEDELİ ÜZERİNDEN HARCAMA (YTL)	PARASAL GERÇEKLEŞME % sı	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME % sı	AÇIKLAMA
		STABİLİZE KAPLAMA											
1	015	MERKEZ	Gönen Koçtepe	2008		4	4	4	216.670,00	216.670,00	100	100	Bitti
2	015-2	MERKEZ	By Gökçeli-Çobanisa	2008		2	2	2	87.330,00	87.330,00	100	100	Bitti
3	033	MERKEZ	Direkli	2008		1	1		17.047,00				Başlanmadı
4	001	AKSU	Karağı-Koçular	2008		6	6	2	154.890,00	51.620,00	100	33	Devam Ediyor
5	001	AKSU	Aksu İlç-Karağı-Koçular-Katip Karacahisar İbişler Mah. Fındık Mah. Yanık Mah. Eldere Köyü	2008	12		12	12	240.000,00	240.000,00	100	100	Bitti
6	003	AKSU	Gr.Ky.İlt.Elecik-Yakaköy-Y.Bademli Hud.	2008	9		9	9	180.000,00	180.000,00	100	100	Bitti
7		ATABEY	İslamköy			3	3	3	56.430,00	56.430,00	100	100	Bitti
8	018	EĞİRDİR	Ky.İlt.Yuvalı-Sipahiler	2008	8		8	8	160.000,00	160.000,00	100	100	Bitti
9	038	EĞİRDİR	Ky.İlt.Yörük Mah. Köse Bekirler Mah.	2008	6		6	6	120.000,00	120.000,00	100	70	Bitti
10	015	GELENDOST	Dy.İlt.Bacı-Ş.Karaağaç İlç.Sınırı	2008	2		2	2	40.000,00	40.000,00	100	100	Bitti
11	014-2	GELENDOST	Dy.İlt.Gelendost	2008	6		6	6	120.000,00	120.000,00	100	100	Bitti
12	004-2	SENİRKENT	Grp.Ky.İlt.Dy.İlt.By.Kabaca	2008	8		8	8	160.000,00	160.000,00	100	100	Bitti
13	058	SÜTÇÜLER	Çobanisa(Yanköy)Dibekli-Hacıaliler-Kavaklıdere Mah.	2008	2		2	2	40.000,00	40.000,00	100	100	Bitti
14	100-2	SÜTÇÜLER	Gr.Ky.İlt.Konya (Beyşehir)	2008	9		9	9	180.000,00	180.000,00	100	100	Bitti
15	011	Ş.KARAĞAÇ	Dy.İlt.Aş.Dinek-Yk.Dinek	2008	8		8	8	160.000,00	160.000,00	100	100	Bitti
16	051	YALVAÇ	Dy.İlt.Sücüllü-Çamharman-Yarıkkaya	2008	2		2	2	40.000,00	40.000,00	100	100	Bitti
17	038	YALVAÇ	Dy.İlt.Yk.Kaşıkkara	2008	6		6	6	120.000,00	120.000,00	100	100	Bitti
18	027	YALVAÇ	Dy.İlt.Celeptaş	2008	4		4	4	80.000,00	80.000,00	100	100	Bitti
19	049-2	YALVAÇ	Yarıkkaya Afyon İl Hud.	2008	10		10	8	200.000,00	160.000,00	100	80	D.Ediyor
20	004	Y.BADEMLİ	İlç.Mrk.İlt.Aksu Hud.	2008	6		6	6	120.000,00	120.000,00	100	100	Bitti
TOPLAM :					98	16	114	107	2.492.367,00	2.332.050,00			

İşin (Projenin) Adı : Tesviye, Onarım, Stabilize (KÖYDES)
 Proje Bedeli : 40.000,00 TL
 İşe Başlama Tarihi : 01.01.2008
 2008 Yılında Yapılan Harcama : 40.000,00 TL
 İşin Başlangıcından İtibaren
 Yapılan Harcama (2008 Dâhil) : 40.000,00 TL
 İşin Durumu : Bitti
 Fiziki Durumu : %100

SIRA NO	K.K.N.	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ		BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROĞRAM	EK PROĞRAM	TOPLAM	UYGULAMA	PARASAL GERÇEKLEŞME % si	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME % si	AÇIKLAMA
		<u>ONARIM</u>									
1	013-2	AKSU	Koçular-Sütçüler İlç.Hud.Öbektaş (KÖYDES)	2008	6		6	6	100	100	Bitti
2	051	YALVAÇ	Yarıkkaya-Afyon İl Hud.(KÖYDES)	2008	5		5	5	100	100	Bitti
		<u>STABİLİZE KAPLAMA</u>									
1	013-2	AKSU	Koçular-Sütçüler İlç.Hud.Öbektaş (KÖYDES)	2008	6		6	6	100	100	Bitti
2	101-2	SÜTÇÜLER	Hacıaliler-Sanlı Yay-Antalya Hud.(KÖYDES)	2008	4		4	4	100	100	Bitti
3	051	YALVAÇ	Yarıkkaya-Afyon İl Hud.(KÖYDES)	2008	4		4	4	100	100	Bitti
		<u>TESVİYE</u>									
1	101-2	SÜTÇÜLER	Hacıaliler-Sanlı Yaylası Antalya Hd.(KÖYDES)	2008	5		5	5	100	100	Bitti
TOPLAM :					30		30	30			
NOT: ONARIM-STABİLİZE KAPLAMA-TESVİYE'YE AYRILAN TOPLAM PARA 40.000,00 YTL dir.											
NOT: ÖDENEĞİ DÂHİLİNDE İŞLER BİTTİ											

İşin (Projenin) Adı :Malzemeli Bakım
 Proje Bedeli :700.318,72 TL
 İşe Başlama Tarihi :01.01.2008
 2008 Yılında Yapılan Harcama :604.460,44 TL
 İşin Başlangıcından İtibaren : 604.460,44 TL
 Yapılan Harcama (2008 Dâhil)
 İşin Durumu :Devam Ediyor
 Fiziki Durumu :% 86

SIRA NO	K.K.N.	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ		BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROGRAM	EK PROGRAM (KM)	TOPLAM (KM)	UYGULAMA (KM)	KEŞİF TUTARI (YTL)	KEŞİF BEDELİ ÜZERİNDEN HARCAMA (YTL)	PARASAL GERÇEKLEŞME % si	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME % si	AÇIKLAMA
		<u>MALZEMELİ BAKIM</u>											
1		MERKEZ	Çukur Köy İçi	2008		3	3	3	59.660,43	59.660,43	100	100	Bitti
2	017	MERKEZ	Darıören-Göğnak Mah.	2008		1	1	1	34.902,58	34.902,58	100	100	Bitti
3	018	MERKEZ	Darıören-Tilkilik-Sarıyer Mah.	2008		4	4	4	73.604,23	73.604,23	100	100	Bitti
4		MERKEZ	Kadılar Köy İçi	2008		3	3	3	60.703,68	60.703,68	100	100	Bitti
5	061-057-2	SÜTÇÜLER	Sarımehmetler-Fadıl	2008		17	17	17	222.365,96	222.365,96	100	100	Bitti
6		SÜTÇÜLER	Kuzca-Şehler Mah.	2008		2	2	2	45.925,28	45.925,28	100	100	Bitti
7		SÜTÇÜLER	Çandır Yıldız Mah.	2008		7	7	7	107.298,28	107.298,28	100	100	Bitti
8		SÜTÇÜLER	Yeşilyurt (Nacakçı Beli)	2008		6	6		95.858,28				Başlanmadı
TOPLAM:						43	43	37	700.318,72	604.460,44			



İşin (Projenin) Adı : Beton Yol Yapımı
 Proje Bedeli : 301.884,77 TL
 İşe Başlama Tarihi : 2008
 2008 Yılında Yapılan Harcama : 301.884,77 TL
 İşin Başlangıcından İtibaren
 Yapılan Harcama (2008 Dâhil) : 301.884,77 TL
 İşin Durumu :Bitti
 Fiziki Durumu :% 100

SIRA NO	K.K.N.	PROJE ADI VE ÖZELLİĞİ		BAŞLAMA- BİTİŞ TARİHİ	PROĞRAM	EK PROĞRAM	TOPLAM	UYGULAMA	KEŞİF TUTARI (YTL)	NET ÖDENEK (YTL)	KEŞİF BEDELİ ÜZERİNDEN HARCAMA (YTL)	PARASAL GERÇEKLEŞME % sı	FİZİKSEL GERÇEKLEŞME % sı	AÇIKLAMA
		<u>BETON YOL</u>												
1	037	MERKEZ	Gr.Köyyolu Gelincik Burdur Hud.	2008			1	1	234.835,77	234.835,77	234.835,77	100	100	Bitti
2	042	YALVAÇ	Gr.Köyyolu Çobanisa-Kayak Merkezi	2008			0,4	0,4	67.049,00	67.049,00	67.049,00	100	100	Bitti
TOPLAM:							1,4	1,4	301.884,77	301.884,77	301.884,77			









İşin (Projenin) Adı	: Sanat Yapıları
Proje Bedeli	: 154.827,74 TL
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 154.827,74 TL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dâhil)	: 154.827,74 TL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki Durumu	: % 100

SIRA NO	İŞİN ADI	K.K.N.	TOPLAM YOL TULÜ	PROGRAM							UYGULAMA							DURUMU		
				BÜZ			MENFEZ		KÖPRÜ TAH.	KASİS (AD)	İSTİNAT DUV. (M3)	BÜZ			MENFEZ		KÖPRÜ TAH.		KASİS (AD)	İSTİNAT DUV. (M3)
				Ø 60 (MT)	Ø 80 (MT)	Ø 100 (MT)	150x150 (MT)	200x200 (MT)				Ø 60 (MT)	Ø 80 (MT)	Ø 100 (MT)	150x150 (MT)	200x200 (MT)				
1	MERKEZ - İlç.İlt.Yakaören - Gelincik	037	10	24		80		36				24		80		36				Bitti
2	AKSU- Aksu İlç.Karağı-Koçular-Katip Karacahisar İbişler Mah. Fındık.Mah. Yanık Mah. Eldere Köyü	001	12	10		48	8					10		48	8					Bitti
3	AKSU-Gr.Ky.İlt.Elecik - Yakaköy - Y.Bademli Hd	003	9			68	4							68	4					Bitti
4	EĞİRDİR-Ky.İlt.Yuvalı - Sipahiler	018	8	20		20														
5	EĞİRDİR-Ky.İlt.Yörük Mah. Kösebekirler Mah.	038	6	20																
6	GELENDOST-Dy.İlt.Balcı - Ş.Karaağaç İlç.Sınırı	038	2			30														
7	GELENDOST-Dy.İlt.Gelendost	014-2	6			30								30						Bitti
8	SENİRKENT-Grp.Ky.İlt.Dy.İlt.By.Kabaca	004-2	8			15														
9	SÜTÇÜLER-Çobanisa (Yanköy) Dibekli-Hacialiler Kavaklıdere Mah.	058	2	10		10														
10	SÜTÇÜLER-Gr.Ky.İlt.Konya (Beyşehir)	100-2	9	40		40						40		40						Bitti
11	SÜTÇÜLER-Çobanisa-Hacialiler-Fadıl Mah. Antalya Hud.	103-2	12	220		220	60	30				24		20						Devam Ediyor
12	Ş.KARAAĞAÇ-Dy.İlt.Aş.Dinek-Yk.Dinek	011	8	50		36	4	12				50		36	4	12				Bitti
13	YALVAÇ-Dy.İlt.Sücutlü-Çamharman-Yarıkkaya	051	2	20								20								Bitti
14	YALVAÇ-Dy.İlt.Yk.Kaşıkkara	038	6	20		20														
15	YALVAÇ-Dy.İlt.Celeptaş	027	4	20								20								Bitti
16	YALVAÇ-Yarıkkaya Afyon İl Hud.	049-2	10	20								15								Devam Ediyor
17	Y.BADEMLİ-İlç.Mrk.İlt.Aksu Hud.	004	6			30	4							30	4					Bitti
18																				
	TOPLAM:		120	474	0	647	80	78	0	0	0	203		352	20	48				

İşin (Projenin) Adı	: Greyderli Yol Bakımı
Proje Km	: 1372
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2008
2008 Yılında Yapılan Yol Tulu	: 1372
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki Durumu	: % 100

İşin (Projenin) Adı	: Trafik İşaret ve Levhaları
Proje Bedeli	: 19.835,80 TL
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 19.835,80 TL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dâhil)	: 19.835,80 TL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki Durumu	: % 100

İşin (Projenin) Adı	: Patlayıcı Madde Alımı
Proje Bedeli	: 96.621,59 TL
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 96.621,59 TL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dâhil)	: 96.621,59 TL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki Durumu	: %100

İşin (Projenin) Adı	: Diğer Ödemeler (Bitüm Alımı,
Nakli, Ruhsat ve Harç Ödemeleri)	
Proje Bedeli	: 1.492.584,01 TL
İşe Başlama Tarihi	: 01.01.2008
2008 Yılında Yapılan Harcama	: 1.492.584,01 TL
İşin Başlangıcından İtibaren Yapılan Harcama (2008 Dâhil)	: 1.492.584,01 TL
İşin Durumu	: Bitti
Fiziki Durumu	: %100

1.10. İl Özel İdaresi Bütçesinden Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Çalışmalarına Yapılan Katkılar

BAYINDIRLIK VE İSKÂN HİZMETLERİNİ DESTEK ÇALIŞMALARI

Bayındırlık ve iskân hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan ve harcaması Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünce yapılan ödenekler ile bunların nitelikleri aşağıda gösterilmiştir.

İŞİN ADI	HARCAMA TUTARI
Bilgisayar yazılım alımı (STA-4 CAD Programı)	4.248,00 YTL
Kontrollük hizmeti giderleri kapsamında akaryakıt ve yağ alımları	10.749,30 YTL
Proje vb. hizmet giderleri kapsamında kırtasiye alımları	5.000,00 YTL

EMNİYET HİZMETLERİNİ DESTEK ÇALIŞMALARI

İşin Adı	Özel İdarece Verilen	Genel Bütçeden Gelen	Harcanan	Kalan (YTL)	Düşünceler
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet motosiklet ile 10 adet kask alımı	37.000,00	-----	35.150,13	1.849,87	Toplum Destekli Büro Amirliğine 10 Adet Donanımlı Motosiklet ile 10 adet kask alınarak hizmete sokulmuştur.
Mobese Projesi	-----	300.000,00	0,00	300.000,00	Gelen Ödenek Aktarılmıştır.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatının kapalı devre kamera sistemi, telefon santrali, nöbetçi kulüpleri, kat yerleşim tabelaları, çevre düzenlemesi ve bahçe duvarı üzerine korkuluk yapılması işleri	-----	-----	-----	256.581,00	Önceki yıllarda inşaat için gönderilen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bütçesinde bekleyen ödenğin kullanılması için İhale Talimatı alınmış, İhale Dokümanları hazırlanarak teslim edilmiş olup, ihale süreci devam etmektedir.
Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği Elektrojen Grubu Alımı	-----	40.000,00	0,00	40.000,00	Gelen Ödenek Aktarılmış, İhale Talimatı Bekleniyor.

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİNİ DESTEK ÇALIŞMALARI

AYRILAN ÖDENEK

1 – Spor Tesisleri Bakım ve Onarım bölümü	: 30.000,00 YTL
2 - Kano, Kürek, Sörf malzemeleri bölümü	: 68.500,00 YTL
3 - Can yeleği alımı bölümü	: 3.000,00 YTL
4 - Tur Kayağı alımı bölümü	: 7.500,00 YTL


TOPLAM :109.000.00 YTL

2008 YILI İÇERİSİNDE KULLANILAN ÖDENEK YERLERİ


1 – Can yeleği alımı	: 3.512,96 YTL
2 - Sörf alımı	: 9.912,00 YTL
3 – Kayak seti alımı	: 8.850,00 YTL
4 - Durgun su kayağı	: 7.080,00 YTL
5 - Çim Traktörü	: 10.207,00 YTL
6 - Davras Kayak merkezi Saha yapımı	: 11.992,48 YTL
7 - Davras Kayak merkezi saha yapımı	: 11.994,11 YTL
8 - Tahsin Bilginer Yüzme Havuzuna PVC yapımı	: 7.788,00 YTL
9 - Çatı ve Cıvata malzemeleri alımı	: 2.924,04 YTL
10 – Boya ve Fayans malzemeleri alımı	: 1.826,95 YTL
11 - İnşaat malzemeleri alımı	: 1.072,44 YTL

Kullanılan Toplam TUTARI : 77.159,98 YTL

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİNİ DESTEK ÇALIŞMALARI



1. İlimizin tanıtımı çalışmalarında kullanılmak üzere, 5000 Adet Türkçe Isparta Gezi Rehberi, 5000 Adet İngilizce Isparta Gezi Rehberi, 5000 Adet Türkçe Isparta Broşürü, 5000 Adet Isparta Şehir Haritası basımı, 5000 Adet Karton Kit (Dosya), 5000 Adet Poşet Karton Çanta yapılması ihalesi 11.12.2007 tarihinde yapılmış olup, 36.500,00 YTL + KDV bedelle ihalesi sonuçlanmıştır. 25/12/2007 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanılmıştır. Söz konusu iş İdaremize 20.03.2008 tarihinde teslim edilmiş olup, 10.04.2008 tarihinde Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul edilerek 43.070,00 YTL ödemesi yapılmıştır.



2. 1750 Adet Isparta'da Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarisi adlı kitabın basım ihalesi 12.12.2007 tarihinde yapılmış olup, 25.200,00 YTL + KDV bedelle ihale sonuçlanmıştır. 25/12/2007 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanılmıştır. Sözleşme süresi 90 takvim günüdür. Söz konusu iş İdaremize 28.07.2008 tarihinde teslim edilmiş olup, 07.08.2008 tarihinde Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul edilerek, 29.736,00 YTL ödeme yapılmıştır.



3. İlimizin ziyaret edilen tarihi mekânlarını tanıtmak amacıyla, 52 Adet Türkçe/İngilizce metinli Tanıtıcı Bilgi Levhaları yapımı ihalesi 13.12.2007 tarihinde yapılmış olup, 17.900,00 YTL + KDV bedelle ihale sonuçlanmıştır. 26/12/2007 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanılmıştır. 21.11.2008 iş tamamlanmış olup, 21.122,00 YTL ödeme yapılmıştır.

4. 5000 Adet 18. Yüzyılın İlk Yarısında Isparta (Sosyo, Ekonomik ve Kültürel Hayat) adlı kitabın basım ihalesi 21.10.2008 tarihinde yapılmış olup, 9.650,00 YTL + KDV bedelle ihale sonuçlanmıştır. 22.10.2008 tarihinde kitaba ait metinler ve fotoğraflar CD ortamında gönderilerek işe başlatılmıştır. Sözleşme süresi 90 takvim günüdür. Kitap basım aşamasındadır.

5. İlimiz Aksu İlçesi, Zindan Mağarasına enerji sağlayan AKSA Markalı, 50 KVA'lık Diesel Elektrojen arızalı jeneratörün çalışır duruma getirilmesi, Aksu Zindan Mağarası içinde bulunan arızalı elektrik tesisatının tamiri, patlamış ampullerin yenileri ile değiştirilmesi, mağara önünde bulunan tarihi eserlerin ve çevrenin aydınlatılması vb. gibi ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara ait malzemelerin alımı (İşçilik dâhil) ihalesi 29.04.2008 tarihinde yapılmış olup, 4.605,00 YTL + KDV bedelle ihale sonuçlanmıştır. 05.05.2008 tarihinde karar yükleniciye tebliğ edilmiştir. İşin süresi 15 takvim günü olup, 19.05.2008 tarihinde iş bitirilmiştir. 5.433,90 YTL (KDV dâhil) ödeme yapılmıştır.



6. Müdürlüğümüzce, "Dijital Afiş, Roll-Up, Rusça Broşür Basımı ve Lokum Kutusu" yaptırılması işi ihalesi 28.8.2008 tarihinde yapılmış olup, 6.452,50 YTL + KDV bedelle ihale sonuçlanmıştır. 01.09.2008 tarihinde işe başlatılmış olup, işin süresi 25 takvim günüdür. İş 24.09.2008 tarihinde idareye teslim edilerek ödeme yapılmıştır.

7. 29 Eylül-1 Ekim 2008 tarihlerinde Ukrayna'nın Kiev, 1-3 Ekim 2008 tarihleri arasında Rusya'nın Moskova şehirlerinde düzenlenecek olan Turizm Fuarları hazırlıklarında kullanılmak üzere İdarece ihtiyaç duyulan Bilgisayar, Yazıcı ve Paketleme malzemeleri alımı ihalesi 13.10.2008 tarihinde yapılmış olup, alımı yapılan malzemeler idareye teslim edilerek 2.913,60 YTL olarak ödeme yapılmıştır.



8. Isparta Davraz Kayak Merkezini tanıtmak amacıyla daha önceki yıllarda yaptırılan 3 adet totemin Üst Kaide Yazısı Ve Üst Kaide Dekupe Resminin Yenilenmesi (Önlü-Arkalı) işi ihale kararı 22.12.2008 tarihinde ihale yetkilisince imzalanmış olup, 8.910,00 YTL + KDV bedelle ihale sonuçlanmıştır. Firmaya karar 23.12.2008 tarihinde tebliğ edilerek işe başlanılmıştır. İşin süresi 45 takvim günüdür.

9. 2000 Adet Isparta K lt r Envanteri yaptırılması ihalesi 23.12.2008 tarihinde yapılmıř olup, 41.900,00 YTL +KDV bedelle ihalesi sonu lanmıřtır. İřin s resi 180 takvim g n d r. İřin s zleřmesi hen z imzalanmamıřtır.

10. İlimizi tanıtmak amacıyla 3 Ayrı  eřit Isparta Posterı 3x2.000=6.000 adet, 7 Ayrı  eřit Isparta Posterı 7x2.000=14.000 adet, Isparta Broř r  5.000 adet, T rk e Isparta Gezi Rehberi 5.000 adet, Isparta řehir Haritası 5.000 adet, Roll-up 4 adet basımı iři ihalesi 31.12.2008 tarihinde yapılmıřtır. İhale karar ařamasındadır.



11. 03.12.2008 tarih ve 558 sayılı ihale onayı ile İl halk k t phanesi hizmet binasının  atı arasına izolasyon saęlamak i in cam y n  d řenmesi, boyası bozulmuř demir imalatın yaęlı boya ile boyanması, binanın dıř cephesinin astar  ekilerek akrilik esaslı dıř cephe boyası ile boyanması iři i in 05.12.2008 tarihinde 10.000,70 YTL+KDV bedelle iřyeri teslimi yapılmıřtır. 25.12.2008 tarihinde 11.800,82 (KDV D hil) YTL olarak  demesi yapılmıřtır.

12. 20.06.2007 tarih ve 412 sayılı ihale onayı ile Halil Hamit Pařa İl Halk K t phanesi hizmet binasının Deprem G  lendirme Projesi hazırlanması iři i in ihaleye  ıkılmıř, 8.000,00+ KDV ile 29.06.2007 tarihinde iř yeri teslimi yapılmıř; ancak, okuyuculardan gelen řik yetler  zerine 04.10.2007 tarihinde iře bařlatılmıřtır. 04.08.2008 tarihinde idareye verilen fatura bedelinden gecikme cezası ile dięer vergiler kesilerek, 30.12.2008 tarihinde d zenlenen  deme emri belgesi ile KDV d hil 9.440,00YTL  demesi yapılmıřtır.

EĞİTİM HİZMETLERİNİ DESTEK ÇALIŞMALARI

LİSE KURUM ONARIMLARI VE YAPIMLARI

Bakanlıktan Gelen Ödenek	: 5.877.352,02-YTL
Genel Bütçeden Devir	: 1.253.478,96-YTL
Özel İdareden Devir	: 337.347,20-YTL
GENEL TOPLAM	:7.468.178,18-YTL

Harcanan	: 4.319.301,42-YTL
Kalan Ödenek	: 3.148.876,76-YTL

48 Adet lise binasının onarımı yapıldı
1 Yalvaç Sağlık Meslek Lisesi Yapımı işi,
1 Yalvaç Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi devam etmekte
Mustafa Gürkan Lisesi Spor Salonu Yapıldı
Merkez Gürkan Lisesi Kapalı Spor Salonu İhale talimatı M.E. Bakanlığından istendi.

İLKÖĞRETİM YAPIM ONARIMLARI

Bakanlıktan Gelen Ödenek	: 1.562.241,00-YTL
Özel İdareden Devreden Ödenek	: 1.879.171,23-YTL
Özel İdareden Konan Ödenek	: 2.478.703,00-YTL
Genel Bütçeden Devreden Ödenek	: 3.331.288,04-YTL
GENEL TOPLAM	: 9.251.403,27-YTL

Harcanan Ödenek	: 2.980.470,66-YTL
Kalan Ödenek	: 6.270.832,61-YTL

1 adet 24 derslikli (Nazmi TOKER İ.Ö.O. Ek Derslik),
1adet 6 derslikli (Naşide Halil GELENDOST İ.Ö.O.),
1adet 4 derslikli (Yalvaç Yarikkaya İ.Ö.O.) ,
olmak üzere toplam 34 Derslikli 3 adet İ.Ö.O. tamamlanmış olup eğitim ve öğretime açılmıştır.

1adet 16 derslikli Yalvaç Uyanış İ.Ö.O. işi devam etmektedir.

5 derslikli Şarkıkaraağaç Anaokulu ve
5 derslikli Eğirdir Altinkum Anaokulu tamamlanarak eğitim ve öğretime açılmış olup;
Merkez Fatih Anaokulu yapım işi devam etmektedir.

1Adet Okulun Güçlendirme ve Onarım işinin ihale ilanına çıkıldı. (Sütçüler Ayvalıpınar Y.İ.B.O.)

1Adet Güçlendirme işi tamamlandı. (Yenişarbademli İ.Ö.O.)

22 Adet İlköğretim Okulunun Onarım Tamamlanmıştır.

LİSE VE İLKÖĞRETİM OKULLARI

2008 YILI TOPLAM HARCAMA : 7.299.772,08 YTL

İLKÖĞRETİM, LİSE, KURUM ONARIM VE YAPIM ÇALIŞMALARI İCMALİ

SIRA NO	GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ÖDENEK TOPLAMI	GELEN ÖDENEK	HARCANAN	İŞ ADEDİ	BİTEN	DEVAM EDEN	İHALEYE ÇIKACAK	KALAN ÖDENEĞİ	DÜŞÜNCELER
1	Lise ve Kurum Onarımları	1.751.462,00	1.751.462,00	1.112.551,06	42	28	14		638.910,94	Kalan 638.910,94TL ödeneğin 174.879,03TL Planlaması Yapılmış olup Bunun dışında kalan 429.291,47TL si başka işler için kullanılabilir)
2	İlköğretim Okul Onarımları	232.878,65	232.878,65	198.167,53	28	21	7		34.711,12	Kalan ödenekler işler devam ettiği için kendi işinde kullanılacak
3	İlköğretim Yapım	5.682.447,37	5.682.447,37	2.645.346,64	10	6	4		3.037.100,73	Kalan ödenek işler devam ettiği için kendi işinde kullanılacak
4	Lise Yapım	6.878.317,02	6.878.317,02	4.457.931,72	7	2	5		2.420.385,30	Kalan ödenek işler devam ettiği için kendi işinde kullanılacak
	GENEL TOPLAM	14.545.105,04	14.545.105,04	8.413.996,95	87	57	30		6.131.108,09	

2008 YILI DERSLİK YAPIMLARI İÇMALİ

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	DERSLİK SAYISI	BAŞLA. BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA.	2008 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
								% NAK.	% FİZ.	
1	Mrk.Naşıde Halil Gelendost İÖÖ. Ek Bina Yapımı	6	2007 2008	700.000,00	300.374,55	242.387,45	211.753,71	100	100	İnşaata tamamlandı.
2	Merkez Nazmi Toker 24 Derslik İÖÖ. Yapımı	24	2008	1.437.877,67		1.504.500,00	1.486.061,56	100	100	İnşaata tamamlandı.
3	Şarkıkaraağaç Anaokulu Yapımı.	5	2007 2008	535.880,00	421.439,38	114.440,62	94.085,01	100	100	İnşaata tamamlandı.
4	Eğirdir Altinkum Anaokulu Yapımı işi	5	2007 2008	373.040,00	322.930,80	50.109,20	50.109,20	100	100	İnşaata tamamlandı.
5	Merkez Fatih Anaokulu Yapımı	5	2008-2009	419.116,00		419.116,00				iş devam ediyor29/05/2009 tarihinde iş bitimi.
6	Yalvaç Uyanış 16 Derslik İÖÖ. Yapımı	16	2008-2009	1.053.740,00		1.053.740,00	413.137,63	39	40	iş devam ediyor.14/02/2009 iş bitim tarihi
7	Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi İkmal İnşaati	8	2005-2009	7.000.000,00	1.101.083,34	2.000.000,00	3.104.629,69	61	65	İnşaati Devam Ediyor.06.09.2009 iş bitim tarihi
8	Yalvaç Sağlık Meslek Lisesi Yapımı	8	2001-2009	900.000,00	715.213,65	1.379.480,00	602.889,02	30	35	İnşaati Devam Ediyor.07.04.2010 iş bitim tarihi
	GENEL TOPLAM	77		12.419.653,67	2.861.041,72	6.763.773,27	5.962.665,82	66	68	

2008 YILINDA BİTEN DERSLİK SAYISI	40
2009 DEVAM EDEN DERSLİK SADIYI	37
Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi İkmal İnşaati	AYRINTILARI
DERSLİK SAYISI	8 DERS LİK
UYGULAMA OTELİ	1 ADET
PANSİYON BİNASI	1 ADET
ATÖLYE	1 ADET
YEMEKNANE	1 ADET
YATAKHANE	1 ADET

2008 YILI LİSE VE KURUM ONARIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLA. BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA.	2008 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
							% NAK.	% FİZ.	
1	Uluborlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Onarımı	2008	40.000,00		40.000,00	37.642,00	100	100	Onarım tamamlandı
2	Yalvaç Atatürk Lisesi Onarımı	2008	35.000,00		35.000,00	31.694,80	100	100	Onarım tamamlandı
3	Yalvaç Körküler Lisesi Onarımı	2008	45.000,00		45.000,00	41.095,74	100	100	Onarım tamamlandı
4	Yenişarbademli Lisesi Onarımı	2008	33.000,00		33.000,00	25.025,88	100	100	Onarım devam ediyor
5	Merkez Anadolu Lisesi Onarım	2008	45.000,00		45.000,00	33.984,00	100	100	Onarım tamamlandı
6	Isparta Merkez Gülkent Anadolu Lisesi Onarımı Yapım İşi	2008	50.956,97		50.956,97	48.613,64	100	100	Onarım tamamlandı
7	Merkez Milli Piyango Anadolu Lisesi Onarımı	2008	120.819,02		120.000,00	116.922,51	100	100	Onarım tamamlandı
8	Merkez Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Onarımı	2008	118.000,00		70.800,00	49.380,00	100	100	Onarım tamamlandı
9	Merkez Süleyman Demirel Fen Lisesi,Merkez ŞAİK Lisesi,Keçiborlu Senir Lisesi Onarımı Yapımı İşi	2008	46.914,81		46.914,81	43.963,53	100	100	Onarım tamamlandı
10	Isparta Şarkıkaraağaç Lisesi Onarımı Yapımı İşi	2008	35.759,81		35.759,81	34.263,40	100	100	Onarım tamamlandı
11	Senirkent Anadolu Lisesi Onarımı	2008	12.000,00		12.000,00				Yaklaşık maliyet düzenleniyor
12	Uluborlu Lisesi onarımı	2008	34.000,00		34.000,00				Yaklaşık maliyeti hazırlanıyor
13	Merkez Gazi Lisesi onarımı	2008	12.000,00		12.000,00				İş devam ediyor
14	Merkez Halıkent Lisesi onarımı	2008	79.180,36		79.180,36				İhaleye çıkıldı
15	Merkez Gürkan Lisesi	2008	67.102,73		67.102,73				İhaleye çıkıldı
16	Isparta Eğirdir Kız Meslek Lisesi Onarımı Yapımı İşi	2008	82.378,54		82.378,54	76.581,00	100	100	Onarım tamamlandı

17	Isparta Aksu Çok Programlı Lisesi ve Şarkıkaraağaç Anadolu Teknik Lisesi Onarımı Yapımı İşi	2008	93.928,77		93.928,77				İş devam ediyor
18	Isparta Keçiörsü Çok Programlı Lisesi ,Senirkent Endüstri Meslek Lisesi ve Yalvaç Teknik Lisesi Onarımı Yapımı İşi	2008	85.183,36		84.547,00	84.547,00	100	100	Onarım tamamlandı
19	Eğirdir İmam Hatip Lisesi Onarımı	2008	32.500,00		32.500,00	32.500,00	100	100	Onarım malzemesi alınarak onarım yapıyor
20	Isparta Keçiörsü İmam Hatip Lisesi Pansiyon Binası Onarımı Yapımı İşi	2008	42.090,28		39.860,40	39.860,40	100	100	Onarım tamamlandı
21	Isparta Şarkıkaraağaç İmam Hatip Lisesi ve Merkez İmam Hatip Lisesi Onarımı Yapımı İşi	2008	94.542,33		94.542,33	87.395,15	100	100	İş devam ediyor
22	Uluborlu İmam Hatip Lisesi Onarımı	2008	18.500,00		18.500,00				İhaleye çıkıldı
23	Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi onarımı	2008	15.000,00		10.677,01	10.677,00	100	100	Onarım tamamlandı
24	Merkez Halk Eğitim Merkezi Onarım	2008	32.500,00		32.500,00	31.680,00	100	100	Onarım tamamlandı
25	Gönen Halk Eğitim Merkezi Onarımı Yapım İşi	2008	5.842,46		5.842,46	2.985,55	100	100	Onarım tamamlandı
26	Isparta Yalvaç Mesleki Eğitim Merkezi ve Uluborlu Halk Eğitim Merkezi Onarımı Yapımı İşi	2008	58.554,61		58.554,61	57.820,00	100	100	Onarım tamamlandı
27	Isparta Şarkıkaraağaç Sağlık Meslek Lisesi Onarımı Yapımı İşi	2008	10.186,14		10.186,14	8.258,84	100	100	Onarım tamamlandı
28	Isparta Yalvaç Sağlık Meslek Lisesi Onarımı Yapımı İşi	2008	14.034,21		14.034,21	11.080,20	100	100	Onarım tamamlandı
29	Merkez Sağlık Meslek Lisesi	2008	28.000,00		28.000,00				İhaleye çıkıldı
30	Merkez Ticaret Meslek Lisesi Onarımı	2008	27.920,00		27.920,00	21.122,00	100	100	Onarım tamamlandı

31	Isparta Atabey Hacı Naciye Kasap Ticaret Meslek Lisesi ,Gelendost Çok Programlı Lisesi ve Sütçüler Çok Programlı Lisesi Onarımı Yapımı İşi	2008	84.879,52		82.600,00	82.600,00	100	100	Onarım tamamlandı
32	Isparta Senirkent İsmail Hakkı Örmeci İşitme Engelliler Meslek Lisesi Onarımı Yapımı İşi	2008	17.721,78		17.721,78	12.023,81	100	100	Onarım tamamlandı
33	Merkez Mürşide Ermumcu Anadolu Öğretmen Lisesi Onarımı	2008	12.000,00		12.000,00				Yaklaşık maliyeti hazırlanıyor
34	Uluborlu teknik Lisesi. Teknik Lise ve EML.Pansiyon Onarımı	2008	13.281,45		11.516,49	11.516,00	100	100	Onarım tamamlandı
35	Eğirdir Nafiz Yürekli Ana. Otel. ve Tur.Meslek Lisesi Onarımı	2008	13.121,18		9.516,50	9.516,49	100	100	Onarım tamamlandı
36	Merkez Turizm Eğitim Merkezi Kal.Kaz.Onarımı	2008	1.501,71		1.501,71	1.319,24	100	100	Onarım tamamlandı
37	Yalvaç Atatürk Lisesi kalorifer kazan Onarımı	2008	9.526,14		9.526,14	9.526,14	100	100	Onarım tamamlandı
38	Isparta Keçiözümlü İmam Hatip Lisesi Pansiyonuna elek. panosu Yapımı İşi	2008	2.056,74		1.882,39				İş devam ediyor
39	Merkez Mustafa Gürkan Kapalı spor Salonu Çevre düzenlemesi	2008	23.985,76		9.986,74	9.986,74	100	100	Onarım tamamlandı
40	Senirkent Tahsin Tola Sağlık Meslek Lisesi Onarımı	2008	48.970,00		48.970,00	48.970,00	100	100	Onarım tamamlandı
41	Senirkent EML. Buhar Kaz. Onarım işi	2008	7.986,18		6.709,48				İş devam ediyor
42	Mrk. Mustafa Kaçıkoc ihata duvarı yapımı	2008	29.500,00		3.965,60	3.965,60	100	100	Onarım tamamlandı
	GENEL TOPLAM		1.680.424,86	0,00	1.576.582,97	1.112.551,06	74	74	

2008 YILI İLKÖĞRETİM OKUL ONARIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLA. BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA.	2008 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
							% NAK.	% FİZ.	
1	Yenişarbademli Fatih İÖO. Genel Onarımı	2007	100.000,00	89.872,89	10.127,11		94	100	İş bitti kesin hesabı çıkmadı
2	Atabey İslamköy YİBO Kal.Tes.Ona. (Çavuşoğlu İnş.)	2008	7.576,08		7.576,08	7.576,08	100	100	Onarım tamamlandı
3	Anamal İnş.(Yakaören köyü İÖO WC onarımı işi)	2008	9.440,00		9.440,00	9.440,00	100	100	Onarım tamamlandı
4	Emrah Dağlı Eğirdir M.Akif Ersoy İÖO Kal.Tes. Onarımı	2008	1.696,49		1.696,49	1.696,49	100	100	Onarım tamamlandı
5	kuzu elektrik (İÖO çimento alımı)	2008	11.694,03		11.694,03	11.694,03	100	100	Onarım tamamlandı
6	Polat İnş.Fatih İÖO Kap.,Spor Sal. Beton bordür döş. yap.)	2008	8.758,55		8.758,55	8.758,55	100	100	Onarım tamamlandı
7	Yusuf ozan (Fatih İÖO Kap.,Spor Sal.)	2008	8.072,38		8.072,38	8.072,38	100	100	Onarım tamamlandı
8	Yusuf ozan(Fatih İÖO Kap.,Spor Sal. Çelik korkuluk yap.)	2008	7.257,00		7.257,00	7.257,00	100	100	Onarım tamamlandı
9	ışın elek.Cumhuriyet İÖO elek.on.ve Mrk.İÖO sayaç Değişimi	2008	6.190,00		6.190,00	6.190,00	100	100	Onarım tamamlandı
10	Çetin Hırda. (Atatürk İÖO boya alım)	2008	1.109,75		1.109,75	1.109,75	100	100	Onarım tamamlandı
11	S. Kadıgöl (Fatih İÖO Kap.,Spor Sal. Çel.Tribün İnş.)	2008	9.444,72		9.444,72	9.444,72	100	100	Onarım tamamlandı
12	S. Kadıgöl (Fatih İÖO Kap.,Spor Sal.Çel.Tribün İnş.)	2008	9.266,77		9.266,77	9.266,77	100	100	Onarım tamamlandı
13	Mrk. Hilmi Dilmen İÖO Onarımı	2008	27.376,00		27.376,00	25.488,97	100	100	Onarım tamamlandı
14	Atabey İslamköy YİBO onarımı	2008	33.630,00		33.629,00	32.629,00	100	100	Onarım tamamlandı
15	Mrk Zübeyde Hanım İÖO Onarımı	2008	12.025,03		12.025,03	12.025,03	100	100	Onarım tamamlandı

16	Sahil İnş.(Gülbirlik İÖO Onarımı)	2008	3.097,01		3.096,01	3.097,01	100	100	Onarım tamamlandı
17	Iyaş İÖO Ateş Tuğ.alımı	2008	2.378,88		2.378,88	2.378,88	100	100	Onarım tamamlandı
18	Cengiz Topel İÖO onarım	2008	2.636,12		2.636,12	2.636,12	100	100	Onarım tamamlandı
19	Merkez Iyaş İÖO Kal Kaz. Onarımı	2008	2.378,88		2.378,88	2.378,88	100	100	onarım tamamlandı
20	Hilmi Dilmen İÖO Kalorifer Tesisat Onarımı	2008	5.612,82		4.246,58			100	İş devam ediyor
21	Yalvaç Körküler İÖO Onarımı Kazan Değişimi	2008	8.032,73		8.032,73			100	İş devam ediyor
22	Eğirdir Sarıdris İÖO WC Onarım malzemesi alımı	2008	6.389,20		6.389,20	5.251,01	100	100	Onarım tamamlandı
23	Mrk Fatih İÖO Kap.Spor Sal. Basketbol Sahası işçiliği	2008	6.490,83		6.490,83	6.490,83	100	100	Onarım tamamlandı
24	Mrk Fatih İÖO Kap.Spor Sal. Tenis kort sahasına blokaj taşı alımı	2008	7.841,52		7.841,52	1.484,44	100	100	Onarım tamamlandı
25	Mrk Fatih İÖO Kap.Spor Sal. Tenis kort sahasına hazır beton dökümü	2008	9.616,76		9.616,76	9.616,76	100	100	Onarım tamamlandı
26	Süleyman Demirel Anaokulu Kalorifer Kazanı Onarımı	2008	5.704,49		5.704,49	5.704,49	100	100	Onarım tamamlandı
27	Ülkü İÖO Kalorifer Kazanı Onarımı	2008	8.480,34		8.480,34	8.480,34	100	100	Onarım tamamlandı
28	Yalvaç Dedeçam Ş.R.Kacara İÖO Kal.Tes. Onarı	2008	1.923,40		1.923,40			100	İş devam ediyor
	GENEL TOPLAM		324.119,78	89.872,89	232.878,65	198.167,53	89	100	

2008 YILI İLKÖĞRETİM OKULLARI YAPIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLA. BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA.	2008 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
							% NAK.	% FİZ.	
1	Yalvaç Yarıkkaya İÖO 4 derslikli ek Bina Yapımı	2006 2008	540.309,00	360.022,27	82.478,00	82.478,00	100	100	İnşaata tamamlandı.
2	Mrk.Naşıde Halil Gelendost İÖO. Ek Bina Yapımı	2007 2008	700.000,00	300.374,55	242.387,45	211.753,71	100	100	İnşaata tamamlandı.
3	Merkez Nazmi Toker 24 Derslik İÖO. Yapımı	2008	1.437.877,67		1.504.500,00	1.486.061,56	100	100	İnşaata tamamlandı.
4	Şarkıkaraağaç Anaokulu Yapımı.	2007 2008	535.880,00	421.439,38	114.440,62	94.085,01	100	100	İnşaata tamamlandı.
5	Eğirdir Altınkum Anaokulu Yapımı işi	2007 2008	373.040,00	322.930,80	50.109,20	50.109,20	100	100	İnşaata tamamlandı.
6	Eğirdir Bağlar Çelik Çerçeveveli Modüler Taşınabilir 8 Ders İÖO Yap	2008	86.494,00	42.237,09	86.494,00	44.256,89	100	100	İnşaata tamamlandı.
7	Merkez Fatih Anaokulu Yapımı	2008	728.496,00		728.496,00				İş devam ediyor. 29/05/2009 iş bitim tarihi
8	Yalvaç Uyanış 16 Derslik İÖO. Yapımı	2008	1.053.740,00		1.053.740,00	676.602,27	64	64	İş devam ediyor.14/02/2009 iş bitim tarihi
9	Atabey 75 Yıl YİBO Depreme Karşı Güçlendirme işi	2008	1.100.000,00		1.100.000,00				İş tasfiye edildi
10	Sütçüler Ayvalıpınar YİBO Güçlendirme ve Onarımı işi	2008	719.802,10		719.802,10				İhalesi 26.01.2009 tarihinde yapılacak.
	GENEL TOPLAM		7.275.638,77	1.447.004,09	5.682.447,37	2.645.346,64	66	66	

2008 YILI LİSE YAPIMLARI

SIRA NO	PROJENİN ADI VE ÖZELLİĞİ	BAŞLA. BİTİM TARİHİ	TOPLAM PROJE BEDELİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCA.	2008 YILI ÖDENEĞİ	DÖNEM SONU HARCAMA	GERÇEKLEŞME		AÇIKLAMA
							% NAK.	% FİZ.	
1	Mürşide Ermumcu Anadolu Öğretmen Lisesi Su Basmanı İnşaatı İşi	2007-2008	377.600,00	236.469,92	141.114,97	127.615,11	100	100	İnşaatı tamamlandı.
2	Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi İkmal İnşaatı	2005-2008	7.000.000,00	1.101.083,34	3.953.701,80	3.104.629,69	61	61	İş devam ediyor. 06/07/2009 iş bitim tarihi
3	Merkez Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Yapımı.	2006-2008	530.000,00	108.166,67	100.000,00		97	97	İş bitti. Kesin hesabı çıkmadı
4	Merkez Mustafa Gürkan Kapalı spor Salonu Yapımı	2006-2008	509.326,00	94.452,09	504.270,25	466.966,49	100	100	İnşaatı tamamlandı.
5	Yalvaç Sağlık Meslek Lisesi Yapımı	2001-2008	900.000,00	715.213,65	1.499.980,00	663.673,79	30	35	İş devam ediyor 07/04/2010 iş bitim tarihi
6	Merkez Mustafa Şener İÖO Kap.Spor sal. İkmal İnşaatı	2008	188.564,00		200.000,00	95.046,64	48	60	İş devam ediyor 03/11/2008 iş bitim tarihi
7	Mrk Kız Meslek Lisesi güç.ve Onarım	2008	479.250,00		479.250,00				Bakanlık talimatına göre ihale edilecek
	GENEL TOPLAM		9.984.740,00	2.255.385,67	6.878.317,02	4.457.931,72	62	65	

SAĞLIK HİZMETLERİNİ DESTEK ÇALIŞMALARI



MERKEZ GELİNCİK KÖYÜ SAĞLIKEVİ BİNASI ONARIM İŞİ

- İşin (projenin) Adı :Merkez Gelincik Köyü Sağlık Evi Binası Onarım İşİ
- Proje Bedeli :
- İşe Başlama Tarihi : 16.06.2008
- Yapılan Harcama: 7.657,00.YTL
- İşin Durumu: 2008 yılında tamamlanmıştır.



MERKEZ DİREKLİ KÖYÜ SAĞLIKEVİ BİNASI ONARIM İŞİ

- İşin (projenin) Adı :Merkez Direkli Köyü Sağlık Evi Binası Onarım İşİ
- Proje Bedeli :
- İşe Başlama Tarihi : 16.06.2008
- Yapılan Harcama: 10.017,00.YTL
- İşin Durumu: 2008 yılında tamamlanmıştır.

MERKEZ ÇOBANİSA KÖYÜ SAĞLIKEVİ



MERKEZ ÇOBANİSA KÖYÜ SAĞLIKEVİ BİNASI ONARIM İŞİ

- İşin (projenin) Adı :Merkez Çobanisa Köyü Sağlık Evi Binası Onarım İşİ
- Proje Bedeli :
- İşe Başlama Tarihi : 29.08.2008
- Yapılan Harcama: 6.461,00.YTL
- İşin Durumu: 2008 yılında tamamlanmıştır.

KEÇİBORLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASI



KEÇİBORLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASI ONARIM İŞİ

- İşin (projenin) Adı : Keçiborlu Aile Sağlığı merkezi Binası Onarım İşİ
- Proje Bedeli :
- İşe Başlama Tarihi : 16.06.2008
- Yapılan Harcama: 10.607,00.YTL
- İşin Durumu: 2008 yılında tamamlanmıştır.

SAV AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ



SAV AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASI ONARIM İŞİ

- İşin (projenin) Adı :Sav Aile Sağlığı Merkezi Binası Onarım İşİ
- Proje Bedeli :
- İşe Başlama Tarihi : 08.10.2008
- Yapılan Harcama: 25.960,00.YTL
- İşin Durumu: 2008 yılında tamamlanmıştır.

GÖNEN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASI



GÖNEN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASI ONARIM İŞİ

- İşin (projenin) Adı :Gönen Toplum Sağlığı Merkezi Binası Onarım İşİ
- Proje Bedeli :
- İşe Başlama Tarihi : 25.08.2008
- Yapılan Harcama: 34.220,00.YTL
- İşin Durumu: 2008 yılında tamamlanmıştır.

ISPARTA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



ISPARTA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

- 1 Adedi akıl ve ruh hastalarının nakli , 1 adedi ise aşı nakil aracı olarak kullanılmak üzere 2 adet araç alımı
- İl Özel İdaresi bütçesinden
- Maliyeti; 83.335,00YTL

ISPARTA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

- Isparta Merkez 1 No'lu Toplum Sağlığı Merkezi ile Aksu, Gönen ve Yenişarbademli Toplum Sağlığı Merkezlerinde kullanılmak üzere Jenaratör alımı
- İl Özel İdaresi bütçesinden
- Maliyeti; 93.630,00YTL



SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİNİ DESTEK ÇALIŞMALARI

İl Sivil Savunma Müdürlüğüne İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden ayrılan bütçe 14.000,00 YTL'dir.

Bu bütçeden;

11 Takım Arama ve Kurtarma Ekiplerimiz için Kar Elbisesi Alımı	9.996,80 YTL
20.000 Adet Deprem El Broşürü Basımı	1.543,00 YTL
Toplam:	11.539,80 YTL



2008 YILI EĞİTİM LİSTESİ

S. No	EĞİTİMİN VERİLDİĞİ KURUM VEYA YER	Eğitimin Tarihi	Kişi Sayısı	
1	Ülkü İlköğretim Okulu	28.02.2008	300	Kişi
2	Gülbirlik İlköğretim Okulu	28.02.2008	219	Kişi
3	Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu	29.02.2008	400	Kişi
4	Isparta TED Koleji	29.02.2008	170	Kişi
5	Hafız İbrahim Demiralay İlköğretim Okulu	03.03.2008	400	Kişi
6	Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi	04.03.2008	180	Kişi
7	Cumhuriyet İlköğretim Okulu	04.03.2008	275	Kişi
8	Yaşar Ulucan İlköğretim Okulu	02.05.2008	400	Kişi
9	Yedişehitler Mh. Cuma Pazarı Halka	02.05.2008	3.500	Kişi
10	Sarıdris Belediye Başkanlığı Personeli	14.05.2008	17	Kişi
11	Eğirdir İrfan Kaynak İlköğretim Okulu	14.05.2008	222	Kişi
12	Sarıdris İlköğretim Okulu	14.05.2008	150	Kişi
13	Barla İlköğretim Okulu	16.05.2008	128	Kişi
14	Barla Belediye Başkanlığı	16.05.2008	19	Kişi
15	Keçiborlu 19 Mayıs İlköğretim Okulu	26.05.2008	270	Kişi
16	Gönen Süleyman Demirel İlköğretim Okulu	30.05.2008	390	Kişi
17	Atabey Mustafa Sökmen İlköğretim Okulu	02.06.2008	190	Kişi
18	Atabey Hacı Naciye Kasap Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi	02.06.2008	265	Kişi
19	Sermet, Kepeci ve İskender Mahallinde Uygulamalı Deprem Eğitimi	02.09.2008	1.500	Kişi
20	Anadolu ve Modernvler Mahallelerinde Mahallinde Uygulamalı Deprem Eğitimi	03.09.2008	2.000	Kişi
21	Fatih Mahallesinde Mahallinde Uygulamalı Deprem Eğitimi	08.10.2008	1.000	Kişi
22	Zafer Mahallesinde Mahallinde Uygulamalı Deprem Eğitimi	08.10.2008	1.000	Kişi
23	1001 Evler Mahallesinde Mahallinde Uygulamalı Deprem Eğitimi	10.10.2008	1.000	Kişi
24	Çünür Mahallesinde Mahallinde Uygulamalı Deprem Eğitimi	14.10.2008	1.000	Kişi
25	Mehmet Tönge Mahallesinde Mahallinde Uygulamalı Deprem Eğitimi	16.10.2008	1.000	Kişi
26	Deregümü Köyünde Mahallinde Uygulamalı Deprem Eğitimi	16.10.2008	320	Kişi
27	Yahya Kemal Beyatlı İ.Ö.Okulunda Altınokta Körler Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine ve Engelli Öğrenciler ile velilerine Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrası yapılması gerekenlerle ilgili eğitimi	20.10.2008	43	Kişi
28	Isparta Eğitim ve Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezindeki Engelli Öğrencilere ve Velilerine, Öğretmenler ile personeline Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrası yapılması gerekenlerle ilgili eğitimi	22.10.2008	176	Kişi
29	Isparta İlköğretim Okulu ve İş Eğitim Merkezindeki Engelli öğrencilerine ve velileri ile çalışan personellerine Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrası yapılması gerekenlerle ilgili eğitimi	12.11.2008	180	Kişi
30	PTT Başmüdürlüğü Çalışanlarına Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrası yapılması gerekenlerle ilgili eğitimi	14.11.2008	36	Kişi
31	Valilik Personeli ile Valilikte işi bulunan vatandaşlara Deprem Broşürü dağıtımı	18.11.2008	155	Kişi

32	Öncü İletişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki Engelli Çocuklar ile Öğretmen, Personel ve Velilere Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrası yapılması gerekenlerle ilgili eğitimi	18.11.2008	30	Kişi
33	Defterdarlık Personeli ile Defterdarlıkta işi bulunan vatandaşlara Deprem Broşürü dağıtımı	19.11.2008	450	Kişi
34	Sosyal Hizmet Derneği Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki Engelli Çocuklar ile Öğretmenler ve Velilere Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrası yapılması gerekenlerle ilgili uygulamalı eğitim	19.11.2008	40	Kişi
35	Sağlık İl Müdürlüğü Personeli ile Müdürlükte işi bulunan vatandaşlara ve Verem Savaş Dispanserliğinde Deprem Broşürü dağıtımı	20.11.2008	120	Kişi
36	İl Kültür Turizm Müdürlüğü Personeline Deprem Broşürü dağıtımı	20.11.2008	20	Kişi
37	İl Emniyet Müdürlüğü personeline Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrası yapılması gerekenlerle ilgili uygulamalı eğitim	20.11.2008	110	Kişi
38	Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli ile iş takibi için gelen vatandaşa Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrası yapılması gerekenlerle ilgili Uygulamalı Eğitim.	26.11.2008	305	Kişi
39	Çarşamba Pazarı ve Köy Garajındaki Esnaf ve Halka Deprem Broşürü dağıtımı	03.12.2008	1750	Kişi
40	Canlı Hayvan Borsasındaki Esnaf ve Halka Deprem Broşürü dağıtımı	03.12.2008	750	Kişi
41	Belediye Başkanlığı İstem Şirketi çalışanlarına Deprem Broşürü Dağıtımı	03.12.2008	50	kişi
	TOPLAM		20.530	Kişi

ENGELLİLERE VERİLEN EĞİTİM LİSTESİ

S. No	EĞİTİMİN VERİLDİĞİ KURUM VEYA YER	Eğitimin Tarihi	Engelli Sayısı	Toplam Eğitim Verilenlerin Sayısı	
1	Yahya Kemal Beyatlı İ.Ö.Okulunda Altınokta Körler Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine ve Engelli Öğrenciler ile velilerine Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrası yapılması gerekenlerle ilgili eğitimi	20.10.2008	43	43	Kişi
2	Isparta Eğitim ve Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezindeki Engelli Öğrencilere ve Velilerine, Öğretmenler ile personeline Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrası yapılması gerekenlerle ilgili eğitimi	22.10.2008	112	176	Kişi
3	Isparta İlköğretim Okulu ve İş Eğitim Merkezindeki Engelli öğrencilerine ve velileri ile çalışan personellerine Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrası yapılması gerekenlerle ilgili eğitimi	12.11.2008	130	180	Kişi
4	Öncü İletişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki Engelli Çocuklar ile Öğretmen, Personel ve Velilere Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrası yapılması gerekenlerle ilgili eğitimi	18.11.2008	30	30	Kişi
5	Sosyal Hizmet Derneği Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki Engelli Çocuklar ile Öğretmenler ve Velilere Deprem Öncesi-Sırası ve Sonrası yapılması gerekenlerle ilgili uygulamalı eğitim	19.11.2008	40	40	Kişi
	TOPLAM		355	469	

SOSYAL HİZMETLERİ DESTEK ÇALIŞMALARI

İl Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan Sevgi Evleri için İl Özel İdare Bütçesinden çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, ocaklı fırın, televizyon, muhtelif küçük ev aletleri olmak üzere toplam 9.999,00 YTL tutarında harcama yapılmıştır.

İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşların hizmetinde kullanılmak üzere 2 adet araç kiralanmış toplam 46.109,55 YTL İl Özel İdare Bütçesinden ödenmiştir.



TARIM HİZMETLERİNİ DESTEK ÇALIŞMALARI

2008 Mali Yılı Bütçesi içerisinde Tarım İl Müdürlüğü Hizmetleri için İl Özel İdaresi Bütçesinden TOPLAM 108.000 YTL ödenek ayrılmıştır.

Bitki Koruma Şube Müdürlüğümüzce;

- 1- 7 Takım Erken Uyarı Cihazları GSM paketi için GPRS Modem, Ana kart ve Batarya 6.996 YTL
7 Takım Erken Uyarı Cihazları için Panel ve Bağlantı Parçaları 9.449 YTL
Elma İç Kurdu Tuzak Alımı 9.612 YTL
Kiraz Sine Tuzak Alımı için 3.943 YTL
Toplam 30.000 YTL Harcanılmıştır.

Destekleme Şube Müdürlüğümüzce;

- 2- 2008 yılında sertifikalı tohumluk kullanımı yaygınlaştırma projesi uygulanması nedeniyle ihtiyaç duyulan $2000+2000 = 4000$ Kg. sertifikalı 1 buğday tohumluğunun % 50' si 2000 Kg. bedelinin çiftçilerden, % 50' si 2000 Kg. bedelinin İl Özel İdare bütçesinden karşılanmak üzere maliyeti 2000 YTL + 2000 YTL olmak üzere toplam 4000 YTL harcanılarak Şarkıkaraağaç, Yalvaç, Keçiborlu ve Senirkent İlçe Müdürlüklerine müracaat eden çiftçilere her ilçeye 1000' er Kg. olarak dağıtımı yapılmış olup, proje gerçekleştirilmiştir.

Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğümüzce;

- 3- Eğitim ve yayım hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan 1.000 YTL ile 1 adet bilgisayar, 1 adet LCD monitör, 1 adet 120 GB Hard Disk alımı için 991,20 YTL harcanılmıştır.

Kontrol Şube Müdürlüğümüzce;

- 4- Su Ürünleri Koruma ve Kontrol Teknesi alımı projesi için 30.000 YTL ödenek ile; Su Ürünleri Kontrol teknesi alınmıştır.
- 5- Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğümüzce;

5- Hayvan Hastalık ve Poliklinik hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılan 45.000 YTL'lik ödenek ile röntgen cihazı ve tam otomatik veteriner kan sayım cihazı alımı ihale dosyası 2009 yılına aktarılmıştır.

2008 YILI İL ÖZEL İDARE KAYNAKLI PROJELER										
N O	İLÇE ADI	PROJE KONUSU	UYGULAMA YERİ	ENC KARARI	UYG ALANI VE GİRDİ MİK.	PROJE TUTARI	TAHSİS EDİLEN	AÇIKLAMA	HARCAMA (YTL)	GERÇEKLEŞME
1	MERKEZ	Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Projesi	Bozanönü	20.5.08/92	6 ton kapasiteli 1 merkez	49.256	24.000			Köy katkısıyla bina inşa aşamasında. Harcama henüz yok. Çalışmalar 2009 yılında devam edecek.
2	MERKEZ	Sığır Şap Aşısı Alımı Prj.	Merkez ve Tüm ilçeler	30.10.08/212			8.768			
3	AKSU	Ceviz Yetiştiriciliği Projesi	Yakaavşar, Eldere, Elecik, Karacahisar, Karağı, Y.Yaylabel	29.4.08/75	150 dekar13 çiftçi 1500 fidan	33.030	7.500		2.650	880 fidan dikimi yapıldı. Kalan taleplerin ilkbaharda dikimi yapılacaktır.
4	AKSU	Yaban Domuzu Müc. Projesi	Tüm Köyler	15.4.08/64 30.10.08/211	166 adet	5.000	5.000	Ek tahsis	6.200	Uygulandı
5	ATABEY	Silajlık Mısır Üretimi Projesi	Tüm Köyler	22.4.08/69	1500 da.,3500 kg tohumluk	338.355	26.250	16 çiftçi ile 340 dekada uygulandı	4.480	Uygulandı
6	EĞİRDİR	Mantar Yetiştiriciliği Projesi	Sarıdris, Mahmatlar	11.3.08/44	3,006 dekar alan 17 çiftçi	247.503	82.000		82.000	Gerçekleşti, üretime başlandı
7	GELENDOST	Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Projesi	Yeşilköy	11.3.08/44	6 ton kapasiteli 1 merkez	49.256	20.000	210 çiftçi	16.048	Tesis Kuruldu. Mili ekonomiye katkı 10.500 YTL
8	GELENDOST	Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Projesi	Bağıllı	3.7.08/119	3 ton kapasiteli 1 merkez	36.179	18.000			Üyeler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tesise başlanamadı
9	KEÇİBORLU	Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Projesi	Ardıçlı	11.3.08/44	2 ton kapasiteli 1 merkez	19.575	9.787			Yerel katkı olmadığından proje gerçekleşmedi
10	KEÇİBORLU	Yaban Domuzu ile Mücadele Projesi	Tüm Köyler	13.5.08/88			5.000		5.000	Proje tamamlandı
12	SENİRKENT	Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi Projesi	B.Kabaca, Gencali	11.3.08/44	1 merkez	31.736	15.868	1 merkezde cihaz kurulumu yapıldı	15.868	Proje tamamlandı
13	SENİRKENT	Yaban Domuzu ile Mücadele Projesi	Tüm Köyler	13.5.08/88 - 30.10.08/211			5.000 5.000		6.000	Proje tamamlandı
15	SÜTÇÜLER	Ceviz Yet.Projesi	Merkez, Kesme, A.Yaylabel, Darıbüğü, Gümü köyleri	29.4.08/75	12 aileye 36 dekar 360 fidan	8.148	1.800		1.350	Projenin % 75'i gerçekleşti. 9 aileye.

16	Ş.KARAAĞAÇ	Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Projesi	Merkez, Aslandoğmuş, Sarıkaya, Göksöğüt, Köprü	11.3.08/44	3'er ton kapasiteli 5 merkez	193.200	75.000		75.000	Proje tamamlandı. Milli ekonomiye 39.000 YTL kazandırıldı.
17	Ş.KARAAĞAÇ	Silajlık Mısır Üretimi Projesi	Tüm köyler	18.3.08/51	2500 dekar,6750 kg. tohum	563.925	43.750		43.750	Proje tamamlandı. Ekonomiye 487.500 YTL katkı sağlandı.
19	ULUBORLU	Yaban Domuzu Müc.Projesi	Tüm Köyler	15.4.08/67	64 adet	5.000	5.000		1.910	Devam ediyor
20	ULUBORLU	Don Uyarı Sistemli Tahmin ve Erken Uyarı Cihazı Alımı	İleydağı	20.5.08/91	22000 dekar	18.000	9.000		9.000	proje gerçekleşti. Milli ekonomiye 364.140 YTL kazandırıldı.
21	YALVAÇ	Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Projesi	Bahtiyar, Y.Kaşıkkara, Akçaşar, Yarıkkaya	11.3.08/44	3'er ton kapasiteli 4 merkez	144.716	60.000	Y.Kaşıkkara, Yarıkkaya, Akçaşar yapıldı	60.000	4 merkezde kuruldu Ekonomiye toplam 350.000 YTL katkı sağlandı
22	YALVAÇ	Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Projesi	Bağlarbaşı, Celeptaş	20.5.08/92	3'er ton kapasiteli 2 merkez	80.000	40.000		40.000	2 merkezde kuruldu. Aylık ekonomiye katkı Celeptaş225,Bağlarbaşı 225 YTL
23	YALVAÇ	Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Projesi	Hisarardı Köyü	20.5.08/92	3 ton kapasiteli 1 merkez	40.000	20.000		20.000	Kuruldu. Aylık ekonomiye katkısı 405 YTL
24	YALVAÇ	Don Uyarı Sistemli Tahmin ve Erken Uyarı Cihazı Alımı	Sücutlü	20.5.08/91		18.000	9.000		9.000	Proje tamamlandı.25.000 YTL (tasarruf edilen ilaç bedeli)
25	YALVAÇ	Bağcılığı Geliştirme Projesi	Kuyucak	25.9.08/199	135 dekar,29970 adet fidan	321.130	41.250	Fidan alındı	41.250	2009 ilkbaharda dikilecek
26	YALVAÇ	Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi	Çakırçal	13.5.08/89	250 dekar	63.426	63.426		46.000	Proje tamamlandı
28	Y.BADEMLİ	Silajlık Mısır Üretimi Projesi	Tüm Köyler	29.4.08/75	7 çiftçi,120 da.480kg tohum	27.668	2.400		2.400	Gerçekleşti
	TOPLAM					2.293.103	587.799		487.906	

İL ÖZEL İDARESİ KAYNAKLI TARIM PROJELERİ

SİĞİR ŞAP AŞISI ALIMI PROJESİ

Merkez ve tüm ilçelerde uygulandı.
PROJE BEDELİ
8.768 YTL

İ.Ö.İ. KATKISI
8.768 YTL



SİLAJLIK MISIR ÜRETİMİ PROJESİ

Atabey Ş. Karaağaç Y. Bademli ilçelerinde
2960 dekada 8030 kg tohumlukta
uygulandı.

PROJE BEDELİ
929.948 YTL

İ.Ö.İ. KATKISI
72.400 YTL



SÜT TOPLAMA VE SOĞUTMA

MERKEZİ KURULMASI PROJESİ

Merkez Bozanönü köyünde toplam
6 ton kapasiteli,
Gelendost ilçesinde 2 merkezde
toplam 9 ton kapasiteli,
Keçiözü ilçesinde 1 merkezde
toplam 2 ton kapasiteli,
Ş. Karaağaç ilçesinde 5 merkezde
toplam 15 ton kapasiteli,
Yalvaç ilçesinde 7 merkezde toplam
21 ton kapasiteli.

TOPLAM KAPASİTE
18 merkezde 53 TON/GÜN
PROJE BEDELİ: 582.952 YTL
İ.Ö.İ. KATKISI : 266.787 YTL



BAĞCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ

Yalvaç ilçesi Kuyucak
Kasabasında 135 dekada
29970 adet fidanla tesis
edilecek (Aralık/2008 de fidan
ihalesi yapılacaktır)

PROJE BEDELİ
321.130

İ.Ö.İ. KATKISI
YTL



MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

Eğirdir ilçesi
Sarıdırıs ve Mahmatlar da 17 çiftçi
ve 3006 m2 alanda uygulanmıştır

PROJE BEDELİ
247.503 YTL

İ.Ö.İ. KATKISI
82.000 YTL



CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

Aksu ve
Sütçüler ilçelerinde
186 da alanda 1860 adet fidan
ile tesis edilecektir.

PROJE BEDELİ
41.178 YTL

İ.Ö.İ. KATKISI
9.300 YTL



KAPALI SİSTEM ŞULAMA PROJESİ

Yalvaç
Çakırçal
Köyünde uygulanmıştır.

PROJE BEDELİ
63.426 YTL

İ.Ö.İ. KATKISI
46.000 YTL



ENTEĞRE MÜCADELE PROJESİ

Erken uyarı cihazı ve
tuzak alımları yapılmıştır.

PROJE BEDELİ
30.000 YTL

İ.Ö.İ. KATKISI
30.000 YTL



BİLGİSAYARLI TAHMİN VE ERKEN UYARI SİSTEMİ PROJESİ

Senirkent ilçesi
B. Kabaca ve Gencali
köyünde uygulanmıştır

PROJE BEDELİ
31.750 YTL

İ.Ö.İ. KATKISI
15.868 YTL



YABAN DOMUZU İLE MÜCADELE PROJESİ

Aksu, Keçiözü, Senirkent,
Uluborlu
ilçelerinde uygulanmıştır.

PROJE BEDELİ
30.000 YTL

İ.Ö.İ. KATKISI
30.000 YTL



**DON UYARI SİSTEMLİ TAHMİN
VE ERKEN UYARI CİHAZI
ALIMI PROJESİ**

Yalvaç ilçesi Sücüllü
Uluborlu ilçesi İlyadağ
köyünde uygulanmıştır.

PROJE BEDELİ:
30.000 YTL

İ.Ö.İ. KATKISI
18.000 YTL



**SERTİFİKALI TOHURLUK
KULLANIMINI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ**

Yalvaç, Senirkent
Ş.Karaağaç, Keçiborlu
ilçelerinde
4000 Kg buğday tohumu
dağıtımı yapıldı.

PROJE BEDELİ
4.000 YTL

İ.Ö.İ. KATKISI :
2.000 YTL



**EĞİTİM AMAÇLI MAKİNE
TECHİZAT ALIMI**

Eğitim ve yayım çalışmalarında
kullanılmak üzere bilgisayar ve
eğitim malzemesi alındı

İ.Ö.İ. KATKISI
1.000 YTL



**HAYVAN HASTALIK VE
ZARARLARINDA KULLANILMAK
ÜZERE MALZEME ALIMI**

Hayvan hastalıkları ve
zararlıları ile etkin bir
mücadele için gerekli olan
Cihaz alımları ihale işlemleri
2009 Yılına aktarılmıştır.

İ.Ö.İ. KATKISI
45.000 YTL



**SU ÜRÜNLERİ KORUMA VE
KONTROL TEKNE Sİ ALIMI
PROJESİ**

Tekne Alımı Yapıldı.

PROJE BEDELİ:
30.000 YTL

İ.Ö.İ. KATKISI
30.000 YTL.



**İL ÖZEL İDRAESİ BÜTÇESİNDEN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME
BİRLİKLERİNE YAPILAN YARDIMLAR**

ALTYAPI HİZMETLERİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

KARAR TARİHİ	NO.SU	VERİLDİĞİ İLÇE KHGB	KONUSU	MİKTARI
12.02.2008	27	EĞİRDİR	Akbelenli Köyü içmesuyu deposu inşaatı	45.000,00 YTL
15.04.2008	66	YALVAÇ	Yağcılar Köyünün tıkalı kanalizasyon hattının yenilenmesi (Sözleşme bedelinin %50'si)	6.637,50 YTL
29.05.2008	101	AKSU	Yılanlı Köyü kanalizasyon deşarj hattının yapımı	16.175,00 YTL
19.06.2008	112	MERKEZ	5 köyün meydan düzenleme çalışmaları	38.100,00 YTL
19.06.2008	112	AKSU	1 köyün meydan düzenleme çalışması	29.000,00 YTL
19.06.2008	112	GÖNEN	3 köyün meydan düzenleme çalışmaları	38.100,00 YTL
19.06.2008	112	KEÇİBORLU	4 köyün meydan düzenleme çalışmaları	59.504,00 YTL
19.06.2008	112	SENİRKENT	1 köyün meydan düzenleme çalışması	12.700,00 YTL
19.06.2008	112	SÜTÇÜLER	2 köyün meydan düzenleme çalışmaları	25.400,00 YTL
19.06.2008	112	ŞARKÎKARAAĞAÇ	3 köyün meydan düzenleme çalışmaları	38.100,00 YTL
19.06.2008	112	YALVAÇ	3 köyün meydan düzenleme çalışmaları	49.296,00 YTL
19.06.2008	112	YENİŞARBADEMLİ	1 köyün meydan düzenleme çalışması	6.350,00 YTL
24.07.2008	147	YALVAÇ	Aşağı Tırtar Köyüne ait içme suyu pompasının yenilenmesi giderleri	2.273,00 YTL
31.07.2008	149	EĞİRDİR	Sorkuncak Köyü içme suyu pompasının yenilenmesi	4.130,00 YTL
07.08.2008	152	ULUBORLU	Küçükkabaca Köyünde içmesuyu tesisi için ihtiyaç bulunan motopompun temini	4.130,00 YTL
11.09.2008	184	YENİŞARBADEMLİ	İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşim sahasının düzenlenmesi - saha betonu yapım işi (Keşif 14.547,46)	17.110,00 YTL
18.09.2008	189	GELENDOST	Hacılar Köyünde bulunan 3 adet içme suyu deposunun tamirâtı (fayans alımı hariç)(yapım bedeli Kadar)	10.000,00 YTL
18.09.2008	192	GELENDOST	Yenice Köyü kilit parke taşı alım ve giderleri	10.000,00 YTL
18.09.2008	194	KEÇİBORLU	Yeşilyurt ve Kuyucak Köyleri içmesuyu sondaj kuyusu açılması giderleri	14.000,00 YTL
09.10.2008	201	ŞARKÎKARAAĞAÇ	Belceğiz Köyü içme suyu hattı için ihtiyaç bulunan malzeme ve yapım giderleri	11.800,00 YTL
30.10.2008	213	YALVAÇ	<u>TAHSİS DEĞİŞİKLİĞİ:</u> 19/06/2008 tarih 112 Sayılı Karar ile Hisarardı Köyü meydan düzenlemesi için verilen 12.700,00 YTL'nin mevcut köprünün genişletilmesi giderlerine tahsis edilmesi	0,00 YTL
25.11.2008	227	ŞARKÎKARAAĞAÇ	Yassibel Köyü içme suyu deposunun onarımı	3.422,00 YTL
02.12.2008	231	YALVAÇ	Bağlarbaşı Köyü Süt Toplama ve Soğutma Projesi için 92 sayılı Karar ile tahsis edilen ödenekten artan <u>11.445,00 YTL'nin kanalizasyon inşaatında kullanılmak üzere TAHSİS DEĞİŞİKLİĞİ</u>	0,00 YTL
TOPLAM				441.227,50 YTL

TARIM HİZMETLERİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

KARAR TARİHİ	NO.SU	VERİLDİĞİ İLÇE KHGB	KONUSU	MİKTARI
11.03.2008	44	EĞİRDİR	Mahmatlar Köyü ve Sarıdris Kasabasında Kültür Mantarı Yetiştiriciliği için ihtiyaç bulunan hazır kompost ve örtü toprağı alım ve giderleri	82.000,00 YTL
11.03.2008	44	GELENDOST	Yeşilköy Köyünde 6 ton kapasiteli Süt Toplama ve Soğutma Merkezi kurulması	20.000,00 YTL
11.03.2008	44	KEÇİBORLU	Ardıçlı Köyünde 2 ton kapasiteli Süt Toplama ve Soğutma Merkezi kurulması	
11.03.2008	44	ŞARKİKARAAĞAÇ	Aslandoğmuş, Sarıkaya, Köprü ve Göksöğüt Kasabasında 3'er ton kapasiteli Süt Toplama ve Soğutma Merkezi kurulması	75.000,00 YTL
11.03.2008	44	YALVAÇ	Bahtiyar, Y.Kaşıkkara, Yarıkkaya ve Akçaşar köylerinde 3'er ton kapasiteli Süt Toplama ve Soğutma Merkezi kurulması	60.000,00 YTL
11.03.2008	44	SENİRKENT	B.Kabaca Kasabası ve Gençali Köyünde Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi kurulması	15.868,00 YTL
18.03.2008	51	ŞARKİKARAAĞAÇ	Silajlık Mısır Üretimi Projesi (Tohum bedelinin %50'si)	43.750,00 YTL
01.04.2008	58	YALVAÇ	Çakırçal Köyünde köy arazilerinin sulanabilmesi için Hamza Deresi üzerine yapılması planlanan Sulama Tesisi Projesi (Sözleşme bedeli kadar) 13/05/2008 tarih ve 89 sayılı İl Encümen Kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR.	
01.04.2008	59	EĞİRDİR	Ağılköy Köyünde yapılması planlanan İlaçlama Evi Projesi için	5.000,00 YTL
15.04.2008	64	AKSU	Tarım zararlıları ile (yaban domuzu) mücadele	5.000,00 YTL
15.04.2008	67	ULUBORLU	Tarım zararlıları ile (yaban domuzu) mücadele	5.000,00 YTL
22.04.2008	69	ATABEY	İl Daimi Encümeninin 21/12/2004 tarih ve 370 sayılı kararı ile 256 dekarlık alanda uygulanan bodur kiraz yetiştiriciliği projesi için verilen 133.200,00 YTL'den artan 29.250,00 YTL'nin 26.250,00 YTL'sinin SİLALIK MISIR ÜRETİMİ PROJESİ'nde sarf edilmek üzere TAHSİS DEĞİŞİKLİĞİ	
29.04.2008	75	AKSU	Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi (Fidan bedelinin %50'si)	7.500,00 YTL
29.04.2008	75	SÜTÇÜLER	Ceviz Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi (Fidan bedelinin %50'si)	1.800,00 YTL
29.04.2008	75	YENİŞARBADEMLİ	Silajlık Mısır Üretimi Projesi	2.400,00 YTL
06.05.2008	81	EĞİRDİR	Y.Gökdere Köyü Yavrulu mevkiinde bulunan arazilerin sulanması amacıyla yapılması planlanan enerji nakil hattı projesi (Sözleşme bedelinin %50'si 27.060,00 YTL) 12/06/2008 tarih 85 S.Karar ile İPTAL EDİLMİŞTİR	
06.05.2008	82	ULUBORLU	Dereköy ve Küçükkabaca köylerine ait arazilerde açılmış bulunan 10 adet yer altı sulama kuyularının işletilmesinde kullanılacak olan kolon, motopomp ve diğer malzemelerin temini	100.000,00 YTL
13.05.2008	88	KEÇİBORLU	Tarım zararlıları ile (yaban domuzu) mücadele	5.000,00 YTL
13.05.2008	88	SENİRKENT	Tarım zararlıları ile (yaban domuzu) mücadele	5.000,00 YTL
13.05.2008	89	YALVAÇ	Çakırçal Köyü Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi (Sözleşme bedeli kadar) Keşif: 63.426,84 YTL	46.000,00 YTL

20.05.2008	90	ULUBORLU	İleydağı köyünde kullanılmak üzere 1 adet Don Uyarı Sistemli Tahmin ve Erken Uyarı Cihazının alım ve giderleri	9.000,00 YTL
20.05.2008	91	YALVAÇ	Sücüllü köyünde kullanılmak üzere 1 adet Don Uyarı Sistemli Tahmin ve Erken Uyarı Cihazının alım ve giderleri	9.000,00 YTL
20.05.2008	92	YALVAÇ	Hisarardı, Bağlarbaşı, Celeptaş köylerinde kurulması planlanan 3'er ton kapasiteli Süt Toplama ve Soğutma Merkezleri Projesi	60.000,00 YTL
20.05.2008	92	MERKEZ	Bozanönü Köyünde kurulması planlanan 6 ton kapasiteli Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Projesi	24.000,00 YTL
20.05.2008	94	MERKEZ	Yakaören köyü kapalı sistem sulama tesisi (38.343,00 YTL) 03//07/2008 TARİH VE 123 S.ENCÜMEN KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR.	
29.05.2008	97	MERKEZ	Gelincik Köyü Kapalı Sistem (Borulu) Sulama Projesi	15.000,00 YTL
05.06.2008	104	EĞİRDİR	Aşağı Gökdere Köyü Gürcebük mevkiinde uygulanacak sulama tesisi projesi	35.000,00 YTL
19.06.2008	111	YENİŞARBADEMLİ	İlçe Merkezi ve Gölkonak köyünde Örtü Altı Tarımını Geliştirme Projesi	8.500,00 YTL
19.06.2008	111	YENİŞARBADEMLİ	İlçe Merkezi ve Gölkonak köyünde Ceviz Üretimini Geliştirme Projesi	2.250,00 YTL
03.07.2008	119	GELENDOST	Bağlılı Kasabasında kurulması planlanan 3 ton kapasiteli Süt Toplama ve Soğutma Merkezi projesi	18.000,00 YTL
25.09.2008	199	YALVAÇ	Kuyucak Kasabası Bağcılığı Geliştirme Projesi (30.000 adet Fidan bedelinin %50'si)	41.250,00 YTL
30.10.2008	211	AKSU	Tarım zararlıları ile (yaban domuzu) mücadele	5.000,00 YTL
30.10.2008	211	SENİRKENT	Tarım zararlıları ile (yaban domuzu) mücadele	5.000,00 YTL
30.10.2008	212	MERKEZ	İlimiz Merkez ve tüm ilçelerde uygulanacak olan Sonbahar Sığır Şap Aşılama Projesi (Aşı Alımı)	9.469,44 YTL
06.11.2008	215	MERKEZ	Gönen ilçesi Kızılcık ve İğdecik köyleri ile ihtiyaç olması halinde diğer ilçelerde kuduz hastalığı ile mücadelede kullanılmak üzere 15.000 Doz Kuduz Aşısı ve Enjektörü alımı	10.800,00 YTL
TOPLAM				731.587,44 YTL

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

KARAR TARİHİ	NO.SU	VERİLDİĞİ İLÇE KHGB	KONUSU	MİKTARI
19.06.2008	111	SENİRKENT	Garip Köyü Kayaagzı kum ocakları mevkiinde uygulanacak olan Göl Kıyısı ve Çevresi Ağaçlandırma Projesi	18.000,00 YTL
TOPLAM				18.000,00 YTL

EĞİTİM HİZMETLERİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

KARAR TARİHİ	NO.SU	VERİLDİĞİ İLÇE KHGB	KONUSU	MİKTARI
22.04.2008	68	MERKEZ	Merkez Fatih İÖO 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu inşaatı çevre ihata duvarının demir, kalıp ve hafriyat giderleri	30.000,00 YTL
13.05.2008	85	MERKEZ	Merkez Fatih İÖO 1500 Kişilik Kapalı Spor Salonu inşaatı çevre düzenlemesinde kullanılacak kilit parke taşının alım ve giderleri	30.000,00 YTL
18.11.2008	220	GELENDOST	Meslek Yüksek Okulu İnşaatı	25.000,00 YTL
25.11.2008	225	EĞİRDİR	Pınarpazarı mahallesinde yapılmış olan Atatürk İ.Ö.O.nun çevre düzenlemesi	5.000,00 YTL
TOPLAM				90.000,00 YTL

TURİZM HİZMETLERİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

KARAR TARİHİ	NO.SU	VERİLDİĞİ İLÇE KHGB	KONUSU	MİKTARI
10.07.2008	132	EĞİRDİR	Bedre Koyu Turistik Tesisleri altyapı çalışmaları	15.000,00 YTL
18.11.2008	221	MERKEZ	Davraz Kayak Merkezi mekanik tesislerinin bakım ve onarımı için gerekli teknik donanım, bakım ve onarım malzemelerinin temini, yetkili servislerden getirilecek personelin ücret ve giderleri ile kayak merkezine dikilecek fidan ve pistlerde yapılacak kar perdeleri bakım ve giderleri	20.000,00 YTL
TOPLAM				35.000,00 YTL

GENEL HİZMETLER İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

KARAR TARİHİ	NO.SU	VERİLDİĞİ İLÇE KHGB	KONUSU	MİKTARI
26.06.2008	116	AKSU	Araç alımı	15.000,00 YTL
TOPLAM				15.000,00 YTL

2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2008 YILI PERFORMANS PLANI UYGULAMA SONUÇLARI

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Faaliyet	Yılı	Performans Hedefi	Performans Göstergesi (Yıl/Fiziki Gerçekleşme)	Uygulama Durumu
Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.	Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.	Kanalizasyon ve Evsel Atıksu Yapım İşİ	2008	1-Stratejik plan döneminde içme suyu bulunan ve topografik yapısı uygun olan köylerden, 2007 yılından başlayarak 5 yıllık dönem sonunda 7 adedinin kanalizasyon şebekesi bitirilecektir. 2-Plan döneminde 15 adet Doğal arıtma ve 10 Adet Fosseptik inşaatı yapılacaktır.	%100	- Yalvaç Kaymakamlığı ile Y.Tırtar Doğal Arıtma (Makine, teçhizat, teknik ve işçilik yardımı yapıldı.) - Eğirdir Sorkuncak Fosseptik + Doğal Arıtma Tadilatı - Gelendost Balcı İlave Kanalizasyon + Fosseptik - Gelendost Madenli Kanalizasyon + Doğal Arıtma - Yalvaç – Kırkbaş şebeke hattı yenileme, fosseptik tadilatı.
İl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaşam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının artırılması.	Çevrenin Korunması	Kıyı Kenar Çizgisi Çalışmaları	2008	Çevrenin Korunması	%98	Eğirdir Gölü (Mahmatlar-Sarı İdris Yeşilköy) kıyı kenar çizgisi tespitine esas hali hazır harita yapımı işi ihalesi yapılmıştır.

Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.	Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuyla kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.	İçme Suları Yapım İş	2008	1-Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 8 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 14 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. 2-İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi işlerden her yıl 20 adeti gerçekleştirilecektir. Her yıl %20 oranında gerçekleştirme sağlanacaktır.	%100	- Keçiborlu Gülköy içme suyu işi yeterli hale getirilmiştir. - Köydes projelerinden 21 adet, Köydes ek projelerinden 20 adet içme suyu projesi gerçekleştirilmiştir. - 21 adet köye muhtelif ebatlarda 13.580 mt. pvc boru yardımı yapılmıştır.
Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.	Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuyla kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.	İçme Suyu Temini İçin Sondaj Kuyusu Açtırılması	2008	1-Susuz konumda olan 4 ünite, suyu yetersiz olan 8 köy, suyu yetersiz olan 2 ünite, toplam 14 adet köy ve ünitenin tamamı için ihtiyaç olan içilebilir nitelikte su temin edilebildiği takdirde stratejik plan döneminde yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulacaktır. 2-İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi işlerden her yıl 20 adeti gerçekleştirilecektir. Her yıl %20 oranında gerçekleştirme sağlanacaktır.	%100	- İçme suyu yetersiz olan bir adet köyümüzde sondaj çalışması sonucu su alınamamıştır. Ancak diğer iki adet köyümüzde sondaj çalışmaları devam etmekte diğer köyümüzde ise biriktirmeden terfi ile çözülmesi için İller Bankası kaynağından proje uygulamaya geçilmiştir. - Köydes ve ek programlarından yapılan sondajlar: Atabey-Bayat (Su alındı), Eğirdir-Kırıntı (Su alınamadı), Keçiborlu Kuyucak ve Yeşilyurt, Eğirdir-Sevinçbey sondajları gerçekleştirilmiştir.

İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır.	Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin donanımlarının artırılması.	Ekipler İçin Özel Şahsi Teçhizat Alımı	2008	1-Doğal afette görev alacak acil kurtarma arama ekiplerinin donanımlarının artırılması. 2-İlimizde doğal afetlerde mücadelede kullanılabilecek veri tabanı oluşturulacaktır.	%100	Davraz Kayak Merkezinde olası çığ düşmesi veya çeşitli kazalar ve kaybolmalara karşı Valiliğimizce bir ekip oluşturularak karda arama yapabilecek şahsi teçhizat ve malzeme alınarak donatımı yapılmıştır.
İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır.	Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.	Broşür Basımı	2008	Depremden korunma yolları, ilkyardım, biyolojik savaş ve korunma yolları konulu broşürlerin bastırılması.	%100	20.000 adet broşür basımı gerçekleştirilmiştir.
İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlere karşı alınacak önlemler ile can ve mal kaybını en aza indirmek için afet bilincini, teknik bilgi ve donanım altyapısını hazırlamaktır.	Doğal afetlere hazırlıklı olunmasına yönelik eğitim verilmesi.	Eğitim ve Tatbikatlarda Kullanılmak Üzere Döviz ve Afiş Yapımı	2008	Plan dönemi içinde il merkezi ve ilçelerde yılda en az bir defa eğitim programları düzenlemek.	%100	60*40 ebatlarında karton duvar afişleri yaptırılmıştır.

Bitkisel üretimin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek	Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyvecilik ve örtü altı sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	2008	Birim alandan azami verim almaya imkan sağlayan tekniklerin üreticilerimize aktarılmasına yönelik olarak 2007-2011 yılları boyunca her yıl 50 köyde eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Bu amaçla her yıl ilçe tarım müdürlüklerine gerekli yayım malzemeleri temin edilecektir. Eğitim faaliyetlerinde görselliği sağlamaya imkan tanıyan teknoloji kullanımı amacı ile her ilçe müdürlüğümüze birer adet olmak üzere laptop bilgisayar, projeksiyon cihazı ve perdesi temin edilecektir.	%100	Eğitim yayım hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet bilgisayar, 1 adet LCD monitör, 1 adet 120 GB Harddisk alımı yapılmıştır.
Bitkisel üretimin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek	Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır	Entegre Mücadele İçin tuzak ve GSM Paketi Alımı	2008	Entegre mücadele araştırma ve eğitim projeleri uygulanmak üzere her yıl 1.000 adet elma iç kurdu, 100 adet kiraz sineği ve 100 adet bağ salkım güvesi tuzağı alınarak 50 köyde uygulama yapılacaktır.	%100	7 takım erken uyarı cihazı, GSM paketi için GPRS Modem, anakart, batarya, 7 takım erken uyarı cihazı için panel ve bağlantı parçaları ile elma içkurdu, kiraz sineği tuzağı alınmıştır.
Hayvancılığı ve hayvansal ürün üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesi yükseltilecektir	Hayvancılığı ve hayvansal ürün elde edilmesini doğrudan etkileyecek olan hayvan sağlığına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.	Hayvan Hast. Polikliniği İçin Malzeme Alımı	2008	Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele projelerinde kullanılmak üzere çizme, tulum, yağmurluk, enjektör, aşı taşıma kabı ve basılı evrak gibi sarf malzemeleri temin edilecektir.	%100	1.500 Dozluk Kuduz Aşısı ve enjektör alımı, Merkez ve tüm ilçeler için Sığır Şap Aşısı alımı yapılmıştır.

Bitkisel üretimin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler olarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmek	Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için sık dikim meyvecilik ve örtü altı sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.	Organik Sertifikalı Hububat Tohum Alımı	2008	Sertifikalı hububat tohumluğu kullanımı ile verim artışını sağlamaya yönelik olarak 2007-2011 yılları süresince her yıl 10 ton hububat tohumluğu dağıtımına yönelik projeler uygulanacaktır.	%100	Yalvaç, Senirkent, Keçiözümlü ilçelerine 4.000 kğ. buğday tohumu alımı yapılmıştır.
Su ürünleri üretimi ve kontrolü, gıda yem ve mezbaha denetimleri, sertifikalı fidan ve tohum üretiminin yaygınlaştırılması, su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi işlemlerine yönelik olarak kontrol hizmetleri yürütülecektir.	Gıda üretimi sürecinde yapılacak kontrol ve denetim hizmetleri ile gıda güvenliğinin tesisi sağlanacaktır.	Kontrol Teknesi Motoru ve Tekne Römorku Alımı	2008	Plan döneminde su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi ve su ürünleri koruma kontrol hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 1 adet arazi ve çift kabinli tekne çekici araç ile 2 adet kontrol teknesi temin edilecektir.	%100	Dıştan takma motorlu yarım kamaralı sürat teknesi alınmıştır. Ayrıca Eğirdir Gölünün emniyet ve asayişinin temini için ilçe jandarma komutanlığına şişme bot alınmıştır.
İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davras turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.	Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.	Tanıtım Faaliyetleri	2008	1-İlin turizm değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, STK'nın, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurumların katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirilecektir. 2-Açılan Turizm fuarlarına özellikle özel turizm firmaları ile birlikte katılım sağlanarak, stand açılacak ve ilin Kültür Turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır. 3-Farklı dillerde, ilin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtan kit, çanta, afiş, broşür, kitapçık, gezi rehberi, harita, kitap ve tanıtım CD'leri hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin sürekliliği sağlanacaktır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK'larla işbirliği içinde gerçekleştirilecektir. 4-İldeki tüm okullara kültür ve turizm değerlerimizi tanıtan afiş, broşür, harita ve CD'ler dağıtılacaktır.	%100	5.000 adet Türkçe-İngilizce Gezi Rehberi, 5.000 adet Türkçe Isparta broşürü, 5.000 adet Isparta Şehir Haritası, 5.000 adet Karton Tip Dosya, 5.000 adet Poşet Karton Çanta yaptırılmıştır.

İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davras turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.	Davras Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.	Davras Altyapı Projesi	2008	1-Davras Turizm Merkezinde plan döneminde yeni bir telesiej hattının yapılması. 2-Genel bütçeden mali destek sağlanması durumunda Davras Turizm Merkezinin altyapı yatırımlarına devam edilecektir.	%80	2008 yılı itibariyle Davras arıtma, kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı ihalesi yapılmış olup inşaat devam etmektedir.
İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davras turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.	Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.	Aksu Zindan Mağarasının Aydınlatma Reviz. Ve Jeneratör Bakımı	2008	Plan döneminde Aksu Zindan Mağarasının girişinde bulunan mozaiklerin teşhirinin sağlanması. (2007 yılında çalışmalara başlanmıştır.)	%100	50 KVA'lık dizel arızalı jeneratörün bakımı yapılarak çalışır duruma getirilmiş, elektrik tesisatındaki arızalar giderilmiştir.
İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davras turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.	Davras Turizm merkezinin altyapısının geliştirilmesi ve tanıtılması.	Kış Sporları Davraz Kayak Merkezinin Tanıtımı	2008	Davras turizm merkezinin tanıtımının sağlanması.	%100	Isparta Davras Kayak Merkezinin tanıtımı için 3 adet totemin üst kaide yazısı ve resmi yenilenmiştir.

İl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaşam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının arttırılması.	Çevrenin korunması.	Eğirdir Gölü Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları	2008	Çevre ve ormanın korunması ve geliştirilmesinde alınacak karar ve çalışmalarda kullanılmak üzere tüm bilgilerden bir veri tabanı oluşturulacaktır.		Çevre Bakanlığı özel hüküm çalışmalarının sonucu beklenmektedir.
İl genelinde çevrenin korunmasına yönelik, yaşam kalitesini yükseltici uygulanabilir planların yapılması, orman alanlarının arttırılması.	Çevrenin korunması.	Eğirdir Gölü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	2008	Çevre ve ormanın korunması ve geliştirilmesinde alınacak karar ve çalışmalarda kullanılmak üzere tüm bilgilerden bir veri tabanı oluşturulacaktır.		Çevre Bakanlığı özel hüküm çalışmalarının sonucu beklenmektedir.
Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.	İlimiz Acil 112 hizmetleri güçlendirilerek modernize hale getirilecektir.	Ambulans Alımı	2008	Plan dönemi içinde her yıl Acil 112 hizmetlerine 1 adet tam donanımlı ambulans alınacaktır.	%100	1 adet akıl ve ruh hastalıkları nakil aracı, 1 adet aşı nakil aracı satın alınmıştır.

Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.	Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır.	Merkez ve İlçeler Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımı	2008	Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerin laboratuvar malzemesi, doppler fotoskop (Gebe Dinleme Aleti), EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, demirbaş malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri 2008 yılında giderilerek, ikinci basamağa sevkler asgari seviyeye düşürülecektir.	%100	Isparta Merkez 1 no.lu toplum sağlığı merkezi ile Aksu, Gönen ve Yenişarbademli toplum sağlığı merkezlerine jeneratör alımı yapılmıştır.
Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, kır-kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.	Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için sağlık kurumlarının fiziki altyapı donanımı ihtiyaçları optimal düzeyde karşılanacaktır.	Sağlık Tesisleri Onarımları	2008	Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksiklikleri beş yıl içinde giderilecektir.	%100	Merkez Gelincik Sağlıkkevi binası, merkez Direkli Köyü sağlık binası, merkez Çobanisa Köyü sağlık binası, Keçiborlu TSM binası, Sav TSM, Gönen TSM binasının onarımı yapılmıştır.
Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluşmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.	İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanların spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	2 adet Kano, 2 adet Kürek, 2 adet Sörf Alımı	2008	Su sporlarındaki faaliyetler için 10 kürek, 12 kano, 12 sörf ve 15 adet tur kayağı alınarak bu branşlarında faaliyete geçilerek sporcuların ve turizmin hizmetine sunmak ve Eğirdir’de yapılan Triatlon yarışmalarını uluslararası boyuta taşımak ve plan sonuna kadar 2500 kişiye yüzme öğretmek. Plan döneminde 60 adet can yeleği almak. Her yıl %20 oranında gerçekleştirilecektir.	%100	Alımı yapılmıştır.

Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluşmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.	İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır	Spor Tesisleri Bakım ve Onarımı	2008	İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır	%100	Davraz Kayak Merkezine antrenman sahası yapılmış, 6 Mart Kapalı Spor Salonu ile Tahsin Bilginer Yüzme havuzuna çeşitli onarımlar yapılmıştır.
Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluşmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.	İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	8 adet Can Yeleği Alımı	2008	Su sporlarındaki faaliyetler için 10 kürek, 12 kano, 12 sörf ve 15 adet tur kayağı alınarak bu branşlarında faaliyete geçilerek sporcuların ve turizmin hizmetine sunmak ve Eğirdir’de yapılan Triatlon yarışmalarını uluslararası boyuta taşımak ve plan sonuna kadar 2500 kişiye yüzme öğretmek. Plan döneminde 60 adet can yeleği almak. Her yıl %20 oranında gerçekleştirme sağlanacaktır.	%100	Alımı yapılmıştır.
Sporun gelişmesi ve alt yapının oluşabilmesi için doğa imkânları da dikkate alınarak dengeli bir dağılımın oluşmasını sağlamak, doğada yapılan sporları yaygınlaştırmak ve halkın katılımını sağlamak.	İl merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan insanlarımızın spor yapmasını sağlamak için alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	5 adet Tur Kayağı Alımı	2008	Su sporlarındaki faaliyetler için 10 kürek, 12 kano, 12 sörf ve 15 adet tur kayağı alınarak bu branşlarında faaliyete geçilerek sporcuların ve turizmin hizmetine sunmak ve Eğirdir’de yapılan Triatlon yarışmalarını uluslararası boyuta taşımak ve plan sonuna kadar 2500 kişiye yüzme öğretmek. Plan döneminde 60 adet can yeleği almak. Her yıl %20 oranında gerçekleştirme sağlanacaktır.	%100	Alımı yapılmıştır.

İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davras turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.	Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.	Merkez İlçe Kültür Envanterinin Basıl.Dağıtılması	2008	İlin tescilli tarihi ve doğal kültürel turizm değerlerinin envanterleri hazırlanıp, basımı yapılacaktır.		İhalesi yapılmıştır.
İlin turizm değeri olan kültürel varlıklarının korunması ile tanıtımının yapılması, Davras turizm alanı merkezinin standardının yükseltilmesi, ilimize gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması.	Kültürel ve turizm varlıklarının korunması ve tanıtılması.	"18.yy'ın İlk Yarısında Isparta'da Sosyo-Ekonomik Kültürel Hayat Kitabının Basımı ve Dağıtımı	2008	İlin tescilli tarihi ve doğal kültürel turizm değerlerinin envanterleri hazırlanıp, basımı yapılacaktır.		5.000 adet "18.yy'ın İlk Yarısında Isparta'da Sosyo-Ekonomik Kültürel Hayat" kitabının ihalesi yapılarak işe başlanmıştır.
Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır	1-Okuma yazma oranını % 100 seviyelerine yükseltmek, çiftli öğretim yapan 5 ilköğretim okulunu tekli öğretime dönüştürmek ve il ve ilçe merkezlerinde ilköğretim kurumlarında yeni derslikler yaptırılacak ve mevcut altyapının standardı yükseltilecektir. 2-Orta öğretim kurumlarında eğitim düzeyini yükseltmek, öğrenimde fırsat eşitliği sağlamak amacı ile mevcut alt yapının standardı yükseltilecektir. 3-Çocukların eğitim sürecine hazırlanabilmesi ve sosyal gelişimini sağlamak amacı ile okul öncesi eğitime yönelik okul yapımına hız verilecektir.	Eğitim Hizmetlerini Destek Çalışmaları	2008	1-Plan dönemi boyunca her yıl 24 derslikli 1 okul yapılarak İl ve İlçe merkezlerindeki mevcut eski binaların yenilenmesi sağlanacak. 2-15 adet çok amaçlı kapalı spor salonu ihtiyacından plan dönemi sonuna kadar her yıl 1 adet olmak üzere toplam 5 adet kapalı spor salonu yaptırılarak hizmete sunulacaktır. 3-2008 yılına kadar ilköğretim okullarının tamamında internete erişim sağlanabilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara destek verilecektir. 4-Plan dönemi sonuna kadar 50 adet orta öğretim kurumunun (lise ve dengi okul) onarım ve tadilatı yapılarak hizmete sunulacaktır. 5-Plan dönemi sonuna kadar il merkezinde 2 ilçede 2 adet olmak üzere toplam 4 adet 100 öğrencilik Anaokulu yapılarak hizmete sunulacaktır. 6- Plan dönemi sonuna kadar mevcut okulların tamamında en az 1 adet olmak üzere Ana sınıfı açılarak hizmete sunulacaktır.	%100	Mrk. Naşide Gelendost İ.Ö.O., Mrk.Nazmi Toker 21 Ders.İÖO., Şarkikaraağaç Anaokulu, Şarkikaraağaç Çiçekpınar İÖO., Eğirdir Altınkum Anaokulu yapımı tamamlanmıştır. Mrk. Fatih Anaokulu, Yalvaç Uyanış 16 Ders. İÖO yapımı devam ediyor. Yalvaç Yarıkkaya 4 Ders. Ek Bina yapımı tamamlandı. Yalvaç Ana. Otel. Tur. Mes. Lis. İkmal İnşaatı ve Yalvaç Sağlık Meslek Lisesi yapımı devam ediyor. Ayrıca 39 lise ve 29 adet İÖO.'nun bakım-onarım işleri ile cari giderlerine katkı sağlanmıştır. İlçe KHGB'ne yardım yapılmıştır.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için ilk ve ortaöğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için altyapı yatırımlarını artırmaktır	Okul yapılması amacı ile il ve İlçe merkezlerinde bulunan özel ve tüzel kişilere ait arazilerin bir program dâhilinde kamulaştırılması yapılacaktır.	Okul Yeri Kamulaştırma Çalışmaları	2008	Stratejik Plan dönemi sonuna kadar 5 eğitim arazisini kamulaştırılması yapılarak eğitim hizmetlerine sunulacaktır. Her yıl %20 gerçekleştirme sağlanacaktır.		2008 de herhangi bir kamulaştırma talebi olmamıştır.
Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.	1-Plan döneminde çocuk yuvası, erkek ve kız yetiştirme yurtları ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 2-Sosyal hizmet görevlerinin ifasında ulaşım ve iletişimin standardının yükseltilmesi.	Sosyal Hizmetleri Destek Çalışmaları	2008	1-Yurtların ve huzurevinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi. 2-Yurtların ve huzurevinin döşeme demirbaş ile oyun mekânlarının standardının yükseltilmesi. 3-Bilgisayar donanımı alınması.	%100	İl bünyesinde açılacak olan Sevgi evlerinin tefrişi yapılmıştır. (Çamaşır makinası, buzdolabı, fırın, elektrikli süpürge, televizyon vs.)
Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilerle ilgili sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları yerine getirmek, bu amaçla plan ve programlar hazırlamak ve bu alandaki koordinasyonu sağlamaktır.	Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan aile ve özürlü kişilere daha etkili ve düzenli hizmet sunulması.	Rehabilitasyon Merkezi	2008	Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan aile ve özürlü kişilere daha etkili ve düzenli hizmet sunulması.		Arsa tahsis işlemleri tamamlanmıştır.

Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.	Tarımsal verimliliği ve ürün çeşitliliğini arttırabilmek için sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya açılması sağlanacaktır.	Tarımsal Sektörü Yatırımları	2008	Stratejik Plan dönemi içerisinde 5 adet Yeraltı Sulama İnşaatı tamamlanarak 400 ha alan sulamaya açılacaktır.	%100	Yıl içinde önceki yıllardan devam eden 2 adet arazi toplulaştırma işinin yol ve tapu tescil işlemleri (Güneykent, Mrk. Kuleönü) yapılmıştır. Keçiborlu Kaplanlı Kapalı Sistem Sulaması tamamlanmıştır. Yalvaç-Çakırçal Sulama Tesisi, Isparta Merkez Yakaören Sulama Tesisi, Eğirdir Aşağıgökdere Sulama Tesisi, Eğirdir Bağacık Sulama Tesisi, Yalvaç Eyupler Sulama Suyu Sondajı, Aksu Koçular Sulama Tesisi, Eğirdir Bademli Sulama Tesisi.
Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.	Tüm köy yolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir.	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları	2008	1-Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 50 km. 2. kat asfalt kaplama yapılacaktır. 2-5 yıl içinde toplam 50 km. 1.Kat asfalt kaplama yapılacaktır. 3-Plan dönemi içinde stabilize köy yolunun, her yıl 10 km.sinin 1.kat asfalt kaplaması yapılarak 1318 km.den 1368 km.ye çıkarılacaktır.	%140	Plan döneminde; 13,5 km. Tesviye, 113,2 km. Onarım, 110 km. Stabilize Kaplama, 1,4 km. Beton yol, 30 km. 1.Kat Asfalt Kaplama, 30 km. 2.Kat Asfalt Kaplama, 1200 km. Asfalt Yol Bakımı, 1372 km. Greyderle Yol Bakımı, muhtelif nitelikte 603 MØ sanat yapısı ve 580 adet trafik işaret levhası, 731 adet trafik işaret direği montajı gerçekleştirilmiştir.

IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER

İlin gelecekte ekonomik, kültürel, sosyal yapısına katkısı olabilecek eğitim, öğretim, turizm tesisleri ile ekonomiye katkısı olan tesisler yapımına ve köylerimizin bu yönde istek ve taleplerini mali imkânlar çerçevesinde cevap vermeye çalışılmakta ise de yeterli kaynak sağlanamamaktadır.

Gelirlerin yetersizliğinin giderilmesi için biran önce İl Özel İdaresi Gelir Kanununun çıkması sağlanmalıdır.

Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta **24**/12/2008


Şenisekin UZUN
Isparta Valisi

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta - 12/02/2009



Tufan UYSAL
Genel Sekreter Yrd.
Destek Hizmetleri Md.V.
19/08/2008 – 31/12/2008

İ KONTROL GVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliğı hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç deneti raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta - ~~22~~01/2009


İsmail Hakkı KAHRAMAN
Destek Hizmetleri Md.
(01/01/2008 – 18/08/2008)

İ KONTROL GVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin gvenilir, tam ve doėru olduėunu beyan ederim.

Bu raporda aıklanan faaliyetler iin idare btcesinden harcama birimimize tahsis edilmiř kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir řekilde kullanıldığını, grev ve yetki alanım erevesinde i kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliřkin iřlemlerin yasallık ve dzenliliėi hususunda yeterli gvenceyi saėladığını ve harcama birimimizde sre kontrolnn etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu gvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduėum bilgi ve deėerlendirmeler, i kontroller, i deneti raporları ile Sayıřtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta -22/01/2009



Mehmet UAN

İmar ve Kentsel İyileřtirme Md.V.

İ KONTROL GVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliğı hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç deneti raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta -24/01/2009


Şebnem ÖZDOĞAN
Mali Hizmetler Md.

İ KONTROL GVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin gvenilir, tam ve doėru olduėunu beyan ederim.

Bu raporda aıklanan faaliyetler iin idare btesinden harcama birimimize tahsis edilmiř kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir řekilde kullanıldığını, grev ve yetki alanım erevesinde i kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliřkin iřlemlerin yasallık ve dzenliliėi hususunda yeterli gvenceyi saėladığını ve harcama birimimizde řre kontrolnn etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu gvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduėum bilgi ve deėerlendirmeler, i kontroller, i deneti raporları ile Sayıřtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta - **22/01/2009**



Mehmet GKE
Plan Proje Yatırım ve İnřaat Md.V.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta - 21/01/2009


Recep ÇETİN
Ruhsat ve Denetim Md.

İ KONTROL GVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin gvenilir, tam ve doėru olduėunu beyan ederim.

Bu raporda aıklanan faaliyetler iin idare btesinden harcama birimimize tahsis edilmiř kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir řekilde kullanıldığını, grev ve yetki alanım erevesinde i kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliřkin iřlemlerin yasallık ve dzenliliėi hususunda yeterli gvenceyi saėladığını ve harcama birimimizde sre kontrolnn etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu gvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduėum bilgi ve deėerlendirmeler, i kontroller, i deneti raporları ile Sayıřtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta 22/01/2009



Faruk CİNGİZ
Tarımsal Hizmetler Md.V.

İ KONTROL GVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliğı hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç deneti raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Isparta -22/01/2009

İsmail YAVUZ
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Md.V.




MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2008 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Isparta - 22/01/2009


Şebnem ÖZDOĞAN
Mali Hizmetler Müdürü