

**T.C
ZONGULDAK İL ÖZEL
İDARESİ**

**2015 YILI
FAALİYET RAPORU**

MART 2016

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Sayın ;

İl Genel Meclisinin Değerli Başkanı
İl Genel Meclisinin Değerli Üyeleri
Kamu Yönetiminin Değerli Mensupları
Görsel ve Yazılı Basının Değerli Temsilcileri

2015 yılına ait Valilik ve Özel İdaresi Faaliyet Raporu bilgi değerlendirilmesini takdirlerinize sunmadan önce en iyi dileklerimle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Belirtmeliyim ki bir sunuş konuşması niteliği taşıyan izahatımda yer alan hususlar büyük çoğunluğu itibari ile faaliyet raporuna eklenen ve ilgili dairelerden temin edilen bilgiler arasında tüm ayrıntıları ile yer almış bulunmaktadır.

İl Genel Meclisinin 20.11.2014 tarih ve 197 sayılı karar ile 2015 yılı İl Özel İdaresi bütçesi 55.000.000,00 TL olarak bağlanmıştır.

Bakanlıklardan gönderilen 108.929.855,34 TL katılım karşılıkları ve fonlardan alınan yardımlar ile 2014 yılından devreden 55.788.098,80 TL ve 2015 yılı bütçe ödenek gelirlerimiz 219.717.954,14 TL ' ye ulaşmıştır.

Buna karşılık 2015 yılı gider bütçesi 144.588.793,97 TL masraf tahakkuk etmiş ve tamamı ödenmiştir. 2015 yılı bütçesinden artan 75.129.160,17 TL ödenekten, 74.806.810,39 TL si 2016 yılına devredilmiş olup, 322.349,78 TL' si imhaya tabi tutulmuştur.

Sayın Başkan,
Değerli Üyeler;

2015 yılı faaliyet Raporuna esas bir yıllık dönem içerisinde;

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, taşıt bakım onarım giderleri, bürolarda kullanılmak üzere bilgisayar sarf malzemeleri, idaremiz de kullanılan elektrik, su, telefon, yakacak, temizlik malzemesi alımları, baskı ve cilt giderleri, kırtasiye giderleri, bahçe malzemesi alımları giderleri ile makine parkında bulunan araçların bakımında kullanılmak üzere yedek parça alımları, İdaremiz personeli için servis aracı kiralama, araçların trafik mali sigortası, asfalt plent bakım ve onarım işi, akaryakıt ve yağ alımları, yedek parça lastik alımları ve engelli vatandaşlarımıza tekerlekli-akülü sandalye alımı işleri için toplam 10.923.076,79 TL harcama yapılmıştır.

Köylerimizin kendi imkanları ile yaptıkları ve yapmakta oldukları köylerin altyapı ve muhtelif köy sosyal tesisleri işleri için Köylere yardım tertibinden 2.047.700,00 TL, Birliklere yardım tertibinden; Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde görev yapan personelin ücretleri, Merkez ve İlçelerin altyapı çalışmaları, imar, eğitim ,sağlık, emniyet gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliklerine 28.479.006,79 TL ödenmiştir.

Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, İlan Giderleri, Devam Eden İhaleli İçmesuyu İşleri, Yeni İhaleli İçmesuyu İşleri, Altyapı Kanalizasyon Atıksu Limit Yardımları, İçmesuları Kontrol ve Denetleme İzlenmesi Analiz Bedelleri, Köylerdeki Evsel Katı Atıklarının Toplanması, Devam Eden İhaleli Altyapı Kanalizasyon Atıksu İşleri, İçmesuları Bakım ve Onarım İşleri, İçmesuyu Limit Yardımları, 10 Adet Çöp Konteynırı ve Klorlama Cihazı Alımı işleri için 6.413.725,45 TL harcama yapılmıştır.

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak ilan giderleri, Zonguldak İli Jandarma Komutanlığı Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı, 3. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının Isı Yalıtımı ve Engelliye Uygun Hale getirilmesi, Kozlu İlçe Hükümet Konağı Yapımı, Zonguldak Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı, Zonguldak Hükümet Konağının Doğalgaza Dönüştürülmesi, 3. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesis (Asgari Gazino) Bakım ve Onarımı, 3. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığının Lojman Binalarının Isı Yalıtımı ve Engelliye Uygun Hale getirilmesi ve İl Jandarma Komutanlığının Lojman Binalarının Bakım ve Onarımı işleri için toplam 501.328,52 TL harcama yapılmıştır.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında yer alan köy yolları asfalt kaplama ve bakımı, akaryakıt ve yağ alımı, sanat yapıları büz yapımı, köy yolları köprü yapımı, köy yolları trafik işaretleri, patlayıcı madde alımı , yol beton kanal yapımı , araç takip izleme kontrol sistemi ve ilan giderleri için toplam 6.996.903,56 TL ödenek harcanmıştır.

Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak, İdaremize ait hizmet binaları, lojmanları, atölyeleri, tesisleri, Gökgöl Mağarası, İl Göç İdaresi Hizmet Binasının Onarımı , Zonguldak Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı, Özel İdare Hizmet Binasının Büroya Dönüştürülmesi ve Tadilatı işleri için 1.047.194,92 TL ödenek harcanmıştır.

Bilgi İşlem Müdürlüğü kapsamında, Valilik medya takip hizmeti ödemesi, İdaremiz birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar ve bilgisayar donanım malzemeleri alımı ve İdaremiz hizmet binalarında kullanılmak üzere güvenlik cihazları ve yazılımları satın alınması işleri için 237.730,36 TL ödenek harcanmıştır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, 2015 yılı içerisinde Toplum Yararına Çalıştırılan 210 Personel maaş ödemesi 1.115.870,82 TL harcanmıştır.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü olarak, 12 Katlı İş Merkezi Kat Malikleri Yönetimi ortak giderlere katılım payı ile binanın doğalgaz sistemine dönüştürülmesi için 104.450,62 TL ödenek harcanmıştır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından, mahkeme gideri, fizibilite raporu hazırlanması, tanker kiralanması ve Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketine Sermaye Payı olarak toplam 85.230,71 TL ödenek harcanmıştır.

Encümen Müdürlüğü olarak, İl Genel Meclis ve Encümen Üyeleri huzur hakkı, İl Genel Meclis Üyeleri yolluk gideri ve kurs ile seminerlere katılım bedeli olarak toplam 905.651,00 TL harcanmıştır.

Plan Proje Müdürlüğü tarafından, karayolu geçiş bedeli, ifraz bedeli, arazi tahsis bedeli, araç kiralama gideri ve İdaremizde CBS için kullanılan NETCAD uygulama program lisanslarının güncellenmesi, ek uygulama ve teknik destek alımı için toplam 121.412,76 TL ödenek harcanmıştır.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından, Filyos Beldesi Fotogrametrik Harita Yapımı ve Tusogo Aktif süre uzatma ile yıllık ödemesi, AB Projesi kapsamında Lezzet Atölyesi Projesine ait Eş Finansman gideri ve Zonguldak'ın Yöresel Değerleri Türkiye ile Buluşuyor Projeleri giderleri ile KUDEB ödenekleri kapsamında; Zonguldak Vali Konağı Güvenlik ve Çevre Düzenlemesi , Güvenlik Noktası Yapımı , Elektrik Tesisatı İşleri ve 3'lü grup hidrolik mantar ve bariyer yapımı ile Gökgöl Mağarası Çevre Düzenlemesi için 1.851.405,32 TL ödenek harcanmıştır.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 450.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2015 yılı içerisinde Bakanlıktan 75.000,00 TL ödenek gönderilmiş, 2014 yılından 5.606.740,96 TL devir etmiş, 160.937,69 TL ödenek aktarmıştır. Toplam ödenek miktarı 6.292.678,65 TL olmuştur. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetleri için temizlik personeli alımı ve taşıt kiralama gideri, Gökçebey İlçemizin Afete maruz bölgelerinin sayısallaştırılması, makine teçhizat alımı, arama kurtarma taşıtının bakım ve onarımı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait lojman çatısının onarımı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne servis aracı alımı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 06.06.2014 tarihinde meydana gelen sel felaketinin verdiği hasarların giderilmesinde kullanılmak üzere gönderilen ödenekten; İstinat Duvarı ve Menfez Yapımı , Köprü Bakım-Onarım- Korkuluk- Bariyer Yapımı Gideri, İçmesuları Bakım ve Onarım Giderleri, Pe-Koruge Boru-Motopomp Alımı giderleri için toplam 5.608.055,37 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 684.623,28 TL ödenekten 681.861,05 TL'si 2016 yılına devir etmiş, 2.762,23 TL'si iptal edilmiştir.

Milli Eğitim Müdürlüğü' ne 2015 yılı bütçesiyle (İlçeler Dahil) 7.949.652,00 TL ödenek ayrılmış, 2014 yılından (İlçeler Dahil) 29.740.738,82 TL ödenek devir etmiş, Bakanlıktan gelen (İlçeler Dahil) 30.701.079,21 TL , yıl içinde 6.926.849,03 TL aktarma yapılmış, ayrıca ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine 10.224.702,17 TL aktararak toplam ödenek miktarı 65.093.616,89 TL olmuştur. İlçeler dahil 25.443.563,95 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 39.650.052,94 TL ödenekten, 39.609.841,18 TL'si 2016 yılına devir etmiş, 40.211,76 TL'si iptal edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 25.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödenekten, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi alımı ile bilgisayar bakım ve onarımı için 13.322,20 TL harcanmıştır. Harcamalardan sonra kalan 11.677,80 TL ödenekten 11.359,70 TL'si 2016 yılına devir etmiş, 318,10 TL ödenek iptal edilmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 320.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2014 yılından 297.173,20 TL devir etmiş, Çiftçi Katkı payı olarak 221.940,00 TL ödenek kaydedilmiş, 2015 Yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce İdaremize gönderilen ödenekten Hayvancılık Projesinde kullanılmak üzere 1.000.000,00 TL ayrılmış, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sinop 10. Bölge Müdürlüğünden 87.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, toplam ödeneği 1.926.113,20 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten; Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele, yem bitkileri üretimini geliştirme, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün İlimiz çiftçilerine yeni teknolojilerle ilgili bilgilendirmek üzere Tekirdağ ve Antalya İline gitmek için araç kiralaması bedeli ile İlimiz karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter izleme işi ilan giderleri için 504.167,59 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 1.421.945,61 TL ödenekten, 1.417.156,57 TL'si 2016 yılına devretmiş, 4.789,04 TL ödenek iptal edilmiştir.

Sağlık Hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 80.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2015 yılı içerisinde Bakanlıktan 1.033.434,32 TL ödenek gönderilmiş, 2014 yılından 3.133.723,85 TL devir etmiş, 5.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, toplam 4.242.158,17 TL ödenek oluşmuştur. Bu ödenekten ; muhtelif sağlık tesislerinin bakım ve onarımı, Sağlık Müdürlüğü kamulaştırma gideri, Zonguldak Kamu Hastaneleri Muhtelif tıbbi cihaz alımları, Çaycuma Sağlık Müdürlüğü ve 12 Acil Servisinin onarımı, Kamu Hastanelerine tıbbi cihaz alımı , Çaycuma- Devrek ve Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine tıbbi cihaz ve mefruşat alımı, Zonguldak Kamu Hastaneleri gayrimenkul büyük onarım gideri, Kdz. Ereğli Dağlıca Köyü Sağlıkkevi inşaatına ait zemin etüt gideri , Çaycuma Sandallar Köyü Sağlıkkevi inşaatına ait zemin etüt gideri ve 13 Yaş Altı Çocuklarda Göz Taraması çalışmalarında kullanılmak üzere Malzeme Alımı için toplam 1.627.164,26 TL harcama gerçekleşmiştir. Geriye kalan 2.614.993,91 TL ödenekten, 2.612.006,52 TL'si 2016 yılına devir etmiş olup, 2.987,39 TL ödenek iptal edilmiştir.

Kültür ve Turizm Hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 45.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2015 yılı içerisinde Bakanlıktan 1.731.000,00 TL ödenek gönderilmiş, 2014 yılından 2.214.605,43

TL devir etmiş, 538.940,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, Kültür ve Turizm Hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam ödeneği 3.451.665,43 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten; Gökçebey ve Alaplı Gümeli Belediye Başkanlığına Yardım, Çaycuma İlçesi-Filyos Belediye Başkanlığına, Filyos Derin Deniz Deşarjı inşaatı , Çaydeğirmeni Belediyesi Yeni Mahalle Demircioğlu Caddesi Yol Düzenlemesi , Gökçebey Belediyesi Üçburgu Cad. kilitli parke yapımı , Beycuma Belediyesi Beytepe Mah. Tepeören Cad. kilitli parke yol düzenlemesi, Gelik Belediyesine bağlı Ayiçi Mah. Kılıç Sok. kilitli parke taş döşemesi, Çaydeğirmeni Belediyesine bağlı Merkez Mah. Çavuşoğlu Cad. kilitli parke taş döşemesi, Elvanpazarcık Belediyesine bağlı Tasmacı-Çalca-Celepçioğlu Mahallelerinde park yapımı, Nebioğlu Belediye Başkanlığı'na kilitli parke taş döşemesi (Terziler Mah. Verim Sok.), Tios Filyos Örenyeri Kazı ve Restorasyon Projesi, Çaycuma Kültür Sanat Merkezi ve Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi Hizmet Merkezi Algılama ve İkaz Alarm Sistemi için toplam harcaması 1.144.349,34 TL'dir. Harcamalardan sonra kalan 2.307.316,09 TL ödenekten, 2.302.259,49 TL'si 2016 yılına devir etmiş, 5.056,60 TL ödenek iptal edilmiştir.

Gençlik Spor Hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 190.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2014 yılından 122.408,19 TL devir etmiş, 50.000,00 TL başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, toplam 262.408,19 TL ödenek ile; Alaplı İlçesi Gümeli Beldesinde yapılan spor salonunun çevre düzenlemesinde kullanılacak olan inşaat malzemelerinin alımı ve İlimiz köy sahalarında kullanılmak üzere kale direği boru alımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde kullanılmak üzere masa tenisi, müsabaka masası ve masa tenisi filesi alımı gibi giderler için toplam 40.813,67 TL ödeme gerçekleşmiştir. Harcamalardan sonra kalan 221.594,52 TL ödenekten, 221.364,92 TL'si 2016 yılına devir etmiş, 229,60 TL ödenek iptal edilmiştir.

Emniyet hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 75.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2015 yılı içerisinde Bakanlıktan ve şartlı bağış olarak 1.578.436,00TL ödenek gönderilmiş, 2014 yılından 1.761.947,50 TL devir etmiş, 245.000,00 TL ödenek aktarması yapılarak toplam ödenek miktarı 3.660.383,50 TL'ye ulaşmıştır. Bu ödenekten, Kdz. Ereğli ve Devrek İlçesi Kent Güvenlik Sistemi (MOBESE) Projesi , Hırsızlık Olaylarının Engellenmesi İçin Broşür ve Afiş Basımı, KGYS Projesi Yıllık Bakım Onarımı ve Kamera Noktaları Bakım Onarımı, Site ve Liman Polis Lojmanları Muhtelif Onarım Projesi, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarının Engelli Ulaşımına Uygun Hale Getirilmesi, Kentiçi Güvenlik Sistemi MOBESE bakım onarım işlemleri ve yedek malzeme alımı, Anten Platformu yaptırılması, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü yapım ve onarımı, Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası onarımı, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünün muhtelif işleri yapımı, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı Projesi, Güvenli

Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Karaelmas Fidanları Geleceğe Umutla Bakıyor Projesi, Site Polis Lojmanları Bloğunun mantolaması projesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Çaydamar Ek Hizmet Binasının Doğalgaz Sistemine Dönüştürülmesi, Polis Evi Hizmet Binası Deprem Güçlendirme Onarımları, Polis Merkezi Hizmet Binasının Doğalgaza Dönüştürülmesi ve İl Emniyet Müdürlüğüne 1 adet motosiklet alımı için 2.697.646,31 TL harcama gerçekleşmiştir. Harcamalardan sonra kalan 962.737,19 TL ödenekten, 957.736,13 TL'si 2016 yılına devir etmiş, 5.001,06 TL ödenek iptal edilmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 20.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2015 yılı içerisinde Bakanlıktan 1.445.559,00 TL ödenek gönderilmiş, 2014 yılından 1.463.886,52 TL devir etmiş , 50.000,00 TL ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Geriye kalan toplam ödeneği 2.879.445,52 TL 'dir. Söz konusu ödenekten; Kdz. Ereğli Huzurevi Onarımı, Çaycuma Huzurevi Müdürlüğü Hizmet binasına tefrişat malzemesi alımı, Kozlu Sevgi Evleri hizmet binası yapım ve onarımı, Çaycuma Çocuk Yuvası Müdürlüğüne tefriş malzemesi alım, Çaycuma Huzurevinin Doğalgaza Dönüştürülmesi, Devrek Huzurevi Müdürlüğüne jeneratör alımı, Sosyal Hizmet Merkezi Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tefrişat malzemesi alımı, Çocuk Evleri Kuruluşları için tefrişat malzemesi alımı, Çaycuma Yetiştirme Yurdunun Sevgi Evine Dönüştürülmesi Projesi ve Kdz. Ereğli İlçesi akaryakıt alımı olmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetlerinin toplam harcaması 1.597.202,23 TL'dir. Harcamalardan sonra kalan 1.282.243,29 TL ödenekten, 1.281.624,83 TL'si 2016 yılına devir etmiş, 618,46 TL ödenek iptal edilmiştir.

İl Özel İdaresi bütçesi içerisinde yapılan hizmet ve yatırımlar 2015 yılı içerisinde bütçe ile verilen ödeneklerin harcanmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde ilgili mevzuat hükümlerine riayete gerekli dikkat ve itina gösterilmiştir. Yılısonu itibariyle harcanmamış gözüken ve devam eden projelere Bakanlıklardan isme gönderilen işler olduğundan ödemeleri 2016 yılı içinde yapılacaktır. Bakanlıklardan gönderilen ödeneklerle yapılan yatırımlar ve harcamalar ise metin içerisinde ayrıca belirtilmiştir.

2015 yılı Faaliyet Raporu, hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkürlerle sunulmaktadır.

Ali KABAN

Vali

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziki Yapı

2- Teşkilat Yapısı

3- Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

B- Performans Bilgileri

1- Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

I-GENEL BİLGİLER

A - Misyon ve Vizyon

Misyon

Zonguldak İline, ildeki kiři ve kuruluřlara yönelik, bařta eęitim, saęlık, tarım, çevre ve bayındırlık alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkenlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; yapılacak hizmetler ve kentsel iyileřtirmelerle, ilimizde gerçekteřen son yıllardaki yüksek orandaki göçü tersine çevirmek, kömürün yanında yeni iş alanları oluşturmak, ilin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını saęlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin kalkınmışlık düzeyini yükseltmektir.

Vizyon

Çaędař, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleřtirmiş, kırsal-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; dinamik, insan odaklı, kamu yararı sorumluluęu taşıyan, verimlilięi ve performansı yüksek, sosyal ihtiyaçlara duyarlı, dezavantajlı kiři ve grupları gözetken, tüm hizmetlerinde saydamlık ve hesap verilebilirlięi esas alan bir kuruluş olmaktır.

B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İl Özel İdarelerinin yetki, görev ve sorumlulukları 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 7. maddelerinde düzenlenmiştir.

İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları;

MADDE 6. İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, Büyükşehirlerde, Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 7. İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları hacedilemez.

C - İdareye İlişkin Bilgiler

1) Fiziki Yapı

İl Özel İdaremizin 12 Katlı Toplu İş Merkezinde kendisine ait 8, 9 , 10, 11 ve 12. katlarıyla, Merkez Kokaksu Birlik Mahallesiinde bulunan ek hizmet binası ile 6 adet bakımevinde hizmet verilmektedir. Ayrıca İlçeler itibariyle Çaycuma ve Kdz. Ereğli İlçelerinde mülkiyeti İdaremize ait binalarda, Alaplı ve Kozlu, Devrek ve Gökçebey, Kilimli İlçelerinde Kaymakamlık binalarında hizmet vermektedir.

İL ÖZEL İDARESİ EMLAK KAYITLARI İCMALI

TAŞINMAZ KAYITLARI İCMALI-2016

İL-İLÇE	LOJMAN BİNASI	VALİ KONAĞI-KAYMAKAMEVİ	BİNA-DEPO	OKUL	ARSA-ARAZİ BAHÇE	ŞANTIYE TESİS	TOPLAM	DİĞER KURUMLARA TAHSİS EDİLEN	DİĞER KURUMLARDAN TAHSİS ALINAN
MERKEZ	1	1	5	25	33	0	65	4	11
ALAPLI	1	1	0	4	11	1	18	0	3
ÇAYCUMA	1	1	1	23	32	1	59	0	1
DEVREK	1	1	23	8	13	1	47	6	1
KDZ.EREĞLİ	1	1	33	16	39	1	91	3	3
GÖKÇEBEY	1	1	3	10	30	1	46		2
KİLİMLİ	0	0	4	9	21	0	34	0	0
KOZLU	1	0	3	8	15	1	28	1	1
GENEL TOPLAM	7	6	72	103	194	6	388	14	22

* İdaremize ait taşınmazlarda ve İdaremiz tarafından kiralanılan ve tahsis alınan taşınmazlarda toplam 24 adet kiracı mevcuttur.

**Şantiye Tesisleri: Alaplı, Çaycuma, Devrek İlçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Maliye Hazinesine, Merkez, Kdz. Ereğli ve Gökçebey İlçelerindeki yerlerin mülkiyetleri Orman Bölge Müdürlüklerine aittir.

İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARKI


SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET	SIRA NO	MAKİNA CİNSİ	KODU	ADET	
1	T.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	38	16	ÇEK.T.BAKIM DİSTRİBÜTÖRÜ	62	4	
2	Ç.DİNG.DAMPERLİ KAMYON	10	25	17	YAPIM DİSTRİBÜTÖRÜ	61	4	
3	YÜK NAKİL KAMYONU	12	4	18	ÇÖP TOPLAMA ARACI	14	9	
4	DOZER	25	3	19	VİDANJÖR	13	1	
5	YAPIM GREYDERİ	21	15	20	ASFALT FİNİŞÇER	39	1	
6	LAS.TEK.YÜKLEYİCİ	31	9	21	SU TANKERİ	19	4	
7	PALETLİ ESCAVATÖR	40	6	22	KAM.SEY.TAMİR ARACI	92	1	
8	KANAL K.YÜKLEYİCİ	42	11	23	SEMİ TREYLER	80	1	
9	ÇEKİCİ	15	2	24	KASALI TREYLER	80	2	
10	FORKLİFT	34	1	25	BAKIM SİLİNDİRİ RÖMÖRK	80	5	
11	SEYYAR KOMPRESÖR	50	2	26	SEY.KAY.MAKİNASI	93	2	
12	VAGON DRİLL	53	2	27	TRAKTÖR		2	
13	DEMİR BANT.SİLİNDİR	88	2	28	MOTORSİKLET		1	
14	VİBRASYONLU SİLİNDİR	88	7	29	İTFAİYE		3	
15	ELLE KUM.YAMA SİLİNDİRİ	89	5		LAS TEK ESCAVATÖR		1	
ÖZEL İDARE ANA İŞ MAK SAYISI							=	173
1	BİNEK TAKSİ	00	32	6	CENAZE ARACI	08	1	
2	ARAZİ BİNEK	01	3					
3	TEK.ŞÖF.MAH.PİKAP	06	1					
4	ÇİFT ŞÖFÖR MAH.PİKAP	07	16					
5	MİNİBÜS	08	3					
ÖZEL İDARE HİZMET VASITALARI SAYISI							=	56
GENEL TOPLAM							=	229

2) Teşkilat Yapısı

İl Özel İdaresi, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl Özel İdaresinin organları; İl Genel Meclisini, İl Encümenini ve Valiyi ifade eder. Üst yönetici Vali olup İl Özel İdaresi personeli Vali tarafından atanmaktadır.

Müdürlükler; Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Emlak ve İstimlak, Destek Hizmetleri, Encümen, Ruhsat ve Denetim, Yazı İşleri, İmar ve Kentsel İyileştirme, Yol ve Ulaşım Hizmetleri, Yatırım ve İnşaat, Su ve Kanal Hizmetleri, Plan ve Proje, Bilgi İşlem, Yapı Kontrol, Kültür ve Sosyal İşler ile 7 İlçe Özel İdare Müdürlüğünden oluşmaktadır.

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI



3) Teknolojik Kaynaklar

İl Özel İdaresi personelinin faaliyetlerinde kullanılan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıda belirtilmiştir.

- 11 Adet Fotokopi Makinesi
- 3 Adet Video Kamera
- 2 Adet Geniş Formatlı Ozalit Makinesi
- 15 Adet Fotoğraf Makinesi
- 43 Adet Diz Üstü Bilgisayar
- 171 Adet Printer
- 176 Adet Monitör
- 176 Adet Masaüstü Bilgisayar Kasası

4) İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu

PERSONEL DURUMU

MEMUR

657 sayılı yasaya tabi personel	121
Norm Kadro	241
İlçe Müdürü	7
Toplam Norm Kadro	369

Dolu	–	Boş	Kadro	Durumu	<u>Dolu</u>	<u>Boş</u>
(memur + sözleşmeliler dahil)						
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı					79	39
Teknik Hizmetler Sınıfı					48	7
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı					1	1
Sağlık Hizmetleri Sınıfı					2	2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı					5	16
TOPLAM					135	65

SÖZLEŞMELİ

5393 Sayılı Kanununun 49.maddesine tabi sözleşmeli personel

Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel	1
Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel	13
TOPLAM	14

SÜREKLİ İŞÇİ :

4857 Sayılı Kanuna tabi sürekli işçi personel

Norm Kadro	116
Dolu Sürekli İşçi Kadro	271

Çalıştırıldıkları Yer İtibariyle Dağılımı

İdaremiz ana bina ve ek binası	146
Merkez Şantiyesi	24
Alaplı Şantiyesi	11
Çaycuma Şantiyesi	22
Devrek Şantiyesi	33
Ereğli Şantiyesi	21
Gökçebey Şantiyesi	14
TOPLAM	271

Memur Personel	121
Sözleşmeli Personel	14
Sürekli İşçi Personel	271
GENEL TOPLAM	406

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU

MEMUR PERSONEL DAĞILIMI			SÜREKLİ İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI		
1	Genel Sekreter	1	1	Ambar Hizmetlisi	1
2	Genel Sekreter Yrd.	2	2	Arazi Kaynak Ustası	1
3	İç Denetçi	1	3	Asfalt Plent Oprt.	1
4	Birim Müdürü	14	4	Asfalt Serici Oprt.	1
5	İlçe Öz.İdr.Müdürü	7	5	Asfalt Serc.Oprt.Yrd.	1
6	Mühendis	22	6	Asfalt Ustası	1
7	Mimar	1	7	Asfalt Usta Yrd.	1
8	Tekniker	7	8	Aşçı	1
9	Teknisyen	2	9	Aşçı Yrd.	2
10	Teknisyen Yrd.	1	10	Atölye Ustası	4
11	V.H.K.İ.	15	11	Atölye Usta Yrd.	13
12	Şef	12	12	Bina ve Mal Bak.	9
13	Bilgisayar İşlt.	1	13	Boya Badana Ustası	1
14	Tahsildar	2	14	Büro Görevlisi	1
15	Muhasebeci	2	15	Düz İşçi	78
16	Memur	17	16	İşçi	50
17	Şoför	3	17	Elektrik Tes.Ustası	1
18	Kaloriferci	2	18	İnşaat Ustası	1
19	Hizmetli	2	19	İş Mak.Sür.Oprt.(Şoförü)	28
20	Arkeolog	1	20	İş Mak.Sür.Oprt.(Şoför Yrd.)	1
21	Şehir Plancısı	1	21	İş Mak.Oprt.(B)	9
22	Sanat Tarihçisi	1	22	İş Mak.Oprt.(K)	11
23	Veteriner Hekim	1	23	İş Mak.Oprt.Yrd.(B)	5
24	Mali Hizmetler Uzman Yrd.	1	24	İş Mak.Yağcısı	14
25	Kontrol Memuru	1	25	Kaloriferci	1
26	Uzman	1	26	Operatör	2
			27	Sey.Tam.Ustası	1
Toplam :			28	Sey.Tam.Usta Yrd.	1
			29	Sondaj İşçisi	2
			30	Şoför	18
SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI			31	Takımcı	1
1	Avukat	1	32	Temizlik İşçisi	4
2	Arkeolog		33	Yıkama ve Yağlamacı	2
3	Mühendis	9	34	Ustabaşı	1
4	Mimar	1	35	Usta	2
5	Sanat Tarihçisi				
6	Veteriner	1			
7	Tekniker	2			
Toplam			Toplam		271
			GEÇİCİ İŞÇİ (BİRLİK) PERSONEL DAĞILIMI		
			1	İşçi	30
			2	Operatör	28
			3	Şoför	35
			4	Usta	2
			Toplam		95
GENEL TOPLAM					501

İL ÖZEL İDARESİ PERSONEL DURUMU

MEMUR STATÜLÜ PERSONELLER		
İDARECİ PERSONEL	GENEL SEKRETER	1
	GENEL SEKRETER YARDIMCISI	2
	İÇ DENETÇİ	1
	BİRİM MÜDÜRÜ	15
	İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ	7
TEKNİK PERSONEL	ZİRAAT MÜHENDİSİ	1
	İNŞAAT MÜHENDİSİ	7
	MAKİNE MÜHENDİSİ	4
	JEOLJİ MÜHENDİSİ	2
	KİMYA MÜHENDİSİ	1
	HARİTA MÜHENDİSİ	3
	ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ	1
	GIDA MÜHENDİSİ	1
	BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ	1
	MADEN MÜHENDİSİ	1
	MİMAR	1
	ŞEHİR PLANCISI	1
	ARKEOLOG	1
	SANAT TARİHCİSİ	
	İNŞAAT TEKNİKERİ	1
	ELEKTRİK TEKNİKERİ	1
	MAKİNE TEKNİKERİ	2
	MADEN TEKNİKERİ	1
	BİLGİSAYAR TEKNİKERİ	2
	MAKİNE TEKNİSYENİ	
ELEKTRİK TEKNİSYENSİ		
TEKNİSYEN	2	
MEMUR İDARİ HİZMETLER	UZMAN	1
	MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI	1
	KONTROL MEMURU	1
	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	1
	ŞEF	12
	MEMUR	17
	MUHASEBECİ	2
	TAHSİLDAR	2
	VERİ HAZ.KONT.İŞLETMENİ	15
ŞOFÖR	3	
MEMUR YARDIMCI HİZMETLER	TEKNİSYEN YRD.	1
	KALORİFERCİ	2
	HİZMETLİ	2
SAĞLIK HİZMETLERİ	VETERİNER HEKİM	1
PERSONEL İCMALİ	<i>İDARECİ PERSONEL TOPLAMI</i>	26
	<i>TEKNİK PERSONEL TOPLAMI</i>	34
	<i>İDARİ VE YARDIMCI PERS.TOPLAMI</i>	60
	<i>SAĞLIK HİZ.PERS.TOPLAMI</i>	1
	<i>TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL</i>	13
	<i>KİSMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL</i>	1
	<i>MEMUR (121) + SÖZLEŞMELİ PERS. (14)</i> <i>Kadro Durumu ; (Dolu : 135 + Boş : 65 = Toplam : 200)</i>	135
	<i>SÜREKLİ İŞÇİ TOPLAMI</i>	271
	PERSONEL GENEL TOPLAMI	406

İL ÖZEL İDARESİNDE GÖREV YAPAN MEMUR, SÖZLEŞMELİ VE DAİMİ İŞÇİ STATÜLÜ PERSONELİN

GÖREV YAPTIĞI BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR İÇMALDIR.

ÇALIŞTIĞI BİRİM	MEMUR			SÜREKLİ İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			DİĞER KURUM PERSONELİ			GEÇİCİ İŞÇİ (BİRLİK)			TOPLAM BAYAN	TOPLAM ERKEK	GENEL TOPLAM
	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM	BAYAN	ERKEK	TOPLAM			
GENEL SEKRETER VE YARDIMCILARI		3	3														3	3
İÇ DENETÇİ		1	1														1	1
UZMAN		1	1														1	1
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ		2	2	1	1	2										1	3	4
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	4	5	1	10	11				1		1				3	14	17
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	1	2	3													1	2	3
ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ	1	2	3	1		1								2	2	2	4	6
İMAR VE KENTSEL İYİLEŞ.MÜDÜRLÜĞÜ	2	5	7		4	4		1	1	1		1		1	1	3	11	14
İNSAN KAY. VE EĞT.MÜDÜRLÜĞÜ	1	9	10	4	23	27		1	1				3	6	9	8	39	47
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ	3		3	1	1	2		1	1							4	2	6
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	4	5	9		6	6		4	4	1		1				5	15	20
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	3	4					1	1							1	4	5
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	3	5	8	3	2	5										6	7	13
SU VE KANAL HİZ.MÜDÜRLÜĞÜ	2	2	4	1	6	7		3	3	1	1	2				4	12	16
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		2	2	2	5	7										2	7	9
YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ	3	5	8		1	1		3	3			6	6			3	15	18
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		5	5	1	2	3										1	7	8
YOL VE ULAŞIM HİZ.MÜDÜRLÜĞÜ	1	9	10	1	57	58								4	4	2	70	72
MERKEZ BAKİMEVİ					24	24								21	21		45	45
ALAPLI İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ		4	4	1		1										1	4	5
ALAPLI BAKİMEVİ					9	9								6	6		15	15
ÇAYCUMA İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ		4	4		1	1											5	5
ÇAYCUMA BAKİMEVİ					21	21								18	18		39	39
DEVREK İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ		4	4		2	2											6	6
DEVREK BAKİMEVİ		1	1		27	27								13	13		41	41
DEVREK BÜZ BAKİMEVİ					4	4								2	2		6	6
EREĞLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ		3	3		1	1											4	4
EREĞLİ BAKİMEVİ		4	4		21	21								8	8		33	33
GÖKÇEBEY İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ		2	2	1		1										1	2	3
GÖKÇEBEY BAKİMEVİ		1	1		14	14								3	3		18	18
KOZLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ	1	2	3		1	1							2		2	3	3	6
KİLİMLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜD.ĞÜ	1	2	3										1	1	2	2	3	5
VİLAYET VE DİĞER MÜDÜRLÜKLER	1	3	4	5	5	10							2	2	4	8	10	18
T O P L A M	26	95	121	23	248	271		14	14	4	7	11	8	87	95	61	451	512

Atamalar ve Emeklilik İşlemleri

1- İdaremize 2015 yılında 1 teknik, 4 memur açıktan olmak üzere toplam 5 atama yapılmıştır.

2- 2015 yılında 28 işçi personel emekliye ayrılmış olup, emeklilik işlemleri tamamlanmıştır.

Diğer İşlemler

1- Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 8 ay süre ile çalıştırılmak üzere 16.02.2015 tarihinde 24, 06.07.2015 tarihinde 86, 16.11.2015 tarihinde 100 kişi olmak üzere toplam 210 katılımcı işe başlatılmıştır. Zonguldak İş Kurumu tarafından 2015 yılı için 1.131.368,36 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten 1.115.870,82 TL harcanmıştır. Geriye kalan 14.656,49 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

5) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

İl Özel İdaresi Personelinden oluşturulan komisyonlar marifetiyle, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 37 ve 38. maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre iç denetim yapılmaktadır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A - İdarenin Amaç ve Hedefleri

1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

Zonguldak İl Özel İdaresi stratejik planında yer alan 18 stratejik amaç ve hedeflerden 2013 yılı mali imkânları dikkate alınarak öncelikli olanlara yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlere konu olan 11 Stratejik Amaç ve Hedefler;

➤ **STRATEJİK AMAÇ 1:** Ulusal tarım politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirmektir.

➤ **STRATEJİK AMAÇ 2:** Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklarını azaltan, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.

- **STRATEJİK AMAÇ 3:** Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.
- **STRATEJİK AMAÇ 4:** Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.
- **STRATEJİK AMAÇ 7:** Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ilköğretimde eğitimin kalitesini yükseltmek için alt yapı yatırımlarını artırmaktır.
- **STRATEJİK AMAÇ 11:** İldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir.
- **STRATEJİK AMAÇ 13:** İlimizdeki mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek, alternatif turizm türlerini geliştirerek, ilin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla turizme hizmet verilmesini sağlayarak yerli ve yabancı turist sayısını artırmaktır.
- **STRATEJİK AMAÇ 14:** Çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak çevrenin korunması ve iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve yaşam standartlarını yükseltmektir.
- **STRATEJİK AMAÇ 15:** İl genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını sağlamaktır.
- **STRATEJİK AMAÇ 17:** Z.İ.Ö.İ'yi, ilgili mevzuatlara uygun biçimde yeniden yapılandırmak ve doğrultuda, ilin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımının da diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmaktadır.
- **STRATEJİK AMAÇ 18:** Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmektir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yetki ve görevleri doğrultusunda, köylerin ve bağlularının altyapı hizmetlerini gerçekleştirerek kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indirmek, eğitim hizmetlerinde bina, altyapı, bakım-onarım faaliyetlerine ağırlık vermek temel politika ve önceliğimiz olmaktadır.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1) Bütçe Uygulama Sonuçları

2015 MALİ YILI BÜTÇE DURUM CETVELİ

GELİR (BÜTÇE ÖDENEK)		GİDER	
Bütçe	55.000.000,00	Cari Harcamalar	58.365.017,99
Bakanlıktan Gelen Paralar	108.929.855,34	Yatırım Harcamaları	54.581.343,65
2013 Yılından Devir Eden	55.788.098,80	Transferler	31.642.432,33
	219.717.954,14		144.588.793,97

Toplam giderlerinin % 40,37'u cari harcamalara,

% 37,75'si yatırım harcamalarına

% 21,88'i transferlere kullanılmıştır.

Köy hizmetleri Müdürlüğünün Özel İdareye devredilen personeli için bakanlıktan gelen **19.818.583,00 TL**'nin bütçe durum cetvelinde gelir ve gider kısmında dikkate alınmadığı

Takdirde ise,

2015 MALİ YILI BÜTÇE DURUM CETVELİ

GELİR (BÜTÇE ÖDENEK)		GİDER	
Bütçe	55.000.000,00	Cari Harcamalar	38.546.434,99
Bakanlıktan Gelen Paralar	89.111.272,34	Yatırım Harcamaları	54.581.343,65
2013 Yılından Devir Eden	55.788.098,80	Transferler	31.642.432,33
	199.899.371,14		124.770.210,97

Toplam giderlerin ; % 30.89'i cari harcamalar

% 43,75'ü yatırım harcamalarına

% 25,36'i transferlere kullanılmıştır.

B - Performans Bilgileri

1) Faaliyet / Proje Uygulamaları ve Performans Sonuçları

Zonguldak İl Özel İdaresinin 2015 – 2019 dönemi Stratejik Planı Amaç ve Hedeflerinden, mali durum ve ihtiyaçlar doğrultusunda öncelikli olanların yer aldığı 2015 Mali Yılı Performans Programındaki Faaliyet / Projelerin uygulamalarıyla ve yıl içindeki ilave faaliyetlerin büyük bir çoğunluğunun nakdi ve fiziki gerçekleştirmelerinin ağırlıklı ortalaması %85-%100 olması nedeniyle yüksek performans meydana gelmiştir.

1.1 İl Özel İdare Faaliyetleri

1.1.1 Genel Sekreterlik

Temsil ve Tanıtma Giderleri : 2015 yılı bütçesiyle 275.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödenekten 3.500,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Kalan 271.500,00 TL ödenekten, Cumhurbaşkanlığı Makamına İlimizi temsilen gönderilen Baston Bedeli, Çanakkale Gezisi İçin araç kiralama, 19 Mayıs Kutlamaları için bayrak ve tişört alımı, Sayın Başbakanımızın 18.19.20/2015 tarihinde İlimize gelişlerinde Başbakanlık Koruma Ekibinin ve Hareket Ekibinin görev yapabilmesi için gereken 7 adet binek tipi araçların 7 günlük kiralama bedeli, Sayın Başbakanımızın 18.19.20/2015 tarihinde İlimize gelişlerinde polis teşkilatının ve diğer koruma ekiplerinin görev yapabilmesi için gereken 7 adet minibüs ve 2 adet binek tipi araçların kiralama bedeli, Engelli günü nedeniyle ikram malzemesi alımı, Romanları Anlamak Çalıştayı resmi davetli katılımı için yolluk gideri ve konaklama ile Öğretim üyelerini ağırlamama bedeli, Halk oyunları ekibinin İstanbul tur bedeli, Şehit yakınları ve gazilerin Konya gezisi tur bedeli, Yaşlılar haftası sebebiyle İstanbul tur bedeli ve Vali Konağına gelen misafirlere ikram edilmek üzere satın alınan muhtelif gıda bedelleri ile dini ve resmi bayramlarda makama ziyarete gelen misafirlere ikram edilmek üzere yiyecek, içecek, bayrak alımı ve çelenk yaptırılması gibi giderleri için 196.849,56 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 74.650,44 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

1.1.2 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Faaliyetleri

Köylere Yardım : Toplam 2.047.700,00 TL'nin dağılımı aşağıya çıkarılmıştır:

Merkez	:	190.000,00 TL
Alaplı İlçesi	:	235.220,00 TL
Çaycuma İlçesi	:	343.000,00 TL
Devrek İlçesi	:	408.550,00 TL
Ereğli İlçesi	:	586.000,00 TL
Gökçebey İlçesi	:	56.680,00 TL
Kilimli İlçesi	:	----
Kozlu İlçesi	:	105.250,00 TL

Birliklere Yardım : Toplam 28.479.006,79 TL'nin dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

Merkez	:	7.625.770,82 TL
Alaplı İlçesi	:	2.421.485,59 TL
Çaycuma İlçesi	:	3.481.076,11 TL
Devrek İlçesi	:	3.361.631,00 TL
Ereğli İlçesi	:	6.126.819,44 TL
Gökçebey İlçesi	:	949.590,00 TL
Kilimli İlçesi	:	149.891,16 TL
Kozlu İlçesi	:	4.993.362,67 TL

Görev Giderleri : Mahkeme Harç ve Giderleri olarak 2015 yılı bütçesiyle 193.000,00 TL ayrılmış, ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine 46.702,70 TL ödenek aktarılmış, geriye kalan 146.297,30 TL ödenekten 50.962,97 TL harcanmıştır. Geriye kalan 95.334,33 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Altyapı Çalışmaları ve Birlik Çalışan İşçi Ücretleri : Merkez, Devrek ve Kdz.Ereğli İlçeleri

Arazi Satışından 26.778,14 TL Gelir elde edilmiş olup, söz konusu ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Köy Altyapı Çalışmaları (Köylere Yardım) : İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 250.000,00 TL ve Maliye Bakanlığı tarafından 400.000,00 TL olmak üzere toplam 650.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten 246.300,00 TL ödenek, Merkez ve İlçeler tarafından Köylere Yardım olarak harcanmıştır. Geriye kalan 403.700,00 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Merkez ve İlçelerin Altyapı Çalışmaları : İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 9.750.000,00 TL ve Maliye Bakanlığı tarafından 5.600.000,00 TL olmak üzere toplam İdaremize 15.350.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılmıştır.

Kalkınma Ajansları : İl Özel İdaresinin' de ortağı bulunduğu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına 2015 Yılı katılım payı olarak 397.483,00 TL ödenek ayrılmış, tamamı şirkete aktarılmıştır.

Vilayetler Hizmetler Birliği Katım Payı: 2015 Yılı katılım payı olarak 397.483,00TL ödenek ayrılmış, tamamı ödenmiştir.

Zonguldak Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği (ZONÇEB): Zonguldak Çevre Altyapı Temel Hizmetler Birliği Başkanlığına 2015 yılı bütçesiyle 79.496,00 TL ödenek ayrılmış, ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Türkiye Barolar Birliğine Verilen Pay : 2015 yılı bütçesiyle 39.748,00 TL ayrılmış, ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Zonguldak Turizm Altyapı Birliği (ZONTAB): 2015 yılı bütçesiyle 79.496,00 TL ödenek ayrılmış, ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği : 2014 yılından 66.569,94 TL ödenek devir etmiş olup, harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Köylerin Elektrik Giderlerinin Ödenmesi : 2014 yılından 69.724,03 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 500.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten ihtiyaca binaen 519.000,00 TL başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, geriye kalan 50.724,03 TL'den harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Kapanan Belediyelerin Borç Ödemeleri : 2015 yılı bütçesiyle 1.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten ihtiyaca binaen 900.000,00 TL başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, geriye kalan 100.000,00 TL'den 74.164,96 TL ödenmiştir. Geriye kalan 25.835,04 TL ödenek iptal edilmiştir.

1.1.3 Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri

Görev Giderleri : 2014 yılından 30.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesinden 20.000,00 TL ödenek ayrılmış, 450.500,00 TL ödenek aktarılmış toplam 500.500,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak . 2016 yılına devir etmiştir.

Hizmet Alımları : 2015 Yılı bütçe ile 40.000,00 TL ödenek ayrılmış, 15.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, geriye kalan 25.000,00 TL ödenekten, ilan gideri olarak 23.808,11 TL harcama gerçekleşmiştir. Geriye kalan 1.191,89 TL ödenek iptal edilmiştir.

Köy Yolları Asfalt Kaplama: 2014 yılından 15.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesinden 1.092.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 1.107.000,00 TL ödenekten, Köy Yolları Asfalt Kaplama Gideri için 1.105.926,41 TL harcanmıştır. Geriye kalan 1.073,59 TL ödenek iptal edilmiştir.

Köy Yolları Asfalt Kaplama: 2015 Yılı içerisinde Akmercan Batıkar Doğalgaz Dağıtım Şirketi ile İdaremiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde bozulan asfalt yolların yapılabilmesi amacıyla İdaremiz hesaplarına 56.719,91 TL, Merkez ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerince Köy Yolları Asfalt Kaplama giderinde kullanılmak üzere toplam 3.437.872,60 TL ve İş Makinesi kiralama ve asfalt kaplama yapımı için Elvanpazarcık Belediyesi tarafından 17.192,00 TL ödenek gönderilmiştir. Toplam ödenek miktarı 3.511.784,51 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenekten 3.285.080,67 TL harcama gerçekleşmiştir. Geriye kalan 226.703,84 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Köy Yolları Asfalt Bakım: 2014 yılından 108.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesinden 2.375.000,00 TL ödenek ayrılmış, 99.909,00 TL ödenek aktarılmış olup, toplam 2.582.909,00 TL ödenekten, Merkez ve İlçelerin Köy Yolları Asfalt Bakım çalışmalarında kullanılmak üzere agrega alımı için 2.275.691,58 TL ödenek harcanmıştır. Kalan 307.217,42 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı: 2014 yılından 10.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesinden 30.000,00 TL ödenek ayrılmış, 10.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış, geriye kalan 30.000,00 TL ödenekten, Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı için 4.089,90 TL harcanmıştır. Geriye kalan 25.910,10 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Köy Yolları Sanat Yapıları (Büz Yapımı) : 2015 yılı bütçesinden 45.000,00 TL ödenek ayrılmış, 50.091,00 TL aktarma yapılarak toplam 95.091,00 TL ödenekten, İdaremiz Devrek büz şantiyesinde büz yapımında kullanılmak üzere çimento alımı için 6.726,00 TL ve İdaremiz 2015 yılı yatırım programında bulunan Zonguldak İli muhtelif köy yollarında kullanılmak üzere çeşitli çap ve etapta büz satın alınması için 50.091,00 TL olmak üzere toplam 56.817,00 TL ödenmiştir. Geriye kalan 38.274,00 TL ödenek 2016 yılına devri etmiştir.

Köy Yolları Köprü Yapımı: Köy Yolları Köprü yapımı işi için 2015 yılı bütçesinden 5.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödeneğin tamamı, Devrek İlçesi Yılanlıca Köyü Emiroğlu Mahallesi köprü inşaatına ait zemin etüt işi ve Kdz. Ereğli İlçesi Ormanlı köprüsü temel sondajı yapılması işleri için harcanmıştır.

Köy Yolları Trafik İşaretleri: 2015 yılı bütçesinden 50.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödenekten, Köy yolları Trafik İşaret levhaları için 48.138,10 harcama yapılmıştır. Geriye kalan 1.861,90 TL ödenek iptal edilmiştir.

Köy Yolları Patlayıcı Madde Alımı : 2014 yılından 4.000,00 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesinden 75.000,00 TL ödenek ayrılmış, 30.000,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 109.000,00 TL ödenekten İdaremize bağlı muhtelif köy yollarında sanat yapıları onarım ve tefsiye işlerinde kullanılmak üzere patlayıcı madde satın alımı ve patlayıcı madde deposu kira bedeli olarak 98.077,71 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 10.922,29 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Yol-Beton Kanal Yapımı : 2014 yılından 8.000,00 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 5.000,00 TL ödenek ayrılmış, 36.500,00 TL ödenek aktarılmış olup, toplam 49.500,00 TL ödenekten, Çaycuma İlçesi Dereköseler köy yolunda meydana gelen heyelanda kullanılmak üzere drenaj borusu satın alımı için 5.664,00 TL, Devrek büz şantiyesinde büz imalatında kullanılacak 60 ton çimento satın alımı için 12.885,60 TL, İdaremiz büz şantiyesinde büz imalatında kullanılacak 25 ton çimento alımı için 5.634,50 TL, İlimiz muhtelif köylerinin atlayıp işlerinde kullanılmak üzere koruge kanalizasyon borusu alımı için 17.735,40 TL olmak üzere toplam 41.919,50 TL harcanmıştır. Geriye kalan 7.580,50 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Personel Servis Aracı Kiralama : 2014 yılı bütçesinden 15.000,00 TL devir etmiş olup, söz konusu harcama kaleminden 3.816,12 TL harcanmıştır. Geriye kalan 11.183,88 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Köprü Bakım- Onarım- Korkuluk- Bariyer Yapımı: Köprü Bakım- Onarım- Korkuluk- Bariyer Yapımı için 2015 yılı bütçesiyle 5.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin tamamı 2016 yılına devir olmuştur.

Köy Yolları Köprü Yapımı: 2014 yılı bütçesinden 9.000,00 TL devir etmiş, 5.000,00 TL ödenek aktarılmış olup, toplam 14.000,00 TL ödenekten, Kilimli İlçesi Göbü Köyü Sondaj işi için 5.115,30 TL ve Devrek İlçesi Yılanlıca Köyü Emiroğlu Mahallesi köprü inşaatına ait zemin etüt işi ve Kdz. Ereğli İlçesi Ormanlı köprüsü temel sondajı yapılması işleri için 5.648,32 TL olmak üzere toplam 10.763,62 TL harcanmıştır. Geriye kalan 3.236,38 TL ödenek iptal edilmiştir.

Mevcut ve Dar Köprülerin Genişletilmesi : 2014 yılından 22.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 5.000,00 TL ödenek ayrılmış, 5.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, geriye kalan 22.000,00 TL ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Araç Takip İzleme ve Kontrol Sistemi : 2014 yılından 50.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, 60.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, geriye kalan 40.000,00 TL ödenekten, İdaremize bağlı ek bina ve ilçe ile bakımevleri ve Gökgöl Mağarasında bulunan kameralı güvenlik sisteminin 1 yıllık bakım onarımı sözleşme ücreti ve İdaremiz makine parkındaki araçlarda takılı olan araç takip cihazlarından bazılarının yetkili serviste tamir edilmesi gibi işler için 37.774,84 TL harcanmıştır. Geriye kalan 2.225,16 TL ödenek iptal edilmiştir.

Otokorkuluk Yapım İşi (Muhtelif İlçeler) : 2015 yılı bütçesiyle 5.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin tamamı 2016 yılına devir olmuştur.

Parke Alımı : 2015 yılı bütçesiyle 735.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, İl Encümeninin 02.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararı gereğince Merkez, Alaplı, Devrek, Kdz. Ereğli, Kozlu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine toplamda parke alımı 585.000,00 TL aktarılmış olup, geriye kalan 150.000,00 TL ödenek Köy Yolları Asfalt Bakım harcama kalemine aktarılmıştır.

Eski Öğretmenevi Yıkım Çalışmaları Sigorta Gideri : 2015 yılı içerisinde ödenek aktarma suretiyle 15.000,00 TL ödenek oluşturulmuş olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir olmuştur.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün toplam harcaması 6.996.903,56 TL'dir.

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

EK-1

S.NO	PROJE ADI	PROJE NO	SEKTÖRÜ	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	2015 YILI ÖDENEĞİ			2015 YILI		FİZİKİ GERÇ. %'İ	PROJENİN SON DURUMU	AÇIKL.
								GENEL VE KATMA BÜTÇEDEN	ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN	TOPLAM	HARCAMA	%			
YOL VE ULAŞIM SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ															
-KÖYOLLARI ASFALT KAPLAMA (ÖZEL İDARE PROGRAMI)-															
1	Ayvatlar Karabölük Mh.y. (2 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	319.639	2015-2015			319.639	319.639	313.370	98	100	Bitti.	
2	Ömeroğlu Mh.y. (1,4 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	223.747	2015-2015			223.747	223.747	219.359	98	100	Bitti.	
3	Karadere Köy İçi (0,5 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	79.910	2015-2015			79.910	79.910	78.343	98	100	Bitti.	
4	Korucuk köy y. (2,0 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	319.639	2015-2015			319.639	319.639	313.370	98	100	Bitti.	
5	Alancık Zeytin Mh.y. (1,0 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	159.820	2015-2015			159.820	159.820	156.685	98	100	Bitti.	
6	Grp.K.y.İlt.Toptaşı Mh.y. (1 Km)		ULAŞIM	KOZLU	159.820	2015-2015			159.820	159.820	156.685	98	100	Bitti.	
7	D.Y.İlt.-Uzungüney K.Bağ.Y. (1,5 Km)		ULAŞIM	KOZLU	239.729	2015-2015			239.729	239.729	235.028	98	100	Bitti.	
8	Gürpınar K.-Aydınyayla K. (3,0 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	479.459	2015-2015			479.459	479.459	470.055	98	100	Bitti.	
9	Doğancılar K. Y. (1,0 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	159.820	2015-2015			159.820	159.820	156.685	98	100	Bitti.	
10	Aş.Dağ K.-Hıdırlar mah.y. (1,0 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	159.820	2015-2015			159.820	159.820	156.685	98	100	Bitti.	
11	Karakoçlu K.y. (4,0 Km)		ULAŞIM	DEVREK	639.278	2015-2015			639.278	639.278	626.740	98	100	Bitti.	
12	Dağlıca K.-Esenköy K. (10,5 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	1.678.105	2015-2015			1.678.105	1.678.105	1.645.193	98	100	Bitti.	
ASFALT TOPLAM					4.618.785	0	0	0	4.618.785	4.618.785	4.528.199	98	100		
-KÖYOLLARINDA ROTMİKS (ASFALT YAMA) YAPIMI (ÖZEL İDARE PROGRAMI)-															
1	Asfalt Yama 1800 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	MERKEZ	269.521	2015-2015			269.521	269.521	237.463	88	100	Bitti.	
2	Asfalt Yama 1300 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	KİLİMLİ	194.654	2015-2015			194.654	194.654	171.501	88	100	Bitti.	
3	Asfalt Yama 1500 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	KOZLU	224.601	2015-2015			224.601	224.601	197.886	88	100	Bitti.	
4	Asfalt Yama 2200 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	ALAPLI	329.414	2015-2015			329.414	329.414	290.233	88	100	Bitti.	
5	Asfalt Yama 2250 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	336.901	2015-2015			336.901	336.901	296.829	88	100	Bitti.	
6	Asfalt Yama 5500 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	DEVREK	823.536	2015-2015			823.536	823.536	725.583	88	100	Bitti.	
7	Asfalt Yama 2500 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	EREĞLİ	374.335	2015-2015			374.335	374.335	329.810	88	100	Bitti.	
8	Asfalt Yama 200 Ton (Ö.İ)		ULAŞIM	GÖKÇEBEY	29.947	2015-2015			29.947	29.947	26.385	88	100	Bitti.	
ROTMİKS TOPLAMI					2.582.909	0	0	0	2.582.909	2.582.909	2.275.692	88	100		

-KÖYOLLARI STABİLİZE YAPIMI-															
1	Bld.Snr.İlt.Kumtarla K.Taşçılar K. (2 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	25.134	2015-2015				25.134	25.134	24.953	99	100	Bitti.
2	Beycuma Bld. Snr.İlt. Karapınar K. Saraycık K. Cumayanı Mh. Soğancı Mh.Ereğli İlçe Snr. Bağ. (2 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	25.134	2015-2015				25.134	25.134	24.953	99	100	Bitti.
3	Kozlu Bld.Snr.İlt.Olukyanı K. - İhsaniye - Sarımsak K.Alancık k.Grp.K.y.Bağ. (0,5 Km)		ULAŞIM	KOZLU	6.283	2015-2015				6.283	6.283	6.238	99	100	Bitti.
4	Dereköy K.Bozca K.Balçıklı K. Aş.Çayır K.Kızılcakese K.Esenköy K.D.y.Bağ. (2 Km)		ULAŞIM	KOZLU	25.134	2015-2015				25.134	25.134	24.953	99	100	Bitti.
5	Örencik K.-Abacıoğlu Mah-Namzlı Mah. y. (3 Km)		ULAŞIM	KOZLU	37.701	2015-2015				37.701	37.701	37.429	99	100	Bitti.
6	Ereğli İlç.Snr.Bğ. Y. Tepeören-Saka K.-İlksu y. (3 Km)		ULAŞIM	KOZLU	37.701	2015-2015				37.701	37.701	37.429	99	100	Bitti.
7	Mollabey Mah. Yolu (1,7 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	21.364	2015-2015				21.364	21.364	21.210	99	100	Bitti.
8	İl.y.İlt.Ferahlı Mh.Fındıklı K.Belen K.-Kocaman K.-Dy.Bağ. (3 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	37.701	2015-2015				37.701	37.701	37.429	99	100	Bitti.
9	Kasımlı K. İli Ölüce mh. Bağ yolu. (2,75 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	34.559	2015-2015				34.559	34.559	34.310	99	100	Bitti.
10	Çayköy K. Merkez Mah.y. (0,3 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	3.770	2015-2015				3.770	3.770	3.743	99	100	Bitti.
11	Kasımlı K.-Davutlar Mah.-Lelller Mah. y. (0,25 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	3.142	2015-2015				3.142	3.142	3.119	99	100	Bitti.
12	Yeşilöz K. (0,25 Km)		ULAŞIM	DEVREK	3.142	2015-2015				3.142	3.142	3.119	99	100	Bitti.
13	Seyisoğlu K.-Türkmenoğlu K.-Gr.Ky.Bağ. (1 Km)		ULAŞIM	DEVREK		2015-2015									Başlanılmadı.
14	076 K.K.N. Akköy K.- İbrahimci Mh-075-2K.K.N Bağlantı yolu (4 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ		2015-2015									Başlanılmadı.
15	Velidağ K.- Akköy K. bağ.y. (2 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	25.134	2015-2015				25.134	25.134	24.953	99	100	Bitti.
16	Aş.Kayalidere (4 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	50.268	2015-2015				50.268	50.268	49.906	99	100	Bitti.
17	Aş.Kayalidere Akıllı Mah. Y. (1 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	12.567	2015-2015				12.567	12.567	12.476	99	100	Bitti.
18	Ky.İlt.Karaçalı Mh.-Davutlar K.y.bağ.y (1 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	12.567	2015-2015				12.567	12.567	12.476	99	100	Bitti.
19	Ruşenler K.-Osmanlar K.Y. (1 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	12.567	2015-2015				12.567	12.567	12.476	99	100	Bitti.
20	İl.y. İlt. Göleviç Mh.Süleymanbeyler K. Bağ.Y. (2 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ		2015-2015					0				Başlanılmadı.
21	Bodaç-Kurtdamı K.y. (1 Km)		ULAŞIM	GÖKÇEBEY	12.567	2015-2015				12.567	12.567	12.476	99	100	Bitti.
22	Tepeköy K.y. (0,5 Km)		ULAŞIM	GÖKÇEBEY	6.283	2015-2015				6.283	6.283	6.238	99	100	Bitti.
STABİLİZE TOPLAMI		0	0	0	392.715	0	0	0	0	392.715	392.715	389.890	99	82	

-KÖYYOLLARI ONARIM YAPIMI-															
1	Bld.Snr.İlt.Kumtarla K.Taşçılar K. (2 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	31.736	2015-2015				31.736	31.736	31.507	99	50	D.Ediyor.
4	Beycuma Bld. Snr.İlt. Karapınar K. Saraycık K. Cumayanı Mh. Soğancı Mh.Ereğli İlçe Snr. Bağ. (2 Km)		ULAŞIM	MERKEZ	63.471	2015-2015				63.471	63.471	63.014	99	100	Bitti.
6	Kozlu Bld.Snr.İlt.Olukyanı K. - İhsaniye - Sarımsak K.Alancık k.Grp.K.y.Bağ. (0,5 Km)		ULAŞIM	KOZLU	15.868	2015-2015				15.868	15.868	15.754	99	100	Bitti.
2	Dereköy K.Bozca K.Balçıklı K. Aş.Çayır K.Kızılcakeş K.Esenköy K.D.y.Bağ. (2 Km)		ULAŞIM	KOZLU	63.471	2015-2015				63.471	63.471	63.014	99	100	Bitti.
3	Ereğli İlç.Snr.Bğ. Y. Tepeören-Saka K.-İllıksu y. (1 Km)		ULAŞIM	KOZLU	31.736	2015-2015				31.736	31.736	31.507	99	100	Bitti.
5	İl.y.İlt.Ferahlı Mh.Fındıklı K.Belen K.-Kocaman K.-Dy.Bağ. (3 Km)		ULAŞIM	ALAPLI		2015-2015					0				Başlanılmadı.
7	Kasımlı K. İli Ölüce mh. Bağ yolu. (2,75 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	87.273	2015-2015				87.273	87.273	86.645	99	100	Bitti.
8	Çayköy K. Merkez Mah.y. (0,3 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	9.521	2015-2015				9.521	9.521	9.452	99	100	Bitti.
9	Kasımlı K.-Davutlar Mah.-Leiller Mah. y. (0,25 Km)		ULAŞIM	ALAPLI	7.934	2015-2015				7.934	7.934	7.877	99	100	Bitti.
10	Muhsinler (0,5 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	15.868	2015-2015				15.868	15.868	15.754	99	100	Bitti.
11	Esentepe (1 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	31.736	2015-2015				31.736	31.736	31.507	99	100	Bitti.
12	Kızılbel Merkez (0,3 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	9.521	2015-2015				9.521	9.521	9.452	99	100	Bitti.
13	Esenyurt (0,4 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	12.694	2015-2015				12.694	12.694	12.603	99	100	Bitti.
14	Sarmaşık Yolcuoğlu (0,5 Km)		ULAŞIM	ÇAYCUMA	15.868	2015-2015				15.868	15.868	15.754	99	100	Bitti.
15	Yeşilöz K. (0,25 Km)		ULAŞIM	DEVREK	7.934	2015-2015				7.934	7.934	7.877	99	100	Bitti.
16	Seyisoğlu K.-Türkmenoğlu K.-Gr.Ky.Bağ. (1 Km)		ULAŞIM	DEVREK		2015-2015					0				Başlanılmadı.
17	076 K.K.N. Akköy K.- İbrahimci Mh-075-2K.K.N Bağlantı yolu (4 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	126.942	2015-2015				126.942	126.942	126.029	99	100	Bitti.
18	Velidağ K.- Akköy K. bağ.y. (1 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	31.736	2015-2015				31.736	31.736	31.507	99	100	Bitti.
19	Toyfanlı K. - Frenkler Mh.y. (1 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ		2015-2015					0				Başlanılmadı.
20	Grp.y.İlt.E.Sofular K.-Çiller Mh.y. (0,5 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	15.868	2015-2015				15.868	15.868	15.754	99	100	Bitti.
21	Aş.Kayalıdere (4 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	126.942	2015-2015				126.942	126.942	126.029	99	100	Bitti.
22	Aş.Kayalıdere Akıllı Mah. Y. (1 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	31.736	2015-2015				31.736	31.736	31.507	99	100	Bitti.
23	Ky.İlt.Karaçalı Mh.-Davutlar K.y.bağ.y (1 Km)		ULAŞIM	EREĞLİ	31.736	2015-2015				31.736	31.736	31.507	99	100	Bitti.
24	Bodaç-Kurtdamı K.y. (1 Km)		ULAŞIM	GÖKÇEBEY	31.736	2015-2015				31.736	31.736	31.507	99	100	Bitti.
25	Tepeköy K.y. (0,5 Km)		ULAŞIM	GÖKÇEBEY	15.868	2015-2015				15.868	15.868	15.754	99	100	Bitti.
ONARIM TOPLAMI		0,0	0,0	0,0	817.190	0	0	0	817.190	817.190	811.311	99	81		

-KÖYYOLLARI ASFALT TEMEL HAZIRLIĞI-													
1	Alancık-Zeytin1-Zeytin2 Asfalt Temel Hazırlığı (2,0 Km.) (Birlik Kanalı İle)	ULAŞIM	MERKEZ	70.000	2015-2015			70.000	70.000	70.000	100	100	Bitti.
2	Sapça-Güdüllü Asfalt Temel Hazırlığı (2,0 Km.)	ULAŞIM	MERKEZ	50.000	2015-2015			50.000	50.000	50.000	100	100	Bitti.
3	Köroğlu Asfalt Temel Hazırlığı (2,0 Km.) (Birlik Kanalı İle)	ULAŞIM	MERKEZ	50.000	2015-2015			50.000	50.000	50.000	100	100	Bitti.
4	Türkali-Başköy Asfalt Temel Hazırlığı (2,0 Km.) (Birlik Kanalı İle)	ULAŞIM	KİLİMLİ	50.000	2015-2015			50.000	50.000	50.000	100	100	Bitti.
5	Aş.Kayalıdere K. Asfalt Temel Hazırlığı (5,0 Km.) (Birlik Kanalı İle)	ULAŞIM	EREĞLİ	177.000	2015-2015			177.000	177.000	177.000	100	100	Bitti.
ASFALT TEMEL HAZIRLIĞI TOPLAMI		0,0	0,0	0,0	397.000	0	0	397.000	397.000	397.000	100	100	
-KÖYYOLLARINDA MALZEMELİ BAKIM YAPIMI-													
1	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (14,9 Km)	ULAŞIM	MERKEZ	178.053	2015-2015			178.053	178.053	176.772	99	100	Bitti.
2	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (6,0 Km)	ULAŞIM	KİLİMLİ	71.699	2015-2015			71.699	71.699	71.183	99	100	Bitti.
3	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (20,7 Km)	ULAŞIM	KOZLU	247.362	2015-2015			247.362	247.362	245.582	99	100	Bitti.
4	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (32,1 Km)	ULAŞIM	ALAPLI	383.590	2015-2015			383.590	383.590	380.830	99	100	Bitti.
5	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (94,8 Km)	ULAŞIM	ÇAYCUMA	1.132.845	2015-2015			1.132.845	1.132.845	1.124.695	99	100	Bitti.
6	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (13,4 Km)	ULAŞIM	DEVREK	160.128	2015-2015			160.128	160.128	158.976	99	100	Bitti.
7	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (46,5 Km)	ULAŞIM	EREĞLİ	555.667	2015-2015			555.667	555.667	551.670	99	100	Bitti.
8	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (41,0 Km)	ULAŞIM	GÖKÇEBEY	489.943	2015-2015			489.943	489.943	486.419	99	100	Bitti.
MALZEMELİ BAKIM TOPLAMI				3.219.286	0	0	0	3.219.286	3.219.286	3.196.127	99	100	

-KÖYYOLLARINDA GREYDERLİ BAKIM YAPIMI-													
1	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (148,0 Km)	ULAŞIM	MERKEZ	61.822	2015-2015			61.822	61.822	61.377	99	100	Bitti.
2	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (23,0 Km)	ULAŞIM	KİLİMLİ	9.607	2015-2015			9.607	9.607	9.538	99	100	Bitti.
3	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (119 Km)	ULAŞIM	KOZLU	49.708	2015-2015			49.708	49.708	49.351	99	100	Bitti.
4	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (125,0 Km)	ULAŞIM	ALAPLI	52.215	2015-2015			52.215	52.215	51.839	99	100	Bitti.
5	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (250,0 Km)	ULAŞIM	ÇAYCUMA	104.429	2015-2015			104.429	104.429	103.678	99	100	Bitti.
6	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (470,0 Km)	ULAŞIM	DEVREK	196.327	2015-2015			196.327	196.327	194.914	99	100	Bitti.
7	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (330,0 Km)	ULAŞIM	EREĞLİ	137.846	2015-2015			137.846	137.846	136.855	99	100	Bitti.
8	İlçe Stabilize Yol Genel Top. (35,0 Km)	ULAŞIM	GÖKÇEBEY	14.620	2015-2015			14.620	14.620	14.515	99	100	Bitti.
GREYDERLİ BAKIM TOPLAMI				626.574	0	0	0	626.574	626.574	622.066	99	100	
-KÖYYOLLARINDA TESVİYE YAPIMI-													
1	Kumtarla K.Maden mh. Kirazlı Mh.Bağ.y. (2 Km)	ULAŞIM	MERKEZ	11.991	2015-2015			11.991	11.991	11.905	99	35	D.Ediyor.
2	Mollabey Mah. Yolu (1 Km)	ULAŞIM	ALAPLI	19.985	2015-2015			19.985	19.985	19.841	99	100	Bitti.
3	Özyurt K.-Aksu K.- Bağ.Y. (2,7 Km)	ULAŞIM	DEVREK	53.959	2015-2015			53.959	53.959	53.571	99	100	Bitti.
4	Velidağ K.- Akköy K. bağ.y. (0,5 Km)	ULAŞIM	EREĞLİ	9.992	2015-2015			9.992	9.992	9.921	99	100	Bitti.
TESVİYE TOPLAMI				95.927	0	0	0	95.927	95.927	95.237	99	92	
-KÖPRÜ, SANAT YAPISI, TRAFİK İŞARETLERİ, MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI VB.-													
1	TRAFİK İŞARETLERİ	ULAŞIM	MUHTELİF	50.000	2015-2015			50.000	50.000	48.138	96	100	Bitti.
2	PATLAYICI MADDE	ULAŞIM	MUHTELİF	79.000	2015-2015			109.000	109.000	98.078	90	100	Bitti.
3	Asfalt Plent Bakım Onarımları	ULAŞIM	MUHTELİF	100.000	2015-2015			150.000	150.000	150.000	100	100	Bitti.
4	KÖYYOLLARI SANAT YAPILARI (BÜZ YAPIMI)	ULAŞIM	MUHTELİF İLÇELER	95.091	2015-2015			95.091	95.091	56.817	60	100	Bitti.
5	KÖYYOLLARI KÖPRÜ YAPIMI	ULAŞIM	MUHTELİF İLÇELER	19.000	2015-2015			19.000	19.000	15.764	83	100	Bitti.
6	YOL BETON KANAL YAPIMI	ULAŞIM	MUHTELİF İLÇELER	49.500	2015-2015			49.500	49.500	41.920	85	100	Bitti.
7	ARAÇ TAKİP VE İZLEME SİSTEMİ	ULAŞIM	MUHTELİF İLÇELER	40.000	2015-2015			40.000	40.000	37.775	94	100	Bitti.
TOPLAM				432.591	0	0	0	512.591	512.591	448.491	87	100	

-AFET PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER-													
1	Kumtarla-Maden İstinat Duvarı	ULAŞIM	MERKEZ	134.000	2014-2015			134.000	134.000	134.000	100	100	Bitti.
2	Osmanlı-Pazarcık İstinat Duvarı	ULAŞIM	MERKEZ	13.000	2014-2015			13.000	13.000	13.000	100	100	Bitti.
3	Kardeşler-Alaca İstinat Duvarı	ULAŞIM	MERKEZ	20.000	2014-2015			20.000	20.000	20.000	100	100	Bitti.
4	Alancık Zeytin İstinat Duvarı	ULAŞIM	MERKEZ	50.000	2014-2015			50.000	50.000	50.000	100	100	Bitti.
5	Elvanpazarcık Y. Duvar Yapımı	ULAŞIM	KİLİMLİ	59.693	2014-2015			59.693	59.693	59.693	100	100	Bitti.
6	Şirinköy-Kurtköy İstinat Duvarı	ULAŞIM	KİLİMLİ	110.000	2014-2015			110.000	110.000	88.010	80	100	Bitti.
7	Göbü Köyü Köprü ve Menfez Yapımı	ULAŞIM	KİLİMLİ	500.000	2014-2015			500.000	500.000				D.Ediyor.
8	Sivrilere-Manaşlar Menfez+İstinat Duvarı	ULAŞIM	KOZLU	141.000	2014-2015			141.000	141.000	141.000	100	100	Bitti.
9	Alioğlu Köyü Menfez ve İstinat duvarı Yapımı	ULAŞIM	ALAPLI	68.000	2014-2015			68.000	68.000	68.000	100	100	Bitti.
10	Çiçekli-Ahiler İstinat Duvarı Yapımı	ULAŞIM	ALAPLI	30.000	2014-2015			30.000	30.000	30.000	100	100	Bitti.
11	Kasımlı-Ölüce Menfez ve İstinat duvarı Yapımı	ULAŞIM	ALAPLI	174.000	2014-2015			174.000	174.000	174.000	100	100	Bitti.
12	Çayköy İstinat Duvarı	ULAŞIM	ALAPLI	40.000	2014-2015			40.000	40.000	40.000	100	100	Bitti.
13	Bölücek Köyü İstinat Duvarı	ULAŞIM	ALAPLI	130.000	2014-2015			130.000	130.000	130.000	100	100	Bitti.
14	Ayıcıoğlu İstinat Duvarı	ULAŞIM	ÇAYCUMA	40.000	2014-2015			40.000	40.000	40.000	100	100	Bitti.
15	Çolakpehlivan Köyü Köprü Yapımı	ULAŞIM	DEVREK	1.550.000	2014-2015			1.550.000	1.550.000	1.550.000	100	100	Bitti.
16	Karakoçlu - Pekmezci İstinat Duvarı	ULAŞIM	DEVREK	55.000	2014-2015			55.000	55.000	36.575	67	100	Bitti.
17	Aş.Kayalıdere İstinat Duvarı	ULAŞIM	EREĞLİ	382.500	2014-2015			382.500	382.500	382.500	100	100	Bitti.
18	Fındıklı-Dere-Akköy İstinat Duvarı	ULAŞIM	EREĞLİ	240.000	2014-2015			240.000	240.000	210.000	88	100	Bitti.
19	Çiğdemli İstinat Duvarı	ULAŞIM	EREĞLİ	20.000	2014-2015			20.000	20.000	20.000	100	100	Bitti.
20	E.Sofular İstinat Duvarı	ULAŞIM	EREĞLİ	80.000	2014-2015			80.000	80.000	80.000	100	100	Bitti.
21	Sütlüce İstinat Duvarı	ULAŞIM	EREĞLİ	110.000	2014-2015			110.000	110.000	110.000	100	100	Bitti.
22	Uludağ İstinat Duvarı	ULAŞIM	EREĞLİ	120.000	2014-2015			120.000	120.000	120.000	100	100	Bitti.
23	Ketenciler İstinat Duvarı	ULAŞIM	EREĞLİ	207.500	2014-2015			207.500	207.500	207.500	100	100	Bitti.
24	Ormanlı K. İstinat Duvarı	ULAŞIM	EREĞLİ	160.000	2014-2015			160.000	160.000	160.000	100	100	Bitti.
25	Cemaller K. Taş Tahkimat Yapımı	ULAŞIM	EREĞLİ	37.205	2014-2015			37.205	37.205	37.205	100	100	Bitti.
26	Hacımusa K. İstinat Duvarı	ULAŞIM	GÖKÇEBEY	75.557	2014-2015			75.557	75.557	75.557	100	100	Bitti.
27	Aydın K. İstinat Duvarı	ULAŞIM	GÖKÇEBEY	49.443	2014-2015			49.443	49.443	49.443	100	100	Bitti.
28	120.000 Lt Akaryakıt Satın alınması işi	ULAŞIM	Muhtelif	453.102	2014-2015			453.102	453.102	453.102	100	100	Bitti.
				5.050.000	0	0	0	5.050.000	5.050.000	4.479.585	89	90	

1.1.4. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri

Hizmet Alımları : 2015 yılı bütçesinden 30.000,00 TL ödenek ayrılmış, 34.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 64.000,00 TL ödenekten, etüt proje gideri, ilan gideri, içmesuyu kanalizasyon projelerinin yenilenmesi ve betonarme gömme depolarının deprem yönetmeliğine uygun projelerinin yenilenmesi için 62.758,55 harcanmıştır. Kalan 1.241,45 TL ödenek iptal edilmiştir.

Devam Eden İhaleli İçmesuyu İşleri : 2014 yılından 248.089,01 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesinden 2.075.000,00 TL ödenek ayrılmış, 134.442,42 TL ödenek aktarılmış, toplam 2.457.531,43 TL ödenekten, Çaycuma Basat Köyü grubu içmesuyu ENH inşaatı için 999.999,01 TL, Kdz. Ereğli Şamlar Külah Grb. İçmesuyu inşaatı için 300.004,74 TL, Devrek İlçesi Burhanoğlu Köyü içmesuyu inşaatı için 299.985,86 TL, Devrek Hüseyin Çavuşoğlu içmesuyu ENH inşaatı için 249.095,15 TL, Çaycuma Kayabaşı Köyü ENH inşaatı için 58.351,13 TL, Gökçebey Aktarla içmesuyu ENH yapım işi için 192.623,42 TL, Kdz. Ereğli Yalnızçam Köyü İçmesuyu tesisatı işi için 115.807,45 TL ve Devrek İlçesi Bılık Köyü İçmesuyu + ENH işi için 99.919,07 TL olmak üzere toplam 2.315.785,83 TL ödenek harcanmıştır. Kalan 141.745,60 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Yeni İhaleli İçme Suları: 2014 yılından 167.564,20 TL devir etmiş, 1.177.971,27 TL ödenek aktarılmış, toplam 1.345.535,47 TL ödenekten, Kilimli Göbü Köyü içmesuyu ENH inşaatı için 59.952,06 TL, Devrek İlçesi Mumcuoğlu Köyü içmesuyu ENH inşaatı için 134.277,39 TL, Devrek Akçabey Köyü İçmesuyu inşaatı için 192.299,54 TL, Kozlu İlçesi Akşeh Köyü içmesuyu ENH inşaatı için 89.993,76 TL, Gökçebey Aktarla grubu içmesuyu tesisi ENH inşaatı için 134.771,47 TL, Çaycuma İlçesi Kayabaşı İçmesuyu tesisi ENH inşaatı için 222.359,84 TL, Merkez Hacıali Köyü içmesuyu ENH inşaatı için 41.599,57 TL, Kdz. Ereğli Yalnızçam Köyü İçmesuyu inşaatı için 104.853,81 TL, Kdz. Ereğli İlçesi Hasbeyler Köyü içmesuyu ENH inşaatı için 190.000,43 TL ve Kdz. Ereğli Sakallı Köyü içmesuyu inşaatı için 122.384,41 TL olmak üzere toplam 1.292.492,28 TL harcanmıştır. Geriye kalan 53.043,19 TL ödenek 2016 yılına devir olmuştur.

Altyapı Kanalizasyon Atıksu limit Yardımları : 2015 yılı bütçesiyle 238.000,00 TL ödenek ayrılmış, 7.628,20 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, geriye kalan

230.371,80 TL ödenekten Zonguldak İli Köyleri Kanalizasyon Tesislerinde kullanılmak üzere koruge kanalizasyon borusu alımı için 205.249,20 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 25.122,60 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

İçmesuları Kontrol ve Denetleme İzlenmesi Analiz Bedelleri : 2014 yılından 70.000,00 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesinden 100.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, toplam 170.000,00 TL ödenekten içmesuları denetim izleme ve analiz çalışmaları için 169.373,00 TL harcanmıştır. Kalan 627,00 TL iptal edilmiştir.

Köylerdeki Evsel Katı Atıklarının Toplanması(Çöp Toplama): 2015 yılı bütçesinden 1.660.000,00 TL ayrılmış, söz konusu ödenekten Zonguldak İli kırsal alanında yer alan köylerdeki evsel atık toplama ve nakil işi için 1.659.418,89 TL harcanmıştır. Geriye kalan 581,11 TL iptal edilmiştir.

Kdz. Ereğli Bölge Komutanlığı İçmesuyu İnşaatı: 2014 yılından 2.746,33 TL ödenek devir etmiş olup, harcama yapılmayarak ödenek iptal edilmiştir.

İçmesuları Bakım ve Onarım İşleri: 2014 yılından 35.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesi ile 100.000,00 TL ödenek ayrılmış, 35.016,00 TL ödenek aktarılarak toplam 170.016,00 TL ödenekten, Kdz. Ereğli Tepeören ve Alaplı Aşağıtekke Köyleri İçmesuyu tesisi ENH bakım ve onarımı için 10.683,72 TL, Merkez Köroğlu ile Kdz. Ereğli Külah Köyleri İçmesuyu tesisi ENH bakım ve onarımı için 12.418,32 TL, Kdz. Ereğli Bayat Köyü İçmesuyu tesisi ENH bakım ve onarımı için 14.261,60 TL, Merkez Korucuk ile Kdz. Ereğli Esenköy Köyleri İçmesuyu tesisi ENH bakım ve onarımı için 11.219,79 TL, Alaplı İlçesi Sofullu Köyü İçmesuyu tesisi ENH bakım ve onarımı için 9.351,50 TL, Kdz. Ereğli İlçesi Cemaller ve Akkaya Köyleri İçmesuyu tesisi ENH bakım ve onarımı için 15.351,80 TL, Kdz. Ereğli İlçesi Abdi Köyü ile Gökçebey Aydınlar Köyü ve Çaycuma Bakımevi İçmesuyu tesisi ENH bakım ve onarımı için 15.705,80 TL, Çaycuma İlçesi Kalaycıoğlu Köyü İçmesuyu tesisi ENH bakım ve onarımı için 12.640,75 TL, Kdz. Ereğli İlçesi Elmacı ve Merkez Aydınlar Köyleri İçmesuyu tesisi motopomp alımı için 13.570,00 TL, Alaplı ilçesi Kürküller ve Devrek Alparslan Köyleri İçmesuyu tesisi motopomp alımı için 13.157,00 TL, Kdz Ereğli İlçesi Kaymaklar ile Cemaller ve Çaycuma Akyamaç – A. İhsaniye Köyleri İçmesuyu tesisi motopomp alımı (4 adet) için 18.762,00 TL ve Çaycuma İlçesi Hacıbadı- Muharremler Köyleri içmesuyu tesisi motopomp ve kablo alımı için 16.756,00 TL olmak üzere toplam 163.878,28 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 6.137,72 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

İçmesuyu Limit Yardımları: 2014 yılından 10.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesi ile 175.000,00 TL ödenek ayrılmış, 250.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 435.000,00 TL ödenekten, İlimiz Köyleri İçmesuyu tesisinde kullanılmak üzere çeşitli çap ve atüde PE boru satın alınması için 174.916,12 TL ve İlimiz Muhtelif köylerde kullanılmak üzere içmesuyu borusu, kanalizasyon koruge boru, motopomp ve fitting malzemesi alımı için 249.741,10 TL olmak üzere toplam 424.657,22 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 10.342,78 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Klorlama Cihazı Alımı: 2014 yılından 22.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesi ile 100.000,00 TL ödenek ayrılmış, 6.371,80 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, geriye kalan 115.628,20 TL ödeneğin tamamı Zonguldak ili köylerindeki mevcut içmesuyu tesislerinde kullanılmak üzere güneş enerjisi tam otomatik klorlama cihazı alım işi için harcanmıştır.

İhaleli Sondaj İşleri : 2015 yılı bütçesi ile 24.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

10 Adet Çöp Konteyner Alımı : 2015 yılı içerisinde ödenek aktarma yapılmak suretiyle 4.484,00 TL ödenek oluşturulmuş olup, ödeneğin tamamı Zonguldak İli köylerinde kullanılmak üzere 10 adet çöp konteyner alımı için harcanmıştır.

Su Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün toplam harcaması 6.413.725,45 TL'dir.

- SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:

Faaliyetler

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü için 2015 yılı İl Özel İdare bütçesi 6.897.000,00 TL olarak programlanmış, ek ödenekler ile beraber genel ve karma bütçeden 434.679 TL ödenek tahsis edilmiş ve bu ödeneğin 6.909.770 TL'si harcanmıştır. Ayrıca İlimizde meydana gelen afet nedeniyle aktarılan bütçeden 629.000 TL. ödenek tahsis edilmiş ve bu ödeneğin 356.537,00 TL' si harcanmıştır.

Devam Eden İhaleli İçme Suyu İşleri

a) Basat Grubu (Helvacılar,Kerimler,Muhsinler,Hacıbadi,Basat köyleri) içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 5303 mt terfi hattı, 30568 mt isale hattı, 5390 metre şebeke hattı, 1 Adet terfi binası ,1 Adet 100 m³ biriktirme deposu, 1 Adet 100 m³ tevzi deposu, 1 Adet 50 m³ tevzi deposu, 2

Adet 30 m³ tevzi deposu, 1 adet 10 m³ tevzi deposu, 1 Adet tevzi maslađı, 1 Adet mevcut depo onarımı ve ENH yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmıř, 2 adet 100 m³ B.A gömme depo, 1 adet 50 m³ B.A gömme depo, 2 adet 30 m³ B.A gömme depo, 1 adet 10 m³ tevzi maslađı , terfi binası inřaata ve E.N.H yapılmıřtır. 7500 m terfi hattı ve 26600 m isale hattı ve 5500 řebeke hattı dōřenmiřtir. 2013 yılında 300.000,00 TL. ,2014 yılında da 300.000,00 TL. 2015 yılında da 1.000.000,00 TL harcanmıř olup inřaata 2016 yılında da devam edilecektir. Sōz konusu iřte %95 fiziki ve %100 nakdi gerēekleřme sađlanmıřtır.

b) Aktarla Grubu(Aktarla,Veyisođlu,Uzunahmetler,Saraēlar) iēme suyu inřaata projesi kapsamında; I. ve II. kademe olmak üzere toplam 4573 mt terfi hattı, 19588 mt isale hattı,4457 metre řebeke hattı, 2 Adet terfi binası ,1 Adet 30m³ biriktirme deposu, 2 Adet 30 m³ tevzi deposu, 1 adet 10 m³ kapasiteli tevzi deposu, 2 Adet tevzi maslađı, 2 Adet 30 m³Gömme Depo, 4 Adet mevcut depo onarımı ve ENH yapılacaktır. Proje kapsamında 4470,50 metre terfi hattı, 20087 metre isale hattı, 4213 metre řebeke hattı dōřenmiřtir. 2 Adet terfi binası ,1 Adet 30m³ biriktirme deposu, 2 Adet 30 m³ tevzi deposu, 1 adet 10 m³ kapasiteli tevzi deposu, 1 Adet tevzi maslađı, 2 Adet mevcut depo onarımı ve ENH yapılmıřtır. 2013 yılında 150.096,00 TL. , 2014 yılında da 200.000,00 TL. , 2015 yılında da 327.395,00 TL harcanarak inřaat tamamlanmıřtır. Sōz konusu iřte %100 fiziki ve %100 nakdi gerēekleřme sađlanmıřtır.

c) Hacıali Kōyü iēme suyu inřaata projesi kapsamında; 2064 mt isale hattı, 1 Adet terfi binası ,1 Adet 30 m³ biriktirme deposu ve ENH yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmıř, 1 Adet 30m³ biriktirme deposu , terfi binası ve 1 adet 75 , 1 adet 50 m³ mevcut depo onarımı yapılmıřtır. 2164 m isale hattı dōřenmiřtir. 2014 yılında 152.321,00 TL. , 2015 yılında da 41.600,00 TL. harcanarak tamamlanmıřtır. Sōz konusu iřte %100 fiziki ve %100 nakdi gerēekleřme sađlanmıřtır.

d) Akřeyh Kōyü iēme suyu inřaata projesi kapsamında; 840 mt terfi hattı, 1 Adet terfi binası , 1 Adet 75 m³ mevcut depo onarımı ve ENH yapılacaktır. Proje kapsamında 840 metre terfi hattı, 75 m³ emvcut depo oanrımı ve E.N.H. yapılmıřtır. 2015 yılında 89.997,00 TL. harcanarak tamamlanmıřtır. Sōz konusu iřte %100 fiziki ve %100 nakdi gerēekleřme sađlanmıřtır.

e) Akēabey Kōyü iēme suyu inřaata projesi kapsamında; 114356 mt isale hattı, 4 kaptaj ,2 Adet maslak yapılacaktır. Proje kapsamında 14500 metre isale hattı dōřenmiř , 2 adet maslak ve 5

adet kaptaj yapılmıştır. 2014 yılında 99.841,00 TL. , 2014 yılında da 192.300,00 TL. harcanarak tamamlanmıştır . Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

f) Yalnızçam Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 1920 mt terfi hattı, 615 mt isale hattı, 4720 metre şebeke hattı, 1 Adet terfi binası ,1 Adet 75 m³ biriktirme deposu, 2 Adet mevcut depo onarımı ve paket hidrofor sistemi yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 1 adet 75 m³ biriktirme deposu , terfi binası , 2 adet mevcut depo onarımı inşaatı ve paket hidrofor yapılmıştır. 2300 m terfi hattı ve 1052,50 m isale hattı ve 5258,50 şebeke hattı döşenmiştir. 2014 yılında 47.625,00 TL. ,2015 yılında da 173.017,00 TL. harcanarak tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

g) Sakallar Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 2126 mt isale hattı, 4690 metre şebeke hattı yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 2180 m isale hattı ve 4749,80 şebeke hattı döşenmiştir. 2014 yılında 76.005,00 TL. ,2015 yılında da 122.385,00 TL. harcanarak tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Yeni İhaleli İçme Suyu İşleri

a) Kayabaşı Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 1230 mt terfi hattı, 888 mt isale hattı, 3132 metre şebeke hattı, 1 Adet 75 m³ ve 1 adet 30 m³ biriktirme deposu onarımı ve ENH yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 2 adet depo onarımı ve E.N.H yapılmıştır. 1256,70 m terfi hattı ve 563,50 m isale hattı ve 3358 şebeke hattı döşenmiştir. 2015 yılında 280.711,00 TL. harcanarak inşaat tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

b) Burhanoğlu Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 2000 mt isale hattı, 10300 metre şebeke hattı ,1 Adet 30 m³ biriktirme deposu, 2 Adet mevcut depo onarımı yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 2006 m isale hattı ve 10500,10 şebeke hattı döşenmiştir. 2015 yılında 300.000,00 TL. harcanmış olup inşaata 2016 yılında da devam edilecektir. Söz konusu işte %95 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

c) Bılık Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 450 mt terfi hattı, 20 mt isale hattı, 200 metre şebeke hattı, 1 Adet terfi binası ,1 Adet 30 m³ biriktirme deposu ve ENH yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 1 adet 30 m³ B.A gömme depo, 1 adet 20 m³ biriktirme, , terfi binası inşaatı ve E.N.H yapılmıştır. 716,50 m terfi hattı ve 778 şebeke hattı döşenmiştir. 2015 yılında 99.919,00 TL harcanarak tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

ç) Hüseyinçavuşoğlu Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 1700 mt terfi hattı, 350 mt isale hattı, 1600 metre şebeke hattı, 1 Adet terfi binası , 1 adet 50 m³ B.A gömme depo, 1 Adet 20 m³ biriktirme deposu ve ENH yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 1 adet 50 m³ B.A gömme depo, 1 adet 20 m³ biriktirme deposu , terfi binası inşaatı ve E.N.H yapılmıştır. 1631 m terfi hattı ve 312,90 m isale hattı ve 1542 şebeke hattı döşenmiştir. 2015 yılında 249.095,00 TL. harcanarak inşaat tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

d) Şamlar-Külâh Köyleri Grup içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 13445 mt isale hattı ve 1 Adet 100 m³ B.A. gömme depo ile 20 m³ tevzi deposu onarımı yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 5170,50 m isale hattı döşenmiştir. 2015 yılında 300.000,00 TL harcanmış olup inşaat 2016 yılında da devam edilecektir. Söz konusu işte %60 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

e) Hasbeyler Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 1593 mt terfi hattı, 649 mt isale hattı, 6345 metre şebeke hattı, 1 Adet su basmanlı terfi binası ,2 Adet 30 m³ biriktirme deposu ve ENH yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 1 adet 30 m³ B.A gömme deposu ve 1 adet su basmanlı terfi binasının kaba inşaatı yapılmıştır. 1687 m terfi hattı , 832 m isale hattı ve 3118,30 şebeke hattı döşenmiştir. 2015 yılında 190.000,00 TL. harcanmış olup inşaat 2016 yılında da devam edilecektir. Söz konusu işte %70 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

f) Kızılcapınar Köyü(Aylar Mah.) içme suyu inşaatı işi proje çalışmaları ve diğer kurumlardan izin işlemleri devam etmektedir. 2016 yılında ihale edilerek söz konusu işe başlanacaktır.

İçmesuyu Limit Yardımları

2015 yılında içmesuyu limit yardımları kapsamında il genelinde ihtiyacı tespit edilen muhtelif köylere dağıtılmak üzere toplam 67.300 m içmesuyu borusu alımı yapılmıştır. 2015 yılı ödeneğinden 174.916,12 TL harcanmıştır. %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Köylere Sağlıklı İçmesuyu Temini (Klorlama)

2015 yılında Özel İdare bütçesinden ayrılan ödenekle, Kozlu İlçesinde 2 adet, Ereğli İlçesinde 8 adet, Devrek İlçesinde 13 adet, Çaycuma İlçesinde 13 adet, Alaplı İlçesinde 3 adet ve Gökçebey İlçesinde 9 adet olmak üzere toplam 48 adet klorlama cihazının temini ve montajının gerçekleştirilmiş ve toplamda 115.6288,00 TL harcanmıştır. %100 fiziki ve %80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İçmesuyu Sondaj İşleri

a) Zonguldak Gökçebey İlçesi Yeşilköy Köyü içmesuyu sondajı yapımına başlanmış olup 2015 yılı bütçesinden harcama yapılmamıştır. 2016 yılında çalışmalar devam edecektir. Söz konusu işin %50 fiziki ve %0 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Yeni İhaleli Altyapı, Kanalizasyon, Atıksu İşleri

2015 yılı içerisinde yeni ihale edilen Altyapı, kanalizasyon, atıksu işi bulunmamaktadır.

Altyapı, Kanalizasyon, Atıksu Limit İşleri

2015 yılında altyapı , kanalizasyon , atıksu limit yardımları kapsamında il genelinde ihtiyacı tespit edilen muhtelif köylere dağıtılmak üzere toplam 31.200 m koruge boru alımı yapılmıştır. 2015 yılı ödeneğinden 205.2496,202 TL harcanmıştır. %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İçmesuları Bakım ve Onarım İşleri(Motopomp,trafo,ENH bakım onarım işleri)

Zonguldak İli köyleri içmesuyu tesisleri bakım- onarım işlerinde kullanılmak üzere malzeme alımı ve onarım işleri (motopomp,boru,ENH ve depo bakım onarımı) gerçekleştirilmiştir. 168.365,82 TL harcama yapılarak, %100 fiziki ve % 100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Köylerdeki Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Aktarma İstasyonlarına Nakli

a) Zonguldak iline bağlı 372 adet köydeki evsel katı atıkların toplanması ve aktarma istasyonlarına nakli hizmet alımı işine 01.01.2015 tarihinde başlanmıştır. İhale kapsamında 372 adet köy için 152 adet güzergah oluşturularak, güzergah üzerindeki köylerden Nisan-Kasım aylarında haftada 1 kez, Ocak-Şubat-Mart-Aralık aylarında iki haftada 1 kez olmak üzere toplanmıştır. İşin yapımı süresince; Merkez, Çaycuma, Alaplı, Devrek, Gökçebey ilçelerinde 1'er adet, Ereğli ilçesinde 2 adet olmak üzere toplam 7 adet hidrolik sıkıştırımlı kamyon ve 21 adet personelin görev yapmış, söz konusu iş sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamlanmış ve 1.646.836,00 TL harcanmıştır. %100 fiziki ve % 100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Hizmet Alımları

a) İlan bedelleri kapsamında 30.000,00 TL harcanmış, %100 fiziki ve % 100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İçme Suları Denetim ve Analiz Çalışmaları

Avrupa Birliği müktesebatı doğrultusunda hazırlanan ve yürürlüğe giren "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" gereğince tüketim amaçlı sulara kontrol ve denetleme izlemesi zorunluluğu getirilmiş olup, köy içme sularından alınan numunelerin Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlüklerince yapılan analiz bedelleri ödenmektedir. 2015 yılı ödeneğinden 169.373,00 TL harcama yapılmıştır.

Tarımsal Sulama

Tarımsal sulama işlerinde ihaleli veya pür emanet (İdarece yapılan) iş bulunmamaktadır ancak ilimizde bulunan köylerde ferdi sulama tesisleri için yapılan incelemeler sonunda 2015 yılında 14 adet Tarımsal Sulama Belgesi düzenlenerek ilgili vatandaşlara verilmiştir.

AFET KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER

a) Göbü Köyü Kanalizasyon Tesisi Bakım ve Onarım inşaatı projesi kapsamında; Bu iş kapsamında 872 mt şebeke hattı (Q200 mm korige boru), 14 adet muayene bacası ve elektrik tesisatı yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 1195 mt şebeke hattı (Q200 mm korige boru), 14 adet muayene bacası ve elektrik tesisatı yapılmıştır. 2015 yılında 63.355,00 TL. harcanarak inşaat tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve % 100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

b) Aşağıdağ – Kocaman Köyleri Grup içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 3480 mt isale hattı, 5390 1 Adet kaptaj ,1 Adet maslak , 1 Adet bent yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 1 adet maslak, 1 adet kaptaj, 1 adet bent yapılmıştır. 3500 m isale hattı döşenmiştir. 2015 yılında 98.732,00 TL. harcanarak inşaat tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve % 100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

c) Kurtlar Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 1 adet su basmanlı terfi binası ve E.N.H. yapılacaktır. Proje kapsamında, 1 adet su basmanlı terfi binası ve E.N.H. yapılmıştır. 2015 yılında 84.615,00 TL. harcanarak inşaat tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

d) Saltuklu-Çaylıoğlu Köyleri Grup içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 2000 mt isale hattı, 3700 metre şebeke hattı yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 2049,50 m isale hattı ve 3837 şebeke hattı döşenmiştir.

1 adet kaptaj yapılmıştır. 2015 yılında 111.835,00 TL. harcanarak inşaat tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BÜTÇESİNDEN YAPILAN İŞLER

a) Kilimli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan ihtiyacı olan muhtelif köylere verilmek üzere 22 adet çöp konteyneri alımı yapılmış olup 9.086,00 TL harcama yapılmıştır. %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

b) Kozlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan Futa-Çırgan-Üçköy Köyleri Grup içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 2567 mt terfi hattı, 1 Adet terfi binası ve ENH yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 1 adet terfi binası inşaatı ve E.N.H yapılmıştır. 2086 m terfi hattı döşenmiştir. 2015 yılında 111.408,00 TL. harcanmış olup inşaat 2016 yılında da devam edilecektir. Söz konusu işte %80 fiziki ve %70 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

c) Kozlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan Dereköy Köyü Hasanbaşoğlu Mah. içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 457 mt terfi hattı, 641 metre şebeke hattı, 1 Adet terfi binası ,1 Adet 20 m³ biriktirme deposu, 1 Adet 30 m³ gömme depo ve ENH yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 1 Adet terfi binası ,1 Adet 20 m³ biriktirme deposu, 1 Adet 30 m³ gömme depo ve ENH yapılmıştır. 461 m terfi hattı ve 628 m şebeke hattı döşenmiştir. 2015 yılında 88.622,41 TL. harcanarak inşaat tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

d) Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan Bölücek Köyü içme suyu E.N.H.inşaatı projesi kapsamında; ENH yapılacaktır. Proje kapsamında ENH yapılmıştır. 2015 yılında 71.980,00 TL. harcanarak inşaat tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

e) Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer Ortacı Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 2539 mt terfi hattı, 517 mt isale hattı, 1 Adet su basmanlı terfi binası ve ENH yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 1 adet su basmanlı terfi binası inşaatı ve E.N.H yapılmıştır. 2306 m terfi hattı ve 583 m isale hattı döşenmiştir. 2015 yılında 159.303,00 TL. harcanarak inşaat tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

f) Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan Sarıkadı Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 1 Adet 30 m³ B.A. gömme depo yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 1 Adet 50 m³ B.A.gömme depo yapılmıştır. 2015

yılında 40.597,00 TL. harcanarak inşaat tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

g) Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan Muhtelif Köylere Depo Fayans Kaplanması için malzeme alımı işi için 2015 yılında 250.000,00 TL. harcanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

h) Çaycuma İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan Derecikören Köyü sondaj + E.N.H. işi iptal edilmiştir.

ı) Çaycuma İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan Aşağı Sarmaşık Köyü sondaj işi 2015 yılında 38.539,00 TL. harcanarak tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

i) Çaycuma İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan Muhtelif Köylere Depo Fayans Kaplanması işi için 2015 yılında 129.160,00 TL. harcanarak iş tamamlanmıştır.. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

j) Çaycuma İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan ihtiyacı olan muhtelif köylere verilmek üzere çöp konteyneri alımı yapılmış olup 79.709,00 TL harcama yapılmıştır. %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

k) Devrek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan İsabeyli Köyü içme suyu inşaatı projesi kapsamında; 1 Adet 50 m³ B.A. gömme depo yapılacaktır. Proje kapsamında kullanılacak boru malzemesi alınmış, 1 Adet 50 m³ B.A.gömme depo yapılmıştır. 2015 yılında 42.974,00 TL. harcanarak inşaat tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

l) Devrek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan ihtiyacı olan muhtelif köylere verilmek üzere motopomp alımı yapılmış olup 30.000,00 TL harcama yapılmıştır. %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

m) Gökçebey İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan Aliusta ve Karapınar Köyleri sondaj işi 2015 yılında 58.336,00 TL. harcanarak tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

n) Gökçebey İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan Yeşilköy Köyü sondaj işi 2015 yılında 42.480,00 TL. harcanarak tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

o) Gökçebey İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2015 yılı programında yer alan Muhtelif Köylere Depo Fayans Kaplanması işi için 2015 yılında 57.665,42 TL. harcanarak iş tamamlanmıştır. Söz konusu işte %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

p) Gökçebey İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliđi 2015 yılı programında yer alan ihtiyacı olan muhtelif köylere verilmek üzere çöp konteyneri alımı yapılmıř olup 18.585,00 TL harcama yapılmıřtır. %100 fiziki ve %100 nakdi gerçekteřme sađlanmıřtır.

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

EK-1

S.NO	PROJE ADI	PROJE NO	SEKTÖRÜ	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	GEÇMİŞ YILLAR HARCAMASI	2015 YILI ÖDENEĞİ			2015 YILI		aktarılan bütçe	kalan bütçe	FİZİKİ GERÇ.	PROJENİN SON DURUMU	AÇIKL.
								GENEL VE KATMA BÜTÇEDEN	ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN	TOPLAM	HARCAMA	%					
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ																	
-DEVAM EDEN İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ-																	
1	Haciali Köyü içme suyu inşaatı		İÇMESUYU	MERKEZ	309.972,60	2014-2015	152.321,00	47.679,00		47.679,00		100			100	Bitti	
2	Akşeyh Köyü içme suyu inşaatı		İÇMESUYU	KOZLU	101.328,70	2014-2014		90.000,00		90.000,00		100			100	Bitti	
3	Helvacılar, Basat, Kerimler, Hacıbadı, Muhsinler Grb.		İÇMESUYU	ÇAYCUMA	2.645.954,64	2013-2015	600.000,00		1.000.000,00	1.000.000	999.999,01	100			95	D.Ediyor.	
4	Akçabey Köyü içme suyu inşaatı		İÇMESUYU	DEVREK	469.622,10	2014-2015	99.841,00		200.000,00	200.000,00		100			100	Bitti	
5	Yalnızçam Köyü içme suyu inşaatı		İÇMESUYU	EREĞLİ	378.910,07	2014-2015	47.645,00		245.000,00	245.000,00	115.807,45	100			100	Bitti	
6	Sakallar Köyü içme suyu inşaatı		İÇMESUYU	EREĞLİ	189.475,68	2014-2015	76.005,00		130.000,00	130.000,00		100			100	Bitti	
6	Aktarla, Veyisoğlu, Uzunahmetler, Saraçlar Grb.		İÇMESUYU	GÖKÇEBEY	1.285.934,75	2013-2015	350.096,00	110.410,01	500.000,00	610.410,01	192.623,42	100			100	Bitti	
7	Şamlar-Külâh Köyleri grup içme suyu inşaatı		İÇMESUYU	EREĞLİ	513.830,41	2014-2015				-	300.004,74	100			60	D.Ediyor.	
8	Burhanoğlu Köyü içme suyu inşaatı (200.000 TL'si Ek Bütçeden)		İÇMESUYU	DEVREK	486.000,00	2015-2016				-	299.985,86	100			95	D.Ediyor.	
9	Hüseyinçavuşoğlu Köyü içme suyu inşaatı (100.000 TL'si Ek Bütçeden) (Harcaması Devam Eden İhaleli		İÇMESUYU	DEVREK		2015-2016				-	249.095,15	100			100	Bitti	
1	Kayabaşı Köyü içme suyu inşaatı (160.000 TL'si Ek Bütçeden)		İÇMESUYU	ÇAYCUMA	286.985,43	2015-2016				-	58.351,13	100			100	Bitti	
2	Bılık Köyü içme suyu inşaatı		İÇMESUYU	DEVREK		2015-2015				-	99.919,07	100			100	Bitti	
7	aktarılan		İÇMESUYU	GÖKÇEBEY	1.285.934,75	2013-2015	350.096,00	134.442,42		134.442,42		100			100	Bitti	
D.E İHALELİ İÇMESUYU TOPLAMI					7.953.949,12		1.676.004,00	382.531,43	2.075.000,00	2.457.531,43	2.315.785,83						

-YENİ İHALELİ İÇMESUYU İŞLERİ (ÖZEL İDARE PROGRAMI)-														
1	Kayabaşı Köyü İçme suyu İnşaatı (160.000 TL'si Ek Bütçeden)	İÇMESUYU	ÇAYCUMA	286.985,43	2015-2016		40.000,00	190.000,00	230.000,00	222.359,84	100		100	Bitti
2	Burhanoğlu Köyü İçme suyu İnşaatı (Harcaması Devam Eden İhaleli İçmesularına Dahil Edilmiştir.) (200.000 TL'si Ek Bütçeden)	İÇMESUYU	DEVREK	486.000,00	2015-2016			300.000,00	300.000,00		100		95	D.Ediyor.
3	Bılık Köyü İçme suyu İnşaatı	İÇMESUYU	DEVREK		2015-2015			75.000,00	75.000,00		100		100	Bitti
4	Hüseyinçavuşoğlu Köyü İçme suyu İnşaatı (100.000 TL'si Ek Bütçeden)	İÇMESUYU	DEVREK		2015-2016		200.000,00	200.000,00			100		100	Bitti
5	Şamlar-Külah Köyleri grup İçme suyu İnşaatı (Harcaması Devam Eden İhaleli İçmesularına Dahil Edilmiştir.)	İÇMESUYU	EREĞLİ	513.830,41	2014-2015		50.000,00	250.000,00	300.000,00		100		60	D.Ediyor.
6	Hasbeyler Köyü İçme suyu İnşaatı	İÇMESUYU	EREĞLİ	414.616,78	2014-2015		40.000,00	150.000,00	190.000,00	190.000,43	100		60	D.Ediyor.
1	Göbü Köyü Kanalizasyon Tesisi Bakım ve Onarım İşleri	İÇMESUYU	KİLİMLİ		2015-2015				-	59.952,06	100		100	Bitti
2	mumcuoğlu Köyü İçme suyu İnşaatı	İÇMESUYU	DEVREK		2015-2015				-	134.277,39	100		100	Bitti
3	Akçabey Köyü İçme suyu İnşaatı	İÇMESUYU	DEVREK	469.622,10	2014-2015				-	192.299,54	100		100	Bitti
4	Akşeyh Köyü İçme suyu İnşaatı	İÇMESUYU	KOZLU	101.328,70	2014-2014				-	89.993,76	100		100	Bitti
4	Aktarla, Veyisoğlu, Uzunahmetler, Saraçlar Grb.	İÇMESUYU	GÖKÇEBEY	1.285.934,75	2013-2015				-	134.771,47	100		100	Bitti
1	Haciali Köyü İçme suyu İnşaatı	İÇMESUYU	MERKEZ	309.972,60	2014-2015				-	41.599,57	100		100	Bitti
2	Yalnızçam Köyü İçme suyu İnşaatı	İÇMESUYU	EREĞLİ	378.910,07	2014-2015				-	104.853,81	100		100	Bitti
3	Sakallar Köyü İçme suyu İnşaatı	İÇMESUYU	EREĞLİ	189.475,68	2014-2015				-	122.384,41	100		100	Bitti
7	Kızılcapınar Köyü(Aylar Mah.) İçme suyu İnşaatı	İÇMESUYU	EREĞLİ				37.564,20	12.971,27	50.535,47					Proje aşamasında
YENİ İHALELİ İÇMESUYU TOPLAMI				4.436.676,51			167.564,20	1.177.971,27	1.345.535,47	1.292.492,28				

İÇMESUYU LİMİT YARDIMLARI														
1	İçme Suyu Limit Yardımları	İÇMESUYU	MERKEZ		2015-2015		35.000,00	35.000,00	33.575,00	100			100	Bitti
2	İçme Suyu Limit Yardımları	İÇMESUYU	KİLİMLİ		2015-2015		5.000,00	5.000,00	4.925,00	100			100	Bitti
3	İçme Suyu Limit Yardımları	İÇMESUYU	KOZLU		2015-2015		20.000,00	20.000,00	19.900,00	100			100	Bitti
4	İçme Suyu Limit Yardımları	İÇMESUYU	ALAPLI		2015-2015		10.000,00	10.000,00	9.800,00	100			100	Bitti
5	İçme Suyu Limit Yardımları	İÇMESUYU	ÇAYCUMA		2015-2015		60.000,00	60.000,00	59.000,00	100			100	Bitti
6	İçme Suyu Limit Yardımları	İÇMESUYU	DEVREK		2015-2015		20.000,00	20.000,00	19.500,00	100			100	Bitti
6	İçme Suyu Limit Yardımları	İÇMESUYU	EREĞLİ		2015-2015		25.000,00	25.000,00	28.216,12	100			100	Bitti
7	İçme Suyu Limit Yardımları	İÇMESUYU	m.h k		2015-2015	260.000,00		260.000,00	249.741,10	100			100	Bitti
İÇMESUYU LİMİT YARDIM.TOPLAMI							260.000,00	175.000,00	435.000,00	424.657,22			10.342,78	
İÇME SULARI BAKIM VE ONARIM İŞLERİ (Motopomp, trafo,ENH bakım onarım işleri)														
1	İçme Suları bakım ve onarım işleri	İÇMESUYU	MUHTELİF		2015-2015	35.016,00	135.000,00	170.016,00	163.878,28	100		6.137,72	100	Bitti
İÇME SULARI BAKIM VE ONARIM İŞLERİ TOPLAMI						35.016,00	135.000,00	170.016,00	163.878,28					
KÖYLERE SAĞLIKLI İÇMESUYU TEMİNİ														
1	Köylere Sağlıklı İçmesuyu Temini (Klorlama)	İÇMESUYU	MUHTELİF		2015-2015	22.000,00	100.000,00	122.000,00	115.628,20	100	6.371,80	-	100	Bitti
TOPLAM						22.000,00	100.000,00	122.000,00	115.628,20					
İÇMESULARI KONTROL VE DENETLEME İZLEMESİ ANALİZ ÇALIŞMALARI														
1	İçmesuyu Kontrol ve Denetleme İzlemesi Analiz Çalışmaları	İÇMESUYU	MUHTELİF		2015-2015	70.000,00	100.000,00	170.000,00	169.373,00	100			100	Bitti
TOPLAM						70.000,00	100.000,00	170.000,00	169.373,00			627,00		
İÇMESUYU SONDAJ İŞLERİ														
1	Yeşilköy Köyü İçmesuyu sondajı	İÇMESUYU	GÖKÇEBEY		2015-2015		24.000,00	24.000,00					10	D.Ediyor.
TOPLAM							24.000,00	24.000,00				24.000,00		
ALTYAPI,KANALİZASYON,ATIKSU LİMİT YARDIMLARI														
1	Koruge Limit Boru Yardımları	İÇMESUYU	MERKEZ		2015-2015		35.000,00	35.000,00	28.898,00	100			100	Bitti
2	Koruge Limit Boru Yardımları	İÇMESUYU	KİLİMLİ		2015-2015		8.000,00	8.000,00	6.658,00	100			100	Bitti
3	Koruge Limit Boru Yardımları	İÇMESUYU	KOZLU		2015-2015		20.000,00	20.000,00	15.568,00	100			100	Bitti
4	Koruge Limit Boru Yardımları	İÇMESUYU	ALAPLI		2015-2015		20.000,00	20.000,00	14.890,00	100			100	Bitti
5	Koruge Limit Boru Yardımları	İÇMESUYU	ÇAYCUMA		2015-2015		100.000,00	100.000,00	94.645,00	100			100	Bitti
6	Koruge Limit Boru Yardımları	İÇMESUYU	DEVREK		2015-2015		30.000,00	30.000,00	23.258,00	100			100	Bitti
7	Koruge Limit Boru Yardımları	İÇMESUYU	EREĞLİ		2015-2015		25.000,00	25.000,00	21.332,20	100			100	Bitti
KANALİZASYON LİMİT YARDIM.TOPLAMI							238.000,00	238.000,00	205.249,20		7.628,20	25.122,60		

10 adet çöp konteyneri alımı																
1	10 adet çöp konteyneri alımı				2015-2015			4.484,00	4.484,00	4.484,00	100			100	D.Ediyor.	
kdz ereğli bölge komutanlığı																
1	kdz ereğli bölge komutanlığı				2015-2015			2.746,33	2.746,33	0,00				0	D.Ediyor.	
hizmet alımı																
1	hizmet alımı				2015-2015		30.000,00	34.000,00	64.000,00	62.758,55	90		1.241,45	90	D.Ediyor.	
KÖYLERDEKİ EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE VE AKTARMA İSTASYONLARINA NAKLİ																
1	Köylerdeki Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Aktarma İstasyonlarından Merkeze Nakli				2015-2015			1.660.000,00	1.660.000	1.659.418,89	90			90	D.Ediyor.	
TOPLAM								1.660.000,00	1.660.000,00	1.659.418,89			581,11			
SU VE KANAL HİZMETLERİ TOPLAMI								12.390.626	1.676.004	937.112	5.684.971	6.622.082,90	6.413.725,45			

1.1.5 Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Faaliyetleri

Hizmet Alımları : 2014 Yılından 35.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesi ile 75.000,00 TL ödenek ayrılmış, 35.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış, kalan 75.000,00 TL ödenekten ilan giderleri olarak 2.534,88 TL ödenmiştir. Geriye kalan 72.465,12 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Kdz. Ereğli Liman Başkanlığı Üç Katlı Yeni Hizmet Binası Yapımı: 2014 yılından devir eden 267.184,60 TL ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımı Projesi : 2014 Yılından 24.624,86 TL ödenek devir etmiş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından söz konusu proje için 174.451,23 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu projeye 118.680,40 TL aktarılarak toplam ödenek 317.756,49 TL olmuştur. Bu ödenekten 3. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Lojman Binalarının mantolama işi için 49.076,09 TL, İl Jandarma Alay Komutanlığı Engelli Ulaşımı mantolama yapım işi ve ilan bedeli olarak 2.671,24 TL olmak üzere toplam 51.747,33 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 266.009,16 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının Isı Yalıtımı ve Engelliye Uygun Hale Getirilmesi : 2014 yılından 259.452,44 devir etmiş, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 3. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının Isı Yalıtımı ve Engelliye Uygun Hale Getirilmesi işi için 75.548,77 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten 118.680,40 TL başka harcama kalemlerine aktarılmış olup geriye kalan 216.320,81 TL ödeneğin tamamı 3. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı hizmet binaları mantolama ve engelli erişimi işi için harcanmıştır.

Hükümet Konağı Jeneratör Alımı: 2014 yılından devir eden 14.231,17 TL ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Kilimli İlçe Hükümet Konağı Yapımı : İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2014 yılı içerisinde 750.000,00 TL ödenek gönderilmiş, söz konusu

ödenekten harcama yapılmayarak 2015 yılına devir etmiştir. 2015 yılında söz konusu proje için 2.250.000,00 TL daha ödenek gönderilmiş olup toplam ödenek 3.000.000,00 TL'ye ulaşmıştır. 3.000.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Kozlu İlçe Hükümet Konak Yapımı : İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 2014 yılı içerisinde 750.000,00 TL ödenek gönderilmiş, harcama yapılmayarak 2015 yılına devir etmiştir. 2015 yılında söz konusu proje için 2.250.000,00 TL daha ödenek gönderilmiş olup toplam ödenek 3.000.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenekten Kozlu Kaymakamlık Lojmanı Proje yapım işi için 14.927,00 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 2.985.073,00 TL ödenek İl Encümeninin 03.08.2015 tarih ve 255 sayılı kararı ile 14.09.2015 tarih ve 290 sayılı kararı gereğince, Kozlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

Kdz. Ereğli Hükümet Konağı Hizmet Binası Yapımı ve Etüt Proje ve Ekspertiz Bilirkişi Projesi : 2014 Yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Kdz. Ereğli Hükümet Konağı Hizmet Binası Yapımı ve Etüt Proje ve Ekspertiz Bilirkişi Projesi için 100.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup ödenek 2015 yılına devir etmiştir. Söz konusu ödenek 2015 yılında İl Encümeninin 02.02.2015 tarih ve 18 sayılı kararı gereğince Kdz. Ereğli İlçe Özel İdare hesaplarına aktarılmıştır. 2015 Yılı içerisinde de İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından aynı iş için 1.000.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Zonguldak Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı Projesi : İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 425.907,38 TL ödenek gönderilmiş, 98.058,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış, geriye kalan 327.849,38 TL ödenekten, Zonguldak Valiliği Hükümet Konağı Engellilerin Erişimine Uygun Hale Getirilmesi işi ilan gideri için 3.545,38 TL ve Hükümet Konağı Doğalgaza Dönüşüm işi için 129.300,71 TL olmak üzere toplam 132.846,09 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 195.003,29 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Zonguldak Hükümet Konağı Doğalgaza Dönüşüm Projesi : İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 6.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten Zonguldak Hükümet Konağı Doğalgaz Dönüşümü işi ilan gideri olarak 3.363,58 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 2.636,42 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Kozlu Kaymakamevi Yapımı Projesi : 2014 Yılı içerisinde, İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Kozlu Kaymakamevi Yapımı Projesi için 45.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, ödeneğin tamamı 2015 yılına devir etmiştir. Söz konusu proje için 2015 yılında İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 405.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup toplam ödenek miktarı 450.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödeneğin tamamı, İl Encümeninin 02.02.2015 tarih ve 24 sayılı kararı ile 14.09.2015 tarih ve 291 sayılı kararları gereğince Kozlu Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmıştır.

Kilimli Kaymakamevi Yapımı Projesi : 2014 Yılı içerisinde, İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Kilimli Kaymakamevi Yapımı Projesi için 45.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak tamamı 2015 yılına devir etmiştir. Söz konusu ödenek İl Encümeninin 02.02.2015 tarih ve 24 sayılı kararı gereğince Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. 2015 Yılında da aynı proje için İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 405.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapımı Projesi : 2014 Yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapımı Projesi için 3.000.000,00 TL gönderilen ödenek harcanmayarak 2015 yılına devir etmiştir. Söz konusu ödenekten 2015 yılında da harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesis (Asgari Gazino) Bakım ve Onarımı : Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 150.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten Zonguldak Jandarma Tugay Komutanlığı Asgari gazinosu mutfak onarımı ilan gideri olarak 6.818,04 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 143.181,96 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığının Lojman Binaları Isı Yalıtımı Yapımı ve Engelliye Uygun Hale Getirilmesi : Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 50.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup söz konusu ödenekten, Jandarma Tugay Komutanlığı şehit J. Onb. Ünal Aktaş Lojmanı mantolama yapım işi ilan gideri olarak 3.363,57 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 46.636,43 TL 2016 yılına devir etmiştir.

İl Jandarma Komutanlığı Lojman Binalarının Bakım ve Onarımı : Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 90.000,00 TL ödenek gönderilmiş, 120.000,00 TL ödenek aktarılmış olup toplam ödenek 210.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Bu ödenekten, İl Jandarma Alay Komutanlığı Lojmanlarının mantolama yapım işi ve ilan gideri olarak 69.407,22 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 140.592,78 TL 2016 yılına devir itmiştir.

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün toplam harcaması 501.328,52 TL'dir.

YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ :

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	2015 YILI			FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
				ÖDENEK	HARCAMASI	%		
1	Zonguldak Hükümet Konağı Doğalgaz Dönüşümü	Merkez	119.091	170.000	130.000	75	100	Bitti.
2	Zonguldak Valiliği Hükümet Konağı Engellilerin Erişimine Uygun Hale Getirilmesi ve Bakım Onarım İşi	Kozlu	60.436	327.849,38	132.846,09	—	—	Sözleşme imzalandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ :

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	2015 YILI			FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
				ÖDENEK	HARCAMASI	%		
1	Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) 2 Kısım Revizyon İşi	Merkez	187.000	932.197,46	384.521,32	78	100	Bitti.
2	Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Binası Doğalgaz Tesisatı Dönüşümü Yapımı	Merkez	98.116	117.756,01	116.795,21	65	100	Bitti.
3	Zonguldak Polisevi Güçlendirme ve Onarımı İşi	Merkez	561.157	700.000,00	524.366,91	75	100	Bitti.
4	Kdz.Ereğli İlçesi Mobese	Kdz.Ereğli	762.970	801.922,40	781.539,02	97	100	Bitti.
5	Emniyet Müdürlüğü Site Polis Lojmanları 3. Kısım Dış Cephe Mantolama Yapılması	Merkez	27.311	32.225,00	32.225,00	—	100	Bitti.
6	Zonguldak Soğuksu Karakolu Doğalgaz Tesisatı Dönüşümü Yapımı ve Onarım İşi	Merkez	—	30.897,30	30.897,30	—	100	Bitti.
7	Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü Proje Yapımı	Merkez	38.900	45.902,00	45.902,00	100	100	Bitti.
8	Kozlu Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Onarımı	Merkez	58.900	72.588,14	69.502,00	96	100	Bitti.
9	Trafik Tescil Denetleme ve Şube Md. Onarımı	Merkez	85.844	30.772,35	22.864,93	74	100	Bitti.
10	Emniyet Müdürlüğü Site Polis Lojmanları 2. Kısım Dış Cephe Mantolama Yapılması İşi	Merkez	96.276	110.178,89	110.058,46	100	100	Bitti.
11	Devrek İlçesi Güvenlik Yönetim Sistemi (Mobese) Kurulması	Devrek	484.695	333.347,06	303.683,80	91	100	Bitti.

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR MÜDÜRLÜĞÜ :

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	2015 YILI			FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
				ÖDENEK	HARCAMASI	%		
1	Çaycuma Erkek Yetiş. Yurdu Onarımı Ve Deprem Güçlendirme İşi	Çaycuma	237.161	438.000,00	109.702,78	25	25	Devam ediyor.
2	Çaycuma Huzurevi Doğalgaz Dönüşümü ve Onarım İşi	Çaycuma	113.871	12.053,65	-		100	Bitti.
3	Zonguldak Sevgi Evleri Ve İdari Hizmet Binası Yapımı	Merkez	4.199.000	436.000,00	423.205,07	97	100	Bitti.
4	KDZ. EREĞLİ İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE AKARYAKIT ALIMI	Kdz. Ereğli	8.248	8.500,00	8.398,94	55	100	Bitti.

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ :

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	2015 YILI			FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
				ÖDENEK	HARCAMASI	%		
1	Zonguldak Gököl Mağarası Çevre ve Mağara Düzenlemesi İşi	Merkez	1.049.862	1.500.000,00	1.059.395,87	70	70	Devam ediyor.
2	Zonguldak Vali Konağı Güvenlik ve Çevre Düzenleme Yapım İşi	Merkez	249.487	300.000,00	424.013,00	100	100	Bitti.
3	Atatürk Kültür Merkezi Binası Yangın Alarm Tesisatı Yapımı	Merkez	29.888	46.710,00	35.536,02	76	100	Bitti.

GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ :

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	2015 YILI			FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
				ÖDENEK	HARCAMASI	%		
1	İl Spor Tesislerinin Bakım Ve Onarımı	Muhtelif	11.103	10.000,00	9.770,40	98	55	Devam ediyor.
2	Tüm İlçeler Köy Semt Sahaları Yapımı	Muhtelif	20.000	70.000,00				Başlanılmadı.
3	Beycuma Okullarına Kapalı Spor Salonu Yapımı	Muhtelif	30.000	30.000,00				Başlanılmadı.

İL JANDANDARMA KOMUTANLIĞI :

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	2015 YILI			FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
				ÖDENEK	HARCAMASI	%		
1	İl Jandarma Alay Komutanlığı Asansör ve Engelli Dönüşümü	Muhtelif	199.000	216.320,81	216.320,81	—	—	Sözleşme imzalandı.
2	Tugay Komutanlığı Sosyal Tesis Onarımı (Askesi Gazino)	Muhtelif	87.000	150.000,00	6.818,04	—	—	Sözleşme imzalandı.
3	İl Jandarma Alay Komutanlığı Lojman Binaları Mantolama İşi	Muhtelif	74.827	210.000,00	69.407,22	33	39	Devam ediyor.
4	Jandarma tugay Komutanlığı Şehit Ünal Aktaş Lojmanı Mantolama Yapımı	Muhtelif	49.000	50.000,00	3.363,57	—	—	Sözleşme imzalandı.
5	3. Tabur Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Alay Komutanlığı Hizmet Binası Onarımı	Muhtelif	282.689	317.756,49	51.747,33	16	100	Bitti.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	2015 YILI		TOPLAM HARC. %	FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
				ÖDENEK	HARCAMASI			
YAPIMI DEVAM EDEN/ YAPILACAK OLAN İLKOKUL, ORTAOKUL VE ANAOKULLARI								
1	Ereğli Kırmacı Ortaokulu 24 Derslik	EREĞLİ	1.856.140	207.411	166.884	#BAŞV!	100	Bitti.
2	Ereğli Kavaklı İmam Hatip Ort. 24 Derslik	EREĞLİ	3.080.154	#BAŞV!	2.638.596	#BAŞV!	100	İş Bitti. Kesin hakedişi Yapılacak.
3	Alaplı Karşiyaka Anaokulu 4 Derslik	ALAPLI	810.000	810.000	61.641	8	8	Sözleşme Feshedildi
4	Kozlu Esenköy İlkokulu 16 Derslik	MERKEZ	3.000.000	1.500.000	785.782	26	30	İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor.
5	Alaplı Ortaokulu 16 Derslik	ALAPLI	2.196.579	2.196.579	594.258	27	35	İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor.
6	Merkez Fener Anaokulu 4 Derslik	MERKEZ	810.000	810.000	-	-	-	Arsa Temini Aşamasında
7	Merkez Fener Ortaokulu 24 Derslik	MERKEZ	2.700.000	1.350.000	-	-	-	Arsa Temini Aşamasında
8	Çaycuma Ahatlı İlkokulu 8 Derslik	ÇAYCUMA	1.000.000	500.000	-	-	-	Arsa Temini Aşamasında
9	Devrek Çaydeğirmeni Anaokulu 4 Derslik	DEVREK	810.000	405.000	-	-	-	Proje ve Zemin Etüd Aşamasında
10	Kdz. Ereğli Hasan Şahin Anaokulu 4 Derslik	EREĞLİ	810.000	405.000	-	-	-	Proje ve Zemin Etüd Aşamasında
11	Ahmet Erdoğan İlkokulu 24 Derslik	MERKEZ	2.400.000	1.200.000	-	-	-	İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor.
12	Kdz.Ereğli Danişmentli İlkokulu 3 Ek Derslik	EREĞLİ	300.000	300.000	-	-	-	Proje ve Zemin Etüd Aşamasında
13	Kdz. Ereğli Nurdan Oğuz ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu 24 Derslik	EREĞLİ	2.300.000	1.150.000	-	-	-	Arsa Temini Aşamasında
14	Kozlu Kocatepe İlkokulu 16 Ek Derslik	KOZLU	1.760.000	880.000	-	-	-	Proje ve Zemin Etüd Aşamasında
15	Kdz. Ereğli Yazıcılar İlkokulu 5 Ek Derslik	EREĞLİ	480.000	480.000	-	-	-	Proje ve Zemin Etüd Aşamasında
16	Kilimli Ziya Gökalp İlkokulu 8 Derslik	KİLİMLİ	1.000.000	500.000	-	-	-	Proje ve Zemin Etüd Aşamasında
17	Alaplı Çatak Ortaokulu 8 Derslik	ALAPLI	1.000.000	500.000	-	-	10	İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor.
18	Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaoku 8 Ek Derslik	DEVREK	1.000.000	500.000	-	-	-	Proje ve Zemin Etüd Aşamasında
19	Kdz.Ereğli Merih Şuğle Ortaokulu 24 Derslik	EREĞLİ	2.200.000	1.100.000	-	-	-	Proje ve Zemin Etüd Aşamasında
20	Devrek İmam Hatip Ortaokulu 16 Derslik	DEVREK	1.800.000	900.000	-	-	-	Proje ve Zemin Etüd Aşamasında
21	Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu 16 Derslik	ÇAYCUMA	1.800.000	900.000	-	-	-	Proje ve Zemin Etüd Aşamasında
22	Kilimli İmam Hatip Ortaokulu 16 Derslik	KİLİMLİ	1.800.000	900.000	-	-	-	Proje ve Zemin Etüd Aşamasında
TOPLAM			34.912.873	#BAŞV!	4.247.161			

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	2015 YILI		TOPLAM HARC. %	FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
				ÖDENEK	HARCAMASI			
BÜYÜK ONARIM HARCAMA KALEMİ								
1	Merkez Gazi Ortaokulu Onarımı	MERKEZ	650.000	639.890	0	-	-	Deprem Tahkiki ve Güçlendirme Projesi Yapıldı.
2	Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu Onarımı	ÇAYCUMA	525.000	535.110	535.110	100	100	Bitti.
TOPLAM			1.175.000	1.175.000	535.110			

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	2015 YILI		TOPLAM HARC. %	FİZİKİ GERÇ. %'Sİ	AÇIKLAMALAR
				ÖDENEK	HARCAMASI			
İLKÖĞRETİM KÜÇÜK ONARIM HARCAMA KALEMİNDEN YAPILAN İŞLER								
1	İlköğretim Okulları Küçük Onarımları	MUHTELİF	5.593.106	5.593.106	5.593.106	100	100	Bitti
ORTAÖĞRETİM OKUL/KURUM ONARIMI HARCAMA KALEMİNDEN YAPILAN İŞLER								
1	Ortaöğretim Okul/Kurum Harcamaları	MUHTELİF	3.502.606	3.502.606	3.273.014	93	99	İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor.
TOPLAM			9.095.712	9.095.712	8.866.120			

S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	2015 YILI		TOPLAM HARC. %	FİZİKİ GERÇ. %'si	AÇIKLAMALAR
				ÖDENEK	HARCAMASI			
OKULLARIN DEPREM DAYANIKLIĞININ ARTIRILMASI İNŞAATI PROJESİ,OKUL BİNASI YIKIM İŞLERİ								
1	Merkez Gazi Ortaokulu Deprem Tahkiki ve Güçlendirme Projesi Yapımı İşi	MERKEZ	154.580	21.240	21.240	100	100	Bitti
2	Merkez Ahmet Erdoğan İlkokulu Binası Yıkımı	Merkez	74.636	32.256	32.256	100	100	Bitti
TOPLAM			229.216	53.496	53.496			
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YAPIMI								
S.NO	PROJE ADI	PROJE YERİ	PROJE BEDELİ	2015 YILI		TOPLAM HARC. %	FİZİKİ GERÇ. %'si	AÇIKLAMALAR
				ÖDENEK	HARCAMASI			
1	Merkez Çelikel Anadolu Lisesi Sp.Sl.	MERKEZ	1.300.069	#BAŞV!	-	#BAŞV!	81	Sözleşme Feshedildi
2	Merkez Çelikel Anadolu Lisesi Sp.Sl.İkmal İnşaatı	MERKEZ	844.952	844.952	-			Sözleşme Aşamasında
3	Merkez Kız İmam Hatip Lisesi İkmal İnşaatı	MERKEZ	1.598.688	#BAŞV!	114.098	#BAŞV!	100	Bitti.
4	Fen Lisesi İkmal İnşaatı(Okul Binası - 1 Kısım)	EREĞLİ	917.205	917.205	917.205	100	100	Bitti.
5	Fen Lisesi Spor Salonu+Pansiyon+Lojman Binası İkmal İnşaatı	EREĞLİ	2.777.509	2.297.872	2.297.872	83	100	İş Bitti. Kesin hakedişi Yapılacak.
6	Kozlu İmam Hatip Lisesi 24 Derslik	MERKEZ	7.000.000	8.677.040	2.884.125	#BAŞV!	60	İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor.
7	Nebioğlu Çok Programlı Lisesi 16 Derslik	ÇAYCUMA	6.500.000	6.057.056	1.584.831	19	40	İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor.
8	Kdz. Ereğli İmam Hatip Lisesi 32 Derslik	EREĞLİ	8.500.000	4.597.000	-	-	-	Devam Ediyor
9	Kozlu Tek.End. Meslek Lisesi 8 Ek Derslik	KOZLU	3.500.000	1.687.000	-	-	-	İş Durduruldu. Arsanın Ayrıntılı Jeolojik Etüt Raporu Hazırlanacak
10	Kdz. Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi ve Atölye Binası Yapımı	EREĞLİ	4.500.000	1.144.000	553.627	12	15	Devam Ediyor
11	Sebahat Cemil Ulupınar Anadolu Öğretmen Lisesi Spor Salonu	DEVREK	3.000.000	1.654.400	-	-	-	Proje ve yaklaşık maliyet aşamasında
12	Merkez İmam Hatip Lisesi Kız Öğ.Pansiyonu	MERKEZ	7.000.000	700.000				Proje ve yaklaşık maliyet aşamasında
13	Alaplı İmam Hatip Lisesi+ Pansiyon Yapımı	ALAPLI	10.500.000	1.575.000	-	-	-	Proje ve Zemin Etüt Aşamasında
TOPLAM			57.938.423	#BAŞV!	8.351.758			
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TOPLAM			103.351.225	#BAŞV!	22.053.645			

1.1.6 Plan Proje Müdürlüğü Faaliyetleri

Hizmet Alımları: 2014 yılı bütçesinden 24.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, Toplam 74.000,00 TL ödenekten, Devrek İlçesi Mumcuoğlu Köyü Karayolundan ENH geçiş bedeli, Alaplı Çayı Köyü arazisi parseli ifraz bedeli, İdaremiz Müdürlüklerine basılan köy izleme cetveli kitabı, KDZ. Ereğli Hasbeyler Köyü içmesuyu hattı yapım işinin karayolu geçiş protokol bedeli, Alaplı İlçesi Ortacı Köyü içmesuyu hattı yapım işinin karayolu geçiş protokol bedeli, Kozlu İlçesi Esenköy Köyü 2015 yılı arazi tahsis bedeli ve İl Özel İdaresi Plan Proje Müdürlüğünün ihtiyacı olan araç kiralama gideri olarak toplam 68.312,76 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 5.687,24 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Hizmet Alımları : 2014 yılından 60.000,00 TL devir etmiş, bu ödenekten harcama yapılmamıştır. Ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Toprak ve Su Tahlil Laboratuvarlarına Cihaz Alımı: 2014 yılından 9.000,00 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine 20.000,00 TL ödenek aktarılmış olup, geriye kalan 39.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak, 2016 yılına devir etmiştir.

Merkez İlçe El Sanatları ve Yöresel Ürünler Pazarı Yapıtırılması: 2014 Yılından devreden 110.000,00 TL ödenekten harcama yapılarak 2016 yılına devir edilmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemi : 2015 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ayrılmış, 10.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 60.000,00 TL ödenekten, İdaremizde CBS için kullanılan NETCAD uygulama program lisanslarının güncellenmesi, ek uygulama ve teknik destek alımı için 53.100,00 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 6.900,00 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Baston Müzesi Tarihi Devrek Evleri ve Yöresel Ürün Pazarı Projesi : 2015 Yılı içerisinde Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığınca 169.925,90 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Plan Proje Müdürlüğünün toplam harcaması 121.412,76 TL'dir.

1.1.7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri

1.Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı : 2014 yılından 133.230,53 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 4.429.000,00 TL ödenek ayrılmış ve toplam ödenek 5.062.230,53 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten İdaremiz makine parkında bulunan araçların akaryakıt gideri olarak 5.048.930,14 TL harcama ile 1.429.000 litre motorin ve 23.044 kg madeni yağ alınmıştır. Geriye kalan 13.300,37 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir .

2. Yedek Parça : 2015 yılı bütçesiyle 1.858.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödenek idaremiz hizmetlerinde kullanılan, araçlara ihtiyaç duyulan yedek parça alımları için 1.839.030,45 TL harcanmıştır. Geriye kalan 18.969,55 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

3. Yedek Parça (Dış Lastik Alımı) : 2015 yılı bütçesiyle 594.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekten İdaremize ait araçların ihtiyacı olan lastik alımları için 593.868,04 TL harcama ile toplam 814 Adet muhtelif ebatlarda dış lastik satın alınmıştır. Geriye kalan 131,96 TL ödenek iptal edilmiştir.

(2015 yılı Performans Programında yer alan F 2.2.1 faaliyetleri için toplam 7.481.823,63 TL harcama yapılarak %100 nakdi ve fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.)

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları : 2014 yılı bütçesinden 10.209,70 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesinden 1.108.385,91 TL ödenek ayrılmış, toplam 1.119.209,70 TL ödenekten, İl Özel İdare hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye, elektrik, su, yakacak, temizlik malzemeleri, baskı ve cilt giderleri, İdaremiz Hayvan Barınağı için medikal malzeme alımı, Vali Konağı, Lojmanlar, Ek Binası ve bakımevlerine kömür alımı, bahçe malzemesi alımı gibi giderler için 1.118.595,61 TL harcanmıştır.

Hizmet Alımları : 2015 yılı bütçesiyle 176.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödenekten idaremiz hizmetlerinde kullanılan telefon ve internet ücreti, posta ve telgraf giderleri, yük taşıma giderleri, ilan giderleri için toplam 171.753,18 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan 4.246,82 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri : 2014 yılından 103.446,03 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 1.189.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam ödenek 1.292.446,03 TL olunmuştur. Bu ödenekten, Özel İdare Hizmetlerinin taşıt bakım onarım giderleri, büro işyeri malzemesi alımları, iş makineleri ve diğer makinelerin bakım ve onarım giderleri ile işçilik ücretleri gibi giderlerine toplam 1.291.688,10 TL harcama yapılmıştır.

Personel Servis Aracı Kiralama : 2014 yılından 95.307,57 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 400.000,00 TL ödenek ayrılmış ve toplam ödenek 495.307,57 TL olmuştur. Söz

konusu ödenekten 15 adet güzergahta servis hizmetleri için 473.409,51 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 21.898,06 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Araçların Trafik Zorunlu Mali Sigortası : 2015 yılı bütçesiyle 80.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödenekten 78.454,28 TL harcama ile 156 adet araç sigortası yapılmıştır. Geriye kalan 1.545,72 TL ödenek iptal edilmiştir.

Özel İdare Hizmet Aracı Alımı : 2014 yılı bütçesinden 265.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 100.000,00 TL ödenek ayrılmış ve toplam ödenek 365.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 295.000,00 TL'si aktarma ile düşülmüştür. Kalan 70.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Özel İdare Hizmet Aracı Alımı : İçişleri Bakanı tarafından İdaremize gönderilen ödenekten Özel İdare Hizmet Aracı Alımı için 190.556,00 TL ek ödenek kaydı yapılmıştır. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı : 2015 yılı bütçesiyle 107.976,03 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin tamamı Mevcut Asfalt Plent Bakım ve Onarımı işi için harcanmıştır.

Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı : 2014 yılı için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından İdaremize gönderilen ödenekten kalan 96.897,69 TL ödenek aktarma ile düşülmüştür.

Engellilere Tekerlekli-Akülü Sandalye Alımı : 2015 yılı bütçesiyle 53.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödeneğin tamamı 18 adet akülü ve 23 adet manüel olmak üzere toplam 41 adet Engellilere Tekerlekli-Akülü Sandalye Alımı işi için harcanmıştır.

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün toplam harcaması 10.923.076,79 TL'dir.

1.1.8 Ruhsat ve Denetim Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri

Görev Giderleri : 2015 yılı içerisinde ödenek aktarma suretiyle 41.702,70 TL ödenek oluşturulmuş olup, Beyaz Martı Petrol Ticaret ve Denizcilik Limited Şirketinin İdaremize açmış olduğu davanın, İdaremiz aleyhine sonuçlanmasından dolayı söz konusu şirkete mahkeme gideri olarak 40.519,10 TL ödenmiştir. Geriye kalan 1.183,60 TL ödenek iptal edilmiştir.

Hizmet Alımları : 2014 Yılından 50.000,00 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 100.000,00 TL ödenek ayrılmış, 40.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış,

geriye kalan 110.000,00 TL'den, Zolitur Şirketine Fizibilite raporu hazırlanması için 5.900,00 TL ve tanker kiralanması işi için 1.500,00 TL olmak üzere toplam 7.400,00 TL harcanmıştır.Geriye kalan 102.600,00 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Organize Sanayi Bölgelerine: 2014 yılından 165.000,00 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 115.000,00 TL ayrılmış, toplam 280.000,00 TL'nin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Şirketlere Katılım : 2015 yılı bütçesinden 50.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekten Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketine İl Özel İdaresi sermaye payı olarak 37.311,61 TL ödenmiştir. Geriye kalan 12.688,39 TL ödenek iptal edilmiştir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün toplam harcaması 85.230,71 TL'dir.

2015 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce yapılan ödemeler;

İl Genel Meclisinin 17.03.2015 gün ve 047 sayılı kararı ile İl Özel İdaresi bünyesinde % 100 hisse ve 500.000,00 TL sermaye ile kurulması uygun görülen ve kısa adı ZOLİTUR olan Turizm, Tarım, Denizcilik, Sağlık, Madencilik, Enerji, Hizmet, Sanayi Geliştirme ve Ticaret Anonim Şirketinin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 26. maddesi uyarınca Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere fizibilite raporu hazırlanması işi için 5.900,00 TL,

Bakanlar Kurulunun 18/08/2003 gün ve 6059 sayılı kararı ile İdaremizin %25 hisse ile sermaye katılımında bulunmasına izin verilen 2.500.000,00 (İkimilyonbeşyüzbin) TL sermayeli Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin arttırılması nedeniyle 2015 yılında İdaremiz payına düşen 37.311,61 TL ,

Beyaz Martı Petrol Ticaret ve Denizcilik Limitet Şirketinin İdaremize karşı açmış olduğu dava aleyhimize sonuçlanması nedeniyle söz konusu şirkete 40.519,10 TL ödenmiştir.

1.1.9 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Faaliyetleri

Hizmet Alımları: 2015 yılı bütçesiyle 180.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 12 Katlı İş Merkezi Kat Malikleri Yönetimi Ortak giderlere katılım payı ile binanın doğalgaz sistemine dönüştürülmesi gideri için 104.035,37 TL harcanmıştır. Geriye kalan 75.964,63 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması: 2015 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, Merkez İlçe Kardeşler Köyü Kokaksu Mevkii 1164 nolu parselin ifraz bedeli olarak 415,25 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 49.584,75 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün toplam harcaması 104.450,62 TL'dir.

1.1.10 İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Faaliyetleri

Hizmet Alımları: 2015 yılı bütçesiyle 65.000,00 TL ödenek ayrılmış, 85.000,00 TL ödenek aktarılmış olup, toplam ödenek 150.000,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten, Filyos Beldesi Fotogrametrik Harita Yapımı ve Tusogo Aktif süre uzatma ve Rimex yıllık ödemesi olarak 140.250,00 TL ödenmiştir. Geriye kalan 9.750,00 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Kırsal Tip Yapı Projelerinin Hazırlanması : 2014 yılından 60.038,00 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 25.000,00 TL ödenek ayrılmış, toplam 85.038,00 TL ödenekten 70.000,00 TL'si başka harcama kalemlerine aktarılmış olup kalan 15.038,00 TL ödenek 2016 yılına devir edilmiştir.

Çevre Düzeni Planı : 2014 yılından 70.572,00 TL devir etmiş olup, ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

AB Projesi : 2014 yılından 90.000,00 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 20.000,00 TL ödenek ayrılmış ve 75.000,00 TL ödenek aktarılarak toplam 185.000,00 TL ödenek oluşturulmuştur. Bu ödenekten Lezzet Atölyesi Projesine ait Eş Finansman tutarı olarak 34.216,00 TL ve Zonguldak'ın Yöresel Değerlerinin Türkiye ile Buluşuyor Projesi için

142.695,00 TL olmak üzere toplam 176.911,00 TL ödeme yapılmıştır. Kalan 8.089,00 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesi İçin Halihazır Harita Yapımı : 2015 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 40.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, geriye kalan 10.000,00 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Numaratajın Güncellenme Çalışmaları : 2014 yılından 50.000,00 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 20.000,00 TL ayrılmış olup, 60.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, geriye kalan 10.000,00 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

KUDEB Ödenekleri Projesi : Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payından İdaremize 9.791.390,52 TL ödenek yatırılmış olup, söz konusu projeye 145.000,00 TL ödenek aktarılmış, söz konusu ödenekten Zonguldak Vali Konağı Güvenlik Düzenlemesi işi için 58.204,68 TL ve Zonguldak Vali Konağı Güvenlik Noktası yapımı ile Elektrik Tesisatı İşleri için 57.089,02 TL olmak üzere toplam 115.293,70 TL ödenek Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Geriye kalan 9.821.096,82 TL ödenekten, Gökgöl Mağarası Çevre Düzenlemesi için 1.059.395,87 TL ve Vali Konağı Güvenlik ve Çevre Düzenlemesi için 424.013,03 TL, Çaycuma Kadioğlu Köyü Arkeolojik Sit Alanında bulunan 23-24-25 sayılı taşınmazların kamulaştırma bedeli ve kamulaştırmaya ait faiz ödemesi için 31.719,42 TL, Vali Konağı 3'lü grup hidrolik mantar ve bariyer yapımı için 19.116,00 TL, olmak üzere toplam 1.534.244,32 TL harcanmıştır. Geriye kalan 8.286.852,50 TL'den 1.272,06 TL iptal edilmiş, 8.285.580,44 TL'de 2016 yılına devir etmiştir.

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün toplam harcaması 1.851.405,32 TL'dir.

S.NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJE ADI	PROJENİN YERİ	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	DÖNEM SONUNA		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
							NAKİT HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	
1	İmar	1	ÇEVRE DÜZENİ PLANININ HAZIRLANMASI	İL BÜTÜNÜ	70.572,00	168.800,00	--	95	Çevre düzeni planının son teslimi yapılmıştır. 1/25.000 Çevre Düzeni Planı İşi il genelindeki bütün kurumları ilgilendirmektedir. Bu nedenle ilgili kurumlara 14.11.2012 tarih ve 10225 sayılı yazımız ile planın son hali gönderilmiş ve plan, rapor ve plan h
			TOPLAM		70.572		0	95	

1.1.11 Bilgi İşlem Müdürlüğü Faaliyetleri

Hizmet Alımları: 2015 yılı bütçesi ile 50.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu ödenekten 20.000,00 TL başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Kalan 30.000,00 TL ödenekten, Valilik medya takip hizmeti olarak 16.834,94 TL harcanmış olup, geriye kalan 13.165,06 TL ödenek iptal edilmiştir.

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: 2014 yılı bütçesinden 21.556,79 TL devir etmiştir, 2015 yılı bütçesinden 100.000,00 TL ödenek ayrılmış, 55.000,00 ödenek aktarılmış olup, toplam 176.556,79 TL ödenekten, İdaremiz Genel Sekreterlik ve Meclis Başkanlığının ihtiyacı olan bir adet diz üstü bilgisayar alımı, OCE PLOTWAVE ve 300 makinenin parça değişimi, İdaremiz Müdürlüklerinde kullanılmak üzere bilgisayar ve çok fonksiyonlu yazıcı satın alınması, İdaremiz WEB sitesinin yeniden yapımı, Santral bakım sözleşmesinin 12 aylık ödemesi, bilgisayar ve bilgisayar donanım malzemeleri alımı, yazıcı sarf malzemesi alımı gibi giderler için toplam 163.200,50 TL ödenek harcanmıştır. Geriye kalan 13.356,29 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Kablosuz İnternet Ağı Projesi : 2014 yılı bütçesinden 20.000,00 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenek ile İdaremiz ek hizmet binasında bilgi işlem sistem odasında yedek parça ambarı ve saha amirliğine Telekom tarafından çekilen ve sonlandırılan fiber kabloların, fiber switchler kullanılarak CAT 6 kablolarla dönüştürülmesi ve internet bağlanması için 19.061,72 TL ödenmiştir. Geriye kalan 938,28 TL ödenek iptal edilmiştir.

Bilgisayar Yazılım Alım ve Yapımı (İşletme-Ofis Otomasyon Yazılım Alımı): 2015 yılı bütçesinden 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, 20.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Kalan 30.000,00 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Yönetim Bilgi Sistemi Kurulması : 2015 yılı bütçesinden 25.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten yaklaşık maliyet ve hak ediş hazırlama programları güncellemelerinin yapılması ile beraber aynı program lisansından 6 adet daha satın alınması için 19.753,20 TL harcanmıştır. Geriye kalan 5.246,80 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Ağ Altyapısı Yapım Bakım ve Onarımları : 2015 yılı bütçesinden 25.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten İdaremiz ek binasında kullanılmak üzere güvenlik cihazları ve

yazılımları satın alınması için 18.880,00 TL harcanmıştır. Kalan 6.120,00 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Bilgi İşlem Müdürlüğünün toplam harcaması 237.730,36 TL'dir

1-İdareimiz diğer birimlerinin bilgisayarlarla yürütülen hizmetlerine destek olunmuş ve işbirliği yapılmıştır.

2-Bilgi İşlem ağı içerisinde yürütülen bilgi girişi , bilgi bakımı, bilgi iletişimi ve raporlama işlemlerinin hızlı ve güvenilir ortamlarda yürütülmesi sağlanmıştır.

3-Donanım ve Yazılım alanındaki gelişmeler izlenerek, gerekli ve rantabil olanlarının kullanması yönünde üst yönetime önerilmiştir.

4-İdareimiz diğer birimlerine alınacak bilgisayar,yazılım,baskı makinaları ve donanımların alınmasında gerekli incelemeler yapılmış, teknik şartnameleri ve sözleşme metinleri hazırlanarak ekonomik ve aynı zamanda verimli olanları tercih edilmiştir.

5-İdareimiz Web sitesi bilgi güncelleme hizmetine devam edilmiş, programların bakım ve güncellenme çalışmaları yapılmış, switch, server, kabin, masa üstü bilgisayar, printer , firewall , adsl modem , monitör ve tarayıcı gibi cihazların bakımlı ve kullanılabilir olması sağlanmıştır.

6-Birimlerde meydana gelen bilgisayarların arızalarının giderilmesi sağlanarak, tüm bilgisayarların virüsten korunması için yeni programlar satın alınmıştır. Bu sayede daha güvenli bilgi iletişim ağı altyapısı sağlanmıştır.

7-Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. İyi ve sağlıklı işleyen bir halkla ilişkiler uygulaması için günümüz iletişim teknolojilerinin kullanılması bir zorunluluktur. BİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesi yanı sıra, müracaatlara cevapların da hızlı, etkin ve daha ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkan sağlanmaktadır.. Sistemin İdareimiz bünyesinde işleyişi BİMER'e yapılan bir başvuru Valilik BİMER bürosu kanalı ile Müdürlüğümüze gelmektedir. Müdürlüğümüze gelen başvuru değerlendirilerek ilgili Müdürlüğe gönderilmekte ve İlgili Müdürlükçe konu hakkındaki nihai durum bilgisi başvuru sahibine ve BİMER'e iletmek üzere Valilik BİMER bürosuna gönderilmektedir.2015 yılı içerisinde toplam 179 BİMER başvurusuna cevap verilmiştir.

8-<http://uygulama.ikis.kalkinma.gov.tr>, (Koordinasyon İzleme Sistemi) İçişleri bakanlığı denetimlerindeki sitelere ilgili veri girişleri yapılmıştır.

9-<http://yerelbilgi.gov.tr>, (Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi) İçişleri bakanlığı denetimlerindeki sitelere ilgili veri girişleri yapılmıştır.

10-Yılda 4 kez valinin başkanlığında düzenlenen il Koordinasyon kurulu toplantıları için hazırlanan dosyanın birim müdürlükleri bazında koordinasyonu müdürlüğümüzce yapılmış olup ayrıca toplantı, brifing, aylık sektörel izleme dosyaları hazırlanmıştır.

11-E-içişleri projesi kapsamında tüm Türkiye'de eylül 2010 tarihinde pilot illerde e-imza (elektronik imza) uygulamasına başlanmıştır. İlimizde ise Aralık 2010 tarihinden itibaren e-imza uygulamasına geçilmiş olup bu tarihten sonra İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kurumların merkez ve taşra teşkilatları ile yapılan yazışmalar elektronik ortamda yapılmaktadır. İdaremiz bünyesinde 2015 yılı sonu itibarıyla e-icisleri kullanıcı sayısı 183 kişiye ulaşmıştır.

İŞİN ADI	BÜTÇE KODU	ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)	İPTAL EDİLEN ÖDENEK (TL)	SONRAKİ YILA DEVİR EDEN ÖDENEK (TL)	NAKDİ GERÇEK. %'Sİ	FİZİKİ GERÇEK. %'Sİ
HİZMET ALIMLARI	44.67.30.00.00.01.3.9.00.000.05.03.5	30.000,00	16.834,94	13.165,06		56	100
MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	44.67.30.00.00.01.3.9.00.000.05.03.7	176.556,79	163.200,50		13.356,29	92	100
KABLOSUZ İNTERNET AĞI PROJESİ	44.67.30.00.00.01.3.9.58.000.05.03.5	20.000,00	19.061,72	938,28		95	100
BİLGİSAYAR YAZILIM ALIM VE YAPIMLARI (İŞLETİM-OFFIS-OTOMASYON)	44.67.30.00.00.01.3.9.70.000.05.03.7	30.000,00			30.000,00		
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KURULMASI	44.67.30.00.00.01.3.9.72.000.05.03.7	25.000,00	19.753,20		5.246,80	79	100
AĞ ALT YAPISI YAPIM BAKIM VE ONARIMLARI	44.67.30.00.00.01.3.9.73.000.05.03.7	25.000,00	18.880,00		6.120,00	76	100
TOPLAM		306.556,79	237.730,36	14.103,34	54.723,09	78	100

1.1.12 Yapı Kontrol Müdürlüğü Faaliyetleri

Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: 2014 yılından 149.664,87 TL devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 100.000,00 TL ayrılmış, 71.554,40 TL aktarma yapılarak toplam ödeneği 321.219,27 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten, Ana binaya fancoil alımı ve montajı, İdaremize ait ana bina ve ek hizmet binası, lojmanlar, bakımevleri, büroların ihtiyacı olan inşaat ve elektrik malzemelerinin alımı, İdaremize ait 12 katlı iş merkezinde bulunan ana binanın ihtiyacı olan kalorifer tesisatları için doğalgaza uyumlu fancoillerin alımı bakımı ve montajı, İdaremize ait ek hizmet binasınad bulunan atölyeye kapı yapımı, kazan dairesindeki delinen 4 adet duman borusunun değiştirilmesi, İncivez lojmanına kapı alımı, İdaremize ait ana binanın 2. Katında kullanılmak üzere plastik doğrama alımı, İdaremize ait ana binanın 8. Katına ısı cam arası jaluzi alımı ile melomin deri kaplamalı kapı alımı, İdaremiz binalarına laminant parke- cam alımı, Valilik Konağında kullanılmak üzere aydınlanma malzemeleri alımı, Valilik Konağına Ferforje demir kapı alımı ve ahşap çit yapımı, Kozlu Lojmanları kalorifer kazanı onarımı, Vali Konağı bahçesinde kullanılmak üzere plastik kanal ve malzemelerinin alımı, Kozlu Lojmanı hidrofor bakımı, ve ana bina asansör tamirata gibi giderler için 315.748,27 TL ödenmiştir. Geriye kalan 5.471,00 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Hizmet Binaları Büyük Onarım Projesi: 2015 yılı bütçesiyle 75.000,00 TL ayrılmış, Söz konusu ödenekten, İdaremize ait büroların ihtiyacı olan dolapların yapımında kullanılmak üzere gerekli olan malzemelerin alınması, İdaremize ait ana binanın tadilatı için ihtiyaç duyulan inşaat malzemeleri alımı, İdaremize ait ana binanın 8. Ve 9. Katlarında kullanılmak üzere ısı cam arası jaluzi ve PVC doğramaların alımı için 74.279,01 TL harcanmıştır. Geriye kalan 720,99 TL ödenek iptal edilmiştir.

Gökgöl Mağarası : 2015 yılı bütçesiyle 80.000,00 TL ödenek ayrılmış, 76.554,40 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, geriye kalan 3.445,60 TL ödeneğin tamamı , Gökgöl Mağarasında kullanılmak üzere özel Led projektör alımı için harcanmıştır.

İl Genel Meclis ve Özel İdare Hizmet Binası Yapımı: 2014 yılından 1.200.000,00 TL ödenek devir etmiş olup, harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

İl Göç İdaresi Hizmet Binasının Onarımı Projesi : Ödenek aktarma suretiyle 28.150,00 TL ödenek oluşturulmuş olup, söz konusu ödenekten, hizmet binasının tadilatı, bakımı, onarımı için

gerekli olan malzemelerin alımı için 26.906,55 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 1.243,45 TL ödenek iptal edilmiştir.

Köylere Durak Yapımı : 2014 yılından 150.000,00 TL ödenek devir etmiş olup, harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Zonguldak Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı Projesi : 2014 yılından 100.000,00 TL ödenek devir etmiş, 250.000,00 TL ödenek aktarılmış olup, toplam 350.000,00 TL ödeneğin tamamı , İl Encümeninin 01.09.2015 tarih ve 283 sayılı kararı gereğince, Zonguldak Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı Projesi kapsamında Hükümet Konağına X Ray cihazı alımı, metal dedektör alımı, kamera kontrol sistemi kurulması ve polis noktasının değişimi işlerinde kullanılmak üzere Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenmiştir.

Özel İdare Hizmet Binasının Büroya Dönüştürülmesi ve Tadilatı Projesi : 2014 yılından 250.000,00 TL ödenek devir etmiş, 30.000,00 TL ödenek aktarılmış olup, toplam 280.000,00 TL ödenekten, İdaremize ait 12 katlı iş merkezinde bulunan 10-11-12. Katların ihtiyacı olan kalorifer tesisatları için doğalgaza uyumlu fancoillerin alımı ile alüminyum doğrama malzemeleri - tesisat malzemeleri - inşaat malzemeleri- cam malzemeleri - elektrik malzemeleri alımı gibi giderler için 276.815,49 TL ödeme yapılmıştır. Geriye kalan 3.184,51 TL ödenek iptal edilmiştir.

İl Jandarma Alay Komutanlığına Güvenlik Cihazı Alımı : Ödenek aktarma suretiyle 10.000,00 TL ödenek oluşturulmuş olup, söz konusu ödenekten harcama yapılarak 2016 yılına devir etmiştir.

Dış Cephe Dönüşümü : 2015 Yılı bütçesiyle 100.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Doğalgaz Dönüşümü : 2015 Yılı bütçesiyle 100.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Yapı Kontrol Müdürlüğünün toplam harcaması 1.047.194,92 TL'dir.

YATIRIMCI KURULUŞ : İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ

EK-1

S.NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJE ADI	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	DÖNEM SONUNA KADAR		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLER İLE İLGİLİ	
						NAKİT HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %		
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ									
İNŞAAT									
1	İNŞAAT		Gayrimenkul Mal Alım Bakım ve Onarım Gideri	Muhtelif	321.219,27	321.219,27			
	İNŞAAT		Kalorifer borusu değişimi	Merkez		450,00	450,00	Bitti	
	İNŞAAT		İncivez Loj.Ferforje Demir kapı imalatı ve montajı	Merkez		7.611,00	7.611,00	Bitti	
	İNŞAAT		Devrek,Çaycuma,Ereğli Bakımevi ve Lojmanlar için inşaat mlz.alımı	Muhtelif		18.056,23	18.056,23	Bitti	
	İNŞAAT		Hizmet Binaları ve Lojmanlar için inşaat mlz.alımı	Merkez		18.107,10	18.107,10	Bitti	
	İNŞAAT		Hizmet Binaları, Bakımevleri ve Lojmanlar için elektrik mlz.alımı	Merkez		7.528,40	7.528,40	Bitti	
	İNŞAAT		İdareimiz Hizmet Binalarına inşaat malzemeleri alımı	Merkez		19.182,08	19.182,08	Bitti	
	İNŞAAT		Alaplı Bakımevinin elektrik malzemeleri alımı	Alaplı		5.410,30	5.410,30	Bitti	
	İNŞAAT		Vali Konağı Bahçe Kapısı Alımı	Merkez		9.440,00	9.440,00	Bitti	
	İNŞAAT		Vali Konağına ahşap çit ve puntalı file ile çevrilmesi	Merkez		3.921,14	3.921,14	Bitti	
	İNŞAAT		Kozlu Lojmanları kalorifer kazanı tamirâtı	Kozlu		500,00	500,00	Bitti	
	İNŞAAT		Fancoil alımı	Merkez		12.844,30	12.844,30	Bitti	
	İNŞAAT		Vali Konağına Plastik Kaplı file Ve ahşap üzeri PVC yapılması	Merkez		3.304,00	3.304,00	Bitti	
	İNŞAAT		Hizmet Binaları, Bakımevleri ve Lojmanlar için inşaat mlz.alımı	Merkez		12.319,07	12.319,07	Bitti	
	İNŞAAT		Ana Bina için doğalgaza uyumlu Fancoil alımı	Merkez		4.141,80	4.141,80	Bitti	
	İNŞAAT		Vali Konağı bahçesine plastik kanal vb. malzemeler alınması	Merkez		451,95	451,95	Bitti	
	İNŞAAT		Hizmet Binaları, Bakımevleri ve Loj. için elektrik mlz.alımı	Merkez		8.310,74	8.310,74	Bitti	
	İNŞAAT		8.kata melamin kaplamalı deri kapı alımı	Merkez		2.850,03	2.850,03	Bitti	
	İNŞAAT		8.kata ısıcam arası jaluzi alımı	Merkez		8.505,44	8.505,44	Bitti	
	İNŞAAT		Ek bina 2. kat pvc tek kapılı doğrama alımı	Merkez		1.652,00	1.652,00	Bitti	
	İNŞAAT		Ek Bina Atölyeye kapı yapımı	Merkez		7.552,00	7.552,00	Bitti	
	İNŞAAT		İdareimiz bakımevlerinde kullanılmak üzere inşaat mlz alımı	Merkez		17.705,90	17.705,90	Bitti	
	İNŞAAT		Bakımevlerinde konpanzasyon işleri için malzeme alımı	Merkez		15.635,88	15.635,88	Bitti	
	İNŞAAT		Lojmanlar ve Ek Binaya İnşaat Malzemeleri Alımı	Merkez		16.134,14	16.134,14	Bitti	
	İNŞAAT		Ana Bina Laminat parke alımı	Merkez		18.971,45	18.971,45	Bitti	
	İNŞAAT		Ana Bina Onarımı İşi	Merkez		12.740,00	12.740,00	Bitti	
	İNŞAAT		Kozlu Lojmanları kalorifer kazanı tamirâtı	Merkez		413,00	413,00	Bitti	
	İNŞAAT		Lojman ve Büro İhtiyacı Malzeme Alımı	Merkez		6.773,89	6.773,89	Bitti	
	İNŞAAT		Hizmet Binalarına cam alımı	Merkez		1.682,68	1.682,68	Bitti	
	İNŞAAT		Şantiye,hayvan barınağı için elektrik malzemesi alımı	Merkez		12.442,51	12.442,51	Bitti	
	İNŞAAT		Lojman ve hayvan barınağıkalorifer tesisatı yapımı	Merkez		17.190,95	17.190,95	Bitti	
	İNŞAAT		Ana bina elektrik malzemesi alımı	Merkez		2.604,96	2.604,96	Bitti	
	İNŞAAT		8.9 katların malzeme alımı	Merkez		18.733,68	18.733,68	Bitti	
	İNŞAAT		Ana bina asansör tamirâtı	Merkez		16.520,00	16.520,00	Bitti	
	İNŞAAT		8.9 katların malzeme alımı	Merkez		2.557,00	2.557,00		
	İNŞAAT		Fancoil Alımı ve bakımı	Merkez		3.504,60	3.504,60	Bitti	
TOPLAM					321.219	315.748	315.748	99	Devam ediyor

2	İnşaat	Özel İdare Hizmet Binasının Büroya Dönüştürülmesi ve Tadilatı Projesi	Merkez	280.000	280.000				
		Ana bina 11. ve 12. kat tadilatı	Merkez		17.724,02	17.724,02	100	Bitti	
		Ana bina 11. ve 12. katların kalorifer tesisatının fancoilleri alımı	Merkez		18.549,60	18.549,60	100	Bitti	
		Ana bina 11. ve 12. kat tadilatı için malzeme alımı	Merkez		19.572,02	19.572,02	100	Bitti	
		Ana Bina Bakım Onarım İşleri	Merkez		19.290,22	19.290,22	100	Bitti	
		Ana Bina Bakım Onarım İşleri	Merkez		13.040,39	13.040,39	100	Bitti	
		Fancoil alımı	Merkez		18.549,60	18.549,60	100	Bitti	
		8.kat pvc işleri	Merkez		16.000,27	16.000,27	100	Bitti	
		Ana binanın elektrik işleri	Merkez		16.617,58	16.617,58	100	Bitti	
		Ana binanın inşaat malzemeleri alımı	Merkez		19.160,25	19.160,25	100	Bitti	
		Ana binanın inşaat malzemeleri alımı	Merkez		19.304,80	19.304,80	100	Bitti	
		Ana binanın elektrik malzemeleri alımı	Merkez		11.342,72	11.342,72	100	Bitti	
		Ana bina 11. ve 12. katların bakım onarımı için tesisat malzemeleri alımı	Merkez		12.962,30	12.962,30	100	Bitti	
		Ana bina 8. katın bakım onarımı için inşaat malzemeleri alımı	Merkez		16.000,27	16.000,27	100	Bitti	
		Ana bina 11. ve 12. katların bakım onarımı için alüminyum doğrama ve cam alımı	Merkez		19.049,02	19.049,02	100	Bitti	
		Ana bina 8. katın bakım onarımı için inşaat malzemeleri alımı	Merkez		16.200,00	16.200,00	100	Bitti	
		Ana binanın elektrik malzemeleri alımı	Merkez		5.423,49	5.423,49	100	Bitti	
		Ana Binanın Tadilatı için İnşaat Malzemeleri Alımı			18.028,63	18.028,63	100	Bitti	
		TOPLAM		280.000	276.815	276.815	100	Bitti	
					3.185	İptal			
3	İnşaat	Hizmet Binaları Büyük Onarım Giderleri	Muhtelif	75.000	75.000				
		Dolap Yapımı için Malzeme Alımı			6.785,30	6.785,30	100	Bitti	
		Ana Binanın Tadilatı için İnşaat Malzemesi Alımı			18.739,02	18.739,02	100	Bitti	
		Ana Binada kullanılmak üzere ısıcam Arası Jaluzi Alımı			9.424,29	9.424,29	100	Bitti	
		İdaremez bürolarına dolap yapımı için MDF alımı			1.608,87	1.608,87	100	Bitti	
		İdaremez lojmanların bakım ve onarımı için malzeme alımı	Merkez		19.009,09	19.009,09	100	Bitti	
		Ana bina malzeme alımı			18.712,44	18.712,44	100	Bitti	
		TOPLAM		75.000	74.279	74.279	100	Bitti	
					720,99	720,99			
4	İnşaat	Gökgöl Mağarası	Merkez	80.000	80.000		100	Bitti	
		Gökgöl Mağarası Elektrik Malzemesi Alımı			3.445	3.445			
		Gökgöl Mağarası Elektrik Malzemesi Alımı			76.554				1 ve 2 ye aktarıldı
		TOPLAM		0	0		100	Bitti	
5		İl Göç İdaresi Hizmet Binasının Onarımı	Merkez	28.150	26.906	26.906	100	Bitti	
		İl Göç İdaresi Hizmet Binasının Onarımı			1.244	İptal			
		TOPLAM		0	0				
6	İnşaat	Köylere Durak Yapımı Projesi	Merkez	150.000					Başlanılmadı
7	İnşaat	Hükümet Konağı Bakım ve Onarım Projesi	Merkez	0					Merkez İlçe KHB ye Aktarıldı
8	İnşaat	Vali Konağı Çevresinin Duvar ve Tel Örgü Yapıtırılması	Merkez	0					Merkez İlçe KHB ye Aktarıldı
9	İnşaat	Dış Cephe Dönüşümü	Merkez	100.000					Başlanılmadı
10	İnşaat	Doğalgaz Dönüşümü	Merkez	100.000					Başlanılmadı
11	İnşaat	İl Genel Meclisi ve Özel İdare Hizmet Binası Yapımı	Merkez	1.200.000					Başlanılmadı
12	İnşaat	İl Jandarma Alay Komutanlığına Güvenlik Cihazı Alımı	Merkez	10.000					Başlanılmadı

1.1.13 Encümen Müdürlüğü Faaliyetleri

1- İl Encümenimize 31.12.2015 tarihine kadar birimlerimizden gelen talepler ile ilgili olarak toplam 381 adet encümen kararı alınmış, kararlar talep sahibi birimlere iletilmiş, ayrıca da halkımızın bilgisine arz edilmesi için İdaremiz web sitesinde yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne gönderilmiştir.

2-İl Genel Meclisimizce; Birimlerimizden 31.12.2015 tarihine kadar gelen talepler ve İl Genel Meclis üyeleri tarafından verilen önergeler değerlendirmiş olup, toplam 175 adet İl Genel Meclisi kararı alınmıştır. Kararlar Birimimizce ilgili kurumlara gönderilmiştir. Ayrıca İl Genel Meclis kararları kamuoyunun bilgisine arz edilmek üzere, İdaremiz web sitesinde yayınlanması için Bilgi İşlem Müdürlüğüne gönderilmiştir.

3-2015 yılı Bütçesi ile Birimimize İl genel Meclisi ve İl encümeni üyelerine ödenmek üzere 1.280.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, 2014 yılından devreden 94.742,00 TL ödenek ile toplam tahsis edilen ödenek 1.374.742,00 TL olup, aktarma ile 39.585,00 TL eklenmiş, aktarma ile 484.585,00 TL başka ödeneklere aktarma ile düşülmüştür. Kalan net ödenek toplamı 929.742,00 TL dir. Kalan net ödenek toplamından 31.12.2015 tarihi itibari ile 905.651,00 TL ödenek harcanmıştır. 24.091,00 TL ödenekte iptal edilmiştir.

1.1.14 Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İdaremize yüklediği Mahalli Müşterek nitelikteki hizmetler kapsamında, İdaremizin en yüksek karar organları İl Genel Meclisi ile İl Encümeninin işlerliğinde, İdaremizin iç ve dış yazışmalarının takibi amacıyla kurulmuş bir birim olup, İl genel Meclisince tevdi edilen hizmetleri yürütmektedir.

Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak (Gelen evrak ve giden evrak) ve Arşiv işleri olmak üzere bünyesinde 1 Müdür, 3 M/S ve 4 S/S personeli ile hizmet vermektedir.

Genel Evrak

(1) Genel Sekreterlik yazışmaları ile İdarenin tüm birimlerini ilgilendiren genel nitelikte yazışmaları yapmak,

(2) İdareye gelen ve İdarece gönderilen tüm yazı ve dilekçeleri kayıt altına almak, ilgili birim ve kurumlara dağıtımını yapmak.

(3) Gizli, çok gizli, hizmete özel, kişiye özel evrakı teslim almak veya göndermek, posta, işlemlerini yürütmek.

(4) Doküman yönetim sistemini oluşturmak ve evrak dolaşımını sayısal ortama aktarmak.

(5) İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılan her türlü evrak ve dosyalama teknikleri konusunda standardizasyon çalışmaları yapmak, ilgili birimler nezdinde uygulanmasını takip etmek.

(6) Birim arşivini oluşturmak

(7) Arşiv Yönetmeliğine göre İdare Kurum arşivini oluşturmak ve mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yapmak.

(8) Valilik ve Genel sekreterlik emirleri ile yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatları ilgili birimlere ve kurumlara bildirmek.

(9) Milli ve dini bayramlar ile anma ve kutlama günlerine ait programlarda İl Özel İdaresine verilen görevlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak, organizasyonu sağlamak,

(10) İçişleri Bakanlığı Teftiş Tüzüğünde verilen görevlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

(11) Terör mağdurlarının başvurularını incelemek üzere oluşturulacak komisyon ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak.

(12) Şehit yakınlarının ve gazilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

(13) Şehit mezarlıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

(14) Sosyal hizmetler ve yardımları ile çocuk yetiştirme yurtları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

(15) İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı'nın "Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları" başlıklı 2010/10 sayılı Genelgesi uyarınca yapılacak çalışmaları yürütmek.

(16) Kültürel hizmetler ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.

(17) Basın açıklamaları ile ilgili iş ve işlemleri konularına göre ilgili birim müdürlükleri ile koordineli olarak yürütmek.

(18) Bilgi edinme kanununu gereği gerçek ve tüzel kişilerin başvuru işlemlerini takip etmek.

(19) Birim müdürlüklerinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ilan ve duyuruları ilan tahtasında yayınlamak ve birimlere iletmek.

(20) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Hükümlerine göre Bilgi İşlem Müdürlüğü ile koordineli olarak Kamu Hizmet Standartlarının oluşturulmasını sağlamak ve takip etmek.

(21) Medeniyetler ittifakı iş ve işlemlerini takip etmek.

(22) Birimine ait sürekli işçi, geçici işçi ve sözleşmeli personelin her türlü mesai puantajlarını hazırlayarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne iletmek.

(23) Birim personeli ile ilgili vukua gelebilecek iş kazaları ile ilgili gerekli tutanakları zaman geçirmeden yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmek üzere İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne iletmek ve personelinin iş güvenliğini sağlamak.

(24) Birimi ilgilendiren mevzuatın takibi ve uygulanmasını sağlamak, kanun ve mevzuat çerçevesinde amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.

2015 Yılında İdaremiz Kaydına Giren Ve Çıkan Evrak Sayısı

İdaremize dışarıdan gelen evrak ve dilekçe toplam sayısı: 18.048

Kurum ve Kuruluşlara giden evrak sayısı: 14.671

Kurumuzda Tutulan Evrak Kayıt Defterleri

- Dilekçe defteri
- Gizli evrak kayıt defteri

5233 Sayılı Terör Kanunu

5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Kanununun uygulanması ile ilgili sekreteryaya işlemleri Birimizce takip edilmekte olup, 2015 yılı içinde İlimizde Terör anlamında hiçbir olay olmamıştır.

Bilgi Edinme

İdaremiz e-işleri bilgi edinme modülü kanalı ile 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında elektronik ortamda cevap verilmek üzere 14 adet başvuru yapılmıştır. Süresi içinde başvuru sahipleri bilgilendirilmiştir.

Evrak Arşiv İşleri :2015 yılı içinde İdaremiz Birimlerince, kurum arşivinde saklanmak üzere gönderilen arşivlik malzemeler taranarak elektronik ortama alınmakta ve dosyalar kurum arşivinde birimlere ayrılan dolaplara konularak muhafaza edilmektedir.

1.1.15 Eğitim Hizmetleri Faaliyetleri

MİLLİ EĞİTİM HİZMETLERİ

Milli Eğitim Müdürlüğü' ne 2015 yılı bütçesiyle ile (İlçeler Dahil) 7.949.652,00 TL ödenek ayrılmış, 2014 yılından (İlçeler Dahil) 29.740.738,82 TL ödenek devir etmiş, Bakanlıktan gelen (İlçeler Dahil) 30.701.079,21 TL , yıl içinde 6.926.849,03 TL aktarma yapılmış, ayrıca ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine 10.224.702,17 TL aktarılarak toplam ödenek miktarı 65.093.616,89 TL olmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığınca (Hayırsever Vatandaşlar Tarafından Yapılan Şartlı Bağışlar

Dahil) 2015 Yılında Gönderilen Ödenekler (İlçeler Dahil)

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (elektrik,su,yakacak)	3.682.320,00 TL
Hizmet Alımları (Taşımali -Temizlik Hiz. –İlan- İnternet)	129.645,00 TL
Gayrimenkul Mal Bak. Onarımlar (Küçük Onarımlar 03.8)	115.221,84 TL
Mamul Mal Alımları (Donatım Malzemesi Alımları)	379.444,26 TL
Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Teknik Personel İçin 06.2)	100.000,00 TL
Kamulaştırma Gideri	1.000.000,00 TL
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (06.5)	1.500.000,00 TL
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)	<u>23.794.448,11 TL</u>
TOPLAM	30.701.079,21 TL

Milli Eğitim Hizmetleri Bakanlık ve Özel İdare Harcamaları (İlçeler Dahil)

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.981.221,56 TL
Hizmet Alımları (Taşımali -Temizlik Hiz. –İlan- İnternet)	344.368,31 TL
Menkul Mal Bakım Onr. Gid. (Taşıt ve Makine Onr.)	30.271,27 TL
Gayrimenkul Mal Bak. Onarımlar (Küçük Onarımlar 03.8)	1.693.126,40 TL
Mamul Mal Alımları (Donatım Malzemesi Alımları)	1.394.160,33 TL
Kamulaştırma Gideri	1.616.543,17 TL
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (06.5)	4.508.100,81 TL
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)	<u>12.875.772,10 TL</u>
TOPLAM	25.443.563,95 TL

2015 YILI MİLLİ EĞİTİM HİZMETLERİ BAKANLIK VE ÖZEL İDARE YATIRIMLARI	
Özel İdare Bütçesinden Karşılanan Küçük Onarımlar (03.8)	
Merkez Zonguldak İlkokulu Çevre Kanalizasyon Hattı Yapımı	5.854,06 TL
Kdz. Ereğli Kurtlar İlkokulu Enerji Nakil Hattı Yenileme İşi	15.487,61 TL
Devrek Eğerci İlkokulu ve Ortaokulu Onarımı (Devrek İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine)	24.000,00 TL
Merkez Toki Yenimahalle İlkokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	16.635,07 TL
Rüzgarlımeşe-Fener-Murat Kayhan- Yayla-Kapuz-100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	17.692,87 TL
Kdz. Ereğli İsmet İnönü İlkokulu Asansör Onarımı	7.168,50 TL
Gökçebey Bakacakkadı Durmuş Demirel Ortaokulu-Çaycuma Nebioğlu Ortaokulu-Devrek Çaydeğirmeni İlkokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	18.589,72 TL
Gökçebey Karapınar ve Çaycuma Nebioğlu İlkokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	18.727,78 TL
Çaycuma Helvacılar Ortaokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	18.511,84 TL
Devrek Karşıyaka ile 100. Yıl İlkokulu ve Eğerci Ortaokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	5.398,50 TL
Merkez Mithatpaşa İlkokulu Çatı Onarımı	18.330,27 TL
Kdz. Ereğli Dikmen-Cumhuriyet- Alaplı Kılçak İlkokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	15.756,96 TL
Kdz. Ereğli Kızılcı İlköğretim Okulu Enerji Nakil Hattı Yenileme İşi	15.947,13 TL
Kdz. Ereğli Kurtlar ve Kızılcı İlkokulu Parke Alımı İşi için (Köylere Hizmet Götürme Birliğine)	47.000,00 TL
Zonguldak Merkez Dumlupınar-Mithatpaşa- Keller- Kilimli Çatalağzı-Gaziosmanpaşa -Çaycuma Dereköseler İlkokulu-Ortaokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	16.871,71 TL
Kilimli Başöğretmen Şükrü Yavuz İlkokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	1.180,00 TL
Çaycuma Yunus Emre-Nebioğlu-Devrek Çaydeğirmeni İlkokulu-Ortaokulu Onarımı	10.036,28 TL
Gökçebey Bakacakkadı-Durmuş Demirel İlkokulu-Çaycuma Akçahatipler İlkokulu Temiz Su Tesisatı Onarımı	14.505,01 TL
Merkez Toki ve Kapuz İlkokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı	18.487,95 TL
Alaplı Ahmet Zeki Atalay İlkokulu İhata Duvarı Yapım İşi	18.880,00 TL
Kdz. Ereğli Bayat-Dikmen İlkokulu-Ortaokulu Onarımları İçin (Köylere Hizmet Götürme Birliğine)	214.760,00 TL
TOPLAM	539.821,26 TL

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılanan Küçük Onarımlar (03.8)	
Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Büro Bakım ve Onarım Giderleri	6.849,90 TL
Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Lavobalarının Bakım ve Onarım Giderleri	1.803,04 TL
Çaycuma İlçesi Muharremşah İlkokulunun Kalorifer Kazan Tamiri	1.000,00 TL
Çaycuma İlçe Milli Eğitime Alınan Muhtelif Elektrik Malzemeleri	1.600,00 TL
Çaycuma İlçesi Milli Eğitime Alınan Muhtelif Malzeme Bedeli	4.986,09 TL
60 m2 Laminant Parke Takımı Bedeli	1.699,20 TL
Çaycuma İlçesi Hacılar İlkokulunun Kalorifer Kazanı Tamiri	2.525,20 TL
Gökçebey İlçesi Temel Eğitim Okullarının Bakım ve Onarımı	2.074,25 TL
Alaplı İlçesi M.E.M. Temel Eğitim Okullarına Yapılan 61 Adet Kapı Bedeli	15.894,60 TL
Kdz. Ereğli İlçesi Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesine Arşiv Yapımı İçin Profil Malzeme Alımı	8.108,02 TL
Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı İlköğretim Okullarına Bahçe Malzemesi Alımı İle Yapım ve Bakım Gideri	6.355,66 TL
Kilimli İsmet İnönü İlköğretim Okulu Kafes Çift Yapımı	7.991,71 TL
Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı İlköğretim Okullarına Bahçe Malzemesi Alımı İle Yapım ve Bakım Gideri	19.580,92 TL
Gökçebey İlçesi Temel Eğitim Okullarının Bakım ve Onarımı İçin Malzeme Alımı	13.970,02 TL
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arşiv Bakım ve Onarımı İçin Malzeme Alımı	9.913,42 TL
Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullara Boya Malzemesi Alımı İçin (Kozlu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine)	34.615,18 TL
M.E.M Alaplı Zeki Atalay ve Karşıyaka İlkokul-Ortaokulunda Kullanılmak Üzere Alınan Granit Ödemesi	9.008,45 TL
Gökçebey İlçesi Karapınar Ortaokulunun Bakım ve Onarımı	2.388,32 TL
Alaplı İlçesi M.E.M Aydın Yayla İlkokulunda Kullanılmak Üzere Parke Taşı Alımı Gideri	4.124,10 TL

Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullarda Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	14.432,58 TL
Gökçebey İlçesi Yeşilköy İlköğretim Okuluna Çevre Koruma Duvarı Yapımı İşİ	7.141,10 TL
Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ait Temel Eğitim Okullarının Bina Bakım Onarım Giderleri	19.057,00 TL
Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Namık Kemal İlkokulu Hizmet Binası Bakım ve Onarımında Kullanılmak Üzere Malzeme Bedeli	2.999,56 TL
Çaycuma İlçesi Kayıkçılar İlk-Ortaokulunun yemekhane ve Çok Amaçlı Salonu İnşaat Malzemesi Alımı İşİ	8.009,84 TL
Çaycuma İlçesi Yunus Emre Ortaokulunda Kullanılmak Üzere Yapılan 1 Adet Plastik Kapı Bedeli	1.003,00 TL
Çaycuma İlçesi Yunus Emre Ortaokulunun Muhtelif Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif İnşaat Malzemesi Alımı	1.170,33 TL
Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı 19 Mayıs ve 100. Yıl İlkokuluna Yangın Merdiveni İle Demir Korkuluk Yapımı	2.499,24 TL
Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Kozlu Ortaokulu Sınıf Pano ve Askılık Onarımı İşİ	4.002,56 TL
Devrek İlçesi M.E.M. Bağlı Temel Eğitim Okullarının Bina Bakım ve Onarım Gideri	13.983,00 TL
Çaycuma İlçesi M.E.M. Bağlı Okulların İç ve Dış Cephe Boya ve Badana Giderleri	16.107,00 TL
Gökçebey İlçesi Duhancılar Köyü Tütüncüoğlu İlköğretim Okulu Çatısında Kullanılmak Üzere 5000 Adet Kiremit Alımı	8.496,00 TL
Çaycuma İlçesi Milli Eğitime Bağlı Okulların Bakım ve Onarımı	6.490,00 TL
Çaycuma İlçesi Milli Eğitime Bağlı Okulların Bakım ve Onarımı	4.897,00 TL
Çaycuma İlçesi Milli Eğitime Bağlı Okulların Bakım ve Onarımı	2.578,27 TL
Çaycuma İlçesi Milli Eğitime Bağlı Okulların Bakım ve Onarımı	5.003,20 TL
Alaplı İlçesi M.E.M. Bağlı Halk Eğitim Merkezinde Kullanılmak Üzere İnşaat Malzemesi Alımı	1.998,92 TL
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Temel Eğitim Okullarının Boya İhtiyacı İçin	16.161,28 TL

Alaplı İlçesi M.E.M. Bağlı Yedigelli İlkokulunda Kullanılmak Üzere Laminant Parke Alımı	2.501,48 TL
Alaplı İlçesi M.E.M. Gürpınar İlkokulunda Kullanılmak Üzere Kapı Alımı	1.260,00 TL
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Temel Eğitim Okullarının Boya İhtiyacı İçin	19.116,00 TL
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Temel Eğitim Okullarının Boya İhtiyacı İçin	16.053,31 TL
Çaycuma İlçesi Basat İlkokuluna Alınan 52 m2 Laminant Parke İçin	1.500,00 TL
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Temel Eğitim Okullarının Bakım ve Onarımı İçin Malzeme Alımı	17.262,00 TL
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Temel Eğitim Okullarının Boya İhtiyacı İçin	19.637,56 TL
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Temel Eğitim Okullarının Bakım ve Onarımı Gideri	11.534,50 TL
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Temel Eğitim Okullarının Boya İhtiyacı İçin	19.606,88 TL
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi İnşaat Malzemesi Alımı	19.458,20 TL
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Gebe İlköğretim Okulu Kalorifer Bakım ve Onarımı	13.552,30 TL
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Gülşen Utku Anaokulu Bakım ve Onarım Gideri	19.300,00 TL
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Gülşen Utku Anaokulu Bakım ve Onarım Gideri	5.700,00 TL
Alaplı ÇPL Mutfak ve Atölye Düzenleme İşi İlan Bedeli	3.450,58 TL
Alaplı ÇPL Onarımı İçin Alaplı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan Ödenek	46.549,42 TL
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Cumhuriyet, Kaymaklar, Hamzafakıhlı, Kızla Mahmut Likoğlu ve Erdemir İlkokulu-Ortaokulu Onarımı İçin Kdz. Ereğli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan Ödenek	623.040,00 TL

Gökçebey Tefen İlkokulu Onarımı İle Karapınar Ortaokulu Onarımı İşleri İçin Gökçebey İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan Ödenek	14.820,14 TL
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Temel eğitim Okullarının Arşiv Bakım ve Onarım Gideri	3.999,16 TL
TOPLAM	1.153.305,14 TL

Özel İdare Bütçesinden Karşılanan Büyük Onarımları (06.5)	
Kozlu Esenköy İlkokulu Yapım İşİ Kozlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	785.782,00 TL
Kdz. Ereğli Bölücek İlkokulu Çevre Düzenleme İşİ Kdz. Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	194.700,00 TL
TOPLAM	980.482,00 TL

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılanan Büyük Onarımları (06.5)	
Kdz. Ereğli 24 Derslikli Kavaklı İmam Hatip Ortaokulu Yapımı	2.638.596,09 TL
24 Derslikli Kırmacı İlkokulu Yapım İşİ	166.883,82 TL
Zonguldak 24 Derslikli Ahmet Erdoğan İlkokulu Binası Yıkımı ve Etüt Proje Gideri ile İlan Gideri	66.239,95 TL
Alaplı 16 Derslikli Ortaokulu Yapım İşİ	594.257,84 TL
Alaplı Karşıyaka 4 Derslikli Anaokulu Yapım İşİ	61.641,11 TL
TOPLAM	3.527.618,81 TL

Özel İdare Bütçesinden Karşılanan Büyük Onarımları (06.7)	
Çaycuma Adaköy İlkokulu Çevre Tanzimi ve Onarımı-Barbaros Kutlutaş Onarımı-Hayriye Hayrullah Saki Anaokulu Onarımı İşleri İçin Çaycuma Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	529.112,00 TL
Alaplı Merkez Ortaokulu Genel Onarımı-Mollabey İlkokulu Genel Onarımı-Gümeli İlkokulu Malzeme Alımı İşleri İçin Alaplı Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	153.736,30 TL
Merkez Mimar Sinan Ortaokulu-Karaemas İlkokulu-Zonguldak İlkokulu Onarımları İçin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	630.529,87 TL
Devrek Özbağı Ortaokulu-Karşıkaya İlkokulu Onarımı İçin Devrek Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	192.340,00 TL
Kdz. Ereğli Kestaneci İbrahim İzmirli Ortaokulu-İsmet İnönü İlkokulu-Güneşli Şehit Madenciler İlkokulu-Aydın İlkokulu-Abdi İlkokulu Onarımları Kdz. Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	430.051,00 TL

Kozlu Sivrililer Şehit Engin Aydın İlkokulu-Ortaokulu Onarımı İçin Kozlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	60.180,00 TL
Alaplı Merkez İlkokulu Onarımı İşi İçin Alaplı Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	138.431,70 TL
Gelik Ayıçı 100. Yıl Ortaokulu ve Gelik İlkokulu Onarımı İşleri İçin Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	71.280,08 TL
Gökçebeş Bakacakkadı İlkokulu Onarımı İşi İçin Gökçebeş Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	31.270,00 TL
Yeni Devrek Gazi İlkokulu Onarımı İşi İçin Devrek Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	40.059,21 TL
Merkez Kozlu Anaokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı İçin	3.455,52 TL
TOPLAM	2.280.445,68 TL
Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılanan Büyük Onarımları (06.7)	
Kozlu 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi Yapım İşi	2.884.125,31 TL
Zonguldak Bağlık İmam Hatip Lisesi İnşaatı İşi	114.097,67 TL
Merkez Fener Lisesi Öğrenci Pansiyonu- Fener Lisesi Kalorifer Tesisatı Onarımı	16.144,88 TL
Devrek Hamidiye Lisesi Kapalı Spor Salonu Çatı Onarımı	7.902,22 TL
Merkez Fen Lisesi ve Öğrenci Pansiyonu Onarımı	18.264,39 TL
Çaycuma Nebioğlu 16 Derslikli Lise İnşaatı İşi	1.584.842,77 TL
Merkez Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonuna Jeneratör Alımı ve Kdz. Ereğli Kadri Yılmaz Lisesi Kompanzasyon İşi	7.540,20 TL
Kdz. Ereğli İmam Hatip Lisesi İnşaatına Ait Zemin Etüt İşi	6.376,72 TL
Zonguldak Merkezde Bulunan Okul ve Kurumlara Boya Malzemesi Alımı İçin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine	218.000,00 TL
Kdz. Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi İnşaatına Ait Zemin Etüt İşi	7.021,00 TL
Kozlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Ek Binası Projesi yapım İşi	18.880,00 TL
Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ana Bina Mantolama ve 8 Derslikli Yeni Ek Bina Yapımı İşi İlan Bedeli	944,00 TL
Kdz. Ereğli Motor Bakım ve Marangoz Atölyesi Binası Proje Yapım İşi	13.570,00 TL
Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Onarımı İçin Devrek Köylere Hizmet Götürme Birliğine	77.290,00 TL
Kozlu Lisesi Onarımı İşi İçin Kozlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine	149.860,00 TL
Kdz. Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi Binası Proje Tadilat İşi	19.470,00 TL
Çaycuma Anadolu Teknik Lisesi Taş Duvar Yapımı İşi İçin Çaycuma Köylere Hizmet Götürme Birliğine	14.153,00 TL
TSO Anadolu Öğretmen Lisesi Doğalgaz Dönüşümü ve Onarımı-Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Doğalgaz Tesisatı Dönüşümü ve Onarımı İçin Çaycuma Köylere Hizmet Götürme Birliğine	129.800,00 TL
Çaycuma Anadolu, 75. Yıl Ortaokulu –İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu- Atatürk Ortaokulu Doğalgaz Dönüşümü-Helvacılar İlkokulu Malzeme Alımı-Cumhuriyet İlkokulu Onarımı-Velioğlu İlkokulu Onarımı-Perşembe Şehit Ast. Salim Uçar Ortaokulu Onarımı İçin Çaycuma Köylere Hizmet Götürme	529.402,00 TL

Birliğine	
Kdz. Ereğli Mesleki ve Eğitim Merkezi ve Atölye Yapım İş İlan Bedeli	2.812,22 TL
İmam Hatip Lisesi Doğalgaza Dönüşüm İş İçin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	94.400,00 TL
Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi Onarımı-Uzun Mehmet Anadolu Lisesi Onarımı-Merkez İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi Onarımı-Merkez Çelikel Lisesi Onarımı İçin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	580.560,26 TL
Beycuma CPL Onarımı-Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi İlave WC İnşaatı Yapımı İş-Kız Teknik Lisesi Onarımı-Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarımı İnşaatı İçin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	375.564,81 TL
Merkez Fener-Hüseyin Girgin-Kapuz-Fatih-Bahçelievler İlkokulu-Ortaokulu Onarımları İşleri İçin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	349.988,06 TL
Kdz. Ereğli Uzunmehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarımı İçin Kdz. Ereğli İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	245.440,00 TL

Kdz. Ereğli Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi Onarımı İçin Kdz. Ereğli İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	173.460,00 TL
Merkez Gazi Ortaokulu Deprem Tahkiki ve Güçlendirme Projesi Yapımı İçin	21.240,00 TL
Kozlu Kocatepe-Kozlu Ortaokulu İle Sivriiler İlkokulu Ek Sözleşmesi İçin Kozlu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	236.732,62 TL
Merkez Fikri Anıl Fen Lisesi-Fen Lisesi Öğrenci Yurdu Onarımı ve Atatürk Anadolu Lisesi Onarımı İçin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	432.146,68 TL
Yeni Devrek İmam Hatip Lisesi Onarımı İçin Devrek İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	34.749,24 TL
Kdz. Ereğli 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi Proje Tadilatı ve Yaklaşık Maliyet Hesabı	32.332,00 TL
Adaköy İlkokulu Çevre Tanzimi ve Onarımı-Barbaros Kurtuluş Ortaokulu Onarımı-Hayriye Hayrullah Saki Anaokulu Onarımı-Perşembe Şehit Ast. Salim Uçar Ortaokulu Onarım İşlerinin İş Artışları İçin Çaycuma İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	184.171,12 TL
Kdz. Ereğli 32 Derslikli İmam Hatip Lisesi Yapımı İş İlan Bedeli	3.023,51 TL
Alaplı ÇPL Onarımı İçin Alaplı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	6.115,04 TL
Alaplı Merkez İlkokulu Merkez Ortaokulu ve Mollabey Ortaokulu Onarımı İş Artışları İçin Alaplı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	55.466,17 TL
Çaycuma Şehit Astsubay Salim Uçar-Dereköseler İlkokulu ve 7. Yıl İlkokulu Onarımları İçin Çaycuma İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	99.757,00 TL
Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi Deprem Güçlendirme İş İçin Alaplı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	302.828,29 TL
Zonguldak Fen Lisesi Doğalgaz Güvence Bedelinin Ödenmesi	18.720,00 TL
Zonguldak Fen Lisesi Pansiyon Binası WC Onarımı İş	16.017,86 TL
Merkez Gazi İlkokulu Onarımı-Tepebaşı İlkokulu Çatı Onarımı ve Merkez Cumhuriyet ile Şehit Öğretmen Hamza Halit Sülün İlkokulu Onarımı İşleri İçin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	111.510,00 TL

Alaplı İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu İnşaatına Ait Zemin Etüt İşi	9.676,00 TL
Çaycuma 75. Yıl İlkokulu Çevre Tazimi İçin Çaycuma İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	58.534,25 TL
Kdz. Ereğli Kes. İbrahim İzmirli Doğ. –İsmet İnömü-Abdi-Cumhuriyet-Süleyman Demirel-Kaymaklar-Kaymaklar 2. Kısım-Hamzafakıhlı- Kışla Mahmut Lik. – Dikmen –Erdemir İlkokulu Onarım İşleri İş Artışları İçin Kdz. Ereğli İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	104.949,05 TL
Merkez İMKB Anadolu Lisesi Elektrik Panosu Yenileme İşi	9.146,30 TL
Devrek Kapalı Spor Salonu İnşaatına Ait Zemin Etüt İşi	9.216,98 TL
Merkez Mesleki Eğitim Merkezi Kazan Boruları Yenileme İşi	6.238,66 TL
Devrek Kapalı Spor Salonu ve Konferans Salonu Proje Tadilatı İşi	17.464,00 TL
Zonguldak Mehmet Çelikel Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Çevre Düzenleme İkmal İnşaatı İşi İlan Bedeli	2.671,24 TL
Zonguldak Endüstri Meslek Lisesi İlave WC İnşaatı İşinin İş Artışı İçin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	42.696,21 TL
Merkez Mimar Sinan İlkokulu-Ortaokul Onarımı İle Zonguldak Kapuz İlkokulu Onarımı İşlerinin İş Artışı İçin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	72.046,87 TL
Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Ek Binası Kalorifer Tesisatı Onarımı İşi	3.773,64 TL

Kozlu Ortaokulu Onarımı İş Artışı İşi İçin Kozlu İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	49.826,72 TL
Kdz. Ereğli Toki Korubaşı İlkokulu Çatı Onarımı İşi İçin	15.889,17 TL
Merkez Erdemir Anadolu Lisesi Kalorifer Tesisatı Onarımı İşi	19.073,12 TL
Kdz. Ereğli Şehit Madenciler İlköğretim Okulu Kazan Borusu Yenileme İşi	3.404,30 TL
Kilimli İsmet İnönü İlkokulu Yaya Köprüsü Yapımı İşi İle TOBB Uzunmehmet İlkokulunun Merkez Rehberlik Araştırma Merkezine Dönüştürülmesi İşi İçin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	43.019,07 TL
Merkez Fener Anadolu Lisesi Onarımı İşi ve Merkez İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi Onarımı İş Artışları İçin Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	141.541,54 TL
Çaycuma TSO Fen Lisesi Öğrenci Yurdu Onarımı İşinin Sözleşme Bedeli İş Artışı İle Çaycuma Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Doğalgaz Tesisatına Dönüştürülmesi Onarımı İşinin İş Artış Ödeneği Çaycuma İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	116.239,25 TL
Merkez Uzunmehmet Anadolu Lisesi Sıhhi Tesisat Onarımı İşi	14.079,65 TL
Kdz. Ereğli Mesleki Eğitim Merkezi Yapım İşi	553.627,28 TL
Kdz. Ereğli Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi Onarımı İşinin İş Artışı İçin Kdz. Ereğli İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	35.692,47 TL
Kdz. Ereğli Uzunmehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarımı İşinin İş Artışı İçin Kdz. Ereğli İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	32.636,09 TL
Devrek Karşıyaka 100. Yıl İlkokulu İşi İçin Devrek İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine Aktarılan	23.885,96 TL

Çaycuma Atatürk Ortaokulu ve Gökçebey Tefen İlkokulu Kalorifer Tesisatı Onarımı İşi İçin	15.279,56 TL
TOPLAM	10.595.326,42 TL
Özel İdare Bütçesinden Karşılana n Kamulaştırma Bedeli (06.4)	
Çaycuma Pehlivan Mahallesi 6 Ada 52 Parsel Nolu Taşınmaz İçin Çaycuma Asliye Hukuk Mahkemesindeki 2014621 E Sayılı Dosyaya Ödenen	4.556,62 TL
TOPLAM	4.556,62 TL

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden Karşılana n Kamulaştırma Bedeli (06.4)	
Çaycuma Pehlivan Mahallesi Kamulaştırma Bedeli	204.573,00 TL
Kdz. Ereğli İlçesi Kestaneci Mahallesi Kamulaştırma Bedeli	216.357,75 TL
Kdz. Ereğli Kavaklık Mahallesi Kamulaştırma Bedeli	693.296,80 TL
Kdz. Ereğli Uzunmehmet Mahallesi Kamulaştırma Bedeli	488.697,00 TL
Kozlu İmama Hatip Lisesi İnşaatı Yanında Bulunan Arsanın Hazineye Ait Arsa İle Trampa Edilmesinden Kaynaklanan Taşınmaz Bedeli	9.062,00 TL
TOPLAM	1.611.986,55 TL

1.1.16 Tarım Hizmetleri Faaliyetleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 320.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2014 yılından 297.173,20 TL devir etmiş, Çiftçi Katkı payı olarak 221.940,00 TL ödenek kaydedilmiş, 2015 Yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce İdaremize gönderilen ödenekten Hayvancılık Projesinde kullanılmak üzere 1.000.000,00 TL ayrılmış, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Sinop 10. Bölge Müdürlüğünden 87.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, toplam ödeneği 1.926.113,20 TL olmuştur.

Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları İle Mücadele: 2014 yılından 25.000,00 TL devir etmiş, 2015 Yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, toplam ödeneği 75.000,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşuların alımı için 28.020,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 46.980,00 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme: 2015 yılı bütçesinden 125.000,00 TL ödenek ayrılmış, 100.000,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 225.000,00 TL ödenek oluşmuştur. Yonca tohumu alımı için 176.750,00 TL ve 7000 kg mısır tohumu bedeli olarak 48.250,00 TL ödenmiş olup, ödeneğin tamamı harcanmıştır.

Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme: 2014 yılından 16.673,20 TL ödenek devir etmiştir. Çiftçi katkı paylarından 221.940,00 TL idaremiz hesaplarına yatırılmış olup, toplam 238.613,20 TL ödenekten, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yonca tohumluğu alımı için 181.800,00 TL, 7000 kg mısır tohumu alımı için 47.280,00 TL, mera tohumluğu alımı için 4.321,75 TL olmak üzere toplam 233.401,75 TL harcanmıştır. Geriye kalan 5.211,45 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Arıcılığı Geliştirme : 2015 yılı bütçesiyle 25.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Kurs ve Seminer Katılım Bedeli : 2015 yılı bütçesiyle 20.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün İlimiz çiftçilerine yeni teknolojilerle ilgili bilgilendirmek üzere Tekirdağ İline gitmek için araç kiralaması bedeli olarak 3.009,76 TL ve İlimiz çiftçilerinin Antalya İlindeki fuar için araç kiralaması bedeli olarak 12.201,20 TL olmak üzere toplam 15.210,96 TL ödenmiştir. Geriye kalan 4.789,04 TL ödenek iptal edilmiştir.

Hayvancılık Projesi : 2015 Yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne İdaremize gönderilen ödenekten Hayvancılık Projesinde kullanılmak üzere 1.000.000,00 TL ayrılmış olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Çevre Sektörü Projelerinden Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi : 2014 yılından 255.500,00 TL devir etmiş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı X.Bölge Müdürlüğü tarafından 87.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, toplam ödenek 342.500,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten, İlimiz karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter izleme işi ilan bedeli olarak 2.534,88 TL harcanmıştır. Geriye kalan 339.965,12 TL'si 2016 yılına devir etmiştir.

Tarım Hizmetleri için 504.167,59 TL harcama gerçekleşmiştir.

1.1.17 Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri

Sağlık Hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 80.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2015 yılı içerisinde Bakanlıktan 1.033.434,32 TL ödenek gönderilmiş, 2014 yılından 3.133.723,85 TL devir etmiş, 5.000,00 TL ödenek başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, toplam 4.242.158,17 TL ödenek oluşmuştur.

Sağlık Müdürlüğü Hizmetleri :

112 Acil Servislerinin Haberleşme Altyapı Çalışmaları: 2014 yılından 1.290,72 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak iptal edilmiştir.

Sağlık Müdürlüğü Muhtelif Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı : 2014 yılından 21.175,43 TL devir etmiş, 48.704,30 TL ödenek aktarılmış, toplam 69.879,73 ÜL ödenekten, Gökçebey Bakacakları ve 112 Acil Servis İstasyonu onarımı işi için 17.969,28 TL ödenmiştir. Geriye kalan 51.910,45 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Sağlık Müdürlüğü Muhtelif Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı Projesi : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 7.029,32 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Gökçebey Toplum Sağlığı Merkezi+Aile Sağlığı Merkezi: 2014 yılından 200.000,00 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Merkez Halk Sağlığı Müdürlüğü+İl Sağlık Müdürlüğü+Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Hizmet Binası: 2014 yılından 200.000,00 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Gökçebey Hastane Projesi Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Binaları Projesi : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından, 500.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Sağlık Müdürlüğü Kamulaştırma Gideri : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 526.405,00 TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödenekten, Gökçebey İlçesine hastane yapılmak üzere arsa satın alınması için 76.405,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 450.000,00 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Kamu Hastaneler Birliği Hizmetleri :

Zonguldak Kamu Hastaneleri Muhtelif Tıbbi Cihaz Alımları: 2014 yılından 15.576,77 TL devir etmiş olup, söz konusu ödenekten, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine televizyon alımı için 15.129,49 TL harcanmıştır. Geriye kalan 447,28 TL iptal edilmiştir.

Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servis Tadilatı : 2014 yılından 9.710,32 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Çaycuma Devlet Hastanesi Yeni Binasının Tıbbi Cihaz Demirbaş ve Mefruşat Alımları: 2014 yılından 950.470,08 TL devir etmiş olup, söz konusu ödenekten, Çaycuma Devlet Hastanesine hasta refakatçi koltuğu ve hasta önü yemek masası alımı için 364.530,72 TL harcanmıştır. Geriye kalan 585.939,36 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Devrek Devlet Hastanesi Yeni Binasının Tıbbi Cihaz Demirbaş ve Mefruşat Alımları:

2014 yılından 638.013,29 TL devir etmiş olup, söz konusu ödenekten, hasta karyolası alımı, 10 adet tekerlekli sandalye, 40 adet portatif çelik raf, ağır yük rafı, barkot okuyucu, siyah ayak ünitesi, büro mefruşatı, 14 adet ameliyathane dolabı, 2 adet 102 ekran tv, sandıklı buzdolabı, no frost buzdolabı, 41 adet 82 adet tv, 11 adet led monitör, 1 adet diz üstü bilgisayar ve 46 adet monitör alımı işleri için toplam 627.212,12 TL harcanmıştır. Geriye kalan 10.801,17 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Yeni Binasının Tıbbi Cihaz Demirbaş ve Mefruşat

Alımları: 2014 Yılından 350.671,00 TL ödenek devir etmiş olup, söz konusu ödenekten, Kdz Ereğli Devlet Hastanesine 10 adet ameliyathane dolabı, 92 adet tekerlekli sandalye, 15 adet acil müdahale sandalyesi, 12 adet pansuman arabası, 10 adet yönetici koltuğu, 36 adet misafir koltuğu, 32 adet tekli koltuk, 112 adet 3'lü koltuk vb gibi giderleri için 349.421,61 TL harcanmıştır. Geriye kalan 1.249,39 TL ödenek iptal edilmiştir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Tıbbi Cihaz Demirbaş ve Mefruşat Alımları :

2014 yılından 18.758,51 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Zonguldak Kamu Hastaneleri Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri:

2014 yılından 180.727,67 TL ödenek devir etmiş olup, söz konusu ödenekten, Zonguldak kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Onarımı için 101.186,64 TL ödenmiştir. Geriye kalan 79.541,03 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Halk Sağlığı Hizmetleri:

Muhtelif Sağlık Tesislerinin Onarımı:

Sağlık Tesislerinin Bakım ve Onarımı için 2014 yılından 113.733,10 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten, Halk Sağlığına bağlı ASM'lerin onarımı ve düzenlenmesi işi için 6.633,82 TL ve Merkez- Karaman- Gökçebey- Bakacakadı- Devrek Eğerci Aile Sağlığı Merkezi kalorifer tesisatı onarımı için 18.458,69 TL olmak üzere toplam 25.092,51 TL harcanmıştır. Geriye kalan 88.640,59 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir

Alaplı Kasımlı Sağlık Evi : 2014 yılından 150.000,00 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten, Kdz. Ereğli Dağlıca Köyü Sağlık Evi inşaatına ait zemin etüt işi için 5.776,10 TL harcanmıştır. Geriye kalan 144.223,90 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Çaycuma Sandallar Sağlık Evi : 2014 yılından 150.000,00 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten, Çaycuma Sandallar Köyü Sağlık Evi inşaatına ait zemin etüt işi için 2.714,00 TL harcanmıştır. Geriye kalan 147.286,00 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Halk Sağlığı Müdürlüğüne Bağlı Hizmet Binalarının Engelliye Uygun Hale Getirilmesi : 2014 yılından 84.892,66 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

13 Yaş Altı Çocuklarda Göz Taraması İçin Malzeme Alımı : 2015 yılı içerisinde ödenek aktarma suretiyle 75.000,00 TL ödenek oluşturulmuştur. Söz konusu ödenekten, 2 adet pediatrik refraktometre cihazı ve 2 adet dizüstü bilgisayar alımı için 41.726,79 TL harcanmıştır. Geriye kalan 33.273,21 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Sağlık Hizmetlerinden 1.627.164,26 TL harcama yapılmıştır.

1.1.18 Çevre ve Şehircilik Faaliyetleri

Çevre ve Şehircilik Hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 25.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 2015 yılı bütçesiyle 15.000,00 TL ödenek ayrılmış, söz konusu ödenekten, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne kırtasiye malzemesi alımı için 3.640,30 TL harcanmıştır. Geriye kalan 11.359,70 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Gideri: 2015 yılı bütçesiyle 10.000,00 TL ödenek ayrılmış, söz konusu ödenekten, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bilgisayar bakım ve onarımı için 9.681,90 TL harcanmıştır. Geriye kalan 318,10 TL iptal edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Hizmetlerinin toplam harcaması 13.322,20 TL'dir.

1.1.19 Kltr ve Turizm Faaliyetleri

Kltr ve Turizm Hizmetleri iin 2015 yılı btesiyle 45.000,00 TL denek ayrılmıř olup, 2015 yılı ierisinde Bakanlıktan 1.731.000,00 TL denek gnderilmiř, 2014 yılından 2.214.605,43 TL devir etmiř, 538.940,00 TL denek ihtiyaa binaen bařka harcama kalemlerine aktarılmıř olup, Kltr ve Turizm Hizmetlerinde kullanılmak zere toplam denegi 3.451.665,43 TL olmuřtur.

Tanıtcı Yayın Seti Projesi: 2014 yılından 29.755,60 TL devir etmiř, 2015 yılı btesiyle 25.000,00 TL ayrılmıř olup, toplam 54.755,60 TL denekten 38.940,00 TL denek Merkez Kylere Hizmet Gtrme Birlięi Bařkanlıęı hesaplarına aktarılmıř, geriye kalan 15.815,60 TL denekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiřtir.

aycuma Kadioęlu Ky Kazı alıřmaları : 2014 yılından 20.000,00 TL devir etmiř, ilgili denekten harcama yapılmayarak denegin tamamı 2016 yılına devir etmiřtir.

Turizm Amalı Fuar ve Sergilere Katılım : 2015 yılı btesiyle 10.000,00 TL ayrılmıř, ilgili denekten harcama yapılmayarak denegin tamamı 2016 yılına devir etmiřtir

Ky Piknik Alanlarının Turizme Kazandırılması : 2014 yılından 10.000,00 TL devir etmiř, ilgili denekten harcama yapılmayarak denegin tamamı 2016 yılına devir etmiřtir.

Zonguldak İlinin Turizme Kazandırılması İin yapılacak alıřmalar : 2014 yılından 1.000.000,00 TL devir etmiřtir. İiřleri Bakanlıęı tarafından İdaremize grev alanına giren alıřmalarda kullanılmak zere gnderilen denekten 1.000.000,00 TL ayrılmıř, toplam 2.000.000,00 TL denekten, İl Encmeninin 27.07.2015 tarih ve 247 sayılı karaęı gereęince, Devrek İlesine baęlı Hıřiroęlu Ky sınırları dahilinde yapımı gerekleřtirilecek olan, Baston Mzesi, Mesire Alanı ile Doęa ve Kltr Parkı Projesinin yapımı iin Merkez Kylere Hizmet Gtrme Birlięine 500.000,00 TL aktarılmıřtır. Geriye kalan 1.500.000,00 TL denek 2016 yılına devir etmiřtir.

Beycuma –Gmeli-Gkebey ve Gelik Belediyelerinin Kilitli Parke Tařı Yapımı Projesi: 2014 yılından 100.000,00 TL devir etmiř, sz konusu denekten, Gkebey Belediye Bařkanlıęına 50.000,00 TL ve Alaplı Gmeli Belediye Bařkanlıęına 50.000,00 TL olmak zere toplam 100.000,00 TL harcanmıřtır.

Nebiođlu-Filyos ve Elvanpazarcık Belediyelerinin Yardım Projesi: 2014 yılından 250.000,00 TL devir etmiş, söz konusu ödeneđin tamamı, Çaycuma İlçesi-Filyos Belediye Başkanlığına, Filyos Derin Deniz Deşarjı inşaatı için ödenmiştir.

Çaydeğirmeni Belediyesi Yeni Mahalle Demirciođlu Caddesi Yol Düzenlemesi : 2014 yılından 50.00,00 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödeneđin tamamı, Çaydeğirmeni Belediyesi Yeni Mahalle Demirciođlu Caddesi Yol Düzenlemesi işi için Çaydeğirmeni Belediye Başkanlığına ödenmiştir.

Gökçebey-Beycuma-Bakacakkadı ve Filyos Belediyelerine Yardım : 2015 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne 400.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten, Gökçebey Belediyesi Üçburgu Cad. kilitli parke yapımı için 100.000,00 TL, Beycuma Belediyesi Beytepe Mah. Tepeören Cad. kilitli parke yol düzenlemesi için 100.000,00 TL ve Çaycuma İlçesi-Filyos Belediye Başkanlığına Filyos Derin Deniz Deşarjı inşaatı için 100.000,00 TL olmak üzere toplam 300.000,00 TL ödenmiştir. Geriye kalan 100.000,00 TL Bakacakkadı Belediyesi için 2016 yılına devir etmiştir.

Gelik-Çaydeğirmeni ve Elvanpazarcık Belediyelerine Yardım : 2015 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne 175.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten, Gelik Belediyesine bađlı Ayiçi Mah. Kılıç Sok. kilitli parke taş döşemesi işi için 75.000,00 TL, Çaydeğirmeni Belediyesine bađlı Merkez Mah. Çavuşođlu Cad. kilitli parke taş döşemesi işi için 50.000,00 TL ve Elvanpazarcık Belediyesine bađlı Tasmacı-Çalca-Celepciođlu Mahallelerinde park yapımı işi için 50.000,00 TL, olmak üzere toplam 175.000,00 TL ödenmiştir.

Nebiođlu Belediyesi Kilitli Parke Taş Döşemesi (Terziler Mah. Verim Sok.) : 2015 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne 50.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödeneđin tamamı, , Nebiođlu Belediye Başkanlığı'na kilitli parke taş döşemesi (Terziler Mah. Verim Sok.) işi için ödenmiştir.

Gökçebey İlçesi Üçburgu Mevkii Kazı Çalışması : 2014 yılından 2.091,51 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten harcama yapılamayarak iptal edilmiştir.

Tios Filyos Kazı Çalışması: 2014 yılından 70.000,00 TL devir etmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından 75.000,00 TL gönderilmiş, 30.669,05 TL ödenek aktarılmış olup, toplam 175.669,05 TL ödenekten, Filyos Beldesi antikent kazı alanında Gbp radar ölçüm çalışmaları ve raporlaması bedeli için 27.081,00 TL, antikent kazı çalışması için malzeme alımı için (hortum, çivi, çim kesme taşı, şerit metre, metal kesici, büyük fırça, kürek sapı, kürek vb.) 9.658,30 TL, Filyos kazı evi kazı çalışmaları yapan işçilerin ücretleri için 124.419,06 TL, kazı çalışması yapan personele gıda malzemesi alımı için 9.840,96 TL ve işçi personelin taşınması ait araç kiralama gideri için 4.200,00 TL olmak üzere toplam 175.199,32 TL ödenmiştir. Geriye kalan 469,73 TL ödenek iptal edilmiştir.

Çaycuma Kültür Merkezi : 2014 yılından 541.074,09 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezine malzeme alımı için 8.614,00 TL ödenmiştir. Geriye Kalan 532.460,09 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Kdz. Ereğli Halil Paşa Konağı 2014 yılından 6.406,30 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Atatürk Kültür Merkezi Onarımı : 2014 yılından 2.357,10 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Cehennemazı Mağarası Projesi : 2014 yılından 11.610,30 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Atatürk Kültür Merkezi Binasının Deprem Tahkiki ve Yapı Güçlendirme Projesi : 2014 yılından 22.013,18 TL devir etmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne 31.000,00 TL gönderilmiş, toplam 53.013,18 TL ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Çaycuma Kültür Merkezi Makine Teçhizat ve Donanım Malzemesi Alımı : 2014 yılından 1.179,36 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak iptal edilmiştir.

İhsanoğlu Köyü ve Yazıbaşı Köyü Kilitli Parke Taş Döşemesi : 2014 yılından 7.608,00 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Elektrik Aboneliđi Bedeli : 2014 yılından 1.316,00 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak iptal edilmiştir.

Kdz. Eređli Müzesi Revize Güvenlik Sistemi Kurulması : 2014 yılından 21.814,94 TL devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi Hizmet Binası Algılama ve İkaz Alarm Sistemi İşi: 2014 yılından 46.710,00 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten, Atatürk Kültür Merkezi Hizmet Binası Algılama ve İkaz Alarm tesisatı yapım işi ve ilan gideri olarak 35.536,02 TL ödenmiştir. Geriye kalan 11.173,98 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Kültür Turizm Hizmetleri için 1.144.349,34 TL harcama gerçekleşmiştir

1.1.20 Gençlik Hizmetleri ve Spor Faaliyetleri

Gençlik Spor Hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 190.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2014 yılından 122.408,19 TL devir etmiş, 50.000,00 TL başka harcama kalemlerine aktarılmış olup, toplam 262.408,19 TL ödenek oluşmuştur.

Tüm İlçeler Köy Semt Sahaları Yapımı: 2014 yılından 20.000,00 TL ödenek devir etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 100.000,00 TL ödenek ayrılmış, 50.000,00 TL ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Geriye kalan 70.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Beycuma Okullarına Kapalı Spor Salonu Yapımı: 2014 yılından 30.000,00 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Okul Bahçelerine Park Malzemesi Alımı: 2014 yılından 50.000,00 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Çaycuma İlçesi Sentetik Çim Yüzeyle Futbol Sahasının Aydınlatılması: 2014 yılından 22.408,19 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

İl ve İlçe Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı: 2015 yılı bütçesiyle 10.000,00TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten, Alaplı İlçesi Gümeli Beldesinde yapılan spor salonunun çevre düzenlemesi için kullanılacak olan inşaat malzemelerini alımı ve İlimiz köy sahalarında kullanılmak üzere kale direği boru alımı için 9.770,40 TL harcanmıştır. Geriye kalan 229,60 TL ödenek iptal edilmiştir.

İl Amatör Spor Kulüplerine malzeme Alımı : 2015 yılı bütçesiyle 20.000,00TL ödenek ayrılmış, 15.000,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 35.000,00 TL ödenekten, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde kullanılmak üzere masa tenisi, müsabaka masası ve masa tenisi filesi alımı için 17.491,97 TL ve 1197 adet forma ve şort alımı için 13.551,30 TL olmak üzere toplam 31.043,27 TL ödenmiştir. Geriye kalan 3.956,73 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Merkez İlçedeki Öğrencilerin Sosyal Aktiviteleri : 2015 yılı bütçesiyle 60.000,00TL ödenek ayrılmış, 15.000,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış, geriye kalan 45.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Gençlik ve Spor Hizmetlerinin toplam harcaması 40.813,67 TL'dir.

1.1.21 Aile ve Sosyal Politikalar Faaliyetleri

Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 20.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2015 yılı içerisinde Bakanlıktan 1.445.559,00 TL ödenek gönderilmiş, 2014 yılından 1.463.886,52 TL devir etmiş , 50.000,00 TL ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır. Geriye kalan toplam ödeneği 2.879.445,52 TL 'dir.

Kdz. Ereğli İzmirlioğlu Huzurevi Onarımı : 2014 yılından 421.578,00 TL devir etmiştir. 2015 yılı içerisinde İzmirlioğlu Huzurevi Müdürlüğü Onarımı için 461.578,00 TL ödenek gönderilmiş olup, toplam 883.156,00 TL ödenekten, 843.156,00 TL'si Kdz. Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Geriye kalan 40.000,00 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Çaycuma Huzurevi Müdürlüğü Hizmet Binası Onarımı: 2014 yılından 12.053,65 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Çaycuma Huzurevi Müdürlüğü Tefrişat Malzemesi Alımı : 2014 yılından 3.403,02 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten, Çaycuma Huzurevine kurutma makinesi alımı için 3.296,92 TL ödenmiştir. Geriye kalan 106,10 TL iptal edilmiştir.

Kozlu Sevgi Evleri Hizmet Binası Yapımı ve Onarımı Projesi : 2015 yılı içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 436.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten, Sevgi Evleri ve İdari Hizmet binası yapımı gideri için 423.205,07 TL ödenmiştir. Geriye kalan 12.794,93 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Kdz. Ereğli Kız Yetiştirme Yurdu : 2014 yılından 46.556,85 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Çaycuma Çocuk Yuvası Müdürlüğüne Tefriş Malzemesi Alımı: 2014 yılından 16.050,28 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten Çaycuma Çocuk Yuvasına yangın tüpü alımı için 814,20 TL harcanmıştır. Geriye kalan 15.236,08 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binasına Makine Teçhizat Alımı: 2014 yılından 1.133,32 TL ödenek devir etmiştir. Ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Devrek Huzurevi Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı: 2014 yılından 2.000,00 TL devir etmiştir. 2015 Yılı içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca, 100.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, toplam 102.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Kozlu Sevgi Evleri Hizmet Binasına Tefrişat Malzemesi Alımı : 2014 yılından 250.000,00 TL devir etmiştir. 2015 Yılı içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 205.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, toplam 455.000,00 TL ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Çaycuma Huzurevinin Doğalgaza Dönüştürülmesi : 2015 Yılı içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 138.981,00 TL gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten, Çaycuma Huzurevi Doğalgaz Yapımı ve Onarımı işi ve ilan bedeli olarak 138.970,68 TL ödenmiştir. Geriye kalan 10,32 TL iptal edilmiştir.

Devrek Huzurevi Müdürlüğüne Jeneratör Alımı : 2015 Yılı içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 44.000,00 TL gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten, Devrek Huzurevine jeneratör alımı için 32.804,00 TL ve Devrek Huzurevinin ihtiyacı olan malzemelerin alımı için 8.112,50 TL olmak üzere toplam 40.916,50 TL ödenmiştir. Geriye kalan 3.083,50 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Zonguldak Merkez Huzurevinin Doğalgaza Dönüştürülmesi Projesi : 2015 Yılı içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 60.000,00 TL gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Sosyal Hizmet Merkezi (Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü) Tefriş Malzemesi Alımı: 2014 yılından 24.490,07 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan tefrişat malzemesi alımı için 6.020,76 TL harcanmıştır. Geriye kalan 18.469,31 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Çocuk Evleri Kuruluşları Tefrişat Malzemesi Alımları: 2014 yılından 54.833,28 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödenekten, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerine malzeme alımı (klozet takımı, yatak örtüsü, yorgan, yastık, tek kişilik nevresim, perde,) için 11.144,52 TL ve Sosyal Hizmet Merkezinin ihtiyacı olan yangın söndürme cihazı alımı için 476,84 TL olmak üzere toplam 11.621,36 TL ödenmiştir. Geriye kalan 43.211,92 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Tefrişat malzemesi Alımları: 2014 yılından 143.788,05 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Çaycuma Sevgi Evleri Çocuk Yuvasına Yangın Önleme ve Söndürme Sistemi Projesi : 2014 yılından 50.000,00 TL ödenek devir etmiş olup, 16.02.2015 tarih ve 36 sayılı İl Encümen

Kararı gereğince Çaycuma Sevgi Evleri Hizmet Binasına yangın ve alarm ikaz tesisatı yapılması işi için, Çaycuma Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır.

Çaycuma Yetiştirme Yurdu'nun Sevgi Evine Dönüştürülmesi Projesi : 2014 yılından 438.000,00 TL ödenek devir etmiş olup, söz konusu ödenekten, Çaycuma Erkek Yetiştirme Yurdu Onarımı ve Deprem Güçlendirme işi ile ilan giderleri olarak 109.702,78 TL ödenmiştir. Geriye kalan 328.297,22 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri : 2015 yılı içerisinde ödenek aktarma suretiyle 1.500,00 TL ödenek oluşturulmuş olup, söz konusu ödenekten, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne ait aracın bakım onarım işleri için 1.345,20 TL ödenmiştir. Geriye kalan 154,80 TL iptal edilmiştir.

Çocuk Evleri Kuruluşları İçin Tefrişat Malzemesi Alımı: 2015 Yılı bütçesinden 10.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ofis malzemesi alımı (5 adet bilgisayar kasası alımı, 5 adet lazer yazıcı alımı, 5 adet lcd monitör alımı) için 9.753,82 TL ödenmiştir. Geriye kalan 246,18 TL ödenek iptal edilmiştir.

Kdz. Ereğli İlçe Müdürlüğüne Akaryakıt Alımı : 2015 yılı bütçesiyle 10.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, söz konusu ödenekten ihtiyaca binaen 1.500,00 TL aktarılmış, geriye kalan 8.500,00 TL ödenekten, Kdz. Ereğli Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğüne benzin alımı ve akaryakıt satın alımı için 8.398,94 TL harcanmıştır. Geriye kalan 101,06 TL ödenek iptal edilmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün toplam harcaması 1.597.202,23 TL'dir.

1.1.22 Emniyet Hizmetleri Faaliyetleri

Emniyet hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 75.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2015 yılı içerisinde Bakanlıktan ve şartlı bağış olarak 1.578.436,00TL ödenek gönderilmiş, 2014 yılından 1.761.947,50 TL devir etmiş, 245.000,00 TL ödenek aktarması yapılarak toplam ödenek miktarı 3.660.383,50 TL'ye ulaşmıştır.

Kdz Ereğli ilçesi Kent Güvenlik Sistemi (Mobese) Kurulumu: 2014 yılından 801.922,40 TL ödenek devir etmiştir. . Söz konusu ödenekten Kdz. Ereğli İlçesi Kent Güvenlik Sistemi

Kurulması işi için 781.539,02 TL harcanmıştır. Geriye kalan 20.383,38 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Hırsızlık Olaylarının Engellenmesi Amacıyla Broşür ve Afiş Basımı : 2014 yılından 4.484,00 TL ödenek devir etmiştir. . Söz konusu ödenekten, İl Jandarma Komutanlığının ihtiyacı olan proje tanıtımı amaçlı broşür ve afiş alımı için 4.448,60 TL harcanmıştır. Geriye kalan 35,40 TL iptal edilmiştir.

KGYS Projesi Yıllık Bakım Onarımı ve Kamera Noktaları Bakım Onarımı: 2014 yılından 43.803,00 TL ödenek devir etmiştir. Söz konusu ödenekten, İl Emniyet Müdürlüğünün ihtiyacı olan elektrik malzemelerini alımı için 16.111,72 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 27.691,28 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Site ve Liman Polis Lojmanları Muhtelif Onarımları Projesi 2014 yılından 110.178,59 TL devir etmiş olup, söz konusu ödenekten, Emniyet Müdürlüğü Site Polis Lojmanları 2.kısım dış cephe mantolama yapımı işi için 110.058,46 TL ödenmiştir. Geriye kalan 120,13 TL iptal edilmiştir.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü İletişim Altyapı Yenileme ve Altyapı Kablo Yayımlama Yapımı: 2014 yılından 3.483,24 TL devir etmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

Devrek İlçesi Kent Güvenlik Sistemi (Mobese) Kurulması Projesi: : 2014 Yılından 183.347,06 TL devir etmiş, 150.000,00 TL ödenek aktarılmış, toplam ödeneği 333.347,06 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten, Devrek İlçesi Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (Mobese) Kurulması işi için 303.683,80 TL harcanmıştır. Kalan 29.663,26 TL 2016 yılına devir etmiştir

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarının Engelli Ulaşımına Uygun Hale Getirilmesi: : 2014 Yılından 3.798,90 TL ödenek devir etmiş olup, söz konusu ödenekten, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünün engelli rampası yapılması işi için 3.774,89 TL harcanmıştır. Geriye kalan 24,01 TL iptal edilmiştir.

Kentiçi Güvenlik Sistemi (Mobese) Bakım Onarım İşlemleri ve Yedek Malzeme Alımı:

2014 yılından 307.197,46 TL ödenek devir etmiş olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 300.000,00 TL ve Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından 200.000,00 TL olmak üzere toplam 500.000,00 TL gönderilmiş, 125.000,00 TL aktarma yapılmış olup, toplam ödenek 932.197,46 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten, İl Emniyet Müdürlüğü Kentiçi Güvenlik Yönetim Sistemi revize ve genişletme işi ve ilan bedeli olarak 384.521,32 TL harcanmıştır. Geriye kalan 547.676,14 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Anten Platformu Yapıtılması: 2014 yılından 42.911,40 TL devir etmiş, 3.108,60 TL aktarma yapılmış, toplam 46.020,00 TL ödeneğin tamamı, Zonguldak İli Emniyet Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere telsiz anten direği imalatı ve montajı için harcanmıştır.

Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Yapım ve Onarımı : 2014 yılında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ödenekten 72.588,14 TL devir etmiş, söz konusu ödenekten, Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası projelendirme gideri olarak 69.502,00 TL harcanmış olup, geriye kalan 3.086,14 TL iptal edilmiştir.

Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği Muhtelif Hizmet Binası İnşaatı : 2014 yılından 11.824,96 Tl devir etmiştir. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 10.000,00 TL ödenek gönderilmiş olup, toplam 21.824,96 TL ödeneğin tamamı, Gökçebey İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası yapımı için, Toki Başkanlığına aktarılmıştır.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün Muhtelif Onarımı : 2014 yılında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ödenekten 30.772,35 TL devir etmiş olup, söz konusu ödenekten, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün Onarımı için 22.864,93 TL ödenmiştir. Geriye kalan 7.907,42 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü İnşaatı Projesi : 2014 yılında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ödenekten 45.902,00 TL devir etmiş olup, söz konusu ödeneğin tamamı, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası projelendirme gideri olarak harcanmıştır.

Çocuk ve Gençlik Programı (ÇOGEP) Projesi : 2014 yılından 99.734,00 TL devir etmiş, 2015 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 181.705,00 TL gönderilmiştir. Toplam 281.439,00 TL ödenekten, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Karaelmas Fidanları geleceğe umutla bakıyor projesi için satın alınan oyuncak bebek, yarış arabası, taşınabilir hardisk, kamera, renkli yazıcı, dizüstü bilgisayar, temizlik seti, muhtelif şapka, tişört öğrenci eşortmanı, hikaye kitabı, 32 adet plastik kol saati, 32 adet okul çantası, portatif stant, taşınabilir yansıma perdesi, TDP Örümcek stantı, pankart, broşür, afiş, bilbord, raket, karton çanta, bilek not, kalem, sinema bileti, patlamış mısır, su, muhtelif polis maskot kostümü, spor ayakkabısı, voleybol topu, basketbol topu, futbol top, piknik için araç kiralama ve sinema için araç kiralama giderleri için 77.940,68 TL harcanmıştır. Geriye kalan 203.498,32 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Site Polis Lojmanları Bloğunun Mantolaması Projesi : 2015 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 32.225,00 TL gönderilmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı, Site Polis Lojmanları 3. Kısım dış cephe Mantolaması işi ve ilan için harcanmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Çaydamar Ek Hizmet Binasının Doğalgaz Sistemine Dönüştürülmesi : 2015 yılında ödenek aktarma suretiyle 117.756,01 TL ödenek oluşturulmuş olup, söz konusu ödenekten, İl Emniyet Müdürlüğü binasının doğalgaz tesisatı dönüşümü işi ve ilan gideri için 116.795,21 TL harcanmıştır. Geriye kalan 960,80 TL iptal edilmiştir.

Kozlu Polis Merkezi Amirliği Polnet Altyapı Yenileme Projesi : 2015 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 1.800,00 TL gönderilmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Polisevi Hizmet Binası Deprem Güçlendirmesi Projesi : 2015 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 700.000,00 TL gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten, Polisevi Hizmet Binası Deprem Güçlendirmesi ve ilan gideri için 584.366,91 TL ödenmiştir. Geriye kalan 115.633,09 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Polis Merkezi Hizmet Binasının Doğalgaza Dönüştürülmesi Projesi : 2015 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 27.706,00 TL gönderilmiş, 3.191,39 TL aktarılarak toplam 30.897,39 TL ödeneğin tamamı, Zonguldak Soğuksu Karakolunun Doğalgaza Dönüştürülmesi işi ve ilan gideri için harcanmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğüne 1 Adet Motosiklet Alımı : 2015 yılı içerisinde ödenek aktarma suretiyle 45.340,00 TL ödenek oluşturulmuş olup, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde kullanılmak üzere (1) adet BMW F 700 GS (Dinamik Paket) Motosiklet alımı için 45.169,42 TL harcanmıştır. Geriye kalan 170,58 TL iptal edilmiştir.

Emniyet Hizmetleri için 2.697.646,31 TL harcama gerçekleşmiştir.

1.1.23 Afet ve Acil Durum Faaliyetleri

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetleri için 2015 yılı bütçesiyle 450.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 2015 yılı içerisinde Bakanlıktan 75.000,00 TL ödenek gönderilmiş, 2014 yılından 5.606.740,96 TL devir etmiş, 160.937,69 TL ödenek aktarmıştır. Toplam ödenek miktarı 6.292.678,65 TL'ye ulaşmıştır.

Memurlar : İl Afet Acil ve Durum Müdürlüğünde çalışan memurların ücret maaş, sosyal hakları ile sosyal güvenlik prim ödemeleri için, 2014 yılından 2.443,72 TL ödenek devir etmiş,söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak tamamı 2016 yılına devir etmiştir.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 2015 yılı bütçesi ile 200.000,00 TL ödenek ayrılmış, söz konusu ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmıştır.

Hizmet Alımları : 2015 yılı bütçesiyle 30.000,00 TL ödenek ayrılmış, 100.000,00 TL ödenek aktarılmış, toplam 130.000,00 TL ödenekten, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 2 adet temizlik personeli alımı ve taşıt kiralama gideri ile Gökçebeş İlçemizin Afete maruz bölgelerinin sayısallaştırılması işi için toplam 128.127,22 TL ödenmiştir. Geriye kalan 1.872,78 TL ödenek iptal edilmiştir.

Hizmet Alımları : 2014 Yılından 5.495,33 TL ödenek devir etmiş, söz konusu ödenekten , İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 2 adet temizlik personeli alımı ve taşıt kiralama gideri olarak 5.301,03 TL harcama yapılmıştır. Geriye kalan 194,30 TL ödenek iptal edilmiştir.

Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri : 2014 yılından 117.562,04 TL devri etmiş, 2015 yılı bütçesiyle 50.000,00 TL ödenek ayrılmış, 20.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Toplam 187.562,04 TL ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ihtiyacı olan 30 kalem makine teçhizat alımı (araç kamerası, el feneri, şişme çadır, 4'lü pil şarj aleti, dalgıç pompa, kapalı devre solunum sistemi, jeneratör, dağcılık malzemeleri seti, katlanabilir sedye, telefon ve telsiz için su geçirmez kılıf, personel tipi ilkyardım çantası, hidrolik manuel kurtarma seti, kapı patlatma ve araç vinci vb.), fotokopi makinelerinin parça değişimi, 3 adet arama kurtarma taşıtının bakım ve onarımı işlerinin yaptırılması işleri için toplam 187.543,81 TL harcanmıştır. Geriye kalan 18,23 TL ödenek iptal edilmiştir.

Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri : Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığınca 50.000,00TL ödenek gönderilmiş olup, söz konusu ödeneğin tamamı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ihtiyacı olan 30 kalem makine teçhizat alımı (araç kamerası, el feneri, şişme çadır, 4'lü pil şarj aleti, dalgıç pompa, kapalı devre solunum sistemi, jeneratör, dağcılık malzemeleri seti, katlanabilir sedye, telefon ve telsiz için su geçirmez kılıf, personel tipi ilkyardım çantası, hidrolik manuel kurtarma seti, kapı patlatma ve araç vinci vb.) için harcanmıştır.

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri : 2015 yılı içerisinde, ödenek aktarma suretiyle 3.540,00 TL oluşturulmuş olup, söz konusu ödeneğin tamamı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait lojman çatısının çam kereste ile yapı kargası yapımı işi için harcanmıştır.

Mamul Mal Alımları : 2015 yılı bütçesiyle 170.000,00 TL ödenek ayrılmış, 203.000,00 TL aktarma yapılmış, toplam 373.000,00 TL ödenekten, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne servis aracı alımı işi için 77.842,52 TL ödenmiştir. Geriye kalan 295.157,48 TL ödenekten 157,48 TL'si iptal edilmiş, 295.000,00 TL 2016 yılına devir etmiştir.

Afet Önleyici Tedbir, Alt Yapı ve İhaleli İşler Projesi : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen ödenekten 2014 yılından 31.935,00 TL ödenek devir etmiş olup, ödeneğin tamamı, 2015 yılında İl Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına iade edilmiştir.

Karadon Maden Kazası Göçük Altında Kalanların Ailelerine Yardım : Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı tarafından İlimiz Kilimli Beldesinde 17.05.2010 tarihinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden ailelere ödenmek üzere ve yapılan harcamalarda

kullanılmak üzere gönderilen ödenekten geriye kalan 43.151,50 TL ödenek 2014 yılından 2015 yılına devir etmiş olup, yıl için de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına iade edilmiştir.

Çaycuma Afet Evleri : 43.863,49 TL ödenek, 2014 yılından 2015 yılına devir etmiş olup, yıl için de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına iade edilmiştir.

EYY (Ev Yardımı Yapmak) Projesi : EYY (Ev Yardımı Yapmak) Projesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen 33.000,00 TL ödenek 2014 yılından, 2015 yılına devir etmiş olup, 2015 yılı içinde İl Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına iade edilmiştir.

Hane Halkına Yapılacak Transferler (Balıkçı Barınakları) : Geçen seneden devreden 55.177,00 TL ödenekten harcama yapılmamıştır. Ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

İstinat Duvarı ve Menfez Yapımı Gideri Projesi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 06.06.2014 tarihinde meydana gelen sel felaketinin verdiği hasarların giderilmesinde kullanılmak üzere 2.450.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak 2015 yılına devir etmiştir. 2015 yılında 243.897,69 TL aktarma yapılarak toplam 2.693.897,69 TL ödenekten, Çaycuma, Devrek ve Gökçebeş İlçelerinin afetten etkilenen muhtelif köy yolları sanat yapımı işi için 190.208,17 TL, İlimiz Merkez-Kilimli-Kozlu İlçelerinin afetten etkilenen muhtelif köy yolları sanat yapımı işi için 316.293,92 TL, Ereğli İlçesinde afetten etkilenen muhtelif köy yolları sanat yapımı işi için 1.470.837,72 TL, Alaplı İlçesi afetten etkilenen muhtelif köy yolları sanat yapımı işi için 413.954,59 TL, Elvanpazarcık Beldesi merkez Mahallesi istinat duvarı yapım işi ilan bedeli olarak 3.454,47 TL olmak üzere toplam 2.394.748,87 TL ödenmiştir. Ayrıca; İlimizde 06.06.2014 tarihinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen afet nedeniyle Valiliğimiz emrine gönderilen 7.300.000,00 TL ödenekten kalan 225.660,00 TL ödenek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne aktarılmıştır. Toplam bütçe gideri 2.620.408,87 TL'dir. Geriye kalan 73.488,82 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Köprü Bakım-Onarım- Korkuluk- Bariyer Yapımı Gideri Projesi : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 06.06.2014 tarihinde meydana gelen sel felaketinin verdiği hasarların giderilmesinde kullanılmak üzere 2.050.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak 2015 yılına devir etmiştir. Bu ödenekten 303.500,00 TL ödenek ihtiyaca binaen başka harcama kalemlerine aktarılmış, geriye kalan 1.746.500,00 TL ödenekten, Zonguldak

İli Devrek İlçesi Çolakpehlivan Köprüsü Yapımı işi için 1.521.817,76 TL ödenmiştir. Geriye kalan 224.682,24 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

İçmesuları Bakım ve Onarım Giderleri Projesi : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 06.06.2014 tarihinde meydana gelen sel felaketinin verdiği hasarların giderilmesinde kullanılmak üzere 629.000,00 TL ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenekten harcama yapılmayarak 2015 yılına devir etmiştir. Bu ödenekten, Kdz. Ereğli İlçesi Güneşli-Çaylıoğlu-Saltuklu Köyleri içmesuyu inşaatı ve ilan gideri için 114.858,96 TL, Alaplı İlçesi Aşağıdağ-Kocaman Köyleri içmesuyu inşaatı ve ilan gideri için 99.588,23 TL, Kdz. Ereğli İlçesi Kurtlar Köyü İçmesuyu inşaatı-keson kuyu inşaatı-sondaj işi ve ilan gideri için 99.240,64 TL ve Kilimli İlçesi Göbü Köyü Kanalizasyon inşaatı için 63.354,90 TL olmak üzere toplam 377.042,73 TL ödenmiştir. Ayrıca; İlimizde 06.06.2014 tarihinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen afet nedeniyle Valiliğimiz emrine gönderilen 7.300.000,00 TL ödenekten kalan 220.888,00 TL ödenek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne aktarılmıştır. Toplam bütçe gideri 597.930,73 TL'dir. Geriye kalan 31.069,27 TL ödenek 2016 yılına devir etmiştir.

Pe-Koruge Boru-Motopomp Alım Gideri Projesi : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 06.06.2014 tarihinde meydana gelen sel felaketinin verdiği hasarların giderilmesinde kullanılmak üzere gönderilen ödenekten 145.112,88 TL 2015 yılına devir etmiştir. 119.000,00 TL aktarma yapılarak toplam ödeneği 264.112,88 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu ödenekten, muhtelif köylerinde kullanılmak üzere koruge kanalizasyon borusu alımı için 118.481,44 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca; İlimizde 06.06.2014 tarihinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen afet nedeniyle Valiliğimiz emrine gönderilen 7.300.000,00 TL ödenekten kalan 145.112,00 TL ödenek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne aktarılmıştır. Toplam bütçe gideri 263.593,44 TL'dir. Geriye kalan 519,44 TL ödenek iptal edilmiştir.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğün toplam harcaması 5.608.055,37 TL'dir.

1.1.24 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Faaliyetleri

Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırma- Aşılama Projesi: Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırma-Aşılama Projesi kapsamında 2014 yılından devreden 33.000,00 TL ödenek harcanmayarak 2016 yılına devir etmiştir.

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- İl Yönetiminin (Vali) desteği
- Hizmet alanının tüm İl sınırlarını kapsaması
- Diğer kamu kurumlarıyla müşterek çalışma imkanı
- Yetişmiş eğitilmiş personele sahip olunması
- Güçlü makine parkına sahip olunması
- Yeni düzenlemelerle İl Özel İdarelerinin etkin kılınması
- Bürokrasinin azalarak, sorunların yerinden yönetiminin mümkün olması
- Bütçe yapma ve onaylama konusunda yerel meclisin karar sahibi olması
- Hizmet binalarının kendi binasında olması
- Bilgisayar ile ilgili donanımların yeterli olması
- Kurumun köklü yapısı ve deneyimi
- Yürütme ve karar organlarının uyum içinde olması
- Teknolojik altyapının yeterli oluşu
- Doğal afetlerde mücadele edebilecek irade ve personelin mevcut oluşu .

B- Zayıflıklar

- Kurum çalışanlarının sosyo-kültürel faaliyetlerde eksik kalması
- Kurum envanterinin yetersiz oluşu
- Ortak kurum kimliği ve kültürünün henüz oluşmaması
- Memur personelin yeterli sayıda olmaması
- Hizmet alanlarının kapasitesine göre gelirlerin yetersizliği
- Kurum hizmet alanları ile ilgili Ar-ge bölümünün olmaması

C- Değerlendirme

Öncelikli Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen faaliyetler, bir yıllık çalışma programında başarıyla yerine getirilmiş ve bütçe mali imkanları verimli bir şekilde uygulanmıştır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların; planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları, ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Ali KABAN
Vali

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Recep DEMİRTAŞ
Genel Sekreter

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu İdarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporunun “III / A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Burhan GEBEDEK
Strateji Geliştirme Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Hasan ÇÖĞENDEZ
Yol ve Ulaşım Hiz. Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Serdar BAYRAM
Yatırım ve İnşaat Müdür Vekili

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Mehmet DİLAVER
Destek Hizmetleri Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Necdet KOÇ
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Haydar AÇIKGÖZ
İnsan Kay. ve Eğt. Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Ali Kemal YESİRALIOĞLU
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Selahattin ÖZKUL
Bilgi İşlem Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Kadir KORKMAZ
Emlak ve İstimlak Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Yüksel TURPCU
Ruhsat ve Denetim Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Mustafa KALAYCI
Plan ve Proje Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Sertaç YAVUZ
Yapı Kontrol Müdürü

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde ;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için İdare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, İdarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Yakup ÇELİK
Encümen Müdürü