

T.C.
KİLİS İL ÖZEL İDARESİ
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2007 YILI
FAALİYET RAPORU

A- İÇME SUYU

Faaliyet 2.1.1. : Membaa veya Sondaj Çalışmaları

Stratejik plan kapsamında suyu yetersiz olan köy veya mezralardan uygun olanlarına öncelikle membaa çalışması yapılarak, membaa imkanı olmayan birimlerde de sondaj kuyusu açılarak içme suyu sağlanması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda 2007 yılı içerisinde; 8 ünite de membaa çalışması yapılmış, 3 ünite de yeterli su bulunmuş, 5 ünite de yeterli su bulunamamıştır. Bununla birlikte 1 ünite de keson kuyu açılarak yeterli su bulunmuştur. Ayrıca ödeneği Özel İdare'ye tahsisli askeri işlerden, Merkez Hilaltepe ve Mezeşir Hd. Karakolları için sondaj çalışması yapılmış ve yeterli içme suyu elde edilerek bu iki karakolun içme suyu sorunu çözülmüştür.

1- Merkez Ceritler Köyü	: Membaa çalışması yapılmıştır
2- Merkez Deliosman Köyü	: Membaa çalışması yapıldı, yeterli su bulundu
3- Polateli Yılanca Karapınar	: Membaa çalışması yapıldı, yeterli su bulundu
4- Merkez Çukuroba Köyü	: Membaa çalışması yapıldı, yeterli su bulunamadı
5- Merkez Dölek/Karakoyunlu	: Membaa çalışması yapıldı, yeterli su bulunamadı
6- Merkez Kuskunkıran Köyü	: Membaa çalışması yapıldı, yeterli su bulunamadı
7- Merkez Bulamaçlı Köyü	: Membaa çalışması yapıldı, yeterli su bulunamadı
8- Merkez Acar Köyü	: Membaa çalışması yapıldı, yeterli su bulunamadı
9- Musabeyli Körahmethüyükü	: Keson kuyu açıldı su bulundu (2.985,40 YTL)
10- Merkez Hilaltepe Hd.Krk.	: Sondaj çalışması yapıldı, yeterli su bulundu
11- Merkez Mezeşir Hd.Krk.	: Sondaj çalışması yapıldı, yeterli su bulundu

Faaliyet 2.1.2. : İsale veya Terfi Hattı Yenilemesi

Stratejik plan kapsamında her yıl 5 ünitenin isale veya terfi hattının yenilenmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda 2007 yılı içerisinde; 3 ünitenin isale, 1 ünitenin de terfi hattı olmak üzere toplamda 4 ünitenin hattı yenilenmiş ve konulan hedefin % 80 i gerçekleştirilmiştir. Hat yenileme işleri için toplam 4.520 mt PVC boru kullanılmıştır. Bu Boruların 2.470 mt lik bölümü (parasal olarak 11.280,40 YTL) Özel İdare tarafından alınan, 2.050 mt lik bölümü de 'Ortak Alım'dan alınan borulardan karşılanmıştır. Hat yenileme işlerinde İl Özel İdaresi'nin iş makineleri çalıştırılmıştır.

İŞİN YAPILDIĞI ÜNİTE	YAPILAN İŞ	KULLANILAN BORU MİKTARI (mt)	TUTARI (YTL)
Merkez Deliosman	İsale Hattının Yenilenmesi	1.452	6.792,40
Merkez Karaçavuş	Terfi Hattının Yenilenmesi	370	2.220,00
Polateli Bağarası	İsale Hattının Yenilenmesi	648	2.268,00
		2.470	11.280,40
Elbeyli Eğlence	İsale Hattının Yenilenmesi	2.050	Ortak Alım
GENEL TOPLAM		4.520	

Ayrıca 2007 yılı içerisinde; KDV dahil olmak üzere **42.685,32 YTL** tutarında PVC boru ve fittings malzemesi alımı yapılmıştır. Bu alımlarla ambarlarımıza toplam **7.500 mt** muhtelif çaplarda PVC borunun girişi yapılmıştır.

MALZEMENİN CİNSİ	TUTAR (KDV DAHİL) YTL
500 mt Ø 100/110 PVC Boru ve Fittings Malzeme	11.168,70
600 mt Ø 80/90 PVC Boru ve Fittings Malzeme	9.314,92
2.800 mt Ø 50/63 PVC Boru	11.068,40
1.500 mt Ø 50/63 PVC Boru	11.133,30
2.100 mt Ø 40 10 Atü PVC Boru	
TOPLAM 7.500 mt PVC Boru	42.685,32

Faaliyet 2.1.3. : Terfi – İsale veya İçme Suyu Şebekesinde Yapılan İyileştirmeler

Stratejik plan kapsamında her yıl 5 ünitenin şebeke iyileştirilmesinin yapılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda 2007 yılı içerisinde; 6 üniteye şebeke iyileştirilmesi yapılarak toplamda 2.692 mt PVC boru, 2 üniteye mevcut şebekeye ilave yapılarak toplamda 420 mt PVC boru, 2 ünitenin isale hattında ilave yapılarak 900 mt PVC boru, 3 ünitenin terfi hattında ilave ve iyileştirme yapılarak toplamda 1.320 mt PVC boru kullanılmıştır. **Genel toplamda 5.332 mt PVC boru kullanılmıştır. Parasal olarak yapılan harcama tutarı 20.928,70 YTL dir.**

Şebeke İyileştirilmesi Yapılan Üniteler

İŞİN YAPILDIĞI ÜNİTE	YAPILAN İŞ	KULLANILAN BORU MİKTARI (mt)	TUTARI (YTL)
Merkez Karaçavuş	Şebeke Hattında İyileştirme	405	1.190,70
Merkez Acar	Şebeke Hattında İyileştirme	150	1.500,00
Merkez Çörten	Şebeke Hattında İyileştirme	192	480,00
Merkez Alatepe	Şebeke Hattında İyileştirme	150	375,00
Musabeyli Kaynaklı	Şebeke Hattında İyileştirme	1.602	5.600,00
Polateli Eğlen	Şebeke Hattında İyileştirme	193	1.055,00
TOPLAM		2.692	10.200,70

Mevcut Şebekeye İlave Yapılan Üniteler

İŞİN YAPILDIĞI ÜNİTE	YAPILAN İŞ	KULLANILAN BORU MİKTARI (mt)	TUTARI (YTL)
Merkez Güvenli	Şebeke Hattına İlave	300	663,00
Merkez Ceritler	Şebeke Hattına İlave	120	600,00
TOPLAM		420	1.263,00

İsale Hattına İlave Yapılan Üniteler

İŞİN YAPILDIĞI ÜNİTE	YAPILAN İŞ	KULLANILAN BORU MİKTARI (mt)	TUTARI (YTL)
Merkez Duruca	İsale Hattına İlave	600	1.764,00
Elbeyli Yenideğirmen	İsale Hattına İlave	300	1.100,00
TOPLAM		900	2.864,00

Terfi Hattına İlave ve İyileştirme Yapılan Üniteler

İŞİN YAPILDIĞI ÜNİTE	YAPILAN İŞ	KULLANILAN BORU MİKTARI (mt)	TUTARI (YTL)
Merkez Öncüpınar Hd. Krk.	Terfi hattında İyileştirme	168	588,00
Musabeyli Tahtalıkaradut	Terfi Hattına İlave	952	5.425,00
Musabeyli Balıklı	Terfi hattında İyileştirme	200	588,00
TOPLAM		1.320	6.601,00

GENEL TUTAR	5.332	20.928,70
--------------------	--------------	------------------

Yine içme suyu tesislerinin iyileştirilmesi kapsamında; 4 üniteye motopomp alımı ve yenilemesi, 2 üniteye hidrofor alımı, 3 ünitenin motopomp tamirâtı ve 1 ünitenin de membaasına enerji nakil hattı yapılarak toplamda 10 ünitenin içme suyu sorunu çözülmüştür. Ayrıca artık kullanılmayan 3 kuyunun da demontajı yapılmıştır. Bu işler için yapılan toplama harcama tutarı **50.939,73 YTL** dir.

Motopomp Alımı veya Yenilemesi Yapılan Üniteler

İŞİN YAPILDIĞI ÜNİTE	YAPILAN İŞ	TUTARI (YTL)
Merkez Anadolu Kız M.L	Motopomp, Pano ve Kolon Borusu Alımı	3.954,69
Elbeyli Alahan Salahan	Motopomp ve Pano Alımı	10.549,20
Elbeyli Sekizler	Motopomp ve Pano Yenileme	10.856,00
TOPLAM TUTAR		25.359,89

Hidrofor Alımı Yapılan Üniteler

İŞİN YAPILDIĞI ÜNİTE	YAPILAN İŞ	TUTARI (YTL)
Merkez Çerçili	Hidrofor Alımı	1.534,00
Merkez Gümüssuyu Höyük Mz	Hidrofor Alımı	1.652,00
TOPLAM TUTAR		3,186,00

Motopomp Tamirâtı Yapılan Üniteler

İŞİN YAPILDIĞI ÜNİTE	YAPILAN İŞ	TUTARI (YTL)
Merkez Beşenli	Motopomp Tamirâtı Yapıldı	1.628,40
Merkez Demirciler	Motopomp Tamirâtı Yapıldı	796,50
Elbeyli Çıldıroba	Motopomp Tamirâtı Yapıldı	7.673,54
TOPLAM TUTAR		10.098,44

Kuyu Demontajı Yapılan Üniteler

İŞİN YAPILDIĞI ÜNİTE	YAPILAN İŞ	TUTARI (YTL)
Merkez Akçabağlar	Kuyu Demontajı	472,00
Mülga Köy Hiz.Eski Binası	Kuyu Demontajı (2 Adet)	873,00
TOPLAM TUTAR		1,345,00

Enerji Nakil Hattı Yapılan Üniteler

İŞİN YAPILDIĞI ÜNİTE	YAPILAN İŞ	TUTARI (YTL)
Merkez Güvenli Kürtüncü Mz	Membaa Kaptajına ENH Yapıldı	10.950,40
TOPLAM TUTAR		10.950,40

GENEL TUTAR	50.939,73
--------------------	------------------

Faaliyet 2.1.4. : Sağlıklı İçme Suyu Elde Etme Çalışmaları ve Tahlilleri

Bu kapsamda 2007 yılı içerisinde bir çalışma yapılamamıştır. Fakat 2008 yılından itibaren yapılacak içme suyu tesislerinde su depolarının içinin fayansla kaplanması ve otomatik klorlama cihazının konularak daha sağlıklı içme suyu sağlanması hususunda İl Encümeni'nde karar alınmış olup uygulamaya konulacaktır.

B- KANALİZASYON

2007 Yılı için Merkez Karamelik, Gülbaba, Duruca, Kocabeyli, Elbeyli Çıldıroba, Selmincik, Musabeyli Tahtalıkaradut, Hasancalı, Polateli Bağarası ve Belenözü köyleri olmak üzere toplam 10 köy kanalizasyon programına alınmış olup, ödenek yetersizliğinden yapılamamıştır. Ancak Acar ve Uzunlu köylerine bakım onarım yapılmıştır.

C- TARIM HİZMETLERİ (HAYVAN İÇME SUYU GÖLETLERİ)

Faaliyet 8.1.2. : KÖYDES kapsamında yapılan yol çalışmaları nedeniyle iş makinalarımızın tamamı burada görevlendirildiğinden HİS göletleriyle ilgili bir çalışma yapılamamıştır.

Faaliyet 8.1.3. : Merkez Topdağı ve Alatepe köylerinde bulunan HİS göletlerinin bakım onarım çalışması yapılmıştır.

D- TARIM HİZMETLERİ (TARIMSAL SULAMA ve TAŞLI ARAZİ ISLAHI)

Faaliyet 9.1.2 : Bakım-Onarım ihtiyacı olan Polateli-Polatbey sulama tesisi 2007 yatırım programına alınmış, ancak ödenek yetersizliğinden yapılamamıştır.

Mahmut ŞAHİN
Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü

T.C
KİLİS VALİLİĞİ
İL ÖZEL İDARESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2007 YILI
Faaliyet Raporu

2007 MALİ YILINDA İL ÖZEL İDARESİNCE YAPILAN KÖY YARDIMLARI

Sr. No	İLÇESİ	KÖYÜN ADI	AYNI YARDIM MİKTARI VE CİNSİ	VERİLDİĞİ TARİHİ	YARDIM TUTARI
1	Musabeyli	Koççağız	70 Tb.Çimento , 500 Kğ. Demir , 10 kğ. Takviye Teli	03.05.2007	1.022,50
2	Merkez	Hıcıpoğlu	227 kğ. Galvanizli Tel	12.06.2007	500,00
3	Musabeyli	Yedigöz	40x40 2mm 46 boy profil, 150kğ. 1,5mmsaç, 3 kğ.civata, 80 ad. ayak takozu	11.06.2007	1.000,00
4	Elbeyli	Taşlıbakar	32 torba çimento, 150kğ. Demir, 82 torba adyaman çimentto	25.06.2007	999,00
5	Polateli	Polatbey	15 ton beton kumu, 30 torba çime	25.06.2007	490,50
6	Polateli	Bektaşoğlu	40 torba adyaman çimento	25.06.2007	300,00
7	Merkez	Ceritler	50 torba çimento, 5000 kğ. elek k	25.06.2007	463,50
8	Merkez	Güneşli Köyü	Sağlık Evi Onarımı	27.03.2008	500,00
9	Polateli	Kızılgöl Köyü	camı Onarımı için	15.05.2007	1.000,00
10	Polateli	Polatbey Köyü	650 m 1 lik kangal mavi temiz su	09.07.2007	487,50
11	Merkez	Kapdeğirmeni	133 torba çimento	12.07.2007	997,50
12	Elbeyli	Akçagıl	267 torba çimento	12.07.2007	2.002,50
13	Elbeyli	Kalbursait-Yıla	167 torba Çimento	12.07.2007	1.252,50
14	Polateli	Bektaşoğlu	100 torba Çimento	12.07.2007	750,00
15	Merkez	Acar Köyü	camı Onarımı için	17.07.2007	1.000,00
16	Merkez	Tanburali	içme suyu kaynagi için	18.12.2007	1.553,00
17	Elbeyli	Yenideğirmen	camı Onarımı için	18.12.2007	1.553,00
18	Musabeyli	Fırlıklı köyü	camı Onarımı için	18.12.2007	1.553,00
				Toplam:	17.424,50

T.C
İL ÖZEL İDARESİ
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2007 YILI
FAALİYET RAPORU

İL ÖZEL İDARSİ 2007 YILI KÖY YOLLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İCMALİ

S.NO	İLÇESİ	YAPILAN ÇALIŞMA	PROĞRAM	EK PROĞRAM	TOPLAM PRĞ.	UYGULAMA (Km)	ODENEK (YTL)	HARCAMA (YTL)
1	MERKEZ	ASFALT	74,05		74,05	74,05		
		STABİLİZE	28	50,5	78,5	78,5	1.635.165	1.635.165
		ONARIM	6	17	23	23	640.536	640.536
2	ELBEYLİ	ASFALT						
		STABİLİZE	16	22,7	38,7	28,7	872.840	647.300
		ONARIM						
3	MUSABEYLİ	ASFALT						
		STABİLİZE						
		ONARIM		4	4	4	111.397	111.397
4	POLATELİ	ASFALT						
		STABİLİZE	4		4	4	90.216	90.216
		ONARIM						
TOPLAM			128,05	94,2	222,25	212,25	3.350.154	3.124.614

- 2007 yılının başında 786 km' lik yol ağımız 413 km asfalt, 344 km stabilize ve 29 km de tesviye yol durumundaydı
- 2007 yılında KÖYDES Projesi Kapsamında 74 km İl Özel İdare tarafından olmak üzere, toplam 205 km I.kat asfalt yol yapılmıştır. Yıl sonu itibariyle hedeflenen %63' lük hedef aşularak %70,5' e ulaşılmıştır.
- Stabilize kaplama yol olarak; İl Özel İdaresi tarafından planlanan 83 km lik yolun KÖYDES çalışması nedeniyle 48 km lik kısmı yapılmıştır. Öte yandan Köydesle yapılan ortak çalışmayla ayrıca 63 km stabilize yol yapılmıştır.
- 2007 yılında toplam 27 km onarım(yol genişletme çalışması) yapılmıştır.
- 2007 yılında 29 km lik tesviye yolun 9 km sinin onarım ve stabilize çalışması yapılmıştır. Böylece stratejik plan çerçevesinde planlanan 5 km lik hedefinin üzerine çıkılmıştır.
- 2007 yılında toplam 159 km greyderli bakım planlanmış, ancak bunun 48 km'lik kısmı yapılmıştır. Ayrıca 2007 yılında 59 km malzemeli bakım planlanmış, 51 km' lik kısmına malzemeli bakım yapılmıştır.
- Gaziantep İl Özel İdaresinden alınan 10 kamyon yama ile plan dönemi içerisinde hedeflenen yaklaşık 100 km lik yola yama yapılmıştır.
- 2007 yılı içerisinde 435 m si İl Özel İdaresi olmak üzere toplam 3112 m büz boru alınmış ve bunların yaklaşık %60' ı İl Özel İdaresi tarafından köy yollarına döşenmiştir.
- 2007 yılı yatırım programımızda olan 18 adet köy meydanı çalışması ve yolların trafik işaret levhaları işine ödenek yetersizliğinden ve KÖYDES çalışmasından dolayı başlanamamıştır.
- 2007 yılı sonu itibariyle yol envanterimizin son şekli aşağıdaki şekilde değişmiştir :

ASFALT : 546 km
 STABİLİZE : 208 km
 TESVİYE : 20 km
 TOPLAM : 774 km

NOT : 2007 yılında 12 km köy yolu yol ağımızdan çıkarılmıştır.

2007 YILI İL ÖZEL İDARE YATIRIM PROGRAMI

İLİ KİLİS

SEKT: KÖY YOLLARI

Sayfa 1

SIRA NO	İLÇESİ	İŞİN ADI	BAŞLAM BİTİŞ TARİHİ	PRG.	EK PRG.	TOPL. PRG.	UYG.	ÖDENEK YTL.	HARCAMA YTL.	İŞ ADEDİ	DURUMU
STABLİZE KAPLAMA											
1	MERKEZ	Yavuzlu imar sınırı-Bozcayazı	2007	6		6	6	135.324	135.324	1	Bitti
2	MERKEZ	Dy.İlt-Ardıçlı	2007	2		2	2	45.108	45.108	1	Bitti
3	MERKEZ	Kilis imar sınırı-Demirişik	2007	8		8	8	180.432	180.432	1	Bitti
4	MERKEZ	Dy.İlt.-Karaçavuş-Elberen-Musabeyli ilçe sın.	2007	4		4	4	90.216	90.216	1	Bitti
5	MERKEZ	Dy.İlt.-Sapkanlı-Gözkaya	2007	2		2	2	45.108	45.108	1	Bitti
6	MERKEZ	Karakoyunlu-G.Antep il sın.	2007	2		2	2	45.108	45.108	1	Bitti
7	MERKEZ	Bulamaçlı-Gözkaya	2007	1		1	1	22.554	22.554	1	Bitti
8	MERKEZ	Dölek-Doğanlı	2007	3		3	3	67.662	67.662	1	Bitti
9	MERKEZ	Çukuroba Ky.ilt.-Tamburalı	2007		3	3	3	67.662	67.662	1	Bitti
	MERKEZ	Tamburalı Ky.ilt.-Başmağara	2007		2	2	2	45.108	45.108	1	Bitti
11	MERKEZ	Dy.İlt.-Duruca-Aybastı	2007		9	9	9	202.986	202.986	1	Bitti
12	MERKEZ	Dy.İlt-Deliçay	2007		2,8	2,8	2,8	63.151	63.151	1	Bitti
13	MERKEZ	Dy.İlt-Aş. Beşenli	2007		2	2	2	45.108	45.108	1	Bitti
14	MERKEZ	Çukuroba Ky.ilt.-Kuskunkıran	2007		1	1	1	22.554	22.554	1	Bitti
15	MERKEZ	Güneşli-Saatli	2007		2	2	2	45.108	45.108	1	Bitti
16	MERKEZ	Hacıpoğlu-Süngütepe	2007		2,6	2,6	2,6	58.640	58.640	1	Bitti
17	MERKEZ	Dy.İlt-Kuzuini	2007		2	2	2	45.108	45.108	1	Bitti
18	MERKEZ	Tahtalı-Doğançay	2007		1,2	1,2	1,2	27.065	27.065	1	Bitti
19	MERKEZ	Dy.İlt-Çakallıpınar	2007		1	1	1	22.554	22.554	1	Bitti
20	MERKEZ	Dy.İlt-Kapdeğirmeni-Karacaören	2007		2,5	2,5	2,5	56.385	56.385	1	Bitti
21	MERKEZ	Kocabeyli-Otluca	2007		4	4	4	90.216	90.216	1	Bitti
	MERKEZ	Höyükü-Evrentepe	2007		1,4	1,4	1,4	31.576	31.576	1	Bitti
23	MERKEZ	Dy.İlt-Akıncı-Ardıçlı			7	7	7	157.878	157.878	1	Bitti
24	MERKEZ	Dy.İlt-Demirciler	2007		7	7	7	157.878	157.878	1	Bitti
TOPLAM				28	50,5	78,5	78,5	1770489	1770489	24	
25	ELBEYLİ	Turanlı-Kurutepe	2007	6		6		135.324	0	1	
26	ELBEYLİ	Dy.İlt.-Geçerli	2007	4		4		90.216	0	1	
27	ELBEYLİ	Çangallı-G.Antep il sın.	2007	1		1	1	22.554	22.554	1	Bitti
28	ELBEYLİ	Günece-Karacurun	2007	3		3	3	67.662	67.662	1	Bitti
29	ELBEYLİ	Dy.İlt-Doğanlı	2007	2		2	2	45.108	45.108	1	Bitti
30	ELBEYLİ	Şakirin-Akdeniz Çift.	2007		2,1	2,1	2,1	47.363	47.363	1	Bitti
31	ELBEYLİ	Kalbusait-İkizkaya-Sağlıcak-Turanlı	2007		3,9	3,9	3,9	87.961	87.961	1	Bitti
32	ELBEYLİ	Sağlıcak-Mahlıören-Dy.İlt	2007		2,2	2,2	2,2	49.619	49.619	1	Bitti
33	ELBEYLİ	Solakdeğirmeni-Güvendik	2007		2	2	2	45.108	45.108	1	Bitti
34	ELBEYLİ	Güvendik-Sekizler	2007		1	1	1	22.554	22.554	1	Bitti
35	ELBEYLİ	Dy.İlt-Yağızköy-Sekizler	2007		2	2	2	45.108	45.108	1	Bitti

36	ELBEYLİ	Dy.ilt.-Uçarlar Çift	2007		2	2	2	45.108	45.108	1	Bitti
37	ELBEYLİ	Dy.ilt.-Uzunali	2007		1	1	1	22.554	22.554	1	Bitti
38	ELBEYLİ	Akçağıl-Yeşilyurt-Kesmelik-Çardak	2007		4	4	4	90.216	90.216	1	Bitti
39	ELBEYLİ	Yeşilyurt-Kutlar Çiftliği	2007		0,5	0,5	0,5	11.277	11.277	1	Bitti
40	ELBEYLİ	Çardak-G.Antep il sın.	2007		1	1	1	22.554	22.554	1	Bitti
41	ELBEYLİ	Kılcan-G.Antep il sın.	2007		1	1	1	22.554	22.554	1	Bitti
	TOPLAM			16	22,7	38,7	28,7	872.840	647.300	17	
42	POLATELİ	Karakıl-G.Antep il sın.	2007	4		4	4	90.216	90.216	1	Bitti
	TOPLAM			4	0	4	4	90.216	90.216	1	
	STABLİZE KAPLAMA GENELTOPLAMI			48	73,2	121,2	111,2	2.733.545	2.508.005	42	

İLİ KİLİS
SEKT: KÖYYOLLARI

[illegible]

2007 YILI İL ÖZEL İDARE YATIRIM PROGRAMI

: Kilis

SEKT : KÖY YOLLARI

sayfa no :1

SIRA NO	İLÇESİ	İŞİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PRĞ.	EK PRĞ.	TOPL. PRĞ.	UYG.	ÖDENEK YTL	HARCAMA YTL	İŞ ADETİ	DURUMU
	MALZEMELİ BAKIM										
1	MERKEZ	Dy.ilt.-Demirciler	2007	7		7	7	32.931	32.931	1	Bitti
2	MERKEZ	Dy.ilt.-M.Ali Mz.	2006	3		3		14.113	-	1	
3	ELBEYLİ	Dy.ilt.-Şakirin	2007	1		1	1	4.704	4.704	1	Bitti
4	ELBEYLİ	Dy.ilt.-Uzunali	2007	1		1	1	4.704	4.704	1	Bitti
5	ELBEYLİ	Karacurun-Günece	2007	3		3	3	14.113	14.113	1	Bitti
6	ELBEYLİ	Kalbursait-Ikizkaya	2007	3		3	3	14.113	14.113	1	Bitti
7	ELBEYLİ	İkizkaya-Turanlı	2007	3		3	3	14.113	14.113	1	Bitti
8	ELBEYLİ	İkizkaya-Karacurun ky.ilt	2007	3		3	3	14.113	14.113	1	Bitti
9	ELBEYLİ	Dy.ilt.-Şıh	2007	1		1	1	4.704	4.704	1	Bitti
10	ELBEYLİ	Güvendik-Erikliyayla	2007	3		3	3	14.113	14.113	1	Bitti
11	MUSABEYLİ	Kurtaran-Tokaçgemriği-Tatgemriği	2007	4		4	4	18.818	18.818	1	Bitti
12	MUSABEYLİ	Tatgemriği-Fericek	2007	4		4	4	18.818	18.818	1	Bitti
13	MUSABEYLİ	Yuvabaşı-Tokaçgemriği	2007	3		3	3	14.113	14.113	1	Bitti
14	MUSABEYLİ	Musabeyli imar sın.-Madenyolu-Yk.Madenyolu	2007	5		5	5	23.522	23.522	1	Bitti
15	MUSABEYLİ	Yk.Madenyolu-Tahtalıkarakut	2007	2		2	2	9.409	9.409	1	Bitti
16	MUSABEYLİ	Gökmusa Ky.ilt-Sabanlı-Belentepe	2007	8		8	8	37.636	37.636	1	Bitti
17	MUSABEYLİ	Yk.Kalecik-Kozlubağ	2007	3		3		14.113	-	1	
18	POLATELİ	Dy.ilt-Tekdam	2007	2		2		9.409	-	1	
	MALZEMELİ BAKIM GENEL TOPLAM			59	0	59	51	277.564	239.928	18	

SIRA NO	İLÇESİ	İŞİN ADI	BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ	PRĞ.	EK PRĞ.	TOP L. PRĞ.	UYG.	ÖDENEK YTL	HARCAMA YTL	İŞ ADETİ	DURUMU
	GREYDERLİ BAKIM										
1	MERKEZ	Dy.İlt.-Kapdeğirmeni-Karacaören-Göktaş-Kar	2007	11		11		2.875	-	1	
2	"	Yavuzlu-Doğanlı-Dölek-Elbeyli ilçe sın.	2007	2		2	2	523	523	1	Bitti
3	"	Dölek-Karakoyunlu	2007	2		2		523	-	1	
4	"	Dy.İlt.-Mısırcık-Kç.Mısırcık-Höyükü-Polateli ilçe sın.	2007	8		8		2.091	-	1	
5	"	Dy.İlt.-Gümüşsuyu-Kürtüncük-Gövceli	2007	6		6		1.568	-	1	
6	"	Dy.İlt.-Demirciler	2007	7		7		1.830	-	1	
7	"	Dy.İlt.-M.Ali Mz.	2007	3		3		784	-	1	
		Doğançay-Duruca Ky.İlt.	2007	2		2		523	-	1	
9		Kilis imar sın.-Tanburalı	2007	5		5		1.307	-	1	
10	ELBEYLİ	Dy.İlt.-Şakirin	2007	1		1	1	261	238	1	Bitti
11	"	Dy.İlt.-Uzunali	2007	1		1	1	261	238	1	Bitti
12	"	Dy.İlt.-Buldum-Karacurun	2007	3		3	3	784	713	1	Bitti
13	"	Karacurun-Günece	2007	3		3	3	784	713	1	Bitti
14	"	Kurutepe-Uğurlar	2007	2		2		523	-	1	
15	"	Uğurlar-G.Antep il sın.	2007	1		1		261	-	1	
16	"	Dy.İlt.-Taşlıbakar-Kalbursait-Yenideğirmen	2007	12		12		3.136	-	1	
17		Yenideğirmen-Akçağıl-Yeşilyurt-Kuttarçiftliği	2007	7		7	7	1.830	1.663	1	Bitti
18		Kalbursait-İkizkaya	2007	3		3	3	784	713	1	Bitti
19		İkizkaya-Turanlı	2007	3		3	3	784	713	1	Bitti
20		Turanlı-Kurutepe	2007	6		6		1.568	-	1	
21	MUSABEYLİ	Kurtaran-Tokaçgemriği-Tatgemriği	2007	4		4	4	1.045	950	1	Bitti
22		Kurtaran Ky.İlt.-Balıklı	2007	5		5		1.307	-	1	
23	"	Tatgemriği-Fericek	2007	4		4		1.045	-	1	
24	"	Yuvabaşı-Tokaçgemriği	2007	3		3	3	784	713	1	Bitti
25	"	Yk.Kalecik-Kozlubag	2007	3		3		784	-	1	
26	"	Musabeyli imar sın.-Madenyolu-Yk.Madenyolu	2007	5		5	5	1.307	1.188	1	Bitti
27	"	Yk.Madenyolu-Tahtalıkarakadut	2007	2		2	2	523	475	1	Bitti
28	"	Gövceli-Hüseyinoğlu	2007	4		4	4	1.045	950	1	Bitti
29	"	Zeytinbağı-Gövceli	2007	3		3		784	-	1	
	GREYDERLİ BAKIM SAYFA TOPLAMI			121	0	121	41	31.625	9.789	29	

2007 YILI ÖZEL İDARE YATIRIM PROGRAMI

İLİ : KİLİS

SEKT : KÖY YOLLARI

sayfa no :2

SIRA NO	İLÇESİ	İŞİN ADI	BAŞLAM BİTİŞ TARİHİ	PRĞ.	EK PRĞ.	TOP L. PRĞ.	UYG.	ÖDENEK YTL	HARCAMA YTL	İŞ ADETİ	DURUMU
30	POLATELİ	Dy.ilt.-Tekdam	2007	2		2		523	-	1	
31	"	Eylen-Kızılgöl	2007	4		4		1.045	-	1	
32	"	Merkez ilçe sın.-Bağarası-Bektaşoğlu- Belenözü	2007	13		13		3.398	-	1	
33	"	Ürünü-Belenözü	2007	5		5	5	1.307	1.188	1	Bitti
34	"	Polateli imar sın.-Ömeroğlu-Yeniyapan- Evrentepe-Merkez ilçe sın.	2007	12		12		3.136	-	1	
35	"	Dy.ilt.-Eylen	2007	2		2	2	523	475	1	Bitti
		GREYDERLİ BAKIM SAYFA TOPLAMI		38	0	38	7	9.932	1663	6	
		GREYDERLİ BAKIM GENEL TOPLAMI		159	0	159	48	41.556	11.452	35	

Halil Veli ÖNAL
Yol ve Ulaşım
Hizmetleri Müdürü

T.C
İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2007 YILI
FAALİYET RAPORU

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞİM PLANI

MAKİNE İKMAL

Saha Amiri 1
Satınalma 1
Makine Maliyet 1

AMBARLAR

Ayniyat Saymanı 1
Yedek Par.Amb. 2
İnşaat Ambarı 2
Demirbaş Ambarı 1
Akaryakıt Ambarı 1

ATÖLYE

Makine Teknikeri 1
Atölye Formeni 1
Kamyon Ustası 2
İş Mak.Ustası 1
Ben.Araç Ustası 1
Elektrik Ustası 2
Kaporta Kaynak Ust. 1
Sey.Tam.Ust. 1


SOSYAL TESİSLER

Sosyal Tes.Yet. 1
Sosyal Tes.Görv. 3

T.C.
KİLİS İL ÖZEL İDARESİ
BAKIM VE ONARIM ATÖLYESİ

2007 YILI ARAÇ ARIZA TAKİP TABLOSU

Arac Cinsi	Atölye(Ad)	Piyasa(Ad)	Toplam(Ad)
Kamyonlar	165	15	180
İş Makinaları	69	3	72
Binek Otolar	63	1	64
Stair Traktör	4	0	4
Man Tır	15	0	15
Genel Toplam			335


Düzenleyen
Ömer POLAT
Makine Teknikeri

H A R C A M A B İ R İ M İ T A Ş İ N İ R Y Ö N E T İ M H E S A B I C E T V E L İ

İL VE İLÇENİN		ADI	KİLİS-MERKEZ.		KODU		YILI		2007				
HARCAMA BİRİMİNİN		ADI	İL ÖZEL İDARESİ		KODU		TAŞINIR I. DÜZEY DETAY KODU		150				
MUHASEBE BİRİMİNİN		ADI	MALİ HİZMETLER		KODU								
SIRA NO	TAŞINIR II. DÜZEY DETAY KODU	TAŞINIR II. DÜZEY DETAY ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	GEÇEN YILDAN DEVREDEN		YIL İÇİNDE GİREN		TOPLAM		GELECEK YILA DEVİR			
				MIKTARI	TUTARI	MIKTARI	TUTARI	MIKTARI	TUTARI	MIKTARI	TUTARI		
1	704	Süpersarj 10	Lt	535	3.027,76	800	2.183,00	1335	5.210,76	765	3.598,76	570	1.612,00
2		Motor yağı 10/40	Lt			17	138,06	17	138,06	17	138,06	0	0,00
3		Motor yağı 98/48	Lt			40	295,00	40	295,00	40	295,00	0	0,00
4		Mobil 422	Lt	96	405,51			96	405,51	96	405,51	0	0,00
5		Rando oil	Lt	366	599,95			366	599,95	366	599,95	0	0,00
6		Hidrolik sistem yağı 68	Lt	520	3.016,80			520	3.016,80	226	1.310,80	294	1.706,00
7		Akradia 32	Lt	544	3.209,60			544	3.209,60	409	2.407,38	135	802,22
8		30 no dişli yağ	Lt			240	796,50	240	796,50	240	796,50	0	0,00
9		Keban 85/140	Lt	66	115,97			66	115,97	66	115,97	0	0,00
10		Keban 80/90	Lt	452	1.604,70			452	1.604,70	224	795,20	228	809,50
11		Teksamatik atf	Lt	634	1.326,44	17	364,62	651	1.691,06	116	575,33	535	1.115,73
12		Süper dizel 20/50	Lt	410	3.886,60	1120	7268,8	1530	11.155,40	1501	10.467,19	29	688,21
13		Turbo dizel 15/40	Lt	136	843,23	360	2336,4	496	3.179,63	496	3.179,63	0	0,00
14	20-50	Süper akra benzinli	Lt	251	266,43			251	266,43	45	47,70	206	218,73
15		Gres yağı	Lt	130	451,29	770	3861,55	900	4.312,84	130	451,29	770	3.861,55
16		Fren hidrolik yağı	lt	266	558,60			266	558,60	21	44,10	245	514,50
17		Süper Antifriz	Lt	76	380,03	608	1937,56	684	2.317,59	408	1.417,32	276	900,27
18		Motorin	Lt			125411	264935,68	125411	264.935,68	125411	264.935,68	0	0,00
					19.692,91		284.117,17		303.810,08		291.581,37		12.228,71

Defter kayıtlarına ve sayım sonuçlarına uygundur.

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ

Adı Soyadı : Mehmet TOPAL

İmza-Mühür : 

Taşınır sayım ve doküman cetvellerine uygundur.

HARCAMA YETKİLİSİ

Mukaddeş ÖNAL

Destek Hizmetleri

Muhasebe kayıtlarına uygundur.

MUHASEBE YETKİLİSİ YRD.

İbrahim SOLER

Mali Hizmetler

YEDEK PARÇA AMBARI : İdaremiz emrinde hizmet veren araçların tüm yedek parça ihtiyaçları bu ambarımızda depolanır ve yedek parça ihtiyacı olan araçlar için dağılım ambarımızdan yapılır. 2007 yılı içerisinde yedek parça ambarına 138.578,00 YTL. lik lastik ve 286.740,00 YTL.lik de yedek parça girişi gerçekleşmiştir.

İş makinalarında	98.419,00 YTL. Yedek Parça
Kamyonlarda	153.379,00 YTL. Yedek Parça
Hizmet Araçlarında	34.941,00 YTL. Yedek Parça
Lastik	138.578,00 YTL.
TOPLAM	425.318,00 YTL

Atölyede 1 Makine Teknikeri, 1 Atölye Formeni olmak üzere 8 Adet usta yıl içerisinde 316 Adet aracın tamir ve bakımını yapmış, arızaları gidermiştir.

Ayrıca Atölyede tamiri mümkün olmayan araçların arızaları piyasada yaptırılarak çalışmalar aksamadan devam ettirilmesi sağlanmaktadır. 2007 yılı içerisinde atölyede yapılması mümkün olmayan 19 aracın tamiri için 48.099,00 YTL. işçilik bedeli ödenmiştir.

2007 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN HARCAMALAR TABLOSU

AKARYAKIT AMBARI (YAĞ, MAZOT)	284.117,00 YTL.
İNŞAAT AMBARI	65.170,00 YTL.
YEDEK PARÇA AMBARI	425.318,00 YTL.
İŞÇİLİK	48.099,00 YTL.
BENZİN	82.500,00 YTL.
TOPLAM :	905.204,00 YTL.


Mukaddes ÖNAL
Destek Hizmetleri Müdürü

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 (DÖRT) ALT BİRİMDEN OLUŞMUŞTUR.

- 1- Makina İkmal (Saha Amirliği - Satınalma - Makine Maliyet)
- 2- Ambarlar (İnşaat Ambarı - Yedek Parça Ambarı - Demirbaş Ambarı - Akaryakıt Ambarı)
- 3- Atölye
- 4- Sosyal Tesisler

Destek Hizmetleri Müdürlüğü yol çalışmaları ve içme suyu çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin ve kamyonların bakımı, onarımı, tamiri, yedek parça temini, lastik alımı akaryakıt ve yağ temini ile görevlidir. Bu nedenle yıl içerisinde ambarlarımıza çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için malzeme alımı yapılmıştır. Ambarlarımıza alınan malzeme sayım cetvelleri ekte sunulmuştur.

İNŞAAT AMBARI : İnşaat ambarınayıl içerisinde asfalt için temel malzeme, tesisat malzemeleri, büz boru, galvanizli boru, sondaj borusu, elektrik aksamı, PVC.boru trafik levhaları ve kırtasiye ihtiyaçları için 65.170,00 YTL. malzeme alımı yapılmıştır. 2006 yılından 110.347,00 YTL. malzeme devri ile birlikte 2007 yılında ambarımıza 175.518,00 YTL. malzeme stoğu yapılmıştır. Yıl içerisinde 88.714,00 YTL. lik malzeme kullanılmış, 2008 yılına 86.804,00 YTL. malzeme devri yapılmıştır.

AKARYAKIT AMBARI : Araçların bakımı ve çalışması için gerekli olan Akaryakıt ve Yağ alımı akaryakıt ambarı tarafından yapılmıştır. 2007 yılında 465.411 Litre mazot alımı gerçekleşmiştir. Bu mazotun 340.000 Litresi KÖYDES tarafından alınmıştır.

	2006 YILI DEVİR	2007 YILI	TOPLAM
İl Özel İdaresi	9.764 Litre	115.647 Litre	125411 Litre
KÖYDES	-	340.000 Litre	340.000 Litre
Toplam	9.764 Litre	455.647 Litre	465.411 Litre

2007 yılında Toplam 465.411 Litre mazot kullanılmıştır.

Ayrıca 2007 yılı içerisinde Vali, Vali Yardımcıları İlçe Kaymakamlıkları hizmet araçları İl Özel İdaresi hizmet araçlarında kullanılmak üzere 30.000 Litre benzin alımı gerçekleşmiştir. (82.500,00 YTL.)

Akaryakıt ambarına alınan yağlar 2007 yılı için 3.972 Kğ. dir 2006 yılından 4.482 Kğ. Yağ devri ile birlikte toplam 8.454 Kğ. Yağ stoğu yapılmıştır. Yıl içerisinde yağların 5.166 Kğ. Kullanılmış geriye 3.288 Kğ. Yağ 2008 yılına devir yapılmıştır.

YAĞLAR :


2006-2007 DEVİR	2007 YILI ALINAN YAĞLAR	TOPLAM	KULLANILAN	2008 YILINA DEVİR
4.482 Kğ.	3.972 Kğ.	8.454 Kğ.	5.166 Kğ.	3.288 Kğ.

2007 yılı içerisinde KÖYDES tarafından alınan yağlar 5.408 Kğ.dir 2.071 Kğ Yağ yıl içerisinde kullanılmıştır.

KÖYDES TARAFINDAN ALINAN YAĞLAR

KÖYDES 2007 YILI YAĞ ALIMI	AMBARDAN KULLANILAN YAĞ	AMBARDAN KALAN YAĞ
5.408 Kğ.	2.071 Kğ.	3.337 Kğ.

İL ÖZEL İDARESİ
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ
2007 YILI FAALİYET RAPORU


Semsettin ÖZDEMİR
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü

İL ÖZEL İDARESİ
PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
2007 YILI YATIRIM PROGRAMI

FAALİYET RAPORU

A-TARIM HİZMETLERİ (TAŞLI ARAZİ ISLAHI) :

Faaliyet 9.2.1 : İdaremizin stratejik planında öngörüldüğü üzere taşlılık probleminden dolayı tarımsal faaliyet yapılamayan 16 köyümüzle ilgili "Taşlı Arazi Islahı Projesi" hazırlanmış olup, 2007 yılından itibaren idaremizin yatırım programına her yıl 3 proje teklif edilmiştir. Ancak 2007 yılı yatırım programında bulunan Merkez Büyükkonak, Musabeyli Gökmusa ve Polateli Yeniyapan köylerine ait taşlı arazi ıslahı projelerine ödenek yetersizliğinden dolayı başlanamamıştır. 2008 yılı içerisinde ödenek sağlandığı takdirde projelerin uygulanmasına başlanacaktır.

TOPLANTI DÖNEMİ	: MART - 2008
YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	: İl Özel İdaresi- KİLİS
TOPLAM PROJE SAYISI	: 3
TOPLAM PROJE TUTARI	: 406.000
YILI ÖDENEĞİ	: 406.000
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	: 0
PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	: 0
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	: 0
BİTEN PROJE SAYISI	: 0
DEVAM EDEN PROJE SAYISI	: 0
İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	: 0
BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	: 3
BAŞLANAMAMA NEDENİ	: ÖDENEK YETERSİZLİĞİ
ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DAR BOĞAZLAR	: ÖDENEK YETERSİZLİĞİ
SORUN VE DAR BOĞAZ NEDENİ	: İL ÖZEL İDARESİNE SAĞLANAN ÖDENEĞİN YETERSİZLİĞİ
ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	: -

B- ETÜD PROJE : Müdürlüğümüz tarafından KÖYDES Projesine ait 2008 yılı yatırım programına teklif edilecek kanalizasyon projeleri ile ilgili proje hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

Ayrıca 2007 yılı KÖYDES projesine ait sekreteryaya hizmetleri müdürlüğümüz tarafından yürütülmüştür.

İLİ : KİLİS
SEKT. : TARIM

[illegible]

**T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Özel İdaresi**

**İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü**

**2007 YILI
Faaliyet Raporu**

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde 2007 yılında istihdam ve ihdas edilen İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün görev tanımı ;

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME

- a) Köy yerleşim alanlarının tespiti iş ve işlemlerini yapmak.
- b) Köy yerleşik alan sınır tespitlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
- c) Hali hazır harita yapımı, kontrollük ve onay işlemlerini yapmak veya yaptırmak.
- d) İl Çevre Düzeni Planı hazırlıklarına katkı sağlamak.
- e) Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda her ölçekteki imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak ,
- f) Belediye ve Mücavir Alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması, İfraz, Tevhit, yola terk ve İrtifak hakkı işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
- g) Tapu Sicil Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş bildirmek.
- h) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Adli mercilerden gelecek imar ile ilgili konularda görüş bildirmek.
- i) İmar durumu vermek.
- j) Temel ve Yapı Ruhsatı vermek.
- k) Yapı Kullanma İzin Belgesi vermek.
- l) Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun olmayanlara ceza kesmek ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli işlemleri yapmak.
- m) Kaçak Yapı Denetimi yapmak.
- n) İskan iş ve işlemlerini yapmak.

EMLAK VE İSTİMLAK

- a) İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin envanterini çıkarmak ve sicil kayıtlarını tutmak.
- b) Yetki devri ile gayrimenkullerin tapularını almak ve devretmek.
- c) Mülkiyeti İl Özel İdaresi adına kayıtlı taşınmazların tevhit, ifraz, yola terk ve benzeri işleri yapmak.
- d) İdarenin görev alanına giren hizmetler ile ilgili taşınmaz alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak.
- e) Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait hizmet binası niteliğindeki gayri menkulleri resmi kurumlara kiraya vermek.
- f) Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olup, özel ve tüzel kişilerin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgalcilere eciri misil uygulanmasını sağlamak.
- g) Kiralamalar ve gayri menkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki konuların ilgili birimlere intikalini sağlamak,

olmak üzere sıralanmıştır.

Bu çerçevede 2007 yılı itibari ile , Kilis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü olarak faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME OLARAK

- 1- Polateli İlçesi Taşlıalan Köyünde kurulması düşünülen Zeytinyağı Fabrikası için , Merkez İlçe Bağarası Köyünde kurulması düşünülen Zeytinyağı Fabrikası için , Merkez İlçe Hisar Köyünde kurulması düşünülen Zeytinyağı Fabrikası için , Musabeyli İlçesi Çayıraltı Köyünde kurulması düşünülen üzüm işletme tesisi için , Merkez İlçe Kocabeyli köyünde kurulan Zeytinyağı Fabrikası için , Merkez İlçe Beşenli köyünde kurulan Zeytinyağı Fabrikası için ,

Hali hazır ve Mevzi İmar uygulaması yapılmış, İl Genel Meclisinin sunularak kesinleşmesini müteakip onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

- 2- Elbeyli İlçesinde hayırsever vatandaş Mihti Kaplan tarafından yaptırılan Sağlık Ocağı için arsanın , mülkiyet kabulü ve protokolü yapılmış Sağlık Ocağının ruhsat işlemleri İl Özel İdare, İl Sağlık Müdürlüğü ve Elbeyli Belediyesi tarafından sonuçlandırılmıştır.
- 3- İl Özel İdaresi bakım atölyesi için İl Tarım Müdürlüğüne tahsisli alanın 5.000 m2 lik kısmının il Özel İdaresine tahsisi için Bakanlık düzeyinde yazışmalar yapılmış , İl Tarım Müdürlüğünün uygun görüş yazısı üzerine tahsis onayı beklenmektedir.
- 4- Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve Kilis İl Özel İdaresine adına tapuya kayıtlı 2 adet taşınmazın 20.000 YTL bedelle Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğine devir çalışmaları devam etmektedir.
- 5- Merkez ilçe Arpakesmez köyü mevkiindeki Birol Korkmaz isimli vatandaşın ruhsatsız bağ evi inşaatı durdurularak ruhsat alması konusunda gerekli uyarıda bulunulmuştur.
- 6- Merkez İlçe Kocabeyli Köyü mevkiinde İl Sağlık Müdürlüğünün taahhüdü altında yaptırılan Sağlık Ocağına “Yapı Ruhsatı” tanzim edilmiştir.

GSM FAALİYETLERİ OLARAK

Kilis ili Belediye sınırı ve mücavir alan dışındaki kalan yerlerde 1.2 ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere aşağıdaki dağılıma göre ruhsat verilmiştir.

- 1-Musabeyli İlçesi Karbeyaz Köyü mevkiindeki Taşoçağına 2. sınıf GSM ruhsatı.
- 2-Musabeyli İlçesi Hasancalı köyündeki Tahsin Bozkurt’a ait Pul Biber Fabrikasına 2. Sınıf GSM ruhsatı ,
- 3- Musabeyli İlçesi Hasancalı köyündeki Mehmet Dağcı’a ait Pul Biber Fabrikasına 2. Sınıf GSM ruhsatı ,
- 4- Kilis merkez Beşenli Köyünde faaliyet gösteren Nuri Demir’e ait zeytinyağı fabrikasına 1. sınıf GSM ruhsatı ,
- 5- Kilis merkez Kocabeyli Köyünde faaliyet gösteren Ali Servet’e ait zeytinyağı fabrikasına 1. sınıf GSM ruhsatı ,
- 6- D.S.İ. 20. Bölge Müdürlüğü 205. Şube Müdürlüğüne Kilis İçmesuyu ve Üçpınar Sulama Projesi kapsamında ihtiyaç duyulacak kum-çakıl için “Hammadde Üretim İzni”

olmak üzere 5 adet müesseseye İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve 1 adet kamu kuruluşuna “Hammadde Üretim İzni” verilmiştir.

EMLAK VE İSTİMLAK OLARAK

- 1- Musabeyli ilçesine Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yaptırılacak olan İlk ve Orta Öğretim çağındaki öğrencilere yönelik yurt binası için Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalı ile 17.664 M2 lik arazi istihdamı sağlanmıştır.
- 2- Musabeyli ilçesinde bulunan ve Kilis'in il olmasından önce belediye adına tapuya kayıtlı olan eski ilkokul binasının üzerindeki haciz kaldırılmış ve tapuya İl Özel İdaresi olarak tescil ettirilmiştir.
- 3- Tokat-Amasya-Kilis Doğal Gaz İletişim Hattı Projesi kapsamında bulunan ve merkez ilçe Uzunlu Köyündeki İdaremiz adına tapuya kayıtlı taşınmazların bir kısmına ve kısmen olmak kaydı ile Maliye Hazinesi adına daimi irtifak hakkı verilmiştir.
- 4- Kilis merkez Şıhabdullah Mahallesi Küneyse mevkiinde bulunan ve İl Özel İdaresine ait 30.000 m2 lik boş arazi vasıflı taşınmazın ihalesi yapılarak 28/12/2007 tarihinde Duru Gayrimenkul Ltd.Şti.ne 100.000.YTL bedelle satışı yapılmıştır.

Kilis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 2007 yılı faaliyet raporunu bilgi ve takdirlerinize arz ederim.03/01/2008

Yaşar İBANOĞLU
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü

*T.C
KİLİS VALİLİĞİ
İL ÖZEL İDARESİ*

*İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü*

*2007 YILI
Faaliyet Raporu*

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU

İdaremizde 2007 yılı itibariyle memur işçi 138 adet personel istihdam edilmiş olup;

Maaş : 3.358,472,57 Ytl

Yolluk : 88,993,74 Ytl

Tedavi : 35,250,40 Ytl

TOPLAM : 3,483,716,71 Ytl olmak üzere 2007 mali yılı bütçesinden personel gideri ödenmiştir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Birimine bağlı olarak faaliyet gösteren Eğitim ve Kültür Merkezinde

Dikiş

Nakış

El Sanatları

Batik Boyama

Kırk yama ve Halıcılık alanlarında kurslar açılmıştır.

Bu kurslardan Halıcılık Kursu Buğra Halı ve Tekstil Ltd Şti.ne kiraya verilmiş ve 2,600,00 Ytl. Kira bedeli alınarak gelir kaydedilmiştir.

Ayrıca Halıcılık kursunda çalışan kursiyerler tarafından 2007 yılı itibariyle 300 m2 halı dokunmuş ve karşılığında 15,500,00 ytl işçilik ücreti ilgili firma tarafından ödenmiştir.

Kadir KİÇİKOĞLU
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

FAALİYET RAPORU

Faaliyet 1

Öncüpınar Gümrük sahası yaklaşık 122.000 metrekare olup bunun sadece 46.000 metrekarelik bir bölümü beton zemin ile kaplı, diğer kalan kısımlar toprak zemindir. Bu durum mevsim şartlarına göre çamur, su birikintisi ve toza yol açmakta bu da verilen hizmet kalitesinin düşmesine, hem sahamız hem de genel çerçeveden bakıldığında ülkemiz adına da olumsuz bir imaja neden olmaktadır. Tır sahamıza giriş ve çıkış yapmakta olan araçların yüksek tonajlı olması sebebiyle giriş ve çıkış yapılan zeminin bu şartlar göz önünde bulundurularak sert betonla kaplanması gerekmektedir. Aksi halde araçların ağır yüklü olması nedeniyle zeminde yer yer çökmeler ve kırılmalara neden olacaktır. Bu da sahamızdaki araç trafiğinin akışını engellemektedir. Ayrıca toprak zemin nedeni ile yoğun bir tozlanma oluşmaktadır. Sahamıza gerek gümrük işlemlerini takip için gelen firma yetkilileri gerekse diğer misafir olarak gelen kişilere ait araçların gümrük kapısının hemen önüne veya yol kenarlarına gelişi güzel bırakılması hem güvenlik hem de trafik açısından olumsuzluklar oluşturmaktadır. Bu durum saha içi trafik akışını da olumsuz yönde etkilemektedir. Gümrük sahasına gelenlere ait araçlar için yapılacak oto park, kurum tarafından verilen hizmet kalitesi artıracaktır.

Türkiye-Suriye İşbirliği Programı Kapsamında Açılan I.Teklif Çağrısı Kapsamında Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünün yenilenmesi ve hizmetlerinin verimli olması açısından Kurumumuz adına yapılan iki proje kabul edilmiştir. Bu projeler;

- Öncü Pınar Gümrük Müdürlüğü Tır Sahası Güney Bölümü Saha Betonlaması Yapım İşİ 468.699,53 YTL,
- Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü Tampon Bölge Yol Düzenlemesi ve Tel Örgü Yapım İşİ 409.649,50 YTL,

Projelerinin toplam maliyeti toplam 878.349,03 YTL'nin proje gereği %10'luk kısmı 87.834,90 YTL'si Kurumumuz tarafından karşılanmıştır.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü Projeleri İhale aşamasına gelmiştir.

Faaliyet 2

Bu projenin amacı, Kilis ilinin yerel ihtiyaç ve koşulları dahilinde kadınların bireysel ve toplumsal yaşamlarını iyileştirme çabalarını eğitim faaliyetleriyle destekleyerek ve toplumdaki rollerinin tanınmasını sağlayarak kadınların gelir elde etme olanaklarını artırıcı üretim faaliyetlerine katılımlarını sağlamak için birlikte ve organize bir şekilde kapasitelerini geliştirebilecekleri, gelir ve istihdam yaratıcı bilgi ve beceri geliştirici programlar ile kendileri ve haneleri için sosyal ve ekonomik destek sağlayabilecekleri ortak bir platform yaratmaktır.

Bu bağlamda;

- Kadının kendi ihtiyaçları doğrultusunda toplumdaki konumunu güçlendirmek, bilinçlendirmek,
- Kadınlarda özgüven duygusunu, kendini ifade gücünü arttırarak birlikte iş yapma ve katılım kapasitelerini geliştirmek,

- Toplumda farklı cins, yaş, kültür ve etnik gruptan olan insanların birbirlerini anlamaya çalışarak bir arada yaşama, üretme, paylaşma, dayanışma alışkanlıklarını geliştirmek
- Kendi ekonomik ve sosyal durumlarını düzeltme kapasitelerini geliştirmek,
- Toplumun en fazla yardıma muhtaç kesimi olan kadınlar ile kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında kuvvetli bir diyalog ortamının geliştirilmesine yardımcı olmak,

Amaçlı Teknik İşbirliği ve Kapasite Geliştirme Konulu Kadın Girişimciliği ile ilgili yapmış olduğumuz;

- Kendini Keşfet 82.422,00 YTL,

Proje Bedeli olan %10'luk kısmı 8.242,20 YTL Kurumumuz tarafından karşılanmış olup Faaliyetlerine başlanılacaktır.

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : B.08.4.MEM.4.79.00.04.131/ 2667
Konu : Faaliyet Raporu.

04 .../03 /2008

VALİLİK MAKAMINA
(İl Özel İdaresine)
KİLİS

İlgi : Kilis İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünün 03/03/2008 tarih ve 415 sayılı yazılar.

İlgi sayılı yazı ile istemiş olduğunuz Müdürlüğümüz 2007 Mali yılı faaliyetleri ile ilgili çizelgeler yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


M.Emin AKKURT
İl Milli Eğitim Müdür V.

EKLER:

Eki- Çizelge (2 sayfa)

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI YATIRIMLARI

SIRA NO	YERİ VE OKULUNADI	ANAKÜLÜ			İLKÖĞRETİM OKULU			PANSİYONLU			YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU			ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TOPLAMI	PROJE BEDELİ	İHALE ŞEKLİ	İHALE TARİHİ	İHALE TENZİLATI %	2007 YILI HARCAMASI (KDV VE FF DAHİL)			FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	BİTİM TARİHİ	AÇIKLAMA	
		Yeni Bina (Derslik)	Ek Bina (Derslik)	Onarım	Yeni Bina (Derslik)	Ek Bina (Derslik)	Spor Salonu	Lojman	Onarım	Yeni Bina (Derslik)	Ek Bina (Derslik)	Pansiyon	Spor Salonu						Lojman	Onarım	KEŞİF BEDELİ				DEVLET
1	Cemil Çetin İ.Ö.			12																					
2	Karamelik İ.Ö.			8																					
3	Kartalbey İ.Ö.							X						213.026	411.466	4734 19 m	10.08.2006		420.000,00	198.440,00		198.440,00	100	07.03.2007	İnşaat Tamamlandı
4	Cumhuriyet İ.Ö.							X								4734 19 m.	31.07.2007		54.141,00	44.781,00		44.781,00	100	10.10.2007	İnşaat Tamamlandı
5	M.N.E. zeynoğlu İ.Ö.							X								4734 19 m.	30.07.2007		32.409,00	27.128,00		27.128,00	100	10.10.2007	İnşaat Tamamlandı
6	Aralık İ.Ö.							X								4734 19 m.	30.07.2007		59.250,00	47.701,00		47.701,00	100	10.10.2007	İnşaat Tamamlandı
7	Musabeyli Hüseyinoğlu İ.Ö.							X								4734 19 m.	31.07.2007		50.823,00	42.440,00		42.440,00	100	01.10.2007	İnşaat Tamamlandı
8	Musabeyli Hasançali İ.Ö.							X								4734 19 m.	31.07.2007		114.910,00	99.297,00		99.297,00	100	28.11.2007	İnşaat Tamamlandı
9	M. Uluçcan İ.Ö.							X								4734 19 m.	30.07.2007		33.873,00	37.840,00		37.840,00	100	17.10.2007	İnşaat Tamamlandı
10	Musabeyli Kızılkent İ.Ö.			2												4734 19 m.	31.07.2007		67.543,00	56.788,00		56.788,00	100	10.10.2007	İnşaat Tamamlandı
11	Yavuzlu İ.Ö.							X								4734 19 m.	16.10.2007		58.284,00	67.442,00		67.442,00	100	16.11.2007	İnşaat Tamamlandı
12	Polateli Taşınabilir Eğitim Binası Sualtı Basman 12.İns.															4734 19 m.	16.10.2007		110.276,00	52.576,00		52.576,00	80	02.01.2008	İnşaat Tamamlandı
13	Musabeyli YİBO							X								4734 19 m.	16.10.2007		108.400,00	89.462,00		89.462,00	80	13.01.2008	geçici kabul Başlanmadı

Müdürlüğümüz 2007 yılı yatırım hedeflerine ait stratejik plan yukarıdaki tabloda belirttiği şekilde büyük oranda gerçekleştirilmiş olup, Devlet Yatırım Programında yer alan Merkez Anadolu Lisesi yapım işinin ihale talimatı gelmediğinden, Musabeyli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu onarımı ise onarım işinin kalitesi nedeniyle 2008 yılına bırakılmıştır.

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bütçe Yatırım ve Tesisler Bölümü
2007 YILI ÖZEL İDARE ÖDENEKLERİ VE HARCAMA LİSTESİ

HİZMET ALIMLARI HARCAMALARI

PROGRAM			2007 YILINDA GELEN (T.M.)	2007 YILINDA HARCANAN
09.1.2.00.5	320	Telefon Abonelik ve Kul.Üc.	0,00	7.751,40
	320	Telefon Abonelik ve Kul.Üc.	700,00	49,75
09.1.2.00.5	330	Diğer Taşıma Gideri Taşmalı	1.276.355,00	1.473.457,41
				0,00
09.1.2.00.5	360	Mak. Teçh.Dem.Taş.Bak.O.	0,00	3.312,62
09.1.2.00.5	370	Okul Bakım ve Onarım Gideri	786.479,00	262.753,43
09.1.2.00.5		Temizlik Malzeme Alımı	6.080,00	0,00
	410	Kırtasiye,Baskı ve Yayın Gid.	23.033,00	27.026,61
		Anaokullarının donatım	55.500,00	
09.1.2.00.5	420	Yakacak Alımları	175.353,00	188.972,19
		Anaokulları Yakacak	15.340,00	2.586,56
	430	Akaryakıt ve Yağ Alımları	0,00	0,00
		Kırtasiye,Baskı ve Yayın Gid.	1.423,00	0,00
09.1.2.00.5	440	Elektrik Alımı ve Su Giderleri	140.854,00	98.411,36
	440	Anaokulu E.Su Gideri	8.387,92	447,00
09.1.2.00.5	490	Diğer Tüketim ve Malz.Alım	0,00	0,00
09.1.2.00.5	460	Özel Malzeme Alımı	5.449,00	0,00
	960	Geçen yıllar Borçları	0,00	0,00
TOPLAM			2.494.953,92	2.064.768,33

DONATIM ALIMLARI HARCAMALARI

PROGRAM			2007 YILINDA GELEN (T.M.)	2007 YILINDA HARCANAN
	510	Döşeme Demirbaş Alımları	0,00	0,00
	520	Büro Makinaları alımı	0,00	0,00
	530	Yangından Korunma	300,00	0,00
		Malzemesi Alımı	0,00	0,00
	590	Diğer Demirbaş Alımları	0,00	0,00
09.1.2.00.5	620	Makine Teçh.Taşıtl Alımı.Donatım	100.189,00	164.996,30
TOPLAM			44.989,00	164.996,30

YATIRIM HARCAMALARI

PROGRAM			2007 YILINDA GELEN (T.M.)	2007 YILINDA HARCANAN
09.1.2.00.5	710	Hizmet binası (Y.T.B.O.)	815.999,50	1.111.192,89
		Mesleki Eğitim Merkezi	0,00	52.864,00
		Ekrem Çetin Lisesi	369.000,00	480.525,46
		Mrk.And.Lisesi	400.000,00	0,00
		M:Zelzele Fen Lisesi	33.000,00	0,00
	710	Çokprogramlı Lise	0,00	0,00
10.9.9.00.5	910	Arsa Alımı Kamulaştırma	0,00	0,00
			1.617.999,50	1.644.582,35
			4.157.942,42	3.874.346,98

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : B-10-4-ISM-4-79-00-20/ 228
Konu: Aktarılan Ödenek

04/03/2008

İL ÖZEL İDARESİNE
KİLİS

İLGİ: 04.02.2008 tarih ve 422 sayılı yazınız

İlgi sayılı yazınıza istinaden, 2007 yılı içerisinde Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Kocabeyli Sağlık Ocağı için toplam 263.109,00 YTL ödenek aktarılmış olup, Sağlık Ocağının %100 nakdi ve fiziki gerçekleşmesi tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için ise toplam 100.000,00 YTL aktarılmış olup, aktarılan ödenekle Demirbaş alımı devam etmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Turgay HAPPA
İl Sağlık Müdürü

T.C
KİLİS VALİLİĞİ
İl Tarım Müdürlüğü

Sayı : 250 V 79 00 01 016/
Konu : Faaliyet Raporu.

-1418
329

04./03/2008

İL ÖZEL İDARESİNE
KİLİS

İlgi: 03.03.2008 tarih ve 415 sayılı yazınız;

Müdürlüğümüzün İl Özel İdaresi bütçesinden yürüttüğü faaliyetlerde, stratejik plan ve performans hedeflerine göre; hedef, gerçekleştirme durumu ile meydana gelen sapmalara ilişkin hazırlanan faaliyet raporu ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Ali EKER
İl Müdürü

EKLER:

E K - 1 : Faaliyet Raporu. (1 Ad. – 3 Sayfa)

FAALİYET RAPORU

İl Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında, 2007 yılı İl Özel İdaresi Bütçesi kaynaklarıyla yürütülen projelere ilişkin ödenek ve harcama tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ 2007 YILI YATIRIM PROGRAMI

<u>PROGRAM VEYA FAALİYET ADI</u> :	<u>ÖDENEK MİKTARI (YTL.):</u>	<u>HARCAMA MİKTARI (YTL.):</u>
1. Mahsul Fiyatına Tohumluk Temini Projesi	200.000	75.608
2. Organik Tarımı Geliştirme Projesi	20.000	5.023
3. Hayvan Hast. ve Zarar. İle Mücadele Prj.	20.000	4.521
4. Sofralık Zeytinciliği Geliştirme Projesi	200.000	Ödenek
5. Meyveciliği Geliştirme Projesi	100.000	tahsisi
6. Seracılığı Geliştirme Projesi	30.000	yapılmadığından
7. Çayır Mera Yem Bitki.ve Hay.Gel.Prj.	10.000	bu projeler
8. Bitki Hast. ve Zarar. İle Mücadele Projesi	20.000	uygulanamadı.
TOPLAM	600.000 YTL.	85.152 YTL.

İl Özel İdaresi Bütçesinden 2007 yılında, 8 proje için planlanan 600.000 YTL.'den, 3 proje için sağlanan 85.152 YTL. ödenek İl Müdürlüğümüzce kullanılmıştır. Diğer 5 proje, kaynak sağlanmadığından uygulanamamıştır.

2008 yılında kaynak sağlandığı takdirde, aşağıda belirtilen projeler İl Müdürlüğümüzce yürütülecektir.

<u>PROGRAM VEYA FAALİYET ADI</u>	<u>ÖDENEK MİKTARI (YTL)</u>
1. Kilis-Nizip Çeşidi Yağlık Zeytinciliği Gel. Projesi	150.000
2. Bağcılığı Geliştirme Projesi	35.000
3. Mahsul Fiyatına Tohumluk Temini Projesi	144.000
4. Organik Tarımı Geliştirme Projesi	20.000
5. Tarla Sebzeciliğini Geliştirme Projesi	25.000
6. Çayır Mera Yem Bitk. Üretimini Gel. Prj.	10.000
7. Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Prj.	30.000
8. Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Prj.	20.000
9. Koyuncululuğu Geliştirme Projesi	250.000
10. Meyveciliği Geliştirme Projesi	100.000
11. Seracılığı Geliştirme Projesi	30.000
TOPLAM	814.000 YTL.

Ayrıca, İl Stratejik Planı amaçları doğrultusunda;

İl Müdürlüğümüz aracılığı ile Bakanlığımız tarafından Kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde, 4 projeye 695.938 YTL. hibe sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, 36 yararlanıcıya basınçlı sulama sistemleri konusunda hibe sağlanmıştır.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde, özellikle mutlak, dikili ve sulu tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanılmasının önüne geçilmesi hususunda çalışmalar yürütülmektedir.

Sorunlu Tarım Arazilerinin Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi kapsamında, il, ilçe ve köy idari sınırlarının 1/25.000 ölçekli haritalara işlenmesi çalışmaları devam etmektedir.

Seracılık Projesi kapsamında, İl Özel İdaresi ve GAP kaynaklı sera tesisi teklifleri yapılmış olup, ödenek sağlandığı takdirde proje yürütülecektir.

Gübre ve zirai ilaç kontrolleri ile alakalı olarak, düzenli şekilde bayi denetimleri sürdürülmektedir.

Su kirliliği tespiti çalışmaları kapsamında, belirli kaynaklardan alınan numunelerin analizleri düzenli olarak devam etmektedir.

Hayvancılığın geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, suni tohumlama ve desteklemeleri çalışmaları ile hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmaları yürütülmektedir.

Yem bitkileri üretiminin artırılmasına yönelik eğitim ve yayım çalışmaları düzenli olarak yürütülmektedir.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerde faaliyet çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planı çerçevesinde ekolojik dengenin korunması ve toprak neminin muhafazasına yönelik, 4 ilçe için Anız Parçalama Makinesi alımı projesi hazırlanmaktadır.

Bunun yanında, arıcılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarda, kaynak bulunamadığından ilerleme kaydedilememiştir.

HAZIRLAYAN:

Adnan EGEMEN
Mühendis

KONTROL EDEN:

Sevcan SERKAN
Prj.İst.Şb.Müdürü

ONAYLAYAN:

Ali EKER
İl Müdürü



T.C.

KİLİS VALİLİĞİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sayı :B.16.0.PER.4.79.00 840 / 292

Konu : Faaliyet Raporu

4./03/2008

İL ÖZEL İDARESİ
(Yazı İşleri Müdürlüğü)
KİLİS

İlgi: 03.03.2008 tarih ve 415 sayılı yazınız.

Müdürlüğümüzün İl Özel İdaresi bütçesinden yapmış olduğu harcamalara ilişkin düzenlenen 2007 yılı faaliyet raporu ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Eki:1-Rapor(1 sayfa)



İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
2007 YILI FAALİYET RAPORU

1- Stratejik Plan Hedefi 10.1.2. maddesi (kültürel,sanatsal, tarihi ve turistik değerlerimize ilişkin broşür,harita , kitap, afiş vb. materyal çeşitliği arttırılarak hedef kitleye yönelik tanıtım faaliyetleri düzenlenecektir) için; 2007 yılında 5.000.00 YTL. harcama ön görülmüş, ancak 12.000.00 YTL. harcanmıştır. 2000 adet “Kilis İl Kültür ve Turizm Envanteri” atlı kitap bastırılmıştır. 12.000.00 YTL.nin tamamı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından karşılanmıştır.

2007 YILI MALİYET TABLOSUNDA ÖNGÖRÜLEN :	MEVCUT ÖDENEK:	HARCANAN PARA:
5.000.00 YTL.	5.000.00	12.000.00

2- Stratejik plan hedefi 10.2.1 maddesi (Ravanda Kalesinin onarımı yaptırılarak turizme kazandırmak) için; Bakanlığımızca gönderilen ve İl Özel İdare hesabına aktarılan 330.000.00 YTL. ödeneğin 237.00.00 YTL. ile “Ravanda Kalesi Rölöve Restresyon Restitasyon Elektrik ve Çevre Düzenlemesi Projesi Yapımı İşi” tamamlanmıştır.

2007 YILI MALİYET TABLOSUNDA ÖNGÖRÜLEN :	MEVCUT ÖDENEK:	HARCANAN PARA:
500.000.00	330.000.00	237.000.00 YTL.

3- Bakanlığımızca gönderilen İl Özel İdaresi hesabına aktarılan 30.000.00 YTL. ödeneğin 25.000.00 YTL. si ile Neşet Efendi Konağı'nın onarımı işi yaptırılmıştır.

2007 YILI MALİYET TABLOSUNDA ÖNGÖRÜLEN :	MEVCUT ÖDENEK:	HARCANAN PARA:
----	30.000.00	26.000.00 YTL.

4- Bakanlığımızca gönderilen 150.000.00 YTL. ödenek İl Özel İdaresi hesabına aktarılmıştır,bu paranın 92.000.00 YTL.si ile “Kilis Sokak Sağlıklaştırılması Projesi Yapım İşi” ihale edilmiştir. İş devam etmektedir.

Çalışmaların gerçekleştirilmesinde ödenek yetersizliği ve teknik eleman sıkıntısı çekilmektedir.


Celal KARA
İl Müdür Yardımcısı