

**ÇANAKKALE
İL ÖZEL İDARESİ**

2007 YILI


FAALİYET RAPORU

NORM KADRO SİSTEMİ

- **"İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.**
- **Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, il özel idareleri tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanmasıdır.**

İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI

AŞAĞIDAKİ BİRİMLERDEN OLUŞMAKTADIR.



KADRO VE PERSONEL DURUMUNUN TABLOLAŞTIRILMIŞ HALİ

	<i>GİHS</i>	<i>THS</i>	<i>YHS</i>	<i>AHS</i>	<i>SHS</i>	<i>DAİMİ İŞÇİ</i>
<i>MEVCUT KADRO</i>	<i>111</i>	<i>50</i>	<i>24</i>	<i>3</i>	<i>8</i>	<i>94</i>
<i>DOLU KADRO</i>	<i>35</i>	<i>33</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>275 (181 KADRO FAZLASI)</i>
<i>BOŞ KADRO</i>	<i>76</i>	<i>17</i>	<i>15</i>	<i>2</i>	<i>8</i>	

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

**YIL İÇİNDE İLÇELER BAZINDA DÜZENLENEN İŞYERİ AÇMA
VE ÇALIŞMA RUHSATLARI
(G.S.M.-SIHHİ VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ)**

	1. Sınıf G.S.M. Ruhsatı Sayısı	2.Sınıf G.S.M. Ruhsatı Sayısı	3.Sınıf G.S.M. Ruhsatı Sayısı	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri sayısı	Gıda Sicili Verilen İşyerleri
MERKEZ		32	9	66	4
AYVACIK		16	1	50	2
BAYRAMİÇ		12	1	24	1
BİGA	5	17	9	20	2
ÇAN	2	14	45	97	
EZİNE	1	9	4	25	5
ECEABAT	1	1	2	17	2
GELİBOLU		1	1	8	
LAPSEKİ	2	4	2	3	
YENİCE		6	44	100	1
TOPLAM	11	112	118	410	17
GENEL TOPLAM	668				

-
- Ayrıca aynı tarihler arasında Çanakkale Merkeze bağlı tüm köyler denetlenmiş ve 115(yüzonbeş) adet Kontrol ve Denetim tutanağı düzenlenmiştir. İl Özel İdaresi'nce merkez ilçede verilen ruhsatların denetim ve kontrolleri de yapılmıştır. Halen yazışmaları yapılmış işlem halinde 27(yirmiyedi) adet dosya bulunmaktadır.
 - Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine ceza'î işlem uygulanması istemiyle İlçe Özel İdarelerinden gelen 47 (kırkyedi) adet dosya ve ekleri İl Encümeni'ne havale edilmiş ve 41 (kırkbir) adet dosyaya ceza'î işlem uygulanmıştır.

2007 YILI İÇİNDE DÜZENLENEN RUHSATLARIN LİSTESİ

Su ürünleri	12
Kum-Çakıl	9
Hammadde Üretim İzni (Resmi Kurumlar)	16
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Sular	22

KESİLEN PARA CEZALARI

5 Adet Usulsüz üretim yapan
kum-çakıl işletmesine 98.720
YTL. Para cezası
uygulanmıştır

TARIMSAL HİZMETLER

Uygulanan projeler;

- Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi
- Kısa Mesaj Hattı Projesi (SMS projesi)
- Küçük Hayvan Irkı Islahı (Saanen Irkı Süt Keçisinin Suni Tohumlama Yoluyla Islahı ve Araştırma Projesi)
- Küçük Hayvan Irkı Islahı (Çanakkale İlinde 10+40 Adet Damızlık Saf Saanen Teke Dağıtımı Projesi)
- Küçük Hayvan Irkı Islahı (Gelibolu Merinos Koyunlarının Halk Elinde Islah Edilerek Saflaştırılması Projesi)
- Toprak tahlili yapılması
- Yem bitkileri tohumu alımı (Macar Fiği),
- Meyve bahçesi tesisi (Ceviz),
- Zehirli Buğday için Karıştırıcı (betoniyer) alımı projesi,
- Afiş, kitap ve broşür bastırılması projesi

Projeler kapsamında

1- Tarımsal Coğrafi Bilgi Sistemi

- Bu sistemle Çanakkale İli coğrafi bölge arazisine ilişkin temel bilgilerin toplanarak bilgisayar ortamında işlenmesi, saklanması ve güncellenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi destekli “Çanakkale İli Tarımsal Potansiyeli ve Arazi Kullanımının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi” projesi ortaklaşa yürütülmektedir.
- 2007 yılında; Çanakkale İline ait ve Ağustos 2007 tarihli 4 farklı uydu görüntüsü (Landsat-60mt, Formosat-8 mt, Aster-16 mt, ve Comsat-1mt çözünürlükte) satın alınmıştır. Uydu görüntülerinin işlenmesi için arazi çalışmalarına başlanmıştır. Satın alınan görüntülerin Orthorectivasyon (görüntülerin çakıştırılıp eş yükselti eğrilerinin bulunması) için Harita Genel Komutanlığından Çanakkale iline ait 1/25.000 lik UTM Projeksiyon sisteminde DGN formatında Sayısal Yükseklik Paftaları satın alınmıştır.
- İleriki yıllarda tüm ilçelerin 1 mt çözünürlükleri (Comsat-1 mt) uydu görüntüleri satın alınarak Tarım alanlarının tüm sınıflandırması, rekolte tahminleri ve sayısallaştırmaları yapılacaktır. Ayrıca satın alınmış olan bu görüntüler **İl Müdürlüğümüz tarafından işlendikten sonra** Çanakkale İline ilişkin ileride hazırlanacak olan her türlü tarımsal veya yerel kalkınma projelerine destek olabilecektir.

2-Kısa Mesaj Hattı Projesi (SMS Projesi)

Tarım İl Müdürlüğümüzce tarımsal yayım çalışmaları içerisinde Acil İklim, Haber ve Duyurular, Bitkisel Üretim ve Hayvancılık-Su Ürünleri üretimi ana başlıkları altında teknik bilgilerin belirli zaman diliminde üreticilere Kısa mesaj ile aktarılmasının sağlanması amacıyla uygulanan projeye **2007 yılı içerisinde toplam 2.314 çiftçi** kayıt olmuştur.

2007 yılı içerisinde 3 ana ve 15 alt konuları içeren toplam 189 farklı konu başlığı altında 75.328 kısa mesaj çiftçilere ulaştırılmıştır.

3-Küçük Hayvan Irkı Islahı (Saanen Irkı Süt Keçisinin Suni Tohumlama Yoluyla Islahı ve Araştırma Projesi)

İl Özel İdaresi katkılarıyla, Tarım İl Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çanakkale Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Çanakkale Ziraat Odası tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

2006 yılında 3 işletmede toplam 140 baş hayvan tohumlanmış ve 24 erkek, 27 dişi olmak üzere toplam 51 yavru elde edilmiştir.

2007 yılında ise,

Toplam 15 işletmede 435 Saanen keçi Kanada'dan getirtilen donmuş sperma ile tohumlanmıştır.

Tohumlanan hayvanlarda yaklaşık 15 Ocakta başlayan doğumlar, uygulamanın en son yapıldığı Yenice İlçesi Armutçuk köyünde Şubat ayı sonunda tamamlanması beklenmektedir.

4-Küçük Hayvan Irkı Islahı (Çanakkale İlinde 10+40 Adet Damızlık Saf Saanen Teke Dağıtımı Projesi)

Proje kapsamında 2007 yılı içinde Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 10 adet Damızlık Saanen Teke alınmış ve Merkez İlçe Yapıldak, Yağcılar ve Dürmek köylerinde bulunan toplam 4 üreticiye dağıtımı yapılmıştır.

5-Küçük Hayvan Irkı Islahı (Gelibolu Merinos Koyunlarının Halk Elinde Islah Edilerek Saflaştırılması Projesi)

Proje kapsamında 2007 yılı içinde Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 27 adet Damızlık Merinos Koç alınmış ve Gelibolu İlçesi Karainebeyli, Fındıklı, Koruköy, Bolayır köylerinde bulunan toplam 10 üreticiye dağıtımı yapılmıştır.

6-Toprak tahlil laboratuvarına kimyasal malzeme ve cam malzeme alımı

Toprak tahlili ile gübrede dışa bağımlı olan ülkemizde gelişigüzel gübre kullanımı önlenmekte ve topraklarımız korunmakta, yeterli ve dengeli gübreleme tavsiyeleri ile üreticilerimizin maddi kayıplar önlenmektedir.

2007 yılında 2283 adet toprak analizi yapılmıştır

7-Yem bitkileri tohumu alımı (Macar Fięi),

Yenice İlęesi Armutęuk Kynde yrtlmekte olan Saanen Irkı Keęi Yetiřtiricilięi projesi dahilindeki 10 reticiye 2.525 kg Macar fięi tohumluęu satın alınıp daęıtılmıřtır.

8-Meyve bahęesi tesisi (Ceviz)

Eceabat İlęesinde meyvecilięi geliřtirmek iin demonstratif amalı ceviz bahęesi kurmak iin toplam 1.370 adet (685 řebin, 685 Bilecik eřidi) ceviz fidanı alınmıř ve reticilere daęıtılmıřtır.

9-Zehirli Buęday iin Karıřtırıcı (betoniyer) alımı projesi,

Tarla farelerine karřı toplu ve etkin mcadele yapılması amacıyla 1 adet yem karma (Betoniyer) alımı yapılmıřtır.

10-Afiş, Kitap ve Broşür Bastırılması Projesi :

Çanakkale İlinin Üretim yapısının tespiti, mevcut ve alternatif üretimin geliştirilmesi projesi Biga İlçesi sonuçlarına ait 3 adet kitap (1.Biga İlçesinin topraklarının verimlilik durumu, 2. Biga ilçesindeki üreticilere gübreleme önerileri, 3. Biga ilçesinin bitkisel ve hayvansal tarım potansiyeli) olmak üzere toplam 850 adet kitap baskısı yapılmıştır. Ayrıca Çiftçi eğitim ve yayım faaliyetlerinde kullanılmak üzere afiş bastırılmıştır.

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROSU (KUDEB)

KUDEB STAJ ÇALIŞMALARI KÜLTÜR VE
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULU MÜDÜRLÜĞÜNDE 12.02.2007-
14.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA 5
TEKNİK ELEMANIN KATILIMIYLA
TAMAMLANMASININ ARDINDAN 18.05.2007
TARİHLİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI,
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ OLURU YAZILARI İLE KUDEB
ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞTIR.

14.08.2007 TARİHLİ KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI, KÜLTÜR VARLIKLARI VE
MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLURU
YAZILARI İLE GÖKÇEADA VE BOZCAADA
İLÇELERİ İÇİNDE KUDEB
YETKİLENDİRİLDİ.

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROSUNA
YETKİ TARİHİNDEN İTİBAREN

AYVACIK 2

ECEABAT 14

GÖKÇEADA 29

GELİBOLU 1

BOZCAADA 9

OLMAK ÜZERE TOPLAM 55 ADET BAŞVURU
YAPILMIŞTIR.

KUDEB TARAFINDAN 28 ADET ONARIM
ÖN İZİN BELGESİ DÜZENLENEREK
VATANDAŞLARA VE İLGİLİ
KURUMLARA ULAŞTIRILMIŞTIR.

KUDEB FAALİYETLERİ HALEN DEVAM
ETMEKTE OLUP ÇANAKKALE KÜLTÜR
VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ VE
BAYINDIRLIK VE İSKAN İL
MÜDÜRLÜĞÜ İLE KOORDİNELİ BİR
ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR.

TEKNİK HİZMETLER

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE KAMU
KURUM VE KURULUŞLARINA İNŞAAT
ETÜD, PROJE, KEŞİF ÖZETİ VE
KONTROLLÜK HİZMETLERİ
VERİLMEKTEDİR.

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILAN
İL İÇİ ULAŞIM AĞLARINI GÖSTERİR
ŞEMATİK HARİTALAR TARANARAK DİGİTAL
ORTAMA GEÇİRİLDİ.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VE PEYZAJ
MİMARLIĞI BÖLÜMLERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ
AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ TEVFİKİYE-
HİSARLIK KÖYÜ TURİZM POTANSİYELİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARIMSAL ALT
YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
ÇALIŞMALARINA KATILARAK
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN TEKNİK
DESTEK SAĞLANMIŞTIR.

- ÇANAKKALE MERKEZ VE İLÇELERİNDE VALİLİĞİMİZ SORUMLULUĞUNDAKİ ALANLARDA **209 ADET İNŞAAT RUHSATI** DÜZENLENMİŞTİR.
- ÇANAKKALE MERKEZ VE İLÇELERİNDE VALİLİĞİMİZ SORUMLULUĞUNDAKİ ALANLARDA **209 ADET ZEMİN ETÜD PROJESİ** İŞLEM GÖRMÜŞTÜR.
- ÇANAKKALE İLİ BÜTÜNÜNDE TOPLAM **12 ADET KIYI KENAR ÇİZGİSİ TESPİTİ** YAPILMIŞTIR.

- ÇANAKKALE MERKEZ VE İLÇELERİNDE VALİLİĞİMİZ SORUMLULUĞUNDAKİ ALANLARDA **80 ADET YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ** DÜZENLENMİŞTİR.
- ÇANAKKALE MERKEZ VE İLÇELERİNDE VALİLİĞİMİZ SORUMLULUĞUNDAKİ ALANLARDA; **İFRAZ- TEVHİT-YOLA TERK OLARAK 180** ADET İŞLEM YAPILMIŞTIR.
- ÇANAKKALE MERKEZ VE İLÇELERİNDE VALİLİĞİMİZ SORUMLULUĞUNDAKİ ALANLARDA **8 ADET MESKUN ALAN TESPİTİ** YAPILMIŞTIR.

-
- ÇANAKKALE MERKEZ VE İLÇELERİNDE VALİLİĞİMİZ SORUMLULUĞUNDAKİ ALANLARDA **54 ADET İMAR PLANI VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ** İL GENEL MECLİSİNCE UYGUN GÖRÜLEREK ONAYLANMIŞTIR.
 - ÇANAKKALE MERKEZ VE İLÇELERİNDE VALİLİĞİMİZ SORUMLULUĞUNDAKİ ALANLARDA **50 ADET YERLEŞİK AMAÇLI JEOLojİK ETÜT PROJESİ** YAPILMIŞTIR.

-
- ÇANAKKALE MERKEZ VE İLÇELERİNDE VALİLİĞİMİZ SORUMLULUĞUNDAKİ ALANLARDA; 3194 SAYILI KANUNUN 32. MADDESİ GEREĞİNCE **47 ADET KAÇAK İNŞAAT YAPI DURDURMA TUTANAĞI DÜZENLENMEK SURETİYLE DURDURULMUŞ 26 ADET İNŞAAT İÇİN İL DAİMİ ENCÜMENİNCE YIKIM KARARI ALINMIŞTIR.** YİNE 3194 SAYILI KANUNUN 42. MADDESİ GEREĞİNCE **254.748.00 YTL KESİNLEŞMİŞ PARA CEZASI VERİLMİŞ, 63.343,15 YTL PARA CEZASI TAHSİL EDİLMİŞTİR.**

-
- İLİMİZE GİRİŞ-ÇIKIŞLARIN GÖZETLENMESİ
İÇİN KAMERA SİSTEMİ KURULUMLARINA
BAŞLANMIŞ,PROJE 2008 YILINDA
TAMAMLANACAKTIR

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiđi üzere Kamu İdareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadır.

2007 Mali Yılı Bütçesi de, stratejik planlar dikkate alınarak, izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte görüşülmüş ve değerlendirilmiş, plan ve programların gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine, uluslar arası standartlara ve analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak hazırlanarak uygulanmıştır.

Halkımızın ihtiyaç duyacağı tüm hizmetlerin bütçeye konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilmesi ilkelerimizdendir.

2007 YILI BÜTÇESİ

(SADECE İL ÖZEL İDARESİ KAYNAKLI)

BÜTÇE

EK BÜTÇE


13.000.000 YTL

3.600.000 YTL

TOPLAM: 16.600.000 YTL

2007 YILI GELİR CETVELİ

<i>GELİR</i>	<i>TAHMİN EDİLEN (YTL)</i>	<i>TAHSİL EDİLEN (YTL)</i>
<i>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</i>	<i>900.000,00</i>	<i>916.952,25</i>
<i>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR</i>	<i>-</i>	<i>56.581.530,65</i>
<i>DİĞER GELİRLER (FAİZ-KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR)</i>	<i>12.100.000,00</i>	<i>15.701.734,14</i>
<i>SERMAYE GELİRLERİ</i>	<i>-</i>	<i>84.849,33</i>
<i>TOPLAM:</i>	<i>13.000.000,00</i>	<i>73.285.066,37</i>



TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

139.871,46 YTL

Şartname Satış Bedelleri

Avukatlık Vekalet Ücret Gelirleri

Laboratuar Deney Analiz Gelirleri

Diğer Hizmet Gelirleri

-Ruhsat Hizmet Bedelleri


-Taşınır Mal Satış Gelirleri

Kira Gelirleri

777.080,79 YTL

TOPLAM

916.952,25 YTL



ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

**Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden
Alınan Bağış ve Yardımlar**

44.413.200,00 YTL

Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar


2.093.257,09 YTL

PROJE YARDIMLARI

10.075.073,56 YTL

TOPLAM

56.581.530,65 YTL




DİĞER GELİRLER

<i>Faiz Gelirleri</i>	<i>6.050.080,11 YTL</i>
<i>Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar</i> <i>İller Bankasından Gelen Ücretler</i> <i>Maden Katkı Payları</i> <i>Zeytin Tohum Katkı Bedelleri</i>	<i>9.482.477,64 YTL</i>
<i>Para Cezaları</i>	<i>93.830,59 YTL</i>
<i>Diğer Çeşitli Gelirler</i> <i>Sigortadan Geri Alınan Ücretler</i>	<i>75.345,80 YTL</i>
<i>TOPLAM</i>	<i>15.701.734,14 YTL</i>

2007 YILI GİDER CETVELİ

<u>GİDER</u>	<u>TAHMİN EDİLEN</u> (YTL)	<u>HARCANAN</u> (YTL)
PERSONEL GİDERLERİ	1.773.450,00	13.281.086,73
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	257.250 ,00	1.915.149,70
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.779.076,00	10.993.517,60
CARİ TRANSFERLER	1.898.106,00	1.829.742,29
SERMAYE GİDERLERİ	3.252.118,00	44.076.493,22
SERMAYE TRANSFERLERİ	290.000,00	2.744.796,06
YEDEK ÖDENEK	750.000,00	-
TOPLAM	13.000.000,00	74.840.785,60

2007 YILI GİDER MİKTARI (TAHMİN EDİLEN-HARCANAN)



PERSONEL GİDERLERİ



<u>GİDERİN TÜRÜ</u>		<u>HARCAMA</u>
PERSONEL GİDERLERİ		13.281.086,73 YTL
Memurlar	1.437.385,94 YTL	
Sözleşmeli Personel	196.113,84 YTL	
İşçiler	8.941.223,61 YTL	
Diğer personel	2.706.363,34 YTL	
(MÜLGA KÖY HİZMETLERİ MD.	9.136.203,31 YTL)	
(MUHTAR MAAŞLARI	2.268.070,59 YTL)	

2007 YILI

BAKANLIK YARDIMLARI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIK YARDIMI

(Devreden ve Yıl İçinde Gelen)

Taşıma-Ulaştırma ve Haberleşme Gid.: 4.479.547,83 YTL
Cari Giderler: 1.315.086,02 YTL
Yapı Tesis ve Onarım Gid.: 10.970.965,06 YTL

TOPLAM: 16.765.598,91 YTL

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIK YARDIMI (Yıl içinde Gelen)

Merkez Futbol Sahası İnşaatı: 72.802 YTL

SAĞLIK BAKANLIK YARDIMI

(Devreden ve Yıl İçinde Gelen)

Sağlık Ocağı ve Sağlık Evleri Bakım ve Onarım Giderleri	265.017,01 YTL
Biga Devlet Hastanesi Ek Bina İnş.	304,104,04 YTL
Ezine 2 Nolu Sağlık Ocağı Onarımı	467,56 YTL
Çanakkale Merkez ve İlçelerde 13 adet Sağlık Ocağı ve 2 adet Sağlık Evi Onarımı	31.372,15 YTL
Ç.Kale Devlet Hst.Acil Ek Bina İnş.	646.821,66 YTL
Sağ.Md.Hizm.Bina Güçlend.ve Kat İlave İnş.	29.367,84 YTL
Gelibolu Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı	3.212.787,50 YTL
Bayramiç Dev.Hast. Ameliyathane Tad.ve Depo İnş.	210.120,00 YTL
Hastane Mefruşatı Alımları	89.394,89 YTL
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.000,00 YTL
TOPLAM	4.793.452,65

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIK

YARDIMI (Devreden ve Yıl İçinde Gelen)

<i>Biga Yetiştirme Yurdu Büyük Onarımı</i>	<i>55.500 YTL</i>
<i>H.Feridun Sözen Sevgi Evleri Bahçe Düzenlemesi</i>	<i>194.500 YTL</i>
<i>Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri</i>	<i>1.225 YTL</i>
<i>TOPLAM</i>	<i>251.225 YTL</i>

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIK

YARDIMI (Devreden ve Yıl İçinde Gelen)

➤ESENLER KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI	956,00 YTL
➤BİGA KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI	955,00 YTL
➤GELİBOLU KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI	7.500,00 YTL
➤KÜLTÜR MÜD.HİZMET BİNALARI ONARIMI	51.311,37 YTL
➤KORUMA KURULU BİNASI ONARIMI	26.251,44 YTL
➤BİGA HALİMBEY KÖŞKÜ ONARIMI	80.000,00 YTL
➤BABAKALE KALESİ ÇEVRE DÜZEN.VE ONA.	98.112,00 YTL
➤TROİA ÖRENYERİ TAHTA AT ONARIMI	122.647,09 YTL
➤ÇANAKKALE ANITLARI ONARIMI	508.863,91 YTL
➤DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ HİZMET BİNASI ONARIMI	125.000,00 YTL
➤CARİ GİDERLER	242.238,00 YTL
TOPLAM:	1.263.834,81 YTL

EMNİYET BAKANLIK YARDIMI

(Devreden ve Yıl İçinde Gelen)

<i>Mobesa kamera sistemleri alımı :</i>	<i>272.000,00 YTL</i>
<i>Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.:</i>	<i>62.721,00 YTL</i>
<i>Gelibolu İlçe Emniyet Md.Hiz.Binası İnş.:</i>	<i>287.344,86 YTL</i>
<i>Merkez Pirireis Lojmanları Onarım Gid.:</i>	<i>68.106,74 YTL</i>
<i>Ezine İlçe Emniyet Hizm.Binası Ona.Gid.:</i>	<i>1.867,00 YTL</i>
<i>Bozcaada İlçe Emn.Hizm.Binası Ona.Gid.:</i>	<i>40.000,00 YTL</i>

TOPLAM:

732.039,60 YTL

***KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME
BİRLİKLERİNE BAKANLIK YARDIMI
(Devreden ve Yıl İçinde Gelen)***

2.921.741,12 YTL

MÜLGA KÖY HİZMETLERİ

PERSONEL GİDERLERİ

(BAKANLIK YARDIMI)

Personel Giderleri	11.272.899,53 YTL
---------------------------	--------------------------

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ

BAKANLIK YARDIMI

(Devreden ve Yıl İçinde Gelen)

<i>Cari Gider</i>	<i>61.416,57 YTL</i>
<i>Yol Yapım Gid.</i>	<i>2.807.158,74 YTL</i>
<i>Bölünmüş Yol Yapım Giderleri</i>	<i>176.405,44 YTL</i>
<i>TSK İrtibat Yolu Bakım ve Karla Mücadele Giderleri</i>	<i>177.788,00 YTL</i>
<i>Yolcu ve Yük Gemisi Alımı</i>	<i>25.000.000,00 YTL</i>
<i>TOPLAM</i>	<i>28.161.352,18 YTL</i>

SU VE KANAL HİZMETLERİ

BAKANLIK YARDIMI

(Devreden ve Yıl İçinde Gelen)

<i>Sulama Tesisleri Yapım Giderleri</i>	<i>1.169.227,94 YTL</i>
<i>Ayvacık Kazdağı 201 Nolu Kıta Kom. Su İnş.</i>	<i>160.000,00 YTL</i>
<i>TOPLAM</i>	<i>1.329.227,94 YTL</i>

KÖY VE MAHALLE MUHTAR ÖDENEKLERİ BAKANLIK YARDIMI


Köy Muhtar Ödeneği: 1.951.960,74 YTL

Mahalle Muhtar Ödeneği: 329.908,86 YTL

TOPLAM: 2.281.869,60 YTL

KÖY YARDIMLARI	1.008.200,00 YTL
BİRLİK HESABINA GÖNDERİLEN	345.500,00 YTL
TOPLAM	1.353.700,00 YTL

KÖY YARDIMLARI % DAĞILIMI*



DERNEK, VAKIF, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VB. TEŞEKKÜLLERE YARDIM

MERKEZ:	30.000 YTL
AYVACIK:	63.200 YTL
BAYRAMİÇ:	56.000 YTL
BİGA:	6.000 YTL
ÇAN:	6.000 YTL
ECEABAT:	20.500 YTL
EZİNE:	6.000 YTL
GELİBOLU:	96.000 YTL
LAPSEKİ:	20.000 YTL
YENİCE:	185.000 YTL
AYVACIK Zeytin Hast. ve Zararlıları ile Mücadele Birliği	5.000 YTL
TOPLAM:	493.700 YTL

SAKATLAR DERNEĞİ	3.000 YTL
BİGASPOR	4.000 YTL
ARSLANCASPOR	4.000 YTL
ÇİÇEKLİDEDESPOR	4.000 YTL
TOPLAM:	15.000 YTL

TOPLAM: 508.700 YTL


SAKATLAR DERNEĞİ	<i>Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesinin ilçe ve beldelerde yapılacak özürhüherin yasal hakları ile ilgili bilgilendirme toplantılarına ulaşım giderlerinde kullanılmak üzere</i>	<i>3.000,00 YTL</i>
BİGASPOR	<i>Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna 2006-2007 Futbol Sezonunda ilimizi Türkiye 3. Lig'ine Yükselme Müsabakalarında temsil eden Bigaspor'a başarısı nedeniyle katkıda bulunulması</i>	<i>4.000,00 YTL</i>
ARSLANCASPOR	<i>Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna 2006-2007 Futbol Sezonunda ilimizi Türkiye 3. Lig'ine Yükselme Müsabakalarında temsil eden Arslancaspor'a başarısı nedeniyle katkıda bulunulması</i>	<i>4.000,00 YTL</i>
ÇİÇEKLİDEDESPOR	<i>İlimizi A Gençler kategorisinde temsil edecek olan Çiçeklidedespor'a başarısı nedeniyle katkıda bulunulması</i>	<i>4.000,00 YTL</i>

İŞTİRAKLERİMİZ

	<u>HARCAMA</u>
<i>GESTAŞ DENİZ ULAŞIM TURİZM TİCARET A.Ş.ye Aktarılan Ödenek</i>	<i>25.000.000,00</i>

SOSYAL HİZMETLER

	İŞİN ADI	HARCAMA TUTARI (YTL.)
H.Feridun Sözen Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Ayvacık Küçükkuyu	Çevre Düzenlemesi için.	155.465,01
	Jenaratör Tesisatı yaptırılması için.	34.102,00
	Halı Alımı	9.000,72
Biga Yetiştirme Yurdu	Basket Sahası Yapım işi	55.460,00
	1 adet Fotokopi Makinesi Alımı	3.200,00
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	İl Müdürlüğüne 1 adet otomobil Alımı	22.001,93
Hüseyin Özcan Çocuk Yuvası	3 adet Koltuk Takımı Alımı	2.500,00
M. Demircioğlu Kız Yetiştirme Yurdu	Ahşap Kamelya yapılması	5.000,00
	TOPLAM	286.729,66



HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1. 2007 YILI TOPLAM DOSYA SAYISI:	68 DOSYA
2. İDARE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR:	18 DOSYA
3. HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR :	31 DOSYA
4. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR:	4 DOSYA
5. KARARA ÇIKAN DAVA SAYISI:	20 DOSYA
6. TEMYİZ AŞAMASINDA OLAN DAVA SAYISI:	2 DOSYA
7. KESİNLEŞEN DAVA SAYISI:	13 DOSYA
8. 2005-2006 YILLARINDAN DEVAM EDEN DERDEST DAVALAR:	4 DOSYA
9. TOPLAM DERDEST DAVA SAYISI:	51 DOSYA
10. KAZANILAN DAVALAR:	9 DOSYA
11. KAYBEDİLEN DAVALAR:	1 DOSYA
12. YETKİSİZLİK KARARI VERİLEN DAVALAR:	8 DOSYA
13. GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEN DAVALAR:	2 DOSYA
14. KISMEN KABUL KISMEN RED KARARI VERİLEN DAVALAR:	2 DOSYA
15. İCRA TAKİBİ DOSYASI:	7 DOSYA

(2 ADET DOSYA İNFAZ,5 TANESİ DERDEST)

YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ

1 - KÖYYOLLARI ULAŞTIRMA (P.E) STABİLİZE KAPLAMA PROGRAMI;

2007 yılı için programlanan Köy yolları'nın 44+900 km lik kısmı'nın stabilize kaplaması, Ek olarak 472+500 km lik yolumuzun da stabilize malzemeli onarımı ve bakımı yıl sonu itibariyle tamamlanmıştır.Bu program dahilinde ve Ek olarak onarım ve bakım yapılan yollarımız, ilçelere ve mesafelerine göre sıralanmıştır.

2007 YILI PROGRAM DAHİLİNDE STABİLİZE KAPLAMA YAPILAN YOLLARIMIZ

A-) Merkez İlçe	:11+900 km
B-) Ayvacık İlçe	: 5+000 km
C-) Bayramiç İlçe	: 3+000 km
D-) Biga İlçe	: 2+000 km
E-) Çan İlçe	: 3+000 km
F-) Ezine İlçe	: 1+000 km
G-) Gelibolu İlçe	:11+000 km
H-) Lapseki İlçe	: 3+000 km
I-) Yenice İlçe	: 6+000 km

Toplam : 44+900 km dir.

2007 YILI İÇİN DE EK OLARAK STABİLİZE BAKIM VE ONARIM YAPILAN YOLLARIMIZ

A-) Merkez İlçe	: 37+000 km
B-) Ayvacık İlçe	: 15+000 km
C-) Bayramiç İlçe	: 40+500 km
D-) Biga İlçe	: 74+000 km
E-) Çan İlçe	: 188+000 km
F-) Ezine İlçe	: 33+500 km
G-) Eceabat İlçe	: 14+500 km
H-) Gelibolu İlçe	: 8+500 km
I-) Lapseki İlçe	: 20+000 km
İ-) Yenice İlçe	: 41+500 km
Toplam	: 472+500 km olarak gerçekleştirilmiştir.

2007 yılı içinde stabilize kaplama yapılan yollarımız 44+900 km, Ek Stabilize Bakım ve onarım yaptığımız yollarımız ise 472+500 km dir. Bununla birlikte Köylerimizde bulunan Sosyal kullanım alanları, Köy yollarımızdaki yeni yapılan sanat yapıları ile yollarımız da meydana gelen heyelanlar ve doğal afetlerden dolayı gerekli yerlere malzeme çekilmiş, buralardaki eksiklikler giderilmiştir.

2 - KÖYYOLLARI ULAŞTIRMA (P.E) ONARIM PROGRAMI;

20+000 Km Köyyolu programa alınmış, 2007 sonu yılı itibariyle program %100 oranın da tamamlanmıştır.

A-) Merkez İlçe	: 2+000 km
B-) Ayvacık İlçe	: 5+000 km
C-) Bayramiç İlçe	: 2+000 km
D-) Biga İlçe	: 2+000 km
E-) Çan İlçe	: 3+000 km
F-) Ezine İlçe	: 1+000 km
G-) Lapseki İlçe	: 3+000 km
H-) Yenice İlçe	: 2+000 km
Toplam	: 20+000 km dir.

3 - KÖYYOLLARI ULAŞTIRMA (P.E) TESVİYE PROGRAMI;

12+500 Km Köyyolu programa alınmış, 2007 sonu yılı itibariyle program %100 oranında tamamlanmıştır.

A-) Bayramiç İlçe : 2+000 km

B-) Çan İlçe : 3+000 km

C-) Lapseki İlçe : 3+500 km

D-) Yenice İlçe : 4+000 km

Toplam :12+500 km dir.

4 - KÖYYOLLARI ULAŞTIRMA 2007 YILI ASFALT YAMA PROGRAMI;

2007 yılı için Çanakkale il genelindeki 3.451,5 km lik Yol ağıımızın gerekli ulaşımın standartların yükseltilmesi için,yollarımız gözden geçirilmiş gerekli görülen 1.442,0 km lik asfalt yolumuzun yamaları yapılmıştır.Asfalt yama yapılan yollarımız ilçelere ve kilometrelerine göre aşağıda sıralanmıştır.

2007 YILI İÇİNDE ASFALT YAMA YAPILAN YOLLARIMIZ

- 1 -) Merkez İlçe : 108+000 km
- 2 -) Ayvacık İlçe : 150+000 km
- 3 -) Bayramiç İlçe : 235+000 km
- 4 -) Biga İlçe : 243+000 km
- 5 -) Lapseki İlçe : 129+000 km
- 6 -) Çan İlçe : 140+000 km
- 7 -) Eceabat İlçe : 69+000 km
- 8 -) Gelibolu İlçe : 115+000 km
- 9 -) Ezine İlçe : 119+000 km
- 10 -) Yenice İlçe : 134+000 km

Toplam : 1.442+000 km dir

ÇANAKKALE İLİMİZDE İL ÖZEL
İDARESİ YOL AĞINDA BULUNAN
KÖYYOLARINA YERLEŞTİRİLMEK ÜZERE
ÇAN ŞANTIYESİNDE 750 ADET Φ 40 LİK
İLE 400 ADET Φ 60 LİK, BAYRAMİÇ
ŞANTIYESİNDE 350 ADET Φ 40 LİK İLE
350 ADET Φ 60 LİK BETON BÜZLERİN
İMALATI YAPILMIŞ OLUP, EKİPLERİMİZ
TARAFINDAN YERLEŞTİRİLMİŞTİR.

ÇANAKKALE İLİMİZDE İL ÖZEL İDARESİ
BAYRAMIÇ VE ÇAN ŞANTİYELERİMİZ DE İMALTI
GERÇEKLEŞTİRİLİP YOL AĞIMIZDA KULLANILAN
Φ40 LİK BÜZLER



YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ İLE KAYMAKAMLIK
BÜNYESİNDE BULUNAN TEKNİK ELEMANLARCA
YÜRÜTÜLEN ORTAK ÇALIŞMALAR SONUCUN DA
25 ADET SANAT YAPISI YAPILMIŞTIR

1 -) Merkez İlçe	: 3 ADET
2 -) Ayvacık İlçe	: 2 ADET
3 -) Bayramiç İlçe	: 6 ADET
6 -) Çan İlçe	: 4 ADET
7 -) Eceabat İlçe	: 5 ADET
8 -) Gelibolu İlçe	: 2 ADET
9 -) Ezine İlçe	: 3 ADET
Toplam	: 25 ADET

SANAT YAPILARIMIZDAN BİRKAÇI



Çan İlçesi Küçükpaşaköy Menfez İmalatı



Eceabat İlçesi Büyük Anafartalar Köyü
Menfez İmalatı



Ezine İlçesi Akköy Köprüsü Tahkimat Duvar
İmalatı

Kot Kontrolü

YOL VE ULAŞIM HİZMET
MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK ÇANAKKALE
GENELİNDEKİ 2007 YILI KÖYDES
PROGRAMA ALINAN YOLLARIMIZIN
KEŞİFLERİ HAZIRLANMIŞ, TEMEL
TABAKASI HAZIRLANMASINDA
KONTROLLÜK HİZMETİ
VERİLMİŞTİR. ASFALT KAPLAMA İŞİ
EKİPLERİMİZ TARAFINDAN
YAPILMIŞTIR. 2007 YILI SEZONUNDA
TOPLAM YAPILAN ASFALT KAPLAMAMIZ
401+000 Km DİR.

- 1 -) Merkez İlçe : 41+600 km
- 2 -) Ayvacık İlçe : 29+750 km
- 3 -) Bayramiç İlçe : 36+500 km
- 4 -) Biga İlçe : 70+950 km
- 5 -) Lapseki İlçe : 24+550 km
- 6 -) Çan İlçe : 54+450 km
- 7 -) Eceabat İlçe : 28+400 km
- 8 -) Gelibolu İlçe : 24+450 km
- 9 -) Ezine İlçe : 26+200 km
- 10 -) Yenice İlçe : 64+100 km
- Toplamda : 401+000 km dir.



Köy yolu Alt Temel Tabakası olan 0-19 mm elekaltı figüre malzemenin kontrol mühendisi tarafından ölçümü yapılırken.

Greyder ile yol kenarına serilen malzemenin yol üzerine toplama işlemi görülmektedir.



Ekiplerimiz tarafından yolumuz Astarlandıktan sonra,Asfalt dökümü ve sıkıştırması yapılarak işlemimiz tamamlanır.



15.06.2007





YUKARIDA BELİRTİĞİMİZ İŞLER, TRAFİK
LEVHA ALIM İŞLERİ, LEVHALARIN
YERLEŞTİRİLMESİ, YOL ÇİZGİLERİNİN
ÇİZİLME İŞİ (AYVACIK İLÇESİ 20+000
KM, GELİBOLU İLÇESİ 15+000 KM) VE PEN
ASFALT NAKİL İŞİ TARAFIMIZDAN
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- TOPRAK VE SULAMA HİZMETLERİ BİRİMİ

A) PROJE UYGULAMA

1) ARAZİ TOPLULAŞTIRMA İŞLERİ

1.1) Biça Örtölüce : 2007 yılında bitti.220 Ha sahada arazi toplulaştırma ve 200 Ha sahanın yer altı suyu basınçlı sulama sistemi hizmete açıldı.2007 yılında 38.844- YTL harcama yapılmıştır. Toplam proje tutarı ise 737.672-YTL olmuştur.

1.2) Bakacak Sulaması I.Kısım : Proje ve inşaat uygulaması bitti. Tescil aşamasında

Proje Yeri	Alan (Ha)
Karacaali	310
Eskibalıklı	330
Hacıhüseyin yaylası	40
Toplam	680 Ha. Alanda çalışma tamamlandı.



2007 yılında 58.511-YTL harcama yapılmıştır. Toplam proje tutarı ise 143.935.-YTL.dir.

1.3) Bakacak Sulaması II.Kısım :

Proje Yeri	Alanı	Durumu
Karahamzalar	390 Ha	Yeni tapuları çıktı
Geyikkırı	180 Ha	Yeni tapuları çıktı
Örtölüce II.Kısım	110 Ha	Tapu yazım aşamasında.
Tokatırı	670 Ha	Kesin proje safhasında.
Kocagür	650 Ha	Kesin proje aşamasında.
Toplam	2000 Ha	Proje ve uygulaması tamamlandı.
Yeniçiftlik	300 Ha	Toprak etütleri ve Mülakatları yapıldı.

Proje yapım aşamasında.

2007 yılında 1.069.294-YTL harcama yapılmıştır. 2006 yılında yapılan harcama ile birlikte toplam harcama 1.341.872.-YTL olmuştur.



**BİGA ÖRTÜLÜCE DERE
ISLAHI ÇALIŞMASI
ÖNCEKİ HALİ**



BİGA ÖRTÜLÜCE DERE ISLAHI ÇALIŞMASI SONRAKİ HALİ ve KÖPRÜ İMALATI



2) SULAMA İŞLERİ

A) PROJE UYGULAMA

1) Gölet Onarımı: Yenice Ahiler göleti memba şevinde 2006 yılında meydana gelen kayma 2007 yılında idare makinaları ile onarılmıştır. 14.08.2007 tarihinde başlayan çalışma 27.12.2007 tarihinde tamamlanmıştır.

Sulama işleri uygulamaları için 2007 yılında toplam 1.166.649-YTL harcama yapılmıştır.

B) ETÜT PROJE ÇALIŞMALARI

1) YAPILAN PROJELER

1.1) Yenice göleti kapalı sistem sulama projesi

2) YAPILAN PLANLAMALAR

2.1) Ezine Bahçeli göleti kapalı sistem sulama planlaması

2.2) Gelibolu Karainebeyli göleti kapalı sistem sulama planlaması

2.3) Gökçeada Uğurlu Dereköy göleti kapalı sistem sulama planlaması

2.4) Çan Terzialan göleti kapalı sistem sulama planlaması

2.5) Yenice Yukarıçavuş Yerüstü kapalı sistem sulama planlaması

C) TOPRAK-SU KREDİ PROJELERİ

2007 yılında Ziraat Bankası ile yapılan protokol gereği 43 adet Kredi projesi yapılmıştır. Toplam proje alanı 309 Ha. Olup, toplam proje keşif tutarı ise 1.604.407-YTL.dir.

YENİCE AHİLER SULAMA GÖLETİ KAYAN KISMIN KAZILMASI



YENİCE AHİLER GÖLETİNDE DOLGU ALTI FİLTRE SERİLMESİ



YENİCE AHİLER GÖLETİNDE MEMBA ŞEVİ KAYAN İKİNCİ KISMIN KAZILMASI



YENİCE AHİLER GÖLETİNDE ONARIM ÇALIŞMASI AKAN KISMIN KAZILMASI GÖVDE DOLGU SIKIŞTIRMASI



YENİCE AHİLER GÖLETİNDE MEMBA DOLGUSU ve FİLTRENİN SIKIŞTIRILMASI



**YENİCE AHİLER GÖLETİNDE
GÖVDE KRET SEVİYESİNDEN
MEMBA ŞEVİ ve ARİYET SAHALARI GÖRÜNÜŞÜ**



YENİCE AHİLER GÖLETİNDE ONARIM ÇALIŞMASI HİZMET YOLLARI ve ŞEVİN FİLTRE İLE KAPLANMASI



YENİCE AHİLER GÖLETİNDE TAMAMLANAN ONARIM ÇALIŞMASI
BİTMİŞ HALİ



II.İÇMESUYU BİRİMİ

A) PROJE UYGULAMA

1.1) Kazdağ Hava Radar içmesuyu inşaatı :2007 yılında 130.000-YTL sözleşme bedeli ile ihale edilmiş olup, 21.12.2007 tarihinde tamamlanmıştır. Geçici kabul yapılarak Askeri Birliğe teslimi yapılmıştır. Tesis kullanılmaktadır. 126.070- YTL (KDV dâhil) harcamada bulunulmuştur.

1.2)Gelibolu 18.Zırhlı Tugay İçmesuyu Sondajı : 27.030-YTL sözleşme bedeli ile ihale edilmiş olup, 29.11.2007 tarihinde tamamlanmıştır. 31.592-YTL harcamada bulunulmuştur.

1.3) Köy İçmesuları Klorlama çalışması ile 7 köyde klorlama cihazı takılmış olup, 8 köydede klorlama cihazı takımı için alt yapısı hazırlanmıştır. Bu çalışma için 6.479-YTL harcama yapılmıştır.

1.4) Kaymakamlık tarafından ihale edilen 5 içme suyu inşaatında kontrollük hizmeti yapılmıştır. İçme suyu proje uygulaması ile toplam 164.182-YTL harcanmıştır.

B) ETÜT PROJE İŞLERİ

1- İÇMESUYU PROJELERİ

1-1) Köydes bünyesinde bulunan 41 işin projesi yapılarak Kaymakamlıklara gönderilmiştir.

1-2) 2008 yılı yatırım programında bulunan 2 adet Askeri içmesuyu projesi yapılmıştır.

1-3) 2007 Köydes programında bulunan içmesuyu işlerinde etüt, teknik yardım ve kabul işlemlerinde bulunulmuştur.

C) SONDAJ, JEOLJİK VE JEOFİZİK HİZMETLER

1-1) 52 adet sondaj projesi yapılarak Kaymakamlıklara gönderilmiştir.

1-2) 44 adet Hidrojeolojik etüt yapılmıştır.

1-3) Kaymakamlık tarafından ihale edilen 22 içme suyu sondajlarında kontrollük hizmeti verilmiştir.

D) İÇMESUYU BAKIM ONARIM HİZMETLERİ

1- 89 adet Terfili içmesuyu tesisinde pompa ve elektrik aksamı onarımı ve bakım hizmeti yapılmıştır.

AYVACIK KAZDAĞ HAVA RADAR KOMUTANLIĞI İÇMESUYU İNŞAATI İSALE HATTI KAZISI



**KAZDAĞI HAVA RADARI,
YAPILAN 30 TONLUK SU DEPOSU,
BASMA ve TAHLİYE BORU HATLARI, KOT: 1770 mt**



AYVACIK KAZDAĞ HAVA
RADAR KOMUTANLIĞI
30 m3 DEPO İNŞAATININ SAÇ
KAPLANMIŞ GÖRÜNTÜSÜ





**GELİBOLU 18. ZIRHLI TUGAY İÇME SUYU SONDAJI
KUYU İNKİŞAF ÇALIŞMASI
ÇIKAN SU MİKTARI 4.0 Lt/Sn**

III- KANALİZASYON BİRİMİ

A) ETÜT KONTROL GRUBU

- Kaymakamlıklar ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafından yaptırılan 9 kanalizasyon inşaatı ile 5 fosseptik inşaatında kontrollük hizmeti verilmiştir.

B) PROJE GRUBU

- 5 köyün kanalizasyon projesi, 4 köyün ise ek kanalizasyon projesi yapılmıştır.

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

- 2007 yılında Biga Toplulaştırma sahasından alınan 919 adet toprak numunesinde bünye analizi, 290 adet sulama suyu, 207 adette içme suyu analizi yapılmıştır.

KÖY GELİŞİM ALANI ÇALIŞMALARI

- 7 köyde Köy Gelişim alanı çalışması tamamlanmış olup, toplam 203 yeni arsa hak sahiplerine verilmiştir. 2 köyde köy gelişim alanı çalışması devam etmektedir.

EK : 1- Sulama Yatırımları İzleme raporu

- 2- HEJ etüt yapılan yerlerin listesi
- 3- Sondaj kontrollük hizmeti yapılan yerlerin listesi
- 4- Klorlama cihazı takılan ve takılacak köylerin listesi
- 5- Kontrollük hizmeti ve projesi yapılan Kanalizasyon ve fosseptik yerlerin listesi
- 6- Köy gelişim alanı uygulaması yapılan yerlerin listesi

2007 YILINDA KANALİZASYON VE FOSSEPTİĞİ BİTEN KÖYLER

- 1- MERKEZ - DENİZGÖRÜNDÜ Kanalizasyon yapıldı.**
- 2- EZİNE -YENİKÖY Fosseptiği yapıldı.**
- 3- EZİNE-KÖRÜKTAŞI Kanalizasyonu yapıldı.**
- 4- EZİNE - KEMALLI Kanalizasyon yapıldı.**
- 5- EZİNE - ALEMŞAH Kanalizasyon devam ediyor.**
- 6- EZİNE - AKÇAKEÇİLİ Kanalizasyon devam ediyor.**
- 7- EZİNE-DERBENTBAŞI Kanalizasyon yapıldı.**
- 8- ECEABAT-YALOVA Kanalizasyon+Fosseptik yapıldı.**
- 9- ECEABAT-YOLAĞZI Kanalizasyon yapıldı.**
- 10- BAYRAMIÇ-KARAİBRAHİMLER Kanalizasyon yapıldı.**
- 11- ÇAN-ALTIKULAÇ Fosseptik yapıldı.**
- 12- ÇAN-SAMETELİ Fosseptik yapıldı.**
- 13- ÇAN-KALBURCU Fosseptik yapıldı.**
- 14- ÇAN-ŞERBETLİ Fosseptik yapıldı.**

KÖY GELİŞİM ALANI ÇALIŞMASI YAPILAN YERLERİN LİSTESİ

1-) Biga Güvemalan Köyü

33 kişiye arsa devri yapıldı. İş tamamlandı.

2-) Ayvacık Kozlu Köyü

10 kişiye arsa devri yapıldı. İş tamamlandı.

3-) Ayvacık Büyükhusun Köyü 18 kişiye arsa devri yapıldı. İş tamamlandı.

4-) Ayvacık Behramkale Köyü

16 kişiye arsa devri yapıldı iş tamamlandı.

5-) Biga Tokatkırı köyü

25 kişiye arsa devri yapıldı. İş tamamlandı.

6-) Ayvacık Tuzla Köyü

72 kişiye arsa devri yapıldı. İş tamamlandı.

7-) Biga Kapanbelen Köyü

29 kişiye arsa devri yapıldı. İş tamamlandı.

8-) Gökçeada Yeni Bademli köyü

-Fiat tespiti yapıldı. - Haksahipliği için başvurular alındı. 180 kişi başvurdu. 98 arsa var.

- Haksahipliği için İçişleri Bakanlığına görüş soruldu. Görüş bekleniyor.


9-) Biga Şakirbey Köyü 4 arsa mevcut işlemlere başlandı.

BİGA OSB



- **Altyapı Çalışmaları:**
- **Yol:** Yaklaşık 5000 mt. Yolumuzun altyapısı kaplama hariç tamamlanmış, halen kullanılmaktadır. 8800 mt. Beton trotuar yapılmış ve kullanılmaktadır.
- **Drenaj Sistemi:** 3189 mt uzunluğunda Ø300-400-500-600-700 mm. Beton boru sisteminden oluşan yağmursuyu drenaj sistemi parsel bağlantıları dahil tamamlanmış ve sorunsuz kullanılmaktadır.
- **Atık su şebekesi:** 4431 mt. Uzunluğunda Ø300-400-500 mm değişik çaplı beton boru sisteminden oluşan kanalizasyon şebekesi ve parsel bağlantıları tamamlanmış, sistem kullanılmaktadır.
- **Su Sistemi:** 1000 m³ gömme servis deposu 100 m³'lük 36 m. Yüksekliğinde ayaklı su deposu ve su temini için 3 derin kuyu açılmıştır. Toplam olarak Biga OSB. 16lt/sn'lik (1380 ton/gün) su temin potansiyeline sahip olmuştur.
- **Enerji AG-OG Şebekesi:** Bölgemiz 2500mt. ENH projesi ile 5500 mt. EDH ve 4 adet trafo dağıtım binası iç tesisatları dahil tamamlanarak sisteme OG – AG enerji verilmiş bulunmaktadır. Bölge enerji kapasitesi 9 MVA olarak planlanmıştır.
- **Tüm parseller telefon dahil sorunsuz alt yapısıyla yatırıma hazır hale getirilmiştir.**

BİGA OSB'DE




ÜRETİMDE OLAN FİRMA: 10

İNŞAAT AŞAMASINDA: 5

PROJE AŞAMASINDA: 20

İNŞAAT 'A BAŞLAMAYAN: 19



ÇANAKKALE OSB



- **03/09/1996 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi etüt, proje, mühendislik hizmetleri işi ihale edilmiş, imar planı ve altyapı inşaatı projeleri hazırlanmıştır.**
- **Proje çalışmaları tamamlanarak 26/12/1997 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi altyapı inşaatı ihalesi yapılmıştır. İşin 1997 yılı birim fiyatlarıyla keşif bedeli 250 milyardır. İhale %58,18 indirimle, Yıldız Endüstriyel Holding A.Ş. firmasına verilmiş. Yıldız Endüstriyel Holding A.Ş.'nin 2001 yılında işi devam ettirilmemesi sonucu sözleşmesi fesh edilmiş.**
- **2002 yılında altyapı ikmal inşaatı yeniden ihale edilerek %68,51 indirimle FM İnşaat Ltd. Şirketi almıştır. Şu anda çalışmalar bitmiş olup, geçici kabule hazır hale getirilmiştir.**

ÇANAKKALE OSB



- **Organize Sanayi Bölgemizin SU ihtiyacını: Arıtma tesisi yanına kurduğumuz Terfi Merkezi ile Organize Sanayi Bölgesine inşa ettiğimiz 1500 m.³lük Su Deposu arasındaki 3879 mt terfi hattı ile karşılanmaktadır.**
- **Yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi Ø600-Ø1000 mm'lik Beton ve Betonarme borularla sistem çalışır hale getirilmiştir.**
- **Altyapı yatırımlarından AG (Alçak Gerilim) – OG (Orta Gerilim) elektrik şebekesine ait 8 adet trafoları tamamlanmıştır. Telefon şebekesi ve buna bağlı menholler bitirilmiştir. Şu anda her parselin başında: içmesuyu, elektrik, telefon ve yağmur suyu bağlantıları hazırdır.**

ÇANAKKALE OSB'DE




ÜRETİMDE OLAN FİRMA: 13

İNŞAAT AŞAMASINDA: 15

PROJE AŞAMASINDA: 10

İNŞAAT 'A BAŞLAMAYAN: 2



ÇANAKKALE OSB'DE SÖZLEŞMESİ FESH EDİLEN FİRMALAR

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin “İNŞAATA BAŞLAMA VE BİTİRME” ile ilgili “99.” maddesine ve Arsa Tahsis Sözleşmesinin 6. maddesinde Tahsis edilen arsa ile ilgili olarak:

a) Tahsis tarihinden itibaren **bir yıl içinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB'ye tasdik ettirerek YAPI RUHSATI'nı almayan,**


c-)

1-) Yapı Ruhsatı alarak **bir yıl içinde inşaata başlamayan,**

2-) Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren **2 yıl içinde üretime geçmeyen, Alıcıya yapılan tahsis, satıcı tarafından iptal edilir, ifadeleri yer almaktadır.**



SÖZLEŞMESİ **FESH** EDİLECEK FİRMALAR



1	Yüksel Orman Ürünleri Ltd. Şti.	5010 m2
2	Isıpen Plastik San. Tic. Ltd. Şti.	5874 m2
3	Ayşe GÜRSEL	4990 m2
4	Emek İnş. Mobilya Müh. Turizm. Tic. ve San. Ltd. Şti.	6997 m2
5	Buan Elektronik ve Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5373 m2
6	Ahmet DÖNMEZ	11219 m2
7	Özoğul Şarapçılık ve Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.	10001 m2
8	Troia Doğal Gıda ve Tarım Ürün. Tic. Ltd. Şti.	5001 m2
9	Ali Yıldırım KIZILTAN	13331 m2
10	Miller Oto Tic. San. Ltd. Şti.	8677 m2
11	Orkun Otomotiv Ltd. Şti.	5677 m2
	TOPLAM	82150 m2



GESTAŞ



GESTAŞ Hakkında

GESTAŞ 18.08.1982 tarihinde geleneksel el sanatları ve ticaret anonim şirketi unvanı ile Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulma usulü ile kurulmuştur. 15.08.2006 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda alınan kararla amaç ve faaliyet konusunda değişiklikler yapılmıştır. Ünvanı GESTAŞ Deniz Ulaşım Turizm Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilerek 8 arabalı, 1 feribot, 6 iskele ve 120 personel ile birlikte devir alınarak Boğaz ve Adalar Hatlarında araç ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerine başlamıştır.

Arabalı Vapurlar



Çanakkale Boğaz Hattı ile Adalar arasında 1970’li yıllardan beri hizmet veren 7 arabalı vapurlarımıza ilçelerin isimlerini vererek değiştirdik.

Eski Adı	Yeni Adı
İNTEPE	EZİNE
FIRKATEPE	BİGA 1
HAZNEDAR	AYVACIK
EYÜP	BOZCAADA 1
KOCADERE	LAPSEKİ
KINALIADA	ECEABAT
SULTANTEPE	GELİBOLU 1

GESTAŞ Yolcu Sayısını Giderek Artırıyor...

GESTAŞ,

Yaz sezonunda

arabalı vapurlarıyla

haffa içinde

3 bin araç, 5 bin yolcu,

haffasonları ise

5 bin araç, 15 bin yolcu

faşıma kapasitesine

ulaştı.




Büfelerdeki ürünlerin
fiyatlarının düşürürerek
ve bakım-onarımla
yeniden düzenlenmesini
sağladık.

Gemilerimize
sebil sularını
koyarak
sayın yolcularımıza
ücretsiz olarak
su içmelerini
sağladık.



Tuvaletlerin ücretsiz
ve daha temiz
bir şekilde
hizmet vermesini
sağladık.



**Çanakkale - Eceabat ve Gelibolu - Lapseki hatlarında
kentkart uygulamasına geçildi.**



ÇANAKKALE - ECEABAT

GELİBOLU - LAPSEKİ

KABATEPE - GÖKÇEADA

GEYİKLİ - BOZCAADA

ÇANAKKALE - GÖKÇEADA

Bilet satış gişelerimiz bilgisayarlı ve fotoselli sisteme geçildi.



Çanakkale, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki iskelelerinde güvenliğı sağlamak amaçlı satın almanın yaptığı hizmet ihalesi sonucu toplam 18 adet Özel Güvenlik Görevlisi ile güvenlik sağlanarak kaçak geçişler önlenmiştir.

İşletmemize ait bütün gemi ve iskelelerin temizliğı için satın almanın yaptığı hizmet ihalesi sonucu 12 adet Temizlik Görevlisi ile temizlik işleri yapılmaya başlanmıştır.

Şirketimizde işyeri hekimi sözleşmesi ile 1 adet doktor hizmet vermektedir.

Web Sayfamız Hizmete Girmiřtir.



www.gestasdenizulasim.com.tr
www.gdu.com.tr



GESTAŞ
DENİZ ULAKLARI TİCARET A.Ş.



ÇANAKKALE
kentkart
kullanımına başlandı...

www.gestashizmetlerinasim.com.tr
www.gda.com.tr

GESTAŞ bilgilendirme broşürü hazırladık.

Yolcularımızın görüş ve düşüncelerini almak adına bir anket çalışması düzenledik.

Gökçeada'nın ulaşım sorunu 2008'de sona eriyor.



Gökçeada Hattında Çalışmak Üzere

- 1 Adet ikinci el gemi alınmıştır.
- 1 Adet yeni gemi inşası için projeler hazırlanmış, önümüzdeki ay ihaleye çıkılması hedeflenmektedir.
- Deniz otobüsü alımının nisan ayında alınması planlanmaktadır

Gelibolu, Lapseki, Eceabat ve Çanakkale merkezdeki iskele ve gişeler yenilendi.



Gelibolu, Lapseki ve Eceabat iskelelerinde otomatik geiş sistemlerine geildi. İskelelerimiz kapı bariyerleri, açılır-kapanır bariyerler, gişe sistemleri, ışıklı tarife levhası, çevre düzenlemesi ve güvenlik kamerasıyla yeniden modern bir hale getirildi.

GESTAŞ, arabalı vapurlarıyla Asya ve Avrupa yakasına geçişlerde başlatılan yeni uygulamayla, araç içindeki yolculardan geçiş ücreti almamaya başladı.



**2007 yılında
3 milyon yolcu ve 800 bin araç
taşımaya ulaştık.
179.789,4 mil yaptık.**

**Cemalettin Erem
gemisine
25 Adet Life Craft
Alındı.**






**Can simitleri,
can yelekleri
yenilendi.**

**Gemilerimizin
can g¼venlięi ile ilgili
Uluslararası kurallara
uygun (SOLAS)**

**5000 adet can yeleęi,
1000 adet can simidi ve
16 adet 25 kiřilik
can salı alındı.**







Prestij kazandık...



18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 92. Yıldönümünde Çanakkale - Eceabat arasında yaklaşık 100 bin yolcu ile 1500 aracın 24 saat aralıksız geçişini ücretsiz gerçekleştirdik.



Lapseki, Eceabat ve Gelibolu gemilerinin havuzlama işlemleri yapıldı.

Ayvacak ve Bozcaada 1 gemilerinin tersane ve havuzlama işlemleri devam etmektedir.

Tüm gemilerimizin boyama işlemleri devam etmektedir.



- Şehiriçi iskelesinin, şehirdışına alınması yönünde proje çalışmaları devam etmektedir
- Bakım tersanesi kurulması için proje çalışmaları devam etmektedir

**Çanakkale boğaz
hattına yeni arabalı
vapur iskelesi
yapılması için
çalışmalar
sürmektedir.**



ÇANAKKALE İLİ KÖYDES ÇALIŞMALARI

*2005-2006-2007 YILLARI
UYGULAMALARI*



2007 YILI BİLGİLERİ

Ödenek Miktarı : 15.721.000,00 YTL

(31.12.2007 Tarihi İtibariyle bu ödeneğin % 80.43 oranındaki miktar olan **12.644.400 YTL** tutarındaki bölümü gönderilmiştir.)

Ödeneğin Sektörel Dağılımı

Ödeneğin Tahsis edildiği Sektör	Tahsis Olunan Ödenek Miktarı	20.02.2008 Tarihi itibariyle Gelen Ödenek	Gelmesi beklenen ödenek miktarı
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ	7.057.960 YTL	6.558.963 YTL	498.997.YTL
SU VE KANAL HİZMETLERİ	4.609.800 YTL	4.283.887 YTL	325.913.YTL
ORTAK BİTÜM ALIM ÖDENEĞİ	3.101.429 .YTL	2.882.158 YTL	219.271 YTL
ORTAK AKARYAKIT ALIM ÖDENEĞİ	951.811 YTL	884.518 YTL	67.293 YTL
Genel Toplam	15.721.000 YTL	14.609.526 YTL	1.111.474 YTL

Not:

- 1) Projenin Uygulanmasına başlamadan önce **İl Özel İdaresi** asfalt tanklarında tamamen İl Özel İdaresi imkânları ile alınmış 800 ton bitüm stoklanarak girilmiştir.
- 2) Ulaşım sektörüne ait yatırımlarda yolların alt yapısı (Asfaltlama aşamasına kadar olan bölüm) İlçelerin **Köylere Hizmet Götürme Birlikleri** eliyle yapılmıştır.
- 3) Asfaltlamaya hazır hale getirilen yolların satıh kaplaması **İl Özel İdaresi asfalt ekibince** gerçekleştirilmiştir.
- 4) Gerek yol ve ulaşım ve gerekse içme suları sektöründe Birliklerin ihtiyacı olan teknik hizmetler **İl Özel İdaresince** karşılanmıştır.

Uygulanan Projeler ve sayıları

Sektörü	Başlangıç Proje Sayısı	Ek Proje Sayısı	Toplam Proje Sayısı
Yol ve Ulaşım	98	41	139 (*)
İçme Suları	74	70	144
Başlanamayan Proje Sayısı			13 (**)
Genel Toplam	172	111	283


(*) Proje içinde 4 küçük köprü, 53 menfez, 1400 m2 beton perke ve 113 m büz bulunmaktadır.

(**) 1) Bilgi notuna ekli aylık izleme tablosu icmallerinde BAŞLAMAYAN PROJE OLARAK yer alan bölümdeki projelerin bir bölümü iptal edilen projelere bir bölümü ise değiştirilen projelere aittir. (İzleme formatında iptal edilen projelere ait bölüm olmadığından bu bölümde gösterilebilmiştir.)

2) İçme suları sektörüne ait yatırımlarda ise gerek jeolojik etütlerin hazırlanması, gerek proje aşamasının uzun sürmesi ve gerekse hava muhalefeti nedeniyle (YENİCE İLÇEMİZDE OLDUĞU GİBİ) projelerin başlaması gecikmiştir. (İçme sularında başlanamayan Proje sayısı 9 adettir)

3) Yol Sektöründe başlanamayan proje sayısı 4 adettir. Bu projeler iptal edilen veya değiştirilen projelere aittir. (Ayvacık Tuzla menfez, Biga Balıklıçeşme-Gürgendere asfalt, Yenice Reşadiye ve Kaklım Köprüleri ve Yenice Yeniköy Hacılar asfalt kaplama işleri)

2007 YILI GRAFİKSEL OLARAK BAŞARI DURUMU



■ BİTEN
■ DEVAM EDEN
■ BAŞLAMAYAN

■ % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
■ İHALE AŞAMASINDA OLAN

2007 YILI YATIRIMLARININ GENEL TABLODAKİ DEĞERLERİ

254	Yılı içinde bitirilmiş proje sayısıdır. Toplam projeye oranı % 84 dür.
13	Beyaz olarak gösterilenler yılı içinde iptal edilen veya değiştirilen projeler olup içme sularında 8 ad. Yolda ise 5 adettir. (Yol projeleri iptal edilmiştir.) İçmesularına ait projelere devam olunacaktır. Tablodaki değeri % 5 dir.
8	Devam eden projelerden % 70 in üzerinde tamamlanmış olanları göstermektedir. Bu projelerin adedi 9 adettir. Tablo değeri % 4 tür.
0	İhale aşamasındaki işleri göstermektedir. toplam proje içindeki değeri % 0 dır.

PROJEDEN YARARLANMASI ÖNGÖRÜLEN HEDEF NÜFUS KİTLE SAYISI

SEKTÖRÜ	Sene Başında Ulaşılması Planlanan hedef kitle (Kişi)	Yıl Sonu Ulaşılan kitle (Kişi)
Yol ve Ulaşım	60.926	98.173 Kişi
İçme Suları	21.275	48.212 Kişi
Genel Toplam	92.201	146.385 Kişi

YOL SEKTÖRÜNDE ULAŞILMASI PLANLANAN VE ULAŞILAN HEDEFLER

Sene Başında Planlanan yol	Yıl Sonunda Ulaşılan Hedef
284+600 KM	401+000 KM

Projenin tamamlanabilmesi için ihalesi yapılmış ve sözleşmeye bağlanmış işler için halen **3.076.601 YTL** daha ödenek beklenmektedir. (Ayrıca ; gelmesi beklenen bu ödeneğin içinde çeşitli kaynaklardan temin edilen ve geldiğinde ilgili yerlere iade edilecek olan **606.951 YTL** ortak kullanıma ait bitüm ödeneği bulunmaktadır.)

NOT : Ayrıca İl çapında ;

1- 1442 Klm asfalt köy yolu yamanmak suretiyle standardı geliştirilmiş ve korunmuştur.

2- Ayrıca 1.310 Km Stabilize yol elden geçirilerek standardı iyileştirilmiştir.



*Genel Meclis Üyelerimize
Arz ederim*

Ayhan GİDER
Genel Sekreter