

**2009 YILI PERFORMANS UYGULAMA SONUÇLARI**

<b>İÇMESUYU VE KANALİZASYON</b>				
<b>HEDEF - FAALİYET KODU</b>	<b>HEDEF - FAALİYET ADI</b>	<b>2009 YILI BÜTÇESİ</b>	<b>2009 YILI HARCAMASI</b>	<b>2009 YILI ÇALIŞMASI</b>
<b>H.1.1</b>	<b>2009 yılı sonuna kadar, ilde kanalizasyon sistemi bulunmayan köy kalmayacaktır.</b>			
F.1.1.1	Merkez ilçede 29, Merzifon'da 29, Suluova'da 12, Hamamözü'nde 7, Taşova'da 17, Göynücek'te 14, G.Hacıköy'de 14 köyün olmak üzere toplam 122 köyün kanalizasyon projesinin hayata geçirilmesi	1.330.000,00	696.635,46	* Özel İdare kaynakları 29 köyün kanalizasyonu tamamlanmıştır. Kanalizasyon şebekesi yapılmayan 5 adet köy kalmıştır. * Özel İdare kaynakları ile 29 adet fosseptik yapılmış, 6 adet fosseptikte çalışmalar devam etmektedir. * 1 Köyde ikmal yenileme ve 90 adet köyde bakım onarım çalışması yapılmıştır.
F.1.1.2	349 adet kanalizasyon tesisinin bakım-onarım projesinin hayata geçirilmesi	2.000,00		
<b>H.1.2</b>	<b>İl Merkezine ve ilçelere bağlı 1 köyde evsel atıkların çevreyi kirlletmesini engellemeye yönelik doğal arıtma tesisleri kurulacaktır.</b>			
F.1.2.1	İhtiyacı olan köylerin tespit edilmesi, envanterin çıkarılması	0,00	0,00	* Doğal arıtma yapılacak köy tespit edilmiştir.
F.1.2.2	Doğal Arıtma Tesisinin Kurulması projelerinin hayata geçirilmesi	0,00	0,00	* Yılın aşırı kurak geçmesi nedeniyle faaliyet gerçekleştirilememiştir.
<b>H.1.3</b>	<b>2011 yılına kadar, 36 köydeki içme ve kullanma suyu tesisinin ikmal ve yenilenmesi sağlanacaktır.</b>			
F.1.3.1	36 adet ikmal ve yenileme projesinin hayata geçirilmesi (içmesuyu)	500.000,00	31.876,74	* KÖYDES kapsamında 36 adet ikmal, yenileme, ilave su, sondaj çalışması vb. yapılmıştır. Ayrıca 8 adet işte çalışmalar devam etmektedir.
F.1.3.2	İçme suyu tesislerinde oluşabilecek (deprem, sel, heyelan, zaman aşımı, v.b. kaynaklı) arıza ve yıpranmalara karşı önleyici bir girişim olarak 30 köye yetecek miktarda malzemenin ambarda bulundurulması için ihalelerinin yapılması ve malzemenin stoklanması	16.000,00	0,00	* Özel İdare kaynaklı 26 adet bakım onarım çalışması yapılmıştır.
<b>TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :</b>		<b>1.846.000,00</b>	<b>728.512,20</b>	

SULAMA				
HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2009 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI HARCAMASI	2009 YILI ÇALIŞMASI
H.1.1	2011 yılı sonuna kadar Amasya ilindeki toplam sulanabilecek 23662 ha arazinin 3830 ha alanı 56 adet SST Projesi ile sulamaya kavuşturulacaktır.			
F.1.1.1	17 adet YÜS Projesi ile 2350 Ha Alanın sulanması.	850.000,00	884.807,00	* Özel İdare bütçesi ile 7 adet YUS projesi tamamlanmıştır. * 3 adet YÜS projesi % 25 Kurumsal destek sağlanarak bitirilmiştir. * İller Bankası katkı payı ile 13 adet YÜS projesi tamamlanmış, ihalesi yapılan 5 adet YÜS projesinde inşaat çalışmaları devam etmektedir. * YÜS projeleri kapsamında 1536 ha saha sulamaya açılmıştır.
F.1.1.2	39 adet yer altı su kaynaklarını geliştirme projesi hayata geçirilerek 2011 yılı sonuna kadar Amasya ilindeki toplam sulanabilir alan miktarını yaklaşık 1480 ha artırılması ve işlevini yitirmiş olan 4 sulama tesislerinin yenilenmesi ve onarılması.	600.000,00	347.739,00	* Özel İdare bütçesi ile 2 adet YAS projesi tamamlanmış, * 1 adet YAS projesi % 25 Kurumsal destek sağlanarak bitirilmiştir. * İller Bankası katkı payı ile 7 adet YAS projesi tamamlanmış, ihalesi yapılan 2 adet YAS projesinde inşaat çalışmaları devam etmektedir. * YAS projeleri kapsamında 852 ha saha sulamaya açılmıştır.
H.1.2	2001 yılı sonuna kadar 3 adet hayvan içmesuyu göleti projesi yapılarak meralarda toplam 1300 hayvana içmesuyu imkanı sağlanacaktır.			
F.1.2.1	2007 yılı sonuna kadar 1 adet hayvan içme suyu göleti projesi tamamlanarak göletin 855 adet hayvanın kullanımına açılması. 2011 yılı sonuna kadar 3 adet proje tamamlanarak 1300 adet hayvanın kullanımına açılması	100.000,00	1.241.681,00	* Özel İdare bütçesi ile 3 adet küçük ölçekli gölet yapımı bitirilmiş, 1 adet küçük ölçekli gölette onarım yapılmıştır. İhalesi yapılan 1 adet küçük ölçekli gölet yapımında inşaat çalışmaları devam etmektedir. * İller Bankası katkı payı ile 2 adet küçük ölçekli gölet yapımı bitirilmiş, 2 adet küçük ölçekli gölet yapımında çalışmalar devam etmektedir
*	Drenaj ve toprak ıslahı çalışmaları	0,00	528.255,00	* Özel İdare bütçesi ile 1 adet drenaj ve toprak ıslahı projesinde yılı ödeneği kadar iş yapılmıştır.
<b>TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>3.002.482,00</b>	

YOL				
HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2009 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI HARCAMASI	2009 YILI ÇALIŞMASI
<b>H.1.1</b>	<b>2011 yılına kadar, Amasya il merkezi ve ilçelerdeki mevcut stabilize köy yollarından sathi asfalt yapımına uygun olan tüm köylerin (12 köy) sathi asfalt kaplaması yapılacak ve 1461 km mevcut asfalt kaplama yolun 233 km'sinin 2. kat asfaltı yapılarak</b>			
F.1.1.1	Asfalt mevsiminden önce kapsama alınan 320 köy için asfaltlama önceliklendirmesinin yapılması	0,00	0,00	* 2007 yılı faaliyeti
F.1.1.2	12 köyde 59 km. yol için 1. kat asfalt projesinin hayata geçirilmesi	250.000,00	0,00	* Özel İdare kaynaklı 2,15 km I.Kat Asfalt(birim maliyeti 43.700,00 TL dir.), Köy des kaynaklı 6,80 km I.Kat Asfalt yapılmıştır.
F.1.1.3	49 köyde 233 km. asfalt kaplama yol için 2. kat asfalt projesinin hayata geçirilmesi	530.000,00	0,00	* Özel İdare kaynaklı 2,75 km II. kat asfalt (birim maliyeti 23.136,00 TL dir.), Köydes kaynaklı 65,35 km II.Kat asfalt yapılmıştır.
<b>H.1.2</b>	<b>2011 yılına kadar, mevcut tüm stabilize yolların yıpranan stabilizeleri yenilenerek bu yolların kalite standardı yükseltilecektir.</b>			
F.1.2.1	Asfalt mevsiminden önce kapsama alınan toplam 90 köy için asfaltlama önceliklendirmesinin yapılması	0,00	0,00	* Program ihtiyaca göre hazırlanarak önceliklendirmeler yapılmıştır.
F.1.2.2	Yılda 18 adet köy, 5 yılda toplam 90 köy yolunun 450 km.'sinin kendi araçlarımızla stabilize kaplamalarının yapılması	0,00	0,00	* 102 adet köyyolunda km stabilize programının tamamı yapılmış olup, köyyolu yapımı ile beraber köy içlerinin stabilize yapılması cihetine gidilmiş, birim maliyet hesaplamalarına göre tutarı 6.582.373,22 TL harcama yapılmıştır.
F.1.2.3	5 adet köprü inşaatının önceliklendirme, planlama ve projelendirmesinin yapılması	0,00	0,00	* Yeni köprü ihtiyacı olmadığından herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
*	Trafik İşaret Levhaları	0,00	13.254,86	* Ayrıca program dışı olmasına rağmen muhtelif köy yollarında Trafik işaret levhaları yapılmıştır.
<b>TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :</b>		<b>780.000,00</b>	<b>13.254,86</b>	

<b>KURUMSAL YAPI</b>				
<b>HEDEF - FAALİYET KODU</b>	<b>HEDEF - FAALİYET ADI</b>	<b>2009 YILI BÜTÇESİ</b>	<b>2009 YILI HARCAMASI</b>	<b>2009 YILI ÇALIŞMASI</b>
<b>H.1.1</b>	<b>Kurumda çalışan tüm yöneticiler yılda 72 saat yönetim ve liderlik eğitimine ve personel ise kurum içindeki deneyimli yöneticilerce yılda en az 30 saat mesleki ve teknik eğitime tabi tutulacaktır.</b>			
F.1.1.1	İç İşleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı hizmet içi eğitim konularının yanı sıra, kurumun gelişmesine yönelik yönetici, mesleki ve teknik eğitim, bilgisayar eğitimi, birimlerin ve ortak unvan gruplarının ihtiyaçlarını da içeren bir eğitim ihtiyaç analizi ve planlamasının yapılması	0,00	0,00	* 2007 yılı faaliyeti
F.1.1.2	Eğitim organizasyonunun yapılarak, özel sektör eğitim ve danışmanlık kuruluşlarından veya Üniversitelerden Hizmet İçi Eğitimin satın alınması ve uygulanması	50.000,00	0,00	* Yıl içerisinde 20 farklı konuda personele hizmetçi eğitim verilmiştir.
<b>H.1.2</b>	<b>Kurum içerisinde Stratejik planlamadan sorumlu olan Plan Proje Yat. ve İnşaat Müdürlüğü rehberliğinde faaliyet gösterecek bir stratejik planlama kurulu oluşturularak yöneticiler ve personel ile yılda en az 10 saat stratejik planlama ve stratejik yönetim hususunda bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.</b>			
F.1.2.1	Stratejik Planlama Kurulu kurularak tüzüğünün hazırlanması, Stratejik Planlama ve stratejik yönetim toplantılarının planlanması, aylık değerlendirme raporlarının sunulması.	0,00	0,00	* Her ay düzenli olarak stratejik plan ile ilgili toplantılar düzenlenmiştir.
<b>H.1.3</b>	<b>Proje yapımında kullanılmak üzere bir yazılım programının satın alınacak ve personele hizmet içi eğitim verilecektir.</b>			
F.1.3.1	İl Özel İdaresi tarafından ihale açılarak programın satın alınması	0,00	0,00	* 2007 yılı faaliyeti
F.1.3.2	Özel Sektör ve Üniversitelerden veya ilgili firmadan Hizmet İçi Eğitim satın alınması	5.000,00	3.500,00	* NETCAD eğitimi satın alınmıştır.
<b>H2.1</b>	<b>2007 yılı içerisinde kurumla ilgili elektronik bir tanıtım platformu oluşturulacak ve her yıl düzenli olarak kuruma yönelik haberlerin medyada yayınlanması sağlanacaktır.</b>			
F.2.1.1	Amasya İ.Ö.İ. İnternet Sitesi'nin kurulması	0,00	0,00	* 2007 yılı faaliyeti
F.2.1.2	Bir birim ya da kişinin görevlendirilmesi ve haber metinlerinin düzenli olarak üretilmesi. Yılda en az 20 kez kurumun hizmet yapısı ve faaliyetleri hakkında yazılı ve görsel basında haberlerin yer almasının sağlanması.	0,00	0,00	* İl Özel İdaresi internet sitesi vasıtası ile gerekli haber paylaşımları yapılmaktadır.
<b>H3.1</b>	<b>Gayrisihhi müesseselerin ve sıhhi müesseselerin denetimleri aylık periyotlarla, düzenli olarak yapılacaktır</b>			
F.3.1.1	Teknik eksikliklerin giderilmesi ve denetim organizasyonunun güçlendirilerek hayata geçirilmesi	0,00	0,00	* 38 adet iş yerinde gerekli denetimler yapılmıştır.
<b>H3.2</b>	<b>2011 yılı sonuna kadar tahakkuka bağlı ve bağlı olmayan gelirlerde tahakkuk ve tahsilat çabaları geliştirilerek kurumun gelirleri yıllık % 5 olmak üzere 5 yılda toplam % 25 oranında arttırılacaktır.</b>			
F.3.2.1	2011 yılına kadar Merkez ilçe ve İlçelere Bağlı yerlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan yerlerin tamamının ruhsatla denetim altına alınması, -İl Hudutları dahilinde araştırmaların yapılarak Jeotermal kaynaklarının kayıt altına alınması	0,00	0,00	* 39 adet işletme ruhsatı düzenlenmiştir.
<b>TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :</b>		<b>55.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	

<b>EĞİTİM</b>				
<b>HEDEF - FAALİYET KODU</b>	<b>HEDEF - FAALİYET ADI</b>	<b>2009 YILI BÜTÇESİ</b>	<b>2009 YILI HARCAMASI</b>	<b>2009 YILI ÇALIŞMASI</b>
<b>H1.1</b>	<b>Okullar arasındaki nitelik farklılıklarını gidermeye yönelik olarak Bakanlık payı ile birlikte 30 adet ilköğretim okulunun fiziki durumları geliştirilecek ve yıpranan binaların onarımları sağlanacaktır.</b>			
F.1.1.1	İlimizdeki 30 ilköğretim okulunda bina onarımı ve çevre düzenlemesinin yapılması	100.000,00	442.363,00	* 41 ilköğretim okulunun onarımına katkı yapılmıştır.
F.1.1.2	Eğitim ortamlarının daha temiz ve sağlıklı hale getirilebilmesi için ihale ile her yıl en az 100 kişilik hizmet alımının yapılması	250.000,00	644.883,00	* 100 kişilik hizmet alımı yapılmıştır.
<b>H1.2</b>	<b>İlköğretimde nitelikli bir eğitim gerçekleştirmek için derslik başına düşen öğrenci sayısı 30'un altına düşürülecek ve ikili öğretim yapan 16 ilköğretim okulunun tamamında tekli eğitime geçilmesi çalışmalarına destek sağlanacaktır.</b>			
F.1.2.1	İl merkezinde ve ilçelerde toplam 224 derslikli 14 ilköğretim ve 5 derslikli 1 ana okulunun yapılması	900.000,00	611.527,00	* 1 adet (Merkez İlyasköy İ.Ö.O) 10 derslikli ilköğretim okulu yapılmıştır.
F.1.2.2	İlimizdeki 10 ilköğretim okulunda toplam 55 ek dersliğin yapılması	500.000,00	86.979,00	* Merkez Cumhuriyet İ.Ö.O. 5 ek derslik yapılmıştır.
<b>TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.785.752,00</b>	

<b>KÜLTÜR VE TURİZM</b>				
<b>HEDEF - FAALİYET KODU</b>	<b>HEDEF - FAALİYET ADI</b>	<b>2009 YILI BÜTÇESİ</b>	<b>2009 YILI HARCAMASI</b>	<b>2009 YILI ÇALIŞMASI</b>
<b>H1.1</b>	<b>2007 yılının sonuna kadar, somut ve somut olmayan kültürel mirasların envanteri çıkarılacaktır.</b>			
F.1.1.1	Somut ve somut olmayan kültürel miras ve turizm envanterinin hazırlanması	0,00	0,00	* 2007 yılı faaliyeti
<b>H2.1</b>	<b>Amasya ilinin kültürel geçmişi üzerine geniş bir bilgi kaynağı oluşturmaya yönelik 6 adet yayın ve tanıtım materyali hazırlanacaktır.</b>			
F.2.1.1	Amasya Görsel tanıtım CD'sinin hazırlanması	10.000,00	6.000,00	* CD ler basılmıştır
F.2.1.2	Amasya Ansiklopedisi (Tarihi ve önemli şahsiyetleri ile) hazırlanması ve yayınlanması	100.000,00	103.840,00	* İl Yıllığı basıldığı için gerek görülmemiştir.
F.2.1.3	İl yıllığı hazırlanması ve yayınlanması	0,00		* Kitap basılmıştır.
F.2.1.4	Amasya turistik ve tanıtım haritası bastırılması	0,00	0,00	* 2007 yılı faaliyeti.
F.2.1.5	Mevcut tanıtım broşürlerinin revize edilerek yeniden bastırılması, ayrıca ildeki tarihi, turistik yer, mekan ve eserlerin küçük çaplı el broşürlerinin hazırlanarak yayınlanması	50.000,00	45.920,00	* Küçük çaplı el broşürleri hazırlanmıştır.
F.2.1.6	Amasyayı tanıtıcı bir kitabın yayınlanması (musiki tarihi)	0,00	0,00	* 2007 yılı faaliyeti.
<b>H2.2</b>	<b>Amasya ilinin tanıtımına ve kültürel birikimlerin yaygınlaştırılmasına yönelik 7 adet etkinlik ve organizasyon düzenlenecek ve çeşitli organizasyonlara katılım sağlanacaktır.</b>			
F.2.2.1	Tanıtım fuar ve organizasyonlara katılım	70.000,00	300.000,00	* İzmir ve İstanbul'da fuarlara katılımıştır.
F.2.2.2	Çeşitli gösteri toplulukları, tiyatro, konser, organizasyon ağırlama	25.000,00		* Misafirlere konaklamada yardımcı olunmuştur.
F.2.2.3	Amasya Destinasyonu izleme toplantısı organizasyonları	10.000,00		* Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
F.2.2.4	Altın Elma Beste Yarışması	50.000,00		* Amasya Belediyesi tarafından Yarışma düzenlenmiştir.
F.2.2.5	Yılda bir kez Yalıboyu Şiir Akşamları programının düzenlenmesi	20.000,00		* Yarışma düzenlenmiştir.
F.2.2.6	Bimarhanenin 700. kuruluş yıldönümü olan 2008 yılında Sabuncuoğlu Şerefettin Sempozyumunun düzenlenmesi	100.000,00		* 2007-2008 Yılı faaliyeti.
F.2.2.7	Yerli ve yabancı medya mensuplarının ilimizde ağırlanması ile yurtiçinde ve yurtdışında tanıtım amaçlı haberlerin yayınlanması	20.000,00		* Gerekli çalışmalar yapılmıştır.
<b>H2.3</b>	<b>İldeki kültür-turizm potansiyellerinin geliştirilerek ilin kültür ve turizmine katkı sağlayacak hale getirilmesine yönelik olarak 8 adet faaliyet ve proje hayata geçirilecektir.</b>			
F.2.3.1	Amasya Kalesine teleferik yapılması	1.000.000,00	0,00	* Kültür ve Turizm Bakanlığına keşif çıkarılması için yazı yazılmış ancak olumlu cevap gelmemiştir.
F.2.3.2	2007 yılı içerisinde, Amasya yaşamış yada görev yapmış 11 şehzadenin bal mumya heykellerinin yapılarak kurulacak müzede sergilenmesi	0,00	0,00	* 2007 yılı faaliyeti.
F.2.3.3	1900'lü yıllardaki Amasya kent merkezinin maketinin yapılması (M.ŞİMŞEK)	0,00	81.322,76	* 01.04.2008 tarihi itibarıyla iş teslimi yapılmış olup, maket ziyaretçilere açılmıştır.
F.2.3.4	Yeşilirmak üzerine kauçuk bent yapılarak yeşilirmakın sandallarla gezilebilir hale getirilmesi (İ.BİNGÖL)	3.600.000,00	0,00	* Zemin etütleri yapıldı ve onaylandı. * DSİ ile protokol yapıldı. * Altyapı çalışmaları tamamlandı. * Kurul iznine müteakip proje ve yapım işi ihalesine çıkılacaktır.
F.2.3.5	Tarihi Köprülerin Onarımı (İ.BİNGÖL)	0,00	238.799,00	* Faaliyet 2008 yılı faaliyeti olmasına rağmen 2009 yılında Alçak köprü'nün yapımı tamamlanmıştır.
F.2.3.6	Amasya (Terziköy) termal turizminin geliştirilmesi projesinin hazırlanması	0,00	0,00	* 2008 yılı faaliyeti.

HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2008 YILI BÜTÇESİ	2008 YILI HARCAMASI	2008 YILI ÇALIŞMASI
F.2.3.7	Cılanbolu Tünellerinin temizlenmesi ve turizme kazandırılması	0,00	0,00	* 2008 yılı faaliyeti.
F.2.3.8	İlin Kültürel değerlerine yönelik tanıtım levhalarının hazırlanması	0,00	0,00	* Faaliyet 2007 yılı faaliyeti olmasına rağmen 2009 yılında düzenleme çalışmaları devam ediyor.
<b>H2.4</b>	<b>2007 yılı içerisinde, Amasya Kültür ve Turizmi marka kimliğinin oluşturulması çalışmalarına destek sağlanacaktır.</b>			
F.2.4.1	Amasya'nın markalaştırılmasına ve marka kimliğinin oluşturulmasına yönelik imaj çalışması	0,00	0,00	* Marka kentle ilgili toplantılar yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
F.2.4.2	Tanıtım amacıyla dış şehirlerde billboard kiralanması	0,00	12.390,00	* İllerde bilbord kiralamaları yapılmıştır.
F.2.4.3	Turizm Enformasyon Bürosu ve Döner Sermaye Satış Mağazası (DÖSM) İnşaatının yapılması	0,00	0,00	* 2008 yılı faaliyeti.
<b>TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :</b>		<b>5.055.000,00</b>	<b>788.271,76</b>	

TARIM				
HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2009 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI HARCAMASI	2009 YILI ÇALIŞMASI
H1.1	Her yıl tüm en az 1 adet Kiraz Yetiştiriciliğini Teşvik Yarışması düzenlenecektir.			
F.1.1.1	İhracata yönelik kaliteli kiraz yetiştirilmesini teşvik amacıyla 'Kiraz Teşvik Yarışması' na katılan çiftçilerin ödüllendirilmesi	15.000,00	11.710,00	* 12 Haziran 2009 tarihinde yarışma düzenlenmiştir.
H2.1	Hayvancılığın girdi maliyetlerinden olan beslenme girdilerinin ucuzlatılması amacıyla, yem bitkilerinin tarla bitkileri içindeki payı her yıl % 1,2'lik artışla 2011 yılına kadar % 4'den (7.858 hektar) % 10 seviyesine yükseltilmesi projesi ve hayvancılığın desteklenmesine dair kararname kapsamındaki desteklemeler dahil 2011 yılına kadar 12.000 ha yem bitkisi ekilmesi projesine destek verilecektir.			
F.2.1.1	Hayvancılığın desteklenmesine dair kararname çerçevesinde ve yem bitkileri üretiminde alternatif toprak işleme ekin sistemlerinin uygulanması projesi kapsamında 2001 yılına kadar mevcut üzerine her yıl 200 ha alanın ekilebilmesi için ekilen alanların desteklenmesinin sağlanması	50.000,00	16.908,00	* 4500 kg yonca tohumluğu 195 çiftçiye dağıtılarak 1500 dekar alanda ekim yapılmıştır.
H2.2	Ulusal Stratejik Plan kapsamındaki desteklemeler dahil İl genelinde sertifikalı tohumluk kullanımı % 50 oranında artırılabacaktır.			
F.2.2.1	Mahsul Fiyatına Tohumluk Projesi kapsamında 2011 yılına kadar İl Özel İdaresi bütçesinden her yıl 250 ton tohumluk maliyetinin İ.Ö.İ. kaynaklarıyla temin edilmesi	200.000,00	0,00	Proje seracılığı geliştirme projesi olara değiştirilmiş ve 2009 yılı bütçesinden ödenek aktarılmamıştır.
H2.3	2011 yılına kadar, ihracata uygun nitelikte meyvecilik üretimini artırmaya dönük projelerle, toplam üretim içerisindeki kiraz üretimi % 15'den % 35'e, elma üretimi % 4'ten % 20'ye ve şeftali üretimi % 35'ten % 50'ye çıkartılması projesi kapsamında, 2007 yılında 50 dekar yarı bodur ve bodur Amasya misket elması bahçesi tesisi ve 500 dekar bodur ve yarı bodur kiraz bahçesi tesis edilecek ve bu miktar her yıl % 10 artırılarak devam ettirilecektir.			
F.2.3.1	2007 yılında 50 dekar yarı bodur ve bodur Amasya misket elması bahçesi tesisinde ve 500 dekar bodur ve yarı bodur kiraz bahçesi tesisinde ve 2008 yılında 55 dekar elma ve 550 dekar kiraz, 2009 yılında 60 dekar elma ve 600 dekar kiraz, 2010 yılında 65 dekar elma ve 660 dekar kiraz, 2011 yılında 75 dekar elma ve 720 dekar kiraz bahçesi tesislerinde kullanılacak fidan maliyetinin yarısının İ.Ö.İ. kaynaklarıyla temin edilmesi	462.000,00	139.625,00	28500 adet yarı bodur kiraz fidanı ile 678 dekar, 500 adet erik fidanı ile 100 dekar, 250 adet hunnap fidanı ile 5 dekar alanda meyva bahçeleri kurulmuştur.
H2.4	Son yıllarda kaybolmaya yüz tutmuş olan "Merzifon karası" çeşidinin yeniden yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve gen kaynaklarının korunması amacıyla Merzifon ilçesinde 2007 yılı içerisinde 100 dekar kapama üzüm bağları kurularak toplam bağ alanı 500 dekara çıkartılması projesi kapsamında, 2007 yılı içerisinde 20 dekar yüksek sistem bağ tesisi kurularak bu miktar her yıl % 20 oranında artırılabacaktır.			
F.2.4.1	2007 yılı içerisinde 20 dekarlık, - 2008 yılı içerisinde 25 dekarlık, - 2009 yılı içerisinde 30 dekarlık, - 2010 yılı içerisinde 36 dekarlık, - 2011 yılı içerisinde 45 dekarlık bağın kurulması	44.000,00	3.058,00	1092 bağ fidanı ile 5 dekar alanda bağ kurulmuştur.
H2.5	5 yıllık perspektifte, tüm üreticiler hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirilmek suretiyle, ilimizde görülen bitkisel hastalık ve zararlılarda kullanılan zirai mücadele ilaçlarının tekrür sayısı % 30 azaltılacaktır.			
F.2.5.1	GSM aracılığı ile kısa mesaj şeklinde hastalık ve zararlılarla mücadelenin başladığını bildiren SMS'lerin yollandığı çiftçi sayısı 1.000'den (30.000 adet SMS) 12.500'e çıkartılarak, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele çalışmalarının yıllara göre değişecek konuları içerisine alacak şekilde devam ettirilmesi	20.000,00	6.300,00	70000 SMS alınmış olup 23278 adedi 2200 çiftçiye gönderilmiştir.
H2.6	Tarımsal alanlara zarar veren yaban domuzu zararlısı ile mücadele edilecektir			
F.2.6.1	Genel zararlılarla mücadele kapsamında, yabani domuz zararı ile mücadele edilmesi için 2007-2011 yılları arasında her yıl 10.000 adet Yaban Domuzu Fişegi alımı	8.000,00	0,00	Önceki yıllardan kalan domuz fişekleri kullanılmıştır.
TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :		799.000,00	177.601,00	



SAĞLIK				
HEDEF - FAALİYET KODU	HEDEF - FAALİYET ADI	2009 YILI BÜTÇESİ	2009 YILI HARCAMASI	2009 YILI ÇALIŞMASI
<b>H1.1</b>	<b>2007 yılında atıl durumda olan 50 adet sağlık evi faaliyete geçirilecektir.</b>			
F.1.1.1	Ebe istihdamı yapılarak sağlık evlerinin faaliyete geçirilmesi	0,00	0,00	* 2007-2008 Yılı faaliyeti.
F.1.1.2	Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin paylaşılan imkanları ile tüm sağlık evlerinin bakım ve onarımların yapılması	0,00	0,00	* 2007-2008 Yılı faaliyeti.
<b>H2.1</b>	<b>112 Acil Servis hizmetinde telefonla kasıtlı olarak yapılan asılsız ve lüzumsuz çağrılar önlenerek hayati önem taşıyan çağrılara anında cevap verilmesini ve dolayısıyla müdahaleye geç kalınmamasını sağlamak, sürekli kullanımda olduğundan erken yıpranan araçları yenilemek ve % 60 olan 5 dk. içinde vakaya ulaşma oranı % 75'e çıkarılacaktır.</b>			
F.2.1.1	İl Özel İdaresi katkısıyla Telsiz Sistemi 112 Komuta Kontrol Merkezi Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Projesinin hayata geçirilmesi	0,00	0,00	* 2007-2008 Yılı faaliyeti.
F.2.1.2	112 Komuta Kontrol Merkezi kayıtlarının geriye doğru incelenip, vakalara ulaşma süresini azaltan faktörlerin araştırılması, özellikle bu açıdan personele eğitimler verilmesi	0,00	0,00	* 2007-2008 Yılı faaliyeti.
F.2.1.3	İl Özel İdaresinin imkanları ile, 2008 yılında, Amasya 112 Acil sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 Adet, 2010 yılında da 1 adet tam donanımlı ambulans alınması	0,00	0,00	* 2010 yılında 1 adet Ambulans alımı planlanmaktadır.
<b>H2.2</b>	<b>Sağlık kuruluşlarının hizmet altyapısı kuvvetlendirilerek ve kuruluşlar modern bir görüntüye kavuşturularak hastaların % 70'nin birinci basamak sağlık kuruluşlarında tedavi edilmesi sağlanacaktır.</b>			
F.2.2.1	Tanıyı güçlendirip tedavi imkanını arttırmak amacıyla, Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin paylaşılan imkanları ile, 2008 yılında, Göynücek Sağlık Ocağı'na 1, Taşova Merkez Sağlık Ocağı'na 1, Merzifon 1 No.'lu Sağlık Ocağı'na ve Amasya Merkez 1 No.lu Sağlık Ocağına 1'er adet olmak üzere dört adet, 2010 yılında da Amasya Merkez 2 nolu Sağlık Ocağına 2 adet olmak üzere toplam 6 adet 100 miliamper altı röntgen cihazının satın alınması	0,00	0,00	*Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
F.2.2.2	2009 yılında Bebek Hastanesi için Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin alınması	90.000,00	0,00	*Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
F.2.2.3	2011 yılında Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesine 3 Boyutlu Ultrasonografi cihazının alınması	0,00	0,00	* 2011 yılında gerçekleştirecek bir faaliyet.
<b>TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>GÜVENLİK</b>				
<b>HEDEF - FAALİYET KODU</b>	<b>HEDEF - FAALİYET ADI</b>	<b>2009 YILI BÜTÇESİ</b>	<b>2009 YILI HARCAMASI</b>	<b>2009 YILI ÇALIŞMASI</b>
<b>H1.1</b>	<b>Her yıl okullarda öğretmen ve öğrenciler ile Mahalle Toplum Afet Gönüllüleri (TAG), Cadde ve Sokak Kılavuzları, Sivil Toplum Örgütleri, Kamu Kurum Kuruluşları İle Özel Sektör Kuruluşları personellerinin deprem öncesi, deprem sırasında, sonrasında ve diğer doğal afetler sırasında ortaya çıkabilecek can ve mal kaybı konusunda alınacak önlemleri öğretmek suretiyle, toplum destekli güvenlik uygulamalarının etki alanı 2010 yılına kadar % 60 düzeyinde genişletilecektir</b>			
F.1.1.1	Toplum Afet gönüllüleri ve okul öncesi, ilk ve ortaöğretim, meslek yüksek okulu öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler ile halktan 2007 yılı içerisinde 8,000 kişiye, 2008 yılı içerisinde 12,000 kişiye ve sonraki yıllarda 1,000'er kişilik artış ile 2011 yılına kadar 15,000 kişiye Sivil Savunma eğitiminin verilmesi	0,00	0,00	*14250 kişiye konuyla ilgili eğitim verildi.
F.1.1.2	Acil Yardım ve Kurtarma Ekibinin tüm üyelerine (135 kişi) Arama ve Kurtarma Faaliyetleri ve İlk Yardım eğitimlerinin verilmesi	0,00	0,00	*98 kişiye konuyla ilgili eğitim verildi.
F.1.1.3	Her yıl, tüm izci liderleri ile beden öğretmenleri ve sivil savunma kolu öğretmenlerine Sosyal Yardım ekip faaliyetlerinde etkin bir şekilde yer almalarını sağlayacak eğitimin verilmesi	0,00	0,00	*40 kişiye konuyla ilgili eğitim verildi.
F.1.1.4	2010 yılına kadar, ilde Afet Yönetim Merkezi binasının kurulması, tefrişatının yapılması, bilgisayar donanımlarının sağlanması	20.000,00	0,00	*Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
F.1.1.5	Afet Yönetim Merkezi için, meydana gelebilecek muhtemel afetlerde kullanılmak üzere İl ve ilçelerde ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin temin edilmesi	410.000,00	0,00	*Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
F.1.1.6	Afet Yönetim Merkezinin kurulmasını müteakip 2009 yılında Bölgemizdeki 9 İlın arama ve kurtarma ekipleriyle Örnek Afet Tatbikatı gerçekleştirilmesi ve sivil savunma tatbikatlarının düzenli olarak yapılması	25.000,00	0,00	*Herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
<b>TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :</b>		<b>455.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>GENÇLİK VE SPOR</b>				
<b>HEDEF - FAALİYET KODU</b>	<b>HEDEF - FAALİYET ADI</b>	<b>2009 YILI BÜTÇESİ</b>	<b>2009 YILI HARCAMASI</b>	<b>2009 YILI ÇALIŞMASI</b>
<b>H1.1</b>	<b>Amasya merkez ve ilçelerinde mevcut tesislerin 9 tesisin bakım-onarımları gerçekleştirilecektir.</b>			
F.1.1.1	Hamit Kaplan Spor Solonu Parkelerinin onarılması	0,00	0,00	* 2008 yılı faaliyeti
F.1.1.2	Güreş Eğitim Merkezi iç kısımlarının tamir ve tadilatları dış boya ve badana yapılması ve onarılması	0,00	0,00	* 2007 yılı faaliyeti
F.1.1.3	Taşova Spor Salonu bakım ve onarılması	0,00	0,00	* 2011 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.
F.1.1.4	12 Haziran Stadyumu tribün onarımının yapılması	88.500,00	19.116,00	* 12 Haziran stadının parkuru yapılmıştır.
F.1.1.5	Merzifon Kapalı Spor Salonunun onarımının yapılması	116.600,00	0,00	* Bakanlıktan gelen ödenekle yapılmıştır.
F.1.1.6	Göynücek İlçe Futbol Sahasına 500 kişilik tribün yapılması	0,00	0,00	* 2011 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.
F.1.1.7	Hamamözü Spor Salonu Bakım ve onarımının yapılması	0,00	0,00	* 2010 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.
F.1.1.8	Amasya Yüzme Havuzunun Etrafının Soyunma kabinlerinin Duş ve tuvaletlerinin modernizasyonunun yapılması	200.000,00	5.192,00	* Acil ihtiyaçtan dolayı Güreş eğitim merkezinin çatısı yenilendi.
F.1.1.9	Gümüşhacıköy Futbol Sahası Soyunma Odasının yapımı ve onarımının yapılması	0,00	0,00	* 2010 yılında gerçekleştirilecek bir faaliyet.
<b>TOPLAM BÜTÇE/HARCAMA :</b>		<b>405.100,00</b>	<b>24.308,00</b>	

OLUR

..../..../2009

Mustafa BOLAT  
Genel Sekreter













